Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012г №170

Заказчик (Застройщик) ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Подрядчик ТОО "NTR"
Инженер ТОО "Батыр Алем СБ"

Основание:

Наименование строительства и его адрес: Строительство ОСШ им.Манкент на 600 ученических мест в с.Манкент с/о Манкент Сайрамского района,ЮКО

Справка № 02
о стоимости выполненных работ и затрат за октября 2016г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: Наименование	Организационно-правовая: код
4673515	26331	57	28.09.16	за счёт бюджетных средств	1	Государственное учреждение	12

тенге.

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ		стоимость выполненных работ и затрат: с начала года 2015г по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1: в отчетном месяце (за октябрь2016г) без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г.)	дополнительные затраты: на приобретение материа-лов	дополнительные затраты: другие дополнительные затраты	налог на добавленную стоимость -12%	Всего к оплате
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика общестроительные работы		**36 799 320,37**	**24 064 332**	**15 200 444,49**	**11 132 900,21**		**242 306,00**	**6 779 648,00**	**64 523**	**2 887 720**	**26 952 051,42**
Инжин. услуги оплата ч/з без НДС	0,014053743	**444 585,65**	**325 803**								**378 777,20**
Авторский надзор оплата ч/з	0,002380946	**83 865,87**	**57 296**							**6 875,51**	**64 171,38**
Итого:		**37 327 771,89**	**24 447 431**	**15 200 444,49**	**11 132 900,21**	**0**	**242 306**	**6 779 648**	**64 523**	**2 894 595**	**27 395 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Руководитель_____**У.Сербаев**
Заведующий с ктором_____**Г.Жумаб к**

Подрядчик:
ТОО "NTR"
Директор_____**Х.Абдурахманов**

Инженер:
ТОО "Батыр Алем СБ"
Директор_____**С.Ералиев**
Технадзор_____**К.Ибрагимс в**

А К Т

Выполненных строительно-монтажных работ за октябрь(2) 2016г

Строительство ОСШ им.Манкент на 600 ученических мест в с.Манкент с/о Манкент Сайрамского района,ЮКО

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, ч рабочих-строител	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживан машины	
								%	на един.	всег
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	404.961	343.74	343.74	139201	139201	87145	--	
		м3		--	221.85	--	89841	97	1.02	
2	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 30м	8977.5	9.24	9.24	82996	82996	26138	--	
		м3		--	3.00	--	26946	97	0.01	
3	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов добавлять накаждые последующие 10 м	8977.5	23.73	23.73	213046	213046	67094	--	
		м3		--	7.70	--	69169	97	0.03	
4	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3,ВЪЕЗД-ЗАЕЗД	20	28.89	27.85	578	557	184	0.01	
		м3		1.04	8.44	21	169	97	0.03	
5	Е0101-13-2 т.ч. п-3.55 К=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, ВЪЕЗД-ЗАЕЗД	164.4	36.11	34.81	5936	5722	1889	0.01	
		м3		1.30	10.54	214	1734	97	0.04	
6	Е0101-27-2	Засыпка ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА бульдозерамимощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	184.4	6.48	6.48	1195	1195	376	--	
		м3		--	2.10	--	388	97	0.01	
7	Е0101-139-1	Устройство ПОДУШКИ ГРУНТОВО-ГАЛЕЧНИКОВОЙ методом послойной укатки								

		м3,ГРУНТ ДЛЯ ПОДУШКИ	7364.7	63.86	60.39	470309	444753	157664	0.02	
		м3		3.47	18.60	25556	136985	97	0.07	
9	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	12888.225	17.73	--	228508	--	45702	0.07	
		т		3.55	--	45702	--	100	--	
10	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ОТВАЛА НА 30м	3641.5	9.24	9.24	33665	33665	10602	--	
		м3		--	3.00	--	10930	97	0.01	
11	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3641.5	23.73	23.73	86417	86417	27215	--	
		м3		--	7.70	--	28057	97	0.03	
12	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1137.84	6.48	6.48	7373	7373	2322	--	
		м3		--	2.10	--	2394	97	0.01	
13	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	284.46	122.18	--	34755	--	39274	0.89	
		м3		122.18	--	34755	--	113	--	
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1422.3	14.12	12.00	20079	17064	6022	0.01	
		м3		1.62	2.75	2304	3904	97	0.01	
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1422.3	21.55	4.52	30645	6423	23495	0.11	
		м3		17.03	--	24222	--	97	--	
16	Е0101-27-2	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ механизированным способом	1775.36	6.48	6.48	11503	11503	3623	--	
		м3		--	2.10	--	3735	97	0.01	
17	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4.8	14.12	12.00	68	58	20	0.01	
		м3		1.62	2.75	8	13	97	0.01	
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1775.36	21.55	4.52	38252	8018	29327	0.11	
		м3		17.03	--	30234	--	97	--	
19	Е0101-166-1	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ручным способом	443.84	122.18	--	54228	--	61278	0.89	
		м3		122.18	--	54228	--	113	--	
20	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	443.84	14.12	12.00	6266	5325	1879	0.01	
		м3		1.62	2.75	719	1218	97	0.01	

		М,НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА ИЗ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ	**2028.7**	**9.24**	**9.24**	**18755**	**18755**	**5906**	**--**	
		м3		**--**	**3.00**	**--**	**6089**	**97**	**0.01**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3088844**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**898832**			

РАЗДЕЛ 2.Блок-1,2

ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-1 142м (АС- 83)

22	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5**	**21.3**	**9051.97**	**66.01**	**192807**	**1406**	**4936**	**1.35**	
		м3		**195.75**	**24.93**	**4169**	**531**	**105**	**0.12**	
23	**Е0106-1-20**	**Устройство ленточных фундаментов бетонных, ИЗ БМ В15**	**37.275**	**10706.65**	**311.32**	**399090**	**11604**	**21863**	**2.82**	
		м3		**441.00**	**117.61**	**16438**	**4384**	**105**	**0.57**	
24	**С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,СЕТКА СФ-1**	**2.269728**	**65900.00**	**--**	**149575**	**--**	**--**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
25	**С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ**	**0.555504**	**47400.00**	**--**	**26331**	**--**	**--**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
26	**Е0106-11-10**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**2.825232**	**5239.08**	**327.33**	**14802**	**925**	**5974**	**11.60**	
		1т		**1890.00**	**123.75**	**5340**	**350**	**105**	**0.60**	
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-2(112м)								
27	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5**	**21.28**	**9051.97**	**66.01**	**192626**	**1405**	**4931**	**1.35**	
		м3		**195.75**	**24.93**	**4166**	**531**	**105**	**0.12**	
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-3(120м)								
28	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5**	**10.2**	**9051.97**	**66.01**	**92330**	**673**	**2363**	**1.35**	
		м3		**195.75**	**24.93**	**1997**	**254**	**105**	**0.12**	
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-4(30м)								
29	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5**	**5.1**	**9051.97**	**66.01**	**46165**	**337**	**1182**	**1.35**	
		м3		**195.75**	**24.93**	**998**	**127**	**105**	**0.12**	
		ФУНДАМЕНТ- ФМ1-(4шт)								
30	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5**	**2.72**	**9051.97**	**66.01**	**24621**	**180**	**630**	**1.35**	
		м3		**195.75**	**24.93**	**532**	**68**	**105**	**0.12**	
		ФУНДАМЕНТ- ФМ2-(2шт)								
31	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5**								

			2.376	9051.97	66.01	25318	170	597	1.35	
		м3		195.75	24.93	504	64	105	0.12	
		ФУНДАМЕНТ- ФМ4-(4шт)								
33	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5**	2.32	9051.97	66.01	21001	153	538	1.35	
		м3		195.75	24.93	454	58	105	0.12	
		ФУНДАМЕНТ- ФМ5-(4шт)								
34	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5**	2.12	9051.97	66.01	19190	140	491	1.35	
		м3		195.75	24.93	415	53	105	0.12	
		ФУНДАМЕНТ- ФМ6-(7шт)								
35	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5**	2.8	9051.97	66.01	25346	185	649	1.35	
		м3		195.75	24.93	548	70	105	0.12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1361020				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				49021			
		РАЗДЕЛ 3. Блок-3								
		ФУНДАМЕНТ- ФМ1 14шт								
36	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5**	12.6	9051.97	66.01	114055	832	2920	1.35	
		м3		195.75	24.93	2466	314	105	0.12	
37	E0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, ИЗ БМ В15**	57.4	11473.70	112.36	658590	6449	64124	6.34	
		м3		1021.50	42.44	58634	2436	105	0.21	
38	C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм, СЕТКА СФ-1**	2.29824	61200.00	--	140652	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
39	C12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм, КАРКАС КРФ-1**	0.7098	59900.00	--	42517	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
40	C12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, КАРКАС КРФ-1**	0.13608	66000.00	--	8981	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ФУНДАМЕНТ- ФМ2 -4шт								
41	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5**	2.68	9051.97	66.01	24259	177	621	1.35	
		м3		195.75	24.93	525	67	105	0.12	

			11.88	11473.70	112.36	136308	1335	13272	6.34	
		м3		1021.50	42.44	12135	504	105	0.21	
43	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм, СЕТКА СФ-1	0.50936	61200.00	--	31173	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
44	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм, КАРКАС КРФ-1	0.2028	59900.00	--	12148	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
45	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, КАРКАС КРФ-1	0.03888	66000.00	--	2566	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ФУНДАМЕНТ- ФМ3 -9шт								
46	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	3.24	9051.97	66.01	29328	214	751	1.35	
		м3		195.75	24.93	634	81	105	0.12	
47	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, ИЗ БМ В15	11.79	11473.70	112.36	135275	1325	13171	6.34	
		м3		1021.50	42.44	12043	500	105	0.21	
48	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм, СЕТКА СФ-1	0.31536	61200.00	--	19300	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
49	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм, КАРКАС КРФ-1	0.4563	59900.00	--	27332	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
50	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, КАРКАС КРФ-1	0.08748	66000.00	--	5774	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ФУНДАМЕНТ- ФМ4 -5шт								
51	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	1.45	9051.97	66.01	13125	96	336	1.35	
		м3		195.75	24.93	284	36	105	0.12	

			5.6	11473.70	112.36	64253	629	6256	6.34	
		м3		1021.50	42.44	5720	238	105	0.21	
53	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм, СЕТКА СФ-1	0.223	61200.00	--	13648	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
54	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм, КАРКАС КРФ-1	0.2535	59900.00	--	15185	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
55	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, КАРКАС КРФ-1	0.0486	66000.00	--	3208	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ФУНДАМЕНТ- ФМ5 -5шт								
56	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	2.42	9051.97	66.01	21906	160	561	1.35	
		м3		195.75	24.93	474	60	105	0.12	
57	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, ИЗ БМ В15	9.66	11473.70	112.36	110836	1085	10792	6.34	
		м3		1021.50	42.44	9868	410	105	0.21	
58	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм, СЕТКА СФ-1	0.434	61200.00	--	26561	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
59	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм, КАРКАС КРФ-1	0.2535	59900.00	--	15185	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
60	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, КАРКАС КРФ-1	0.0486	66000.00	--	3208	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-1(41м)								
61	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	2.87	9051.97	66.01	25979	189	665	1.35	
		м3		195.75	24.93	562	72	105	0.12	

			25.85	10706.65	311.32	276353	8041	13150	2.82	
		м3		441.00	117.61	11391	3038	105	0.57	
63	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,СЕТКА С-1	0.145632	65900.00	--	9597	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
64	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0.028536	47400.00	--	1353	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
65	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.174168	5239.08	327.33	912	57	368	11.60	
		1т		1890.00	123.75	329	22	105	0.60	
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-2(47м)								
66	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	5.64	9051.97	66.01	51053	372	1307	1.35	
		м3		195.75	24.93	1104	141	105	0.12	
67	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, ИЗ БМ В15	36.66	10706.65	311.32	392506	11413	21503	2.82	
		м3		441.00	117.61	16167	4312	105	0.57	
68	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,СЕТКА С-2	0.292152	65900.00	--	19253	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
69	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0.069748	47400.00	--	3306	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
70	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.3619	5239.08	327.33	1896	118	765	11.60	
		1т		1890.00	123.75	684	45	105	0.60	
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-3(57м)								
71	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	7.98	9051.97	66.01	72235	527	1849	1.35	
		м3		195.75	24.93	1562	199	105	0.12	
72	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, ИЗ БМ В15	47.88	10706.65	311.32	512634	14906	28084	2.82	
		м3		441.00	117.61	21115	5631	105	0.57	
73	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,СЕТКА С-3								

	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0.1026	47400.00	--	4863	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
75	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.507528	5239.08	327.33	2659	166	1073	11.60	
		1т		1890.00	123.75	959	63	105	0.60	
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-4(26м)								
76	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	2.6	9051.97	66.01	23535	172	602	1.35	
		м3		195.75	24.93	509	65	105	0.12	
77	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, ИЗ БМ В15	18.72	10706.65	311.32	200428	5828	10980	2.82	
		м3		441.00	117.61	8256	2202	105	0.57	
78	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,СЕТКА С-4	0.11544	65900.00	--	7607	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
79	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0.030368	47400.00	--	1439	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
80	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.145808	5239.08	327.33	764	48	308	11.60	
		1т		1890.00	123.75	276	18	105	0.60	
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ФЛМ-5(93,0м)								
81	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, ИЗ БМ В15	18.6	10622.18	--	197573	--	12972	3.66	
		м3		567.00	--	10546	--	123	--	
82	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм,СЕТКА СФ-5	0.172143	67700.00	--	11654	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
83	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0.049848	47400.00	--	2363	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
84	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.221991	5239.08	327.33	1163	73	469	11.60	
		1т		1890.00	123.75	420	27	105	0.60	
		КАРКАС КЯФ-2(23,0м)								

	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	25 мм, КАРКАС КРФ-2								
			0.534612	59900.00	--	32023	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
86	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, КАРКАС КРФ-2								
			0.130824	66000.00	--	8634	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТОВ								
87	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм,ВЫПУСКИ Вып-1								
			0.10906	51000.00	--	5562	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
88	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов-ЦЕМ.Р-РОМ 1:2								
			126.6	234.82	4.19	29728	530	8908	0.38	
		м2		58.05	1.58	7349	200	118	0.01	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4046164				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				237363			
		РАЗДЕЛ 4.Мастерские								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
89	Е0101-24-3	Срезка НАСЫПНОГО ГРУНТА бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м								
			134.1	10.93	10.93	1466	1466	462	--	
		м3		--	3.55	--	476	97	0.01	
90	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
			40.643	9.24	9.24	376	376	118	--	
		м3		--	3.00	--	122	97	0.01	
91	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			1.257	262.72	--	330	--	373	1.85	
		м3		262.72	--	330	--	113	--	
92	Е0101-139-1	Устройство подушки из грунта на просадочных грунтах методом послойной укатки(под всей площадью здания,Н=0,5м)								
			148.5	89.00	88.73	13217	13177	3581	--	
		м3		0.25	24.61	37	3655	97	0.08	
93	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м								
			88.935	5.55	5.55	494	494	156	--	

			88.935	21.55	4.52	1916	402	1409	0.11	
		м3		17.03	--	1515	--	97	--	
95	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	88.935	14.12	12.00	1256	1067	377	0.01	
		м3		1.62	2.75	144	244	97	0.01	
96	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	38.115	122.18	--	4657	--	5262	0.89	
		м3		122.18	--	4657	--	113	--	
97	Е0101-27-1	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ механизированным способом	176.4	5.55	5.55	980	980	309	--	
		м3		--	1.80	--	318	97	0.01	
98	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3.2	14.12	12.00	45	38	14	0.01	
		м3		1.62	2.75	5	9	97	0.01	
99	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	176.4	21.55	4.52	3801	797	2914	0.11	
		м3		17.03	--	3004	--	97	--	
00	Е0101-166-1	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ручным способом	44.1	122.18	--	5388	--	6089	0.89	
		м3		122.18	--	5388	--	113	--	
01	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	44.1	14.12	12.00	623	529	187	0.01	
		м3		1.62	2.75	71	121	97	0.01	
02	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м,НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА ИЗ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ	320.05	7.91	7.91	2532	2532	797	--	
		м3		--	2.57	--	822	97	0.01	
		ФУНДАМЕНТЫ (АС- 6-8)								
03	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки,ИЗ БМ В3,5	6.5	9051.97	66.01	58838	429	1506	1.35	
		м3		195.75	24.93	1272	162	105	0.12	
04	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, ИЗ БМ В10	56	10493.50	311.32	587636	17434	32846	2.82	
		м3		441.00	117.61	24696	6586	105	0.57	
05	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, СЕТКА С-1,С-2,С-3	1.109292	65900.00	--	73102	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
06	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ФИКСАТОР Ф-1	0.0252	47400.00	--	1194	--	--	--	
		т								

			1.134492	5239.08	327.33	3944	371	2399	11.60	
		1т		1890.00	123.75	2144	140	105	0.60	
		ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТОВ								
08	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.00784	67700.00	--	531	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
09	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.00784	5239.08	327.33	41	3	17	11.60	
		1т		1890.00	123.75	15	1	105	0.60	
10	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов- ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	31.2	234.82	4.19	7326	131	2195	0.38	
		м2		58.05	1.58	1811	49	118	0.01	
		СТЕНЫ								
11	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100, НА Р-РЕ М50	46.2	6605.04	335.84	305153	15516	45017	4.54	
		м3		699.75	126.00	32328	5821	118	0.61	
12	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича (ИСКЛЮЧАЕТСЯ)	204.79	-38.93	--	-7972	--	-9408	-0.22	
		м2		-38.93	--	-7972	--	118	--	
13	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100, НА Р-РЕ М50	28.54	6563.86	337.41	187333	9630	26824	4.38	
		м3		670.50	126.00	19136	3596	118	0.62	
14	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (АС-24,25,26)	0.13125	8679.65	422.15	1139	55	1303	56.40	
		т		8257.50	157.50	1084	21	118	0.77	
15	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм, СГ-1	0.00875	64100.00	--	561	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
16	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм, СГ-1	0.1225	41200.00	--	5047	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-12,13)								
17	Е0106-18-9	Устройство перемычек,ИЗ БМ В15	4.05	16546.47	367.51	67013	1488	9958	13.10	
		м3		2202.75	138.83	8921	562	105	0.68	
18	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 10 мм	0.12864	67700.00	--	8709	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС- 15)								
20	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, ИЗ БМ В12,5	6	12259.07	316.01	73554	1896	9371	8.25	
		м3		1368.00	119.39	8208	716	105	0.58	
21	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0593	65000.00	--	3855	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
22	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0.22428	67700.00	--	15184	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС- 12,14)								
23	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,ИЗ БМ В15, МС-1	2.38	14043.95	990.15	33425	2357	5045	10.40	
		м3		1644.75	374.04	3915	890	105	1.83	
24	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, МС-1	0.10752	62000.00	--	6666	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
25	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм,МС-1	0.3528	61300.00	--	21627	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС (АС- 32)								
26	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, ИЗ БМ В15	3.18	12472.22	316.01	39662	1005	4966	8.25	
		м3		1368.00	119.39	4350	380	105	0.58	
27	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0.04955	61200.00	--	3032	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
28	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				163034			

РАЗДЕЛ 5.Котельная

РАЗДЕЛ 6. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

29	Е0101-13-3	Разработка НАСЫПНОГО грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	52.4	38.62	37.22	2023	1950	644	0.01	
		м3		1.40	11.27	73	591	97	0.04	
30	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	46	28.89	27.85	1329	1281	423	0.01	
		м3		1.04	8.44	48	388	97	0.03	
31	Е0101-13-2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	77.6	31.77	30.63	2466	2377	785	0.01	
		м3		1.14	9.28	89	720	97	0.03	
32	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	2.4	251.77	--	604	--	683	1.77	
		м3		251.77	--	604	--	113	--	
33	Е0101-139-1	Устройство ГРУНТОВО-ГАЛЕЧНИКОВОЙ подушки на просадочных грунтах методом послойной укатки	44.8	89.00	88.73	3987	3975	1080	--	
		м3		0.25	24.61	11	1103	97	0.08	
34	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3, ГРУНТ ДЛЯ ПОДУШКИ	44.8	47.43	44.84	2125	2009	713	0.02	
		м3		2.59	13.81	116	619	97	0.05	
35	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	78.4	17.73	--	1390	--	278	0.07	
		т		3.55	--	278	--	100	--	
36	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	78.8	6.48	6.48	511	511	161	--	
		м3		--	2.10	--	166	97	0.01	
37	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	78.8	21.55	4.52	1698	356	1302	0.11	
		м3		17.03	--	1342	--	97	--	
38	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								

			19.7	122.18	--	2407	--	2726	0.89	
			м3	122.18	--	2407	--	113	--	
40	E0101-13-1	**ПОДАЧА ГРУНТА ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ**	5.6	22.38	21.57	125	121	40	0.01	
			м3	0.81	6.53	5	37	97	0.02	
41	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	5.6	21.55	4.52	121	25	93	0.11	
			м3	17.03	--	95	--	97	--	
42	E0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	5.6	14.12	12.00	79	67	24	0.01	
			м3	1.62	2.75	9	15	97	0.01	
43	E0101-166-1	**ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ**	1.4	122.18	--	171	--	193	0.89	
			м3	122.18	--	171	--	113	--	
44	E0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	1.4	14.12	12.00	20	17	6	0.01	
			м3	1.62	2.75	2	4	97	0.01	
45	E0101-24-3	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ**	52.4	10.93	10.93	573	573	180	--	
			м3	--	3.55	--	186	97	0.01	
46	E0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ**	20.5	9.24	9.24	190	190	60	--	
			м3	--	3.00	--	62	97	0.01	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			32486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				10941			

РАЗДЕЛ 7. ФУНДАМЕНТЫ

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФЛ-1

47	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки,ИЗ БМ В3,5**	4	9051.97	66.01	36208	264	927	1.35	
			м3	195.75	24.93	783	100	105	0.12	
48	E0106-1-20	**Устройство ленточных фундаментов бетонных,ИЗ БМ В12,5**	27.448	10493.50	311.32	288026	8545	16099	2.82	
			м3	441.00	117.61	12105	3228	105	0.57	
49	E0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	0.347068	5239.08	327.33	1818	114	734	11.60	
			1т	1890.00	123.75	656	43	105	0.60	
50	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0.292824	67700.00	--	19824	--	--	--	

	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТЕРЖНИ								
			0.001944	50600.00	--	98	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
52	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм /КАРКАС КРФ-1/								
			0.0432	62100.00	--	2683	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
53	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /КАРКАС КРФ-1/								
			0.0091	72000.00	--	655	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ДЕТАЛЬ ВЫПУСКА МС1 16шт								
54	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона,ВЫПУСКИ МС1								
			0.04256	18837.97	11119.34	802	473	526	42.50	
		1т		7560.00	4200.75	322	179	105	20.52	
55	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0.04256	52400.00	--	2230	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ПРИЯМОК								
56	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм,ИЗ БМ В12,5								
			1.52	12438.58	954.99	18907	1452	2244	6.51	
		м3		1075.50	330.44	1635	502	105	1.34	
57	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0.0427	67700.00	--	2891	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФЛ-3								
58	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БМ В12,5								
			1.3	10407.98	--	13530	--	907	3.66	
		м3		567.00	--	737	--	123	--	
59	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			0.0234876	5239.08	327.33	123	8	50	11.60	
		1т		1890.00	123.75	44	3	105	0.60	
60	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0.0234876	67700.00	--	1590	--	--	--	

			15.1	234.82	4.19	3546	63	1062	0.38	
		м2		58.05	1.58	877	24	118	0.01	
62	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	112	245.44	3.82	27489	428	5126	0.21	
		м2		37.35	1.44	4183	161	118	0.01	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФО-1(2шт)								
63	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование,ИЗ БМ В7,5	0.8	10506.91	260.48	8406	208	591	3.94	
		м3		614.25	89.46	491	72	105	0.35	
64	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг,ЗД-2	0.03902	70437.87	304.24	2748	12	401	58.00	
		1т		9675.00	114.75	378	4	105	0.56	
		СТЕНЫ								
65	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	39.595	6605.04	335.84	261527	13298	38581	4.54	
		м3		699.75	126.00	27707	4989	118	0.61	
66	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	115	-38.93	--	-4477	--	-5283	-0.22	
		м2		-38.93	--	-4477	--	118	--	
67	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКАМИ СГ-1	0.09525	8679.65	422.15	827	40	946	56.40	
		т		8257.50	157.50	787	15	118	0.77	
68	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0.00635	64100.00	--	407	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
69	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.0889	41200.00	--	3663	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			801817				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				64983			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			9238943	1919043			
			Тенге			606309	628296			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9238943.21				
	Материалы -		Тенге			354140				
	Всего заработная плата -		Тенге				1234605			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			861948				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			5313584				
	Транспортные расходы -		Тенге			229898				
		Накладные расходы -	Тенге			1263797				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							632
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				189570			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			630164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11132904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7738
		Сметная заработная плата -	Тенге				1424174			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11132900,21				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7738
		Сметная заработная плата -	Тенге				1424174			

Итого по АКТу	Тенге	11 132 900,21
Временные здания и оборуд 3,4%	Тенге	378 518,61
Итого с временными	Тенге	11 511 418,82
Зимнее удорожание0,7%	Тенге	80 579,93
Выслуга лет 1%	Тенге	115 114,19
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	46 045,68
Итого с доп. Затратами	Тенге	11 753 158,61
Пересчет в текущих ценах 2014г К=2,38968	Тенге	28 086 288,07
Коэффициент пересч К=0,84	Тенге	23 592 481,98
Налоги,сборы, обязательные платежи,2%	Тенге	471 849,64
Всего	Тенге	24 064 331,62
НДС 12 %	Тенге	2 887 719,79
Итого с НДС:	**Тенге**	**26 952 051,42**

Инженер-технадзор
ТОТОО "Батыр Алем СБ"
Технадзор _____ **Н.Ибрагимов**

Подрядчик:
ТОО "NTR"
Директор _____ **Х. Абдурахманов**