Заказчик (Застройщик) ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Подрядчик ТОО "NTR"
Инженер ТОО "Батыр Алем СБ"

Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес: Строительство ОСШ им.Манкент на 600 ученических мест в с.Манкент с/о Манкент Сайрамского района,ЮКО

Справка № 04
о стоимости выполненных работ и затрат от 29 ноября 2016г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: Наименование	Организационно-правовая: код
4673515	26331	57	28.09.16	за счёт бюджетных средств	1	Государственное учреждение	12

тенге.

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ		стоимость выполненных работ и затрат: с начала года 2015г по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1: в отчетном месяце (за октябрь2016г) без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудова-ния	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г.)	дополнительные затраты: на приобретение материа-лов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные затраты	налог на добавленную стоимость - 12%	Всего к оплате
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика общестроительные работы		179 695 756,06	65 086 103,29	74 475 024,40	30 370 156,9	4 913 854	568 123	28 928 684	552 758	7 810 332	72 896 435,69
Инжин. услуги оплата ч/з без НДС	0,014053743	2 525 398,00	1 024 467,80								1 024 467,80
Авторский надзор оплата ч/з	0,002380946	427 845,94	154 966,54							18 596	173 562,53
Итого:		182 649 000,00	66 265 537,63	74 475 024,40	30 370 156,9	4 913 854,00	568 123	28 928 684	552 758,00	7 828 928	74 094 466,02

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Руководитель_____У.Сербаев
Заведующий сектором_____Г.Жумабек

Подрядчик:
ТОО "NTR"
Директор_____Х.Абдурахманов

Инженер:
ТОО "Батыр Алем СБ"
Директор_____С.Ералиев
Тех. надзор_____В.Столяров

А К Т
Выполненных строительно-монтажных работ за 29 ноябрь 2016г
Строительство ОСШ им.Манкент на 600 ученических мест в с.Манкент с/о Манкент Сайрамского района,ЮКО

/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, рабочих-строите	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслужива машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	все
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК-1,2 П2 ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ФЛМ-5								
	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, ИЗ БМ В15**	**14**	**10622.18**	**--**	**148711**	**--**	**9764**	**3.66**	
		м3		**567.00**	**--**	**7938**	**--**	**123**	**--**	
	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,СЕТКА СФ-11**	**0.24864**	**65900.00**	**--**	**16385**	**--**	**--**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ**	**0.03752**	**47400.00**	**--**	**1778**	**--**	**--**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
	Е0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**0.28616**	**5239.08**	**327.33**	**1499**	**94**	**605**	**11.60**	
		1т		**1890.00**	**123.75**	**541**	**35**	**105**	**0.60**	
		ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТОВ								
	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм,ВЫПУСКИ Вып-1**	**0.11438**	**51000.00**	**--**	**5833**	**--**	**--**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
	Е0108-4-1	**Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов-ЦЕМ.Р-РОМ 1:2**	**225.7**	**234.82**	**4.19**	**52999**	**946**	**15881**	**0.38**	
		м2		**58.05**	**1.58**	**13102**	**357**	**118**	**0.01**	
		СТЕНЫ								
	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50**								

			327.74	6563.86	337.41	2151239	110583	308033	4.38	
		м3		670.50	126.00	219750	41295	118	0.62	
	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича (ИСКЛЮЧАЕТСЯ)	1861.6	-38.93	--	-72472	--	-85517	-0.22	
		м2		-38.93	--	-72472	--	118	--	
0	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (АС-26,27,28)	1.683	8679.65	422.15	14608	710	16712	56.40	
		т		8257.50	157.50	13897	265	118	0.77	
1	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм, СГ-1	0.1122	64100.00	--	7192	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
2	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм, СГ-1	1.5708	41200.00	--	64717	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ДЕТАЛЬ АРМИРОВАНИЯ СЕРДЕЧНИКОВ В МЕСТАХ УСТРОЙСТВА АНТИСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЯСА(АС- 48-53)								
3	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.02754	65000.00	--	1790	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
4	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.21924	65900.00	--	14448	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС- 48-53)								
5	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	21	1378.40	244.31	28946	5131	12961	2.10	
		шт		353.25	87.60	7418	1840	140	0.39	
6	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	140	1884.51	403.26	263831	56456	116432	2.74	
		шт		447.75	146.29	62685	20481	140	0.66	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС- 48-53)								
7	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, ИЗ БМ В12,5	28.38	12259.07	316.01	347912	8968	44323	8.25	
		м3		1368.00	119.39	38824	3388	105	0.58	
8	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								

	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	10 мм								
			2.46984	67700.00	--	167208	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
0	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов при бетонировании,АС-1	0.363888	7294.77	680.89	2654	248	2213	33.10	
		1т		5535.00	256.50	2014	93	105	1.26	
1	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.363888	50600.00	--	18413	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ОКНА (АС- 15)								
2	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с поворотной створкой и с поворотно-откидной ФОРТОЧКОЙ	430.056	5369.00	--	2308971	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
3	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотной створкой и с поворотно-откидной ФРАМУГОЙ	27.918	5206.00	--	145341	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
4	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПВХ профилей ширина 250 мм	263.5	2030.00	--	534905	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -19)								
		СТЕНЫ								
5	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1660	309.82	4.07	514305	6749	238181	0.74	
		Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		135.68	0.97	225229	1610	105	0.05	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8570138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				767981			

РАЗДЕЛ 2.Блок-1,2 отопление

6	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм								

			138	1378.35	--	190212	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
9	ПРАЙС	Автоматический балансировочный клапан AB-QM d10мм 003Z1201	31	10832.30	--	335801	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
0	ПРАЙС	Автоматический балансировочный клапан AB-QM d15мм 003Z1202	1	11731.19	--	11731	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
1	ПРАЙС	Автоматический воздухоотводчик d15мм EAGLE 065B8223	4	498.71	--	1995	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
2	ПРАЙС	Кран шаровый муфтовый d20мм X1666 149B5212	64	3142.87	--	201143	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
3	ПРАЙС	Кран шаровый муфтовый d32мм X1666 149B5214	8	6041.47	--	48332	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
4	ПРАЙС	Кран шаровый муфтовый d65мм X2777 149B6038	2	30166.62	--	60333	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1207384				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1207384				

РАЗДЕЛ 3.Блок-3

		СТЕНЫ								
5	E0108-6-1	Кладка стен НАРУЖНЫХ простых при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100,НА Р-РЕ М50	175.4	6605.04	335.84	1158524	58906	170907	4.54	
		м3		699.75	126.00	122736	22100	118	0.61	
6	E0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича (ИСКЛЮЧАЕТСЯ)	700.3	-38.93	--	-27263	--	-32170	-0.22	
		м2		-38.93	--	-27263	--	118	--	
7	E0108-6-7	Кладка стен ВНУТРЕННИХ при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100,НА Р-РЕ М50	176.5	6563.86	337.41	1158521	59553	165887	4.38	
		м3		670.50	126.00	118343	22239	118	0.62	
8	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (АС-28)(СГ-1)	0.562	8679.65	422.15	4878	237	5580	56.40	
		т		8257.50	157.50	4641	89	118	0.77	
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС- 30-32)								
9	E0106-18-9	Устройство перемычек, ИЗ БМ В15	13.21	16546.47	367.51	218579	4855	32479	13.10	
		м3		2202.75	138.83	29098	1834	105	0.68	
0	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								

	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	12 мм	0.0916	65900.00	--	6036	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
2	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1.3491	61200.00	--	82565	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ- МС-1,МС-1/1,МС-2,МС-3 (АС-33)								
3	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, ИЗ БМ В15, МС-1,МС-2	32.87	14043.95	990.15	461625	32546	69676	10.40	
		м3		1644.75	374.04	54063	12295	105	1.83	
4	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.03168	65000.00	--	2059	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
5	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.698506	62000.00	--	43307	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
6	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.89578	65900.00	--	59032	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
7	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	1.176	58700.00	--	69031	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС- 28,29,36-42)								
		РАМЫ РМ-1(1шт)								
8	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В20	1.95	14328.15	990.15	27940	1931	4133	10.40	
		м3		1644.75	374.04	3207	729	105	1.83	
9	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БМ В20	2.4	16706.04	497.39	40094	979	6309	14.40	

	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		0.195822	62000.00	--	12141	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
1	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0.1514	58700.00	--	8887	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
2	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0.20708	58700.00	--	12156	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
3	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0.09368	56200.00	--	5265	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
4	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0.00768	45800.00	--	352	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
5	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании, АС-2	0.02812	126994.77	680.89	3571	19	171	33.10	
		1т		5535.00	256.50	156	7	105	1.26	
6	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ШАЙБА Ш-1	0.01272	93997.62	304.24	1196	4	443	198.00	
		1т		33075.00	114.75	421	1	105	0.56	
7	Е0115-172-4	Масляная окраска ЗД-1	0.36888	148.40	0.07	55	--	42	0.65	
		м2		108.00	0.02	40	--	105	--	
		РАМЫ РМ-2(1шт)								
8	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В20	1.13	14328.15	990.15	16191	1119	2395	10.40	
		м3		1644.75	374.04	1859	423	105	1.83	
9	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БМ В20	3.46	16706.04	407.30	57803	1409	9224	14.40	
		м3		2385.00	153.86	8252	532	105	0.75	
0	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d								

	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	8 мм								
			0.0165	68200.00	--	1125	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
2	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0.025	67700.00	--	1693	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
3	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм								
			0.22044	58700.00	--	12940	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
4	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм								
			0.29064	58700.00	--	17061	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
5	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм								
			0.10828	56200.00	--	6085	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
6	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ								
			0.00384	45800.00	--	176	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
7	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании, АС-2								
			0.0407	126994.77	680.89	5169	28	247	33.10	
		1т		5535.00	256.50	225	10	105	1.26	
8	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ШАЙБА Ш-1								
			0.00636	93997.62	304.24	598	2	222	198.00	
		1т		33075.00	114.75	210	1	105	0.56	
9	Е0115-172-4	Масляная окраска ЗД-1								
			0.18444	148.40	0.07	27	--	21	0.65	
		м2		108.00	0.02	20	--	105	--	
		РАМЫ РМ-3(1шт)								
0	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В20								
			0.52	14328.15	990.15	7451	515	1102	10.40	
		м3		1644.75	374.04	855	195	105	1.83	

	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		0.037928	62000.00	--	2352	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
3	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0.0033	68200.00	--	225	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
4	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.005	67700.00	--	339	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
5	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0.03	58700.00	--	1761	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
6	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0.11138	56200.00	--	6260	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
7	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ШАЙБА Ш-1	0.00371	93997.62	304.24	349	1	129	198.00	
		1т		33075.00	114.75	123	--	105	0.56	
8	Е0115-172-4	Масляная окраска ЗД-1	0.10759	148.40	0.07	16	--	12	0.65	
		м2		108.00	0.02	12	--	105	--	
		РАМЫ РМ-4(1шт)								
9	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В20	0.912	14328.15	990.15	13067	903	1933	10.40	
		м3		1644.75	374.04	1500	341	105	1.83	
0	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БМ В20	2.4	16706.04	407.30	40094	978	6398	14.40	
		м3		2385.00	153.86	5724	369	105	0.75	
1	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.154154	62000.00	--	9558	--	--	--	

	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	8 мм								
			0.0166	68200.00	--	1132	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
3	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм								
			0.17706	58700.00	--	10393	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
4	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм								
			0.41672	56200.00	--	23420	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
5	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ								
			0.00768	45800.00	--	352	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
6	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ШАЙБА Ш-1								
			0.00742	93997.62	304.24	697	2	259	198.00	
		1т		33075.00	114.75	245	1	105	0.56	
7	Е0115-172-4	Масляная окраска ЗД-1								
			0.21518	148.40	0.07	32	--	24	0.65	
		м2		108.00	0.02	23	--	105	--	
		РАМЫ РМ-5(1шт)								
8	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В20								
			0.52	14328.15	990.15	7451	515	1102	10.40	
		м3		1644.75	374.04	855	195	105	1.83	
9	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БМ В20								
			1.86	16706.04	407.30	31073	758	4958	14.40	
		м3		2385.00	153.86	4436	286	105	0.75	
0	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0.124168	62000.00	--	7698	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
1	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0.0166	68200.00	--	1132	--	--	--	

	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	22 мм								
			0.11055	58700.00	--	6489	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
3	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм								
			0.2851	56200.00	--	16023	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
4	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ШАЙБА Ш-1								
			0.00742	93997.62	304.24	697	2	259	198.00	
		1т		33075.00	114.75	245	1	105	0.56	
5	Е0115-172-4	Масляная окраска ЗД-1								
			0.21518	148.40	0.07	32	--	24	0.65	
		м2		108.00	0.02	23	--	105	--	
		РАМЫ РМ-6(1шт)								
6	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В20								
			2.2	14328.15	990.15	31522	2178	4663	10.40	
		м3		1644.75	374.04	3618	823	105	1.83	
7	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БМ В20								
			1.38	16706.04	407.30	23054	562	3679	14.40	
		м3		2385.00	153.86	3291	212	105	0.75	
8	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0.09108	62000.00	--	5647	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
9	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0.0166	68200.00	--	1132	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
0	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм								
			0.0837	58700.00	--	4913	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
1	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм								
			0.3473	56200.00	--	19518	--	--	--	

		м2		108.00	0.02	23	--	105	--	
4	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг,МН-1	1.228472	64092.87	304.24	78736	374	4443	20.00	
		1т		3330.00	114.75	4091	141	105	0.56	
		МОНОЛИТНАЯ КОЛОННА К1(16шт)(АС- 43)								
5	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В20	18.08	16214.89	1032.29	293165	18664	69979	20.60	
		м3		3296.25	389.95	59596	7050	105	1.90	
6	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	2.55072	56200.00	--	143350	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
7	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1.63072	62000.00	--	101105	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		МОНОЛИТНАЯ КОЛОННА К2(5шт)(АС- 45)								
8	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В20	5.65	14328.15	990.15	80954	5594	11976	10.40	
		м3		1644.75	374.04	9293	2113	105	1.83	
9	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БМ В20	0.85	16706.04	407.30	14200	346	2266	14.40	
		м3		2385.00	153.86	2027	131	105	0.75	
0	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.536	62000.00	--	33232	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
1	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.031	67700.00	--	2099	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
2	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.01785	65900.00	--	1176	--	--	--	

	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	22 мм								
			0.055	58700.00	--	3229	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
4	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм								
			0.8811	56200.00	--	49518	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
5	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ								
			0.0384	45800.00	--	1759	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
6	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ШАЙБА Ш-1								
			0.03445	93997.62	304.24	3238	10	1201	198.00	
		1т		33075.00	114.75	1139	4	105	0.56	
7	Е0115-172-4	Масляная окраска ЗД-1								
			0.99905	148.40	0.07	148	--	113	0.65	
		м2		108.00	0.02	108	--	105	--	
		МОНОЛИТНАЯ КОЛОННА К2а(7шт)(АС- 45)								
8	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В20								
			7.91	14328.15	990.15	113336	7832	16767	10.40	
		м3		1644.75	374.04	13010	2959	105	1.83	
9	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БМ В20								
			1.428	16706.04	407.30	23856	582	3807	14.40	
		м3		2385.00	153.86	3406	220	105	0.75	
0	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0.7504	62000.00	--	46525	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
1	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0.0434	67700.00	--	2938	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
2	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0.02499	65900.00	--	1647	--	--	--	

	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	22 мм								
			0.077	58700.00	--	4520	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
4	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм								
			1.23354	56200.00	--	69325	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
5	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ								
			0.05376	45800.00	--	2462	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
6	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ШАЙБА Ш-1								
			0.04823	93997.62	304.24	4534	15	1681	198.00	
		1т		33075.00	114.75	1595	6	105	0.56	
7	Е0115-172-4	Масляная окраска ЗД-1								
			1.39867	148.40	0.07	208	--	159	0.65	
		м2		108.00	0.02	151	--	105	--	
		ПЕРЕКРЫТИЕ (АС- 48)								
8	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2								
			12	1378.40	244.31	16541	2932	7406	2.10	
		шт		353.25	87.60	4239	1051	140	0.39	
9	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2								
			56	1884.51	403.26	105532	22582	46573	2.74	
		шт		447.75	146.29	25074	8192	140	0.66	
0	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором								
			251	55.91	0.07	14033	18	18666	0.30	
		м		53.10	0.02	13328	5	140	--	
1	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм, КАРКАС Кр-2								
			0.1274	68200.00	--	8689	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
2	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм, Кр-2								
			0.019656	50800.00	--	999	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1(2шт)(АС -50-56)								
3	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной								

	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		0.00228	65000.00	--	148	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
5	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.0714	62000.00	--	4427	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
6	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм,	0.296	58700.00	--	17375	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
7	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм,СЕТКА С-1	0.0576	41200.00	--	2373	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
8	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0.5	4140.52	245.72	2070	123	282	2.71	
		м3		382.50	92.25	191	46	119	0.45	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-2(1шт)								
9	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м, ИЗ БМ В20	0.41	16425.16	379.21	6734	155	973	13.00	
		м3		2117.25	143.26	868	59	105	0.70	
0	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.001064	65000.00	--	69	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
1	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.01768	62000.00	--	1096	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
2	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм,	0.092464	58700.00	--	5428	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
3	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм,СЕТКА С-1								

			0.17	4140.52	245.72	704	42	96	2.71	
		м3		382.50	92.25	65	16	119	0.45	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-3(12м)								
5	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0.24	12406.42	210.67	2978	51	250	5.75	
		м3		911.25	79.58	219	19	105	0.39	
6	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.07584	62000.00	--	4702	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
7	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0.010656	61200.00	--	652	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-4(50,45м)								
8	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	4.5405	12406.42	210.67	56331	957	4724	5.75	
		м3		911.25	79.58	4138	361	105	0.39	
9	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	6.7903682	62000.00	--	421003	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
0	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0.478266	61200.00	--	29270	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ Ум-5(1шт)								
1	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м, ИЗ БМ В20	0.375	16425.16	379.21	6159	142	890	13.00	
		м3		2117.25	143.26	794	54	105	0.70	
2	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.000684	65000.00	--	44	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
3	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.01768	62000.00		1096				

	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	20 мм,								
			0.09008	58700.00	--	5288	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
5	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм,СЕТКА С-1								
			0.0147	41200.00	--	606	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
6	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом								
			0.17	4140.52	245.72	704	42	96	2.71	
		м3		382.50	92.25	65	16	119	0.45	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ Ум-6(14,86м)								
7	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м								
			0.4458	12406.42	210.67	5531	94	464	5.75	
		м3		911.25	79.58	406	35	105	0.39	
8	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0.0131957	62000.00	--	818	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
9	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм								
			0.0939152	61200.00	--	5748	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ Ум-7(11,86шт)								
0	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м								
			0.2372	12406.42	210.67	2943	50	247	5.75	
		м3		911.25	79.58	216	19	105	0.39	
1	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0.0105317	62000.00	--	653	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
2	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм								
			0.0749552	61200.00	--	4587	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ Ум-9(1шт)								
3	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м								
			0.38	12406.42	210.67	4714	80	395	5.75	

	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		0.0084	62000.00	--	521	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
5	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0.02682	61200.00	--	1641	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-10(1шт)								
6	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м, ИЗ БМ В20	0.375	16425.16	379.21	6159	142	890	13.00	
		м3		2117.25	143.26	794	54	105	0.70	
7	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.000684	65000.00	--	44	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
8	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.01768	62000.00	--	1096	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
9	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм,	0.09008	58700.00	--	5288	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
0	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм,СЕТКА С-1	0.0147	41200.00	--	606	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
1	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0.17	4140.52	245.72	704	42	96	2.71	
		м3		382.50	92.25	65	16	119	0.45	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ Ум-11(1шт)								
2	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0.25	12406.42	210.67	3102	53	260	5.75	
		м3		911.25	79.58	228	20	105	0.39	
3	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								

	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	16 мм								
			0.02682	61200.00	--	1641	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-12(1шт)								
5	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м, ИЗ БМ В20								
			0.35	16425.16	379.21	5749	133	831	13.00	
		м3		2117.25	143.26	741	50	105	0.70	
6	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0.000684	65000.00	--	44	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
7	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0.01768	62000.00	--	1096	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
8	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм,								
			0.08616	58700.00	--	5058	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
9	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм,СЕТКА С-1								
			0.01116	41200.00	--	460	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
0	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом								
			0.17	4140.52	245.72	704	42	96	2.71	
		м3		382.50	92.25	65	16	119	0.45	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-13(2шт)								
1	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м, ИЗ БМ В20								
			2.2	16425.16	379.21	36135	834	5222	13.00	
		м3		2117.25	143.26	4658	315	105	0.70	
2	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, ФИКСАТОР								
			0.0114	65000.00	--	741	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
3	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								

			12	16425.16	379.21	197102	4551	28482	13.00	
		м3		2117.25	143.26	25407	1719	105	0.70	
5	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, ФИКСАТОР	0.0627	65000.00	--	4076	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
6	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1.284	65900.00	--	84616	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС- 48)								
7	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке,ИЗ БМ В12,5	13	12259.07	316.01	159368	4108	20303	8.25	
		м3		1368.00	119.39	17784	1552	105	0.58	
8	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.15016	67700.00	--	10166	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
9	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.56132	65000.00	--	36486	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС (АС- 48)								
0	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, ИЗ БМ В12,5	18.81	12259.07	316.01	230593	5944	29377	8.25	
		м3		1368.00	119.39	25732	2246	105	0.58	
1	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.14619	65000.00	--	9502	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
2	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.55528	67700.00	--	37592	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
3	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0.06668	61300.00	--	4087	--	--	--	

	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	6 мм, АС-1	0.0198	50600.00	--	1002	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ (АС -64-77)								
6	С12021-239	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	1.3553472	143700.00	--	194763	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
7	С Т.Ч.КН2	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	67.72094	1860.00	--	125961	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		УСТРОЙСТВО ФРОНТОНОВ (АС- 85)								
8	С12021-239	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	2.9994374	143700.00	--	431019	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
9	С Т.Ч.КН2	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	2.96974	1860.00	--	5524	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
0	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,6	210	1190.00	--	249900	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
1	С11011-1062	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./	0.0224129	1607200.00	--	36022	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ПАРАПЕТЫ ФЕРМЫ (АС- 86)								
2	С12021-239	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	0.9790536	143700.00	--	140690	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
3	С Т.Ч.КН2	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	0.96934	1860.00	--	1803	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
4	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,6	96	896.00	--	86016	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
5	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0.010944	525600.00	--	5752	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ОКНА (АС- 22)								

	РК 8.02-04-2002	стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с поворотной створкой и с поворотно-откидной ФОРТОЧКОЙ ГОСТ 30674-99	70.958	5369.00	--	380974	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
7	С12061-712 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	60.816	4472.00	--	271969	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
8	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотной створкой и с поворотно-откидной ФОРТОЧКОЙ ГОСТ 30674-99	9.288	5206.00	--	48353	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -14)								
		СТЕНЫ								
9	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2255	309.82	4.07	698649	9167	323553	0.74	
		м2		135.68	0.97	305958	2187	105	0.05	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10836476				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1126376			
		РАЗДЕЛ 4.Блок-3 отопление								
		ОТОПЛЕНИЕ								
0	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	24	200.00	--	4800	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
1	ПРАЙС	Клапан терморегулятора RA-G-1-П d20мм 013G1677	38	2021.69	--	76824	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
2	ПРАЙС	Термостатический элемент RA2994 013G2994	38	1543.75	--	58662	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
3	ПРАЙС	Настраиваемый запорно-измерительный клапан ASV-I d20мм 003L7642	1	4544.13	--	4544	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
4	ПРАЙС	Настраиваемый запорно-измерительный клапан ASV-I d25мм 003L7643	1	5473.15	--	5473	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	

		шт		--	--	--	--	--	--	
7	ПРАЙС	Автоматический воздухоотводчик d15мм EAGLE 065B8223	2	498.71	--	997	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
8	ПРАЙС	Байпасный дроссель RTD-BR 15/10 013L1915	1	878.54	--	879	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
9	ПРАЙС	Байпасный дроссель RTD-BR 20/15 013L1916	7	1130.13	--	7911	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
0	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0.00203	185900.00	--	377	--	--	--	
		1000м2		--	--	--	--	--	--	
		МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ								
1	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	271	250.00	--	67750	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
2	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	7	333.00	--	2331	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
3	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	34.65	200.00	--	6930	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
4	ПРАЙС	Автоматический воздухоотводчик d15мм EAGLE 065B8223	4	498.71	--	1995	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
5	С11031-25	Вата минеральная	5.8	2530.00	--	14674	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
6	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0.1862	185900.00	--	34615	--	--	--	
		1000м2		--	--	--	--	--	--	
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ								
		СИСТЕМЫ П1 БЛОК1								
7	ПРАЙС	Балансировочный клапан d32мм MSV-BD 003Z4004	1	9428.60	--	9429	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
8	ПРАЙС	Балансировочный клапан d50мм MSV-BD 003Z4006	1	16288.35	--	16288	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
9	ПРАЙС	Кран шаровый муфтовый d50мм X1666 149B5215	3	10055.54	--	30167	--	--	--	

			1	26202.70	--	26203	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
2	ПРАЙС	Электропривод AMV20 082G3007	1	42814.15	--	42814	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
3	С130809-49 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	302.00	--	604	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
4	ПРАЙС	Фильтр сетчатый из нержавеющей стали с внутренней резьбой с пробкой d50мм У666 149В5278	1	30166.62	--	30167	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
5	ПРАЙС	Автоматический воздухоотводчик d15мм EAGLE 065В8223	2	498.71	--	997	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
6	С131205-4	Термометры прямые в оправе	3	352.00	--	1056	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			469946	--			
			Тенге			--	--			
		Стоимость оборудования -	Тенге			69017				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			69017				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49666				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49666				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2980				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52646				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			351263				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			351263				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21076				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			372338				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			494001				

РАЗДЕЛ 5.Мастерские общестроительные работы

ПОКРЫТИЕ (АС- 15)

7	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	20	1884.51	403.26	37690	8065	16633	2.74	
		шт		447.75	146.29	8955	2926	140	0.66	
8	ПРАЙС	СТОИМОСТЬ ПБ-2.83.12-8 С"	16	17969.67	--	287515	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
9	ПРАЙС	СТОИМОСТЬ ПБ-2.83.9-8 С"	4	16414.60	--	65658	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
0	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	87.84	55.91	0.07	4911	6	6532	0.30	

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.02175	50600.00	--	1101	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
3	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм, КАРКАС Кр-1,Кр-2	0.03132	68200.00	--	2136	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
4	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм, КАРКАС Кр-1,Кр-2	0.004824	50800.00	--	245	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-1 (АС- 16)								
5	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ,ИЗ БМ В15	0.4	12406.42	210.67	4963	84	416	5.75	
		м3		911.25	79.58	365	32	105	0.39	
6	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.03648	65000.00	--	2371	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
7	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.08052	65900.00	--	5306	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-2 -(АС- 16)								
8	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ,ИЗ БМ В15	0.73	12406.42	210.67	9057	154	759	5.75	
		м3		911.25	79.58	665	58	105	0.39	
9	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.04104	62000.00	--	2544	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
0	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0.10974	61300.00		6727				

			65	103.08	0.99	6700	64	926	0.07	
		м2		11.59	0.38	753	25	119	--	
2	ПРАЙС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм С УЧЕТОМ РАБОТЫ	182.0424	414.68	--	75490	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
3	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕЖЕНЬ,ПРОГОН,СТОЙКИ,НАКЛАДКИ,СВЯЗЬ ЖЕСТКОСТИ,ОПОРНЫЙ БРУС,РЕЙКИ	1.628	22541.72	316.57	36698	515	7046	22.50	
		м3		3487.50	119.25	5678	194	120	0.58	
4	Е0110-49-2	Укладка КОНЬКОВОГО БРУСА	0.104	20617.97	309.62	2144	32	321	13.80	
		м3		2452.50	117.00	255	12	120	0.57	
5	Е0110-14-1	Установка СТРОПИЛ,МАУЭРЛАТ	3.849	21304.82	334.28	82002	1287	16274	22.10	
		м3		3397.50	126.00	13077	485	120	0.62	
6	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНЫЙ ЩИТА	57	228.96	7.54	13051	430	14878	1.43	
		м2		214.65	2.86	12235	163	120	0.01	
7	С11021-69	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта, ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	0.70875	7570.00	--	5365	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
8	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта, КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	1.26	7940.00	--	10004	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
9	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 44 мм и более, сорта IV, КОБЫЛКИ	0.3024	7310.00	--	2211	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
0	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	263.65	889.81	8.20	234598	2162	86603	1.71	
		м2		272.95	3.08	71963	812	119	0.02	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1113490				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				146737			

РАЗДЕЛ 6.Электрические сети ЛЭП-10кВ

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

1	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам								

			1	4098.19	1460.06	4098	1460	2765	12.10	
		шт		2191.50	441.68	2192	442	105	1.90	
3	75-4-5 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С- 2004	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу -кабельный	1	750000.00	--	750000	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
4	75-3-6	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм	1	323400.00	--	323400	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
5	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166.90	5.40	167	5	152	1.00	
		шт		158.00	2.30	158	2	95	0.01	
6	ПРАЙС	3-х фазный электронный счетчик ЦЭ6803	1	4212.50	--	4213	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
7	Ц0108-530-7	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 200 А	2	1686.00	100.00	3372	200	1513	4.00	
		шт		776.00	20.30	1552	41	95	0.12	
8	ПРАЙС	Магнитный пускатель ПМ-12-180-500-180А	2	25641.33	--	51283	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		НАРУЖНЫЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДЛЯ КТПГ								
9	Ц0108-472-2	Заземлитель из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	26.30	3.30	1052	132	889	0.14	
		м		23.00	0.40	920	16	95	--	
0	С11041-83	Сталь полосовая 45х4 мм /ГОСТ 103-76/	0.0564	46400.00	--	2617	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
1	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	140.10	24.10	1121	193	901	0.70	
		шт		116.00	2.50	928	20	95	0.01	
2	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0.0632	44300.00	--	2800	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ДИЗЕЛЬНО-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА								
3	ПРАЙС	Дизель-генератор AKSA APD275C, 250кВА/200кВт, двигатель CUMMINS, в заводском кожухе (в стоимость								

		КТПГ ИЗ БМ В15	0.66	10706.65	311.32	7066	205	387	2.82	
		м3		441.00	117.61	291	78	105	0.57	
5	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.020248	5239.08	327.33	106	7	43	11.60	
		1т		1890.00	123.75	38	3	105	0.60	
6	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм,СЕТКА С-1	0.020248	67700.00	--	1371	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
7	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2	2393.20	97.07	4786	194	350	0.78	
		м3		112.50	36.00	225	72	118	0.18	
8	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	1	1170.97	100.89	1171	101	191	0.85	
		м3		123.75	38.25	124	38	118	0.18	
9	Е0133-28-5	Установка сборных железобетонных фундаментальных плит под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 0,5 т	0.2	2116.85	1459.85	423	292	225	3.91	
		1м3		657.00	416.27	131	83	105	1.59	
0	С143019-59 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3,25 м, марка ПТ 33-3	2	5490.00	--	10980	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
1	Е0133-30-11	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т	0.0148	9860.06	6935.06	146	103	74	17.10	
		1т		2925.00	1837.44	43	27	105	6.38	
2	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0.0148	549.99	144.52	8	2	4	1.34	
		т		292.50	--	4	--	90	--	
3	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0.00604	147100.00	--	888	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
4	С130806-210 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 83х6 мм	0.752	898.00	--	675	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ								
5	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0.3813333	41504.56	31105.06	15827	11861	6235	51.10	

		вместимостью 0,25 м3	3.007	33.67	32.10	101	97	41	0.01	
		м3		1.57	12.33	5	37	97	0.05	
8	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0.093	218.93	--	20	--	23	1.54	
		м3		218.93	--	20	--	113	--	
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2.2504	6.48	6.48	15	15	5	--	
		м3		--	2.10	--	5	97	0.01	
0	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0.0696	122.18	--	9	--	10	0.89	
		м3		122.18	--	9	--	113	--	
1	Е0101-166-1	ПОДСЫПКА МЯГКОЙ ЗЕМЛИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ	0.7	122.18	--	86	--	97	0.89	
		м3		122.18	--	86	--	113	--	
2	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ	0.08	9.24	9.24	1	1	--	--	
		м3		--	3.00	--	--	--	0.01	
3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	10	36.70	27.80	367	278	149	0.06	
		м		8.80	6.90	88	69	95	0.04	
4	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	10	32.40	23.70	324	237	138	0.06	
		м		8.60	5.90	86	59	95	0.03	
5	С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	0.08	10400.00	--	832	--	--	--	
		1000шт		--	--	--	--	--	--	
6	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в ТРАНШЕЯХ, масса 1 м до 6 кг	24	44.00	10.60	1056	254	714	0.18	
		м		29.00	2.30	696	55	95	0.01	
7	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,в ЗДАНИИ, масса 1 м до 6 кг	4	60.40	15.60	242	62	162	0.24	
		м		38.70	3.80	155	15	95	0.02	
8	Ц0108-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг, ПО ОПОРЕ	11	65.50	9.50	721	104	533	0.31	

			0.005	1018100.00	--	5090	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--
1	Ц0108-160-3	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	1	641.80	--	642	--	537	3.00
		шт		565.00	--	565	--	95	--
2	С151610-14 прим.	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х70-10УЗ,КВЭн-6	1	4580.00	--	4580	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	4	183.60	92.60	734	370	333	0.40
		м		63.00	24.50	252	98	95	0.14
4	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	4	306.00	--	1224	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-471-2	Заземлитель вертикальный из угловой стали	2	568.80	27.80	1138	56	292	1.00
		шт		149.00	4.50	298	9	95	0.03
6	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ЗАЩИТА КАБЕЛЯ ПО ОПОРЕ из угловой стали, размер 80х80х6мм L 2,5м-2шт.	0.0368	59200.00	--	2179	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	1	568.50	25.50	568	25	436	2.00
		шт		452.00	6.80	452	7	95	0.04
8	ПРАЙС	Разъединитель SZ 24 200А, 10кВ	1	13002.78	--	13003	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--
9	Е0133-114-1	Устройство УОК	1	392.74	154.24	393	154	258	1.27
		шт		213.75	32.13	214	32	105	0.13
0	ПРАЙС	Траверс ТМ-2	1	1661.16	--	1661	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
1	ПРАЙС	Хомут Х1	1	223.24	--	223	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
2	ПРАЙС	Проводник ЗП1	1.2	154.47	--	185	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
3	ПРАЙС	Изолятор ШФ20Г	2	449.24	--	898	--	--	--

		4 мм /КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДА/	0.4	36.00	--	14	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--
6	ПРАЙС	Зажим ПА-2-2	6	124.41	--	746	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Ж/Б ОПОРЫ							
		ПоБ 10-1 (8шт)							
7	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	8	1534.11	878.23	12273	7026	6322	3.06
		опора		506.25	246.42	4050	1971	105	1.03
8	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-1	8	18000.00	--	144000	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ							
9	ПРАЙС	Стоимость оголовок ОГs54	8	3596.81	--	28774	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА							
0	ПРАЙС	Зажим плашечный,SL 37.2	8	220.82	--	1767	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
1	ПРАЙС	Кожух защитный,SP 15	8	95.72	--	766	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
2	ПРАЙС	Изолятор штыревой,SDI 37	24	2140.46	--	51371	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
3	ПРАЙС	Вязка спиральная,SO 115	48	577.62	--	27726	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		КтБ 10-20 (2шт)							
4	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155.76	1990.26	6312	3981	3224	5.98
		опора		985.50	549.90	1971	1100	105	2.29
5	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-1							

			2	3045.32	--	6091	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
7	ПРАЙС	Стоимость траверсы TMs-60	2	608.09	--	1216	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
8	ПРАЙС	Стоимость накладки ОГ52	2	289.49	--	579	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
9	ПРАЙС	Стоимость хомута Х51	4	585.45	--	2342	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
0	ПРАЙС	Стоимость крепления подкоса У52	2	963.89	--	1928	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
1	ПРАЙС	Стоимость заземляющего провода ЗП21	4	155.26	--	621	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
2	С11011-58	Гайка М20	0.0001428	154700.00	--	22	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		АРМАТУРА								
3	ПРАЙС	Зажим плашечный,SL 37.2	10	220.82	--	2208	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
4	ПРАЙС	Зажим натяжной,SO 235	6	2400.33	--	14402	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
5	ПРАЙС	Кожух защитный,SP 15	10	95.72	--	957	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
6	ПРАЙС	Изолятор штыревой,SDI 37	2	2140.46	--	4281	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
7	ПРАЙС	Изолятор натяжной,SDI 90	6	2536.49	--	15219	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
8	ПРАЙС	Вязка спиральная,SO 115	4	577.62	--	2310	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
9	ПРАЙС	Скоба СК-7	6	186.61	--	1120	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4051703				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				31479			

РАЗДЕЛ 7.Выгреб 50м3

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
0	Е0101-13-3	Разработка НАСЫПНОГО грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.4 м3								

		вместимостью 0,4 м3	71.9	28.89	27.85	2077	2002	661	0.01
		м3		1.04	8.44	75	607	97	0.03
2	Е0101-13-2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	722.553	31.77	30.63	22959	22132	7305	0.01
		м3		1.14	9.28	827	6705	97	0.03
3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	22.347	251.77	--	5626	--	6358	1.77
		м3		251.77	--	5626	--	113	--
4	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	816.8	9.24	9.24	7551	7551	2378	--
		м3		--	3.00	--	2452	97	0.01
5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из временного отвала для обратной засыпки	816.8	9.24	9.24	7551	7551	2378	--
		м3		--	3.00	--	2452	97	0.01
6	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3,ВЪЕЗД	778.4	28.89	27.85	22485	21675	7155	0.01
		м3		1.04	8.44	810	6566	97	0.03
7	Е0101-27-2	Засыпка ВЪЕЗДА бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	778.4	6.48	6.48	5044	5044	1588	--
		м3		--	2.10	--	1637	97	0.01
8	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	504.3	343.74	343.74	173348	173348	108523	--
		м3		--	221.85	--	111879	97	1.02
9	Е0101-139-1	Устройство ГРУНТОВО-ГАЛЕЧНИКОВОЙ подушки на просадочных грунтах методом послойной укатки	71.9	89.00	88.73	6399	6380	1734	--
		м3		0.25	24.61	18	1769	97	0.08
0	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3, ГРУНТ ДЛЯ ПОДУШКИ	71.9	47.43	44.84	3410	3224	1144	0.02
		м3		2.59	13.81	186	993	97	0.05
1	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	125.825	17.73	--	2231	--	446	0.07
		т		3.55	--	446	--	100	--
2	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, котлованов и ям							

		м	530.95	6.48	6.48	3440	3440	1083	--	
		м3		--	2.10	--	1117	97	0.01	
4	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ	58.3	10.93	10.93	637	637	201	--	
		м3		--	3.55	--	207	97	0.01	
5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ	76	9.24	9.24	703	703	221	--	
		м3		--	3.00	--	228	97	0.01	
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
6	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА кл.В3,5	2.4	9051.97	66.01	21725	158	556	1.35	
		м3		195.75	24.93	470	60	105	0.12	
7	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм ИЗ БЕТОНА кл.В20,W6	36.07	13520.57	954.99	487687	34446	53248	6.51	
		м3		1075.50	330.44	38793	11919	105	1.34	
8	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм, СЕТКА С-1	0.03448	41200.00	--	1421	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
9	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм, СЕТКА С-1	0.06498	73000.00	--	4744	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
0	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.65508	41200.00	--	26989	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
1	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0.07189	73000.00	--	5248	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
2	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								

	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		0.05779	58600.00	--	3386	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
4	Е0106-1-1	Устройство набетонки по днищу из раствора марки М100 для создания уклона	0.21	6685.57	66.01	1404	14	49	1.35	
		м3		195.75	24.93	41	5	105	0.12	
5	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции (ГИДРОИЗОЛОМ) оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой,ДНИЩЕ ПО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ В 2 СЛОЯ	24.1696	340.45	18.42	8229	445	2761	0.42	
		м2		85.95	6.91	2077	167	123	0.03	
6	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции (ГИДРОИЗОЛОМ) оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой,ДНИЩЕ ПО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ	24.1696	232.19	9.05	5612	219	1613	0.25	
		м2		50.85	3.40	1229	82	123	0.02	
7	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен,Р-Р М100 ДНИЩЕ ВНУТРИ	14.56	264.36	4.19	3849	61	1024	0.38	
		м2		58.05	1.58	845	23	118	0.01	
8	Е0106-36-4	Железнение поверхности=ДНИЩЕ ВНУТРИ	14.56	55.56	0.23	809	3	786	0.29	
		м2		51.30	0.09	747	1	105	--	
9	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм,ТОЛЩ.5мм В 3 СЛОЯ ВНУТРИ ДНИЩЕ	14.56	122.73	9.38	1787	137	937	0.24	
		м2		48.83	3.51	711	51	123	0.02	
0	Е0111-4-6 К=3 К ОБЪМУ	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5,ВНУТРИ ДНИЩЕ	43.68	45.96	4.86	2008	212	1026	0.08	
		м2		17.28	1.82	755	79	123	0.01	
1	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов,СТЕН ВНУТРИ	63.52	377.47	3.78	23977	240	11288	0.89	
		м2		149.18	1.42	9476	90	118	0.01	
2	Е0106-36-4	Железнение поверхности,СТЕН ВНУТРИ	63.52	55.56	0.23	3529	15	3428	0.29	
		м2		51.30	0.09	3259	6	105	--	
3	Е0108-4-7К=1,5 К ОБЪЕМУ	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов,В 3 СЛОЯ ВНУТРИ СТЕН	95.28	245.44	3.82	23386	364	4361	0.21	
		м2		37.35	1.44	3559	137	118	0.01	
4	Е0108-4-5	Гидроизоляция стен оклеечная в 2 слоя ГИДРОИЗОЛА на								

			9.8784	6926.05	296.60	68418	2930	11960	5.95
		м3		915.75	110.25	9046	1089	118	0.54
6	Е0108-5-1	Боковая изоляция СТЕН, фундаментов глиной	25.9056	2205.82	274.19	57143	7103	33564	6.93
		м3		994.50	103.50	25763	2681	118	0.50
7	Е0106-19-1	Устройство антисейсмопояса,ИЗ БМ В12,5	1.323	12259.07	316.01	16219	418	2066	8.25
		м3		1368.00	119.39	1810	158	105	0.58
8	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.02322	65000.00	--	1509	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
9	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.044424	67700.00	--	3008	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
0	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0.00515	7294.77	680.89	38	4	31	33.10
		1т		5535.00	256.50	29	1	105	1.26
1	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.00448	50600.00	--	227	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
2	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0.00067	45800.00	--	31	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
3	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, МН-1	0.0108	93997.62	304.24	1015	3	376	198.00
		1т		33075.00	114.75	357	1	105	0.56
4	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	2	2843.49	414.99	5687	830	1312	2.01
		шт		339.75	128.68	680	257	140	0.54
5	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5 (2П1-2AIVт-1шт, 2П1-2AIVт-5-1шт)	1.92	33600.00	--	64512	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
6	Е0146-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	1	423.62	209.07	423	209	298	1.28

			21.76	103.08	0.99	2243	22	310	0.07	
		м2		11.59	0.38	252	8	119	--	
9	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом ТОЛЩ.200мм,М-600кг/м3	4.352	3749.12	245.72	16316	1069	2459	2.71	
		м3		382.50	92.25	1665	401	119	0.45	
		ГОРЛОВИНА								
0	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0.32	2831.00	1856.11	906	594	632	4.93	
		м3		812.93	597.97	260	191	140	2.37	
1	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 700 мм, КЦ7-9-2шт	1.78	4020.00	--	7156	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
2	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1-1шт	1	913.00	--	913	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
3	Е0123-24-1	Установка люков	1	294.03	35.42	294	35	290	1.31	
		шт		209.25	13.50	209	14	130	0.07	
4	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400.00	--	13400	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
5	Е0110-5-1	ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА	0.018	6197.72	316.57	112	6	78	22.50	
		м3		3487.50	119.25	63	2	120	0.58	
6	С11021-47	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25 мм, II сорта	0.018	9350.00	--	168	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
7	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0.018	573.75	28.11	10	1	3	0.78	
		м3		123.75	10.58	2	--	120	0.05	
8	Е0110-28-12	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны	0.69	595.89	1.36	411	1	92	0.73	
		м2		110.03	0.52	76	--	120	--	
9	С11011-82	Войлок строительный	0.0006	149700.00	--	90	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

		т		--	--	--	--	--	--	
2	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0.00248	18837.97	11119.34	47	28	31	42.50	
		1т		7560.00	4200.75	19	10	105	20.52	
3	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм, СКОБА ОПОРНАЯ	0.00248	53000.00	--	131	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
4	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ГОРЛОВИН	4.88	245.44	3.82	1198	19	223	0.21	
		м2		37.35	1.44	182	7	118	0.01	
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО								
5	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0.003	309575.02	1733.92	929	5	240	361.00	
		км		60966.00	650.25	183	2	130	3.17	
6	Е0120-20-1	Установка круглого зонта диам.200мм	1	863.19	5.65	863	6	85	0.38	
		шт		63.79	2.36	64	2	128	0.01	
7	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ХОМУТ	0.00034	175710.10	1826.10	60	1	4	42.70	
		т		8100.00	690.75	3	--	140	3.37	
8	Е0106-19-2	Обетонирование вокруг вентиляционной трубы из бетона кл.В7,5	0.2	10080.15	283.24	2016	57	174	4.15	
		м3		722.25	106.99	144	21	105	0.52	
9	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0.00184	53600.00	--	99	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
0	Е0109-53-2	Монтаж ОПОРНОГО КОЛЬЦА	0.00353	9850.48	1162.95	35	4	24	46.60	
		т		7357.50	108.00	26	--	90	0.53	
1	С12021-250	ОПОРНОЕ КОЛЬЦО	0.00353	154200.00	--	544	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
2	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	1	20.14	0.23	20	--	18	0.12	
		шт		19.91	0.09	20	--	90	--	
3	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0.000281	149300.00	--	42	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
4	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ДУ-								

			0.801	10040.78	--	8043	--	559	3.66	
		м3		567.00	--	454	--	123	--	
6	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	50	24.60	0.69	1230	35	628	0.08	
		м3		11.70	0.27	585	13	105	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1665102				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				351074			

РАЗДЕЛ 8.Котельная общестроительные работы

СТЕНЫ

7	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	3.605	6605.04	335.84	23811	1211	3513	4.54	
		м3		699.75	126.00	2523	454	118	0.61	
8	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	9.2	-38.93	--	-358	--	-423	-0.22	
		м2		-38.93	--	-358	--	118	--	

ПЕРЕГОРОДКИ

9	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	29.4	948.04	34.73	27872	1021	8257	1.43	
		м2		225.00	13.01	6615	382	118	0.06	
0	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм,СГ-2,СГ-3	0.0004199	64100.00	--	27	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
1	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм,СГ-2,СГ-3	0.006354	41200.00	--	262	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
2	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг+МИ-1	0.00126	93997.62	304.24	118	--	44	198.00	
		1т		33075.00	114.75	42	--	105	0.56	
3	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0.03654	148.40	0.07	5	--	4	0.65	
		м2		108.00	0.02	4	--	105	--	

МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ

4	Е0106-18-9	Устройство перемычек=ИЗ БМ В15	0.759	16546.47	367.51	12559	279	1866	13.10	

	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		0.01341	64500.00	--	865	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
6	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.02133	68800.00	--	1468	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
7	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.009255	71100.00	--	658	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
8	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.02313	69000.00	--	1596	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ЖАЛЮЗНАЯ РЕШЕТКА Вж-1								
9	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0.0238865	9850.48	1162.95	235	28	160	46.60	
		т		7357.50	108.00	176	3	90	0.53	
0	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0.0198566	180100.00	--	3576	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
1	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0.0040299	64100.00	--	258	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
2	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0.00088	52657.31	536.06	46	--	44	289.00	
		1т		47475.00	202.50	42	--	105	0.99	
3	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0.00088	45300.00	--	40	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
4	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0.48	148.40	0.07	71		54	0.65	

		В15	1.44	14043.95	990.15	20223	1426	3052	10.40	
		м3		1644.75	374.04	2368	539	105	1.83	
6	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.02128	62000.00	--	1319	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
7	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.421344	65900.00	--	27767	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС								
8	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке,ИЗ БМ В12,5	4.45	12259.07	316.01	54553	1406	6950	8.25	
		м3		1368.00	119.39	6088	531	105	0.58	
9	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0595116	69000.00	--	4106	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
0	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.094062	71100.00	--	6688	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
1	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (АНКЕР АС-1)	0.00975	8679.65	422.15	85	4	97	56.40	
		т		8257.50	157.50	81	2	118	0.77	
2	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.00975	50600.00	--	493	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ								
3	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,СТОЙКИ ИЗ БМ В20	1.104	14328.15	990.15	15818	1093	2340	10.40	
		м3		1644.75	374.04	1816	413	105	1.83	
4	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0.08472	62100.00		5261				

	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	8 мм	0.0324	66000.00	--	2138	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
6	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛИ ИЗ БМ В20	1.024	16706.04	407.30	17107	417	2730	14.40	
		м3		2385.00	153.86	2442	158	105	0.75	
7	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0.054981	62100.00	--	3414	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
8	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0.09876	62100.00	--	6133	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
9	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.0148	71100.00	--	1052	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
0	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.05244	66000.00	--	3461	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
1	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.007612	93997.62	304.24	716	2	265	198.00	
		1т		33075.00	114.75	252	1	105	0.56	
		ПЕРЕКРЫТИЕ								
2	Е0107-13-7	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	4	1929.26	586.05	7717	2344	3560	2.76	
		шт		459.00	176.74	1836	707	140	0.72	
3	С143017-16	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты до 400 кг/м2, ПЛ-4AIVT-2шт	36	1110.00	--	39960	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
4	С143017-17	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты до 401-600 кг/м2								

			17.28	55.91	0.07	966	1	1285	0.30
		м		53.10	0.02	918	--	140	--
6	Е0107-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т	8	233.34	88.43	1867	707	1086	0.39
		шт		65.93	31.06	527	248	140	0.13
7	С143017-11	Плита карнизная толщиной 8 см+ АК15-8	9.536	1870.00	--	17832	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
8	Е0146-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	1	422.62	200.07	423	200	298	1.28
		отверст.		222.55	75.58	223	76	100	0.37
9	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг,ЗД-1,ЗД-2	0.023444	93997.62	304.24	2204	7	817	198.00
		1т		33075.00	114.75	775	3	105	0.56
0	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0.679876	148.40	0.07	101	--	77	0.65
		м2		108.00	0.02	73	--	105	--
1	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой, УЗЕЛ Б	0.00882	52657.31	536.06	464	5	442	289.00
		1т		47475.00	202.50	419	2	105	0.99
2	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0.00882	44300.00	--	391	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
3	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг,МНД-2	0.01413	93997.62	304.24	1328	4	492	198.00
		1т		33075.00	114.75	467	2	105	0.56
4	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0.01413	40200.00	--	568	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
5	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0.40977	148.40	0.07	61	--	46	0.65
		м2		108.00	0.02	44	--	105	--
6	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАСТЯЖКИ ТРУБЫ ИМ-1	0.003666	93997.62	304.24	345	1	128	198.00
		1т		33075.00	114.75	121	--	105	0.56
7	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0.106314	148.40	0.07	16	--	12	0.65
		м2		108.00	0.02	11	--	105	--

КРОВЛЯ

				16.4424	4140.52	245.72	68080	4040	9289	2.71
			м3		382.50	92.25	6289	1517	119	0.45
0	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм=ТОЛЩ.25ММ		84.32	204.04	15.94	17205	1344	4075	0.24
			м2		34.65	5.96	2922	503	119	0.03
1	Е0112-17-2 К=10 к объему	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек		843.2	6.25	0.14	5268	118	161	--
			м2		0.11	0.05	93	42	119	--
2	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		0.206	5239.08	327.33	1079	67	436	11.60
			1т		1890.00	123.75	389	25	105	0.60
3	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		0.206	41200.00	--	8487	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--
4	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ		84.32	24.75	0.22	2086	19	731	0.04
			м2		7.20	0.09	607	8	119	--
5	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов /БИКРОСТ/ в два слоя /с примыканием к парапетам/		84.32	42.86	18.33	3614	1546	3150	0.14
			м2		24.53	6.86	2068	578	119	0.03
6	С11011-1447 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, пленка с двух сторон, марка ХПП		95.2816	202.00	--	19247	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--
7	С11011-1449 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, крошка/пленка, марка ХКП		96.968	224.00	--	21721	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--
8	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		10.5	544.76	1.24	5720	13	1920	0.97
			м2		153.23	0.47	1609	5	119	--
9	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных								

		колера, количество окрасок 2	1.57035	148.40	0.07	233	--	178	0.65	
		м2		108.00	0.02	170	--	105	--	
1	Е0110-5-1	ДЕРЕВЯННЫЕ ПРОБКИ	0.1875	22541.72	316.57	4227	59	812	22.50	
		м3		3487.50	119.25	654	22	120	0.58	
2	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0.1875	573.75	28.11	108	5	30	0.78	
		м3		123.75	10.58	23	2	120	0.05	
		КОЗЫРЕК КВ1								
3	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м,ИЗ БМ В15	0.112	14189.89	241.10	1589	27	162	8.06	
		м3		1282.50	91.08	144	10	105	0.44	
4	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0.01793	61300.00	--	1099	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
5	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0.00874	68200.00	--	596	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
6	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(марки-50 толщ.30мм)	1.6	197.92	15.94	317	26	77	0.24	
		м2		34.65	5.96	55	10	119	0.03	
7	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1.6	87.59	2.10	140	3	5	0.01	
		м2		1.65	0.75	3	1	119	--	
8	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ	1.6	24.75	0.22	40	--	14	0.04	
		м2		7.20	0.09	12	--	119	--	
9	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов /БИКРОСТ/ в два слоя	1.6	42.86	18.33	69	29	60	0.14	
		м2		24.53	6.86	39	11	119	0.03	
10	С11011-1447 Изм.	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-								

	и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, крошка/пленка, марка ХКП	1.84	224.00	--	412	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
2	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	1.6	456.07	3.34	730	5	86	0.28	
		м		44.42	0.80	71	1	119	--	
3	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали- СЛИВ	0.32	544.76	1.24	174	--	59	0.97	
		м2		153.23	0.47	49	--	119	--	
		ПОЛЫ								
		ДЕТ.740 Сер.2.244-1 S=52,94м2 толщ.0,1м								
4	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4.2352	10040.78	--	42525	--	2954	3.66	
		м3		567.00	--	2401	--	123	--	
5	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (20мм)	52.94	410.34	14.76	21723	781	3775	0.36	
		м2		52.43	5.54	2776	293	123	0.03	
6	Е0111-15-2 к=2 к объему	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	105.88	-49.28	-0.67	-5218	-71	-253	-0.01	
		м2		-1.69	-0.25	-179	-26	123	--	
		ДЕТ.239 Сер.2.244-1 S=6,49м2 толщ.0,115м								
7	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0.5192	10040.78	--	5213	--	362	3.66	
		м3		567.00	--	294	--	123	--	
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ								
8	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1.84	398.48	102.53	733	189	414	0.90	
		м2		151.65	35.67	279	66	120	0.14	
9	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	1.84	104.40	0.09	192	--	125	0.36	
		м2		56.48	0.05	104	--	120	--	
0	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П	1.84	5610.00	--	10322	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
1	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в								

		и спаренными переплетами, высота проема 1,815	6.44525	664.14	61.69	4281	398	1184	0.85	
		м2		130.95	22.18	844	143	120	0.10	
3	Е0110-19-1	Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема 1,215	0.48675	891.65	69.76	434	34	113	1.09	
		м2		168.75	25.01	82	12	120	0.11	
4	С12061-130прим.	Блоки оконные двустворные со спаренными створками, открывающимися вовнутрь помещения, и шириной коробки 94 мм ПВД 12-24.1; ПВД 18-18.1 для пром. зданий-ПВД15-21,ПВД15-15,ПВД15-9	6.44525	3720.00	--	23976	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
5	С12061-129прим.	Блоки оконные двустворные со спаренными створками, открывающимися вовнутрь помещения, и шириной коробки 94 мм ПВД 12-18,1 для пром. зданий-ПВД6-9	0.48675	4560.00	--	2220	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
6	С11011-807	Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	3	1020.00	--	3060	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
7	С11011-793	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий	1	3440.00	--	3440	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
8	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	6.932	767.76	3.04	5322	21	518	0.45	
		м2		69.98	1.15	485	8	105	0.01	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
9	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	119	309.82	4.07	36869	484	17074	0.74	
		м2		135.68	0.97	16146	115	105	0.05	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ ФМ-1(1шт)								
0	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки,ИЗ БМ В3,5	0.14	9051.97	66.01	1267	9	32	1.35	
		м3		195.75	24.93	27	3	105	0.12	
1	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование,ИЗ БМ В12,5	0.85	10874.11	260.48	9243	221	628	3.94	
		м3		614.25	89.46	522	76	105	0.35	

	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		0.00784	67700.00	--	531	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
4	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм,ИЗ РАСТВОРА М50 ТОЛЩ.50ММ	1	200.60	1.80	201	2	74	0.42	
		м2		69.75	0.68	70	1	105	--	
5	Е0106-9-2К=3 К ОБЪЕМУ	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки	3	82.29	0.75	247	2	70	0.12	
		м2		21.83	0.29	65	1	105	--	
6	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании, Ан-1	0.012564	126994.77	680.89	1596	9	76	33.10	
		1т		5535.00	256.50	70	3	105	1.26	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			857186				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				91629			

РАЗДЕЛ 9.Теплотехническое оборудование

7	ПРАЙС	Стоимость котлов ОК-550 (на газе) ТОО "АЛАТАУ ЖЫЛЫ"	2	722426.19	--	1444852	--	--	--	
		к-т		--	--	--	--	--	--	
8	ПРАЙС	Насос сетевой WILO IPL 40/160-4/2	2	60963.13	--	121926	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**1566779**	**--**			
			Тенге			**--**	**--**			
		Стоимость оборудования -	Тенге			1444852				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1444852				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			121926				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			121926				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7316				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			129242				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1574094				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**26516249**	**839635**			
			Тенге			**1805661**	**347749**			
		Стоимость оборудования -	Тенге			4913854				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			4913854				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			318176				
		Материалы -	Тенге			3813				
		Всего заработная плата -	Тенге				16623			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			284509				
		Накладные расходы -	Тенге			16744				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2512			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого без оборудования	Тенге			25 456 302,91				
		Временные здания и оборуд 3,4%	Тенге			865 514,30				
		Итого с временными	Тенге			26 321 817,20				
		Зимнее удорожание0,7%	Тенге			184 252,72				
		Выслуга лет 1%	Тенге			263 218,17				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			105 287,27				
		Итого с доп. Затратами	Тенге			26 874 575,37				
		Итого с оборудованием	Тенге			31 788 429,37				
		Пересчет в текущих ценах 2014г К=2,38968	Тенге			75 964 173,89				
		Коэффициент пересч К=0,84	Тенге			63 809 906,06				
		Налоги,сборы, обязательные платежи,2%	Тенге			1 276 198,12				
		Всего	Тенге			65 086 104,18				
		НДС 12 %	Тенге			7 810 332,50				
		Итого с НДС:	**Тенге**			**72 896 436,69**				

Инженер-технадзор
ТОО "Батыр Алем СБ"
Технадзор _____ В.Столяров

Подрядчик:
ТОО "NTR"
Директор _____ Х. Абдурахманов