Форма № КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Заказчик (Застройщик) **ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"**

Подрядчик **ТОО "NTR"**

Инженер **ТОО "Батыр Алем СБ"**

Договор №57 от 28.09.2016г. Доп.сог. №57/3 от 13.03.2017г. Уведомление №4180855 от 14.03.2017г. КБК расходов 467024032431

Наименование строительства и его адрес: Строительство ОСШ им.Манкент на 600 ученических мест в с.Манкент с/о Манкент Сайрамского района,ЮКО

Справка № 05

о стоимости выполненных работ и затрат от 15 марта 2017г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: Наименование	Организационно-правовая: код
4673515	26331	57	28.09.16	за счёт бюджетных средств	1	Государственное учреждение	12

тенге.

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ		стоимость выполненных работ и затрат: с начала 2016 года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1: в отчетном месяце (за март2017г) без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудова-ния	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г.)	дополнительные затраты: на приобретение материа-лов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные затраты	налог на добавленную стоимость - 12%	Всего к оплате
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика общестроительные работы		**228 887 308,20**	**43 921 029**	**21 009 827**	**21 009 827**	**6 758 432**	**310 002**	**18 653 200**	**90 634**	**5 270 523**	49 191 552,14
Инжин. услуги оплата ч/з без НДС	0,014053743	**3 216 723,43**	691 325,43								691 325,43
Авторский надзор оплата ч/з	0,002380946	**544 968,37**	**104 574**							**12 549**	117 122,43
Итого:		**232 649 000,00**	**44 716 928**	**21 009 827**	**21 009 827**	**6 758 432**	**310 002**	**18 653 200**	**90 634**	**5 283 072**	**50 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Руководитель _____ **У.Сербаев**
Заведующий сектором _____ **Г.Жумабек**

Подрядчик:
ТОО "NTR"
Директор _____ **Х.Абдурахманов**

Инженер:
ТОО "Батыр Алем СБ"
Директор _____ **С.Ералиев**
Технадзор _____ **В.Столяров**

жener: **ТОО "Батыр Алем СБ"**

А К Т

Выполненных строительно-монтажных работ за март 2017г

Строительство ОСШ им.Манкент на 600 ученических мест в с.Манкент с/о Манкент Сайрамского района,ЮКО

/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, рабочих-строите	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслужива машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	все
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК-1,2 ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
	E0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	40	1378.40	244.31	55136	9772	24688	2.10	
		шт		353.25	87.60	14130	3504	140	0.39	
	E0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	280	1884.51	403.26	527662	112912	232864	2.74	
		шт		447.75	146.29	125370	40961	140	0.66	
	E0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	1920.84	55.91	0.07	107390	134	142849	0.30	
		м		53.10	0.02	101997	38	140	--	
	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, КАРКАС Кр-1,Кр-2	1.59876	62000.00	--	99123	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм, КАРКАС Кр-1,Кр-2	0.246312	50800.00	--	12513	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС- 48-53)								
	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, ИЗ БМ В12,5	61.76	12259.07	316.01	757120	19517	96454	8.25	
		м3		1368.00	119.39	84488	7374	105	0.58	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 -1шт (АС -55)								
	E0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м, ИЗ БМ В20	0.269	16425.16	379.21	4418	102	638	13.00	

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	8 мм	0.012507	62000.00	--	775	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм,	0.053028	58700.00	--	3113	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
0	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.00095	65000.00	--	62	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
1	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.01256	41200.00	--	517	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
2	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0.269	4140.52	245.72	1114	66	152	2.71	
		м3		382.50	92.25	103	25	119	0.45	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2 -1шт (АС -56)								
3	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м, ИЗ БМ В20	0.269	16425.16	379.21	4418	102	638	13.00	
		м3		2117.25	143.26	570	39	105	0.70	
4	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.012507	62000.00	--	775	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
5	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм,	0.053028	58700.00	--	3113	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
6	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.00095	65000.00	--	62	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.01256	41200.00	--	517	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
3	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0.0896	4140.52	245.72	371	22	51	2.71	
		м3		382.50	92.25	34	8	119	0.45	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3 -1шт (АС -57)								
9	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м, ИЗ БМ В20	0.513	16425.16	379.21	8426	195	1218	13.00	
		м3		2117.25	143.26	1086	73	105	0.70	
0	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.023877	62000.00	--	1480	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
1	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм,	0.096888	58700.00	--	5687	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
2	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.001748	65000.00	--	114	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
3	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.01256	41200.00	--	517	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
4	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0.163	4140.52	245.72	675	40	92	2.71	
		м3		382.50	92.25	62	15	119	0.45	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4 -1шт (АС -58)								
5	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м, ИЗ БМ В20	0.245	16425.16	379.21	4024	93	582	13.00	
		м3		2117.25	143.26	519	35	105	0.70	
6	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.012507	62000.00	--	775	--	--	--	

доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 20 мм,	0.047844	58700.00	--	2808	--	--	--	
т			--	--	--	--	--	--	
3 С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.001748	65000.00	--	114	--	--	--	
т			--	--	--	--	--	--	
9 С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.01208	41200.00	--	498	--	--	--	
т			--	--	--	--	--	--	
0 Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0.0816	4140.52	245.72	338	20	46	2.71	
м3			382.50	92.25	31	8	119	0.45	
	МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5 -1шт (АС -59)								
1 Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м, ИЗ БМ В20	0.593	16425.16	379.21	9740	225	1408	13.00	
м3			2117.25	143.26	1256	85	105	0.70	
2 С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.025014	62000.00	--	1551	--	--	--	
т			--	--	--	--	--	--	
3 С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм,	0.099552	58700.00	--	5844	--	--	--	
т			--	--	--	--	--	--	
4 С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0019	65000.00	--	124	--	--	--	
т			--	--	--	--	--	--	
5 С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.025	41200.00	--	1030	--	--	--	
т			--	--	--	--	--	--	
6 Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом								

7	E0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м, ИЗ БМ В20	0.704	16425.16	379.21	11563	267	1671	13.00	
		м3		2117.25	143.26	1491	101	105	0.70	
8	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.035247	62000.00	--	2185	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
9	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм,	0.138084	58700.00	--	8106	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
0	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.00209	65000.00	--	136	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
1	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.027	41200.00	--	1112	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
2	E0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0.298	4140.52	245.72	1234	73	168	2.71	
		м3		382.50	92.25	114	27	119	0.45	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-7 -1шт (АС -61)								
3	E0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м, ИЗ БМ В20	0.245	16425.16	379.21	4024	93	582	13.00	
		м3		2117.25	143.26	519	35	105	0.70	
4	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.012507	62000.00	--	775	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
5	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм,	0.047844	58700.00	--	2808	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
6	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								

7	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.01208	41200.00	--	498	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
8	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0.0816	4140.52	245.72	338	20	46	2.71	
		м3		382.50	92.25	31	8	119	0.45	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-8 -1шт (АС -62)								
9	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м, ИЗ БМ В20	0.297	16425.16	379.21	4878	113	705	13.00	
		м3		2117.25	143.26	629	43	105	0.70	
0	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.023877	62000.00	--	1480	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
1	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм,	0.054504	58700.00	--	3199	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
2	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.001748	65000.00	--	114	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
3	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.01394	41200.00	--	574	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
4	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0.0904	4140.52	245.72	374	22	51	2.71	
		м3		382.50	92.25	35	8	119	0.45	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-9 -1шт (АС -63)								
5	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м, ИЗ БМ В20	0.513	16425.16	379.21	8426	195	1218	13.00	
		м3		2117.25	143.26	1086	73	105	0.70	
6	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								

доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 20 мм,	0.096888	58700.00	--	5687	--	--	--	
	т		--	--	--	--	--	--	
3	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.001026	65000.00	--	67	--	--	--	
	т		--	--	--	--	--	--	
9	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.0232	41200.00	--	956	--	--	--	
	т		--	--	--	--	--	--	
0	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0.163	4140.52	245.72	675	40	92	2.71	
	м3		382.50	92.25	62	15	119	0.45	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-10 -3шт (АС -64)								
1	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м, ИЗ БМ В20	5.64	16425.16	379.21	92638	2139	13387	13.00	
	м3		2117.25	143.26	11941	808	105	0.70	
2	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм,СЕТКА С-1	0.5667	60500.00	--	34285	--	--	--	
	т		--	--	--	--	--	--	
3	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм, КАРКАС К-1	0.15144	61200.00	--	9268	--	--	--	
	т		--	--	--	--	--	--	
4	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм, КАРКАС К-1	0.28644	58700.00	--	16814	--	--	--	
	т		--	--	--	--	--	--	
5	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, КАРКАСЫ К-1,К-2	0.03456	65000.00	--	2246	--	--	--	
	т		--	--	--	--	--	--	

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 12 мм, КАРКАС К-2	0.02952	65900.00	--	1945	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
7	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, ОС-1	0.024	50600.00	--	1214	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
8	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-1	0.02553	70437.87	304.24	1798	8	262	58.00	
		1т		9675.00	114.75	247	3	105	0.56	
9	Е0115-172-4	Масляная окраска,количество окрасок 2	0.74037	148.40	0.07	110	--	84	0.65	
		м2		108.00	0.02	80	--	105	--	
0	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	4.11	4140.52	245.72	17018	1010	2322	2.71	
		м3		382.50	92.25	1572	379	119	0.45	

МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-11 -438,72м (АС -54)

1	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,ИЗ БМ В20	26.76192	12769.00	269.20	341723	7204	40287	8.21	
		м3		1332.00	101.70	35647	2722	105	0.50	
2	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.7703923	65000.00	--	50075	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
3	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	4.1590656	61200.00	--	254535	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-12 -6,32м (АС -54)

4	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,ИЗ БМ В20	0.30336	12769.00	269.20	3874	82	457	8.21	
		м3		1332.00	101.70	404	31	105	0.50	
5	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0101373	65000.00	--	659	--	--	--	

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 16 мм	0.0599136	61200.00	--	3667	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-13 -61,16м (АС -54)								
7	E0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,ИЗ БМ В20	2.07944	12769.00	269.20	26552	560	3130	8.21	
		м3		1332.00	101.70	2770	211	105	0.50	
8	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0910061	65000.00	--	5915	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
9	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0.5797968	61200.00	--	35484	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-3 (26шт) (АС- 74)								
0	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, ИЗ БМ В15, МС-3	0.39	14043.95	990.15	5477	386	827	10.40	
		м3		1644.75	374.04	641	146	105	1.83	
1	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, МС-3	0.0104	65000.00	--	676	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
2	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм, МС-3	0.04108	61300.00	--	2518	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		БЕТОННЫЕ ОГОЛОВКИ (АС -73)								
3	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, ИЗ БМ В7,5	6.936	11893.67	316.01	82494	2192	10832	8.25	
		м3		1368.00	119.39	9488	828	105	0.58	
		КРОВЛЯ (АС -75-81)								
4	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ПОД ЛЕЖЕНЬ,ПО ПЕРИМЕТРУ	192.8	103.08	0.99	19874	191	2746	0.07	
		м2		11.59	0.38	2235	73	119	--	

		УЧЕТОМ РАБОТЫ	1323.96	414.68	--	549026	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
6	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕЖЕНЬ,ПРОГОН,СТОЙКИ,НАКЛАДКИ,СВЯЗЬ ЖЕСТКОСТИ,ОПОРНЫЙ БРУС,РЕЙКИ	12.469	22541.72	316.57	281073	3947	53967	22.50	
		м3		3487.50	119.25	43486	1487	120	0.58	
7	Е0110-49-2	Укладка КОНЬКОВОГО БРУСА	0.468	20617.97	309.62	9649	145	1443	13.80	
		м3		2452.50	117.00	1148	55	120	0.57	
8	Е0110-14-1	Установка СТРОПИЛ,МАУЭРЛАТ	17.84	21304.82	334.28	380078	5964	75431	22.10	
		м3		3397.50	126.00	60611	2248	120	0.62	
9	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	170.05	228.96	7.54	38935	1282	44385	1.43	
		м2		214.65	2.86	36501	486	120	0.01	
0	С11021-69	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта, ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	2.1147	7570.00	--	16008	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
1	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта, КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	3.759	7940.00	--	29846	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
2	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 44 мм и более, сорта IV, КОБЫЛКИ	1.3986	7310.00	--	10224	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
3	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков ПОДШИВКА КАРНИЗА	80.55	196.11	2.70	15797	217	9315	0.65	
		м2		109.13	1.01	8790	81	105	0.01	
4	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	1910	889.81	8.20	1699535	15662	627389	1.71	
		м2		272.95	3.08	521335	5883	119	0.02	
5	С11011-427 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011 10% НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	191	450.00	--	85950	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
6	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1910	12.58	0.99	24028	1891	27207	0.07	

			1.9291	30400.00	--	58645	--	--	--	
		1000м2		--	--	--	--	--	--	
8	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта,ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	11.227	13200.00	--	148196	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
9	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок(по кровле,чердаку)	184	6.60	0.90	1214	166	1272	0.03	
		м		5.42	0.34	997	63	120	--	
0	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	1.056	7940.00	--	8385	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
1	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	0.78	7310.00	--	5702	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
2	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта,РЕЙКА	0.294	8200.00	--	2411	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
3	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	212	20.14	0.23	4270	49	3816	0.12	
		шт		19.91	0.09	4221	19	90	--	
4	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0.1015056	149300.00	--	15155	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
5	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов	0.08181	156751.29	477.54	12824	39	2934	207.00	
		1т		33975.00	180.00	2779	15	105	0.88	
6	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 СКРУТОК И БОЛТОВ	5.4831924	148.40	0.07	814	--	622	0.65	
		м2		108.00	0.02	592	--	105	--	
7	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	180	13.42	2.49	2416	448	2271	0.06	
		м		9.68	0.92	1742	166	119	--	
8	С12021-96	Ограждение ОГ-1	0.50067	177400.00	--	88819	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
9	Е0107-20-3	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ- МС-1,МС-2,МС-3	0.21538	175710.10	1826.10	37844	393	2651	42.70	
		т		8100.00	690.75	1745	149	140	3.37	
0	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток	20.76545	89.06	--	1849	--	1805	0.52	

			8	1155.99	81.61	9248	653	9547	6.08
		шт		963.00	31.50	7704	252	120	0.15
2	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта СТРОПИЛА, РИГЕЛИ И БОБЫШКА	1.004456	9700.00	--	9743	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
3	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта ОБШИВКА	1.213752	12700.00	--	15415	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
4	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	2.1536	1862.35	14.17	4011	31	799	1.88
		м3		303.75	5.40	654	12	120	0.03
5	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	26.4	837.54	8.20	22111	216	7519	1.48
		м2		236.25	3.08	6237	81	119	0.02
6	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	3.81984	3960.00	--	15127	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
7	С12061-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	3.312	1990.00	--	6591	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
8	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	8	180.00	--	1440	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--
9	Е0115-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом	3.312	553.28	2.13	1832	7	305	0.56
		м2		86.85	0.81	288	3	105	--
0	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен ОБШИВКИ	47.136	165.65	1.61	7808	76	4418	0.53
		м2		88.65	0.61	4179	29	105	--
1	Е0110-5-1	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ К СЛУХОВОМУ ОКНУ	0.088	22541.72	316.57	1984	28	381	22.50
		м3		3487.50	119.25	307	10	120	0.58
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК (АС -70)							
2	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м,ИЗ БМ В10	0.234	13976.74	241.10	3271	56	337	8.06
		м3		1282.50	91.08	300	21	105	0.44

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.00144	50600.00	--	73	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
4	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ЗД-1	0.0192	93997.62	304.24	1805	6	669	198.00	
		1т		33075.00	114.75	635	2	105	0.56	
5	Е0115-172-4	Масляная окраска ЗД-1,количество окрасок 2	0.5568	148.40	0.07	83	--	63	0.65	
		м2		108.00	0.02	60	--	105	--	
6	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0.09252	13711.47	5475.87	1269	507	549	28.90	
		т		5040.00	1552.87	466	144	90	5.46	
7	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0.09252	133700.00	--	12370	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
8	Е0115-172-4	Масляная окраска лестниц,количество окрасок 2	2.68308	148.40	0.07	398	--	304	0.65	
		м2		108.00	0.02	290	--	105	--	
9	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	2.43	375.50	30.89	912	75	594	1.23	
		м2		191.93	11.68	466	28	120	0.06	
0	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	2.43	12300.00	--	29889	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
1	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380.00	--	4140	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		ОКНА (АС- 15)								
2	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	430.056	348.93	18.88	150061	8118	91645	1.02	
		м2		171.01	6.57	73544	2827	120	0.03	

	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	/откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	17.766	427.50	19.32	7595	343	4098	1.11	
		м2		185.83	6.39	3301	114	120	0.03	
4	E0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	10.152	346.04	18.87	3513	192	1740	0.82	
		м2		136.44	6.39	1385	65	120	0.03	
5	E0110-22-2	Установка ПВХ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	457.974	233.57	5.58	106969	2555	52852	0.59	
		м2		94.05	2.12	43072	971	120	0.01	
6	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	87.8045	544.76	1.24	47832	109	16060	0.97	
		м2		153.23	0.47	13454	41	119	--	
7	E0107-20-3	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОСТЫЛЬ	0.1885884	175710.10	1826.10	33137	344	2321	42.70	
		т		8100.00	690.75	1528	130	140	3.37	
8	E0115-172-4	Масляная окраска	5.4690636	148.40	0.07	812	--	620	0.65	
		м2		108.00	0.02	591	--	105	--	
9	E0110-5-1	УКЛАДКА БРУСКА	0.289575	22541.72	316.57	6528	92	1253	22.50	
		м3		3487.50	119.25	1010	35	120	0.58	
0	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0.289575	573.75	28.11	166	8	47	0.78	
		м3		123.75	10.58	36	3	120	0.05	
		ВНУТРЕННИЕ ФРАМУГИ (АС- 15)								

	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	площадью проема до 2 м2, ФРАМУГ	68.0496	498.09	19.17	33895	1305	19366	1.38	
		м2		230.97	6.18	15717	421	120	0.03	
2	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	ФРАМУГИ	68.0496	4472.00	--	304318	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9240557				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1604217			

РАЗДЕЛ 2.БЛОК-3 Общестроительные работы

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ (АС -64-77)

3	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм,ФМ-1, ФМ-2(7+7шт)	30.12618	9523.56	4795.68	286908	144476	137727	23.00	
		т		3712.50	1367.15	111843	41187	90	5.24	
4	Е0109-25-1	Монтаж ПРОГОНОВ,П-1,П-1/1,П-2	26.1458	5030.50	2020.02	131526	52815	65297	14.10	
		т		2272.50	502.43	59416	13136	90	1.79	
5	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/	56.27198	2497.78	545.76	140555	30711	62331	5.25	
		т		1230.75	--	69257	--	90	--	
6	Е0109-24-1	Монтаж СВЯЗЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей, СВГ-1,СВГ-2,	2.40496	13864.97	4022.39	33345	9674	21995	56.50	
		т		9090.00	1071.86	21861	2578	90	3.81	
7	Е0109-24-1	Монтаж СВЯЗЕЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей, СВ1-СВ6	3.42128	13864.97	4022.39	47436	13762	31290	56.50	
		т		9090.00	1071.86	31099	3667	90	3.81	
8	Е0109-24-1	Монтаж РАСПОРОК из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей, РС-1	5.62272	13864.97	4022.39	77959	22617	51424	56.50	
		т		9090.00	1071.86	51111	6027	90	3.81	
9	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом	11.44896	1333.50	312.12	15267	3573	7002	2.96	
		т		679.50	--	7780	--	90	--	
0	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189,ЗА 2 РАЗА	3927.8145	43.93	0.05	172529	196	14706	0.02	
		м2		4.14	0.02	16261	79	90	--	
1	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей								

		УЗЕЛ ОПОРЫ ФЕРМЫ -28шт (АС -78)								
2	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг, УЗЕЛ ОПОРЫ ФЕРМЫ	1.29276	172169.94	1216.94	222574	1573	11581	31.40	
		т		5940.00	459.00	7679	593	140	2.25	
3	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189,ЗА 2 РАЗА	74.98008	43.93	0.05	3294	4	281	0.02	
		м2		4.14	0.02	310	1	90	--	
4	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	37.49004	893.89	39.67	33512	1487	2074	0.24	
		м2		46.62	14.86	1748	557	90	0.07	
		УСТРОЙСТВО ФРОНТОНОВ (АС- 85)								
5	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	2.96974	13864.97	4022.39	41175	11945	27160	56.50	
		т		9090.00	1071.86	26995	3183	90	3.81	
6	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	2.96974	2497.78	545.76	7418	1621	3290	5.25	
		т		1230.75	--	3655	--	90	--	
7	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189,ЗА 2 РАЗА	86.12246	43.93	0.05	3783	4	322	0.02	
		м2		4.14	0.02	357	2	90	--	
8	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	86.12246	870.09	15.87	74934	1367	4074	0.24	
		м2		46.62	5.94	4015	512	90	0.07	
9	Е0109-43-2	Обшивка парапета и фронтонов из профилированного листа	210	321.79	125.09	67576	26268	32837	0.94	
		м2		144.00	29.74	30240	6245	90	0.10	
0	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали, ТОЛЩ.0,5мм	18	549.73	1.24	9895	22	3292	0.97	
		м2		153.23	0.47	2758	8	119	--	
1	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	1003	20.14	0.23	20200	231	18054	0.12	
		шт		19.91	0.09	19970	90	90	--	
		ПАРАПЕТЫ ФЕРМЫ (АС- 86)								
2	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0.96936	13864.97	4022.39	13440	3899	8865	56.50	
		т		9090.00	1071.86	8811	1039	90	3.81	
3	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	0.96936	2497.78	545.76	2421	529	1074	5.25	
		т		1230.75	--	1193	--	90	--	
4	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей								

5	E0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	28.11144	870.09	15.87	24459	446	1330	0.24	
		м2		46.62	5.94	1311	167	90	0.07	
6	E0109-43-2	Обшивка парапета и фронтонов из профилированного листа	96	321.79	125.09	30892	12008	15011	0.94	
		м2		144.00	29.74	13824	2855	90	0.10	
7	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали,ТОЛЩ.0,5мм	72.8	549.73	1.24	40020	90	13315	0.97	
		м2		153.23	0.47	11155	34	119	--	
		Окна								
8	E0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	70.958	348.93	18.88	24760	1339	15121	1.02	
		м2		171.01	6.57	12135	466	120	0.03	
9	E0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	2.178	346.04	18.87	754	41	373	0.82	
		м2		136.44	6.39	297	14	120	0.03	
0	E0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	7.11	427.50	19.32	3040	137	1640	1.11	
		м2		185.83	6.39	1321	45	120	0.03	

	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	площадью проема более 2 м2	60.816	378.28	18.53	23005	1127	11841	0.93	
		м2		156.07	6.18	9492	376	120	0.03	
2	Е0110-22-2	Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	77.092	233.57	5.58	18006	430	8897	0.59	
		м2		94.05	2.12	7251	163	120	0.01	
3	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	44.9	2030.00	--	91147	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
4	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	23	544.76	1.24	12529	29	4207	0.97	
		м2		153.23	0.47	3524	11	119	--	
		ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОКНО (1шт) (АС 23)								
5	Е0110-7-1	Обшивка стены доской	2.7	69.93	4.64	189	13	194	0.36	
		м2		58.05	1.76	157	5	120	0.01	
6	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта	0.076	10600.00	--	806	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
7	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0.076	573.75	28.11	44	2	12	0.78	
		м3		123.75	10.58	9	1	120	0.05	
8	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	5.4	12.44	0.32	67	2	77	0.08	
		м		11.79	0.11	64	1	120	--	
9	С12069-48	Наличники тип Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	6.048	78.00	--	472	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
0	Е0115-176-3	Окраска эмалевыми составами деревянных заполнений проемов оконных с подготовкой поверхности	1.5	224.62	0.12	337	--	262	0.99	
		м2		166.05	0.05	249	--	105	--	
1	Е0110-7-5	Облицовка пластиком	1.2	14.76	0.22	18	--	19	0.08	
		м2		13.32	0.09	16	--	120	--	
2	С11011-486	Пластик								

			0.03	3630.15	374.40	109	11	95	17.50	
		м3		3026.25	139.50	91	4	100	0.69	
4	С11031-25	Вата минеральная	0.0294	2530.00	--	74	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4302719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				824296			

РАЗДЕЛ 3.Галерея

		МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ (АС- 32,33)								
5	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	3.474	9051.97	66.01	31447	229	805	1.35	
		м3		195.75	24.93	680	87	105	0.12	
		ФУНДАМЕНТ ФМ-1 -4шт								
6	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, ИЗ БМ В15	4.028	11473.70	112.36	46216	453	4500	6.34	
		м3		1021.50	42.44	4115	171	105	0.21	
7	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, СЕТКА С-1	0.05768	65900.00	--	3801	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФЛ-1 (20,24м)								
8	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, ИЗ БМ В15	15.18	10706.65	311.32	162527	4726	8904	2.82	
		м3		441.00	117.61	6694	1785	105	0.57	
9	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.1313576	5239.08	327.33	688	43	278	11.60	
		1т		1890.00	123.75	248	16	105	0.60	
0	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм, СЕТКА С-2	0.090068	65900.00	--	5935	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
1	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, СЕТКА С-2	0.0412896	62000.00	--	2560	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
2	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм, КАРКАС КР-1	0.12704	59900.00	--	7610	--	--	--	

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	А-I, d 8 мм, КАРКАС КР-1	0.01764	66000.00	--	1164	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
4	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм, КАРКАС КР-2	0.06624	64400.00	--	4266	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
5	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, КАРКАС КР-2	0.005488	66000.00	--	362	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФЛ-2 (12,2м)								
6	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, ИЗ БМ В15	1.464	10706.65	311.32	15675	456	859	2.82	
		м3		441.00	117.61	646	172	105	0.57	
7	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.1148752	5239.08	327.33	602	38	243	11.60	
		1т		1890.00	123.75	217	14	105	0.60	
8	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, КАРКАС КР-3	0.108336	68800.00	--	7454	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
9	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, КАРКАС КР-3	0.0065392	66000.00	--	432	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
0	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов-ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	8.6	234.82	4.19	2019	36	605	0.38	
		м2		58.05	1.58	499	14	118	0.01	
1	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0043224	65000.00	--	281	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
2	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.0334986	67700.00	--	2268	--	--	--	

			44.357344	6605.04	335.84	292982	14897	43221	4.54	
		м3		699.75	126.00	31039	5589	118	0.61	
4	Е0108-11-1	**ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича**	202.34	-38.93	--	-7877	--	-9295	-0.22	
		м2		-38.93	--	-7877	--	118	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			668362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				51627			

РАЗДЕЛ 4.Технологичесое оборудование Блок-1,2

5	5101-32	**Стол преподователя**	30	6020.00	--	180600	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
6	5544-8	**Стул**	105	2258.00	--	237090	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
7	5554-3	**Парта ученика двухместная (1-4 группа по росту на регулируемом каркасе)**	136	3978.00	--	541008	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
8	5101-65	**Стул ученический (1-4 группа по росту на регулируемом каркасе)**	284	1613.00	--	458092	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
9	5554-3	**Парта ученика двухместная (4-6 группа по росту на регулируемом каркасе)**	135	3978.00	--	537030	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
0	5101-65	**Стул ученический (4-6 группа по росту на регулируемом каркасе)**	348	1613.00	--	561324	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
1	5540-5	**Стол-приставка для размещения технических средств обучения (передвижная)**	26	4300.00	--	111800	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
2	5101-85-1 прим.	**Шкаф пристенный с полками, верх.стекло, низ дверки глухие, секционный: секция нижняя, 800x350x880**	79	7848.00	--	619992	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
3	5101-85-2 прим.	**Шкаф пристенный с полками, верх.стекло, низ дверки глухие, секционный: секция верхняя, 800x350x1120**	68	5913.00	--	402084	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
4	5101-121	**Комплект ученический технических средств и оборудования кабинетов вычислительной техники на 34 мест (ПК, наборы кабелей и адаптеров локальной сети кабинета, базовое программное обеспечение, дискеты)**								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90634				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1601203				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3256
		Сметная заработная плата -	Тенге				615072			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			20359558,27				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13792
		Сметная заработная плата -	Тенге				2480140			

Итого по АКТу	Тенге	20 659 558,27
В том числе оборудования	Тенге	6 449 020,00
Итого без оборудования	Тенге	14 210 538,27
Временные здания и оборуд 3,4%	Тенге	483 158,30
Итого с временными	Тенге	14 693 696,57
Зимнее удорожание0,7%	Тенге	102 855,88
Выслуга лет 1%	Тенге	146 936,97
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	58 774,79
Итого с доп. Затратами	Тенге	15 002 264,20
Итого с оборудованием	Тенге	21 451 284,20
Пересчет в текущих ценах 2014г К=2,38968	Тенге	51 261 704,83
Коэффициент пересч К=0,84	Тенге	43 059 832,05
Налоги,сборы, обязательные платежи,2%	Тенге	861 196,64
Всего	Тенге	43 921 028,69
НДС 12 %	Тенге	5 270 523,44
Итого с НДС:	Тенге	**49 191 552,14**

Инженер-технадзор
ТОО "Батыр Алем СБ"

Технадзор _____ **В.Столяров**

Подрядчик:
ТОО "NTR"

Директор _____ **Х. Абдурахманов**