Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012г №170

Заказчик (Застройщик) ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Подрядчик ТОО "NTR"
Инженер ТОО "Батыр Алем СБ"
Договор №57 от 28.09.2016г. Доп.согл №57/3 от 13.03.2017гУведомление №4180865 от 14.03.2017г КБК расходов 467024015431

Наименование строительства и его адрес: Строительство ОСШ им.Манкент на 600 ученических мест в с.Манкент с/о Манкент Сайрамского района,ЮКО

Справка № 07
о стоимости выполненных работ и затрат от 24 апреля 2017г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: Наименование	Организационно-правовая: код
4673515	26331	57	28.09.16	за счёт бюджетных средств	1	Государственное учреждение	12

тенге.

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ		стоимость выполненных работ и затрат: с начала года 2016г по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1: в отчетном месяце (за апрель 2017г) без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г.)	дополнительные затраты: на приобретение материа-лов	дополнительные затраты: другие дополнительные затраты	налог на добавленную стоимость - 12%	Всего к оплате
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика общестроительные работы		**325 506 403,42**	**15 993 403,39**	**60 933 302,80**	**7 399 040,49**		**313 596**	**4 781 793**	**160 698**	**1 919 208**	**17 912 611,80**
Инжин. услуги оплата ч/з без НДС	0,014053743	**4 574 583,36**	**251 739,24**								**251 739,24**
Авторский надзор оплата ч/з	0,002380946	**775 013,22**	**38 079,43**							**4 570**	**42 648,96**
Итого:		**330 856 000,00**	**16 283 222,06**	**60 933 302,80**	**7 399 040,49**		**313 596**	**4 781 793**	**160 698**	**1 923 778**	**18 207 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Руководитель _____ **У.Сербаев**
Заведующий сектором _____ **Г.Жумабек**

Подрядчик:
ТОО "NTR"
Директор _____ **Х.Абдурахманов**

Инженер:
ТОО "Батыр Алем СБ"
Директор _____ **С.Ералиев**
Технадзор _____ **В.Столяров**

нженер: ТОО "Батыр Алем СБ"

А К Т

Выполненных строительно-монтажных работ за 24 апреля 2017г

Строительство ОСШ им.Манкент на 600 ученических мест в с.Манкент с/о Манкент Сайрамского района,ЮКО

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, ч рабочих-строител	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживан машины	
								%	на един.	всег
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Блок-1,2								
		ГИПСОКАРТОНОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ТИП С362 (АС- 20)								
1	Е0110-88-4	**Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя, с изоляцией (ГКЛ-ОБЫЧНЫЕ,ТОЛЩ.12,5мм)**	280.62	2134.63	22.79	599021	6395	156711	2.73	
		м2		456.75	8.62	128173	2419	120	0.04	
2	Е0110-88-4	**Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией,(ГКЛВ-ВЛАГОСТОЙКИЕ,ТОЛЩ.12,5мм)**	6.12	2411.83	22.79	14760	139	3418	2.73	
		м2		456.75	8.62	2795	53	120	0.04	
3	Е0110-5-1	**БРУС 50х50**	0.047825	22541.72	316.57	1078	15	207	22.50	
		м3		3487.50	119.25	167	6	120	0.58	
		ГИПСОКАРТОНОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ НА ЧЕРДАКЕ (АС-72)								
4	Е0110-88-4	**Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами (ГКЛВ- ВЛАГОСТОЙКИЕ,ТОЛЩ.12,5мм) в два слоя, с изоляцией, ТИП С362**	97	2411.83	22.79	233948	2211	54169	2.73	
		м2		456.75	8.62	44305	836	120	0.04	
5	Е0110-5-1	**ПРОГОНЫ**	0.1536	22541.72	316.57	3462	49	665	22.50	
		м3		3487.50	119.25	536	18	120	0.58	
6	Е0110-51-2	**Огнезащита деревянных конструкций**	0.1536	1862.35	14.17	286	2	57	1.88	
		м3		303.75	5.40	47	1	120	0.03	

		проемах в каменных стенах, площадь проема до 5 м2	1.4	398.48	102.53	558	144	315	0.90	
		м2		151.65	35.67	212	50	120	0.14	
8	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9	1.4	11200.00	--	15680	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
9	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380.00	--	1380	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КОРОБ Вк1-Вк3 (АС -105)								
10	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	8.94	6197.72	316.57	55408	2830	38693	22.50	
		м3		3487.50	119.25	31178	1066	120	0.58	
11	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	8.94	10900.00	--	97446	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
12	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	8.94	1862.35	14.17	16649	127	3317	1.88	
		м3		303.75	5.40	2716	48	120	0.03	
13	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка КОРОБА ГИПСОКАРТОНОМ ТОЛЩИНОЙ 12мм	151.768	425.54	4.85	64583	735	35739	1.29	
		м2		222.86	1.41	33823	214	105	0.01	
14	С11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	159.3564	184.00	--	29322	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
15	С11011-57	ШУРУПЫ	0.1101766	119700.00	--	13188	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС- 16) -1ЭТАЖ								
16	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой,ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН	32.2	4094.36	261.86	131838	8432	23704	3.44	
		м3		499.50	99.00	16084	3188	123	0.48	
		ДЕТ.1 - 521,31 м2(195мм)								
17	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, ТОЛЩ.80мм,ИЗ БМ В7,5	10	10040.78	--	100408	--	6974	3.66	
		м3		567.00	--	5670	--	123	--	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -19)								
		ПОТОЛОК								
18	Е0115-79-9	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм ВЫРАВНИВАНИЕ СМЕСЬЮ "АЛИНЕКС"								

		карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	416.68	1036.26	2.10	431789	875	146038	2.00	
		м2		333.00	0.79	138754	329	105	--	
20	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	366.4	618.63	6.33	226666	2319	121241	1.79	
		м2		312.75	2.39	114592	876	105	0.01	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС- 4,13)								
21	ПРАЙС-ЛИСТ	Штукатурка "SKAvEr" на основе вермикулита	222.7632	11749.40	--	2617333	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
22	E0115-79-2	Финишная отделка фасадов,штукатуркой "Kiosa"	2784.54	108.71	2.51	302707	6989	313282	0.51	
		м2		106.20	0.95	295718	2645	105	--	
23	ПРАЙС-ЛИСТ	Финишная штукатурка ""KiOsA"	27.8454	10712.69	--	298299	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			5847887	37110			
			Тенге			1028984	13949			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5847887				
		Материалы -	Тенге			1094722				
		Всего заработная плата -	Тенге				1042933			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3072648				
		Местные материалы -	Тенге			614423				
		Накладные расходы -	Тенге			1131763				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				169764			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			418779				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7398429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1212697			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7398429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1212697			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5847887	37110			
			Тенге			1028984	13949			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5847887				
		Материалы -	Тенге			1094722				
		Всего заработная плата -	Тенге				1042933			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3072648				
		Местные материалы -	Тенге			614423				
		Накладные расходы -	Тенге			1131763				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				169764			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			418779				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7398429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6158
		Сметная заработная плата -	Тенге				1212697			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5847887**	**37110**			**5524**
			Тенге			**1028984**	**13949**			**68**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5847887**				
	Материалы -		Тенге			**1094722**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1042933**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3072648**				
	Местные материалы -		Тенге			**614423**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1131763**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**566**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**169764**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**418779**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7398429**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6158**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1212697**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7398429**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6158**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1212697**			

Итого по АКТу	Тенге	7 399 040,49
Итого без оборудования	Тенге	7 399 040,49
Временные здания и оборуд 3,4%	Тенге	251 567,38
Итого с временными	Тенге	7 650 607,87
Зимнее удорожание0,7%	Тенге	53 554,26
Выслуга лет 1%	Тенге	76 506,08
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	30 602,43
Итого с доп. Затратами	Тенге	7 811 270,63
Пересчет в текущих ценах 2014г К=2,38968	Тенге	18 666 437,20
Коэффициент пересч К=0,84	Тенге	15 679 807,25
Налоги,сборы, обязательные платежи,2%	Тенге	313 596,15
Всего	Тенге	15 993 403,40
НДС 12 %	Тенге	1 919 208,41
Итого с НДС	**Тенге**	**17 912 611,80**

Инженер-технадзор
ТОО "Батыр Алем СБ"
Технадзор _____ **В.Столяров**

Подрядчик:
ТОО "NTR"
Директор _____ **Х. Абдурахманов**