Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012г №170

Заказчик (Застройщик) ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Подрядчик ТОО "NTR"
Инженер ТОО "Батыр Алем СБ"
Договор №57 от 28.09.2016г. Доп.согл №57/3 от 13.03.2017гУведомление №4180855 от 14.03.2017г КБК расходов 467024032431

Наименование строительства и его адрес: Строительство ОСШ им.Манкент на 600 ученических мест в с.Манкент с/о Манкент Сайрамского района,ЮКО

Справка № 06
о стоимости выполненных работ и затрат от 4 апреля 2017г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: Наименование	Организационно-правовая: код
4673515	26331	57	28.09.16	за счёт бюджетных средств	1	Государственное учреждение	12

тенге.

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ		стоимость выполненных работ и затрат: с начала года 2016г по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1: в отчетном месяце (за март2017г) без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г.)	дополнительные затраты: на приобретение материа-лов	другие дополнительные затраты	налог на добавленную стоимость - 12%	Всего к оплате
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика общестроительные работы		**307 593 791,62**	**70 273 645,91**	**53 534 262,31**	**32 524 435,31**	**712 089**	**151 684**	**27 896 365**	**325 640**	**8 432 838**	**78 706 483,42**
Инжин. услуги оплата ч/з без НДС	0,014053743	**4 322 844,12**	**1 106 120,69**								**1 106 120,69**
Авторский надзор оплата ч/з	0,002380946	**732 364,26**	**167 317,76**							**20 078**	**187 395,89**
Итого:		**312 649 000,00**	**71 547 084,36**	**53 534 262,31**	**32 524 435,31**	**712 089**	**151 684**	**27 896 365**	**325 640**	**8 452 916**	**80 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Руководитель _____ **У.Сербаев**
Заведующий сектором _____ **Г Жумабек**

Подрядчик:
ТОО "NTR"
Директор _____ **Х.Абдурахманов**

Инженер:
ТОО "Батыр Алем СБ"
Директор _____ **С.Ералиев**
Технадзор _____ **В.С. Соляров**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО "
Подрядчик: ТОО "NTR"
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"

А К Т
Выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017г

Строительство ОСШ им.Манкент на 600 ученических мест в с.Манкент с/о Манкент Сайрамского района,ЮКО

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК-1,2 СТЕНЫ								
1	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	268,01	6605,04	335,84	1770217	90008	261145	4,54	1217
		м3		699,75	126,00	187540	33769	118	0,61	163
2	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100	379,46	6563,86	337,41	2490722	128034	356643	4,38	1662
		м3		670,50	126,00	254428	47812	118	0,62	235
		ПЕРЕГОРОДКИ								
3	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100,НА Р-РЕ М50(1 ЭТАЖ)	334,82	948,04	34,73	317423	11628	94035	1,43	479
		м2		225,00	13,01	75335	4356	118	0,06	21
4	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм,СЕТКА СГ-2	0,00418	64100,00	--	268	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм,СЕТКА СГ-2	0,07928	41200,00	--	3266	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК К ПЛИТАМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-1,ЗД-2	0,549232	70437,87	304,24	38687	167	5646	58,00	32
		1т		9675,00	114,75	5314	63	105	0,56	--
		ЗАДЕЛКА ШВОВ В СТЕНЕ (АС- 41)								
7	Е0107-57-3	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатными пакетами	50,4	24,27	3,61	1223	182	1353	0,11	6
		м		17,80	1,37	897	69	140	0,01	--
8	С11011-864 Изм. и доп. вып.17	МЕМБРАНА 600х0,7	0,0409	67180,00	--	2748	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С11031-25	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	12,096	2530,00	--	30603	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-1062	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	0,0006103	1607200,00	--	981	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАДЕЛКА ШВОВ В ПЕРЕКРЫТИИ (АС- 41)								
11	Е0107-57-2	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных минераловатными пакетами	23,36	64,91	2,43	1516	57	219	0,04	1
		м		5,78	0,92	135	21	140	--	--
12	С11031-25	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	0,24	2530,00	--	607	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-862	МЕМБРАНА 600х0,7	0,07584	50200,00	--	3807	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-1062	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	0,0012204	1607200,00	--	1961	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС -26-28,29-31)								
15	Е0106-18-9	Устройство перемычек, ИЗ БМ В15	38,931	16546,47	367,51	644171	14308	95718	13,10	510
		м3		2202,75	138,83	85755	5405	105	0,68	26
		СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС- 40)								
16	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, ИЗ БМ В15, МС-1,МС-2	15,273	14043,95	990,15	214493	15123	32375	10,40	159
		м3		1644,75	374,04	25120	5713	105	1,83	28
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС (АС- 74)								
17	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, ИЗ БМ В15	8,78	12472,22	316,01	109506	2775	13712	8,25	72
		м3		1368,00	119,39	12011	1048	105	0,58	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,108	65000,00	--	7020	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,118992	67700,00	--	8056	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕНТШАХТЫ -ВШ1-ВШ11 (АС -104)								
20	Е0108-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб, ВЕНШАХТЫ ВШ1-ВШ11	6,836751	7853,13	379,78	53690	2596	16754	11,90	81
		м3		1935,00	141,75	13229	969	118	0,70	5
21	Е0106-14-4	МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК,МС-4, ИЗ БМ В15	9,62	14043,95	990,15	135103	9525	20392	10,40	100
		м3		1644,75	374,04	15822	3598	105	1,83	18
22	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0844	65000,00	--	5486	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,37454	65900,00	--	24682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2038986	5239,08	327,33	1068	67	431	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	385	25	105	0,60	--
25	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм, СЕТКА СГ-3	0,016713	64100,00	--	1071	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм,СЕТКА СГ-3	0,1871856	41200,00	--	7712	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЦА Л-1 (АС- 42-47)								
27	Е0106-3-1	ФУНДАМЕНТ ПОД ЛЕСТНИЦУ, ИЗ БМ В12,5	1,89	10874,11	260,48	20552	492	1397	3,94	7
		м3		614,25	89,46	1161	169	105	0,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг,МН-1	0,1716	93997,62	304,24	16130	52	5980	198,00	34
		1т		33075,00	114,75	5676	20	105	0,56	--
29	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг,МН-2	0,05553	70437,87	304,24	3911	17	571	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	537	6	105	0,56	--
30	Е0115-172-4	Масляная окраска ЗД-4,количество окрасок 2	6,58677	148,40	0,07	977	--	747	0,65	4
		м2		108,00	0,02	711	--	105	--	--
31	Е0106-19-1	Устройство БЕТОННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ, ИЗ БМ В12,5	4,32	12259,07	316,01	52959	1365	6747	8,25	36
		м3		1368,00	119,39	5910	516	105	0,58	3
32	Е0109-29-1	Монтаж КОСОУРОВ ЛК1-ЛК3	1,44114	13711,47	5475,87	19760	7891	8551	28,90	42
		т		5040,00	1552,87	7263	2238	90	5,46	8
33	С12021-146	Косоуры	1,4555514	108500,00	--	157927	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0109-18-1	Монтаж БАЛОК БЛ1-БЛ4	3,72966	7285,83	3593,45	27174	13402	11265	14,30	53
		т		2385,00	971,06	8895	3622	90	3,51	13
35	С12021-241	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	3,7669566	123200,00	--	464089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/	3,72966	542,84	144,52	2025	539	982	1,34	5
		т		292,50	--	1091	--	90	--	--
37	Е0115-172-4	Масляная окраска,количество окрасок 2	149,9532	148,40	0,07	22252	10	17008	0,65	97
		м2		108,00	0,02	16195	3	105	--	--
38	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	168	20,14	0,23	3384	39	3024	0,12	20
		шт		19,91	0,09	3345	15	90	--	--
39	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,02016	149300,00	--	3010	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0106-22-1	Устройство монолитных лестничных площадок толщиной до 200 мм, ИЗ БМ В25, ПЛ-1(2шт),ПЛ-2(2шт)	11,34	15103,39	241,10	171272	2734	16355	8,06	91
		м3		1282,50	91,08	14544	1033	105	0,44	5
41	Е0106-22-7	Устройство монолитных лестничных маршей,ИЗ БМ В25, ЛМ-1(1шт),ЛМ-2(3шт)	7,2	16020,58	383,89	115348	2764	18446	14,20	102
		м3		2295,00	145,01	16524	1044	105	0,71	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,42768	62000,00	--	26516	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	4,907904	65900,00	--	323431	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -19)								
		СТЕНЫ								
44	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	3320	309,82	4,07	1028610	13497	476362	0,74	2457
		Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		135,68	0,97	450458	3220	105	0,05	172
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС- 4,13)								
45	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	100	254,12	1,96	25412	196	11482	0,61	61
		м2		108,90	0,45	10890	45	105	0,03	3
46	Е0115-157-2	Окраска фасадов по подготовленной поверхности силикатная, ЦОКОЛЯ	100	38,80	0,14	3880	14	2364	0,13	13
		м2		22,46	0,05	2246	5	105	--	--
47	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов	1,44288	7294,77	680,89	10525	982	8774	33,10	48
		1т		5535,00	256,50	7986	370	105	1,26	2
48	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,44288	45800,00	--	66084	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0115-70-1 К=2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	1336	396,41	9,84	529604	13146	546868	2,30	3073
		м2		386,10	3,74	515830	4997	105	0,01	12
50	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	1442,88	257,00	--	370820	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ТАМБУР ВХОДА - (АС- 23)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТОЙКИ СТ-1	0,40902	4646,85	2285,57	1901	935	809	9,35	4
		т		1579,50	617,13	646	252	90	2,34	1
52	С12021-253	ПОЛОСА	0,0036966	128700,00	--	476	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01224	53000,00	--	649	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0109-18-1	Монтаж БАЛОК массой до 1 т, МБ-1,МБ-2	0,36531	7285,83	3593,45	2662	1313	1103	14,30	5
		т		2385,00	971,06	871	355	90	3,51	1
55	Е0109-25-1	Монтаж ПРОГОНОВ,Пр-1	0,07434	5030,50	2020,02	374	150	186	14,10	1
		т		2272,50	502,43	169	37	90	1,79	--
56	С12021-241	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	0,8410977	123200,00	--	103623	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей, ПОЛОСА,КОРОТЫШИ	0,03217	13864,97	4022,39	446	129	294	56,50	2
		т		9090,00	1071,86	292	34	90	3,81	--
58	С12021-253	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали	0,0324917	128700,00	--	4182	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	0,88084	542,84	144,52	478	127	232	1,34	1
		т		292,50	--	258	--	90	--	--
60	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	25,54436	20,36	0,02	520	1	96	0,02	1
		м2		4,16	--	106	--	90	--	--
61	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	40	20,14	0,23	806	9	720	0,12	5
		шт		19,91	0,09	796	4	90	--	--
62	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00508	149300,00	--	758	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	13,54	670,87	2,86	9084	39	4023	1,63	22
		м2		282,04	0,94	3819	13	105	--	--
64	С11011-2191 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	14,217	236,00	--	3355	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА								
65	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРАПЕТА	0,16965	13864,97	4022,39	2352	682	1552	56,50	10
		т		9090,00	1071,86	1542	182	90	3,81	1
66	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1713465	1333,50	312,12	228	53	105	2,96	1
		т		679,50	--	116	--	90	--	--
67	С12021-241	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	0,1713465	123200,00	--	21110	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0115-172-4	Масляная окраска металлоконструкций	4,91985	148,40	0,07	730	--	558	0,65	3
		м2		108,00	0,02	531	--	105	--	--
69	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия ПАРАПЕТА металлочерепицей,Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием	14,5	837,54	8,20	12144	119	4130	1,48	21
		м2		236,25	3,08	3426	45	119	0,02	--
70	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали- ЖЕЛОБ	3,15	544,76	1,24	1716	4	576	0,97	3
		м2		153,23	0,47	483	1	119	--	--
		КРОВЛЯ ТАМБУРА								
71	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	16	112,45	34,24	1799	548	857	0,32	5
		м2		51,08	8,45	817	135	90	0,03	--
72	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	16	896,00	--	14336	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	0,002132	604700,00	--	1289	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали- ФАРТУК	3,15	544,76	1,24	1716	4	576	0,97	3
		м2		153,23	0,47	483	1	119	--	--
75	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	6,5	188,70	63,44	1227	412	484	0,18	1
		м		29,25	23,96	190	156	140	0,12	1
		ВИТРАЖИ ВН-1,ВН-2								
76	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в ПВХ	22,684	965,99	28,84	21913	654	19132	4,98	113
		м2		927,00	10,15	21028	230	90	0,04	1
77	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ	15,484	4472,00	--	69244	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
78	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	7,2	12700,00	--	91440	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПАНДУС ПС-1 (АС -89)								
79	Е0106-3-1	Устройство бетонных ПАНДУСА,ИЗ БМ В7,5	4,85	10506,91	260,48	50958	1263	3584	3,94	19
		м3		614,25	89,46	2979	434	105	0,35	2
80	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,04726	5239,08	327,33	248	15	100	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	89	6	105	0,60	--
81	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,d 5 мм	0,04726	41200,00	--	1947	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0111-17-2	Устройство мозаичных/террацо/ по.рытий толщиной 20 мм без рисунка	10,7	582,56	23,26	6233	249	3550	1,57	17
		м2		261,00	8,71	2793	93	123	0,04	--
83	Е0109-29-1	Монтаж ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1	0,14864	13711,47	5475,87	2038	814	882	28,90	4
		т		5040,00	1552,87	749	231	90	5,46	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С130807-18прим.	Труба d40х2,0мм нержавеющая(цвет серебра),ПОРУЧЕНЬ L 9200мм	3,68	11000,00	--	40480	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
85	С130807-4прим.	Труба d15х3,0мм нержавеющая(цвет серебра),СВЯЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ L 700мм	2,8	5430,00	--	15204	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
86	С130807-18прим.	Труба d40х2,0мм нержавеющая(цвет серебра),СТОЙКА L 900мм	1,8	11000,00	--	19800	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
87	С130807-33прим.	Труба d89х3,0мм нержавеющая(цвет серебра),БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СТОЙКИ L 150мм	0,3	29500,00	--	8850	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО КР-1(1 шт)- (АС -88)								
88	Е0106-3-1	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ, ИЗ БМ В7,5	4,76	10506,91	260,48	50013	1240	3517	3,94	19
		м3		614,25	89,46	2924	426	105	0,35	2
89	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0495	5239,08	327,33	259	16	105	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	94	6	105	0,60	--
90	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,d 5 мм	0,0495	41200,00	--	2039	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0111-17-2	Устройство мозаичных/террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	15,3	582,56	23,26	8913	356	5076	1,57	24
		м2		261,00	8,71	3993	133	123	0,04	1
92	Е0109-29-1	Монтаж ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-2	0,03768	11564,85	5475,87	436	206	224	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	190	59	90	5,46	--
93	С130807-18прим.	Труба d40х2,0мм нержавеющая(цветсеребра),ПОРУЧЕНЬ L 1200мм,L	0,39	11000,00	--	4290	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
94	С130807-4прим.	Труба d15х3,0мм нержавеющая(цвет серебра),СВЯЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ L 700мм	0,7	5430,00	--	3801	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
95	С130807-18прим.	Труба d40х2,0мм нержавеющая(цветсеребра),СВЯЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ L 1200мм,L	0,39	11000,00	--	4290	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	С130807-18прим.	Труба d40х2,0мм нержавеющая(цвет серебра),СТОЙКА L 975мм,L	0,57	11000,00	--	6270	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
97	С130807-33прим.	Труба d89х3,0мм нержавеющая(цвет серебра),БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СТОЙКИ L 150мм	0,09	29500,00	--	2655	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО Кр-2(2шт)- (АС -90)								
98	Е0106-3-1	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ, ИЗ БМ В7,5	2,26	10506,91	260,48	23746	589	1670	3,94	9
		м3		614,25	89,46	1388	202	105	0,35	1
99	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01804	5239,08	327,33	95	6	38	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	34	2	105	0,60	--
100	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01804	41200,00	--	743	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	5,4	582,56	23,26	3146	126	1791	1,57	8
		м2		261,00	8,71	1409	47	123	0,04	--
		КОЗЫРЕК К-1 - 2шт. (АС- 97)								
102	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, МИ1(8шт)	0,017328	175710,10	1826,10	3045	32	213	42,70	1
		т		8100,00	690,75	140	12	140	3,37	--
103	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,09652	13835,77	4022,39	1335	388	883	56,50	5
		т		9090,00	1071,86	877	103	90	3,81	--
104	Е0109-48-1	Электродуговая сварка	0,09652	1333,50	312,12	129	30	59	2,96	--
		т		679,50	--	66	--	90	--	--
105	С12021-41 К=1,01 к об	Конструкции стальные из одного профиля	0,0974852	147100,00	--	14340	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 УГОЛКОВ	2,79908	148,40	0,07	415	--	317	0,65	2
		м2		108,00	0,02	302	--	105	--	--
107	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /ФАРТУК/ из листовой оцинкованной стали	1,8	544,76	1,24	981	2	329	0,97	2
		м2		153,23	0,47	276	1	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	E0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей	7,8	655,34	8,20	5112	64	2562	1,71	13
		м		272,95	3,08	2129	24	119	0,02	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12815173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12580
		Сметная заработная плата -	Тенге				2238969			
		РАЗДЕЛ 2.Канализация БЛОК-1,2								
		СЕТЬ К1								
109	E0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм (ВЫПУСКИ)	40	1218,62	10,58	48745	423	7576	0,77	31
		м		144,00	3,96	5760	158	128	0,02	1
110	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	146,1	748,88	1,43	109411	209	19247	0,56	82
		м		102,38	0,54	14958	79	128	--	--
111	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	316,5	620,54	0,64	196401	203	43125	0,58	185
		м		106,20	0,25	33612	79	128	--	--
112	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8,716	200,00	--	1743	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
113	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	168	440,21	332,43	73956	55849	41332	0,61	103
		шт		102,38	86,87	17200	14594	130	0,33	56
114	C130804-56	Тройник d50x50 мм	9,2	820,00	--	7544	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
115	C130804-60	Тройник d100x100 мм	3,9	6190,00	--	24141	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
116	C130804-60	Тройник d110x50 мм	3,7	6190,00	--	22903	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
117	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, ревизии, прочистки	212	300,57	225,64	63720	47835	35417	0,41	88
		шт		69,53	58,98	14740	12504	130	0,23	48
118	C130804-67	Отвод d100мм	2,2	1480,00	--	3256	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
119	C130804-66	Отвод d50мм	3,3	837,00	--	2762	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	С130804-59 прим.	Ревизия -100 мм	1,6	4550,00	--	7280	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
121	С130804-59	Ревизия -50 мм	4,3	3500,00	--	15050	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
122	С130804-66	Колена d-50 мм	6,7	837,00	--	5608	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
123	С131101-60 прим.	Прочистка d100 мм	10	369,20	--	3692	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	С131101-60 прим.	Прочистка d50 мм	21	284,00	--	5964	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0122-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин	7	594,94	450,71	4165	3155	2334	0,83	6
		шт		138,83	117,67	972	824	130	0,45	3
126	С130804-60 прим.	Крестовина, 100х100 мм	0,3	6190,00	--	1857	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
127	С130804-60 прим.	Крестовина, 100х50 мм	0,1	6190,00	--	619	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
128	С130804-56 прим.	Крестовина, 50х50 мм	0,3	820,00	--	246	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			792980				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							677
		Сметная заработная плата -	Тенге				137835			
		РАЗДЕЛ 3.БЛОК-3 Общестроительные работы								
		ПЕРЕГОРОДКИ								
129	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100,НА Р-РЕ М50	260,6	948,04	34,73	247059	9051	73190	1,43	373
		м2		225,00	13,01	58635	3390	118	0,06	17
130	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм СГ-2(АС -34)	0,00748	50800,00	--	380	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
131	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СГ-2	0,12568	41200,00	--	5178	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, МИ1	0,02528	175710,10	1826,10	4442	46	311	42,70	1
		т		8100,00	690,75	205	17	140	3,37	--
133	Е0115-172-4	Масляная окраска	0,73312	148,40	0,07	109	--	83	0,65	--
		м2		108,00	0,02	79	--	105	--	--
		ГИПСОКАРТОНОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ (АС- 26)								
134	Е0110-88-4 т.ч. п-3.4 К=1,46, К=1,01	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией, /высотой более 3 м/ (ГКЛО- ОГНЕСТОЙКИЕ,ТОЛЩ.12,5мм)	645	2760,04	22,79	1780225	14700	522818	3,99	2571
		м2		666,86	8,62	430121	5560	120	0,04	27
135	Е0110-88-4 т.ч. п-3.4 К=1,46, К=1,01	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией, /высотой более 3 м/ (ГКЛВ- ВЛАГОСТОЙКИЕ,ТОЛЩ.12,5мм)	182	2641,26	22,79	480710	4148	147524	3,99	725
		м2		666,86	8,62	121368	1569	120	0,04	8
136	Е0110-5-1	УСИЛЕНИЕ ДВЕРНОГО ПРОЕМА	17,5	6197,72	316,57	108460	5540	75742	22,50	394
		м3		3487,50	119,25	61031	2087	120	0,58	10
137	С11021-12	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	17,5	16500,00	--	288750	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	17,5	1862,35	14,17	32591	248	6492	1,88	33
		м3		303,75	5,40	5316	95	120	0,03	--
139	Е0109-24-1	УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК К ПРОГОНАМ (АС-26а)	1,8931	13864,97	4022,39	26248	7615	17314	56,50	107
		т		9090,00	1071,86	17208	2029	90	3,81	7
140	С12021-41	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей,П-4	1,912031	147100,00	--	281260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0109-48-4	Электродуговая	1,8931	2497,78	545,76	4729	1033	2097	5,25	10
		т		1230,75	--	2330	--	90	--	--
142	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	109,7998	43,93	0,05	4823	5	411	0,02	2
		м2		4,14	0,02	455	2	90	--	--
143	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	220	59,75	0,42	13145	92	5734	0,16	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		28,80	0,16	6336	35	90	--	--
144	С11011-57	Болты строительные	0,02464	119700,00	--	2949	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕНТКАМЕРА НА ЧЕРДАКЕ (АС- 82)								
145	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами (ГКЛ- ОБЫЧНЫЕ,ТОЛЩ.12,5мм) в два слоя, с изоляцией	75	2134,63	22,79	160098	1709	41883	2,73	205
		м2		456,75	8,62	34256	646	120	0,04	3
		ЗАДЕЛКА ШВОВ В СТЕНЕ ПО ВЕРТИКАЛИ (НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ)(АС- 21а)								
146	Е0107-57-3	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатными пакетами	86,4	24,27	3,61	2097	312	2319	0,11	10
		м		17,80	1,37	1538	118	140	0,01	1
147	С11011-864 Изм. и доп. вып.17	МЕМБРАНА 600х0,7	0,28044	67180,00	--	18840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	С11031-25	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	3,18	2530,00	--	8045	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
149	С11011-1062	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	0,004161	1607200,00	--	6688	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАДЕЛКА ШВОВ В СТЕНЕ ПО ВЕРТИКАЛИ (ПЕРЕГОРОДКИ)(АС- 21а)								
150	Е0107-57-3	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатными пакетами	42	24,27	3,61	1019	152	1127	0,11	5
		м		17,80	1,37	748	58	140	0,01	--
151	С11011-864 Изм. и доп. вып.17	МЕМБРАНА 600х0,7	0,13636	67180,00	--	9161	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
152	С11031-25	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	0,28	2530,00	--	708	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
153	С11011-1062	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	0,0021357	1607200,00	--	3432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАДЕЛКА ШВОВ В ПЕРЕКРЫТИИ (АС- 21а)								
154	Е0107-57-2	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных минераловатными пакетами	72	64,91	2,43	4674	175	675	0,04	3
		м		5,78	0,92	416	66	140	--	--
155	С11011-864 Изм. и доп. вып.17	МЕМБРАНА 600х0,7	0,4674	67180,00	--	31400	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
156	С11031-25	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	3,3	2530,00	--	8349	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
157	С11011-1062	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	0,0067408	1607200,00	--	10834	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КОНСТР.ПРОДУХА,УЗЕЛ КРЕПЛ.ПРОГОНОВ (АС- 87)								
158	Е0107-20-3	УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ПРОГОНОВ,КОНСТР.ПРОДУХА	0,25704	175710,10	1826,10	45165	469	3163	42,70	11
		т		8100,00	690,75	2082	178	140	3,37	1
159	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189,3А 2 РАЗА	14,90832	43,93	0,05	655	1	56	0,02	--
		м2		4,14	0,02	62	--	90	--	--
160	Е0126-22-1	Натягивание сетки на уголки	8,4	191,79	26,19	1611	220	1357	0,91	8
		м2		151,65	9,90	1274	83	100	0,05	--
161	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	8,4	257,00	--	2159	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ В ОСЯХ 5/1-11/1,С-Ж (АС -88)								
162	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	1387,5	112,45	34,24	156030	47513	74338	0,32	440
		м2		51,08	8,45	70874	11724	90	0,03	42
163	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н60-845-0,7	1387,5	896,00	--	1243200	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
164	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,158175	525600,00	--	83137	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали КОНЕК	29,6	544,76	1,24	16125	37	5414	0,97	29
		м2		153,23	0,47	4536	14	119	--	--
166	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок(по кровле,чердаку)	36	6,60	0,90	238	32	249	0,03	1
		м		5,42	0,34	195	12	120	--	--
167	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	0,54	7310,00	--	3947	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
168	С11021-15	РЕЙКА 40х40	0,0576	8200,00	--	472	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
169	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,5976	1862,35	14,17	1113	8	222	1,88	1
		м3		303,75	5,40	182	3	120	0,03	--
		ВЕНТШАХТЫ ВШ1- 4 шт(АС -89)								
170	Е0109-53-1	УСТРОЙСТВО ВЕНТШАХТ	0,48248	14806,01	1133,15	7144	547	5771	82,10	40
		т		12892,50	398,25	6220	192	90	1,95	1
171	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,4317144	147100,00	--	63505	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	С11011-863 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,05504	68053,00	--	3746	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0126-30-1	УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ МИНПЛИТОЙ	0,66	7627,27	378,22	5034	250	2447	20,04	13
		м3		3566,25	141,75	2354	94	100	0,69	--
174	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	0,6402	7634,00	--	4887	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
175	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	14,48	371,22	4,92	5375	71	2964	1,15	17
		м2		193,05	1,87	2795	27	105	0,01	--
176	С11011-755	Сетка плетеная с квадратными ячейками оцинкованная из проволоки диаметром 1,2 мм	14,48	353,00	--	5111	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0113-27-2 К=2 К ОБ	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189,ЗА 2 РАЗА	13,99192	87,85	0,10	1229	1	105	0,04	1
		м2		8,28	0,04	116	1	90	--	--
178	Е0109-49-1	Постановка самонарезающих винтов	112	20,14	0,23	2256	26	2016	0,12	13
		шт		19,91	0,09	2230	10	90	--	--
179	С11011-1062	Самонарезающиеся винты, заклепки т.д.	0,0002688	1607200,00	--	432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК (АС -83)								
180	Е0109-37-1	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	5,69986	19256,93	4121,55	109762	23492	62772	65,70	374
		т		11970,00	266,56	68227	1519	90	0,99	6
181	С12021-84	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	5,7568586	118900,00	--	684490	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	608,03	267,19	28,55	162460	17359	140352	1,19	724

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		181,58	10,78	110406	6555	120	0,05	32
183	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	3,2136	13800,00	--	44348	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
184	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	15,656	12700,00	--	198831	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
185	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	608,03	670,87	2,86	407909	1739	180663	1,63	991
		м2		282,04	0,94	171489	572	105	--	3
186	С11011-2188 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	608,03	169,00	--	102757	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
187	ПРАЙС	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм С УЧЕТОМ РАБОТЫ	1286,676	414,68	--	533565	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
188	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	628	112,45	34,24	70621	21505	33646	0,32	199
		м2		51,08	8,45	32078	5307	90	0,03	19
189	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н60-845-0,7	627,62	896,00	--	562348	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
190	С11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные	0,02784	604700,00	--	16835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЦА Л-1 (АС -90-98)								
191	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	1,7	1524,04	--	2591	--	993	3,10	5
		м3		474,75	--	807	--	123	--	--
192	Е0106-3-1)	Устройство МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА, ИЗ БМ В7,5	0,954	10506,91	260,48	10024	248	705	3,94	4
		м3		614,25	89,46	586	85	105	0,35	--
193	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01263	5239,08	327,33	66	4	27	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	24	2	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01263	41200,00	--	520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
195	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм, ТОЛЩ.20мм	4,5	410,34	14,76	1847	66	321	0,36	2
		м2		52,43	5,54	236	25	123	0,03	--
196	Е0111-15-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	4,5	-98,56	-1,34	-444	-6	-21	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-15	-2	123	--	--
197	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ФМ-1, ИЗ БМ В12,5	0,6	10874,11	260,48	6524	156	443	3,94	2
		м3		614,25	89,46	369	54	105	0,35	--
198	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг,ЗД-2	0,01786	70437,87	304,24	1258	5	184	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	173	2	105	0,56	--
199	Е0115-172-4	Масляная окраска ЗД-2	0,51794	148,40	0,07	77	--	59	0,65	--
		м2		108,00	0,02	56	--	105	--	--
200	Е0109-29-1	Монтаж КОСОУРОВ К1,К1н,К2,К2н	0,25714	13711,47	5475,87	3526	1408	1526	28,90	7
		т		5040,00	1552,87	1296	399	90	5,46	1
201	С12021-146	Косоуры	0,2597114	108500,00	--	28179	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
202	Е0109-18-1	Монтаж БАЛОК Б1,Б2,Б3,Б4	0,09369	7285,83	3593,45	683	337	283	14,30	1
		т		2385,00	971,06	223	91	90	3,51	--
203	С12021-241	БАЛКИ Б1,Б2,Б3,Б4	0,0946269	123200,00	--	11658	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
204	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,09369	2452,13	545,76	230	51	104	5,25	--
		т		1230,75	--	115	--	90	--	--
205	Е0115-172-4	Масляная окраска,количество окрасок 2	10,17407	148,40	0,07	1510	1	1154	0,65	7
		м2		108,00	0,02	1099	--	105	--	--
206	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, ИМ-10, УЗЕЛ Б	0,0486	175710,10	1826,10	8540	89	598	42,70	2
		т		8100,00	690,75	394	34	140	3,37	--
207	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	3	1004,37	4,92	3013	15	688	1,28	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		216,45	1,87	649	6	105	0,01	--
		ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП1								
208	Е0106-19-1	Устройство ОПОРНОЙ ПОДУШКИ ОП1, ИЗ БМ В15	0,256	12472,22	316,01	3193	81	400	8,25	2
		м3		1368,00	119,39	350	31	105	0,58	--
209	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0044	41200,00	--	181	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
210	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ЗД-11	0,02184	93997,62	304,24	2053	7	761	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	722	3	105	0,56	--
211	Е0115-172-4	Масляная окраска ЗД-11	0,63336	148,40	0,07	94	--	72	0,65	--
		м2		108,00	0,02	68	--	105	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ								
212	Е0106-22-1	Устройство монолитных лестничных площадок толщиной до 200 мм,ИЗ БМ В25, Лпм-1(1шт),Лпм-2(1шт)	0,525	15103,39	241,10	7929	127	757	8,06	4
		м3		1282,50	91,08	673	48	105	0,44	--
213	Е0106-22-7	Устройство монолитных лестничных маршей,ИЗ БМ В25, ЛМ-1(1шт),ЛМ-2(1шт)	0,88	16020,58	383,89	14098	338	2255	14,20	12
		м3		2295,00	145,01	2020	128	105	0,71	1
214	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0294	66000,00	--	1940	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
215	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,543468	65900,00	--	35815	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЦА Л-2 (АС -99-104)								
216	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения ПОД ЛЕСТНИЦУ,ИЗ БМ В12,5	0,63	10874,11	260,48	6851	164	466	3,94	2
		м3		614,25	89,46	387	56	105	0,35	--
217	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг,МН-1	0,01716	93997,62	304,24	1613	5	598	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	568	2	105	0,56	--
218	Е0115-172-4	Масляная окраска,количество окрасок 2	0,49764	148,40	0,07	74	--	56	0,65	--
		м2		108,00	0,02	54	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	Е0106-19-1	Устройство БЕТОННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ,ИЗ БМ В12,5	0,2	12259,07	316,01	2452	63	312	8,25	2
		м3		1368,00	119,39	274	24	105	0,58	--
220	Е0109-29-1	Монтаж КОСОУРОВ ЛК1,ЛК1н,ЛК2,ЛК2н	0,25731	13711,47	5475,87	3528	1409	1527	28,90	7
		т		5040,00	1552,87	1297	400	90	5,46	1
221	С12021-146	Косоуры	0,2598831	108500,00	--	28197	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
222	Е0109-18-1	Монтаж БАЛОК Б1,Б2	0,252504	7285,83	3593,45	1840	907	763	14,30	4
		т		2385,00	971,06	602	245	90	3,51	1
223	С12021-241	БАЛКИ Б1,Б2,	0,255029	123200,00	--	31420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
224	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,252504	2452,13	545,76	619	138	280	5,25	1
		т		1230,75	--	311	--	90	--	--
225	Е0115-172-4	Масляная окраска,количество окрасок 2	14,784606	148,40	0,07	2194	1	1677	0,65	10
		м2		108,00	0,02	1597	--	105	--	--
226	Е0106-22-1	Устройство монолитных лестничных площадок толщиной до 200 мм,ИЗ БМ В25, ПЛ-1(1шт)	0,59	15103,39	241,10	8911	142	851	8,06	5
		м3		1282,50	91,08	757	54	105	0,44	--
227	Е0106-22-7	Устройство монолитных лестничных маршей,ИЗ БМ В25, ЛМ-1(1шт),ЛМ-2(1шт)	14,7	16020,58	383,89	235503	5643	37662	14,20	209
		м3		2295,00	145,01	33737	2132	105	0,71	10
228	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04332	66000,00	--	2859	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
229	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,499688	65900,00	--	32929	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10669688				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8567
		Сметная заработная плата -	Тенге				1530680			

РАЗДЕЛ 4.Канализация БЛОК-3

СЕТЬ К1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм (ВЫПУСКИ)	24	1218,62	10,58	29247	254	4545	0,77	18
		м		144,00	3,96	3456	95	128	0,02	--
231	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	78	748,88	1,43	58413	112	10276	0,56	44
		м		102,38	0,54	7986	42	128	--	--
232	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	106,6	620,54	0,64	66150	68	14525	0,58	62
		м		106,20	0,25	11321	27	128	--	--
233	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,45	200,00	--	690	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
234	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	73	440,21	332,43	32136	24268	17960	0,61	45
		шт		102,38	86,87	7474	6342	130	0,33	24
235	С130804-56	Тройник d50x50 мм	3,8	820,00	--	3116	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
236	С130804-60	Тройник d100x100 мм	1,8	6190,00	--	11142	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
237	С130804-60	Тройник d110x50 мм	1,7	6190,00	--	10523	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
238	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, ревизии, прочистки	88	300,57	225,64	26450	19856	14702	0,41	36
		шт		69,53	58,98	6119	5190	130	0,23	20
239	С130804-67	Отвод d100мм	1,4	1480,00	--	2072	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
240	С130804-66	Отвод d50мм	1,9	837,00	--	1590	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
241	С130804-59 прим.	Ревизия -100 мм	1	4550,00	--	4550	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
242	С130804-59	Ревизия -50 мм	0,6	3500,00	--	2100	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
243	С130804-66	Колена d-50 мм	2,1	837,00	--	1758	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	С131101-60 прим.	Прочистка d100 мм	7	369,20	--	2584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
245	С131101-60 прим.	Прочистка d50 мм	11	284,00	--	3124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
246	Е0122-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин	4	594,94	450,71	2380	1803	1334	0,83	3
		шт		138,83	117,67	555	471	130	0,45	2
247	С130804-60 прим.	Крестовина, 100х100 мм	0,2	6190,00	--	1238	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
248	С130804-56 прим.	Крестовина, 50х50 мм	0,2	820,00	--	164	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			342133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							287
		Сметная заработная плата -	Тенге				58578			
		РАЗДЕЛ 5.Мастерсие общестроительные работы								
		РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ПАРАПЕТЕ (АС- 32)								
249	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ Р1(8шт)	0,03928	9850,48	1162,95	387	46	264	46,60	2
		т		7357,50	108,00	289	4	90	0,53	--
250	С12021-87	Решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	0,03928	180100,00	--	7074	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
251	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток,количество окрасок 2	1,13912	148,40	0,07	169	--	129	0,65	1
		м2		108,00	0,02	123	--	105	--	--
252	Е0126-22-1	Установка сетки тканой	1,76	191,79	26,19	338	46	284	0,91	2
		м2		151,65	9,90	267	17	100	0,05	--
253	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	1,76	257,00	--	452	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
254	Е0106-11-1	Установка самоанкерующих болтов	0,00064	172357,31	536,06	110	--	32	289,00	--
		1т		47475,00	202,50	30	--	105	0,99	--
255	Е0106-14-4	Устройство МОНОЛИТНОГО СЕРДЕЧНИКА,ИЗ БМ В15, МС-2	25,6	14043,95	990,15	359525	25348	54265	10,40	266
		м3		1644,75	374,04	42106	9575	105	1,83	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
256	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, МС-2	0,1656	65000,00	--	10764	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
257	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,МС-2	0,33408	65900,00	--	22016	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
258	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	36,35	889,81	8,20	32345	298	11940	1,71	62
		м2		272,95	3,08	9922	112	119	0,02	1
259	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из ПВХ	300	12,58	0,99	3774	297	4273	0,07	21
		м2		11,59	0,38	3477	114	119	--	1
260	С11011-507	Пленка из ПВХ толщиной 0,15 мм	0,303	30400,00	--	9211	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
261	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта,ОБРЕШЕТКА	2,0832	13200,00	--	27498	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
262	Е0107-20-3	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ- АС-2,МНД-2,МС-1,МС-2,МС-3	0,082594	175710,10	1826,10	14513	151	1016	42,70	4
		т		8100,00	690,75	669	57	140	3,37	--
263	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ, СКРУТОК И БОЛТОВ	2,499365	148,40	0,07	371	--	283	0,65	2
		м2		108,00	0,02	270	--	105	--	--
264	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	31,5	6,60	0,90	208	28	218	0,03	1
		м		5,42	0,34	171	11	120	--	--
265	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	0,132	7940,00	--	1048	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
266	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	0,225	7310,00	--	1645	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
267	С11021-15	РЕЙКА 40х40	0,051	8200,00	--	418	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 2шт								
268	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	1155,99	81,61	2312	163	2387	6,08	12
		шт		963,00	31,50	1926	63	120	0,15	--
269	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта СТРОПИЛА, РИГЕЛИ И БОБЫШКА	0,251114	9700,00	--	2436	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
270	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта ОБШИВКА	0,303438	12700,00	--	3854	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
271	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	6,6	837,54	8,20	5528	54	1880	1,48	10
		м2		236,25	3,08	1559	20	119	0,02	--
272	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	0,95496	3960,00	--	3782	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
273	С12061-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	0,828	1990,00	--	1648	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
274	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	2	180,00	--	360	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
275	Е0115-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом	0,828	553,28	2,13	458	2	76	0,56	--
		м2		86,85	0,81	72	1	105	--	--
276	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен ОБШИВКИ	11,784	165,65	1,61	1952	19	1104	0,53	6
		м2		88,65	0,61	1045	7	105	--	--
277	Е0110-5-1	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ К СЛУХОВОМУ ОКНУ	0,022	22541,72	316,57	496	7	95	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	77	3	120	0,58	--
		ОКНА (АС- 11)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
278	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	35,1	346,04	18,87	12146	662	6016	0,82	29
		м2		136,44	6,39	4789	224	120	0,03	1
279	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой и с поворотно-откидной ФОРТОЧКОЙ	35,1	5369,00	--	188452	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
280	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах, высота проема до 2 м	35,1	233,57	5,58	8198	196	4051	0,59	21
		м2		94,05	2,12	3301	74	120	0,01	--
281	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПВХ профилей ширина 250 мм	20,8	2030,00	--	42224	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
282	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	5,25	544,76	1,24	2860	7	960	0,97	5
		м2		153,23	0,47	804	2	119	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			909316				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							538
		Сметная заработная плата -	Тенге				94574			

РАЗДЕЛ 6.Галерея общестроительные работы

ПЕРЕГОРОДКИ (ТОЛЩ.120мм)

283	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	54,5	989,26	34,73	53915	1893	15306	1,43	78
		м2		225,00	13,01	12263	709	118	0,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
284	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0013184	64100,00	--	85	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
285	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0260064	41200,00	--	1071	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
286	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, ИМ-1	0,00814	175710,10	1826,10	1430	15	100	42,70	--
		т		8100,00	690,75	66	6	140	3,37	--
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ Прм-1 - Прм-4 (АС- 9,10,13)								
287	Е0106-18-9	Устройство перемычек	3,0235	16546,47	367,51	50028	1111	7434	13,10	40
		м3		2202,75	138,83	6660	420	105	0,68	2
288	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,106106	65000,00	--	6897	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
289	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,24048	61300,00	--	14741	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
290	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02202	61300,00	--	1350	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
291	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,007798	67700,00	--	528	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМА МОНОЛИТНАЯ РМ-1 (2шт)(АС- 9,10,19)								
292	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В20	3,78	14328,15	990,15	54160	3743	8013	10,40	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1644,75	374,04	6217	1414	105	1,83	7
293	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БМ В20	3,84	16706,04	407,30	64151	1564	10237	14,40	55
		м3		2385,00	153,86	9158	591	105	0,75	3
294	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,291896	65000,00	--	18973	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
295	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,054336	67700,00	--	3679	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
296	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,29744	58700,00	--	17460	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
297	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,29028	56200,00	--	16314	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
298	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,46368	56200,00	--	26059	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
299	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ШАЙБА Ш-1	0,01272	93997,62	304,24	1196	4	443	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	421	1	105	0,56	--
300	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании, АС-2	0,03248	126994,77	680,89	4125	22	198	33,10	1
		1т		5535,00	256,50	180	8	105	1,26	--
301	Е0115-172-4	Масляная окраска ЗД-1	0,36888	148,40	0,07	55	--	42	0,65	--
		м2		108,00	0,02	40	--	105	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1(8шт),МС-2(2шт),МС-3(8шт) (АС- 9,10,21)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	Е0106-14-4	Устройство железобетонных СЕРДЕЧНИКОВ МС-1,МС-2	2,158	14043,95	990,15	30307	2137	4574	10,40	22
		м3		1644,75	374,04	3549	807	105	1,83	4
303	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,05192	62000,00	--	3219	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
304	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01064	65900,00	--	701	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
305	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,12736	61300,00	--	7807	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС- 6,7)								
306	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	18	1884,51	403,26	33921	7259	14970	2,74	49
		шт		447,75	146,29	8060	2633	140	0,66	12
307	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см ПРИВЕД.ТОЛЩ.12см	132,7	3160,00	--	419332	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
308	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	67,44	55,91	0,07	3770	5	5015	0,30	20
		м		53,10	0,02	3581	1	140	--	--
309	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм, КАРКАС Кр-2	0,028	68200,00	--	1910	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
310	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм, КАРКАС Кр-2	0,00432	50800,00	--	219	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,03232	41008,57	2434,57	1325	79	1487	170,00	5
		т		31950,00	920,25	1033	30	140	4,49	--
		АНТИСЕЙСМОПОЯС								
312	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ В12,5	2,66	12259,07	316,01	32609	841	4154	8,25	22
		м3		1368,00	119,39	3639	318	105	0,58	2
313	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02696	65000,00	--	1752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
314	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,11434	67700,00	--	7741	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
315	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,012	52400,00	--	629	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
316	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1062	50600,00	--	5374	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
317	Е0106-11-4	Установка АНКЕРА АС-1,АС-2	0,1182	7294,77	680,89	862	80	719	33,10	4
		1т		5535,00	256,50	654	30	105	1,26	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ-1 5,86м								
318	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м, ИЗ БМ В20	3,9848	16425,16	379,21	65451	1511	9458	13,00	52
		м3		2117,25	143,26	8437	571	105	0,70	3
319	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2028029	62000,00	--	12574	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
320	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм,	0,9443976	58700,00	--	55436	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
321	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,005567	65000,00	--	362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
322	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,214476	41200,00	--	8836	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
323	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	1,4064	4140,52	245,72	5823	346	795	2,71	4
		м3		382,50	92,25	538	130	119	0,45	1
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ-2 5,86м								
324	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м, ИЗ БМ В20	3,9848	16425,16	379,21	65451	1511	9458	13,00	52
		м3		2117,25	143,26	8437	571	105	0,70	3
325	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2028029	62000,00	--	12574	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
326	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм,	0,9443976	58700,00	--	55436	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
327	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,005567	65000,00	--	362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
328	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,214476	41200,00	--	8836	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
329	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	1,4064	4140,52	245,72	5823	346	795	2,71	4
		м3		382,50	92,25	538	130	119	0,45	1
		КРОВЛЯ (АС- 23,24)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
330	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ПОД ЛЕЖЕНЬ	1,8	103,08	0,99	186	2	26	0,07	--
		м2		11,59	0,38	21	1	119	--	--
331	ПРАЙС	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм С УЧЕТОМ РАБОТЫ И ДОСТАВКИ НА ОБЪЕКТ	86,0461	414,68	--	35682	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
332	Е0110-14-1	Установка СТРОПИЛ,ПОДКОСЫ,НАКЛАДОК	2,816	21304,82	334,28	59994	941	11907	22,10	62
		м3		3397,50	126,00	9567	355	120	0,62	2
333	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев МАУЭРЛАТ,ПРОГОН,ЛЕЖЕНЬ,СТОЙКИ,ОПОРНЫЙ БРУС	0,37	22541,72	316,57	8340	117	1601	22,50	8
		м3		3487,50	119,25	1290	44	120	0,58	--
334	Е0110-49-2	Укладка КОНЬКОВОГО БРУСА	0,12	20617,97	309,62	2474	37	370	13,80	2
		м3		2452,50	117,00	294	14	120	0,57	--
335	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, КАРНИЗНЫЙ ЩИТА,КОБЫЛОК	20,4	228,96	7,54	4671	154	5325	1,43	29
		м2		214,65	2,86	4379	58	120	0,01	--
336	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм,IV сорта,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	0,81	7940,00	--	6431	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
337	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 44 мм и более, сорта IV,КОБЫЛКИ	0,1	7310,00	--	731	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
338	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	142	889,81	8,20	126353	1164	46644	1,71	243
		м2		272,95	3,08	38759	437	119	0,02	2
339	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	142	12,58	0,99	1786	141	2023	0,07	10
		м2		11,59	0,38	1646	54	119	--	--
340	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,14342	30400,00	--	4360	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
341	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта,ОБРЕШЕТКА	1,15	13200,00	--	15180	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
342	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более, III сорта,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	0,14	9700,00	--	1358	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
343	Е0115-172-4	Масляная окраска КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, количество окрасок 2	0,6032	148,40	0,07	90	--	68	0,65	--
		м2		108,00	0,02	65	--	105	--	--
		ОКНА								
344	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	39,312	348,93	18,88	13717	742	8377	1,02	40
		м2		171,01	6,57	6723	258	120	0,03	1
345	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой:четырех,трехэлементные с одной поворотной створкой	39,312	5206,00	--	204658	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
346	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	5,46	544,76	1,24	2974	7	999	0,97	5
		м2		153,23	0,47	837	3	119	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1954834				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							982
		Сметная заработная плата -	Тенге				172225			
		РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОКОВ 1,2,3								
		ШВ								
347	Ц0108-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	2	3385,00	223,00	6770	446	1164	3,00	6
		шт		563,00	49,50	1126	99	95	0,29	1
348	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700,00	--	120700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
349	75-6-48	Распределительная панель, типа ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100	1	76600,00	--	76600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩС-1,2								
350	Ц0108-599-1	Монтаж бокса ЩРВ-24	2	961,60	22,60	1923	45	787	2,00	4
		шт		412,00	2,30	824	5	95	0,01	--
351	ПРАЙС	Бокс ЩРВ-24	2	1261,33	--	2523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
352	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
353	ПРАЙС	Автомат ВА47-100/3/32А	2	1091,59	--	2183	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
354	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	20	501,20	13,20	10024	264	4357	1,00	20
		шт		227,00	2,30	4540	46	95	0,01	--
355	ПРАЙС	Автомат ВА47-100/3/25А	8	1091,59	--	8733	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
356	ПРАЙС	Автомат АД12-2Р-20А/10мА	12	576,93	--	6923	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩС-К (КУХНЯ)								
357	Ц0108-599-1	Монтаж бокса ЩУРВ-3/48	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
358	ПРАЙС	Бокс ЩУРВ-3/48	1	3904,95	--	3905	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
359	Ц0108-534-2	Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 10 секций	1	866,30	16,30	866	16	474	3,00	3
		шт		497,00	2,30	497	2	95	0,01	--
360	ПРАЙС	Переключатель ПЦ-2 Iп 250/250А	1	6279,02	--	6279	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
361	Ц0108-6-3	Трансформатор тока, напряжение 150 кВ	1	11653,00	5215,00	11653	5215	4949	23,00	23
		компл		4028,00	1180,99	4028	1181	95	6,85	7
362	ПРАЙС	Трансформатор Т-0,66 150/5А	1	776,57	--	777	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
363	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
364	ПРАЙС	3-х фазный электронный счетчик ЦЭ6803	1	4212,50	--	4213	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
365	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	1	1008,70	32,70	1009	33	423	2,00	2
		шт		441,00	4,50	441	4	95	0,03	--
366	ПРАЙС	Автомат ВА88-33/3/125А	1	3285,75	--	3286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
367	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
368	ПРАЙС	Автомат ВА47-100/3/40А	1	1091,59	--	1092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
369	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,20	13,20	6014	158	2614	1,00	12
		шт		227,00	2,30	2724	28	95	0,01	--
370	ПРАЙС	Автомат ВА47-100/3/25А	8	1091,59	--	8733	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
371	ПРАЙС	Автомат ВА47-100/3/10А	4	1091,59	--	4366	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩО								
372	Ц0108-599-9	Монтаж бокса ЩРН-12	5	1094,00	43,00	5470	215	2353	3,00	15
		шт		493,00	2,30	2465	12	95	0,01	--
373	ПРАЙС	Бокс ЩРН-12	5	1071,27	--	5356	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
374	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	5	862,00	28,00	4310	140	1636	2,00	10
		шт		340,00	4,50	1700	22	95	0,03	--
375	ПРАЙС	Автомат УЗО+ВД1-63/4/32/30мА	5	1223,46	--	6117	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
376	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	60	501,20	13,20	30072	792	13070	1,00	60
		шт		227,00	2,30	13620	138	95	0,01	1
377	ПРАЙС	Автомат ВА47-29/1/25А	10	71,43	--	714	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
378	ПРАЙС	Автомат ВА47-29/1/16А	50	71,43	--	3571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩО								
379	Ц0108-599-9	Монтаж бокса ЩРН-12	3	1094,00	43,00	3282	129	1412	3,00	9
		шт		493,00	2,30	1479	7	95	0,01	--
380	ПРАЙС	Бокс ЩРН-12	3	1071,27	--	3214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
381	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862,00	28,00	2586	84	982	2,00	6
		шт		340,00	4,50	1020	13	95	0,03	--
382	ПРАЙС	Автомат УЗО+ВД1-63/4/32/30мА	3	1223,46	--	3670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
383	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	30	501,20	13,20	15036	396	6535	1,00	30
		шт		227,00	2,30	6810	69	95	0,01	--
384	ПРАЙС	Автомат ВА47-29/1/25А	6	71,43	--	429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
385	ПРАЙС	Автомат ВА47-29/1/16А	24	71,43	--	1714	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Щ-1								
386	Ц0108-599-1	Монтаж бокса ЩРВ-18	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
387	ПРАЙС	Бокс ЩРВ-18	1	1237,14	--	1237	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
388	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
389	ПРАЙС	Автомат ВА47-100/3/32А	1	1091,59	--	1092	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
390	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
391	ПРАЙС	Автомат ВА47-29/1/16А	2	71,43	--	143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
392	ПРАЙС	Автомат АД12-2Р-20А/30мА	3	576,93	--	1731	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩЦ-2								
393	Ц0108-599-1	Монтаж бокса ЩРВ-18	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
394	ПРАЙС	Бокс ЩРВ-18	1	1237,14	--	1237	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
395	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
396	ПРАЙС	Автомат ВА47-29/3/32А	1	212,46	--	212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
397	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
398	ПРАЙС	Автомат АД12-2Р-20А/10мА	4	576,93	--	2308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩО-М, ЩАО								
399	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	2	961,60	22,60	1923	45	787	2,00	4
		шт		412,00	2,30	824	5	95	0,01	--
400	С151803-156 прим.	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	2	11000,00	--	22000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			476643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							263
		Сметная заработная плата -	Тенге				55889			

РАЗДЕЛ 8.РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ 200м3 2шт

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
401	Е0101-13-3	Разработка НАСЫПНОГО грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	343,5	38,62	37,22	13265	12784	4223	0,01	3
		м3		1,40	11,27	481	3873	97	0,04	14
402	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	343,5	28,89	27,85	9922	9565	3157	0,01	2
		м3		1,04	8,44	357	2898	97	0,03	11
403	Е0101-13-2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1819,72	31,77	30,63	57821	55739	18398	0,01	14
		м3		1,14	9,28	2082	16886	97	0,03	63
404	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	56,28	251,77	--	14170	--	16012	1,77	100
		м3		251,77	--	14170	--	113	--	--
405	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	2219,5	9,24	9,24	20519	20519	6462	--	--
		м3		--	3,00	--	6662	97	0,01	26
406	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из временного отвала для обратной засыпки	2219,5	9,24	9,24	20519	20519	6462	--	--
		м3		--	3,00	--	6662	97	0,01	26
407	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3,ВЪЕЗД	498,8	28,89	27,85	14408	13890	4585	0,01	4
		м3		1,04	8,44	519	4208	97	0,03	16
408	Е0101-27-2	Засыпка ВЪЕЗДА бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	498,8	6,48	6,48	3232	3232	1018	--	--
		м3		--	2,10	--	1049	97	0,01	4
409	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	1290,2	343,74	343,74	443493	443493	277644	--	--
		м3		--	221,85	--	286231	97	1,02	1316
410	Е0101-139-1	Устройство ГРУНТОВО-ГАЛЕЧНИКОВОЙ подушки на просадочных грунтах методом послойной укатки	246,2	89,00	88,73	21912	21846	5937	--	--
		м3		0,25	24,61	62	6059	97	0,08	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
411	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3, ГРУНТ ДЛЯ ПОДУШКИ	246,2	47,43	44,84	11677	11039	3917	0,02	4
		м3		2,59	13,81	638	3400	97	0,05	13
412	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	430,85	17,73	--	7639	--	1528	0,07	32
		т		3,55	--	1528	--	100	--	--
413	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м,МЕСТНЫЙ ГРУНТОМ ПАЗУХ	1153,46	6,48	6,48	7474	7474	2354	--	--
		м3		--	2,10	--	2426	97	0,01	9
414	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы,МЕСТНЫЙ ГРУНТОМ ПАЗУХ	494,34	122,18	--	60398	--	68250	0,89	437
		м3		122,18	--	60398	--	113	--	--
415	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1153,46	21,55	4,52	24853	5209	19054	0,11	125
		м3		17,03	--	19643	--	97	--	--
416	Е0101-13-2	Обвалование резервуаров 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	10,71	28,89	27,85	309	298	98	0,01	--
		м3		1,04	8,44	11	90	97	0,03	--
417	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10,71	21,55	4,52	231	48	177	0,11	1
		м3		17,03	--	182	--	97	--	--
418	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4,59	122,18	--	561	--	634	0,89	4
		м3		122,18	--	561	--	113	--	--
419	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	202	63,47	0,23	12821	46	11114	0,33	67
		м2		48,60	0,09	9817	18	113	--	--
420	Е0101-153-1	Полив посевов трав водой	202	19,29	16,91	3896	3417	1174	0,02	3
		м2		2,12	3,87	428	782	97	0,02	3
421	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	141,4	14,12	12,00	1996	1696	599	0,01	2
		м3		1,62	2,75	229	388	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
422	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ	343,5	10,93	10,93	3755	3755	1183	--	--
		м3		--	3,55	--	1219	97	0,01	5
423	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ	556,4	9,24	9,24	5144	5144	1620	--	--
		м3		--	3,00	--	1670	97	0,01	6
		ФУНДАМЕНТЫ								
424	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	15,66	9051,97	66,01	141754	1034	3629	1,35	21
		м3		195,75	24,93	3065	390	105	0,12	2
425	Е0106-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей ИЗ БМ В15 W4	50,6	11473,19	672,63	580543	34035	61705	5,83	295
		м3		927,00	234,39	46906	11860	105	0,93	47
426	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	50,6	266,00	--	13460	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
427	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	50,6	310,00	--	15686	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
428	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1424	71100,00	--	10125	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
429	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,2032	68800,00	--	151580	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
430	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,5524	73000,00	--	40325	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
431	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	0,1904	41200,00	--	7844	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
432	Е0106-1-1	Устройство набетонки по днищу из раствора М100 для создания уклона	1,72	6685,57	66,01	11499	114	399	1,35	2
		м3		195,75	24,93	337	43	105	0,12	--
433	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	144	555,72	132,35	80023	19058	35630	1,03	148
		м2		185,18	50,47	26666	7268	105	0,28	40
434	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	144	66,50	14,45	9576	2081	2796	0,07	10
		м2		12,26	6,23	1765	897	105	0,03	4
435	Е0107-30-6	Установка сборных ж/бетонных угловых блоков,БЛОК УГЛОВОЙ ИЗ БМ В25 W6	5,92	6863,47	2116,24	40632	12528	18547	8,56	51
		м3		1473,98	763,89	8726	4522	140	3,54	21
436	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	5,92	31000,00	--	183520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
437	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,92	250,00	--	1480	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
438	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,92	134,00	--	793	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
439	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	5,92	134,00	--	793	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
440	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,92	133,00	--	787	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
441	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,92	310,00	--	1835	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
442	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2504	40200,00	--	10066	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
443	Е0107-30-6	Установка сборных ж/бетонных угловых блоков,ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ УГЛОВАЯ ИЗ БМ В15 W6	7,52	6863,47	2116,24	51613	15914	23560	8,56	64
		м3		1473,98	763,89	11084	5744	140	3,54	27
444	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	7,52	31000,00	--	233120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
445	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,52	266,00	--	2000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
446	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,52	310,00	--	2331	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
447	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,5584	40200,00	--	22448	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
448	Е0107-30-6	Установка панелей стен при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором, площадью до 6 м2,СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ БМ В15 W6	27,28	6863,47	2116,24	187235	57731	85469	8,56	234
		м3		1473,98	763,89	40210	20839	140	3,54	97
449	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	27,28	23000,00	--	627440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
450	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	27,28	266,00	--	7256	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
451	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	27,28	310,00	--	8457	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
452	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,428	40200,00	--	17206	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
453	Е0107-45-9	Установка панелей покрытий ребристых площадью до 15 м2	2	627,22	320,62	1254	641	1021	1,51	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		252,00	112,82	504	226	140	0,48	1
454	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5**	10,88	33600,00	--	365568	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			4533219				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3746
		Сметная заработная плата -	Тенге				749934			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			25897943	1509976			22287
			Тенге			3695533	627435			2968
	Стоимость оборудования -		Тенге			259306				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			259306				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			158562				
	Материалы -		Тенге			57265				
	Всего заработная плата -		Тенге				48918			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45751				
		Накладные расходы -	Тенге			46472				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6971			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12302				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			217337				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							263
		Сметная заработная плата -	Тенге				55889			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22327238				
	Материалы -		Тенге			3245540				
	Всего заработная плата -		Тенге				3908372			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5483393				
	Местные материалы -		Тенге			8913274				
	Транспортные расходы -		Тенге			7639				
		Накладные расходы -	Тенге			4366380				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2183
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				654957			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1601617				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28295235				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25150
		Сметная заработная плата -	Тенге				4563330			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2391514				
	Материалы -		Тенге			97302				
	Всего заработная плата -		Тенге				288104			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1901530				
		Накладные расходы -	Тенге			259293				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38894			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159048				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2809856				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1755

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				326998			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			761323				
	Материалы -		Тенге			430005,31				
	Всего заработная плата -		Тенге				77573			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			252957				
		Накладные расходы -	Тенге			99293				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14894			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51637				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			912253				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							474
		Сметная заработная плата -	Тенге				92467			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			32524435,31				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27641
		Сметная заработная плата -	Тенге				5038683			

Итого по АКТу	Тенге	32 524 435,31
В том числе оборудования	Тенге	259 306,00
Итого без оборудования	Тенге	32 265 129,31
Временные здания и оборуд 3,4%	Тенге	1 097 014,40
Итого с временными	Тенге	33 362 143,71
Зимнее удорожание0,7%	Тенге	233 535,01
Выслуга лет 1%	Тенге	333 621,44
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	133 448,57
Итого с доп. Затратами	Тенге	34 062 748,72
Итого с оборудованием	Тенге	34 322 054,72
Пересчет в текущих ценах 2014г К=2,38968	Тенге	82 018 727,73
Коэффициент пересч К=0,84	Тенге	68 895 731,30
Налоги,сборы, обязательные платежи,2%	Тенге	1 377 914,63
Всего	Тенге	70 273 645,91
НДС 12 %	Тенге	8 432 837,51
Итого с НДС:	**Тенге**	**78 706 483,42**

Инженер-технадзор
ТОО "Батыр Алем СБ"
Технадзор _____ В.Столяров

Подрядчик:
ТОО "NTR"
Директор _____ Х. Абдурахманов