Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2022 года

Заказчик (застройщик): КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Подрядчик: ТОО "СК-АВС"
Договор: Допсоглашение № 4 от 02.03.2022г. к договору №30 от 27.02.2020г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области	707 895 188,78	131 732 604,78	115 291 484,53	14 114 088,13	2 327 032,12	18 307 714,88	2 196 791,92		20 504 506,80
	в т.ч. НДС	75 845 913,08	14 114 207,65							2 196 911,44
	Удержание 5% гарантии качества	35 394 759,44	6 586 630,24							1 025 225,34
	Итого к оплате	**672 500 429,34**	**125 145 974,54**							**19 479 281,46**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Руководитель _____ **Шогалов Ж.А.**

м.п.

Подрядчик:

ТОО "СК-АВС"

Директор _____ **Кабдражитов Е.Д.**

м.п.

Заказчик: : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"
Договор: Допсоглашение № 4 от 02.03.2022г. к договору №30 от 27.02.2020г.

Акт

выполненных работ по объекту «Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области»

за апрель 2022 год

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства						за отчетный месяц			
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
Глава 2. Основные объекты строительства															
02-01	**Здание насосной танции 1 подъема п.1**	**8 361 740,00**	**1 106 308,00**	-	**9 468 048,00**	**100%**	**8 361 740,00**	**1 106 308,00**	-	**9 468 048,00**	**0%**	-	-	-	-
02-01-01	Общестроительные работы	2 999 017,00			2 999 017,00	**100%**	2 999 017,00	-	-	2 999 017,00	**0%**				-
02-01-02	Технологическое оборудование	2 372 414,00	733 750,00		3 106 164,00	**100%**	2 372 414,00	733 750,00	-	3 106 164,00	**0%**	-	-	-	-
раздел 1	Оборудование скважины	2 213 757,00	733 750,00		2 947 507,00	**100%**	2 213 757,00	733 750,00	-	2 947 507,00	**0%**				-
раздел 2	Отопление и вентиляция	158 657,00			158 657,00	**100%**	158 657,00	-	-	158 657,00	**0%**				-
02-01-03	Электроосвещение	80 266,00			80 266,00	**100%**	80 266,00	-	-	80 266,00	**0%**				-
02-01-04	Силовое электрооборудование	385 229,00	319 754,00		704 983,00	**100%**	385 229,00	319 754,00	-	704 983,00	**0%**				-
02-01-05	Автоматизация	2 524 814,00	52 804,00		2 577 618,00	**100%**	2 524 814,00	52 804,00	-	2 577 618,00	**0%**				-
02-02	**Наземная насосная станция п.2**	**8 361 740,00**	**1 106 308,00**	-	**9 468 048,00**	**100%**	**8 361 740,00**	**1 106 308,00**	-	**9 468 048,00**	**0%**	-	-	-	-
02-02-01	Общестроительные работы	2 999 017,00			2 999 017,00	**100%**	2 999 017,00	-	-	2 999 017,00	**0%**				-
02-02-02	Технологическое оборудование	2 372 414,00	733 750,00		3 106 164,00	**100%**	2 372 414,00	733 750,00	-	3 106 164,00	**0%**	-	-	-	-
раздел 1	Оборудование скважины	2 213 757,00	733 750,00		2 947 507,00	**100%**	2 213 757,00	733 750,00	-	2 947 507,00	**0%**				-
раздел 2	Отопление и вентиляция	158 657,00			158 657,00	**100%**	158 657,00	-	-	158 657,00	**0%**				-
02-02-03	Электроосвещение	80 266,00			80 266,00	**100%**	80 266,00	-	-	80 266,00	**0%**				-
02-01-04	Силовое электрооборудование	385 229,00	319 754,00		704 983,00	**100%**	385 229,00	319 754,00	-	704 983,00	**0%**				-
02-01-05	Автоматизация	2 524 814,00	52 804,00		2 577 618,00	**100%**	2 524 814,00	52 804,00	-	2 577 618,00	**0%**				-
02-03	**Насосная станции II-ого подъема п.5**	**28 177 896,00**	**12 485 993,00**	-	**40 663 889,00**	**100%**	**28 177 896,00**	**12 485 993,00**	-	**40 663 889,00**	**0%**	-	-	-	-
02-03-01	Общестроительные работы	19 722 495,00			19 722 495,00	**100%**	19 722 495,00			19 722 495,00	**0%**				-
02-03-02	Технологическое оборудование	3 578 549,00	10 749 490,00		14 328 039,00	**100%**	3 578 549,00	10 749 490,00	-	14 328 039,00	**0%**				-
02-03-03	Электроосвещение	871 475,00			871 475,00	**100%**	871 475,00	-	-	871 475,00	**0%**				-
02-03-04	Электрооборудование	1 683 978,00	193 896,00		1 877 874,00	**100%**	1 683 978,00	193 896,00	-	1 877 874,00	**0%**				-
02-03-05	Технологический контроль	2 321 399,00	1 542 607,00		3 864 006,00	**100%**	2 321 399,00	1 542 607,00	-	3 864 006,00	**0%**				-
02-04	**Здание с бактерицидными установками п.7**	**4 520 229,00**	**5 421 130,00**	-	**9 941 359,00**	**100%**	**4 520 229,00**	**5 421 130,00**	-	**9 941 359,00**	**0%**	-	-	-	-
02-04-01	Общестроительные работы	2 977 271,00			2 977 271,00	**100%**	2 977 271,00			2 977 271,00	**0%**				-
02-04-02	Технологическое оборудование	1 037 185,00	5 161 196,00		6 198 381,00	**100%**	1 037 185,00	5 161 196,00	-	6 198 381,00	**0%**				-
02-04-03	Электроосвещение, эл оборудование и автоматика	505 773,00	259 934,00		765 707,00	**100%**	505 773,00	259 934,00	-	765 707,00	**0%**				-
02-05	**Резервуар на 500 м3 п.3**	**22 625 115,00**	**160 592,00**	-	**22 785 707,00**	**100%**	**22 625 115,00**	**160 592,00**	-	**22 785 707,00**	**0%**	-	-	-	-
02-05-01	Общестроительные работы	20 365 382,00			20 365 382,00	**100%**	20 365 382,00			20 365 382,00	**0%**				-
02-05-02	Технологическое оборудование	2 166 576,00			2 166 576,00	**100%**	2 166 576,00	-	-	2 166 576,00	**0%**				-
02-05-03	Автоматизация	93 157,00	160 592,00		253 749,00	**100%**	93 157,00	160 592,00	-	253 749,00	**0%**				-
02-06	**Резервуар на 500 м3 п.4**	**22 625 115,00**	**160 592,00**	-	**22 785 707,00**	**100%**	**22 625 115,00**	**160 592,00**	-	**22 785 707,00**	**0%**	-	-	-	-
02-06-01	Общестроительные работы	20 365 382,00			20 365 382,00	**100%**	20 365 382,00			20 365 382,00	**0%**				-
02-06-02	Технологическое оборудование	2 166 576,00			2 166 576,00	**100%**	2 166 576,00	-	-	2 166 576,00	**0%**				-
02-06-03	Автоматизация	93 157,00	160 592,00		253 749,00	**100%**	93 157,00	160 592,00	-	253 749,00	**0%**				-
	Итого по главе 2	94 671 835,00	20 440 923,00	-	115 112 758,00	1,00	94 671 835,00	20 440 923,00	-	115 112 758,00	0%	-	-	-	-
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения															
03-01	**Проходная п.8**	**3 637 318,00**	**145 096,00**	**0,00**	**3 782 414,00**	**100%**	**3 637 318,00**	**145 096,00**	-	**3 782 414,00**	**4%**	**150 540,00**	-	-	**150 540,00**
03-01-01	Общестроительные работы	3 215 212,00			**3 215 212,00**	**100%**	3 215 212,00	-	-	3 215 212,00	**0%**				-
03-01-02	Электроосвещение	61 764,00			**61 764,00**	**100%**	61 764,00	-		61 764,00	**0%**				-
03-01-03	Электрооборудование	209 802,00	145 096,00		**354 898,00**	**100%**	209 802,00	145 096,00	-	354 898,00	**0%**				-
03-01-04	Пожарную сигнализацию	150 540,00			**150 540,00**	**100%**	150 540,00	-	-	150 540,00	**100%**	150 540,00			150 540,00
	Итого по главе 3	3 637 318,00	145 096,00	0,00	3 782 414,00	100%	3 637 318,00	145 096,00	-	3 782 414,00	4%	**150 540,00**	-	-	**150 540,00**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства															
04-01	Комплектная трансформаторная подставция п 9	4 635 748,00	1 633 760,00		6 269 508,00	**100%**	4 635 748,00	1 633 760,00	-	6 269 508,00	**0%**				-
04-02	ВЛЗ-10 кВ	22 973 376,00	204 416,00		23 177 792,00	**100%**	22 973 376,00	204 416,00	-	23 177 792,00	**11%**	2 494 833,00			2 494 833,00
04-04	Внутриплощадочные кабельные сети	2 056 825,00			2 056 825,00	**100%**	2 056 825,00		-	2 056 825,00	**12%**	244 005,50	-		244 005,50
	Итого по главе 4	29 665 949,00	1 838 176,00	0,00	31 504 125,00	100%	29 665 949,00	1 838 176,00	-	31 504 125,00	9%	2 738 838,50	-	-	2 738 838,50
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи															
05-01	Тревожная сигнализация	1 240 005,00			1 240 005,00	**100%**	1 240 005,00	-	-	1 240 005,00	**19%**	234 261,00			234 261,00
	Итого по главе 5	1 240 005,00	0,00	0,00	1 240 005,00	100%	1 240 005,00	-	-	1 240 005,00	19%	234 261,00	-	-	234 261,00
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения															

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
06-01	**Внутриплощадочные сети водозаборных сооружений**	9 067 658,00			9 067 658,00	100%	9 067 658,00			9 067 658,00	0%				-
06-02	**Поселковые сети**	394 494 058,00			394 494 058,00	100%	394 494 058,00			394 494 058,00	3%	13 071 860,69			13 071 860,69
06-03	**Водонепроницаемый выгреб емк.5м3 п.11**	516 528,00			516 528,00	100%	516 528,00	-	-	516 528,00	0%				-
06-04	**Бурение скважины п.1**	17 736 628,00			17 736 628,00	100%	17 736 628,47	-	-	17 736 628,47	0%				-
06-05	**Бурение скважины п.2**	15 638 638,00			15 638 638,00	100%	15 637 638,87	-	-	15 637 638,87	0%				-
06-06	**Надворный туалет на 1 очко п.10**	486 655,00			486 655,00	100%	486 655,00	-	-	486 655,00	0%				-
06-07	**Электрохимзащита**	353 785,00			353 785,00	100%	353 785,00	-	-	353 785,00	100%	353 785,00			353 785,00
	Итого по главе 6	438 293 950,00	0,00	0,00	438 293 950,00	100%	438 292 951,34	-	-	438 292 951,34	3%	13 425 645,69	-	-	13 425 645,69
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
07-01	**Благоустройство**	36 134 640,00	0,00	0,00	36 134 640,00	100%	36 134 640,00	-	-	36 134 640,00	5%	1 696 077,83	-	-	1 696 077,83
Раздел 1	Вертикальная планировка	6 713 521,00			6 713 521,00	100%	6 713 521,00	-	-	6 713 521,00	0%				-
Раздел 2	Озеленение	1 379 339,00			1 379 339,00	100%	1 379 339,00	-	-	1 379 339,00	100%	1 379 339,00			1 379 339,00
Раздел 3	МАФ	12 563 194,00			12 563 194,00	100%	12 563 194,00	-	-	12 563 194,00	1%	316 738,83			316 738,83
Раздел 4	Покрытия	15 478 586,00			15 478 586,00	100%	15 478 586,00	-	-	15 478 586,00	0%				
07-02	**Наружное освещение**	5 173 506,00			5 173 506,00	100%	5 173 506,00	-	-	5 173 506,00	0%				-
	Итого по главе 7	41 308 146,00	0,00	0,00	41 308 146,00	100%	41 308 146,00			41 308 146,00	4%	1 696 077,83	-	-	1 696 077,83
	Итого по главам 1-7	608 817 203,00	22 424 195,00	0,00	631 241 398,00	100%	608 816 210,28	22 424 195,00	-	631 240 399,34	3%	18 245 363,02	-	-	18 245 363,02
	Глава 8. Временные здания и сооружения														
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	17 655 698,89			17 655 698,89	100%	17 655 670,10			17 655 670,10	3%	529 115,53			529 115,53
	Итого по главе 8	17 655 698,89	0,00	0,00	17 655 698,89	100%	17 655 670,10	-	-	17 655 670,10	3%	529 115,53	-	-	529 115,53
	Итого по главам 1-8	626 472 901,89	22 424 195,00	0,00	648 897 096,89	100%	626 471 880,37	22 424 195,00	-	648 896 069,43	3%	18 774 478,55	-	-	18 774 478,55
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время по расчету 1,17%	7 329 732,95			7 329 732,95	100%	7 329 721,00			7 329 721,00	3%	219 661,40			219 661,40
	Итого по главе 9	7 329 732,95	0,00	0,00	7 329 732,95	100%	7 329 721,00	-	-	7 329 721,00	3%	219 661,40	-	-	219 661,40
	Итого по главам 1-9	633 802 634,84	22 424 195,00	0,00	656 226 829,84	100%	633 801 601,37	22 424 195,00	-	656 225 796,37	3%	18 994 139,95	-	-	18 994 139,95
ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты - 2%**	12 676 052,70			12 676 052,70	100%	12 676 032,03			12 676 032,03	3%	379 882,80			379 882,80
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	646 478 687,54	22 424 195,00	0,00	668 902 882,54	100%	646 477 633,40	22 424 195,00	-	668 901 828,40	3%	19 374 022,75	-	-	19 374 022,75
Приложение 1 к Прогнозу экономического развития Республики Казахстан на 2017-2121 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К = 1,0498961	678 735 452,78	23 543 074,88	0,00	702 278 527,65	100%	678 734 346,04	23 543 074,88	-	702 277 420,92	3%	20 340 710,92	-	-	20 340 710,92
	ИТОГО	678 735 452,78	23 543 074,88	0,00	702 278 527,65	100%	678 735 452,78	23 543 074,88	-	702 278 527,66	3%	20 340 710,92	-	-	20 340 710,92
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12%				84 273 423,32	100%				84 273 423,32	3%				2 440 885,31
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	678 735 452,78	23 543 074,88	84 273 423,32	786 551 950,97	100%	678 735 452,78	23 543 074,88	84 273 423,32	786 551 950,97	3%	20 341 950,46	-	2 440 885,31	22 782 835,77
	Понижающий коэффициент	0,90	0,90	0,90	0,90	100%	0,90	0,90	0,90	0,90	100%	0,90	0,90	0,90	0,90
	Стоимость по договору с пониж.коэффициентом	610 860 555,21	21 188 720,48	75 845 913,08	707 895 188,78	100%	610 860 555,22	21 188 720,48	75 845 913,08	707 895 188,78	3%	18 307 714,88	-	2 196 791,92	20 504 506,80

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Руководитель

_____ **Шегалов Ж.А.**

м.п.

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dan Ai"

_____ **Адимжанов Р.С.**

м.п.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Табыс Жоба»

Директор

_____ **Махатов Н.С.**

м.п.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"

Директор

_____ **Кабдражитов Е.Д.**

м.п.