Наименование стройки - Строительство бани,по адресу: а/о Карауылтобе,село Карауылтобе, ул. Абая №67 г.Кызылорда

Акт выполненных работ

октябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	156,5	267,93	267,93	41931	41931	--	5610	51345
		НР - 72%; СП - 8%			--	49,79	--	7792		3803	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	10,955	2234,23	--	24476	--	--	17623	45467
		НР - 72%; СП - 8%			2234,23	--	24476	--		3368	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	23,475	972,00	--	22818	--	--	16429	42386
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	22818	--		3140	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м, при перемещении до 20 м**	м3	133,025	36,35	36,35	4835	4836	--	1380	6712
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,41	--	1917		497	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	133,025	174,70	79,98	23239	10639	--	12833	38958
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	12600	5224		2886	
		Фундаменты ФЛ, ФБС									
6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство тощ.100 мм**	м2 покрытия	53,62	5044,77	319,56	270501	17135	220395	36758	331839
		НР - 94%; СП - 8%			614,90	114,38	32971	6133		24581	
7	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	40	2425,41	1331,46	97016	53258	--	76051	186913
		НР - 118%; СП - 8%			1093,95	517,31	43758	20692		13845	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	64	1825,27	977,02	116817	62529	–	92677	226254
		НР - 118%; СП - 8%			848,25	378,94	54288	24252		16760	
9	221-104-0101 РСНБ РК 2015	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	9,46	43183,00	–	408511	–	408511	–	441192
		СП - 8%			–	–	–	–		32681	
10	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	17,618	29131,00	–	513230	–	513230	–	554288
		СП - 8%			–	–	–	–		41058	
11	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки. Устройство В15 для плит фундаментов	м3	0,46	28657,48	1340,86	13182	617	10734	1814	16195
		НР - 91%; СП - 8%			3981,06	351,94	1831	162		1200	
12	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки. Устройство В7,5 для стен фундаментов	м3	0,84	26567,50	1340,86	22317	1127	17846	3312	27679
		НР - 91%; СП - 8%			3981,06	351,94	3344	296		2050	
13	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,03982	304063,48	12159,72	12108	484	712	12952	27064
		НР - 118%; СП - 8%			274040,00	1600,72	10912	64		2005	
14	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03982	267997,00	–	10672	–	10672	–	11526
		СП - 8%			–	–	–	–		854	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	154,2	906,99	20,25	139858	3122	88582	45212	199875
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	48154	461		14806	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1721511	195678	1270682	322651	2207693
							255152	66993	–	163534	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1721511				
		Материалы	Тенге				338268				
		Всего заработная плата	Тенге					322145			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				932413				
		Накладные расходы	Тенге				322651				
		Сметная прибыль	Тенге				163534				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2207696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
		Сметная заработная плата	Тенге					322145			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2207696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
		Сметная заработная плата	Тенге					322145			

РАЗДЕЛ 2. Перемычек

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	42	634,05	248,02	26630	10417	8137	12488	42248
		НР - 118%; СП - 8%			192,29	59,69	8076	2507		3129	
17	222-102-0105 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,878	77493,00	–	68039	–	68039	–	73482
		СП - 8%			–	–	–	–		5443	
		Прогоны									
18	1107-0503-0104 РСНБ РК 2015	Балки перекрытий, масса до 3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	4889,61	2180,73	9779	4361	126	7630	18802
		НР - 118%; СП - 8%			2646,00	587,03	5292	1174		1393	
19	222-202-0101 РСНБ РК 2015	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	1,2	139663,00	–	167596	–	167596	–	181004
		СП - 8%			–	–	–	–		13408	
20	1107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Опорные подушки железобетонные, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	3104,80	1375,92	6210	2752	126	4831	11924
		НР - 118%; СП - 8%			1666,00	381,03	3332	762		883	
21	222-203-0101 РСНБ РК 2015	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт.	2	6250,00	–	12500	–	12500	–	13500
		СП - 8%			–	–	–	–		1000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				290754	17530	256524	24949	340960
							16700	4443	–	25256	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				290754				
	Материалы		Тенге				8389				
	Всего заработная плата		Тенге					21143			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				248135				
		Накладные расходы	Тенге				24949				
		Сметная прибыль	Тенге				25256				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				340959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					21143			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				340959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					21143			
		РАЗДЕЛ 3. Крыльцо									
22	1111-0101-0302 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	0,23	7994,54	1263,48	1839	291	779	818	2870
		НР - 94%; СП - 8%			3343,59	442,24	769	102		213	
23	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,23	27178,48	7,20	6251	2	5282	909	7733
		НР - 94%; СП - 8%			4205,34	–	967	–		573	
24	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,93	24794,78	1742,77	23059	1621	19354	2266	27351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			2241,08	436,83	2084	406		2026	
25	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,005265	337503,00	–	1777	–	1777	–	1919
		СП - 8%			–	–	–	–		142	
26	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	2,3	3633,33	82,79	8357	190	4995	3064	12335
		НР - 94%; СП - 8%			1379,06	38,37	3172	88		914	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				41283	2104	32187	7057	52208
							6992	596	–	3868	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				41283				
		Материалы	Тенге				30409				
		Всего заработная плата	Тенге					7588			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1777				
		Накладные расходы	Тенге				7057				
		Сметная прибыль	Тенге				3868				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				52208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7588			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				52208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7588			
		РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытия									
27	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру**	шт. сборных конструкций	13	6551,48	1585,07	85169	20606	11601	68549	166015
		НР - 118%; СП - 8%			4074,00	394,64	52962	5130		12297	
28	222-203-0301 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 4 кПа СТ РК 949-92**	м2	108,5049	6543,00	–	709948	–	709948	–	766744
		СП - 8%			–	–	–	–		56796	
29	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,00832	629971,48	12159,72	5241	101	2860	2706	8583
		НР - 118%; СП - 8%			274040,00	1600,72	2280	13		636	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				800358	20707	724409	71255	941342
							55242	5143	–	69729	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				800358				
		Материалы	Тенге				14461				
		Всего заработная плата	Тенге					60385			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				709948				
		Накладные расходы	Тенге				71255				
		Сметная прибыль	Тенге				69729				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				941342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					60385			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				941342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					60385			
		РАЗДЕЛ 5.Кровля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	155,7	5814,94	104,56	905386	16280	549109	317242	1320439
		НР - 92%; СП - 8%			2183,67	31,03	339997	4831		97810	
31	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	155,7	368,33	13,04	57349	2031	41260	13429	76440
		НР - 92%; СП - 8%			90,29	3,46	14058	539		5662	
32	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	155,7	1001,69	54,19	155963	8437	55099	86995	262395
		НР - 92%; СП - 8%			593,62	13,70	92427	2133		19437	
33	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	32,0742	21572,00	–	691905	–	691905	–	747257
		СП - 8%			–	–	–	–		55352	
34	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство толщ.30 мм	м2 стяжки	155,7	696,02	111,03	108370	17287	51432	40635	160926
		НР - 92%; СП - 8%			254,66	29,02	39651	4518		11920	
35	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	758,86	290,76	24,67	220646	18721	191225	14542	254004
		НР - 92%; СП - 8%			14,10	6,73	10700	5107		18815	
36	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	1,233	114403,34	1548,76	141059	1910	106750	29880	184615
		НР - 90%; СП - 8%			26276,90	649,67	32399	801		13675	
37	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	56	152,68	5,44	8550	304	5883	2243	11656
		НР - 90%; СП - 8%			42,19	2,31	2363	129		863	
38	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев(стойки,кобылка, мауэрлет). Установка	м3	1,629	143822,19	1456,88	234286	2373	135028	88096	348172
		НР - 90%; СП - 8%			59475,00	613,34	96885	999		25791	
39	1110-0114-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из досок. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,25	97779,20	1447,50	24445	362	19222	4518	31280
		НР - 90%; СП - 8%			19443,60	634,71	4861	159		2317	
40	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,224	8953,90	63,97	28867	206	25450	2973	34388
		НР - 90%; СП - 8%			996,06	28,64	3211	92		2547	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				2576826	67911	1872363	600553	3431572
							636552	19308	–	254189	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2576826				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1180458				
	Всего заработная плата		Тенге					655860			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				691905				
		Накладные расходы	Тенге				600553				
		Сметная прибыль	Тенге				254189				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3431568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								495
		Сметная заработная плата	Тенге					655860			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3431568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								495
		Сметная заработная плата	Тенге					655860			
		РАЗДЕЛ 6. Полы									
		ТИП 1,2,3,4,8									
41	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	2,663	232,99 82,33	34,49 13,16	620 219	92 35	309	239 69	928
42	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	4,2608	25228,24 4205,34	7,20 --	107492 17918	31 --	89543	16843 9947	134282
43	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	53,26	809,67 387,33	32,03 15,90	43123 20629	1706 847	20788	20187 5065	68375
44	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	53,26	3633,33 1379,06	82,79 38,37	193511 73449	4410 2044	115652	70963 21158	285632
45	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	68,57	646,26 347,63	1,89 0,90	44314 23837	130 62	20347	22465 5342	72121
		ТИП 5,6,9									
46	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	1,705	232,99 82,33	34,49 13,16	397 140	58 22	199	153 44	594
47	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	2,728	25228,24 4205,34	7,20 --	68823 11472	20 --	57331	10784 6369	85975
48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	34,1	809,67 387,33	32,03 15,90	27610 13208	1092 542	13310	12925 3243	43778
49	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	34,1	1703,41 758,37	87,14 13,71	58086 25860	2972 468	29254	24748 6627	89461
50	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	34,1	809,67 387,33	32,03 15,90	27610 13208	1092 542	13310	12925 3243	43778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	34,1	3633,33	82,79	123897	2823	74048	45434	182878
		НР - 94%; СП - 8%			1379,06	38,37	47026	1308		13546	
52	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	45,88	646,26	1,89	29650	86	13615	15031	48256
		НР - 94%; СП - 8%			347,63	0,90	15949	41		3575	
		ТИП 7,10									
53	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	0,626	232,99	34,49	146	21	73	56	218
		НР - 94%; СП - 8%			82,33	13,16	52	8		16	
54	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,0016	25228,24	7,20	25269	7	21050	3959	31567
		НР - 94%; СП - 8%			4205,34	–	4212	–		2338	
55	1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	12,52	175,13	17,66	2193	221	216	1414	3895
		НР - 76%; СП - 8%			140,22	8,38	1756	105		289	
56	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	12,52	383,56	35,26	4802	442	–	4298	9828
		НР - 94%; СП - 8%			348,30	16,91	4361	212		728	
57	234-202-0202 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100	м3	1,252	9620,00	–	12044	–	12044	–	13008
		СП - 8%			–	–	–	–		964	
58	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	12,52	6769,95	54,26	84760	679	74660	9161	101435
		НР - 94%; СП - 8%			752,45	25,97	9421	325		7514	
59	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	25,16	355,01	2,52	8932	63	6459	2294	12124
		НР - 94%; СП - 8%			95,78	1,20	2410	30		898	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				863279	15945	562208	273879	1228133
							285127	6591	–	90975	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				863279				
	Материалы		Тенге				550162				
	Всего заработная плата		Тенге					291718			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12044				
		Накладные расходы	Тенге				273879				
		Сметная прибыль	Тенге				90975				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1228133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224
		Сметная заработная плата	Тенге					291718			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1228133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					291718			
		РАЗДЕЛ 7. Проемы									
		Окно									
60	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	5,153	3842,77 1695,20	195,89 91,22	19802 8735	1009 470	10058	8285 2247	30334
61	223-102-0103 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной (с энергосберегающим) *СП - 8%*	м2	5,35912	30683,00 –	– –	164434 –	– –	164434	– 13155	177589
62	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	м	4,8	1279,99 265,30	5,70 2,74	6144 1273	27 13	4844	1158 584	7886
63	223-501-0116 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм *СП - 8%*	м	4,4	2320,00 –	– –	10208 –	– –	10208	– 817	11025
64	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м	7,2	1738,75 510,64	5,78 1,28	12519 3677	41 9	8801	2949 1237	16705
65	1110-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные внутренние однопольные площадью до 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101 *НР - 90%; СП - 8%*	м2	8,05	920,07 892,38	27,69 8,87	7407 7184	223 71	–	6530 1115	15051
66	1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,89	937,08 917,99	19,09 5,79	1771 1735	36 11	–	1571 267	3610
67	223-301-0104 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом *СП - 8%*	м2	8,372	69940,00 –	– –	585538 –	– –	585538	– 46843	632381
68	223-301-0202 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла *СП - 8%*	м2	1,9656	70878,00 –	– –	139318 –	– –	139318	– 11145	150463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Двери									
69	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	19,95	1865,32	86,91	37213	1734	10165	23476	65545
		НР - 90%; СП - 8%			1268,87	38,64	25314	771		4855	
70	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	2,94	7622,00	–	22409	–	22409	–	24202
		СП - 8%			–	–	–	–		1793	
71	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	17,01	5812,00	–	98862	–	98862	–	106771
		СП - 8%			–	–	–	–		7909	
72	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	2,1	2966,26	567,88	6229	1192	2394	2679	9620
		НР - 90%; СП - 8%			1258,60	158,72	2643	333		713	
73	261-104-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ, ДН 24-10ПЩ СТ РК 943-92	м2	2,1	12955,00	–	27206	–	27206	–	29382
		СП - 8%			–	–	–	–		2176	
74	1126-0101-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция минватами	м3	2,1	19782,54	2176,26	41543	4570	8791	23066	69777
		НР - 76%; СП - 8%			13419,90	1032,24	28182	2168		5169	
75	234-201-0103 РСНБ РК 2015	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	2,163	16034,00	–	34682	–	34682	–	37457
		СП - 8%			–	–	–	–		2775	
76	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	7325,51	2,04	7326	2	5903	981	8971
		НР - 69%; СП - 8%			1421,47	–	1421	–		665	
77	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка двери ИД-1	м3	0,32	143822,19	1456,88	46023	466	26525	17305	68395
		НР - 90%; СП - 8%			59475,00	613,34	19032	196		5066	
78	223-502-0401 РСНБ РК 2015	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	4	1488,00	–	5952	–	5952	–	6428
		СП - 8%			–	–	–	–		476	
79	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	520,00	–	4160	–	4160	–	4493
		СП - 8%			–	–	–	–		333	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1278746	9300	1170250	88000	1476085
							99196	4042	–	109340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1271420				
	Материалы		Тенге				71576				
	Всего заработная плата		Тенге					101817			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1092769				
		Накладные расходы	Тенге				87019				
		Сметная прибыль	Тенге				108675				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1467114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					101817			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7326				
	Материалы		Тенге				5902				
	Всего заработная плата		Тенге					1421			
		Накладные расходы	Тенге				981				
		Сметная прибыль	Тенге				665				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1421			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1476086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					103238			
		РАЗДЕЛ 8. Отделочные работы									
		Фасады									
80	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**188,19**	**1321,68**	**34,23**	**248727**	**6442**	**70268**	**142138**	**422134**
		НР - 80%; СП - 8%			**914,06**	**30,05**	**172017**	**5655**		**31269**	
81	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**188,19**	**717,00**	**5,21**	**134932**	**981**	**34869**	**79641**	**231738**
		НР - 80%; СП - 8%			**526,50**	**2,49**	**99082**	**469**		**17166**	
		Потолок									
82	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**81,56**	**885,34**	**5,02**	**72208**	**409**	**22474**	**39572**	**120723**
		НР - 80%; СП - 8%			**604,77**	**1,72**	**49325**	**140**		**8942**	
83	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**81,56**	**869,05**	**5,53**	**70880**	**451**	**16477**	**43334**	**123351**
		НР - 80%; СП - 8%			**661,50**	**2,64**	**53952**	**215**		**9137**	
84	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором (затирка)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3,1**	**742,20**	**7,24**	**2301**	**23**	**428**	**1489**	**4093**
		НР - 80%; СП - 8%			**596,70**	**3,76**	**1850**	**12**		**303**	
85	**1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3,1**	**56,35**	**0,87**	**175**	**2**	**16**	**126**	**326**
		НР - 80%; СП - 8%			**50,56**	**0,42**	**157**	**1**		**24**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолков	12,52	3227,01 671,70	24,39 10,86	40402 8410	305 136	31687	7691 3847	51941
		Стен									
87	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	193,11	1579,75 1072,26	86,88 69,36	305066 207064	16777 13394	81225	176367 38515	519947
88	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	193,11	717,00 526,50	5,21 2,49	138460 101672	1006 481	35782	81723 17615	237797
89	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	193,88	1275,26 893,75	81,57 66,61	247247 173280	15814 12914	58153	148956 31696	427899
90	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм: и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	18,33	113,36 105,71	0,87 0,42	2078 1938	16 8	124	1556 291	3925
91	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	76,8	2661,32 463,55	17,71 8,38	204389 35601	1361 644	167427	32620 18961	255970
92	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	172,44	4916,42 2800,00	22,12 10,89	847787 482832	3815 1878	361140	387768 98844	1334399
		Каркасы для бани сухого жара									
93	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка (камера сухового жара и полки) *НР - 90%; СП - 8%*	м3	1,4	143822,19 59475,00	1456,88 613,34	201351 83265	2040 859	116046	75711 22165	299227
94	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев и доски. Установка венткамер и полки *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,34	114461,00 27202,50	1191,66 538,56	38917 9249	405 183	29263	8489 3792	51198
		Кладка кирпичом									
95	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	68,5292	26135,10 7214,37	2979,79 801,86	1791017 494395	204203 54951	1092419	510892 184153	2486061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м2	180,34	3681,29	25,98	663884	4685	165432	396063	1144742
		НР - 80%; СП - 8%			2737,98	7,27	493767	1311		84796	
97	234-102-0103 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	м3	12,6238	19094,00	–	241039	–	241039	–	260322
		СП - 8%			–	–	–	–		19283	
98	214-401-0108 РСНБ РК 2015	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	м2	70,38	1721,00	–	121124	–	121124	–	130814
		СП - 8%			–	–	–	–		9690	
99	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	18,72	25872,32	2979,79	484330	55782	300418	133121	666847
		НР - 93%; СП - 8%			6844,55	801,86	128130	15011		49396	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5856314	314517	2945811	2267257	8773454
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2595986	108262	–	649885	
		Материалы	Тенге				5856314				
		Всего заработная плата	Тенге				2583649				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2704248			
		Накладные расходы	Тенге				362163				
		Сметная прибыль	Тенге				2267257				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				649885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8773456				
		Сметная заработная плата	Тенге								1928
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					2704248			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8773456				
		Сметная заработная плата	Тенге								1928
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					2704248			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									18451448
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3950947				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					643692			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					215378			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8834428		
		- Накладные расходы	Тенге							3655601	
		- Сметная прибыль	Тенге							1366776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК ЛИРА", БИН: 180140000424

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шенгельбаев М.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор

ТОО "Aisar-Group", БИН:150640025819

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технадзор **Сраилов А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Омарбеков Ж.З., ИИН: 930509301930

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омарбеков Ж.З.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)