Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Насосная станция второго подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119** от**11.05.2020**

Акт выполненных работ № 21

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **2-3-4 Автоматизация технологических процессов** работы

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 82. Приборы и средства автоматизации										
1	1	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	431,68	0	863	0	119	730	1721	
						372,3	0	745	0		127		
2	2	С123-051501-0303	Термометр угловой технический жидкостный, Т от +0°С до +100°С	шт.	2	1434		2868		2868		3097	
											229		
3	3	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	12	409,7	0	4916	0	215	4607	10286	
						391,78	0	4701	0		762		
4	4	С123-051501-0105	Манометр GMM 63	комплект	12	4303		51636		51636		55767	
											4131		
5	5	Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	3	1111,4	0	3334	0	377	2898	6731	
						985,77	0	2957	0		499		
6	6	С123-051501-1402	Датчик сухого хода	шт.	5	10327		51635		51635		55766	
											4131		
7	7	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	4	409,7	0	1639	0	72	1536	3429	
						391,78	0	1567	0		254		
8	8	С123-051501-0105	Манометр GMM 63	комплект	4	4303		17212		17212		18589	
											1377		
9	9	Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	4	1111,4	0	4446	0	503	3864	8975	
						985,77	0	3943	0		665		
10	10	С123-051401-0708	Датчик давления	шт.	4	22246		88984		88984		96103	
											7119		
11	11	Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	2	1111,4	0	2223	0	251	1932	4487	
						985,77	0	1972	0		332		
12	12	С123-070502-0318	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Ф, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	шт.	2	115706		231412		231412		249925	
											18513		
13	13	Ц13-110101-0103 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции для установки приборов, масса до 3 кг. Монтаж оборудования	шт.	3	2141,31	174,93	6424	525	2758	2518	9658	
						1047	72,24	3141	217		715		
14	14	СКП ТОО ANSAR EnginEEring	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный БКК1-220	шт	3	21339,29		64018		64018		69139	
											5121		
15	15	Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	1	1111,4	0	1111	0	126	966	2244	
						985,77	0	986	0		166		
16	16	С123-041004-1301	Контроллер S7-300	шт.	1	52802		52802		52802		57026	
											4224		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	С123-070211-0103	Модуль ввода аналоговых сигналов SM 1231	шт.	2	52762		105524		105524	8442	113966	
18	18	С123-070211-0102	Модуль дискретного ввода SM 1223	шт.	1	40848		40848		40848	3268	44116	
19	19	СКП	Сенсорная панель TP 1778	шт	1	25000		25000		25000	2000	27000	
20	20	Ц13-100202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	16467,26 12951	1929,84 529,76	16467 12951	1930 530	1586	8223 1975	26666	
21	21	С123-080306-0313	Блок питания POwEr SuPPlY, 220VAC 50Hz, OuT 24VAC 50VA	шт.	1	12690		12690		12690	1015	13705	
			Итого по разделу: 82. Приборы и средства автоматизации									878396	
			Раздел: 83. Кабели и провода										
22	22	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	394	668,27 144,48	346,05 108,87	263299 56925	136344 42893	70030	71869 26813	361981	
23	23	СКП ТОО ANSAR EnginEEring	Кабель медный с ПВХ изоляцией МКШ 3х0.75	м	215	178,57		38393		38393	3071	41464	
24	24	СКП ТОО ANSAR EnginEEring	Кабель медный с ПВХ изоляцией МКШ 5х0.75	м	25	278,57		6964		6964	557	7521	
25	25	СКП ТОО ANSAR EnginEEring	Кабель медный с ПВХ изоляцией МКШ 7х0.75	м	12	183,04		2196		2196	176	2372	
26	26	СКП ТОО ANSAR EnginEEring	Кабель медный с ПВХ изоляцией МКШ 10х0.75	м	22	187,5		4125		4125	330	4455	
27	27	СКП ТОО ANSAR EnginEEring	Кабель медный экранированный МКЭШ 2х0.75	м	120	276,79		33214		33214	2657	35871	
28	28	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	354,47 256,52	15,31 3,22	7089 5130	306 64	1653	3740 866	11696	
29	29	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	20	45		900		900	72	972	
30	30	С123-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	1442		23072		23072	1846	24918	
31	31	С123-041010-2301	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN от 15 до 20, Тмакс 150°С, PN 25, типа DAnfOss	шт.	16	25801		412816		412816	33025	445841	
32	32	С123-010302-0303	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	5	1514		7570		7570	606	8176	
33	33	Ц13-100408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	3	4155,59 4032	0 0	12467 12096	0 0	371	7379 1588	21433	
34	34	С123-070202-1201	Коробка соединительная КС-10	шт.	3	6510		19530		19530	1562	21092	
35	35	Ц13-080304-0302 Изм. и доп. вып. 16	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700Х1000 мм. Установка на полу	шт.	1	7321,02 2502	4629,12 1632,28	7321 2502	4629 1632	190	2977 824	11122	
36	36	5108-0401-0506 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	141037		141037		141037		141037	
			Отпускная цена			141037		141037					
			Сметная стоимость оборудования					*141037*					
37	37	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	2263,35 1186	24,18 0	31687 16604	339 0	14744	11955 3491	47133	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	С123-070204-0705	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	626		626		626	50	676	
39	39	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428		428		428	34	462	
40	40	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428		428		428	34	462	
41	41	С123-070204-0701	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 0,5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	691		6910		6910	553	7463	
42	42	С123-070204-0707	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	562		562		562	45	607	
43	43	С123-080306-0312	Источник бесперебойного питания APC SMArT-UPS 750VA	шт.	1	81203		81203		81203	6496	87699	
44	44	С123-070216-0901	Реле промежуточные 24 VCД 40.52	шт.	12	1606		19272		19272	1542	20814	
45	45	Ц13-080305-0107	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	9	378,97	3,46	3411	31	114	2358	6231	
						362,79	1,17	3265	11		462		
46	46	С123-070206-0102	Переключатели кулачковые модели ПКП25-11 /О, положений "0-1", 25 А, 1Р/400 В, типа ИЭК	шт.	9	2908		26172		26172	2094	28266	
			Итого по разделу: 83. Кабели и провода									1339764	
			ИТОГО:					1936744	144105	1522119	127552	2218160	
			В том числе :					129485	45347	141037	153859		
			Стоимость оборудования, всего							141037			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		60237				2278396	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,17 %		25007				2303403	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		43247				2346650	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									2463750	
			НДС			12 %		295650					
			Итого с НДС									2759400	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ниеткалиев Г. И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мендекеев Е. Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Насосная станция второго подъема**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119 от11.05.2020**

Акт выполненных работ № 22

за **ноябрь 2020 (месяц, год) на 2-3-5 Система внутреннего электроосвещения и силового оборудования работы**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 84. Силовое электрооборудование										
1	1	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной. Установка	шт.	2	3930,61	1344,01	7861	2688	169	4279	13111	
						2502	469,56	5004	939		971		
2	2	С123-070506-0153	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-09-1В-NB-02 с трехфазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	2	20467		40934		40934		44209	
											3275		
3	3	С123-070501-0111	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1,0/2,0	шт.	3	10884		32652		32652		35264	
											2612		
4	4	С123-070503-0612	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	6	2201		13206		13206		14262	
											1056		
5	5	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1445,6	176,6	1446	177	18	943	2579	
						1251	58,48	1251	58		191		
6	6	С123-070203-0609	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	13195		13195		13195		14251	
											1056		
7	7	Ц13-080306-0801	Щит (шкаф) типа ШИК. Монтаж оборудования	шт.	1	263355,59	0	263356	0	26686	170402	468459	
						236670	0	236670	0		34701		
8	8	С123-070201-1101	Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А, марка АВР-25 А	шт.	1	52189		52189		52189		56364	
											4175		
9	9	Ц13-080306-0801	Щит (шкаф) типа ШИК. Монтаж оборудования	шт.	1	263355,59	0	263356	0	26686	170402	468459	
						236670	0	236670	0		34701		
10	10	С123-070203-0804	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-351-250А, степень защиты IP54	шт.	1	26837		26837		26837		28984	
											2147		
11	11	Ц13-080304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1	25610,82	3740,29	25611	3740	16867	4466	32483	
						5004	1198,84	5004	1199		2406		
12	12	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	175133		175133				175133	
										175133			
			Отпускная цена			175133		175133					
			Сметная стоимость оборудования					*175133*					
13	13	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5150,6	116,54	5151	117	2392	1923	7640	
						2642	29,24	2642	29		566		
14	14	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2263,35	24,18	2263	24	1053	854	3367	
						1186	0	1186	0		249		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С123-070204-1127	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 125А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	12020		12020		12020		12982	
											962		
16	16	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428		428		428		462	
											34		
17	17	С123-070216-0902	Реле контроля СМ-РВЕ	шт.	1	22365		22365		22365		24154	
											1789		
18	18	Ц13-080303-0901 Изм. и доп. вып. 6	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	2	9625,08	118,65	19250	237	11507	5446	26672	
						3753	29,24	7506	58		1976		
19	19	С123-070208-0303	Контакторы электромагнитные модели КТИ-5150, 150 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	2	41250		82500		82500		89100	
											6600		
20	20	Ц13-080304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1	25610,82	3740,29	25611	3740	16867	4466	32483	
						5004	1198,84	5004	1199		2406		
21	21	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	175133		175133				175133	
										175133			
			Отпускная цена			175133		175133					
			Сметная стоимость оборудования					*175133*					
22	22	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2263,35	24,18	2263	24	1053	854	3367	
						1186	0	1186	0		249		
23	23	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428		428		428		462	
											34		
24	24	С123-070216-0902	Реле контроля СМ-РВЕ	шт.	1	22365		22365		22365		24154	
											1789		
25	25	Ц13-080303-0901 Изм. и доп. вып. 6	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1	9625,08	118,65	9625	119	5753	2723	13336	
						3753	29,24	3753	29		988		
26	26	С123-070208-0303	Контакторы электромагнитные модели КТИ-5150, 150 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	1	41250		41250		41250		44550	
											3300		
27	27	Ц13-080304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1	25610,82	3740,29	25611	3740	16867	4466	32483	
						5004	1198,84	5004	1199		2406		
28	28	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	175133		175133				175133	
										175133			
			Отпускная цена			175133		175133					
			Сметная стоимость оборудования					*175133*					
29	29	Ц13-080303-0901 Изм. и доп. вып. 6	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	2	9625,08	118,65	19250	237	11507	5446	26672	
						3753	29,24	7506	58		1976		
30	30	С123-070208-0722	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-063150, 230 В, типа ИЭК	шт.	1	7500		7500		7500		8100	
											600		
31	31	С123-070208-0721	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-063150, 110 В, типа ИЭК	шт.	1	7500		7500		7500		8100	
											600		
32	32	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2263,35	24,18	24897	266	11585	9393	37033	
						1186	0	13046	0		2743		
33	33	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4292,14	115,79	12876	347	5413	5187	19508	
						2372	29,24	7116	88		1445		
34	34	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	428		428		428		462	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							34		
35	35	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428		1284		1284	103	1387	
36	36	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428		1284		1284	103	1387	
37	37	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1482		4446		4446	356	4802	
38	38	С123-070204-0406	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	7699		23097		23097	1848	24945	
39	39	С123-070204-0403	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7699		7699		7699	616	8315	
40	40	Ц13-080304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1	25610,82 5004	3740,29 1198,84	25611 5004	3740 1199	16867	4466 2406	32483	
41	41	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	175133		175133		175133		175133	
			Отпускная цена			175133		175133					
			Сметная стоимость оборудования					*175133*					
42	42	Ц13-080303-0901 Изм. и доп. вып. 6	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	2	9625,08 3753	118,65 29,24	19250 7506	237 58	11507	5446 1976	26672	
43	43	С123-070208-0717	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-040151, 230 В, типа ИЭК	шт.	2	4555		9110		9110	729	9839	
44	44	С123-070208-0716	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-040150, 110 В, типа ИЭК	шт.	1	4555		4555		4555	364	4919	
45	45	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2263,35 1186	24,18 0	18107 9488	193 0	8425	6831 1995	26933	
46	46	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4292,14 2372	115,79 29,24	8584 4744	232 58	3609	3458 963	13005	
47	47	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428		428		428	34	462	
48	48	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428		1284		1284	103	1387	
49	49	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428		428		428	34	462	
50	50	С123-070204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	436		436		436	35	471	
51	51	С123-070204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397		1397		1397	112	1509	
52	52	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1482		2964		2964	237	3201	
53	53	С123-070204-0406	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7699		7699		7699	616	8315	
54	54	С123-070204-0403	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7699		7699		7699	616	8315	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 84. Силовое электрооборудование									247285	
			Раздел: 85. Кабельная продукция										
55	55	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	335	425,49 180,6	176,15 49,44	142540 60501	59009 16564	23030	55487 15842	213809	
56	56	С123-060146-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,105	1406929		147728		147728	11818	159546	
57	57	С123-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,145	290336		42099		42099	3368	45467	
58	58	С123-060201-0302	Кабели контрольные КВВГ 7х1 ГОСТ 1508-78	км	0,085	287875		24469		24469	1958	26427	
59	59	Ц13-080206-1502	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	100	622,01 408,1	43,22 10,53	62201 40810	4322 1053	17069	30141 7387	99730	
60	60	С123-060902-0315	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1	792058		79206		79206	6336	85542	
61	61	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	13	456 338,14	34,75 9,65	5928 4396	452 125	1080	3255 735	9918	
62	62	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	13	91		1183		1183	95	1278	
63	63	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7	740,09 678,53	37,73 13,12	5181 4750	264 92	167	4745 794	10719	
64	64	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	345		690		690	55	745	
65	65	С123-010201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5	560		2800		2800	224	3024	
66	66	С123-061705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	10	164		1640		1640	131	1771	
67	67	С123-061710-0602	Стойки кабельные К 1150УТ2,5	шт.	50	353		17650		17650	1412	19062	
68	68	С123-061710-0402	Полки кабельные К 1160 УТ2,5	шт.	140	288		40320		40320	3226	43546	
69	69	С123-061710-1703	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 200 мм	м	144	2586		372384		372384	29791	402175	
			Итого по разделу: 85. Кабельная продукция									1122819	
			Раздел: 86. Электрооборудование										
70	70	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1445,6 1251	176,6 58,48	1446 1251	177 58	18	943 191	2579	
71	71	С123-070203-0609	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	13195		13195		13195	1056	14251	
			Итого по разделу: 86. Электрооборудование									16830	
			Раздел: 87. Светотехническое оборудование										
72	72	Ц13-080305-0319 Изм. и доп. вып. 16	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	22	3229,84 1276,02	483,34 333,09	71056 28072	10633 7328	32350	25488 7724	104268	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	С123-070102-0119	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	14	4960		69440		69440		74995	
											5555		
74	74	С123-070102-0118	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х18-002 ГОСТ 17677-82	шт.	2	3764		7528		7528		8130	
											602		
75	75	С123-070102-1301	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82	шт.	3	1787		5361		5361		5790	
											429		
76	76	С123-070104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.	32	315		10080		10080		10886	
											806		
77	77	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	3	646		1938		1938		2093	
											155		
78	78	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	3286		3286		3286		3549	
											263		
79	79	С123-070104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,2	578		116		116		125	
											9		
80	80	С123-070101-2501	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	2	21171		42342		42342		45729	
											3387		
			Итого по разделу: 87. Светотехническое оборудование									255565	
			Раздел: 88. Кабельная продукция										
81	81	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	300	425,49	176,15	127648	52844	20624	49690	191524	
						180,6	49,44	54180	14833		14187		
82	82	С123-060145-0304	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	204046		6121		6121		6611	
											490		
83	83	С123-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	290336		58067		58067		62713	
											4645		
84	84	С123-060145-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	379266		18963		18963		20480	
											1517		
85	85	С123-060145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	127818		2556		2556		2761	
											205		
			Итого по разделу: 88. Кабельная продукция									284089	
			Раздел: 89. Трубная продукция										
86	86	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1800,7	17,42	9003	87	7128	1783	11650	
						357,59	6,38	1788	32		863		
87	87	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1242,15	17,42	62108	871	43357	17834	86337	
						357,59	6,38	17879	319		6395		
88	88	Ц13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	3	243,07	12,31	729	37	133	412	1232	
						186,56	4,09	560	12		91		
89	89	С123-010501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3	221		663		663		716	
											53		
			Итого по разделу: 89. Трубная продукция									99935	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 90. Электроустановочные изделия										
90	90	Ц13-080305-0101	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	12	423,04	3,43	5076	41	81	3574	9348	
						412,83	0,88	4954	11		692		
91	91	С123-070218-1702	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	12	444		5328		5328		5754	
											426		
92	92	Ц13-080305-0109	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	2	451,75	3,46	903	7	46	614	1630	
						425,34	1,17	851	2		121		
93	93	С123-070220-1003	**Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 3Р+РЕ+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002**	шт.	2	1929		3858		3858		4167	
											309		
94	94	С123-070202-0705	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	шт.	50	28		1400		1400		1512	
											112		
			Итого по разделу: 90. Электроустановочные изделия									22415	
			ИТОГО:					3404348	148599	1769932	605417	4274506	
			В том числе :					785282	46600	700532	264738		
			Стоимость оборудования, всего							700532			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		103645					
			Итого с временными									4378152	
			Зимние удорожания			1,17 %		43028					
			Итого с зимними удорожаниями									4421180	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		74413					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4495593	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									4719928	
			НДС			12 %		566391					
			Итого с НДС									5286319	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Ниеткалиев Г. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Мендекеев Е. Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии инфраструктурного развития
Республики Казахстанот 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-4 Резервуары для воды емкостью 500 м3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119** от**11.05.2020**

Акт выполненных работ № 23

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **2-4-2 Отопление и вентиляция**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	21,6	7819,49	89,9	168901	1942	140317	26689	211237	
						1233,44	27,38	26642	591		15647		
2	2	Е11-160401-0212 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка	м трубопровода	8	7202,71	419,3	57622	3354	26657	27882	92344	
						3451,26	105,16	27610	841		6840		
3	3	С123-010201-0267	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	36030		288240		288240		311299	
											23059		
4	4	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1390,61	17,42	5562	70	4062	1427	7548	
						357,59	6,38	1430	26		559		
5	5	Е11-160101-0305 Изм. и доп. вып. 6	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 150 мм. Установка	т фасонных частей	8	252862,85	3575,84	2022903	28607	1806674	193619	2393844	
						23452,8	1243,56	187622	9948		177322		
6	6	С123-020101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	3665		29320		29320		31666	
											2346		
7	7	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	32	1506,72	118,7	48215	3798	2973	41410	96795	
						1295,1	12,04	41443	385		7170		
8	8	С123-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	32	5227		167264		167264		180645	
											13381		
9	9	Е11-200701-0107	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	8	6679,98	62,91	53440	503	44691	8180	66549	
						1030,72	12,64	8246	101		4930		
10	10	С121-050308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	8	1567		12536		12536		13539	
											1003		
11	11	С121-050103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,128	1426615		182607		182607		197215	
											14609		
12	12	С121-050204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1416	294127		41648		41648		44980	
											3332		
13	13	С121-130801-0611	Эмаль полиуретановая для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, адгезия покрытия 1 балл	кг	5,2	2048		10650		10650		11502	
											852		
14	14	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука		8	594,69	64,7	4757	518	2128	1788	7069	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		263,96	30,1	2112	241		524		
15	15	С121-110403-0230	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	8	2105		16840		16840	1347	18187	
16	16	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	60	537		32220		32220	2578	34798	
17	17	С123-021104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	16	417		6672		6672	534	7206	
18	18	С121-050103-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 1 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0632	1458889		92202		92202	7376	99578	
19	19	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2014,74 1627,29	89,58 12,04	16118 13018	717 96	2383	12852 2318	31288	
20	20	С123-040501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	976		7808		7808	625	8433	
21	21	С121-130201-0510	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,005504	192967		1062		1062	85	1147	
			ИТОГО:					3266587	39506	2918954	313847	3866809	
								308123	12229		286437		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		112139					
			Итого с временными									3979009	
			Зимние удорожания			1,17 %		46554					
			Итого с зимними удорожаниями									4025563	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		80511					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4106074	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									4310971	
			НДС			12 %		517317					
			Итого с НДС									4828288	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Ниеткалиев Г. И.**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Мендекеев Е. Ж.**

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)