Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-4 Резервуары для воды емкостью 500 м3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119 от11.05.2020**

Акт выполненных работ № 24

за **ноябрь 2020 (месяц, год) на 2-4-3 Автоматизация технологических процессов работы**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 9. Приборы и средства автоматизации										
1	1	Ц13-100202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	4	16467,26 / 12951	1929,84 / 529,76	65869 / 51804	7719 / 2119	6346	32893 / 7901	106663	
2	2	СКП ТОО ANSAR EnginEEring	Датчики (преобразователи) давления ОВЕН ПД100	шт	2	27857,14		55714		55714	4457	60171	
3	3	СКП ТОО ANSAR EnginEEring	Двухканальный блок питания ОВЕН БП07Б-Д3	шт	2	14464,29		28929		28929	2314	31243	
4	4	Ц13-110101-0103 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции для установки приборов, масса до 3 кг. Монтаж оборудования	шт.	6	2141,31 / 1047	174,93 / 72,24	12848 / 6282	1050 / 433	5516	5037 / 1431	19315	
5	5	СКП ТОО ANSAR EnginEEring	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный САУ-М6	шт	6	21339,29		128036		128036	10243	138279	
6	6	Ц13-110201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	10	2011,24 / 1951,56	0 / 0	20112 / 19516	0 / 0	597	14637 / 2780	37529	
7	7	СКП ТОО ANSAR EnginEEring	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС2	шт	4	3214,29		12857		12857	1029	13886	
8	8	СКП ТОО ANSAR EnginEEring	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС3	шт	6	3214,29		19286		19286	1543	20829	
9	9	С123-070501-1202	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rEl.5.0)	шт.	2	40161		80322		80322	6426	86748	
10	10	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	40	337,74 / 198,22	15,64 / 3,22	13510 / 7929	626 / 129	4955	5801 / 1545	20856	
11	11	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	12	461,87 / 186,56	22,57 / 5,56	5542 / 2239	271 / 67	3033	1660 / 576	7779	
			Итого по разделу: 9. Приборы и средства автоматизации									543298	
			Раздел: 10. Кабели и провода										
12	12	Ц13-080206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	32	571,46 / 373,12	33,69 / 7,31	18287 / 11940	1078 / 234	5269	8765 / 2164	29216	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С123-060902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,032	50138		1604		1604		1733	
											128		
14	14	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	12	354,47	15,31	4254	184	992	2244	7018	
						256,52	3,22	3078	39		520		
15	15	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	12	45		540		540		583	
											43		
16	16	Ц13-100408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	4	4155,59	0	16622	0	494	9838	28577	
						4032	0	16128	0		2117		
17	17	С123-070202-1201	Коробка соединительная КС-10	шт.	4	6510		26040		26040		28123	
											2083		
			Итого по разделу: 10. Кабели и провода									95250	
			ИТОГО:					510372	10927	380530	80875	638548	
								118916	3021		47300		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		18518					
			Итого с временными									657065	
			Зимние удорожания			1,17 %		7688					
			Итого с зимними удорожаниями									664753	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		13295					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									678048	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									711883	
			НДС			12 %		85426					
			Итого с НДС									797309	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) **Ниеткалиев Г. И.**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи) **Мендекеев Е. Ж.**

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-4 Резервуары для воды емкостью 500 м3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119** от **11.05.2020**

Акт выполненных работ № 25

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **2-4-4 Камера фильтров-поглотителей для РЧВ. Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-090102-0103 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж каркасов зданий рамных коробчатого сечения	т	1,22	64188,18	19826,39	78310	24188	20239	27658	114444	
						27772,2	5083,03	33882	6201		8477		
2	2	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля	т	1,22	589395		719062		719062		776587	
											57525		
3	3	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж стремянок	т	0,042	69114,19	25317,72	2903	1063	424	1196	4427	
						33697,4	7578,72	1415	318		328		
4	4	С121-060304-0401	Стоимость стремянок	т	0,042	573618		24092		24092		26019	
											1927		
5	5	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.80 мм	м	2,2	3877,08	62,93	8530	138	6434	1968	11337	
						889,58	23,22	1957	51		840		
6	6	Е11-200701-0301	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	2	2981,9	41,74	5964	83	5028	860	7369	
						426,01	12,64	852	25		546		
7	7	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж люка	т	0,116	89162,07	4494,38	10343	521	222	6762	18473	
						82756,8	1721,72	9600	200		1368		
8	8	С121-060408-0701	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали	т	0,116	442908		51377		51377		55488	
											4110		
9	9	Е11-100114-0501 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Устройство по фермам настила из щитов деревянных с плитным утеплителем	м2	0,76	3991,85	147,19	3034	112	2680	257	3555	
						318,2	58,12	242	44		263		
10	10	Е11-260101-1101	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	40	20346,45	1326,68	813858	53067	82359	534275	1455984	
						16960,8	614,04	678432	24562		107851		
11	11	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	2,4	22831		54794		54794		59178	
											4384		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-460301-0101	Сверление кольцевыми алмазными сверламив железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	16	744,69	332,44	11915	5319	104	8398	21938	
						405,75	219,13	6492	3506		1625		
13	13	Е11-460301-0117 К=13,5	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	16	110,86	44,71	-1774	-715	-70	-1245	-3261	
						61,77	30,88	-988	-494		-242		
14	14	Е11-460301-0114	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 125 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	4	1133,95	477,11	4536	1908	166	3139	8289	
						615,24	319,06	2461	1276		614		
15	15	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж воздушного патрубка	т	0,038	1304268,85	494587,6	49562	18794	13669	22014	77302	
						449975,3	135183,05	17099	5137		5726		
16	16	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,004	709272,24	6533,14	2837	26	2589	267	3353	
						55381,9	1240,12	222	5		248		
17	17	Е11-202001-0101	Установка фильтров ячейковых	м2	0,68	8054,28	166,02	5477	113	1917	3411	9599	
						5068,6	50,57	3447	34		711		
18	18	Прайс ООО Полифильтр Россия	Фильтры-поглотители ФСМ-(В)-100	шт	2	123693,53		247387				247387	
			Отпускная цена			123694		247387		247387			
			Сметная стоимость оборудования					*247387*					
19	19	Прайс ООО Полифильтр Россия	Фильтрирующий элемент ЭМ 170 300х2	шт	2	87723,07		175446				175446	
			Отпускная цена			87723		175446		175446			
			Сметная стоимость оборудования					*175446*					
20	20	Е11-070516-0114	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	м	1	89,03	0	89	0	3	101	206	
						85,93	0	86	0		15		
21	21	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	8	667,34	27,3	5339	218	2626	2441	8403	
						311,86	12,8	2495	102		622		
22	22	Е11-110101-1102 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	8	180,59	9,29	-1445	-74	-1309	-90	-1657	
						7,71	4,23	-62	-34		-123		
23	23	Е11-130301-0404 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	184	209,45	4,63	38539	851	22848	10301	52747	
						80,65	0,48	14840	89		3907		
24	24	Е11-130301-1411 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	м2	184	672,65	5,69	123768	1046	114350	5914	140057	
						45,5	1,08	8372	199		10375		
			ИТОГО:					2433943	106661	1123604	627627	3272670	
								780844	41221	422833	211097		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							422833			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			2,9 %		82645					
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			1,17 %		34310				3355315	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		59336				3389625	
												3448961	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			НДС									**3621068**	
			Итого с НДС			**12 %**		**434528**					
												4055596	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Нметкалиев Г. И.**

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Мендекеев Е. Ж.**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-4 Резервуары для воды емкостью 500 м3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119** от**11.05.2020**

Акт выполненных работ № 26

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **2-4-5 Камера фильтров-поглотителей для РЧВ. Установка электродов и отопление**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080305-1202	Установка электронагревателя мощностью до 1 кВт	шт	2	2591,99	89,99	5184	180	0	3645	9535	
						2502	29,24	5004	58		706		
2	2	5104-0106-1005 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические проточные промышленные модели ЭПВН-18, типа ЭВАН	комплект	2	85406		170812				170812	
			Отпускная цена							170812			
			Сметная стоимость оборудования			85406		170812					
								170812					
3	3	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	2	632,05	0	1264	0	13	938	2379	
						625,5	0	1251	0		176		
4	4	С123-051401-0105	Датчик температуры внутреннего воздуха, модель EGT 330, NI1000 Ом, диапазон измерения от -20°С до +60°С, типа SAuTEr	шт.	2	10365		20730		20730		22388	
											1658		
5	5	Ц13-100902-0912 прим.	Установка разветвительной коробки	коробка	2	3744,25	977,84	7488	1956	717	4057	12469	
						2408	409,36	4816	819		924		
6	6	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	2	134		268		268		289	
											21		
7	7	Ц13-080303-0506 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Монтаж соединительной коробки КС-1	компл	2	4604,84	13,13	9210	26	1959	5201	15564	
						3612	0	7224	0		1153		
8	8	С123-070202-1201	Коробка соединительная КС-10	шт.	2	6510		13020		13020		14062	
											1042		
9	9	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 16	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	20	690,21	52,43	13804	1049	5993	4962	20267	
						338,14	6,43	6763	129		1501		
10	10	С123-061705-0108	Металлорукав РЗ-ЦХ 38	м	20	411		8220		8220		8878	
											658		
11	11	Ц13-080206-2201	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	20	78,26	0,87	1565	17	382	844	2602	
						58,3	0,29	1166	6		193		
12	12	Ц13-080206-2209	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	10	41,04	0,87	410	9	169	170	627	
						23,32	0,29	233	3		46		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Ц13-080103-3603	Конструкции металлические для установки электродов	т	0,0247	657857,75	17818,34	16249	440	14263	1204	18849	
						62608	5087,76	1546	126		1396		
14	14	С123-060902-0103	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1 мм2	1000м	0,0309	28805		890		890		961	
											71		
15	15	С121-050307-1019 прим.	Сталь прутковая из стали 12х 18Н10Т, d=5мм	кг	17,8	586		10431		10431		11265	
											834		
			ИТОГО:					279545	3677	77055	21021	310947	
			В том числе :					28003	1141	170812	10379		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							170812			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		4064		0			
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,17 %		1687				315011	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2918				316698	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									319616	
			НДС			12 %		40268				335565	
			Итого с НДС									375833	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) Ниеткалиев Г. И.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) Мендекеев Е. Ж.

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма поприложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-5 Водонапорная башня емкостью 50м3 системы Рожновского**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119 от11.05.2020**

Акт выполненных работ № 27

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **2-5-2 Технологические решения**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-160601-0103	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3672,86	273,1	7346	546	1043	5746	14139	
						2878,2	53,32	5756	107		1047		
2	2	С123-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	23313		23313		23313		25178	
											1865		
3	3	С123-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	16271		16271		16271		17573	
											1302		
4	4	Е11-160301-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	8	7020,94	72,94	56168	584	49363	6307	67472	
						777,63	26,81	6221	215		4998		
5	5	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	8	4867,3	45,95	38938	368	33567	5042	47499	
						625,49	17,61	5004	141		3518		
6	6	С123-020101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3014		3014		3014		3255	
											241		
7	7	С123-020101-0721	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1837		1837		1837		1984	
											147		
8	8	С123-020101-1024	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	746		746		746		806	
											60		
9	9	С123-020101-0204	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	2049		4098		4098		4426	
											328		
10	10	С123-020101-0177	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1391		1391		1391		1502	
											111		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	С123-030103-0801	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	758		1516		1516		1637	
12	12	Е11-160601-0102	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2040,62	115,46	4081	231	596	121	7903	
						1627,29	24,08	3255	48		3237		
13	13	С123-040702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6830		13660		13660	585	14753	
14	14	Е11-160401-0404	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	3	7621,8	162,38	22865	487	16899	1093	30532	
						1826,46	12,04	5479	36		5405		
15	15	Е11-160401-0403	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	3	6370,45	162,38	19111	487	13145	2262	26478	
						1826,46	12,04	5479	36		5405		
16	16	Е11-240105-0106 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка	компенсатор	1	20347,47	10152,69	20347	10153	694	1961	35166	
						9500,65	2836,28	9501	2836		12214		
17	17	Е11-240105-0103 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка	компенсатор	1	5728,32	1401,38	5728	1401	293	2605	11246	
						4033,67	698,32	4034	698		4685		
			ИТОГО:					240430	14257	181446	833	311549	
			В том числе :					44729	4117		48041		
			Стоимость оборудования, всего								23077		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			2,9 %		9035					
			Зимние удорожания									320584	
			Итого с зимними удорожаниями			1,17 %		3751					
			Непредвиденные работы и затраты									324335	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		6487					
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									330822	
			НДС									347330	
			Итого с НДС			12 %		41680					
												389010	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) **Ниеткалиев Г. И.**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи) **Мендекеев Е. Ж.**

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)