Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-5 Водонапорная башня емкостью 50м3 системы Рожновского**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119 от11.05.2020**

Акт выполненных работ № 28

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **2-5-3 Автоматизированные системы управления**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	С123-070502-1221	Сигнализатор предельного уровня модели СУ115Р-2,0, длина 2,0 м, выход релейный, ЧЭ стержневой, защищён полиэтиленом, питание постоянного тока 24 В, штуцер с резьбой М20х1,5	шт.	2	114358		228716		228716	18297	247013	
2	2	С123-070202-1201	Коробка соединительная КС-10	шт.	2	6510		13020		13020	1042	14062	
3	3	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1614,05	19,81	64562	792	47540	16198	87221	
						405,75	7,46	16230	299		6461		
4	4	Ц13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	40	351,1	169,23	14044	6769	1212	5957	21601	
						151,58	55,26	6063	2211		1600		
			ИТОГО:					320342	7563	290488	22155	369897	
			В том числе :					22293	2510		27400		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		10727				380624	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,17 %		4453				385077	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7702				392779	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									412379	
			НДС			12 %		49485					
			Итого с НДС									461864	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ниеткалиев Г. И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мендекеев Е. Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии иинфраструктурного развития
Республики Казахстанот 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-6 КПП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119 от11.05.2020**

Акт выполненных работ № 29

за **ноябрь 2020 (месяц, год) на 2-6-1 Архитектурно-строительная часть**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 37. Фундамент										
1	1	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,8	17781,28	1074,12	14225	859	12455	987	16429	
						1138,05	218,29	910	175		1217		
2	2	E11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	1,6	25282,23	1877,78	40452	3004	27222	9876	54354	
						6390,72	392,28	10225	628		4026		
3	3	C121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0542	217805		11805		11805		12749	
											944		
4	4	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,002592	226957		588		588		635	
											47		
5	5	C121-060405-1402	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	т	0,0436	547136		23855		23855		25764	
			Итого по разделу: 37. Фундамент								1908		
												109931	
			Раздел: 38. Кровля										
6	6	E11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,16276	93239,87	1354,94	15176	221	11513	3175	19818	
						21149,7	522,88	3442	85		1468		
7	7	E11-090302-0501 Изм. и доп. вып. 15	**Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м**	т конструкций	0,19589	33546,7	22095,55	6571	4328	3	2787	10107	
						11435,89	9180,43	2240	1798		749		
8	8	C121-050203-0801	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	0,189	317314		59972		59972		64770	
											4798		
9	9	C121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00689	257673		1775		1775		1917	
											142		
10	10	E11-120101-1501	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	15,8	701,49	26,32	11084	416	7812	2681	14866	
						180,73	3,73	2856	59		1101		
11	11	E11-120101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	15,8	851,3	51,57	13451	815	5084	7108	22203	
						477,96	11,03	7552	174		1645		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	1,58	17401		27494		27494		29693	
											2199		
13	13	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	15,8	644,09	44,08	10177	697	4051	5175	16589	
						343,6	4,82	5429	76		1228		
14	14	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	39,84	2734,16	96,92	108929	3861	35034	65347	188218	
						1757,88	24,97	70034	995		13942		
15	15	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	10,2	880,58	11,16	8982	114	5819	2830	12757	
						298,89	2,67	3049	27		945		
16	16	Е11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	15,9	1556,88	1050,98	24754	16711	4034	6852	34135	
						252,17	216,27	4010	3439		2529		
17	17	С121-100102-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10,2	1197		12209		12209		13186	
											977		
18	18	С121-100102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	15,9	1151		18301		18301		19765	
											1464		
19	19	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	17,4	1328,94	87,37	23124	1520	854	19450	45979	
						1192,48	22,53	20749	392		3406		
20	20	С121-100302-0301	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	17,4	624		10858		10858		11726	
											869		
21	21	С121-100302-0306	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	2	1086		2172		2172		2346	
											174		
22	22	С121-100302-0111	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	2204		8816		8816		9521	
											705		
23	23	С121-100302-0304	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	6	462		2772		2772		2994	
											222		
24	24	Е11-061802-0301 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	0,3	34762,37	15245,41	10429	4574	4217	2285	13731	
						5461,94	2909,1	1639	873		1017		
25	25	Е11-061802-0201 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,01	17883,9	2058,54	179	21	51	101	363	
						10755,36	397,32	108	4		22		
26	26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	226957		2270		2270		2451	
											182		
27	27	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,86	770,83	27,3	1434	51	803	568	2161	
						311,86	12,8	580	24		160		
28	28	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1,86	5249,19	73,18	9763	136	7424	2125	12840	
						1184,79	30,89	2204	57		951		
			Итого по разделу: 38. Кровля									552067	
			Раздел: 39. Полы										
29	29	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,94	19670,73	7,68	18490	7	15301	2991	23260	
						3385,5	0	3182	0		1719		
30	30	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	9,4	851,3	51,57	8002	485	3025	4229	13269	
						477,96	11,03	4493	104		978		
31	31	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	0,564	14745		8316		8316		8981	
											665		
32	32	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,4	770,83	27,3	7246	257	4058	2869	10924	
						311,86	12,8	2931	120		809		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	9,4	180,59	9,29	1698	87	1538	106	1947	
34	34	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	9,4	7,71 5249,19	4,23 73,18	72 49342	40 688	37517	144 10742	64891	
			Итого по разделу: 39. Полы			1184,79	30,89	11137	290		4807		
												123152	
			Раздел: 40. Внутренняя отделка										
35	35	Е11-150108-1606 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	м2	9,4	11793,97	100,2	110863	942	27736	66099	191119	
36	36	С122-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	9,4	8743,09 394	46,64	82185 3704	438	3704	14157	4000	
37	37	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	9,4	691,54 469,86	3,06 0,89	6500 4417	29 8	2055	296 3540 803	10844	
38	38	Е11-150403-0109 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	9,4	414,12 217,78	1,5 0,7	3893 2047	14 7	1832	1643 443	5979	
39	39	Е11-150108-1504 Изм. и доп. вып. 10	Стены с оконным проемом. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	30,5	969,72 657,81	16,23 6,43	29576 20063	495 196	9018	16207 3663	49446	
40	40	С122-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	30,5	394		12017		12017		12978	
41	41	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,5	1109,28 847,81	18,71 5,62	33833 25858	571 171	7404	961 20824 4373	59029	
42	42	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	61	375,24 201,02	1,5 0,7	22890 12262	91 43	10536	9844 2619	35353	
			Итого по разделу: 40. Внутренняя отделка									368748	
			Раздел: 41. Проемы										
43	43	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	1,89	1469,33 890,09	166,86 75,34	2777 1682	315 142	779	1642 354	4773	
44	44	С121-090202-1102	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1	29153		29153		29153		31485	
45	45	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	4,4	2637,07 1164,37	164,46 74,43	11603 5123	724 328	5756	2332 4906 1321	17829	
46	46	С121-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,4	22436		98718		98718		106616	
47	47	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	4	3074,14 213,6	4,7 2,21	12297 854	19 9	11423	7897 777 1046	14119	
48	48	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	10	111		1110		1110	89	1199	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 41. Проемы									17602	
			ИТОГО:					953645	42049	600259	277766	13299	
			В том числе :					311333	10702		98513		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		38568				136849	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,17 %		16011				138450	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		27690				141219	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									148266	
			НДС			12 %		177919				166058	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ниеткалиев Г. И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мендекеев Е. Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-6 КПП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **13.08.2020**

Акт выполненных работ № 30

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **2-6-2 Отопление и вентиляция**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-180301-0101	**Радиаторы чугунные. Установка**	квт	0,5	19222,85	150,01	9611	75	9155	409	10822	
			ИТОГО:			763,57	70,69	382	35		802		
								9611	75	9155	409	10822	
			В том числе :					382	35		802		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		314				11136	
			Итого с временными									11266	
			Зимние удорожания			1,17 %		130				11491	
			Итого с зимними удорожаниями									12064	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		225				13512	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			НДС			12 %		1448					
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ниеткалиев Г. И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мендекеев Е. Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-6 КПП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119 от11.05.2020**

Акт выполненных работ № 31

за **ноябрь 2020 (месяц, год) на 2-6-3 Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 42. Силовое электрооборудование										
1	1	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной. Установка	шт.	1	3930,61	1344,01	3931	1344	85	2140	6556	
						2502	469,56	2502	470		486		
2	2	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4717		4717		4717		5094	
3	3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2263,35	24,18	13580	145	6319	5124	20200	
						1186	0	7116	0		1496		
4	4	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428		856		856		924	
5	5	С123-070204-0729	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	886		3544		3544	68	3828	
			Итого по разделу: 42. Силовое электрооборудование								284		
												36602	
			Раздел: 43. Светотехническое оборудование										
6	6	Ц13-080305-0319 Изм. и доп. вып. 16	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	2	3229,84	483,34	6460	967	2941	2317	9479	
						1276,02	333,09	2552	666		702		
7	7	С123-070101-0312	Светильники потолочные, тип НПП2602А-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1558		3116		3116		3365	
			Итого по разделу: 43. Светотехническое оборудование								249		
												12844	
			Раздел: 44. Электроустановочные изделия										
8	8	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 16	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2	985,2	17,11	1970	34	235	1229	3456	
						850,68	2,92	1701	6		256		
9	9	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	351		702		702		758	
10	10	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	451,75	3,46	903	7	46	56	1639	
						425,34	1,17	851	2		614		
11	11	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	419		838		838	121	905	
											67		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	4	28		112		112	9	121	
			Итого по разделу: 44. Электроустановочные изделия									6879	
			Раздел: 45. Кабельная продукция										
13	13	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	50	425,49 180,6	176,15 49,44	21275 9030	8807 2472	3437	8282 2364	31921	
14	14	С123-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	290336		10162		10162	813	10975	
15	15	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	171877		2578		2578	206	2784	
16	16	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	35	354,47 256,52	15,31 3,22	12406 8978	536 113	2892	6545 1516	20468	
17	17	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	35	26		910		910	73	983	
			Итого по разделу: 45. Кабельная продукция									67131	
			ИТОГО:					88060	11840	43490	26251	123456	
			В том числе :					32730	3729		9143		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		3580				127036	
			Итого с временными									128522	
			Зимние удорожания			1,17 %		1486				131092	
			Итого с зимними удорожаниями									137634	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2570				154150	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			НДС			12 %		16516					
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ниеткалиев Г. И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мендекеев Е. Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии инфраструктурного развития
Республики Казахстанот 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-6 КПП**

Договор подряда (контракт) **№119 от11.05.2020**

(наименование)

Акт выполненных работ № 32

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **2-6-4 Пожарная сигнализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-100701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	29765,56	2,08	29766	2	461	17874	51451	
						29302	0	29302	0		3811		
2	2	С123-080303-0306	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12	шт.	1	25702		25702		25702		27758	
											2056		
3	3	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	2509,29	2,08	5019	4	198	2938	8593	
						2408	0	4816	0		637		
4	4	Ц13-100701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	1	1266,66	0	1267	0	63	734	2161	
						1204	0	1204	0		160		
5	5	СКП ТОО CONNECTIKA	Извещатель дымовой ДИП-34А-03	шт	2	5838,39		11677		11677		12611	
											934		
6	6	С123-080302-0603	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М	шт.	1	2082		2082		2082		2249	
											167		
7	7	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2	1239,97	143,6	2480	287	141	1524	4325	
						1025,82	32,75	2052	65		320		
8	8	С123-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	602		602		602		650	
											48		
9	9	С123-080304-0630	Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Призма-302-12-01 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	896		896		896		968	
											72		
10	10	Ц13-100105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	15	154,63	21,49	2319	322	10	1266	3872	
						132,44	5,9	1987	88		287		
11	11	СКП ТОО CONNECTIKA	Кабели для систем противопожарной защиты КПКВиг(А)-FRLS 1х2Х0.5	м	15	134,82		2022		2022		2184	
											162		
12	12	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	354,47	15,31	7089	306	1653	3740	11696	
						256,52	3,22	5130	64		866		
13	13	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	20	26		520		520		562	
											42		
			ИТОГО:					91441	921	46027	28076	129080	
								44491	217		9562		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**3743**		0			
			Итого с временными									**13282**	
			Зимние удорожания			**1,17 %**		**1554**					
			Итого с зимними удорожаниями									**13437**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2688**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13706**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**14390**	
			НДС			**12 %**		**17268**					
			Итого с НДС									**16117**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Ниеткалиев Г. И.**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмаѳ"

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Мендекеев Е. Ж.**

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)