Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **4-1 Наружное электроосвещение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119 от11.05.2020**

Акт выполненных работ № 33

за **ноябрь 2020 (месяц, год) на 4-1 Наружное электроосвещение**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 13. Земляные работы										
1	1	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	15,6	1947,95	0	30388	0	0	21879	56449	
						1947,95	0	30388	0		4181		
2	2	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	95	504,42	432,18	47920	41057	0	14921	67869	
						72,24	145,91	6863	13861		5027		
3	3	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,2	2233		11612		11612		12541	
											929		
4	4	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	95	439,47	367,23	41749	34887	0	13421	59584	
						72,24	123,98	6863	11778		4414		
5	5	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,363	26639		9670		9670		10444	
											774		
6	6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную просеянной землей. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,4	712,43	0	7409	0	0	5335	13763	
						712,43	0	7409	0		1020		
			Итого по разделу: 13. Земляные работы									220650	
			Раздел: 14. Строительство КЛ-0,4 кВ										
7	7	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	95	332,06	152,79	31546	14515	4449	12059	47093	
						132,44	43,86	12582	4167		3488		
8	8	С123-060137-0705	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,095	575343		54658		54658		59030	
											4373		
			Итого по разделу: 14. Строительство КЛ-0,4 кВ									106123	
			Раздел: 15. Строительство ВЛИ-0,4 кВ										
9	9	Ц13-080206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	1135,5	571,46	33,69	648891	38260	186953	311024	1036708	
						373,12	7,31	423678	8301		76793		
10	12	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1	332,06	152,79	332	153	47	127	496	
						132,44	43,86	132	44		37		
11	14	Ц13-080305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	47	1006,01	60,45	47282	2841	2695	30215	83697	
						888,21	4,68	41746	220		6200		
12	15	С123-070103-1007	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Стандарт LED-160-ШБ(ШО)/К50, мощность 160 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	33	139583		4606239		4606239		4974738	
											368499		
13	16	Е11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,968	11025,48	6752,46	10673	6536	0	4625	16522	
						4273,02	1699,47	4136	1645		1224		
14	17	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	22	0		0				0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	18	Е11-330108-0101	Стойки порталов сборные железобетонные вибрированные массой до 3,5 т. Установка в отрытые котлованы		19,2	24572,85	13561,32	471799	260377	0	221821	749109	
			м3 сборных железобетонных конструкций			11011,53	3429,96	211421	65855		55490		
16	21	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	17	348,96	15,64	5932	266	2297	2466	9070	
						198,22	3,22	3370	55		672		
17	24	С121-050107-0401	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74	т	0,00299	245867		735		735		794	
18	25	С121-130202-0101	Гайка крюкообразная	т	0,0055	775288		4264		4264	59	4605	
19	36	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1845		18450		18450	341	19926	
20	37	Ц13-080201-3001	Муфта концевая из пластмассового корпуса для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил до 95 мм2. Монтаж с заливкой эпоксидным компаундом		3	13528	0	40584	0	852	1476	74726	
			оконцевание (3 муфты)			13244	0	39732	0		28607		
21	38	С123-061703-5301	Муфты переходные типа POLJ-12/1X 25- 70-3U от 3-х жильных неэкранированных кабелей к одножильным экранированным кабелям с пластмассовой изоляцией, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 6 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	143646		574584		574584	5535	620551	
22	39	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,378	226957		85790		85790	45967	92653	
			Итого по разделу: 15. Строительство ВЛИ-0,4 кВ								6863		
												7683595	
			ИТОГО:					6750507	398892	5563295	666500	8010368	
			В том числе :					788320	105926		593362		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		232301				8242669	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,17 %		96439				8339108	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		166782				8505890	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									8915438,53	
			НДС			12 %		1069852,62					
			Итого с НДС									9985291,15	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ниеткалиев Г. И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мендекеев Е. Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети КЛ-0,4кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119** от **11.05.2020**

Акт выполненных работ № 34

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **4-2 Внутриплощадочные сети КЛ-0,4кВ**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	112	1947,95	0	218170	0	0	157082	405273	
						1947,95	0	218170	0		30020		
2	2	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	870	504,42	432,18	438849	376000	0	136648	621536	
						72,24	145,91	62849	126940		46040		
3	3	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	38	2233		84854		84854		91642	
											6788		
4	4	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	870	439,47	367,23	382336	319487	0	122911	545666	
						72,24	123,98	62849	107861		40420		
5	5	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,43	26639		91372		91372		98682	
											7310		
6	6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную просеянной землей. Группа грунтов 1	м3 грунта	37,3	712,43	0	26573	0	0	19133	49363	
						712,43	0	26573	0		3657		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									1812162	
			Раздел: 2. Строительство 2КТПН-10/0,4кВ 100кВА										
7	7	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	2092,14	1211,86	4184	2424	0	3060	7824	
						880,28	416,34	1761	833		580		
8	8	С121-040504-0601	Блок ФБп 24.4.6-П	шт.	2	253907		507814		507814		548439	
											40625		
9	9	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04396	275243		12100		12100		13068	
											968		
10	10	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,084	222654		18703		18703		20199	
											1496		
11	11	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 16	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВА. Монтаж оборудования	подстанция	1	78490,67	41052,02	78491	41052	4931	33245	120674	
						32508	13665,4	32508	13665		8939		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	5108-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-100-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ**	шт.	1	6316820		6316820				6316820	
			Отпускная цена							6316820			
			Сметная стоимость оборудования			6316820		6316820					
								6316820					
13	13	Ц13-080101-0101	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВХА. Монтаж оборудования**	шт.	2	45451,25	20464,39	90903	40929	1814	44590	146332	
						24080	6885,16	48160	13770		10839		
14	14	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	2	624634		1249268				1249268	
			Отпускная цена							1249268			
			Сметная стоимость оборудования			624634		1249268					
			Итого по разделу: 2. Строительство 2КТПН-10/0,4кВ 100кВА					***1249268***					
												8422624	
			Раздел: 3. Строительство КЛ-0,4кВ										
15	15	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	817	332,06	152,79	271295	124829	38263	103707	405003	
						132,44	43,86	108203	35835		30000		
16	16	Ц13-080201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	53	310,39	144,66	16450	7667	2402	6184	24445	
						120,4	41,64	6381	2207		1811		
17	17	С123-060137-0706	**Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,414	831232		344130		344130	27530	371660	
18	18	С123-060137-0707	**Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,024	1043513		25044		25044	2004	27048	
19	19	С123-060137-0702	**Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,021	293952		6173		6173	494	6667	
20	20	С123-060217-0304	**Кабели контрольные КВБбШв 7х2,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,408	782063		319082		319082	25527	344608	
21	21	Ц13-080201-2502	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	1	24275,86	18181,02	24276	18181	75	8779	35699	
						6020	6173,31	6020	6173		2644		
22	22	С123-061703-2401	**Муфты концевые типа GUST-01/4X25-70/750-L12 для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86**	шт.	1	21993		21993		21993	1759	23752	
23	23	Е11-160501-0209 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	60	1925,06	585,72	115504	35143	1373	86393	218048	
						1316,46	152,8	78988	9168		16152		
24	24	С123-010405-0103	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	м	60	1780		106800		106800	8544	115344	
			Итого по разделу: 3. Строительство КЛ-0,4кВ									1572274	
			ИТОГО:					10771184	965711	1586923	721732	11807060	
			В том числе :					652462	316452	7566088	314147		
			Стоимость оборудования, всего							7566088			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		122988					
			Итого с временными									11930049	
			Зимние удорожания			1,17 %		51058					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**11981107**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**88300**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12069407**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**12671682**	
			НДС			**12 %**		**1520602**					
			Итого с НДС									**14192284**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ниеткалиев Г. И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мендекеев Е. Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **4-3 Электроснабжение.ВЛЗ-10кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119 от11.05.2020**

Акт выполненных работ № 35

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **4-3 Электроснабжение.ВЛЗ-10кВ** работы

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Строительство ВЛ-10кВ										
1	1	Ц13-080206-1503	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	3625,214996	703,7	77,87	2551066	282279	620257	1244946	4099693	
						454,74	22,22	1648530	80561		303681		
2	3	Ц13-080101-1510 Изм. и доп. вып. 16	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	12	41391,79	18937,47	496702	227250	96076	185413	736684	
						14448	7011,84	173376	84142		54569		
3	5	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 16	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	6177,09	197,04	12354	394	2328	7021	20925	
						4816	59,48	9632	119		1550		
4	6	Ц13-080102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Разъединитель трехполюсный напряжением 35 кВ на ток до 1000 А. Монтаж оборудования	шт.	2	65210,05	20619,73	130420	41239	12125	64136	210121	
						38528	6011,08	77056	12022		15565		
5	45	Ц13-080201-3001	Муфта концевая из пластмассового корпуса для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил до 95 мм2. Монтаж с заливкой эпоксидным компаундом	оконцевание (3 муфты)	2	13528	0	27056	0	568	19071	49818	
						13244	0	26488	0		3690		
6	49	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	1400	442,45	17,82	619429	24951	333294	192179	876536	
						186,56	4,09	261184	5731		64929		
			Итого по разделу: 7. Строительство ВЛ-10кВ									5993777	
			Раздел: 8. Строительство КЛ-10кВ										
7	51	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	0,81	1947,95	0	1578	0	0	1136	2931	
						1947,95	0	1578	0		217		
8	52	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	60	504,42	432,18	30265	25931	0	9424	42865	
						72,24	145,91	4334	8754		3175		
9	54	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	60	439,47	367,23	26368	22034	0	8477	37632	
						72,24	123,98	4334	7439		2788		
10	55	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,24	26639		6393		6393		6905	
11	56	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную просеянной землей. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,54	712,43	0	385	0	0	511	715	
						712,43	0	385	0		277		
12	57	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		60	669,38	393,78	40163	23627	2810	53		
											15112	59696	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабеля		228,76	121,05	13726	7263		4422		
13	59	Ц13-1009Ф4-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,005	26540,71	18514,51	133	93	0	43	190	
			Итого по разделу: 8. Строительство КЛ-10кВ			8026,2	3946,37	40	20		14		
												150934	
			ИТОГО:					3942312	647798	1073851	1747235	6144711	
			В том числе :					2220663	206051		455164		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		178197					
			Итого с временными									6322907	
			Зимние удорожания			1,17 %		73978					
			Итого с зимними удорожаниями									6396885	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		127938					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6524823	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									6850418	
			НДС			12 %		822050					
			Итого с НДС									7672468	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ниеткалиев Г. И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мендекеев Е. Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)