Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **5-1 Охранная сигнализация**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119** от**11.05.2020**

Акт выполненных работ № 34

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **5-1 Охранная сигнализация**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	62,6	1947,95 1947,95	0 0	121941 121941	0 0	0	87798 16779	226518	
2	2	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	580	504,42 72,24	432,18 145,91	292566 41899	250667 84626	0	91098 30693	414357	
3	3	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	20,9	2233		46670		46670	3734	50403	
4	4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную просеянной землей. Группа грунтов 1	м3 грунта	41	712,43 712,43	0 0	29209 29209	0 0	0	21031 4019	54259	
5	5	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,35	26540,71 8026,2	18514,51 3946,37	9289 2809	6480 1381	0	3017 985	13291	
6	6	С124-040207-4401	Лента сигнальная ЛСЭ150	м	350	139		48650		48650	3892	52542	
7	7	Ц13-100701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	9	1266,66 1204	0 0	11400 10836	0 0	564	6610 1441	19451	
8	8	С123-080301-0102	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2П	шт.	9	1052		9468		9468	757	10225	
9	9	Ц13-100701-0205	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	6	1277,13 1204	0 0	7663 7224	0 0	439	4407 966	13035	
10	10	С123-080301-0401	Извещатели акустические модели PATROL 501	шт.	6	5259		31554		31554	2524	34078	
11	11	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	583	330,66 132,44	152,79 43,86	192775 77213	89076 25571	26486	74004 21342	288121	
12	12	С123-060303-0101	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБГ 3х2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	0,583	314235		183199		183199	14656	197855	
13	13	Ц13-080206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	50	248,81 186,56	19,29 6,43	12441 9328	965 322	2148	6948 1551	20939	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С123-010405-0603	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	50	3435		171750		171750		185490	
			ИТОГО:					1168575	347187	520928	13740		
			В том числе :					300459	111900		294913	1580564	
			Стоимость оборудования, всего								117079		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			2,9 %		45836					
			Зимние удорожания									1626402	
			Итого с зимними удорожаниями			1,17 %		19029					
			Непредвиденные работы и затраты									1645431	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		32909					
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1678340	
			НДС									1762091	
			Итого с НДС			12 %		211451					
												1973542	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Ниеткалиев Г. И.**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Мендекеев Е. Ж.**

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **5-2 Электрохимзащита**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119** от**11.05.2020**

Акт выполненных работ № 35

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **5-2 Электрохимзащита**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-040101-2602 Изм. и доп. вып. 14	Скважины глубиной до 6 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы	м бурения	2,3	672,07 215,52	456,56 180,02	1546 496	1050 414	0	773 186	2505	
2	2	Е11-010101-0408	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	4,5	267,63 4,99	262,64 35,95	1204 22	1182 162	0	133 107	1444	
3	3	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка песком вручную	м3 грунта	1,5	712,43 712,43	0 0	1069 1069	0 0	0	769 147	1985	
4	4	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,5	2233		3350		3350	268	3617	
5	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную обычным грунтом. Группа грунтов 1	м3 грунта	3	712,43 712,43	0 0	2137 2137	0 0	0	1539 294	3970	
6	6	Е11-250129-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка	колонка	5	27674,96 21358,8	3473,1 1615,77	138375 106794	17365 8079	14215	104534 19433	262342	
7	7	СКП ТОО ANSAR EnginEEring	Электрод сравнения неполяризующийся СМЭС-2ВЭ-7	шт	5	55267,86		276339		276339	22107	298446	
8	8	СКП ТОО ANSAR EnginEEring	КИП со встроенным блоком совместной защиты одноканальный Н.ХС.12-4.БСЗ-10-1	шт	5	71339,29		356696		356696	28536	385232	
9	9	СКП ТОО ANSAR EnginEEring	Комплектный магниевый протектор модифицированный ПМ-10У	шт	5	16517,86		82589		82589	6607	89196	
10	10	СКП ТОО ANSAR EnginEEring	Одноразовая тигель форма для приварки РТФ-НГК	шт	20	22857,14		457143		457143	36571	493714	
11	11	СКП ТОО ANSAR EnginEEring	Термоусаживаемая армированная лента-заплатка 225х1,4	м	5	758,93		3795		3795	304	4098	
12	12	СКП ТОО ANSAR EnginEEring	Термоплавкий ремонтный заполнитель 100х2,0	м	5	982,14		4911		4911	393	5304	
13	13	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	20	286,65 120,4	119,83 33,86	5733 2408	2397 677	928	2221 636	8591	
14	14	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	45	330,66 132,44	152,79 43,86	14880 5960	6876 1974	2044	5712 1647	22239	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С123-060143-0304	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 2х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	689433		48260		48260	3861	52121	
16	16	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, примененен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,025	26540,71	18514,51	664	463	0	216	949	
						8026,2	3946,37	201	99		70		
						139		3475		3475		3753	
17	17	С124-040207-4401	Лента сигнальная ЛСЭ150	м	25						278		
18	18	СКП ТОО ANSAR EnginEEring	Плашечный сжим У 867 У1	шт	5	312,5		1563		1563		1688	
19	19	Е11-250129-0501	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	5	2590,77	0	12954	0	5049	125	21759	
						1580,88	0	7904	0		7193		
20	20	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	5	617,38	0	3087	0	19	1612	5355	
						613,5	0	3068	0		1871		
21	21	С123-070202-0105	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм	шт.	5	1081		5405		5405	397	5837	
22	22	Ц13-080201-1811 Изм. и доп. вып. 6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	20	1179,48	86,61	23590	1732	14874	432	31362	
						349,16	29,24	6983	585		5449		
23	23	С124-040207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98	комплект	20	6453		129060		129060	2323	139385	
			ИТОГО:					1577824	31065	1409715	10325	1844892	
			В том числе :					137042	11990		130410		
			Стоимость оборудования, всего								136659		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			2,9 %		53502					
			Зимние удорожания									1898394	
			Итого с зимними удорожаниями			1,17 %		22211					
			Непредвиденные работы и затраты									1920605	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		38412					
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1959017	
			НДС									2056774	
			Итого с НДС			12 %		246813					
												2303587	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) **Нметкалиев Г. И.**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи) **Мендекеев Е. Ж.**

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии инфраструктурного развития
Республики Казахстанот 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **7 Благоустройства и озеленение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119** от**11.05.2020**

Акт выполненных работ № 38

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **7-1 Благоустройства и озеленение**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель. инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 13. Проезды и площадки										
1	7	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3007,79	6,67	6,67	20054	20054	0	3688	25641	
						0	1,7	0	5122		1899		
2	8	Е11-010201-0105	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	3007,79	33,66	33,66	101239	101239	0	26313	137757	
						0	12,15	0	36546		10204		
3	10	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	3007,79	649,92	198,74	1954809	597781	1246296	293243	2427896	
						36,82	53,46	110732	160789		179844		
4	11	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=13	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	3007,79	593,94	148,09	1786436	445420	1318592	163023	2105416	
						7,46	42,73	22425	128523		155957		
5	12	Е11-270602-0104 Изм. и доп. вып. 14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более, толщина 8 см. Устройство	м2	3007,79	1854,14	94,13	5576869	283120	5164937	216271	6256591	
						42,83	23,75	128812	71439		463451		
6	13	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,804674	123145,7	1697,37	222238	3063	219175	1627	241774	
						0	834,62	0	1506		17909		
7	14	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3007,79	1470,05	95,98	4421597	288682	4011237	221558	5014608	
						40,45	27,75	121678	83468		371452		
8	15	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	3007,79	333,07	0,04	1001816	130	1001034	704	1082722	
						0,22	0	652	0		80202		
9	16	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	836,07	1324,64	30,08	1107491	25152	504598	633869	1880669	
						691,02	10,97	577741	9175		139309		
10	17	С121-040508-9901	+ БР 100.30.15	м3	37,62315	34298		1290399		1290399		1393631	
											103232		
11	18	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	697,77	6,67	6,67	4652	4652	0	855	5948	
						0	1,7	0	1188		441		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	19	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	697,77	73,21	73,21	51081	51081	0	13347	69583	
						0	26,57	0	18538		5154		
13	20	Е11-010201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	697,77	7,01	7,01	4893	4893	0	990	6354	
						0	1,97	0	1376		471		
14	21	Е11-270401-0101 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	69,777	3602,11	1011,16	251344	70556	171826	25348	298828	
						128,45	207,91	8963	14508		22135		
15	22	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	697,77	649,92	198,74	453492	138678	289125	68029	563242	
						36,82	53,46	25688	37301		41722		
16	23	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	697,77	137,06	34,17	95638	23846	70592	8728	112715	
						1,72	9,86	1201	6881		8349		
17	24	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,418662	123145,7	1697,37	51556	711	50846	377	56089	
						0	834,62	0	349		4155		
18	25	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	697,77	1476,13	95,98	1030002	66971	934804	51399	1167913	
						40,45	27,75	28228	19364		86512		
19	26	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	1389,34	1211,48	30,08	1683153	41796	681295	1053332	2955404	
						691,02	10,97	960062	15246		218919		
20	27	С121-040508-9901	+ Поребрик 100.15.8	м3	16,67208	34298		571819		571819		617565	
			Итого по разделу: 13. Проезды и площадки								45746		
			Раздел: 14. МАФ									26420346	
21	28	У86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	1	16665	0	16665	0	16665	0	17998	
						0	0	0	0		1333		
22	29	У86-010302-0101	Скамья, тип 1С-1А	шт.	1	19068	249	19068	249	12175	6044	27121	
						6644	72	6644	72		2009		
23	32	СКП ООО Сварог, г. Новосибирск	Егоза	м	702,32	444,64		312282		312282		337264	
											24983		
24	33	У86-010605-0208	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 2,5 м , с металлическими стойками	шт.	1	126170	4710	126170	4710	99478	21509	159493	
						21982	1654	21982	1654		11814		
25	34	У86-010307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	192244	233	192244	233	188604	3149	211024	
						3407	53	3407	53		15631		
			Итого по разделу: 14. МАФ									752900	
			ИТОГО:					22347007	2173016	18155779	2813403	27173246	
			В том числе :					2018215	613098		2012833		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		788024					
			Итого с временными									27961268	
			Зимние удорожания			1,17 %		327147					
			Итого с зимними удорожаниями									28288415	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		565768					
												28854183	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
												30294035	
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		3635284					
												33929319	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Ниеткалиев Г. И.**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Мендекеев Е. Ж.**

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)