Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Шымкент ЮКО"

Форма 3

Подрядчик: ТОО "NTR"

Инженер: ТОО "Онтустік күрделі құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство СШ на 1200мест в населенном пункте Бозарык г.Шымкент ЮКО»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 25 сентября 2014г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
4673501	26331	№92, Доп.соглаш. №92/1	23.05.2014г, 12.06.2014г	бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года без НДС	НДС 12% с начало года	из графы 1						НДС 12% за отчетный месяц	В отчётном месяце без НДС
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
					в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные работы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общестроительные работы	117 825 000	105 200 893	12 624 107							9 409 821	78 415 179
Итого к оплате	117 825 000	105 200 893	12 624 107							9 409 821	78 415 179

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Шымкент ЮКО"

Зам. Руководителя ГУ "Отдел строительства города Шымкент ЮКО" :

_____ Е. Жалданов

Подрядчик: ТОО "NTR" :

Директор _____ Х.Абдурахманов

Инженер: ТОО «Онтустік күрделі құрылыс»

Директор _____ А.Нурлыбаев

Проверил гл. специалист ОТН

ТОО "Онтустік күрделі құрылыс"

_____ А. Байдеуов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Шымкент ЮКО"
Подрядчик: ТОО "NTR"
Инженер: ТОО "Онтүстік күрделі құрылыс"

А К Т
приёмки выполненных строительно-монтажных работ от 25 сентября 2014г

по объекту: «Строительство СШ на 1200 мест в населенном пункте Бозарык г.Шымкент ЮКО»

N п/и	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экепл. машин	Всего	Экепл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Водонапорная башня на 15м3 включить										
		Земляные работы								
1	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	333.46	28.89	27.85	9632	9286	3065	0.01	2
		м3		1.04	8.44	347	2813	97	0.03	11
2	E0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	18.83	154.25	81.51	2905	1535	1375	0.48	9
		м3		72.23	3.05	1360	58	97	0.05	1
3	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6.27	218.93	--	1373	--	1551	1.54	10
		м3		218.93	--	1373	--	113	--	--
4	E0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	145.86	89.00	88.73	12982	12943	3517	--	--
		м3		0.25	24.61	36	3590	97	0.08	12
5	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	52.88	6.48	6.48	343	343	108	--	--
		м3		--	2.10	--	111	97	0.01	--
6	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	52.88	21.55	4.52	1139	239	874	0.11	6
		м3		17.03	--	901	--	97	--	--
7	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	22.66	134.10	--	3039	--	3434	0.97	22
		м3		134.10	--	3039	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	345.65	6.48	6.48	2240	2240	705	--	--
		м3		--	2.10	--	727	97	0.01	3
9	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5.65	8942.18	--	50523	--	3940	3.66	21
		м3		567.00	--	3204	--	123	--	--
		Фундаменты								
10	Е0106-3-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	29.4	9269.26	230.16	272516	6767	16155	2.88	85
		м3		441.00	82.31	12965	2420	105	0.36	11
11	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.0223	93997.62	304.24	2098	7	778	198.00	4
		1т		33075.00	114.75	738	3	105	0.56	--
12	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0.0223	36.09	0.09	1	--	--	0.02	--
		м2		4.39	0.05	--	--	--	--	--
13	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и иабетонок	0.3931	5239.08	327.33	2059	129	831	11.60	5
		1т		1890.00	123.75	743	49	105	0.60	--
14	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.1311	65000.00	--	8522	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь класса А-I1, d 10мм	0.0216	65300.00	--	1410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0111-2-9	Устройство подстилающего по иасыпи бетонного слояс уплотнением трамбовками К=0,15	1.72	8942.18	--	15412	--	1202	3.66	6
		м3		567.00	--	977	--	123	--	--
17	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой	11.49	53.91	--	619	--	378	0.14	2
		м2		24.75	--	284	--	133	--	--
18	Е0127-55-2	Добавлять к расценки на каждые 0,5см изменеия толщины покрытия К=34,00	390.66	3.98	--	1555	--	2068	0.02	9
		м2		3.98	--	1555	--	133	--	--
19	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0.008	70153.47	10674.97	561	85	550	270.00	2
		км		48825.00	4032.00	391	32	130	19.69	--
20	С143010-19	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Вх, М-I	5.55	4430.00	--	24575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Сборный ж/б колодец d=1500мм водонапорной башни								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0.65	38864.75	1879.87	25262	1222	1668	8.86	6
		м3		1435.50	538.43	933	350	130	2.06	1
22	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0.46	1986.57	564.43	914	260	491	3.33	2
		м3		567.00	195.49	261	90	140	0.75	--
23	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	0.3	25800.00	--	7740	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0.16	27200.00	--	4352	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0.008	70153.47	10674.97	561	85	550	270.00	2
		км		48825.00	4032.00	391	32	130	19.69	--
26	С130806-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм	8	819.00	--	6552	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0126-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров	6	296.33	5.47	1778	33	1185	1.07	6
		м		195.53	2.03	1173	12	100	0.01	--
28	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из мииваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-	0.138	14800.00	--	2042	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 80 мм с гидравлическим испытанием	0.008	64249.36	8122.48	514	65	509	254.00	2
		км		45900.00	3069.00	367	25	130	14.99	--
30	С130806-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 80х4 мм	8	562.00	--	4496	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е026-1-11	Изоляция трубопроводов диам.89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров	6	373.43	0.29	2241	2	6	10.20	61
		10м		8.33	0.09	50	1	12	0.10	1
32	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из мииваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-	0.12	17600.00	--	2112	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е022-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0.006	5945.09	5643.47	36	34	1	253.00	2
		км		203.00	1519.43	1	9	12	12.52	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С130806-18 Пзм. и доп.вын.9 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 1,5х2,8 мм	6	90.00	--	540	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е026-1-11	Изоляция трубопроводов диам.89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров	2	373.43	0.29	747	1	2	10.20	20
		10м		8.33	0.09	17	--	12	0.10	--
36	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из мииваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-	0.012	17600.00	--	211	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	Е022-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0.0186	171013.53	43963.35	3172	816	30	312.70	6
		т		279.00	13008.95	5	241	12	91.12	2
38	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	2	194.00	--	388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е022-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	3	592.50	19.87	1778	60	--	0.60	2
		шт		0.56	--	2	--	--	--	--
40	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	572.00	--	1716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е022-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	3	473.38	14.91	1420	45	--	0.46	1
		шт		0.43	--	1	--	--	--	--
42	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	3	458.00	--	1374	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Е022-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	5192.39	0.10	5192	--	--	1.40	1
		шт		1.03	0.03	1	--	--	0.03	--
44	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,	1	6480.00	--	6480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е022-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	1232.36	0.09	1232	--	--	1.36	1
		шт		1.01	0.03	1	--	--	0.03	--
46	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	5190.00	--	5190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С130901-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1230.00	--	2460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Металлоконструкции башни								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0109-4-4	Монтаж стационарных бункеров и силосов	6.17	22519.63	14924.45	139014	92129	46325	30.30	187
		т		5647.50	2690.85	34862	16611	90	9.34	58
49	С12021-177	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляц. и дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 при массе 1 м свыше 100 до 150 кг	6.17	112400.00	--	693845	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	175.42	28.88	0.04	5067	7	693	0.02	4
		м2		4.39	--	770	--	90	--	--
51	Е0115-173-2	Окраска суриком больших поверхностей /кроме кровель/, количество окрасок 2	87.71	68.38	2.76	5998	242	1796	0.11	10
		м2		18.45	1.05	1618	92	105	--	--
52	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	175.42	31.33	0.04	5497	8	693	0.02	4
		м2		4.39	--	770	--	90	--	--
53	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	6.7	12500.49	832.08	83753	5575	25983	20.04	134
		м3		3566.25	311.85	23894	2089	100	0.69	5
54	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	6.7	3360.00	--	22512	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	С11011-859	Сталь листовая волнистая оцинкованная, толщина 1,5-1,6 мм, марка Ст0	0.14	50400.00	--	7056	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1682443				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							799
		Сметная заработная плата -	Тенге				140454.00			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство грунтовой подушки Блок-А,Б,В,Г,Д								
56	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м Обвалование	557.2	9.24	9.24	5151	5151	1622	--	--
		м3		--	3.00	--	1672	97	0.01	6
57	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м Обвалование	2228.8	7.91	7.91	17631	17631	5552	--	--
		м3		--	2.57	--	5724	97	0.01	22
58	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	557.2	21.55	4.52	12005	2516	9204	0.11	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17.03	--	9489	--	97	--	--
59	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	557.2	14.12	12.00	7866	6685	2359	0.01	7
		м3		1.62	2.75	903	1530	97	0.01	7
60	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	4500	0.28	0.28	1266	1266	399	--	--
		м2		--	0.09	--	411	97	--	2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			66840				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				22599.00			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство грунтовой подушки методом послойной укатки включить								
61	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	89890.67	39.11	37.83	3515271	3400211	111608	0.01	798
		м3		1.28	--	115060	--	97	0.02	1735
62	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 ГПГ	68395.1	49.68	48.23	3398008	3298731	238954	0.01	673
		м3		1.42	2.18	97121	149223	97	0.03	1951
63	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	35100	14.12	12.00	495524	421112	148615	0.01	428
		м3		1.62	2.75	56862	96350	97	0.01	428
64	С010333-А14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1	61039.18	91.71	--	5597903	--	1119581	0.39	23511
		т		18.34	--	1119581	--	100	--	--
65	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	68395.1	89.00	88.73	6087356	6068890	1649293	--	123
		м3		0.25	24.61	17099	1683203	97	0.08	5801
66	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	26763.68	5.55	5.55	148671	148671	46821	--	--
		м3		--	1.80	--	48269	97	0.01	185
67	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	26763.68	21.55	4.52	576652	120866	442112	0.11	2890
		м3		17.03	--	455785	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0101-138-7	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 10-14 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	4500	117.46	82.41	528556	370865	190008	0.11	509
		м2		15.64	27.89	70380	125505	97	0.10	448
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			25752628				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41455
		Сметная заработная плата -	Тенге				4626486.00			
		РАЗДЕЛ 4.Земляные работы								
69	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	11388.8	5.55	5.55	63264	63264	19924	--	--
		м3		--	1.80	--	20540	97	0.01	79
70	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	11388.8	21.55	4.52	245384	51432	188133	0.11	1230
		м3		17.03	--	193951	--	97	--	--
71	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4880.9	122.18	--	596348	--	673874	0.89	4320
		м3		122.18	--	596348	--	113	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1894142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6069
		Сметная заработная плата -	Тенге				943129.00			
		РАЗДЕЛ 5.Фундаменты Блок-А								
		ФУНДАМЕНТЫ (АС 27-33)								
		ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ЛФМ1,ЛФМ2								
72	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	30.1	8205.37	66.01	246982	1987	6975	1.35	41
		м3		195.75	24.93	5892	750	105	0.12	4
73	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В15	186	10131.82	353.46	1884519	65744	140327	3.60	670
		м3		585.00	133.52	108810	24835	105	0.65	121
74	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	216.1	94.00	--	20313	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.2174	65000.00	--	14131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СИ РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.0033	62000.00	--	204	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.7991	67700.00	--	54099	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.02	65900.00	--	1317	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0.0079	61200.00	--	483	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ						
80	Е0111-2-9	Устройство ФУНДАМЕНТОВ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ НА БЕТОНЕ В15	28	9533.78	--	266946	--	19527	3.66	102
		м3		567.00	--	15876	--	123	--	--
81	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0315	65000.00	--	2050	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.3239	67700.00	--	21928	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.0966	65900.00	--	6366	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	28	94.00	--	2632	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				ФУНДАМЕНТЫ ФМ1-(30ШТ)						
85	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ИЗ БЕТОНА В15	39.3	10355.15	95.97	406957	3772	33342	4.90	193
		м3		771.75	36.25	30330	1425	105	0.18	7
86	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	39.3	94.00	--	3694	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
87	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0615	65000.00	--	3998	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
88	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.2853	62000.00	--	17689	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0.1584	68200.00	--	10803	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1.26	65900.00	--	82935	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0.8757	56200.00	--	49214	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ФУНДАМЕНТЫ ФМ2-(4ШТ)						
92	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ИЗ БЕТОНА В15	8.84	10355.15	95.97	91540	848	7500	4.90	43
		м3		771.75	36.25	6822	320	105	0.18	2
93	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8.84	94.00	--	831	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0164	65000.00	--	1066	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.076	62000.00	--	4714	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0.0422	68200.00	--	2881	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.2945	65900.00	--	19406	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0.2335	56200.00	--	13124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ФУНДАМЕНТЫ ФМ3-(10ШТ)						
99	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ИЗ БЕТОНА В15	23.4	10355.15	95.97	242311	2246	19853	4.90	115
		м3		771.75	36.25	18059	848	105	0.18	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	13.1	94.00	--	1231	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
101	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.041	65000.00	--	2665	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.1901	62000.00	--	11786	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0.1056	68200.00	--	7202	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.7872	65900.00	--	51876	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0.5838	56200.00	--	32810	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ФУНДАМЕНТЫ ТАМБУРА ФМ-1(АС-111)						
106	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	0.08	8205.37	66.01	656	5	19	1.35	--
		м3		195.75	24.93	16	2	105	0.12	--
107	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ИЗ БЕТОНА В15	1.6	10355.15	95.97	16568	154	1357	4.90	8
		м3		771.75	36.25	1235	58	105	0.18	--
108	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0.0167	172357.31	536.06	2882	9	837	289.00	5
		1т		47475.00	202.50	794	3	105	0.99	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4060378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1429
		Сметная заработная плата -	Тенге				250536.00			
		РАЗДЕЛ 6.Фундаменты Блок-Б								
				ФУНДАМЕНТЫ ФМ-1-27шт,ФМ-2-3шт						
109	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	7.29	8205.37	66.01	59817	481	1689	1.35	10
		м3		195.75	24.93	1427	182	105	0.12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В15	39.3	10631.25	112.36	417808	4416	43903	6.34	249
		м3		1021.50	42.44	40145	1668	105	0.21	8
111	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СИ РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0674	65000.00	--	4378	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СИ РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.3138	62000.00	--	19454	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СИ РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0.1742	68200.00	--	11883	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1.37	65900.00	--	90224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0.9632	56200.00	--	54134	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ЛФМ1,2,3						
116	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	19.67	8205.37	66.01	161400	1298	4558	1.35	27
		м3		195.75	24.93	3850	490	105	0.12	2
117	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В15	77.94	10131.82	353.46	789674	27549	58802	3.60	281
		м3		585.00	133.52	45595	10407	105	0.65	51
118	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.4077	65000.00	--	26499	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.0038	62000.00	--	237	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1.48	67700.00	--	100461	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.0303	65900.00	--	1997	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0.0093	61200.00	--	570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
123	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0163	65000.00	--	1060	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.1475	67700.00	--	9984	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.0258	65900.00	--	1698	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			1751278	33744			566
			Тенге			91017	12747			62
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1751278				
	Материалы -		Тенге			97275				
	Всего заработная плата -		Тенге				103764.00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			322579				
	Местные материалы -		Тенге			1206662				
		Накладные расходы -	Тенге			108952				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16343.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111614				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1971844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							683
		Сметная заработная плата -	Тенге				120107.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1971844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							683
		Сметная заработная плата -	Тенге				120107.00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			28115689	14219952			36926
			Тенге			3104460	2202769			10969
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27253634				
	Материалы -		Тенге			414170				
	в т.ч. транспортные расходы -		Тенге			5				
	Всего заработная плата -		Тенге				5255756.00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			779191				
	Местные материалы -		Тенге			4384528				
	Транспортные расходы -		Тенге			5597903				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			29196				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29196				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1752				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			30948				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			35428277				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50548
		Сметная заработная плата -	Тенге				6103310,00			

Итого по АКТу	Тенге	35 428 277	
Временные здания и сооружения 1,8.%	Тенге	637 709	
Всего с временными	Тенге	36 065 986	
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	252 462	
Выслуга лет 1%	Тенге	360 660	
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	144 264	
Итого с доп. Затратами	Тенге	36 823 372	
Итого с оборудованием	Тенге	36 823 372	
Пересчет в текущих ценах 2012г К=2,08774	Тенге	76 877 626	
Налоги,сборы, обязательные платежи,2%	Тенге	1 537 553	
Всего	Тенге	78 415 179	
НДС 12 %		9 409 821	
Итого с НДС:		**87 825 000**	

Инженер-технадзор

ТОО "Онтустік курделі құрылыс"

_____ **А. Байдеуов**

Подрядчик:

ТОО "NTR"

Директор _____ **Х. Абдурахманов**