Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Шымкент ЮКО"

Форма 3

Подрядчик: ТОО "NTR"

Инженер: ТОО "Оңтүстік Күрделі Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство СШ на 1200мест в населенном пункте Бозарык г.Шымкент ЮКО»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 21 ноября 2014г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4673501	26331	№92, Доп.соглаш. №92/1	23.05.2014г, 12.06.2014г	бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года без НДС	НДС 12% с начало года	из графы 1						НДС 12% за отчетный месяц	В отчётном месяце без НДС
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
					в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные работы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общестроительные работы	214 801 000	191 786 607	23 014 393							10 390 286	86 585 714
Итого к оплате	214 801 000	191 786 607	23 014 393							10 390 286	86 585 714

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Шымкент ЮКО"

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Шымкент ЮКО" :

_____ Е. Бухарбаев

Подрядчик: ТОО "NTR" :

Директор _____ Х.Абдурахманов

Инженер: ТОО «Оңтүстік Күрделі Құрылыс»

Директор _____ А.Нурлыбаев

Проверил Гл. специалист ОТН

ТОО «Оңтүстік Күрделі Құрылыс»

_____ А. Байдеуов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Шымкент ЮКО"
Подрядчик: ТОО "NTR"
Инженер: ТОО «Оңтүстік Күрделі Құрылыс»

А К Т
приёмки выполненных строительно-монтажных работ от 21 ноября 2014г

по объекту: «Строительство СШ на 1200 мест в населенном пункте Бозарык г.Шымкент ЮКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Блок-А ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ										
1	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	19.58	1986.57	564.43	38897	11052	20901	3.33	65
		м3		567.00	195.49	11102	3828	140	0.75	15
2	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	5.76	25300.00	--	145728	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0.36	27200.00	--	9792	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	2.02	25800.00	--	52116	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0	11.44	24500.00	--	280280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
6	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	145.92	213.83	4.19	31202	611	10267	0.38	56
		м2		58.05	1.58	8471	231	118	0.01	1
7	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	514	245.44	3.82	126156	1963	23527	0.21	109
		м2		37.35	1.44	19198	740	118	0.01	4
				СТЕНЫ						
8	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	200	6239.24	335.84	1247848	67168	194877	4.54	908
		м3		699.75	126.00	139950	25200	118	0.61	122
9	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	1.09	8679.65	422.15	9452	460	10813	56.40	61
		т		8257.50	157.50	8992	172	118	0.77	1
10	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из иизкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0.0726	64100.00	--	4654	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из иизкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1.02	41200.00	--	41876	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Кладка перегородок неармироваиных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	849.34	866.70	34.37	736120	29192	202318	1.21	1028
		м2		189.00	12.87	160525	10931	118	0.06	53
13	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0.583	8679.65	422.15	5060	246	5789	56.40	33
		т		8257.50	157.50	4814	92	118	0.77	--
14	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из иизкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0.043	64100.00	--	2754	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из иизкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.541	41200.00	--	22289	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ,РИГЕЛИ РМ1-РМ12(АС-39-68)						
				РАМЫ РМ-1(3ШТ)						
16	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОИКИ ИЗ БЕТОНА В25	17.76	13881.55	990.15	246536	17585	37646	10.40	185
		м3		1644.75	374.04	29211	6643	105	1.83	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25	9.96	16266.04	407.30	162010	4057	26551	14.40	143
		м3		2385.00	153.86	23755	1532	105	0.75	7
18	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.1613	67700.00	--	10919	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1.94	58700.00	--	113717	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3.92	56200.00	--	220246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1.48	62000.00	--	91601	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.1601	93997.62	304.24	15053	49	5581	198.00	32
		1т		33075.00	114.75	5297	18	105	0.56	--
				РАМЫ РМ-2-7						
23	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОИКИ ИЗ БЕТОНА В25	15.78	13881.55	990.15	219051	15625	33449	10.40	164
		м3		1644.75	374.04	25954	5902	105	1.83	29
24	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при	14.54	16266.04	407.30	236508	5922	38761	14.40	209
		м3		2385.00	153.86	34678	2237	105	0.75	11
25	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.1478	67700.00	--	10009	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3.01	58700.00	--	176722	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3.85	56200.00	--	216140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1.86	62000.00	--	115344	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.2292	93997.62	304.24	21546	70	7988	198.00	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		33075.00	114.75	7581	26	105	0.56	--
		РАМЫ РМ-8(4ШТ)								
30	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В25	11.84	13881.55	990.15	164358	11723	25098	10.40	123
		м3		1644.75	374.04	19474	4429	105	1.83	22
31	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25	8.16	16266.04	407.30	132731	3324	21753	14.40	118
		м3		2385.00	153.86	19462	1255	105	0.75	6
32	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.1075	67700.00	--	7279	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1.89	58700.00	--	111070	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2.42	56200.00	--	136184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1.2	62000.00	--	74445	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.1256	93997.62	304.24	11806	38	4377	198.00	25
		1т		33075.00	114.75	4154	14	105	0.56	--
		РИГЕЛЬНЫЕ БАЛКИ РБ-1,2,3,4(АС-69-72)								
		БАЛКА РБ-1(5ШТ)								
37	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В25	1.05	16266.04	407.30	17079	428	2799	14.40	15
		м3		2385.00	153.86	2504	162	105	0.75	1
38	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0.4181	58700.00	--	24540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.1008	62000.00	--	6250	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
40	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.0471	93997.62	304.24	4427	14	1641	198.00	9
		1т		33075.00	114.75	1558	5	105	0.56	--
				БАЛКА РБ-2(4ШТ)						
41	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В25	3.44	16266.04	407.30	55955	1401	9170	14.40	50
		м3		2385.00	153.86	8204	529	105	0.75	3
42	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0.354	58700.00	--	20780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.1268	62000.00	--	7862	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.0377	93997.62	304.24	3542	11	1313	198.00	7
		1т		33075.00	114.75	1246	4	105	0.56	--
				МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +3,000(АС-74-77)						
45	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В25	200.7	14027.49	241.10	2815317	48389	289461	8.06	1618
		м3		1282.50	91.08	257398	18280	105	0.44	89
46	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	17.86	65900.00	--	1177126	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	5.5	61300.00	--	336894	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ФИКСАТОР	0.8717	65000.00	--	56662	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11392894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5887
		Сметная заработная плата -	Тенге				1021872.00			

РАЗДЕЛ 2.БЛОК-Б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
49	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	27.03	1986.57	564.43	53697	15257	28854	3.33	90
		м3		567.00	195.49	15326	5284	140	0.75	20
50	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	16.47	25800.00	--	424926	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	6.24	25300.00	--	157872	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	1.08	27200.00	--	29376	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП	3.24	23800.00	--	77112	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков ИЗ БЕТОНА В15	6.08	14264.63	383.89	86729	2334	15577	14.20	86
		м3		2295.00	145.01	13954	882	105	0.71	4
55	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0.011	50800.00	--	556	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0.049	68200.00	--	3343	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0.001	230115.38	--	230	--	30	175.00	--
		кан.-км		27450.00	--	27	--	110	--	--
58	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	117.68	213.83	4.19	25164	493	8280	0.38	45
		м2		58.05	1.58	6831	186	118	0.01	1
59	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	300.7	245.44	3.82	73804	1149	13764	0.21	64
		м2		37.35	1.44	11231	433	118	0.01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				СТЕНЫ						
60	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	210	6172.04	335.84	1296128	70526	204621	4.54	953
		м3		699.75	126.00	146948	26460	118	0.61	128
61	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	147.03	6130.86	337.41	901390	49608	138184	4.38	644
		м3		670.50	126.00	98580	18525	118	0.62	91
62	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1.09	8679.65	422.15	9452	460	10813	56.40	61
		т		8257.50	157.50	8992	172	118	0.77	1
63	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0.0726	64100.00	--	4654	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1.02	41200.00	--	41876	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				РАМЫ РМ5-1шт						
65	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В25	5.92	13881.55	990.15	82179	5862	12549	10.40	62
		м3		1644.75	374.04	9737	2214	105	1.83	11
66	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25	3.22	16266.04	407.30	52377	1312	8584	14.40	46
		м3		2385.00	153.86	7680	495	105	0.75	2
67	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.0538	67700.00	--	3640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0.5746	58700.00	--	33730	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1.08	56200.00	--	60498	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.445	62000.00	--	27589	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.0534	70437.87	304.24	3760	16	549	58.00	3
		1т		9675.00	114.75	516	6	105	0.56	--
		МОНОЛИТНЫЕ БАЛКИ(АС-33,48-52)								
		БАЛКИ РБ-1-2шт								
72	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В25	0.8	16266.04	407.30	13013	326	2133	14.40	12
		м3		2385.00	153.86	1908	123	105	0.75	1
73	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.0768	62000.00	--	4762	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0.2149	58700.00	--	12612	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.0094	70437.87	304.24	664	3	97	58.00	1
		1т		9675.00	114.75	91	1	105	0.56	--
		БАЛКИ РБ-2-2шт								
76	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В25	0.68	16266.04	407.30	11061	277	1813	14.40	10
		м3		2385.00	153.86	1622	105	105	0.75	1
77	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.0691	62000.00	--	4285	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0.1898	58700.00	--	11140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.0094	70437.87	304.24	664	3	97	58.00	1
		1т		9675.00	114.75	91	1	105	0.56	--
		БАЛКИ РБ-3-2шт								
80	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В25	0.74	16266.04	407.30	12037	301	1973	14.40	11
		м3		2385.00	153.86	1765	114	105	0.75	1
81	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.073	62000.00	--	4524	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8. 02-04-2002СН	т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0.2023	58700.00	--	11876	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.0094	70437.87	304.24	664	3	97	58.00	1
		1т		9675.00	114.75	91	1	105	0.56	--
		БАЛКИ РБ-4-2шт								
84	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В25	0.42	16266.04	407.30	6832	171	1120	14.40	6
		м3		2385.00	153.86	1002	65	105	0.75	--
85	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.0403	62000.00	--	2500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0.1672	58700.00	--	9815	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.0188	70437.87	304.24	1327	6	194	58.00	1
		1т		9675.00	114.75	182	2	105	0.56	--
		БАЛКИ РБ-5-1шт								
88	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В25	0.36	16266.04	407.30	5856	147	960	14.40	5
		м3		2385.00	153.86	859	55	105	0.75	--
89	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.0394	62000.00	--	2440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0.0821	58700.00	--	4820	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.0047	70437.87	304.24	332	1	48	58.00	--
		1т		9675.00	114.75	46	1	105	0.56	--
		БАЛКИ РБ-6-1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В25	0.05	16266.04	407.30	813	20	133	14.40	1
		м3		2385.00	153.86	119	8	105	0.75	--
93	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.047	62000.00	--	2916	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0.1025	58700.00	--	6016	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.0047	70437.87	304.24	332	1	48	58.00	--
		1т		9675.00	114.75	46	1	105	0.56	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4273811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2591
		Сметная заработная плата -	Тенге				450354.00			
		РАЗДЕЛ 3.Блок-В								
		ФУНДАМЕНТЫ ФМ-1-27шт,ФМ-2-3шт								
96	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	7.29	8205.37	66.01	59817	481	1689	1.35	10
		м3		195.75	24.93	1427	182	105	0.12	1
97	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В15	39.3	10631.25	112.36	417808	4416	43903	6.34	249
		м3		1021.50	42.44	40145	1668	105	0.21	8
98	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0677	65000.00	--	4397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.3138	62000.00	--	19454	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0.1742	68200.00	--	11883	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1.37	65900.00	--	90224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0.9632	56200.00	--	54134	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ЛФМ1,2,3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	19.67	8205.37	66.01	161400	1298	4558	1.35	27
		м3		195.75	24.93	3850	490	105	0.12	2
104	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В15	292.7	10131.82	353.46	2965584	103458	220826	3.60	1054
		м3		585.00	133.52	171230	39081	105	0.65	191
105	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.4077	65000.00	--	26499	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.0038	62000.00	--	237	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1.48	67700.00	--	100461	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.0303	65900.00	--	1997	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0.0093	61200.00	--	570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В15	10.8	9533.78	--	102965	--	7532	3.66	40
		м3		567.00	--	6124	--	123	--	--
111	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0163	65000.00	--	1060	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.1475	67700.00	--	9984	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.0258	65900.00	--	1698	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ						
114	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	27.03	1986.57	564.43	53697	15257	28854	3.33	90
		м3		567.00	195.49	15326	5284	140	0.75	20
115	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	16.47	25800.00	--	424926	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
116	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	6.24	25300.00	--	157872	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
117	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных	1.08	27200.00	--	29376	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
118	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП	3.24	23800.00	--	77112	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков ИЗ БЕТОНА В15	6.08	14264.63	383.89	86729	2334	15577	14.20	86
		м3		2295.00	145.01	13954	882	105	0.71	4
120	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0.011	50800.00	--	556	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0.049	68200.00	--	3343	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0.001	230115.38	--	230	--	30	175.00	--
		кан.-км		27450.00	--	27	--	110	--	--
123	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	117.68	213.83	4.19	25164	493	8280	0.38	45
		м2		58.05	1.58	6831	186	118	0.01	1
124	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	300.7	245.44	3.82	73804	1149	13764	0.21	64
		м2		37.35	1.44	11231	433	118	0.01	2
				СТЕНЫ						
125	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	200	6172.04	335.84	1234408	67168	194877	4.54	908
		м3		699.75	126.00	139950	25200	118	0.61	122
126	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	120	6130.86	337.41	735703	40489	112784	4.38	526
		м3		670.50	126.00	80460	15120	118	0.62	74
127	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1.09	8679.65	422.15	9452	460	10813	56.40	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8257.50	157.50	8992	172	118	0.77	1
128	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из иизкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0.0726	64100.00	--	4654	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из иизкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1.02	41200.00	--	41876	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8111717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3918
		Сметная заработная плата -	Тенге				687768.00			
		РАЗДЕЛ 4.Блок-Г								
		ФУНДАМЕНТЫ								
130	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	22.59	8205.37	66.01	185359	1491	5234	1.35	30
		м3		195.75	24.93	4422	563	105	0.12	3
		ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ ЛФМ 1,2,3								
131	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 НА БЕТОНЕ В15	164.8	10131.82	353.46	1669724	58250	124333	3.60	593
		м3		585.00	133.52	96408	22004	105	0.65	107
132	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.4077	65000.00	--	26499	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.0038	62000.00	--	237	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1.48	67700.00	--	100461	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.0304	65900.00	--	2003	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0.0093	61200.00	--	570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных НА БЕТОНЕ В15	2.2	9533.78	--	20974	--	1534	3.66	8
		м3		567.00	--	1247	--	123	--	--
138	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0163	65000.00	--	1060	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.1475	67700.00	--	9984	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.0293	65900.00	--	1930	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ1 (21ШТ)						
141	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА БЕТОНЕ В15	1.12	11480.05	961.16	12858	1076	2249	6.34	7
		м3		1021.50	891.24	1144	998	105	4.35	5
142	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	2.05	65000.00	--	133250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
143	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.0095	62000.00	--	590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0.0053	68200.00	--	360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
145	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.042	65900.00	--	2765	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
146	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0.0292	56200.00	--	1640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ2 (1ШТ)						
147	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА БЕТОНЕ В15	1.7	11480.05	961.16	19516	1634	3414	6.34	11
		м3		1021.50	891.24	1737	1515	105	4.35	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	2.05	65000.00	--	133250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
149	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.0095	62000.00	--	590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
150	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0.0053	68200.00	--	360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
151	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.042	65900.00	--	2765	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
152	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0.0292	56200.00	--	1640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				СТЕНЫ (ТОЛЩ.510ММ)						
153	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	343.95	8668.04	2855.84	2981373	982267	1357910	4.54	1562
		м3		699.75	2646.00	240679	910093	118	12.81	4406
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7212700				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7487
		Сметная заработная плата -	Тенге				1505011.00			
		РАЗДЕЛ 5.Блок-Д								
		ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ								
154	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	7.84	8703.97	564.61	68239	4427	5921	1.35	11
		м3		195.75	523.53	1535	4104	105	2.56	20
155	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм НА БЕТОНЕ В15	104.85	12802.22	3023.86	1342312	317051	373094	3.60	377
		м3		585.00	2803.92	61337	293991	105	13.69	1436
156	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	114.42	94.00	--	10755	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
157	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.1072	65000.00	--	6971	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
158	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.3946	67700.00	--	26714	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
159	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных НА БЕТОНЕ В15	45.9	9533.78	--	437601	--	32011	3.66	168
		м3		567.00	--	26025	--	123	--	--
160	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.5003	65000.00	--	32520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
161	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.4248	67700.00	--	28759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
162	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.2125	65900.00	--	14004	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ФМ1,ФМ2								
		ФМ1(26ШТ)								
163	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА БЕТОНЕ В15	34.06	11480.05	961.16	391010	32737	68405	6.34	216
		м3		1021.50	891.24	34792	30356	105	4.35	148
164	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0533	65000.00	--	3465	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
165	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.2473	62000.00	--	15330	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
166	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0.1373	68200.00	--	9362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
167	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1.09	65900.00	--	71894	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
168	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0.7589	56200.00	--	42652	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФМ2(4ШТ)								
169	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА БЕТОНЕ В15	8.96	11480.05	961.16	102861	8612	17995	6.34	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1021.50	891.24	9153	7986	105	4.35	39
170	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0164	65000.00	--	1066	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
171	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.076	62000.00	--	4714	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0.0422	68200.00	--	2881	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
173	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.3149	65900.00	--	20753	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
174	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0.2335	56200.00	--	13122	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ										
ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ №1(АС-39)										
175	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	0.3	8703.97	564.61	2611	169	227	1.35	--
		м3		195.75	523.53	59	157	105	2.56	1
176	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0.224	5896.37	4474.23	1321	1002	1465	3.33	1
		м3		567.00	4105.29	127	920	140	15.82	4
177	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	0.224	25800.00	--	5779	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
178	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	54.8	94.00	--	5151	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
ПРИЯМОК										
179	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	0.15	8703.97	564.61	1306	85	113	1.35	--
		м3		195.75	523.53	29	79	105	2.56	--
180	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА В12,5	0.42	21644.96	10451.84	9091	4390	5168	12.49	5
				2137.50	9581.04	898	4024	105	36.05	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
181	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.0105	41200.00	--	431	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0106-55-11	Установка закладных деталей массой до 5 кг	0.0106	16242.86	3048.86	172	32	173	78.11	1
		1т		12942.00	2702.13	137	29	105	10.29	--
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ №2(АС-39а)								
183	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	3.8	8703.97	564.61	33075	2146	2870	1.35	5
		м3		195.75	523.53	744	1989	105	2.56	10
184	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм ИЗ БЕТОНА В15	0.02	17164.83	3284.09	343	66	112	14.20	--
		м3		2295.00	3045.21	46	61	105	14.87	--
185	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА В12,5	10.8	21644.96	10451.84	233766	112880	132888	12.49	135
		м3		2137.50	9581.04	23085	103475	105	36.05	389
186	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.3328	41200.00	--	13710	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0106-55-11	Установка закладных деталей массой до 5 кг	0.2992	16242.86	3048.86	4860	912	4915	78.11	23
		1т		12942.00	2702.13	3872	808	105	10.29	3
		СТЕНЫ								
188	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	78.28	8759.24	2855.84	685638	223544	309033	4.54	355
		м3		699.75	2646.00	54774	207118	118	12.81	1003
189	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0.1638	11829.65	3572.15	1938	585	2235	56.40	9
		т		8257.50	3307.50	1353	542	118	16.17	3
190	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0.0168	64100.00	--	1077	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
191	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.147	41200.00	--	6056	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4886534				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1017097.00			
		РАЗДЕЛ 6.Котельная строительные работы								
192	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	152.8	280.18	278.61	42812	42572	38596	0.01	2
		м3		1.57	258.84	240	39550	97	1.05	160
193	E0101-164-2 Т.Ч. П.3.187	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	4.7	262.72	--	1235	--	1395	1.85	9
		м3		262.72	--	1235	--	113	--	--
194	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	23.4	199.12	197.67	4659	4625	4010	0.01	--
		м3		1.42	175.24	33	4101	97	0.60	14
195	E010333-A20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км,	43.29	629.10	629.10	27234	27234	22876	--	--
		т		--	528.44	--	22876	100	11.10	480
196	E0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	23.4	581.20	580.93	13600	13594	11736	--	--
		м3		0.25	516.81	6	12093	97	1.78	42
197	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	21.5	134.10	--	2883	--	3258	0.97	21
		м3		134.10	--	2883	--	113	--	--
198	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	86	48.55	48.55	4176	4176	3685	--	--
		м3		--	44.18	--	3799	97	0.17	15
199	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	86	21.55	4.52	1853	388	1421	0.11	9
		м3		17.03	--	1465	--	97	--	--
200	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	86	69.02	66.90	5936	5753	4944	0.01	1
		м3		1.62	57.65	139	4957	97	0.26	22
201	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м Лишний грунт	50	69.27	69.27	3464	3464	3057	--	--
		м3		--	63.03	--	3152	97	0.24	12
		Фундаменты								
202	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	3.76	8836.57	564.61	33226	2123	2840	1.35	5
		м3		195.75	523.53	736	1968	105	2.56	10
203	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм В12,5	20.93	12589.07	3023.86	263489	63289	74477	3.60	75
				585.00	2803.92	12244	58686	105	13.69	287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
204	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	25.06	94.00	--	2356	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
205	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.0489	62000.00	--	3032	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
206	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.1474	65900.00	--	9714	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону	19	274.24	32.62	5211	620	1515	0.21	4
		м2		37.35	30.24	710	575	118	0.15	3
		Фундаменты под перегородки								
208	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0.72	8942.18	--	6438	--	502	3.66	3
		м3		567.00	--	408	--	123	--	--
209	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.0017	62000.00	--	104	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
210	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.0025	67700.00	--	167	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитные сердечники МС1,МС2,МС3								
211	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	8.86	20682.30	8470.95	183245	75053	88375	10.40	92
		м3		1644.75	7854.84	14572	69594	105	38.36	340
212	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.162	65900.00	--	10676	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
213	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0918	65000.00	--	5969	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
214	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0.1946	61200.00	--	11910	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены								
215	Е0108-6-1	Кладка стеи наружных простых при высоте этажа до 4 м	37.2	8160.04	2855.84	303554	106237	146865	4.54	169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		699.75	2646.00	26031	98431	118	12.81	477
216	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	115.8	-38.93	--	-4508	--	-5320	-0.22	-25
		м2		-38.93	--	-4508	--	118	--	--
217	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	8.6	8118.86	2857.41	69822	24574	33656	4.38	38
		м3		670.50	2646.00	5766	22756	118	13.02	112
218	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1.32	11829.65	3572.15	15600	4711	17997	56.40	74
		т		8257.50	3307.50	10890	4362	118	16.17	21
219	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1.2	41200.00	--	49345	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
220	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0.1027	64100.00	--	6583	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
221	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм Петля П-1	0.0184	47400.00	--	870	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
222	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ИМ-1	0.0011	96292.62	2599.24	104	3	40	198.00	--
		1т		33075.00	2409.75	36	3	105	11.76	--
		Перемычка ПрМ-1,2,3шт								
223	Е0106-18-9	Устройство перемычек	1.33	18480.62	3144.11	24579	4182	7148	13.10	17
		м3		2202.75	2915.43	2930	3878	105	14.24	19
224	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.0405	65900.00	--	2669	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
225	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0379	65000.00	--	2464	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
226	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0.072	61200.00	--	4406	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пояс обвязки ПО1,ПО2								
227	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	4.84	14017.57	2703.81	67845	13086	19694	8.25	40
		м3		1368.00	2507.19	6621	12135	105	12.24	59
228	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.0917	65900.00	--	6040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
229	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0205	65000.00	--	1329	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Антисейсмический пояс								
230	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	2.6	14017.57	2703.81	36446	7030	10579	8.25	21
		м3		1368.00	2507.19	3557	6519	105	12.24	32
231	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.0288	65900.00	--	1898	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
232	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0517	65000.00	--	3360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
233	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.0864	67700.00	--	5851	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Отдельные стержни								
234	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0.0102	50900.00	--	521	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
235	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.0075	52400.00	--	394	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
236	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.0129	53000.00	--	684	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие								
237	Е0107-13-7	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	4	5588.75	4120.85	22355	16483	23355	2.76	11
		шт		459.00	3711.54	1836	14846	140	15.09	60
238	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см	72	1560.00	--	112320	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитный участок УМ1,УМ2								
239	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2.49	15169.04	2062.70	37771	5136	8354	8.06	20
		м3		1282.50	1912.68	3193	4763	105	9.34	23
240	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.0334	41200.00	--	1377	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
241	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.0045	62000.00	--	279	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
242	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.0125	65900.00	--	821	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
243	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.079	67700.00	--	5348	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
244	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0297	65000.00	--	1927	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
245	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.023	96292.62	2599.24	2219	60	858	198.00	5
		1т		33075.00	2409.75	762	56	105	11.76	--
		Арматура над проемами и отверстиями								
246	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.0346	7714.08	2802.33	267	97	163	11.60	--
		1т		1890.00	2598.75	65	90	105	12.60	--
247	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.0027	53000.00	--	144	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
248	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0.013	51000.00	--	661	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0.019	50900.00	--	965	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
250	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	11.15	6861.02	2090.72	76528	23320	30791	2.71	30
		м3		382.50	1937.25	4266	21608	119	9.45	105
251	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	85.8	293.41	135.14	25174	11595	16317	0.24	21
		м2		34.65	125.16	2973	10739	119	0.61	52
252	Е0112-17-2к=10	Добавлять пли исключать на каждыи 1 мм изменения толщины цементио-песчаниых стяжек	85.8	68.50	11.40	5877	978	1184	0.01	1
		м2		1.10	10.50	94	901	119	0.01	1
253	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и иабетоиок	0.0582	7714.08	2802.33	449	163	274	11.60	1
		1т		1890.00	2598.75	110	151	105	12.60	1
254	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из иизкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0.0582	64100.00	--	3733	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
255	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	85.8	1160.39	77.55	99561	6654	11973	0.26	23
		м2		45.45	71.82	3900	6162	119	0.35	30
		Проемы								
256	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	5.46	907.18	666.53	4953	3639	4923	0.80	4
		м2		138.83	612.57	758	3345	120	2.45	13
257	С12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП	5.46	16500.00	--	90090	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
258	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980.00	--	5960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
259	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3.36	1111.88	815.93	3736	2742	3632	0.90	3
				151.65	749.07	510	2517	120	2.93	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
260	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	1.89	12300.00	--	23247	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
261	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1.47	4250.00	--	6248	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
262	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380.00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
263	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	7.2	1333.63	576.29	9602	4149	6934	1.64	12
		м2		272.25	530.25	1960	3818	120	2.19	16
264	С12061-51	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-12В; ОС 12-13,5В; ОС 18-9Г для общественных зданий	7.2	4000.00	--	28800	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
265	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	5	360.00	--	1800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
266	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	7.2	790.76	26.04	5693	187	712	0.45	3
		м2		69.98	24.15	504	174	105	0.12	1
		Полы								
		Тип 254-47,49								
267	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	47.49	54.61	22.42	2594	1065	1828	0.07	3
		м2		10.51	20.79	499	987	123	0.10	5
268	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3.8	8942.18	--	33973	--	2650	3.66	14
		м3		567.00	--	2154	--	123	--	--
269	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	47.49	296.18	84.75	14066	4025	7637	0.36	17
		м2		52.20	78.54	2479	3730	123	0.38	18
270	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой Изол	47.49	503.29	156.62	23901	7438	13497	0.42	20
		м2		85.95	145.11	4082	6891	123	0.71	34
271	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой Изол	47.49	324.83	77.05	15426	3659	7141	0.25	12
		м2		50.85	71.40	2415	3391	123	0.35	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
272	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	47.49	296.18	84.75	14066	4025	7637	0.36	17
		м2		52.20	78.54	2479	3730	123	0.38	18
273	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	47.49	471.87	125.56	22409	5963	9858	0.36	17
		м2		52.43	116.34	2490	5525	123	0.57	27
274	E0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий Т=20мм	47.49	-100.09	-11.34	-4753	-539	-811	-0.02	-1
		м2		-3.38	-10.50	-161	-499	123	-0.03	-1
275	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	50.81	31.00	2.02	1575	103	1274	0.10	5
		м		18.50	1.89	940	96	123	0.01	--
276	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	5.08	187.50	16.28	953	83	498	0.47	2
		м2		78.30	15.12	398	77	105	0.07	--
		Тип 245-16,3м2								
277	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	16.3	54.61	22.42	890	365	628	0.07	1
		м2		10.51	20.79	171	339	123	0.10	2
278	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1.3	8942.18	--	11661	--	909	3.66	5
		м3		567.00	--	739	--	123	--	--
279	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	16.3	471.87	125.56	7692	2047	3384	0.36	6
		м2		52.43	116.34	855	1896	123	0.57	9
280	E0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий Т=20мм	16.3	-100.09	-11.34	-1632	-185	-278	-0.02	--
		м2		-3.38	-10.50	-55	-171	123	-0.03	--
281	E0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	16.3	200.83	83.63	3274	1363	3863	0.69	11
		м2		115.20	77.49	1878	1263	123	0.38	6
282	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	17.44	31.00	2.02	541	35	437	0.10	2
		м		18.50	1.89	323	33	123	0.01	--
283	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	1.74	187.50	16.28	327	28	171	0.47	1
		м2		78.30	15.12	137	26	105	0.07	--
		Тип 250-4,3м2								
284	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	4.3	54.61	22.42	235	96	166	0.07	--
		м2		10.51	20.79	45	89	123	0.10	--
285	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0.344	8942.18	--	3076	--	240	3.66	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		567.00	--	195	--	123	--	--
286	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4.3	296.18	84.75	1274	364	691	0.36	2
		м2		52.20	78.54	224	338	123	0.38	2
287	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой Изол	4.3	503.29	156.62	2164	673	1222	0.42	2
		м2		85.95	145.11	370	624	123	0.71	3
288	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой Изол	4.3	324.83	77.05	1397	331	647	0.25	1
		м2		50.85	71.40	219	307	123	0.35	1
289	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4.3	296.18	84.75	1274	364	691	0.36	2
		м2		52.20	78.54	224	338	123	0.38	2
290	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	4.3	2053.13	99.52	8828	428	1396	1.06	5
		м2		171.68	92.19	738	396	123	0.45	2
291	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	4.6	31.00	2.02	143	9	115	0.10	--
		м		18.50	1.89	85	9	123	0.01	--
292	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	0.4601	187.50	16.28	86	7	45	0.47	--
		м2		78.30	15.12	36	7	105	0.07	--
		Внутренняя отделка								
293	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым	68.09	131.92	12.22	8982	832	5910	0.45	31
		м2		71.33	11.34	4857	772	105	0.05	4
294	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	68.09	18.43	1.12	1255	76	1057	0.09	6
		м2		13.73	1.05	935	71	105	--	--
295	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	253.78	253.19	17.79	64255	4514	35206	0.65	165
		м2		117.00	15.12	29692	3837	105	1.06	269
296	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	196.67	18.43	1.12	3624	220	3052	0.09	18
		м2		13.73	1.05	2700	207	105	--	1
297	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	72.01	187.50	16.28	13502	1172	7064	0.47	34
		м2		78.30	15.12	5638	1089	105	0.07	5
298	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки	30.2	1876.86	17.90	56681	541	11085	2.00	60
		м2		333.00	16.59	10057	501	105	0.08	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
299	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	9.88	665.76	54.13	6578	535	3765	1.79	18
		м2		312.75	50.19	3090	496	105	0.25	2
		Наружная отделка								
300	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен Цоколь	5.62	250.46	10.96	1408	62	698	0.61	3
		м2		108.90	9.45	612	53	105	0.55	3
301	СССЦ кн.4	Доплата за ввод пигмента	0.1236	40.00	--	5	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
302	С11011-296	Краска порошковая П-ВЛ-212, разных цветов	0.2248	786.00	--	177	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
303	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	144.87	250.46	10.96	36284	1588	18003	0.61	89
		м2		108.90	9.45	15776	1369	105	0.55	80
304	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	144.87	18.43	1.12	2670	162	2248	0.09	13
		м2		13.73	1.05	1989	152	105	--	1
		Подбетонка под котлы и насосы								
305	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1.08	12055.91	2091.51	13020	2259	2903	4.05	4
		м3		634.50	1925.49	685	2080	105	8.32	9
306	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.0249	67700.00	--	1684	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фундаменты ФМ1,ФМ2								
307	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	0.826	8836.57	564.61	7299	466	624	1.35	1
		м3		195.75	523.53	162	432	105	2.56	2
308	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны В12,5	4.95	11266.90	961.16	55771	4758	9941	6.34	31
		м3		1021.50	891.24	5056	4412	105	4.35	22
309	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5.86	94.00	--	551	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
310	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0.0122	58700.00	--	714	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8. 02-04-2002СН	т		--	--	--	--	--	--	--
311	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.0561	96292.62	2599.24	5405	146	2091	198.00	11
		1т		33075.00	2409.75	1856	135	105	11.76	1
312	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0.0561	40200.00	--	2256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Анкерные выпуски								
313	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0.0198	56707.31	4586.06	1125	91	1078	289.00	6
		1т		47475.00	4252.50	942	84	105	20.79	--
314	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0046	50600.00	--	234	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
315	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.0152	52400.00	--	798	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Приямок Пр								
316	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0.13	8703.97	564.61	1132	73	98	1.35	--
		м3		195.75	523.53	25	68	105	2.56	--
317	Е0106-24-7	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм В12,5	0.56	13018.60	3952.19	7290	2213	2496	3.86	2
		м3		623.25	3621.45	349	2028	105	14.18	8
318	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0004	65000.00	--	26	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
319	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.0032	67700.00	--	217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**2282289**	**529374**			**1327**
			Тенге			**215307**	**485812**			**2971**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2282289**				
	Материалы -		Тенге			**261799**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**701119.00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**308256**				
	Местные материалы -		Тенге			**967552**				
		Накладные расходы -	Тенге			**775674**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**388**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**116351.00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**183478**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3241441**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4686**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**817470.00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**3241441**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4686**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**817470.00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**31589742**	**2887336**			**15167**
			Тенге			**2399628**	**2302685**			**11658**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**31589742**				
	Материалы -		Тенге			**2159583**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4702313.00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4655670**				
	Местные материалы -		Тенге			**19487525**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5315065**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2658**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**797260.00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2214288**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**39119756**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**29482**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5499573.00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**39119756**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**29482**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5499573.00**			

Итого по АКТу	Тенге	39,119,756	
Временные здания и сооружения 1,8.%	Тенге	704,156	
Всего с временными	Тенге	39,823,912	
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	278,767	
Выслуга лет 1%	Тенге	398,239	
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	159,296	
Итого с доп. Затратами	Тенге	40,660,214	
Пересчет в текущих ценах 2012г К=2.08774	Тенге	84,887,956	
Налоги,сборы, обязательные платежи,2%	Тенге	1,697,759	
Всего	Тенге	86,585,715	
НДС 12 %	Тенге	10,390,286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с НДС: **Тенге** **96,976,000**

Инженер-технадзор

ТОО «Оңтүстік Күрделі Құрылыс»

_____ А. Байдеуов

Подрядчик:

ТОО "NTR"

Директор _____ Х. Абдурахманов

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тенге			**2399628**	**2302685**			**11658**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**31589742**				
Материалы -		Тенге			**2159583**				
Всего заработная плата -		Тенге				**4702313,00**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4655670**				
Местные материалы -		Тенге			**19487525**				
	Накладные расходы -	Тенге			**5315065**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2658**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**797260,00**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2214288**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**39119756**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**29482**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**5499573,00**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**39119756**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**29482**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**5499573,00**			

Итого по АКТу	Тенге	39 119 756
Временные здания и сооружения 1,8.%	Тенге	704 156
Всего с временными	Тенге	39 823 912
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	278 767
Выслуга лет 1%	Тенге	398 239
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	159 296
Итого с доп. Затратами	Тенге	40 660 214
Пересчет в текущих ценах 2012г К=2,08774	Тенге	84 887 956
Налоги,сборы, обязательные платежи,2%	Тенге	1 697 759
Всего	Тенге	86 585 715
НДС 12 %	Тенге	10 390 286
Итого с НДС:	**Тенге**	**96 976 000**

Инженер-технадзор

ТОО «Оңтүстік Күрделі Құрылыс»

А. Байдеуов

Подрядчик:

ТОО "NTR"

Директор Х. Абдурахманов