Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Шымкент ЮКО"

Подрядчик: ТОО "NTR"

Инженер: ТОО "Онтүстік Күрделі Құрылыс"

Форма 3

Наименование строительства и его адрес: «Строительство СШ на 1200мест в населенном пункте Бозарык г.Шымкент ЮКО»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 25 ноября 2014г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
4673501	26331	№92, Доп.соглаш. №92/1	23.05.2014г, 12.06.2014г	бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года без НДС	НДС 12% с начало года	из графы 1						НДС 12% за отчетный месяц	В отчётном месяце без НДС
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
					в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные работы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общестроительные работы	249 751 000	222 991 964	26 759 036							3 744 643	31 205 357
Итого к оплате	249 751 000	222 991 964	26 759 036							3 744 643	31 205 357

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Шымкент ЮКО"

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Шымкент ЮКО" :

_____ Е. Бухарбаев

Подрядчик: ТОО "NTR" :

Директор _____ Х.Абдурахманов

Инженер: ТОО «Онтүстік Күрделі Құрылыс»

Директор _____ А.Нұрлыбаев

Проверил Гл. специалист ОТН

ТОО «Онтүстік Күрделі Құрылыс»

_____ А. Байдеуов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Шымкент ЮКО"
Подрядчик: ТОО "NTR"
Инженер: ТОО «Оңтүстік Күрделі Құрылыс»

А К Т

приёмки выполненных строительно-монтажных работ от 25 ноября 2014г

по объекту: «Строительство СШ на 1200 мест в населенном пункте Бозарык г.Шымкент ЮКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Блок-Б								
		МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ РМ1-РМ7(АС-33-48) РАМЫ РМ5-1шт								
1	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В25	5.92	13881.55	990.15	82179	5862	12549	10.40	62
		м3		1644.75	374.04	9737	2214	105	1.83	11
2	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25	3.22	16266.04	407.30	52377	1312	8584	14.40	46
		м3		2385.00	153.86	7680	495	105	0.75	2
3	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.0538	67700.00	--	3640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0.5746	58700.00	--	33730	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1.08	56200.00	--	60498	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, d 8 мм	0.445	62000.00	--	27589	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		т								
7	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.0534	70437.87	304.24	3760	16	549	58.00	3
		1т		9675.00	114.75	516	6	105	0.56	--
				РАМЫ РМ6-1шт						
8	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В25	1.28	13881.55	990.15	17768	1267	2713	10.40	13
		м3		1644.75	374.04	2105	479	105	1.83	2
9	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25	1.22	16266.04	407.30	19845	497	3252	14.40	18
		м3		2385.00	153.86	2910	188	105	0.75	1
10	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.0129	67700.00	--	872	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0.025	61200.00	--	1532	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0.1535	58700.00	--	9008	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0.2688	56200.00	--	15107	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, d 8 мм	0.1444	62000.00	--	8955	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.0314	70437.87	304.24	2212	10	323	58.00	2
		1т		9675.00	114.75	304	4	105	0.56	--
				РАМЫ РМ7-1шт						
16	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В25	2.96	13881.55	990.15	41089	2931	6274	10.40	31
		м3		1644.75	374.04	4868	1107	105	1.83	5
17	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25	0.92	16266.04	407.30	14965	375	2453	14.40	13

		м3		2385.00	153.86	2194	142	105	0.75	1
18	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.0269	67700.00	--	1820	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0.1991	58700.00	--	11690	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0.3212	56200.00	--	18054	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.1705	62000.00	--	10572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.0361	70437.87	304.24	2544	11	371	58.00	2
		1т		9675.00	114.75	349	4	105	0.56	--
				МОНОЛИТНЫЕ БАЛКИ(АС-33,48-52)						
				БАЛКИ РБ-1-2шт						
23	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В25	0.8	16266.04	407.30	13013	326	2133	14.40	12
		м3		2385.00	153.86	1908	123	105	0.75	1
24	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.0768	62000.00	--	4762	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0.2149	58700.00	--	12612	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.0094	70437.87	304.24	664	3	97	58.00	1
		1т		9675.00	114.75	91	1	105	0.56	--
				БАЛКИ РБ-2-2шт						
27	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В25	0.68	16266.04	407.30	11061	277	1813	14.40	10
		м3		2385.00	153.86	1622	105	105	0.75	1
28	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.0691	62000.00	--	4285	--	--	--	--

	8. 02-04-2002СН									
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0.1898	58700.00	--	11140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.0094	70437.87	304.24	664	3	97	58.00	1
		1т		9675.00	114.75	91	1	105	0.56	--
				БАЛКИ РБ-3-2шт						
31	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В25	0.74	16266.04	407.30	12037	301	1973	14.40	11
		м3		2385.00	153.86	1765	114	105	0.75	1
32	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.073	62000.00	--	4524	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0.2023	58700.00	--	11876	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.0094	70437.87	304.24	664	3	97	58.00	1
		1т		9675.00	114.75	91	1	105	0.56	--
				БАЛКИ РБ-4-2шт						
35	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В25	0.42	16266.04	407.30	6832	171	1120	14.40	6
		м3		2385.00	153.86	1002	65	105	0.75	--
36	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.0403	62000.00	--	2500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0.1672	58700.00	--	9815	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.0188	70437.87	304.24	1327	6	194	58.00	1
		1т		9675.00	114.75	182	2	105	0.56	--
				БАЛКИ РБ-5-1шт						
39	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В2	0.36	16266.04	407.30	5856	147	960	14.40	5

		м3		2385.00	153.86	859	55	105	0.75	--
40	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.0394	62000.00	--	2440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0.0821	58700.00	--	4820	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.0047	70437.87	304.24	332	1	48	58.00	--
		1т		9675.00	114.75	46	1	105	0.56	--
				БАЛКИ РБ-6-1шт						
43	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В25	0.5	16266.04	407.30	8133	204	1333	14.40	7
		м3		2385.00	153.86	1192	77	105	0.75	--
44	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.047	62000.00	--	2916	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0.1025	58700.00	--	6016	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.0047	70437.87	304.24	332	1	48	58.00	--
		1т		9675.00	114.75	46	1	105	0.56	--
				ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ1-11(АС-14,15,16,18)						
47	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА В15	35.27	15704.02	367.51	553818	12961	86707	13.10	462
		м3		2202.75	138.83	77682	4896	105	0.68	24
48	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1.51	65000.00	--	98439	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1.45	61300.00	--	88925	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2.05	61200.00	--	125171	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

51	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	0.0154	41200.00	--	636	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ								
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПМ1,ПМ2(АС-56)								
52	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В25	178.26	14027.49	241.10	2500540	42978	257097	8.06	1437
		м3		1282.50	91.08	228618	16236	105	0.44	79
53	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	26.59	65900.00	--	1752281	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0.0558	61200.00	--	3415	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2.29	62000.00	--	141980	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6608475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2466
		Сметная заработная плата -	Тенге				430792.00			
		РАЗДЕЛ 2.Блок-В								
		МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ РМ1-РМ7(АС-37-51)								
		РАМЫ РМ1-4шт								
56	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В25	23.68	13881.55	990.15	328715	23447	50195	10.40	246
		м3		1644.75	374.04	38948	8857	105	1.83	43
57	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25	17.76	16266.04	407.30	288885	7234	47345	14.40	256
		м3		2385.00	153.86	42358	2733	105	0.75	13
58	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.215	67700.00	--	14558	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2.65	58700.00	--	155405	--	--	--	--

	8. 02-04-2002СН т		--	--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН т	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	5.29	56200.00	--	297311	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН т	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2.12	62000.00	--	131703	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
62	Е0106-11-8 1т	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.2135	70437.87	304.24	15040	65	2195	58.00	12
				9675.00	114.75	2066	25	105	0.56	--
		РАМЫ РМ2-3шт								
63	Е0106-14-4 м3	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м **СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В25**	13.32	13881.55	990.15	184902	13189	28235	10.40	139
				1644.75	374.04	21908	4982	105	1.83	24
64	Е0106-18-2 м3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм **РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25**	7.83	16266.04	407.30	127363	3189	20873	14.40	113
				2385.00	153.86	18675	1205	105	0.75	6
65	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН т	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.121	67700.00	--	8189	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН т	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2.41	58700.00	--	141468	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН т	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3.64	56200.00	--	204532	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН т	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1.06	62000.00	--	65559	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
69	Е0106-11-8 1т	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.1413	70437.87	304.24	9953	43	1452	58.00	8
				9675.00	114.75	1367	16	105	0.56	--
		МОНОЛИТНЫЕ БАЛКИ(АС-33,48-52)								
		БАЛКИ РБ-1-2шт								

70	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В25	0.8	16266.04	407.30	13013	326	2133	14.40	12
		м3		2385.00	153.86	1908	123	105	0.75	1
71	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.0768	62000.00	--	4762	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0.2149	58700.00	--	12612	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.0094	70437.87	304.24	664	3	97	58.00	1
		1т		9675.00	114.75	91	1	105	0.56	--
				БАЛКИ РБ-2-2шт						
74	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В25	0.68	16266.04	407.30	11061	277	1813	14.40	10
		м3		2385.00	153.86	1622	105	105	0.75	1
75	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.0691	62000.00	--	4285	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0.1898	58700.00	--	11140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.0094	70437.87	304.24	664	3	97	58.00	1
		1т		9675.00	114.75	91	1	105	0.56	--
				ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ						
				ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПМ1,ПМ2(АС-60)						
78	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В25	192.77	14027.49	241.10	2704037	46476	278020	8.06	1554
		м3		1282.50	91.08	247224	17557	105	0.44	86
79	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	26.6	65900.00	--	1752829	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 2- 4-2 2 Н	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0.0558	61200.00	--	3414	--	--	--	--

		т								
81	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**2.29**	**62000.00**	**--**	**141674**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**6633738**	**94251**			**2350**
			Тенге			**376257**	**35605**			**174**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6633738**				
		Материалы -	Тенге			**860826**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**411861.00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2949442**				
		Местные материалы -	Тенге			**2352963**				
		Накладные расходы -	Тенге			**432454**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**216**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**64868.00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**423972**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**7490164**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2740**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**476729.00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**7490164**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2740**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**476729.00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12477365**	**163913**			**4492**
			Тенге			**722115**	**61920**			**302**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**12477365**				
		Материалы -	Тенге			**1688749**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**784036.00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**5441061**				
		Местные материалы -	Тенге			**4461528**				
		Накладные расходы -	Тенге			**823237**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**412**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**123486.00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**798036**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**14098639**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5206**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**907521.00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**14098700**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5206**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**907521.00**			

Итого по АКТу		Тенге	14,098,700
Итого без оборудования		Тенге	14,098,700
Временные здания и сооружения	1.8.%	Тенге	253,777
Итого с временными		Тенге	14,352,476
Зимнее удорожание 0,7%		Тенге	100,467

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**14098700**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5206**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**907521,00**			

Итого по АКТу	Тенге	14 098 700
Итого без оборудования	Тенге	14 098 700
Временные здания и сооружения 1,8.%	Тенге	253 777
Итого с временными	Тенге	14 352 476
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	100 467
Выслуга лет 1%	Тенге	143 525
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	57 410
Итого с доп. Затратами	Тенге	14 653 878
Итого с оборудованием	Тенге	14 653 878
Пересчет в текущих ценах 2012г К=2,08774	Тенге	30 593 487
Налоги,сборы, обязательные платежи,2%	Тенге	611 870
Всего	Тенге	31 205 357
НДС 12 %		3 744 643
ВСЕГО с НДС	**Тенге**	**34 950 000**

Инженер-технадзор
ТОО «Оңтүстік Күрделі Құрылыс»
А. Байдеуов

Подрядчик:
ТОО "NTR"
Директор **Х. Абдурахманов**