Заказчик ГУ "Отдел строительства города Шымкент "

Подрядчик ТОО "NTR"

Инженер ТОО "Оңтүстік Күрделі Құрылыс"

Форма 3

Наименование строительства и его адрес: «Строительство СШ на 1200мест в населенном пункте Бозарык г.Шымкент ЮКО»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 01 апреля 2015г

Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)									НДС 12% за отчетный месяц	В отчётном месяце без НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года без НДС	НДС 12% с начало года	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
					в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные работы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общестроительные работы	258 856 000	231 121 429	27 734 571							15 330 428	127 753 572
Итого к оплате	258 856 000	231 121 429	27 734 571							15 330 428	127 753 572

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Шымкент "

Зам. Руководителя ГУ "Отдел строительства города Шымкент " :

_____ Е. Жалданов

Подрядчик: ТОО "NTR" :

Директор _____ Х.Абдурахманов

Инженер: ТОО «Оңтүстік Күрделі Құрылыс»

Директор _____ А.Нурлыбаев

Проверил Гл. специалист ОТН

ТОО «Оңтүстік Күрделі Құрылыс»

_____ А. Байдеуов

А К Т

приёмки выполненных строительно-монтажных работ от 01 апреля 2015г

по объекту: «Строительство СШ на 1200 мест в населенном пункте Бозарык г.Шымкент ЮКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, ч рабочих-строител	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслужива машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водонапорная башня на 15м3 включить								
1	Е0107-20-3	Приварка креплений массой до 20кг	0.3	175710.10	1826.10	52713	548	3692	42.70	
		т		8100.00	690.75	2430	207	140	3.37	
2	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0.2	13711.47	5475.87	2742	1095	1187	28.90	
		т		5040.00	1552.87	1008	311	90	5.46	
3	С12021-96	М/конструкции вращающейся лестницы башни	0.198	177400.00	–	35125	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
4	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	13	31.33	0.04	407	1	51	0.02	
		м2		4.39	–	57	--	90	--	
5	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики коицептратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1	193.78	–	194	--	148	1.00	
		шт		164.25	–	164	--	90	--	
6	С131402-4	Регуляторы давления РДСГ1-0,5	1	261.00	–	261	--	--	--	
		шт		--	–	--	--	--	--	
7	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328.00	–	328	--	--	--	

			1	67.67	4.19	68	4	79	0.34	
		м		59.85	1.58	60	2	128	0.01	
9	С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 1,5х2,8 мм	1	90.00	–	90	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			102910				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				5012			

РАЗДЕЛ 2.БЛОК-А

СТЕНЫ

10	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	124.24	6198.06	337.41	770047	41920	116769	4.38	
		м3		670.50	126.00	83303	15654	118	0.62	

ПРОЕМЫ(АС 14-15)

ОКНА

11	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	3.12	427.50	19.32	1334	60	720	1.11	
		м2		185.83	6.39	580	20	120	0.03	
12	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	259.56	346.04	18.87	89819	4898	44488	0.82	
		м2		136.44	6.39	35414	1659	120	0.03	
13	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	262.68	8050.00	–	2114574	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
14	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	262.68	233.57	5.58	61354	1466	30314	0.59	
		м2		94.05	2.12	24705	557	120	0.01	
15	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	164.6	2860.00	–	470756	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	

ФРОНТОН-3шт(АС-105)

16	Е0106-17-1	Устройство железобетонных стен ФРОНТОНА ИЗ БЕТОНА В15	0.6	20623.23	521.99	12374	313	2874	26.70	
		м3		4365.00	197.19	2619	118	105	0.96	
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								

	. - - РК 8.02-04С- 2004		0.09666	65900.00	–	6370	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
19	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.012	70437.87	304.24	845	4	123	58.00	
		1т		9675.00	114.75	116	1	105	0.56	
				ПОЯС ОБВЯЗКИ По-1(18,35М)						
20	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.02202	65000.00	–	1431	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.065326	65900.00	–	4305	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
				КРОВЛЯ(АС-82-86)						
22	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	828	229.96	1.19	190403	985	27047	0.16	
		м2		27.00	0.45	22356	373	119	--	
23	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	828	189.45	4.72	156860	3908	71593	0.40	
		м2		70.88	1.78	58689	1474	119	0.01	
24	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	93.8124	4260.00	–	399641	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
25	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(30мм)	828	169.77	15.94	140570	13198	40014	0.24	
		м2		34.65	5.96	28690	4935	119	0.03	
26	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	828	83.31	2.10	68981	1739	2365	0.01	
		м2		1.65	0.75	1366	621	119	--	
27	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев кобылки,стойка,накладки,затяжка	13.031	22541.72	316.57	293741	4125	56399	22.50	
		м3		3487.50	119.25	45446	1554	120	0.58	
28	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлатов	5.182	21304.82	334.28	110402	1732	21911	22.10	
		м3		3397.50	126.00	17606	653	120	0.62	
29	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	4.187	20617.97	309.62	86327	1296	12910	13.80	
		м3		2452.50	117.00	10269	490	120	0.57	
30	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее								

			920	20.48	0.91	18843	837	5542	0.03	
		м2		4.68	0.34	4306	313	120	--	
32	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта ОБРЕШЕТКА	6.43	13800.00	–	88734	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
33	С11021-51	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32, 40 мм, II сорта КАРНИЗНЫЙ ЩИТ ИЗ ДОСОК	3.92	9700.00	–	38024	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
34	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.20374	93997.62	304.24	19151	62	7100	198.00	
		1т		33075.00	114.75	6739	23	105	0.56	
				ВЫХОД НА ЧЕРДАК-1шт(АС-81)						
35	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0.084	398.48	102.53	33	9	19	0.90	
		м2		151.65	35.67	13	3	120	0.14	
36	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1	375.50	30.89	376	31	244	1.23	
		м2		191.93	11.68	192	12	120	0.06	
37	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	0.084	11200.00	–	941	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
38	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1	12300.00	–	12300	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
39	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960.00	–	1960	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
40	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0.0305	13711.47	5475.87	418	167	181	28.90	
		т		5040.00	1552.87	154	47	90	5.46	
41	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0.0305	133700.00	–	4078	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
42	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0.00085	34695.88	7958.00	29	7	27	138.00	
		т		24750.00	2981.25	21	3	115	14.55	
43	С11011-774	Скобы ходовые	0.85	129.00	–	110	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
				СЛУХОВОЕ ОКНО-9шт						
44	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон								

			0.4653	12200.00	--	5677	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
46	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	1.017	12700.00	–	12916	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
47	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	0.999	13200.00	–	13187	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
48	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	0.468	12200.00	–	5710	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
49	С12061-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	6.48	1990.00	–	12895	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
50	С11011-796	Скобяные изделия	9	763.00	–	6867	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
51	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	9	308.00	–	2772	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
52	С11011-919	Стекло листовое толщиной 3 мм	3.15	424.00	–	1336	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
53	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	52.29	1709.20	8.20	89374	429	17176	1.71	
		м2		272.95	3.08	14273	161	119	0.02	
54	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	41.85	715.87	1.24	29959	52	7654	0.97	
		м2		153.23	0.47	6413	20	119	--	
				КРОВЛЯ(АС-89)						
55	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	36	229.96	1.19	8278	43	1176	0.16	
		м2		27.00	0.45	972	16	119	--	
56	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	36	189.45	4.72	6820	170	3113	0.40	
		м2		70.88	1.78	2552	64	119	0.01	
57	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	4.0788	4260.00	–	17376	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
58	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(30мм)	36	169.77	15.94	6112	574	1740	0.24	

			828	83.31	2.10	68981	1739	2365	0.01	
		м2		1.65	0.75	1366	621	119	--	
60	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев кобылки,стойка,накладки,затяжка	1.117	22541.72	316.57	25179	354	4834	22.50	
		м3		3487.50	119.25	3896	133	120	0.58	
61	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлатов	0.342	21304.82	334.28	7286	114	1446	22.10	
		м3		3397.50	126.00	1162	43	120	0.62	
62	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0.223	20617.97	309.62	4598	69	688	13.80	
		м3		2452.50	117.00	547	26	120	0.57	
63	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	51.84	1709.20	8.20	88605	425	17028	1.71	
		м2		272.95	3.08	14150	160	119	0.02	
64	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	51.84	20.48	0.91	1062	47	312	0.03	
		м2		4.68	0.34	243	18	120	--	
65	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта ОБРЕШЕТКА	0.271	13800.00	–	3740	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
66	С11021-51	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32, 40 мм, II сорта КАРНИЗНЫЙ ЩИТ ИЗ ДОСОК	0.42	9700.00	–	4074	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
67	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	6.24	92.48	5.48	577	34	646	0.53	
		м2		84.15	2.07	525	13	120	0.01	
68	С11021-48	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, Ш сорта	0.182	7570.00	–	1378	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
69	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.02448	93997.62	304.24	2301	7	853	198.00	
		1т		33075.00	114.75	810	3	105	0.56	
				СЛУХОВОЕ ОКНО-2шт						
70	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	1155.99	81.61	2312	163	2387	6.08	
		шт		963.00	31.50	1926	63	120	0.15	
71	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	0.1034	12200.00	–	1261	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
72	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	0.226	12700.00	–	2870	--	--	--	

			0.222	13200.00	--	2930	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
74	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	0.104	12200.00	–	1269	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
75	С12061-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	1.44	1990.00	–	2866	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
76	С11011-796	Скобяные изделия	2	763.00	–	1526	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
77	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308.00	–	616	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
78	С11011-919	Стекло листовое толщиной 3 мм	0.7	424.00	–	297	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
79	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	11.62	1709.20	8.20	19861	95	3817	1.71	
		м2		272.95	3.08	3172	36	119	0.02	
80	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	9.3	715.87	1.24	6658	12	1701	0.97	
		м2		153.23	0.47	1425	4	119	--	
				КРОВЛЯ(АС-92)						
81	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	97.2	229.96	1.19	22352	116	3175	0.16	
		м2		27.00	0.45	2624	44	119	--	
82	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	97.2	189.45	4.72	18414	459	8404	0.40	
		м2		70.88	1.78	6890	173	119	0.01	
83	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	11.01276	4260.00	–	46914	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
84	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(30мм)	97.2	169.77	15.94	16502	1549	4697	0.24	
		м2		34.65	5.96	3368	579	119	0.03	
85	Е0112-17-2 К=36	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	97.2	83.31	2.10	8098	204	278	0.01	
		м2		1.65	0.75	160	73	119	--	
86	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев кобылки,стойка,накладки,затяжка	1.439	22541.72	316.57	32438	456	6228	22.50	

			0.515	20617.97	309.62	10618	159	1588	13.80	
		м3		2452.50	117.00	1263	60	120	0.57	
89	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	146	1709.20	8.20	249543	1197	47957	1.71	
		м2		272.95	3.08	39851	450	119	0.02	
90	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	146	20.48	0.91	2990	133	880	0.03	
		м2		4.68	0.34	683	50	120	--	
91	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта ОБРЕШЕТКА	0.817	13800.00	–	11275	--	--	--	
		м3		--	–	--	--	--	--	
92	С11021-51	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32, 40 мм, II сорта КАРНИЗНЫЙ ЩИТ ИЗ ДОСОК	0.167	9700.00	–	1620	--	--	--	
		м3		--	–	--	--	--	--	
93	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	5.49	92.48	5.48	508	30	568	0.53	
		м2		84.15	2.07	462	11	120	0.01	
94	С11021-48	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта	0.157	7570.00	–	1188	--	--	--	
		м3		--	–	--	--	--	--	
95	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.03068	93997.62	304.24	2884	9	1069	198.00	
		1т		33075.00	114.75	1015	4	105	0.56	
				СЛУХОВОЕ ОКНО-4шт						
96	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	4	1155.99	81.61	4624	326	4774	6.08	
		шт		963.00	31.50	3852	126	120	0.15	
97	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	0.2068	12200.00	–	2523	--	--	--	
		м3		--	–	--	--	--	--	
98	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	0.452	12700.00	–	5740	--	--	--	
		м3		--	–	--	--	--	--	
99	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	0.444	13200.00	–	5861	--	--	--	
		м3		--	–	--	--	--	--	
100	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	0.208	12200.00	–	2538	--	--	--	
		м3		--	–	--	--	--	--	
101	С12061-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9								

		комплект		--	--	--	--	--	--	
103	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	308.00	–	1232	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
104	С11011-919	Стекло листовое толщиной 3 мм	1.4	424.00	–	594	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
105	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	23.24	1709.20	8.20	39722	191	7634	1.71	
		м2		272.95	3.08	6343	72	119	0.02	
106	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	18.6	715.87	1.24	13315	23	3402	0.97	
		м2		153.23	0.47	2850	9	119	--	
				ПОЛЫ-1 ЭТАЖ						
				ТИП-КЕРАМОГРАНИТ-387,23м2						
107	Е0101-12-14	Засыпка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НАСЫПНОЙ ГРУНТ	154.892	27.84	26.18	4311	4054	1331	0.01	
		м3		1.66	7.20	257	1115	97	0.03	
108	Е0101-166-2	Разравнивание вручную в грунтах 2 группы	154.892	134.10	–	20771	--	23471	0.97	
		м3		134.10	--	20771	--	113	--	
109	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	387.23	34.81	2.62	13481	1015	5477	0.07	
		м2		10.51	0.99	4070	383	123	--	
110	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	30.9784	8942.18	–	277014	--	21605	3.66	
		м3		567.00	--	17565	--	123	--	
111	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛ	387.23	365.09	18.42	141373	7133	44229	0.42	
		м2		85.95	6.91	33282	2676	123	0.03	
112	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(50мм)	387.23	221.38	9.95	85727	3853	26644	0.36	
		м2		52.20	3.74	20213	1448	123	0.02	
113	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2323.38	31.70	0.67	73642	1557	2515	--	
		м2		0.63	0.25	1464	581	123	--	
				ТИП-КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА-117,31м2						
114	Е0101-12-14	Засыпка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НАСЫПНОЙ ГРУНТ	46.924	27.84	26.18	1306	1228	403	0.01	

			117.31	.	.		7		. 7	
		м2		10.51	0.99	1233	116	123	--	
117	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	9.3848	8942.18	–	83921	--	6545	3.66	
		м3		567.00	–	5321	--	123	--	
118	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛ	117.31	365.09	18.42	42829	2161	13399	0.42	
		м2		85.95	6.91	10083	811	123	0.03	
119	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(50мм)	117.31	221.38	9.95	25971	1167	8072	0.36	
		м2		52.20	3.74	6124	439	123	0.02	
120	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	703.86	31.70	0.67	22310	472	762	--	
		м2		0.63	0.25	443	176	123	--	
				ПОЛЫ-2 ЭТАЖ						
				ТИП-КЕРАМОГРАНИТ-425,76м2						
121	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм(75мм)паризованная с вяжущим на и/цементе	425.76	415.52	13.43	176912	5718	37517	0.45	
		м2		66.60	5.04	28356	2146	123	0.02	
122	Е0111-11-6 К=11	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	425.76	833.36	7.37	354811	3138	5069	0.05	
		м2		6.93	2.75	2951	1171	123	0.01	
123	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	27.6744	94.00	–	2601	--	--	--	
		м3		--	–	--	--	--	--	
				ТИП-КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА-11,49м2						
124	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм(50мм)паризованная с вяжущим на п/цементе	11.49	415.52	13.43	4774	154	1012	0.45	
		м2		66.60	5.04	765	58	123	0.02	
125	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	11.49	454.56	4.02	5223	46	75	0.03	
		м2		3.78	1.50	43	17	123	0.01	
126	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0.76983	94.00	–	72	--	--	--	
		м3		--	–	--	--	--	--	
				ПОЛЫ-3 ЭТАЖ						
				ТИП-КЕРАМОГРАНИТ-201,23м2						
127	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм(75мм)паризованная с вяжущим на п/цементе	201.23	415.52	13.43	83615	2703	17732	0.45	
		м2		66.60	5.04	13402	1014	123	0.02	

		сульфатостойкий цемент	13.48241	94.00	--	1267	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		I ЭТАЖ								
130	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1540.83	279.53	4.07	430705	6264	221082	0.74	
		м2		135.68	0.97	209060	1495	105	0.05	
		2 ЭТАЖ								
131	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1406.02	279.53	4.07	393022	5716	201739	0.74	
		м2		135.68	0.97	190769	1364	105	0.05	
		3 ЭТАЖ								
132	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1094.22	279.53	4.07	305865	4448	157001	0.74	
		м2		135.68	0.97	148464	1061	105	0.05	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
133	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	1348	104.28	0.60	140565	809	81541	0.32	
		м		57.38	0.23	77348	310	105	--	
134	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1041.41	241.46	1.96	251456	2040	119572	0.61	
		м2		108.90	0.45	113410	469	105	0.03	
		ВЕНТШАХТЫ(АС-84)								
		ВЕНТШАХТЫ ВЕ-I,4,6-3шт								
135	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ВЕНТШАХТ	0.87	6148.04	335.84	5349	292	848	4.54	
		м3		699.75	126.00	609	110	118	0.61	
136	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0.03477	8679.65	422.15	302	15	345	56.40	
		т		8257.50	157.50	287	5	118	0.77	
137	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.03192	29400.00	–	938	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
138	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0.00285	42800.00	–	122	--	--	--	

	. - - РК 8.02-04С- 2004		0.00132	50600.00	–	67	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
				ВЕНТШАХТЫ ВЕ-2-1шт						
140	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ВЕНТШАХТ	0.38	6148.04	335.84	2336	128	370	4.54	
		м3		699.75	126.00	266	48	118	0.61	
141	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0.00927	8679.65	422.15	80	4	92	56.40	
		т		8257.50	157.50	77	1	118	0.77	
142	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.008512	29400.00	–	250	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
143	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0.00076	42800.00	–	33	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
144	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.00044	50600.00	–	22	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
				ВЕНТШАХТЫ ВЕ-3-1шт						
145	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ВЕНТШАХТ	0.47	6148.04	335.84	2890	158	458	4.54	
		м3		699.75	126.00	329	59	118	0.61	
146	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0.01257	8679.65	422.15	109	5	125	56.40	
		т		8257.50	157.50	104	2	118	0.77	
147	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.011536	29400.00	–	339	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
148	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0.00103	42800.00	–	44	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
149	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								

150	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ВЕИТШАХТ	0.17	6148.04	335.84	1045	57	166	4.54	
		м3		699.75	126.00	119	21	118	0.61	
151	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0.00773	8679.65	422.15	67	3	77	56.40	
		т		8257.50	157.50	64	1	118	0.77	
152	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.007101	29400.00	--	209	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
153	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СИ РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0.000634	42800.00	--	27	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
154	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СИ РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.00044	50600.00	--	22	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
				ВЕНТШАХТЫ ВЕ-7,ВЕ-9-2шт						
155	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ВЕНТШАХТ	3.74	6148.04	335.84	22994	1256	3644	4.54	
		м3		699.75	126.00	2617	471	118	0.61	
156	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0.0319	8679.65	422.15	277	13	317	56.40	
		т		8257.50	157.50	263	5	118	0.77	
157	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.029276	29400.00	--	861	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
158	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0.002614	42800.00	--	112	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
159	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0036	50600.00	--	182	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

	. - - РК 8.02-04С- 2004		0.02296	65900.00	–	1513	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
161	Е0106-1-13	Устройство бетонных ЗАДЕЛОК ИЗ БЕТОНА В15	0.48	10355.15	95.97	4970	46	407	4.90	
		м3		771.75	36.25	370	17	105	0.18	
				ВЕНТШАХТЫ ВЕ-8-2шт						
162	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ВЕНТШАХТ	3.42	6148.04	335.84	21026	1149	3332	4.54	
		м3		699.75	126.00	2393	431	118	0.61	
163	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0.01024	8679.65	422.15	89	4	102	56.40	
		т		8257.50	157.50	85	2	118	0.77	
164	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.009408	29400.00	–	277	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
165	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0.00084	42800.00	–	36	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
166	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.00552	50600.00	–	279	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
167	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-Ш, d 12 мм	0.03144	65900.00	–	2072	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
168	Е0106-1-13	Устройство бетонных ЗАДЕЛОК ИЗ БЕТОНА В15	0.72	10355.15	95.97	7456	69	611	4.90	
		м3		771.75	36.25	556	26	105	0.18	
				ВЕНТШАХТЫ ВЕ-I0-Iшт						
169	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ВЕНТШАХТ	0.97	6148.04	335.84	5964	326	945	4.54	
		м3		699.75	126.00	679	122	118	0.61	
170	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0.00747	8679.65	422.15	65	3	74	56.40	
		т		8257.50	157.50	62	1	118	0.77	
171	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								

	доп.вып. 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	- , (мм	0.000612	42800.00	--	26	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
173	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.00244	50600.00	--	123	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
174	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.01444	65900.00	--	952	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
175	Е0106-1-13	Устройство бетонных ЗАДЕЛОК ИЗ БЕТОНА В15	0.32	10355.15	95.97	3314	31	271	4.90	
		м3		771.75	36.25	247	12	105	0.18	
				ВЕНТШАХТЫ ВЕ-11,ВЕ-12-1шт						
176	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ВЕНТШАХТ	2.6	6148.04	335.84	15985	873	2533	4.54	
		м3		699.75	126.00	1819	328	118	0.61	
177	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0.0272	8679.65	422.15	236	11	270	56.40	
		т		8257.50	157.50	225	4	118	0.77	
178	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.024976	29400.00	--	734	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
179	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0.00223	42800.00	--	95	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
180	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.00488	50600.00	--	247	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
181	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.02888	65900.00	--	1903	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

			4.2	6148.04	335.84	25822	1411	4092	4.54	
		м3		699.75	126.00	2939	529	118	0.61	
184	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0.03046	8679.65	422.15	264	13	302	56.40	
		т		8257.50	157.50	252	5	118	0.77	
185	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.027956	29400.00	--	822	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
186	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0.002496	42800.00	--	107	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
187	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.00488	50600.00	--	247	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
188	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-Ш, d 12 мм	0.02888	65900.00	--	1903	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
189	Е0106-1-13	Устройство бетонных ЗАДЕЛОК ИЗ БЕТОНА В15	0.64	10355.15	95.97	6627	61	543	4.90	
		м3		771.75	36.25	494	23	105	0.18	
				ВЕНТШАХТЫ ВЕ-I5,ВЕ-I6-1шт						
190	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ВЕНТШАХТ	2.4	6148.04	335.84	14755	806	2339	4.54	
		м3		699.75	126.00	1679	302	118	0.61	
191	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0.01494	8679.65	422.15	130	6	148	56.40	
		т		8257.50	157.50	123	2	118	0.77	
192	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.013708	29400.00	--	403	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
193	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0.001224	42800.00	--	52	--	--	--	

	. - - Н РК 8.02-04С- 2004		0.00488	50600.00	--	247	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
195	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СИ РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.02888	65900.00	--	1903	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
196	Е0106-1-13	Устройство бетонных ЗАДЕЛОК ИЗ БЕТОНА В15	0.64	10355.15	95.97	6627	61	543	4.90	
		м3		771.75	36.25	494	23	105	0.18	
				ОБШИВКА СТОЯКОВ(АС-16)						
197	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СИ РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Обшивка стояков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	149.7	1006.87	2.86	150728	428	44480	1.63	
		м2		282.04	0.94	42221	141	105	--	
198	Е0126-33-5	Теплоизоляция перегородок	11.976	1811.99	169.49	21700	2030	20425	9.47	
		м3		1642.50	63.00	19671	754	100	0.31	
199	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 100	11.976	4260.00	--	51018	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14080067				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2085997			
				РАЗДЕЛ 3.БЛОК-Б						
				СТЕНЫ						
00	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	420.62	6172.04	335.84	2596083	141261	409846	4.54	
		м3		699.75	126.00	294329	52998	118	0.61	
01	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	289.225	6130.86	337.41	1773198	97587	271834	4.38	
		м3		670.50	126.00	193925	36442	118	0.62	
				1 ЭТАЖ						
02	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	260.04	937.84	34.73	243875	9031	73033	1.43	
		м2		225.00	13.01	58509	3383	118	0.06	
03	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0.145	8679.65	422.15	1259	61	1440	56.40	

	. - - РК 8.02-04С- 2004		0.01045	64100.00	–	670	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
05	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.134	41200.00	–	5521	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
06	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МС1,2	0.1404	175710.10	1826.10	24670	256	1728	42.70	
		т		8100.00	690.75	1137	97	140	3.37	
07	С11011-54	Болты высокопрочные с номинальным диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм из стали 30ХГСА, 16ХСН	0.00731	319700.00	–	2337	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
				2 ЭТАЖ						
08	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СИ РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	276.24	937.84	34.73	259068	9594	77583	1.43	
		м2		225.00	13.01	62154	3594	118	0.06	
09	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0.154	8679.65	422.15	1337	65	1529	56.40	
		т		8257.50	157.50	1272	24	118	0.77	
10	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0.011	64100.00	–	705	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
11	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.143	41200.00	–	5892	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
12	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МС1,2	0.15	175710.10	1826.10	26357	274	1846	42.70	
		т		8100.00	690.75	1215	104	140	3.37	
13	С11011-54	Болты высокопрочные с номинальным диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм из стали 30ХГСА, 16ХСН	0.0078	319700.00	–	2494	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
				3 ЭТАЖ						

	. - - 0 , Н РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006		146.578	937.84	34.73	137466	5091	41167	1.43	
		м2		225.00	13.01	32980	1907	118	0.06	
15	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0.1595	8679.65	422.15	1384	67	1584	56.40	
		т		8257.50	157.50	1317	25	118	0.77	
16	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0.0115	64100.00	–	737	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
17	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.148	41200.00	–	6098	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
18	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МС1,2	0.1544	175710.10	1826.10	27130	282	1900	42.70	
		т		8100.00	690.75	1251	107	140	3.37	
19	С11011-54	Болты высокопрочные с номинальным диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм из стали 30ХГСА, 16ХСН	0.00804	319700.00	–	2570	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
				СЕРДЕЧНИКИ МС1-6(АС-I9,20)						
20	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	14.28	13201.50	990.15	188517	14139	30270	10.40	
		м3		1644.75	374.04	23487	5341	105	1.83	
21	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0.20816	61200.00	–	12739	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
22	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.67186	65900.00	–	44276	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
23	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.13568	62000.00	–	8412	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	

	РК 8.02-04С- 2004		0.16324	65000.00	–	10611	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
25	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СИ РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.02352	67700.00	–	1592	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
				ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ						
				ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПМ1,ПМ2(АС-56)						
26	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В25	31.64	14027.49	241.10	443830	7628	45633	8.06	
		м3		1282.50	91.08	40578	2882	105	0.44	
				ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПМ3,ПМ4(АС-58)						
27	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В25	209.9	14027.49	241.10	2944370	50607	302730	8.06	
		м3		1282.50	91.08	269197	19118	105	0.44	
28	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СИ РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	26.67547	65900.00	–	1757913	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
29	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СИ РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0.04824	61200.00	–	2952	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
30	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СИ РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2.26606	62000.00	–	140496	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
				ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПМ5,ПМ6(АС-60)						
31	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В25	214.6	14027.49	241.10	3010299	51740	309509	8.06	
		м3		1282.50	91.08	275224	19546	105	0.44	
32	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СИ РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	27.04119	65900.00	–	1782014	--	--	--	

	РК 8.02-04С- 2004		2.25453	62000.00	–	139781	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
				ПРОЕМЫ						
				ОКНА						
34	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	53.20956	346.04	18.87	18413	1004	9120	0.82	
		м2		136.44	6.39	7260	340	120	0.03	
35	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	53.20956	8050.00	–	428337	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
				КРОВЛЯ						
36	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	152.16	229.96	1.19	34990	181	4970	0.16	
		м2		27.00	0.45	4108	68	119	--	
37	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	986.2	189.45	4.72	186831	4655	85272	0.40	
		м2		70.88	1.78	69902	1755	119	0.01	
38	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 200	121.89432	10300.00	–	1255511	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
39	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(30мм)	986.2	169.77	15.94	167427	15720	47659	0.24	
		м2		34.65	5.96	34172	5878	119	0.03	
40	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	986.2	83.31	2.10	82160	2071	2817	0.01	
		м2		1.65	0.75	1627	740	119	--	
41	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1284.3	1797.68	8.20	2308756	10531	421861	1.71	
		м2		272.95	3.08	350550	3956	119	0.02	
42	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1284.3	20.48	0.91	26305	1169	7737	0.03	
		м2		4.68	0.34	6011	437	120	--	
43	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта обрешетка	10.2	10600.00	–	108120	--	--	--	

			3.31	7. 7	.		5		.	
		м3		2452.50	117.00	8118	387	120	0.57	
46	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	7.311	22541.72	316.57	164803	2314	31643	22.50	
		м3		3487.50	119.25	25497	872	120	0.58	
47	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СИ РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм АНКЕРА	0.227	44300.00	–	10056	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
48	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СИ РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм СКРУТКИ	0.008	32300.00	–	258	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
49	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали КОНЬКОВЫЙ ЛИСТ ТОЛЩ.0,8мм	109.07	161.83	1.24	17651	135	19949	0.97	
		м2		153.23	0.47	16713	51	119	--	
50	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	621.699	94.00	–	58440	--	--	--	
		кг		--	–	--	--	--	--	
51	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ЛИСТ ПЛОСКИЙ В ЕНДОВАХ,ФАРТУК,ОБШИВКА ИЗ ОЦ.СТАЛИ ТОЛЩ.0,7мм	72.76	715.87	1.24	52087	90	13308	0.97	
		м2		153.23	0.47	11149	34	119	--	
52	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0.00642	149300.00	–	959	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-8шт								
53	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	8	1155.99	81.61	9248	653	9547	6.08	
		шт		963.00	31.50	7704	252	120	0.15	
54	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта СТОЙКА, РИГЕЛЬ,СТРОПИЛА	1.136	10900.00	–	12382	--	--	--	
		м3		--	–	--	--	--	--	
55	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта-лобовая,обшивка,ветровая доска	1.16	10200.00	–	11832	--	--	--	
		м3		--	–	--	--	--	--	
56	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	1.16	1862.35	14.17	2160	16	430	1.88	
		м3		303.75	5.40	352	6	120	0.03	

		жалюзиной решеткой	3.808	3960.00	--	15080	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
59	С111-0933	Скобяные изделия оконных блоков с одинарными переплетами	8	139.15	--	1113	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
60	Е0112-10-1	Устройство фартука из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм	37.2	715.87	1.24	26630	46	6804	0.97	
		м2		153.23	0.47	5700	17	119	--	
61	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	46.48	1134.90	8.20	52750	381	13238	1.48	
		м2		236.25	3.08	10981	143	119	0.02	
62	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	3.312	382.25	1.65	1266	5	118	0.22	
		м2		33.30	0.63	110	2	105	--	
63	Е0110-5-1	Установка элементов лестницы	0.088	22541.72	316.57	1984	28	381	22.50	
		м3		3487.50	119.25	307	10	120	0.58	
64	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0.088	1862.35	14.17	164	1	33	1.88	
		м3		303.75	5.40	27	--	120	0.03	
				ВЫХОД НА КРОВЛЮ-2шт						
65	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	2	375.50	30.89	751	62	489	1.23	
		м2		191.93	11.68	384	23	120	0.06	
66	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	2	12300.00	--	24600	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
67	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960.00	--	3920	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			24733896				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2368023			

РАЗДЕЛ 4.БЛОК-В

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПМ3,ПМ4(АС-62)

68	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В25	209.9	14027.49	241.10	2944370	50607	302730	8.06	
		м3		1282.50	91.08	269197	19118	105	0.44	
69	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								

	доп.вып. Н 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	класса - , d - мм	0.04824	61200.00	–	2952	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
71	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2.26606	62000.00	–	140496	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
				ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПМ5,ПМ6(АС-64)						
72	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В25	214.6	14027.49	241.10	3010299	51740	309509	8.06	
		м3		1282.50	91.08	275224	19546	105	0.44	
73	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	27.04119	65900.00	–	1782014	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
74	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2.25453	62000.00	–	139781	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
				ЛЕСТНИЦА ЛМ-I-2шт(АС-68)						
75	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона В25 ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ	15.44	9153.02	100.65	141323	1554	2988	0.97	
		м3		146.25	38.03	2258	587	105	0.19	
76	Е0115-68-2	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	49.2	612.53	6.14	30137	302	10701	1.17	
		м2		205.20	1.94	10096	95	105	0.04	
77	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	5.01544	5239.08	327.33	26276	1642	10605	11.60	
		1т		1890.00	123.75	9479	621	105	0.60	
78	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4.48576	61200.00	–	274529	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
79	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								

	. - - Н РК 8.02-04С- 2004		0.19288	67700.00	--	13058	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
81	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.02608	62000.00	--	1617	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
82	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.03068	70437.87	304.24	2161	9	315	58.00	
		1т		9675.00	114.75	297	4	105	0.56	
83	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0.458	14359.66	5522.03	6577	2529	3049	35.90	
		т		6075.00	1322.37	2782	606	90	4.73	
				Вентшахты ВЕ1-ВЕ17(АС-81)						
84	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0.07343	8679.65	422.15	637	31	729	56.40	
		т		8257.50	157.50	606	12	118	0.77	
85	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.07343	41200.00	--	3025	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
				ФРОНТОН-3шт(АС-71)						
86	Е0106-17-1	Устройство железобетонных стен ФРОНТОНА ИЗ БЕТОНА В15	0.6	20623.23	521.99	12374	313	2874	26.70	
		м3		4365.00	197.19	2619	118	105	0.96	
87	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0348	65000.00	--	2262	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
88	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.10566	65900.00	--	6963	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
89	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.012	70437.87	304.24	845	4	123	58.00	
		1т		9675.00	114.75	116	1	105	0.56	
				КРОВЛЯ						
90	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	152.16	229.96	1.19	34990	181	4970	0.16	
		м2		27.00	0.45	4108	68	119	--	
91	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или								

	К . - - 2002СН РК 8.02-04С- 2004		121.89432	10300.00	–	1255511	--	--	--	
		м3		--	–	--	--	--	--	
93	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(30мм)	986.2	169.77	15.94	167427	15720	47659	0.24	
		м2		34.65	5.96	34172	5878	119	0.03	
94	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	986.2	83.31	2.10	82160	2071	2817	0.01	
		м2		1.65	0.75	1627	740	119	--	
95	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1284.3	1797.68	8.20	2308756	10531	421861	1.71	
		м2		272.95	3.08	350550	3956	119	0.02	
96	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1284.3	20.48	0.91	26305	1169	7737	0.03	
		м2		4.68	0.34	6011	437	120	--	
97	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта обрешетка	10.2	10600.00	–	108120	--	--	--	
		м3		--	–	--	--	--	--	
98	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлатов	12.13	21304.82	334.28	258427	4055	51288	22.10	
		м3		3397.50	126.00	41212	1528	120	0.62	
99	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	3.31	20617.97	309.62	68245	1025	10206	13.80	
		м3		2452.50	117.00	8118	387	120	0.57	
00	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	7.311	22541.72	316.57	164803	2314	31643	22.50	
		м3		3487.50	119.25	25497	872	120	0.58	
01	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм АНКЕРА	0.227	44300.00	–	10056	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
02	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм СКРУТКИ	0.008	32300.00	–	258	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
03	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали КОНЬКОВЫЙ ЛИСТ ТОЛЩ.0,8мм	109.07	161.83	1.24	17651	135	19949	0.97	
		м2		153.23	0.47	16713	51	119	--	

		К И В Е В Х,Ф У , Ш В ОЦ.СТАЛИ ТОЛЩ.0,7мм	72.76	715.87	1.24	52087	90	13308	0.97	
		м2		153.23	0.47	11149	34	119	--	
06	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0.00642	149300.00	--	959	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
07	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	141.14	13.42	2.49	1894	351	1780	0.06	
		м		9.68	0.92	1366	130	119	--	
08	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СИ РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0.224413	45300.00	--	10166	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
09	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СИ РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.12138	47400.00	--	5753	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
10	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СИ РК 8. 02-04-2002СИ РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины,нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0.055045	55300.00	--	3044	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-8шт								
11	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	8	1155.99	81.61	9248	653	9547	6.08	
		шт		963.00	31.50	7704	252	120	0.15	
12	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта СТОЙКА, РИГЕЛЬ,СТРОПИЛА	1.136	10900.00	--	12382	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
13	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта-лобовая,обшивка,ветровая доска	1.16	10200.00	--	11832	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
14	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	2.296	1862.35	14.17	4276	33	852	1.88	
		м3		303.75	5.40	697	12	120	0.03	
15	С12065-88	Створки оконные СО-1 одинарные для производственных зданий , пл. 0,6-1,0 м2	3.312	2130.00	--	7055	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
16	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой								

			8	139.15	--	1113	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
18	Е0112-10-1	Устройство фартука из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм	37.2	715.87	1.24	26630	46	6804	0.97	
		м2		153.23	0.47	5700	17	119	--	
19	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	46.48	1134.90	8.20	52750	381	13238	1.48	
		м2		236.25	3.08	10981	143	119	0.02	
20	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	3.312	382.25	1.65	1266	5	118	0.22	
		м2		33.30	0.63	110	2	105	--	
21	Е0110-5-1	Установка элементов лестницы	0.088	22541.72	316.57	1984	28	381	22.50	
		м3		3487.50	119.25	307	10	120	0.58	
22	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0.088	1862.35	14.17	164	1	33	1.88	
		м3		303.75	5.40	27	--	120	0.03	
				ВЫХОД НА КРОВЛЮ-2шт						
23	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	2	375.50	30.89	751	62	489	1.23	
		м2		191.93	11.68	384	23	120	0.06	
24	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	2	12300.00	–	24600	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
25	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960.00	–	3920	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
				ПРОЕМЫ						
				ОКНА						
26	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	123.44316	346.04	18.87	42717	2330	21158	0.82	
		м2		136.44	6.39	16843	789	120	0.03	
27	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СИ РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	123.44316	8050.00	–	993717	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			48732048	747408			
			Тенге			4777017	276796			
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			194				
	Материалы -		Тенге			30				
	Всего заработная плата -		Тенге				164			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			4				
	Всего заработная плата		Тенге				61			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			679				
		Накладные расходы -	Тенге			79				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			875				
		Сметная заработная плата -	Тенге				73			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			57719551				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33879
		Сметная заработная плата -	Тенге				5911888			

Итого по АКТу	Тенге	57 719 551
Временные здания и сооружения 1,8.%	Тенге	1 038 952
Итого с временными	Тенге	58 758 503
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	411 310
Выслуга лет 1%	Тенге	587 585
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	235 034
Итого с доп. Затратами	Тенге	59 992 432
Итого с оборудованием	Тенге	59 992 432
Пересчет в текущих ценах 2012г К=2,08774	Тенге	125 248 600
Налоги,сборы, обязательные платежи,2%	Тенге	2 504 972
Всего	Тенге	127 753 572
НДС 12 %	Тенге	15 330 429
Всего с НДС	**Тенге**	**143 084 000**

Инженер-технадзор:

ТОО «Оңтүстік Күрделі Құрылыс»

_____ А. Байдеуов

Подрядчик:

ТОО "NTR"

Директор _____ Х. Абдурахманов