Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Шы ент "

Форма 3

Подрядчик: ТОО "NTR"

Инженер: ТОО "Онтустік Курделі Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство СШ на 1200мест в населенном пункте Бозарык г.Шымкент ЮКО»(корректировка)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 04 июня 2015г

Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года без НДС	НДС 12% с начало года	из графы 1						НДС 12% за отчетный месяц	В отчётном месяце без НДС
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
					в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные работы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общестроительные работы	657 850 000	587 366 071	70 483 929							12 531 643	104 430 357
в т. ч. Оборудование	44 086 976	39 363 372	4 723 604								
Итого к оплате	657 850 000	587 366 071	70 483 929							12 531 643	104 430 357

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Шымкент "

Руководителя ГУ "Отдел строительства города Шымкент ":

Е. Бухарбаев

Подрядчик: ТОО "NTR" :

Директор Х.Абдурахманов

Инженер: ТОО «Онтустік Курделі Құрылыс»

Директор А.Нурлыбаев

Проверил Гл. специалист ОТН

ТОО «Онтустік Курделі Құрылыс»

А. Байдеуов

А К Т

приёмки выполненных строительно-монтажных работ от 04 июня 2015г

по объекту: «Строительство СШ на 1200 мест в населенном пункте Бозарык г.Шымкент ЮКО»(корректировка)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, ч рабочих-строител	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающ машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.БЛОК-А ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
ПРОЕМЫ(П0 ДВЕРИ										
1	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	72.45	398.48	102.53	28870	7428	16286	0.90	
		м2		151.65	35.67	10987	2584	120	0.14	
2	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	59.85	634.99	31.85	38004	1906	14568	1.15	
		м2		190.80	12.04	11419	721	120	0.06	
3	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	2.73	6390.00	–	17445	--	--	--	
		м2		--	–	--	--	--	--	
4	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	5.67	5470.00	–	31015	--	--	--	
		м2		--	–	--	--	--	--	
5	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15 внутренние	15.75	3540.00	–	55755	--	--	--	
		м2		--	–	--	--	--	--	
6	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	46.41	3900.00	–	180999	--	--	--	
		м2		--	–	--	--	--	--	
7	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	39.69	3640.00	–	144472	--	--	--	
		м2		--	–	--	--	--	--	
8	С12062-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние								

			10.29	4250.00	--	43732	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
10	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	23	1500.00	–	34500	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
11	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	38	1380.00	–	52440	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ ЖР-1-2шт(АС-105)								
12	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0.06184	9850.48	1162.95	609	72	415	46.60	
		т		7357.50	108.00	455	7	90	0.53	
13	С12021-237	Стоимость м/к	0.06184	154400.00	–	9548	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
14	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1.79336	21.80	0.05	39	--	9	0.03	
		м2		5.81	0.02	10	--	90	--	
15	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огруитованных поверхностей эмалью ПФ-115 2 СЛОЯ	1.79336	49.69	0.04	89	--	13	0.04	
		м2		8.32	–	15	--	90	--	
		ВИТРАЖИ(АС-15)								
16	Е0109-45-3	Монтаж ВИТРАЖЕИ	73.8	965.99	28.84	71290	2129	62246	4.98	
		м2		927.00	10.15	68413	749	90	0.04	
17	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	73.8	5240.00	–	386712	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		УСИЛЕНИЕ ВИТРАЖЕЙ(АС-15)								
18	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.01472	10137.87	304.24	149	4	151	58.00	
		1т		9675.00	114.75	142	2	105	0.56	
19	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.00216	67700.00	–	146	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
20	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0.01256	154200.00	–	1937	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
21	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных								

		сооружений с преобладанием гнутосварных про илей и круглых труб массой до 0,1 т	0.179	172800.00	–	30931	--	--	--	
			т	--	--	--	--	--	--	
				КРОВЛЯ(АС-82-86)						
23	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	13.03	1862.35	14.17	24266	185	4834	1.88	
			м3	303.75	5.40	3958	70	120	0.03	
24	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	5.182	573.75	28.11	2973	146	835	0.78	
			м3	123.75	10.58	641	55	120	0.05	
25	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4.187	573.75	28.11	2402	118	675	0.78	
			м3	123.75	10.58	518	44	120	0.05	
				МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ(АС-82)						
26	Е0112-12-1	Ограждение кровель	109.6	13.42	2.49	1471	273	1382	0.06	
			м	9.68	0.92	1061	101	119	--	
27	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0.17426	45300.00	–	7894	--	--	--	
			т	--	--	--	--	--	--	
28	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.09426	47400.00	–	4468	--	--	--	
			т	--	--	--	--	--	--	
29	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СИ РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0.04274	87100.00	–	3723	--	--	--	
			т	--	--	--	--	--	--	
30	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	290.9	125.08	0.99	36386	288	4144	0.07	
			м2	11.59	0.38	3372	111	119	--	
				КРОВЛЯ(АС-89)						
31	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1.12	1862.35	14.17	2086	16	415	1.88	
			м3	303.75	5.40	340	6	120	0.03	
32	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0.342	573.75	28.11	196	10	55	0.78	
			м3	123.75	10.58	42	4	120	0.05	
33	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок,								

	- -	граждение кровель	6.4	13.42	2.49	86	16	81	0.06	
		м		9.68	0.92	62	6	119	--	
35	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0.00159	45300.00	--	72	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
36	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.00086	47400.00	--	41	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		КРОВЛЯ(АС-92)								
37	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1.44	1862.35	14.17	2682	20	534	1.88	
		м3		303.75	5.40	437	8	120	0.03	
38	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1.082	573.75	28.11	621	30	174	0.78	
		м3		123.75	10.58	134	11	120	0.05	
39	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0.515	573.75	28.11	295	14	83	0.78	
		м3		123.75	10.58	64	5	120	0.05	
		ПОЛЫ-1 ЭТАЖ								
		ТИП-ДОЩАТЫЕ-303,41м2								
40	Е0101-12-14	Засыпка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НАСЫПНОЙ ГРУНТ	121.364	27.84	26.18	3378	3177	1043	0.01	
		м3		1.66	7.20	201	874	97	0.03	
41	Е0101-166-2	Разравнивание вручную в грунтах 2 группы	121.364	134.10	--	16275	--	18391	0.97	
		м3		134.10	--	16275	--	113	--	
42	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	303.41	34.81	2.62	10563	795	4292	0.07	
		м2		10.51	0.99	3189	300	123	--	
43	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	303.41	464.28	6.38	140867	1936	26840	0.45	
		м2		69.53	2.39	21096	725	123	0.01	
44	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	303.41	1905.05	11.03	578010	3347	37066	0.60	
		м2		95.18	4.14	28879	1256	123	0.02	
45	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	303.41	167.96	1.88	50962	570	25174	0.47	
		м2		78.30	0.72	23757	218	105	--	
46	Е0111-39-1	Уст ойство плинт сов де евянных								

		керамических плиток для одноцветных с красителями полов КЕРАМОГРАНИТ	387.23	292.53	11.72	113276	4538	83861	1.06	
		м2		171.68	4.39	66480	1700	123	0.02	
48	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамограиит, толщина 10 мм, плита светлая	394.9746	1180.00	–	466070	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
49	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	414.3361	255.76	0.32	105972	133	21272	0.24	
		м		41.63	0.11	17249	46	123	--	
		ТИП-КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА-117,31м2								
50	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	117.31	1434.93	11.72	168332	1375	25405	1.06	
		м2		171.68	4.39	20140	515	123	0.02	
51	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	125.34574	255.76	0.32	32059	40	6435	0.24	
		м		41.63	0.11	5218	14	123	--	
		ПОЛЫ-2 ЭТАЖ								
		ТИП-КЕРАМОГРАНИТ-425,76м2								
52	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов КЕРАМОГРАНИТ	425.76	292.53	11.72	124548	4990	92205	1.06	
		м2		171.68	4.39	73094	1869	123	0.02	
53	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	434.2752	1180.00	–	512445	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
54	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	455.5632	255.76	0.32	116517	146	23389	0.24	
		м		41.63	0.11	18965	50	123	--	
		ТИП-КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА-11,49м2								
55	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	11.49	1434.93	11.72	16487	135	2488	1.06	
		м2		171.68	4.39	1973	50	123	0.02	
56	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	12.2943	255.76	0.32	3144	4	631	0.24	
		м		41.63	0.11	512	1	123	--	
		ПОЛЫ-3 ЭТАЖ								
		ТИП-КЕРАМОГРАНИТ-201,23м2								

		полов КЕРАМОГРАНИТ	201.23	292.53	11.72	58866	2358	43580	1.06	
		м2		171.68	4.39	34547	883	123	0.02	
58	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	205.2546	1180.00	–	242200	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
59	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	215.3161	255.76	0.32	55070	69	11054	0.24	
		м		41.63	0.11	8964	24	123	--	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 ЭТАЖ								
60	Е0115-79-10	Отделка потолков, АЛИНЕКС	768.55	301.00	2.39	231334	1837	121620	0.69	
		м2		149.81	0.90	115136	692	105	--	
61	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	740.93	325.41	2.33	241106	1726	63880	0.49	
		м2		81.23	0.88	60186	652	105	--	
62	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	27.62	23.54	0.16	650	4	459	0.10	
		м2		15.75	0.07	435	2	105	--	
63	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	473.38	306.50	2.10	145091	994	32716	0.39	
		м2		65.03	0.79	30784	374	105	--	
64	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	65.6	23.54	0.16	1544	10	1090	0.10	
		м2		15.75	0.07	1033	5	105	--	
65	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПАНЕЛЕЙ	911.92	173.10	1.88	157853	1714	75663	0.47	
		м2		78.30	0.72	71403	657	105	--	
		2 ЭТАЖ								
66	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	837.53	325.41	2.33	272541	1951	72208	0.49	
		м2		81.23	0.88	68033	737	105	--	
67	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	31.27	23.54	0.16	736	5	519	0.10	
		м2		15.75	0.07	493	2	105	--	
68	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС	1406.02	244.17	2.26	343308	3178	149950	0.49	

			850.22	306.50	2.10	260592	1785	58760	0.39	
		м2		65.03	0.79	55290	672	105	--	
70	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	56.19	23.54	0.16	1323	9	933	0.10	
		м2		15.75	0.07	885	4	105	--	
71	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПАНЕЛЕЙ	420.99	173.10	1.88	72873	791	34930	0.47	
		м2		78.30	0.72	32964	303	105	--	
		3 ЭТАЖ								
72	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	480.36	325.41	2.33	156314	1119	41414	0.49	
		м2		81.23	0.88	39020	423	105	--	
73	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	201.23	23.54	0.16	4736	32	3343	0.10	
		м2		15.75	0.07	3169	14	105	--	
74	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС	1094.22	244.17	2.26	267176	2473	116697	0.49	
		м2		100.71	0.86	110199	941	105	--	
75	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	655.86	306.50	2.10	201021	1377	45327	0.39	
		м2		65.03	0.79	42651	518	105	--	
76	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	141.04	23.54	0.16	3320	23	2343	0.10	
		м2		15.75	0.07	2221	10	105	--	
77	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПАНЕЛЕЙ	17.28	173.10	1.88	2991	32	1434	0.47	
		м2		78.30	0.72	1353	12	105	--	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
78	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен ЦОКОЛЯ	125.06	613.87	2.56	76770	320	61582	2.70	
		м2		468.00	0.97	58528	121	105	--	
79	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СИ РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	125.06	1180.00	–	147571	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
80	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая								

		улучшенное с отделкой косоуров и оалок оез тяг	24.6	612.53	6.14	15068	151	5350	1.17	
		м2		205.20	1.94	5048	48	105	0.04	
82	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов КЕРАМОГРАНИТ	43.66	292.53	11.72	12772	512	9455	1.06	
		м2		171.68	4.39	7496	192	123	0.02	
83	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	44.5332	1180.00	–	52549	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
84	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0.229	134000.00	–	30686	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
85	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0.03448	13711.47	5475.87	473	189	205	28.90	
		т		5040.00	1552.87	174	54	90	5.46	
86	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0.03448	133700.00	–	4610	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
87	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтоваиных поверхностей эмалью ПФ-115	7.64092	24.84	0.02	190	--	29	0.02	
		м2		4.16	–	32	--	90	–	
				ЛЕСТНИЦА ЛК-1-1шт(АС-97)						
88	Е0109-29-1	Монтаж косоуров	1.915	13711.47	5475.87	26257	10486	11363	28.90	
		т		5040.00	1552.87	9652	2974	90	5.46	
89	С12021-146	Косоуры	1.915	108500.00	–	207778	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
90	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.01368	70437.87	304.24	964	4	141	58.00	
		1т		9675.00	114.75	132	2	105	0.56	
91	Е0109-29-1	Монтаж ограждений	0.186	13711.47	5475.87	2550	1019	1104	28.90	
		т		5040.00	1552.87	937	289	90	5.46	
92	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0.186	134000.00	–	24924	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
93	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона В25 ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ	6.26	9153.02	100.65	57298	630	1211	0.97	
		м3		146.25	38.03	916	238	105	0.19	
94	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(20мм)								

		объемом до м под колонны З БЕ Н В								
			0.5	10269.74	98.32	5135	49	385	4.41	
		м3		695.25	37.15	348	19	105	0.18	
96	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.00896	50600.00	–	453	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
97	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.43488	5239.08	327.33	2278	142	920	11.60	
		1т		1890.00	123.75	822	54	105	0.60	
98	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0.43488	68200.00	–	29659	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
99	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0.5	10140.95	95.97	5070	48	424	4.90	
		м3		771.75	36.25	386	18	105	0.18	
100	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0.05416	13010.10	1826.10	705	99	667	42.70	
		т		8100.00	690.75	439	37	140	3.37	
101	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.0378	67700.00	–	2559	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
102	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0.01636	154200.00	–	2523	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
103	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	113.1	24.84	0.02	2810	2	423	0.02	
		м2		4.16	–	470	--	90	--	
				ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК(АС-113)						
104	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	13.78	463.43	2.86	6386	39	4094	1.63	
		м2		282.04	0.94	3887	13	105	--	
105	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	13.78	1070.00	–	14745	--	--	--	

			0.5713	728 .83	3593.45	4162	2053	1726	14.30	
		т		2385.00	971.06	1363	555	90	3.51	
107	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0.5713	154400.00	–	88209	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
108	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0.5713	2452.13	545.76	1401	312	633	5.25	
		т		1230.75	--	703	--	90	--	
109	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за ОДИН раз	16.5677	21.80	0.05	361	1	87	0.03	
		м2		5.81	0.02	96	--	90	--	
110	Е0113-26-6	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	33.1354	24.84	0.02	823	1	124	0.02	
		м2		4.16	--	138	--	90	--	
111	ССНРК 8.02-04-2002 книга 2. тех.часть	Доплата на марку стали С245	0.5713	1860.00	–	1063	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ПРОГОНЫ								
112	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0.16848	5030.50	2020.02	848	340	421	14.10	
		т		2272.50	502.43	383	85	90	1.79	
113	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0.16848	154400.00	–	26013	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
114	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0.16848	2452.13	545.76	413	92	187	5.25	
		т		1230.75	--	207	--	90	--	
115	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за ОДИН раз	4.88592	21.80	0.05	107	--	26	0.03	
		м2		5.81	0.02	28	--	90	--	
116	Е0113-26-6	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	9.77184	24.84	0.02	243	--	37	0.02	
		м2		4.16	--	41	--	90	--	
117	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	16.53	1187.16	8.20	19624	136	5430	1.71	
		м2		272.95	3.08	4512	51	119	0.02	
118	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с								

			20.6	715.87	1.24	14747	26	3768	0.97	
		м2		153.23	0.47	3157	10	119	--	
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОЛОННЫ К-1-4шт(АС-114)								
120	Е0109-17-10 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения, высотой до 25 м	0.53028	5814.78	4495.25	3083	2384	746	5.42	
		т		983.73	580.30	522	308	90	1.68	
121	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0.45896	63600.00	–	29190	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
122	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0.07132	154200.00	–	10998	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
123	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0.53028	2452.13	545.76	1300	289	587	5.25	
		т		1230.75	--	653	--	90	--	
124	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за ОДИН раз	15.37812	21.80	0.05	335	1	81	0.03	
		м2		5.81	0.02	89	--	90	--	
125	Е0113-26-6	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	30.75624	24.84	0.02	764	1	115	0.02	
		м2		4.16	--	128	--	90	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9575944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1596988			
		РАЗДЕЛ 2.БЛОК-Б ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ДВЕРИ								
126	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	116.8	398.48	102.53	46542	11975	26255	0.90	
		м2		151.65	35.67	17713	4166	120	0.14	
127	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	41.48	634.99	31.85	26339	1321	10097	1.15	
		м2		190.80	12.04	7914	499	120	0.06	
128	С12063-4	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН								

		24-15ПШ	3.04	5630.00	--	17115	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
130	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	81.53	3540.00	--	288616	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
131	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухнми полотнами ДГ 21-10П внутренние	20	4010.00	--	80200	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
132	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	27	4010.00	--	108270	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
133	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	16.68	4250.00	--	70890	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
134	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	4.77	4250.00	--	20273	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
135	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	3	2980.00	--	8940	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
136	С11011-791	Скобяные изделия для одиопольиых входных дверей в помещение	40	1380.00	--	55200	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
137	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	31	1500.00	--	46500	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		ВИТРАЖИ(АС-11,13)								
138	Е0110-92-2	Установка витражей В1	14.56	328.76	20.41	4787	297	2295	0.74	
		м2		124.24	7.13	1809	104	120	0.03	
139	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	6.3	12700.00	--	80010	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
140	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость витражей	8.26	5240.00	--	43282	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		УСИЛЕНИЕ ВИТРАЖЕЙ(АС-15)								

		м, массой до 1 т СТ ИКИ СТ1,2	0.1962	4646.85	2285.57	912	448	388	9.35	
			т	1579.50	617.13	310	121	90	2.34	
142	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0.1962	172800.00	—	33903	--	--	--	
			т	--	--	--	--	--	--	
143	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.02944	93997.62	304.24	2767	9	1026	198.00	
			1т	33075.00	114.75	974	3	105	0.56	
		ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ(АС-13,67)								
144	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0.09276	9850.48	1162.95	914	108	623	46.60	
			т	7357.50	108.00	682	10	90	0.53	
145	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0.09276	180100.00	—	16706	--	--	--	
			т	--	--	--	--	--	--	
146	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 РЕШЕТОК	2.69004	148.40	0.07	399	--	305	0.65	
			м2	108.00	0.02	291	--	105	--	
		ПОЛЫ								
		ПОЛЫ-1 ЭТАЖ								
		ТИП-ДОЩАТЫЕ-503,95м2								
147	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	503.95	34.81	2.62	17545	1320	7128	0.07	
			м2	10.51	0.99	5297	499	123	--	
148	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	40.316	8942.18	—	360513	--	28117	3.66	
			м3	567.00	--	22859	--	123	--	
149	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	503.95	464.28	6.38	233974	3215	44580	0.45	
			м2	69.53	2.39	35040	1204	123	0.01	
150	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	503.95	1905.05	11.03	960048	5559	61564	0.60	
			м2	95.18	4.14	47966	2086	123	0.02	
151	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	503.95	167.96	1.88	84645	947	41813	0.47	
			м2	78.30	0.72	39459	363	105	--	
152	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	539.2265	109.84	0.46	59229	248	8105	0.08	
			м	12.04	0.18	6492	97	123	--	
		ТИП-КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА-61,49м2								

		полов	61.49	1965.33	11.72	120848	721	13317	1.06
		м2		171.68	4.39	10557	270	123	0.02
154	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	64.5645	255.76	0.32	16513	21	3315	0.24
		м		41.63	0.11	2688	7	123	--
		ТИП-КЕРАМОГРАНИТ-343,16м2							
155	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов КЕРАМОГРАНИТ	343.16	292.53	11.72	100385	4022	74317	1.06
		м2		171.68	4.39	58914	1506	123	0.02
156	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	350.0232	1180.00	–	413027	--	--	--
		м2		--	–	--	--	--	--
157	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	360.318	255.76	0.32	92156	115	18499	0.24
		м		41.63	0.11	15000	40	123	--
		ПОЛЫ-2 ЭТАЖ							
		ТИП-КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА-36,2м2							
158	E0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	36.2	1965.33	11.72	71145	424	7840	1.06
		м2		171.68	4.39	6215	159	123	0.02
159	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	38.01	255.76	0.32	9722	12	1951	0.24
		м		41.63	0.11	1582	4	123	--
		ТИП-КЕРАМОГРАНИТ-268,24м2							
160	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов КЕРАМОГРАНИТ	268.24	292.53	11.72	78468	3144	58092	1.06
		м2		171.68	4.39	46051	1178	123	0.02
161	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	273.6048	1180.00	–	322854	--	--	--
		м2		--	–	--	--	--	--
162	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	281.652	255.76	0.32	72036	90	14460	0.24
		м		41.63	0.11	11725	31	123	--
		ПОЛЫ-3 ЭТАЖ							
		ТИП-КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА-36,20м2							
163	E0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями							

			3 . 34	255.76	0.32	9907	12	1989	0.24	
			м	41.63	0.11	1612	4	123	--	
		ТИП-КЕРАМОГРАНИТ-268,24м2								
165	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов КЕРАМОГРАНИТ	268.24	292.53	11.72	78468	3144	58092	1.06	
			м2	171.68	4.39	46051	1178	123	0.02	
166	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	273.6048	1180.00	--	322854	--	--	--	
			м2	--	--	--	--	--	--	
167	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	287.0168	255.76	0.32	73409	92	14735	0.24	
			м	41.63	0.11	11949	32	123	--	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 ЭТАЖ								
168	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	847.11	291.31	2.33	246772	1974	73034	0.49	
			м2	81.23	0.88	68811	745	105	--	
169	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	61.49	22.23	0.16	1367	10	1021	0.10	
			м2	15.75	0.07	968	4	105	--	
170	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	934.2	274.88	2.10	256793	1962	64563	0.39	
			м2	65.03	0.79	60751	738	105	--	
171	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная СТЕН	118.98	22.23	0.16	2645	19	1976	0.10	
			м2	15.75	0.07	1874	8	105	--	
172	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	456.42	141.48	1.88	64574	858	37870	0.47	
			м2	78.30	0.72	35738	329	105	--	
		2 ЭТАЖ								
173	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	850.12	291.31	2.33	247648	1981	73294	0.49	
			м2	81.23	0.88	69055	748	105	--	
174	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	61.49	22.23	0.16	1367	10	1021	0.10	
			м2	15.75	0.07	968	4	105	--	

		конструкциям, подготовленных под окраску							
			1446.72	-37.86	-0.05	-54773	-72	-29151	-0.11
		м2		-19.17	-0.02	-27734	-29	105	--
176	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами							
			1328.78	274.88	2.10	365255	2790	91833	0.39
		м2		65.03	0.79	86411	1050	105	--
177	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная СТЕН							
			117.94	22.23	0.16	2622	19	1959	0.10
		м2		15.75	0.07	1858	8	105	--
178	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке							
			463.56	141.48	1.88	65584	871	38462	0.47
		м2		78.30	0.72	36297	334	105	--
				3 ЭТАЖ					
179	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами							
			876.67	291.31	2.33	255383	2043	75583	0.49
		м2		81.23	0.88	71212	771	105	--
180	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная							
			36.2	22.23	0.16	805	6	601	0.10
		м2		15.75	0.07	570	3	105	--
181	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами							
			1109.36	274.88	2.10	304941	2330	76669	0.39
		м2		65.03	0.79	72142	876	105	--
182	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная СТЕН							
			87.27	22.23	0.16	1940	14	1450	0.10
		м2		15.75	0.07	1375	6	105	--
183	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке							
			361.84	141.48	1.88	51193	680	30022	0.47
		м2		78.30	0.72	28332	261	105	--
				НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
184	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен ЦОКОЛЯ							
			168.3	613.87	2.56	103314	431	82874	2.70
		м2		468.00	0.97	78764	163	105	--
185	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная							
			168.3	1180.00	--	198594	--	--	--

			1188.77	101.33	1.65	120452	1961	22156	0.09
		м2		17.12	0.63	20352	749	105	--
187	E0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая ВЕНТКАМЕРЫ	82	10.56	0.90	866	74	607	0.04
		м2		6.71	0.34	550	28	105	--
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-1-2шт(АС-64)							
188	E0115-68-2	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	49.2	612.53	6.14	30137	302	10701	1.17
		м2		205.20	1.94	10096	95	105	0.04
189	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов КЕРАМОГРАНИТ	87.32	292.53	11.72	25544	1023	18911	1.06
		м2		171.68	4.39	14991	383	123	0.02
190	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	89.0664	1180.00	–	105098	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
191	E0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленнои, просечной и круглой стали	0.458	14359.66	5522.03	6577	2529	3049	35.90
		т		6075.00	1322.37	2782	606	90	4.73
192	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0.458	134000.00	–	61372	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
193	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0.06896	13711.47	5475.87	946	378	409	28.90
		т		5040.00	1552.87	348	107	90	5.46
194	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0.06896	133700.00	–	9220	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
195	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованиых поверхностей эмалью ПФ-115	15.28184	24.84	0.02	380	--	57	0.02
		м2		4.16	--	64	--	90	--
		КРОВЛЯ							
196	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	12.13	573.75	28.11	6960	341	1955	0.78
		м3		123.75	10.58	1501	128	120	0.05
197	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3.31	573.75	28.11	1899	93	534	0.78
		м3		123.75	10.58	410	35	120	0.05
198	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок,							

			.	13.42	2.49	1894	351	1780	0.06	
		м		9.68	0.92	1366	130	119	--	
00	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0.224413	45300.00	--	10166	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
01	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.12138	47400.00	--	5753	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
02	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0.055045	55300.00	--	3044	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
				ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА-6шт						
03	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	32.76	88.05	0.16	2885	5	880	0.13	
		м2		22.50	0.07	737	2	119	--	
04	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ХОМУТ	0.0582	175710.10	1826.10	10226	106	716	42.70	
		т		8100.00	690.75	471	40	140	3.37	
05	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,крепление лотка	0.477	13010.10	1826.10	6206	871	5870	42.70	
		т		8100.00	690.75	3864	329	140	3.37	
06	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0.286	97200.00	--	27799	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
07	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0.19072	46400.00	--	8849	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
				КРЫЛЬЦА						
				КРЫЛЬЦО Кр-1-1ШТ(АС-82)						
08	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА БЕТОНЕ В12,5	3.02	10418.10	112.36	31463	339	3374	6.34	
		м3		1021.50	42.44	3085	128	105	0.21	
09	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (20ММ) НА БЕТОНЕ В15	9	361.07	14.76	3250	133	642	0.36	
		м2		52.43	5.54	472	50	123	0.03	
10	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм								

			0.0115	93997.62	304.24	1088	4	404	198.00	
		1т		33075.00	114.75	383	1	105	0.56	
12	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.027936	5239.08	327.33	146	9	59	11.60	
		1т		1890.00	123.75	53	3	105	0.60	
13	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.027936	41200.00	–	1151	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
14	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0.04078	13711.47	5475.87	559	223	242	28.90	
		т		5040.00	1552.87	206	63	90	5.46	
15	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0.04078	172800.00	–	7047	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА								
16	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (25ММ)	4.05	169.77	15.94	688	65	196	0.24	
		м2		34.65	5.96	140	24	119	0.03	
17	E0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	4.05	55.54	1.40	225	6	8	0.01	
		м2		1.10	0.50	4	2	119	--	
18	E0113-52-2	Огрунтовка битумным праймером	4.05	82.16	0.23	333	1	23	0.03	
		м2		6.10	0.09	25	--	90	--	
19	E0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя БИПОЛЬ	4.05	42.86	18.33	174	74	151	0.14	
		м2		24.53	6.86	99	28	119	0.03	
20	С11011-942	БИПОЛЬ ТКП	0.46575	3860.00	–	1798	--	--	--	
		10м2		--	--	--	--	--	--	
21	С11011-732	БИПОЛЬ ТПП	4.5765	111.00	–	508	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		КРЫЛЬЦО Кр-2-1ШТ(АС-83)								
22	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА БЕТОНЕ В12,5	1.77	10418.10	112.36	18440	199	1977	6.34	
		м3		1021.50	42.44	1808	75	105	0.21	
23	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (20ММ) НА БЕТОНЕ В15	6.7	361.07	14.76	2419	99	478	0.36	
		м2		52.43	5.54	351	37	123	0.03	

			6.7	-90.09	-1.34	-604	-9	-32	-0.02
		м2		-3.38	-0.50	-23	-3	123	--
25	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.00965	93997.62	304.24	907	3	336	198.00
		1т		33075.00	114.75	319	1	105	0.56
26	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.019296	5239.08	327.33	101	6	41	11.60
		1т		1890.00	123.75	36	2	105	0.60
27	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.019296	41200.00	–	795	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
28	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0.0309	13711.47	5475.87	424	169	183	28.90
		т		5040.00	1552.87	156	48	90	5.46
		ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА							
29	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (25ММ)	3.6	169.77	15.94	611	57	174	0.24
		м2		34.65	5.96	125	21	119	0.03
30	E0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	3.6	55.54	1.40	200	5	7	0.01
		м2		1.10	0.50	4	2	119	--
31	E0113-52-2	Огрунтовка битумным праймером	3.6	82.16	0.23	296	1	20	0.03
		м2		6.10	0.09	22	--	90	--
32	E0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя БИПОЛЬ	3.6	42.86	18.33	154	66	134	0.14
		м2		24.53	6.86	88	25	119	0.03
33	С11011-942	БИПОЛЬ ТКП	0.414	3860.00	–	1598	--	--	--
		10м2		--	--	--	--	--	--
34	С11011-732	БИПОЛЬ ТПП	4.068	111.00	–	452	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО Кр-3-1ШТ(АС-84)							
35	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА БЕТОНЕ В12,5	0.77	10418.10	112.36	8022	87	860	6.34
		м3		1021.50	42.44	787	33	105	0.21
36	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (20ММ) НА БЕТОНЕ В15	3.6	361.07	14.76	1300	53	257	0.36
		м2		52.43	5.54	189	20	123	0.03
37	E0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий							

		1т		1890.00	125.75	20	1	105	0.60	
39	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.01066	41200.00	–	439	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8914332				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1263726			

РАЗДЕЛ 3. БЛОК-В ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ДВЕРИ

40	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	5.46	1111.88	815.93	6071	4455	5902	0.90	
		м2		151.65	749.07	828	4090	120	2.93	
41	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3.04	907.18	666.53	2758	2026	2741	0.80	
		м2		138.83	612.57	422	1862	120	2.45	
42	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	148.13	875.79	272.65	129731	40388	78860	1.15	
		м2		190.80	252.84	28263	37453	120	1.23	
43	С12063-4	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ	5.46	5850.00	–	31941	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
44	С12063-5	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ	3.15	5630.00	–	17735	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
45	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	84.63	3540.00	–	299590	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
46	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	21	4010.00	–	84210	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
47	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	30.24	4010.00	–	121262	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
48	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	11.76	4250.00	–	49980	--	--	--	

			3.04	4250.00	--	21420	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
50	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	3	2980.00	–	8940	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
51	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	40	1380.00	–	55200	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
52	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	31	1500.00	–	46500	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		ВИТРАЖИ(АС-14,15)								
53	Е0110-92-2	Установка витражей В1	14.56	471.36	163.01	6863	2373	4787	0.74	
		м2		124.24	149.73	1809	2180	120	0.73	
54	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	6.3	12700.00	–	80010	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
55	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость витражей	8.26	5240.00	–	43282	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		УСИЛЕНИЕ ВИТРАЖЕЙ(АС-15)								
56	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТОЙКИ СТ1,2	0.1962	16989.45	14628.17	3333	2870	2567	9.35	
		т		1579.50	12959.73	310	2543	90	49.14	
57	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0.1962	172800.00	–	33903	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
58	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.02944	96292.62	2599.24	2835	77	1097	198.00	
		1т		33075.00	2409.75	974	71	105	11.76	
		ПОЛЫ-1 ЭТАЖ								
		ТИП-ДОЩАТЫЕ-503,95м2								
59	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	503.95	54.61	22.42	27523	11299	19402	0.07	
		м2		10.51	20.79	5297	10477	123	0.10	
60	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	40.316	8942.18	–	360513	--	28117	3.66	

		м2		69.53	50.19	35040	25293	123	0.25
62	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	503.95	1987.85	93.83	1001775	47286	112889	0.60
		м2		95.18	86.94	47966	43813	123	0.42
63	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	503.95	182.36	16.28	91902	8204	49433	0.47
		м2		78.30	15.12	39459	7620	105	0.07
64	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	539.2265	113.44	4.06	61170	2189	10493	0.08
		м		12.04	3.78	6492	2038	123	0.02
		ТИП-КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА-61,64м2							
65	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	61.64	2053.13	99.52	126555	6134	20006	1.06
		м2		171.68	92.19	10582	5683	123	0.45
66	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	64.722	257.96	2.52	16696	163	3498	0.24
		м		41.63	2.31	2694	150	123	0.01
		ТИП-КЕРАМОГРАНИТ-343,16м2							
67	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов КЕРАМОГРАНИТ	343.16	380.33	99.52	130514	34151	111376	1.06
		м2		171.68	92.19	58914	31636	123	0.45
68	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СИ РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	350.0232	1180.00	–	413027	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
69	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	360.318	257.96	2.52	92949	908	19474	0.24
		м		41.63	2.31	15000	832	123	0.01
		ПОЛЫ-2 ЭТАЖ							
		ТИП-КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА-61,49м2							
70	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	61.49	2053.13	99.52	126247	6119	19957	1.06
		м2		171.68	92.19	10557	5669	123	0.45
71	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	64.5645	257.96	2.52	16655	163	3489	0.24
		м		41.63	2.31	2688	149	123	0.01
		ТИП-КЕРАМОГРАНИТ-343,95м2							
72	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов КЕРАМОГРАНИТ	343.95	380.33	99.52	130814	34230	111632	1.06
		м2		171.68	92.19	59049	31709	123	0.45

	РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004		350.829	1180.00	–	413978	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
74	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	361.1475	257.96	2.52	93163	910	19519	0.24	
		м		41.63	2.31	15035	834	123	0.01	
		ПОЛЫ-3 ЭТАЖ								
		ТИП-КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА-36,20м2								
75	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	36.2	2053.13	99.52	74323	3603	11749	1.06	
		м2		171.68	92.19	6215	3337	123	0.45	
76	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	38.734	257.96	2.52	9992	98	2093	0.24	
		м		41.63	2.31	1612	89	123	0.01	
		ТИП-КЕРАМОГРАНИТ-268,24м2								
77	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов КЕРАМОГРАНИТ	268.24	380.33	99.52	102020	26695	87060	1.06	
		м2		171.68	92.19	46051	24729	123	0.45	
78	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	273.6048	1180.00	–	322854	--	--	--	
		м2		--	–	--	--	--	--	
79	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	287.0168	257.96	2.52	74040	723	15512	0.24	
		м		41.63	2.31	11949	663	123	0.01	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 ЭТАЖ								
80	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	847.11	308.91	19.93	261681	16883	88689	0.49	
		м2		81.23	18.48	68811	15655	105	0.09	
81	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	61.64	23.63	1.56	1457	96	1115	0.10	
		м2		15.75	1.47	971	91	105	0.01	
82	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	945.91	290.68	17.90	274957	16932	81065	0.39	
		м2		65.03	16.59	61513	15693	105	0.08	
83	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная СТЕН								

			456.42	155.88	16.28	71147	7431	44771	0.47
		м2		78.30	15.12	35738	6901	105	0.07
		2 ЭТАЖ							
85	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	850.12	308.91	19.93	262611	16943	89004	0.49
		м2		81.23	18.48	69055	15710	105	0.09
86	E0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	61.49	23.63	1.56	1453	96	1112	0.10
		м2		15.75	1.47	968	90	105	0.01
87	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	865.22	290.68	17.90	251502	15487	74150	0.39
		м2		65.03	16.59	56265	14354	105	0.08
88	E0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная СТЕН	118.48	23.63	1.56	2800	185	2142	0.10
		м2		15.75	1.47	1866	174	105	0.01
89	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	463.56	155.88	16.28	72260	7547	45471	0.47
		м2		78.30	15.12	36297	7009	105	0.07
		3 ЭТАЖ							
90	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	876.67	308.91	19.93	270812	17472	91783	0.49
		м2		81.23	18.48	71212	16201	105	0.09
91	E0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	36.2	23.63	1.56	856	56	655	0.10
		м2		15.75	1.47	570	53	105	0.01
92	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1109.36	290.68	17.90	322469	19858	95073	0.39
		м2		65.03	16.59	72142	18404	105	0.08
93	E0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная СТЕН	87.27	23.63	1.56	2063	136	1578	0.10
		м2		15.75	1.47	1375	128	105	0.01
94	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	361.84	155.88	16.28	56404	5891	35493	0.47
		м2		78.30	15.12	28332	5471	105	0.07
		ВЕНТКАМЕРА							
295	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами С 2-х СТОРОН							

		керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен ЦОКОЛЯ	168.3	633.27	21.96	106579	3696	86302	2.70	
		м2		468.00	20.37	78764	3428	105	0.10	
97	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	168.3	1180.00	–	198594	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
98	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	1188.77	113.92	14.25	135431	16940	37883	0.09	
		м2		17.12	13.23	20352	15727	105	0.06	
99	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая ВЕНТКАМЕРЫ	82	17.36	7.70	1424	631	1192	0.04	
		м2		6.71	7.14	550	585	105	0.03	
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-1-2шт(АС-68)								
00	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов КЕРАМОГРАНИТ	87.32	380.33	99.52	33210	8690	28341	1.06	
		м2		171.68	92.19	14991	8050	123	0.45	
01	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	89.0664	1180.00	–	105098	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
02	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0.458	134000.00	–	61372	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
03	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0.06896	44768.86	36533.26	3087	2519	2337	28.90	
		т		5040.00	32610.27	348	2249	90	114.66	
04	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0.06896	133700.00	–	9220	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
05	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованиых поверхностей эмалью ПФ-115	15.28184	24.84	0.02	380	--	57	0.02	
		м2		4.16	--	64	--	90	--	
		КРОВЛЯ								
06	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	12.13	785.35	239.71	9526	2908	5035	0.78	
		м3		123.75	222.18	1501	2695	120	1.09	

		балок, стропил, мауэрлатов	7.31	785.35	239.71	5741	1752	3035	0.78
		м3		123.75	222.18	905	1624	120	1.09
		Кровля венткамеры							
09	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1.241	785.35	239.71	975	297	515	0.78
		м3		123.75	222.18	154	276	120	1.09
10	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1.25	785.35	239.71	982	300	519	0.78
		м3		123.75	222.18	155	278	120	1.09
11	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0.758	1970.35	122.17	1494	93	379	1.88
		м3		303.75	113.40	230	86	120	0.55
		КРЫЛЬЦА							
		КРЫЛЬЦО Кр-1-1ШТ(АС-82)							
12	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА БЕТОНЕ В12,5	3.02	11266.90	961.16	34026	2903	6065	6.34
		м3		1021.50	891.24	3085	2692	105	4.35
13	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (20ММ) НА БЕТОНЕ В15	9	471.87	125.56	4247	1130	1868	0.36
		м2		52.43	116.34	472	1047	123	0.57
14	E0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	9	-100.09	-11.34	-901	-102	-154	-0.02
		м2		-3.38	-10.50	-30	-94	123	-0.05
15	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.01158	96292.62	2599.24	1115	30	431	198.00
		1т		33075.00	2409.75	383	28	105	11.76
16	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.027936	7714.08	2802.33	216	78	132	11.60
		1т		1890.00	2598.75	53	73	105	12.60
17	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	0.027936	41200.00	–	1151	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
18	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0.04078	44768.86	36533.26	1826	1490	1382	28.90
		т		5040.00	32610.27	206	1330	90	114.66
19	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0.04078	172800.00	–	7047	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 4. БЛОК-Г ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ДВЕРИ ИЗ ПХВ

20	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	17	471.36	163.01	8013	2771	5589	0.74
		м2		124.24	149.73	2112	2545	120	0.73
21	С12061-192 Нзм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	17	12700.00	–	215900	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--

ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ(Д-3 21х13 2ШТ)

22	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0.4564	22771.00	9098.14	10393	4152	8731	82.10
		т		12892.50	8363.24	5884	3817	90	40.95
23	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	0.106	45500.00	–	4823	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
24	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0.2044	154200.00	–	31518	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
25	С11011-907 Нзм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0.146	70000.00	–	10220	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
26	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0.08	24926.72	2701.57	1994	216	575	22.50
		м3		3487.50	2504.25	279	200	120	12.18
27	С11011-1040	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	0.00052	92100.00	–	48	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
28	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0.01464	149300.00	–	2186	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
29	С11011-819	Петля накладная	8	40.00	–	320	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
30	С11011-776	Скоба концевая диам.40 мм	6	8050.00	–	48300	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
31	Е0110-28-2	Обивка дверей ДСП	5.5	183.73	24.00	1011	132	1109	0.96
		м2		145.80	22.26	802	122	120	0.11
32	С11011-589	Плиты древесностружечные многослойные и							

			0.32	7008.97	3213.22	2243	1028	2094	20.04	
		м3		3566.25	2976.75	1141	953	100	14.49	
34	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм	0.32	5520.00	–	1766	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ(Д-4 21х9 1ШТ)								
35	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0.12	22771.00	9098.14	2733	1092	2296	82.10	
		т		12892.50	8363.24	1547	1004	90	40.95	
36	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	0.0289	45500.00	–	1315	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
37	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0.0363	154200.00	–	5597	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
38	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0.06	70000.00	–	4200	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
39	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0.02	24926.72	2701.57	499	54	144	22.50	
		м3		3487.50	2504.25	70	50	120	12.18	
40	С11011-1040	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	0.00014	92100.00	–	13	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
41	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0.0033	149300.00	–	493	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
42	С11011-819	Петля накладная	2	40.00	–	80	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
43	С11011-776	Скоба концевая диам.40 мм	1	8050.00	–	8050	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
44	Е0110-28-2	Обивка дверей ДСП	1.89	183.73	24.00	347	45	381	0.96	
		м2		145.80	22.26	276	42	120	0.11	
45	С11011-589	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщиной 15-17 мм	0.0189	40200.00	–	760	--	--	--	
		100м2		--	--	--	--	--	--	
46	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	0.11	7008.97	3213.22	771	353	720	20.04	
		м3		3566.25	2976.75	392	327	100	14.49	
47	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100								

- -		Установка витражей							
			126	471.36	163.01	59391	20539	41424	0.74
		м2		124.24	149.73	15654	18866	120	0.73
49	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость витражей							
			126	5240.00	–	660240	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ							
50	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен иоливинилацетатными водоэмульсионными составами							
			674.41	322.30	17.90	217362	12072	57798	0.39
		м2		65.03	16.59	43857	11188	105	0.08
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ(АС-5)							
		ПОТОЛОК							
51	Е0115-165-11	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков							
			853.14	156.30	24.95	133347	21286	71888	0.34
		м2		57.15	23.10	48757	19708	105	0.11
52	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /ЗАТИРКА/							
			64.63	131.92	12.22	8526	790	5610	0.45
		м2		71.33	11.34	4610	733	105	0.05
53	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке							
			64.63	18.43	1.12	1191	72	1003	0.09
		м2		13.73	1.05	887	68	105	--
		СТЕНЫ							
54	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами							
			716.88	322.30	17.90	231050	12832	61437	0.39
		м2		65.03	16.59	46619	11893	105	0.08
55	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону							
			197.45	10.90	1.12	2152	221	1617	0.04
		м2		6.75	1.05	1333	207	105	--
		НИЗ СТЕН							
56	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке							
			327.96	187.50	16.28	61492	5339	32170	0.47
		м2		78.30	15.12	25679	4959	105	0.07
		ПОЛЫ							
		ТИП Б(14,47М2)							
57	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов							
			14.47	380.33	99.52	5503	1440	4696	1.06
		м2		171.68	92.19	2484	1334	123	0.45

	Р 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004		14.47	1180.00	–	17075	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
59	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	15.4829	257.96	2.52	3994	39	837	0.24	
		м		41.63	2.31	645	36	123	0.01	
		КРЫЛЬЦА								
		КРЫЛЬЦО Кр-1-1ШТ(АС-50)								
60	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА БЕТОНЕ В12,5	3.1	11266.90	961.16	34927	2980	6226	6.34	
		м3		1021.50	891.24	3167	2763	105	4.35	
61	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (20ММ) НА БЕТОНЕ В15	5.64	471.87	125.56	2661	708	1171	0.36	
		м2		52.43	116.34	296	656	123	0.57	
62	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	5.64	-100.09	-11.34	-565	-64	-96	-0.02	
		м2		-3.38	-10.50	-19	-59	123	-0.05	
63	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.008685	96292.62	2599.24	836	23	324	198.00	
		1т		33075.00	2409.75	287	21	105	11.76	
64	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.012	7714.08	2802.33	93	34	57	11.60	
		1т		1890.00	2598.75	23	31	105	12.60	
65	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	0.012	41200.00	–	494	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
66	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0.03615	44768.86	36533.26	1618	1321	1225	28.90	
		т		5040.00	32610.27	182	1179	90	114.66	
67	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0.036	172800.00	–	6221	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА								
68	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (25ММ)	5.64	288.97	135.14	1630	762	1073	0.24	
		м2		34.65	125.16	195	706	119	0.61	
69	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	3.64	65.54	11.40	239	41	50	0.01	

		м2		6.10	1.89	34	11	90	0.01	
71	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя БИПОЛЬ	5.64	180.06	155.53	1016	877	1132	0.14	
		м2		24.53	144.06	138	812	119	0.70	
72	С11011-942	БИПОЛЬ ТКП	0.6486	3860.00	–	2504	--	--	--	
		10м2		--	--	--	--	--	--	
73	С11011-732	БИПОЛЬ ТПП	6.3732	111.00	–	707	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		КРЫЛЬЦО Кр-2-1ШТ(АС-51)								
74	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА БЕТОНЕ В12,5	2.76	11266.90	961.16	31097	2653	5543	6.34	
		м3		1021.50	891.24	2819	2460	105	4.35	
75	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (20ММ) НА БЕТОНЕ В15	5.28	471.87	125.56	2491	663	1096	0.36	
		м2		52.43	116.34	277	614	123	0.57	
76	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	5.28	-100.09	-11.34	-528	-60	-90	-0.02	
		м2		-3.38	-10.50	-18	-55	123	-0.05	
77	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.008685	96292.62	2599.24	836	23	324	198.00	
		1т		33075.00	2409.75	287	21	105	11.76	
78	Е0106-11-10	Армирование подстилающихслоев и набетонок	0.016	7714.08	2802.33	123	45	75	11.60	
		1т		1890.00	2598.75	30	42	105	12.60	
79	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволокаарматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.016	41200.00	–	659	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
80	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0.03	44768.86	36533.26	1343	1096	1017	28.90	
		т		5040.00	32610.27	151	978	90	114.66	
81	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0.03	172800.00	–	5184	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА								
82	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (25ММ)	5.28	288.97	135.14	1526	714	1004	0.24	
		м2		34.65	125.16	183	661	119	0.61	
83	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-								

		материалов в два слоя	5.28	180.06	155.53	951	821	1059	0.14	
		м2		24.53	144.06	130	761	119	0.70	
85	С11011-942	БИПОЛЬ ТКП	0.6072	3860.00	–	2344	--	--	--	
		10м2		--	--	--	--	--	--	
86	С11011-732	БИПОЛЬ ТПП	5.9664	111.00	–	662	--	--	--	
		м2		--	–	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2324087				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				349161			

РАЗДЕЛ 5.БЛОК-Д ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЩИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩМ-2

87	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0.01105	13010.10	1826.10	144	20	136	42.70	
		т		8100.00	690.75	90	8	140	3.37	
88	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0.0086	47200.00	–	406	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
89	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0.00198	97200.00	–	192	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
90	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0.00018	48400.00	–	9	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
91	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.00029	52400.00	–	15	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	

ЩИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩМ-1

92	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0.01983	13010.10	1826.10	258	36	244	42.70	
		т		8100.00	690.75	161	14	140	3.37	
93	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0.00378	47200.00	–	178	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
94	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0.01052	97200.00	–	1023	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
95	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0.00018	48400.00	–	9	--	--	--	
		т		--	–	--	--	--	--	
96	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								

	тех.часть		0.01088	1860.00	--	20	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ДВЕРИ								
398	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	47.88	398.48	102.53	19079	4909	10763	0.90	
		м2		151.65	35.67	7261	1708	120	0.14	
399	C12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	5.67	5470.00	–	31015	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
400	C12063-4	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ	5.04	5850.00	–	29484	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
401	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	21.84	4010.00	–	87578	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
402	C12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	12.6	3760.00	–	47376	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
403	C12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	2.73	3540.00	–	9664	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
404	C11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	5	2980.00	–	14900	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		ВИТРАЖИ В-1								
405	E0110-92-2	Установка витражей В1	15.12	328.76	20.41	4971	309	2384	0.74	
		м2		124.24	7.13	1879	108	120	0.03	
406	C12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость витражей	15.12	5240.00	–	79229	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		СТОЙКА ВИТРАЖНАЯ								
407	E0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0.30846	4646.85	2285.57	1433	705	610	9.35	
		т		1579.50	617.13	487	190	90	2.34	
408	C12021-237	Стоимость м/к	0.30846	154400.00	–	47626	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

		изделий массой до 20 кг	0.023	175710.10	1826.10	4041	42	283	42.70	
		т		8100.00	690.75	186	16	140	3.37	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 1-ЭТАЖ								
		ПОТОЛОК								
11	E0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	544.09	23.54	0.16	12806	87	9038	0.10	
		м2		15.75	0.07	8569	38	105	--	
12	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	232.68	17.43	0.12	4055	28	3367	0.09	
		м2		13.73	0.05	3195	12	105	--	
		СТЕНЫ								
13	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	125.28	306.50	2.10	38398	263	8658	0.39	
		м2		65.03	0.79	8147	99	105	--	
14	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	460.72	17.43	0.12	8029	55	6666	0.09	
		м2		13.73	0.05	6326	23	105	--	
		НИЗ СТЕН								
15	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	266.51	173.10	1.88	46133	501	22113	0.47	
		м2		78.30	0.72	20868	192	105	--	
16	E0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	375.46	1773.87	2.56	666016	961	184883	2.70	
		м2		468.00	0.97	175715	364	105	--	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 2-ЭТАЖ								
		ПОТОЛОК								
17	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	376.75	325.41	2.33	122598	878	32482	0.49	
		м2		81.23	0.88	30603	332	105	--	
18	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	231.82	306.50	2.10	71053	487	16021	0.39	
		м2		65.03	0.79	15075	183	105	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1748568				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				327744			

РАЗДЕЛ 6.Устройство пола из ламината включить

БЛОК-А ПОЛЫ-2 ЭТАЖ ПОКРЫТИЕ-ЛЛАМИНАТ S=431,55м2

		цементной стяжки	863.1	31.70	0.67	27357	578	934	--
		м2		0.63	0.25	544	216	123	--
21	E0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 прим.	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм смесь "Serecit"	431.55	441.83	2.61	190672	1126	21408	0.31
		м2		46.73	0.97	20166	419	104	--
22	E0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	431.55	1333.17	2.96	575330	1277	21514	0.19
		м2		39.61	0.92	17094	397	123	--
23	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	461.7585	123.31	0.16	56940	74	9229	0.09
		м		16.18	0.07	7471	32	123	--
		ПОЛЫ-3 ЭТАЖ							
		ТИП-ПОКРЫТИЕ-ЛАМИНАТ-480,36м2							
24	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	480.36	221.38	9.95	106344	4780	33052	0.36
		м2		52.20	3.74	25075	1797	123	0.02
25	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	960.72	31.70	0.67	30451	644	1040	--
		м2		0.63	0.25	605	240	123	--
26	E0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 прим.	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм смесь "Serecit"	480.36	441.83	2.61	212237	1254	23830	0.31
		м2		46.73	0.97	22447	466	104	--
27	E0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	480.36	1333.17	2.96	640402	1422	23947	0.19
		м2		39.61	0.92	19027	442	123	--
28	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	513.9852	123.31	0.16	63380	82	10273	0.09
		м		16.18	0.07	8316	36	123	--
		ПОЛЫ БЛОК-Б							
		ПОЛЫ-2 ЭТАЖ ЛАМИНАТ -608,43м2							
29	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	608.43	221.38	9.95	134697	6054	41864	0.36
		м2		52.20	3.74	31760	2276	123	0.02
30	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины							

	доп.вып. СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 прим.	оснований стяжек под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм смесь "Serecit"	608.43	441.83	2.61	268823	1588	30183	0.31
		м2		46.73	0.97	28432	590	104	--
32	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	608.43	1333.17	2.96	811141	1801	30331	0.19
		м2		39.61	0.92	24100	560	123	--
33	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	651.0201	123.31	0.16	80278	104	13012	0.09
		м		16.18	0.07	10534	46	123	--
		ПОЛЫ-3 ЭТАЖ ЛАМИНАТ-608,43м2							
34	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	608.43	221.38	9.95	134697	6054	41864	0.36
		м2		52.20	3.74	31760	2276	123	0.02
35	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1216.86	31.70	0.67	38570	815	1317	--
		м2		0.63	0.25	767	304	123	--
36	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 прим.	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм смесь "Serecit"	608.43	441.83	2.61	268823	1588	30183	0.31
		м2		46.73	0.97	28432	590	104	--
37	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	608.43	1333.17	2.96	811141	1801	30331	0.19
		м2		39.61	0.92	24100	560	123	--
38	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	651.0201	123.31	0.16	80278	104	13012	0.09
		м		16.18	0.07	10534	46	123	--
		ПОЛЫ БЛОК-В							
		ПОЛЫ-2 ЭТАЖ ЛАМИИАТ-506,17м2							
39	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	506.17	221.38	9.95	112058	5036	34828	0.36
		м2		52.20	3.74	26422	1893	123	0.02
40	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1012.34	31.70	0.67	32087	678	1096	--
		м2		0.63	0.25	638	253	123	--

	8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 прим.	смесями, толщина слоя 5 мм смесь " erecit"	506.17	441.83	2.61	223641	1321	25110	0.31
		м2		46.73	0.97	23653	491	104	--
42	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	506.17	1333.17	2.96	674811	1498	25234	0.19
		м2		39.61	0.92	20049	466	123	--
43	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	541.6019	123.31	0.16	66785	87	10825	0.09
		м		16.18	0.07	8763	38	123	--
		ПОЛЫ-3 ЭТАЖ ЛАМИНАТ-608,42м2							
44	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	608.43	221.38	9.95	134697	6054	41864	0.36
		м2		52.20	3.74	31760	2276	123	0.02
45	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1216.86	31.70	0.67	38570	815	1317	--
		м2		0.63	0.25	767	304	123	--
46	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 прим.	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм смесь "Serecit"	608.43	441.83	2.61	268823	1588	30183	0.31
		м2		46.73	0.97	28432	590	104	--
47	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	608.43	1333.17	2.96	811141	1801	30331	0.19
		м2		39.61	0.92	24100	560	123	--
48	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	651.0201	123.31	0.16	80278	104	13012	0.09
		м		16.18	0.07	10534	46	123	--
		ПОЛЫ СПОРТЗАЛА 354м2(включить)							
49	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	354	53.38	2.62	18896	927	5007	0.07
		м2		10.51	0.99	3721	350	123	--
50	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 12см	42.5	8942.18	--	380043	--	29640	3.66
		м3		567.00	--	24097	--	123	--
51	Е0111-21-1	Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 4 мм	354	148.02	48.65	52399	17222	50848	0.60
		м2		98.55	18.23	34887	6453	123	0.09

			369	2137.71	--	788815	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
54	Прайс	Грунтовка расходом 0,5кг/м2	180	165.37	--	29767	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
55	Прайс	Клей ПВХ покрытия НОМАКОll расходом 0,4кг/м2	140	322.67	--	45174	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
56	Прайс	Сварочный шнур	200	32.27	--	6453	--	--	--	
		м.п.		--	--	--	--	--	--	
57	Е0115-177-1	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 1 раз полов	354	122.43	--	43340	--	4033	0.06	
		м2		10.85	--	3841	--	105	--	
		ПОЛЫ СПОРТЗАЛА 436м2(включить)								
58	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	436	53.38	2.62	23273	1142	6167	0.07	
		м2		10.51	0.99	4582	432	123	--	
59	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 12см	52.3	8942.18	--	467676	--	36475	3.66	
		м3		567.00	--	29654	--	123	--	
60	Е0111-21-1	Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 4 мм	436	148.02	48.65	64537	21211	62627	0.60	
		м2		98.55	18.23	42968	7948	123	0.09	
61	Прайс	Самонивелирующаяся смесь расходом 9кг/м2	3050	38.32	--	116868	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
62	Прайс	Спортивное покрытие с учтом раскроя OMnısPOrT 6,5мм	436	2137.71	--	932042	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
63	Прайс	Грунтовка расходом 0,5кг/м2	220	165.37	--	36381	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
64	Прайс	Клей ПВХ покрытия НОМАКОll расходом 0,4кг/м2	180	322.67	--	58081	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
65	Прайс	Сварочный шнур	250	32.27	--	8067	--	--	--	
		м.п.		--	--	--	--	--	--	
66	Е0115-177-1	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 1 раз полов	436	122.43	--	53379	--	4967	0.06	
		м2		10.85	--	4731	--	105	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			11820525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				816648			

РАЗДЕЛ 7. Бурение разведочно-эксплуатационной скважины на воду 130м (включить)

			1	31772.00	16190.00	31772	16190	12715	0.79
		шт		10550.00	3577.99	10550	3578	90	20.75
468	Прайс	Насос ЭЦВ 6-10-80	1	41561.03	–	41561	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
469	Е0114-13-1	Устройство заглушки	1.98	1446.25	15.01	2864	30	133	0.40
		м2		58.50	5.63	116	11	105	0.03
470	Е0101-162-2	Устройство циркуляционной системы в грунтах 2группы	50	294.75	–	14738	--	16653	1.89
		м3		294.75	--	14738	--	113	--
471	Е0104-20-2	Роторное бурение скважин с обратной промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем и применением эрлифта	130	1904.97	1591.24	247647	206862	73887	1.70
		м		292.50	254.00	38025	33020	104	0.98
472	Прайс	Долота трехшарошечные, тип Ш215,9	2	64580.88	–	129162	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
473	Прайс	Фланцы DN100	20	1314.54	–	26291	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
474	Прайс	Отвод полиэтиленовый DN100	1	780.01	–	780	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
475	Е0104-46-6	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении	130	643.93	504.43	83711	65576	27532	0.79
		м		139.50	64.14	18135	8338	104	0.23
476	Е0104-49-2	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподемностью 12,5 т	130	381.12	304.39	49546	39571	15977	0.45
		м		76.73	41.44	9975	5387	104	0.16
477	Прайс	Трубы электросварные 51х3,0	80	154.67	–	12374	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
478	Е0104-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	40	281.87	233.27	11275	9331	3550	0.29
		м		48.60	36.74	1944	1470	104	0.15
479	Е0104-59-1 Изм. и доп.вып.10	Засыпка гравия в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при вращательном способе бурения скважины	11	2734.05	131.07	30075	1442	23532	11.40
		м3		2007.00	49.95	22077	549	104	0.24
480	Прайс	Фильтры для буровых скважин на воду							

			130	1020.77	757.52	132700	98478	47354	1.46	
		м		263.25	87.00	34223	11310	104	0.30	
82	E0104-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения	5	44725.96	36580.96	223630	182905	81076	42.00	
		сутки		8145.00	7446.53	40725	37233	104	33.11	
83	E0104-61-1	Разглинизация скважин	2	44725.96	36580.96	89452	73162	32430	42.00	
		сутки/Ир		8145.00	7446.53	16290	14893	104	33.11	
84	Прайс	Труба обсадная Д159х6	2.9432	43592.10	–	128300	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
85	Прайс	Кабель ВВП, сеч16мм2	240	141.77	–	34025	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
86	Прайс	Эл. пульт управления СУЗ-25	1	18179.52	–	18180	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
87	E010335-A4	Транспортировка материалов и оборудования	25	21.80	21.80	545	545	109	--	
		км		--	4.36	--	109	100	0.09	
88	E010332-T1-2	Транспортировка бурового станка	50	57.90	57.90	2895	2895	579	--	
		км		--	11.58	--	579	100	0.24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1753955				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				373603			

РАЗДЕЛ 8. Спортивные площадки включить

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТИХОГО ОТДЫХА 1-4 КЛАССОВ ТИП 3

89	E0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 10см	432	242.05	12.52	104565	5408	24374	0.24	
		м2		38.03	4.39	16429	1897	133	0.02	
90	E0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	432	100.06	42.08	43226	18179	41500	0.38	
		м2		57.38	14.85	24788	6415	133	0.07	
91	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	432	1110.00	–	479520	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТИХОГО ОТДЫХА 5-9 КЛАССОВ ТИП 3

92	E0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 10см	252	242.05	12.52	60996	3155	14218	0.24	

			м2	252	100.06 57.38	42.08 14.85	25215 14460	10604 3742	24209 133	0.38 0.07
494	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	м2	252	1110.00 --	- --	279720 --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1163397			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге					94067		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**38259024**	**1514054**		
			Тенге				**4904143**	**711727**		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				47361			
	Материалы -		Тенге				5032			
	Всего заработная плата -		Тенге					14128		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				15589			
		Накладные расходы -	Тенге				12715			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					1907		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3605			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				63681			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге					16035		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				34773342			
	Материалы -		Тенге				14583401			
	Всего заработная плата -		Тенге					5485419		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				8367491			
	Местные материалы -		Тенге				5566518			
		Накладные расходы -	Тенге				6137180			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					920577		
		Социальный налог -	Тенге				3324			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2454831			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				43368677			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге					6405996		
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				922578			
	Материалы -		Тенге				12961			
	Всего заработная плата -		Тенге					116323		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				774093			
		Накладные расходы -	Тенге				104690			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					15704		
		Социальный налог -	Тенге				167			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				61646			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1089081			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге					132026		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			6137180				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3069
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				920577			
		Социальный налог -	Тенге			3324				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2454831				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43368677				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34817
		Сметная заработная плата -	Тенге				6405996			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			922578				
	Материалы -		Тенге			12961				
	Всего заработная плата -		Тенге				116323			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			774093				
		Накладные расходы -	Тенге			104690				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15704			
		Социальный налог -	Тенге			167				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61646				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1089081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							664
		Сметная заработная плата -	Тенге				132026			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			2515743				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150945				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			2666687				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			47182034				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35568
		Сметная заработная плата -	Тенге				6554057			

Итого по АКТу	Тенге	47 182 034	
Временные здания и сооружения 1,8.%	Тенге	849 277	
Всего с временными	Тенге	48 031 311	
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	336 219	
Выслуга лет 1%	Тенге	480 313	
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	192 125	
Итого с доп. Затратами	Тенге	49 039 968	
Пересчет в текущих ценах 2012г К=2,08774	Тенге	102 382 703	
Налоги,сборы, обязательные платежи,2%	Тенге	2 047 654	
Всего	Тенге	104 430 357	
НДС 12 %		12 531 643	
Итого с НДС:		**116 962 000**	

Инженер-технадзор

ТОО "Онтустік құрылыс"

_____ **А. Байдеуов**

Подрядчик:

ТОО "NTR"

Директор _____ **Х. Абдурахманов**