Форма 3

**Заказчик:** ГУ "Отдел строительства города Шымкент "

**Подрядчик:** ТОО "NTR"

**Инженер:** ТОО "Онтүстік Күрделі Құрылыс"

**Наименование строительства и его адрес:** «Строительство СШ на 1200мест в населенном пункте Бозарык г.Шымкент ЮКО»(корректировка)

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ и затрат от 24 июня 2015г

| Наименование | Стоимость выполненных работ (в тенге) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | С начала года без НДС | НДС 12% с начало года | из графы 1 | | | | | | НДС 12% за отчетный месяц | В отчётном месяце без НДС |
| | | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчётном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные работы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Общестроительные работы | 677 178 200 | 604 623 393 | 72 554 807 | | | | | | | 2 070 879 | 17 257 321 |
| в т. ч. Оборудование | 44 957 043 | 40 140 217 | 4 816 826 | | | | | | | 93 221 | 776 846 |
| Итого к оплате | 677 178 200 | 604 623 393 | 72 554 807 | | | | | | | 2 070 879 | 17 257 321 |

**Заказчик:** ГУ "Отдел строительства города Шымкент "

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Шымкент " :

_____ Е. Бухарбаев

**Подрядчик:** ТОО "NTR" :

Директор _____ Х.Абдурахманов

**Инженер:** ТОО «Онтүстік Күрделі Құрылыс»

Директор _____ А.Нурлыбаев

Проверил Гл. специалист ОТН

ТОО «Онтүстік Күрделі Құрылыс»

_____ А. Байдеуов

**Заказчик:** ГУ "Отдел строительства города Шымкент "
**Подрядчик:** ТОО "NTR"
**Инженер:** ТОО «Оңтүстік Күрделі Құрылыс»

# А К Т
## приёмки выполненных строительно-монтажных работ от 24 июня 2015г
## по объекту: «Строительство СШ на 1200 мест в населенном пункте Бозарык г.Шымкент ЮКО»(корректировка)

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю- | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 2-ЭТАЖ БЛОК-Д** | | | | | | | | |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | |
| 1 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2 | 227.48 | 306.50 | 2.10 | 69723 | 478 | 15721 | 0.39 | 89 |
| | | | | 65.03 | 0.79 | 14793 | 180 | 105 | -- | 1 |
| | | **ОТДЕЛКА ФАСАДОВ** | | | | | | | | |
| 2 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен НАРУЖНЫХ м2 | 0.9 | 241.46 | 1.96 | 217 | 2 | 103 | 0.61 | 1 |
| | | | | 108.90 | 0.45 | 98 | -- | 105 | 0.03 | -- |
| 3 | Е0115-79-2 | Отделка фасадов "АСПОЛ" м2 | 563 | 516.41 | 2.51 | 290739 | 1413 | 63342 | 0.51 | 289 |
| | | | | 106.20 | 0.95 | 59791 | 535 | 105 | -- | 3 |
| 4 | Е0115-14-2 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен КЕРАМОГРАНИТ м2 | 73.5 | 613.87 | 2.56 | 45119 | 188 | 36193 | 2.70 | 198 |
| | | | | 468.00 | 0.97 | 34398 | 71 | 105 | -- | -- |
| 5 | С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН | Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая м2 | 73.5 | 1180.00 | -- | 86730 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ПОЛЫ(НА ОТМ.0,000)** | | | | | | | | |
| | | **ТИП А** | | | | | | | | |
| 6 | Е0111-36-2 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 28 | 769.78 | 4.90 | 21554 | 137 | 2078 | 0.38 | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 58.50 | 1.85 | 1638 | 52 | 123 | 0.01 | -- |
| 7 | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | 29.96 | 109.84 | 0.46 | 3291 | 14 | 450 | 0.08 | 2 |
| | | м | | 12.04 | 0.18 | 361 | 5 | 123 | -- | -- |
| | | | | ТИП Б | | | | | | |
| 8 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | 610.1 | 1434.93 | 11.72 | 875451 | 7150 | 132127 | 1.06 | 647 |
| | | м2 | | 171.68 | 4.39 | 104742 | 2678 | 123 | 0.02 | 13 |
| 9 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 652.81 | 255.76 | 0.32 | 166965 | 209 | 33515 | 0.24 | 154 |
| | | м | | 41.63 | 0.11 | 27176 | 72 | 123 | -- | -- |
| | | | | ТИП В | | | | | | |
| 10 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | 76 | 1434.93 | 11.72 | 109055 | 891 | 16459 | 1.06 | 81 |
| | | м2 | | 171.68 | 4.39 | 13048 | 334 | 123 | 0.02 | 2 |
| 11 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 81.32 | 255.76 | 0.32 | 20799 | 26 | 4175 | 0.24 | 19 |
| | | м | | 41.63 | 0.11 | 3385 | 9 | 123 | -- | -- |
| | | | | ПОЛЫ (НА ОТМ.+3,300)(АС-14) | | | | | | |
| | | | | ПОЛ СЦЕНЫ РД-1-РД12 | | | | | | |
| 12 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 2.92 | 21077.72 | 316.57 | 61471 | 923 | 12622 | 22.50 | 66 |
| | | м3 | | 3487.50 | 119.25 | 10171 | 348 | 120 | 0.58 | 2 |
| 13 | С11021-43 | Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 19, 22 мм, II сорта | 2.92 | 10200.00 | -- | 29747 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0110-7-1 | Обшивка стен досками обшивки | 17.3 | 622.52 | 4.64 | 10770 | 80 | 1242 | 0.36 | 6 |
| | | м2 | | 58.05 | 1.76 | 1004 | 30 | 120 | 0.01 | -- |
| 15 | Е0115-165-3 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов | 106.7 | 167.96 | 1.88 | 17922 | 201 | 8853 | 0.47 | 50 |
| | | м2 | | 78.30 | 0.72 | 8355 | 77 | 105 | -- | -- |
| 16 | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | 114.17 | 109.84 | 0.46 | 12540 | 53 | 1716 | 0.08 | 9 |
| | | м | | 12.04 | 0.18 | 1375 | 21 | 123 | -- | -- |
| | | | | ТИП А1 | | | | | | |
| 17 | Е0111-12-3 | Укладка лаг по плитам перекрытий | 272.52 | 266.09 | 2.58 | 72515 | 703 | 17598 | 0.32 | 88 |
| | | м2 | | 51.53 | 0.97 | 14043 | 264 | 123 | -- | 1 |
| 18 | Е0111-33-1 | Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм | 272.52 | 1536.74 | 8.54 | 418792 | 2327 | 30111 | 0.55 | 149 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 86.63 | 3.20 | 23608 | 872 | 123 | 0.02 | 4 |
| 19 | Е0115-165-3 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов | 272.52 | 167.96 | 1.88 | 45774 | 512 | 22611 | 0.47 | 127 |
| | | м2 | | 78.30 | 0.72 | 21338 | 196 | 105 | -- | 1 |
| 20 | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | 291.6 | 109.84 | 0.46 | 32029 | 134 | 4383 | 0.08 | 22 |
| | | м | | 12.04 | 0.18 | 3511 | 52 | 123 | -- | -- |
| | | | | КРОВЛЯ(АС-24) | | | | | | |
| 21 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | -- | 1862.35 | 14.17 | -- | -- | -- | 1.88 | -- |
| | | м3 | | 303.75 | 5.40 | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
| 22 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 5.46 | 573.75 | 28.11 | 3133 | 153 | 880 | 0.78 | 4 |
| | | м3 | | 123.75 | 10.58 | 676 | 58 | 120 | 0.05 | -- |
| 23 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 1.45 | 573.75 | 28.11 | 833 | 41 | 234 | 0.78 | 1 |
| | | м3 | | 123.75 | 10.58 | 180 | 15 | 120 | 0.05 | -- |
| | | | | СЛУХОВЫЕ ОКНА-2шт | | | | | | |
| 24 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций | 0.5384 | 1862.35 | 14.17 | 1003 | 8 | 200 | 1.88 | 1 |
| | | м3 | | 303.75 | 5.40 | 164 | 3 | 120 | 0.03 | -- |
| 25 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций | 0.022 | 1862.35 | 14.17 | 41 | -- | 8 | 1.88 | -- |
| | | м3 | | 303.75 | 5.40 | 7 | -- | 120 | 0.03 | -- |
| | | | | ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК | | | | | | |
| 26 | Е0115-37-9 Нзм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05- | Облицовка потолков из профнастила на металлическом каркасе | 380 | 670.87 | 2.86 | 254931 | 1087 | 112909 | 1.63 | 619 |
| | | м2 | | 282.04 | 0.94 | 107175 | 357 | 105 | -- | 2 |
| 27 | С11011-434 | Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 | 184.08 | 1190.00 | -- | 219055 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | МОНОЛИТНЫЙ ПРИЯМОК №1 | | | | | | |
| 28 | Е0106-33-3 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм НА БЕТОНЕ В15 | 0.286 | 12733.30 | 1327.03 | 3642 | 380 | 779 | 12.49 | 4 |
| | | м3 | | 2137.50 | 456.24 | 611 | 130 | 105 | 1.72 | -- |
| 29 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0.0217 | 5239.08 | 327.33 | 113 | 7 | 46 | 11.60 | -- |
| | | 1т | | 1890.00 | 123.75 | 41 | 3 | 105 | 0.60 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0.0217 | 68200.00 | -- | 1477 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0.0102 | 93997.62 | 304.24 | 963 | 3 | 357 | 198.00 | 2 |
| | | 1т | | 33075.00 | 114.75 | 339 | 1 | 105 | 0.56 | -- |
| 32 | Е0107-20-1 | Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок | 0.012 | 41008.57 | 2434.57 | 491 | 29 | 551 | 170.00 | 2 |
| | | т | | 31950.00 | 920.25 | 383 | 11 | 140 | 4.49 | -- |
| 33 | С11041-85 | Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/ | 0.0075 | 47200.00 | -- | 356 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0.0044 | 53000.00 | -- | 235 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | **МОНОЛИТНЫЙ ПРИЯМОК №2** | | | | | | |
| 35 | Е0106-22-13 | Устройство перекрытий каналов НА БЕТОНЕ В15 | 0.08 | 12156.48 | 229.39 | 973 | 18 | 115 | 8.14 | 1 |
| | | м3 | | 1280.25 | 86.65 | 102 | 7 | 105 | 0.42 | -- |
| 36 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0.0102 | 5239.08 | 327.33 | 54 | 3 | 22 | 11.60 | -- |
| | | 1т | | 1890.00 | 123.75 | 19 | 1 | 105 | 0.60 | -- |
| 37 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0.0102 | 53000.00 | -- | 543 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | Е0106-33-3 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм НА БЕТОНЕ В15 | 1.04 | 12733.30 | 1327.03 | 13243 | 1380 | 2832 | 12.49 | 13 |
| | | м3 | | 2137.50 | 456.24 | 2223 | 474 | 105 | 1.72 | 2 |
| 39 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0.0351 | 5239.08 | 327.33 | 184 | 11 | 74 | 11.60 | -- |
| | | 1т | | 1890.00 | 123.75 | 66 | 4 | 105 | 0.60 | -- |
| 40 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0.0351 | 68200.00 | -- | 2392 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | Е0107-20-1 | Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок | 0.002 | 41008.57 | 2434.57 | 80 | 5 | 90 | 170.00 | -- |
| | | т | | 31950.00 | 920.25 | 63 | 2 | 140 | 4.49 | -- |
| 42 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0.002 | 52400.00 | -- | 103 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | **КРЫЛЬЦА** | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **КРЫЛЬЦО Кр-1-1ШТ(АС-55)** | | | | | | | | |
| 43 | Е0106-1-5 | Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА БЕТОНЕ В12,5 | 3.78 | 10418.10 | 112.36 | 39380 | 425 | 4223 | 6.34 | 24 |
| | | м3 | | 1021.50 | 42.44 | 3861 | 160 | 105 | 0.21 | 1 |
| 44 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (20ММ) НА БЕТОНЕ В15 | 7.02 | 361.07 | 14.76 | 2535 | 104 | 501 | 0.36 | 3 |
| | | м2 | | 52.43 | 5.54 | 368 | 39 | 123 | 0.03 | -- |
| 45 | Е0111-15-2 К=2 | Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | 7.02 | -90.09 | -1.34 | -632 | -9 | -34 | -0.02 | -- |
| | | м2 | | -3.38 | -0.50 | -24 | -4 | 123 | -- | -- |
| 46 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0.0154 | 93997.62 | 304.24 | 1451 | 5 | 538 | 198.00 | 3 |
| | | 1т | | 33075.00 | 114.75 | 511 | 2 | 105 | 0.56 | -- |
| 47 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0.0242 | 5239.08 | 327.33 | 127 | 8 | 51 | 11.60 | -- |
| | | 1т | | 1890.00 | 123.75 | 46 | 3 | 105 | 0.60 | -- |
| 48 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм | 0.0242 | 41200.00 | -- | 997 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с огражденнем | 0.0523 | 13711.47 | 5475.87 | 717 | 286 | 310 | 28.90 | 2 |
| | | т | | 5040.00 | 1552.87 | 264 | 81 | 90 | 5.46 | -- |
| 50 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | 0.0523 | 172800.00 | -- | 9037 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА** | | | | | | | | |
| 51 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (25ММ) | 7.02 | 169.77 | 15.94 | 1192 | 112 | 339 | 0.24 | 2 |
| | | м2 | | 34.65 | 5.96 | 243 | 42 | 119 | 0.03 | -- |
| 52 | Е0112-17-2 К=10 | добавлять на каждыи 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек | 7.02 | 55.54 | 1.40 | 390 | 10 | 13 | 0.01 | -- |
| | | м2 | | 1.10 | 0.50 | 8 | 4 | 119 | -- | -- |
| 53 | Е0113-52-2 | Огрунтовка битумным праймером | 7.02 | 82.16 | 0.23 | 577 | 2 | 39 | 0.03 | -- |
| | | м2 | | 6.10 | 0.09 | 43 | 1 | 90 | -- | -- |
| 54 | Е0112-1-5 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя БИПОЛЬ | 7.02 | 42.86 | 18.33 | 301 | 129 | 262 | 0.14 | 1 |
| | | м2 | | 24.53 | 6.86 | 172 | 48 | 119 | 0.03 | -- |
| 55 | С11011-942 | БИПОЛЬ ТКП | 0.8073 | 3860.00 | -- | 3116 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | С11011-732 | БИПОЛЬ ТПП | 7.93 | 111.00 | -- | 881 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | КРЫЛЬЦО Кр-2-1ШТ(АС-56) | | | | | | |
| 57 | Е0106-1-5 | Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА БЕТОНЕ В12,5 | 3.78 | 10418.10 | 112.36 | 39380 | 425 | 4223 | 6.34 | 24 |
| | | м3 | | 1021.50 | 42.44 | 3861 | 160 | 105 | 0.21 | 1 |
| 58 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (20ММ) НА БЕТОНЕ В15 | 7.02 | 361.07 | 14.76 | 2535 | 104 | 501 | 0.36 | 3 |
| | | м2 | | 52.43 | 5.54 | 368 | 39 | 123 | 0.03 | -- |
| 59 | Е0111-15-2 К=2 | Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | 7.02 | -90.09 | -1.34 | -632 | -9 | -34 | -0.02 | -- |
| | | м2 | | -3.38 | -0.50 | -24 | -4 | 123 | -- | -- |
| 60 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0.0154 | 93997.62 | 304.24 | 1451 | 5 | 538 | 198.00 | 3 |
| | | 1т | | 33075.00 | 114.75 | 511 | 2 | 105 | 0.56 | -- |
| 61 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0.0242 | 5239.08 | 327.33 | 127 | 8 | 51 | 11.60 | -- |
| | | 1т | | 1890.00 | 123.75 | 46 | 3 | 105 | 0.60 | -- |
| 62 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0.0242 | 41200.00 | -- | 997 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0.0523 | 13711.47 | 5475.87 | 717 | 286 | 310 | 28.90 | 2 |
| | | т | | 5040.00 | 1552.87 | 264 | 81 | 90 | 5.46 | -- |
| 64 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | 0.0523 | 172800.00 | -- | 9037 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА | | | | | | |
| 65 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (25ММ) | 7.02 | 169.77 | 15.94 | 1192 | 112 | 339 | 0.24 | 2 |
| | | м2 | | 34.65 | 5.96 | 243 | 42 | 119 | 0.03 | -- |
| 66 | Е0112-17-2 К=10 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек | 7.02 | 55.54 | 1.40 | 390 | 10 | 13 | 0.01 | -- |
| | | м2 | | 1.10 | 0.50 | 8 | 4 | 119 | -- | -- |
| 67 | Е0113-52-2 | Огрунтовка битумным праймером | 7.02 | 82.16 | 0.23 | 577 | 2 | 39 | 0.03 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 6.10 | 0.09 | 43 | 1 | 90 | -- | -- |
| 68 | Е0112-1-5 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя БИПОЛЬ | 7.02 | 42.86 | 18.33 | 301 | 129 | 262 | 0.14 | 1 |
| | | м2 | | 24.53 | 6.86 | 172 | 48 | 119 | 0.03 | -- |
| 69 | С11011-942 | БИПОЛЬ ТКИ | 0.8073 | 3860.00 | -- | 3116 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | С11011-732 | БИПОЛЬ ТПП | 7.93 | 111.00 | -- | 881 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | КРЫЛЬЦО Кр-3-1ШТ(АС-57) | | | | | | |
| 71 | Е0106-1-5 | Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА БЕТОНЕ В12,5 | 3.3 | 10418.10 | 112.36 | 34380 | 371 | 3687 | 6.34 | 21 |
| | | м3 | | 1021.50 | 42.44 | 3371 | 140 | 105 | 0.21 | 1 |
| 72 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (20ММ) НА БЕТОНЕ В15 | 6.48 | 361.07 | 14.76 | 2340 | 96 | 462 | 0.36 | 2 |
| | | м2 | | 52.43 | 5.54 | 340 | 36 | 123 | 0.03 | -- |
| 73 | Е0111-15-2 К=2 | Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | 6.48 | -90.09 | -1.34 | -584 | -9 | -31 | -0.02 | -- |
| | | м2 | | -3.38 | -0.50 | -22 | -3 | 123 | -- | -- |
| 74 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0.0135 | 93997.62 | 304.24 | 1270 | 4 | 471 | 198.00 | 3 |
| | | 1т | | 33075.00 | 114.75 | 447 | 2 | 105 | 0.56 | -- |
| 75 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающихслоев и набетонок | 0.0222 | 5239.08 | 327.33 | 116 | 7 | 47 | 11.60 | -- |
| | | 1т | | 1890.00 | 123.75 | 42 | 3 | 105 | 0.60 | -- |
| 76 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: проволокаарматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0.0222 | 41200.00 | -- | 914 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0.0481 | 13711.47 | 5475.87 | 660 | 264 | 286 | 28.90 | 1 |
| | | т | | 5040.00 | 1552.87 | 243 | 75 | 90 | 5.46 | -- |
| 78 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | 0.0481 | 172800.00 | -- | 8319 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА | | | | | | |
| 79 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (25ММ) | 6.48 | 169.77 | 15.94 | 1100 | 103 | 313 | 0.24 | 2 |
| | | м2 | | 34.65 | 5.96 | 225 | 39 | 119 | 0.03 | -- |
| 80 | Е0112-17-2 К=10 | добавлять на каждыи 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек | 6.48 | 55.54 | 1.40 | 360 | 9 | 12 | 0.01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 1.10 | 0.50 | 7 | 3 | 119 | -- | -- |
| 81 | Е0113-52-2 | Огрунтовка битумным праймером | 6.48 | 82.16 | 0.23 | 532 | 1 | 36 | 0.03 | -- |
| | | м2 | | 6.10 | 0.09 | 40 | 1 | 90 | -- | -- |
| 82 | Е0112-1-5 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя БИПОЛЬ | 6.48 | 42.86 | 18.33 | 278 | 119 | 242 | 0.14 | 1 |
| | | м2 | | 24.53 | 6.86 | 159 | 44 | 119 | 0.03 | -- |
| 83 | С11011-942 | БИПОЛЬ ТКИ | 0.7452 | 3860.00 | -- | 2876 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | С11011-732 | БИПОЛЬ ТИП | 7.32 | 111.00 | -- | 813 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | КРЫЛЬЦО Кр-4-1ШТ(АС-58) | | | | | | |
| 85 | Е0106-1-5 | Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА БЕТОНЕ В12,5 | 2.27 | 10418.10 | 112.36 | 23649 | 255 | 2536 | 6.34 | 14 |
| | | м3 | | 1021.50 | 42.44 | 2319 | 96 | 105 | 0.21 | -- |
| 86 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (20ММ) НА БЕТОНЕ В15 | 4.56 | 361.07 | 14.76 | 1646 | 67 | 325 | 0.36 | 2 |
| | | м2 | | 52.43 | 5.54 | 239 | 25 | 123 | 0.03 | -- |
| 87 | Е0111-15-2 К=2 | Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | 4.56 | -90.09 | -1.34 | -411 | -6 | -22 | -0.02 | -- |
| | | м2 | | -3.38 | -0.50 | -15 | -2 | 123 | -- | -- |
| 88 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0.0077 | 93997.62 | 304.24 | 726 | 2 | 269 | 198.00 | 2 |
| | | 1т | | 33075.00 | 114.75 | 255 | 1 | 105 | 0.56 | -- |
| 89 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающихслоев и набетонок | 0.0138 | 5239.08 | 327.33 | 72 | 5 | 29 | 11.60 | -- |
| | | 1т | | 1890.00 | 123.75 | 26 | 2 | 105 | 0.60 | -- |
| 90 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: проволокаарматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0.0138 | 41200.00 | -- | 569 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0.031 | 13711.47 | 5475.87 | 425 | 170 | 184 | 28.90 | 1 |
| | | т | | 5040.00 | 1552.87 | 156 | 48 | 90 | 5.46 | -- |
| 92 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб | 0.031 | 172800.00 | -- | 5352 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА | | | | | | |
| 93 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (25ММ) | 4.56 | 169.77 | 15.94 | 774 | 73 | 220 | 0.24 | 1 |
| | | | | 34.65 | 5.96 | 158 | 27 | 119 | 0.03 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | | |
| 94 | Е0112-17-2 К=10 | добавлять на каждыи 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек | 4.56 | 55.54 | 1.40 | 253 | 6 | 9 | 0.01 | -- |
| | | м2 | | 1.10 | 0.50 | 5 | 2 | 119 | -- | -- |
| 95 | Е0113-52-2 | Огрунтовка битумным праймером | 4.56 | 82.16 | 0.23 | 375 | 1 | 25 | 0.03 | -- |
| | | м2 | | 6.10 | 0.09 | 28 | -- | 90 | -- | -- |
| 96 | Е0112-1-5 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя БИПОЛЬ | 4.56 | 42.86 | 18.33 | 195 | 84 | 170 | 0.14 | 1 |
| | | м2 | | 24.53 | 6.86 | 112 | 31 | 119 | 0.03 | -- |
| 97 | С11011-942 | БИПОЛЬ ТКИ | 0.5244 | 3860.00 | -- | 2024 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98 | С11011-732 | БИПОЛЬ ТПП | 5.15 | 111.00 | -- | 572 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В-1 БЛОК-А** | | | | | | | | | | |
| 99 | Е0117-2-3 | Установка смесителей | 46 | 143.32 | 1.57 | 6593 | 72 | 7419 | 0.70 | 32 |
| | | шт | | 126.00 | -- | 5796 | -- | 128 | -- | -- |
| 100 | С131101-99 | Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором | 46 | 1430.00 | -- | 65780 | -- | -- | -- | -- |
| | | компл | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101 | Е0117-2-3 | Установка смесителей | 8 | 1793.32 | 1.57 | 14347 | 13 | 1290 | 0.70 | 6 |
| | | шт | | 126.00 | -- | 1008 | -- | 128 | -- | -- |
| 102 | Е0117-2-3 | Установка смесителей | 2 | 143.32 | 1.57 | 287 | 3 | 323 | 0.70 | 1 |
| | | шт | | 126.00 | -- | 252 | -- | 128 | -- | -- |
| 103 | С131101-99 | Смесители для моек См-МДЦБА | 2 | 1430.00 | -- | 2860 | -- | -- | -- | -- |
| | | компл | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 104 | Е0117-8-1 | Установка индивидуальных водоводяных нагревателей | 6 | 1512.32 | 97.07 | 9074 | 582 | 10800 | 7.87 | 47 |
| | | комплект | | 1370.25 | 36.00 | 8222 | 216 | 128 | 0.18 | 1 |
| 105 | СПрайс-лист | Электрический водонагреватель V 100л "Аристон" | 6 | 11514.54 | -- | 69087 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 199130 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 97 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 18468.00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ К-1** | | | | | | | | |
| 106 | Е0117-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | 46 | 460.28 | 21.53 | 21173 | 990 | 20932 | 1.95 | 90 |
| | | комплект | | 346.50 | 9.00 | 15939 | 414 | 128 | 0.04 | 2 |
| 107 | С131101-72 | Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным | 46 | 5680.00 | -- | 261280 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108 | Е0117-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | 1 | 460.28 | 21.53 | 460 | 22 | 455 | 1.95 | 2 |
| | | комплект | | 346.50 | 9.00 | 347 | 9 | 128 | 0.04 | -- |
| 109 | С131101-75 | Умывальники керамические хирургические со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном | 1 | 7850.00 | -- | 7850 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 110 | Е0117-5-2 | Установка моек на два отделения | 2 | 9183.78 | 61.65 | 18368 | 123 | 1048 | 2.26 | 5 |
| | | комплект | | 387.00 | 22.50 | 774 | 45 | 128 | 0.11 | -- |
| 111 | Е0117-1-9 | Установка чугунных глубоких душевых поддонов | 8 | 12095.38 | 47.75 | 96763 | 382 | 2834 | 1.55 | 12 |
| | | комплект | | 258.75 | 18.00 | 2070 | 144 | 128 | 0.09 | 1 |
| 112 | Е0117-3-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 6 | 4106.62 | 39.24 | 24640 | 235 | 3093 | 2.22 | 13 |
| | | комплект | | 387.00 | 15.75 | 2322 | 94 | 128 | 0.07 | -- |
| 113 | С131101-79 | Унитазы керамические козырьковые УНКЦ с сиденьем, креплением, с косым выпуском без цельноотлитой полочки | 6 | 3580.00 | -- | 21480 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 509198 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 139 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 26412.00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК-А** | | | | | | | | |
| 114 | Е0118-6-1 | Установка чугунных радиаторов | 113.2 | 4327.15 | 34.73 | 489833 | 3931 | 17599 | 0.68 | 77 |
| | | 1кВт | | 108.45 | 13.01 | 12277 | 1473 | 128 | 0.06 | 7 |
| 115 | Е0118-9-4 | Установка регистров из стальных водогазопроводных труб диаметром нитки 40 мм | 12 | 350.07 | 4.29 | 4201 | 51 | 406 | 0.15 | 2 |
| | | м | | 24.84 | 1.60 | 298 | 19 | 128 | 0.01 | -- |
| 116 | Е0118-9-7 | Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм | 6 | 701.41 | 7.85 | 4208 | 47 | 311 | 0.24 | 1 |
| | | м | | 37.58 | 2.95 | 225 | 18 | 128 | 0.01 | -- |
| 117 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов | 19 | 473.47 | 39.24 | 8996 | 746 | 6566 | 1.47 | 28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | обратных, кранов проходных на трубопроводах из<br>1шт | | 254.25 | 15.75 | 4831 | 299 | 128 | 0.07 | 1 |
| 118 | СПрайс-лист | Клапан настраиваемый запоро-измерительный Д 15мм ASV-1 Danfoss<br>шт | 10 | 3672.11<br>-- | --<br>-- | 36721<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 119 | СПрайс-лист | Клапан настраиваемый запоро-измерительный Д 20мм ASV-1 Danfoss<br>шт | 9 | 4185.63<br>-- | --<br>-- | 37671<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 120 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз<br>м2 | 7.5 | 21.80<br>5.81 | 0.05<br>0.02 | 163<br>44 | --<br>-- | 39<br>90 | 0.03<br>-- | --<br>-- |
| 121 | Е0113-31-1 | Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм<br>м2 | 7.5 | 209.36<br>116.33 | 17.67<br>6.62 | 1570<br>872 | 133<br>50 | 830<br>90 | 0.58<br>0.03 | 4<br>-- |
| 122 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115<br>м2 | 90 | 24.84<br>4.16 | 0.02<br>-- | 2236<br>374 | 2<br>-- | 337<br>90 | 0.02<br>-- | 2<br>-- |
| 123 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением<br>м2 | 225 | 148.40<br>108.00 | 0.07<br>0.02 | 33389<br>24300 | 16<br>4 | 25520<br>105 | 0.65<br>-- | 145<br>-- |
| 124 | Е0126-3-1 | Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом<br>м | 15 | 80.21<br>40.28 | 5.31<br>2.03 | 1203<br>604 | 80<br>30 | 635<br>100 | 0.24<br>0.01 | 4<br>-- |
| 125 | Е0126-3-3 | Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом<br>м | 40 | 81.81<br>40.95 | 5.47<br>2.03 | 3272<br>1638 | 219<br>81 | 1719<br>100 | 0.24<br>0.01 | 10<br>-- |
| 126 | Е0126-3-5 | Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом<br>м | 7 | 84.04<br>42.30 | 6.01<br>2.25 | 588<br>296 | 42<br>16 | 312<br>100 | 0.25<br>0.01 | 2<br>-- |
| 127 | С11031-152 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-<br>м3 | 0.5 | 17600.00<br>-- | --<br>-- | 8800<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 128 | Е0126-23-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм<br>м | 62 | 114.31<br>29.93 | 6.39<br>2.48 | 7087<br>1856 | 396<br>154 | 2009<br>100 | 0.19<br>0.01 | 12<br>1 |
| 129 | С11011-941 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/<br>1000м2 | 0.022 | 179500.00<br>-- | --<br>-- | 3949<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 130 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм<br>м | 985 | 10.99<br>10.69 | –<br>-- | 10825<br>10530 | –<br>-- | 13478<br>128 | 0.05<br>-- | 49<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 296 | 200.00 | -- | 59200 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ** | | | | | | | | |
| 132 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 195 | 10.99 | -- | 2143 | -- | 2668 | 0.05 | 10 |
| | | м | | 10.69 | -- | 2085 | -- | 128 | -- | -- |
| 133 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до | 20 | 10.99 | -- | 220 | -- | 274 | 0.05 | 1 |
| | | м | | 10.69 | -- | 214 | -- | 128 | -- | -- |
| 134 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до | 85 | 10.99 | -- | 934 | -- | 1163 | 0.05 | 4 |
| | | м | | 10.69 | -- | 909 | -- | 128 | -- | -- |
| 135 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 20 | 21.80 | 0.05 | 436 | 1 | 105 | 0.03 | 1 |
| | | м2 | | 5.81 | 0.02 | 116 | -- | 90 | -- | -- |
| 136 | Е0113-31-1 | Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм | 20 | 209.36 | 17.67 | 4187 | 353 | 2213 | 0.58 | 12 |
| | | м2 | | 116.33 | 6.62 | 2327 | 132 | 90 | 0.03 | 1 |
| 137 | Е0126-3-9 | Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом | 25 | 103.45 | 8.47 | 2586 | 212 | 1457 | 0.33 | 8 |
| | | м | | 55.13 | 3.15 | 1378 | 79 | 100 | 0.02 | -- |
| 138 | Е0126-3-11 | Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом | 60 | 109.67 | 9.39 | 6580 | 563 | 3780 | 0.35 | 21 |
| | | м | | 59.40 | 3.60 | 3564 | 216 | 100 | 0.02 | 1 |
| 139 | С11031-152 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М- | 1.1 | 17600.00 | -- | 19360 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140 | Е0126-23-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине | 85 | 114.31 | 6.39 | 9717 | 543 | 2755 | 0.19 | 16 |
| | | м | | 29.93 | 2.48 | 2544 | 211 | 100 | 0.01 | 1 |
| 141 | С11011-941 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ | 0.041 | 179500.00 | -- | 7360 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 142 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 26 | 200.00 | -- | 5200 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 143 | Е0122-40-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм | 4 | 74.06 | 9.93 | 296 | 40 | 328 | 0.32 | 1 |
| | | фланец | | 63.00 | -- | 252 | -- | 130 | -- | -- |
| 144 | С130809-9 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм | 4 | 285.00 | -- | 1140 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| | | **ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | | | | |
| | | **СИСТЕМА П-1** | | | | | | | | |
| 145 | Е0120-42-1 | Установка камер приточных | 1 | 8959.03 | 1007.53 | 8959 | 1008 | 9124 | 40.10 | 40 |
| | | шт | | 6750.00 | 378.00 | 6750 | 378 | 128 | 1.84 | 2 |
| 146 | СПрайс-лист | Приточная установка производительностью L 5200м3/ч,Р | 1 | 364803.32 | -- | 364803 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 147 | Е0120-1-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм | 14.3 | 1817.88 | 13.16 | 25996 | 188 | 4620 | 1.54 | 22 |
| | | м2 | | 247.50 | 4.93 | 3539 | 70 | 128 | 0.02 | -- |
| 148 | Е0120-1-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 | 105.8 | 1793.62 | 10.58 | 189765 | 1119 | 31311 | 1.41 | 149 |
| | | м2 | | 227.25 | 3.96 | 24043 | 419 | 128 | 0.02 | 2 |
| 149 | Е0120-1-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной | 22.4 | 1879.43 | 9.15 | 42099 | 205 | 5743 | 1.22 | 27 |
| | | м2 | | 196.88 | 3.42 | 4410 | 77 | 128 | 0.02 | -- |
| 150 | Е0120-1-11 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм | 31.2 | 1823.11 | 8.40 | 56881 | 262 | 6030 | 0.92 | 29 |
| | | м2 | | 147.83 | 3.15 | 4612 | 98 | 128 | 0.02 | -- |
| 151 | Е0120-1-12 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм | 18.3 | 1793.15 | 8.78 | 32815 | 161 | 2870 | 0.74 | 14 |
| | | м2 | | 119.25 | 3.29 | 2182 | 60 | 128 | 0.02 | -- |
| 152 | Е0120-1-15 | Прокладка воздуховодов (переход) класса Н /нормальные/ периметром 3700, от 4100 до 4500 мм из листовой стали | 1.82 | 1662.94 | 8.06 | 3027 | 15 | 242 | 0.62 | 1 |
| | | м2 | | 101.03 | 3.02 | 184 | 5 | 128 | 0.01 | -- |
| 153 | Е0120-12-10 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм | 52 | 311.15 | 16.15 | 16180 | 840 | 12280 | 1.07 | 56 |
| | | шт | | 177.75 | 6.75 | 9243 | 351 | 128 | 0.03 | 2 |
| 154 | Е0120-14-7 | Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм | 1 | 292.26 | 5.38 | 292 | 5 | 256 | 1.18 | 1 |
| | | шт | | 198.00 | 2.25 | 198 | 2 | 128 | 0.01 | -- |
| 155 | СПрайс-лист | Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением РК-302-10 разм.250х400 | 1 | 3391.05 | -- | 3391 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 156 | Е0120-14-8 | Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 2400 мм | 1 | 427.70 | 9.20 | 428 | 9 | 314 | 1.47 | 1 |
| | | шт | | 240.75 | 4.50 | 241 | 4 | 128 | 0.02 | -- |
| 157 | СПрайс-лист | Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением Р 400х600Р | 1 | 4542.50 | -- | 4543 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 158 | Е0120-13-15 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 14 | 804.33 | 12.33 | 11261 | 173 | 12096 | 4.02 | 56 |
| | | шт | | 670.50 | 4.50 | 9387 | 63 | 128 | 0.02 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | СПрайс-лист | Кланан огнезадерживающий универсальный КОЗУ 200х200 | 11 | 27658.63 | -- | 304245 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 160 | СПрайс-лист | Клапан огнезадерживающий универсальный КОЗУ 250х200 | 2 | 28014.75 | -- | 56029 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 161 | СПрайс-лист | Клапан огнезадерживающий универсальный КОЗУ 300х250 | 1 | 28014.75 | -- | 28015 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 162 | С131312-16 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | 1 | 39.00 | -- | 39 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 163 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 57 | 200.00 | -- | 11400 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | | | | | | | |
| 164 | Е0120-11-4 | Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 2,5 м2 | 1 | 601.94 | 46.19 | 602 | 46 | 469 | 2.12 | 2 |
| | | | | 348.75 | 18.00 | 349 | 18 | 128 | 0.08 | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 165 | СПрайс-лист | Решетка наружная воздухозаборная жалюзийная разм. 1050х450 РН 1050х450 "Лиссант" | 1 | 5092.51 | -- | 5093 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 166 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением | 200 | 148.40 | 0.07 | 29679 | 14 | 22684 | 0.65 | 129 |
| | | | | 108.00 | 0.02 | 21600 | 4 | 105 | -- | -- |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 167 | Е0126-12-4 | Изоляция воздуховодов теплоизоляционными материалами типа URSA | 130 | 254.16 | 88.20 | 33041 | 11466 | 21499 | 0.74 | 97 |
| | | | | 132.30 | 33.08 | 17199 | 4300 | 100 | 0.16 | 21 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 168 | С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК | Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50 | 5.2 | 4500.00 | -- | 23400 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | | | В-1 | | | | | | |
| 169 | Е0120-32-1 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | 1 | 678.73 | 28.48 | 679 | 28 | 847 | 3.65 | 4 |
| | | | | 650.25 | 11.25 | 650 | 11 | 128 | 0.05 | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 170 | СПрайс-лист | Канальный вентилятор ВК 160Б(И) N 0,108квт,n | 1 | 6726.71 | -- | 6727 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 171 | Е0120-18-1 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм | 1 | 896.88 | 5.38 | 897 | 5 | 81 | 0.36 | -- |
| | | | | 60.75 | 2.25 | 61 | 2 | 128 | 0.01 | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 172 | Е0120-12-11 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм | 9 | 346.15 | 16.15 | 3115 | 145 | 2125 | 1.07 | 10 |
| | | | | 177.75 | 6.75 | 1600 | 61 | 128 | 0.03 | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 173 | Е0120-1-1 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм | 12.46 | 1777.88 | 13.16 | 22152 | 164 | 4026 | 1.54 | 19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 247.50 | 4.93 | 3084 | 61 | 128 | 0.02 | -- |
| 174 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 4 | 200.00 | -- | 800 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 175 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 12.5 | 148.40 | 0.07 | 1855 | 1 | 1418 | 0.65 | 8 |
| | | м2 | | 108.00 | 0.02 | 1350 | -- | 105 | -- | -- |
| 176 | Е0126-12-4 | Изоляция воздуховодов теплоизоляционными материалами типа URSA | 3.5 | 254.16 | 88.20 | 890 | 309 | 579 | 0.74 | 3 |
| | | м2 | | 132.30 | 33.08 | 463 | 116 | 100 | 0.16 | 1 |
| 177 | С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК | Плиты теплоизоляционные URSA, марка И 20Г-50 | 0.14 | 4500.00 | -- | 630 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 178 | С131312-16 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | 2 | 39.00 | -- | 78 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | В-2 | | | | | | |
| 179 | Е0120-32-1 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | 1 | 678.73 | 28.48 | 679 | 28 | 847 | 3.65 | 4 |
| | | шт | | 650.25 | 11.25 | 650 | 11 | 128 | 0.05 | -- |
| 180 | СПрайс-лист | Канальный вентилятор ВК 125Б(И) N 0,076квт,n | 1 | 5816.62 | -- | 5817 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 181 | Е0120-18-1 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм | 1 | 896.88 | 5.38 | 897 | 5 | 81 | 0.36 | -- |
| | | шт | | 60.75 | 2.25 | 61 | 2 | 128 | 0.01 | -- |
| 182 | Е0120-12-11 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм | 6 | 346.15 | 16.15 | 2077 | 97 | 1417 | 1.07 | 6 |
| | | шт | | 177.75 | 6.75 | 1067 | 41 | 128 | 0.03 | -- |
| 183 | Е0120-1-1 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм | 6.2 | 1777.88 | 13.16 | 11023 | 82 | 2003 | 1.54 | 10 |
| | | м2 | | 247.50 | 4.93 | 1535 | 31 | 128 | 0.02 | -- |
| 184 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 2 | 200.00 | -- | 400 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 185 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 6.5 | 148.40 | 0.07 | 965 | – | 737 | 0.65 | 4 |
| | | м2 | | 108.00 | 0.02 | 702 | -- | 105 | -- | -- |
| 186 | Е0126-12-4 | Изоляция воздуховодов теплоизоляционными материалами типа URSA | 0.6 | 254.16 | 88.20 | 152 | 53 | 99 | 0.74 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 132.30 | 33.08 | 79 | 20 | 100 | 0.16 | -- |
| 187 | С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК | Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50 м3 | 0.024 | 4500.00 | -- | 108 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **СИСТЕМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ВЕ-1-ВЕ-21** | | | | | | | | |
| 188 | Е0120-12-10 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм шт | 9 | 311.15 | 16.15 | 2800 | 145 | 2125 | 1.07 | 10 |
| | | | | 177.75 | 6.75 | 1600 | 61 | 128 | 0.03 | -- |
| 189 | Е0120-12-11 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм шт | 35 | 346.15 | 16.15 | 12115 | 565 | 8266 | 1.07 | 37 |
| | | | | 177.75 | 6.75 | 6221 | 236 | 128 | 0.03 | 1 |
| 190 | Е0120-12-4 | Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером252х252 мм шт | 1 | 302.55 | 16.15 | 303 | 16 | 236 | 1.07 | 1 |
| | | | | 177.75 | 6.75 | 178 | 7 | 128 | 0.03 | -- |
| 191 | Е0120-1-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм м2 | 1.01 | 1817.88 | 13.16 | 1836 | 13 | 326 | 1.54 | 2 |
| | | | | 247.50 | 4.93 | 250 | 5 | 128 | 0.02 | -- |
| 192 | Е0120-1-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 м2 | 10.12 | 1793.62 | 10.58 | 18151 | 107 | 2995 | 1.41 | 14 |
| | | | | 227.25 | 3.96 | 2300 | 40 | 128 | 0.02 | -- |
| 193 | Е0120-1-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной м2 | 19.64 | 1879.43 | 9.15 | 36912 | 180 | 5035 | 1.22 | 24 |
| | | | | 196.88 | 3.42 | 3867 | 67 | 128 | 0.02 | -- |
| 194 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов,радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением м2 | 31 | 148.40 | 0.07 | 4600 | 2 | 3516 | 0.65 | 20 |
| | | | | 108.00 | 0.02 | 3348 | 1 | 105 | -- | -- |
| 195 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг | 9 | 200.00 | -- | 1800 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 196 | Е0120-34-1 | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т шт | 12.9 | 1537.27 | 231.14 | 19831 | 2982 | 21511 | 7.50 | 97 |
| | | | | 1217.25 | 85.50 | 15703 | 1103 | 128 | 0.42 | 5 |
| 197 | СПрайс-лист | Воздушно-тепловая завеса разм. 560х230х235,ступени мощности нагрева 6/9кВт,380В Т-9 ОАО "МОВЕН" шт | 2 | 39394.75 | -- | 78790 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 198 | СПрайс-лист | Сплит-система производительностью 2,6кВт,потребляемая мощность 0,9кВт(220В/1) G09LH комплект | 1 | 28489.58 | -- | 28490 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 199 | СПрайс-лист | Сплит-система производительностью 3,5кВт,потребляемая мощность 1,28кВт(220В/1) G012LH комплект | 1 | 30863.71 | -- | 30864 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200 | СПрайс-лист | Сплит-система производительностью 5,3кВт,потребляемая мощность 1,95кВт(220В/1) W18LH | 2 | 21477.58 | -- | 42955 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **201** | **СПрайс-лист** | **Сплит-система производительностью 5,3кВт,потребляемая мощность 1,95кВт(220В/1) S18LHP** | **8** | **54288.47** | **--** | **434308** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **комплект** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **2799748** | **27815** | | | **1308** |
| | | | **Тенге** | | | **220237** | **10510** | | | **51** |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | **364803** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | **364803** | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **208101** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **45143** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **90322.00** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **63607** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **92571** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **46** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **13886.00** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **18040** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **318712** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **572** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **104207.00** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | **2226844** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **894366** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **140425.00** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **1183713** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **64** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **179744** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **90** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **26962.00** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **144395** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | **2550983** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **923** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **167387.00** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **3234499** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1495** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **271594.00** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **6524565** | **52567** | | | **4290** |
| | | | **Тенге** | | | **730965** | **19618** | | | **94** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | **364803** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | **364803** | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **356** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **356** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **21** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **377** | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **3278257** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **1835083** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **571296.00** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **421645** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **427782** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **635636** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **318** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **95345.00** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **234834** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **4148727** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **3650** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **666641.00** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **34264** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **587** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1211.00** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **31745** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1090** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **164.00** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2121** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **37475** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1375.00** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | **2846885** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **1046918** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **178077.00** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **1612050** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **64** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **227938** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **114** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **34191.00** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **184489** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | **3259312** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1160** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **34191,00** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **184489** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | **3259312** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1160** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **212267,00** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **7810745** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4817** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **880283,00** | | | |
| | | Итого по АКТу | Тенге | | | 7 810 745 | | | | |
| | | В том числе оборудования | Тенге | | | 364 803 | | | | |
| | | Итого без оборудования | Тенге | | | 7 445 942 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,8.% | Тенге | | | 134 027 | | | | |
| | | Итого с временными | Тенге | | | 7 579 969 | | | | |
| | | Зимнее удорожание 0,7% | Тенге | | | 53 060 | | | | |
| | | Выслуга лет 1% | Тенге | | | 75 800 | | | | |
| | | Дополнительные отпуска 0,4% | Тенге | | | 30 320 | | | | |
| | | Итого с доп. Затратами | Тенге | | | 7 739 148 | | | | |
| | | Итого с оборудованием | Тенге | | | 8 103 951 | | | | |
| | | Пересчет в текущих ценах 2012г К=2,08774 | Тенге | | | 16 918 942 | | | | |
| | | Налоги,сборы, обязательные платежи,2% | Тенге | | | 338 379 | | | | |
| | | Всего | Тенге | | | 17 257 321 | | | | |
| | | НДС 12 % | Тенге | | | 2 070 879 | | | | |
| | | **ВСЕГО с НДС :** | **Тенге** | | | **19 328 200** | | | | |

**Инженер-технадзор**
**ТОО "Онтустік курделі құрылыс"**
**_____ А. Байдеуов**

**Подрядчик:**
**ТОО "NTR"**
**Директор _____ Х. Абдурахманов**