Форма 2

Заказчик КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района г.Алматы"

Подрядчик ТОО «EC ENERGY Qazaqstan»

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий микрорайона 6 (1 часть)
(наименование, адрес)

Объект 6 Микрорайон (1 часть): дома №№1-10; 27-34; 37-45; 45а,1а; 59, 61.

Договор подряда (контракт) № 124 от 28.05.2021

Акт приемки выполненных работ № 1
за июль 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Микрорайон 6 д № 45									
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Демонтаж бордюров, поребриков, лотков и труб									
1	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка.**	м	475	1 056,70	–	501 933	–	–	542 087	1 127 542
		НР - 108%; СП - 80%			1 056,70	–	501 933	–		83 522	
2	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	м	383	778,40	–	298 127	–	–	321 978	669 713
		НР - 108%; СП - 80%			778,40	–	298 127	–		49 608	
3	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Разборка прямых лотков из сборного бетона**	м3	13,94	9 847,80	5 546,99	137 278	80 113	–	99 455	255 671
		НР - 108%; СП - 80%			4 100,81	2 505,19	57 165	34 922		18 939	
4	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб 0,5 м.Демонтаж**	м3	9,5	35 674,37	19 542,35	338 907	185 652	–	175 399	555 450
		НР - 84%; СП - 80%			16 132,02	5 847,78	153 254	55 554		41 144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра, дренчных лотков и труб)	т	131,58	628,00	–	82 632	–		–	89 243
		СП - 8%			–	–	–	–		6 611	
6	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	131,58	621,00	–	81 711	–		–	88 248
		СП - 8%			–	–	–	–		6 537	
		Разборка существующих покрытий									
7	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	14,1	3 845,04	1 554,52	54 215	21 918	–	46 042	108 278
		НР - 100%; СП - 8%			2 290,51	733,01	32 296	10 335		8 021	
8	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Разборка мафов массой до 0,5 т.	т	1,2	50 921,39	2 177,46	61 106	2 613	2 632	38 885	107 991
		НР - 69%; СП - 8%			46 550,44	412,60	55 861	495		7 999	
9	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (от разборки покрытий тротуаров и МАФов). Погрузка	т	45,48	718,00	–	32 655	–		–	35 267
		СП - 8%			–	–	–	–		2 612	
10	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка материала (от разборки покрытий и МАФов) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	168,708	621,00	–	104 768	–		–	113 149
		СП - 8%			–	–	–	–		8 381	
		Подъем существующих люков до проектной отметки									
11	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих люков	шт.	2	1 392,96	145,58	2 786	291	–	2 624	5 843
		НР - 90%; СП - 8%			1 247,38	78,05	2 495	156		433	
12	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках	т	0,2	600,00	–	120	–		–	130
		СП - 8%			–	–	–	–		10	
13	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных люков . Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,2	947,00	–	189	–		–	204
		СП - 8%			–	–	–	–		15	
14	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка ж/б подкладок ПК-1 для поднятия люков	шт	6	2 207,39	1 153,17	13 244	6 919	–	10 798	25 965
		НР - 138%; СП - 8%			1 054,22	470,87	6 325	2 825		1 923	
15	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Железобетонные подкладки ПК-1	м3	0,096	81 410,00	–	7 815	–	7 815	–	8 440
		СП - 8%			–	–	–	–		625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Укладка сборных железобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5 м. НР - 99%; СП - 8%	м3	0,55	35 695,49 16 499,43	8 935,88 4 066,17	19 633 9 075	4 914 2 236	5 644	11 198 2 466	33 297
17	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 СП - 8%	шт.	2	17 723,00 –	– –	35 446 –	– –	35 446	– 2 836	38 282
18	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	2 424,12 2 078,97	242,63 130,09	4 848 4 158	485 260	205	4 374 738	9 960
19	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	2	25 293,00 –	– –	50 586 –	– –	50 586	– 4 047	54 633
20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6 НР - 91%; СП - 8%	м3	0,32	19 750,79 1 757,43	1 317,30 336,93	6 320 562	422 108	5 336	610 554	7 484
21	1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 НР - 72%; СП - 8%	м2	1,6	3 489,98 1 479,22	332,30 132,66	5 584 2 367	531 212	2 686	1 857 595	8 036
		Санитарная обрезка деревьев									
22	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20 НР - 89%; СП - 8%	1 дерево	20	1 866,31 1 866,31	– –	37 326 37 326	– –	–	32 847 5 614	75 787
23	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев СП - 8%	т	15	718,00 –	– –	10 770 –	– –		– 862	11 632
24	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	15	947,00 –	– –	14 205 –	– –		– 1 136	15 341
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1 902 204 1 160 944	303 858 107 103	110 350 –	1 288 154 255 228	3 445 586
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 790 512				
	Материалы		Тенге				13 870				
	Всего заработная плата		Тенге					1 211 691			
	Местные материалы		Тенге				43 261				
	Транспортные расходы		Тенге				327 050				
		Накладные расходы	Тенге				1 249 269				
		Сметная прибыль	Тенге				243 182				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 282 963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								926
		Сметная заработная плата	Тенге					1 211 691			
	Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				61 106				
	Материалы		Тенге				2 632				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					56 356			
		Накладные расходы	Тенге				38 885				
		Сметная прибыль	Тенге				7 999				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				107 990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					56 356			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				50 586				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				50 586				
		Сметная прибыль	Тенге				4 047				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				54 633				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3 445 586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								964
		Сметная заработная плата	Тенге					1 268 047			
		РАЗДЕЛ 2.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
25	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Устройство дорожного корыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	54	41,01	41,01	2 214	2 214	–	703	3 150
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,08	–	976		233	
26	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	54	284,62	274,23	15 370	14 808	18	2 653	19 465
		НР - 72%; СП - 8%			10,07	58,16	544	3 140		1 442	
27	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (для утилизации)**	т	94,5	621,00	–	58 684	–		–	63 379
		СП - 8%			–	–	–	–		4 695	
28	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3	54	26,51	22,08	1 432	1 192	7	546	2 137
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	233	525		158	
29	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Доуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	46,5	84,85	84,85	3 945	3 945	–	1 226	5 584
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	1 702		414	
30	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**	м3	46,5	56,83	56,83	2 643	2 643	–	651	3 557
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	904		263	
31	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3	46,5	100,30	83,92	4 664	3 903	143	1 204	6 337
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	618	1 055		469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 100%; СП - 80%	м3	22,8	3 260,95 198,39	1 295,05 334,52	74 350 4 523	29 527 7 627	40 300	13 122 6 998	94 470
33	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2 НР - 100%; СП - 80%	т	0,904	142 683,72 –	2 286,48 1 288,64	128 986 –	2 067 1 165	126 919	1 258 10 420	140 664
34	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 100%; СП - 80%	м2 покрытия	1130	1 512,29 62,45	152,20 42,84	1 708 885 70 563	171 988 48 406	1 466 334	128 487 146 990	1 984 361
35	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см) НР - 100%; СП - 80%	м2	1130	324,20 0,35	0,05 –	366 347 390	52 –	365 905	421 29 341	396 109
		Установка дорожного бордюра									
36	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра НР - 72%; СП - 80%	м3	131,29	2 314,70 2 314,70	– –	303 897 303 897	– –	–	218 806 41 816	564 519
37	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси НР - 100%; СП - 80%	м3	39,387	3 260,95 198,39	1 295,05 334,52	128 439 7 814	51 008 13 176	69 617	22 669 12 089	163 197
38	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 100%; СП - 80%	м	525,16	2 008,51 1 065,98	39,18 16,94	1 054 790 559 811	20 576 8 896	474 403	614 203 133 519	1 802 512
39	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 СП - 80%	м3	28,35864	43 020,00 –	– –	1 219 989 –	– –	1 219 989	– 97 599	1 317 588
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках									
40	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площадк. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР - 72%; СП - 80%	м2	237,3	1,38 –	1,38 0,61	327 –	328 145	–	104 35	466
41	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство НР - 100%; СП - 80%	м2	226	760,30 371,11	176,73 59,00	171 827 83 870	39 942 13 333	48 015	104 979 22 144	298 950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	226	94,36	16,66	21 325	3 766	11 969	7 402	31 025
		НР - 100%; СП - 85%			24,74	5,59	5 590	1 263		2 298	
43	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,1808	142 683,72	2 286,48	25 797	413	25 384	252	28 133
		НР - 100%; СП - 85%			–	1 288,64	–	233		2 084	
44	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м2	226	1 305,35	3,60	295 010	813	236 598	62 563	386 179
		НР - 100%; СП - 85%			254,86	1,46	57 599	330		28 606	
45	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)	м2	226	812,78	–	183 688	–	146 574	40 083	241 673
		НР - 100%; СП - 85%			164,22	–	37 114	–		17 902	
		Установка тротуарного бордюра									
46	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	8,2323	3 260,95	1 295,05	26 845	10 661	14 551	4 738	34 110
		НР - 100%; СП - 85%			198,39	334,52	1 633	2 754		2 527	
47	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кпр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кпр=0,33	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм	м	548,82	2 780,00	39,18	1 525 720	21 503	919 185	641 875	2 341 002
		НР - 100%; СП - 85%			1 065,98	16,94	585 032	9 297		173 408	
		Дорожная разметка									
48	1127-0903-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная (1.1)	км линии	0,012	286 719,79	4 095,00	3 441	49	3 337	87	3 811
		НР - 100%; СП - 85%			4 624,09	2 120,23	55	25		282	
49	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка термопластиком со светлоотражающими стеклошариками наносимая трафаретом	м2 разметки	1,95	3 236,61	34,91	6 311	68	5 419	890	7 777
		НР - 100%; СП - 85%			422,49	–	824	–		576	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7 334 926	381 466	5 174 667	1 868 922	9 940 155
							1 720 110	114 952	–	736 308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7 334 926				
	Материалы		Тенге				3 954 676				
	Всего заработная плата		Тенге					1 835 062			
	Местные материалы		Тенге				1 219 989				
	Транспортные расходы		Тенге				58 685				
		Накладные расходы	Тенге				1 868 922				
		Сметная прибыль	Тенге				736 308				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9 940 156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 336
		Сметная заработная плата	Тенге					1 835 062			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9 940 156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 336
		Сметная заработная плата	Тенге					1 835 062			
		РАЗДЕЛ 3.Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									
50	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	25	18 475,00	–	461 875	–	461 875	–	498 825
					–	–	–	–		36 950	
51	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	5	84 736,80	241,40	423 684	1 207	383 170	34 500	494 839
					7 861,40	73,60	39 307	368		36 655	
52	86-010302-0301	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	20	47 757,90	241,50	955 158	4 830	793 100	138 000	1 180 611
					7 861,40	73,60	157 228	1 472		87 453	
53	86-010104-0103	Качалка-балансир "Средняя"	комплект	1	112 535,00	268,00	112 535	268	102 238	8 497	130 715
					10 029,00	85,00	10 029	85		9 683	
54	86-010104-0407	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	2	187 911,00	585,00	375 822	1 170	318 751	43 942	453 345
					27 950,50	162,00	55 901	324		33 581	
55	86-010104-0511	Качалка на пружине "Кабриолет"	комплект	1	127 754,00	395,00	127 754	395	116 609	7 917	146 524
					10 750,00	121,00	10 750	121		10 854	
56	86-010109-0302	Песочный дворик	шт.	2	43 696,00	250,50	87 392	501	77 151	9 048	104 155
					4 870,00	69,00	9 740	138		7 715	
57	86-010402-0201	Грибок для песочницы, тип ГДП-003	шт.	2	73 498,50	128,50	146 997	257	141 544	5 495	164 691
					2 598,00	35,50	5 196	71		12 199	
58	86-010106-0101	Домик-беседка со счетами	комплект	1	435 860,00	677,00	435 860	677	413 824	17 129	489 228
					21 359,00	240,00	21 359	240		36 239	
59	86-010201-0110	Детский игровой комплекс	комплект	1	371 526,00	720,00	371 526	720	350 162	17 014	419 623
					20 644,00	269,00	20 644	269		31 083	
60	86-010201-0113	Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)	комплект	1	434 904,00	945,00	434 904	945	395 730	29 404	501 453
					38 229,00	385,00	38 229	385		37 145	
61	86-010113-0111	Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)	комплект	1	546 957,00	995,00	546 957	995	511 445	27 592	620 513
					34 517,00	348,00	34 517	348		45 964	
62	86-010301-0102	Столик 1,950х1,180х,8	комплект	5	80 874,00	–	404 370	–	404 370	–	436 720
					–	–	–	–		32 350	
63	86-010208-0101	Теннисный стол без сетки	комплект	2	126 089,50	523,00	252 179	1 046	226 675	18 506	292 340
					12 229,00	193,00	24 458	386		21 655	
64	86-010602-0401	Ограждение из труб, с металлическими стойками для сушки белья	секция	20	64 251,05	465,75	1 285 021	9 315	986 780	207 621	1 612 053
					14 446,30	136,85	288 926	2 737		119 411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	86-010602-0501	Ограждение детской площадки "Элегант" с 1 столбом	секция	130	18 502,45	90,85	2 405 318	11 811	2 174 639	237 705	2 854 465
					1 683,60	47,15	218 868	6 130		211 442	
		Тренажеры и комплексы для воркаута									
66	86-010216-0104	Тренажер "Твистер"	комплект	1	149 927,00	2 360,00	149 927	2 360	133 983	11 063	173 869
					13 584,00	794,00	13 584	794		12 879	
67	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	193 066,00	2 845,00	193 066	2 845	176 783	10 915	220 299
					13 438,00	967,00	13 438	967		16 318	
68	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	213 146,00	4 027,00	213 146	4 027	196 067	10 650	241 700
					13 052,00	1 414,00	13 052	1 414		17 904	
69	86-010201-0119	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	681 832,00	12 088,00	681 832	12 088	629 800	31 535	770 437
					39 944,00	4 232,00	39 944	4 232		57 069	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10 065 323	55 457	8 994 696	866 533	11 806 405
							1 015 170	20 481	–	874 549	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10 065 323				
	Материалы		Тенге				8 994 691				
	Всего заработная плата		Тенге					1 035 651			
		Накладные расходы	Тенге				866 533				
		Сметная прибыль	Тенге				874 549				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11 806 405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								761
		Сметная заработная плата	Тенге					1 035 651			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11 806 405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								761
		Сметная заработная плата	Тенге					1 035 651			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
70	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Устройство дорожного корыта. Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3	305	46,68	46,68	14 237	14 237	–	4 518	20 255
					–	20,57	–	6 275		1 500	
71	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3	305	33,73	33,73	10 287	10 287	–	3 265	14 637
					–	14,87	–	4 535		1 084	
72	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	305	372,41	358,83	113 584	109 444	113	19 605	143 844
					13,20	76,07	4 027	23 202		10 655	
73	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку) СП - 8%	т	533,75	947,00	–	505 461	–		–	545 898
					–	–	–	–		40 437	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	305	32,29	27,85	9 848	8 495	34	3 086	13 969
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	1 319	2 967		1 035	
75	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	183	84,85	84,85	15 527	15 527	–	4 823	21 978
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	6 699		1 628	
76	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	183	56,83	56,83	10 400	10 401	–	2 561	13 998
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	3 557		1 037	
77	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	183	100,30	83,92	18 355	15 356	568	4 738	24 941
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	2 431	4 150		1 847	
78	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	86,553	3 260,95	1 295,05	282 245	112 090	152 984	49 815	358 625
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	334,52	17 171	28 954		26 565	
79	1127-0602-0501 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,461616	142 683,72	2 286,48	65 865	1 056	64 809	642	71 828
		НР - 100%; СП - 8%			–	1 288,64	–	595		5 321	
80	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1.Устройство	м2	577,02	1 512,29	152,20	872 620	87 824	748 764	65 610	1 013 289
		НР - 100%; СП - 8%			62,45	42,84	36 032	24 718		75 058	
81	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)	м2	577,02	324,20	0,05	187 070	27	186 844	215	202 268
		НР - 100%; СП - 8%			0,35	–	199	–		14 983	
82	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство	м2 покрытия	440,1931424	3 455,58	28,73	1 521 122	12 645	1 106 466	439 563	2 117 540
		НР - 100%; СП - 8%			913,26	11,34	402 011	4 991		156 855	
83	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 15 мм	м2	448,9970052	24 381,00	–	10 946 996	–	10 946 996	–	11 822 756
		СП - 8%			–	–	–	–		875 760	
		Устройство покрытия из брусчатки									
84	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	3,6	84,85	84,85	305	306	–	95	432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	132		32	
85	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	3,6	56,83	56,83	205	205	–	50	276
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	70		20	
86	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	3,6	100,30	83,92	361	302	11	93	491
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	48	82		36	
87	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	12	760,30	176,73	9 124	2 121	2 550	5 574	15 874
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	4 453	708		1 176	
88	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	12	200,28	16,66	2 403	200	1 906	393	3 020
		НР - 108%; СП - 8%			24,74	5,59	297	67		224	
89	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева фр.0-5 мм. Устройство	м3	0,6	5 347,20	1 251,06	3 208	751	2 338	337	3 828
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	320,97	119	193		284	
90	1127-0501-0202 РСНБ РК 2015	Покрытие из брусчатки, высота брусчатки 80 мм. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2	12	1 752,10	122,56	21 025	1 471	3 767	17 506	41 613
		НР - 108%; СП - 8%			1 315,61	35,16	15 787	422		3 082	
91	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	12	4 012,00	–	48 144	–	48 144	–	51 996
		СП - 8%			–	–	–	–		3 852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14 658 392	402 745	13 266 294	622 489	16 503 356
							483 894	112 317	–	1 222 471	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14 658 392				
	Материалы		Тенге				2 271 155				
	Всего заработная плата		Тенге					596 211			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10 946 996				
	Местные материалы		Тенге				48 144				
	Транспортные расходы		Тенге				505 461				
		Накладные расходы	Тенге				622 489				
		Сметная прибыль	Тенге				1 222 471				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16 503 352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								412
		Сметная заработная плата	Тенге					596 211			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16 503 352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								412
		Сметная заработная плата	Тенге					596 211			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Устройство водоотвода									
		Устройство труб диаметром 0,5м со смотровыми блоками									
92	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,675	233,80 10,36	223,43 44,63	392 17	374 75	–	66 37	495
93	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,6381193	346,95 13,27	333,36 76,50	568 22	546 125	–	106 54	728
94	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	2,8667087	947,00 –	– –	2 715 –	– –		– 217	2 932
95	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,6381193	26,51 4,32	22,08 9,73	43 7	36 16	–	17 5	64
96	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,675	43,41 –	43,41 17,91	73 –	73 30	–	22 8	102
97	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из гравийно-песчаной смеси. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3	1,3522936	4 788,70 2 768,67	254,69 131,20	6 476 3 744	344 177	2 388	3 294 782	10 552
98	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка НР - 84%; СП - 8%	м3	0,76	52 886,74 20 165,02	24 427,94 7 309,72	40 194 15 325	18 565 5 555	6 304	17 540 4 619	62 353
99	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 СП - 8%	шт.	4	24 747,00 –	– –	98 988 –	– –	98 988	– 7 919	106 907
100	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,04	18 698,15 1 757,43	1 317,30 336,93	748 70	52 13	626	76 66	890
101	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Укладка смотровых блоков НР - 109%; СП - 8%	м3	0,148	17 001,33 5 126,01	7 183,74 3 131,48	2 516 759	1 063 463	694	1 320 307	4 143
102	2104-0303-0105 РСНБ РК 2015	Смотровые блоки марки СБ из тяжелого бетона класса В15, объемом до 0,5 м3 СП - 8%	м3	0,148	64 620,00 –	– –	9 564 –	– –	9 564	– 765	10 329
103	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	3	2 424,12	242,63	7 272	728	307	6 561	14 940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 80%			2 078,97	130,09	6 237	390		1 107	
104	2303-0101-0314 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с решеткой СП - 30%	комплект	3	24 580,00 –	– –	73 740 –	– –	73 740	– 5 899	79 639
105	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР - 84%; СП - 80%	м2	28,3797248	4 278,46 1 051,97	169,74 63,07	121 422 29 855	4 817 1 790	86 750	26 581 11 840	159 844
106	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР - 84%; СП - 80%	м2	3,52	5 201,42 1 637,77	252,79 93,71	18 309 5 765	890 330	11 654	5 120 1 874	25 303
107	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный бетон оголовков В15. Устройство НР - 84%; СП - 80%	м3	0,1542857	25 799,41 4 513,12	4 193,03 1 154,15	3 980 696	647 178	2 637	734 377	5 092
108	1130-0403-0101 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб из дорожного бордюра НР - 84%; СП - 80%	м3	0,1110857	22 931,77 9 330,59	12 155,97 3 643,75	2 547 1 036	1 351 405	160	1 211 301	4 058
		Устройство арыков									
109	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 80%	м3 грунта	39,7348	233,80 10,36	223,43 44,63	9 290 412	8 878 1 773	–	1 573 869	11 732
110	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 80%	м3 грунта	39,7348	346,95 13,27	333,36 76,50	13 786 527	13 246 3 040	13	2 568 1 308	17 663
111	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозки строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	69,5359	947,00 –	– –	65 850 –	– –		– 5 268	71 118
112	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 80%	м3 грунта	39,7348	26,51 4,32	22,08 9,73	1 054 172	878 387	4	402 116	1 572
113	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 80%	м3 грунта	39,7348	43,41 –	43,41 17,91	1 725 –	1 725 711	–	512 179	2 416
114	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки НР - 84%; СП - 80%	м3	10,64325	7 038,08 2 840,03	290,77 149,79	74 908 30 227	3 094 1 594	41 587	26 730 8 131	109 769
115	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Укладка лотков из сборного бетона	м3	12,06235	17 001,33	7 183,74	205 076	86 653	56 591	107 573	337 661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 100%; СП - 8%			5 126,01	3 131,48	61 832	37 773		25 012	
116	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные, БА-3 СТ РК 937-92	м3	12,06235	71 825,00	–	866 378	–	866 378	–	935 688
		СП - 8%			–	–	–	–		69 310	
117	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка пазух лотков из бетона В-22,5 F200 W6	м3	0,70955	20 867,69	1 317,30	14 807	935	12 625	1 352	17 452
		НР - 91%; СП - 9%			1 757,43	336,93	1 247	239		1 293	
118	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка стыков монолитным бетоном В-22,5 F200 W6	м3	0,7045177	20 867,69	1 317,30	14 702	928	12 536	1 343	17 328
		НР - 91%; СП - 9%			1 757,43	336,93	1 238	237		1 284	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1 657 123	145 823	1 283 546	204 701	2 010 770
							159 188	55 301	–	148 947	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 583 383				
	Материалы		Тенге				234 874				
	Всего заработная плата		Тенге					214 489			
	Местные материалы		Тенге				974 930				
	Транспортные расходы		Тенге				68 565				
		Накладные расходы	Тенге				204 701				
		Сметная прибыль	Тенге				143 048				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 931 132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					214 489			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				73 740				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73 740				
		Сметная прибыль	Тенге				5 899				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				79 639				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2 010 771				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					214 489			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				35 617 968	1 289 349	28 829 553	4 850 799	43 706 272
							4 539 306	410 154	–	3 237 503	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				35 432 536				
	Материалы		Тенге				15 469 266				
	Всего заработная плата		Тенге					4 893 104			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10 946 996				
	Местные материалы		Тенге				2 286 324				
	Транспортные расходы		Тенге				959 761				
		Накладные расходы	Тенге				4 811 914				
		Сметная прибыль	Тенге				3 219 558				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43 464 008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3 574
		Сметная заработная плата	Тенге					4 893 104			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				61 106				
	Материалы		Тенге				2 632				
	Всего заработная плата		Тенге					56 356			
		Накладные расходы	Тенге				38 885				
		Сметная прибыль	Тенге				7 999				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				107 990				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					56 356			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				124 326				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				124 326				
		Сметная прибыль	Тенге				9 946				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				134 272				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				43 706 270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3 612
		Сметная заработная плата	Тенге					4 949 460			
		ОТДЕЛ 2. Микрорайон 6 дом № 41									
		РАЗДЕЛ 6.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Демонтаж бордюров, поребриков, лотков и труб									
119	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка.**	м	310	1 056,70	–	327 577	–	–	353 783	735 869
		НР - 100%; СП - 8%			1 056,70	–	327 577	–		54 509	
120	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	м	160	778,40	–	124 544	–	–	134 508	279 776
		НР - 100%; СП - 8%			778,40	–	124 544	–		20 724	
121	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Разборка арычных лотков из сборного бетона**	м3	8,925	9 847,80	5 746,99	87 892	51 292	–	63 675	163 693
		НР - 100%; СП - 8%			4 100,81	2 505,19	36 600	22 359		12 125	
122	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб 0,5 м.Демонтаж**	м3	3,99	35 674,37	19 542,35	142 341	77 974	–	73 667	233 289
		НР - 84%; СП - 8%			16 132,02	5 847,78	64 367	23 333		17 281	
123	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра, арычных лотков и труб)**	т	76,255	628,00	–	47 888	–		–	51 719
		СП - 8%			–	–	–	–		3 831	
124	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	76,255	621,00	–	47 354	–		–	51 142
		СП - 8%			–	–	–	–		3 788	
		Разборка существующих покрытий									
125	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3	5,2	3 845,04	1 554,52	19 994	8 084	–	16 980	39 932
		НР - 100%; СП - 8%			2 290,51	733,01	11 911	3 812		2 958	
126	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Разборка мафок массой до 0,5 т.**	т	5	50 921,39	2 177,46	254 607	10 887	10 968	162 022	449 960
		НР - 86%; СП - 8%			46 550,44	412,60	232 752	2 063		33 330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (от разборки покрытий тротуаров и МАФов). Погрузка	т	15,26	718,00	–	10 957	–		–	11 834
		(ТД - 8%			–	–	–	–		877	
128	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка материала (от разборки покрытий и МАФов) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	90,23	621,00	–	56 033	–		–	60 516
		(ТД - 8%			–	–	–	–		4 483	
		Санитарная обрезка деревьев									
129	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	1 дерево	15	1 866,31	–	27 995	–	–	24 635	56 841
		НР - 88%; (ТД - 8%			1 866,31	–	27 995	–		4 210	
130	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев	т	11,25	718,00	–	8 078	–		–	8 724
		(ТД - 8%			–	–	–	–		646	
131	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	11,25	947,00	–	10 654	–		–	11 506
		(ТД - 8%			–	–	–	–		852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1 165 914	148 237	10 968	829 270	2 154 801
							825 746	51 567	–	159 614	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				911 307				
	Всего заработная плата		Тенге					642 498			
	Транспортные расходы		Тенге				180 963				
		Накладные расходы	Тенге				667 248				
		Сметная прибыль	Тенге				126 284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 704 839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								494
		Сметная заработная плата	Тенге					642 498			
	Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				254 607				
	Материалы		Тенге				10 968				
	Всего заработная плата		Тенге					234 815			
		Накладные расходы	Тенге				162 022				
		Сметная прибыль	Тенге				33 330				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				449 959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					234 815			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2 154 798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								653
		Сметная заработная плата	Тенге					877 313			
		РАЗДЕЛ 7.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство дорожнотокорыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1	41,01	41,01	41	41	–	13	58
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,08	–	18		4	
133	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ХИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1	284,62	274,23	285	274	1	49	361
		НР - 72%; СП - 8%			10,07	58,16	10	58		27	
134	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (для утилизации)	т	1,75	621,00	–	1 087	–		–	1 174
		СП - 8%			–	–	–	–		87	
135	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	1	26,51	22,08	27	22	1	10	40
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	4	10		3	
136	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1,5	84,85	84,85	127	127	–	40	180
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	55		13	
137	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	1,5	56,83	56,83	85	85	–	21	114
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	29		8	
138	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	1,5	100,30	83,92	150	126	4	39	204
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	20	34		15	
139	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	0,75	3 260,95	1 295,05	2 446	971	1 326	432	3 108
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	149	251		230	
140	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основание. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,415696	142 683,72	2 286,48	59 313	951	58 362	579	64 683
		НР - 108%; СП - 8%			–	1 288,64	–	536		4 791	
141	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	519,62	1 512,29	152,20	785 815	79 087	674 280	59 083	912 490
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	32 448	22 259		67 592	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)	м2	519,62	324,20	0,05	168 461	24	168 258	194	182 147
		НР - 108%; СП - 8%			0,35	–	179	–		13 492	
		Установка дорожного бордюра									
143	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	67,3575	2 314,70	–	155 912	–	–	112 257	289 622
		НР - 72%; СП - 8%			2 314,70	–	155 912	–		21 454	
144	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	20,20725	3 260,95	1 295,05	65 895	26 170	35 716	11 630	83 727
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	4 009	6 760		6 202	
145	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	269,43	2 008,51	39,18	541 153	10 556	243 390	315 113	924 767
		НР - 108%; СП - 8%			1 065,98	16,94	287 207	4 564		68 501	
146	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	14,54922	43 020,00	–	625 907	–	625 907	–	675 980
		СП - 8%			–	–	–	–		50 073	
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках									
147	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2	157,5	1,38	1,38	217	217	–	69	309
		НР - 72%; СП - 8%			–	0,61	–	96		23	
148	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	150	760,30	176,73	114 045	26 510	31 869	69 676	198 419
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	55 666	8 849		14 698	
149	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	150	94,36	16,66	14 154	2 499	7 945	4 913	20 592
		НР - 108%; СП - 8%			24,74	5,59	3 710	838		1 525	
150	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,12	142 683,72	2 286,48	17 122	275	16 847	167	18 672
		НР - 108%; СП - 8%			–	1 288,64	–	155		1 383	
151	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м2	150	1 305,35	3,60	195 803	540	157 034	41 524	256 314
		НР - 108%; СП - 8%			254,86	1,46	38 229	219		18 986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)	м2	150	812,78	–	121 917	–	97 284	26 604	160 402
		НР - 100%; СП - 80%			164,22	–	24 633	–		11 882	
		Установка тротуарного бордюра									
153	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	3,75	3 260,95	1 295,05	12 229	4 856	6 629	2 158	15 538
		НР - 100%; СП - 80%			198,39	334,52	744	1 254		1 151	
154	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм	м	250	2 780,00	39,18	695 000	9 795	418 710	292 389	1 066 380
		НР - 100%; СП - 80%			1 065,98	16,94	266 495	4 235		78 991	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3 577 191	163 126	2 543 563	936 960	4 875 281
							869 415	50 220	–	361 131	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 577 191				
	Материалы		Тенге				1 917 656				
	Всего заработная плата		Тенге					919 635			
	Местные материалы		Тенге				625 907				
	Транспортные расходы		Тенге				1 087				
		Накладные расходы	Тенге				936 960				
		Сметная прибыль	Тенге				361 131				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 875 282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								670
		Сметная заработная плата	Тенге					919 635			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4 875 282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								670
		Сметная заработная плата	Тенге					919 635			
		РАЗДЕЛ 8.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
155	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Устройство дорожного корыта. Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	150	46,68	46,68	7 002	7 002	–	2 222	9 962
		НР - 72%; СП - 80%			–	20,57	–	3 086		738	
156	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	150	33,73	33,73	5 059	5 059	–	1 606	7 198
		НР - 72%; СП - 80%			–	14,87	–	2 230		533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	150	372,41	358,83	55 861	53 825	56	9 642	70 743
		НР - 72%; СП - 8%			13,20	76,07	1 980	11 411		5 240	
158	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	262,5	947,00	–	248 588	–		–	268 475
		СП - 8%			–	–	–	–		19 887	
159	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	150	32,29	27,85	4 843	4 178	16	1 518	6 870
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	649	1 459		509	
160	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение оснований дорог прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	90	84,85	84,85	7 636	7 636	–	2 372	10 809
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	3 294		801	
161	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	90	56,83	56,83	5 115	5 115	–	1 259	6 884
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	1 749		510	
162	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	90	100,30	83,92	9 027	7 552	280	2 330	12 266
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	1 195	2 041		909	
163	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	40,536	3 260,95	1 295,05	132 186	52 496	71 648	23 330	167 957
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	334,52	8 042	13 560		12 441	
164	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,216192	142 683,72	2 286,48	30 847	495	30 352	301	33 640
		НР - 100%; СП - 8%			–	1 288,64	–	279		2 492	
165	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1.Устройство	м2	270,24	1 512,29	152,20	408 681	41 131	350 675	30 728	474 561
		НР - 100%; СП - 8%			62,45	42,84	16 875	11 576		35 153	
166	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)	м2	270,24	324,20	0,05	87 612	12	87 507	101	94 730
		НР - 100%; СП - 8%			0,35	–	93	–		7 017	
		Устройство покрытия из брусчатки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1,8	84,85	84,85	153	153	–	47	216
		НР - 72%, СП - 8%			–	36,60	–	66		16	
168	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т. при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	1,8	56,83	56,83	102	102	–	25	137
		НР - 72%, СП - 8%			–	19,44	–	35		10	
169	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	1,8	100,30	83,92	181	151	6	47	246
		НР - 72%, СП - 8%			13,28	22,68	24	41		18	
170	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	6	760,30	176,73	4 562	1 060	1 275	2 787	7 937
		НР - 100%, СП - 8%			371,11	59,00	2 227	354		588	
171	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	6	200,28	16,66	1 202	100	954	197	1 510
		НР - 100%, СП - 8%			24,74	5,59	148	34		112	
172	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева фр.0-5 мм. Устройство	м3	0,3	5 347,20	1 251,06	1 604	375	1 169	168	1 914
		НР - 100%, СП - 8%			198,39	320,97	60	96		142	
173	1127-0501-0202 РСНБ РК 2015	Покрытие из брусчатки, высота брусчатки 80 мм. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2	6	1 752,10	122,56	10 513	735	1 884	8 753	20 807
		НР - 100%, СП - 8%			1 315,61	35,16	7 894	211		1 541	
174	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	6	4 012,00	–	24 072	–	24 072	–	25 998
		СП - 8%			–	–	–	–		1 926	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1 044 846	187 177	569 894	87 433	1 222 860
							39 187	51 522	–	90 583	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 044 846				
	Материалы		Тенге				545 819				
	Всего заработная плата		Тенге					90 709			
	Местные материалы		Тенге				24 072				
	Транспортные расходы		Тенге				248 588				
		Накладные расходы	Тенге				87 433				
		Сметная прибыль	Тенге				90 583				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 222 862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					90 709			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1 222 862				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					90 709			
		РАЗДЕЛ 9.Устройство водоотвода									
		Устройство труб диаметром 0,5м со смотровыми блоками									
175	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2,3083333	233,80	223,43	540	516	–	91	682
		НР - 72%; СП - 8%			10,36	44,63	24	103		50	
176	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2,265	346,95	333,36	786	755	1	146	1 007
		НР - 72%; СП - 8%			13,27	76,50	30	173		75	
177	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьера. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,96375	947,00	–	3 754	–		–	4 054
		СП - 8%			–	–	–	–		300	
178	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,265	26,51	22,08	60	50	–	23	90
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	10	22		7	
179	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпки бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,3083333	43,41	43,41	100	100	–	30	140
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,91	–	41		10	
180	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из гравийно-песчаной смеси. Устройство	м3	1,8666667	4 788,70	254,69	8 939	476	3 295	4 547	14 565
		НР - 84%; СП - 8%			2 768,67	131,20	5 168	245		1 079	
181	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В15. Устройство	м3	0,1	18 698,15	1 317,30	1 870	132	1 562	191	2 225
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	176	34		165	
182	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Укладка смотровых блоков	м3	0,37	17 001,33	7 183,74	6 290	2 658	1 735	3 300	10 357
		НР - 100%; СП - 8%			5 126,01	3 131,48	1 897	1 159		767	
183	2104-0303-0105 РСНБ РК 2015	Смотровые блоки марки СБ из тяжелого бетона класса В15, объемом до 0,5 м3	м3	0,37	64 620,00	–	23 909	–	23 909	–	25 822
		СП - 8%			–	–	–	–		1 913	
184	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	2 424,12	242,63	2 424	243	102	2 187	4 980
		НР - 99%; СП - 8%			2 078,97	130,09	2 079	130		369	
185	2303-0101-0314 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с решеткой	комплект	1	24 580,00	–	24 580	–	24 580	–	26 546
		СП - 8%			–	–	–	–		1 966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляции обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2	38,8366667	4 278,46 1 051,97	169,74 63,07	166 161 40 855	6 592 2 449	118 714	36 376 16 203	218 740
		Устройство арыков									
187	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	18,8634353	233,80 10,36	223,43 44,63	4 410 195	4 215 842	–	747 413	5 569
188	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	18,8634353	346,95 13,27	333,36 76,50	6 545 250	6 288 1 443	7	1 219 621	8 385
189	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	33,0110118	947,00 –	– –	31 261 –	– –		– 2 501	33 762
190	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	18,8634353	26,51 4,32	22,08 9,73	500 82	417 184	1	191 55	746
191	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	18,8634353	43,41 –	43,41 17,91	819 –	819 338	–	243 85	1 147
192	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки НР - 84%; СП - 8%	м3	5,0527059	7 038,08 2 840,03	290,77 149,79	35 561 14 350	1 469 757	19 742	12 690 3 860	52 111
193	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Укладка лотков из сборного бетона НР - 100%; СП - 8%	м3	5,7264	17 001,33 5 126,01	7 183,74 3 131,48	97 356 29 354	41 137 17 932	26 865	51 069 11 874	160 299
194	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка швов лотков из бетона В-22,5 F200 W6 НР - 91%; СП - 8%	м3	0,3368471	20 867,69 1 757,43	1 317,30 336,93	7 029 592	443 113	5 994	642 614	8 285
195	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка стыков монолитным бетоном В-22,5 F200 W6 НР - 91%; СП - 8%	м3	0,3301101	20 867,69 1 757,43	1 317,30 336,93	6 889 580	435 111	5 874	629 601	8 120
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				429 783 95 642	66 745 26 076	232 381 –	114 321 43 528	587 632
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				405 203				
	Материалы		Тенге				183 895				
	Всего заработная плата		Тенге					121 718			
	Местные материалы		Тенге				23 909				
	Транспортные расходы		Тенге				35 015				
		Накладные расходы	Тенге				114 321				
		Сметная прибыль	Тенге				41 562				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				561 086				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					121 718			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24 580				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24 580				
		Сметная прибыль	Тенге				1 966				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26 546				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				587 632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					121 718			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				6 217 734	565 285	3 356 806	1 967 984	8 840 574
							1 829 990	179 385	–	654 856	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 938 547				
	Материалы		Тенге				2 647 370				
	Всего заработная плата		Тенге					1 774 560			
	Местные материалы		Тенге				673 888				
	Транспортные расходы		Тенге				465 653				
		Накладные расходы	Тенге				1 805 962				
		Сметная прибыль	Тенге				619 560				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8 364 069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 295
		Сметная заработная плата	Тенге					1 774 560			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				254 607				
	Материалы		Тенге				10 968				
	Всего заработная плата		Тенге					234 815			
		Накладные расходы	Тенге				162 022				
		Сметная прибыль	Тенге				33 330				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				449 959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					234 815			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24 580				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24 580				
		Сметная прибыль	Тенге				1 966				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26 546				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				8 840 574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 454
		Сметная заработная плата	Тенге					2 009 375			
		ОТДЕЛ 3. Микрорайон 6 дом № 40									
		РАЗДЕЛ 10.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Демонтаж бордюров, поребриков, лотков и труб									
196	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка.**	м	488	1 056,70	–	515 670	–	–	556 923	1 158 401
		ПР - 100%; СП - 8%			1 056,70	–	515 670	–		85 807	
197	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	м	460	778,40	–	358 064	–	–	386 709	804 355
		ПР - 100%; СП - 8%			778,40	–	358 064	–		59 582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Разборка арычных лотков из сборного бетона НР - 108%; СП - 8%	м3	20,485	9 847,80 4 100,81	5 746,99 2 505,19	201 732 84 005	117 727 51 319	–	146 150 27 831	375 712
199	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Заделка одноочковых труб 0,5 м.Демонтаж НР - 84%; СП - 8%	м3	6,84	35 674,37 16 132,02	19 542,35 5 847,78	244 013 110 343	133 670 39 999	–	126 287 29 624	399 924
200	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра, арычных лотков и труб) СП - 8%	т	146,055	628,00 –	– –	91 723 –	– –		– 7 338	99 061
201	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку) СП - 8%	т	146,055	621,00 –	– –	90 700 –	– –		– 7 256	97 986
		Разборка существующих покрытий									
202	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3	20	3 845,04 2 290,51	1 554,52 733,01	76 901 45 810	31 090 14 660	–	65 308 11 377	153 586
203	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Разборка мафов массой до 0,5 т. НР - 66%; СП - 8%	т	5	50 921,39 46 550,44	2 177,46 412,60	254 607 232 752	10 887 2 063	10 968	162 022 33 330	449 960
204	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (от разборки покрытий тротуаров и МАФов). Погрузка СП - 8%	т	41	718,00 –	– –	29 438 –	– –		– 2 355	31 793
205	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка материала (от разборки покрытий и МАФов) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку) СП - 8%	т	109,418	621,00 –	– –	67 949 –	– –		– 5 436	73 385
		Подъем существующих люков до проектной отметки									
206	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих люков НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	1 392,96 1 247,38	145,58 78,05	1 393 1 247	146 78	–	1 312 216	2 922
207	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках СП - 8%	т	0,1	600,00 –	– –	60 –	– –		– 5	65
208	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных люков . Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	0,1	947,00 –	– –	95 –	– –		– 8	103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка жб подкладок ПК-1 для подпитии люков	шт	3	2 207,39	1 153,17	6 622	3 460	–	5 399	12 982
		НР - 51%; СП - 8%			1 054,22	470,87	3 163	1 413		962	
210	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Железобетонные подкладки ПК-1	м3	0,048	81 410,00	–	3 908	–	3 908	–	4 221
		СП - 8%			–	–	–	–		313	
211	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Укладки сборных железобетонных плит перекрытии колодцев, диаметр 1,5 м.	м3	0,275	35 695,49	8 935,88	9 816	2 457	2 822	5 599	16 648
		НР - 95%; СП - 8%			16 499,43	4 066,17	4 537	1 118		1 233	
212	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	17 723,00	–	17 723	–	17 723	–	19 141
		СП - 8%			–	–	–	–		1 418	
213	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	2 424,12	242,63	2 424	243	102	2 187	4 980
		НР - 90%; СП - 8%			2 078,97	130,09	2 079	130		369	
214	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	25 293,00	–	25 293	–	25 293	–	27 316
		СП - 8%			–	–	–	–		2 023	
215	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6	м3	0,16	19 750,79	1 317,30	3 160	211	2 668	305	3 742
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	281	54		277	
216	1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	0,8	3 489,98	332,30	2 792	266	1 343	928	4 018
		НР - 72%; СП - 8%			1 479,22	132,66	1 183	106		298	
		Санитарная обрезка деревьев									
217	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	1 дерево	15	1 866,31	–	27 995	–	–	24 635	56 841
		НР - 88%; СП - 8%			1 866,31	–	27 995	–		4 210	
218	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев	т	11,25	718,00	–	8 078	–		–	8 724
		СП - 8%			–	–	–	–		646	
219	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	11,25	947,00	–	10 654	–		–	11 506
		СП - 8%			–	–	–	–		852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2 050 810	300 157	64 827	1 483 764	3 817 342
							1 387 129	110 940	–	282 766	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 770 910				
	Материалы		Тенге				6 936				
	Всего заработная плата		Тенге					1 263 254			
	Местные материалы		Тенге				21 631				
	Транспортные расходы		Тенге				298 695				
		Накладные расходы	Тенге				1 321 742				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				247 413				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 340 065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								978
		Сметная заработная плата	Тенге					1 263 254			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				254 607				
	Материалы		Тенге				10 968				
	Всего заработная плата		Тенге					234 815			
		Накладные расходы	Тенге				162 022				
		Сметная прибыль	Тенге				33 330				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				449 959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					234 815			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				25 293				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25 293				
		Сметная прибыль	Тенге				2 023				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				27 316				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3 817 340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 137
		Сметная заработная плата	Тенге					1 498 069			
		РАЗДЕЛ 11.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
220	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Устройство дорожногокорыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	3	41,01	41,01	123	123	–	39	175
		НР - 72%; СП - 80%			–	18,08	–	54		13	
221	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	3	284,62	274,23	854	822	2	147	1 081
		НР - 72%; СП - 80%			10,07	58,16	30	174		80	
222	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (для утилизации)**	т	5,25	621,00	–	3 260	–		–	3 521
		СП - 80%			–	–	–	–		261	
223	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3	3	26,51	22,08	80	66	1	30	119
		НР - 72%; СП - 80%			4,32	9,73	13	29		9	
224	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Доуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	3	84,85	84,85	255	255	–	79	361
		НР - 72%; СП - 80%			–	36,60	–	110		27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	3	56,83	56,83	170	170	–	42	229
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	58		17	
226	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	3	100,30	83,92	301	252	9	78	409
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	40	68		30	
227	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	1,5	3 260,95	1 295,05	4 891	1 943	2 650	863	6 215
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	298	502		460	
228	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночной смеси асфальтоукладчиком	м2	10	978,66	331,73	9 787	3 318	5 998	1 595	12 292
		НР - 108%; СП - 8%			47,09	100,56	471	1 006		910	
229	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,832	142 683,72	2 286,48	118 713	1 902	116 811	1 158	129 461
		НР - 108%; СП - 8%			–	1 288,64	–	1 072		9 590	
230	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1040	1 512,29	152,20	1 572 779	158 291	1 349 545	118 253	1 826 315
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	64 943	44 551		135 283	
231	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)	м2	1040	324,20	0,05	337 169	48	336 762	388	364 561
		НР - 108%; СП - 8%			0,35	–	359	–		27 005	
		Установка дорожного бордюра									
232	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	82,75	2 314,70	–	191 541	–	–	137 910	355 807
		НР - 72%; СП - 8%			2 314,70	–	191 541	–		26 356	
233	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	24,825	3 260,95	1 295,05	80 953	32 150	43 878	14 288	102 860
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	4 925	8 305		7 619	
234	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	331	2 008,51	39,18	664 817	12 969	299 008	387 122	1 136 095
		НР - 108%; СП - 8%			1 065,98	16,94	352 840	5 607		84 155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	17,874	43 020,00	–	768 939	–	768 939	–	830 454
		СП - 8%			–	–	–	–		61 515	
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках									
236	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2	318,57	1,38	1,38	440	439	–	140	626
		НР - 72%; СП - 8%			–	0,61	–	194		46	
237	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	303,4	760,30	176,73	230 674	53 620	64 461	140 932	401 334
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	112 593	17 899		29 728	
238	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	303,4	94,36	16,66	28 629	5 056	16 068	9 937	41 651
		НР - 108%; СП - 8%			24,74	5,59	7 505	1 696		3 085	
239	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,24272	142 683,72	2 286,48	34 632	555	34 077	338	37 767
		НР - 108%; СП - 8%			–	1 288,64	–	313		2 798	
240	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м2	303,4	1 305,35	3,60	396 044	1 092	317 627	83 990	518 437
		НР - 108%; СП - 8%			254,86	1,46	77 325	443		38 403	
241	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)	м2	303,4	812,78	–	246 597	–	196 773	53 810	324 440
		НР - 108%; СП - 8%			164,22	–	49 824	–		24 033	
		Установка тротуарного бордюра									
242	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	8,64	3 260,95	1 295,05	28 175	11 189	15 272	4 973	35 799
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	1 714	2 890		2 652	
243	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм	м	576	2 780,00	39,18	1 601 281	22 568	964 708	673 663	2 456 940
		НР - 108%; СП - 8%			1 065,98	16,94	614 005	9 757		181 996	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				6 321 104	306 828	4 532 589	1 629 775	8 586 949
							1 478 426	94 728	–	636 071	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6 321 104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				3 763 648				
	Всего заработная плата		Тенге					1 573 154			
	Местные материалы		Тенге				768 939				
	Транспортные расходы		Тенге				3 260				
		Накладные расходы	Тенге				1 629 775				
		Сметная прибыль	Тенге				636 071				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8 586 950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 136
		Сметная заработная плата	Тенге					1 573 154			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				8 586 950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 136
		Сметная заработная плата	Тенге					1 573 154			
		РАЗДЕЛ 12.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
244	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	**Устройство дорожного корыта. Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3	137,5	46,68	46,68	6 418	6 418	–	2 037	9 131
		НР - 72%; СП - 80%			–	20,57	–	2 829		676	
245	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3	137,5	33,73	33,73	4 638	4 638	–	1 472	6 599
		НР - 72%; СП - 80%			–	14,87	–	2 045		489	
246	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	137,5	372,41	358,83	51 206	49 340	51	8 838	64 848
		НР - 72%; СП - 80%			13,20	76,07	1 815	10 460		4 804	
247	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	240,625	947,00	–	227 872	–		–	246 102
		СП - 80%			–	–	–	–		18 230	
248	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3	137,5	32,29	27,85	4 439	3 830	14	1 391	6 297
		НР - 72%; СП - 80%			4,32	9,73	595	1 338		466	
249	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	82,5	84,85	84,85	7 000	7 000	–	2 174	9 908
		НР - 72%; СП - 80%			–	36,60	–	3 020		734	
250	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**	м3	82,5	56,83	56,83	4 689	4 688	–	1 154	6 311
		НР - 72%; СП - 80%			–	19,44	–	1 603		467	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	82,5	100,30	83,92	8 275	6 923	256	2 136	11 244
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	1 096	1 871		833	
252	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	38,6295	3 260,95	1 295,05	125 969	50 027	68 278	22 233	160 058
		НР - 100%; СП - 80%			198,39	334,52	7 664	12 922		11 856	
253	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,206024	142 683,72	2 286,48	29 396	471	28 925	287	32 057
		НР - 100%; СП - 8%			–	1 288,64	–	265		2 375	
254	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки I.Устройство	м2	257,53	1 512,29	152,20	389 459	39 197	334 181	29 282	452 241
		НР - 100%; СП - 80%			62,45	42,84	16 081	11 032		33 499	
255	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)	м2	257,53	324,20	0,05	83 491	12	83 390	96	90 274
		НР - 100%; СП - 80%			0,35	–	89	–		6 687	
		Устройство покрытии из брусчатки									
256	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1,8	84,85	84,85	153	153	–	47	216
		НР - 72%; СП - 80%			–	36,60	–	66		16	
257	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	1,8	56,83	56,83	102	102	–	25	137
		НР - 72%; СП - 80%			–	19,44	–	35		10	
258	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	1,8	100,30	83,92	181	151	6	47	246
		НР - 72%; СП - 80%			13,28	22,68	24	41		18	
259	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	6	760,30	176,73	4 562	1 060	1 275	2 787	7 937
		НР - 100%; СП - 80%			371,11	59,00	2 227	354		588	
260	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	6	200,28	16,66	1 202	100	954	197	1 510
		НР - 100%; СП - 80%			24,74	5,59	148	34		112	
261	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева фр.0-5 мм. Устройство	м3	0,3	5 347,20	1 251,06	1 604	375	1 169	168	1 914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	320,97	60	96		142	
262	1127-0501-0202 РСНБ РК 2015	Покрытие из брусчатки, высота брусчатки 80 мм. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2	6	1 752,10	122,56	10 513	735	1 884	8 753	20 807
		НР - 108%; СП - 8%			1 315,61	35,16	7 894	211		1 541	
263	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	6	4 012,00	–	24 072	–	24 072	–	25 998
		СП - 8%			–	–	–	–		1 926	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				985 241	175 220	544 455	83 124	1 153 835
							37 693	48 222	–	85 469	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				985 241				
	Материалы		Тенге				520 384				
	Всего заработная плата		Тенге					85 915			
	Местные материалы		Тенге				24 072				
	Транспортные расходы		Тенге				227 872				
		Накладные расходы	Тенге				83 124				
		Сметная прибыль	Тенге				85 469				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 153 834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					85 915			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1 153 834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					85 915			
		РАЗДЕЛ 13.Устройство водоотвода									
		Устройство труб диаметром 0,5м со смотровыми блоками									
264	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	4,55	233,80	223,43	1 064	1 017	–	180	1 344
		НР - 72%; СП - 8%			10,36	44,63	47	203		100	
265	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	4,466	346,95	333,36	1 549	1 489	1	289	1 985
		НР - 72%; СП - 8%			13,27	76,50	59	342		147	
266	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7,8155	947,00	–	7 401	–		–	7 993
		СП - 8%			–	–	–	–		592	
267	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,466	26,51	22,08	118	98	1	45	176
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	19	43		13	
268	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,55	43,41	43,41	198	197	–	59	277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,91	–	81		20	
269	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из гравийно-песчаной смеси. Устройство	м3	3,68	4 788,70	254,69	17 622	937	6 496	8 964	28 713
		НР - 84%; СП - 8%			2 768,67	131,20	10 189	483		2 127	
270	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В15. Устройство	м3	0,2	18 698,15	1 317,30	3 740	263	3 126	381	4 451
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	351	67		330	
271	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Укладка смотровых блоков	м3	0,74	17 001,33	7 183,74	12 581	5 316	3 472	6 599	20 715
		НР - 108%; СП - 8%			5 126,01	3 131,48	3 793	2 317		1 534	
272	2104-0303-0105 РСНБ РК 2015	Смотровые блоки марки СБ из тяжелого бетона класса В15, объемом до 0,5 м3	м3	0,74	64 620,00	–	47 819	–	47 819	–	51 645
		СП - 8%			–	–	–	–		3 826	
273	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	2 424,12	242,63	4 848	485	205	4 374	9 960
		НР - 99%; СП - 8%			2 078,97	130,09	4 158	260		738	
274	2303-0101-0314 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с решеткой	комплект	2	24 580,00	–	49 160	–	49 160	–	53 093
		СП - 8%			–	–	–	–		3 933	
275	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2	76,5	4 278,46	169,74	327 302	12 986	233 840	71 652	430 871
		НР - 84%; СП - 8%			1 051,97	63,07	80 476	4 825		31 916	
		Устройство арыков									
276	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	23,2729412	233,80	223,43	5 441	5 200	–	921	6 871
		НР - 72%; СП - 8%			10,36	44,63	241	1 039		509	
277	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	23,2729412	346,95	333,36	8 075	7 758	8	1 504	10 346
		НР - 72%; СП - 8%			13,27	76,50	309	1 780		766	
278	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	40,7276471	947,00	–	38 569	–		–	41 655
		СП - 8%			–	–	–	–		3 086	
279	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	23,2729412	26,51	22,08	617	513	3	235	921
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	101	226		68	
280	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,2729412	43,41	43,41	1 010	1 011	–	300	1 415
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,91	–	417		105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночной подготовки** *НР - 84%; СП - 8%*	м3	6,2338235	7 038,08 2 840,03	290,77 149,79	43 874 17 704	1 813 934	24 357	15 656 4 762	64 292
282	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Укладка лотков из сборного бетона** *НР - 100%; СП - 8%*	м3	7,065	17 001,33 5 126,01	7 183,74 3 131,48	120 114 36 215	50 753 22 124	33 146	63 006 14 650	197 770
283	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка пазух лотков из бетона В-22,5 F200 W6** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,4155882	20 867,69 1 757,43	1 317,30 336,93	8 672 730	547 140	7 395	792 757	10 221
284	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка стыков монолитным бетоном В-22,5 F200 W6** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,4128176	20 867,69 1 757,43	1 317,30 336,93	8 615 725	544 139	7 346	787 752	10 154
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**708 389** 155 117	**90 927** 35 420	**416 375** –	**175 744** 70 731	**954 868**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				659 229				
	Материалы		Тенге				319 393				
	Всего заработная плата		Тенге					190 537			
	Местные материалы		Тенге				47 819				
	Транспортные расходы		Тенге				45 970				
		Накладные расходы	Тенге				175 744				
		Сметная прибыль	Тенге				66 798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				901 771				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	Тенге					190 537			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				49 160				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49 160				
		Сметная прибыль	Тенге				3 933				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				53 093				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				954 864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	Тенге					190 537			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**10 065 544** 3 058 365	**873 132** 289 310	**5 558 246** –	**3 372 407** 1 075 037	**14 512 994**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9 736 484				
	Материалы		Тенге				4 610 361				
	Всего заработная плата		Тенге					3 112 860			
	Местные материалы		Тенге				862 461				
	Транспортные расходы		Тенге				575 798				
		Накладные расходы	Тенге				3 210 385				
		Сметная прибыль	Тенге				1 035 751				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13 982 620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2 288
		Сметная заработная плата	Тенге					3 112 860			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				254 607				
	Материалы		Тенге				10 968				
	Всего заработная плата		Тенге					234 815			
		Накладные расходы	Тенге				162 022				
		Сметная прибыль	Тенге				33 330				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				449 959				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					234 815			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				74 453				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74 453				
		Сметная прибыль	Тенге				5 956				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				80 409				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				14 512 988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2 447
		Сметная заработная плата	Тенге					3 347 675			

ОТДЕЛ 4. Микрорайон 6 дом № 37,38,39

РАЗДЕЛ 14.Подготовительные работы (Демонтаж)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж бордюров, поребриков, лотков и труб									
285	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка.**	м	500	1 056,70	–	528 350	–	–	570 618	1 186 886
		НР - 100%; СП - 8%			1 056,70	–	528 350	–		87 917	
286	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	м	375	778,40	–	291 900	–	–	315 252	655 724
		НР - 100%; СП - 8%			778,40	–	291 900	–		48 572	
287	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Разборка арычных лотков из сборного бетона**	м3	11,05	9 847,80	5 746,99	108 818	63 504	–	78 836	202 666
		НР - 100%; СП - 8%			4 100,81	2 505,19	45 314	27 682		15 012	
288	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб 0,5 м.Демонтаж**	м3	3,8	35 674,37	19 542,35	135 563	74 261	–	70 160	222 180
		НР - 84%; СП - 8%			16 132,02	5 847,78	61 302	22 222		16 458	
289	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра, арычных лотков и труб)**	т	112,55	628,00	–	70 681	–		–	76 336
		СП - 8%			–	–	–	–		5 655	
290	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	112,55	621,00	–	69 894	–		–	75 485
		СП - 8%			–	–	–	–		5 591	
		Разборка существующих покрытий									
291	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3	11,7	3 845,04	1 554,52	44 987	18 188	–	38 205	89 848
		НР - 100%; СП - 8%			2 290,51	733,01	26 799	8 576		6 655	
292	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Разборка мафов массой до 0,5 т.**	т	5	50 921,39	2 177,46	254 607	10 887	10 968	162 022	449 960
		НР - 89%; СП - 8%			46 550,44	412,60	232 752	2 063		33 330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (от разборки покрытий тротуаров и МАФов). Погрузка	т	33,35	718,00	–	23 945	–		–	25 861
		СП - 8%			–	–	–	–		1 916	
294	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка материала (от разборки покрытий и МАФов) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	187,7	621,00	–	116 562	–		–	125 887
		СП - 8%			–	–	–	–		9 325	
		Подъем существующих люков до проектной отметки									
295	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих люков	шт.	3	1 392,96	145,58	4 179	437	–	3 937	8 765
		НР - 90%; СП - 8%			1 247,38	78,05	3 742	234		649	
296	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках	т	0,3	600,00	–	180	–		–	194
		СП - 8%			–	–	–	–		14	
297	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных люков . Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,3	947,00	–	284	–		–	307
		СП - 8%			–	–	–	–		23	
298	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка ж/б подкладок ПК-1 для поднятия люков	шт	9	2 207,39	1 153,17	19 867	10 379	–	16 196	38 948
		НР - 110%; СП - 8%			1 054,22	470,87	9 488	4 238		2 885	
299	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Железобетонные подкладки ПК-1	м3	0,144	81 410,00	–	11 723	–	11 723	–	12 661
		СП - 8%			–	–	–	–		938	
300	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Укладка сборных железобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5 м.	м3	0,825	35 695,49	8 935,88	29 449	7 373	8 464	16 797	49 946
		НР - 90%; СП - 8%			16 499,43	4 066,17	13 612	3 355		3 700	
301	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	17 723,00	–	53 169	–	53 169	–	57 423
		СП - 8%			–	–	–	–		4 254	
302	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	3	2 424,12	242,63	7 272	728	307	6 561	14 940
		НР - 90%; СП - 8%			2 078,97	130,09	6 237	390		1 107	
303	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	25 293,00	–	75 879	–	75 879	–	81 949
		СП - 8%			–	–	–	–		6 070	
304	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6	м3	0,48	19 750,79	1 317,30	9 480	633	8 003	915	11 226
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	844	162		832	
305	1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	2,4	3 489,98	332,30	8 376	797	4 029	2 785	12 054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1 479,22	132,66	3 550	318		893	
		Санитарная обрезка деревьев									
306	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20**	1 дерево	15	1 866,31	–	27 995	–	–	24 635	56 841
		НР - 88%; СП - 8%			1 866,31	–	27 995	–		4 210	
307	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев**	т	11,25	718,00	–	8 078	–		–	8 724
		СП - 8%			–	–	–	–		646	
308	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузопольемность 7,5 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 30 км**	т	11,25	947,00	–	10 654	–		–	11 506
		СП - 8%			–	–	–	–		852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1 911 892	187 187	172 542	1 306 919	3 476 317
							1 251 885	69 240	–	257 504	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 581 406				
	Материалы		Тенге				20 806				
	Всего заработная плата		Тенге					1 086 310			
	Местные материалы		Тенге				64 892				
	Транспортные расходы		Тенге				300 277				
		Накладные расходы	Тенге				1 144 897				
		Сметная прибыль	Тенге				218 104				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 944 407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								855
		Сметная заработная плата	Тенге					1 086 310			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				254 607				
	Материалы		Тенге				10 968				
	Всего заработная плата		Тенге					234 815			
		Накладные расходы	Тенге				162 022				
		Сметная прибыль	Тенге				33 330				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				449 959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					234 815			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				75 879				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				75 875				
		Сметная прибыль	Тенге				6 070				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				81 949				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3 476 315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 014
		Сметная заработная плата	Тенге					1 321 125			
		РАЗДЕЛ 15.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
309	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Устройство дорожного покрыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1	41,01	41,01	41	41	–	13	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,08	–	18		4	
310	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНР" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1	284,62	274,23	285	274	1	49	361
		НР - 72%; СП - 8%			10,07	58,16	10	58		27	
311	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (для утилизации)	т	1,75	621,00	–	1 087	–		–	1 174
		СП - 8%			–	–	–	–		87	
312	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	1	26,51	22,08	27	22	1	10	40
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	4	10		3	
313	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1,5	84,85	84,85	127	127	–	40	180
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	55		13	
314	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	1,5	56,83	56,83	85	85	–	21	114
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	29		8	
315	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	1,5	100,30	83,92	150	126	4	39	204
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	20	34		15	
316	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	0,75	3 260,95	1 295,05	2 446	971	1 326	432	3 108
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	334,52	149	251		230	
317	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,757816	142 683,72	2 286,48	108 128	1 733	106 395	1 055	117 917
		НР - 100%; СП - 8%			–	1 288,64	–	977		8 735	
318	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	947,27	1 512,29	152,20	1 432 545	144 177	1 229 216	107 709	1 663 475
		НР - 100%; СП - 8%			62,45	42,84	59 152	40 579		123 220	
319	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)	м2	947,27	324,20	0,05	307 106	44	306 735	353	332 056
		НР - 100%; СП - 8%			0,35	–	327	–		24 597	
		Установка дорожного бордюра									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра НР - 72%; СП - 8%	м3	103,5725	2 314,70 2 314,70	– –	239 739 239 739	– –	–	172 612 32 988	445 339
321	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси НР - 100%; СП - 8%	м3	31,07175	3 260,95 198,39	1 295,05 334,52	101 323 6 164	40 239 10 394	54 920	17 883 9 537	128 743
322	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 100%; СП - 8%	м	414,29	2 008,51 1 065,98	39,18 16,94	832 106 441 625	16 232 7 018	374 249	484 535 105 331	1 421 972
323	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	22,37166	43 020,00 –	– –	962 429 –	– –	962 429	– 76 994	1 039 423
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках									
324	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР - 72%; СП - 8%	м2	499,8	1,38 –	1,38 0,61	690 –	690 305	–	219 73	982
325	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство НР - 100%; СП - 8%	м2	476	760,30 371,11	176,73 59,00	361 901 176 646	84 125 28 082	101 130	221 106 46 641	629 647
326	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см) НР - 100%; СП - 8%	м2	476	94,36 24,74	16,66 5,59	44 915 11 775	7 931 2 660	25 209	15 590 4 840	65 345
327	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2 НР - 100%; СП - 8%	т	0,3808	142 683,72 –	2 286,48 1 288,64	54 334 –	871 491	53 463	530 4 389	59 253
328	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные одислойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство НР - 100%; СП - 8%	м2	476	1 305,35 254,86	3,60 1,46	621 348 121 315	1 713 695	498 320	131 771 60 249	813 368
329	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см) НР - 100%; СП - 8%	м2	476	812,78 164,22	– –	386 883 78 169	– –	308 714	84 422 37 704	509 010
		Установка тротуарного бордюра									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	8,55	3 260,95	1 295,05	27 881	11 072	15 113	4 921	38 426
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	1 696	2 860		2 624	
331	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм	м	570	2 780,00	39,18	1 584 601	22 333	954 659	666 646	2 431 347
		НР - 108%; СП - 8%			1 065,98	16,94	607 609	9 656		180 100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				7 070 177	332 806	4 991 884	1 909 956	9 698 542
							1 744 400	104 172	–	718 409	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7 070 177				
	Материалы		Тенге				4 029 454				
	Всего заработная плата		Тенге					1 848 572			
	Местные материалы		Тенге				962 429				
	Транспортные расходы		Тенге				1 087				
		Накладные расходы	Тенге				1 909 956				
		Сметная прибыль	Тенге				718 409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9 698 542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 339
		Сметная заработная плата	Тенге					1 848 572			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				9 698 542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 339
		Сметная заработная плата	Тенге					1 848 572			
		РАЗДЕЛ 16.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
332	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Устройство дорожного корыта. Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3	277,5	46,68	46,68	12 953	12 953	–	4 111	18 429
		НР - 72%; СП - 8%			–	20,57	–	5 709		1 365	
333	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	277,5	33,73	33,73	9 360	9 360	–	2 971	13 317
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,87	–	4 126		986	
334	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	277,5	372,41	358,83	103 343	99 576	103	17 837	130 874
		НР - 72%; СП - 8%			13,20	76,07	3 664	21 110		9 694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	485,625	947,00	–	459 887	–		–	496 678
		СП - 8%			–	–	–	–		36 791	
336	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	277,5	32,29	27,85	8 960	7 729	31	2 808	12 709
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	1 200	2 700		941	
337	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	166,5	84,85	84,85	14 127	14 127	–	4 388	19 996
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	6 095		1 481	
338	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	166,5	56,83	56,83	9 463	9 463	–	2 330	12 736
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	3 236		943	
339	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	166,5	100,30	83,92	16 700	13 972	516	4 311	22 692
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	2 212	3 776		1 681	
340	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	83,25	3 260,95	1 295,05	271 474	107 813	147 145	47 914	344 939
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	334,52	16 516	27 849		25 551	
341	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,444	142 683,72	2 286,48	63 352	1 015	62 337	618	69 087
		НР - 100%; СП - 8%			–	1 288,64	–	572		5 118	
342	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки 1.Устройство	м2	555	1 512,29	152,20	839 320	84 473	720 190	63 106	974 620
		НР - 100%; СП - 8%			62,45	42,84	34 657	23 775		72 194	
343	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)	м2	555	324,20	0,05	179 932	26	179 715	207	194 550
		НР - 100%; СП - 8%			0,35	–	191	–		14 411	
		Устройство покрытия из брусчатки									
344	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	3,6	84,85	84,85	305	306	–	95	432
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	132		32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**	м3	3,6	56,83	56,83	205	205	–	50	276
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	70		20	
346	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой**	м3	3,6	100,30	83,92	361	302	11	93	491
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	48	82		36	
347	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство**	м2	12	760,30	176,73	9 124	2 121	2 550	5 574	15 874
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	4 453	708		1 176	
348	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)**	м2	12	200,28	16,66	2 403	200	1 906	393	3 020
		НР - 108%; СП - 8%			24,74	5,59	297	67		224	
349	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева фр.0-5 мм. Устройство**	м3	0,6	5 347,20	1 251,06	3 208	751	2 338	337	3 828
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	320,97	119	193		284	
350	1127-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Покрытие из брусчатки, высота брусчатки 80 мм. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	м2	12	1 752,10	122,56	21 025	1 471	3 767	17 506	41 613
		НР - 108%; СП - 8%			1 315,61	35,16	15 787	422		3 082	
351	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	12	4 012,00	–	48 144	–	48 144	–	51 996
		СП - 8%			–	–	–	–		3 852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2 073 646	365 863	1 168 753	174 649	2 428 157
							79 144	100 622	–	179 862	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 073 646				
	Материалы		Тенге				1 120 610				
	Всего заработная плата		Тенге					179 766			
	Местные материалы		Тенге				48 144				
	Транспортные расходы		Тенге				459 887				
		Накладные расходы	Тенге				174 649				
		Сметная прибыль	Тенге				179 862				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 428 157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					179 766			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2 428 157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					179 766			

РАЗДЕЛ 17.Устройство водоотвода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство труб диаметром 0,5м со смотровыми блоками									
352	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6,4575	233,80 10,36	223,43 44,63	1 510 67	1 443 288	–	256 141	1 907
353	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6,3315	346,95 13,27	333,36 76,50	2 197 84	2 110 484	3	409 208	2 815
354	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	11,080125	947,00 –	– –	10 493 –	– –		– 839	11 332
355	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6,3315	26,51 4,32	22,08 9,73	168 27	140 62	1	64 19	251
356	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6,4575	43,41 –	43,41 17,91	280 –	281 116	–	83 29	392
357	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из гравийно-песчаной смеси. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3	5,22	4 788,70 2 768,67	254,69 131,20	24 997 14 452	1 330 685	9 215	12 715 3 017	40 729
358	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В15. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3	0,27	18 698,15 1 757,43	1 317,30 336,93	5 049 475	355 91	4 218	515 445	6 809
359	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Укладка смотровых блоков НР - 108%; СП - 8%	м3	0,999	17 001,33 5 126,01	7 183,74 3 131,48	16 984 5 121	7 175 3 128	4 687	8 909 2 071	27 965
360	2104-0303-0105 РСНБ РК 2015	Смотровые блоки марки СБ из тяжелого бетона класса В15, объемом до 0,5 м3 СП - 8%	м3	0,999	64 620,00 –	– –	64 555 –	– –	64 555	– 5 164	69 719
361	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	3	2 424,12 2 078,97	242,63 130,09	7 272 6 237	728 390	307	6 561 1 107	14 940
362	2303-0101-0314 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с решеткой СП - 8%	комплект	3	24 580,00 –	– –	73 740 –	– –	73 740	– 5 899	79 639
363	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2	108,819	4 278,46 1 051,97	169,74 63,07	465 578 114 475	18 471 6 863	332 632	101 924 45 400	612 902
		Устройство арыков									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	33,5604706	233,80	223,43	7 846	7 499	–	1 329	9 909
		НР - 72%; СП - 8%			10,36	44,63	348	1 498		734	
365	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	33,5604706	346,95	333,36	11 644	11 187	12	2 169	14 918
		НР - 72%; СП - 8%			13,27	76,50	445	2 567		1 105	
366	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	58,7308235	947,00	–	55 618	–		–	60 067
		СП - 8%			–	–	–	–		4 449	
367	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	33,5604706	26,51	22,08	890	742	3	340	1 328
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	145	327		98	
368	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	33,5604706	43,41	43,41	1 457	1 457	–	433	2 041
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,91	–	601		151	
369	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3	8,9894118	7 038,08	290,77	63 268	2 614	35 124	22 576	92 712
		НР - 84%; СП - 8%			2 840,03	149,79	25 530	1 347		6 868	
370	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Укладка лотков из сборного бетона	м3	10,188	17 001,33	7 183,74	173 210	73 188	47 798	90 858	285 193
		НР - 100%; СП - 8%			5 126,01	3 131,48	52 224	31 904		21 125	
371	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка пазух лотков из бетона В-22,5 F200 W6	м3	0,5992941	20 867,69	1 317,30	12 506	790	10 663	1 142	14 740
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	1 053	202		1 092	
372	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка стыков монолитным бетоном В-22,5 F200 W6	м3	0,5913035	20 867,69	1 317,30	12 339	779	10 521	1 127	14 543
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	1 039	199		1 077	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1 011 601	130 291	593 479	251 410	1 364 051
							221 722	50 752	–	101 038	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				937 861				
	Материалы		Тенге				455 184				
	Всего заработная плата		Тенге					272 474			
	Местные материалы		Тенге				64 555				
	Транспортные расходы		Тенге				66 111				
		Накладные расходы	Тенге				251 410				
		Сметная прибыль	Тенге				95 139				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 284 410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
		Сметная заработная плата	Тенге					272 474			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				73 740				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73 740				
		Сметная прибыль	Тенге				5 899				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				79 639				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1 364 049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
		Сметная заработная плата	Тенге					272 474			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				12 067 316	1 016 147	6 926 658	3 642 934	16 967 067
							3 297 151	324 786	–	1 256 813	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11 663 090				
	Материалы		Тенге				5 626 054				
	Всего заработная плата		Тенге					3 387 122			
	Местные материалы		Тенге				1 140 020				
	Транспортные расходы		Тенге				827 362				
		Накладные расходы	Тенге				3 480 912				
		Сметная прибыль	Тенге				1 211 514				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16 355 516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2 474
		Сметная заработная плата	Тенге					3 387 122			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				254 607				
	Материалы		Тенге				10 968				
	Всего заработная плата		Тенге					234 815			
		Накладные расходы	Тенге				162 022				
		Сметная прибыль	Тенге				33 330				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				449 959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					234 815			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				149 619				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				149 619				
		Сметная прибыль	Тенге				11 969				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				161 588				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				16 967 063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2 633
		Сметная заработная плата	Тенге					3 621 937			
		ОТДЕЛ 5. Микрорайон 6 дом № 31,32									
		РАЗДЕЛ 18.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Демонтаж бордюров, поребриков, лотков и труб									
373	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка** *НР - 100%; СП - 8%*	м	415,5	778,40 778,40	– –	323 425 323 425	– –	–	349 299 53 818	726 542
374	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Разборка врычных лотков из сборного бетона** *НР - 100%; СП - 8%*	м3	11,135	9 847,80 4 100,81	5 746,99 2 505,19	109 655 45 662	63 992 27 895	–	79 442 15 128	204 225
375	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Заделка одиночковых труб 0,5 м.Демонтаж** *НР - 84%; СП - 8%*	м3	3,04	35 674,37 16 132,02	19 542,35 5 847,78	108 450 49 041	59 409 17 777	–	56 128 13 166	177 744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра, ярычных лотков и труб)	т	52,465	628,00	–	32 948	–		–	35 584
		СП - 8%			–	–	–	–		2 636	
377	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	52,465	621,00	–	32 581	–		–	35 187
		СП - 8%			–	–	–	–		2 606	
		Разборка существующих покрытий									
378	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Разборка мафов массой до 0,5 т.	т	0,79	50 921,39	2 177,46	40 228	1 720	1 733	25 600	71 094
		НР - 89%; СП - 8%			46 550,44	412,60	36 775	326		5 266	
379	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (от разборки покрытий тротуаров и МАФов). Погрузка	т	30,49	718,00	–	21 892	–		–	23 643
		СП - 8%			–	–	–	–		1 751	
380	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка материала (от разборки покрытий и МАФов) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	30,49	621,00	–	18 934	–		–	20 449
		СП - 8%			–	–	–	–		1 515	
		Подъем существующих люков до проектной отметки									
381	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих люков	шт.	2	1 392,96	145,58	2 786	291	–	2 624	5 843
		НР - 99%; СП - 8%			1 247,38	78,05	2 495	156		433	
382	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках	т	0,2	600,00	–	120	–		–	130
		СП - 8%			–	–	–	–		10	
383	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных люков . Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,2	947,00	–	189	–		–	204
		СП - 8%			–	–	–	–		15	
384	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка ж/б подкладок ПК-1 для поднятия люков	шт	6	2 207,39	1 153,17	13 244	6 919	–	10 798	25 965
		НР - 119%; СП - 8%			1 054,22	470,87	6 325	2 825		1 923	
385	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Железобетонные подкладки ПК-1	м3	0,096	81 410,00	–	7 815	–	7 815	–	8 440
		СП - 8%			–	–	–	–		625	
386	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Укладка сборных железобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5 м.	м3	0,55	35 695,49	8 935,88	19 633	4 914	5 644	11 198	33 297
		НР - 99%; СП - 8%			16 499,43	4 066,17	9 075	2 236		2 466	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
387	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	17 723,00	–	35 446	–	35 446	–	38 282
		СТ - 8%			–	–	–	–		2 836	
388	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	2 424,12	242,63	4 848	485	205	4 374	9 960
		НР - 99%; СП - 8%			2 078,97	130,09	4 158	260		738	
389	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	25 293,00	–	50 586	–	50 586	–	54 633
		СП - 8%			–	–	–	–		4 047	
390	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6	м3	0,32	19 750,79	1 317,30	6 320	422	5 336	610	7 484
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	562	108		554	
391	1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	1,6	3 489,98	332,30	5 584	531	2 686	1 857	8 036
		НР - 72%; СП - 8%			1 479,22	132,66	2 367	212		595	
		Санитарная обрезка деревьев									
392	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	1 дерево	15	1 866,31	–	27 995	–	–	24 635	56 841
		НР - 88%; СП - 8%			1 866,31	–	27 995	–		4 210	
393	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев	т	11,25	718,00	–	8 078	–		–	8 724
		СП - 8%			–	–	–	–		646	
394	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	11,25	947,00	–	10 654	–		–	11 506
		СП - 8%			–	–	–	–		852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				881 411	138 683	109 451	566 565	1 563 813
							507 880	51 795	–	115 836	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				790 597				
	Материалы		Тенге				13 870				
	Всего заработная плата		Тенге					522 574			
	Местные материалы		Тенге				43 261				
	Транспортные расходы		Тенге				125 396				
		Накладные расходы	Тенге				540 965				
		Сметная прибыль	Тенге				106 523				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 438 085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								391
		Сметная заработная плата	Тенге					522 574			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				40 228				
	Материалы		Тенге				1 733				
	Всего заработная плата		Тенге					37 101			
		Накладные расходы	Тенге				25 600				
		Сметная прибыль	Тенге				5 266				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				71 094				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					37 101			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				50 586				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50 586				
		Сметная прибыль	Тенге				4 047				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				54 633				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1 563 812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								416
		Сметная заработная плата	Тенге					559 675			

РАЗДЕЛ 19.Капитальный ремонт дворовых территорий

Устройство асфальтобетонных покрытий

395	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Устройство дорожногокорыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	82	41,01	41,01	3 363	3 362	–	1 067	4 785
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,08	–	1 482		354	
396	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ХИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	82	284,62	274,23	23 339	22 487	26	4 028	29 557
		НР - 72%; СП - 8%			10,07	58,16	826	4 769		2 189	
397	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (для утилизации)**	т	143,5	621,00	–	89 114	–		–	96 243
		СП - 8%			–	–	–	–		7 129	
398	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3	82	26,51	22,08	2 174	1 811	8	830	3 244
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	355	798		240	
399	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Доуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	70,2	84,85	84,85	5 956	5 957	–	1 850	8 431
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	2 570		625	
400	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**	м3	70,2	56,83	56,83	3 990	3 989	–	982	5 370
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	1 364		398	
401	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3	70,2	100,30	83,92	7 041	5 891	218	1 818	9 567
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	932	1 592		709	
402	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3	34,5	3 260,95	1 295,05	112 503	44 679	60 980	19 856	142 948
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	334,52	6 844	11 541		10 589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2 НР - 100%; СП - 80%	т	0,184	142 683,72 –	2 286,48 1 288,64	26 254 –	421 237	25 833	256 2 121	28 631
404	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 100%; СП - 80%	м2 покрытия	230	1 512,29 62,45	152,20 42,84	347 826 14 362	35 007 9 853	298 457	26 152 29 918	403 896
405	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см) НР - 100%; СП - 80%	м2	230	324,20 0,35	0,05 –	74 566 79	11 –	74 476	86 5 972	80 624
		Установка дорожного бордюра									
406	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра НР - 72%; СП - 80%	м3	12,5	2 314,70 2 314,70	– –	28 934 28 934	– –	–	20 832 3 981	53 748
407	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси НР - 100%; СП - 80%	м3	3,75	3 260,95 198,39	1 295,05 334,52	12 229 744	4 856 1 254	6 629	2 158 1 151	15 538
408	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 100%; СП - 80%	м	50	2 008,51 1 065,98	39,18 16,94	100 426 53 299	1 959 847	45 168	58 478 12 712	171 616
409	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 СП - 80%	м3	2,7	43 020,00 –	– –	116 154 –	– –	116 154	– 9 292	125 446
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках									
410	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР - 72%; СП - 80%	м2	297,948	1,38 –	1,38 0,61	411 –	412 182	–	131 43	585
411	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство НР - 100%; СП - 80%	м2	283,76	760,30 371,11	176,73 59,00	215 742 105 305	50 149 16 740	60 288	131 809 27 804	375 355
412	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см) НР - 100%; СП - 80%	м2	283,76	94,36 24,74	16,66 5,59	26 776 7 019	4 729 1 586	15 028	9 294 2 886	38 955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
413	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,227008	142 683,72	2 286,48	32 390	520	31 870	316	35 322
		НР - 100%; СП - 85%			–	1 288,64	–	293		2 617	
414	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м2	283,76	1 305,35	3,60	370 407	1 021	297 066	78 553	484 877
		НР - 100%; СП - 85%			254,86	1,46	72 320	414		35 917	
415	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)	м2	283,76	812,78	–	230 634	–	184 035	50 327	303 438
		НР - 100%; СП - 85%			164,22	–	46 599	–		22 477	
		Установка тротуарного бордюра									
416	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	5,8128	3 260,95	1 295,05	18 955	7 528	10 274	3 346	24 085
		НР - 100%; СП - 85%			198,39	334,52	1 153	1 945		1 784	
417	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм	м	387,52	2 780,00	39,18	1 077 306	15 183	649 034	453 226	1 652 974
		НР - 100%; СП - 85%			1 065,98	16,94	413 089	6 564		122 443	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				2 926 490	209 972	1 875 544	865 395	4 095 235
							751 860	64 031	–	303 351	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 926 490				
	Материалы		Тенге				1 759 390				
	Всего заработная плата		Тенге					815 891			
	Местные материалы		Тенге				116 154				
	Транспортные расходы		Тенге				89 114				
		Накладные расходы	Тенге				865 395				
		Сметная прибыль	Тенге				303 351				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 095 236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								585
		Сметная заработная плата	Тенге					815 891			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				4 095 236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								585
		Сметная заработная плата	Тенге					815 891			
		РАЗДЕЛ 20.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
418	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Устройство дорожного корыта. Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	78	46,68	46,68	3 641	3 641	–	1 155	5 180
		НР - 72%; СП - 8%			–	20,57	–	1 605		384	
419	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	78	33,73	33,73	2 631	2 631	–	835	3 743
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,87	–	1 160		277	
420	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НПГАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	78	372,41	358,83	29 048	27 989	29	5 014	36 787
		НР - 72%; СП - 8%			13,20	76,07	1 030	5 934		2 725	
421	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	136,5	947,00	–	129 266	–		–	139 607
		СП - 8%			–	–	–	–		10 341	
422	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	78	32,29	27,85	2 518	2 173	8	789	3 572
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	337	759		265	
423	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	46,8	84,85	84,85	3 971	3 971	–	1 233	5 621
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	1 713		416	
424	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	46,8	56,83	56,83	2 660	2 660	–	655	3 580
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	910		265	
425	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	46,8	100,30	83,92	4 694	3 927	145	1 212	6 378
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	622	1 061		472	
426	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	11,2155	3 260,95	1 295,05	36 573	14 525	19 823	6 455	46 470
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	334,52	2 225	3 752		3 442	
427	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,059816	142 683,72	2 286,48	8 535	137	8 398	83	9 308
		НР - 100%; СП - 8%			–	1 288,64	–	77		689	
428	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1.Устройство	м2	74,77	1 512,29	152,20	113 074	11 380	97 025	8 502	131 302
		НР - 100%; СП - 8%			62,45	42,84	4 669	3 203		9 726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
429	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)	м2	74,77	324,20	0,05	24 241	3	24 212	28	26 210
		НР - 100%; СП - 8%			0,35	–	26	–		1 941	
		Устройство покрытия из брусчатки									
430	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1,656	84,85	84,85	141	141	–	44	199
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	61		15	
431	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	1,656	56,83	56,83	94	94	–	23	127
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	32		9	
432	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	1,656	100,30	83,92	166	139	5	43	226
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	22	38		17	
433	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	5,52	760,30	176,73	4 197	976	1 173	2 564	7 302
		НР - 100%; СП - 8%			371,11	59,00	2 048	326		541	
434	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	5,52	200,28	16,66	1 106	92	877	181	1 390
		НР - 100%; СП - 8%			24,74	5,59	137	31		103	
435	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева фр.0-5 мм. Устройство	м3	0,276	5 347,20	1 251,06	1 476	346	1 075	155	1 761
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	320,97	55	89		130	
436	1127-0501-0202 РСНБ РК 2015	Покрытие из брусчатки, высота брусчатки 80 мм. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2	5,52	1 752,10	122,56	9 672	676	1 734	8 053	19 143
		НР - 100%; СП - 8%			1 315,61	35,16	7 262	194		1 418	
437	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	5,52	4 012,00	–	22 146	–	22 146	–	23 918
		СП - 8%			–	–	–	–		1 772	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				399 850	75 501	176 650	37 024	471 824
							18 433	20 945	–	34 948	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				399 850				
	Материалы		Тенге				154 505				
	Всего заработная плата		Тенге					39 378			
	Местные материалы		Тенге				22 146				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				129 266				
		Накладные расходы	Тенге				37 024				
		Сметная прибыль	Тенге				34 948				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				471 822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					39 378			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				471 822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					39 378			
		РАЗДЕЛ 21.Устройство водоотвода									
		Устройство труб диаметром 0,5м со смотровыми блоками									
438	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "НИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1,5	233,80	223,43	351	335	–	59	443
		НР - 72%; СП - 8%			10,36	44,63	16	67		33	
439	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1,44	346,95	333,36	500	480	1	93	640
		НР - 72%; СП - 8%			13,27	76,50	19	110		47	
440	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами ими карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	2,52	947,00	–	2 386	–		–	2 577
		СП - 8%			–	–	–	–		191	
441	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1,44	26,51	22,08	38	32	–	15	57
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	6	14		4	
442	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,5	43,41	43,41	65	65	–	19	91
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,91	–	27		7	
443	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты из гравийно-песчаной смеси. Устройство**	м3	1,2	4 788,70	254,69	5 746	305	2 119	2 923	9 363
		НР - 84%; СП - 8%			2 768,67	131,20	3 322	157		694	
444	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2	26,4	4 278,46	169,74	112 951	4 481	80 698	24 727	148 692
		НР - 84%; СП - 8%			1 051,97	63,07	27 772	1 665		11 014	
		Устройство арыков									
445	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "НИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	26,6	233,80	223,43	6 219	5 943	–	1 053	7 854
		НР - 72%; СП - 8%			10,36	44,63	276	1 187		582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	26,6	346,95	333,36	9 229	8 868	8	1 719	11 824
		НР - 72%; СП - 8%			13,27	76,50	353	2 035		876	
447	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	46,55	947,00	–	44 083	–		–	47 610
		СП - 8%			–	–	–	–		3 527	
448	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	26,6	26,51	22,08	705	588	2	269	1 052
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	115	259		78	
449	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	26,6	43,41	43,41	1 155	1 154	–	343	1 618
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,91	–	476		120	
450	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночной подготовки**	м3	7,125	7 038,08	290,77	50 146	2 071	27 840	17 894	73 483
		НР - 84%; СП - 8%			2 840,03	149,79	20 235	1 067		5 443	
451	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Укладка лотков из сборного бетона**	м3	8,075	17 001,33	7 183,74	137 286	58 009	37 884	72 014	226 044
		НР - 100%; СП - 8%			5 126,01	3 131,48	41 393	25 287		16 744	
452	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки водопропускные железобетонные, БА-3 СТ РК 937-92**	м3	8,075	71 825,00	–	579 987	–	579 987	–	626 386
		СП - 8%			–	–	–	–		46 399	
453	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка швов лотков из бетона В-22,5 F200 W6**	м3	0,475	20 867,69	1 317,30	9 912	626	8 451	905	11 683
		НР - 97%; СП - 8%			1 757,43	336,93	835	160		865	
454	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка стыков монолитным бетоном В-22,5 F200 W6**	м3	0,465	20 867,69	1 317,30	9 703	613	8 273	886	11 436
		НР - 97%; СП - 8%			1 757,43	336,93	817	157		847	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				970 462	83 570	745 263	122 919	1 180 853
							95 159	32 668	–	87 471	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				970 462				
	Материалы		Тенге				165 278				
	Всего заработная плата		Тенге					127 827			
	Местные материалы		Тенге				579 987				
	Транспортные расходы		Тенге				46 469				
		Накладные расходы	Тенге				122 919				
		Сметная прибыль	Тенге				87 471				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 180 852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					127 827			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				1 180 852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					127 827			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				5 178 213	507 726	2 906 908	1 591 903	7 311 725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1 373 332	169 439	–	541 606	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 087 399				
	Материалы		Тенге				2 093 043				
	Всего заработная плата		Тенге					1 505 670			
	Местные материалы		Тенге				761 548				
	Транспортные расходы		Тенге				390 244				
		Накладные расходы	Тенге				1 566 303				
		Сметная прибыль	Тенге				532 293				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7 185 995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 084
		Сметная заработная плата	Тенге					1 505 670			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				40 228				
	Материалы		Тенге				1 733				
	Всего заработная плата		Тенге					37 101			
		Накладные расходы	Тенге				25 600				
		Сметная прибыль	Тенге				5 266				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				71 094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					37 101			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				50 586				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50 586				
		Сметная прибыль	Тенге				4 047				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				54 633				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				7 311 722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 109
		Сметная заработная плата	Тенге					1 542 771			
		ОТДЕЛ 6. Микрорайон 6 дом № 29,30									
		РАЗДЕЛ 22.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Демонтаж поребриков, лотков и труб									
455	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	м	150	778,40	–	116 760	–	–	126 101	262 290
		НР - 100%, СП - 8%			778,40	–	116 760	–		19 429	
456	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одиночковых труб 0,5 м.Демонтаж**	м3	2,28	35 674,37	19 542,35	81 338	44 557	–	42 096	133 308
		НР - 84%, СП - 8%			16 132,02	5 847,78	36 781	13 333		9 875	
457	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра, арычных лотков и труб)**	т	23,76	628,00	–	14 921	–		–	16 115
		СП - 8%			–	–	–	–		1 194	
458	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	23,76	621,00	–	14 755	–		–	15 935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%;			–	–	–	–		1 180	
		Разборка существующих покрытий									
459	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Разборка мафов массой до 0,5 т. НР - 60%; СП - 8%;	т	0,2	50 921,39 46 550,44	2 177,46 412,60	10 184 9 310	436 83	438	6 481 1 333	17 998
460	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (от разборки покрытий тротуаров и МАФов). Погрузка СП - 8%;	т	12,8	718,00 –	– –	9 190 –	– –		– 735	9 925
461	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка материала (от разборки покрытий и МАФов) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку) СП - 8%;	т	12,8	621,00 –	– –	7 949 –	– –		– 636	8 585
		Подъем существующих люков до проектной отметки									
462	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих люков НР - 90%; СП - 8%;	шт.	2	1 392,96 1 247,38	145,58 78,05	2 786 2 495	291 156	–	2 624 433	5 843
463	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках СП - 8%;	т	0,2	600,00 –	– –	120 –	– –		– 10	130
464	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных люков . Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%;	т	0,2	947,00 –	– –	189 –	– –		– 15	204
465	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка ж/б подкладок ПК-1 для поднятия люков НР - 110%; СП - 8%;	шт	6	2 207,39 1 054,22	1 153,17 470,87	13 244 6 325	6 919 2 825	–	10 798 1 923	25 965
466	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Железобетонные подкладки ПК-1 СП - 8%;	м3	0,096	81 410,00 –	– –	7 815 –	– –	7 815	– 625	8 440
467	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Укладка сборных железобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5 м. НР - 99%; СП - 8%;	м3	0,55	35 695,49 16 499,43	8 935,88 4 066,17	19 633 9 075	4 914 2 236	5 644	11 198 2 466	33 297
468	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 СП - 8%;	шт.	2	17 723,00 –	– –	35 446 –	– –	35 446	– 2 836	38 282
469	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка НР - 90%; СП - 8%;	шт.	2	2 424,12 2 078,97	242,63 130,09	4 848 4 158	485 260	205	4 374 738	9 960
470	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 СП - 8%;	комплект	2	25 293,00 –	– –	50 586 –	– –	50 586	– 4 047	54 633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
471	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6** НР - 91%; СП - 80%	м3	0,32	19 750,79 1 757,43	1 317,30 336,93	6 320 562	422 108	5 336	610 554	7 484
472	1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2** НР - 72%; СП - 80%	м2	1,6	3 489,98 1 479,22	332,30 132,66	5 584 2 367	531 212	2 686	1 857 595	8 036
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				401 668 187 833	58 555 19 213	108 156 –	206 139 48 624	656 430
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				340 898				
	Материалы		Тенге				13 870				
	Всего заработная плата		Тенге					197 653			
	Местные материалы		Тенге				43 261				
	Транспортные расходы		Тенге				47 125				
		Накладные расходы	Тенге				199 658				
		Сметная прибыль	Тенге				43 244				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				583 800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					197 653			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10 184				
	Материалы		Тенге				439				
	Всего заработная плата		Тенге					9 393			
		Накладные расходы	Тенге				6 481				
		Сметная прибыль	Тенге				1 333				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17 998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9 393			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				50 586				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50 586				
		Сметная прибыль	Тенге				4 047				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				54 633				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				656 431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					207 046			
		РАЗДЕЛ 23.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках									
473	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** НР - 72%; СП - 80%	м2	78,9285	1,38 –	1,38 0,61	109 –	109 48	–	35 11	155
474	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство** НР - 100%; СП - 80%	м2	75,17	760,30 371,11	176,73 59,00	57 152 27 896	13 285 4 435	15 971	34 917 7 365	99 435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
475	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)**	м2	75,17	94,36	16,66	7 093	1 252	3 982	2 462	10 319
		НР - 100%; СП - 8%			24,74	5,59	1 859	420		764	
476	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8т на м2**	т	0,060136	142 683,72	2 286,48	8 580	137	8 443	84	9 357
		НР - 100%; СП - 8%			–	1 288,64	–	77		693	
477	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство**	м2	75,17	1 305,35	3,60	98 123	271	78 694	20 809	128 447
		НР - 100%; СП - 8%			254,86	1,46	19 158	110		9 515	
478	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)**	м2	75,17	812,78	–	61 097	–	48 753	13 332	80 383
		НР - 100%; СП - 8%			164,22	–	12 344	–		5 954	
		Установка тротуарного бордюра									
479	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство выстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси**	м3	1,96095	3 260,95	1 295,05	6 395	2 540	3 466	1 129	8 125
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	334,52	389	656		602	
480	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм**	м	130,73	2 780,00	39,18	363 430	5 123	218 951	152 896	557 632
		НР - 100%; СП - 8%			1 065,98	16,94	139 356	2 215		41 306	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				601 979	22 717	378 260	225 664	893 853
							201 002	7 961	–	66 210	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				601 979				
	Материалы		Тенге				378 260				
	Всего заработная плата		Тенге					208 963			
		Накладные расходы	Тенге				225 664				
		Сметная прибыль	Тенге				66 210				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				893 853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					208 963			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				893 853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					208 963			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 24.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
481	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Устройство дорожного корыта. Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	29	46,68 –	46,68 20,57	1 354 –	1 354 597	–	430 143	1 926
482	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3	29	33,73 –	33,73 14,87	978 –	978 431	–	310 103	1 392
483	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	29	372,41 13,20	358,83 76,07	10 800 383	10 406 2 206	11	1 864 1 013	13 677
484	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку) *СП - 8%*	т	50,75	947,00 –	– –	48 060 –	– –		– 3 845	51 905
485	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3	29	32,29 4,32	27,85 9,73	936 125	808 282	3	293 98	1 328
486	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3	17,4	84,85 –	84,85 36,60	1 476 –	1 476 637	–	459 155	2 089
487	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов) *НР - 72%; СП - 8%*	м3	17,4	56,83 –	56,83 19,44	989 –	989 338	–	243 99	1 331
488	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3	17,4	100,30 13,28	83,92 22,68	1 745 231	1 461 395	53	451 176	2 371
489	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство *НР - 100%; СП - 8%*	м3	8,7	3 260,95 198,39	1 295,05 334,52	28 370 1 726	11 267 2 910	15 377	5 007 2 670	36 047
490	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2 *НР - 100%; СП - 8%*	т	0,0464	142 683,72 –	2 286,48 1 288,64	6 621 –	106 60	6 515	65 535	7 220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
491	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1.Устройство	м2	58	1 512,29	152,20	87 713	8 828	75 263	6 595	101 853
		НР - 100%; СП - 8%			62,45	42,84	3 622	2 485		7 545	
492	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)	м2	58	324,20	0,05	18 804	3	18 781	22	20 332
		НР - 100%; СП - 8%			0,35	–	20	–		1 506	
		Устройство покрытия из брусчатки									
493	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1,584	84,85	84,85	134	134	–	42	190
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	58		14	
494	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	1,584	56,83	56,83	90	90	–	22	121
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	31		9	
495	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	1,584	100,30	83,92	159	133	5	41	216
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	21	36		16	
496	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	5,28	760,30	176,73	4 014	933	1 122	2 453	6 984
		НР - 100%; СП - 8%			371,11	59,00	1 959	311		517	
497	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	5,28	200,28	16,66	1 057	88	838	173	1 328
		НР - 100%; СП - 8%			24,74	5,59	131	30		98	
498	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Пом. и доп. выв. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева фр.0-5 мм. Устройство	м3	0,264	5 347,20	1 251,06	1 412	331	1 029	148	1 685
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	320,97	52	85		125	
499	1127-0501-0202 РСНБ РК 2015	Покрытие из брусчатки, высота брусчатки 80 мм. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2	5,28	1 752,10	122,56	9 251	647	1 658	7 703	18 310
		НР - 100%; СП - 8%			1 315,61	35,16	6 946	186		1 356	
500	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	5,28	4 012,00	–	21 183	–	21 183	–	22 878
		СП - 8%			–	–	–	–		1 695	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				245 146	40 032	141 838	26 321	293 183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							15 216	11 078	–	21 718	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				245 146				
	Материалы		Тенге				120 656				
	Всего заработная плата		Тенге					26 294			
	Местные материалы		Тенге				21 183				
	Транспортные расходы		Тенге				48 060				
		Накладные расходы	Тенге				26 321				
		Сметная прибыль	Тенге				21 718				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				293 185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					26 294			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				293 185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					26 294			
		РАЗДЕЛ 25.Устройство водоотвода									
		Устройство арыков									
501	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1,2412235	233,80	223,43	290	277	–	49	366
		НР - 72%; СП - 8%			10,36	44,63	13	55		27	
502	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1,2412235	346,95	333,36	431	414	1	80	552
		НР - 72%; СП - 8%			13,27	76,50	16	95		41	
503	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	2,1721412	947,00	–	2 057	–		–	2 222
		СП - 8%			–	–	–	–		165	
504	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1,2412235	26,51	22,08	33	27	1	13	49
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	5	12		4	
505	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,2412235	43,41	43,41	54	54	–	16	76
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,91	–	22		6	
506	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночной подготовки**	м3	0,3324706	7 038,08	290,77	2 340	97	1 299	835	3 429
		НР - 84%; СП - 8%			2 840,03	149,79	944	50		254	
507	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Укладка лотков из сборного бетона**	м3	0,3768	17 001,33	7 183,74	6 406	2 707	1 768	3 360	10 548
		НР - 100%; СП - 8%			5 126,01	3 131,48	1 931	1 180		781	
508	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка пазух лотков из бетона В-22,5 F200 W6**	м3	0,0221647	20 867,69	1 317,30	463	29	395	42	546
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	39	7		40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
509	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка стыков монолитным бетоном В-22,5 F200 W6	м3	0,0218692	20 867,69	1 317,30	456	28	390	42	538
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	38	7		40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				12 530	3 633	3 854	4 437	18 326
							2 986	1 428	–	1 358	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12 530				
	Материалы		Тенге				3 850				
	Всего заработная плата		Тенге					4 414			
	Транспортные расходы		Тенге				2 057				
		Накладные расходы	Тенге				4 437				
		Сметная прибыль	Тенге				1 358				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18 325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4 414			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				18 325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4 414			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				1 261 323	124 937	632 108	462 561	1 861 792
							407 037	39 680	–	137 910	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 200 553				
	Материалы		Тенге				516 636				
	Всего заработная плата		Тенге					437 324			
	Местные материалы		Тенге				64 444				
	Транспортные расходы		Тенге				97 242				
		Накладные расходы	Тенге				456 080				
		Сметная прибыль	Тенге				132 530				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 789 163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								313
		Сметная заработная плата	Тенге					437 324			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10 184				
	Материалы		Тенге				439				
	Всего заработная плата		Тенге					9 393			
		Накладные расходы	Тенге				6 481				
		Сметная прибыль	Тенге				1 333				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17 998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9 393			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				50 586				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50 586				
		Сметная прибыль	Тенге				4 047				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				54 633				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				1 861 794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					446 717			

ОТДЕЛ 7. Микрорайо 6 дом № 27.28

РАЗДЕЛ 26.Подготовительные работы (Демонтаж)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж бордюров, поребриков, лотков и труб									
510	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка. НР - 100%; СП - 80%	м	80	1 056,70 1 056,70	– –	84 536 84 536	– –	–	91 299 14 067	189 902
511	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка НР - 100%; СП - 80%	м	170	778,40 778,40	– –	132 328 132 328	– –	–	142 914 22 019	297 262
512	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Разборка арычных лотков из сборного бетона НР - 100%; СП - 80%	м3	11,645	9 847,80 4 100,81	5 746,99 2 505,19	114 678 47 754	66 924 29 173	–	83 081 15 821	213 580
513	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звеньи одноочковых труб 0,5 м.Демонтаж НР - 84%; СП - 85%	м3	2,47	35 674,37 16 132,02	19 542,35 5 847,78	88 116 39 846	48 270 14 444	–	45 604 10 698	144 417
514	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра, арычных лотков и труб) СП - 80%	т	52,095	628,00 –	– –	32 716 –	– –		– 2 617	35 333
515	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку) СП - 80%	т	52,095	621,00 –	– –	32 351 –	– –		– 2 588	34 939
		Разборка существующих покрытий									
516	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР - 100%; СП - 80%	м3	9	3 845,04 2 290,51	1 554,52 733,01	34 605 20 615	13 991 6 597	–	29 389 5 120	69 113
517	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Разборка мафов массой до 0,5 т. НР - 69%; СП - 80%	т	0,5	50 921,39 46 550,44	2 177,46 412,60	25 461 23 275	1 088 206	1 098	16 202 3 333	44 996
518	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (от разборки покрытий тротуаров и МАФов). Погрузка СП - 80%	т	16,7	718,00 –	– –	11 991 –	– –		– 959	12 950
519	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка материала (от разборки покрытий и МАФов) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку) СП - 80%	т	43,79	621,00 –	– –	27 194 –	– –		– 2 175	29 369
		Санитарная обрезка деревьев									
520	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20 НР - 80%; СП - 80%	1 дерево	5	1 866,31 1 866,31	– –	9 332 9 332	– –	–	8 212 1 403	18 947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
521	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев	т	3,75	718,00	–	2 692	–		–	2 907
		СП - 8%			–	–	–	–		215	
522	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,75	947,00	–	3 551	–		–	3 835
		СП - 8%			–	–	–	–		284	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				599 551	130 273	1 098	416 701	1 097 550
							357 686	50 420	–	81 299	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				574 090				
	Всего заработная плата		Тенге					384 625			
	Транспортные расходы		Тенге				110 495				
		Накладные расходы	Тенге				400 499				
		Сметная прибыль	Тенге				77 966				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 052 555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								288
		Сметная заработная плата	Тенге					384 625			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				25 461				
	Материалы		Тенге				1 097				
	Всего заработная плата		Тенге					23 481			
		Накладные расходы	Тенге				16 202				
		Сметная прибыль	Тенге				3 333				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				44 996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					23 481			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				1 097 551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
		Сметная заработная плата	Тенге					408 106			
		РАЗДЕЛ 27.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
523	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство дорожного корыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1	41,01	41,01	41	41	–	13	58
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,08	–	18		4	
524	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1	284,62	274,23	285	274	1	49	361
		НР - 72%; СП - 8%			10,07	58,16	10	58		27	
525	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (для утилизации)	т	1,75	621,00	–	1 087	–		–	1 174
		СП - 8%			–	–	–	–		87	
526	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	1	26,51	22,08	27	22	1	10	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	4	10		3	
527	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1,2	84,85	84,85	102	102	--	32	144
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,60	--	44		11	
528	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	1,2	56,83	56,83	68	68	--	17	92
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,44	--	23		7	
529	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	1,2	100,30	83,92	120	100	4	31	163
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	16	27		12	
530	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	0,6	3 260,95	1 295,05	1 957	777	1 061	345	2 486
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	334,52	119	201		184	
531	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,1752	142 683,72	2 286,48	24 998	401	24 597	244	27 261
		НР - 100%; СП - 8%			--	1 288,64	--	226		2 019	
532	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	219	1 512,29	152,20	331 191	33 332	284 184	24 901	384 580
		НР - 100%; СП - 8%			62,45	42,84	13 675	9 381		28 487	
533	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)	м2	219	324,20	0,05	71 000	10	70 914	82	76 768
		НР - 100%; СП - 8%			0,35	--	76	--		5 687	
		Установка дорожного бордюра									
534	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	22,5	2 314,70	--	52 081	--	--	37 498	96 745
		НР - 72%; СП - 8%			2 314,70	--	52 081	--		7 166	
535	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	6,75	3 260,95	1 295,05	22 011	8 742	11 930	3 885	27 968
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	334,52	1 339	2 258		2 072	
536	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	90	2 008,51	39,18	180 766	3 527	81 301	105 260	308 908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 100%; СП - 8%			1 065,98	16,94	95 938	1 525		22 882	
537	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	4,86	43 020,00	–	209 077	–	209 077	–	225 803
		СП - 8%			–	–	–	–		16 726	
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках									
538	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площадк. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2	162,4875	1,38	1,38	224	224	–	71	319
		НР - 72%; СП - 8%			–	0,61	–	99		24	
539	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	154,75	760,30	176,73	117 656	27 349	32 879	71 883	204 702
		НР - 100%; СП - 8%			371,11	59,00	57 428	9 129		15 163	
540	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	154,75	94,36	16,66	14 602	2 579	8 195	5 068	21 244
		НР - 100%; СП - 8%			24,74	5,59	3 828	865		1 574	
541	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,1238	142 683,72	2 286,48	17 664	284	17 380	172	19 263
		НР - 100%; СП - 8%			–	1 288,64	–	160		1 427	
542	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м2	154,75	1 305,35	3,60	202 003	557	162 006	42 839	264 430
		НР - 100%; СП - 8%			254,86	1,46	39 440	226		19 587	
543	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)	м2	154,75	812,78	–	125 778	–	100 365	27 446	165 482
		НР - 100%; СП - 8%			164,22	–	25 413	–		12 258	
		Установки тротуарного бордюра									
544	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	5,025	3 260,95	1 295,05	16 386	6 508	8 881	2 892	20 820
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	334,52	997	1 681		1 542	
545	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм	м	335	2 780,00	39,18	931 301	13 126	561 071	391 801	1 428 950
		НР - 100%; СП - 8%			1 065,98	16,94	357 104	5 675		105 848	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				2 320 425	98 023	1 573 847	714 539	3 277 761
							647 468	31 606	–	242 797	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 320 425				
	Материалы		Тенге				1 364 772				
	Всего заработная плата		Тенге					679 074			
	Местные материалы		Тенге				209 077				
	Транспортные расходы		Тенге				1 087				
		Накладные расходы	Тенге				714 539				
		Сметная прибыль	Тенге				242 797				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 277 761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								496
		Сметная заработная плата	Тенге					679 074			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				3 277 761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								496
		Сметная заработная плата	Тенге					679 074			
		РАЗДЕЛ 28.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
546	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	**Устройство дорожного корыта. Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3	163	46,68	46,68	7 609	7 608	–	2 415	10 825
		НР - 72%; СП - 8%			–	20,57	–	3 353		802	
547	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3	163	33,73	33,73	5 498	5 498	–	1 745	7 823
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,87	–	2 424		579	
548	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	163	372,41	358,83	60 702	58 490	60	10 477	76 874
		НР - 72%; СП - 8%			13,20	76,07	2 152	12 400		5 694	
549	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	285,25	947,00	–	270 132	–		–	291 743
		СП - 8%			–	–	–	–		21 611	
550	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3	163	32,29	27,85	5 263	4 540	18	1 649	7 465
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	705	1 586		553	
551	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	97,8	84,85	84,85	8 298	8 298	–	2 578	11 746
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	3 580		870	
552	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**	м3	97,8	56,83	56,83	5 558	5 559	–	1 369	7 481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 80%			–	19,44	–	1 901		554	
553	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	97,8	100,30	83,92	9 809	8 207	303	2 532	13 329
		НР - 72%; СП - 80%			13,28	22,68	1 299	2 218		987	
554	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	48,9	3 260,95	1 295,05	159 460	63 328	86 431	28 144	202 612
		НР - 100%; СП - 80%			198,39	334,52	9 701	16 358		15 008	
555	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,2608	142 683,72	2 286,48	37 212	596	36 616	363	40 581
		НР - 100%; СП - 80%			–	1 288,64	–	336		3 006	
556	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I.Устройство	м2	326	1 512,29	152,20	493 006	49 618	423 031	37 068	572 480
		НР - 100%; СП - 80%			62,45	42,84	20 357	13 965		42 406	
557	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)	м2	326	324,20	0,05	105 690	15	105 563	121	114 276
		НР - 100%; СП - 80%			0,35	–	112	–		8 465	
		Устройство покрытия из брусчатки									
558	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1,8	84,85	84,85	153	153	–	47	216
		НР - 72%; СП - 80%			–	36,60	–	66		16	
559	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	1,8	56,83	56,83	102	102	–	25	137
		НР - 72%; СП - 80%			–	19,44	–	35		10	
560	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	1,8	100,30	83,92	181	151	6	47	246
		НР - 72%; СП - 80%			13,28	22,68	24	41		18	
561	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	6	760,30	176,73	4 562	1 060	1 275	2 787	7 937
		НР - 100%; СП - 80%			371,11	59,00	2 227	354		588	
562	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	6	200,28	16,66	1 202	100	954	197	1 510
		НР - 100%; СП - 80%			24,74	5,59	148	34		112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
563	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева фр.0-5 мм. Устройство НР - 100%; СП - 8%	м3	0,3	5 347,20 198,39	1 251,06 320,97	1 604 60	375 96	1 169	168 142	1 914
564	1127-0501-0202 РСНБ РК 2015	Покрытие из брусчатки, высота брусчатки 80 мм. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР - 100%; СП - 8%	м2	6	1 752,10 1 315,61	122,56 35,16	10 513 7 894	735 211	1 884	8 753 1 541	20 807
565	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	6	4 012,00 –	– –	24 072 –	– –	24 072	– 1 926	25 998
		Устройство арыков									
566	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	21,5652706	233,80 10,36	223,43 44,63	5 042 223	4 818 962	–	854 472	6 368
567	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	21,5652706	346,95 13,27	333,36 76,50	7 482 286	7 189 1 650	7	1 394 710	9 586
568	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьера. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	37,7392235	947,00 –	– –	35 739 –	– –		– 2 859	38 598
569	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	21,5652706	26,51 4,32	22,08 9,73	572 93	476 210	3	218 63	853
570	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	21,5652706	43,41 –	43,41 17,91	936 –	936 386	–	278 97	1 311
571	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки НР - 84%; СП - 8%	м3	5,7764118	7 038,08 2 840,03	290,77 149,79	40 655 16 405	1 679 865	22 571	14 507 4 413	59 575
572	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Укладка лотков из сборного бетона НР - 100%; СП - 8%	м3	6,5466	17 001,33 5 126,01	7 183,74 3 131,48	111 301 33 558	47 029 20 501	30 714	58 383 13 575	183 259
573	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка пазух лотков из бетона В-22,5 F200 W6 НР - 91%; СП - 8%	м3	0,3850941	20 867,69 1 757,43	1 317,30 336,93	8 036 677	508 130	6 851	734 702	9 472
574	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка стыков монолитным бетоном В-22,5 F200 W6 НР - 91%; СП - 8%	м3	0,3812432	20 867,69 1 757,43	1 317,30 336,93	7 956 670	502 128	6 784	727 695	9 377
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				1 428 345	277 570	748 312	177 580	1 734 399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							96 591	83 790	–	128 474	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 428 345				
	Материалы		Тенге				724 236				
	Всего заработная плата		Тенге					180 381			
	Местные материалы		Тенге				24 072				
	Транспортные расходы		Тенге				305 871				
		Накладные расходы	Тенге				177 580				
		Сметная прибыль	Тенге				128 474				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 734 399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					180 381			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				1 734 399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					180 381			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**				**4 348 321**	**505 866**	**2 323 257**	**1 308 820**	**6 109 710**
							1 101 745	165 816	–	452 570	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 322 860				
	Материалы		Тенге				2 089 008				
	Всего заработная плата		Тенге					1 244 080			
	Местные материалы		Тенге				233 149				
	Транспортные расходы		Тенге				417 452				
		Накладные расходы	Тенге				1 292 618				
		Сметная прибыль	Тенге				449 237				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6 064 715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								892
		Сметная заработная плата	Тенге					1 244 080			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				25 461				
	Материалы		Тенге				1 097				
	Всего заработная плата		Тенге					23 481			
		Накладные расходы	Тенге				16 202				
		Сметная прибыль	Тенге				3 333				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				44 996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					23 481			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				6 109 711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								908
		Сметная заработная плата	Тенге					1 267 561			
		ОТДЕЛ 8. Микрорайон 6 дом № 9,10									
		РАЗДЕЛ 29.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Демонтаж бордюров, поребриков, лотков и труб									
575	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	м	370	778,40	–	288 008	–	–	311 049	646 981
		НР - 100%; СП - 8%			778,40	–	288 008	–		47 925	
576	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Разборка ярычных лотков из сборного бетона**	м3	27,2	9 847,80	5 746,99	267 860	156 318	–	194 058	498 871
		НР - 100%; СП - 8%			4 100,81	2 505,19	111 542	68 141		36 953	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
577	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб 0,5 м.Демонтаж НР - 84%; СП - 8%	м3	7,79	35 674,37 16 132,02	19 542,35 5 847,78	277 903 125 668	152 235 45 554	–	143 827 33 738	455 468
578	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра, арычных лотков и труб) СП - 8%	т	103,28	628,00 –	– –	64 860 –	– –		– 5 189	70 049
579	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку) СП - 8%	т	103,28	621,00 –	– –	64 137 –	– –		– 5 131	69 268
		Разборка существующих покрытий									
580	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР - 100%; СП - 8%	м3	10,1	3 845,04 2 290,51	1 554,52 733,01	38 835 23 134	15 700 7 403	–	32 981 5 745	77 561
581	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Разборка мафов массой до 0,5 т. НР - 89%; СП - 8%	т	15	50 921,39 46 550,44	2 177,46 412,60	763 821 698 257	32 662 6 189	32 902	486 067 99 991	1 349 879
582	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (от разборки покрытий тротуаров и МАФов). Погрузка СП - 8%	т	42,9	718,00 –	– –	30 802 –	– –		– 2 464	33 266
583	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка материала (от разборки покрытий и МАФов) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку) СП - 8%	т	592,26	621,00 –	– –	367 793 –	– –		– 29 423	397 216
		Подъем существующих люков до проектной отметки									
584	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих люков НР - 99%; СП - 8%	шт.	6	1 392,96 1 247,38	145,58 78,05	8 358 7 484	873 468	–	7 873 1 298	17 530
585	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках СП - 8%	т	0,6	600,00 –	– –	360 –	– –		– 29	389
586	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных люков . Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	0,6	947,00 –	– –	568 –	– –		– 45	613
587	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка ж/б подкладок ПК-1 для поднятия люков НР - 110%; СП - 8%	шт	18	2 207,39 1 054,22	1 153,17 470,87	39 733 18 976	20 758 8 476	–	32 393 5 770	77 896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
588	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Железобетонные подкладки ПК-1	м3	0,288	81 410,00	–	23 446	–	23 446	–	25 322
		СП - 8%			–	–	–	–		1 876	
589	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Укладка сборных железобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5 м.	м3	1,65	35 695,49	8 935,88	58 898	14 744	16 930	33 594	99 891
		НР - 99%; СП - 8%			16 499,43	4 066,17	27 224	6 709		7 399	
590	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	17 723,00	–	106 338	–	106 338	–	114 845
		СП - 8%			–	–	–	–		8 507	
591	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	6	2 424,12	242,63	14 545	1 456	615	13 122	29 880
		НР - 99%; СП - 8%			2 078,97	130,09	12 474	781		2 213	
592	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6	25 293,00	–	151 758	–	151 758	–	163 899
		СП - 8%			–	–	–	–		12 141	
593	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6	м3	0,96	19 750,79	1 317,30	18 961	1 264	16 010	1 830	22 454
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	1 687	323		1 663	
594	1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	4,8	3 489,98	332,30	16 752	1 595	8 057	5 571	24 108
		НР - 72%; СП - 8%			1 479,22	132,66	7 100	637		1 786	
		Санитарная обрезка деревьев									
595	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	1 дерево	60	1 866,31	–	111 979	–	–	98 541	227 362
		НР - 80%; СП - 8%			1 866,31	–	111 979	–		16 842	
596	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев	т	45	718,00	–	32 310	–		–	34 895
		СП - 8%			–	–	–	–		2 585	
597	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	45	947,00	–	42 615	–		–	46 024
		СП - 8%			–	–	–	–		3 409	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				2 790 640	397 605	356 056	1 360 906	4 483 667
							1 433 533	144 681	–	332 122	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 875 061				
	Материалы		Тенге				41 610				
	Всего заработная плата		Тенге					873 768			
	Местные материалы		Тенге				129 784				
	Транспортные расходы		Тенге				603 446				
		Накладные расходы	Тенге				874 839				
		Сметная прибыль	Тенге				219 990				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 969 890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					873 768			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				763 821				
	Материалы		Тенге				32 902				
	Всего заработная плата		Тенге					704 446			
		Накладные расходы	Тенге				486 067				
		Сметная прибыль	Тенге				99 991				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1 349 879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								475
		Сметная заработная плата	Тенге					704 446			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				151 758				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				151 758				
		Сметная прибыль	Тенге				12 141				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				163 899				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				4 483 668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 076
		Сметная заработная плата	Тенге					1 578 214			
		РАЗДЕЛ 30.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
598	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Устройство дорожного корыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	58	41,01	41,01	2 379	2 379	–	755	3 385
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,08	–	1 049		251	
599	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	58	284,62	274,23	16 508	15 905	19	2 849	20 906
		НР - 72%; СП - 8%			10,07	58,16	584	3 373		1 549	
600	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (для утилизации)**	т	101,5	621,00	–	63 032	–		–	68 075
		СП - 8%			–	–	–	–		5 043	
601	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3	58	26,51	22,08	1 538	1 280	7	587	2 295
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	251	564		170	
602	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Двуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	50,4	84,85	84,85	4 276	4 276	–	1 328	6 053
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	1 845		448	
603	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**	м3	50,4	56,83	56,83	2 864	2 865	–	705	3 855
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	980		286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
604	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3	50,4	100,30 13,28	83,92 22,68	5 055 669	4 229 1 143	157	1 305 509	6 869
605	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 100%; СП - 8%	м3	24,75	3 260,95 198,39	1 295,05 334,52	80 708 4 910	32 052 8 279	43 746	14 245 7 596	102 549
606	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2 НР - 100%; СП - 8%	т	2,997232	142 683,72 --	2 286,48 1 288,64	427 656 --	6 853 3 862	420 803	4 171 34 546	466 374
607	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 100%; СП - 8%	м2 покрытия	3746,54	1 512,29 62,45	152,20 42,84	5 665 846 233 953	570 232 160 492	4 861 661	426 001 487 348	6 579 194
608	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см) НР - 100%; СП - 8%	м2	3746,54	324,20 0,35	0,05 --	1 214 632 1 293	172 --	1 213 167	1 396 97 282	1 313 310
		Установка дорожного бордюра									
609	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра НР - 72%; СП - 8%	м3	187,35	2 314,70 2 314,70	-- --	433 658 433 658	-- --	--	312 234 59 671	805 564
610	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси НР - 100%; СП - 8%	м3	56,205	3 260,95 198,39	1 295,05 334,52	183 281 11 150	72 788 18 802	99 343	32 348 17 250	232 880
611	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 100%; СП - 8%	м	749,4	2 008,51 1 065,98	39,18 16,94	1 505 179 798 846	29 361 12 694	676 972	876 464 190 531	2 572 174
612	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	40,4676	43 020,00 --	-- --	1 740 916 --	-- --	1 740 916	-- 139 273	1 880 189
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках									
613	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР - 72%; СП - 8%	м2	759,675	1,38 --	1,38 0,61	1 048 --	1 048 463	--	333 111	1 492
614	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	723,5	760,30	176,73	550 075	127 866	153 715	336 072	957 038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 100%; СП - 80%			371,11	59,00	268 494	42 683		70 892	
615	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	723,5	94,36	16,66	68 269	12 056	38 316	23 696	99 322
		НР - 100%; СП - 80%			24,74	5,59	17 897	4 044		7 357	
616	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,5788	142 683,72	2 286,48	82 585	1 324	81 261	806	90 062
		НР - 100%; СП - 80%			–	1 288,64	–	746		6 671	
617	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м2	723,5	1 305,35	3,60	944 423	2 605	757 425	200 286	1 236 286
		НР - 100%; СП - 80%			254,86	1,46	184 393	1 057		91 577	
618	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0.5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)	м2	723,5	812,78	–	588 046	–	469 233	128 318	773 673
		НР - 100%; СП - 80%			164,22	–	118 813	–		57 309	
		Установка тротуарного бордюра									
619	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	13,8465	3 260,95	1 295,05	45 153	17 932	24 474	7 969	57 372
		НР - 100%; СП - 80%			198,39	334,52	2 747	4 632		4 250	
620	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм	м	923,1	2 780,00	39,18	2 566 219	36 168	1 546 044	1 079 615	3 937 501
		НР - 100%; СП - 80%			1 065,98	16,94	984 007	15 637		291 667	
		Дорожная разметка									
621	1127-0903-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Нобланн". Ширина линии 0,1 м, сплошная (1.1)	км линии	0,279	286 719,79	4 095,00	79 995	1 143	77 562	2 032	88 589
		НР - 100%; СП - 80%			4 624,09	2 120,23	1 290	592		6 562	
622	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка термопластиком со светоотражающими стеклошариками наносимая трафаретом	м2 разметки	9,75	3 236,61	34,91	31 557	340	27 098	4 449	38 886
		НР - 100%; СП - 80%			422,49	–	4 119	–		2 880	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				16 304 898	942 874	12 231 919	3 457 964	21 343 893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							3 067 074	282 937	–	1 581 029	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16 304 898				
	Материалы		Тенге				10 491 000				
	Всего заработная плата		Тенге					3 350 011			
	Местные материалы		Тенге				1 740 916				
	Транспортные расходы		Тенге				63 032				
		Накладные расходы	Тенге				3 457 964				
		Сметная прибыль	Тенге				1 581 029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21 343 891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2 388
		Сметная заработная плата	Тенге					3 350 011			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				21 343 891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2 388
		Сметная заработная плата	Тенге					3 350 011			
		РАЗДЕЛ 31.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
623	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	**Устройство дорожного корыта. Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3	227,5	46,68	46,68	10 619	10 619	–	3 370	15 108
		НР - 72%; СП - 8%			–	20,57	–	4 680		1 119	
624	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3	227,5	33,73	33,73	7 673	7 674	–	2 436	10 917
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,87	–	3 383		809	
625	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НПТАСНП" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	227,5	372,41	358,83	84 722	81 634	85	14 623	107 293
		НР - 72%; СП - 8%			13,20	76,07	3 003	17 306		7 948	
626	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	398,125	947,00	–	377 024	–		–	407 186
		СП - 8%			–	–	–	–		30 162	
627	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3	227,5	32,29	27,85	7 345	6 336	25	2 302	10 419
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	984	2 213		772	
628	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Доуплотнение основания дороги пневмоколесным катком на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	136,5	84,85	84,85	11 582	11 582	–	3 597	16 394
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	4 997		1 214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
629	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	136,5	56,83	56,83	7 758	7 758	–	1 910	10 441
		НР - 72%; СП - 80%			–	19,44	–	2 653		773	
630	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	136,5	100,30	83,92	13 691	11 455	423	3 534	18 603
		НР - 72%; СП - 80%			13,28	22,68	1 813	3 096		1 378	
631	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	61,2525	3 260,95	1 295,08	199 741	79 325	108 264	35 253	253 794
		НР - 100%; СП - 80%			198,39	334,52	12 152	20 490		18 800	
632	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,32668	142 683,72	2 286,48	46 612	747	45 865	455	50 832
		НР - 100%; СП - 80%			–	1 288,64	–	421		3 765	
633	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1.Устройство	м2	408,35	1 512,29	152,20	617 543	62 152	529 892	46 431	717 092
		НР - 100%; СП - 80%			62,45	42,84	25 499	17 493		53 118	
634	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)	м2	408,35	324,20	0,05	132 387	19	132 227	152	143 142
		НР - 100%; СП - 80%			0,35	–	141	–		10 603	
		Устройство покрытия из брусчатки									
635	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	2,616	84,85	84,85	222	222	–	69	314
		НР - 72%; СП - 80%			–	36,60	–	96		23	
636	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	2,616	56,83	56,83	149	149	–	37	200
		НР - 72%; СП - 80%			–	19,44	–	51		15	
637	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	2,616	100,30	83,92	262	219	8	68	356
		НР - 72%; СП - 80%			13,28	22,68	35	59		26	
638	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	8,72	760,30	176,73	6 630	1 541	1 853	4 051	11 535
		НР - 100%; СП - 80%			371,11	59,00	3 236	514		854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
639	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)** *НР - 108%, СП - 8%*	м2	8,72	200,28 24,74	16,66 5,59	1 746 216	146 49	1 384	286 163	2 194
640	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева фр.0-5 мм. Устройство** *НР - 108%, СП - 8%*	м3	0,436	5 347,20 198,39	1 251,06 320,97	2 331 86	546 140	1 699	245 206	2 782
641	1127-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Покрытие из брусчатки, высота брусчатки 80 мм. Устройство с заполнением швов цементным раствором** *НР - 108%, СП - 8%*	м2	8,72	1 752,10 1 315,61	122,56 35,16	15 278 11 472	1 069 307	2 737	12 721 2 240	30 239
642	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91** *СП - 8%*	м2	8,72	4 012,00 --	-- --	34 985 --	-- --	34 985	-- 2 799	37 784
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				1 578 300 58 637	283 193 77 948	859 447 --	131 540 136 787	1 846 625
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 578 300				
	Материалы		Тенге				824 462				
	Всего заработная плата		Тенге					136 585			
	Местные материалы		Тенге				34 985				
	Транспортные расходы		Тенге				377 024				
		Накладные расходы	Тенге				131 540				
		Сметная прибыль	Тенге				136 787				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 846 627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					136 585			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				1 846 627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					136 585			
		РАЗДЕЛ 32.Покрытие футбольного поля									
		Устройство покрытия на футбольных площадках									
643	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Устройство дорожного корыта. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%, СП - 8%*	м3	135	41,01 --	41,01 18,08	5 536 --	5 537 2 441	--	1 757 583	7 877
644	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%, СП - 8%*	м3	135	32,46 --	32,46 14,32	4 383 --	4 383 1 933	--	1 392 462	6 237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
645	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	135	284,62 10,07	274,23 58,16	38 424 1 360	37 021 7 851	43	6 632 3 604	48 660
646	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку) СП - 8%	т	236,25	947,00 –	– –	223 729 –	– –		– 17 898	241 627
647	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3	135	32,29 4,32	27,85 9,73	4 359 584	3 760 1 313	15	1 366 458	6 183
648	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3	135	84,85 –	84,85 36,60	11 454 –	11 455 4 942	–	3 558 1 201	16 213
649	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов) НР - 72%; СП - 8%	м3	135	56,83 –	56,83 19,44	7 672 –	7 673 2 624	–	1 889 765	10 326
650	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3	135	100,30 13,28	83,92 22,68	13 540 1 793	11 329 3 062	418	3 495 1 363	18 398
651	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 100%; СП - 8%	м3	60,8085	3 260,95 198,39	1 295,05 334,52	198 293 12 064	78 750 20 342	107 479	34 998 18 663	251 954
652	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2 НР - 100%; СП - 8%	т	0,324312	142 683,72 –	2 286,48 1 288,64	46 274 –	742 418	45 532	451 3 738	50 463
653	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки 1.Устройство НР - 100%; СП - 8%	м2	405,39	1 512,29 62,45	152,20 42,84	613 066 25 315	61 701 17 366	526 050	46 095 52 733	711 894
654	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см) НР - 100%; СП - 8%	м2	405,39	324,20 0,35	0,05 –	131 428 140	19 –	131 269	151 10 526	142 105
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				1 298 158 41 256	222 370 62 292	810 808 –	101 784 111 994	1 511 937
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 298 158				
	Материалы		Тенге				810 808				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					103 548			
	Транспортные расходы		Тенге				223 729				
		Накладные расходы	Тенге				101 784				
		Сметная прибыль	Тенге				111 994				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 511 936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					103 548			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				1 511 936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					103 548			
		РАЗДЕЛ 33.Устройство водоотвода									
		Устройство труб диаметром 0,5м со смотровыми блоками									
655	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "НГТАСНГ" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	12,5934211	233,80	223,43	2 944	2 814	--	499	3 718
		НР - 72%; СП - 8%			10,36	44,63	130	562		275	
656	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НГТАСНГ" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	12,3965789	346,95	333,36	4 301	4 132	4	801	5 510
		НР - 72%; СП - 8%			13,27	76,50	165	948		408	
657	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	21,6940132	947,00	--	20 544	--		--	22 188
		СП - 8%			--	--	--	--		1 644	
658	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	12,3965789	26,51	22,08	329	274	1	125	491
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	54	121		36	
659	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	12,5934211	43,41	43,41	547	546	--	162	766
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,91	--	225		57	
660	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты из гравийно-песчаной смеси. Устройство**	м3	10,2	4 788,70	254,69	48 845	2 598	18 007	24 846	79 586
		НР - 84%; СП - 8%			2 768,67	131,20	28 240	1 338		5 895	
661	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка**	м3	7,79	52 886,74	24 427,94	411 988	190 294	64 608	179 784	639 113
		НР - 84%; СП - 8%			20 165,02	7 309,72	157 086	56 943		47 342	
662	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81**	шт.	41	24 747,00	--	1 014 627	--	1 014 627	--	1 095 797
		СП - 8%			--	--	--	--		81 170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
663	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В15. Устройство НР - 91%; СП - 80%	м3	0,7	18 698,15 1 757,43	1 317,30 336,93	13 089 1 230	922 236	10 937	1 334 1 154	15 577
664	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Укладка смотровых блоков НР - 100%; СП - 80%	м3	2,59	17 001,33 5 126,01	7 183,74 3 131,48	44 033 13 276	18 606 8 111	12 151	23 098 5 371	72 501
665	2104-0303-0105 РСНБ РК 2015	Смотровые блоки марки СБ из тяжелого бетона класса В15, объемом до 0,5 м3 СП - 80%	м3	2,59	64 620,00 –	– –	167 366 –	– –	167 366	– 13 389	180 755
666	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка НР - 99%; СП - 80%	шт.	7	2 424,12 2 078,97	242,63 130,09	16 969 14 553	1 699 911	717	15 309 2 582	34 860
667	2303-0101-0314 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с решеткой СП - 80%	комплект	7	24 580,00 –	– –	172 060 –	– –	172 060	– 13 765	185 825
668	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР - 84%; СП - 80%	м2	210,4331579	4 278,46 1 051,97	169,74 63,07	900 331 221 370	35 719 13 271	643 242	197 099 87 794	1 185 224
669	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР - 84%; СП - 80%	м2	39,3684211	5 201,42 1 637,77	252,79 93,71	204 772 64 477	9 952 3 689	130 343	57 259 20 962	282 994
670	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный бетон оголовков В15. Устройство НР - 84%; СП - 80%	м3	2,4157895	25 799,41 4 513,12	4 193,03 1 154,15	62 326 10 903	10 129 2 788	41 294	11 500 5 906	79 732
671	1130-0403-0101 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб из дорожного бордюра НР - 84%; СП - 80%	м3	1,7393684	22 931,77 9 330,59	12 155,97 3 643,75	39 887 16 229	21 144 6 338	2 514	18 956 4 707	63 551
		Устройство арыков									
672	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "НИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 80%	м3 грунта	30,8308	233,80 10,36	223,43 44,63	7 208 319	6 889 1 376	–	1 221 674	9 103
673	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 80%	м3 грунта	30,8308	346,95 13,27	333,36 76,50	10 697 409	10 277 2 358	11	1 993 1 015	13 705
674	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 80%	т	53,9539	947,00 –	– –	51 094 –	– –		– 4 088	55 182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
675	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	30,8308	26,51 4,32	22,08 9,73	817 133	681 300	3	312 90	1 219
676	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	30,8308	43,41 –	43,41 17,91	1 338 –	1 338 552	–	397 139	1 874
677	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночной подготовки** *НР - 84%; СП - 8%*	м3	8,25825	7 038,08 2 840,03	290,77 149,79	58 122 23 454	2 401 1 237	32 267	20 740 6 309	85 171
678	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Укладка лотков из сборного бетона** *НР - 108%; СП - 8%*	м3	9,35935	17 001,33 5 126,01	7 183,74 3 131,48	159 121 47 976	67 235 29 309	43 910	83 468 19 407	261 996
679	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки водопропускные железобетонные, БА-3 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	7,78855	71 825,00 –	– –	559 413 –	– –	559 413	– 44 753	604 166
680	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка пазух лотков из бетона В-22,5 F200 W6** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,55055	20 867,69 1 757,43	1 317,30 336,93	11 489 968	725 185	9 796	1 049 1 003	13 541
681	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка стыков монолитным бетоном В-22,5 F200 W6** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,547404	20 867,69 1 757,43	1 317,30 336,93	11 423 962	721 184	9 740	1 043 997	13 464
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	**Тенге**				3 995 680 601 934	389 096 130 982	2 933 011 –	640 995 370 932	5 607 609
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3 823 620				
		Материалы	Тенге				1 019 544				
		Всего заработная плата	Тенге					732 916			
		Местные материалы	Тенге				1 741 406				
		Транспортные расходы	Тенге				71 639				
		Накладные расходы	Тенге				640 995				
		Сметная прибыль	Тенге				357 167				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4 821 782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								477
		Сметная заработная плата	Тенге					732 916			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				172 060				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				172 060				
		Сметная прибыль	Тенге				13 765				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				185 825				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				5 007 607				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								477
		Сметная заработная плата	Тенге					732 916			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**				25 967 676 5 202 434	2 235 138 698 840	17 191 239 –	5 693 189 2 532 864	34 193 731
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				24 880 037				
		Материалы	Тенге				13 187 424				
		Всего заработная плата	Тенге					5 196 828			
		Местные материалы	Тенге				3 647 091				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				1 338 869				
		Накладные расходы	Тенге				5 207 122				
		Сметная прибыль	Тенге				2 406 967				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32 494 126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3 600
		Сметная заработная плата	Тенге					5 196 828			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				763 821				
	Материалы		Тенге				32 902				
	Всего заработная плата		Тенге					704 446			
		Накладные расходы	Тенге				486 067				
		Сметная прибыль	Тенге				99 991				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1 349 879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								475
		Сметная заработная плата	Тенге					704 446			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				323 818				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				323 818				
		Сметная прибыль	Тенге				25 906				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				349 724				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				34 193 729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4 075
		Сметная заработная плата	Тенге					5 901 274			
		ОТДЕЛ 9. Микрорайон 6 дом № 6,7,8									
		РАЗДЕЛ 34.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Демонтаж бордюров, поребриков, лотков и труб									
682	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка.**	м	500	1 056,70	–	528 350	–	–	570 618	1 186 886
		НР - 100%; СП - 8%			1 056,70	–	528 350	–		87 917	
683	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	м	560	778,40	–	435 904	–	–	470 777	979 215
		НР - 100%; СП - 8%			778,40	–	435 904	–		72 534	
684	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Разборка арычных лотков из сборного бетона**	м3	13,6	9 847,80	5 746,99	133 930	78 160	–	97 029	249 436
		НР - 100%; СП - 8%			4 100,81	2 505,19	55 771	34 071		18 477	
685	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одиночковых труб 0,5 м.Демонтаж**	м3	5,13	35 674,37	19 542,35	183 010	100 252	–	94 715	299 943
		НР - 84%; СП - 8%			16 132,02	5 847,78	82 757	29 999		22 218	
686	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра, арычных лотков и труб)**	т	129,76	628,00	–	81 489	–		–	88 008
		СП - 8%			–	–	–	–		6 519	
687	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	129,76	621,00	–	80 581	–		–	87 027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%;			–	–	–	–		6 446	
		Разборка существующих покрытий									
688	1127-0302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 7 см. Разборка	м2 покрытия	1200	182,42	175,95	218 900	211 140	60	37 215	276 605
		НР - 100%; СП - 8%;			6,42	22,30	7 700	26 758		20 489	
689	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	20,5	3 845,04	1 554,52	78 823	31 868	–	66 941	157 425
		НР - 100%; СП - 8%;			2 290,51	733,01	46 956	15 027		11 661	
690	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Разборка мафов массой до 0,5 т.	т	5	50 921,39	2 177,46	254 607	10 887	10 968	162 022	449 960
		НР - 69%; СП - 8%;			46 550,44	412,60	232 752	2 063		33 330	
691	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (от разборки покрытий тротуаров и МАФов). Погрузка	т	55,4	718,00	–	39 777	–		–	42 959
		СП - 8%;			–	–	–	–		3 182	
692	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка материала (от разборки покрытий и МАФов) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	206,6	621,00	–	128 299	–		–	138 563
		СП - 8%;			–	–	–	–		10 264	
		Подъем существующих люков до проектной отметки									
693	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих люков	шт.	2	1 392,96	145,58	2 786	291	–	2 624	5 843
		НР - 90%; СП - 8%;			1 247,38	78,05	2 495	156		433	
694	4131-0103-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках	т	0,2	600,00	–	120	–		–	130
		СП - 8%;			–	–	–	–		10	
695	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных люков . Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,2	947,00	–	189	–		–	204
		СП - 8%;			–	–	–	–		15	
696	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укладки ж/б подкладок ПК-1 для поднятия люков	шт	6	2 207,39	1 153,17	13 244	6 919	–	10 798	25 965
		НР - 110%; СП - 8%;			1 054,22	470,87	6 325	2 825		1 923	
697	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Железобетонные подкладки ПК-1	м3	0,096	81 410,00	–	7 815	–	7 815	–	8 440
		СП - 8%;			–	–	–	–		625	
698	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Укладка сборных железобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5 м.	м3	0,55	35 695,49	8 935,88	19 633	4 914	5 644	11 198	33 297
		НР - 90%; СП - 8%;			16 499,43	4 066,17	9 075	2 236		2 466	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
699	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	17 723,00	–	35 446	–	35 446	–	38 282
		СП - 8%			–	–	–	–		2 836	
700	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	2 424,12	242,63	4 848	485	205	4 374	9 960
		НР - 99%; СП - 8%			2 078,97	130,09	4 158	260		738	
701	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	25 293,00	–	50 586	–	50 586	–	54 633
		СП - 8%			–	–	–	–		4 047	
702	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6	м3	0,32	19 750,79	1 317,30	6 320	422	5 336	610	7 484
		НР - 95%; СП - 8%			1 757,43	336,93	562	108		554	
703	1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	1,6	3 489,98	332,30	5 584	531	2 686	1 857	8 036
		НР - 72%; СП - 8%			1 479,22	132,66	2 367	212		595	
		Санитарная обрезка деревьев									
704	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	1 дерево	15	1 866,31	–	27 995	–	–	24 635	56 841
		НР - 88%; СП - 8%			1 866,31	–	27 995	–		4 210	
705	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев	т	11,25	718,00	–	8 078	–		–	8 724
		СП - 8%			–	–	–	–		646	
706	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	11,25	947,00	–	10 654	–		–	11 506
		СП - 8%			–	–	–	–		852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				2 356 968	445 869	118 746	1 555 413	4 225 372
							1 443 167	113 715	–	312 987	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2 051 775				
Материалы			Тенге				13 930				
Всего заработная плата			Тенге					1 322 067			
Местные материалы			Тенге				43 261				
Транспортные расходы			Тенге				349 187				
		Накладные расходы	Тенге				1 393 391				
		Сметная прибыль	Тенге				275 610				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3 720 776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 028
		Сметная заработная плата	Тенге					1 322 067			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				254 607				
Материалы			Тенге				10 968				
Всего заработная плата			Тенге					234 815			
		Накладные расходы	Тенге				162 022				
		Сметная прибыль	Тенге				33 330				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				449 959				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					234 815			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				50 586				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50 586				
		Сметная прибыль	Тенге				4 047				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				54 633				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				4 225 368				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 187
		Сметная заработная плата	Тенге					1 556 882			
		РАЗДЕЛ 35.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
707	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Устройство доражвогокорыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	14	41,01	41,01	574	574	–	182	817
		НР - 72%, СП - 8%			–	18,08	–	253		61	
708	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ПТАСИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	14	284,62	274,23	3 985	3 839	5	688	5 047
		НР - 72%, СП - 8%			10,07	58,16	141	814		374	
709	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (для утилизации)**	т	24,5	621,00	–	15 214	–		–	16 431
		СП - 8%			–	–	–	–		1 217	
710	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3	14	26,51	22,08	371	309	1	142	554
		НР - 72%, СП - 8%			4,32	9,73	61	136		41	
711	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Доуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	12	84,85	84,85	1 018	1 018	–	316	1 441
		НР - 72%, СП - 8%			–	36,60	–	439		107	
712	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**	м3	12	56,83	56,83	682	682	–	168	918
		НР - 72%, СП - 8%			–	19,44	–	233		68	
713	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3	12	100,30	83,92	1 204	1 007	38	311	1 636
		НР - 72%, СП - 8%			13,28	22,68	159	272		121	
714	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3	6	3 260,95	1 295,05	19 566	7 770	10 606	3 453	24 861
		НР - 100%, СП - 8%			198,39	334,52	1 190	2 007		1 842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
715	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2 НР - 100%; СП - 8%	т	0,992	142 683,72 –	2 286,48 1 288,64	141 542 –	2 268 1 278	139 274	1 381 11 434	154 356
716	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытии толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 100%; СП - 8%	м2 покрытия	1240	1 512,29 62,45	152,20 42,84	1 875 236 77 432	188 731 53 118	1 609 073	140 994 161 298	2 177 529
717	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытии из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытии к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см) НР - 100%; СП - 8%	м2	1240	324,20 0,35	0,05 –	402 009 428	57 –	401 524	462 32 198	434 669
		Установка дорожного бордюра									
718	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра НР - 72%; СП - 8%	м3	100	2 314,70 2 314,70	– –	231 470 231 470	– –	–	166 658 31 850	429 978
719	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси НР - 100%; СП - 8%	м3	30	3 260,95 198,39	1 295,05 334,52	97 828 5 952	38 852 10 036	53 024	17 266 9 208	124 302
720	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 100%; СП - 8%	м	400	2 008,51 1 065,98	39,18 16,94	803 405 426 392	15 672 6 776	361 341	467 822 101 698	1 372 925
721	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	21,6	43 020,00 –	– –	929 232 –	– –	929 232	– 74 339	1 003 571
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках									
722	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР - 72%; СП - 8%	м2	646,8	1,38 –	1,38 0,61	893 –	892 394	–	284 94	1 271
723	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство НР - 100%; СП - 8%	м2	616	760,30 371,11	176,73 59,00	468 343 228 601	108 867 36 341	130 875	286 137 60 358	814 838
724	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см) НР - 100%; СП - 8%	м2	616	94,36 24,74	16,66 5,59	58 126 15 238	10 265 3 443	32 623	20 175 6 264	84 565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
725	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2** *НР - 100%; СП - 8%*	т	0,4928	142 683,72 –	2 286,48 1 288,64	70 315 –	1 127 635	69 188	686 5 680	76 681
726	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство** *НР - 100%; СП - 8%*	м2	616	1 305,35 254,86	3,60 1,46	804 097 156 996	2 218 900	644 883	170 527 77 970	1 052 594
727	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)** *НР - 100%; СП - 8%*	м2	616	812,78 164,22	– –	500 672 101 160	– –	399 512	109 252 48 794	658 718
		Установка тротуарного бордюра									
728	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси** *НР - 100%; СП - 8%*	м3	11,7	3 260,95 198,39	1 295,05 334,52	38 153 2 321	15 152 3 914	20 680	6 734 3 591	48 478
729	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм** *НР - 100%; СП - 8%*	м	780	2 780,00 1 065,98	39,18 16,94	2 168 401 831 465	30 561 13 213	1 306 375	912 252 246 452	3 327 106
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				8 632 336 2 079 006	429 861 134 202	6 108 254 –	2 305 890 875 059	11 813 286
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8 632 336				
	Материалы		Тенге				5 179 023				
	Всего заработная плата		Тенге					2 213 208			
	Местные материалы		Тенге				929 232				
	Транспортные расходы		Тенге				15 215				
		Накладные расходы	Тенге				2 305 890				
		Сметная прибыль	Тенге				875 059				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11 813 285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 596
		Сметная заработная плата	Тенге					2 213 208			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				11 813 285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 596
		Сметная заработная плата	Тенге					2 213 208			
		РАЗДЕЛ 36.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
730	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Устройство дорожного корыта. Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	321	46,68	46,68	14 984	14 984	–	4 755	21 318
		НР - 72%; СП - 8%			–	20,57	–	6 604		1 579	
731	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	321	33,73	33,73	10 827	10 827	–	3 437	15 405
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,87	–	4 773		1 141	
732	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	321	372,41	358,83	119 542	115 186	118	20 633	151 389
		НР - 72%; СП - 8%			13,20	76,07	4 238	24 419		11 214	
733	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	561,75	947,00	–	531 977	–		–	574 535
		СП - 8%			–	–	–	–		42 558	
734	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	321	32,29	27,85	10 364	8 941	35	3 248	14 701
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	1 388	3 123		1 089	
735	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	192,6	84,85	84,85	16 342	16 342	–	5 076	23 131
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	7 050		1 713	
736	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	192,6	56,83	56,83	10 946	10 946	–	2 695	14 732
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	3 743		1 091	
737	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	192,6	100,30	83,92	19 317	16 162	597	4 987	26 248
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	2 558	4 368		1 944	
738	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований дренирующие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	96,3	3 260,95	1 295,05	314 029	124 714	170 210	55 425	399 010
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	334,52	19 105	32 215		29 556	
739	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,5136	142 683,72	2 286,48	73 282	1 174	72 108	715	79 917
		НР - 100%; СП - 8%			–	1 288,64	–	662		5 920	
740	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1.Устройство	м2	642	1 512,29	152,20	970 889	97 714	833 085	72 999	1 127 399
		НР - 100%; СП - 8%			62,45	42,84	40 090	27 502		83 511	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
741	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)	м2	642	324,20	0,05	208 137	30	207 886	239	225 046
		НР - 108%; СП - 8%			0,35	–	221	–		16 670	
		Устройство покрытия из брусчатки									
742	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	3,6	84,85	84,85	305	306	–	95	432
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	132		32	
743	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	3,6	56,83	56,83	205	205	–	50	276
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	70		20	
744	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	3,6	100,30	83,92	361	302	11	93	491
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	48	82		36	
745	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	12	760,30	176,73	9 124	2 121	2 550	5 574	15 874
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	4 453	708		1 176	
746	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	12	200,28	16,66	2 403	200	1 906	393	3 020
		НР - 108%; СП - 8%			24,74	5,59	297	67		224	
747	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева фр.0-5 мм. Устройство	м3	0,6	5 347,20	1 251,06	3 208	751	2 338	337	3 828
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	320,97	119	193		284	
748	1127-0501-0202 РСНБ РК 2015	Покрытие из брусчатки, высота брусчатки 80 мм. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2	12	1 752,10	122,56	21 025	1 471	3 767	17 506	41 613
		НР - 108%; СП - 8%			1 315,61	35,16	15 787	422		3 082	
749	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	12	4 012,00	–	48 144	–	48 144	–	51 996
		СП - 8%			–	–	–	–		3 852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				2 385 411	422 376	1 342 755	198 257	2 790 361
							88 304	116 133	–	206 692	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 385 411				
	Материалы		Тенге				1 294 615				
	Всего заработная плата		Тенге					204 437			
	Местные материалы		Тенге				48 144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				531 977				
		Накладные расходы	Тенге				198 257				
		Сметная прибыль	Тенге				206 692				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 790 360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					204 437			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				2 790 360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					204 437			
		РАЗДЕЛ 37.Устройство водоотвода									
		Устройство труб диаметром 0,5м со смотровыми блоками									
750	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "НИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1,725	233,80	223,43	403	385	–	68	509
		НР - 72%; СП - 8%			10,36	44,63	18	77		38	
751	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1,7211983	346,95	333,36	597	574	–	111	765
		НР - 72%; СП - 8%			13,27	76,50	23	132		57	
752	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьера. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	3,0120971	947,00	–	2 852	–		–	3 080
		СП - 8%			–	–	–	–		228	
753	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1,7211983	26,51	22,08	46	38	1	17	68
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	7	17		5	
754	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,725	43,41	43,41	75	75	–	22	105
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,91	–	31		8	
755	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты из гравийно-песчаной смеси. Устройство**	м3	1,4066116	4 788,70	254,69	6 736	359	2 483	3 426	10 975
		НР - 84%; СП - 8%			2 768,67	131,20	3 894	185		813	
756	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одиночных труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка**	м3	1,14	52 886,74	24 427,94	60 291	27 848	9 455	26 310	93 529
		НР - 84%; СП - 8%			20 165,02	7 309,72	22 988	8 333		6 928	
757	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81**	шт.	6	24 747,00	–	148 482	–	148 482	–	160 361
		СП - 8%			–	–	–	–		11 879	
758	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная, бетон В15. Устройство**	м3	0,1	18 698,15	1 317,30	1 870	132	1 562	191	2 225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 97%; СП - 8%			1 757,43	336,93	176	34		165	
759	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Укладка смотровых блоков НР - 100%; СП - 8%	м3	0,37	17 001,33 5 126,01	7 183,74 3 131,48	6 290 1 897	2 658 1 159	1 735	3 300 767	10 357
760	2104-0303-0105 РСНБ РК 2015	Смотровые блоки марки СБ из тяжелого бетона класса В15, объемом до 0,5 м3 СП - 8%	м3	0,37	64 620,00 –	– –	23 909 –	– –	23 909	– 1 913	25 822
761	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	2 424,12 2 078,97	242,63 130,09	2 424 2 079	243 130	102	2 187 369	4 980
762	2303-0101-0314 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с решеткой СП - 8%	комплект	1	24 580,00 –	– –	24 580 –	– –	24 580	– 1 966	26 546
763	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2	27,9782645	4 278,46 1 051,97	169,74 63,07	119 704 29 432	4 749 1 764	85 523	26 205 11 673	157 582
764	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2	5,0181818	5 201,42 1 637,77	252,79 93,71	26 102 8 219	1 268 470	16 615	7 299 2 672	36 073
765	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный бетон оголовков В15. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3	0,3991736	25 799,41 4 513,12	4 193,03 1 154,15	10 298 1 802	1 674 461	6 822	1 900 976	13 174
766	1130-0403-0101 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб из дорожного бордюра НР - 84%; СП - 8%	м3	0,287405	22 931,77 9 330,59	12 155,97 3 643,75	6 591 2 682	3 493 1 047	416	3 132 778	10 501
		Устройство арыков									
767	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами типа "НИТАСНГ" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	25,2046118	233,80 10,36	223,43 44,63	5 893 261	5 632 1 125	–	998 551	7 442
768	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНГ" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	25,2046118	346,95 13,27	333,36 76,50	8 745 334	8 402 1 928	9	1 629 830	11 204
769	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьера. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	44,1080706	947,00 –	– –	41 770 –	– –		– 3 342	45 112
770	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	25,2046118	26,51 4,32	22,08 9,73	668 109	556 245	3	255 74	997

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
771	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	25,2046118	43,41 –	43,41 17,91	1 094 –	1 094 451	–	325 114	1 532
772	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночной подготовки** *НР - 84%; СП - 8%*	м3	6,7512353	7 038,08 2 840,03	290,77 149,79	47 516 19 174	1 963 1 011	26 379	16 955 5 158	69 629
773	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Укладка лотков из сборного бетона** *НР - 100%; СП - 8%*	м3	7,6514	17 001,33 5 126,01	7 183,74 3 131,48	130 084 39 221	54 965 23 960	35 898	68 236 15 866	214 185
774	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки водопропускные железобетонные, БА-3 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	3,7298	71 825,00 –	– –	267 893 –	– –	267 893	– 21 431	289 324
775	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка пазух лотков из бетона В-22,5 F200 W6** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,4500824	20 867,69 1 757,43	1 317,30 336,93	9 392 791	593 152	8 008	858 820	11 070
776	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка стыков монолитным бетоном В-22,5 F200 W6** *НР - 93%; СП - 8%*	м3	0,4440813	20 867,69 1 757,43	1 317,30 336,93	9 267 780	585 150	7 902	846 809	10 922
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	**Тенге**				963 572 133 887	117 286 42 862	667 777 –	164 270 90 230	1 218 069
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				938 992				
	Материалы		Тенге				202 912				
	Всего заработная плата		Тенге					176 749			
	Местные материалы		Тенге				440 284				
	Транспортные расходы		Тенге				44 623				
		Накладные расходы	Тенге				164 270				
		Сметная прибыль	Тенге				88 264				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 191 526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					176 749			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24 580				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24 580				
		Сметная прибыль	Тенге				1 966				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26 546				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				1 218 072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					176 749			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	**Тенге**				14 338 287 3 744 364	1 415 392 406 912	8 237 532 –	4 223 830 1 484 968	20 047 088
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14 008 514				
	Материалы		Тенге				6 690 480				
	Всего заработная плата		Тенге					3 916 461			
	Местные материалы		Тенге				1 460 921				
	Транспортные расходы		Тенге				941 001				
		Накладные расходы	Тенге				4 061 808				
		Сметная прибыль	Тенге				1 445 625				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19 515 947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2 852
		Сметная заработная плата	Тенге					3 916 461			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				254 607				
	Материалы		Тенге				10 968				
	Всего заработная плата		Тенге					234 815			
		Накладные расходы	Тенге				162 022				
		Сметная прибыль	Тенге				33 330				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				449 959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					234 815			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				75 166				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				75 166				
		Сметная прибыль	Тенге				6 013				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				81 179				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				20 047 085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3 011
		Сметная заработная плата	Тенге					4 151 276			
		ОТДЕЛ 10. Микрорайон 6 дом № 5									
		РАЗДЕЛ 38.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Демонтаж бордюров, перебриков, лотков и труб									
777	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка.**	м	160	1 056,70	–	169 072	–	–	182 598	379 803
		НР - 100%; СП - 80%			1 056,70	–	169 072	–		28 134	
778	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	м	200	778,40	–	155 680	–	–	168 135	349 720
		НР - 100%; СП - 80%			778,40	–	155 680	–		25 905	
779	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Разборка арычных лотков из сборного бетона**	м3	5,9925	9 847,80	5 746,99	59 013	34 439	–	42 753	109 908
		НР - 100%; СП - 80%			4 100,81	2 505,19	24 574	15 012		8 141	
780	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб 0,5 м.Демонтаж**	м3	0,95	35 674,37	19 542,35	33 891	18 565	–	17 540	55 545
		НР - 84%; СП - 80%			16 132,02	5 847,78	15 325	5 555		4 114	
781	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра, арычных лотков и труб)**	т	44,7575	628,00	–	28 108	–		–	30 357
		СП - 80%			–	–	–	–		2 249	
782	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьера. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	44,7575	621,00	–	27 794	–		–	30 018
		СП - 80%			–	–	–	–		2 224	
		Разборка существующих покрытий									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР - 100%; СП - 8%	м3	3,95	3 845,04 2 290,51	1 554,52 733,01	15 188 9 048	6 140 2 895	–	12 898 2 247	30 333
784	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Разборка мафов массой до 0,5 т. НР - 66%; СП - 8%	т	7	50 921,39 46 550,44	2 177,46 412,60	356 450 325 853	15 242 2 888	15 355	226 831 46 662	629 944
785	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (от разборки покрытий тротуаров и МАФов). Погрузка СП - 8%	т	17,8	718,00 –	– –	12 780 –	– –		– 1 022	13 802
786	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка материала (от разборки покрытий и МАФов) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку) СП - 8%	т	48,04	621,00 –	– –	29 833 –	– –		– 2 387	32 220
		Санитарная обрезка деревьев									
787	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20 НР - 80%; СП - 8%	1 дерево	15	1 866,31 1 866,31	– –	27 995 27 995	– –	–	24 635 4 210	56 841
788	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев СП - 8%	т	11,25	718,00 –	– –	8 078 –	– –		– 646	8 724
789	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	11,25	947,00 –	– –	10 654 –	– –		– 852	11 506
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				934 536 727 547	74 386 26 350	15 355 –	675 390 128 793	1 738 721
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				578 086				
	Всего заработная плата		Тенге					425 156			
	Транспортные расходы		Тенге				117 247				
		Накладные расходы	Тенге				448 559				
		Сметная прибыль	Тенге				82 131				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 108 776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
		Сметная заработная плата	Тенге					425 156			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				356 450				
	Материалы		Тенге				15 354				
	Всего заработная плата		Тенге					328 741			
		Накладные расходы	Тенге				226 831				
		Сметная прибыль	Тенге				46 662				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				629 943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
		Сметная заработная плата	Тенге					328 741			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				1 738 719				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								553
		Сметная заработная плата	Тенге					753 897			
		РАЗДЕЛ 39.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
790	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство дорожного покрытия бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	9	41,01	41,01	369	369	–	117	525
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,08	–	163		39	
791	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	9	284,62	274,23	2 562	2 468	3	442	3 244
		НР - 72%; СП - 8%			10,07	58,16	91	523		240	
792	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (для утилизации)	т	15,75	621,00	–	9 781	–		–	10 563
		СП - 8%			–	–	–	–		782	
793	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	9	26,51	22,08	239	199	1	91	356
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	39	88		26	
794	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	8,4	84,85	84,85	713	712	–	221	1 009
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	307		75	
795	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	8,4	56,83	56,83	477	477	–	118	642
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	163		48	
796	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	8,4	100,30	83,92	843	704	27	217	1 145
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	112	190		85	
797	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	4,2	3 260,95	1 295,05	13 696	5 439	7 424	2 417	17 402
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	334,52	833	1 405		1 289	
798	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,2144	142 683,72	2 286,48	30 591	490	30 101	298	33 361
		НР - 100%; СП - 8%			–	1 288,64	–	276		2 471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
799	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытие толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	268	1 512,29	152,20	405 293	40 790	347 768	30 473	470 627
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	16 735	11 480		34 861	
800	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)	м2	268	324,20	0,05	86 886	12	86 782	100	93 945
		НР - 108%; СП - 8%			0,35	–	92	–		6 959	
		Установка дорожного бордюра									
801	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	47,5	2 314,70	–	109 948	–	–	79 163	204 239
		НР - 72%; СП - 8%			2 314,70	–	109 948	–		15 129	
802	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	14,25	3 260,95	1 295,05	46 468	18 454	25 187	8 201	59 043
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	2 827	4 767		4 374	
803	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	190	2 008,51	39,18	381 617	7 445	171 636	222 215	652 139
		НР - 108%; СП - 8%			1 065,98	16,94	202 536	3 219		48 307	
804	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	10,26	43 020,00	–	441 385	–	441 385	–	476 696
		СП - 8%			–	–	–	–		35 311	
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках									
805	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2	170,1	1,38	1,38	235	235	–	75	334
		НР - 72%; СП - 8%			–	0,61	–	104		25	
806	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	162	760,30	176,73	123 168	28 630	34 419	75 250	214 292
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	60 119	9 557		15 873	
807	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	162	94,36	16,66	15 286	2 699	8 580	5 306	22 239
		НР - 108%; СП - 8%			24,74	5,59	4 007	905		1 647	
808	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,1296	142 683,72	2 286,48	18 492	296	18 196	180	20 166
		НР - 108%; СП - 8%			–	1 288,64	–	167		1 494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
809	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м2	162	1 305,35	3,60	211 467	584	169 595	44 846	276 818
		НР - 108%; СП - 8%			254,86	1,46	41 288	237		20 505	
810	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)	м2	162	812,78	–	131 670	–	105 066	28 732	173 234
		НР - 108%; СП - 8%			164,22	–	26 604	–		12 832	
		Установка тротуарного бордюра									
811	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	4,53	3 260,95	1 295,05	14 772	5 866	8 007	2 607	18 770
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	899	1 515		1 390	
812	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм	м	302	2 780,00	39,18	839 560	11 833	505 801	353 205	1 288 187
		НР - 108%; СП - 8%			1 065,98	16,94	321 926	5 116		95 421	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				2 885 518	127 702	1 959 978	854 274	4 038 976
							788 056	40 182	–	299 183	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 885 518				
	Материалы		Тенге				1 518 593				
	Всего заработная плата		Тенге					828 238			
	Местные материалы		Тенге				441 385				
	Транспортные расходы		Тенге				9 781				
		Накладные расходы	Тенге				854 274				
		Сметная прибыль	Тенге				299 183				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 038 975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								603
		Сметная заработная плата	Тенге					828 238			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				4 038 975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								603
		Сметная заработная плата	Тенге					828 238			
		РАЗДЕЛ 40.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
813	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Устройство дорожного корыта. Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3	254,5	46,68	46,68	11 880	11 880	–	3 770	16 902
		НР - 72%; СП - 8%			–	20,57	–	5 236		1 252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
814	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	254,5	33,73	33,73	8 584	8 584	–	2 725	12 213
		НР - 72%; СП - 80%			–	14,87	–	3 784		905	
815	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	254,5	372,41	358,83	94 777	91 323	94	16 359	120 027
		НР - 72%; СП - 80%			13,20	76,07	3 360	19 360		8 891	
816	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	445,375	947,00	–	421 770	–		–	455 512
		СП - 80%			–	–	–	–		33 742	
817	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	254,5	32,29	27,85	8 217	7 089	28	2 575	11 655
		НР - 72%; СП - 80%			4,32	9,73	1 100	2 476		863	
818	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	152,7	84,85	84,85	12 956	12 957	–	4 024	18 339
		НР - 72%; СП - 80%			–	36,60	–	5 590		1 358	
819	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	152,7	56,83	56,83	8 678	8 679	–	2 137	11 680
		НР - 72%; СП - 80%			–	19,44	–	2 968		865	
820	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	152,7	100,30	83,92	15 316	12 814	474	3 954	20 811
		НР - 72%; СП - 80%			13,28	22,68	2 028	3 463		1 542	
821	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	50,7435	3 260,95	1 295,05	165 472	65 715	89 690	29 205	210 251
		НР - 100%; СП - 80%			198,39	334,52	10 067	16 975		15 574	
822	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,270632	142 683,72	2 286,48	38 615	619	37 996	377	42 111
		НР - 100%; СП - 80%			–	1 288,64	–	349		3 119	
823	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки I.Устройство	м2	338,29	1 512,29	152,20	511 592	51 488	438 979	38 465	594 062
		НР - 100%; СП - 80%			62,45	42,84	21 125	14 491		44 005	
824	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)	м2	338,29	324,20	0,05	109 674	16	109 541	126	118 584

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 100%; СП - 8%			0,35	–	117	–		8 784	
		Устройство покрытия из брусчатки									
825	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Двуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1,8	84,85	84,85	153	153	–	47	216
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	66		16	
826	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	1,8	56,83	56,83	102	102	–	25	137
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	35		10	
827	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	1,8	100,30	83,92	181	151	6	47	246
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	24	41		18	
828	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основании из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	6	760,30	176,73	4 562	1 060	1 275	2 787	7 937
		НР - 100%; СП - 8%			371,11	59,00	2 227	354		588	
829	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основании из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	6	200,28	16,66	1 202	100	954	197	1 510
		НР - 100%; СП - 8%			24,74	5,59	148	34		112	
830	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева фр.0-5 мм. Устройство	м3	0,3	5 347,20	1 251,06	1 604	375	1 169	168	1 914
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	320,97	60	96		142	
831	1127-0501-0202 РСНБ РК 2015	Покрытие из брусчатки, высота брусчатки 80 мм. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2	6	1 752,10	122,56	10 513	735	1 884	8 753	20 807
		НР - 100%; СП - 8%			1 315,61	35,16	7 894	211		1 541	
832	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	6	4 012,00	–	24 072	–	24 072	–	25 998
		СП - 8%			–	–	–	–		1 926	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				1 449 920	273 840	706 162	115 741	1 690 912
							48 150	75 529	–	125 253	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 449 920				
	Материалы		Тенге				682 089				
	Всего заработная плата		Тенге					123 679			
	Местные материалы		Тенге				24 072				
	Транспортные расходы		Тенге				421 770				
		Накладные расходы	Тенге				115 741				
		Сметная прибыль	Тенге				125 253				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 690 914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					123 679			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				1 690 914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					123 679			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	**Тенге**				5 269 974	475 928	2 681 495	1 645 405	7 468 609
							1 563 753	142 061	–	553 229	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 913 524				
	Материалы		Тенге				2 200 682				
	Всего заработная плата		Тенге					1 377 073			
	Местные материалы		Тенге				465 457				
	Транспортные расходы		Тенге				548 797				
		Накладные расходы	Тенге				1 418 574				
		Сметная прибыль	Тенге				506 567				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6 838 665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 003
		Сметная заработная плата	Тенге					1 377 073			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				356 450				
	Материалы		Тенге				15 354				
	Всего заработная плата		Тенге					328 741			
		Накладные расходы	Тенге				226 831				
		Сметная прибыль	Тенге				46 662				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				629 943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
		Сметная заработная плата	Тенге					328 741			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				7 468 608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 224
		Сметная заработная плата	Тенге					1 705 814			
		ОТДЕЛ 11. Микрорайон 6 дом № 1а,45а									
		РАЗДЕЛ 41.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Демонтаж бордюров, перебраков, лотков и труб									
833	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка.**	м	453	1 056,70	–	478 685	–	–	516 980	1 075 318
		НР - 100%; СП - 8%			1 056,70	–	478 685	–		79 653	
834	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	м	191	778,40	–	148 674	–	–	160 568	333 982
		НР - 100%; СП - 8%			778,40	–	148 674	–		24 739	
835	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Разборка врычных лотков из сборного бетона**	м3	9,35	9 847,80	5 746,99	92 077	53 735	–	66 707	171 487
		НР - 100%; СП - 8%			4 100,81	2 505,19	38 343	23 424		12 703	
836	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб 0,5 м.Демонтаж**	м3	2,47	35 674,37	19 542,35	88 116	48 270	–	45 604	144 417
		НР - 84%; СП - 8%			16 132,02	5 847,78	39 846	14 444		10 698	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
837	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра, ярычных лотков и труб)	т	91,89	628,00	–	57 707	–		–	62 324
		СП - 8%			–	–	–	–		4 617	
838	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	91,89	621,00	–	57 064	–		–	61 629
		СП - 8%			–	–	–	–		4 565	
		Разборка существующих покрытий									
839	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	11	3 845,04	1 554,52	42 295	17 100	–	35 919	84 472
		НР - 108%; СП - 8%			2 290,51	733,01	25 196	8 063		6 257	
840	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Разборка мафов массой до 0,5 т.	т	0,5	50 921,39	2 177,46	25 461	1 088	1 098	16 202	44 996
		НР - 60%; СП - 8%			46 550,44	412,60	23 275	206		3 333	
841	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (от разборки покрытий тротуаров и МАФов). Погрузка	т	20,3	718,00	–	14 575	–		–	15 741
		СП - 8%			–	–	–	–		1 166	
842	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка материала (от разборки покрытий и МАФов) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	113,54	621,00	–	70 508	–		–	76 149
		СП - 8%			–	–	–	–		5 641	
		Санитарная обрезка деревьев									
843	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	1 дерево	15	1 866,31	–	27 995	–	–	24 635	56 841
		НР - 80%; СП - 8%			1 866,31	–	27 995	–		4 210	
844	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев	т	11,25	718,00	–	8 078	–		–	8 724
		СП - 8%			–	–	–	–		646	
845	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	11,25	947,00	–	10 654	–		–	11 506
		СП - 8%			–	–	–	–		852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				1 121 889	120 193	1 098	866 615	2 147 586
							782 014	46 137	–	159 080	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 096 428				
	Всего заработная плата		Тенге					804 670			
	Транспортные расходы		Тенге				218 586				
		Накладные расходы	Тенге				850 413				
		Сметная прибыль	Тенге				155 747				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 102 588				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								636
		Сметная заработная плата	Тенге					804 670			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				25 461				
	Материалы		Тенге				1 097				
	Всего заработная плата		Тенге					23 481			
		Накладные расходы	Тенге				16 202				
		Сметная прибыль	Тенге				3 333				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				44 996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					23 481			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				2 147 584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								652
		Сметная заработная плата	Тенге					828 151			
		РАЗДЕЛ 42.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
846	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Устройство дорожного корыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	86	41,01	41,01	3 527	3 527	–	1 119	5 018
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,08	–	1 555		372	
847	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	86	284,62	274,23	24 478	23 583	29	4 225	30 999
		НР - 72%; СП - 8%			10,07	58,16	866	5 001		2 296	
848	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (для утилизации)**	т	150,5	621,00	–	93 460	–		–	100 937
		СП - 8%			–	–	–	–		7 477	
849	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3	86	26,51	22,08	2 280	1 899	9	870	3 402
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	372	837		252	
850	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Доуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	73,5	84,85	84,85	6 236	6 236	–	1 937	8 827
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	2 690		654	
851	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**	м3	73,5	56,83	56,83	4 177	4 177	–	1 029	5 622
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	1 428		416	
852	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3	73,5	100,30	83,92	7 372	6 168	228	1 903	10 017
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	976	1 667		742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 100%; СП - 8%	м3	36,15	3 260,95 198,39	1 295,05 334,52	117 883 7 172	46 816 12 093	63 895	20 806 11 095	149 784
854	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основании. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2 НР - 100%; СП - 8%	т	0,7848	142 683,72 –	2 286,48 1 288,64	111 978 –	1 794 1 011	110 184	1 092 9 046	122 116
855	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 100%; СП - 8%	м2 покрытия	981	1 512,29 62,45	152,20 42,84	1 483 554 61 259	149 311 42 024	1 272 984	111 545 127 608	1 722 707
856	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см) НР - 100%; СП - 8%	м2	981	324,20 0,35	0,05 –	318 041 338	45 –	317 658	366 25 473	343 879
		Установка дорожного бордюра									
857	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра НР - 72%; СП - 8%	м3	108,81	2 314,70 2 314,70	– –	251 862 251 862	– –	–	181 341 34 656	467 859
858	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси НР - 100%; СП - 8%	м3	32,643	3 260,95 198,39	1 295,05 334,52	106 447 6 476	42 274 10 920	57 697	18 787 10 019	135 253
859	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 100%; СП - 8%	м	435,24	2 008,51 1 065,98	39,18 16,94	874 185 463 958	17 053 7 373	393 174	509 037 110 658	1 493 879
860	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	23,50296	43 020,00 –	– –	1 011 097 –	– –	1 011 097	– 80 888	1 091 985
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках									
861	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР - 72%; СП - 8%	м2	86,0475	1,38 –	1,38 0,61	119 –	118 52	–	38 13	169
862	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство НР - 100%; СП - 8%	м2	81,95	760,30 371,11	176,73 59,00	62 306 30 412	14 484 4 835	17 410	38 066 8 030	108 402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
863	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	81,95	94,36	16,66	7 733	1 366	4 340	2 684	11 250
		НР - 100%; СП - 8%			24,74	5,59	2 027	458		833	
864	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,06556	142 683,72	2 286,48	9 354	149	9 205	91	10 201
		НР - 100%; СП - 8%			–	1 288,64	–	84		756	
865	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м2	81,95	1 305,35	3,60	106 974	295	85 793	22 686	140 033
		НР - 100%; СП - 8%			254,86	1,46	20 886	120		10 373	
866	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)	м2	81,95	812,78	–	66 607	–	53 149	14 534	87 633
		НР - 100%; СП - 8%			164,22	–	13 458	–		6 491	
		Установка тротуарного бордюра									
867	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	2,835	3 260,95	1 295,05	9 245	3 671	5 012	1 632	11 747
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	334,52	562	948		870	
868	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм	м	189	2 780,00	39,18	525 420	7 406	316 544	221 046	806 183
		НР - 100%; СП - 8%			1 065,98	16,94	201 470	3 202		59 717	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				5 204 335	330 372	3 718 408	1 154 834	6 867 902
							1 062 094	96 298	–	508 735	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 204 335				
	Материалы		Тенге				2 707 311				
	Всего заработная плата		Тенге					1 158 392			
	Местные материалы		Тенге				1 011 097				
	Транспортные расходы		Тенге				93 461				
		Накладные расходы	Тенге				1 154 834				
		Сметная прибыль	Тенге				508 735				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6 867 904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								837
		Сметная заработная плата	Тенге					1 158 392			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				6 867 904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								837
		Сметная заработная плата	Тенге					1 158 392			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 43.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
869	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Устройство дорожного корыта. Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3	152,5	46,68	46,68	7 118	7 118	--	2 259	10 127
		НР - 72%; СП - 80%			--	20,57	--	3 137		750	
870	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	152,5	33,73	33,73	5 144	5 144	--	1 633	7 319
		НР - 72%; СП - 80%			--	14,87	--	2 268		542	
871	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ЕТАСНГ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	152,5	372,41	358,83	56 792	54 722	57	9 802	71 922
		НР - 72%; СП - 80%			13,20	76,07	2 013	11 601		5 328	
872	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	266,875	947,00	--	252 731	--		--	272 949
		СП - 80%			--	--	--	--		20 218	
873	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	152,5	32,29	27,85	4 924	4 248	17	1 543	6 984
		НР - 72%; СП - 80%			4,32	9,73	659	1 484		517	
874	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	91,5	84,85	84,85	7 764	7 763	--	2 412	10 990
		НР - 72%; СП - 80%			--	36,60	--	3 349		814	
875	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	91,5	56,83	56,83	5 200	5 200	--	1 280	6 999
		НР - 72%; СП - 80%			--	19,44	--	1 778		518	
876	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	91,5	100,30	83,92	9 177	7 678	284	2 369	12 470
		НР - 72%; СП - 80%			13,28	22,68	1 215	2 075		924	
877	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	26,5335	3 260,95	1 295,05	86 524	34 362	46 898	15 271	109 939
		НР - 100%; СП - 80%			198,39	334,52	5 264	8 876		8 144	
878	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,141512	142 683,72	2 286,48	20 191	323	19 868	197	22 019
		НР - 100%; СП - 80%			--	1 288,64	--	182		1 631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
879	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1.Устройство НР - 100%; СП - 8%	м2	176,89	1 512,29 62,45	152,20 42,84	267 509 11 046	26 924 7 578	229 539	20 113 23 010	310 632
880	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см) НР - 100%; СП - 8%	м2	176,89	324,20 0,35	0,05 –	57 348 61	8 –	57 279	66 4 593	62 007
		Устройство покрытия из брусчатки									
881	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3	1,8	84,85 –	84,85 36,60	153 –	153 66	–	47 16	216
882	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов) НР - 72%; СП - 8%	м3	1,8	56,83 –	56,83 19,44	102 –	102 35	–	25 10	137
883	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3	1,8	100,30 13,28	83,92 22,68	181 24	151 41	6	47 18	246
884	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство НР - 100%; СП - 8%	м2	6	760,30 371,11	176,73 59,00	4 562 2 227	1 060 354	1 275	2 787 588	7 937
885	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см) НР - 100%; СП - 8%	м2	6	200,28 24,74	16,66 5,59	1 202 148	100 34	954	197 112	1 510
886	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева фр.0-5 мм. Устройство НР - 100%; СП - 8%	м3	0,3	5 347,20 198,39	1 251,06 320,97	1 604 60	375 96	1 169	168 142	1 914
887	1127-0501-0202 РСНБ РК 2015	Покрытие из брусчатки, высота брусчатки 80 мм. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР - 100%; СП - 8%	м2	6	1 752,10 1 315,61	122,56 35,16	10 513 7 894	735 211	1 884	8 753 1 541	20 807
888	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	6	4 012,00 –	– –	24 072 –	– –	24 072	– 1 926	25 998
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				822 811	156 166	383 302	68 969	963 122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							30 611	43 165	–	71 342	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				822 811				
	Материалы		Тенге				359 229				
	Всего заработная плата		Тенге					73 776			
	Местные материалы		Тенге				24 072				
	Транспортные расходы		Тенге				252 731				
		Накладные расходы	Тенге				68 969				
		Сметная прибыль	Тенге				71 342				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				963 122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					73 776			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				963 122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					73 776			
		РАЗДЕЛ 44.Устройство водоотвода									
		Устройство труб диаметром 0,5м со смотровыми блоками									
889	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "ИТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	2,925	233,80	223,43	684	654	–	116	864
		НР - 72%; СП - 8%			10,36	44,63	30	131		64	
890	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ИТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	2,925	346,95	333,36	1 015	975	1	189	1 300
		НР - 72%; СП - 8%			13,27	76,50	39	224		96	
891	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	5,11875	947,00	–	4 847	–		–	5 235
		СП - 8%			–	–	–	–		388	
892	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	2,925	26,51	22,08	78	64	1	30	116
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	13	28		9	
893	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,925	43,41	43,41	127	127	–	38	178
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,91	–	52		13	
894	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты из гравийно-песчаной смеси. Устройство**	м3	2,3877551	4 788,70	254,69	11 434	608	4 215	5 816	18 630
		НР - 84%; СП - 8%			2 768,67	131,20	6 611	313		1 380	
895	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одиночковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка**	м3	1,71	52 886,74	24 427,94	90 436	41 772	14 182	39 465	140 293
		НР - 84%; СП - 8%			20 165,02	7 309,72	34 482	12 500		10 392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
896	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	9	24 747,00	–	222 723	–	222 723	–	240 541
		СТ - 8%			–	–	–	–		17 818	
897	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В15. Устройство	м3	0,3	18 698,15	1 317,30	5 609	395	4 687	572	6 675
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	527	101		494	
898	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Укладка смотровых блоков	м3	1,11	17 001,33	7 183,74	18 871	7 974	5 207	9 899	31 072
		НР - 108%; СП - 8%			5 126,01	3 131,48	5 690	3 476		2 302	
899	2104-0303-0105 РСНБ РК 2015	Смотровые блоки марки СБ из тяжелого бетона класса В15, объемом до 0,5 м3	м3	1,11	64 620,00	–	71 728	–	71 728	–	77 466
		СП - 8%			–	–	–	–		5 738	
900	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	3	2 424,12	242,63	7 272	728	307	6 561	14 940
		НР - 99%; СП - 8%			2 078,97	130,09	6 237	390		1 107	
901	2303-0101-0314 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с решеткой	комплект	3	24 580,00	–	73 740	–	73 740	–	79 639
		СП - 8%			–	–	–	–		5 899	
902	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2	47,2059184	4 278,46	169,74	201 969	8 013	144 297	44 215	265 878
		НР - 84%; СП - 8%			1 051,97	63,07	49 659	2 977		19 695	
903	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция эмалевая (2 слоя). Устройство	м2	8,404898	5 201,42	252,79	43 717	2 125	27 827	12 224	60 417
		НР - 84%; СП - 8%			1 637,77	93,71	13 765	788		4 475	
904	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный бетон оголовков В15. Устройство	м3	0,7163265	25 799,41	4 193,03	18 481	3 004	12 244	3 410	23 642
		НР - 84%; СП - 8%			4 513,12	1 154,15	3 233	827		1 751	
905	1130-0403-0101 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб из дорожного бордюра	м3	0,5157551	22 931,77	12 155,97	11 827	6 269	746	5 621	18 844
		НР - 84%; СП - 8%			9 330,59	3 643,75	4 812	1 879		1 396	
		Устройство арыков									
906	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "ЮТАСНР" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	26,7324235	233,80	223,43	6 250	5 973	–	1 058	7 893
		НР - 72%; СП - 8%			10,36	44,63	277	1 193		585	
907	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ЮТАСНР" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	26,7324235	346,95	333,36	9 275	8 912	8	1 728	11 883
		НР - 72%; СП - 8%			13,27	76,50	355	2 045		880	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
908	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	46,7817412	947,00	–	44 302	–		–	47 846
		СП - 8%			–	–	–	–		3 544	
909	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	26,7324235	26,51	22,08	709	590	3	270	1 058
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	116	260		78	
910	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	26,7324235	43,41	43,41	1 161	1 161	–	345	1 626
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,91	–	479		120	
911	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночной подготовки**	м3	7,1604706	7 038,08	290,77	50 396	2 082	27 978	17 983	73 849
		НР - 84%; СП - 8%			2 840,03	149,79	20 336	1 073		5 470	
912	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Укладка лотков из сборного бетона**	м3	8,1152	17 001,33	7 183,74	137 969	58 298	38 072	72 372	227 168
		НР - 108%; СП - 8%			5 126,01	3 131,48	41 599	25 413		16 827	
913	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки водопропускные железобетонные, БА-3 СТ РК 937-92**	м3	1,7	71 825,00	–	122 102	–	122 102	–	131 870
		СП - 8%			–	–	–	–		9 768	
914	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка швов лотков из бетона В-22,5 F200 W6**	м3	0,4773647	20 867,69	1 317,30	9 961	629	8 493	910	11 740
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	839	161		870	
915	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка стыков монолитных бетоном В-22,5 F200 W6**	м3	0,4686853	20 867,69	1 317,30	9 780	617	8 339	893	11 527
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	824	158		854	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				1 176 463	150 970	786 900	223 715	1 512 190
							189 444	54 468	–	112 013	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 102 723				
	Материалы		Тенге				296 610				
	Всего заработная плата		Тенге					243 912			
	Местные материалы		Тенге				416 553				
	Транспортные расходы		Тенге				49 150				
		Накладные расходы	Тенге				223 715				
		Сметная прибыль	Тенге				106 114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 432 552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					243 912			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				73 740				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73 740				
		Сметная прибыль	Тенге				5 899				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				79 639				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				1 512 191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					243 912			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге				8 325 498	757 701	4 889 708	2 314 133	11 490 800
							2 064 163	240 068	–	851 170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8 226 297				
	Материалы		Тенге				3 363 150				
	Всего заработная плата		Тенге					2 280 750			
	Местные материалы		Тенге				1 451 722				
	Транспортные расходы		Тенге				613 926				
		Накладные расходы	Тенге				2 297 931				
		Сметная прибыль	Тенге				841 938				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11 366 166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 670
		Сметная заработная плата	Тенге					2 280 750			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				25 461				
	Материалы		Тенге				1 097				
	Всего заработная плата		Тенге					23 481			
		Накладные расходы	Тенге				16 202				
		Сметная прибыль	Тенге				3 333				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				44 996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					23 481			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				73 740				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73 740				
		Сметная прибыль	Тенге				5 899				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				79 639				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге				11 490 801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 686
		Сметная заработная плата	Тенге					2 304 231			
		ОТДЕЛ 12. Микрорайон 6 дом № 42,43,44									
		РАЗДЕЛ 45.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Демонтаж бордюров, поребриков, лотков и труб									
916	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка.**	м	455	1 056,70	–	480 799	–	–	519 263	1 080 067
		НР - 108%; СП - 8%			1 056,70	–	480 799	–		80 005	
917	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	м	995	778,40	–	774 508	–	–	836 469	1 739 855
		НР - 108%; СП - 8%			778,40	–	774 508	–		128 878	
918	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Разборка арычных лотков из сборного бетона**	м3	32,555	9 847,80	5 746,99	320 595	187 093	–	232 263	597 086
		НР - 108%; СП - 8%			4 100,81	2 505,19	133 502	81 556		44 229	
919	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одиночковых труб 0,5 м.Демонтаж**	м3	3,8	35 674,37	19 542,35	135 563	74 261	–	70 160	222 180
		НР - 84%; СП - 8%			16 132,02	5 847,78	61 302	22 222		16 458	
920	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра, арычных лотков и труб)**	т	186,345	628,00	–	117 025	–		–	126 387
		СП - 8%			–	–	–	–		9 362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	186,345	621,00	–	115 720	–		–	124 978
		СП - 8%			–	–	–	–		9 258	
		Разборка существующих покрытий									
922	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	45,9	3 845,04	1 554,52	176 487	71 352	–	149 882	352 479
		НР* - 100%; СП - 8%			2 290,51	733,01	105 135	33 645		26 110	
923	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Разборка мафов массой до 0,5 т.	т	20	50 921,39	2 177,46	1 018 428	43 549	43 870	648 090	1 799 839
		НР* - 60%; СП - 8%			46 550,44	412,60	931 009	8 252		133 321	
924	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (от разборки покрытий тротуаров и МАФов). Погрузка	т	102,62	718,00	–	73 681	–		–	79 575
		СП - 8%			–	–	–	–		5 894	
925	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка материала (от разборки покрытий и МАФов) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	232,4	621,00	–	144 320	–		–	155 866
		СП - 8%			–	–	–	–		11 546	
		Подъем существующих люков до проектной отметки									
926	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих люков	шт.	3	1 392,96	145,58	4 179	437	–	3 937	8 765
		НР* - 90%; СП - 8%			1 247,38	78,05	3 742	234		649	
927	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках	т	0,3	600,00	–	180	–		–	194
		СП - 8%			–	–	–	–		14	
928	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных люков . Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,3	947,00	–	284	–		–	307
		СП - 8%			–	–	–	–		23	
929	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка ж/б подкладок ПК-1 для поднятия люков	шт	9	2 207,39	1 153,17	19 867	10 379	–	16 196	38 948
		НР* - 110%; СП - 8%			1 054,22	470,87	9 488	4 238		2 885	
930	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Железобетонные подкладки ПК-1	м3	0,144	81 410,00	–	11 723	–	11 723	–	12 661
		СП - 8%			–	–	–	–		938	
931	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Укладка сборных железобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5 м.	м3	0,825	35 695,49	8 935,88	29 449	7 373	8 464	16 797	49 946
		НР* - 90%; СП - 8%			16 499,43	4 066,17	13 612	3 355		3 700	
932	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	17 723,00	–	53 169	–	53 169	–	57 423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		4 254	
933	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	3	2 424,12	242,63	7 272	728	307	6 561	14 940
		НР - 99%; СП - 8%			2 078,97	130,09	6 237	390		1 107	
934	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	25 293,00	–	75 879	–	75 879	–	81 949
		СП - 8%			–	–	–	–		6 070	
935	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6	м3	0,48	19 750,79	1 317,30	9 480	633	8 003	915	11 226
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	844	162		832	
936	1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	2,4	3 489,98	332,30	8 376	797	4 029	2 785	12 054
		НР - 72%; СП - 8%			1 479,22	132,66	3 550	318		893	
		Санитарная обрезка деревьев									
937	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	1 дерево	15	1 866,31	–	27 995	–	–	24 635	56 841
		НР - 88%; СП - 8%			1 866,31	–	27 995	–		4 210	
938	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев	т	11,25	718,00	–	8 078	–		–	8 724
		СП - 8%			–	–	–	–		646	
939	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	11,25	947,00	–	10 654	–		–	11 506
		СП - 8%			–	–	–	–		852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				3 623 711	396 602	205 444	2 527 953	6 643 796
							2 551 723	154 372	–	492 134	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 529 404				
	Материалы		Тенге				20 806				
	Всего заработная плата		Тенге					1 766 834			
	Местные материалы		Тенге				64 892				
	Транспортные расходы		Тенге				469 942				
		Накладные расходы	Тенге				1 879 863				
		Сметная прибыль	Тенге				352 743				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 762 010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 384
		Сметная заработная плата	Тенге					1 766 834			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1 018 428				
	Материалы		Тенге				43 870				
	Всего заработная плата		Тенге					939 261			
		Накладные расходы	Тенге				648 090				
		Сметная прибыль	Тенге				133 321				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1 799 839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								633
		Сметная заработная плата	Тенге					939 261			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				75 879				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				75 879				
		Сметная прибыль	Тенге				6 070				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				81 949				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				6 643 798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2 017
		Сметная заработная плата	Тенге					2 706 095			
		РАЗДЕЛ 46.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
940	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Устройство дорожногокорыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	126	41,01	41,01	5 167	5 167	–	1 640	7 352
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,08	–	2 278		545	
941	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ХИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	126	284,62	274,23	35 862	34 553	40	6 190	45 416
		НР - 72%; СП - 8%			10,07	58,16	1 269	7 328		3 364	
942	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (для утилизации)**	т	220,5	621,00	–	136 930	–		–	147 884
		СП - 8%			–	–	–	–		10 954	
943	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3	126	26,51	22,08	3 341	2 782	14	1 275	4 985
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	545	1 226		369	
944	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Доуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	108,6	84,85	84,85	9 214	9 214	–	2 862	13 042
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	3 975		966	
945	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**	м3	108,6	56,83	56,83	6 172	6 172	–	1 520	8 307
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	2 111		615	
946	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпной уплотняемый. Полив водой**	м3	108,6	100,30	83,92	10 892	9 113	337	2 812	14 800
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	1 442	2 463		1 096	
947	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований укрепляющие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3	53,25	3 260,95	1 295,05	173 645	68 961	94 120	30 648	220 636
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	334,52	10 564	17 813		16 343	
948	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2**	т	1,108	142 683,72	2 286,48	158 094	2 534	155 560	1 542	172 407
		НР - 100%; СП - 8%			–	1 288,64	–	1 428		12 771	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
949	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1385	1 512,29	152,20	2 094 518	210 801	1 797 231	157 482	2 432 160
		НР - 100%; СП - 8%			62,45	42,84	86 486	59 330		180 160	
950	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)	м2	1385	324,20	0,05	449 018	64	448 476	516	485 497
		НР - 100%; СП - 8%			0,35	–	478	–		35 963	
		Установка дорожного бордюра									
951	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	115	2 314,70	–	266 190	–	–	191 657	494 475
		НР - 72%; СП - 8%			2 314,70	–	266 190	–		36 628	
952	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	34,5	3 260,95	1 295,05	112 503	44 679	60 980	19 856	142 948
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	334,52	6 844	11 541		10 589	
953	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	460	2 008,51	39,18	923 915	18 023	415 541	537 995	1 578 863
		НР - 100%; СП - 8%			1 065,98	16,94	490 351	7 792		116 953	
954	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	24,84	43 020,00	–	1 068 617	–	1 068 617	–	1 154 106
		СП - 8%			–	–	–	–		85 489	
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках									
955	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2	1243,263	1,38	1,38	1 716	1 716	–	546	2 442
		НР - 72%; СП - 8%			–	0,61	–	758		181	
956	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	1184,06	760,30	176,73	900 237	209 262	251 564	550 005	1 566 262
		НР - 100%; СП - 8%			371,11	59,00	439 411	69 854		116 019	
957	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	1184,06	94,36	16,66	111 728	19 731	62 707	38 780	162 548
		НР - 100%; СП - 8%			24,74	5,59	29 290	6 618		12 041	
958	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,947248	142 683,72	2 286,48	135 157	2 166	132 991	1 318	147 393
		НР - 100%; СП - 8%			–	1 288,64	–	1 221		10 918	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
959	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2 толщиной 3 см. Устройство	м2	1184,06	1 305,35	3,60	1 545 616	4 262	1 239 581	327 783	2 023 270
		НР - 100%; СП - 8%			254,86	1,46	301 773	1 729		149 872	
960	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)	м2	1184,06	812,78	–	962 380	–	767 934	210 002	1 266 173
		НР - 100%; СП - 8%			164,22	–	194 446	–		93 791	
		Установки тротуарного бордюра									
961	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	21,83775	3 260,95	1 295,05	71 212	28 281	38 599	12 569	90 483
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	334,52	4 332	7 305		6 702	
962	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установки тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм	м	1455,85	2 780,00	39,18	4 047 265	57 041	2 438 316	1 702 695	6 209 957
		НР - 100%; СП - 8%			1 065,98	16,94	1 551 908	24 661		459 997	
		Дорожная разметка									
963	1127-0903-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная (1.1)	км линии	0,024	286 719,79	4 095,00	6 881	98	6 672	175	7 620
		НР - 100%; СП - 8%			4 624,09	2 120,23	111	51		564	
964	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка термопластиком со светоотражающими стеклошариками наносимая трафаретом	м2 разметки	1,95	3 236,61	34,91	6 311	68	5 419	890	7 777
		НР - 100%; СП - 8%			422,49	–	824	–		576	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге				13 242 581	734 688	8 984 699	3 800 758	18 406 803
							3 386 264	229 482	–	1 363 466	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13 242 581				
	Материалы		Тенге				7 916 083				
	Всего заработная плата		Тенге					3 615 746			
	Местные материалы		Тенге				1 068 617				
	Транспортные расходы		Тенге				136 931				
		Накладные расходы	Тенге				3 800 758				
		Сметная прибыль	Тенге				1 363 466				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18 406 805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2 611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3 615 746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге				18 406 805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2 611
		Сметная заработная плата	Тенге					3 615 746			
		РАЗДЕЛ 47.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
965	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Устройство дорожного корыта. Грунты: 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	365	46,68	46,68	17 038	17 037	–	5 407	24 240
		НР - 72%; СП - 8%			–	20,57	–	7 509		1 796	
966	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	365	33,73	33,73	12 311	12 311	–	3 908	17 516
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,87	–	5 427		1 298	
967	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	365	372,41	358,83	135 928	130 974	135	23 461	172 141
		НР - 72%; СП - 8%			13,20	76,07	4 819	27 766		12 751	
968	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	638,75	947,00	–	604 896	–		–	653 288
		СП - 8%			–	–	–	–		48 392	
969	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	365	32,29	27,85	11 785	10 166	41	3 693	16 716
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	1 578	3 551		1 238	
970	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	219	84,85	84,85	18 581	18 581	–	5 772	26 301
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	8 016		1 948	
971	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	219	56,83	56,83	12 446	12 446	–	3 065	16 751
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	4 256		1 241	
972	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	219	100,30	83,92	21 965	18 377	679	5 670	29 846
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	2 909	4 966		2 211	
973	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	107,115	3 260,95	1 295,05	349 296	138 719	189 327	61 649	443 821
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	334,52	21 250	35 832		32 876	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
974	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2 НР - 108%; СП - 8%	т	0,57128	142 683,72 –	2 286,48 1 288,64	81 512 –	1 306 736	80 206	795 6 585	88 892
975	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1.Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2	714,1	1 512,29 62,45	152,20 42,84	1 079 925 44 592	108 688 30 590	926 645	81 197 92 890	1 254 012
976	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см) НР - 108%; СП - 8%	м2	714,1	324,20 0,35	0,05 –	231 512 246	33 –	231 233	266 18 542	250 320
		Устройство покрытия из брусчатки									
977	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3	7,5	84,85 –	84,85 36,60	636 –	637 275	–	198 67	900
978	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов) НР - 72%; СП - 8%	м3	7,5	56,83 –	56,83 19,44	426 –	426 146	–	105 42	573
979	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3	7,5	100,30 13,28	83,92 22,68	752 100	629 170	23	194 76	1 022
980	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2	25	760,30 371,11	176,73 59,00	19 007 9 278	4 418 1 475	5 311	11 613 2 450	33 069
981	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см) НР - 108%; СП - 8%	м2	25	200,28 24,74	16,66 5,59	5 007 618	417 140	3 972	819 466	6 292
982	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева фр.0-5 мм. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3	1,25	5 347,20 198,39	1 251,06 320,97	6 684 248	1 564 401	4 872	701 591	7 976
983	1127-0501-0202 РСНБ РК 2015	Покрытие из брусчатки, высота брусчатки 80 мм. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР - 108%; СП - 8%	м2	25	1 752,10 1 315,61	122,56 35,16	43 802 32 890	3 064 879	7 848	36 471 6 422	86 695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
984	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	25	4 012,00	–	100 300	–	100 300	–	108 324
		СП - 8%			–	–	–	–		8 024	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге				2 753 809	479 793	1 550 592	244 984	3 238 695
							118 528	132 135	–	239 906	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 753 809				
	Материалы		Тенге				1 450 292				
	Всего заработная плата		Тенге					250 663			
	Местные материалы		Тенге				100 300				
	Транспортные расходы		Тенге				604 896				
		Накладные расходы	Тенге				244 984				
		Сметная прибыль	Тенге				239 906				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 238 699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					250 663			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге				3 238 699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					250 663			
		РАЗДЕЛ 48.Покрытие футбольного поля									
		Устройство покрытия на футбольных площадках									
985	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Устройство дорожного корыта. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	165	41,01	41,01	6 766	6 767	–	2 148	9 627
		НР - 72%, СП - 8%			–	18,08	–	2 983		713	
986	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	165	32,46	32,46	5 357	5 356	–	1 701	7 623
		НР - 72%, СП - 8%			–	14,32	–	2 362		565	
987	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	165	284,62	274,23	46 963	45 248	53	8 106	59 474
		НР - 72%, СП - 8%			10,07	58,16	1 662	9 596		4 405	
988	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	288,75	947,00	–	273 446	–		–	295 322
		СП - 8%			–	–	–	–		21 876	
989	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	165	32,29	27,85	5 327	4 595	19	1 669	7 556
		НР - 72%, СП - 8%			4,32	9,73	713	1 605		560	
990	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	165	84,85	84,85	14 000	14 000	–	4 349	19 816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	6 040		1 468	
991	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	165	56,83	56,83	9 377	9 378	–	2 309	12 621
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	3 207		935	
992	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	165	100,30	83,92	16 549	13 846	511	4 272	22 487
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	2 192	3 742		1 666	
993	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	76,245	3 260,95	1 295,05	248 631	98 741	134 764	43 882	315 914
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	334,52	15 126	25 506		23 401	
994	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,40664	142 683,72	2 286,48	58 021	930	57 091	566	63 274
		НР - 100%; СП - 8%			–	1 288,64	–	524		4 687	
995	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1.Устройство	м2	508,3	1 512,29	152,20	768 696	77 364	659 591	57 796	892 612
		НР - 100%; СП - 8%			62,45	42,84	31 741	21 774		66 119	
996	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)	м2	508,3	324,20	0,05	164 791	23	164 593	189	178 179
		НР - 100%; СП - 8%			0,35	–	175	–		13 198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге				1 617 924	276 248	1 016 622	126 987	1 884 505
							51 609	77 339	–	139 593	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 617 924				
	Материалы		Тенге				1 016 621				
	Всего заработная плата		Тенге					128 948			
	Транспортные расходы		Тенге				273 446				
		Накладные расходы	Тенге				126 987				
		Сметная прибыль	Тенге				139 593				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 884 504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					128 948			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге				1 884 504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					128 948			

РАЗДЕЛ 49.Устройство водоотвода

Устройство труб диаметром 0,5м со смотровыми блоками

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
997	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5,45	233,80 10,36	223,43 44,63	1 274 56	1 217 243	–	216 119	1 609
998	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5,33	346,95 13,27	333,36 76,50	1 849 71	1 777 408	1	344 176	2 369
999	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	9,3275	947,00 –	– –	8 833 –	– –		– 707	9 540
1000	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5,33	26,51 4,32	22,08 9,73	141 23	118 52	–	54 16	211
1001	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5,45	43,41 –	43,41 17,91	237 –	237 98	–	70 25	332
1002	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из гравийно-песчаной смеси. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3	4,4	4 788,70 2 768,67	254,69 131,20	21 070 12 182	1 120 577	7 768	10 718 2 543	34 331
1003	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,2	18 698,15 1 757,43	1 317,30 336,93	3 740 351	263 67	3 126	381 330	4 451
1004	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Укладка смотровых блоков НР - 100%; СП - 8%	м3	0,74	17 001,33 5 126,01	7 183,74 3 131,48	12 581 3 793	5 316 2 317	3 472	6 599 1 534	20 715
1005	2104-0303-0105 РСНБ РК 2015	Смотровые блоки марки СБ из тяжелого бетона класса В15, объемом до 0,5 м3 СП - 8%	м3	0,74	64 620,00 –	– –	47 819 –	– –	47 819	– 3 826	51 645
1006	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	2 424,12 2 078,97	242,63 130,09	4 848 4 158	485 260	205	4 374 738	9 960
1007	2303-0101-0314 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с решеткой СП - 8%	комплект	2	24 580,00 –	– –	49 160 –	– –	49 160	– 3 933	53 093
1008	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2	92,34	4 278,46 1 051,97	169,74 63,07	395 073 97 139	15 674 5 824	282 260	86 489 38 525	520 087
		Устройство арыков									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1009	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	39,7171765	233,80	223,43	9 286	8 875	–	1 573	11 727
		НР - 72%; СП - 8%			10,36	44,63	412	1 773		869	
1010	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	39,7171765	346,95	333,36	13 780	13 240	13	2 567	17 655
		НР - 72%; СП - 8%			13,27	76,50	527	3 038		1 308	
1011	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	68,7268235	947,00	–	65 084	–		–	70 291
		СП - 8%			–	–	–	–		5 207	
1012	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	39,2724706	26,51	22,08	1 041	867	4	397	1 553
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	170	382		115	
1013	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	39,2724706	43,41	43,41	1 705	1 705	–	506	2 388
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,91	–	703		177	
1014	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3	10,5194118	7 038,08	290,77	74 037	3 059	41 103	26 419	108 492
		НР - 84%; СП - 8%			2 840,03	149,79	29 875	1 576		8 036	
1015	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Укладка лотков из сборного бетона	м3	11,922	17 001,33	7 183,74	202 690	85 645	55 933	106 322	333 732
		НР - 100%; СП - 8%			5 126,01	3 131,48	61 112	37 334		24 721	
1016	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка пазух лотков из бетона В-22,5 F200 W6	м3	0,7012941	20 867,69	1 317,30	14 634	924	12 478	1 337	17 248
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	1 232	236		1 278	
1017	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка стыков монолитным бетоном В-22,5 F200 W6	м3	0,6966188	20 867,69	1 317,30	14 537	918	12 395	1 328	17 134
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	1 224	235		1 269	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге				943 419	141 440	515 737	249 694	1 288 563
							212 325	55 123	–	95 452	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				894 259				
	Материалы		Тенге				418 757				
	Всего заработная плата		Тенге					267 448			
	Местные материалы		Тенге				47 819				
	Транспортные расходы		Тенге				73 917				
		Накладные расходы	Тенге				249 694				
		Сметная прибыль	Тенге				91 519				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 235 472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					267 448			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				49 160				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49 160				
		Сметная прибыль	Тенге				3 933				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				53 093				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге				1 288 565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					267 448			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	**Тенге**				22 181 444	2 028 771	12 273 094	6 950 376	31 462 362
							6 320 449	648 451	–	2 330 551	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21 037 977				
	Материалы		Тенге				10 822 559				
	Всего заработная плата		Тенге					6 029 639			
	Местные материалы		Тенге				1 281 628				
	Транспортные расходы		Тенге				1 559 132				
		Накладные расходы	Тенге				6 302 286				
		Сметная прибыль	Тенге				2 187 227				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29 527 490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4 388
		Сметная заработная плата	Тенге					6 029 639			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1 018 428				
	Материалы		Тенге				43 870				
	Всего заработная плата		Тенге					939 261			
		Накладные расходы	Тенге				648 090				
		Сметная прибыль	Тенге				133 321				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1 799 839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								633
		Сметная заработная плата	Тенге					939 261			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				125 039				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				125 039				
		Сметная прибыль	Тенге				10 003				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				135 042				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге				31 462 371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5 021
		Сметная заработная плата	Тенге					6 968 900			
		ОТДЕЛ 13. Микрорайон 6 дом № 59,61									
		РАЗДЕЛ 50.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Демонтаж бордюров, поребриков, лотков и труб									
1018	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка.**	м	400	1 056,70	–	422 680	–	–	456 495	949 509
		НР - 108%; СП - 8%			1 056,70	–	422 680	–		70 334	
1019	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	м	340	778,40	–	264 656	–	–	285 829	594 523
		НР - 108%; СП - 8%			778,40	–	264 656	–		44 039	
1020	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Разборка ярычных лотков из сборного бетона**	м3	3,655	9 847,80	5 746,99	35 994	21 005	–	26 077	67 036
		НР - 108%; СП - 8%			4 100,81	2 505,19	14 988	9 156		4 966	
1021	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб 0,5 м.Демонтаж**	м3	2,85	35 674,37	19 542,35	101 672	55 696	–	52 620	166 635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			16 132,02	5 847,78	45 976	16 666		12 343	
1022	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра, арычных лотков и труб)	т	78,045	628,00	–	49 012	–		–	52 933
		СП - 8%			–	–	–	–		3 921	
1023	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	78,045	621,00	–	48 466	–		–	52 343
		СП - 8%			–	–	–	–		3 877	
		Разборка существующих покрытий									
1024	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	16,55	3 845,04	1 554,52	63 635	25 727	–	54 042	127 092
		НР - 108%; СП - 8%			2 290,51	733,01	37 908	12 131		9 414	
1025	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Разборка мафов массой до 0,5 т.	т	15	50 921,39	2 177,46	763 821	32 662	32 902	486 067	1 349 879
		НР - 60%; СП - 8%			46 550,44	412,60	698 257	6 189		99 991	
1026	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (от разборки покрытий тротуаров и МАФов). Погрузка	т	48,39	718,00	–	34 744	–		–	37 524
		СП - 8%			–	–	–	–		2 780	
1027	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка материала (от разборки покрытий и МАФов) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	213,45	621,00	–	132 552	–		–	143 156
		СП - 8%			–	–	–	–		10 604	
		Санитарная обрезка деревьев									
1028	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	1 дерево	15	1 866,31	–	27 995	–	–	24 635	56 841
		НР - 88%; СП - 8%			1 866,31	–	27 995	–		4 210	
1029	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев	т	11,25	718,00	–	8 078	–		–	8 724
		СП - 8%			–	–	–	–		646	
1030	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	11,25	947,00	–	10 654	–		–	11 506
		СП - 8%			–	–	–	–		852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге				1 963 959	135 090	32 902	1 385 765	3 617 701
							1 512 460	44 142	–	267 977	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 200 138				
	Всего заработная плата		Тенге					852 156			
	Транспортные расходы		Тенге				283 506				
		Накладные расходы	Тенге				899 698				
		Сметная прибыль	Тенге				167 986				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 267 822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								680
		Сметная заработная плата	Тенге					852 156			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				763 821				
	Материалы		Тенге				32 902				
	Всего заработная плата		Тенге					704 446			
		Накладные расходы	Тенге				486 067				
		Сметная прибыль	Тенге				99 991				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1 349 879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								475
		Сметная заработная плата	Тенге					704 446			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге				3 617 701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 155
		Сметная заработная плата	Тенге					1 556 602			
		РАЗДЕЛ 51.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
1031	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Устройство дорожного корыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	203	41,01	41,01	8 325	8 325	–	2 642	11 845
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,08	–	3 670		877	
1032	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	203	284,62	274,23	57 778	55 669	64	9 972	73 170
		НР - 72%; СП - 8%			10,07	58,16	2 045	11 806		5 420	
1033	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (для утилизации)**	т	355,25	621,00	–	220 610	–		–	238 259
		СП - 8%			–	–	–	–		17 649	
1034	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3	203	26,51	22,08	5 382	4 482	22	2 054	8 031
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	878	1 975		595	
1035	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Доуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	174,6	84,85	84,85	14 814	14 814	–	4 602	20 969
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	6 391		1 553	
1036	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**	м3	174,6	56,83	56,83	9 923	9 923	–	2 443	13 356
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	3 393		989	
1037	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3	174,6	100,30	83,92	17 512	14 652	541	4 521	23 795
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	2 319	3 960		1 763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1038	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	85,65	3 260,95	1 295,05	279 300	110 921	151 387	49 295	354 883
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	16 992	28 652		26 288	
1039	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	1,5048	142 683,72	2 286,48	214 710	3 441	211 269	2 094	234 149
		НР - 108%; СП - 8%			–	1 288,64	–	1 939		17 344	
1040	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1881	1 512,29	152,20	2 844 613	286 293	2 440 861	213 879	3 303 172
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	117 459	80 577		244 679	
1041	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)	м2	1881	324,20	0,05	609 822	87	609 086	701	659 365
		НР - 108%; СП - 8%			0,35	–	649	–		48 842	
		Установка дорожного бордюра									
1042	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	130,5	2 314,70	–	302 068	–	–	217 489	561 121
		НР - 72%; СП - 8%			2 314,70	–	302 068	–		41 565	
1043	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	39,15	3 260,95	1 295,05	127 666	50 702	69 197	22 533	162 214
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	7 767	13 097		12 016	
1044	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	522	2 008,51	39,18	1 048 443	20 452	471 549	610 507	1 791 666
		НР - 108%; СП - 8%			1 065,98	16,94	556 442	8 842		132 716	
1045	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	28,188	43 020,00	–	1 212 648	–	1 212 648	–	1 309 660
		СП - 8%			–	–	–	–		97 012	
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках									
1046	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2	471,345	1,38	1,38	650	650	–	207	925
		НР - 72%; СП - 8%			–	0,61	–	287		69	
1047	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	448,9	760,30	176,73	341 297	79 335	95 373	208 518	593 800
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	166 589	26 483		43 985	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1048	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	448,9	94,36	16,66	42 358	7 480	23 774	14 702	61 625
		НР - 100%; СП - 8%			24,74	5,59	11 104	2 509		4 565	
1049	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,35912	142 683,72	2 286,48	51 241	821	50 420	500	55 880
		НР - 100%; СП - 8%			--	1 288,64	--	463		4 139	
1050	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м2	448,9	1 305,35	3,60	585 973	1 616	469 949	124 269	767 061
		НР - 100%; СП - 8%			254,86	1,46	114 408	656		56 819	
1051	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)	м2	448,9	812,78	--	364 857	--	291 139	79 616	480 031
		НР - 100%; СП - 8%			164,22	--	73 718	--		38 558	
		Установка тротуарного бордюра									
1052	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	7,4574	3 260,95	1 295,05	24 318	9 658	13 181	4 292	30 899
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	334,52	1 479	2 495		2 289	
1053	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм	м	497,16	2 780,00	39,18	1 382 106	19 479	832 664	581 456	2 120 646
		НР - 100%; СП - 8%			1 065,98	16,94	529 963	8 422		157 085	
		Дорожная разметка									
1054	1127-0903-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная (1.1)	км линии	0,06	286 719,79	4 095,00	17 203	245	16 681	437	19 051
		НР - 100%; СП - 8%			4 624,09	2 120,23	277	127		1 411	
1055	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка термопластиком со светоотражающими стеклошариками наносимая трафаретом	м2 разметки	1,95	3 236,61	34,91	6 311	68	5 419	890	7 777
		НР - 100%; СП - 8%			422,49	--	824	--		576	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	Тенге				9 789 928	699 113	6 965 224	2 157 619	12 903 350
							1 904 981	205 744	--	955 804	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9 789 928				
	Материалы		Тенге				5 752 577				
	Всего заработная плата		Тенге					2 110 725			
	Местные материалы		Тенге				1 212 648				
	Транспортные расходы		Тенге				220 610				
		Накладные расходы	Тенге				2 157 619				
		Сметная прибыль	Тенге				955 804				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12 903 351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 502
		Сметная заработная плата	Тенге					2 110 725			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	Тенге				12 903 351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 502
		Сметная заработная плата	Тенге					2 110 725			
		РАЗДЕЛ 52.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
1056	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Устройство дорожного корыта. Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	240	46,68	46,68	11 203	11 203	–	3 555	15 939
		НР - 72%; СП - 8%			–	20,57	–	4 938		1 181	
1057	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	240	33,73	33,73	8 095	8 095	–	2 569	11 518
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,87	–	3 569		853	
1058	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ХИТАЧИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	240	372,41	358,83	89 378	86 120	90	15 427	113 189
		НР - 72%; СП - 8%			13,20	76,07	3 168	18 257		8 384	
1059	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	420	947,00	–	397 740	–		–	429 559
		СП - 8%			–	–	–	–		31 819	
1060	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	240	32,29	27,85	7 749	6 685	26	2 428	10 992
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	1 038	2 335		814	
1061	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	144	84,85	84,85	12 218	12 218	–	3 795	17 294
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	5 271		1 281	
1062	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	144	56,83	56,83	8 184	8 184	–	2 015	11 015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	2 790		816	
1063	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	144	100,30	83,92	14 443	12 084	446	3 728	19 625
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	1 913	3 265		1 454	
1064	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	72	3 260,95	1 295,05	234 788	93 244	127 260	41 439	298 325
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	334,52	14 284	24 085		22 098	
1065	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основание. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,384	142 683,72	2 286,48	54 791	875	53 913	534	59 751
		НР - 100%; СП - 8%			–	1 288,64	–	495		4 426	
1066	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки 1.Устройство	м2	480	1 512,29	152,20	725 898	73 057	622 867	54 578	842 915
		НР - 100%; СП - 8%			62,45	42,84	29 974	20 562		62 438	
1067	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)	м2	480	324,20	0,05	155 616	22	155 428	179	168 258
		НР - 100%; СП - 8%			0,35	–	166	–		12 464	
		Устройство покрытия из брусчатки									
1068	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	3,384	84,85	84,85	287	287	–	89	406
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	124		30	
1069	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	3,384	56,83	56,83	192	193	–	47	259
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	65		19	
1070	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	3,384	100,30	83,92	339	284	10	88	461
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	45	77		34	
1071	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	11,28	760,30	176,73	8 576	1 993	2 397	5 240	14 921
		НР - 100%; СП - 8%			371,11	59,00	4 186	665		1 105	
1072	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	11,28	200,28	16,66	2 259	188	1 792	369	2 839
		НР - 100%; СП - 8%			24,74	5,59	279	63		210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1073	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева фр.0-5 мм. Устройство**	м3	0,564	5 347,20	1 251,06	3 016	706	2 198	316	3 599
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	320,97	112	181		267	
1074	1127-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Покрытие из брусчатки, высота брусчатки 80 мм. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	м2	11,28	1 752,10	122,56	19 764	1 383	3 541	16 456	39 117
		НР - 100%; СП - 8%			1 315,61	35,16	14 840	397		2 898	
1075	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм классов от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	11,28	4 012,00	–	45 255	–	45 255	–	48 875
		СП - 8%			–	–	–	–		3 620	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	Тенге				1 799 791	316 824	1 015 223	152 852	2 108 857
							70 005	87 151	–	156 211	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 799 791				
	Материалы		Тенге				969 969				
	Всего заработная плата		Тенге					157 156			
	Местные материалы		Тенге				45 255				
	Транспортные расходы		Тенге				397 740				
		Накладные расходы	Тенге				152 852				
		Сметная прибыль	Тенге				156 211				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 108 854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					157 156			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	Тенге				2 108 854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					157 156			
		РАЗДЕЛ 53.Устройство водоотвода									
		Устройство труб диаметром 0,5м со смотровыми блоками									
1076	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1,9578947	233,80	223,43	458	437	–	78	578
		НР - 72%; СП - 8%			10,36	44,63	20	87		43	
1077	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м2**	м3 грунта	1,9621053	346,95	333,36	681	654	1	127	872
		НР - 72%; СП - 8%			13,27	76,50	26	150		65	
1078	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	3,4336842	947,00	–	3 252	–		–	3 512
		СП - 8%			–	–	–	–		260	
1079	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1,9621053	26,51	22,08	52	43	1	20	78
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	8	19		6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1080	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,9578947	43,41	43,41	85	85	–	25	119
		ЗП - 72%; СП - 8%			–	17,91	–	35		9	
1081	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из гравийно-песчаной смеси. Устройство	м3	1,6	4 788,70	254,69	7 662	408	2 824	3 897	12 484
		ЗП - 84%; СП - 8%			2 768,67	131,20	4 430	210		925	
1082	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В15. Устройство	м3	0,8	18 698,15	1 317,30	14 959	1 054	12 499	1 525	17 802
		ЗП - 95%; СП - 8%			1 757,43	336,93	1 406	270		1 319	
1083	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Укладка смотровых блоков	м3	2,96	17 001,33	7 183,74	50 324	21 264	13 887	26 398	82 859
		ЗП - 109%; СП - 8%			5 126,01	3 131,48	15 173	9 269		6 138	
1084	2104-0303-0105 РСНБ РК 2015	Смотровые блоки марки СБ из тяжелого бетона класса В15, объемом до 0,5 м3	м3	2,96	64 620,00	–	191 275	–	191 275	–	206 577
		СП - 8%			–	–	–	–		15 302	
1085	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	8	2 424,12	242,63	19 393	1 941	820	17 496	30 840
		ЗП - 99%; СП - 8%			2 078,97	130,09	16 632	1 041		2 951	
1086	2303-0101-0314 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с решеткой	комплект	8	24 580,00	–	196 640	–	196 640	–	212 371
		СП - 8%			–	–	–	–		15 731	
1087	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2	31,4442105	4 278,46	169,74	134 533	5 337	96 118	29 452	177 103
		ЗП - 84%; СП - 8%			1 051,97	63,07	33 078	1 983		13 119	
		Устройство арыков									
1088	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	16,1588	233,80	223,43	3 778	3 610	–	640	4 771
		ЗП - 72%; СП - 8%			10,36	44,63	167	721		353	
1089	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	16,1588	346,95	333,36	5 606	5 387	5	1 044	7 182
		ЗП - 72%; СП - 8%			13,27	76,50	214	1 236		532	
1090	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	28,2779	947,00	–	26 779	–		–	28 921
		СП - 8%			–	–	–	–		2 142	
1091	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	16,1588	26,51	22,08	428	357	1	163	639
		ЗП - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	70	157		47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1092	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	16,1588	43,41	43,41	701	701	--	208	982
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,91	--	289		73	
1093	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночной подготовки**	м3	4,32825	7 038,08	290,77	30 463	1 258	16 913	10 870	44 640
		НР - 84%; СП - 8%			2 840,03	149,79	12 292	648		3 307	
1094	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Укладка лотков из сборного бетона**	м3	4,90535	17 001,33	7 183,74	83 397	35 239	23 013	43 746	137 315
		НР - 109%; СП - 8%			5 126,01	3 131,48	25 145	15 361		10 172	
1095	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки водопропускные железобетонные, БА-3 СТ РК 937-92**	м3	4,90535	71 825,00	--	352 327	--	352 327	--	380 513
		СП - 8%			--	--	--	--		28 186	
1096	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка пазух лотков из бетона В-22,5 F200 W6**	м3	0,28855	20 867,69	1 317,30	6 021	380	5 134	550	7 097
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	507	97		526	
1097	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка стыков монолитным бетоном В-22,5 F200 W6**	м3	0,2854305	20 867,69	1 317,30	5 956	376	5 078	544	7 020
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	502	96		520	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	**Тенге**				1 134 770	78 531	916 536	136 783	1 373 275
							109 670	31 669	--	101 726	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				938 130				
	Материалы		Тенге				176 295				
	Всего заработная плата		Тенге					141 339			
	Местные материалы		Тенге				543 602				
	Транспортные расходы		Тенге				30 031				
		Накладные расходы	Тенге				136 783				
		Сметная прибыль	Тенге				85 995				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 160 908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					141 339			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				196 640				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				196 640				
		Сметная прибыль	Тенге				15 731				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				212 371				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	Тенге				1 373 279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					141 339			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	**Тенге**				14 688 448	1 229 558	8 929 885	3 833 019	20 003 183
							3 597 116	368 706	--	1 481 718	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13 727 987				
	Материалы		Тенге				6 898 841				
	Всего заработная плата		Тенге					3 261 376			
	Местные материалы		Тенге				1 801 505				
	Транспортные расходы		Тенге				931 887				
		Накладные расходы	Тенге				3 346 952				
		Сметная прибыль	Тенге				1 365 996				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18 440 935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2 362
		Сметная заработная плата	Тенге					3 261 376			
	Стоимость металлоконтажных работ		Тенге				763 821				
	Материалы		Тенге				32 902				
	Всего заработная плата		Тенге					704 446			
		Накладные расходы	Тенге				486 067				
		Сметная прибыль	Тенге				99 991				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконтажных работ		Тенге				1 349 879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								475
		Сметная заработная плата	Тенге					704 446			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				196 640				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				196 640				
		Сметная прибыль	Тенге				15 731				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				212 371				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге				20 003 185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2 837
		Сметная заработная плата	Тенге					3 965 822			
		ОТДЕЛ 14. Микрорайон 6 дом № 33,34									
		РАЗДЕЛ 54.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Демонтаж бордюров, поребриков, лотков и труб									
1098	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка.**	м	50	1 056,70	–	52 835	–	–	57 062	118 689
		НР - 100%; СП - 8%			1 056,70	–	52 835	–		8 792	
1099	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	м	563	778,40	–	438 239	–	–	473 299	984 461
		НР - 100%; СП - 8%			778,40	–	438 239	–		72 923	
1100	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Разборка арычных лотков из сборного бетона**	м3	11,8575	9 847,80	5 746,99	116 770	68 145	–	84 597	217 476
		НР - 100%; СП - 8%			4 100,81	2 505,19	48 625	29 705		16 109	
1101	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб 0,5 м.Демонтаж**	м3	11,4	35 674,37	19 542,35	406 688	222 783	–	210 479	666 540
		НР - 84%; СП - 8%			16 132,02	5 847,78	183 905	66 665		49 373	
1102	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра, арычных лотков и труб)**	т	87,3125	628,00	–	54 832	–		–	59 219
		СП - 8%			–	–	–	–		4 387	
1103	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	87,3125	621,00	–	54 221	–		–	58 559
		СП - 8%			–	–	–	–		4 338	
		Разборка существующих покрытий									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1104	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	14,65	3 845,04	1 554,52	56 330	22 774	–	47 838	112 502
		НР - 100%; СП - 30%			2 290,51	733,01	33 556	10 739		8 333	
1105	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Разборка мафов массой до 0,5 т.	т	4,3	50 921,39	2 177,46	218 962	9 363	9 432	139 339	386 965
		НР - 60%; СП - 85%			46 550,44	412,60	200 167	1 774		28 664	
1106	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (от разборки покрытий тротуаров и МАФов). Погрузка	т	30,67	718,00	–	22 021	–		–	23 783
		СП - 85%			–	–	–	–		1 762	
1107	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка материала (от разборки покрытий и МАФов) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	45,538	621,00	–	28 279	–		–	30 541
		СП - 85%			–	–	–	–		2 262	
		Подъем существующих люков до проектной отметки									
1108	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих люков	шт.	1	1 392,96	145,58	1 393	146	–	1 312	2 922
		НР - 90%; СП - 85%			1 247,38	78,05	1 247	78		216	
1109	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках	т	0,1	600,00	–	60	–		–	65
		СП - 85%			–	–	–	–		5	
1110	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных люков . Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,1	947,00	–	95	–		–	103
		СП - 85%			–	–	–	–		8	
1111	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка ж/б подкладок ПК-1 для поднятия люков	шт	3	2 207,39	1 153,17	6 622	3 460	–	5 399	12 982
		НР - 110%; СП - 85%			1 054,22	470,87	3 163	1 413		962	
1112	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Железобетонные подкладки ПК-1	м3	0,048	81 410,00	–	3 908	–	3 908	–	4 221
		СП - 85%			–	–	–	–		313	
1113	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Укладка сборных железобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5 м.	м3	0,275	35 695,49	8 935,88	9 816	2 457	2 822	5 599	16 648
		НР - 90%; СП - 85%			16 499,43	4 066,17	4 537	1 118		1 233	
1114	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	17 723,00	–	17 723	–	17 723	–	19 141
		СП - 85%			–	–	–	–		1 418	
1115	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	2 424,12	242,63	2 424	243	102	2 187	4 980
		НР - 90%; СП - 85%			2 078,97	130,09	2 079	130		369	
1116	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	25 293,00	–	25 293	–	25 293	–	27 316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		2 023	
1117	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6	м3	0,16	19 750,79	1 317,30	3 160	211	2 668	305	3 742
		НР - 90%; СП - 8%			1 757,43	336,93	281	54		277	
1118	1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	0,8	3 489,98	332,30	2 792	266	1 343	928	4 018
		НР - 72%; СП - 8%			1 479,22	132,66	1 183	106		298	
		Санитарная обрезка деревьев									
1119	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	1 дерево	15	1 866,31	–	27 995	–	–	24 635	56 841
		НР - 80%; СП - 8%			1 866,31	–	27 995	–		4 210	
1120	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев	т	11,25	718,00	–	8 078	–		–	8 724
		СП - 8%			–	–	–	–		646	
1121	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	11,25	947,00	–	10 654	–		–	11 506
		СП - 8%			–	–	–	–		852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	Тенге				1 569 190	329 848	63 291	1 052 979	2 831 944
							997 812	111 782	–	209 773	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 324 935				
	Материалы		Тенге				6 936				
	Всего заработная плата		Тенге					907 653			
	Местные материалы		Тенге				21 631				
	Транспортные расходы		Тенге				178 239				
		Накладные расходы	Тенге				913 640				
		Сметная прибыль	Тенге				179 086				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 417 661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								675
		Сметная заработная плата	Тенге					907 653			
	Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				218 962				
	Материалы		Тенге				9 432				
	Всего заработная плата		Тенге					201 941			
		Накладные расходы	Тенге				139 339				
		Сметная прибыль	Тенге				28 664				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				386 965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					201 941			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				25 293				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25 293				
		Сметная прибыль	Тенге				2 023				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				27 316				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	Тенге				2 831 942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								811
		Сметная заработная плата	Тенге					1 109 594			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 55.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках									
1122	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площадк. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)	м2	377,391	1,38	1,38	521	521	--	166	742
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,61	--	230		55	
1123	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	359,42	760,30	176,73	273 266	63 521	76 362	166 953	475 437
		НР - 100%; СП - 8%			371,11	59,00	133 383	21 204		35 218	
1124	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	359,42	94,36	16,66	33 915	5 989	19 035	11 772	49 341
		НР - 100%; СП - 8%			24,74	5,59	8 891	2 009		3 655	
1125	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,287536	142 683,72	2 286,48	41 027	658	40 369	400	44 741
		НР - 100%; СП - 8%			--	1 288,64	--	371		3 314	
1126	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м2	359,42	1 305,35	3,60	469 170	1 294	376 273	99 498	614 161
		НР - 100%; СП - 8%			254,86	1,46	91 603	525		45 493	
1127	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)	м2	359,42	812,78	--	292 129	--	233 105	63 746	384 345
		НР - 100%; СП - 8%			164,22	--	59 024	--		28 470	
		Установка тротуарного бордюра									
1128	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	8,0292	3 260,95	1 295,05	26 183	10 398	14 192	4 621	33 268
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	334,52	1 593	2 686		2 464	
1129	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм	м	535,28	2 780,00	39,18	1 488 079	20 972	896 509	626 039	2 283 247
		НР - 100%; СП - 8%			1 065,98	16,94	570 598	9 067		169 129	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	Тенге				2 624 290	103 353	1 655 845	973 195	3 885 282
							865 092	36 092	--	287 798	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 624 290				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1 655 844				
	Всего заработная плата		Тенге					901 184			
		Накладные расходы	Тенге				973 195				
		Сметная прибыль	Тенге				287 798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 885 283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								654
		Сметная заработная плата	Тенге					901 184			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	Тенге				3 885 283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								654
		Сметная заработная плата	Тенге					901 184			
		РАЗДЕЛ 56.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
1130	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Устройство дорожного корыта. Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	220	46,68	46,68	10 269	10 269	–	3 259	14 610
		НР - 72%; СП - 8%			–	20,57	–	4 526		1 082	
1131	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	220	33,73	33,73	7 420	7 420	–	2 355	10 557
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,87	–	3 271		782	
1132	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ХИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	220	372,41	358,83	81 929	78 944	81	14 141	103 756
		НР - 72%; СП - 8%			13,20	76,07	2 904	16 736		7 686	
1133	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	385	947,00	–	364 595	–		–	393 763
		СП - 8%			–	–	–	–		29 168	
1134	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	220	32,29	27,85	7 103	6 127	25	2 226	10 075
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	951	2 140		746	
1135	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	132	84,85	84,85	11 200	11 200	–	3 479	15 853
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	4 832		1 174	
1136	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	132	56,83	56,83	7 502	7 502	–	1 847	10 097
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	2 565		748	
1137	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	132	100,30	83,92	13 239	11 076	410	3 418	17 989
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	1 753	2 993		1 333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1138	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	66	3 260,95	1 295,05	215 222	85 474	116 654	37 986	273 464
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	334,52	13 094	22 079		20 257	
1139	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,352	142 683,72	2 286,48	50 225	805	49 420	490	54 772
		НР - 100%; СП - 8%			–	1 288,64	–	454		4 057	
1140	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1.Устройство	м2	440	1 512,29	152,20	665 406	66 969	570 961	50 030	772 671
		НР - 100%; СП - 8%			62,45	42,84	27 476	18 848		57 235	
1141	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)	м2	440	324,20	0,05	142 648	20	142 476	164	154 237
		НР - 100%; СП - 8%			0,35	–	152	–		11 425	
		Устройство покрытия из брусчатки									
1142	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	3	84,85	84,85	255	255	–	79	361
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	110		27	
1143	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	3	56,83	56,83	170	170	–	42	229
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	58		17	
1144	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	3	100,30	83,92	301	252	9	78	409
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	40	68		30	
1145	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	10	760,30	176,73	7 603	1 767	2 125	4 645	13 228
		НР - 100%; СП - 8%			371,11	59,00	3 711	590		980	
1146	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	10	200,28	16,66	2 003	167	1 589	328	2 517
		НР - 100%; СП - 8%			24,74	5,59	247	56		186	
1147	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева фр.0-5 мм. Устройство	м3	0,5	5 347,20	1 251,06	2 674	625	1 950	280	3 191
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	320,97	99	160		236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1148	1127-0501-0202 РСНБ РК 2015	Покрытие из брусчатки, высота брусчатки 80 мм. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2	10	1 752,10	122,56	17 521	1 226	3 139	14 588	34 678
		НР - 100%; СП - 8%			1 315,61	35,16	13 156	352		2 569	
1149	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	10	4 012,00	–	40 120	–	40 120	–	43 330
		СП - 8%			–	–	–	–		3 210	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 56	Тенге				1 647 405	290 268	928 959	139 435	1 929 787
							63 583	79 838	–	142 948	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 647 405				
	Материалы		Тенге				888 839				
	Всего заработная плата		Тенге					143 421			
	Местные материалы		Тенге				40 120				
	Транспортные расходы		Тенге				364 595				
		Накладные расходы	Тенге				139 435				
		Сметная прибыль	Тенге				142 948				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 929 788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					143 421			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 56	Тенге				1 929 788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					143 421			

РАЗДЕЛ 57.Устройство водоотвода

Устройство труб диаметром 0,5м со смотровыми блоками

1150	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	0,75	233,80	223,43	175	167	–	30	221
		НР - 72%; СП - 8%			10,36	44,63	8	33		16	
1151	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	0,72	346,95	333,36	250	240	–	47	320
		НР - 72%; СП - 8%			13,27	76,50	10	55		24	
1152	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,26	947,00	–	1 193	–		–	1 288
		СП - 8%			–	–	–	–		95	
1153	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,72	26,51	22,08	19	16	–	7	28
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	3	7		2	
1154	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,75	43,41	43,41	33	32	–	10	46
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,91	–	13		3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1155	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из гравийно-песчаной смеси. Устройство	м3	0,6	4 788,70	254,69	2 873	153	1 059	1 462	4 681
		НР - 84%; СП - 8%			2 768,67	131,20	1 661	79		347	
1156	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2	13,2	4 278,46	169,74	56 476	2 240	40 350	12 364	74 347
		НР - 84%; СП - 8%			1 051,97	63,07	13 886	832		5 507	
		Устройство арыков									
1157	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	25,4075294	233,80	223,43	5 940	5 677	–	1 006	7 502
		НР - 72%; СП - 8%			10,36	44,63	263	1 134		556	
1158	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	25,4075294	346,95	333,36	8 815	8 470	8	1 642	11 294
		НР - 72%; СП - 8%			13,27	76,50	337	1 944		837	
1159	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	44,4631765	947,00	–	42 107	–		–	45 476
		СП - 8%			–	–	–	–		3 369	
1160	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	25,4075294	26,51	22,08	674	561	3	257	1 006
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	110	247		74	
1161	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,4075294	43,41	43,41	1 103	1 103	–	328	1 545
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,91	–	455		114	
1162	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3	6,8055882	7 038,08	290,77	47 898	1 978	26 592	17 092	70 189
		НР - 84%; СП - 8%			2 840,03	149,79	19 328	1 019		5 199	
1163	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Укладка лотков из сборного бетона	м3	7,713	17 001,33	7 183,74	131 131	55 408	36 186	68 785	215 910
		НР - 108%; СП - 8%			5 126,01	3 131,48	39 537	24 153		15 993	
1164	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка пазух лотков из бетона В-22,5 F200 W6	м3	0,4537059	20 867,69	1 317,30	9 468	598	8 073	865	11 159
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	797	153		827	
1165	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка стыков монолитным бетоном В-22,5 F200 W6	м3	0,4505769	20 867,69	1 317,30	9 402	594	8 016	859	11 082
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	792	152		821	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 57	Тенге				317 557	77 237	120 287	104 754	456 094
							76 732	30 276	–	33 784	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				317 557				
	Материалы		Тенге				120 286				
	Всего заработная плата		Тенге					107 008			
	Транспортные расходы		Тенге				43 300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				104 754				
		Сметная прибыль	Тенге				33 784				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				456 095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					107 008			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 57	Тенге				456 095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					107 008			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	**Тенге**				**6 158 442**	**800 706**	**2 768 382**	**2 270 363**	**9 103 107**
							2 003 219	**257 988**	**--**	**674 303**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 914 187				
	Материалы		Тенге				2 671 905				
	Всего заработная плата		Тенге					2 059 266			
	Местные материалы		Тенге				61 751				
	Транспортные расходы		Тенге				586 134				
		Накладные расходы	Тенге				2 131 024				
		Сметная прибыль	Тенге				643 616				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8 688 827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 481
		Сметная заработная плата	Тенге					2 059 266			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				218 962				
	Материалы		Тенге				9 432				
	Всего заработная плата		Тенге					201 941			
		Накладные расходы	Тенге				139 339				
		Сметная прибыль	Тенге				28 664				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				386 965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					201 941			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				25 293				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25 293				
		Сметная прибыль	Тенге				2 023				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				27 316				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	Тенге				9 103 108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 617
		Сметная заработная плата	Тенге					2 261 207			
		ОТДЕЛ 15. Микрорайон 6 дом № 4									
		РАЗДЕЛ 58.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Демонтаж бордюров, поребриков, лотков и труб									
1166	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка.**	м	150	1 056,70	--	158 505	--	--	171 185	356 066
		НР - 108%; СП - 80%			1 056,70	--	158 505	--		26 375	
1167	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	м	120	778,40	--	93 408	--	--	100 881	209 832
		НР - 108%; СП - 80%			778,40	--	93 408	--		15 543	
1168	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Разборка арычных лотков из сборного бетона**	м3	8,5	9 847,80	5 746,99	83 706	48 849	--	60 643	155 897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 100%; СП - 8%			4 100,81	2 505,19	34 857	21 294		11 548	
1169	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Заделье одноочковых труб 0,5 м.Демонтаж	м3	1,9	35 674,37	19 542,35	67 781	37 131	–	35 080	111 090
		НР - 84%; СП - 8%			16 132,02	5 847,78	30 651	11 111		8 229	
1170	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра, арычных лотков и труб)	т	49,1	628,00	–	30 835	–		–	33 302
		СП - 8%			–	–	–	–		2 467	
1171	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	49,1	621,00	–	30 491	–		–	32 930
		СП - 8%			–	–	–	–		2 439	
		Разборка существующих покрытий									
1172	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	3	3 845,04	1 554,52	11 535	4 664	–	9 796	23 038
		НР - 108%; СП - 8%			2 290,51	733,01	6 872	2 199		1 707	
1173	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Разборка мафов массой до 0,5 т.	т	7	50 921,39	2 177,46	356 450	15 242	15 355	226 831	629 944
		НР - 69%; СП - 8%			46 550,44	412,60	325 853	2 888		46 662	
1174	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (от разборки покрытий тротуаров и МАФов). Погрузка	т	12,4	718,00	–	8 903	–		–	9 615
		СП - 8%			–	–	–	–		712	
1175	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка материала (от разборки покрытий и МАФов) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	45,16	621,00	–	28 044	–		–	30 288
		СП - 8%			–	–	–	–		2 244	
		Санитарная обрезка деревьев									
1176	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	1 дерево	10	1 866,31	–	18 663	–	–	16 424	37 893
		НР - 89%; СП - 8%			1 866,31	–	18 663	–		2 887	
1177	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев	т	7,5	718,00	–	5 385	–		–	5 816
		СП - 8%			–	–	–	–		431	
1178	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7,5	947,00	–	7 102	–		–	7 670
		СП - 8%			–	–	–	–		568	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 58	Тенге				900 808	105 886	15 355	620 840	1 643 381
							668 809	37 492	–	121 732	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				544 358				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					377 560			
	Транспортные расходы		Тенге				110 761				
		Накладные расходы	Тенге				394 009				
		Сметная прибыль	Тенге				75 070				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 013 437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								288
		Сметная заработная плата	Тенге					377 560			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				356 450				
	Материалы		Тенге				15 354				
	Всего заработная плата		Тенге					328 741			
		Накладные расходы	Тенге				226 831				
		Сметная прибыль	Тенге				46 662				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				629 943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
		Сметная заработная плата	Тенге					328 741			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 58	Тенге				1 643 380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								509
		Сметная заработная плата	Тенге					706 301			
		РАЗДЕЛ 59.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
1179	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Устройство дорожногокорыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1	41,01	41,01	41	41	–	13	58
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,08	–	18		4	
1180	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	1	284,62	274,23	285	274	1	49	361
		НР - 72%; СП - 8%			10,07	58,16	10	58		27	
1181	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (для утилизации)**	т	1,75	621,00	–	1 087	–		–	1 174
		СП - 8%			–	–	–	–		87	
1182	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3	1	26,51	22,08	27	22	1	10	40
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	4	10		3	
1183	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Доуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	1,5	84,85	84,85	127	127	–	40	180
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	55		13	
1184	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**	м3	1,5	56,83	56,83	85	85	–	21	114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	29		8	
1185	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	1,5	100,30	83,92	150	126	4	39	204
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	20	34		15	
1186	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	0,75	3 260,95	1 295,05	2 446	971	1 326	432	3 108
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	149	251		230	
1187	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,212	142 683,72	2 286,48	30 249	485	29 764	295	32 988
		НР - 108%; СП - 8%			–	1 288,64	–	273		2 444	
1188	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки I , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	265	1 512,29	152,20	400 756	40 334	343 874	30 132	465 359
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	16 548	11 352		34 471	
1189	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)	м2	265	324,20	0,05	85 913	12	85 810	99	92 893
		НР - 108%; СП - 8%			0,35	–	91	–		6 881	
		Установка дорожного бордюра									
1190	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	37	2 314,70	–	85 644	–	–	61 664	159 092
		НР - 72%; СП - 8%			2 314,70	–	85 644	–		11 785	
1191	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	11,1	3 260,95	1 295,05	36 197	14 375	19 620	6 389	45 992
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	2 202	3 713		3 407	
1192	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	148	2 008,51	39,18	297 260	5 799	133 696	173 094	507 982
		НР - 108%; СП - 8%			1 065,98	16,94	157 765	2 507		37 628	
1193	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	7,992	43 020,00	–	343 816	–	343 816	–	371 321
		СП - 8%			–	–	–	–		27 505	
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках									
1194	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2	117,2325	1,38	1,38	162	161	–	51	231
		НР - 72%; СП - 8%			–	0,61	–	71		17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1195	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	111,65	760,30	176,73	84 887	19 732	23 721	51 862	147 689
		НР - 100%; СП - 8%			371,11	59,00	41 434	6 587		10 940	
1196	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	111,65	94,36	16,66	10 535	1 860	5 913	3 657	15 327
		НР - 100%; СП - 8%			24,74	5,59	2 762	624		1 135	
1197	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основание. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,08932	142 683,72	2 286,48	12 745	204	12 541	124	13 899
		НР - 100%; СП - 8%			–	1 288,64	–	115		1 030	
1198	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м2	111,65	1 305,35	3,60	145 743	402	116 886	30 908	190 783
		НР - 100%; СП - 8%			254,86	1,46	28 455	163		14 132	
1199	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)	м2	111,65	812,78	–	90 747	–	72 412	19 802	119 393
		НР - 100%; СП - 8%			164,22	–	18 335	–		8 844	
		Установка тротуарного бордюра									
1200	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	2,955	3 260,95	1 295,05	9 636	3 827	5 223	1 701	12 244
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	334,52	586	989		907	
1201	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм	м	197	2 780,00	39,18	547 660	7 718	329 944	230 402	840 307
		НР - 100%; СП - 8%			1 065,98	16,94	209 998	3 337		62 245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 59	Тенге				2 186 198	96 555	1 524 552	610 784	3 020 739
							564 003	30 186	–	223 758	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 186 198				
	Материалы		Тенге				1 180 732				
	Всего заработная плата		Тенге					594 189			
	Местные материалы		Тенге				343 816				
	Транспортные расходы		Тенге				1 087				
		Накладные расходы	Тенге				610 784				
		Сметная прибыль	Тенге				223 758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 020 740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					594 189			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 59	Тенге				3 020 740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								431
		Сметная заработная плата	Тенге					594 189			
		РАЗДЕЛ 60.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
1202	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Устройство дорожного корыта. Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	235	46,68	46,68	10 969	10 970	--	3 481	15 606
		НР - 72%; СП - 80%			--	20,57	--	4 835		1 156	
1203	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	235	33,73	33,73	7 926	7 926	--	2 516	11 277
		НР - 72%; СП - 80%			--	14,87	--	3 494		835	
1204	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	235	372,41	358,83	87 516	84 326	88	15 105	110 831
		НР - 72%; СП - 80%			13,20	76,07	3 102	17 877		8 210	
1205	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	411,25	947,00	--	389 454	--		--	420 610
		СП - 80%			--	--	--	--		31 156	
1206	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	235	32,29	27,85	7 587	6 545	26	2 378	10 762
		НР - 72%; СП - 80%			4,32	9,73	1 016	2 286		797	
1207	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	141	84,85	84,85	11 963	11 963	--	3 716	16 933
		НР - 72%; СП - 80%			--	36,60	--	5 161		1 254	
1208	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	141	56,83	56,83	8 013	8 013	--	1 973	10 785
		НР - 72%; СП - 80%			--	19,44	--	2 740		799	
1209	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	141	100,30	83,92	14 142	11 832	437	3 651	19 216
		НР - 72%; СП - 80%			13,28	22,68	1 873	3 198		1 423	
1210	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	59,241	3 260,95	1 295,05	193 182	76 721	104 708	34 096	245 460
		НР - 100%; СП - 80%			198,39	334,52	11 753	19 818		18 182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1211	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2 НР - 100%; СП - 80%	т	0,315952	142 683,72 –	2 286,48 1 288,64	45 081 –	722 407	44 359	440 3 642	49 162
1212	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки 1.Устройство НР - 100%; СП - 80%	м2	394,94	1 512,29 62,45	152,20 42,84	597 263 24 662	60 111 16 918	512 490	44 907 51 374	693 543
1213	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство,Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см) НР - 100%; СП - 80%	м2	394,94	324,20 0,35	0,05 –	128 040 136	18 –	127 886	147 10 255	138 442
		Устройство покрытия из брусчатки									
1214	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 80%	м3	1,8	84,85 –	84,85 36,60	153 –	153 66	–	47 16	216
1215	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов) НР - 72%; СП - 80%	м3	1,8	56,83 –	56,83 19,44	102 –	102 35	–	25 10	137
1216	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой НР - 72%; СП - 80%	м3	1,8	100,30 13,28	83,92 22,68	181 24	151 41	6	47 18	246
1217	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство НР - 100%; СП - 80%	м2	6	760,30 371,11	176,73 59,00	4 562 2 227	1 060 354	1 275	2 787 588	7 937
1218	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см) НР - 100%; СП - 80%	м2	6	200,28 24,74	16,66 5,59	1 202 148	100 34	954	197 112	1 510
1219	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева фр.0-5 мм. Устройство НР - 100%; СП - 80%	м3	0,3	5 347,20 198,39	1 251,06 320,97	1 604 60	375 96	1 169	168 142	1 914
1220	1127-0501-0202 РСНБ РК 2015	Покрытие из брусчатки, высота брусчатки 80 мм. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР - 100%; СП - 80%	м2	6	1 752,10 1 315,61	122,56 35,16	10 513 7 894	735 211	1 884	8 753 1 541	20 807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1221	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	6	4 012,00	–	24 072	–	24 072	–	25 998
		СП - 8%			–	–	–	–		1 926	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 60	Тенге				1 543 525	28 823	819 354	124 434	1 801 392
							52 895	77 571	–	133 436	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 543 525				
	Материалы		Тенге				795 281				
	Всего заработная плата		Тенге					130 466			
	Местные материалы		Тенге				24 072				
	Транспортные расходы		Тенге				389 454				
		Накладные расходы	Тенге				124 434				
		Сметная прибыль	Тенге				133 436				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 801 395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					130 466			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 60	Тенге				1 801 395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					130 466			
		РАЗДЕЛ 61.Устройство водоотвода									
		Устройство труб диаметром 0,5м со смотровыми блоками									
1222	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1,9	233,80	223,43	444	425	–	75	561
		НР - 72%; СП - 8%			10,36	44,63	20	85		42	
1223	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1,8581651	346,95	333,36	645	619	1	120	826
		НР - 72%; СП - 8%			13,27	76,50	25	142		61	
1224	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	3,251789	947,00	–	3 079	–		–	3 325
		СП - 8%			–	–	–	–		246	
1225	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1,8581651	26,51	22,08	49	41	–	19	73
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	8	18		5	
1226	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,9	43,41	43,41	82	82	–	24	115
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,91	–	34		9	
1227	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты из гравийно-песчаной смеси. Устройство**	м3	1,533945	4 788,70	254,69	7 346	390	2 709	3 737	11 969
		НР - 84%; СП - 8%			2 768,67	131,20	4 247	201		887	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1228	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка	м3	0,76	52 886,74	24 427,94	40 194	18 565	6 304	17 540	62 353
		НР - 84%; СП - 8%			20 165,02	7 309,72	15 325	5 555		4 619	
1229	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	4	24 747,00	–	98 988	–	98 988	–	106 907
		СП - 8%			–	–	–	–		7 919	
1230	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В15. Устройство	м3	0,4	18 698,15	1 317,30	7 479	527	6 249	762	8 901
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	703	135		659	
1231	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Укладка смотровых блоков	м3	1,48	17 001,33	7 183,74	25 162	10 632	6 944	13 199	41 430
		НР - 100%; СП - 8%			5 126,01	3 131,48	7 586	4 635		3 069	
1232	2104-0303-0105 РСНБ РК 2015	Смотровые блоки марки СБ из тяжелого бетона класса В15, объемом до 0,5 м3	м3	1,48	64 620,00	–	95 638	–	95 638	–	103 289
		СП - 8%			–	–	–	–		7 651	
1233	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	4	2 424,12	242,63	9 696	970	410	8 748	19 919
		НР - 90%; СП - 8%			2 078,97	130,09	8 316	520		1 476	
1234	2303-0101-0314 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с решеткой	комплект	4	24 580,00	–	98 320	–	98 320	–	106 186
		СП - 8%			–	–	–	–		7 866	
1235	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2	32,1919266	4 278,46	169,74	137 732	5 464	98 403	30 152	181 315
		НР - 84%; СП - 8%			1 051,97	63,07	33 865	2 030		13 431	
1236	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2	6,1357798	5 201,42	252,79	31 915	1 551	20 315	8 924	44 106
		НР - 84%; СП - 8%			1 637,77	93,71	10 049	575		3 267	
1237	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный бетон оголовков В15. Устройство	м3	0,2390564	25 799,41	4 193,03	6 168	1 002	4 087	1 138	7 890
		НР - 84%; СП - 8%			4 513,12	1 154,15	1 079	276		584	
1238	1130-0403-0101 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб из дорожного бордюра	м3	0,1721206	22 931,77	12 155,97	3 947	2 092	249	1 876	6 289
		НР - 84%; СП - 8%			9 330,59	3 643,75	1 606	627		466	
		Устройство арыков									
1239	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	13,9510824	233,80	223,43	3 262	3 117	–	552	4 120
		НР - 72%; СП - 8%			10,36	44,63	145	623		305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1240	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	13,9510824	346,95	333,36	4 840	4 651	4	902	6 201
		НР - 72%; СП - 8%			13,27	76,50	185	1 067		459	
1241	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	24,4143941	947,00	–	23 120	–		–	24 970
		СП - 8%			–	–	–	–		1 850	
1242	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13,9510824	26,51	22,08	370	308	2	141	552
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	60	136		41	
1243	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,9510824	43,41	43,41	606	606	–	180	849
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,91	–	250		63	
1244	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3	3,7368971	7 038,08	290,77	26 301	1 087	14 601	9 385	38 541
		НР - 84%; СП - 8%			2 840,03	149,79	10 613	560		2 855	
1245	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Укладка лотков из сборного бетона	м3	4,23515	17 001,33	7 183,74	72 003	30 424	19 870	37 769	118 554
		НР - 100%; СП - 8%			5 126,01	3 131,48	21 709	13 262		8 782	
1246	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные, БА-3 СТ РК 937-92	м3	1,07015	71 825,00	–	76 864	–	76 864	–	83 013
		СП - 8%			–	–	–	–		6 149	
1247	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка пазух лотков из бетона В-22,5 F200 W6	м3	0,2491265	20 867,69	1 317,30	5 199	328	4 433	475	6 128
		НР - 97%; СП - 8%			1 757,43	336,93	438	84		454	
1248	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка стыков монолитным бетоном В-22,5 F200 W6	м3	0,2454357	20 867,69	1 317,30	5 122	324	4 367	468	6 037
		НР - 97%; СП - 8%			1 757,43	336,93	431	83		447	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 61	Тенге				784 571	83 205	558 758	136 186	994 419
							116 410	30 898	–	73 662	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				686 251				
	Материалы		Тенге				188 945				
	Всего заработная плата		Тенге					147 308			
	Местные материалы		Тенге				271 490				
	Транспортные расходы		Тенге				26 200				
		Накладные расходы	Тенге				136 186				
		Сметная прибыль	Тенге				65 796				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				888 233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					147 308			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				98 320				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				98 320				
		Сметная прибыль	Тенге				7 866				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				106 186				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 61	Тенге				994 419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					147 308			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	**Тенге**				**5 415 102**	**567 469**	**2 918 019**	**1 492 244**	**7 459 931**
							1 402 117	**176 147**	**–**	**552 588**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 960 332				
	Материалы		Тенге				2 164 958				
	Всего заработная плата		Тенге					1 249 523			
	Местные материалы		Тенге				639 378				
	Транспортные расходы		Тенге				527 501				
		Накладные расходы	Тенге				1 265 413				
		Сметная прибыль	Тенге				498 060				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6 723 805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								885
		Сметная заработная плата	Тенге					1 249 523			
	Стоимость металлоконтажных работ		Тенге				356 450				
	Материалы		Тенге				15 354				
	Всего заработная плата		Тенге					328 741			
		Накладные расходы	Тенге				226 831				
		Сметная прибыль	Тенге				46 662				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконтажных работ		Тенге				629 943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
		Сметная заработная плата	Тенге					328 741			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				98 320				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				98 320				
		Сметная прибыль	Тенге				7 866				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				106 186				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	Тенге				7 459 934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 106
		Сметная заработная плата	Тенге					1 578 264			
		ОТДЕЛ 16. Микрорайон 6 дом № 1,2,3									
		РАЗДЕЛ 62.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Демонтаж бордюров, поребриков, лотков и труб									
1249	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка.**	м	380	1 056,70	–	401 546	–	–	433 670	902 033
		НР - 108%; СП - 8%			1 056,70	–	401 546	–		66 817	
1250	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	м	580	778,40	–	451 472	–	–	487 590	1 014 187
		НР - 108%; СП - 8%			778,40	–	451 472	–		75 125	
1251	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Разборка арычных лотков из сборного бетона**	м3	12,75	9 847,80	5 746,99	125 559	73 274	–	90 965	233 845
		НР - 108%; СП - 8%			4 100,81	2 505,19	52 285	31 941		17 322	
1252	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одиночковых труб 0,5 м.Демонтаж**	м3	4,56	35 674,37	19 542,35	162 675	89 113	–	84 191	266 616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			16 132,02	5 847,78	73 562	26 666		19 749	
1253	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра, арычных лотков и труб)	т	112,57	628,00	–	70 694	–		–	76 350
		СП - 8%			–	–	–	–		5 656	
1254	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	112,57	621,00	–	69 906	–		–	75 498
		СП - 8%			–	–	–	–		5 592	
		Разборка существующих покрытий									
1255	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	10,2	3 845,04	1 554,52	39 219	15 856	–	33 307	78 328
		НР - 100%; СП - 8%			2 290,51	733,01	23 363	7 477		5 802	
1256	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Разборка мафов массой до 0,5 т.	т	8	50 921,39	2 177,46	407 371	17 420	17 548	259 236	719 936
		НР - 69%; СП - 8%			46 550,44	412,60	372 403	3 301		53 329	
1257	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (от разборки покрытий тротуаров и МАФов). Погрузка	т	67,4	718,00	–	48 393	–		–	52 264
		СП - 8%			–	–	–	–		3 871	
1258	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка материала (от разборки покрытий и МАФов) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	168,2	621,00	–	104 452	–		–	112 808
		СП - 8%			–	–	–	–		8 356	
		Санитарная обрезка деревьев									
1259	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	1 дерево	10	1 866,31	–	18 663	–	–	16 424	37 893
		НР - 80%; СП - 8%			1 866,31	–	18 663	–		2 807	
1260	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев	т	7,5	718,00	–	5 385	–		–	5 816
		СП - 8%			–	–	–	–		431	
1261	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7,5	947,00	–	7 102	–		–	7 670
		СП - 8%			–	–	–	–		568	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 62	Тенге				1 912 437	195 663	17 548	1 408 383	3 583 244
							1 393 294	69 385	–	265 425	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 505 066				
	Всего заработная плата		Тенге					1 086 975			
	Транспортные расходы		Тенге				305 933				
		Накладные расходы	Тенге				1 146 147				
		Сметная прибыль	Тенге				212 096				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 863 309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								861
		Сметная заработная плата	Тенге					1 086 975			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				407 371				
	Материалы		Тенге				17 548				
	Всего заработная плата		Тенге					375 704			
		Накладные расходы	Тенге				259 236				
		Сметная прибыль	Тенге				53 329				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				719 936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
		Сметная заработная плата	Тенге					375 704			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 62	Тенге				3 583 245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 114
		Сметная заработная плата	Тенге					1 462 679			
		РАЗДЕЛ 63.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
1262	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Устройство дорожного корыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	89	41,01	41,01	3 650	3 650	–	1 158	5 193
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,08	–	1 609		385	
1263	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	89	284,62	274,23	25 331	24 407	27	4 372	32 079
		НР - 72%; СП - 8%			10,07	58,16	897	5 176		2 376	
1264	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (для утилизации)**	т	155,75	621,00	–	96 721	–		–	104 459
		СП - 8%			–	–	–	–		7 738	
1265	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3	89	26,51	22,08	2 360	1 965	10	901	3 521
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	385	866		261	
1266	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Доуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	76,5	84,85	84,85	6 491	6 491	–	2 016	9 188
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	2 800		681	
1267	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**	м3	76,5	56,83	56,83	4 348	4 348	–	1 070	5 852
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	1 487		433	
1268	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3	76,5	100,30	83,92	7 673	6 420	237	1 981	10 426
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	1 016	1 735		772	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1269	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	37,5	3 260,95	1 295,05	122 285	48 565	66 281	21 583	155 377
		НР - 100%; СП - 85%			198,39	334,52	7 439	12 545		11 509	
1270	1127-0602-0601 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,84	142 683,72	2 286,48	119 854	1 920	117 934	1 169	130 705
		НР - 100%; СП - 85%			–	1 288,64	–	1 082		9 682	
1271	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1050	1 512,29	152,20	1 587 902	159 812	1 362 523	119 390	1 843 876
		НР - 100%; СП - 85%			62,45	42,84	65 567	44 979		136 583	
1272	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)	м2	1050	324,20	0,05	340 411	48	340 001	391	368 066
		НР - 100%; СП - 85%			0,35	–	362	–		27 264	
		Установка дорожного бордюра									
1273	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	100	2 314,70	–	231 470	–	–	166 658	429 978
		НР - 72%; СП - 80%			2 314,70	–	231 470	–		31 850	
1274	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	30	3 260,95	1 295,05	97 828	38 852	53 024	17 266	124 302
		НР - 100%; СП - 85%			198,39	334,52	5 952	10 036		9 208	
1275	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	400	2 008,51	39,18	803 405	15 672	361 341	467 822	1 372 925
		НР - 100%; СП - 85%			1 065,98	16,94	426 392	6 776		101 698	
1276	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	21,6	43 020,00	–	929 232	–	929 232	–	1 003 571
		СП - 85%			–	–	–	–		74 339	
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках									
1277	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2	336,5355	1,38	1,38	464	464	–	148	661
		НР - 72%; СП - 85%			–	0,61	–	205		49	
1278	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	320,51	760,30	176,73	243 683	56 644	68 096	148 879	423 967
		НР - 100%; СП - 85%			371,11	59,00	118 943	18 908		31 405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1279	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	320,51	94,36	16,66	30 243	5 340	16 975	10 497	43 999
		НР - 108%; СП - 8%			24,74	5,59	7 928	1 791		3 259	
1280	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,256408	142 683,72	2 286,48	36 585	586	35 999	357	39 897
		НР - 108%; СП - 8%			--	1 288,64	--	330		2 955	
1281	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м2	320,51	1 305,35	3,60	418 379	1 154	335 539	88 727	547 674
		НР - 108%; СП - 8%			254,86	1,46	81 686	468		40 568	
1282	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)	м2	320,51	812,78	--	260 504	--	207 870	56 845	342 737
		НР - 108%; СП - 8%			164,22	--	52 634	--		25 388	
		Установка тротуарного бордюра									
1283	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	9,2421	3 260,95	1 295,05	30 138	11 969	16 335	5 319	38 294
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	1 834	3 092		2 837	
1284	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм	м	616,14	2 780,00	39,18	1 712 870	24 141	1 031 935	720 609	2 628 157
		НР - 108%; СП - 8%			1 065,98	16,94	656 794	10 437		194 678	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 63	Тенге				7 111 827	412 448	4 943 359	1 837 158	9 664 904
							1 659 299	124 322	--	715 918	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7 111 827				
	Материалы		Тенге				4 014 128				
	Всего заработная плата		Тенге					1 783 621			
	Местные материалы		Тенге				929 232				
	Транспортные расходы		Тенге				96 721				
		Накладные расходы	Тенге				1 837 158				
		Сметная прибыль	Тенге				715 918				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9 664 903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 292
		Сметная заработная плата	Тенге					1 783 621			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 63	Тенге				9 664 903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 292
		Сметная заработная плата	Тенге					1 783 621			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 64.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
1285	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Устройство дорожного корыта. Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3	227,5	46,68 –	46,68 20,57	10 619 –	10 619 4 680	–	3 370 1 119	15 108
1286	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3	227,5	33,73 –	33,73 14,87	7 673 –	7 674 3 383	–	2 436 809	10 917
1287	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	227,5	372,41 13,20	358,83 76,07	84 722 3 003	81 634 17 306	85	14 623 7 948	107 293
1288	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на скалку) СП - 8%	т	398,125	947,00 –	– –	377 024 –	– –		– 30 162	407 186
1289	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3	227,5	32,29 4,32	27,85 9,73	7 345 984	6 336 2 213	25	2 302 772	10 419
1290	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3	136,5	84,85 –	84,85 36,60	11 582 –	11 582 4 997	–	3 597 1 214	16 394
1291	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов) НР - 72%; СП - 8%	м3	136,5	56,83 –	56,83 19,44	7 758 –	7 758 2 653	–	1 910 773	10 441
1292	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3	136,5	100,30 13,28	83,92 22,68	13 691 1 813	11 455 3 096	423	3 534 1 378	18 603
1293	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 100%; СП - 8%	м3	68,25	3 260,95 198,39	1 295,05 334,52	222 560 13 540	88 387 22 831	120 633	39 281 20 947	282 788
1294	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2 НР - 100%; СП - 8%	т	0,364	142 683,72 –	2 286,48 1 288,64	51 937 –	832 469	51 105	507 4 195	56 639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1295	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1.Устройство	м2	455	1 512,29	152,20	688 091	69 252	590 427	51 736	799 013
		НР - 100%; СП - 8%			62,45	42,84	28 412	19 491		59 186	
1296	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)	м2	455	324,20	0,05	147 511	21	147 333	170	159 495
		НР - 100%; СП - 8%			0,35	–	157	–		11 814	
		Устройство покрытия из брусчатки									
1297	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основании дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	7,2	84,85	84,85	611	611	–	190	865
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	264		64	
1298	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	7,2	56,83	56,83	409	409	–	101	551
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	140		41	
1299	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	7,2	100,30	83,92	722	604	22	186	981
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	96	163		73	
1300	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	24	760,30	176,73	18 247	4 242	5 098	11 148	31 747
		НР - 100%; СП - 8%			371,11	59,00	8 907	1 416		2 352	
1301	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	24	200,28	16,66	4 807	400	3 813	786	6 040
		НР - 100%; СП - 8%			24,74	5,59	594	134		447	
1302	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева фр.0-5 мм. Устройство	м3	1,2	5 347,20	1 251,06	6 417	1 501	4 678	673	7 657
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	320,97	238	385		567	
1303	1127-0501-0202 РСНБ РК 2015	Покрытие из брусчатки, высота брусчатки 80 мм. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2	24	1 752,10	122,56	42 050	2 942	7 533	35 012	83 227
		НР - 100%; СП - 8%			1 315,61	35,16	31 575	844		6 165	
1304	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	24	4 012,00	–	96 288	–	96 288	–	103 991
		СП - 8%			–	–	–	–		7 703	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 64	Тенге				1 800 064	306 259	1 027 463	171 562	2 129 355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							89 319	84 465	–	157 729	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 800 064				
	Материалы		Тенге				931 175				
	Всего заработная плата		Тенге					173 784			
	Местные материалы		Тенге				96 288				
	Транспортные расходы		Тенге				377 024				
		Накладные расходы	Тенге				171 562				
		Сметная прибыль	Тенге				157 729				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 129 355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					173 784			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 64	Тенге				2 129 355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					173 784			
		РАЗДЕЛ 65.Устройство водоотвода									
		Устройство труб диаметром 0,5м со смотровыми блоками									
1305	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	3,35	233,80	223,43	783	749	–	133	989
		НР - 72%; СП - 8%			10,36	44,63	35	150		73	
1306	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	3,51	346,95	333,36	1 218	1 171	–	227	1 560
		НР - 72%; СП - 8%			13,27	76,50	47	269		116	
1307	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 30 км**	т	6,1425	947,00	–	5 817	–		–	6 282
		СП - 8%			–	–	–	–		465	
1308	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	3,51	26,51	22,08	93	77	1	36	139
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	15	34		10	
1309	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,35	43,41	43,41	145	145	–	43	203
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,91	–	60		15	
1310	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты из гравийно-песчаной смеси. Устройство**	м3	2,8	4 788,70	254,69	13 408	713	4 943	6 821	21 847
		НР - 84%; СП - 8%			2 768,67	131,20	7 752	367		1 618	
1311	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Засыпка одиночковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка**	м3	1,52	52 886,74	24 427,94	80 388	37 131	12 606	35 080	124 705
		НР - 84%; СП - 8%			20 165,02	7 309,72	30 651	11 111		9 237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1312	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	8	24 747,00	–	197 976	–	197 976	–	213 814
		СП - 8%			–	–	–	–		15 838	
1313	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В15. Устройство	м3	0,4	18 698,15	1 317,30	7 479	527	6 249	762	8 901
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	703	135		659	
1314	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Укладка смотровых блоков	м3	1,48	17 001,33	7 183,74	25 162	10 632	6 944	13 199	41 430
		НР - 108%; СП - 8%			5 126,01	3 131,48	7 586	4 635		3 069	
1315	2104-0303-0105 РСНБ РК 2015	Смотровые блоки марки СБ из тяжелого бетона класса В15, объемом до 0,5 м3	м3	1,48	64 620,00	–	95 638	–	95 638	–	103 289
		СП - 8%			–	–	–	–		7 651	
1316	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	4	2 424,12	242,63	9 696	970	410	8 748	19 919
		НР - 99%; СП - 8%			2 078,97	130,09	8 316	520		1 476	
1317	2303-0101-0314 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с решеткой	комплект	4	24 580,00	–	98 320	–	98 320	–	106 186
		СП - 8%			–	–	–	–		7 866	
1318	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2	127,48	4 278,46	169,74	545 419	21 639	389 674	119 402	718 007
		НР - 84%; СП - 8%			1 051,97	63,07	134 106	8 040		53 186	
1319	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2	23,76	5 201,42	252,79	123 586	6 007	78 666	34 558	170 795
		НР - 84%; СП - 8%			1 637,77	93,71	38 913	2 227		12 651	
1320	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный бетон оголовков В15. Устройство	м3	2,4	25 799,41	4 193,03	61 919	10 063	41 025	11 425	79 212
		НР - 84%; СП - 8%			4 513,12	1 154,15	10 831	2 770		5 868	
1321	1130-0403-0101 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб из дорожного бордюра	м3	1,728	22 931,77	12 155,97	39 626	21 005	2 498	18 833	63 135
		НР - 84%; СП - 8%			9 330,59	3 643,75	16 123	6 296		4 677	
		Устройство арыков									
1322	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	22,4	233,80	223,43	5 237	5 005	–	887	6 614
		НР - 72%; СП - 8%			10,36	44,63	232	1 000		490	
1323	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	22,4	346,95	333,36	7 772	7 468	7	1 448	9 957
		НР - 72%; СП - 8%			13,27	76,50	297	1 714		738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1324	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	39,2	947,00	–	37 122	–		–	40 092
		СП - 8%			–	–	–	–		2 970	
1325	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работы на отвале**	м3 грунта	22,4	26,51	22,08	594	495	2	227	886
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	97	218		66	
1326	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	22,4	43,41	43,41	972	972	–	289	1 362
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,91	–	401		101	
1327	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночной подготовки**	м3	6	7 038,08	290,77	42 229	1 745	23 444	15 069	61 881
		НР - 84%; СП - 8%			2 840,03	149,79	17 040	899		4 584	
1328	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Укладка лотков из сборного бетона**	м3	6,8	17 001,33	7 183,74	115 609	48 849	31 903	60 643	190 352
		НР - 108%; СП - 8%			5 126,01	3 131,48	34 857	21 294		14 100	
1329	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки водопропускные железобетонные, БА-3 СТ РК 937-92**	м3	6,8	71 825,00	–	488 410	–	488 410	–	527 483
		СП - 8%			–	–	–	–		39 073	
1330	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка пазух лотков из бетона В-22,5 F200 W6**	м3	0,4	20 867,69	1 317,30	8 347	527	7 117	762	9 838
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	703	135		729	
1331	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка стыков монолитным бетоном В-22,5 F200 W6**	м3	0,395	20 867,69	1 317,30	8 243	520	7 029	753	9 715
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	694	133		720	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 65	Тенге				2 021 208	176 410	1 492 862	329 345	2 538 593
							308 998	62 408	–	188 046	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 922 888				
	Материалы		Тенге				612 516				
	Всего заработная плата		Тенге					371 406			
	Местные материалы		Тенге				782 024				
	Транспортные расходы		Тенге				42 939				
		Накладные расходы	Тенге				329 345				
		Сметная прибыль	Тенге				180 180				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 432 413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	Тенге					371 406			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				98 320				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				98 320				
		Сметная прибыль	Тенге				7 866				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				106 186				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 65	Тенге				2 538 599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	Тенге					371 406			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 16	Тенге				12 845 536	1 090 780	7 481 232	3 743 448	17 916 096
							3 450 910	340 580	–	1 327 118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12 339 845				
	Материалы		Тенге				5 557 819				
	Всего заработная плата		Тенге					3 415 786			
	Местные материалы		Тенге				1 807 544				
	Транспортные расходы		Тенге				822 617				
		Накладные расходы	Тенге				3 484 212				
		Сметная прибыль	Тенге				1 265 923				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17 089 980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2 495
		Сметная заработная плата	Тенге					3 415 786			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				407 371				
	Материалы		Тенге				17 548				
	Всего заработная плата		Тенге					375 704			
		Накладные расходы	Тенге				259 236				
		Сметная прибыль	Тенге				53 329				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				719 936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
		Сметная заработная плата	Тенге					375 704			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				98 320				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				98 320				
		Сметная прибыль	Тенге				7 866				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				106 186				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 16	Тенге				17 916 102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2 748
		Сметная заработная плата	Тенге					3 791 490			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								258 455 041
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				44 955 451				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15 483 885			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4 858 323			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						117 904 122		
		- Перевозка грузов	Тенге				11 603 376				
		- Накладные расходы	Тенге							49 363 415	
		- Сметная прибыль	Тенге							19 144 804	
		Временные здания и сооружения			1,3 %		3 359 916				
		Итого с временными									261 814 969
		Зимние удорожания			1,35 %		3 534 502				
		Итого с зимними удорожаниями									265 349 471
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		5 306 989				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									270 656 460
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									284 199 027
		НДС			12 %		34 103 883				
		Итого с НДС									318 302 910
		Всего									318 302 910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тендерная скидка , 10%									31 830 291
		Итого к оплате									**286 472 619**
		в т.ч НДС									30 693 495

Заказчик:

Зам.Акима Ауэзовского района г.Алматы

_____ Мажимбеков Б.Н.

Технический надзор:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ Нариков М.Д.

Авторский надзор:

ТОО "ТМ Транспроект"

_____ Солнцева Е.С.

Подрядчик:

Ген.директор ТОО «EC ENERGY Qazaqstan»

_____ Ермаметов Д.С.