Форма 2

Заказчик КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района г.Алматы"

Подрядчик ТОО «EC ENERGY Qazaqstan»

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий микрорайона 3 (1 часть)

(наименование, адрес)

Объект 3 Микрорайон: дома №16-29, 32-38, 36а, 36б, 38а, 57.

Договор подряда (контракт) № 144 от 04.06.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 2
за июль 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Микрорайон 3 дом № 34,35									
		РАЗДЕЛ 1.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Устройство дорожногокорыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	379	41,01	41,01	15 542	15 543	--	4 933	22 113
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,08	--	6 852		1 638	
2	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	379	284,62	274,23	107 872	103 933	121	18 618	136 610
		НР - 72%; СП - 8%			10,07	58,16	3 818	22 041		10 119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (для утилизации)**	т	663,25	621,00	--	411 878	--		--	444 828
		СП - 8%			--	--	--	--		32 950	
4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3	379	26,51	22,08	10 049	8 368	42	3 835	14 994
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	1 639	3 687		1 111	
5	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Доуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	325,5	84,85	84,85	27 618	27 618	--	8 579	39 092
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,60	--	11 915		2 896	
6	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**	м3	325,5	56,83	56,83	18 499	18 499	--	4 555	24 898
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,44	--	6 326		1 844	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3	325,5	100,30	83,92	32 647	27 315	1 009	8 428	44 361
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	4 323	7 382		3 286	
8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3	159,6	3 260,95	1 295,05	520 447	206 690	282 095	91 857	661 288
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	31 662	53 390		48 984	
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2**	т	1,240384	142 683,72	2 286,48	176 983	2 836	174 147	1 726	193 006
		НР - 108%; СП - 8%			--	1 288,64	--	1 598		14 297	
10	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1550,48	1 512,29	152,20	2 344 772	235 987	2 011 965	176 297	2 722 755
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	96 820	66 419		201 686	
11	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)**	м2	1550,48	324,20	0,05	502 667	71	502 061	578	543 504
		НР - 108%; СП - 8%			0,35	--	535	--		40 260	
		Установка дорожного бордюра									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	95,23	2 314,70	--	220 429	--	--	158 709	409 469
		НР - 72%; СП - 8%			2 314,70	--	220 429	--		30 331	
13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	28,569	3 260,95	1 295,05	93 162	36 998	50 496	16 443	118 373
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	5 668	9 557		8 768	
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	380,92	2 008,51	39,18	765 082	14 925	344 104	445 507	1 307 436
		НР - 108%; СП - 8%			1 065,98	16,94	406 053	6 453		96 847	
15	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	20,56968	43 020,00	--	884 908	--	884 908	--	955 701
		СП - 8%			--	--	--	--		70 793	
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках									
16	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2	234,15	1,38	1,38	323	323	--	103	460
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,61	--	143		34	
17	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	223	760,30	176,73	169 546	39 411	47 379	103 585	294 982
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	82 756	13 156		21 851	
18	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	223	94,36	16,66	21 042	3 716	11 810	7 304	30 613
		НР - 108%; СП - 8%			24,74	5,59	5 516	1 246		2 268	
19	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,1784	142 683,72	2 286,48	25 455	408	25 047	248	27 760
		НР - 108%; СП - 8%			--	1 288,64	--	230		2 056	
20	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м2	223	1 305,35	3,60	291 094	803	233 457	61 733	381 053
		НР - 108%; СП - 8%			254,86	1,46	56 834	326		28 226	
21	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)	м2	223	812,78	--	181 250	--	144 629	39 551	238 465
		НР - 108%; СП - 8%			164,22	--	36 621	--		17 664	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Установка тротуарного бордюра									
22	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси**	м3	3,69	3 260,95	1 295,05	12 033	4 778	6 523	2 124	15 289
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	732	1 234		1 133	
23	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм**	м	246	2 780,00	39,18	683 880	9 638	412 011	287 710	1 049 318
		НР - 108%; СП - 8%			1 065,98	16,94	262 231	4 167		77 727	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7 517 178	757 860	5 131 804	1 442 423	9 676 368
							1 215 637	216 122	--	716 769	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7 517 178				
	Материалы		Тенге				4 246 893				
	Всего заработная плата		Тенге					1 431 759			
	Местные материалы		Тенге				884 908				
	Транспортные расходы		Тенге				411 878				
		Накладные расходы	Тенге				1 442 423				
		Сметная прибыль	Тенге				716 769				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9 676 370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 004
		Сметная заработная плата	Тенге					1 431 759			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9 676 370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 004
		Сметная заработная плата	Тенге					1 431 759			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
24	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1.Устройство**	м2	36,2874501	1 512,29	152,20	54 877	5 523	47 088	4 126	63 723
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	2 266	1 554		4 720	
25	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)**	м2	36,2874501	324,20	0,05	11 764	2	11 749	14	12 720
		НР - 108%; СП - 8%			0,35	--	13	--		942	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**66 641**	**5 525**	**58 837**	**4 140**	**76 443**
							2 279	**1 554**	**--**	**5 662**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**66 641**				
	Материалы		Тенге				**58 838**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3 833**			
		Накладные расходы	Тенге				**4 140**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5 662**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**76 443**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3 833**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**76 443**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3 833**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**7 583 819**	**763 385**	**5 190 641**	**1 446 563**	**9 752 811**
							1 217 916	**217 676**	**--**	**722 431**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7 583 819**				
	Материалы		Тенге				**4 305 731**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1 435 592**			
	Местные материалы		Тенге				**884 908**				
	Транспортные расходы		Тенге				**411 878**				
		Накладные расходы	Тенге				**1 446 563**				
		Сметная прибыль	Тенге				**722 431**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9 752 813**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1 006**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1 435 592**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**9 752 813**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1 006**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1 435 592**			
		ОТДЕЛ 2. Микрорайон 3 дом № 36									
		РАЗДЕЛ 3.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Демонтаж бордюров, поребриков, лотков и труб									
26	**1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка.**	**м**	**130**	**1 056,70**	**--**	**137 371**	**--**	**--**	**148 361**	**308 590**
		НР - 108%; СП - 8%			**1 056,70**	**--**	**137 371**	**--**		**22 859**	
27	**1127-0302-0202 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	**м**	**155**	**778,40**	**--**	**120 652**	**--**	**--**	**130 304**	**271 033**
		НР - 108%; СП - 8%			**778,40**	**--**	**120 652**	**--**		**20 077**	
28	**4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра, арычных лотков и труб)**	**т**	**21,8**	**628,00**	**--**	**13 690**	**--**		**--**	**14 785**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1 095**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	21,8	621,00	--	13 538	--		--	14 621
		СП - 8%			--	--	--	--		1 083	
		Разборка существующих покрытий									
30	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3	6,8	3 845,04	1 554,52	26 146	10 570	--	22 205	52 219
		НР - 108%; СП - 8%			2 290,51	733,01	15 575	4 984		3 868	
31	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Разборка мафов массой до 0,5 т.**	т	0,8	50 921,39	2 177,46	40 737	1 742	1 755	25 924	71 993
		НР - 69%; СП - 8%			46 550,44	412,60	37 240	330		5 333	
32	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (от разборки покрытий тротуаров и МАФов). Погрузка**	т	13,04	718,00	--	9 363	--		--	10 112
		СП - 8%			--	--	--	--		749	
33	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка материала (от разборки покрытий и МАФов) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	56,51	621,00	--	35 093	--		--	37 900
		СП - 8%			--	--	--	--		2 807	
		Санитарная обрезка деревьев									
34	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20**	1 дерево	10	1 866,31	--	18 663	--	--	16 424	37 893
		НР - 88%; СП - 8%			1 866,31	--	18 663	--		2 807	
35	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев**	т	7,5	718,00	--	5 385	--		--	5 816
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
36	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	7,5	947,00	--	7 102	--		--	7 670
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				427 740	12 312	1 755	343 218	832 632
							329 501	5 314	--	61 677	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				387 003				
	Всего заработная плата		Тенге					297 245			
	Транспортные расходы		Тенге				84 171				
		Накладные расходы	Тенге				317 294				
		Сметная прибыль	Тенге				56 344				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				760 641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					297 245			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				40 737				
	Материалы		Тенге				1 755				
	Всего заработная плата		Тенге					37 570			
		Накладные расходы	Тенге				25 924				
		Сметная прибыль	Тенге				5 333				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				71 994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					37 570			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				832 635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
		Сметная заработная плата	Тенге					334 815			
		РАЗДЕЛ 4.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
37	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Устройство дорожногокорыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1	41,01	41,01	41	41	--	13	58
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,08	--	18		4	
38	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	1	284,62	274,23	285	274	1	49	361
		НР - 72%; СП - 8%			10,07	58,16	10	58		27	
39	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (для утилизации)**	т	1,75	621,00	--	1 087	--		--	1 174
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
40	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3	1	26,51	22,08	27	22	1	10	40
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	4	10		3	
41	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Доуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	1,2	84,85	84,85	102	102	--	32	144
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,60	--	44		11	
42	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**	м3	1,2	56,83	56,83	68	68	--	17	92
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,44	--	23		7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	1,2	100,30	83,92	120	100	4	31	163
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	16	27		12	
44	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	0,6	3 260,95	1 295,05	1 957	777	1 061	345	2 486
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	119	201		184	
45	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,2792	142 683,72	2 286,48	39 837	639	39 198	389	43 444
		НР - 108%; СП - 8%			--	1 288,64	--	360		3 218	
46	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	349	1 512,29	152,20	527 788	53 118	452 877	39 683	612 869
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	21 793	14 950		45 398	
47	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)	м2	349	324,20	0,05	113 146	16	113 010	130	122 338
		НР - 108%; СП - 8%			0,35	--	120	--		9 062	
		Установка дорожного бордюра									
48	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	32,25	2 314,70	--	74 649	--	--	53 747	138 668
		НР - 72%; СП - 8%			2 314,70	--	74 649	--		10 272	
49	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	9,675	3 260,95	1 295,05	31 550	12 530	17 101	5 568	40 088
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	1 919	3 237		2 969	
50	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	129	2 008,51	39,18	259 098	5 054	116 532	150 872	442 768
		НР - 108%; СП - 8%			1 065,98	16,94	137 512	2 185		32 798	
51	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	6,966	43 020,00	--	299 677	--	299 677	--	323 651
		СП - 8%			--	--	--	--		23 974	
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2	98,385	1,38	1,38	136	136	--	43	193
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,61	--	60		14	
53	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство**	м2	93,7	760,30	176,73	71 240	16 560	19 907	43 524	123 946
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	34 773	5 528		9 181	
54	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)**	м2	93,7	94,36	16,66	8 842	1 562	4 962	3 069	12 864
		НР - 108%; СП - 8%			24,74	5,59	2 318	524		953	
55	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2**	т	0,07496	142 683,72	2 286,48	10 696	172	10 524	104	11 664
		НР - 108%; СП - 8%			--	1 288,64	--	97		864	
56	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство**	м2	93,7	1 305,35	3,60	122 312	337	98 094	25 939	160 111
		НР - 108%; СП - 8%			254,86	1,46	23 881	137		11 860	
57	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)**	м2	93,7	812,78	--	76 157	--	60 770	16 618	100 197
		НР - 108%; СП - 8%			164,22	--	15 387	--		7 422	
		Установка тротуарного бордюра									
58	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси**	м3	2,835	3 260,95	1 295,05	9 245	3 671	5 012	1 632	11 747
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	562	948		870	
59	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм**	м	189	2 780,00	39,18	525 420	7 406	316 544	221 046	806 183
		НР - 108%; СП - 8%			1 065,98	16,94	201 470	3 202		59 717	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2 173 480	102 585	1 555 275	562 861	2 955 249
							514 533	31 609	--	218 907	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 173 480				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1 255 597				
	Всего заработная плата		Тенге					546 142			
	Местные материалы		Тенге				299 677				
	Транспортные расходы		Тенге				1 087				
		Накладные расходы	Тенге				562 861				
		Сметная прибыль	Тенге				218 907				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 955 248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								396
		Сметная заработная плата	Тенге					546 142			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2 955 248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								396
		Сметная заработная плата	Тенге					546 142			
		РАЗДЕЛ 5.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
60	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	**Устройство дорожного корыта. Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3	134,5	46,68	46,68	6 278	6 278	--	1 992	8 932
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,57	--	2 767		662	
61	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3	134,5	33,73	33,73	4 537	4 537	--	1 440	6 455
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,87	--	2 000		478	
62	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	134,5	372,41	358,83	50 089	48 263	50	8 645	63 433
		НР - 72%; СП - 8%			13,20	76,07	1 776	10 232		4 699	
63	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	235,375	947,00	--	222 900	--		--	240 732
		СП - 8%			--	--	--	--		17 832	
64	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3	134,5	32,29	27,85	4 343	3 747	14	1 361	6 160
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	582	1 309		456	
65	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	80,7	84,85	84,85	6 847	6 847	--	2 127	9 692
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,60	--	2 954		718	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**	м3	80,7	56,83	56,83	4 586	4 586	--	1 129	6 173
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,44	--	1 568		457	
67	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой**	м3	80,7	100,30	83,92	8 094	6 772	250	2 089	10 998
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	1 072	1 830		815	
68	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3	37,044	3 260,95	1 295,05	120 798	47 974	65 475	21 320	153 488
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	7 349	12 392		11 370	
69	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2**	т	0,197568	142 683,72	2 286,48	28 190	452	27 738	275	30 742
		НР - 108%; СП - 8%			--	1 288,64	--	255		2 277	
70	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1.Устройство**	м2	246,96	1 512,29	152,20	373 475	37 588	320 466	28 081	433 680
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	15 421	10 579		32 124	
71	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)**	м2	246,96	324,20	0,05	80 065	11	79 969	92	86 570
		НР - 108%; СП - 8%			0,35	--	85	--		6 413	
		Устройство покрытия из брусчатки									
72	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	3,6	84,85	84,85	305	306	--	95	432
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,60	--	132		32	
73	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**	м3	3,6	56,83	56,83	205	205	--	50	276
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,44	--	70		20	
74	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой**	м3	3,6	100,30	83,92	361	302	11	93	491
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	48	82		36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство**	м2	12	760,30	176,73	9 124	2 121	2 550	5 574	15 874
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	4 453	708		1 176	
76	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)**	м2	12	200,28	16,66	2 403	200	1 906	393	3 020
		НР - 108%; СП - 8%			24,74	5,59	297	67		224	
77	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева фр.0-5 мм. Устройство**	м3	0,6	5 347,20	1 251,06	3 208	751	2 338	337	3 828
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	320,97	119	193		284	
78	1127-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Покрытие из брусчатки, высота брусчатки 80 мм. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	м2	12	1 752,10	122,56	21 025	1 471	3 767	17 506	41 613
		НР - 108%; СП - 8%			1 315,61	35,16	15 787	422		3 082	
79	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	12	4 012,00	--	48 144	--	48 144	--	51 996
		СП - 8%			--	--	--	--		3 852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				994 977	172 411	552 678	92 599	1 174 585
							46 989	47 560	--	87 007	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				994 977				
	Материалы		Тенге				504 536				
	Всего заработная плата		Тенге					94 549			
	Местные материалы		Тенге				48 144				
	Транспортные расходы		Тенге				222 900				
		Накладные расходы	Тенге				92 599				
		Сметная прибыль	Тенге				87 007				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 174 583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					94 549			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1 174 583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					94 549			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				3 596 197	287 308	2 109 708	998 678	4 962 466
							891 023	84 483	--	367 591	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 555 460				
	Материалы		Тенге				1 760 133				
	Всего заработная плата		Тенге					937 936			
	Местные материалы		Тенге				347 821				
	Транспортные расходы		Тенге				308 158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				972 754				
		Сметная прибыль	Тенге				362 258				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 890 472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								691
		Сметная заработная плата	Тенге					937 936			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				40 737				
	Материалы		Тенге				1 755				
	Всего заработная плата		Тенге					37 570			
		Накладные расходы	Тенге				25 924				
		Сметная прибыль	Тенге				5 333				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				71 994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					37 570			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				4 962 466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								716
		Сметная заработная плата	Тенге					975 506			
		ОТДЕЛ 3. Микрорайон 3 дом № 36а									
		РАЗДЕЛ 6.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Демонтаж бордюров, поребриков, лотков и труб									
80	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка.**	м	200	1 056,70	--	211 340	--	--	228 247	474 754
		НР - 108%; СП - 8%			1 056,70	--	211 340	--		35 167	
81	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	м	127	778,40	--	98 857	--	--	106 765	222 072
		НР - 108%; СП - 8%			778,40	--	98 857	--		16 450	
82	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Разборка арычных лотков из сборного бетона**	м3	8,755	9 847,80	5 746,99	86 217	50 315	--	62 462	160 574
		НР - 108%; СП - 8%			4 100,81	2 505,19	35 903	21 933		11 894	
83	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб 0,5 м.Демонтаж**	м3	1,14	35 674,37	19 542,35	40 669	22 278	--	21 048	66 654
		НР - 84%; СП - 8%			16 132,02	5 847,78	18 390	6 666		4 937	
84	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра, арычных лотков и труб)**	т	54,105	628,00	--	33 978	--		--	36 696
		СП - 8%			--	--	--	--		2 718	
85	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	54,105	621,00	--	33 599	--		--	36 287
		СП - 8%			--	--	--	--		2 688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разборка существующих покрытий									
86	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3	6,35	3 845,04	1 554,52	24 416	9 872	--	20 735	48 763
		НР - 108%; СП - 8%			2 290,51	733,01	14 545	4 655		3 612	
87	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Разборка мафов массой до 0,5 т.**	т	5,8	50 921,39	2 177,46	295 344	12 629	12 722	187 946	521 953
		НР - 69%; СП - 8%			46 550,44	412,60	269 993	2 393		38 663	
88	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (от разборки покрытий тротуаров и МАФов). Погрузка**	т	17,23	718,00	--	12 371	--		--	13 361
		СП - 8%			--	--	--	--		990	
89	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка материала (от разборки покрытий и МАФов) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	89,428	621,00	--	55 535	--		--	59 978
		СП - 8%			--	--	--	--		4 443	
		Подъем существующих люков до проектной отметки									
90	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Демонтаж существующих люков**	шт.	2	1 392,96	145,58	2 786	291	--	2 624	5 843
		НР - 99%; СП - 8%			1 247,38	78,05	2 495	156		433	
91	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках**	т	0,2	600,00	--	120	--		--	130
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
92	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка демонтированных люков . Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	0,2	947,00	--	189	--		--	204
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
93	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка ж/б подкладок ПК-1 для поднятия люков**	шт	6	2 207,39	1 153,17	13 244	6 919	--	10 798	25 965
		НР - 118%; СП - 8%			1 054,22	470,87	6 325	2 825		1 923	
94	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Железобетонные подкладки ПК-1**	м3	0,096	81 410,00	--	7 815	--	7 815	--	8 440
		СП - 8%			--	--	--	--		625	
95	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Укладка сборных железобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5 м.**	м3	0,55	35 695,49	8 935,88	19 633	4 914	5 644	11 198	33 297
		НР - 99%; СП - 8%			16 499,43	4 066,17	9 075	2 236		2 466	
96	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	2	17 723,00	--	35 446	--	35 446	--	38 282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2 836	
97	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.	2	2 424,12	242,63	4 848	485	205	4 374	9 960
		НР - 99%; СП - 8%			2 078,97	130,09	4 158	260		738	
98	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	25 293,00	--	50 586	--	50 586	--	54 633
		СП - 8%			--	--	--	--		4 047	
99	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6**	м3	0,32	19 750,79	1 317,30	6 320	422	5 336	610	7 484
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	562	108		554	
100	1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2**	м2	1,6	3 489,98	332,30	5 584	531	2 686	1 857	8 036
		НР - 72%; СП - 8%			1 479,22	132,66	2 367	212		595	
		Санитарная обрезка деревьев									
101	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20**	1 дерево	15	1 866,31	--	27 995	--	--	24 635	56 841
		НР - 88%; СП - 8%			1 866,31	--	27 995	--		4 210	
102	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев**	т	11,25	718,00	--	8 078	--		--	8 724
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
103	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	11,25	947,00	--	10 654	--		--	11 506
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1 085 624	108 656	120 440	683 299	1 910 437
							702 005	41 444	--	141 512	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				739 694				
	Материалы		Тенге				13 870				
	Всего заработная плата		Тенге					471 063			
	Местные материалы		Тенге				43 261				
	Транспортные расходы		Тенге				154 524				
		Накладные расходы	Тенге				495 353				
		Сметная прибыль	Тенге				98 802				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 333 849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								357
		Сметная заработная плата	Тенге					471 063			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				295 344				
	Материалы		Тенге				12 722				
	Всего заработная плата		Тенге					272 386			
		Накладные расходы	Тенге				187 946				
		Сметная прибыль	Тенге				38 663				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				521 953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					272 386			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				50 586				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50 586				
		Сметная прибыль	Тенге				4 047				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				54 633				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1 910 435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								541
		Сметная заработная плата	Тенге					743 449			
		РАЗДЕЛ 7.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
104	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Устройство дорожногокорыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	302	41,01	41,01	12 385	12 385	--	3 931	17 621
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,08	--	5 460		1 305	
105	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	302	284,62	274,23	85 956	82 817	97	14 836	108 855
		НР - 72%; СП - 8%			10,07	58,16	3 042	17 563		8 063	
106	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (для утилизации)**	т	528,5	621,00	--	328 198	--		--	354 454
		СП - 8%			--	--	--	--		26 256	
107	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3	302	26,51	22,08	8 007	6 668	33	3 056	11 948
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	1 306	2 938		885	
108	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Доуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	259,2	84,85	84,85	21 992	21 992	--	6 831	31 129
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,60	--	9 488		2 306	
109	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**	м3	259,2	56,83	56,83	14 731	14 732	--	3 627	19 827
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,44	--	5 038		1 469	
110	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3	259,2	100,30	83,92	25 997	21 751	803	6 711	35 325
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	3 443	5 878		2 617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	127,2	3 260,95	1 295,05	414 792	164 730	224 827	73 209	527 041
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	25 235	42 551		39 040	
112	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	1,1368	142 683,72	2 286,48	162 203	2 599	159 604	1 582	176 888
		НР - 108%; СП - 8%			--	1 288,64	--	1 465		13 103	
113	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1421	1 512,29	152,20	2 148 961	216 280	1 843 947	161 575	2 495 379
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	88 734	60 872		184 843	
114	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)	м2	1421	324,20	0,05	460 690	65	460 135	529	498 117
		НР - 108%; СП - 8%			0,35	--	490	--		36 898	
		Установка дорожного бордюра									
115	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	111,25	2 314,70	--	257 510	--	--	185 407	478 351
		НР - 72%; СП - 8%			2 314,70	--	257 510	--		35 433	
116	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	33,375	3 260,95	1 295,05	108 834	43 223	58 990	19 209	138 286
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	6 621	11 165		10 243	
117	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	445	2 008,51	39,18	893 788	17 435	401 991	520 452	1 527 379
		НР - 108%; СП - 8%			1 065,98	16,94	474 362	7 538		113 139	
118	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	24,03	43 020,00	--	1 033 771	--	1 033 771	--	1 116 473
		СП - 8%			--	--	--	--		82 702	
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках									
119	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2	233,1	1,38	1,38	322	322	--	102	458
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,61	--	142		34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство**	м2	222	760,30	176,73	168 786	39 235	47 166	103 121	293 659
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	82 385	13 097		21 753	
121	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)**	м2	222	94,36	16,66	20 948	3 700	11 756	7 271	30 476
		НР - 108%; СП - 8%			24,74	5,59	5 492	1 241		2 258	
122	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2**	т	0,1776	142 683,72	2 286,48	25 341	406	24 935	247	27 635
		НР - 108%; СП - 8%			--	1 288,64	--	229		2 047	
123	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство**	м2	222	1 305,35	3,60	289 788	799	232 409	61 456	379 344
		НР - 108%; СП - 8%			254,86	1,46	56 580	324		28 100	
124	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)**	м2	222	812,78	--	180 437	--	143 980	39 373	237 395
		НР - 108%; СП - 8%			164,22	--	36 457	--		17 585	
		Установка тротуарного бордюра									
125	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси**	м3	4,335	3 260,95	1 295,05	14 136	5 614	7 662	2 495	17 961
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	860	1 450		1 330	
126	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм**	м	289	2 780,00	39,18	803 420	11 324	484 027	338 001	1 232 735
		НР - 108%; СП - 8%			1 065,98	16,94	308 069	4 896		91 314	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7 480 993	666 077	5 136 133	1 553 021	9 756 736
							1 350 586	191 335	--	722 723	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7 480 993				
	Материалы		Тенге				4 102 366				
	Всего заработная плата		Тенге					1 541 921			
	Местные материалы		Тенге				1 033 771				
	Транспортные расходы		Тенге				328 199				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1 553 021				
		Сметная прибыль	Тенге				722 723				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9 756 737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 095
		Сметная заработная плата	Тенге					1 541 921			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9 756 737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 095
		Сметная заработная плата	Тенге					1 541 921			
		РАЗДЕЛ 8.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
127	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	**Устройство дорожного корыта. Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3	118	46,68	46,68	5 508	5 508	--	1 748	7 836
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,57	--	2 428		580	
128	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3	118	33,73	33,73	3 980	3 980	--	1 263	5 663
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,87	--	1 755		419	
129	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	118	372,41	358,83	43 944	42 343	43	7 585	55 651
		НР - 72%; СП - 8%			13,20	76,07	1 558	8 977		4 122	
130	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	206,5	947,00	--	195 556	--		--	211 200
		СП - 8%			--	--	--	--		15 644	
131	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3	118	32,29	27,85	3 810	3 287	13	1 194	5 404
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	510	1 148		400	
132	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	70,8	84,85	84,85	6 007	6 008	--	1 866	8 503
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,60	--	2 592		630	
133	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**	м3	70,8	56,83	56,83	4 024	4 024	--	991	5 416
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,44	--	1 376		401	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой**	м3	70,8	100,30	83,92	7 101	5 942	219	1 833	9 649
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	940	1 606		715	
135	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3	34,05	3 260,95	1 295,05	111 035	44 097	60 183	19 597	141 083
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	6 755	11 391		10 451	
136	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2**	т	0,1816	142 683,72	2 286,48	25 911	415	25 496	253	28 257
		НР - 108%; СП - 8%			--	1 288,64	--	234		2 093	
137	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1.Устройство**	м2	227	1 512,29	152,20	343 289	34 550	294 564	25 811	398 628
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	14 175	9 724		29 528	
138	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)**	м2	227	324,20	0,05	73 594	10	73 506	85	79 573
		НР - 108%; СП - 8%			0,35	--	78	--		5 894	
		Устройство покрытия из брусчатки									
139	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	3,6	84,85	84,85	305	306	--	95	432
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,60	--	132		32	
140	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**	м3	3,6	56,83	56,83	205	205	--	50	276
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,44	--	70		20	
141	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой**	м3	3,6	100,30	83,92	361	302	11	93	491
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	48	82		36	
142	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство**	м2	12	760,30	176,73	9 124	2 121	2 550	5 574	15 874
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	4 453	708		1 176	
143	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)**	м2	12	200,28	16,66	2 403	200	1 906	393	3 020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			24,74	5,59	297	67		224	
144	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева фр.0-5 мм. Устройство**	м3	0,6	5 347,20	1 251,06	3 208	751	2 338	337	3 828
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	320,97	119	193		284	
145	1127-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Покрытие из брусчатки, высота брусчатки 80 мм. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	м2	12	1 752,10	122,56	21 025	1 471	3 767	17 506	41 613
		НР - 108%; СП - 8%			1 315,61	35,16	15 787	422		3 082	
146	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	12	4 012,00	--	48 144	--	48 144	--	51 996
		СП - 8%			--	--	--	--		3 852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				908 534	155 520	512 740	86 274	1 074 393
							44 720	42 905	--	79 583	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				908 534				
	Материалы		Тенге				464 599				
	Всего заработная плата		Тенге					87 625			
	Местные материалы		Тенге				48 144				
	Транспортные расходы		Тенге				195 556				
		Накладные расходы	Тенге				86 274				
		Сметная прибыль	Тенге				79 583				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 074 391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					87 625			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1 074 391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					87 625			
		РАЗДЕЛ 9.Устройство водоотвода									
		Устройство труб диаметром 0,5м со смотровыми блоками									
147	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1,1370312	233,80	223,43	266	254	--	45	336
		НР - 72%; СП - 8%			10,36	44,63	12	51		25	
148	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1,1306479	346,95	333,36	392	376	1	73	502
		НР - 72%; СП - 8%			13,27	76,50	15	86		37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	1,9786339	947,00	--	1 874	--		--	2 024
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
150	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1,1306479	26,51	22,08	30	25	--	11	45
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	5	11		3	
151	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,1370312	43,41	43,41	49	49	--	15	69
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,91	--	20		5	
152	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты из гравийно-песчаной смеси. Устройство**	м3	0,9255833	4 788,70	254,69	4 432	235	1 634	2 255	7 222
		НР - 84%; СП - 8%			2 768,67	131,20	2 563	121		535	
153	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка**	м3	0,7277	52 886,74	24 427,94	38 486	17 776	6 036	16 794	59 703
		НР - 84%; СП - 8%			20 165,02	7 309,72	14 674	5 319		4 422	
154	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81**	шт.	3,83	24 747,00	--	94 781	--	94 781	--	102 363
		СП - 8%			--	--	--	--		7 582	
155	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2	18,5834792	4 278,46	169,74	79 509	3 154	56 806	17 406	104 668
		НР - 84%; СП - 8%			1 051,97	63,07	19 549	1 172		7 753	
156	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	м2	3,3704	5 201,42	252,79	17 531	852	11 159	4 902	24 228
		НР - 84%; СП - 8%			1 637,77	93,71	5 520	316		1 795	
157	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитный бетон оголовков В15. Устройство**	м3	0,143625	25 799,41	4 193,03	3 705	602	2 455	684	4 740
		НР - 84%; СП - 8%			4 513,12	1 154,15	648	166		351	
158	1130-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Оголовки круглых труб из дорожного бордюра**	м3	0,10341	22 931,77	12 155,97	2 371	1 257	149	1 127	3 778
		НР - 84%; СП - 8%			9 330,59	3 643,75	965	377		280	
		Устройство арыков									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	23,24	233,80	223,43	5 433	5 192	--	920	6 861
		НР - 72%; СП - 8%			10,36	44,63	241	1 037		508	
160	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	23,24	346,95	333,36	8 063	7 748	7	1 502	10 330
		НР - 72%; СП - 8%			13,27	76,50	308	1 778		765	
161	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	40,67	947,00	--	38 514	--		--	41 595
		СП - 8%			--	--	--	--		3 081	
162	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	23,24	26,51	22,08	616	513	3	235	919
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	100	226		68	
163	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	23,24	43,41	43,41	1 009	1 009	--	300	1 413
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,91	--	416		105	
164	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночной подготовки**	м3	6,225	7 038,08	290,77	43 812	1 810	24 323	15 634	64 201
		НР - 84%; СП - 8%			2 840,03	149,79	17 679	932		4 756	
165	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Укладка лотков из сборного бетона**	м3	6,942	17 001,33	7 183,74	118 023	49 870	32 568	61 909	194 327
		НР - 108%; СП - 8%			5 126,01	3 131,48	35 585	21 739		14 395	
166	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка пазух лотков из бетона В-22,5 F200 W6**	м3	0,415	20 867,69	1 317,30	8 660	547	7 384	791	10 207
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	729	140		756	
167	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка стыков монолитным бетоном В-22,5 F200 W6**	м3	0,405	20 867,69	1 317,30	8 451	533	7 206	772	9 961
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	712	136		738	
168	1127-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытия водопропускных лотков. Устройство**	м3 сборных железобетонных плит	0,16875	80 525,84	3 089,96	13 589	522	12 606	736	15 471
		НР - 108%; СП - 8%			2 733,61	1 302,48	461	220		1 146	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				489 596	92 324	257 118	126 111	664 963
							99 766	34 263	--	49 256	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				489 596				
	Материалы		Тенге				162 335				
	Всего заработная плата		Тенге					134 029			
	Местные материалы		Тенге				94 781				
	Транспортные расходы		Тенге				40 388				
		Накладные расходы	Тенге				126 111				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				49 256				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				664 963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					134 029			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				664 963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					134 029			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				9 964 747	1 022 577	6 026 431	2 448 705	13 406 529
							2 197 077	309 947	--	993 074	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9 618 817				
	Материалы		Тенге				4 743 170				
	Всего заработная плата		Тенге					2 234 638			
	Местные материалы		Тенге				1 219 957				
	Транспортные расходы		Тенге				718 666				
		Накладные расходы	Тенге				2 260 759				
		Сметная прибыль	Тенге				950 364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12 829 940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 590
		Сметная заработная плата	Тенге					2 234 638			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				295 344				
	Материалы		Тенге				12 722				
	Всего заработная плата		Тенге					272 386			
		Накладные расходы	Тенге				187 946				
		Сметная прибыль	Тенге				38 663				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				521 953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					272 386			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				50 586				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50 586				
		Сметная прибыль	Тенге				4 047				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				54 633				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				13 406 526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 774
		Сметная заработная плата	Тенге					2 507 024			
		ОТДЕЛ 4. Микрорайон 3 дом № 36б									
		РАЗДЕЛ 10.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Демонтаж бордюров, поребриков, лотков и труб									
169	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка.**	м	281	1 056,70	--	296 933	--	--	320 687	667 030
		НР - 108%; СП - 8%			1 056,70	--	296 933	--		49 410	
170	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	м	99	778,40	--	77 062	--	--	83 227	173 112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			778,40	--	77 062	--		12 823	
171	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Разборка арычных лотков из сборного бетона**	м3	9,775	9 847,80	5 746,99	96 262	56 177	--	69 739	179 282
		НР - 108%; СП - 8%			4 100,81	2 505,19	40 085	24 488		13 280	
172	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб 0,5 м.Демонтаж**	м3	2,28	35 674,37	19 542,35	81 338	44 557	--	42 096	133 308
		НР - 84%; СП - 8%			16 132,02	5 847,78	36 781	13 333		9 875	
173	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра, арычных лотков и труб)**	т	68,165	628,00	--	42 808	--		--	46 233
		СП - 8%			--	--	--	--		3 425	
174	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	68,165	621,00	--	42 330	--		--	45 716
		СП - 8%			--	--	--	--		3 386	
		Разборка существующих покрытий									
175	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3	4,85	3 845,04	1 554,52	18 648	7 539	--	15 837	37 244
		НР - 108%; СП - 8%			2 290,51	733,01	11 109	3 555		2 759	
176	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Разборка мафов массой до 0,5 т.**	т	0,6	50 921,39	2 177,46	30 553	1 307	1 316	19 443	53 995
		НР - 69%; СП - 8%			46 550,44	412,60	27 930	248		4 000	
177	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (от разборки покрытий тротуаров и МАФов). Погрузка**	т	9,33	718,00	--	6 699	--		--	7 235
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
178	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка материала (от разборки покрытий и МАФов) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	126,132	621,00	--	78 328	--		--	84 594
		СП - 8%			--	--	--	--		6 266	
		Подъем существующих люков до проектной отметки									
179	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Демонтаж существующих люков**	шт.	4	1 392,96	145,58	5 572	582	--	5 249	11 686
		НР - 99%; СП - 8%			1 247,38	78,05	4 990	312		866	
180	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках**	т	0,4	600,00	--	240	--		--	259
		СП - 8%			--	--	--	--		19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка демонтированных люков . Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	0,4	947,00	--	379	--		--	409
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
182	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка ж/б подкладок ПК-1 для поднятия люков**	шт	12	2 207,39	1 153,17	26 489	13 838	--	21 595	51 931
		НР - 118%; СП - 8%			1 054,22	470,87	12 651	5 650		3 847	
183	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Железобетонные подкладки ПК-1**	м3	0,192	81 410,00	--	15 631	--	15 631	--	16 881
		СП - 8%			--	--	--	--		1 250	
184	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Укладка сборных железобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5 м.**	м3	1,1	35 695,49	8 935,88	39 265	9 830	11 286	22 396	66 594
		НР - 99%; СП - 8%			16 499,43	4 066,17	18 149	4 473		4 933	
185	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	4	17 723,00	--	70 892	--	70 892	--	76 563
		СП - 8%			--	--	--	--		5 671	
186	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.	4	2 424,12	242,63	9 696	970	410	8 748	19 919
		НР - 99%; СП - 8%			2 078,97	130,09	8 316	520		1 476	
187	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	4	25 293,00	--	101 172	--	101 172	--	109 266
		СП - 8%			--	--	--	--		8 094	
188	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6**	м3	0,64	19 750,79	1 317,30	12 641	843	10 673	1 220	14 970
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	1 125	216		1 109	
189	1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2**	м2	3,2	3 489,98	332,30	11 168	1 064	5 370	3 714	16 072
		НР - 72%; СП - 8%			1 479,22	132,66	4 734	425		1 191	
		Санитарная обрезка деревьев									
190	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20**	1 дерево	3	1 866,31	--	5 599	--	--	4 927	11 368
		НР - 88%; СП - 8%			1 866,31	--	5 599	--		842	
191	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев**	т	2,25	718,00	--	1 616	--		--	1 745
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
192	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	2,25	947,00	--	2 131	--		--	2 301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**1 073 452**	**136 707**	**216 750**	**618 878**	**1 827 713**
							545 464	**53 220**	--	**135 387**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**941 727**				
	Материалы		Тенге				**27 740**				
	Всего заработная плата		Тенге					**570 506**			
	Местные материалы		Тенге				**86 523**				
	Транспортные расходы		Тенге				**174 530**				
		Накладные расходы	Тенге				**599 435**				
		Сметная прибыль	Тенге				**123 293**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1 664 455**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**439**
		Сметная заработная плата	Тенге					**570 506**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**30 553**				
	Материалы		Тенге				**1 316**				
	Всего заработная плата		Тенге					**28 178**			
		Накладные расходы	Тенге				**19 443**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4 000**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**53 996**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**28 178**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**101 172**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**101 172**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8 094**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**109 266**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**1 827 717**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**458**
		Сметная заработная плата	Тенге					**598 684**			
		РАЗДЕЛ 11.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
193	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Устройство дорожногокорыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**4**	**41,01**	**41,01**	**164**	**164**	--	**52**	**233**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**18,08**	--	**72**		**17**	
194	**1101-0102-0326 РСНБ РК 2015**	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**4**	**284,62**	**274,23**	**1 138**	**1 097**	**1**	**197**	**1 441**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,07**	**58,16**	**40**	**233**		**107**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (для утилизации)	т	7	621,00	--	4 347	--		--	4 695
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
196	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	4	26,51	22,08	106	88	1	40	158
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	17	39		12	
197	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	4,2	84,85	84,85	356	357	--	111	504
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,60	--	154		37	
198	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	4,2	56,83	56,83	239	239	--	59	322
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,44	--	82		24	
199	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	4,2	100,30	83,92	421	352	13	109	572
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	56	95		42	
200	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	2,1	3 260,95	1 295,05	6 848	2 719	3 712	1 209	8 701
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	417	702		645	
201	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,595632	142 683,72	2 286,48	84 987	1 362	83 625	829	92 681
		НР - 108%; СП - 8%			--	1 288,64	--	768		6 865	
202	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	744,54	1 512,29	152,20	1 125 959	113 321	966 145	84 658	1 307 466
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	46 493	31 894		96 849	
203	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)	м2	744,54	324,20	0,05	241 381	34	241 090	277	260 991
		НР - 108%; СП - 8%			0,35	--	257	--		19 333	
		Установка дорожного бордюра									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	54,05	2 314,70	--	125 109	--	--	90 079	232 403
		НР - 72%; СП - 8%			2 314,70	--	125 109	--		17 215	
205	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	16,215	3 260,95	1 295,05	52 876	20 999	28 660	9 332	67 185
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	3 217	5 424		4 977	
206	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	216,2	2 008,51	39,18	434 240	8 471	195 304	252 858	742 065
		НР - 108%; СП - 8%			1 065,98	16,94	230 465	3 662		54 968	
207	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	11,6748	43 020,00	--	502 250	--	502 250	--	542 430
		СП - 8%			--	--	--	--		40 180	
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках									
208	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2	59,9025	1,38	1,38	83	83	--	26	118
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,61	--	37		9	
209	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	57,05	760,30	176,73	43 375	10 083	12 120	26 500	75 465
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	21 172	3 366		5 590	
210	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	57,05	94,36	16,66	5 383	951	3 021	1 868	7 832
		НР - 108%; СП - 8%			24,74	5,59	1 411	319		580	
211	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,04564	142 683,72	2 286,48	6 512	105	6 407	64	7 102
		НР - 108%; СП - 8%			--	1 288,64	--	59		526	
212	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м2	57,05	1 305,35	3,60	74 470	205	59 725	15 793	97 484
		НР - 108%; СП - 8%			254,86	1,46	14 540	83		7 221	
213	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)	м2	57,05	812,78	--	46 369	--	37 000	10 118	61 006
		НР - 108%; СП - 8%			164,22	--	9 369	--		4 519	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Установка тротуарного бордюра									
214	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси**	м3	2,35575	3 260,95	1 295,05	7 682	3 051	4 164	1 356	9 761
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	467	788		723	
215	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм**	м	157,05	2 780,00	39,18	436 599	6 153	263 034	183 678	669 900
		НР - 108%; СП - 8%			1 065,98	16,94	167 412	2 660		49 622	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3 200 894	169 834	2 406 272	679 213	4 190 515
							620 442	50 437	--	310 409	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 200 894				
	Материалы		Тенге				1 904 022				
	Всего заработная плата		Тенге					670 879			
	Местные материалы		Тенге				502 250				
	Транспортные расходы		Тенге				4 347				
		Накладные расходы	Тенге				679 213				
		Сметная прибыль	Тенге				310 409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 190 516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								482
		Сметная заработная плата	Тенге					670 879			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4 190 516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								482
		Сметная заработная плата	Тенге					670 879			
		РАЗДЕЛ 12.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
216	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	**Устройство дорожного корыта. Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3	97	46,68	46,68	4 528	4 528	--	1 437	6 442
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,57	--	1 996		477	
217	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3	97	33,73	33,73	3 272	3 271	--	1 038	4 655
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,87	--	1 442		345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	97	372,41	358,83	36 123	34 807	35	6 235	45 747
		НР - 72%; СП - 8%			13,20	76,07	1 281	7 379		3 389	
219	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	169,75	947,00	--	160 753	--		--	173 613
		СП - 8%			--	--	--	--		12 860	
220	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3	97	32,29	27,85	3 132	2 702	11	981	4 443
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	419	944		329	
221	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	58,2	84,85	84,85	4 938	4 938	--	1 534	6 990
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,60	--	2 130		518	
222	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**	м3	58,2	56,83	56,83	3 308	3 308	--	814	4 452
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,44	--	1 131		330	
223	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой**	м3	58,2	100,30	83,92	5 837	4 884	180	1 507	7 931
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	773	1 320		588	
224	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3	29,1	3 260,95	1 295,05	94 894	37 686	51 435	16 748	120 574
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	5 773	9 735		8 931	
225	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2**	т	0,1552	142 683,72	2 286,48	22 145	355	21 790	216	24 150
		НР - 108%; СП - 8%			--	1 288,64	--	200		1 789	
226	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1.Устройство**	м2	194	1 512,29	152,20	293 384	29 527	251 743	22 059	340 678
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	12 114	8 310		25 235	
227	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)**	м2	194	324,20	0,05	62 895	9	62 819	72	68 005
		НР - 108%; СП - 8%			0,35	--	67	--		5 037	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия из брусчатки									
228	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	1,8	84,85	84,85	153	153	--	47	216
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,60	--	66		16	
229	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**	м3	1,8	56,83	56,83	102	102	--	25	137
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,44	--	35		10	
230	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой**	м3	1,8	100,30	83,92	181	151	6	47	246
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	24	41		18	
231	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство**	м2	6	760,30	176,73	4 562	1 060	1 275	2 787	7 937
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	2 227	354		588	
232	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)**	м2	6	200,28	16,66	1 202	100	954	197	1 510
		НР - 108%; СП - 8%			24,74	5,59	148	34		112	
233	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева фр.0-5 мм. Устройство**	м3	0,3	5 347,20	1 251,06	1 604	375	1 169	168	1 914
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	320,97	60	96		142	
234	1127-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Покрытие из брусчатки, высота брусчатки 80 мм. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	м2	6	1 752,10	122,56	10 513	735	1 884	8 753	20 807
		НР - 108%; СП - 8%			1 315,61	35,16	7 894	211		1 541	
235	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	6	4 012,00	--	24 072	--	24 072	--	25 998
		СП - 8%			--	--	--	--		1 926	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				737 598	128 691	417 373	64 665	866 445
							30 780	35 424	--	64 181	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				737 598				
	Материалы		Тенге				393 300				
	Всего заработная плата		Тенге					66 204			
	Местные материалы		Тенге				24 072				
	Транспортные расходы		Тенге				160 753				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				64 665				
		Сметная прибыль	Тенге				64 181				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				866 444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					66 204			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				866 444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					66 204			
		РАЗДЕЛ 13.Устройство водоотвода									
		Устройство труб диаметром 0,5м со смотровыми блоками									
236	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	4,0486	233,80	223,43	947	905	--	160	1 196
		НР - 72%; СП - 8%			10,36	44,63	42	181		89	
237	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	4,0573067	346,95	333,36	1 408	1 352	2	262	1 804
		НР - 72%; СП - 8%			13,27	76,50	54	310		134	
238	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	7,1002867	947,00	--	6 724	--		--	7 262
		СП - 8%			--	--	--	--		538	
239	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	4,0573067	26,51	22,08	108	89	1	41	161
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	18	39		12	
240	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,0486	43,41	43,41	176	175	--	52	246
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,91	--	72		18	
241	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты из гравийно-песчаной смеси. Устройство**	м3	3,3085333	4 788,70	254,69	15 844	843	5 841	8 059	25 815
		НР - 84%; СП - 8%			2 768,67	131,20	9 160	434		1 912	
242	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка**	м3	2,4814	52 886,74	24 427,94	131 233	60 615	20 581	57 268	203 581
		НР - 84%; СП - 8%			20 165,02	7 309,72	50 037	18 138		15 080	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81**	шт.	13,06	24 747,00	--	323 196	--	323 196	--	349 052
		СП - 8%			--	--	--	--		25 856	
244	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2	65,0213867	4 278,46	169,74	278 192	11 037	198 754	60 901	366 221
		НР - 84%; СП - 8%			1 051,97	63,07	68 401	4 101		27 127	
245	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	м2	11,4928	5 201,42	252,79	59 779	2 905	38 051	16 716	82 614
		НР - 84%; СП - 8%			1 637,77	93,71	18 823	1 077		6 120	
246	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитный бетон оголовков В15. Устройство**	м3	1,0448	25 799,41	4 193,03	26 955	4 381	17 859	4 974	34 483
		НР - 84%; СП - 8%			4 513,12	1 154,15	4 715	1 206		2 554	
247	1130-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Оголовки круглых труб из дорожного бордюра**	м3	0,752256	22 931,77	12 155,97	17 251	9 144	1 088	8 198	27 485
		НР - 84%; СП - 8%			9 330,59	3 643,75	7 019	2 741		2 036	
		Устройство арыков									
248	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	20,9664	233,80	223,43	4 902	4 685	--	830	6 191
		НР - 72%; СП - 8%			10,36	44,63	217	936		459	
249	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	20,9664	346,95	333,36	7 274	6 990	6	1 355	9 319
		НР - 72%; СП - 8%			13,27	76,50	278	1 604		690	
250	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	36,6912	947,00	--	34 747	--		--	37 527
		СП - 8%			--	--	--	--		2 780	
251	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	20,9664	26,51	22,08	556	463	2	212	830
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	91	204		61	
252	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	20,9664	43,41	43,41	910	910	--	270	1 275
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,91	--	375		94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночной подготовки**	м3	5,616	7 038,08	290,77	39 526	1 633	21 943	14 104	57 921
		НР - 84%; СП - 8%			2 840,03	149,79	15 950	841		4 290	
254	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Укладка лотков из сборного бетона**	м3	4,4928	17 001,33	7 183,74	76 384	32 275	21 079	40 067	125 767
		НР - 108%; СП - 8%			5 126,01	3 131,48	23 030	14 069		9 316	
255	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка пазух лотков из бетона В-22,5 F200 W6**	м3	0,3744	20 867,69	1 317,30	7 813	493	6 662	714	9 209
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	658	126		682	
256	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка стыков монолитным бетоном В-22,5 F200 W6**	м3	0,3644	20 867,69	1 317,30	7 604	480	6 484	694	8 962
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	640	123		664	
257	1127-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытия водопропускных лотков. Устройство**	м3 сборных железобетонных плит	0,3375	80 525,84	3 089,96	27 177	1 043	25 211	1 471	30 940
		НР - 108%; СП - 8%			2 733,61	1 302,48	923	440		2 292	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				1 068 706	140 418	686 760	216 348	1 387 861
							200 056	47 017	--	102 804	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 068 706				
	Материалы		Тенге				363 561				
	Всего заработная плата		Тенге					247 073			
	Местные материалы		Тенге				323 196				
	Транспортные расходы		Тенге				41 471				
		Накладные расходы	Тенге				216 348				
		Сметная прибыль	Тенге				102 804				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 387 858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					247 073			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1 387 858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					247 073			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				6 080 650	575 650	3 727 155	1 579 104	8 272 534
							1 396 742	186 098	--	612 781	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 948 925				
	Материалы		Тенге				2 688 623				
	Всего заработная плата		Тенге					1 554 662			
	Местные материалы		Тенге				936 041				
	Транспортные расходы		Тенге				381 101				
		Накладные расходы	Тенге				1 559 661				
		Сметная прибыль	Тенге				600 687				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8 109 273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 120
		Сметная заработная плата	Тенге					1 554 662			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				30 553				
	Материалы		Тенге				1 316				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					28 178			
		Накладные расходы	Тенге				19 443				
		Сметная прибыль	Тенге				4 000				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				53 996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					28 178			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				101 172				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				101 172				
		Сметная прибыль	Тенге				8 094				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				109 266				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				8 272 535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 139
		Сметная заработная плата	Тенге					1 582 840			
		ОТДЕЛ 5. Микрорайон 3 дом № 37									
		РАЗДЕЛ 14.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Демонтаж бордюров, поребриков, лотков и труб									
258	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка.**	м	363	1 056,70	--	383 582	--	--	414 269	861 679
		НР - 108%; СП - 8%			1 056,70	--	383 582	--		63 828	
259	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	м	209	778,40	--	162 686	--	--	175 701	365 457
		НР - 108%; СП - 8%			778,40	--	162 686	--		27 071	
260	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Разборка арычных лотков из сборного бетона**	м3	4,08	9 847,80	5 746,99	40 179	23 448	--	29 109	74 831
		НР - 108%; СП - 8%			4 100,81	2 505,19	16 731	10 221		5 543	
261	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб 0,5 м.Демонтаж**	м3	7,6	35 674,37	19 542,35	271 125	148 522	--	140 319	444 360
		НР - 84%; СП - 8%			16 132,02	5 847,78	122 603	44 443		32 916	
262	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра, арычных лотков и труб)**	т	81,44	628,00	--	51 144	--		--	55 236
		СП - 8%			--	--	--	--		4 092	
263	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	81,44	621,00	--	50 574	--		--	54 620
		СП - 8%			--	--	--	--		4 046	
		Разборка существующих покрытий									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	9,55	3 845,04	1 554,52	36 720	14 845	--	31 185	73 337
		НР - 108%; СП - 8%			2 290,51	733,01	21 874	7 000		5 432	
265	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Разборка мафов массой до 0,5 т.	т	1	50 921,39	2 177,46	50 921	2 178	2 193	32 404	89 992
		НР - 69%; СП - 8%			46 550,44	412,60	46 550	413		6 666	
266	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (от разборки покрытий тротуаров и МАФов). Погрузка	т	18,19	718,00	--	13 060	--		--	14 105
		СП - 8%			--	--	--	--		1 045	
267	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка материала (от разборки покрытий и МАФов) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	151,498	621,00	--	94 080	--		--	101 606
		СП - 8%			--	--	--	--		7 526	
		Подъем существующих люков до проектной отметки									
268	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих люков	шт.	1	1 392,96	145,58	1 393	146	--	1 312	2 922
		НР - 99%; СП - 8%			1 247,38	78,05	1 247	78		216	
269	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках	т	0,1	600,00	--	60	--		--	65
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
270	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных люков . Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,1	947,00	--	95	--		--	103
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
271	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка ж/б подкладок ПК-1 для поднятия люков	шт	3	2 207,39	1 153,17	6 622	3 460	--	5 399	12 982
		НР - 118%; СП - 8%			1 054,22	470,87	3 163	1 413		962	
272	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Железобетонные подкладки ПК-1	м3	0,048	81 410,00	--	3 908	--	3 908	--	4 221
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
273	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Укладка сборных железобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5 м.	м3	0,275	35 695,49	8 935,88	9 816	2 457	2 822	5 599	16 648
		НР - 99%; СП - 8%			16 499,43	4 066,17	4 537	1 118		1 233	
274	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	17 723,00	--	17 723	--	17 723	--	19 141
		СП - 8%			--	--	--	--		1 418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.	1	2 424,12	242,63	2 424	243	102	2 187	4 980
		НР - 99%; СП - 8%			2 078,97	130,09	2 079	130		369	
276	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	25 293,00	--	25 293	--	25 293	--	27 316
		СП - 8%			--	--	--	--		2 023	
277	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6**	м3	0,16	19 750,79	1 317,30	3 160	211	2 668	305	3 742
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	281	54		277	
278	1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2**	м2	0,8	3 489,98	332,30	2 792	266	1 343	928	4 018
		НР - 72%; СП - 8%			1 479,22	132,66	1 183	106		298	
		Санитарная обрезка деревьев									
279	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20**	1 дерево	15	1 866,31	--	27 995	--	--	24 635	56 841
		НР - 88%; СП - 8%			1 866,31	--	27 995	--		4 210	
280	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев**	т	11,25	718,00	--	8 078	--		--	8 724
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
281	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	11,25	947,00	--	10 654	--		--	11 506
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1 274 084	195 776	56 052	863 352	2 308 432
							794 511	64 976	--	170 995	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 197 870				
	Материалы		Тенге				6 936				
	Всего заработная плата		Тенге					812 524			
	Местные материалы		Тенге				21 631				
	Транспортные расходы		Тенге				227 745				
		Накладные расходы	Тенге				830 948				
		Сметная прибыль	Тенге				162 306				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 191 124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								625
		Сметная заработная плата	Тенге					812 524			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				50 921				
	Материалы		Тенге				2 194				
	Всего заработная плата		Тенге					46 963			
		Накладные расходы	Тенге				32 404				
		Сметная прибыль	Тенге				6 666				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				89 991				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					46 963			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				25 293				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				25 293				
		Сметная прибыль	Тенге				2 023				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				27 316				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2 308 431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								656
		Сметная заработная плата	Тенге					859 487			
		РАЗДЕЛ 15.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
282	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Устройство дорожногокорыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1	41,01	41,01	41	41	--	13	58
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,08	--	18		4	
283	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	1	284,62	274,23	285	274	1	49	361
		НР - 72%; СП - 8%			10,07	58,16	10	58		27	
284	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (для утилизации)**	т	1,75	621,00	--	1 087	--		--	1 174
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
285	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3	1	26,51	22,08	27	22	1	10	40
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	4	10		3	
286	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Доуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	1,2	84,85	84,85	102	102	--	32	144
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,60	--	44		11	
287	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**	м3	1,2	56,83	56,83	68	68	--	17	92
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,44	--	23		7	
288	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3	1,2	100,30	83,92	120	100	4	31	163
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	16	27		12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	0,6	3 260,95	1 295,05	1 957	777	1 061	345	2 486
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	119	201		184	
290	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,32628	142 683,72	2 286,48	46 555	746	45 809	454	50 770
		НР - 108%; СП - 8%			--	1 288,64	--	420		3 761	
291	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	407,85	1 512,29	152,20	616 786	62 076	529 242	46 375	716 214
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	25 468	17 471		53 053	
292	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)	м2	407,85	324,20	0,05	132 225	19	132 065	152	142 967
		НР - 108%; СП - 8%			0,35	--	141	--		10 590	
		Установка дорожного бордюра									
293	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	36,355	2 314,70	--	84 151	--	--	60 589	156 319
		НР - 72%; СП - 8%			2 314,70	--	84 151	--		11 579	
294	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	10,9065	3 260,95	1 295,05	35 566	14 124	19 278	6 277	45 191
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	2 164	3 648		3 347	
295	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	145,42	2 008,51	39,18	292 078	5 697	131 366	170 077	499 127
		НР - 108%; СП - 8%			1 065,98	16,94	155 015	2 463		36 972	
296	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	7,85268	43 020,00	--	337 822	--	337 822	--	364 848
		СП - 8%			--	--	--	--		27 026	
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках									
297	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2	128,8245	1,38	1,38	178	178	--	57	253
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,61	--	79		19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство**	м2	122,69	760,30	176,73	93 281	21 683	26 067	56 990	162 293
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	45 531	7 238		12 022	
299	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)**	м2	122,69	94,36	16,66	11 577	2 045	6 497	4 018	16 843
		НР - 108%; СП - 8%			24,74	5,59	3 035	686		1 248	
300	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2**	т	0,098152	142 683,72	2 286,48	14 005	224	13 781	137	15 273
		НР - 108%; СП - 8%			--	1 288,64	--	126		1 131	
301	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство**	м2	122,69	1 305,35	3,60	160 154	441	128 444	33 964	209 648
		НР - 108%; СП - 8%			254,86	1,46	31 269	179		15 529	
302	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)**	м2	122,69	812,78	--	99 720	--	79 572	21 760	131 198
		НР - 108%; СП - 8%			164,22	--	20 148	--		9 718	
		Установка тротуарного бордюра									
303	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси**	м3	4,035	3 260,95	1 295,05	13 158	5 226	7 132	2 322	16 719
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	800	1 350		1 238	
304	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм**	м	269	2 780,00	39,18	747 820	10 540	450 531	314 610	1 147 425
		НР - 108%; СП - 8%			1 065,98	16,94	286 749	4 557		84 994	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2 688 763	124 383	1 908 673	718 279	3 679 606
							654 620	38 598	--	272 562	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 688 763				
	Материалы		Тенге				1 570 848				
	Всего заработная плата		Тенге					693 218			
	Местные материалы		Тенге				337 822				
	Транспортные расходы		Тенге				1 087				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				718 279				
		Сметная прибыль	Тенге				272 562				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 679 604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								503
		Сметная заработная плата	Тенге					693 218			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				3 679 604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								503
		Сметная заработная плата	Тенге					693 218			
		РАЗДЕЛ 16.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
305	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	**Устройство дорожного корыта. Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3	210	46,68	46,68	9 802	9 802	--	3 111	13 946
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,57	--	4 320		1 033	
306	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3	210	33,73	33,73	7 083	7 084	--	2 248	10 078
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,87	--	3 123		747	
307	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	210	372,41	358,83	78 205	75 355	78	13 498	99 040
		НР - 72%; СП - 8%			13,20	76,07	2 772	15 975		7 336	
308	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	367,5	947,00	--	348 022	--		--	375 864
		СП - 8%			--	--	--	--		27 842	
309	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3	210	32,29	27,85	6 780	5 849	23	2 125	9 617
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	908	2 043		712	
310	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	126	84,85	84,85	10 691	10 691	--	3 321	15 133
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,60	--	4 612		1 121	
311	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**	м3	126	56,83	56,83	7 161	7 161	--	1 763	9 638
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,44	--	2 449		714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой**	м3	126	100,30	83,92	12 638	10 573	391	3 262	17 172
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	1 674	2 857		1 272	
313	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3	55,932	3 260,95	1 295,05	182 391	72 435	98 860	32 191	231 749
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	11 096	18 711		17 167	
314	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2**	т	0,298304	142 683,72	2 286,48	42 563	682	41 881	415	46 416
		НР - 108%; СП - 8%			--	1 288,64	--	384		3 438	
315	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1.Устройство**	м2	372,88	1 512,29	152,20	563 902	56 753	483 865	42 398	654 804
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	23 284	15 973		48 504	
316	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)**	м2	372,88	324,20	0,05	120 838	17	120 742	139	130 709
		НР - 108%; СП - 8%			0,35	--	129	--		9 682	
		Устройство покрытия из брусчатки									
317	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	1,986	84,85	84,85	169	169	--	52	239
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,60	--	73		18	
318	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**	м3	1,986	56,83	56,83	113	113	--	28	152
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,44	--	39		11	
319	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой**	м3	1,986	100,30	83,92	199	167	6	51	270
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	26	45		20	
320	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство**	м2	6,62	760,30	176,73	5 033	1 170	1 406	3 075	8 757
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	2 457	391		649	
321	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)**	м2	6,62	200,28	16,66	1 326	110	1 052	217	1 666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			24,74	5,59	164	37		123	
322	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева фр.0-5 мм. Устройство**	м3	0,331	5 347,20	1 251,06	1 770	414	1 290	186	2 112
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	320,97	66	106		156	
323	1127-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Покрытие из брусчатки, высота брусчатки 80 мм. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	м2	6,62	1 752,10	122,56	11 599	812	2 078	9 657	22 957
		НР - 108%; СП - 8%			1 315,61	35,16	8 709	233		1 701	
324	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	6,62	4 012,00	--	26 559	--	26 559	--	28 684
		СП - 8%			--	--	--	--		2 125	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				1 436 894	259 357	778 231	117 737	1 679 003
							51 285	71 371	--	124 371	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 436 894				
	Материалы		Тенге				751 671				
	Всего заработная плата		Тенге					122 656			
	Местные материалы		Тенге				26 559				
	Транспортные расходы		Тенге				348 023				
		Накладные расходы	Тенге				117 737				
		Сметная прибыль	Тенге				124 371				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 679 002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					122 656			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1 679 002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					122 656			
		РАЗДЕЛ 17.Устройство водоотвода									
		Устройство труб диаметром 0,5м со смотровыми блоками									
325	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	3,625	233,80	223,43	848	810	--	144	1 071
		НР - 72%; СП - 8%			10,36	44,63	38	162		79	
326	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	3,725	346,95	333,36	1 292	1 242	1	241	1 655
		НР - 72%; СП - 8%			13,27	76,50	49	285		123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	6,51875	947,00	--	6 173	--		--	6 667
		СП - 8%			--	--	--	--		494	
328	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	3,725	26,51	22,08	99	82	1	38	148
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	16	36		11	
329	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,625	43,41	43,41	157	157	--	47	220
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,91	--	65		16	
330	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты из гравийно-песчаной смеси. Устройство**	м3	3	4 788,70	254,69	14 366	764	5 296	7 308	23 408
		НР - 84%; СП - 8%			2 768,67	131,20	8 306	394		1 734	
331	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка**	м3	1,9	52 886,74	24 427,94	100 485	46 413	15 758	43 850	155 881
		НР - 84%; СП - 8%			20 165,02	7 309,72	38 314	13 888		11 547	
332	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81**	шт.	10	24 747,00	--	247 470	--	247 470	--	267 268
		СП - 8%			--	--	--	--		19 798	
333	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная, бетон В15. Устройство**	м3	0,5	18 698,15	1 317,30	9 349	658	7 812	953	11 126
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	879	168		824	
334	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Укладка смотровых блоков**	м3	1,85	17 001,33	7 183,74	31 452	13 290	8 679	16 498	51 787
		НР - 108%; СП - 8%			5 126,01	3 131,48	9 483	5 793		3 836	
335	2104-0303-0105 РСНБ РК 2015	**Смотровые блоки марки СБ из тяжелого бетона класса В15, объемом до 0,5 м3**	м3	1,85	64 620,00	--	119 547	--	119 547	--	129 111
		СП - 8%			--	--	--	--		9 564	
336	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.	5	2 424,12	242,63	12 121	1 213	513	10 935	24 900
		НР - 99%; СП - 8%			2 078,97	130,09	10 395	650		1 844	
337	2303-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный с решеткой**	комплект	5	24 580,00	--	122 900	--	122 900	--	132 732
		СП - 8%			--	--	--	--		9 832	
338	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2	54,85	4 278,46	169,74	234 674	9 310	167 663	51 374	308 932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			1 051,97	63,07	57 701	3 459		22 884	
339	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	м2	8,8	5 201,42	252,79	45 772	2 225	29 135	12 799	63 257
		НР - 84%; СП - 8%			1 637,77	93,71	14 412	825		4 686	
340	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитный бетон оголовков В15. Устройство**	м3	0,3571429	25 799,41	4 193,03	9 214	1 497	6 105	1 700	11 787
		НР - 84%; СП - 8%			4 513,12	1 154,15	1 612	412		873	
341	1130-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Оголовки круглых труб из дорожного бордюра**	м3	0,2571429	22 931,77	12 155,97	5 897	3 126	372	2 802	9 395
		НР - 84%; СП - 8%			9 330,59	3 643,75	2 399	937		696	
		Устройство арыков									
342	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	12,6	233,80	223,43	2 946	2 815	--	499	3 720
		НР - 72%; СП - 8%			10,36	44,63	131	562		276	
343	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	12,6	346,95	333,36	4 372	4 200	5	814	5 601
		НР - 72%; СП - 8%			13,27	76,50	167	964		415	
344	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	22,05	947,00	--	20 881	--		--	22 552
		СП - 8%			--	--	--	--		1 671	
345	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	12,6	26,51	22,08	334	279	1	127	498
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	54	123		37	
346	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	12,6	43,41	43,41	547	547	--	162	766
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,91	--	226		57	
347	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночной подготовки**	м3	3,375	7 038,08	290,77	23 754	982	13 187	8 476	34 809
		НР - 84%; СП - 8%			2 840,03	149,79	9 585	506		2 578	
348	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Укладка лотков из сборного бетона**	м3	3,825	17 001,33	7 183,74	65 030	27 478	17 945	34 112	107 073
		НР - 108%; СП - 8%			5 126,01	3 131,48	19 607	11 978		7 931	
349	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка пазух лотков из бетона В-22,5 F200 W6**	м3	0,225	20 867,69	1 317,30	4 695	297	4 003	429	5 534
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	395	76		410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Заделка стыков монолитным бетоном В-22,5 F200 W6**	**м3**	**0,215**	**20 867,69**	**1 317,30**	**4 487**	**283**	**3 826**	**410**	**5 288**
		НР - 91%; СП - 8%			**1 757,43**	**336,93**	**378**	**72**		**392**	
351	**1127-0801-0202 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытия водопропускных лотков. Устройство**	**м3 сборных железобетонных плит**	**0,3375**	**80 525,84**	**3 089,96**	**27 177**	**1 043**	**25 211**	**1 471**	**30 940**
		НР - 108%; СП - 8%			**2 733,61**	**1 302,48**	**923**	**440**		**2 292**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**1 116 039**	**118 711**	**795 430**	**195 189**	**1 416 126**
							174 844	**42 021**	**--**	**104 900**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**993 139**				
	Материалы		Тенге				**305 511**				
	Всего заработная плата		Тенге					**216 865**			
	Местные материалы		Тенге				**367 017**				
	Транспортные расходы		Тенге				**27 055**				
		Накладные расходы	Тенге				**195 189**				
		Сметная прибыль	Тенге				**95 068**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1 283 396**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**139**
		Сметная заработная плата	Тенге					**216 865**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**122 900**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**122 900**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9 832**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**132 732**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**1 416 128**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**139**
		Сметная заработная плата	Тенге					**216 865**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				**6 515 780**	**698 227**	**3 538 386**	**1 894 557**	**9 083 167**
							1 675 260	**216 966**	**--**	**672 828**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6 316 666**				
	Материалы		Тенге				**2 634 966**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1 845 263**			
	Местные материалы		Тенге				**753 029**				
	Транспортные расходы		Тенге				**603 909**				
		Накладные расходы	Тенге				**1 862 153**				
		Сметная прибыль	Тенге				**654 307**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8 833 126**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1 335**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1 845 263**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**50 921**				
	Материалы		Тенге				**2 194**				
	Всего заработная плата		Тенге					**46 963**			
		Накладные расходы	Тенге				**32 404**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6 666**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**89 991**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					46 963			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				148 193				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				148 193				
		Сметная прибыль	Тенге				11 855				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				160 048				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				9 083 165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 366
		Сметная заработная плата	Тенге					1 892 226			
		ОТДЕЛ 6. Микрорайон 3 дом № 38									
		РАЗДЕЛ 18.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Демонтаж бордюров, поребриков, лотков и труб									
352	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка.**	м	263	1 056,70	--	277 912	--	--	300 145	624 302
		НР - 108%; СП - 8%			1 056,70	--	277 912	--		46 245	
353	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	м	192	778,40	--	149 453	--	--	161 409	335 731
		НР - 108%; СП - 8%			778,40	--	149 453	--		24 869	
354	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Разборка арычных лотков из сборного бетона**	м3	5,1	9 847,80	5 746,99	50 224	29 309	--	36 386	93 539
		НР - 108%; СП - 8%			4 100,81	2 505,19	20 914	12 776		6 929	
355	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб 0,5 м.Демонтаж**	м3	0,57	35 674,37	19 542,35	20 334	11 139	--	10 524	33 327
		НР - 84%; СП - 8%			16 132,02	5 847,78	9 195	3 333		2 469	
356	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра, арычных лотков и труб)**	т	53,58	628,00	--	33 648	--		--	36 340
		СП - 8%			--	--	--	--		2 692	
357	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	53,58	621,00	--	33 273	--		--	35 935
		СП - 8%			--	--	--	--		2 662	
		Разборка существующих покрытий									
358	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3	6	3 845,04	1 554,52	23 070	9 327	--	19 592	46 075
		НР - 108%; СП - 8%			2 290,51	733,01	13 743	4 398		3 413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Разборка мафов массой до 0,5 т.	т	1,5	50 921,39	2 177,46	76 382	3 266	3 290	48 607	134 988
		НР - 69%; СП - 8%			46 550,44	412,60	69 826	619		9 999	
360	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (от разборки покрытий тротуаров и МАФов). Погрузка	т	12,3	718,00	--	8 831	--		--	9 538
		СП - 8%			--	--	--	--		707	
361	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка материала (от разборки покрытий и МАФов) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	91,176	621,00	--	56 620	--		--	61 150
		СП - 8%			--	--	--	--		4 530	
		Подъем существующих люков до проектной отметки									
362	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих люков	шт.	2	1 392,96	145,58	2 786	291	--	2 624	5 843
		НР - 99%; СП - 8%			1 247,38	78,05	2 495	156		433	
363	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках	т	0,2	600,00	--	120	--		--	130
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
364	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных люков . Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,2	947,00	--	189	--		--	204
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
365	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка ж/б подкладок ПК-1 для поднятия люков	шт	6	2 207,39	1 153,17	13 244	6 919	--	10 798	25 965
		НР - 118%; СП - 8%			1 054,22	470,87	6 325	2 825		1 923	
366	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Железобетонные подкладки ПК-1	м3	0,096	81 410,00	--	7 815	--	7 815	--	8 440
		СП - 8%			--	--	--	--		625	
367	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Укладка сборных железобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5 м.	м3	0,55	35 695,49	8 935,88	19 633	4 914	5 644	11 198	33 297
		НР - 99%; СП - 8%			16 499,43	4 066,17	9 075	2 236		2 466	
368	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	17 723,00	--	35 446	--	35 446	--	38 282
		СП - 8%			--	--	--	--		2 836	
369	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	2 424,12	242,63	4 848	485	205	4 374	9 960
		НР - 99%; СП - 8%			2 078,97	130,09	4 158	260		738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	25 293,00	--	50 586	--	50 586	--	54 633
		СП - 8%			--	--	--	--		4 047	
371	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6**	м3	0,32	19 750,79	1 317,30	6 320	422	5 336	610	7 484
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	562	108		554	
372	1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2**	м2	1,6	3 489,98	332,30	5 584	531	2 686	1 857	8 036
		НР - 72%; СП - 8%			1 479,22	132,66	2 367	212		595	
		Санитарная обрезка деревьев									
373	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20**	1 дерево	10	1 866,31	--	18 663	--	--	16 424	37 893
		НР - 88%; СП - 8%			1 866,31	--	18 663	--		2 807	
374	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев**	т	7,5	718,00	--	5 385	--		--	5 816
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
375	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	7,5	947,00	--	7 102	--		--	7 670
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				907 468	66 603	111 008	624 548	1 654 578
							584 688	26 923	--	122 563	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				780 500				
	Материалы		Тенге				13 870				
	Всего заработная плата		Тенге					541 166			
	Местные материалы		Тенге				43 261				
	Транспортные расходы		Тенге				145 170				
		Накладные расходы	Тенге				575 941				
		Сметная прибыль	Тенге				108 517				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 464 958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								429
		Сметная заработная плата	Тенге					541 166			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				76 382				
	Материалы		Тенге				3 290				
	Всего заработная плата		Тенге					70 445			
		Накладные расходы	Тенге				48 607				
		Сметная прибыль	Тенге				9 999				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				134 988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					70 445			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				50 586				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50 586				
		Сметная прибыль	Тенге				4 047				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				54 633				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1 654 579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								476
		Сметная заработная плата	Тенге					611 611			
		РАЗДЕЛ 19.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
376	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Устройство дорожногокорыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	2	41,01	41,01	82	82	--	26	117
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,08	--	36		9	
377	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	2	284,62	274,23	569	548	1	98	721
		НР - 72%; СП - 8%			10,07	58,16	20	116		53	
378	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (для утилизации)**	т	3,5	621,00	--	2 174	--		--	2 348
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
379	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3	2	26,51	22,08	53	44	--	20	79
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	9	19		6	
380	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Доуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	2,4	84,85	84,85	204	204	--	63	289
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,60	--	88		21	
381	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**	м3	2,4	56,83	56,83	136	137	--	34	183
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,44	--	47		14	
382	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3	2,4	100,30	83,92	241	201	8	62	327
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	32	54		24	
383	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3	1,2	3 260,95	1 295,05	3 913	1 554	2 121	691	4 972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	238	401		368	
384	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2**	т	0,5072	142 683,72	2 286,48	72 369	1 160	71 209	706	78 921
		НР - 108%; СП - 8%			--	1 288,64	--	654		5 846	
385	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	634	1 512,29	152,20	958 790	96 496	822 704	72 089	1 113 349
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	39 590	27 159		82 470	
386	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)**	м2	634	324,20	0,05	205 543	29	205 295	236	222 242
		НР - 108%; СП - 8%			0,35	--	219	--		16 462	
		Установка дорожного бордюра									
387	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра**	м3	78,5175	2 314,70	--	181 744	--	--	130 856	337 608
		НР - 72%; СП - 8%			2 314,70	--	181 744	--		25 008	
388	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси**	м3	23,55525	3 260,95	1 295,05	76 812	30 505	41 634	13 557	97 599
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	4 673	7 880		7 230	
389	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м	314,07	2 008,51	39,18	630 813	12 305	283 715	367 322	1 077 986
		НР - 108%; СП - 8%			1 065,98	16,94	334 793	5 320		79 851	
390	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	16,95978	43 020,00	--	729 610	--	729 610	--	787 979
		СП - 8%			--	--	--	--		58 369	
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках									
391	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2	131,25	1,38	1,38	181	181	--	58	258
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,61	--	80		19	
392	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство**	м2	125	760,30	176,73	95 037	22 091	26 558	58 064	165 349
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	46 388	7 374		12 248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
393	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)**	м2	125	94,36	16,66	11 795	2 083	6 620	4 094	17 160
		НР - 108%; СП - 8%			24,74	5,59	3 092	699		1 271	
394	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2**	т	0,1	142 683,72	2 286,48	14 268	229	14 039	139	15 560
		НР - 108%; СП - 8%			--	1 288,64	--	129		1 153	
395	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство**	м2	125	1 305,35	3,60	163 169	450	130 861	34 604	213 594
		НР - 108%; СП - 8%			254,86	1,46	31 858	183		15 822	
396	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)**	м2	125	812,78	--	101 598	--	81 070	22 170	133 669
		НР - 108%; СП - 8%			164,22	--	20 528	--		9 901	
		Установка тротуарного бордюра									
397	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси**	м3	3,6	3 260,95	1 295,05	11 739	4 662	6 363	2 072	14 916
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	714	1 204		1 105	
398	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм**	м	240	2 780,00	39,18	667 200	9 403	401 962	280 693	1 023 724
		НР - 108%; СП - 8%			1 065,98	16,94	255 835	4 065		75 831	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				3 928 040	182 364	2 823 770	987 654	5 308 950
							919 733	55 508	--	393 255	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 928 040				
	Материалы		Тенге				2 094 161				
	Всего заработная плата		Тенге					975 241			
	Местные материалы		Тенге				729 610				
	Транспортные расходы		Тенге				2 174				
		Накладные расходы	Тенге				987 654				
		Сметная прибыль	Тенге				393 255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 308 949				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								709
		Сметная заработная плата	Тенге					975 241			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				5 308 949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								709
		Сметная заработная плата	Тенге					975 241			
		РАЗДЕЛ 20.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
399	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	**Устройство дорожного корыта. Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3	139	46,68	46,68	6 488	6 489	--	2 059	9 231
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,57	--	2 860		684	
400	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3	139	33,73	33,73	4 688	4 689	--	1 488	6 670
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,87	--	2 067		494	
401	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	139	372,41	358,83	51 765	49 878	52	8 935	65 556
		НР - 72%; СП - 8%			13,20	76,07	1 835	10 574		4 856	
402	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	243,25	947,00	--	230 358	--		--	248 787
		СП - 8%			--	--	--	--		18 429	
403	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3	139	32,29	27,85	4 488	3 871	16	1 406	6 366
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	601	1 352		472	
404	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	83,4	84,85	84,85	7 076	7 076	--	2 198	10 016
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,60	--	3 053		742	
405	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**	м3	83,4	56,83	56,83	4 740	4 740	--	1 167	6 380
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,44	--	1 621		473	
406	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой**	м3	83,4	100,30	83,92	8 365	6 998	259	2 159	11 366
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	1 108	1 891		842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
407	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	41,0685	3 260,95	1 295,05	133 922	53 185	72 590	23 637	170 163
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	8 147	13 738		12 605	
408	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,219032	142 683,72	2 286,48	31 252	501	30 751	305	34 081
		НР - 108%; СП - 8%			--	1 288,64	--	282		2 525	
409	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1.Устройство	м2	273,79	1 512,29	152,20	414 049	41 671	355 281	31 131	480 795
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	17 097	11 728		35 614	
410	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)	м2	273,79	324,20	0,05	88 763	13	88 656	102	95 974
		НР - 108%; СП - 8%			0,35	--	94	--		7 109	
		Устройство покрытия из брусчатки									
411	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1,8	84,85	84,85	153	153	--	47	216
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,60	--	66		16	
412	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	1,8	56,83	56,83	102	102	--	25	137
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,44	--	35		10	
413	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	1,8	100,30	83,92	181	151	6	47	246
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	24	41		18	
414	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	6	760,30	176,73	4 562	1 060	1 275	2 787	7 937
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	2 227	354		588	
415	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	6	200,28	16,66	1 202	100	954	197	1 510
		НР - 108%; СП - 8%			24,74	5,59	148	34		112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
416	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева фр.0-5 мм. Устройство**	м3	0,3	5 347,20	1 251,06	1 604	375	1 169	168	1 914
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	320,97	60	96		142	
417	1127-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Покрытие из брусчатки, высота брусчатки 80 мм. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	м2	6	1 752,10	122,56	10 513	735	1 884	8 753	20 807
		НР - 108%; СП - 8%			1 315,61	35,16	7 894	211		1 541	
418	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	6	4 012,00	--	24 072	--	24 072	--	25 998
		СП - 8%			--	--	--	--		1 926	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				1 028 343	181 787	576 965	86 611	1 204 150
							39 235	50 003	--	89 198	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 028 343				
	Материалы		Тенге				552 889				
	Всего заработная плата		Тенге					89 238			
	Местные материалы		Тенге				24 072				
	Транспортные расходы		Тенге				230 358				
		Накладные расходы	Тенге				86 611				
		Сметная прибыль	Тенге				89 198				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 204 152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					89 238			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				1 204 152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					89 238			
		РАЗДЕЛ 21.Устройство водоотвода									
		Устройство труб диаметром 0,5м со смотровыми блоками									
419	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	2,45	233,80	223,43	573	547	--	97	724
		НР - 72%; СП - 8%			10,36	44,63	25	109		54	
420	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	2,45	346,95	333,36	850	816	1	158	1 089
		НР - 72%; СП - 8%			13,27	76,50	33	187		81	
421	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	4,2875	947,00	--	4 060	--		--	4 385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
422	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	2,45	26,51	22,08	65	54	--	25	97
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	11	24		7	
423	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,45	43,41	43,41	106	106	--	32	149
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,91	--	44		11	
424	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты из гравийно-песчаной смеси. Устройство**	м3	2	4 788,70	254,69	9 577	509	3 531	4 872	15 605
		НР - 84%; СП - 8%			2 768,67	131,20	5 537	262		1 156	
425	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка**	м3	1,52	52 886,74	24 427,94	80 388	37 131	12 606	35 080	124 705
		НР - 84%; СП - 8%			20 165,02	7 309,72	30 651	11 111		9 237	
426	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81**	шт.	8	24 747,00	--	197 976	--	197 976	--	213 814
		СП - 8%			--	--	--	--		15 838	
427	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная, бетон В15. Устройство**	м3	0,2	18 698,15	1 317,30	3 740	263	3 126	381	4 451
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	351	67		330	
428	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Укладка смотровых блоков**	м3	0,74	17 001,33	7 183,74	12 581	5 316	3 472	6 599	20 715
		НР - 108%; СП - 8%			5 126,01	3 131,48	3 793	2 317		1 534	
429	2104-0303-0105 РСНБ РК 2015	**Смотровые блоки марки СБ из тяжелого бетона класса В15, объемом до 0,5 м3**	м3	0,74	64 620,00	--	47 819	--	47 819	--	51 645
		СП - 8%			--	--	--	--		3 826	
430	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.	2	2 424,12	242,63	4 848	485	205	4 374	9 960
		НР - 99%; СП - 8%			2 078,97	130,09	4 158	260		738	
431	2303-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный с решеткой**	комплект	2	24 580,00	--	49 160	--	49 160	--	53 093
		СП - 8%			--	--	--	--		3 933	
432	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2	39,54	4 278,46	169,74	169 170	6 712	120 863	37 034	222 701
		НР - 84%; СП - 8%			1 051,97	63,07	41 595	2 494		16 496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
433	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2	7,04	5 201,42	252,79	36 618	1 780	23 308	10 239	50 606
		НР - 84%; СП - 8%			1 637,77	93,71	11 530	660		3 749	
434	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный бетон оголовков В15. Устройство	м3	0,9	25 799,41	4 193,03	23 219	3 774	15 383	4 284	29 704
		НР - 84%; СП - 8%			4 513,12	1 154,15	4 062	1 039		2 200	
435	1130-0403-0101 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб из дорожного бордюра	м3	0,648	22 931,77	12 155,97	14 860	7 877	937	7 062	23 676
		НР - 84%; СП - 8%			9 330,59	3 643,75	6 046	2 361		1 754	
		Устройство арыков									
436	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	20,72	233,80	223,43	4 844	4 630	--	820	6 118
		НР - 72%; СП - 8%			10,36	44,63	215	925		453	
437	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	20,72	346,95	333,36	7 189	6 907	7	1 339	9 210
		НР - 72%; СП - 8%			13,27	76,50	275	1 585		682	
438	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	36,26	947,00	--	34 338	--		--	37 085
		СП - 8%			--	--	--	--		2 747	
439	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	20,72	26,51	22,08	549	458	1	210	819
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	90	202		61	
440	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,72	43,41	43,41	900	900	--	267	1 260
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,91	--	371		93	
441	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3	5,55	7 038,08	290,77	39 061	1 613	21 686	13 939	57 240
		НР - 84%; СП - 8%			2 840,03	149,79	15 762	831		4 240	
442	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Укладка лотков из сборного бетона	м3	6,29	17 001,33	7 183,74	106 938	45 186	29 509	56 095	176 075
		НР - 108%; СП - 8%			5 126,01	3 131,48	32 243	19 697		13 043	
443	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка пазух лотков из бетона В-22,5 F200 W6	м3	0,37	20 867,69	1 317,30	7 721	488	6 583	705	9 100
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	650	125		674	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
444	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка стыков монолитным бетоном В-22,5 F200 W6**	м3	0,36	20 867,69	1 317,30	7 512	474	6 405	686	8 854
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	633	121		656	
445	1127-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытия водопропускных лотков. Устройство**	м3 сборных железобетонных плит	0,3375	80 525,84	3 089,96	27 177	1 043	25 211	1 471	30 940
		НР - 108%; СП - 8%			2 733,61	1 302,48	923	440		2 292	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				891 839	127 069	567 789	185 769	1 163 820
							158 583	45 232	--	86 210	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				842 679				
	Материалы		Тенге				272 837				
	Всего заработная плата		Тенге					203 815			
	Местные материалы		Тенге				245 795				
	Транспортные расходы		Тенге				38 398				
		Накладные расходы	Тенге				185 769				
		Сметная прибыль	Тенге				82 277				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 110 725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					203 815			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				49 160				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49 160				
		Сметная прибыль	Тенге				3 933				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				53 093				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				1 163 818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					203 815			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				6 755 690	557 823	4 079 532	1 884 582	9 331 498
							1 702 239	177 666	--	691 226	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6 579 562				
	Материалы		Тенге				2 933 757				
	Всего заработная плата		Тенге					1 809 460			
	Местные материалы		Тенге				1 042 738				
	Транспортные расходы		Тенге				416 100				
		Накладные расходы	Тенге				1 835 975				
		Сметная прибыль	Тенге				673 247				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9 088 784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 323
		Сметная заработная плата	Тенге					1 809 460			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				76 382				
	Материалы		Тенге				3 290				
	Всего заработная плата		Тенге					70 445			
		Накладные расходы	Тенге				48 607				
		Сметная прибыль	Тенге				9 999				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				134 988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					70 445			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				99 746				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				99 746				
		Сметная прибыль	Тенге				7 980				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				107 726				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				9 331 498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 370
		Сметная заработная плата	Тенге					1 879 905			
		ОТДЕЛ 7. Микрорайон 3 дом № 38а									
		РАЗДЕЛ 22.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Демонтаж бордюров, поребриков, лотков и труб									
446	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка.**	м	218	1 056,70	--	230 361	--	--	248 790	517 483
		НР - 108%; СП - 8%			1 056,70	--	230 361	--		38 332	
447	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	м	392	778,40	--	305 133	--	--	329 544	685 451
		НР - 108%; СП - 8%			778,40	--	305 133	--		50 774	
448	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Разборка арычных лотков из сборного бетона**	м3	5,1	9 847,80	5 746,99	50 224	29 309	--	36 386	93 539
		НР - 108%; СП - 8%			4 100,81	2 505,19	20 914	12 776		6 929	
449	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб 0,5 м.Демонтаж**	м3	5,13	35 674,37	19 542,35	183 010	100 252	--	94 715	299 943
		НР - 84%; СП - 8%			16 132,02	5 847,78	82 757	29 999		22 218	
450	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра, арычных лотков и труб)**	т	67,7	628,00	--	42 516	--		--	45 917
		СП - 8%			--	--	--	--		3 401	
451	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	67,7	621,00	--	42 042	--		--	45 405
		СП - 8%			--	--	--	--		3 363	
		Разборка существующих покрытий									
452	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3	21,15	3 845,04	1 554,52	81 323	32 878	--	69 063	162 417
		НР - 108%; СП - 8%			2 290,51	733,01	48 444	15 503		12 031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
453	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Разборка мафов массой до 0,5 т.**	т	6,1	50 921,39	2 177,46	310 620	13 283	13 379	197 667	548 950
		НР - 69%; СП - 8%			46 550,44	412,60	283 958	2 517		40 663	
454	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (от разборки покрытий тротуаров и МАФов). Погрузка**	т	44,17	718,00	--	31 714	--		--	34 251
		СП - 8%			--	--	--	--		2 537	
455	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка материала (от разборки покрытий и МАФов) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	111,202	621,00	--	69 056	--		--	74 581
		СП - 8%			--	--	--	--		5 525	
		Санитарная обрезка деревьев									
456	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20**	1 дерево	12	1 866,31	--	22 396	--	--	19 708	45 473
		НР - 88%; СП - 8%			1 866,31	--	22 396	--		3 368	
457	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев**	т	9	718,00	--	6 462	--		--	6 979
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
458	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	9	947,00	--	8 523	--		--	9 205
		СП - 8%			--	--	--	--		682	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				1 383 380	175 722	13 379	995 873	2 569 594
							993 963	60 795	--	190 340	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 072 760				
	Всего заработная плата		Тенге					768 283			
	Транспортные расходы		Тенге				200 313				
		Накладные расходы	Тенге				798 206				
		Сметная прибыль	Тенге				149 677				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 020 643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								599
		Сметная заработная плата	Тенге					768 283			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				310 620				
	Материалы		Тенге				13 380				
	Всего заработная плата		Тенге					286 475			
		Накладные расходы	Тенге				197 667				
		Сметная прибыль	Тенге				40 663				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				548 950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					286 475			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				2 569 593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								792
		Сметная заработная плата	Тенге					1 054 758			
		РАЗДЕЛ 23.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
459	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Устройство дорожногокорыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1	41,01	41,01	41	41	--	13	58
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,08	--	18		4	
460	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	1	284,62	274,23	285	274	1	49	361
		НР - 72%; СП - 8%			10,07	58,16	10	58		27	
461	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (для утилизации)**	т	1,75	621,00	--	1 087	--		--	1 174
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
462	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3	1	26,51	22,08	27	22	1	10	40
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	4	10		3	
463	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Доуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	1,2	84,85	84,85	102	102	--	32	144
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,60	--	44		11	
464	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**	м3	1,2	56,83	56,83	68	68	--	17	92
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,44	--	23		7	
465	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3	1,2	100,30	83,92	120	100	4	31	163
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	16	27		12	
466	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3	0,6	3 260,95	1 295,05	1 957	777	1 061	345	2 486
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	119	201		184	
467	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2**	т	0,4288	142 683,72	2 286,48	61 183	981	60 202	597	66 722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			--	1 288,64	--	553		4 942	
468	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	536	1 512,29	152,20	810 586	81 581	695 534	60 946	941 254
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	33 471	22 961		69 723	
469	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)**	м2	536	324,20	0,05	173 772	25	173 562	200	187 889
		НР - 108%; СП - 8%			0,35	--	185	--		13 918	
		Установка дорожного бордюра									
470	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра**	м3	55	2 314,70	--	127 308	--	--	91 662	236 488
		НР - 72%; СП - 8%			2 314,70	--	127 308	--		17 518	
471	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси**	м3	16,5	3 260,95	1 295,05	53 806	21 369	29 164	9 496	68 367
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	3 273	5 520		5 064	
472	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м	220	2 008,51	39,18	441 873	8 620	198 737	257 302	755 109
		НР - 108%; СП - 8%			1 065,98	16,94	234 516	3 727		55 934	
473	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	11,88	43 020,00	--	511 078	--	511 078	--	551 964
		СП - 8%			--	--	--	--		40 886	
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках									
474	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2	420,357	1,38	1,38	580	580	--	184	826
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,61	--	256		61	
475	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство**	м2	400,34	760,30	176,73	304 377	70 753	85 056	185 961	529 565
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	148 568	23 618		39 227	
476	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)**	м2	400,34	94,36	16,66	37 776	6 672	21 201	13 112	54 959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			24,74	5,59	9 903	2 238		4 071	
477	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2**	т	0,320272	142 683,72	2 286,48	45 698	733	44 965	446	49 835
		НР - 108%; СП - 8%			--	1 288,64	--	413		3 691	
478	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство**	м2	400,34	1 305,35	3,60	522 585	1 441	419 112	110 826	684 084
		НР - 108%; СП - 8%			254,86	1,46	102 032	585		50 673	
479	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)**	м2	400,34	812,78	--	325 388	--	259 644	71 003	428 103
		НР - 108%; СП - 8%			164,22	--	65 744	--		31 711	
		Установка тротуарного бордюра									
480	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси**	м3	6,2811	3 260,95	1 295,05	20 482	8 134	11 102	3 615	26 025
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	1 246	2 101		1 928	
481	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм**	м	418,74	2 780,00	39,18	1 164 098	16 406	701 323	489 739	1 786 144
		НР - 108%; СП - 8%			1 065,98	16,94	446 369	7 093		132 307	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				4 604 277	218 679	3 211 747	1 295 586	6 371 852
							1 172 764	69 446	--	471 989	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 604 277				
	Материалы		Тенге				2 700 670				
	Всего заработная плата		Тенге					1 242 210			
	Местные материалы		Тенге				511 078				
	Транспортные расходы		Тенге				1 087				
		Накладные расходы	Тенге				1 295 586				
		Сметная прибыль	Тенге				471 989				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6 371 852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								896
		Сметная заработная плата	Тенге					1 242 210			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				6 371 852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								896
		Сметная заработная плата	Тенге					1 242 210			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 24.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
482	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Устройство дорожного корыта. Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	108	46,68	46,68	5 041	5 041	--	1 600	7 172
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,57	--	2 222		531	
483	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	108	33,73	33,73	3 643	3 643	--	1 156	5 183
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,87	--	1 606		384	
484	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	108	372,41	358,83	40 220	38 754	40	6 942	50 935
		НР - 72%; СП - 8%			13,20	76,07	1 426	8 216		3 773	
485	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	189	947,00	--	178 983	--		--	193 302
		СП - 8%			--	--	--	--		14 319	
486	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	108	32,29	27,85	3 487	3 008	12	1 093	4 946
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	467	1 051		366	
487	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	64,8	84,85	84,85	5 498	5 498	--	1 708	7 782
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,60	--	2 372		576	
488	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	64,8	56,83	56,83	3 683	3 682	--	907	4 957
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,44	--	1 259		367	
489	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	64,8	100,30	83,92	6 499	5 438	200	1 678	8 831
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	861	1 470		654	
490	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	22,2555	3 260,95	1 295,05	72 574	28 822	39 337	12 809	92 214
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	4 415	7 445		6 831	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
491	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2**	т	0,118696	142 683,72	2 286,48	16 936	271	16 665	165	18 469
		НР - 108%; СП - 8%			--	1 288,64	--	153		1 368	
492	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1.Устройство**	м2	148,37	1 512,29	152,20	224 378	22 582	192 531	16 870	260 548
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	9 265	6 356		19 300	
493	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)**	м2	148,37	324,20	0,05	48 102	7	48 044	55	52 010
		НР - 108%; СП - 8%			0,35	--	51	--		3 853	
		Устройство покрытия из брусчатки									
494	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	1,8	84,85	84,85	153	153	--	47	216
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,60	--	66		16	
495	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**	м3	1,8	56,83	56,83	102	102	--	25	137
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,44	--	35		10	
496	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой**	м3	1,8	100,30	83,92	181	151	6	47	246
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	24	41		18	
497	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство**	м2	6	760,30	176,73	4 562	1 060	1 275	2 787	7 937
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	2 227	354		588	
498	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)**	м2	6	200,28	16,66	1 202	100	954	197	1 510
		НР - 108%; СП - 8%			24,74	5,59	148	34		112	
499	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева фр.0-5 мм. Устройство**	м3	0,3	5 347,20	1 251,06	1 604	375	1 169	168	1 914
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	320,97	60	96		142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
500	1127-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Покрытие из брусчатки, высота брусчатки 80 мм. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	м2	6	1 752,10	122,56	10 513	735	1 884	8 753	20 807
		НР - 108%; СП - 8%			1 315,61	35,16	7 894	211		1 541	
501	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	6	4 012,00	--	24 072	--	24 072	--	25 998
		СП - 8%			--	--	--	--		1 926	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				651 433	119 422	326 189	57 007	765 114
							26 838	32 987	--	56 675	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				651 433				
	Материалы		Тенге				302 117				
	Всего заработная плата		Тенге					59 825			
	Местные материалы		Тенге				24 072				
	Транспортные расходы		Тенге				178 983				
		Накладные расходы	Тенге				57 007				
		Сметная прибыль	Тенге				56 675				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				765 115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					59 825			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				765 115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					59 825			
		РАЗДЕЛ 25.Устройство водоотвода									
		Устройство арыков									
502	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	16,8	233,80	223,43	3 928	3 754	--	665	4 961
		НР - 72%; СП - 8%			10,36	44,63	174	750		367	
503	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	16,8	346,95	333,36	5 829	5 600	6	1 086	7 468
		НР - 72%; СП - 8%			13,27	76,50	223	1 285		553	
504	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	29,4	947,00	--	27 842	--		--	30 069
		СП - 8%			--	--	--	--		2 227	
505	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	16,8	26,51	22,08	445	370	2	170	664
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	73	163		49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
506	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**16,8**	**43,41**	**43,41**	**729**	**730**	**--**	**217**	**1 021**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**17,91**	**--**	**301**		**76**	
507	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночной подготовки**	**м3**	**4,5**	**7 038,08**	**290,77**	**31 671**	**1 308**	**17 583**	**11 302**	**46 410**
		НР - 84%; СП - 8%			**2 840,03**	**149,79**	**12 780**	**674**		**3 438**	
508	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Укладка лотков из сборного бетона**	**м3**	**5,1**	**17 001,33**	**7 183,74**	**86 707**	**36 638**	**23 926**	**45 482**	**142 764**
		НР - 108%; СП - 8%			**5 126,01**	**3 131,48**	**26 143**	**15 971**		**10 575**	
509	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка пазух лотков из бетона В-22,5 F200 W6**	**м3**	**0,3**	**20 867,69**	**1 317,30**	**6 260**	**395**	**5 338**	**572**	**7 378**
		НР - 91%; СП - 8%			**1 757,43**	**336,93**	**527**	**101**		**547**	
510	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка стыков монолитным бетоном В-22,5 F200 W6**	**м3**	**0,29**	**20 867,69**	**1 317,30**	**6 052**	**382**	**5 160**	**553**	**7 133**
		НР - 91%; СП - 8%			**1 757,43**	**336,93**	**510**	**98**		**528**	
511	1127-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытия водопропускных лотков. Устройство**	**м3 сборных железобетонных плит**	**0,16875**	**80 525,84**	**3 089,96**	**13 589**	**522**	**12 606**	**736**	**15 471**
		НР - 108%; СП - 8%			**2 733,61**	**1 302,48**	**461**	**220**		**1 146**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				**183 052**	**49 699**	**64 621**	**60 783**	**263 339**
							40 891	**19 563**	**--**	**19 506**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**183 052**				
	Материалы		Тенге				**64 621**				
	Всего заработная плата		Тенге					**60 454**			
	Транспортные расходы		Тенге				**27 842**				
		Накладные расходы	Тенге				**60 783**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19 506**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**263 341**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**37**
		Сметная заработная плата	Тенге					**60 454**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				**263 341**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**37**
		Сметная заработная плата	Тенге					**60 454**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**				**6 822 142**	**563 522**	**3 615 936**	**2 409 249**	**9 969 899**
							2 234 456	**182 791**	**--**	**738 510**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6 511 522**				
	Материалы		Тенге				**3 067 408**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2 130 772**			
	Местные материалы		Тенге				**535 150**				
	Транспортные расходы		Тенге				**408 224**				
		Накладные расходы	Тенге				**2 211 582**				
		Сметная прибыль	Тенге				**697 847**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9 420 951**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 567
		Сметная заработная плата	Тенге					2 130 772			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				310 620				
Материалы			Тенге				13 380				
Всего заработная плата			Тенге					286 475			
		Накладные расходы	Тенге				197 667				
		Сметная прибыль	Тенге				40 663				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				548 950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					286 475			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				9 969 901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 760
		Сметная заработная плата	Тенге					2 417 247			
		ОТДЕЛ 8. Микрорайон 3 дом № 57									
		РАЗДЕЛ 26.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Демонтаж бордюров, поребриков, лотков и труб									
512	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка.**	м	165	1 056,70	--	174 356	--	--	188 304	391 673
		НР - 108%; СП - 8%			1 056,70	--	174 356	--		29 013	
513	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	м	287	778,40	--	223 401	--	--	241 273	501 848
		НР - 108%; СП - 8%			778,40	--	223 401	--		37 174	
514	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Разборка арычных лотков из сборного бетона**	м3	1,105	9 847,80	5 746,99	10 882	6 350	--	7 884	20 267
		НР - 108%; СП - 8%			4 100,81	2 505,19	4 531	2 768		1 501	
515	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб 0,5 м.Демонтаж**	м3	0,76	35 674,37	19 542,35	27 113	14 852	--	14 032	44 436
		НР - 84%; СП - 8%			16 132,02	5 847,78	12 260	4 444		3 292	
516	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра, арычных лотков и труб)**	т	35,995	628,00	--	22 605	--		--	24 413
		СП - 8%			--	--	--	--		1 808	
517	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	35,995	621,00	--	22 353	--		--	24 141
		СП - 8%			--	--	--	--		1 788	
		Разборка существующих покрытий									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
518	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3	9	3 845,04	1 554,52	34 605	13 991	--	29 389	69 113
		НР - 108%; СП - 8%			2 290,51	733,01	20 615	6 597		5 120	
519	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Разборка мафов массой до 0,5 т.**	т	1,2	50 921,39	2 177,46	61 106	2 613	2 632	38 885	107 991
		НР - 69%; СП - 8%			46 550,44	412,60	55 861	495		7 999	
520	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (от разборки покрытий тротуаров и МАФов). Погрузка**	т	17,4	718,00	--	12 493	--		--	13 492
		СП - 8%			--	--	--	--		999	
521	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка материала (от разборки покрытий и МАФов) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	74,1	621,00	--	46 016	--		--	49 697
		СП - 8%			--	--	--	--		3 681	
		Подъем существующих люков до проектной отметки									
522	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Демонтаж существующих люков**	шт.	1	1 392,96	145,58	1 393	146	--	1 312	2 922
		НР - 99%; СП - 8%			1 247,38	78,05	1 247	78		216	
523	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках**	т	0,1	600,00	--	60	--		--	65
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
524	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка демонтированных люков . Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	0,1	947,00	--	95	--		--	103
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
525	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка ж/б подкладок ПК-1 для поднятия люков**	шт	3	2 207,39	1 153,17	6 622	3 460	--	5 399	12 982
		НР - 118%; СП - 8%			1 054,22	470,87	3 163	1 413		962	
526	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Железобетонные подкладки ПК-1**	м3	0,048	81 410,00	--	3 908	--	3 908	--	4 221
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
527	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Укладка сборных железобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5 м.**	м3	0,275	35 695,49	8 935,88	9 816	2 457	2 822	5 599	16 648
		НР - 99%; СП - 8%			16 499,43	4 066,17	4 537	1 118		1 233	
528	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	1	17 723,00	--	17 723	--	17 723	--	19 141
		СП - 8%			--	--	--	--		1 418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
529	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.	1	2 424,12	242,63	2 424	243	102	2 187	4 980
		НР - 99%; СП - 8%			2 078,97	130,09	2 079	130		369	
530	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	25 293,00	--	25 293	--	25 293	--	27 316
		СП - 8%			--	--	--	--		2 023	
531	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6**	м3	0,16	19 750,79	1 317,30	3 160	211	2 668	305	3 742
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	281	54		277	
532	1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2**	м2	0,8	3 489,98	332,30	2 792	266	1 343	928	4 018
		НР - 72%; СП - 8%			1 479,22	132,66	1 183	106		298	
		Санитарная обрезка деревьев									
533	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20**	1 дерево	15	1 866,31	--	27 995	--	--	24 635	56 841
		НР - 88%; СП - 8%			1 866,31	--	27 995	--		4 210	
534	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев**	т	11,25	718,00	--	8 078	--		--	8 724
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
535	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	11,25	947,00	--	10 654	--		--	11 506
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				754 943	44 589	56 491	560 132	1 420 280
							531 509	17 203	--	105 205	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				668 544				
	Материалы		Тенге				6 936				
	Всего заработная плата		Тенге					492 356			
	Местные материалы		Тенге				21 631				
	Транспортные расходы		Тенге				122 353				
		Накладные расходы	Тенге				521 247				
		Сметная прибыль	Тенге				95 183				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 284 974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								391
		Сметная заработная плата	Тенге					492 356			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				61 106				
	Материалы		Тенге				2 632				
	Всего заработная плата		Тенге					56 356			
		Накладные расходы	Тенге				38 885				
		Сметная прибыль	Тенге				7 999				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				107 990				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					56 356			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				25 293				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				25 293				
		Сметная прибыль	Тенге				2 023				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				27 316				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				1 420 280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								429
		Сметная заработная плата	Тенге					548 712			
		РАЗДЕЛ 27.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
536	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Устройство дорожногокорыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1	41,01	41,01	41	41	--	13	58
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,08	--	18		4	
537	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	1	284,62	274,23	285	274	1	49	361
		НР - 72%; СП - 8%			10,07	58,16	10	58		27	
538	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (для утилизации)**	т	1,75	621,00	--	1 087	--		--	1 174
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
539	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3	1	26,51	22,08	27	22	1	10	40
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	4	10		3	
540	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Доуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	1,2	84,85	84,85	102	102	--	32	144
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,60	--	44		11	
541	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**	м3	1,2	56,83	56,83	68	68	--	17	92
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,44	--	23		7	
542	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3	1,2	100,30	83,92	120	100	4	31	163
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	16	27		12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
543	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	0,6	3 260,95	1 295,05	1 957	777	1 061	345	2 486
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	119	201		184	
544	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,3632	142 683,72	2 286,48	51 823	830	50 993	505	56 515
		НР - 108%; СП - 8%			--	1 288,64	--	468		4 186	
545	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	454	1 512,29	152,20	686 579	69 100	589 129	51 622	797 257
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	28 350	19 448		59 056	
546	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)	м2	454	324,20	0,05	147 187	21	147 009	169	159 145
		НР - 108%; СП - 8%			0,35	--	157	--		11 789	
		Установка дорожного бордюра									
547	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	41,25	2 314,70	--	95 481	--	--	68 747	177 366
		НР - 72%; СП - 8%			2 314,70	--	95 481	--		13 138	
548	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	12,375	3 260,95	1 295,05	40 354	16 027	21 872	7 122	51 274
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	2 455	4 140		3 798	
549	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	165	2 008,51	39,18	331 404	6 465	149 052	192 976	566 331
		НР - 108%; СП - 8%			1 065,98	16,94	175 887	2 795		41 950	
550	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	8,91	43 020,00	--	383 308	--	383 308	--	413 973
		СП - 8%			--	--	--	--		30 665	
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках									
551	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2	123,921	1,38	1,38	171	171	--	54	243
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,61	--	76		18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
552	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство**	м2	118,02	760,30	176,73	89 730	20 858	25 074	54 821	156 115
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	43 798	6 963		11 564	
553	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)**	м2	118,02	94,36	16,66	11 136	1 967	6 250	3 865	16 201
		НР - 108%; СП - 8%			24,74	5,59	2 919	660		1 200	
554	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2**	т	0,094416	142 683,72	2 286,48	13 472	216	13 256	131	14 692
		НР - 108%; СП - 8%			--	1 288,64	--	122		1 088	
555	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство**	м2	118,02	1 305,35	3,60	154 058	424	123 555	32 671	201 668
		НР - 108%; СП - 8%			254,86	1,46	30 079	172		14 938	
556	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)**	м2	118,02	812,78	--	95 924	--	76 543	20 932	126 204
		НР - 108%; СП - 8%			164,22	--	19 381	--		9 348	
		Установка тротуарного бордюра									
557	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси**	м3	2,7648	3 260,95	1 295,05	9 016	3 581	4 887	1 591	11 456
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	548	925		849	
558	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм**	м	184,32	2 780,00	39,18	512 410	7 221	308 707	215 572	786 221
		НР - 108%; СП - 8%			1 065,98	16,94	196 482	3 122		58 239	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				2 625 740	128 265	1 900 702	651 275	3 539 179
							595 686	39 272	--	262 161	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 625 740				
	Материалы		Тенге				1 517 394				
	Всего заработная плата		Тенге					634 958			
	Местные материалы		Тенге				383 308				
	Транспортные расходы		Тенге				1 087				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				651 275				
		Сметная прибыль	Тенге				262 161				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 539 176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								458
		Сметная заработная плата	Тенге					634 958			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				3 539 176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								458
		Сметная заработная плата	Тенге					634 958			
		РАЗДЕЛ 28.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
559	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	**Устройство дорожного корыта. Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3	47,5	46,68	46,68	2 217	2 217	--	704	3 154
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,57	--	977		234	
560	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3	47,5	33,73	33,73	1 602	1 602	--	509	2 279
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,87	--	706		169	
561	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	47,5	372,41	358,83	17 689	17 044	18	3 053	22 402
		НР - 72%; СП - 8%			13,20	76,07	627	3 613		1 659	
562	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	83,125	947,00	--	78 719	--		--	85 017
		СП - 8%			--	--	--	--		6 298	
563	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3	47,5	32,29	27,85	1 534	1 323	6	481	2 176
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	205	462		161	
564	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	28,5	84,85	84,85	2 418	2 418	--	751	3 423
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,60	--	1 043		254	
565	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**	м3	28,5	56,83	56,83	1 620	1 620	--	399	2 180
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,44	--	554		161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
566	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой**	м3	28,5	100,30	83,92	2 858	2 391	88	738	3 884
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	379	646		288	
567	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3	14,25	3 260,95	1 295,05	46 468	18 454	25 187	8 201	59 043
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	2 827	4 767		4 374	
568	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2**	т	0,076	142 683,72	2 286,48	10 844	174	10 670	106	11 826
		НР - 108%; СП - 8%			--	1 288,64	--	98		876	
569	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1.Устройство**	м2	95	1 512,29	152,20	143 667	14 460	123 275	10 802	166 827
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	5 932	4 070		12 358	
570	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)**	м2	95	324,20	0,05	30 799	4	30 762	35	33 301
		НР - 108%; СП - 8%			0,35	--	33	--		2 467	
		Устройство покрытия из брусчатки									
571	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	1,8	84,85	84,85	153	153	--	47	216
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,60	--	66		16	
572	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**	м3	1,8	56,83	56,83	102	102	--	25	137
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,44	--	35		10	
573	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой**	м3	1,8	100,30	83,92	181	151	6	47	246
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	24	41		18	
574	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство**	м2	6	760,30	176,73	4 562	1 060	1 275	2 787	7 937
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	2 227	354		588	
575	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)**	м2	6	200,28	16,66	1 202	100	954	197	1 510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			24,74	5,59	148	34		112	
576	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева фр.0-5 мм. Устройство**	м3	0,3	5 347,20	1 251,06	1 604	375	1 169	168	1 914
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	320,97	60	96		142	
577	1127-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Покрытие из брусчатки, высота брусчатки 80 мм. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	м2	6	1 752,10	122,56	10 513	735	1 884	8 753	20 807
		НР - 108%; СП - 8%			1 315,61	35,16	7 894	211		1 541	
578	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	6	4 012,00	--	24 072	--	24 072	--	25 998
		СП - 8%			--	--	--	--		1 926	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				382 824	64 383	219 366	37 803	454 277
							20 356	17 773	--	33 652	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				382 824				
	Материалы		Тенге				195 293				
	Всего заработная плата		Тенге					38 129			
	Местные материалы		Тенге				24 072				
	Транспортные расходы		Тенге				78 719				
		Накладные расходы	Тенге				37 803				
		Сметная прибыль	Тенге				33 652				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				454 279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					38 129			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				454 279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					38 129			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**				3 763 507	237 237	2 176 559	1 249 210	5 413 736
							1 147 551	74 248	--	401 018	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 677 108				
	Материалы		Тенге				1 719 623				
	Всего заработная плата		Тенге					1 165 443			
	Местные материалы		Тенге				429 011				
	Транспортные расходы		Тенге				202 159				
		Накладные расходы	Тенге				1 210 325				
		Сметная прибыль	Тенге				390 996				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 278 429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								869
		Сметная заработная плата	Тенге					1 165 443			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				61 106				
	Материалы		Тенге				2 632				
	Всего заработная плата		Тенге					56 356			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				38 885				
		Сметная прибыль	Тенге				7 999				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				107 990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					56 356			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				25 293				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25 293				
		Сметная прибыль	Тенге				2 023				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				27 316				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				5 413 735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								907
		Сметная заработная плата	Тенге					1 221 799			
		ОТДЕЛ 9. Микрорайон 3 дом № 16									
		РАЗДЕЛ 29.Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									
579	86-010303-0201	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	16	18 475,00	--	295 600	--	295 600	--	319 248
					--	--	--	--		23 648	
580	86-010302-0303	**Скамья со спинкой**	шт.	4	84 737,00	241,50	338 948	966	306 536	27 600	395 872
					7 861,50	73,50	31 446	294		29 324	
581	86-010302-0301	**Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	12	47 757,92	241,50	573 095	2 898	475 860	82 800	708 367
					7 861,42	73,58	94 337	883		52 472	
582	86-010104-0103	**Качалка-балансир "Средняя"**	комплект	2	112 535,00	268,00	225 070	536	204 476	16 995	261 430
					10 029,00	85,00	20 058	170		19 365	
583	86-010104-0407	**Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	комплект	2	187 911,00	585,00	375 822	1 170	318 751	43 942	453 345
					27 950,50	162,00	55 901	324		33 581	
584	86-010104-0511	**Качалка на пружине "Кабриолет"**	комплект	1	127 754,00	395,00	127 754	395	116 609	7 917	146 524
					10 750,00	121,00	10 750	121		10 854	
585	86-010104-0512	**Качалка на пружине "Самолет"**	комплект	1	102 451,00	380,00	102 451	380	94 127	5 974	117 099
					7 944,00	113,00	7 944	113		8 674	
586	86-010109-0302	**Песочный дворик**	шт.	2	43 696,00	250,50	87 392	501	77 151	9 048	104 155
					4 870,00	69,00	9 740	138		7 715	
587	86-010402-0201	**Грибок для песочницы, тип ГДП-003**	шт.	2	73 498,50	128,50	146 997	257	141 544	5 495	164 691
					2 598,00	35,50	5 196	71		12 199	
588	86-010106-0101	**Домик-беседка со счетами**	комплект	1	435 860,00	677,00	435 860	677	413 824	17 129	489 228
					21 359,00	240,00	21 359	240		36 239	
589	86-010201-0110	**Детский игровой комплекс**	комплект	1	371 526,00	720,00	371 526	720	350 162	17 014	419 623
					20 644,00	269,00	20 644	269		31 083	
590	86-010301-0102	**Столик (1,950 х 1,180 х 0,800)**	комплект	3	80 874,00	--	242 622	--	242 622	--	262 032
					--	--	--	--		19 410	
591	86-010208-0101	**Теннисный стол без сетки**	комплект	4	126 089,25	523,25	504 357	2 093	453 348	37 012	584 678
					12 229,00	193,25	48 916	773		43 310	
592	86-010602-0401	**Ограждение из труб, с металлическими стойками для сушки белья**	секция	20	64 251,05	465,75	1 285 021	9 315	986 780	207 621	1 612 053
					14 446,30	136,85	288 926	2 737		119 411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
593	86-010602-0501	**Ограждение детской площадки "Элегант" с 1 столбом**	**секция**	**68**	**18 502,46**	**90,85**	**1 258 167**	**6 178**	**1 137 504**	**124 338**	**1 493 105**
					1 683,60	**47,15**	**114 485**	**3 206**		**110 600**	
		Тренажеры и комплексы для воркаута									
594	86-010216-0104	**Тренажер "Твистер"**	**комплект**	**1**	**149 927,00**	**2 360,00**	**149 927**	**2 360**	**133 983**	**11 063**	**173 869**
					13 584,00	**794,00**	**13 584**	**794**		**12 879**	
595	86-010216-0105	**Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**1**	**193 066,00**	**2 845,00**	**193 066**	**2 845**	**176 783**	**10 915**	**220 299**
					13 438,00	**967,00**	**13 438**	**967**		**16 318**	
596	86-010216-0106	**Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**1**	**213 146,00**	**4 027,00**	**213 146**	**4 027**	**196 067**	**10 650**	**241 700**
					13 052,00	**1 414,00**	**13 052**	**1 414**		**17 904**	
597	86-010201-0119	**Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**681 832,00**	**12 088,00**	**681 832**	**12 088**	**629 800**	**31 535**	**770 437**
					39 944,00	**4 232,00**	**39 944**	**4 232**		**57 069**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**				**7 608 653**	**47 406**	**6 751 527**	**667 048**	**8 937 755**
							809 720	**16 746**	**--**	**662 055**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7 608 653**				
	Материалы		Тенге				**6 751 524**				
	Всего заработная плата		Тенге					**826 466**			
		Накладные расходы	Тенге				**667 048**				
		Сметная прибыль	Тенге				**662 055**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8 937 756**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**616**
		Сметная заработная плата	Тенге					**826 466**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				**8 937 756**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**616**
		Сметная заработная плата	Тенге					**826 466**			
		РАЗДЕЛ 30.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
598	**1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**260,26**	**3 455,58**	**28,73**	**899 349**	**7 476**	**654 188**	**259 887**	**1 251 975**
		НР - 108%; СП - 8%			**913,26**	**11,34**	**237 685**	**2 951**		**92 739**	
599	**2206-0105-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 15 мм**	**м2**	**265,4652**	**24 381,00**	**--**	**6 472 307**	**--**	**6 472 307**	**--**	**6 990 092**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**517 785**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**				**7 371 656**	**7 476**	**7 126 495**	**259 887**	**8 242 067**
							237 685	**2 951**	**--**	**610 524**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7 371 656**				
	Материалы		Тенге				**654 187**				
	Всего заработная плата		Тенге					**240 636**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6 472 307**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				259 887				
		Сметная прибыль	Тенге				610 524				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8 242 067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					240 636			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				8 242 067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					240 636			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	**Тенге**				14 980 309	54 882	13 878 022	926 935	17 179 822
							1 047 405	19 697	--	1 272 579	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14 980 309				
	Материалы		Тенге				7 405 711				
	Всего заработная плата		Тенге					1 067 102			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6 472 307				
		Накладные расходы	Тенге				926 935				
		Сметная прибыль	Тенге				1 272 579				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17 179 823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								797
		Сметная заработная плата	Тенге					1 067 102			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				17 179 823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								797
		Сметная заработная плата	Тенге					1 067 102			
ОТДЕЛ 10. Микрорайон 3 дом № 17-18											
РАЗДЕЛ 31.Установка МАФ на игровых и спортивных площадках											
600	**86-010303-0201**	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**12**	**18 475,00**	**--**	**221 700**	**--**	**221 700**	**--**	**239 436**
					--	**--**	**--**	**--**		**17 736**	
601	**86-010302-0303**	**Скамья со спинкой**	**шт.**	**3**	**84 737,00**	**241,67**	**254 211**	**725**	**229 902**	**20 700**	**296 904**
					7 861,33	**73,67**	**23 584**	**221**		**21 993**	
602	**86-010302-0301**	**Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	**9**	**47 757,89**	**241,44**	**429 821**	**2 173**	**356 895**	**62 100**	**531 275**
					7 861,44	**73,56**	**70 753**	**662**		**39 354**	
603	**86-010104-0103**	**Качалка-балансир "Средняя"**	**комплект**	**1**	**112 535,00**	**268,00**	**112 535**	**268**	**102 238**	**8 497**	**130 715**
					10 029,00	**85,00**	**10 029**	**85**		**9 683**	
604	**86-010104-0407**	**Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**1**	**187 911,00**	**585,00**	**187 911**	**585**	**159 375**	**21 971**	**226 672**
					27 951,00	**162,00**	**27 951**	**162**		**16 791**	
605	**86-010104-0511**	**Качалка на пружине "Кабриолет"**	**комплект**	**1**	**127 754,00**	**395,00**	**127 754**	**395**	**116 609**	**7 917**	**146 524**
					10 750,00	**121,00**	**10 750**	**121**		**10 854**	
606	**86-010104-0512**	**Качалка на пружине "Самолет"**	**комплект**	**1**	**102 451,00**	**380,00**	**102 451**	**380**	**94 127**	**5 974**	**117 099**
					7 944,00	**113,00**	**7 944**	**113**		**8 674**	
607	**86-010109-0302**	**Песочный дворик**	**шт.**	**1**	**43 696,00**	**251,00**	**43 696**	**251**	**38 575**	**4 524**	**52 078**
					4 870,00	**69,00**	**4 870**	**69**		**3 858**	
608	**86-010402-0201**	**Грибок для песочницы, тип ГДП-003**	**шт.**	**1**	**73 499,00**	**129,00**	**73 499**	**129**	**70 772**	**2 747**	**82 346**
					2 598,00	**36,00**	**2 598**	**36**		**6 100**	
609	**86-010106-0101**	**Домик-беседка со счетами**	**комплект**	**1**	**435 860,00**	**677,00**	**435 860**	**677**	**413 824**	**17 129**	**489 228**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					21 359,00	240,00	21 359	240		36 239	
610	86-010201-0110	Детский игровой комплекс	комплект	1	371 526,00	720,00	371 526	720	350 162	17 014	419 623
					20 644,00	269,00	20 644	269		31 083	
611	86-010301-0102	Столик (1,950 х 1,180 х 0,800)	комплект	3	80 874,00	--	242 622	--	242 622	--	262 032
					--	--	--	--		19 410	
612	86-010208-0101	Теннисный стол без сетки	комплект	2	126 089,50	523,00	252 179	1 046	226 675	18 506	292 340
					12 229,00	193,00	24 458	386		21 655	
613	86-010602-0401	Ограждение из труб, с металлическими стойками для сушки белья	секция	10	64 251,00	465,70	642 510	4 657	493 390	103 811	806 026
					14 446,30	136,80	144 463	1 368		59 706	
614	86-010602-0501	Ограждение детской площадки "Элегант" с 1 столбом	секция	160	18 502,45	90,85	2 960 392	14 536	2 676 480	292 560	3 513 188
					1 683,60	47,15	269 376	7 544		260 236	
		Тренажеры и комплексы для воркаута									
615	86-010216-0104	Тренажер "Твистер"	комплект	1	149 927,00	2 360,00	149 927	2 360	133 983	11 063	173 869
					13 584,00	794,00	13 584	794		12 879	
616	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	193 066,00	2 845,00	193 066	2 845	176 783	10 915	220 299
					13 438,00	967,00	13 438	967		16 318	
617	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	213 146,00	4 027,00	213 146	4 027	196 067	10 650	241 700
					13 052,00	1 414,00	13 052	1 414		17 904	
618	86-010201-0119	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	681 832,00	12 088,00	681 832	12 088	629 800	31 535	770 437
					39 944,00	4 232,00	39 944	4 232		57 069	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				7 696 638	47 862	6 929 979	647 613	9 011 791
							718 797	18 683	--	667 542	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7 696 638				
	Материалы		Тенге				6 929 977				
	Всего заработная плата		Тенге					737 480			
		Накладные расходы	Тенге				647 612				
		Сметная прибыль	Тенге				667 542				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9 011 792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								548
		Сметная заработная плата	Тенге					737 480			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				9 011 792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								548
		Сметная заработная плата	Тенге					737 480			
		РАЗДЕЛ 32.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
619	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство	м2 покрытия	118	3 455,58	28,73	407 758	3 390	296 603	117 831	567 636
		НР - 108%; СП - 8%			913,26	11,34	107 765	1 338		42 047	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
620	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 15 мм**	м2	120,36	24 381,00	--	2 934 497	--	2 934 497	--	3 169 257
		СП - 8%			--	--	--	--		234 760	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				3 342 255	3 390	3 231 100	117 831	3 736 893
							107 765	1 338	--	276 807	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 342 255				
	Материалы		Тенге				296 604				
	Всего заработная плата		Тенге					109 103			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2 934 497				
		Накладные расходы	Тенге				117 831				
		Сметная прибыль	Тенге				276 807				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 736 893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					109 103			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				3 736 893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					109 103			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				11 038 893	51 252	10 161 079	765 444	12 748 684
							826 562	20 021	--	944 349	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11 038 893				
	Материалы		Тенге				7 226 581				
	Всего заработная плата		Тенге					846 583			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2 934 497				
		Накладные расходы	Тенге				765 443				
		Сметная прибыль	Тенге				944 349				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12 748 685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								630
		Сметная заработная плата	Тенге					846 583			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				12 748 685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								630
		Сметная заработная плата	Тенге					846 583			
		ОТДЕЛ 11. Микрорайон 3 дом № 19									
		РАЗДЕЛ 33.Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									
621	86-010303-0201	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	5	18 475,00	--	92 375	--	92 375	--	99 765
					--	--	--	--		7 390	
622	86-010302-0303	**Скамья со спинкой**	шт.	2	84 737,00	241,50	169 474	483	153 268	13 800	197 936
					7 861,50	73,50	15 723	147		14 662	
623	86-010302-0301	**Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	3	47 758,00	241,67	143 274	725	118 965	20 700	177 092
					7 861,33	73,67	23 584	221		13 118	
624	86-010104-0103	**Качалка-балансир "Средняя"**	комплект	1	112 535,00	268,00	112 535	268	102 238	8 497	130 715
					10 029,00	85,00	10 029	85		9 683	
625	86-010104-0407	**Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	комплект	1	187 911,00	585,00	187 911	585	159 375	21 971	226 672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					27 951,00	162,00	27 951	162		16 791	
626	86-010104-0511	Качалка на пружине "Кабриолет"	комплект	1	127 754,00	395,00	127 754	395	116 609	7 917	146 524
					10 750,00	121,00	10 750	121		10 854	
627	86-010109-0302	Песочный дворик	шт.	1	43 696,00	251,00	43 696	251	38 575	4 524	52 078
					4 870,00	69,00	4 870	69		3 858	
628	86-010402-0201	Грибок для песочницы, тип ГДП-003	шт.	1	73 499,00	129,00	73 499	129	70 772	2 747	82 346
					2 598,00	36,00	2 598	36		6 100	
629	86-010602-0501	Ограждение детской площадки "Элегант" с 1 столбом	секция	27	18 502,44	90,85	499 566	2 453	451 656	49 370	592 850
					1 683,59	47,15	45 457	1 273		43 915	
		Тренажеры и комплексы для воркаута									
630	86-010216-0104	Тренажер "Твистер"	комплект	1	149 927,00	2 360,00	149 927	2 360	133 983	11 063	173 869
					13 584,00	794,00	13 584	794		12 879	
631	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	193 066,00	2 845,00	193 066	2 845	176 783	10 915	220 299
					13 438,00	967,00	13 438	967		16 318	
632	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	213 146,00	4 027,00	213 146	4 027	196 067	10 650	241 700
					13 052,00	1 414,00	13 052	1 414		17 904	
633	86-010201-0119	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	681 832,00	12 088,00	681 832	12 088	629 800	31 535	770 437
					39 944,00	4 232,00	39 944	4 232		57 069	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				2 688 055	26 609	2 440 466	193 689	3 112 283
							220 980	9 521	--	230 541	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 688 055				
	Материалы		Тенге				2 440 465				
	Всего заработная плата		Тенге					230 501			
		Накладные расходы	Тенге				193 688				
		Сметная прибыль	Тенге				230 541				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 112 284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
		Сметная заработная плата	Тенге					230 501			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				3 112 284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
		Сметная заработная плата	Тенге					230 501			
		РАЗДЕЛ 34.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
634	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство	м2 покрытия	47	3 455,58	28,73	162 412	1 350	118 139	46 933	226 092
		НР - 108%; СП - 8%			913,26	11,34	42 923	533		16 748	
635	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 15 мм	м2	47,94	24 381,00	--	1 168 825	--	1 168 825	--	1 262 331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		93 506	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	**Тенге**				**1 331 237**	**1 350**	**1 286 964**	**46 933**	**1 488 423**
							42 923	**533**	**--**	**110 254**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1 331 237**				
	Материалы		Тенге				**118 139**				
	Всего заработная плата		Тенге					**43 456**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1 168 825**				
		Накладные расходы	Тенге				**46 933**				
		Сметная прибыль	Тенге				**110 254**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1 488 424**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**43 456**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				**1 488 424**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**43 456**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	**Тенге**				**4 019 292**	**27 959**	**3 727 430**	**240 622**	**4 600 706**
							263 903	**10 054**	**--**	**340 795**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4 019 292**				
	Материалы		Тенге				**2 558 604**				
	Всего заработная плата		Тенге					**273 957**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1 168 825**				
		Накладные расходы	Тенге				**240 621**				
		Сметная прибыль	Тенге				**340 795**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4 600 708**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**210**
		Сметная заработная плата	Тенге					**273 957**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге				**4 600 708**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**210**
		Сметная заработная плата	Тенге					**273 957**			
		ОТДЕЛ 12. Микрорайон 3 дом № 20									
		РАЗДЕЛ 35.Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									
636	**86-010303-0201**	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**7**	**18 475,00**	**--**	**129 325**	**--**	**129 325**	**--**	**139 671**
					--	**--**	**--**	**--**		**10 346**	
637	**86-010302-0303**	**Скамья со спинкой**	**шт.**	**1**	**84 737,00**	**242,00**	**84 737**	**242**	**76 634**	**6 900**	**98 968**
					7 861,00	**74,00**	**7 861**	**74**		**7 331**	
638	**86-010302-0301**	**Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	**6**	**47 757,83**	**241,50**	**286 547**	**1 449**	**237 930**	**41 400**	**354 183**
					7 861,33	**73,67**	**47 168**	**442**		**26 236**	
639	**86-010104-0103**	**Качалка-балансир "Средняя"**	**комплект**	**1**	**112 535,00**	**268,00**	**112 535**	**268**	**102 238**	**8 497**	**130 715**
					10 029,00	**85,00**	**10 029**	**85**		**9 683**	
640	**86-010104-0407**	**Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**1**	**187 911,00**	**585,00**	**187 911**	**585**	**159 375**	**21 971**	**226 672**
					27 951,00	**162,00**	**27 951**	**162**		**16 791**	
641	**86-010104-0511**	**Качалка на пружине "Кабриолет"**	**комплект**	**1**	**127 754,00**	**395,00**	**127 754**	**395**	**116 609**	**7 917**	**146 524**
					10 750,00	**121,00**	**10 750**	**121**		**10 854**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
642	86-010104-0512	Качалка на пружине "Самолет"	комплект	1	102 451,00	380,00	102 451	380	94 127	5 974	117 099
					7 944,00	113,00	7 944	113		8 674	
643	86-010109-0302	Песочный дворик	шт.	1	43 696,00	251,00	43 696	251	38 575	4 524	52 078
					4 870,00	69,00	4 870	69		3 858	
644	86-010402-0201	Грибок для песочницы, тип ГДП-003	шт.	1	73 499,00	129,00	73 499	129	70 772	2 747	82 346
					2 598,00	36,00	2 598	36		6 100	
645	86-010106-0101	Домик-беседка со счетами	комплект	1	435 860,00	677,00	435 860	677	413 824	17 129	489 228
					21 359,00	240,00	21 359	240		36 239	
646	86-010201-0110	Детский игровой комплекс	комплект	1	371 526,00	720,00	371 526	720	350 162	17 014	419 623
					20 644,00	269,00	20 644	269		31 083	
647	86-010602-0501	Ограждение детской площадки "Элегант" с 1 столбом	секция	33	18 502,45	90,85	610 581	2 998	552 024	60 341	724 595
					1 683,61	47,15	55 559	1 556		53 674	
		Тренажеры и комплексы для воркаута									
648	86-010216-0104	Тренажер "Твистер"	комплект	1	149 927,00	2 360,00	149 927	2 360	133 983	11 063	173 869
					13 584,00	794,00	13 584	794		12 879	
649	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	193 066,00	2 845,00	193 066	2 845	176 783	10 915	220 299
					13 438,00	967,00	13 438	967		16 318	
650	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	213 146,00	4 027,00	213 146	4 027	196 067	10 650	241 700
					13 052,00	1 414,00	13 052	1 414		17 904	
651	86-010201-0119	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	681 832,00	12 088,00	681 832	12 088	629 800	31 535	770 437
					39 944,00	4 232,00	39 944	4 232		57 069	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				3 804 393	29 414	3 478 228	258 577	4 388 007
							296 751	10 574	--	325 039	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 804 393				
	Материалы		Тенге				3 478 227				
	Всего заработная плата		Тенге					307 325			
		Накладные расходы	Тенге				258 576				
		Сметная прибыль	Тенге				325 039				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 388 008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
		Сметная заработная плата	Тенге					307 325			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				4 388 008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
		Сметная заработная плата	Тенге					307 325			
		РАЗДЕЛ 36.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
652	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство	м2 покрытия	74,27	3 455,58	28,73	256 646	2 133	186 685	74 164	357 274
		НР - 108%; СП - 8%			913,26	11,34	67 828	842		26 465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
653	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 15 мм**	м2	75,7554	24 381,00	--	1 846 992	--	1 846 992	--	1 994 751
		СП - 8%			--	--	--	--		147 759	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	**Тенге**				2 103 638	2 133	2 033 677	74 164	2 352 025
							67 828	842	--	174 224	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 103 638				
	Материалы		Тенге				186 684				
	Всего заработная плата		Тенге					68 670			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1 846 992				
		Накладные расходы	Тенге				74 164				
		Сметная прибыль	Тенге				174 224				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 352 026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					68 670			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				2 352 026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					68 670			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	**Тенге**				5 908 031	31 547	5 511 905	332 741	6 740 032
							364 579	11 416	--	499 263	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 908 031				
	Материалы		Тенге				3 664 911				
	Всего заработная плата		Тенге					375 995			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1 846 992				
		Накладные расходы	Тенге				332 740				
		Сметная прибыль	Тенге				499 263				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6 740 034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
		Сметная заработная плата	Тенге					375 995			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге				6 740 034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
		Сметная заработная плата	Тенге					375 995			
		ОТДЕЛ 13. Микрорайон 3 дом № 21									
		РАЗДЕЛ 37.Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									
654	86-010303-0201	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	14	18 475,00	--	258 650	--	258 650	--	279 342
					--	--	--	--		20 692	
655	86-010302-0303	**Скамья со спинкой**	шт.	4	84 737,00	241,50	338 948	966	306 536	27 600	395 872
					7 861,50	73,50	31 446	294		29 324	
656	86-010302-0301	**Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	10	47 757,90	241,50	477 579	2 415	396 550	69 000	590 305
					7 861,40	73,60	78 614	736		43 726	
657	86-010104-0103	**Качалка-балансир "Средняя"**	комплект	1	112 535,00	268,00	112 535	268	102 238	8 497	130 715
					10 029,00	85,00	10 029	85		9 683	
658	86-010104-0407	**Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	комплект	1	187 911,00	585,00	187 911	585	159 375	21 971	226 672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					27 951,00	162,00	27 951	162		16 791	
659	86-010104-0511	Качалка на пружине "Кабриолет"	комплект	1	127 754,00	395,00	127 754	395	116 609	7 917	146 524
					10 750,00	121,00	10 750	121		10 854	
660	86-010104-0512	Качалка на пружине "Самолет"	комплект	1	102 451,00	380,00	102 451	380	94 127	5 974	117 099
					7 944,00	113,00	7 944	113		8 674	
661	86-010109-0302	Песочный дворик	шт.	1	43 696,00	251,00	43 696	251	38 575	4 524	52 078
					4 870,00	69,00	4 870	69		3 858	
662	86-010402-0201	Грибок для песочницы, тип ГДП-003	шт.	1	73 499,00	129,00	73 499	129	70 772	2 747	82 346
					2 598,00	36,00	2 598	36		6 100	
663	86-010106-0101	Домик-беседка со счетами	комплект	1	435 860,00	677,00	435 860	677	413 824	17 129	489 228
					21 359,00	240,00	21 359	240		36 239	
664	86-010201-0110	Детский игровой комплекс	комплект	1	371 526,00	720,00	371 526	720	350 162	17 014	419 623
					20 644,00	269,00	20 644	269		31 083	
665	86-010113-0111	Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)	комплект	1	546 957,00	995,00	546 957	995	511 445	27 592	620 513
					34 517,00	348,00	34 517	348		45 964	
666	86-010602-0401	Ограждение из труб, с металлическими стойками для сушки белья	секция	10	64 251,00	465,70	642 510	4 657	493 390	103 811	806 026
					14 446,30	136,80	144 463	1 368		59 706	
667	86-010602-0501	Ограждение детской площадки "Элегант" с 1 столбом	секция	165	18 502,45	90,85	3 052 904	14 990	2 760 120	301 703	3 622 975
					1 683,60	47,15	277 794	7 780		268 369	
		Тренажеры и комплексы для воркаута									
668	86-010201-011	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	681 832,00	12 088,00	681 832	12 088	629 800	31 535	770 437
					39 944,00	4 232,00	39 944	4 232		57 069	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				7 454 612	39 516	6 702 173	647 014	8 749 755
							712 923	15 853	--	648 132	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7 454 612				
	Материалы		Тенге				6 702 172				
	Всего заработная плата		Тенге					728 776			
		Накладные расходы	Тенге				647 012				
		Сметная прибыль	Тенге				648 132				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8 749 756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								538
		Сметная заработная плата	Тенге					728 776			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				8 749 756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								538
		Сметная заработная плата	Тенге					728 776			

РАЗДЕЛ 38.Устройство покрытий детских и спортивных площадок

Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
669	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 покрытия	125,96	3 455,58	28,73	435 265	3 618	316 613	125 780	605 928
		НР - 108%; СП - 8%			913,26	11,34	115 034	1 428		44 884	
670	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 15 мм**	м2	128,4792	24 381,00	--	3 132 451	--	3 132 451	--	3 383 047
		СП - 8%			--	--	--	--		250 596	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				3 567 716	3 618	3 449 064	125 780	3 988 975
							115 034	1 428	--	295 480	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 567 716				
	Материалы		Тенге				316 612				
	Всего заработная плата		Тенге					116 462			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3 132 451				
		Накладные расходы	Тенге				125 780				
		Сметная прибыль	Тенге				295 480				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 988 976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					116 462			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				3 988 976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					116 462			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге				11 022 328	43 134	10 151 237	772 794	12 738 730
							827 957	17 281	--	943 612	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11 022 328				
	Материалы		Тенге				7 018 784				
	Всего заработная плата		Тенге					845 238			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3 132 451				
		Накладные расходы	Тенге				772 792				
		Сметная прибыль	Тенге				943 612				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12 738 732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								626
		Сметная заработная плата	Тенге					845 238			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге				12 738 732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								626
		Сметная заработная плата	Тенге					845 238			

ОТДЕЛ 14. Микрорайон 3 дом № 22

РАЗДЕЛ 39.Установка МАФ на игровых и спортивных площадках

671	86-010303-0201	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	16	18 475,00	--	295 600	--	295 600	--	319 248
					--	--	--	--		23 648	
672	86-010302-0303	**Скамья со спинкой**	шт.	4	84 737,00	241,50	338 948	966	306 536	27 600	395 872
					7 861,50	73,50	31 446	294		29 324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
673	86-010302-0301	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	12	47 757,92	241,50	573 095	2 898	475 860	82 800	708 367
					7 861,42	73,58	94 337	883		52 472	
674	86-010104-0103	Качалка-балансир "Средняя"	комплект	2	112 535,00	268,00	225 070	536	204 476	16 995	261 430
					10 029,00	85,00	20 058	170		19 365	
675	86-010104-0407	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	2	187 911,00	585,00	375 822	1 170	318 751	43 942	453 345
					27 950,50	162,00	55 901	324		33 581	
676	86-010104-0511	Качалка на пружине "Кабриолет"	комплект	1	127 754,00	395,00	127 754	395	116 609	7 917	146 524
					10 750,00	121,00	10 750	121		10 854	
677	86-010104-0512	Качалка на пружине "Самолет"	комплект	1	102 451,00	380,00	102 451	380	94 127	5 974	117 099
					7 944,00	113,00	7 944	113		8 674	
678	86-010109-0302	Песочный дворик	шт.	2	43 696,00	250,50	87 392	501	77 151	9 048	104 155
					4 870,00	69,00	9 740	138		7 715	
679	86-010402-0201	Грибок для песочницы, тип ГДП-003	шт.	2	73 498,50	128,50	146 997	257	141 544	5 495	164 691
					2 598,00	35,50	5 196	71		12 199	
680	86-010106-0101	Домик-беседка со счетами	комплект	1	435 860,00	677,00	435 860	677	413 824	17 129	489 228
					21 359,00	240,00	21 359	240		36 239	
681	86-010201-0110	Детский игровой комплекс	комплект	1	371 526,00	720,00	371 526	720	350 162	17 014	419 623
					20 644,00	269,00	20 644	269		31 083	
682	86-010201-0113	Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)	комплект	1	434 904,00	945,00	434 904	945	395 730	29 404	501 453
					38 229,00	385,00	38 229	385		37 145	
683	86-010113-0111	Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)	комплект	1	546 957,00	995,00	546 957	995	511 445	27 592	620 513
					34 517,00	348,00	34 517	348		45 964	
684	86-010301-0102	Столик (1,950 х 1,180 х 0,800)	комплект	2	80 874,00	--	161 748	--	161 748	--	174 688
					--	--	--	--		12 940	
685	86-010208-0101	Теннисный стол без сетки	комплект	2	126 089,50	523,00	252 179	1 046	226 675	18 506	292 340
					12 229,00	193,00	24 458	386		21 655	
686	86-010602-0401	Ограждение из труб, с металлическими стойками для сушки белья	секция	10	64 251,00	465,70	642 510	4 657	493 390	103 811	806 026
					14 446,30	136,80	144 463	1 368		59 706	
687	86-010602-0501	Ограждение детской площадки "Элегант" с 1 столбом	секция	65	18 502,45	90,85	1 202 659	5 905	1 087 320	118 853	1 427 232
					1 683,60	47,15	109 434	3 065		105 721	
		Тренажеры и комплексы для воркаута									
688	86-010216-0104	Тренажер "Твистер"	комплект	1	149 927,00	2 360,00	149 927	2 360	133 983	11 063	173 869
					13 584,00	794,00	13 584	794		12 879	
689	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	193 066,00	2 845,00	193 066	2 845	176 783	10 915	220 299
					13 438,00	967,00	13 438	967		16 318	
690	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	213 146,00	4 027,00	213 146	4 027	196 067	10 650	241 700
					13 052,00	1 414,00	13 052	1 414		17 904	
691	86-010201-0119	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	681 832,00	12 088,00	681 832	12 088	629 800	31 535	770 437
					39 944,00	4 232,00	39 944	4 232		57 069	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				7 559 443	43 368	6 807 581	596 243	8 808 139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							708 494	15 582	--	652 455	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7 559 443				
	Материалы		Тенге				6 807 575				
	Всего заработная плата		Тенге					724 076			
		Накладные расходы	Тенге				596 241				
		Сметная прибыль	Тенге				652 455				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8 808 139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								534
		Сметная заработная плата	Тенге					724 076			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				8 808 139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								534
		Сметная заработная плата	Тенге					724 076			
		РАЗДЕЛ 40.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
692	**1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**245,94**	**3 455,58**	**28,73**	**849 865**	**7 065**	**618 193**	**245 588**	**1 183 089**
		НР - 108%; СП - 8%			**913,26**	**11,34**	**224 607**	**2 789**		**87 636**	
693	**2206-0105-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 15 мм**	**м2**	**250,8588**	**24 381,00**	**--**	**6 116 188**	**--**	**6 116 188**	**--**	**6 605 483**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**489 295**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	**Тенге**				**6 966 053**	**7 065**	**6 734 381**	**245 588**	**7 788 572**
							224 607	**2 789**	**--**	**576 931**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6 966 053**				
	Материалы		Тенге				**618 192**				
	Всего заработная плата		Тенге					**227 396**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6 116 188**				
		Накладные расходы	Тенге				**245 588**				
		Сметная прибыль	Тенге				**576 931**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7 788 572**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**171**
		Сметная заработная плата	Тенге					**227 396**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				**7 788 572**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**171**
		Сметная заработная плата	Тенге					**227 396**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	**Тенге**				**14 525 496**	**50 433**	**13 541 962**	**841 831**	**16 596 711**
							933 101	**18 371**	**--**	**1 229 386**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14 525 496**				
	Материалы		Тенге				**7 425 767**				
	Всего заработная плата		Тенге					**951 472**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6 116 188**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				841 829				
		Сметная прибыль	Тенге				1 229 386				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16 596 711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								705
		Сметная заработная плата	Тенге					951 472			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	Тенге				16 596 711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								705
		Сметная заработная плата	Тенге					951 472			
		ОТДЕЛ 15. Микрорайон 3 дом № 23									
		РАЗДЕЛ 41.Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									
694	86-010303-0201	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	17	18 475,00	--	314 075	--	314 075	--	339 201
					--	--	--	--		25 126	
695	86-010302-0303	**Скамья со спинкой**	шт.	6	84 736,83	241,50	508 421	1 449	459 804	41 400	593 807
					7 861,33	73,67	47 168	442		43 986	
696	86-010302-0301	**Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	11	47 757,91	241,55	525 337	2 657	436 205	75 900	649 336
					7 861,36	73,64	86 475	810		48 099	
697	86-010104-0103	**Качалка-балансир "Средняя"**	комплект	2	112 535,00	268,00	225 070	536	204 476	16 995	261 430
					10 029,00	85,00	20 058	170		19 365	
698	86-010104-0407	**Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	комплект	2	187 911,00	585,00	375 822	1 170	318 751	43 942	453 345
					27 950,50	162,00	55 901	324		33 581	
699	86-010104-0511	**Качалка на пружине "Кабриолет"**	комплект	1	127 754,00	395,00	127 754	395	116 609	7 917	146 524
					10 750,00	121,00	10 750	121		10 854	
700	86-010104-0512	**Качалка на пружине "Самолет"**	комплект	1	102 451,00	380,00	102 451	380	94 127	5 974	117 099
					7 944,00	113,00	7 944	113		8 674	
701	86-010109-0302	**Песочный дворик**	шт.	2	43 696,00	250,50	87 392	501	77 151	9 048	104 155
					4 870,00	69,00	9 740	138		7 715	
702	86-010402-0201	**Грибок для песочницы, тип ГДП-003**	шт.	2	73 498,50	128,50	146 997	257	141 544	5 495	164 691
					2 598,00	35,50	5 196	71		12 199	
703	86-010106-0101	**Домик-беседка со счетами**	комплект	1	435 860,00	677,00	435 860	677	413 824	17 129	489 228
					21 359,00	240,00	21 359	240		36 239	
704	86-010201-0110	**Детский игровой комплекс**	комплект	1	371 526,00	720,00	371 526	720	350 162	17 014	419 623
					20 644,00	269,00	20 644	269		31 083	
705	86-010113-0111	**Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)**	комплект	1	546 957,00	995,00	546 957	995	511 445	27 592	620 513
					34 517,00	348,00	34 517	348		45 964	
706	86-010301-0102	**Столик (1,950 х 1,180 х 0,800)**	комплект	3	80 874,00	--	242 622	--	242 622	--	262 032
					--	--	--	--		19 410	
707	86-010208-0101	**Теннисный стол без сетки**	комплект	2	126 089,50	523,00	252 179	1 046	226 675	18 506	292 340
					12 229,00	193,00	24 458	386		21 655	
708	86-010602-0401	**Ограждение из труб, с металлическими стойками для сушки белья**	секция	10	64 251,00	465,70	642 510	4 657	493 390	103 811	806 026
					14 446,30	136,80	144 463	1 368		59 706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
709	86-010602-0501	**Ограждение детской площадки "Элегант" с 1 столбом**	**секция**	**73**	**18 502,45**	**90,85**	**1 350 679**	**6 632**	**1 221 144**	**133 481**	**1 602 892**
					1 683,60	**47,15**	**122 903**	**3 442**		**118 733**	
		Тренажеры и комплексы для воркаута									
710	86-010216-0104	**Тренажер "Твистер"**	**комплект**	**1**	**149 927,00**	**2 360,00**	**149 927**	**2 360**	**133 983**	**11 063**	**173 869**
					13 584,00	**794,00**	**13 584**	**794**		**12 879**	
711	86-010216-0105	**Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**1**	**193 066,00**	**2 845,00**	**193 066**	**2 845**	**176 783**	**10 915**	**220 299**
					13 438,00	**967,00**	**13 438**	**967**		**16 318**	
712	86-010216-0106	**Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**1**	**213 146,00**	**4 027,00**	**213 146**	**4 027**	**196 067**	**10 650**	**241 700**
					13 052,00	**1 414,00**	**13 052**	**1 414**		**17 904**	
713	86-010201-0119	**Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**681 832,00**	**12 088,00**	**681 832**	**12 088**	**629 800**	**31 535**	**770 437**
					39 944,00	**4 232,00**	**39 944**	**4 232**		**57 069**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	**Тенге**				**7 493 623**	**43 392**	**6 758 637**	**588 367**	**8 728 547**
							691 594	**15 649**	**--**	**646 559**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7 493 623**				
	Материалы		Тенге				**6 758 632**				
	Всего заработная плата		Тенге					**707 243**			
		Накладные расходы	Тенге				**588 365**				
		Сметная прибыль	Тенге				**646 559**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8 728 547**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**524**
		Сметная заработная плата	Тенге					**707 243**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				**8 728 547**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**524**
		Сметная заработная плата	Тенге					**707 243**			
		РАЗДЕЛ 42.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
714	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**15,4783977**	**3 455,58**	**28,73**	**53 487**	**445**	**38 906**	**15 456**	**74 459**
		НР - 108%; СП - 8%			**913,26**	**11,34**	**14 136**	**176**		**5 515**	
715	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 15 мм**	**м2**	**15,7879656**	**24 381,00**	**--**	**384 926**	**--**	**384 926**	**--**	**415 720**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30 794**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	**Тенге**				**438 413**	**445**	**423 832**	**15 456**	**490 179**
							14 136	**176**	**--**	**36 309**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**438 413**				
	Материалы		Тенге				**38 906**				
	Всего заработная плата		Тенге					**14 312**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**384 926**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				15 456				
		Сметная прибыль	Тенге				36 309				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				490 178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					14 312			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				490 178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					14 312			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	**Тенге**				7 932 036	43 837	7 182 469	603 823	9 218 726
							705 730	15 825	--	682 868	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7 932 036				
	Материалы		Тенге				6 797 538				
	Всего заработная плата		Тенге					721 555			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				384 926				
		Накладные расходы	Тенге				603 821				
		Сметная прибыль	Тенге				682 868				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9 218 725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								535
		Сметная заработная плата	Тенге					721 555			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	Тенге				9 218 725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								535
		Сметная заработная плата	Тенге					721 555			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								150 016 051
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17 431 501				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5 008 773			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 562 540			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						94 618 452		
		- Перевозка грузов	Тенге				3 450 195				
		- Накладные расходы	Тенге							18 394 838	
		- Сметная прибыль	Тенге							11 112 311	

		Временные здания и сооружения			1,3 %		1 950 209				
		Итого с временными									151 966 253
		Зимние удорожания			1,35 %		2 051 544				
		Итого с зимними удорожаниями									154 017 797
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		3 080 356				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									157 098 153
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									164 958 716
		НДС			12 %		19 795 046				
		Итого с НДС									184 753 762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего									**184 753 762**
		Тендерная скидка , 10%									18 475 375
		Итого к оплате									**166 278 387**
		в т.ч НДС									17 815 541

Заказчик:

Зам.Акима Ауэзовского района г.Алматы

_____Кенеев Р.Б.

Технический надзор:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____Нариков М.Д.

Подрядчик:

Ген.директор ТОО «EC ENERGY Qazaqstan»

_____Ержигитов Д.С.

Авторский надзор:

ТОО "ЛМ Транспроект"

_____Солнцева Е.С.