Форма 2

Заказчик КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района г.Алматы"

Подрядчик ТОО «EC ENERGY Qazaqstan»

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий микрорайона 3 (1 часть)
(наименование, адрес)

Объект 3 Микрорайон: дома №16-29, 32-38, 36а, 36б, 38а, 57.

Договор подряда (контракт) № 144 от 04.06.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 3
за август 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Микрорайон 3 дом № 23									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
1	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	259,6116023	3 455,58	28,73	897 108	7 458	652 557	259 240	1 248 856
		НР - 100%; СП - 8%			913,26	11,34	237 093	2 944		92 508	
2	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 15 мм**	**м2**	264,8038344	24 381,00	–	6 456 182	–	6 456 182	–	6 972 677
		СП - 8%			–	–	–	–		516 495	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7 353 290	7 458	7 108 739	259 240	8 221 533
							237 093	2 944	–	609 003	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7 353 290				
	Материалы		Тенге				652 557				
	Всего заработная плата		Тенге					240 037			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6 456 182				
		Накладные расходы	Тенге				259 240				
		Сметная прибыль	Тенге				609 003				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8 221 533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					240 037			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8 221 533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					240 037			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				7 353 290	7 458	7 108 739	259 240	8 221 533
							237 093	2 944	--	609 003	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7 353 290				
	Материалы		Тенге				652 557				
	Всего заработная плата		Тенге					240 037			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6 456 182				
		Накладные расходы	Тенге				259 240				
		Сметная прибыль	Тенге				609 003				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8 221 533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					240 037			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				8 221 533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					240 037			
		ОТДЕЛ 2. Микрорайон 3 дом № 24									
		РАЗДЕЛ 2.Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									
3	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	13	18 475,00	--	240 175	--	240 175	--	259 389
					--	--	--	--		19 214	
4	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	4	84 737,00	241,50	338 948	966	306 536	27 600	395 872
					7 861,50	73,50	31 446	294		29 324	
5	86-010302-0301	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	9	47 757,89	241,44	429 821	2 173	356 895	62 100	531 275
					7 861,44	73,56	70 753	662		39 354	
6	86-010104-0103	Качалка-балансир "Средняя"	комплект	3	112 535,00	268,00	337 605	804	306 714	25 492	392 145
					10 029,00	85,00	30 087	255		29 048	
7	86-010104-0407	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	2	187 911,00	585,00	375 822	1 170	318 751	43 942	453 345
					27 950,50	162,00	55 901	324		33 581	
8	86-010104-0511	Качалка на пружине "Кабриолет"	комплект	1	127 754,00	395,00	127 754	395	116 609	7 917	146 524
					10 750,00	121,00	10 750	121		10 854	
9	86-010104-0512	Качалка на пружине "Самолет"	комплект	1	102 451,00	380,00	102 451	380	94 127	5 974	117 099
					7 944,00	113,00	7 944	113		8 674	
10	86-010109-0302	Песочный дворик	шт.	2	43 696,00	250,50	87 392	501	77 151	9 048	104 155
					4 870,00	69,00	9 740	138		7 715	
11	86-010402-0201	Грибок для песочницы, тип ГДП-003	шт.	2	73 498,50	128,50	146 997	257	141 544	5 495	164 691
					2 598,00	35,50	5 196	71		12 199	
12	86-010106-0101	Домик-беседка со счетами	комплект	2	435 860,50	677,50	871 721	1 355	827 648	34 259	978 458
					21 359,00	240,50	42 718	481		72 478	
13	86-010201-0110	Детский игровой комплекс	комплект	2	371 525,50	720,00	743 051	1 440	700 324	34 029	839 246
					20 643,50	269,00	41 287	538		62 166	
14	86-010113-0111	Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)	комплект	1	546 957,00	995,00	546 957	995	511 445	27 592	620 513
					34 517,00	348,00	34 517	348		45 964	
15	86-010301-0102	Столик (1,950 х 1,180 х 0,800)	комплект	2	80 874,00	--	161 748	--	161 748	--	174 688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		12 940	
16	86-010208-0101	Теннисный стол без сетки	комплект	2	126 089,50	523,00	252 179	1 046	226 675	18 506	292 340
					12 229,00	193,00	24 458	386		21 655	
17	86-010602-0501	Ограждение детской площадки "Элегант" с 1 столбом	секция	83	18 502,45	90,84	1 535 703	7 540	1 388 424	151 766	1 822 466
					1 683,60	47,14	139 739	3 913		134 998	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6 298 324	19 022	5 774 766	453 720	7 292 206
							504 536	7 644	--	540 164	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6 298 324				
	Материалы		Тенге				5 774 762				
	Всего заработная плата		Тенге					512 180			
		Накладные расходы	Тенге				453 717				
		Сметная прибыль	Тенге				540 164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7 292 205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								369
		Сметная заработная плата	Тенге					512 180			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7 292 205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								369
		Сметная заработная плата	Тенге					512 180			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
18	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 100%; СП - 80%*	м2 покрытия	181,55	3 455,58	28,73	627 360	5 216	456 341	181 290	873 342
					913,26	11,34	165 803	2 059		64 692	
19	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 15 мм *СП - 8%*	м2	185,181	24 381,00	--	4 514 898	--	4 514 898	--	4 876 090
					--	--	--	--		361 192	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5 142 258	5 216	4 971 239	181 290	5 749 432
							165 803	2 059	--	425 884	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 142 258				
	Материалы		Тенге				456 342				
	Всего заработная плата		Тенге					167 862			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4 514 898				
		Накладные расходы	Тенге				181 290				
		Сметная прибыль	Тенге				425 884				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 749 432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					167 862			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5 749 432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					167 862			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				11 440 582	24 238	10 745 005	635 010	13 041 638
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				670 339	9 703	--	966 048	
							11 440 582				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				6 231 104				
	Всего заработная плата		Тенге					680 042			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4 514 898				
		Накладные расходы	Тенге				635 007				
		Сметная прибыль	Тенге				966 048				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13 041 637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								495
		Сметная заработная плата	Тенге					680 042			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				13 041 637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								495
		Сметная заработная плата	Тенге					680 042			
		ОТДЕЛ 3. Микрорайон 3 дом № 25,26									
		РАЗДЕЛ 4.Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									
20	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	19	18 475,00	--	351 025	--	351 025	--	379 107
					--	--	--	--		28 082	
21	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	4	84 737,00	241,50	338 948	966	306 536	27 600	395 872
					7 861,50	73,50	31 446	294		29 324	
22	86-010302-0301	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	15	47 757,87	241,47	716 368	3 622	594 825	103 580	885 457
					7 861,40	73,60	117 921	1 104		65 589	
23	86-010104-0103	Качалка-балансир "Средняя"	комплект	3	112 535,00	268,00	337 605	804	306 714	25 492	392 145
					10 029,00	85,00	30 087	255		29 048	
24	86-010104-0407	Качели подвесные двойные, седенья со спинкой	комплект	2	187 911,00	585,00	375 822	1 170	318 751	43 942	453 345
					27 950,50	162,00	55 901	324		33 581	
25	86-010104-0511	Качалка на пружине "Кабриолет"	комплект	1	127 754,00	395,00	127 754	395	116 609	7 917	146 524
					10 750,00	121,00	10 750	121		10 854	
26	86-010104-0512	Качалка на пружине "Самолет"	комплект	1	102 451,00	380,00	102 451	380	94 127	5 974	117 099
					7 944,00	113,00	7 944	113		8 674	
27	86-010109-0302	Песочный дворик	шт.	2	43 696,00	250,50	87 392	501	77 151	9 048	104 155
					4 870,00	69,00	9 740	138		7 715	
28	86-010402-0201	Грибок для песочницы, тип ГДП-003	шт.	2	73 498,50	128,50	146 997	257	141 544	5 495	164 691
					2 598,00	35,50	5 196	71		12 199	
29	86-010106-0101	Домик-беседка со счетами	комплект	2	435 860,50	677,50	871 721	1 355	827 648	34 259	978 458
					21 359,00	240,50	42 718	481		72 478	
30	86-010201-0110	Детский игровой комплекс	комплект	1	371 526,00	720,00	371 526	720	350 162	17 014	419 623
					20 644,00	269,00	20 644	269		31 083	
31	86-010201-0113	Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)	комплект	1	434 904,00	945,00	434 904	945	395 730	29 404	501 453
					38 229,00	385,00	38 229	385		37 145	
32	86-010113-0111	Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)	комплект	1	546 957,00	995,00	546 957	995	511 445	27 592	620 513
					34 517,00	348,00	34 517	348		45 964	
33	86-010602-0401	Ограждение из труб, с металлическими стойками для сушки белья	секция	10	64 251,00	465,70	642 510	4 657	493 390	103 811	806 026
					14 446,30	136,80	144 463	1 368		59 706	
34	86-010602-0501	Ограждение детской площадки "Элегант" с 1 столбом	секция	65	18 502,45	90,85	1 202 659	5 905	1 087 320	118 853	1 427 232
					1 683,60	47,15	109 434	3 065		105 721	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тренажеры и комплексы для воркаута									
35	86-010216-0104	**Тренажер "Твистер"**	комплект	1	149 927,00	2 360,00	149 927	2 360	133 983	11 063	173 869
					13 584,00	794,00	13 584	794		12 879	
36	86-010216-0105	**Тренажер "Тяга верхняя"**	комплект	1	193 066,00	2 845,00	193 066	2 845	176 783	10 915	220 299
					13 438,00	967,00	13 438	967		16 318	
37	86-010216-0106	**Тренажер "Лыжный ход"**	комплект	1	213 146,00	4 027,00	213 146	4 027	196 067	10 650	241 700
					13 052,00	1 414,00	13 052	1 414		17 904	
38	86-010201-0119	**Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)**	комплект	1	681 832,00	12 088,00	681 832	12 088	629 800	31 535	770 437
					39 944,00	4 232,00	39 944	4 232		57 069	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				7 892 610	43 992	7 109 610	624 064	9 198 005
							739 008	15 743	--	681 333	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7 892 610				
	Материалы		Тенге				7 109 605				
	Всего заработная плата		Тенге					754 751			
		Накладные расходы	Тенге				624 061				
		Сметная прибыль	Тенге				681 333				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9 198 004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								555
		Сметная заработная плата	Тенге					754 751			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9 198 004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								555
		Сметная заработная плата	Тенге					754 751			
		РАЗДЕЛ 5.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
39	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 покрытия	295	3 455,58	28,73	1 019 396	8 474	741 510	294 578	1 419 091
		НР - 108%; СП - 8%			913,26	11,34	269 412	3 345		105 118	
40	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 15 мм**	м2	300,9	24 381,00	--	7 336 243	--	7 336 243	--	7 923 142
		СП - 8%			--	--	--	--		586 899	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				8 355 639	8 474	8 077 753	294 578	9 342 233
							269 412	3 345	--	692 017	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8 355 639				
	Материалы		Тенге				741 509				
	Всего заработная плата		Тенге					272 757			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7 336 243				
		Накладные расходы	Тенге				294 578				
		Сметная прибыль	Тенге				692 017				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9 342 234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
		Сметная заработная плата	Тенге					272 757			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9 342 234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
		Сметная заработная плата	Тенге					272 757			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				16 248 249	52 466	15 187 363	918 642	18 540 238
							1 008 420	19 088	–	1 373 350	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16 248 249				
	Материалы		Тенге				7 851 114				
	Всего заработная плата		Тенге					1 027 508			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7 336 243				
		Накладные расходы	Тенге				918 639				
		Сметная прибыль	Тенге				1 373 350				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18 540 238				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								760
		Сметная заработная плата	Тенге					1 027 508			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				18 540 238				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								760
		Сметная заработная плата	Тенге					1 027 508			
		ОТДЕЛ 4. Микрорайон 3 дом № 27									
		РАЗДЕЛ 6.Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									
41	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	29	18 475,00	–	535 775	–	535 775	–	578 637
					–	–	–	–		42 862	
42	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	8	84 736,88	241,50	677 895	1 932	613 072	55 200	791 743
					7 861,38	73,63	62 891	589		58 648	
43	86-010302-0301	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	21	47 757,90	241,52	1 002 916	5 072	832 755	144 900	1 239 641
					7 861,38	73,62	165 089	1 546		91 825	
44	86-010104-0103	Качалка-балансир "Средняя"	комплект	2	112 535,00	268,00	225 070	536	204 476	16 995	261 430
					10 029,00	85,00	20 058	170		19 365	
45	86-010104-0407	Качели подвесные двойные, седлевая со спинкой	комплект	2	187 911,00	585,00	375 822	1 170	318 751	43 942	453 345
					27 950,50	162,00	55 901	324		33 581	
46	86-010104-0511	Качалка на пружине "Кабриолет"	комплект	2	127 753,50	394,00	255 507	788	233 219	15 833	293 047
					10 750,00	120,50	21 500	241		21 707	
47	86-010104-0512	Качалка на пружине "Самолет"	комплект	1	102 451,00	380,00	102 451	380	94 127	5 974	117 099
					7 944,00	113,00	7 944	113		8 674	
48	86-010109-0302	Песочный дворик	шт.	3	43 696,00	250,67	131 088	752	115 725	13 572	156 233
					4 870,33	69,00	14 611	207		11 573	
49	86-010402-0201	Грибок для песочницы, тип ГДП-003	шт.	3	73 498,67	128,67	220 496	386	212 316	8 242	247 037
					2 598,00	35,67	7 794	107		18 299	
50	86-010106-0101	Домик-беседка со счетами	комплект	2	435 860,50	677,50	871 721	1 355	827 648	34 259	978 458
					21 359,00	240,50	42 718	481		72 478	
51	86-010201-0110	Детский игровой комплекс	комплект	2	371 525,50	720,00	743 051	1 440	700 324	34 029	839 246
					20 643,50	269,00	41 287	538		62 166	
52	86-010201-0113	Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)	комплект	1	434 904,00	945,00	434 904	945	395 730	29 404	501 453
					38 229,00	385,00	38 229	385		37 145	
53	86-010113-0111	Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)	комплект	1	546 957,00	995,00	546 957	995	511 445	27 592	620 513
					34 517,00	348,00	34 517	348		45 964	
54	86-010602-0401	Ограждение из труб, с металлическими стойками для сушки белья	секция	10	64 251,00	465,70	642 510	4 657	493 390	103 811	806 026
					14 446,30	136,80	144 463	1 368		59 706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	86-010602-0501	Ограждение детской площадки "Элегант" с 1 столбом	секция	65	18 502,45	90,85	1 202 659	5 905	1 087 320	118 853	1 427 232
					1 683,60	47,15	109 434	3 065		105 721	
		Тренажеры и комплексы для воркаута									
56	86-010216-0104	Тренажер "Твистер"	комплект	1	149 927,00	2 360,00	149 927	2 360	133 983	11 063	173 869
					13 584,00	794,00	13 584	794		12 879	
57	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	193 066,00	2 845,00	193 066	2 845	176 783	10 915	220 299
					13 438,00	967,00	13 438	967		16 318	
58	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	213 146,00	4 027,00	213 146	4 027	196 067	10 650	241 700
					13 052,00	1 414,00	13 052	1 414		17 904	
59	86-010201-0119	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	681 832,00	12 088,00	681 832	12 088	629 800	31 535	770 437
					39 944,00	4 232,00	39 944	4 232		57 069	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9 206 793	47 633	8 312 706	716 769	10 717 445
							846 454	16 889	–	793 884	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9 206 793				
	Материалы		Тенге				8 312 701				
	Всего заработная плата		Тенге					863 343			
		Накладные расходы	Тенге				716 765				
		Сметная прибыль	Тенге				793 884				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10 717 442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								632
		Сметная заработная плата	Тенге					863 343			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10 717 442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								632
		Сметная заработная плата	Тенге					863 343			
		РАЗДЕЛ 7.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
60	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 109%; СП - 8%*	м2 покрытия	416,63	3 455,58	28,73	1 439 697	11 968	1 047 237	416 033	2 004 189
					913,26	11,34	380 492	4 724		148 458	
61	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 15 мм *СП - 8%*	м2	424,9626	24 381,00	–	10 361 013	–	10 361 013	–	11 189 894
					–	–	–	–		828 881	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				11 800 710	11 968	11 408 250	416 033	13 194 083
							380 492	4 724	–	977 339	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11 800 710				
	Материалы		Тенге				1 047 237				
	Всего заработная плата		Тенге					385 216			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10 361 013				
		Накладные расходы	Тенге				416 033				
		Сметная прибыль	Тенге				977 339				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13 194 082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290
		Сметная заработная плата	Тенге					385 216			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				13 194 082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290
		Сметная заработная плата	Тенге					385 216			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				21 007 503	59 601	19 720 956	1 132 802	23 911 528
							1 226 946	21 613	–	1 771 223	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21 007 503				
	Материалы		Тенге				9 359 938				
	Всего заработная плата		Тенге					1 248 559			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10 361 013				
		Накладные расходы	Тенге				1 132 798				
		Сметная прибыль	Тенге				1 771 223				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23 911 524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								922
		Сметная заработная плата	Тенге					1 248 559			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				23 911 524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								922
		Сметная заработная плата	Тенге					1 248 559			
		ОТДЕЛ 5. Микрорайон 3 дом № 28									
		РАЗДЕЛ 8.Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									
62	86-010303-0201	**Урна на тревоге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	8	18 475,00	–	147 800	–	147 800	–	159 624
					–	–	–	–		11 824	
63	86-010302-0303	**Скамья со спинкой**	**шт.**	2	84 737,00	241,50	169 474	483	153 268	13 800	197 936
					7 861,50	73,50	15 723	147		14 662	
64	86-010302-0301	**Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	6	47 757,83	241,50	286 547	1 449	237 930	41 400	354 183
					7 861,33	73,67	47 168	442		26 236	
65	86-010104-0103	**Качалка-балансир "Средний"**	**комплект**	1	112 535,00	268,00	112 535	268	102 238	8 497	130 715
					10 029,00	85,00	10 029	85		9 683	
66	86-010104-0407	**Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	2	187 911,00	585,00	375 822	1 170	318 751	43 942	453 345
					27 950,50	162,00	55 901	324		33 581	
67	86-010104-0511	**Качалка на пружине "Кабриолет"**	**комплект**	1	127 754,00	395,00	127 754	395	116 609	7 917	146 524
					10 750,00	121,00	10 750	121		10 854	
68	86-010104-0512	**Качалка на пружине "Самолет"**	**комплект**	1	102 451,00	380,00	102 451	380	94 127	5 974	117 099
					7 944,00	113,00	7 944	113		8 674	
69	86-010109-0302	**Песочный дворик**	**шт.**	1	43 696,00	251,00	43 696	251	38 575	4 524	52 078
					4 870,00	69,00	4 870	69		3 858	
70	86-010402-0201	**Грибок для песочницы, тип ГДП-003**	**шт.**	1	73 499,00	129,00	73 499	129	70 772	2 747	82 346
					2 598,00	36,00	2 598	36		6 100	
71	86-010106-0101	**Домик-беседка со счетами**	**комплект**	1	435 860,00	677,00	435 860	677	413 824	17 129	489 228
					21 359,00	240,00	21 359	240		36 239	
72	86-010602-0401	**Ограждение из труб, с металлическими стойками для сушки белья**	**секция**	1	64 251,00	466,00	64 251	466	49 339	10 381	80 603
					14 446,00	137,00	14 446	137		5 971	
73	86-010602-0501	**Ограждение детской площадки "Элегант" с 1 столбом**	**секция**	41	18 502,44	90,85	758 600	3 725	685 847	74 969	900 254
					1 683,61	47,15	69 028	1 933		66 686	
		Тренажеры и комплексы для воркаута									
74	86-010216-0104	**Тренажер "Твистер"**	**комплект**	1	149 927,00	2 360,00	149 927	2 360	133 983	11 063	173 869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					13 584,00	794,00	13 584	794		12 879	
75	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	193 066,00	2 845,00	193 066	2 845	176 783	10 915	220 299
					13 438,00	967,00	13 438	967		16 318	
76	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	213 146,00	4 027,00	213 146	4 027	196 067	10 650	241 700
					13 052,00	1 414,00	13 052	1 414		17 904	
77	86-010201-0119	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	681 832,00	12 088,00	681 832	12 088	629 800	31 535	770 437
					39 944,00	4 232,00	39 944	4 232		57 069	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3 936 260	30 713	3 565 713	295 443	4 570 240
							539 834	11 054	--	338 538	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 936 260				
	Материалы		Тенге				3 565 712				
	Всего заработная плата		Тенге					350 888			
		Накладные расходы	Тенге				295 442				
		Сметная прибыль	Тенге				338 538				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 570 240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264
		Сметная заработная плата	Тенге					350 888			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4 570 240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264
		Сметная заработная плата	Тенге					350 888			
		РАЗДЕЛ 9.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
78	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство НР - 100%; СП - 8%	м2 покрытия	94	3 455,58	28,73	324 824	2 700	236 277	93 865	452 185
					913,26	11,34	85 847	1 066		33 495	
79	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 15 мм СП - 8%	м2	95,88	24 381,00	--	2 337 650	--	2 337 650	--	2 524 662
					--	--	--	--		187 012	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2 662 474	2 700	2 573 927	93 865	2 976 847
							85 847	1 066	--	220 507	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 662 474				
	Материалы		Тенге				236 277				
	Всего заработная плата		Тенге					86 913			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2 337 650				
		Накладные расходы	Тенге				93 865				
		Сметная прибыль	Тенге				220 507				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 976 846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					86 913			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2 976 846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					86 913			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				6 598 734	33 413	6 139 640	389 308	7 547 087
							425 681	12 120	--	559 045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6 598 734				
	Материалы		Тенге				3 801 989				
	Всего заработная плата		Тенге					437 801			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2 337 650				
		Накладные расходы	Тенге				389 307				
		Сметная прибыль	Тенге				559 045				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7 547 086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330
		Сметная заработная плата	Тенге					437 801			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				7 547 086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330
		Сметная заработная плата	Тенге					437 801			
		ОТДЕЛ 6. Микрорайон 3 дом № 29									
		РАЗДЕЛ 10.Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									
80	86-010303-0201	Урна на тренога (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	16	18 475,00	--	295 600	--	295 600	--	319 248
					--	--	--	--		23 648	
81	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	4	84 737,00	241,50	338 948	966	306 536	27 600	395 872
					7 861,50	73,50	31 446	294		29 324	
82	86-010302-0301	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	12	47 757,92	241,50	573 095	2 898	475 860	82 800	708 367
					7 861,42	73,58	94 337	883		52 472	
83	86-010104-0103	Качалка-балансир "Средняя"	комплект	2	112 535,00	268,00	225 070	536	204 476	16 995	261 430
					10 029,00	85,00	20 058	170		19 365	
84	86-010104-0407	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	2	187 911,00	585,00	375 822	1 170	318 751	43 942	453 345
					27 950,50	162,00	55 901	324		33 581	
85	86-010104-0511	Качалка на пружине "Кабриолет"	комплект	1	127 754,00	395,00	127 754	395	116 609	7 917	146 524
					10 750,00	121,00	10 750	121		10 854	
86	86-010104-0512	Качалка на пружине "Кораблик"	комплект	1	102 451,00	380,00	102 451	380	94 127	5 974	117 099
					7 944,00	113,00	7 944	113		8 674	
87	86-010109-0302	Песочный дворик	шт.	2	43 696,00	250,50	87 392	501	77 151	9 048	104 155
					4 870,00	69,00	9 740	138		7 715	
88	86-010402-0201	Грибок для песочницы, тип ГДП-003	шт.	2	73 498,50	128,50	146 997	257	141 544	5 495	164 691
					2 598,00	35,50	5 196	71		12 199	
89	86-010106-0101	Домик-беседка со счетами	комплект	1	435 860,00	677,00	435 860	677	413 824	17 129	489 228
					21 359,00	240,00	21 359	240		36 239	
90	86-010201-0110	Детский игровой комплекс	комплект	1	371 526,00	720,00	371 526	720	350 162	17 014	419 623
					20 644,00	269,00	20 644	269		31 083	
91	86-010201-01153	Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)	комплект	1	434 904,00	945,00	434 904	945	395 730	29 404	501 453
					38 229,00	385,00	38 229	385		37 145	
92	86-010113-0111	Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)	комплект	1	546 957,00	995,00	546 957	995	511 445	27 592	620 513
					34 517,00	348,00	34 517	348		45 964	
93	86-010301-0102	Столик (1,950 х 1,180 х 0,800)	комплект	2	80 874,00	--	161 748	--	161 748	--	174 688
					--	--	--	--		12 940	
94	86-010208-0101	Теннисный стол без сетки	комплект	2	126 089,50	523,00	252 179	1 046	226 675	18 506	292 340
					12 229,00	193,00	24 458	386		21 655	
95	86-010602-0401	Ограждение из труб, с металлическими стойками для сушки белья	секция	30	64 251,03	465,77	1 927 531	13 973	1 480 169	311 432	2 418 080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					14 446,30	136,87	433 389	4 106		179 117	
96	86-010602-0501	Ограждение детской площадки "Элегант" с 1 столбом	секция	65	18 502,45	90,85	1 202 659	5 905	1 087 320	118 853	1 427 232
					1 683,60	47,15	109 434	3 065		105 721	
		Тренажеры и комплексы для воркаута									
97	86-010216-0104	Тренажер "Твистер"	комплект	1	149 927,00	2 360,00	149 927	2 360	133 983	11 063	173 869
					13 584,00	794,00	13 584	794		12 879	
98	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	193 066,00	2 845,00	193 066	2 845	176 783	10 915	220 299
					13 438,00	967,00	13 438	967		16 318	
99	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	213 146,00	4 027,00	213 146	4 027	196 067	10 650	241 700
					13 052,00	1 414,00	13 052	1 414		17 904	
100	86-010201-0119	Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м)	комплект	1	681 832,00	12 088,00	681 832	12 088	629 800	31 535	770 437
					39 944,00	4 232,00	39 944	4 232		57 069	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				8 844 464	52 684	7 794 360	803 864	10 420 193
							997 420	18 320	--	771 866	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8 844 464				
	Материалы		Тенге				7 794 355				
	Всего заработная плата		Тенге					1 015 740			
		Накладные расходы	Тенге				803 863				
		Сметная прибыль	Тенге				771 866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10 420 193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								752
		Сметная заработная плата	Тенге					1 015 740			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				10 420 193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								752
		Сметная заработная плата	Тенге					1 015 740			
		РАЗДЕЛ 11.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
101	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 109%; СП - 8%*	м2 покрытия	186	3 455,58	28,73	642 738	5 343	467 528	185 734	894 749
					913,26	11,34	169 867	2 109		66 278	
102	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 15 мм *СП - 8%*	м2	189,72	24 381,00	--	4 625 563	--	4 625 563	--	4 995 608
					--	--	--	--		370 045	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				5 268 301	5 343	5 093 091	185 734	5 890 357
							169 867	2 109	--	436 323	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 268 301				
	Материалы		Тенге				467 528				
	Всего заработная плата		Тенге					171 976			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4 625 563				
		Накладные расходы	Тенге				185 734				
		Сметная прибыль	Тенге				436 323				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 890 358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					171 976			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				5 890 358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					171 976			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				14 112 765	58 027	12 887 451	989 598	16 310 550
							1 167 287	20 429	--	1 208 189	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14 112 765				
	Материалы		Тенге				8 261 883				
	Всего заработная плата		Тенге					1 187 716			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4 625 563				
		Накладные расходы	Тенге				989 597				
		Сметная прибыль	Тенге				1 208 189				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16 310 551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								881
		Сметная заработная плата	Тенге					1 187 716			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				16 310 551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								881
		Сметная заработная плата	Тенге					1 187 716			
		ОТДЕЛ 7. Микрорайон 3 дом № 32,33									
		РАЗДЕЛ 12.Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									
103	86-010303-0201	Урна на тренге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	16	18 475,00	--	295 600	--	295 600	--	319 248
					--	--	--	--		23 648	
104	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	4	84 737,00	241,50	338 948	966	306 536	27 600	395 872
					7 861,50	73,50	31 446	294		29 324	
105	86-010302-0301	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	12	47 757,92	241,50	573 095	2 898	475 860	82 800	708 367
					7 861,42	73,58	94 337	883		52 472	
106	86-010104-0103	Качалка-балансир "Средняя"	комплект	2	112 535,00	268,00	225 070	536	204 476	16 995	261 430
					10 029,00	85,00	20 058	170		19 365	
107	86-010104-0407	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	2	187 911,00	585,00	375 822	1 170	318 751	43 942	453 345
					27 950,50	162,00	55 901	324		33 581	
108	86-010104-0511	Качалка на пружине "Кабриолет"	комплект	1	127 754,00	395,00	127 754	395	116 609	7 917	146 524
					10 750,00	121,00	10 750	121		10 854	
109	86-010104-0512	Качалка на пружине "Самолет"	комплект	1	102 451,00	380,00	102 451	380	94 127	5 974	117 099
					7 944,00	113,00	7 944	113		8 674	
110	86-010109-0302	Песочный дворик	шт.	2	43 696,00	250,50	87 392	501	77 151	9 048	104 155
					4 870,00	69,00	9 740	138		7 715	
111	86-010402-0201	Грибок для песочницы, тип ГДП-003	шт.	2	73 498,50	128,50	146 997	257	141 544	5 495	164 691
					2 598,00	35,50	5 196	71		12 199	
112	86-010106-0101	Домик-беседка со счетами	комплект	1	435 860,00	677,00	435 860	677	413 824	17 129	489 228
					21 359,00	240,00	21 359	240		36 239	
113	86-010201-0110	Детский игровой комплекс	комплект	1	371 526,00	720,00	371 526	720	350 162	17 014	419 623
					20 644,00	269,00	20 644	269		31 083	
114	86-010201-0113	Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)	комплект	1	434 904,00	945,00	434 904	945	395 730	29 404	501 453
					38 229,00	385,00	38 229	385		37 145	
115	86-010113-0114	Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)	комплект	1	546 957,00	995,00	546 957	995	511 445	27 592	620 513
					34 517,00	348,00	34 517	348		45 964	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	86-010301-0102	Столик (1,950 х 1,180 х 0,800)	комплект	2	80 874,00	--	161 748	--	161 748	--	174 688
					--	--	--	--		12 940	
117	86-010208-0101	Теннисный стол без сетки	комплект	2	126 089,50	523,00	252 179	1 046	226 675	18 506	292 340
					12 229,00	193,00	24 458	386		21 655	
118	86-010602-0401	Ограждение из труб, с металлическими стойками для сушки белья	секция	30	64 251,03	465,77	1 927 531	13 973	1 480 169	311 432	2 418 080
					14 446,30	136,87	433 389	4 106		179 117	
119	86-010602-0501	Ограждение детской площадки "Элегант" с 1 столбом	секция	65	18 502,45	90,85	1 202 659	5 905	1 087 320	118 853	1 427 232
					1 683,60	47,15	109 434	3 065		105 721	
		Тренажеры и комплексы для воркаута									
120	86-010216-0104	Тренажер "Твистер"	комплект	1	149 927,00	2 360,00	149 927	2 360	133 983	11 063	173 869
					13 584,00	794,00	13 584	794		12 879	
121	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	193 066,00	2 845,00	193 066	2 845	176 783	10 915	220 299
					13 438,00	967,00	13 438	967		16 318	
122	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	213 146,00	4 027,00	213 146	4 027	196 067	10 650	241 700
					13 052,00	1 414,00	13 052	1 414		17 904	
123	86-010201-0119	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	681 832,00	12 088,00	681 832	12 088	629 800	31 535	770 437
					39 944,00	4 232,00	39 944	4 232		57 669	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				8 844 464	52 684	7 794 360	803 864	10 420 193
							997 420	18 320	--	771 866	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8 844 464				
	Материалы		Тенге				7 794 385				
	Всего заработная плата		Тенге					1 015 740			
		Накладные расходы	Тенге				803 863				
		Сметная прибыль	Тенге				771 866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10 420 193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								752
		Сметная заработная плата	Тенге					1 015 740			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				10 420 193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								752
		Сметная заработная плата	Тенге					1 015 740			
		РАЗДЕЛ 13.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
124	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 108%; СП - 80%*	м2 покрытия	236,93	3 455,58	28,73	818 730	6 807	595 544	236 591	1 139 746
					913,26	11,34	216 379	2 687		84 426	
125	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 15 мм *СП - 80%*	м2	241,6686	24 381,00	--	5 892 122	--	5 892 122	--	6 363 492
					--	--	--	--		471 370	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				6 710 852	6 807	6 487 666	236 591	7 503 238
							216 379	2 687	--	555 796	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6 710 852				
	Материалы		Тенге				595 545				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					219 066			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5 892 122				
		Накладные расходы	Тенге				236 591				
		Сметная прибыль	Тенге				555 796				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7 503 239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					219 066			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				7 503 239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					219 066			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ ?	**Тенге**				15 555 316	59 491	14 282 026	1 040 455	17 923 431
							1 213 799	21 007	–	1 327 662	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15 555 316				
	Материалы		Тенге				8 389 900				
	Всего заработная плата		Тенге					1 234 806			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5 892 122				
		Накладные расходы	Тенге				1 040 454				
		Сметная прибыль	Тенге				1 327 662				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17 923 432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								917
		Сметная заработная плата	Тенге					1 234 806			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ ?	Тенге				17 923 432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								917
		Сметная заработная плата	Тенге					1 234 806			
		ОТДЕЛ 8. Микрорайон 3 дом № 34,35									
		РАЗДЕЛ 14.Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									
126	86-010303-0201	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	29	18 475,00	–	535 775	–	535 775	–	578 637
					–	–	–	–		42 862	
127	86-010302-0303	**Скамья со спинкой**	**шт.**	8	84 736,88	241,50	677 895	1 932	613 072	55 200	791 743
					7 861,38	73,63	62 891	589		58 648	
128	86-010302-0301	**Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	21	47 757,90	241,52	1 002 916	5 072	832 755	144 900	1 239 641
					7 861,38	73,62	165 089	1 546		91 825	
129	86-010104-0103	**Качалка-балансир "Средняя"**	**комплект**	2	112 535,00	268,00	225 070	536	204 476	16 995	261 430
					10 029,00	85,00	20 058	170		19 365	
130	86-010104-0407	**Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	2	187 911,00	585,00	375 822	1 170	318 751	43 942	453 345
					27 950,50	162,00	55 901	324		33 581	
131	86-010104-0511	**Качалка на пружине "Кабриолет"**	**комплект**	2	127 753,50	394,00	255 507	788	233 219	15 833	293 047
					10 750,00	120,50	21 500	241		21 707	
132	86-010104-0512	**Качалка на пружине "Самолет"**	**комплект**	1	102 451,00	380,00	102 451	380	94 127	5 974	117 099
					7 944,00	113,00	7 944	113		8 674	
133	86-010109-0302	**Песочный дворик**	**шт.**	3	43 696,00	250,67	131 088	752	115 725	13 572	156 233
					4 870,33	69,00	14 611	207		11 573	
134	86-010402-0201	**Грибок для песочницы, тип ГДП-003**	**шт.**	3	73 498,67	128,67	220 496	386	212 316	8 242	247 037
					2 598,00	35,67	7 794	107		18 299	
135	86-010106-0101	**Домик-беседка со счетами**	**комплект**	2	435 860,50	677,50	871 721	1 355	827 648	34 259	978 458
					21 359,00	240,50	42 718	481		72 478	
136	86-010201-0110	**Детский игровой комплекс**	**комплект**	2	371 525,50	720,00	743 051	1 440	700 324	34 029	839 246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					20 643,50	269,00	41 287	538		62 166	
137	86-010201-0113	Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)	комплект	1	434 904,00	945,00	434 904	945	395 730	29 404	501 453
					38 229,00	385,00	38 229	385		37 145	
138	86-010113-0111	Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)	комплект	1	546 957,00	995,00	546 957	995	511 445	27 592	620 513
					34 517,00	348,00	34 517	348		45 964	
139	86-010301-0102	Столик (1,950 х 1,180 х 0,800)	комплект	2	80 874,00	–	161 748	–	161 748	–	174 688
					–	–	–	–		12 940	
140	86-010208-0101	Теннисный стол без сетки	комплект	2	126 089,50	523,00	252 179	1 046	226 675	18 506	292 340
					12 229,00	193,00	24 458	386		21 655	
141	86-010602-0401	Ограждение из труб, с металлическими стойками для сушки белья	секция	34	64 251,06	465,76	2 184 536	15 836	1 677 526	352 956	2 740 491
					14 446,29	136,85	491 174	4 653		202 999	
142	86-010602-0501	Ограждение детской площадки "Элегант" с 1 столбом	секция	40	18 502,45	90,85	740 098	3 634	669 120	73 140	878 297
					1 683,60	47,15	67 344	1 886		65 059	
		Тренажеры и комплексы для воркаута									
143	86-010216-0104	Тренажер "Твистер"	комплект	1	149 927,00	2 360,00	149 927	2 360	133 983	11 063	173 869
					13 584,00	794,00	13 584	794		12 879	
144	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	193 066,00	2 845,00	193 066	2 845	176 783	10 915	220 299
					13 438,00	967,00	13 438	967		16 318	
145	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	213 146,00	4 027,00	213 146	4 027	196 067	10 650	241 700
					13 052,00	1 414,00	13 052	1 414		17 904	
146	86-010201-0119	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	681 832,00	12 088,00	681 832	12 088	629 800	31 535	770 437
					39 944,00	4 232,00	39 944	4 232		57 069	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				10 700 185	57 587	9 467 065	938 707	12 570 003
							1 175 533	19 381	–	931 110	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10 700 185				
	Материалы		Тенге				9 467 059				
	Всего заработная плата		Тенге					1 194 914			
		Накладные расходы	Тенге				938 705				
		Сметная прибыль	Тенге				931 110				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12 570 000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								882
		Сметная заработная плата	Тенге					1 194 914			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				12 570 000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								882
		Сметная заработная плата	Тенге					1 194 914			
		РАЗДЕЛ 15.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
147	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 100%; СП - 8%*	м2 покрытия	287,95	3 455,58	28,73	995 034	8 272	723 788	287 538	1 385 177
					913,26	11,34	262 974	3 265		102 606	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 15 мм	м2	293,709	24 381,00	--	7 160 919	--	7 160 919	--	7 733 793
					--	--	--	--		572 874	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				8 155 953	8 272	7 884 707	287 538	9 118 970
							262 974	3 265	--	675 480	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8 155 953				
	Материалы		Тенге				723 788				
	Всего заработная плата		Тенге					266 239			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7 160 919				
		Накладные расходы	Тенге				287 538				
		Сметная прибыль	Тенге				675 480				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9 118 971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	Тенге					266 239			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				9 118 971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	Тенге					266 239			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				18 856 138	65 859	17 351 772	1 226 245	21 688 973
							1 438 507	22 646	--	1 606 590	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18 856 138				
	Материалы		Тенге				10 190 847				
	Всего заработная плата		Тенге					1 461 153			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7 160 919				
		Накладные расходы	Тенге				1 226 243				
		Сметная прибыль	Тенге				1 606 590				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21 688 971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 082
		Сметная заработная плата	Тенге					1 461 153			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				21 688 971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 082
		Сметная заработная плата	Тенге					1 461 153			
		ОТДЕЛ 9. Микрорайон 3 дом № 36									
		РАЗДЕЛ 16.Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									
149	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	18	18 475,00	--	332 550	--	332 550	--	389 154
					--	--	--	--		26 604	
150	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	6	84 736,83	241,50	508 421	1 449	459 804	41 400	593 807
					7 861,33	73,67	47 168	442		43 986	
151	86-010302-0301	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	10	47 757,90	241,50	477 579	2 415	396 550	69 000	590 305
					7 861,40	73,60	78 614	736		43 726	
152	86-010104-0103	Качалка-балансир "Средняя"	комплект	1	112 535,00	268,00	112 535	268	102 238	8 497	130 715
					10 029,00	85,00	10 029	85		9 683	
153	86-010104-0407	Качели полосовые двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	187 911,00	585,00	187 911	585	159 375	21 971	226 672
					27 951,00	162,00	27 951	162		16 791	
154	86-010104-0511	Качалка на пружине "Кабриолет"	комплект	1	127 754,00	395,00	127 754	395	116 609	7 917	146 524
					10 750,00	121,00	10 750	121		10 854	
155	86-010104-0512	Качалка на пружине "Самолет"	комплект	2	102 450,50	379,50	204 901	759	188 254	11 949	234 197
					7 944,00	112,50	15 888	225		17 348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	86-010109-0302	Песочный дворик	шт.	2	43 696,00	250,50	87 392	501	77 151	9 048	104 155
					4 870,00	69,00	9 740	138		7 715	
157	86-010402-0201	Грабок для песочницы, тип ГДП-003	шт.	2	73 498,50	128,50	146 997	257	141 544	5 495	164 691
					2 598,00	35,50	5 196	71		12 199	
158	86-010106-0101	Домик-беседка со счетами	комплект	1	435 860,00	677,00	435 860	677	413 824	17 129	489 228
					21 359,00	240,00	21 359	240		36 239	
159	86-010201-0110	Детский игровой комплекс	комплект	1	371 526,00	720,00	371 526	720	350 162	17 014	419 623
					20 644,00	269,00	20 644	269		31 083	
160	86-010201-0113	Детский спортивный комплекс (2,334 м x 2,242 м x 2,300 м)	комплект	1	434 904,00	945,00	434 904	945	395 730	29 404	501 453
					38 229,00	385,00	38 229	385		37 145	
161	86-010113-0111	Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)	комплект	1	546 957,00	995,00	546 957	995	511 445	27 892	620 513
					34 517,00	348,00	34 517	348		45 964	
162	86-010301-0102	Столик (1,950 x 1,180 x 0,800)	комплект	4	80 874,00	--	323 496	--	323 496	--	349 376
					--	--	--	--		25 880	
163	86-010208-0101	Теннисный стол без сетки	комплект	2	126 089,50	523,00	252 179	1 046	226 675	18 506	292 340
					12 229,00	193,00	24 458	386		21 655	
164	86-010602-0401	Ограждение из труб, с металлическими стойками для сушки белья	секция	20	64 251,05	465,75	1 285 021	9 315	986 780	207 621	1 612 053
					14 446,30	136,85	288 926	2 737		119 411	
165	86-010602-0501	Ограждение детской площадки "Элегант" с 1 столбом	секция	70	18 502,46	90,84	1 295 172	6 359	1 170 961	127 995	1 537 020
					1 683,60	47,14	117 852	3 360		113 853	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				7 131 155	26 686	6 353 148	620 538	8 371 826
							751 321	9 645	--	620 136	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7 131 155				
	Материалы		Тенге				6 353 143				
	Всего заработная плата		Тенге					760 966			
		Накладные расходы	Тенге				620 537				
		Сметная прибыль	Тенге				620 136				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				8 371 828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								553
		Сметная заработная плата	Тенге					760 966			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				8 371 828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								553
		Сметная заработная плата	Тенге					760 966	-		
		РАЗДЕЛ 17.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
166	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство НР - 100%; СП - 85%	м2 покрытия	246,96	3 455,58	28,73	853 390	7 094	620 757	246 606	1 187 996
					913,26	11,34	225 539	2 800		88 000	
167	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 15 мм СП - 85%	м2	251,8992	24 381,00	--	6 141 554	--	6 141 554	--	6 632 878
					--	--	--	--		491 324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				6 994 944	7 094	6 762 311	246 606	7 820 874
							225 539	2 800	--	579 324	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6 994 944				
		Материалы	Тенге				620 756				
		Всего заработная плата	Тенге					228 339			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6 141 554				
		Накладные расходы	Тенге				246 606				
		Сметная прибыль	Тенге				579 324				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7 820 874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					228 339			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				7 820 874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					228 339			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	**Тенге**				14 126 099	33 780	13 115 459	867 144	16 192 700
							976 860	12 445	--	1 199 460	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14 126 099				
		Материалы	Тенге				6 973 899				
		Всего заработная плата	Тенге					989 305			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6 141 554				
		Накладные расходы	Тенге				867 143				
		Сметная прибыль	Тенге				1 199 460				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16 192 702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								725
		Сметная заработная плата	Тенге					989 305			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				16 192 702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								725
		Сметная заработная плата	Тенге					989 305			
		ОТДЕЛ 10. Микрорайон 3 дом № 36а									
		РАЗДЕЛ 18.Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									
168	86-010303-0201	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	13	18 475,00	--	240 175	--	240 175	--	259 389
					--	--	--	--		19 214	
169	86-010302-0303	**Скамья со спинкой**	**шт.**	3	84 737,00	241,67	254 211	725	229 902	20 700	296 904
					7 861,33	73,67	23 584	221		21 993	
170	86-010302-0301	**Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	10	47 757,90	241,50	477 579	2 415	396 550	69 000	590 305
					7 861,40	73,60	78 614	736		43 726	
171	86-010104-0103	**Качалка-балансир "Средняя"**	**комплект**	2	112 535,00	268,00	225 070	536	204 476	16 995	261 430
					10 029,00	85,00	20 058	170		19 365	
172	86-010104-0407	**Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	2	187 911,00	585,00	375 822	1 170	318 751	43 942	453 345
					27 950,50	162,00	55 901	324		33 581	
173	86-010104-0511	**Качалка на пружине "Кабриолет"**	**комплект**	1	127 754,00	395,00	127 754	395	116 609	7 917	146 524
					10 750,00	121,00	10 750	121		10 854	
174	86-010104-0512	**Качалка на пружине "Самолет"**	**комплект**	1	102 451,00	380,00	102 451	380	94 127	5 974	117 099
					7 944,00	113,00	7 944	113		8 674	
175	86-010109-0302	**Песочный дворик**	**шт.**	2	43 696,00	250,50	87 392	501	77 151	9 048	104 155
					4 870,00	69,00	9 740	138		7 715	
176	86-010402-0201	**Грибок для песочницы, тип ГДП-003**	**шт.**	2	73 498,50	128,50	146 997	257	141 544	5 495	164 691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2 598,00	35,50	5 196	71		12 199	
177	86-010106-0101	Домик-беседка со счетами	комплект	1	435 860,00	677,00	435 860	677	413 824	17 129	489 228
					21 359,00	240,00	21 359	240		36 239	
178	86-010201-0110	Детский игровой комплекс	комплект	1	371 526,00	720,00	371 526	720	350 162	17 014	419 623
					20 644,00	269,00	20 644	269		31 083	
179	86-010201-0113	Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)	комплект	1	434 904,00	945,00	434 904	945	395 730	29 404	501 453
					38 229,00	385,00	38 229	385		37 145	
180	86-010602-0401	Ограждение из труб, с металлическими стойками для сушки белья	секция	30	64 251,03	465,77	1 927 531	13 973	1 480 169	311 432	2 418 080
					14 446,30	136,87	433 389	4 106		179 117	
181	86-010602-0501	Ограждение детской площадки "Элегант" с 1 столбом	секция	63	18 502,44	90,84	1 165 654	5 723	1 053 864	115 196	1 383 317
					1 683,60	47,14	106 067	2 970		102 468	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				6 372 926	28 417	5 513 034	669 246	7 605 543
							831 475	9 864	--	563 373	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6 372 926				
	Материалы		Тенге				5 513 032				
	Всего заработная плата		Тенге					841 339			
		Накладные расходы	Тенге				669 245				
		Сметная прибыль	Тенге				563 373				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7 605 544				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								616
		Сметная заработная плата	Тенге					841 339			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				7 605 544				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								616
		Сметная заработная плата	Тенге					841 339			
		РАЗДЕЛ 19.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
182	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство ПР - 100%; СП - 30%	м2 покрытия	227	3 455,58	28,73	784 416	6 521	570 585	226 675	1 091 978
					913,26	11,34	207 310	2 574		80 887	
183	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 15 мм СП - 85%	м2	231,54	24 381,00	--	5 645 177	--	5 645 177	--	6 096 791
					--	--	--	--		451 614	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				6 429 593	6 521	6 215 762	226 675	7 188 769
							207 310	2 574	--	532 501	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6 429 593				
	Материалы		Тенге				570 585				
	Всего заработная плата		Тенге					209 884			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5 645 177				
		Накладные расходы	Тенге				226 675				
		Сметная прибыль	Тенге				532 501				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7 188 769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					209 884			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				7 188 769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
		Сметная заработная плата	Тенге					209 884			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	**Тенге**				12 802 515	34 938	11 728 796	895 921	14 794 312
							1 038 782	12 438	–	1 095 874	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12 802 515				
	Материалы		Тенге				6 083 617				
	Всего заработная плата		Тенге					1 051 223			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5 645 177				
		Накладные расходы	Тенге				895 920				
		Сметная прибыль	Тенге				1 095 874				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14 794 313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								774
		Сметная заработная плата	Тенге					1 051 223			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				14 794 313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								774
		Сметная заработная плата	Тенге					1 051 223			
		ОТДЕЛ 11. Микрорайон 3 дом № 36б									
		РАЗДЕЛ 20.Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									
184	86-010303-0201	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**12**	**18 475,00**	**–**	**221 700**	**–**	**221 700**	**–**	**239 436**
					–	–	–	–		17 736	
185	86-010302-0303	**Скамья со спинкой**	**шт.**	**4**	**84 737,00**	**241,50**	**338 948**	**966**	**306 536**	**27 600**	**395 872**
					7 861,50	73,50	31 446	294		29 324	
186	86-010302-0301	**Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	**8**	**47 757,88**	**241,50**	**382 063**	**1 932**	**317 240**	**55 200**	**472 244**
					7 861,38	73,63	62 891	589		34 981	
187	86-010104-0103	**Качалка-балансир "Средняя"**	**комплект**	**1**	**112 535,00**	**268,00**	**112 535**	**268**	**102 238**	**8 497**	**130 715**
					10 029,00	85,00	10 029	85		9 683	
188	86-010104-0407	**Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**1**	**187 911,00**	**585,00**	**187 911**	**585**	**159 375**	**21 971**	**226 672**
					27 951,00	162,00	27 951	162		16 791	
189	86-010104-0511	**Качалка на пружине "Кабриолет"**	**комплект**	**1**	**127 754,00**	**395,00**	**127 754**	**395**	**116 609**	**7 917**	**146 524**
					10 750,00	121,00	10 750	121		10 854	
190	86-010109-0302	**Песочный дворик**	**шт.**	**1**	**43 696,00**	**251,00**	**43 696**	**251**	**38 575**	**4 524**	**52 078**
					4 870,00	69,00	4 870	69		3 858	
191	86-010402-0201	**Грибок для песочницы, тип ГДП-003**	**шт.**	**1**	**73 499,00**	**129,00**	**73 499**	**129**	**70 772**	**2 747**	**82 346**
					2 598,00	36,00	2 598	36		6 100	
192	86-010106-0101	**Домик-беседка со счетами**	**комплект**	**1**	**435 860,00**	**677,00**	**435 860**	**677**	**413 824**	**17 129**	**489 228**
					21 359,00	240,00	21 359	240		36 239	
193	86-010301-0102	**Столик (1,950 х 1,180 х 0,880)**	**комплект**	**2**	**80 874,00**	**–**	**161 748**	**–**	**161 748**	**–**	**174 688**
					–	–	–	–		12 940	
194	86-010602-0401	**Ограждение из труб, с металлическими стойками для сушки белья**	**секция**	**20**	**64 251,05**	**465,75**	**1 285 021**	**9 315**	**986 780**	**207 621**	**1 612 053**
					14 446,30	136,85	288 926	2 737		119 411	
195	86-010602-0501	**Ограждение детской площадки "Элегант" с 1 столбом**	**секция**	**70**	**18 502,46**	**90,84**	**1 295 172**	**6 359**	**1 170 961**	**127 995**	**1 537 020**
					1 683,60	47,14	117 852	3 300		113 883	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**4 665 907**	**20 877**	**4 066 358**	**481 201**	**5 588 876**
							578 672	7 633	–	411 770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 665 907				
	Материалы		Тенге				4 066 357				
	Всего заработная плата		Тенге					586 305			
		Накладные расходы	Тенге				481 201				
		Сметная прибыль	Тенге				411 770				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 558 878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								429
		Сметная заработная плата	Тенге					586 305			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				5 558 878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								429
		Сметная заработная плата	Тенге					586 305			
		РАЗДЕЛ 21.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
196	**1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство** *НР - 100%; СП - 80%*	**м2 покрытия**	194	3 455,58 913,26	28,73 11,34	670 382 177 173	5 573 2 200	487 636	193 722 69 128	933 233
197	**2206-0105-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 15 мм** *СП - 80%*	**м2**	197,88	24 381,00 --	-- --	4 824 512 --	-- --	4 824 512	-- 385 961	5 210 473
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				5 494 894 177 173	5 573 2 200	5 312 148 --	193 722 455 089	6 143 706
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 494 894				
	Материалы		Тенге				487 636				
	Всего заработная плата		Тенге					179 373			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4 824 512				
		Накладные расходы	Тенге				193 722				
		Сметная прибыль	Тенге				455 089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6 143 705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					179 373			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				6 143 705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					179 373			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	**Тенге**				10 160 801 755 845	26 450 9 833	9 378 506 --	674 923 866 859	11 702 582
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10 160 801				
	Материалы		Тенге				4 553 993				
	Всего заработная плата		Тенге					765 678			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4 824 512				
		Накладные расходы	Тенге				674 923				
		Сметная прибыль	Тенге				866 859				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11 702 583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								563
		Сметная заработная плата	Тенге					765 678			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге				11 702 583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								563
		Сметная заработная плата	Тенге					765 678			
		ОТДЕЛ 12. Микрорайон 3 дом № 37									
		РАЗДЕЛ 22.Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									
198	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	26	18 475,00	--	480 350	--	480 350	--	518 778
					--	--	--	--		38 428	
199	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	10	84 736,90	241,50	847 369	2 415	766 340	69 000	989 679
					7 861,40	73,60	78 614	736		73 310	
200	86-010302-0301	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	16	47 757,88	241,50	764 126	3 864	634 480	110 400	944 488
					7 861,38	73,63	125 782	1 178		69 962	
201	86-010104-0103	Качалка-балансир "Средняя"	комплект	2	112 535,00	268,00	225 070	536	204 476	16 995	261 430
					10 029,00	85,00	20 058	170		19 365	
202	86-010104-0407	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	2	187 911,00	585,00	375 822	1 170	318 751	43 942	453 345
					27 950,50	162,00	55 901	324		33 581	
203	86-010104-0511	Качалка на пружине "Кабриолет"	комплект	1	127 754,00	395,00	127 754	395	116 609	7 917	146 524
					10 750,00	121,00	10 750	121		10 854	
204	86-010104-0512	Качалка на пружине "Самолет"	комплект	1	102 451,00	380,00	102 451	380	94 127	5 974	117 099
					7 944,00	113,00	7 944	113		8 674	
205	86-010109-0302	Песочный дворик	шт.	2	43 696,00	250,50	87 392	501	77 151	9 048	104 155
					4 870,00	69,00	9 740	138		7 715	
206	86-010402-0201	Грибок для песочницы, тип ГДП-003	шт.	2	73 498,50	128,50	146 997	257	141 544	5 495	164 691
					2 598,00	35,50	5 196	71		12 199	
207	86-010106-0101	Домик-беседка со счетами	комплект	1	435 860,00	677,00	435 860	677	413 824	17 129	489 228
					21 359,00	240,00	21 359	240		36 239	
208	86-010201-0110	Детский игровой комплекс	комплект	1	371 526,00	720,00	371 526	720	350 162	17 014	419 623
					20 644,00	269,00	20 644	269		31 083	
209	86-010201-0113	Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)	комплект	1	434 904,00	945,00	434 904	945	395 730	29 404	501 453
					38 229,00	385,00	38 229	385		37 145	
210	86-010113-0111	Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)	комплект	1	546 957,00	995,00	546 957	995	511 445	27 592	620 513
					34 517,00	348,00	34 517	348		45 964	
211	86-010301-0102	Столик (1,950 х 1,180 х 0,800)	комплект	2	80 874,00	--	161 748	--	161 748	--	174 688
					--	--	--	--		12 940	
212	86-010208-0101	Теннисный стол без сетки	комплект	2	126 089,50	523,00	252 179	1 046	226 675	18 506	292 340
					12 229,00	193,00	24 458	386		21 655	
213	86-010602-0401	Ограждение из труб, с металлическими стойками для сушки белья	секция	30	64 251,03	465,77	1 927 531	13 973	1 480 169	311 432	2 418 080
					14 446,30	136,87	433 389	4 106		179 117	
214	86-010602-0501	Ограждение детской площадки "Элегант" с 1 столбом	секция	70	18 502,46	90,84	1 295 172	6 359	1 170 961	127 995	1 537 020
					1 683,60	47,14	117 852	3 360		113 853	
		Тренажеры и комплексы для воркаута									
215	86-010216-0104	Тренажер "Твистер"	комплект	1	149 927,00	2 360,00	149 927	2 360	133 983	11 063	173 869
					13 584,00	794,00	13 584	794		12 879	
216	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	193 066,00	2 845,00	193 066	2 845	176 783	10 915	220 299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					13 438,00	967,00	13 438	967		16 318	
217	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	213 146,00	4 027,00	213 146	4 027	196 067	10 650	241 700
					13 052,00	1 414,00	13 052	1 414		17 904	
218	86-010201-0119	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	681 832,00	12 088,00	681 832	12 088	629 800	31 535	770 437
					39 944,00	4 252,00	39 944	4 252		57 069	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				9 821 179	55 553	8 681 175	882 006	11 559 439
							1 084 451	19 252	--	856 254	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9 821 179				
	Материалы		Тенге				8 681 169				
	Всего заработная плата		Тенге					1 103 743			
		Накладные расходы	Тенге				882 006				
		Сметная прибыль	Тенге				856 254				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11 559 439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								814
		Сметная заработная плата	Тенге					1 103 743			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				11 559 439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								814
		Сметная заработная плата	Тенге					1 103 743			
		РАЗДЕЛ 23.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
219	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытие спортивное толщиной 15 мм. Устройство** НР - 100%, СП - 8%	м2 покрытия	372,88	3 455,58	28,73	1 288 516	10 712	937 267	372 346	1 793 731
					913,26	11,34	340 537	4 228		132 869	
220	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 15 мм** СП - 8%	м2	380,3376	24 381,00	--	9 273 011	--	9 273 011	--	10 014 852
					--	--	--	--		741 841	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				10 561 527	10 712	10 210 278	372 346	11 808 583
							340 537	4 228	--	874 710	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10 561 527				
	Материалы		Тенге				937 267				
	Всего заработная плата		Тенге					344 765			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9 273 011				
		Накладные расходы	Тенге				372 346				
		Сметная прибыль	Тенге				874 710				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11 808 583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	Тенге					344 765			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				11 808 583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	Тенге					344 765			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге				20 382 706	66 265	18 891 453	1 254 352	23 368 022
							1 424 988	23 520	--	1 730 964	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20 382 706				
	Материалы		Тенге				9 618 436				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1 448 508			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9 273 011				
		Накладные расходы	Тенге				1 254 352				
		Сметная прибыль	Тенге				1 730 964				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23 368 022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 073
		Сметная заработная плата	Тенге					1 448 508			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12		Тенге				23 368 022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 073
		Сметная заработная плата	Тенге					1 448 508			
		ОТДЕЛ 13. Микрорайон 3 дом № 38									
		РАЗДЕЛ 24.Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									
221	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	18	18 475,00	--	332 550	--	332 550	--	389 154
					--	--	--	--		26 604	
222	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	8	84 736,88	241,50	677 895	1 932	613 072	55 200	791 743
					7 861,38	73,63	62 891	589		58 648	
223	86-010302-0301	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	10	47 757,90	241,50	477 579	2 415	396 550	69 000	590 305
					7 861,40	73,60	78 614	736		43 726	
224	86-010104-0103	Качалка-балансир "Средняя"	комплект	1	112 535,00	268,00	112 535	268	102 238	8 497	130 715
					10 029,00	85,00	10 029	85		9 683	
225	86-010104-0407	Качели подвесные двойные, седелья со спинкой	комплект	1	187 911,00	585,00	187 911	585	159 375	21 971	226 672
					27 951,00	162,00	27 951	162		16 791	
226	86-010104-0511	Качалка на пружине "Кабриолет"	комплект	1	127 754,00	395,00	127 754	395	116 609	7 917	146 524
					10 750,00	121,00	10 750	121		10 854	
227	86-010104-0512	Качалка на пружине "Самолет"	комплект	1	102 451,00	380,00	102 451	380	94 127	5 974	117 099
					7 944,00	113,00	7 944	113		8 674	
228	86-010109-0302	Песочный дворик	шт.	1	43 696,00	251,00	43 696	251	38 575	4 524	52 078
					4 870,00	69,00	4 870	69		3 858	
229	86-010402-0201	Грибок для песочницы, тип ГДП-003	шт.	1	73 499,00	129,00	73 499	129	70 772	2 747	82 346
					2 598,00	36,00	2 598	36		6 100	
230	86-010106-0101	Домик-беседка со счетами	комплект	1	435 860,00	677,00	435 860	677	413 824	17 129	489 228
					21 359,00	240,00	21 359	240		36 239	
231	86-010201-0110	Детский игровой комплекс	комплект	1	371 526,00	720,00	371 526	720	350 162	17 014	419 623
					20 644,00	269,00	20 644	269		31 083	
232	86-010201-0113	Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)	комплект	1	434 904,00	945,00	434 904	945	395 730	29 404	501 453
					38 229,00	385,00	38 229	385		37 145	
233	86-010602-0401	Ограждение из труб, с металлическими стойками для сушки белья	секция	20	64 251,05	465,75	1 285 021	9 315	986 780	207 621	1 612 053
					14 446,30	136,85	288 926	2 737		119 411	
234	86-010602-0501	Ограждение детской площадки "Элегант" с 1 столбом	секция	73	18 502,45	90,85	1 350 679	6 632	1 221 144	133 481	1 602 892
					1 683,60	47,15	122 903	3 442		118 733	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				6 013 860	24 644	5 291 508	580 479	7 121 885
							697 708	8 984	--	527 549	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6 013 860				
	Материалы		Тенге				5 291 507				
	Всего заработная плата		Тенге					706 692			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				580 478				
		Сметная прибыль	Тенге				527 549				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7 121 887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								514
		Сметная заработная плата	Тенге					706 692			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				7 121 887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								514
		Сметная заработная плата	Тенге					706 692			
		РАЗДЕЛ 25.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
235	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 покрытия	273,79	3 455,58	28,73	946 103	7 866	688 196	273 398	1 317 061
		МР - 100%; СП - 80%			913,26	11,34	250 042	3 105		97 560	
236	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 15 мм**	м2	279,2658	24 381,00	–	6 808 779	–	6 808 779	–	7 353 481
		СП - 80%			–	–	–	–		544 702	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				7 754 882	7 866	7 496 974	273 398	8 670 542
							250 042	3 105	–	642 262	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7 754 882				
	Материалы		Тенге				688 196				
	Всего заработная плата		Тенге					253 147			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6 808 779				
		Накладные расходы	Тенге				273 398				
		Сметная прибыль	Тенге				642 262				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8 670 542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					253 147			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				8 670 542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					253 147			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге				13 768 742	32 510	12 788 482	853 877	15 792 427
							947 750	12 089	–	1 169 811	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13 768 742				
	Материалы		Тенге				5 979 703				
	Всего заработная плата		Тенге					959 839			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6 808 779				
		Накладные расходы	Тенге				853 876				
		Сметная прибыль	Тенге				1 169 811				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15 792 429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								704
		Сметная заработная плата	Тенге					959 839			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге				15 792 429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								704
		Сметная заработная плата	Тенге					959 839			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 14. Микрорайон 3 дом № 38а											
РАЗДЕЛ 26.Установка МАФ на игровых и спортивных площадках											
237	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	10	18 475,00	--	184 750	--	184 750	--	199 530
					--	--	--	--		14 780	
238	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	2	84 737,00	241,50	169 474	483	153 268	13 809	197 936
					7 861,50	73,50	15 723	147		14 662	
239	86-010302-0301	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	8	47 757,88	241,50	382 063	1 932	317 240	55 200	472 244
					7 861,38	73,63	62 891	589		34 981	
240	86-010104-0103	Качалка-балансир "Средняя"	комплект	1	112 535,00	268,00	112 535	268	102 238	8 497	130 715
					10 029,00	85,00	10 029	85		9 683	
241	86-010104-0407	Качели подвесные двойные, силовые со спинкой	комплект	1	187 911,00	585,00	187 911	585	159 375	21 971	226 672
					27 951,00	162,00	27 951	162		16 791	
242	86-010104-0511	Качалка на пружине "Кабриолет"	комплект	1	127 754,00	395,00	127 754	395	116 609	7 917	146 524
					10 750,00	121,00	10 750	121		10 854	
243	86-010104-0512	Качалка на пружине "Самолет"	комплект	1	102 451,00	380,00	102 451	380	94 127	5 974	117 099
					7 944,00	113,00	7 944	113		8 674	
244	86-010109-0302	Песочный дворик	шт.	1	43 696,00	251,00	43 696	251	38 575	4 524	52 078
					4 870,00	69,00	4 870	69		3 858	
245	86-010402-0201	Грибок для песочницы, тип ГДП-003	шт.	1	73 499,00	129,00	73 499	129	70 772	2 747	82 346
					2 598,00	36,00	2 598	36		6 100	
246	86-010106-0101	Домик-беседка со счетами	комплект	1	435 860,00	677,00	435 860	677	413 824	17 129	489 228
					21 359,00	240,00	21 359	240		36 239	
247	86-010602-0501	Ограждение детской площадки "Элегант" с 1 столбом	секция	38	18 502,45	98,87	703 093	3 453	635 663	69 483	834 382
					1 683,61	47,16	63 977	1 792		61 806	
248	86-010602-0401	Ограждение из труб, с металлическими стойками для сушки белья	секция	30	64 251,03	465,77	1 927 531	13 973	1 480 169	311 432	2 418 080
					14 446,30	136,87	433 389	4 106		179 117	
		Тренажеры и комплексы для воркаута									
249	86-010216-0104	Тренажер "Твистер"	комплект	1	149 927,00	2 360,00	149 927	2 360	133 983	11 063	173 869
					13 584,00	794,00	13 584	794		12 879	
250	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	193 066,00	2 845,00	193 066	2 845	176 783	10 915	220 299
					13 438,00	967,00	13 438	967		16 318	
251	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	213 146,00	4 027,00	213 146	4 027	196 067	10 650	241 700
					13 052,00	1 414,00	13 052	1 414		17 904	
252	86-010201-0119	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	681 832,00	12 088,00	681 832	12 088	629 800	31 535	770 437
					39 944,00	4 232,00	39 944	4 232		57 069	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				5 688 588	43 846	4 903 243	582 837	6 773 139
							741 499	14 867	--	501 715	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 688 588				
	Материалы		Тенге				4 903 244				
	Всего заработная плата		Тенге					756 366			
		Накладные расходы	Тенге				582 837				
		Сметная прибыль	Тенге				501 715				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6 773 140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								567
		Сметная заработная плата	Тенге					756 366			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				6 775 140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								567
		Сметная заработная плата	Тенге					756 366			
		РАЗДЕЛ 27.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
253	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 покрытия	148,37	3 455,58	28,73	512 704	4 262	372 941	148 158	713 730
		ЗП - 100%; ЭМ - 8%			913,26	11,34	135 501	1 682		52 869	
254	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 15 мм**	м2	151,3374	24 381,00	–	3 689 757	–	3 689 757	–	3 984 938
		ЗП - 8%			–	–	–	–		295 181	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				4 202 461	4 262	4 062 698	148 158	4 698 668
							135 501	1 682	–	348 050	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4 202 461				
		Материалы	Тенге				372 941				
		Всего заработная плата	Тенге					137 183			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3 689 757				
		Накладные расходы	Тенге				148 158				
		Сметная прибыль	Тенге				348 050				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4 698 669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					137 183			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				4 698 669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					137 183			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	Тенге				9 891 049	48 108	8 965 941	730 995	11 471 807
							877 000	16 549	–	849 765	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9 891 049				
		Материалы	Тенге				5 276 185				
		Всего заработная плата	Тенге					893 549			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3 689 757				
		Накладные расходы	Тенге				730 995				
		Сметная прибыль	Тенге				849 765				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11 471 809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								670
		Сметная заработная плата	Тенге					893 549			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	Тенге				11 471 809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								670
		Сметная заработная плата	Тенге					893 549			
		ОТДЕЛ 15. Микрорайон 3 дом № 57									
		РАЗДЕЛ 28.Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									
255	86-010303-0201	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	16	18 475,00	–	295 600	–	295 600	–	319 248
					–	–	–	–		23 648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	4	84 737,00	241,50	338 948	966	306 536	27 600	395 872
					7 861,50	73,50	31 446	294		29 324	
257	86-010302-0301	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	12	47 757,92	241,50	573 095	2 898	475 860	82 800	708 367
					7 861,42	73,58	94 337	883		52 472	
258	86-010104-0103	Качалка-балансир "Средняя"	комплект	2	112 535,00	268,00	225 070	536	204 476	16 995	261 430
					10 029,00	85,00	20 058	170		19 365	
259	86-010104-0407	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	2	187 911,00	585,00	375 822	1 170	318 751	43 942	453 345
					27 950,50	162,00	55 901	324		33 581	
260	86-010104-0511	Качалка на пружине "Кабриолет"	комплект	1	127 754,00	395,00	127 754	395	116 609	7 917	146 524
					10 750,00	121,00	10 750	121		10 854	
261	86-010104-0512	Качалка на пружине "Самолет"	комплект	1	102 451,00	380,00	102 451	380	94 127	5 974	117 098
					7 944,00	113,00	7 944	113		8 674	
262	86-010109-0302	Песочный дворик	шт.	2	43 696,00	250,50	87 392	501	77 151	9 048	104 155
					4 870,00	69,00	9 740	138		7 715	
263	86-010402-0201	Грибок для песочницы, тип ГДП-003	шт.	2	73 498,50	128,50	146 997	257	141 544	5 495	164 691
					2 598,00	35,50	5 196	71		12 199	
264	86-010106-0101	Домик-беседка со счетами	комплект	1	435 860,00	677,00	435 860	677	413 824	17 129	489 228
					21 359,00	240,00	21 359	240		36 239	
265	86-010201-0110	Детский игровой комплекс	комплект	1	371 526,00	720,00	371 526	720	350 162	17 014	419 623
					20 644,00	269,00	20 644	269		31 083	
266	86-010201-0113	Детский спортивный комплекс (2,334 м x 2,242 м x 2,300 м)	комплект	1	434 904,00	945,00	434 904	945	395 730	29 404	501 453
					38 229,00	385,00	38 229	385		37 145	
267	86-010113-0111	Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)	комплект	1	546 957,00	995,00	546 957	995	511 445	27 592	620 513
					34 517,00	348,00	34 517	348		45 964	
268	86-010301-0102	Столик (1,950 x 1,180 x 0,800)	комплект	2	80 874,00	--	161 748	--	161 748	--	174 688
					--	--	--	--		12 940	
269	86-010208-0101	Теннисный стол без сетки	комплект	2	126 089,50	523,00	252 179	1 046	226 675	18 506	292 340
					12 229,00	193,00	24 458	386		21 655	
270	86-010602-0401	Ограждение из труб, с металлическими стойками для сушки белья	секция	30	64 251,03	465,77	1 927 531	13 973	1 480 169	311 432	2 418 080
					14 446,30	136,87	433 389	4 106		179 117	
271	86-010602-0501	Ограждение детской площадки "Элегант" с 1 столбом	секция	65	18 502,45	90,85	1 202 659	5 905	1 087 320	118 853	1 427 232
					1 683,60	47,15	109 434	3 065		105 721	
		Тренажеры и комплексы для воркаута									
272	86-010216-0104	Тренажер "Твистер"	комплект	1	149 927,00	2 360,00	149 927	2 360	133 983	11 063	173 869
					13 584,00	794,00	13 584	794		12 879	
273	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	193 066,00	2 845,00	193 066	2 845	176 783	10 915	220 299
					13 438,00	967,00	13 438	967		16 318	
274	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	213 146,00	4 027,00	213 146	4 027	196 067	10 650	241 700
					13 052,00	1 414,00	13 052	1 414		17 904	
275	86-010201-0119	Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м)	комплект	1	681 832,00	12 088,00	681 832	12 088	629 800	31 535	770 437
					39 944,00	4 232,00	39 944	4 232		57 069	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				8 844 464	52 684	7 794 360	803 864	10 420 193
							997 420	18 320	--	771 866	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8 844 464				
	Материалы		Тенге				7 794 355				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1 015 740			
		Накладные расходы	Тенге				803 863				
		Сметная прибыль	Тенге				771 866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10 420 193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								752
		Сметная заработная плата	Тенге					1 015 740			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				10 420 193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								752
		Сметная заработная плата	Тенге					1 015 740			
		РАЗДЕЛ 29.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
276	**1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство** *НР - 100%; СП - 80%*	**м2 покрытия**	**95**	**3 455,58** **913,26**	**28,73** **11,34**	**328 280** **86 760**	**2 729** **1 077**	**238 791**	**94 864** **33 852**	**456 995**
277	**2206-0105-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 15 мм** *СП - 80%*	**м2**	**96,9**	**24 381,00** **--**	**--** **--**	**2 362 519** **--**	**--** **--**	**2 362 519**	**--** **189 002**	**2 551 521**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**				**2 690 799** **86 760**	**2 729** **1 077**	**2 601 310** **--**	**94 864** **222 854**	**3 008 516**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 590 799				
	Материалы		Тенге				238 791				
	Всего заработная плата		Тенге					87 837			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2 362 519				
		Накладные расходы	Тенге				94 864				
		Сметная прибыль	Тенге				222 854				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 308 517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					87 837			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				3 308 517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					87 837			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	**Тенге**				**11 535 263** **1 084 180**	**55 413** **19 397**	**10 395 670** **--**	**898 728** **994 720**	**13 428 709**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11 535 263				
	Материалы		Тенге				8 033 146				
	Всего заработная плата		Тенге					1 103 577			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2 362 519				
		Накладные расходы	Тенге				898 727				
		Сметная прибыль	Тенге				994 720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13 428 710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								818
		Сметная заработная плата	Тенге					1 103 577			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	Тенге				13 428 710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1 103 577			
		ОТДЕЛ 16. Наружное освещение дворовых площадок многоквартирных жилых домов 3 мкр.(1 часть) дом № 16-29, 32-38, 36а, 36б, 38а, 57									
		Счетчики									
278	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1 780,68	100,84	3 561	201	--	2 484	6 529
		НР - 72%; СП - 8%			1 679,84	45,14	3 360	90		484	
279	2307-0501-1021 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P II RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	54 504,00	--	109 008	--	109 008	--	117 729
		СП - 8%			--	--	--	--		8 721	
280	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	2	102 396,00	--	204 792	--	--	124 923	356 092
		НР - 61%; СП - 8%			102 396,00	--	204 792	--		26 377	
281	2307-0501-1202 РСНБ РК 2015	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	шт.	2	41 117,00	--	82 234	--	82 234	--	88 813
		СП - 8%			--	--	--	--		6 579	
		ШУНО1									
282	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	14 170,20	1 157,20	28 340	2 315	18 302	6 211	37 315
		НР - 72%; СП - 8%			3 861,70	451,38	7 723	903		2 764	
283	ТОО "Asyl Naiza"	Шкаф управления наружным освещением ШУНО ПР-11-3116	шт.	2	1 964 285,71	--	3 928 571	--		--	3 928 571
					--	--	--	--	3 928 571	--	
		Фундамент для ШУНО									
284	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,06	6 806,06	2 172,83	408	130	205	125	576
		НР - 95%; СП - 8%			1 213,08	1 032,61	73	62		43	
285	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,18	23 903,84	1 242,36	4 303	224	2 996	1 068	5 801
		НР - 95%; СП - 8%			6 017,17	505,69	1 083	91		430	
286	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015296	225 135,00	--	3 444	--	3 444	--	3 719
		СП - 8%			--	--	--	--		275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Заземление									
287	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	2 746,34 1 259,83	129,74 36,11	16 478 7 559	779 217	8 140	5 598 1 766	23 843
		Опора освещения с однорожковым кронштейном									
288	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	246	20 676,77 6 185,16	788,81 321,68	5 086 485 1 521 549	194 047 79 133	3 370 889	1 456 621 523 448	7 066 554
		Земляные работы									
289	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "ИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,4 м3.Под колодцы** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	285,9	327,67 7,71	319,96 55,50	93 681 2 203	91 478 15 867	–	13 010 8 535	115 227
290	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	31,8	2 314,70 2 314,70	– –	73 607 73 607	– –	–	52 997 10 128	136 733
291	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	222,4	37,23 –	37,23 15,35	8 279 –	8 279 3 414	–	2 458 859	11 596
292	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	95,3	1 207,22 1 207,22	– –	115 048 115 048	– –	–	82 835 15 831	213 714
293	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014** *СП - 8%*	м3	97	1 670,00 –	– –	161 990 –	– –	161 990	– 12 959	174 949
		Демонтаж									
294	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1 505,67 1 158,51	347,16 135,41	3 011 2 317	694 271	–	1 863 390	5 264
295	1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж безприставок одностоечных** *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	107	3 654,13 1 384,21	2 269,92 1 242,69	390 991 148 110	242 881 132 968	–	224 863 49 268	665 122
296	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Демонтаж** *НР - 80%; СП - 8%*	светильник	107	1 959,86 993,71	966,15 451,59	209 705 106 327	103 378 48 321	–	123 718 26 674	360 097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	53,5	718,00	–	38 413	–		–	41 486
		ЗП - 8%			–	–	–	–		3 073	
298	4101-0103-2030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	53,5	1 453,00	–	77 736	–		–	83 955
		ЗП - 8%			–	–	–	–		6 219	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 16	Тенге				10 640 085	644 406	3 757 208	2 098 774	13 443 685
							2 193 751	281 337	3 928 571	704 823	
	Стоимость оборудования		Тенге				3 928 571				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3 928 571				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				447 424				
	Материалы		Тенге				26 444				
	Всего заработная плата		Тенге					227 232			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				191 242				
		Накладные расходы	Тенге				141 079				
		Сметная прибыль	Тенге				47 081				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				635 584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					227 232			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6 264 090				
	Материалы		Тенге				3 374 090				
	Всего заработная плата		Тенге					2 247 856			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3 444				
	Местные материалы		Тенге				161 990				
	Транспортные расходы		Тенге				116 149				
		Накладные расходы	Тенге				1 957 695				
		Сметная прибыль	Тенге				657 742				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8 879 527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 696
		Сметная заработная плата	Тенге					2 247 856			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 16	Тенге				13 443 682				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 783
		Сметная заработная плата	Тенге					2 475 088			
		ОТДЕЛ 17. Наружное освещение дворовых площадок многоквартирных жилых домов 3 мкр.(1 часть) дом № 16-29, 32-38, 36а, 36б, 38а, 57									
		Оборудование на напряжение до 1000 В									
299	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор . Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	210,6939522	14 866,27	8 059,02	3 132 233	1 697 986	254 474	1 337 310	4 827 106
		НР – 72%; СП - 8%			5 599,47	3 216,04	1 179 773	677 601		357 563	
300	КП	Светильник консольный светодиодный ,60 Вт	шт	210,6939522	67 857,14	–	14 297 089	–	14 297 089	–	15 440 856
		ЗП - 8%			–	–	–	–		1 143 767	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 17	Тенге				17 429 322	1 697 986	14 551 563	1 337 310	20 267 962
							1 179 773	677 601	–	1 501 330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				17 429 322				
	Материалы		Тенге				254 474				
	Всего заработная плата		Тенге					1 857 374			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14 297 089				
		Накладные расходы	Тенге				1 337 310				
		Сметная прибыль	Тенге				1 501 330				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				20 267 962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 054
		Сметная заработная плата	Тенге					1 857 374			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 17		Тенге				20 267 962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 054
		Сметная заработная плата	Тенге					1 857 374			
		ОТДЕЛ 18. 3 микрорайон дом № 16									
		РАЗДЕЛ 30.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Разборка существующих покрытий									
301	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 7 см. . Разборка**	м3	71,82	3 845,04	1 554,52	276 151	111 646	–	234 521	551 526
		НР - 100%; СП - 85%			2 290,51	733,01	164 505	52 645		40 854	
302	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка материала (от разборки покрытий и МАФов) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	99,288	621,00	–	61 658	–		–	66 591
		СП - 85%			–	–	–	–		4 933	
		Санитарная обрезка деревьев									
303	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20**	1 дерево	64	1 866,31	–	119 444	–	–	105 111	242 519
		НР - 80%; СП - 85%			1 866,31	–	119 444	–		17 964	
304	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев**	т	48	718,00	–	34 464	–		–	37 221
		СП - 85%			–	–	–	–		2 757	
305	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	48	947,00	–	45 456	–		–	49 092
		СП - 85%			–	–	–	–		3 636	
306	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Устройство плодородного слоя . С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	1800	1 013,64	17,88	1 824 556	32 188	818 640	864 531	2 904 214
		НР - 80%; СП - 85%			540,96	4,83	973 728	8 594		215 127	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				2 361 729	143 834	19 127 411	4 640 247	37 562 810
							1 257 677	61 339	3 928 571	2 491 424	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 361 729				
	Материалы		Тенге				818 640				
	Всего заработная плата		Тенге					1 319 016			
	Транспортные расходы		Тенге				141 578				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1 204 163				
		Сметная прибыль	Тенге				285 271				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 851 163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 055
		Сметная заработная плата	Тенге					1 319 016			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				3 851 163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 055
		Сметная заработная плата	Тенге					1 319 016			
		РАЗДЕЛ 31.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
307	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Устройство дорожногокорыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	18,0597015	41,01	41,01	741	740	–	235	1 054
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,08	–	326		78	
308	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	18,0597015	284,62	274,23	5 140	4 952	6	887	6 509
		НР - 72%; СП - 8%			10,07	58,16	182	1 050		482	
309	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (для утилизации)**	т	31,6044776	621,00	–	19 626	–		–	21 196
		СП - 8%			–	–	–	–		1 570	
310	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3	18,0597015	26,51	22,08	479	399	2	183	715
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	78	176		53	
311	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Двуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	16,2537313	84,85	84,85	1 379	1 379	–	428	1 952
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	595		145	
312	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**	м3	16,2537313	56,83	56,83	924	924	–	227	1 244
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	316		92	
313	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3	16,2537313	100,30	83,92	1 630	1 364	50	421	2 215
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	216	369		164	
314	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3	108,3	3 260,95	1 295,05	353 160	140 254	191 421	62 331	448 731
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	21 485	36 229		33 239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,3872	142 683,72	2 286,48	55 247	885	54 362	539	60 249
		НР - 108%; СП - 8%			–	1 288,64	–	499		4 463	
316	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	484	1 512,29	152,20	731 947	73 666	628 058	55 033	849 939
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	30 223	20 733		62 958	
317	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)	м2	484	324,20	0,05	156 913	22	156 724	180	169 661
		НР - 108%; СП - 8%			0,35	–	167	–		12 567	
		Установка дорожного бордюра									
318	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	32	2 314,70	–	74 070	–	–	53 331	137 593
		НР - 72%; СП - 8%			2 314,70	–	74 070	–		10 192	
319	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	9,6	3 260,95	1 295,05	31 305	12 432	16 968	5 525	39 777
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	1 905	3 211		2 946	
320	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	128	2 008,51	39,18	257 089	5 015	115 628	149 703	439 335
		НР - 108%; СП - 8%			1 065,98	16,94	136 446	2 168		32 543	
321	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	6,912	43 020,00	–	297 354	–	297 354	–	321 142
		СП - 8%			–	–	–	–		23 788	
		Устройство покрытия на площадке для отдыха									
322	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)	м2	42,462	1,38	1,38	59	59	–	19	84
		НР - 72%; СП - 8%			–	0,61	–	26		6	
323	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	40,44	760,30	176,73	30 746	7 147	8 592	18 785	53 493
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	15 007	2 386		3 962	
324	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	40,44	94,36	16,66	3 816	674	2 142	1 324	5 552
		НР - 108%; СП - 8%			24,74	5,59	1 000	226		411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,032352	142 683,72	2 286,48	4 616	74	4 542	45	5 034
		НР - 108%; СП - 8%			–	1 288,64	–	42		373	
326	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м2	40,44	1 305,35	3,60	52 788	146	42 335	11 195	69 102
		НР - 108%; СП - 8%			254,86	1,46	10 307	59		5 119	
327	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)	м2	40,44	812,78	–	32 869	–	26 228	7 172	43 245
		НР - 108%; СП - 8%			164,22	–	6 641	–		3 203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				2 111 898	250 132	1 544 412	367 563	2 677 822
							297 727	68 411	–	198 354	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 111 898				
	Материалы		Тенге				1 247 060				
	Всего заработная плата		Тенге					366 138			
	Местные материалы		Тенге				297 354				
	Транспортные расходы		Тенге				19 626				
		Накладные расходы	Тенге				367 563				
		Сметная прибыль	Тенге				198 354				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 677 815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
		Сметная заработная плата	Тенге					366 138			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				2 677 815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
		Сметная заработная плата	Тенге					366 138			

РАЗДЕЛ 32.Устройство водоотвода

Устройство арыков

328	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	8,4	233,80	223,43	1 964	1 877	–	333	2 480
		НР - 72%; СП - 8%			10,36	44,63	87	375		184	
329	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	8,4	346,95	333,36	2 914	2 801	2	543	3 734
		НР - 72%; СП - 8%			13,27	76,50	111	643		277	
330	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	14,7	947,00	–	13 921	–		–	15 035
		СП - 8%			–	–	–	–		1 114	
331	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,4	26,51	22,08	223	186	1	85	333
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	36	82		25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,4	43,41	43,41	365	364	–	108	511
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,91	–	150		38	
333	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3	2,25	7 038,08	290,77	15 836	654	8 792	5 651	23 206
		НР - 84%; СП - 8%			2 840,03	149,79	6 390	337		1 719	
334	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные, БА-2	м3	12,12	71 825,00	–	870 519	–	870 519	–	940 161
		СП - 8%			–	–	–	–		69 642	
335	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка швов лотков из бетона В-22,5 F200 W6	м3	0,15	20 867,69	1 317,30	3 130	198	2 668	286	3 689
		НР - 92%; СП - 8%			1 757,43	336,93	264	51		273	
336	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка стыков монолитным бетоном В-22,5 F200 W6	м3	0,15	20 867,69	1 317,30	3 130	198	2 668	286	3 689
		НР - 92%; СП - 8%			1 757,43	336,93	264	51		273	
337	1127-0801-0202 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытия водопропускных лотков. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	2,19375	80 525,84	3 089,96	176 654	6 778	163 879	9 562	201 114
		НР - 140%; СП - 8%			2 733,61	1 302,48	5 997	2 857		14 897	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				1 088 656	13 056	1 048 529	16 854	1 193 952
							13 149	4 546	–	88 442	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 088 656				
	Материалы		Тенге				178 011				
	Всего заработная плата		Тенге					17 695			
	Местные материалы		Тенге				870 519				
	Транспортные расходы		Тенге				13 921				
		Накладные расходы	Тенге				16 854				
		Сметная прибыль	Тенге				88 442				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 193 952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					17 695			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				1 193 952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					17 695			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 18	Тенге				5 562 283	407 022	3 411 581	1 588 580	7 722 937
							1 568 553	134 296	–	572 067	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 562 283				
	Материалы		Тенге				2 243 711				
	Всего заработная плата		Тенге					1 702 849			
	Местные материалы		Тенге				1 167 873				
	Транспортные расходы		Тенге				175 125				
		Накладные расходы	Тенге				1 588 580				
		Сметная прибыль	Тенге				572 067				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7 722 930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 319
		Сметная заработная плата	Тенге					1 702 849			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 18	Тенге				7 722 930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1 702 849			
		ОТДЕЛ 19. Микрорайон 3 дом № 17-18									
		РАЗДЕЛ 33.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Разборка существующих покрытий									
338	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 7 см. . Разборка**	м3	43,82	3 845,04	1 554,52	168 489	68 119	--	143 090	336 505
		НР - 100%; СП - 80%			2 290,51	733,01	100 370	32 120		24 926	
		Санитарная обрезка деревьев									
339	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20**	1 дерево	14	1 866,31	--	26 128	--	--	22 993	53 051
		НР - 80%; СП - 80%			1 866,31	--	26 128	--		3 930	
340	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев**	т	10,5	718,00	--	7 539	--		--	8 142
		СП - 80%			--	--	--	--		603	
341	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	10,5	947,00	--	9 944	--		--	10 739
		СП - 80%			--	--	--	--		795	
342	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Устройство плодородного слоя . С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	1300	1 013,64	17,88	1 317 735	23 247	591 240	624 384	2 097 488
		НР - 80%; СП - 80%			540,96	4,83	703 248	6 279		155 370	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	**Тенге**				1 529 835	91 366	591 240	790 467	2 505 925
							829 746	38 399	--	185 624	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 529 835				
	Материалы		Тенге				591 240				
	Всего заработная плата		Тенге					868 145			
	Транспортные расходы		Тенге				17 483				
		Накладные расходы	Тенге				790 467				
		Сметная прибыль	Тенге				185 624				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 505 926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								714
		Сметная заработная плата	Тенге					868 145			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				2 505 926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								714
		Сметная заработная плата	Тенге					868 145			
		РАЗДЕЛ 34.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
343	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3	81,1995	3 260,95	1 298,05	264 787	105 157	143 521	46 734	336 442
		НР - 100%; СП - 80%			198,39	334,52	16 109	27 163		24 922	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Установка дорожного бордюра									
344	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра *НР - 72%; СП - 8%*	м3	17,865	2 314,70 2 314,70	-- --	41 352 41 352	-- --	--	29 773 5 690	76 816
345	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси *НР - 100%; СП - 8%*	м3	5,3595	3 260,95 198,39	1 295,05 334,52	17 477 1 063	6 941 1 793	9 473	3 085 1 645	22 207
346	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 100%; СП - 8%*	м	71,46	2 008,51 1 065,98	39,18 16,94	143 528 76 175	2 799 1 210	64 554	83 576 18 168	245 273
347	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	3,85884	43 020,00 --	-- --	166 007 --	-- --	166 007	-- 13 281	179 288
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках									
348	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	м2	117,5475	1,38 --	1,38 0,61	162 --	163 72	--	52 17	231
349	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство *НР - 100%; СП - 8%*	м2	111,95	760,30 371,11	176,73 59,00	85 115 41 545	19 785 6 604	23 785	52 002 10 969	148 086
350	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см) *НР - 100%; СП - 8%*	м2	111,95	94,36 24,74	16,66 5,59	10 564 2 769	1 866 626	5 929	3 667 1 138	15 369
351	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2 *НР - 100%; СП - 8%*	т	0,08956	142 683,72 --	2 286,48 1 288,64	12 779 --	204 115	12 575	125 1 032	13 936
352	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство *НР - 100%; СП - 8%*	м2	111,95	1 305,35 254,86	3,60 1,46	146 134 28 532	403 164	117 199	30 991 14 170	191 295
353	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см) *НР - 100%; СП - 8%*	м2	111,95	812,78 164,22	-- --	90 991 18 384	-- --	72 607	19 855 8 868	119 714
		Установка тротуарного бордюра									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	4,425	3 260,95	1 295,05	14 430	5 730	7 822	2 547	18 335
		НР - 100%; СП - 80%			198,39	334,52	878	1 480		1 358	
355	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм	м	295	2 780,00	39,18	820 100	11 558	494 078	345 018	1 258 328
		НР - 100%; СП - 85%			1 065,98	16,94	314 464	4 997		93 210	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				1 813 426	154 606	1 117 550	617 425	2 625 320
							541 271	44 224	–	194 468	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 813 426				
	Материалы		Тенге				951 539				
	Всего заработная плата		Тенге					585 495			
	Местные материалы		Тенге				166 007				
		Накладные расходы	Тенге				617 425				
		Сметная прибыль	Тенге				194 468				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 625 319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								427
		Сметная заработная плата	Тенге					585 495			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				2 625 319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								427
		Сметная заработная плата	Тенге					585 495			
		РАЗДЕЛ 35.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
356	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Устройство дорожного корыта. Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3	58,97	46,68	46,68	2 753	2 752	–	874	3 917
		НР - 72%; СП - 85%			–	20,57	–	1 213		290	
357	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	58,97	33,73	33,73	1 989	1 989	–	631	2 830
		НР - 72%; СП - 85%			–	14,87	–	877		210	
358	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	58,97	372,41	358,83	21 961	21 160	22	3 790	27 812
		НР - 72%; СП - 85%			13,20	76,07	779	4 486		2 060	
359	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	103,1975	947,00	–	97 728	–		–	105 546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		7 818	
360	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	58,97	32,29	27,85	1 904	1 643	6	597	2 701
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	255	574		200	
361	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Двукратное основании дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	35,382	84,85	84,85	3 002	3 002	–	933	4 249
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	1 295		315	
362	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	35,382	56,83	56,83	2 011	2 011	–	495	2 707
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	688		200	
363	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	35,382	100,30	83,92	3 549	2 969	110	916	4 822
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	470	802		357	
364	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	17,691	3 260,95	1 295,05	57 689	22 911	31 268	10 182	73 301
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	3 510	5 918		5 430	
365	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основание. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8т на м2	т	0,094352	142 683,72	2 286,48	13 462	216	13 246	131	14 681
		НР - 108%; СП - 8%			–	1 288,64	–	122		1 088	
366	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1.Устройство	м2	117,94	1 512,29	152,20	178 359	17 951	153 043	13 410	207 111
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	7 365	5 052		15 342	
367	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)	м2	117,94	324,20	0,05	38 236	5	38 190	44	41 342
		НР - 108%; СП - 8%			0,35	–	41	–		3 062	
368	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство	м2 покрытия	117,94	3 455,58	28,73	407 551	3 388	296 453	117 771	567 348
		НР - 108%; СП - 8%			913,26	11,34	107 710	1 337		42 026	
369	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 15 мм	м2	120,2988	24 381,00	–	2 933 005	–	2 933 005	–	3 167 645
		СП - 8%			–	–	–	–		234 640	
		Устройство покрытия на площадке для отдыха									
370	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)	м2	33,201	1,38	1,38	46	46	–	15	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 80%			--	0,61	--	20		5	
371	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	31,62	760,30	176,73	24 041	5 588	6 719	14 688	41 827
		НР - 100%; СП - 80%			371,11	59,00	11 734	1 865		3 098	
372	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	31,62	94,36	16,66	2 584	527	1 675	1 036	4 341
		НР - 100%; СП - 80%			24,74	5,59	782	177		322	
373	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,025296	142 683,72	2 286,48	3 609	58	3 551	35	3 936
		НР - 100%; СП - 80%			--	1 288,64	--	33		292	
374	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м2	31,62	1 305,35	3,60	41 275	114	33 102	8 753	84 031
		НР - 100%; СП - 80%			254,86	1,46	8 059	46		4 002	
375	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)	м2	31,62	812,78	--	25 700	--	20 507	5 608	33 813
		НР - 100%; СП - 80%			164,22	--	5 193	--		2 505	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				3 860 854	86 330	3 530 897	179 909	4 364 025
							145 898	24 505	--	323 262	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 860 854				
	Материалы		Тенге				597 895				
	Всего заработная плата		Тенге					170 403			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2 933 005				
	Транспортные расходы		Тенге				97 728				
		Накладные расходы	Тенге				179 909				
		Сметная прибыль	Тенге				323 262				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 364 025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					170 403			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				4 364 025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					170 403			
		РАЗДЕЛ 36.Устройство водоотвода									
		Устройство арыков									
376	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "ХИТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	0,9772	233,80	223,43	228	219	--	39	288
		НР - 72%; СП - 80%			10,36	44,63	10	44		21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
377	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	0,9772	346,95	333,36	339	326	--	63	434
		НР - 72%; СП - 8%			13,27	76,50	13	75		32	
378	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	1,7101	947,00	--	1 619	--		--	1 749
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
379	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	0,9772	26,51	22,08	26	22	--	10	39
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	4	10		3	
380	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,9772	43,41	43,41	42	42	--	13	59
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,91	--	17		4	
381	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночной подготовки**	м3	0,26175	7 038,08	290,77	1 842	76	1 023	657	2 699
		НР - 82%; СП - 8%			2 840,03	149,79	743	39		200	
382	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Укладка лотков из сборного бетона**	м3	0,2094	17 001,33	7 183,74	3 560	1 505	982	1 867	5 862
		НР - 100%; СП - 8%			5 126,01	3 131,48	1 073	656		434	
383	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки водопропускные железобетонные, БА-2**	м3	0,2094	71 825,00	--	15 040	--	15 040	--	16 243
		СП - 8%			--	--	--	--		1 203	
384	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка пазух лотков из бетона В-22,5 F200 W6**	м3	0,01745	20 867,69	1 317,30	364	23	310	33	429
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	31	6		32	
385	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка стыков монолитным бетоном В-22,5 F200 W6**	м3	0,00745	20 867,69	1 317,30	155	10	132	14	183
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	13	3		14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				23 215	2 223	17 487	2 696	27 985
							1 887	850	--	2 073	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23 215				
	Материалы		Тенге				2 448				
	Всего заработная плата		Тенге					2 737			
	Местные материалы		Тенге				15 040				
	Транспортные расходы		Тенге				1 619				
		Накладные расходы	Тенге				2 696				
		Сметная прибыль	Тенге				2 073				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27 984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2 737			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				27 984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2 737			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 19	Тенге				7 227 330	334 525	5 257 174	1 590 497	9 523 255
							1 518 802	107 978	--	705 427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7 227 330				
	Материалы		Тенге				2 143 122				
	Всего заработная плата		Тенге					1 626 780			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2 933 005				
	Местные материалы		Тенге				181 047				
	Транспортные расходы		Тенге				116 830				
		Накладные расходы	Тенге				1 590 497				
		Сметная прибыль	Тенге				705 427				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9 523 254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 262
		Сметная заработная плата	Тенге					1 626 780			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 19	Тенге				9 523 254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 262
		Сметная заработная плата	Тенге					1 626 780			
		ОТДЕЛ 20. Микрорайон 3 дом № 19									
		РАЗДЕЛ 37.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Разборка существующих покрытий									
386	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 7 см. . Разборка**	м3	30,45	3 845,04	1 554,52	117 081	47 335	--	99 432	233 834
		НР - 108%; СП - 8%			2 290,51	733,01	69 746	22 320		17 321	
		Санитарная обрезка деревьев									
387	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20**	1 дерево	3	1 866,31	--	5 599	--	--	4 927	11 368
		НР - 88%; СП - 8%			1 866,31	--	5 599	--		842	
388	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев**	т	2,25	718,00	--	1 616	--		--	1 745
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
389	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	2,25	947,00	--	2 131	--		--	2 301
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
390	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Устройство плодородного слоя . С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	1200	1 013,64	17,88	1 216 371	21 459	545 760	576 354	1 936 143
		НР - 88%; СП - 8%			540,96	4,83	649 152	5 796		143 418	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				1 342 798	68 794	545 760	680 713	2 185 391
							724 497	28 116	--	161 880	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 342 798				
	Материалы		Тенге				545 760				
	Всего заработная плата		Тенге					752 613			
	Транспортные расходы		Тенге				3 746				
		Накладные расходы	Тенге				680 713				
		Сметная прибыль	Тенге				161 880				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 185 391				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								627
		Сметная заработная плата	Тенге					752 613			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				2 185 391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								627
		Сметная заработная плата	Тенге					752 613			
		РАЗДЕЛ 38.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
391	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Устройство дорожноготкорыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	26,7708952	41,01	41,01	1 098	1 098	–	348	1 562
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,08	–	484		116	
392	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	26,7708952	284,62	274,23	7 620	7 341	9	1 315	9 650
		НР - 72%; СП - 8%			10,07	58,16	270	1 557		715	
393	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (для утилизации)**	т	46,8490667	621,00	–	29 093	–		–	31 420
		СП - 8%			–	–	–	–		2 327	
394	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3	26,7708952	26,51	22,08	710	591	3	271	1 059
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	116	260		78	
395	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Доуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	22,83892	84,85	84,85	1 938	1 938	–	602	2 743
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	836		203	
396	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**	м3	22,83892	56,83	56,83	1 298	1 298	–	320	1 747
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	444		129	
397	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3	22,83892	100,30	83,92	2 291	1 917	71	591	3 113
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	303	518		231	
398	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3	131,1315	3 260,95	1 295,05	427 613	169 822	231 776	75 472	543 332
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	26 015	43 867		40 247	
399	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2**	т	0,351368	142 683,72	2 286,48	50 134	804	49 330	489	54 673
		НР - 108%; СП - 8%			–	1 288,64	–	453		4 050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	439,21	1 512,29	152,20	664 212	66 849	569 937	49 940	771 285
		НР - 100%; СП - 85%			62,45	42,84	27 426	18 815		57 132	
401	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)	м2	439,21	324,20	0,05	142 392	20	142 220	164	153 960
		НР - 100%; СП - 85%			0,35	--	152	--		11 404	
		Установка дорожного бордюра									
402	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	31,8875	2 314,70	--	73 810	--	--	53 143	137 109
		НР - 72%; СП - 80%			2 314,70	--	73 810	--		10 156	
403	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	9,56625	3 260,95	1 295,05	31 195	12 389	16 908	5 506	39 637
		НР - 100%; СП - 85%			198,39	334,52	1 898	3 200		2 936	
404	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	127,55	2 008,51	39,18	256 186	4 998	115 222	149 177	437 792
		НР - 100%; СП - 85%			1 065,98	16,94	135 966	2 161		32 429	
405	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	6,8877	43 020,00	--	296 309	--	296 309	--	320 014
		СП - 85%			--	--	--	--		23 705	
		Установка тротуарного бордюра									
406	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	0,05145	3 260,95	1 295,05	168	66	92	30	213
		НР - 100%; СП - 85%			198,39	334,52	10	17		16	
407	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм	м	3,43	2 780,00	39,18	9 535	134	5 745	4 012	14 630
		НР - 100%; СП - 85%			1 065,98	16,94	3 656	58		1 084	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				1 995 602	269 265	1 427 622	341 380	2 523 939
							269 622	72 670	--	186 958	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 995 602				
	Материалы		Тенге				1 131 313				
	Всего заработная плата		Тенге					342 292			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				296 309				
	Транспортные расходы		Тенге				29 093				
		Накладные расходы	Тенге				341 380				
		Сметная прибыль	Тенге				186 958				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 523 940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					342 292			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				2 523 940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					342 292			
		РАЗДЕЛ 39.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
408	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Устройство дорожного корыта. Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	7,23	46,68 –	46,68 20,57	337 –	338 148	–	107 36	480
409	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3	7,23	33,73 –	33,73 14,87	244 –	244 108	–	77 26	347
410	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,23	372,41 13,20	358,83 76,07	2 692 95	2 594 550	3	465 253	3 409
411	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку) *СП - 8%*	т	12,6525	947,00 –	– –	11 982 –	– –		– 959	12 941
412	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на откосе *НР - 72%; СП - 8%*	м3	7,23	32,29 4,32	27,85 9,73	233 31	201 70	1	73 25	331
413	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3	4,338	84,85 –	84,85 36,60	368 –	368 159	–	114 39	521
414	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов) *НР - 72%; СП - 8%*	м3	4,338	56,83 –	56,83 19,44	247 –	246 84	–	61 25	332
415	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3	4,338	100,30 13,28	83,92 22,68	435 58	364 98	13	112 44	591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
416	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	2,169	3 260,95	1 295,05	7 073	2 809	3 834	1 248	8 987
		НР - 100%; СП - 50%			198,39	334,52	430	726		666	
417	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,011568	142 683,72	2 286,48	1 651	27	1 624	16	1 800
		НР - 100%; СП - 80%			–	1 288,64	–	15		133	
418	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1.Устройство	м2	14,46	1 512,29	152,20	21 868	2 200	18 765	1 644	25 393
		НР - 100%; СП - 80%			62,45	42,84	903	619		1 881	
419	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)	м2	14,46	324,20	0,05	4 688	1	4 682	5	5 069
		НР - 100%; СП - 80%			0,35	–	5	–		375	
420	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство	м2 покрытия	14,46	3 455,58	28,73	49 968	415	36 347	14 439	69 560
		НР - 100%; СП - 80%			913,26	11,34	13 206	164		5 153	
421	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 15 мм	м2	14,7492	24 381,00	–	359 600	–	359 600	–	388 368
		СП - 80%			–	–	–	–		28 768	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				461 386	9 807	424 869	18 361	518 129
							14 728	2 742	–	38 383	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				461 386				
	Материалы		Тенге				65 268				
	Всего заработная плата		Тенге					17 470			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				359 600				
	Транспортные расходы		Тенге				11 982				
		Накладные расходы	Тенге				18 361				
		Сметная прибыль	Тенге				38 383				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				518 130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					17 470			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				518 130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					17 470			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 20	Тенге				3 799 786	347 866	2 398 251	1 040 454	5 227 459
							1 008 847	103 528	–	387 221	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 799 786				
	Материалы		Тенге				1 742 341				
	Всего заработная плата		Тенге					1 112 375			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				359 600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				236 309				
	Транспортные расходы		Тенге				44 821				
		Накладные расходы	Тенге				1 040 454				
		Сметная прибыль	Тенге				387 221				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 227 461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								875
		Сметная заработная плата	Тенге					1 112 375			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 20	Тенге				5 227 461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								875
		Сметная заработная плата	Тенге					1 112 375			
		ОТДЕЛ 21. Микрорайон 3 дом № 20									
		РАЗДЕЛ 40.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Разборка существующих покрытий									
422	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 7 см. . Разборка**	м3	31,99	3 845,04	1 554,52	123 003	49 729	–	104 460	245 660
		ЗП - 100%; СП - 80%			2 290,51	733,01	73 273	23 449		18 197	
		Санитарная обрезка деревьев									
423	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20**	1 дерево	4	1 866,31	–	7 465	–	–	6 569	15 157
		ЗП - 80%; СП - 80%			1 866,31	–	7 465	–		1 123	
424	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев**	т	3	718,00	–	2 154	–		–	2 326
		СП - 80%			–	–	–	–		172	
425	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	3	947,00	–	2 841	–		–	3 068
		СП - 80%			–	–	–	–		227	
426	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Устройство плодородного слоя . С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	2300	1 013,64	17,88	2 331 378	41 130	1 046 040	1 104 679	3 710 941
		ЗП - 80%; СП - 80%			540,96	4,83	1 244 208	11 109		274 885	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				2 466 841	90 859	1 046 040	1 215 708	3 977 152
							1 324 946	34 558	–	294 604	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 466 841				
	Материалы		Тенге				1 046 040				
	Всего заработная плата		Тенге					1 359 504			
	Транспортные расходы		Тенге				4 995				
		Накладные расходы	Тенге				1 215 708				
		Сметная прибыль	Тенге				294 604				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 977 153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 140
		Сметная заработная плата	Тенге					1 359 504			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				3 977 153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1 359 504			
		РАЗДЕЛ 41.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
427	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Устройство дорожногокорыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	117	41,01 –	41,01 18,08	4 798 –	4 798 2 115	–	1 523 506	6 827
428	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	117	284,62 10,07	274,23 58,16	33 301 1 179	32 085 6 804	37	5 748 3 124	42 173
429	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьера. Грузоподъемность 15 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 30 км (для утилизации)** *СП - 8%*	т	204,75	621,00 –	– –	127 150 –	– –		– 10 172	137 322
430	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	117	26,51 4,32	22,08 9,73	3 102 506	2 583 1 138	13	1 184 343	4 629
431	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Доуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	100,2	84,85 –	84,85 36,60	8 502 –	8 502 3 668	–	2 641 891	12 034
432	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	100,2	56,83 –	56,83 19,44	5 695 –	5 694 1 947	–	1 402 568	7 665
433	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	100,2	100,30 13,28	83,92 22,68	10 050 1 331	8 408 2 272	311	2 594 1 012	13 656
434	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство** *НР - 100%; СП - 8%*	м3	117,7185	3 260,95 198,39	1 295,05 334,52	383 874 23 354	152 452 39 380	208 068	67 752 36 130	487 756
435	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночной смеси асфальтоукладчиком** *НР - 100%; СП - 8%*	м2	327,79	978,66 47,09	331,73 100,56	320 795 15 436	108 737 32 961	196 622	52 270 29 845	402 910
436	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2** *НР - 100%; СП - 8%*	т	0,262252	142 683,72 –	2 286,48 1 288,64	37 416 –	600 338	36 816	365 3 022	40 803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
437	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	327,79	1 512,29	152,20	495 713	49 891	425 353	37 271	575 623
		ЗП - 100%; СП - 8%			62,45	42,84	20 469	14 042		42 639	
438	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)	м2	327,79	324,20	0,05	106 270	15	106 142	122	114 903
		ЗП - 100%; СП - 8%			0,35	--	113	--		8 511	
		Установка дорожного бордюра									
439	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	9,4275	2 314,70	--	21 822	--	--	15 712	40 536
		ЗП - 72%; СП - 8%			2 314,70	--	21 822	--		3 003	
440	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	2,82825	3 260,95	1 295,05	9 223	3 663	4 999	1 628	11 719
		ЗП - 100%; СП - 8%			198,39	334,52	561	946		868	
441	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	37,71	2 008,51	39,18	75 741	1 478	34 065	44 104	129 432
		ЗП - 100%; СП - 8%			1 065,98	16,94	40 198	639		9 588	
442	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,03634	43 020,00	--	87 603	--	87 603	--	94 611
		СП - 8%			--	--	--	--		7 008	
		Установка тротуарного бордюра									
443	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	0,45255	3 260,95	1 295,05	1 476	586	800	260	1 875
		ЗП - 100%; СП - 8%			198,39	334,52	90	151		139	
444	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм	м	30,17	2 780,00	39,18	83 873	1 182	50 530	35 285	128 691
		ЗП - 100%; СП - 8%			1 065,98	16,94	32 161	511		9 533	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				1 816 404	380 674	1 151 359	269 861	2 253 165
							157 220	106 912	--	166 902	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 816 404				
	Материалы		Тенге				1 063 758				
	Всего заработная плата		Тенге					264 132			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				87 603				
	Транспортные расходы		Тенге				127 150				
		Накладные расходы	Тенге				269 861				
		Сметная прибыль	Тенге				166 902				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 253 167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					264 132			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41		Тенге				2 253 167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					264 132			
		РАЗДЕЛ 42.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство покрытия из брусчатки									
445	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Дуплотнение основания дорог прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	0,321	84,85	84,85	27	27	–	8	38
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	12		3	
446	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**	м3	0,321	56,83	56,83	18	18	–	4	24
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	6		2	
447	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой**	м3	0,321	100,30	83,92	32	27	1	8	44
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	4	7		3	
448	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство**	м2	1,07	760,30	176,73	814	189	228	497	1 416
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	397	63		105	
449	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)**	м2	1,07	200,28	16,66	214	18	170	35	269
		НР - 108%; СП - 8%			24,74	5,59	26	6		20	
450	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева фр.0-5 мм. Устройство**	м3	0,0535	5 347,20	1 251,06	286	67	208	30	341
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	320,97	11	17		25	
451	1127-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Покрытие из брусчатки, высота брусчатки 80 мм. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	м2	1,07	1 752,10	122,56	1 875	132	335	1 561	3 711
		НР - 108%; СП - 8%			1 315,61	35,16	1 408	38		275	
452	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	1,07	4 012,00	–	4 293	–	4 293	–	4 636
		СП - 8%			–	–	–	–		343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	**Тенге**				7 559	478	5 235	2 143	10 479
							1 846	149	–	776	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7 559				
	Материалы		Тенге				943				
	Всего заработная плата		Тенге					1 995			
	Местные материалы		Тенге				4 293				
		Накладные расходы	Тенге				2 143				
		Сметная прибыль	Тенге				776				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10 478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1 995			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				10 478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1 995			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 21	**Тенге**				4 290 804	472 011	2 202 634	1 487 712	6 240 796
							1 484 012	141 619	–	462 282	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 290 804				
	Материалы		Тенге				2 110 741				
	Всего заработная плата		Тенге					1 625 631			
	Местные материалы		Тенге				91 896				
	Транспортные расходы		Тенге				132 145				
		Накладные расходы	Тенге				1 487 712				
		Сметная прибыль	Тенге				462 282				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6 240 798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 386
		Сметная заработная плата	Тенге					1 625 631			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 21	Тенге				6 240 798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 386
		Сметная заработная плата	Тенге					1 625 631			
		ОТДЕЛ 22. Микрорайон 3 дом № 21									
		РАЗДЕЛ 43.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Разборка существующих покрытий									
453	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слой 7 см. . Разборка**	**м3**	**40,39**	3 845,04	1 554,52	155 301	62 787	–	131 890	310 166
		ПР - 100%; СП - 85%			2 290,51	733,01	92 514	29 606		22 975	
454	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Разборка мафов массой до 0,5 т.**	**т**	**0,285**	50 921,39	2 177,46	14 513	621	625	9 235	25 648
		ПР - 60%; СП - 85%			46 550,44	412,60	13 267	118		1 900	
455	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (от разборки покрытий тротуаров и МАФов). Погрузка**	**т**	**0,285**	718,00	–	205	–		–	221
		СП - 85%			–	–	–	–		16	
		Санитарная обрезка деревьев									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
456	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	1 дерево	25	1 866,31	–	46 658	–	–	41 059	94 734
		ЗП - 88%; СД - 8%			1 866,31	–	46 658	–		7 017	
457	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев	т	18,75	718,00	–	13 462	–		–	14 539
		СД - 8%			–	–	–	–		1 077	
458	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	18,75	947,00	–	17 756	–		–	19 177
		СД - 8%			–	–	–	–		1 421	
459	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Устройство плодородного слоя . С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1800	1 013,64	17,88	1 824 556	32 188	818 640	864 531	2 904 214
		ЗП - 88%; СД - 8%			540,96	4,83	973 728	8 694		215 127	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				2 072 451	95 596	819 265	1 046 715	3 368 699
							1 126 167	38 418	–	249 533	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 057 938				
	Материалы		Тенге				818 640				
	Всего заработная плата		Тенге					1 151 200			
	Транспортные расходы		Тенге				31 423				
		Накладные расходы	Тенге				1 037 480				
		Сметная прибыль	Тенге				247 632				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 343 050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								947
		Сметная заработная плата	Тенге					1 151 200			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14 513				
	Материалы		Тенге				625				
	Всего заработная плата		Тенге					13 385			
		Накладные расходы	Тенге				9 235				
		Сметная прибыль	Тенге				1 900				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				25 648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13 385			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				3 368 698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								956
		Сметная заработная плата	Тенге					1 164 585			
		РАЗДЕЛ 44.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
460	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	86,55	3 260,95	1 295,05	282 235	112 087	152 978	49 813	358 612
		ЗП - 100%; СД - 8%			198,39	334,52	17 170	28 953		26 564	
		Установка тротуарного бордюра									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
461	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	0,72	3 260,95	1 295,05	2 348	933	1 272	414	2 983
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	334,52	143	241		221	
462	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм	м	48	2 780,00	39,18	133 440	1 881	80 392	56 139	204 745
		НР - 100%; СП - 8%			1 065,98	16,94	51 167	813		15 166	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				418 023	114 901	234 642	106 366	566 340
							68 480	30 007	–	41 951	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				418 023				
	Материалы		Тенге				234 643				
	Всего заработная плата		Тенге					98 487			
		Накладные расходы	Тенге				106 366				
		Сметная прибыль	Тенге				41 951				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				566 340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					98 487			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				566 340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					98 487			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 22	Тенге				2 490 474	210 497	1 053 907	1 153 081	3 935 039
							1 194 647	68 425	–	291 484	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 475 961				
	Материалы		Тенге				1 053 283				
	Всего заработная плата		Тенге					1 249 687			
	Транспортные расходы		Тенге				31 423				
		Накладные расходы	Тенге				1 143 846				
		Сметная прибыль	Тенге				289 583				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 909 390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 014
		Сметная заработная плата	Тенге					1 249 687			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14 513				
	Материалы		Тенге				625				
	Всего заработная плата		Тенге					13 385			
		Накладные расходы	Тенге				9 235				
		Сметная прибыль	Тенге				1 900				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				25 648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13 385			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 22	Тенге				3 935 038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 023
		Сметная заработная плата	Тенге					1 263 072			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 23. Микрорайон 3 дом № 22											
РАЗДЕЛ 45.Подготовительные работы (Демонтаж)											
		Демонтаж бордюров, поребриков, лотков и труб									
463	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Разборка арычных лотков из сборного бетона** *НР - 100%; СП - 8%*	м3	6,035	9 847,80 4 100,81	5 746,99 2 505,19	59 431 24 748	34 683 15 119	–	43 057 8 199	110 687
		Разборка существующих покрытий									
464	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 7 см. . Разборка** *НР - 100%; СП - 8%*	м3	26,81	3 845,04 2 290,51	1 554,52 733,01	103 085 61 409	41 677 19 652	–	87 545 15 250	205 881
		Подъем существующих люков до проектной отметки									
465	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Демонтаж существующих люков** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	1 392,96 1 247,38	145,58 78,05	1 393 1 247	146 78	–	1 312 216	2 922
466	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках** *СП - 8%*	т	0,1	600,00 –	– –	60 –	– –		– 5	65
467	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка демонтированных люков . Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** *СП - 8%*	т	0,1	947,00 –	– –	95 –	– –		– 8	103
468	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка жб подкладок ПК-1 для полотна люков** *НР - 110%; СП - 8%*	шт	3	2 207,39 1 054,22	1 153,17 470,87	6 622 3 163	3 460 1 413	–	5 399 962	12 982
469	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Железобетонные подкладки ПК-1** *СП - 8%*	м3	0,048	81 410,00 –	– –	3 908 –	– –	3 908	– 313	4 221
470	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Укладка сборных железобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5 м.** *НР - 99%; СП - 8%*	м3	0,275	35 695,49 16 499,43	8 935,88 4 066,17	9 816 4 537	2 457 1 118	2 822	5 599 1 233	16 648
471	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1** *СП - 8%*	шт.	1	17 723,00 –	– –	17 723 –	– –	17 723	– 1 418	19 141
472	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	2 424,12 2 078,97	242,63 130,09	2 424 2 079	243 130	102	2 187 369	4 980
473	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99** *СП - 8%*	комплект	1	25 293,00 –	– –	25 293 –	– –	25 293	– 2 023	27 316
474	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,16	19 750,79 1 757,43	1 317,30 336,93	3 160 281	211 54	2 668	305 277	3 742

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
475	1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 НР - 72%; СП - 8%	м2	0,8	3 489,98 1 479,22	332,30 132,66	2 792 1 183	266 106	1 343	928 298	4 018
		Санитарная обрезка деревьев									
476	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20 НР - 88%; СП - 8%	1 дерево	39	1 866,31 1 866,31	– –	72 786 72 786	– –	–	64 052 10 947	147 785
477	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев СП - 8%	т	29,25	718,00 –	– –	21 002 –	– –		– 1 680	22 682
478	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	29,25	947,00 –	– –	27 700 –	– –		– 2 216	29 916
479	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Устройство плодородного слоя . С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%	м2	2000	1 013,64 540,96	17,88 4,83	2 027 285 1 081 920	35 765 9 660	909 600	960 590 239 030	3 226 905
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				2 384 575 1 253 353	118 908 47 330	963 459 –	1 170 974 284 444	3 839 994
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 359 282				
	Материалы		Тенге				916 536				
	Всего заработная плата		Тенге					1 300 683			
	Местные материалы		Тенге				21 631				
	Транспортные расходы		Тенге				48 856				
		Накладные расходы	Тенге				1 170 974				
		Сметная прибыль	Тенге				282 421				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 812 677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 060
		Сметная заработная плата	Тенге					1 300 683			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				25 293				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25 293				
		Сметная прибыль	Тенге				2 023				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				27 316				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				3 839 993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 060
		Сметная заработная плата	Тенге					1 300 683			
		РАЗДЕЛ 46.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
480	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 100%; СП - 8%	м3	59,3625	3 260,95 198,39	1 295,05 334,52	193 578 11 777	76 877 19 858	104 924	34 166 18 219	245 963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия на площадке для отдыха									
481	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)	м2	22,8585	1,38	1,38	32	32	–	10	45
		НР - 72%; СП - 80%			–	0,61	–	14		3	
482	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	21,77	760,30	176,73	16 552	3 847	4 626	10 112	28 797
		НР - 108%; СП - 80%			371,11	59,00	8 079	1 284		2 133	
483	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	21,77	94,36	16,66	2 054	363	1 152	713	2 988
		НР - 108%; СП - 80%			24,74	5,59	539	122		221	
484	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,017416	142 683,72	2 286,48	2 485	39	2 446	24	2 710
		НР - 108%; СП - 80%			–	1 288,64	–	22		201	
485	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м2	21,77	1 305,35	3,60	28 418	79	22 791	6 027	37 200
		НР - 108%; СП - 80%			254,86	1,46	5 548	32		2 756	
486	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)	м2	21,77	812,78	–	17 694	–	14 119	3 861	23 279
		НР - 108%; СП - 80%			164,22	–	3 575	–		1 724	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	**Тенге**				260 813	81 237	150 058	54 913	340 982
							29 518	21 332	–	25 257	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				260 813				
	Материалы		Тенге				150 057				
	Всего заработная плата		Тенге					50 850			
		Накладные расходы	Тенге				54 913				
		Сметная прибыль	Тенге				25 257				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				340 983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					50 850			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге				340 983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					50 850			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 23	**Тенге**				2 645 388	200 145	1 113 517	1 225 887	4 180 976
							1 282 871	68 662	–	309 701	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 620 095				
	Материалы		Тенге				1 066 593				
	Всего заработная плата		Тенге					1 351 533			
	Местные материалы		Тенге				21 631				
	Транспортные расходы		Тенге				48 856				
		Накладные расходы	Тенге				1 225 887				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				307 678				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 153 660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 093
		Сметная заработная плата	Тенге					1 351 533			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				25 293				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25 293				
		Сметная прибыль	Тенге				2 023				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				27 316				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 23	Тенге				4 180 976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 093
		Сметная заработная плата	Тенге					1 351 533			
		ОТДЕЛ 24. Микрорайон 3 дом № 23									
		РАЗДЕЛ 47.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Разборка существующих покрытий									
487	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 7 см. . Разборка**	м3	37,03	3 845,04	1 554,52	142 382	57 564	–	120 918	284 364
		ЗП - 108%; СП - 8%			2 290,51	733,01	84 818	27 143		21 064	
		Санитарная обрезка деревьев									
488	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20**	1 дерево	38	1 866,31	–	70 920	–	–	62 409	143 996
		ЗП - 88%; СП - 8%			1 866,31	–	70 920	–		10 666	
489	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев**	т	28,5	718,00	–	20 463	–		–	22 100
		СП - 8%			–	–	–	–		1 637	
490	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	28,5	947,00	–	26 990	–		–	29 149
		СП - 8%			–	–	–	–		2 159	
491	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Устройство плодородного слоя . С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	2300	1 013,64	17,88	2 331 378	41 130	1 046 040	1 104 679	3 710 941
		ЗП - 88%; СП - 8%			540,96	4,83	1 244 208	11 109		274 885	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	**Тенге**				2 592 133	98 694	1 046 040	1 288 006	4 190 550
							1 399 946	38 252	–	310 411	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 592 133				
	Материалы		Тенге				1 046 040				
	Всего заработная плата		Тенге					1 438 198			
	Транспортные расходы		Тенге				47 453				
		Накладные расходы	Тенге				1 288 006				
		Сметная прибыль	Тенге				310 411				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 190 550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 185
		Сметная заработная плата	Тенге					1 438 198			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге				4 190 550				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 185
		Сметная заработная плата	Тенге					1 438 198			
		РАЗДЕЛ 48.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
492	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство дорожногокорыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	0,1727715	41,01	41,01	7	7	–	2	10
		ЗП - 72%; СП - 8%			–	18,08	–	3		1	
493	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ИТАСПИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	0,1727715	284,62	274,23	49	47	–	8	62
		ЗП - 72%; СП - 8%			10,07	58,16	2	10		5	
494	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (для утилизации)	т	0,3023502	621,00	–	188	–		–	203
		СП - 8%			–	–	–	–		15	
495	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	0,1727715	26,51	22,08	5	4	–	2	7
		ЗП - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	1	2		1	
496	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Двукратное уплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	0,2591573	84,85	84,85	22	22	–	7	31
		ЗП - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	9		2	
497	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	0,2591573	56,83	56,83	15	15	–	4	20
		ЗП - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	5		1	
498	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	0,2591573	100,30	83,92	26	22	1	7	35
		ЗП - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	3	6		3	
499	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	93,189	3 260,95	1 295,05	303 884	120 684	164 713	53 634	386 120
		ЗП - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	18 487	31 174		28 601	
500	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8т на м2	т	0,073808	142 683,72	2 286,48	10 531	169	10 362	103	11 484
		ЗП - 108%; СП - 8%			–	1 288,64	–	95		851	
501	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	92,26	1 512,29	152,20	139 524	14 042	119 721	10 490	162 016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	5 761	3 952		12 001	
502	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)	м2	92,26	324,20	0,05	29 911	4	29 875	34	32 341
		НР - 108%; СП - 8%			0,35	--	32	--		2 396	
		Устройство покрытия на площадке для отдыха									
503	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)	м2	31,5	1,38	1,38	43	43	--	14	61
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,61	--	19		5	
504	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	30	760,30	176,73	22 809	5 302	6 374	13 935	39 684
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	11 133	1 770		2 940	
505	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	30	94,36	16,66	2 831	500	1 589	983	4 119
		НР - 108%; СП - 8%			24,74	5,59	742	168		305	
506	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,024	142 683,72	2 286,48	3 424	55	3 369	33	3 734
		НР - 108%; СП - 8%			--	1 288,64	--	31		277	
507	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м2	30	1 305,35	3,60	39 161	108	31 497	8 305	51 263
		НР - 108%; СП - 8%			254,86	1,46	7 646	44		3 797	
508	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)	м2	30	812,78	--	24 383	--	19 456	5 321	32 080
		НР - 108%; СП - 8%			164,22	--	4 927	--		2 376	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге				576 813	141 024	386 867	92 882	723 270
							48 734	37 288	--	53 577	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				576 813				
	Материалы		Тенге				386 867				
	Всего заработная плата		Тенге					86 022			
	Транспортные расходы		Тенге				188				
		Накладные расходы	Тенге				92 882				
		Сметная прибыль	Тенге				53 577				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				723 272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					86 022			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге				723 272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					86 022			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 24	**Тенге**				**3 168 946**	**239 718**	**1 432 907**	**1 380 888**	**4 913 820**
							1 448 680	**75 540**	**--**	**363 988**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3 168 946**				
		Материалы	Тенге				**1 432 907**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1 524 220**			
		Транспортные расходы	Тенге				**47 640**				
		Накладные расходы	Тенге				**1 380 888**				
		Сметная прибыль	Тенге				**363 988**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4 913 822**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1 239**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1 524 220**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 24	Тенге				**4 913 822**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1 239**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1 524 220**			
		ОТДЕЛ 25. Микрорайон 3 дом № 24									
		РАЗДЕЛ 49.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Разборка существующих покрытий									
509	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 7 см. . Разборка**	**м3**	**44,94**	**3 845,04**	**1 554,52**	**172 796**	**69 860**	**--**	**146 747**	**345 107**
		НР - 100%; СП - 80%			**2 290,51**	**733,01**	**102 936**	**32 941**		**25 563**	
		Санитарная обрезка деревьев									
510	**1147-0120-0101 РСНБ РК 2015**	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20**	**1 дерево**	**23**	**1 866,31**	**--**	**42 925**	**--**	**--**	**37 774**	**87 155**
		НР - 80%; СП - 80%			**1 866,31**	**--**	**42 925**	**--**		**6 456**	
511	**4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев**	**т**	**17,25**	**718,00**	**--**	**12 386**	**--**		**--**	**13 377**
		СП - 80%			**--**	**--**	**--**	**--**		**991**	
512	**4102-0101-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**17,25**	**947,00**	**--**	**16 336**	**--**		**--**	**17 643**
		СП - 80%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1 307**	
513	**1147-0112-0104 РСНБ РК 2015**	**Устройство плодородного слоя . С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**2000**	**1 013,64**	**17,88**	**2 027 285**	**35 765**	**909 600**	**960 590**	**3 226 905**
		НР - 80%; СП - 80%			**540,96**	**4,83**	**1 081 920**	**9 660**		**239 030**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	**Тенге**				**2 271 728**	**105 625**	**909 600**	**1 145 111**	**3 690 187**
							1 227 781	**42 601**	**--**	**273 347**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2 271 728**				
		Материалы	Тенге				**909 600**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1 270 382**			
		Транспортные расходы	Тенге				**28 721**				
		Накладные расходы	Тенге				**1 145 111**				
		Сметная прибыль	Тенге				**273 347**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3 690 186**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 048
		Сметная заработная плата	Тенге					1 270 382			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге				3 690 186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 048
		Сметная заработная плата	Тенге					1 270 382			
		РАЗДЕЛ 50.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
514	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3	90,339	3 260,95	1 295,05	294 591	116 994	159 675	51 994	374 312
		НР - 108%; СП - 85%			198,39	334,52	17 922	30 221		27 727	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге				294 591	116 994	159 675	51 994	374 312
							17 922	30 221	–	27 727	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				294 591				
	Материалы		Тенге				159 675				
	Всего заработная плата		Тенге					48 143			
		Накладные расходы	Тенге				51 994				
		Сметная прибыль	Тенге				27 727				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				374 312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					48 143			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге				374 312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					48 143			
		РАЗДЕЛ 51.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство покрытия из брусчатки									
515	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Дополнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	1,8	84,85	84,85	153	153	–	47	216
		НР - 72%; СП - 85%			–	36,60	–	66		16	
516	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**	м3	1,8	56,83	56,83	102	102	–	25	137
		НР - 72%; СП - 85%			–	19,44	–	35		10	
517	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой**	м3	1,8	100,30	83,92	181	151	6	47	246
		НР - 72%; СП - 85%			13,28	22,68	24	41		18	
518	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство**	м2	6	760,30	176,73	4 562	1 060	1 275	2 787	7 937
		НР - 108%; СП - 85%			371,11	59,00	2 227	354		588	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
519	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)**	м2	6	200,28	16,66	1 202	100	954	197	1 510
		НР - 100%; СП - 8%			24,74	5,59	148	34		112	
520	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева фр.0-5 мм. Устройство**	м3	0,3	5 347,20	1 251,06	1 604	375	1 169	168	1 914
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	320,97	60	96		142	
521	1127-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Покрытие из брусчатки, высота брусчатки 80 мм. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	м2	6	1 752,10	122,56	10 513	735	1 884	8 753	20 807
		НР - 100%; СП - 8%			1 315,61	35,16	7 894	211		1 541	
522	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	6	4 012,00	–	24 072	–	24 072	–	25 998
		СП - 8%			–	–	–	–		1 926	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	**Тенге**				42 389	2 676	29 360	12 024	58 768
							10 353	837	–	4 353	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42 389				
	Материалы		Тенге				5 287				
	Всего заработная плата		Тенге					11 190			
	Местные материалы		Тенге				24 072				
		Накладные расходы	Тенге				12 024				
		Сметная прибыль	Тенге				4 353				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				58 766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11 190			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	Тенге				58 766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11 190			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 25	**Тенге**				2 608 708	225 295	1 098 635	1 209 129	4 123 264
							1 256 056	73 659	–	305 427	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 608 708				
	Материалы		Тенге				1 074 562				
	Всего заработная плата		Тенге					1 329 715			
	Местные материалы		Тенге				24 072				
	Транспортные расходы		Тенге				28 721				
		Накладные расходы	Тенге				1 209 129				
		Сметная прибыль	Тенге				305 427				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 123 264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 085
		Сметная заработная плата	Тенге					1 329 715			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 25	Тенге				4 123 264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 085
		Сметная заработная плата	Тенге					1 329 715			

ОТДЕЛ 26. Микрорайон 3 дом № 25,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 52.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Разборка существующих покрытий									
523	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 7 см. . Разборка**	м3	55,72	3 845,04	1 554,52	214 245	86 618	–	181 948	427 889
		НР - 106%; СП - 8%			2 290,51	733,01	127 627	40 843		31 696	
		Санитарная обрезка деревьев									
524	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20**	1 дерево	125	1 866,31	–	233 289	–	–	205 294	473 670
		НР - 88%; СП - 8%			1 866,31	–	233 289	–		35 087	
525	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев**	т	93,75	718,00	–	67 312	–		–	72 697
		СП - 8%			–	–	–	–		5 385	
526	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	93,75	947,00	–	88 781	–		–	95 884
		СП - 8%			–	–	–	–		7 103	
527	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Устройство плодородного слоя . С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	4300	1 013,64	17,88	4 358 663	76 895	1 955 640	2 065 269	6 937 847
		НР - 88%; СП - 8%			540,96	4,83	2 326 128	20 769		513 915	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	Тенге				4 962 290	163 513	1 955 640	2 452 511	8 007 987
							2 687 044	61 612	–	593 186	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 962 290				
	Материалы		Тенге				1 955 640				
	Всего заработная плата		Тенге					2 748 656			
	Транспортные расходы		Тенге				156 094				
		Накладные расходы	Тенге				2 452 511				
		Сметная прибыль	Тенге				593 185				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8 007 986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2 236
		Сметная заработная плата	Тенге					2 748 656			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	Тенге				8 007 986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2 236
		Сметная заработная плата	Тенге					2 748 656			
		РАЗДЕЛ 53.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
528	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Устройство дорожного корыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	28,6055944	41,01	41,01	1 173	1 173	–	372	1 669
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,08	–	517		124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
529	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	28,6055944	284,62	274,23	8 142	7 845	9	1 405	10 311
		НР - 72%; СП - 8%			10,07	58,16	288	1 664		764	
530	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (для утилизации)	т	50,0597902	621,00	--	31 087	--		--	33 574
		СП - 8%			--	--	--	--		2 487	
531	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	28,6055944	26,51	22,08	758	631	3	289	1 131
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	124	278		84	
532	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Двуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	24,5299301	84,85	84,85	2 081	2 081	--	646	2 946
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,60	--	898		218	
533	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	24,5299301	56,83	56,83	1 394	1 394	--	343	1 876
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,44	--	477		139	
534	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	24,5299301	100,30	83,92	2 460	2 058	76	635	3 343
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	326	556		248	
535	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	146,55	3 260,95	1 295,05	477 892	189 789	259 029	84 346	607 217
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	334,52	29 074	49 024		44 979	
536	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,1448	142 683,72	2 286,48	20 661	331	20 330	202	22 531
		НР - 100%; СП - 8%			--	1 288,64	--	187		1 669	
537	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки 1 , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	181	1 512,29	152,20	273 724	27 549	234 872	20 581	317 849
		НР - 100%; СП - 8%			62,45	42,84	11 303	7 754		23 544	
538	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)	м2	181	324,20	0,05	58 680	8	58 610	67	63 447
		НР - 100%; СП - 8%			0,35	--	62	--		4 700	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53			Тенге				878 052	232 859	572 929	108 886	1 065 894
							41 177	61 355	--	78 956	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				878 052				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				572 930				
	Всего заработная плата		Тенге					102 532			
	Транспортные расходы		Тенге				31 087				
		Накладные расходы	Тенге				108 886				
		Сметная прибыль	Тенге				78 956				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 065 894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					102 532			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	Тенге				1 065 894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					102 532			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 26	**Тенге**				5 840 342	396 372	2 528 569	2 561 397	9 073 881
							2 728 221	122 967	–	672 142	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 840 342				
	Материалы		Тенге				2 528 570				
	Всего заработная плата		Тенге					2 851 188			
	Транспортные расходы		Тенге				187 181				
		Накладные расходы	Тенге				2 561 397				
		Сметная прибыль	Тенге				672 141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9 073 880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2 296
		Сметная заработная плата	Тенге					2 851 188			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 26	Тенге				9 073 880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2 296
		Сметная заработная плата	Тенге					2 851 188			
		ОТДЕЛ 27. Микрорайон 3 дом № 27									
		РАЗДЕЛ 54.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Разборка существующих покрытий									
539	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 7 см, . Разборка**	**м3**	**33,53**	**3 845,04**	**1 554,52**	**128 924**	**52 123**	–	**109 489**	**257 486**
		НР - 100%; СП - 85%			**2 290,51**	**733,01**	**76 801**	**24 578**		**19 073**	
		Санитарная обрезка деревьев									
540	**1147-0120-0101 РСНБ РК 2015**	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20**	**1 дерево**	**52**	**1 866,31**	–	**97 048**	–	–	**85 402**	**197 046**
		НР - 80%; СП - 85%			**1 866,31**	–	**97 048**	–		**14 596**	
541	**4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев**	**т**	**39**	**718,00**	–	**28 002**	–		–	**30 242**
		СП - 85%			–	–	–	–		**2 240**	
542	**4102-0101-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**39**	**947,00**	–	**36 933**	–		–	**39 888**
		СП - 85%			–	–	–	–		**2 955**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
543	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Устройство плодородного слоя . С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	2200	1 013,64	17,88	2 230 014	39 342	1 000 560	1 056 649	3 549 596
		НР - 88%; СП - 8%			540,96	4,83	1 190 112	10 626		262 933	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	Тенге				2 520 921	91 465	1 000 560	1 251 540	4 074 258
							1 363 961	35 204	--	301 797	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 520 921				
	Материалы		Тенге				1 000 560				
	Всего заработная плата		Тенге					1 399 165			
	Транспортные расходы		Тенге				64 935				
		Накладные расходы	Тенге				1 251 540				
		Сметная прибыль	Тенге				301 797				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 074 258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 144
		Сметная заработная плата	Тенге					1 399 165			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	Тенге				4 074 258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 144
		Сметная заработная плата	Тенге					1 399 165			
		РАЗДЕЛ 55.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
544	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3	67,5	3 260,95	1 295,05	220 114	87 416	119 307	38 849	279 680
		НР - 106%; СП - 8%			198,39	334,52	13 391	22 580		20 717	
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках									
545	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площадь. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)**	м2	88,5885	1,38	1,38	122	122	--	39	174
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,61	--	54		13	
546	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство**	м2	84,37	760,30	176,73	64 146	14 910	17 926	39 191	111 603
		НР - 106%; СП - 8%			371,11	59,00	31 310	4 977		8 267	
547	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)**	м2	84,37	94,36	16,66	7 961	1 406	4 468	2 763	11 582
		НР - 106%; СП - 8%			24,74	5,59	2 087	472		858	
548	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2**	т	0,067496	142 683,72	2 286,48	9 631	154	9 477	94	10 503
		НР - 106%; СП - 8%			--	1 288,64	--	87		778	
549	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство**	м2	84,37	1 305,35	3,60	110 133	303	88 327	23 356	144 168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 100%; СП - 8%			254,86	1,46	21 503	123		10 679	
550	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)	м2	84,37	812,78	--	68 574	--	54 719	14 964	90 221
		НР - 100%; СП - 8%			164,22	--	13 855	--		6 683	
		Установка тротуарного бордюра									
551	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	0,69	3 260,95	1 295,05	2 250	894	1 219	397	2 859
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	334,52	137	231		212	
552	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм	м	46	2 780,00	39,18	127 880	1 802	77 043	53 799	196 214
		НР - 100%; СП - 8%			1 065,98	16,94	49 035	779		14 534	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	Тенге				610 811	107 007	372 486	173 452	847 004
							131 318	29 303	--	62 741	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				610 811				
	Материалы		Тенге				372 484				
	Всего заработная плата		Тенге					160 621			
		Накладные расходы	Тенге				173 452				
		Сметная прибыль	Тенге				62 741				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				847 004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					160 621			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	Тенге				847 004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					160 621			
		РАЗДЕЛ 56.Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									
553	86-010209-0101	Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2	193 142,50	3 202,50	386 285	6 405	354 964	20 261	439 069
					12 458,00	1 100,50	24 916	2 201		32 524	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 56	Тенге				386 285	6 405	354 964	20 261	439 069
							24 916	2 201	--	32 524	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				386 285				
	Материалы		Тенге				354 964				
	Всего заработная плата		Тенге					27 117			
		Накладные расходы	Тенге				20 261				
		Сметная прибыль	Тенге				32 524				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				439 070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					27 117			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 56	Тенге				439 070				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					27 117			
		РАЗДЕЛ 57.Устройство ограждений спортивных площадок									
		Ограждение баскетбольной площадки									
554	86-010602-0601	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м**	**секция**	**20**	**40 168,95**	**9 660,00**	**803 379**	**193 200**	**487 520**	**145 291**	**1 024 564**
					6 132,95	**3 704,15**	**122 659**	**74 083**		**75 894**	
555	86-010602-0201	**Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м**	**секция**	**20**	**47 145,15**	**2 857,75**	**942 903**	**57 155**	**763 940**	**163 852**	**1 195 295**
					6 090,40	**1 144,25**	**121 808**	**22 885**		**88 540**	
		Калитка для спортивных площадок									
556	86-010605-0403	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками**	**шт.**	**1**	**75 717,00**	**197,00**	**75 717**	**197**	**60 364**	**17 960**	**101 106**
					15 156,00	**80,00**	**15 156**	**80**		**7 489**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 57	**Тенге**				**1 821 999**	**250 552**	**1 311 824**	**327 043**	**2 320 965**
							259 623	**97 048**	**--**	**171 923**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1 821 999**				
	Материалы		Тенге				**1 311 823**				
	Всего заработная плата		Тенге					**356 671**			
		Накладные расходы	Тенге				**327 043**				
		Сметная прибыль	Тенге				**171 923**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2 320 965**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224
		Сметная заработная плата	Тенге					**356 671**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 57	Тенге				**2 320 965**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224
		Сметная заработная плата	Тенге					**356 671**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 27	**Тенге**				**5 340 016**	**455 429**	**3 039 834**	**1 772 296**	**7 681 296**
							1 779 818	**163 756**	**--**	**568 985**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5 340 016**				
	Материалы		Тенге				**3 039 831**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1 943 574**			
	Транспортные расходы		Тенге				**64 935**				
		Накладные расходы	Тенге				**1 772 296**				
		Сметная прибыль	Тенге				**568 985**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7 681 297**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 499
		Сметная заработная плата	Тенге					**1 943 574**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 27	Тенге				**7 681 297**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 499
		Сметная заработная плата	Тенге					**1 943 574**			
		ОТДЕЛ 28. Микрорайон 3 дом № 28									
		РАЗДЕЛ 58.Подготовительные работы (Демонтаж)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разборка существующих покрытий									
557	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 7 см. . Разборка**	м3	45,43	3 845,04	1 554,52	174 680	70 622	--	148 347	348 870
		НР - 109%; СП - 87%			2 290,51	733,01	104 088	33 301		25 842	
		Санитарная обрезка деревьев									
558	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20**	1 дерево	20	1 866,31	--	37 326	--	--	32 847	75 787
		НР - 88%; СП - 88%			1 866,31	--	37 326	--		5 614	
559	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев**	т	15	718,00	--	10 770	--		--	11 632
		СП - 87%			--	--	--	--		862	
560	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	15	947,00	--	14 205	--		--	15 341
		СП - 87%			--	--	--	--		1 136	
561	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Устройство плодородного слоя . С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	1600	1 013,64	17,88	1 621 828	28 612	727 680	768 472	2 581 524
		НР - 88%; СП - 88%			540,96	4,83	865 536	7 728		191 224	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 58	**Тенге**				1 858 809	99 234	727 680	949 666	3 033 154
							1 006 920	41 029	--	224 678	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 858 809				
	Материалы		Тенге				727 680				
	Всего заработная плата		Тенге					1 047 949			
	Транспортные расходы		Тенге				24 975				
		Накладные расходы	Тенге				949 666				
		Сметная прибыль	Тенге				224 678				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 033 153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								861
		Сметная заработная плата	Тенге					1 047 949			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 58	Тенге				3 033 153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								861
		Сметная заработная плата	Тенге					1 047 949			
		РАЗДЕЛ 59.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
562	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Устройство дорожногокорыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	72,4656977	41,01	41,01	2 972	2 972	--	943	4 228
		НР - 72%; СП - 80%			--	18,08	--	1 310		313	
563	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	72,4656977	284,62	274,23	20 625	19 872	23	3 560	26 120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			10,07	58,16	730	4 214		1 935	
564	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (для утилизации)	т	126,8149709	621,00	--	78 752	--		--	85 052
		СП - 8%			--	--	--	--		6 300	
565	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	72,4656977	26,51	22,08	1 921	1 600	8	733	2 867
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	313	705		212	
566	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	62,3205	84,85	84,85	5 288	5 287	--	1 642	7 485
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,60	--	2 281		554	
567	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	62,3205	56,83	56,83	3 542	3 542	--	872	4 767
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,44	--	1 211		353	
568	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	62,3205	100,30	83,92	6 251	5 229	194	1 614	8 494
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	828	1 413		629	
569	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	221,991	3 260,95	1 295,05	723 901	287 489	392 372	127 765	919 800
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	44 040	74 261		68 133	
570	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,664752	142 683,72	2 286,48	94 849	1 520	93 329	925	103 436
		НР - 108%; СП - 8%			--	1 288,64	--	857		7 662	
571	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	830,94	1 512,29	152,20	1 256 620	126 471	1 078 261	94 482	1 459 190
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	51 888	35 595		108 088	
572	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)	м2	830,94	324,20	0,05	269 392	38	269 067	310	291 278
		НР - 108%; СП - 8%			0,35	--	287	--		21 576	
		Установка дорожного бордюра									
573	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	52,765	2 314,70	--	122 135	--	--	87 937	226 878
		НР - 72%; СП - 8%			2 314,70	--	122 135	--		16 806	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
574	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси** *НР - 100%; СП - 80%*	м3	15,8295	3 260,95 198,39	1 295,05 334,52	51 619 3 140	20 500 5 295	27 979	9 111 4 858	65 588
575	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 100%; СП - 80%*	м	211,06	2 008,51 1 065,98	39,18 16,94	423 916 224 986	8 269 3 575	190 661	246 846 53 661	724 423
576	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91** *СП - 85%*	м3	11,39724	43 020,00 --	-- --	490 309 --	-- --	490 309	-- 39 225	529 534
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 59	Тенге				3 552 092 448 347	482 789 130 717	2 542 203 --	576 740 330 305	4 459 140
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 552 092				
	Материалы		Тенге				2 051 892				
	Всего заработная плата		Тенге					579 064			
	Местные материалы		Тенге				490 309				
	Транспортные расходы		Тенге				78 752				
		Накладные расходы	Тенге				576 740				
		Сметная прибыль	Тенге				330 305				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 459 137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								400
		Сметная заработная плата	Тенге					579 064			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 59	Тенге				4 459 137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								400
		Сметная заработная плата	Тенге					579 064			
		РАЗДЕЛ 60.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
577	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	**Устройство дорожного корыта. Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 80%*	м3	15,355	46,68 --	46,68 20,57	717 --	717 316	--	227 76	1 020
578	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 80%*	м3	15,355	33,73 --	33,73 14,87	518 --	518 228	--	164 55	737
579	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 80%*	м3 грунта	15,355	372,41 13,20	358,83 76,07	5 718 203	5 510 1 168	5	987 536	7 241
580	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	26,87125	947,00	--	25 447	--		--	27 483

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		2 036	
581	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	15,355	32,29	27,85	496	427	3	155	703
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	66	149		52	
582	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Дуплотнение оснований дорог прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	9,213	84,85	84,85	782	781	–	243	1 107
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	337		82	
583	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	9,213	56,83	56,83	524	524	–	129	705
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	179		52	
584	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	9,213	100,30	83,92	924	773	29	239	1 256
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	122	209		93	
585	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	4,6065	3 260,95	1 295,05	15 022	5 966	8 142	2 651	19 087
		НР - 106%; СП - 8%			198,39	334,52	914	1 541		1 414	
586	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,024568	142 683,72	2 286,48	3 505	57	3 448	34	3 822
		НР - 106%; СП - 8%			–	1 288,64	–	32		283	
587	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1.Устройство	м2	30,71	1 512,29	152,20	46 442	4 675	39 849	3 492	53 929
		НР - 106%; СП - 8%			62,45	42,84	1 918	1 316		3 995	
588	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)	м2	30,71	324,20	0,05	9 956	1	9 944	11	10 765
		НР - 106%; СП - 8%			0,35	–	11	–		797	
589	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство	м2 покрытия	30,71	3 455,58	28,73	106 121	882	77 193	30 666	147 730
		НР - 106%; СП - 8%			913,26	11,34	28 046	348		10 943	
590	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 15 мм	м2	31,3242	24 381,00	–	763 715	–	763 715	–	824 812
		СП - 8%			–	–	–	–		61 097	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 60	Тенге				979 887	20 831	902 328	38 998	1 100 397
							31 280	5 823	–	81 511	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				979 887				
	Материалы		Тенге				138 615				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					37 103			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				763 715				
	Транспортные расходы		Тенге				25 447				
		Накладные расходы	Тенге				38 998				
		Сметная прибыль	Тенге				81 511				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 100 396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					37 103			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 60		Тенге				1 100 396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					37 103			
		РАЗДЕЛ 61.Устройство водоотвода									
		Устройство арыков									
591	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка и откид экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	11,3073882	233,80	223,43	2 644	2 527	--	448	3 339
		ЗП - 72%; СП - 8%			10,36	44,63	117	505		247	
592	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	11,3073882	346,95	333,36	3 923	3 769	4	731	5 026
		ЗП - 72%; СП - 8%			13,27	76,50	150	865		372	
593	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	19,7879294	947,00	--	18 739	--		--	20 238
		СП - 8%			--	--	--	--		1 499	
594	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	11,3073882	26,51	22,08	300	250	1	114	448
		ЗП - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	49	110		33	
595	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	11,3073882	43,41	43,41	491	490	--	146	688
		ЗП - 72%; СП - 8%			--	17,91	--	202		51	
596	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночной подготовки**	м3	3,0287647	7 038,08	290,77	21 317	881	11 834	7 607	31 237
		ЗП - 84%; СП - 8%			2 840,03	149,79	8 602	454		2 314	
597	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Укладка лотков из сборного бетона**	м3	3,4326	17 001,33	7 183,74	58 359	24 659	16 104	30 612	96 089
		ЗП - 3089%; СП - 8%			5 126,01	3 131,48	17 596	10 749		7 118	
598	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки водопропускные железобетонные, БА-2**	м3	5,9826	71 825,00	--	429 700	--	429 700	--	464 076
		СП - 8%			--	--	--	--		34 376	
599	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка швов лотков из бетона В-22,5 F200 W6**	м3	0,2019176	20 867,69	1 317,30	4 214	266	3 593	385	4 967
		ЗП - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	355	68		368	
600	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка стыков монолитным бетоном В-22,5 F200 W6**	м3	0,1884565	20 867,69	1 317,30	3 933	248	3 354	359	4 636

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	331	63		343	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 61	**Тенге**				**543 620**	**33 090**	**464 590**	**40 402**	**630 744**
							27 200	**13 016**	**--**	**46 721**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				543 620				
	Материалы		Тенге				34 889				
	Всего заработная плата		Тенге					40 216			
	Местные материалы		Тенге				429 700				
	Транспортные расходы		Тенге				18 739				
		Накладные расходы	Тенге				40 402				
		Сметная прибыль	Тенге				46 721				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				630 743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					40 216			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 61	Тенге				630 743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					40 216			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 28	**Тенге**				**6 934 408**	**635 944**	**4 636 801**	**1 605 806**	**9 223 435**
							1 513 747	**190 585**	**--**	**683 215**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6 934 408				
	Материалы		Тенге				2 953 076				
	Всего заработная плата		Тенге					1 704 332			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				763 715				
	Местные материалы		Тенге				920 009				
	Транспортные расходы		Тенге				147 913				
		Накладные расходы	Тенге				1 605 806				
		Сметная прибыль	Тенге				683 215				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9 223 429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 312
		Сметная заработная плата	Тенге					1 704 332			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 28	Тенге				9 223 429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 312
		Сметная заработная плата	Тенге					1 704 332			
		ОТДЕЛ 29. Микрорайон 3 дом № 29									
		РАЗДЕЛ 62.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Разборка существующих покрытий									
601	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 7 см. . Разборка**	**м3**	**35,84**	**3 845,04**	**1 554,52**	**137 806**	**55 714**	**--**	**117 032**	**275 225**
		НР - 109%; СП - 8%			2 290,51	733,01	82 092	26 271		20 387	
		Санитарная обрезка деревьев									
602	**1147-0120-0101 РСНБ РК 2015**	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20**	**1 дерево**	**68**	**1 866,31**	**--**	**126 909**	**--**	**--**	**111 680**	**257 676**
		НР - 86%; СП - 8%			1 866,31	--	126 909	--		19 087	
603	**4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев**	**т**	**51**	**718,00**	**--**	**36 618**	**--**		**--**	**39 547**
		СП - 8%			--	--	--	--		2 929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
604	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	51	947,00	--	48 297	--		--	52 161
		СП - 8%			--	--	--	--		3 864	
605	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Устройство плодородного слоя . С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1200	1 013,64	17,88	1 216 371	21 459	545 760	576 354	1 936 143
		НР - 88%; СП - 8%			540,96	4,83	649 152	5 796		143 418	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 62	Тенге				1 566 001	77 173	545 760	805 066	2 560 752
							858 153	32 067	--	189 685	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 566 001				
	Материалы		Тенге				545 760				
	Всего заработная плата		Тенге					890 220			
	Транспортные расходы		Тенге				84 915				
		Накладные расходы	Тенге				805 066				
		Сметная прибыль	Тенге				189 685				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 560 752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								702
		Сметная заработная плата	Тенге					890 220			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 62	Тенге				2 560 752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								702
		Сметная заработная плата	Тенге					890 220			
		РАЗДЕЛ 63.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
606	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	42,1665	3 260,95	1 295,05	137 503	54 608	74 530	24 269	174 713
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	334,52	8 365	14 106		12 942	
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках, площадках для настольного тенниса и площадки для отдыха									
607	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)	м2	34,7235	1,38	1,38	48	48	--	15	68
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,61	--	21		5	
608	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	33,07	760,30	176,73	25 143	5 845	7 026	15 361	43 745
		НР - 100%; СП - 8%			371,11	59,00	12 272	1 951		3 240	
609	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	33,07	94,36	16,66	3 120	551	1 751	1 083	4 539
		НР - 100%; СП - 8%			24,74	5,59	818	185		336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
610	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,026456	142 683,72	2 286,48	3 775	60	3 715	37	4 117
		НР - 100%; СП - 85%			–	1 288,64	–	34		305	
611	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м2	33,07	1 305,35	3,60	43 168	119	34 621	9 155	56 509
		НР - 100%; СП - 85%			254,86	1,46	8 428	48		4 186	
612	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)	м2	33,07	812,78	–	26 879	–	21 448	5 865	35 364
		НР - 100%; СП - 85%			164,22	–	5 431	–		2 620	
		Установка тротуарного бордюра									
613	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	0,555	3 260,95	1 295,05	1 810	719	981	319	2 300
		НР - 100%; СП - 85%			198,39	334,52	110	186		170	
614	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм	м	37	2 780,00	39,18	102 860	1 450	61 969	43 274	157 824
		НР - 100%; СП - 85%			1 065,98	16,94	39 441	627		11 691	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 63	Тенге				344 306	63 400	206 041	99 378	479 179
							74 865	17 158	–	35 495	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				344 306				
	Материалы		Тенге				206 040				
	Всего заработная плата		Тенге					92 023			
		Накладные расходы	Тенге				99 378				
		Сметная прибыль	Тенге				35 495				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				479 179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					92 023			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 63	Тенге				479 179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					92 023			
		РАЗДЕЛ 64.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
615	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Устройство дорожного корыта. Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3	3,78	46,68	46,68	176	177	–	56	251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,57	--	78		19	
616	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	3,78	33,73	33,73	127	127	--	40	181
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,87	--	56		13	
617	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3,78	372,41	358,83	1 408	1 357	1	243	1 783
		НР - 72%; СП - 8%			13,20	76,07	50	288		132	
618	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	6,615	947,00	--	6 264	--		--	6 765
		СП - 8%			--	--	--	--		501	
619	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	3,78	32,29	27,85	122	106	--	38	173
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	16	37		13	
620	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	2,268	84,85	84,85	192	192	--	60	272
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,60	--	83		20	
621	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	2,268	56,83	56,83	129	129	--	32	174
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,44	--	44		13	
622	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	2,268	100,30	83,92	227	190	7	59	309
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	30	51		23	
623	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	1,134	3 260,95	1 295,05	3 698	1 468	2 005	653	4 699
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	225	379		348	
624	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,006048	142 683,72	2 286,48	863	14	849	8	941
		НР - 108%; СП - 8%			--	1 288,64	--	8		70	
625	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1.Устройство	м2	7,56	1 512,29	152,20	11 433	1 151	9 810	860	13 276
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	472	324		983	
626	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)	м2	7,56	324,20	0,05	2 451	--	2 448	3	2 650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 100%; СП - 80%			0,35	--	3	--		196	
627	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 покрытия	7,56	3 455,58	28,73	26 124	217	19 003	7 549	36 367
		НР - 100%; СП - 80%			913,26	11,34	6 904	86		2 694	
628	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 15 мм**	м2	7,7112	24 381,00	--	188 007	--	188 007	--	203 048
		СП - 80%			--	--	--	--		15 041	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 64	Тенге				241 221	5 128	222 130	9 601	270 889
							7 700	1 434	--	20 066	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				241 221				
	Материалы		Тенге				34 122				
	Всего заработная плата		Тенге					9 134			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				188 007				
	Транспортные расходы		Тенге				6 264				
		Накладные расходы	Тенге				9 601				
		Сметная прибыль	Тенге				20 066				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				270 888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					9 134			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 64	Тенге				270 888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					9 134			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 29	Тенге				2 151 528	145 701	973 931	914 045	3 310 820
							940 718	50 659	--	245 246	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 151 528				
	Материалы		Тенге				785 922				
	Всего заработная плата		Тенге					991 377			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				188 007				
	Транспортные расходы		Тенге				91 179				
		Накладные расходы	Тенге				914 045				
		Сметная прибыль	Тенге				245 246				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 310 819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								771
		Сметная заработная плата	Тенге					991 377			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 29	Тенге				3 310 819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								771
		Сметная заработная плата	Тенге					991 377			
		ОТДЕЛ 30. Микрорайон 3 дом № 32,33									
		РАЗДЕЛ 65.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Разборка существующих покрытий									
629	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 7 см. . Разборка**	м3	64,26	3 845,04	1 554,52	247 082	99 893	--	209 835	493 470
		НР - 100%; СП - 80%			2 290,51	733,01	147 188	47 103		36 553	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Санитарная обрезка деревьев									
630	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20**	1 дерево	49	1 866,31	–	91 449	–	–	80 475	185 678
		ЗП - 80%; СП - 8%			1 866,31	–	91 449	–		13 754	
631	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев**	т	36,75	718,00	–	26 386	–		–	28 497
		СП - 8%			–	–	–	–		2 111	
632	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	36,75	947,00	–	34 802	–		–	37 586
		СП - 8%			–	–	–	–		2 784	
633	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Устройство плодородного слоя . С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	1300	1 013,64	17,88	1 317 735	23 247	591 240	624 384	2 097 488
		ЗП - 80%; СП - 8%			540,96	4,83	703 248	6 279		155 370	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 65	Тенге				1 717 454	123 140	591 240	914 694	2 842 719
							941 885	53 382	–	210 572	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 717 454				
	Материалы		Тенге				591 240				
	Всего заработная плата		Тенге					995 267			
	Транспортные расходы		Тенге				61 189				
		Накладные расходы	Тенге				914 694				
		Сметная прибыль	Тенге				210 572				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 842 720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								793
		Сметная заработная плата	Тенге					995 267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 65	Тенге				2 842 720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								793
		Сметная заработная плата	Тенге					995 267			
		РАЗДЕЛ 66.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
634	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3	131,067	3 260,95	1 295,05	427 402	169 738	231 662	75 438	543 064
		ЗП - 100%; СП - 8%			198,39	334,52	26 002	43 845		40 227	
		Установка тротуарного бордюра									
635	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси**	м3	0,7515	3 260,95	1 295,05	2 451	973	1 329	433	3 114
		ЗП - 100%; СП - 8%			198,39	334,52	149	251		231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
636	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм	м	50,1	2 780,00	39,18	139 278	1 963	83 909	58 595	213 702
		НР - 108%; СП - 85%			1 065,98	16,94	53 406	849		15 830	
		Устройство покрытия на площадке для отдыха									
637	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)	м2	34,1355	1,38	1,38	47	47	–	15	67
		НР - 72%; СП - 85%			–	0,61	–	21		5	
638	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	32,51	760,30	176,73	24 717	5 746	6 906	15 101	43 004
		НР - 108%; СП - 85%			371,11	59,00	12 065	1 918		3 185	
639	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	32,51	94,36	16,66	3 068	542	1 722	1 065	4 463
		НР - 108%; СП - 85%			24,74	5,59	804	182		331	
640	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,026008	142 683,72	2 286,48	3 711	60	3 651	36	4 047
		НР - 108%; СП - 85%			–	1 288,64	–	34		300	
641	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м2	32,51	1 305,35	3,60	42 437	117	34 034	9 000	55 552
		НР - 108%; СП - 85%			254,86	1,46	8 286	47		4 115	
642	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)	м2	32,51	812,78	–	26 423	–	21 084	5 766	34 764
		НР - 108%; СП - 85%			164,22	–	5 339	–		2 575	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 66	Тенге				669 534	179 186	384 297	165 446	901 777
							106 051	47 147	–	66 799	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				669 534				
	Материалы		Тенге				384 298				
	Всего заработная плата		Тенге					153 198			
		Накладные расходы	Тенге				165 446				
		Сметная прибыль	Тенге				66 799				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				901 779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					153 198			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 66	Тенге				901 779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					153 198			
		РАЗДЕЛ 67.Устройство водоотвода									
		Устройство арыков									
643	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки водопропускные железобетонные, БА-2**	**м3**	9,2166	71 825,00	--	661 982	--	661 982	--	714 941
		СП - 8%			--	--	--	--		52 959	
644	1127-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытия водопропускных лотков. Устройство**	**м3 сборных железобетонных плит**	1,12875	80 525,84	3 089,96	90 894	3 488	84 320	4 920	103 479
		НР - 108%; СП - 8%			2 733,61	1 302,48	3 086	1 470		7 665	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 67	**Тенге**				752 876	3 488	746 302	4 920	818 420
							3 086	1 470	--	60 624	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				752 876				
	Материалы		Тенге				84 320				
	Всего заработная плата		Тенге					4 556			
	Местные материалы		Тенге				661 982				
		Накладные расходы	Тенге				4 920				
		Сметная прибыль	Тенге				60 624				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				818 420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4 556			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 67	Тенге				818 420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4 556			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 30	**Тенге**				3 139 864	305 814	1 721 839	1 085 060	4 562 916
							1 051 022	101 999	--	337 995	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 139 864				
	Материалы		Тенге				1 059 858				
	Всего заработная плата		Тенге					1 153 021			
	Местные материалы		Тенге				661 982				
	Транспортные расходы		Тенге				61 189				
		Накладные расходы	Тенге				1 085 060				
		Сметная прибыль	Тенге				337 995				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 562 919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								900
		Сметная заработная плата	Тенге					1 153 021			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 30	Тенге				4 562 919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								900
		Сметная заработная плата	Тенге					1 153 021			
		ОТДЕЛ 31. Микрорайон 3 дом № 34,35									
		РАЗДЕЛ 68.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Разборка существующих покрытий									
645	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 7 см. , Разборка**	**м3**	67,83	3 845,04	1 554,52	260 809	105 443	--	221 492	520 885

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 100%; СП - 8%			2 290,51	733,01	155 365	49 720		38 584	
		Санитарная обрезка деревьев									
646	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20**	1 дерево	80	1 866,31	–	149 305	–	–	131 358	303 149
		НР - 80%; СП - 8%			1 866,31	–	149 305	–		22 455	
647	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев**	т	60	718,00	–	43 080	–		–	46 526
		СП - 8%			–	–	–	–		3 446	
648	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	60	947,00	–	56 820	–		–	61 366
		СП - 8%			–	–	–	–		4 546	
649	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Устройство плодородного слоя . С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	2500	1 013,64	17,88	2 534 106	44 706	1 137 000	1 200 738	4 033 632
		НР - 80%; СП - 8%			540,96	4,83	1 352 400	12 075		298 788	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 68	**Тенге**				3 044 120	150 149	1 137 000	1 553 618	4 965 558
							1 657 070	61 795	–	367 819	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 044 120				
	Материалы		Тенге				1 137 000				
	Всего заработная плата		Тенге					1 718 865			
	Транспортные расходы		Тенге				99 900				
		Накладные расходы	Тенге				1 553 618				
		Сметная прибыль	Тенге				367 819				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 965 557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 385
		Сметная заработная плата	Тенге					1 718 865			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 68	Тенге				4 965 557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 385
		Сметная заработная плата	Тенге					1 718 865			
		РАЗДЕЛ 69.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
650	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3	72,972	3 260,95	1 295,05	237 958	94 503	128 978	41 999	302 353
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	334,52	14 477	24 411		22 397	
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках и площадках для игры в настольный теннис									
651	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)**	м2	119,952	1,38	1,38	166	165	–	53	236
		НР - 72%; СП - 8%			–	0,61	–	73		17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
652	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	114,24	760,30	176,73	86 856	20 190	24 271	53 065	151 115
		НР - 100%; СП - 85%			371,11	59,00	42 395	6 740		11 194	
653	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	114,24	94,36	16,66	10 780	1 903	6 051	3 742	15 683
		НР - 100%; СП - 85%			24,74	5,59	2 826	638		1 162	
654	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,091392	142 683,72	2 286,48	13 040	209	12 831	127	14 221
		НР - 100%; СП - 85%			--	1 288,64	--	118		1 053	
655	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м2	114,24	1 305,35	3,60	149 123	411	119 596	31 625	195 208
		НР - 100%; СП - 85%			254,86	1,46	29 116	167		14 460	
656	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)	м2	114,24	812,78	--	92 852	--	74 092	20 261	122 162
		НР - 100%; СП - 85%			164,22	--	18 760	--		9 049	
		Установка тротуарного бордюра									
657	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	2,6919	3 260,95	1 295,05	8 778	3 487	4 757	1 549	11 153
		НР - 100%; СП - 85%			198,39	334,52	534	901		826	
658	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм	м	179,46	2 780,00	39,18	498 899	7 031	380 567	209 888	765 490
		НР - 100%; СП - 85%			1 065,98	16,94	191 301	3 040		56 703	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 69	Тенге				1 098 452	127 899	671 143	362 309	1 577 621
							299 409	36 088	--	116 861	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 098 452				
	Материалы		Тенге				671 144				
	Всего заработная плата		Тенге					335 497			
		Накладные расходы	Тенге				362 309				
		Сметная прибыль	Тенге				116 861				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 577 622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	Тенге					335 497			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 69	Тенге				1 577 622				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	Тенге					335 497			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 31	**Тенге**				4 142 572	278 048	1 808 143	1 915 927	6 543 179
							1 956 479	97 883	–	484 680	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 142 572				
	Материалы		Тенге				1 808 144				
	Всего заработная плата		Тенге					2 054 362			
	Транспортные расходы		Тенге				99 900				
		Накладные расходы	Тенге				1 915 927				
		Сметная прибыль	Тенге				484 680				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6 543 179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 623
		Сметная заработная плата	Тенге					2 054 362			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 31	Тенге				6 543 179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 623
		Сметная заработная плата	Тенге					2 054 362			
		ОТДЕЛ 32. Микрорайон 3 дом № 36									
		РАЗДЕЛ 70.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Разборка существующих покрытий									
659	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слой 7 см. . Разборка**	м3	24,15	3 845,04	1 554,52	92 858	37 542	–	78 860	185 455
		ЗП - 100%; СП - 80%			2 290,51	733,01	55 316	17 702		13 737	
		Санитарная обрезка деревьев									
660	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20**	1 дерево	21	1 866,31	–	39 193	–	–	34 489	79 577
		ЗП - 80%; СП - 80%			1 866,31	–	39 193	–		5 895	
661	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев**	т	15,75	718,00	–	11 308	–		–	12 213
		СП - 80%			–	–	–	–		905	
662	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	15,75	947,00	–	14 915	–		–	16 108
		СП - 80%			–	–	–	–		1 193	
663	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Устройство плодородного слоя . С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	800	1 013,64	17,88	810 914	14 306	363 840	384 236	1 290 762
		ЗП - 80%; СП - 80%			540,96	4,83	432 768	3 864		95 612	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 70	**Тенге**				969 188	51 848	363 840	497 585	1 584 115
							527 277	21 566	–	117 342	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				969 188				
	Материалы		Тенге				363 840				
	Всего заработная плата		Тенге					548 843			
	Транспортные расходы		Тенге				26 224				
		Накладные расходы	Тенге				497 585				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				117 342				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 584 115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								444
		Сметная заработная плата	Тенге					548 843			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 70	Тенге				1 584 115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								444
		Сметная заработная плата	Тенге					548 843			
		РАЗДЕЛ 71.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
664	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство дорожного корыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,3136103	41,01 –	41,01 18,08	13 –	13 6	–	4 1	18
665	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНР" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,3136103	284,62 10,07	274,23 58,16	89 3	86 18	–	15 8	113
666	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (для утилизации) *СП - 8%*	т	0,5488181	621,00 –	– –	341 –	– –		– 27	368
667	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,3136103	26,51 4,32	22,08 9,73	8 1	7 3	–	3 1	12
668	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,3763324	84,85 –	84,85 36,60	32 –	32 14	–	10 3	45
669	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов) *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,3763324	56,83 –	56,83 19,44	21 –	21 7	–	5 2	28
670	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,3763324	100,30 13,28	83,92 22,68	38 5	32 9	1	10 4	52
671	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство *НР - 100%; СП - 8%*	м3	68,1675	3 260,95 198,39	1 295,05 334,52	222 291 13 524	88 281 22 804	120 486	39 233 20 922	282 446
672	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,08756	142 683,72	2 286,48	12 493	200	12 293	122	13 624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 100%; СП - 80%			--	1 288,64	--	113		1 009	
673	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	109,45	1 512,29	152,20	165 520	16 659	142 026	12 445	192 202
		НР - 100%; СП - 80%			62,45	42,84	6 835	4 689		14 237	
674	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)	м2	109,45	324,20	0,05	35 484	5	35 441	41	38 367
		НР - 100%; СП - 80%			0,35	--	38	--		2 842	
		Установка дорожного бордюра									
675	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	1,395	2 314,70	--	3 229	--	--	2 325	5 998
		НР - 72%; СП - 8%			2 314,70	--	3 229	--		444	
676	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	0,4185	3 260,95	1 295,05	1 365	542	740	241	1 734
		НР - 100%; СП - 80%			198,39	334,52	83	140		128	
677	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	5,58	2 008,51	39,18	11 207	219	5 040	6 526	19 152
		НР - 100%; СП - 80%			1 065,98	16,94	5 948	95		1 419	
678	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,30132	43 020,00	--	12 963	--	12 963	--	14 000
		СП - 8%			--	--	--	--		1 037	
		Установка тротуарного бордюра									
679	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	0,4146	3 260,95	1 295,05	1 352	537	733	239	1 718
		НР - 100%; СП - 80%			198,39	334,52	82	139		127	
680	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм	м	27,64	2 780,00	39,18	76 839	1 083	46 292	32 326	117 899
		НР - 100%; СП - 80%			1 065,98	16,94	29 464	468		8 733	
		Устройство покрытия на площадке для отдыха									
681	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2	33,4845	1,38	1,38	46	46	--	15	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,61	--	20		5	
682	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство**	м2	31,89	760,30	176,73	24 246	5 636	6 775	14 813	42 184
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	11 835	1 881		3 125	
683	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)**	м2	31,89	94,36	16,66	3 009	531	1 689	1 044	4 378
		НР - 108%; СП - 8%			24,74	5,59	789	178		324	
684	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2**	т	0,025512	142 683,72	2 286,48	3 640	58	3 582	36	3 970
		НР - 108%; СП - 8%			--	1 288,64	--	33		294	
685	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство**	м2	31,89	1 305,35	3,60	41 625	115	33 385	8 828	54 493
		НР - 108%; СП - 8%			254,86	1,46	8 128	47		4 036	
686	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)**	м2	31,89	812,78	--	25 920	--	20 683	5 656	34 102
		НР - 108%; СП - 8%			164,22	--	5 237	--		2 526	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 71	**Тенге**				641 774	114 103	442 129	123 937	826 969
							85 201	30 664	--	61 254	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				641 774				
	Материалы		Тенге				429 170				
	Всего заработная плата		Тенге					115 865			
	Местные материалы		Тенге				12 963				
	Транспортные расходы		Тенге				341				
		Накладные расходы	Тенге				123 937				
		Сметная прибыль	Тенге				61 254				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				826 965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					115 865			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 71	Тенге				826 965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					115 865			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 32	**Тенге**				1 610 962	165 951	805 969	621 522	2 411 084
							612 478	52 230	--	178 596	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 610 962				
	Материалы		Тенге				793 010				
	Всего заработная плата		Тенге					664 708			
	Местные материалы		Тенге				12 963				
	Транспортные расходы		Тенге				26 565				
		Накладные расходы	Тенге				621 522				
		Сметная прибыль	Тенге				178 596				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 411 080				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								519
		Сметная заработная плата	Тенге					664 708			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 32	Тенге				2 411 080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								519
		Сметная заработная плата	Тенге					664 708			
		ОТДЕЛ 33. Микрорайон 3 дом № 36а									
		РАЗДЕЛ 72.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Разборка существующих покрытий									
687	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 7 см. . Разборка**	м3	40,11	3 845,04	1 554,52	154 224	62 352	–	130 975	308 015
		ЗП - 100%; СП - 85%			2 290,51	733,01	91 872	29 401		22 816	
		Санитарная обрезка деревьев									
688	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20**	1 дерево	12	1 866,31	–	22 396	–	–	19 708	45 473
		ЗП - 80%; СП - 85%			1 866,31	–	22 396	–		3 368	
689	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев**	т	9	718,00	–	6 462	–		–	6 979
		СП - 85%			–	–	–	–		517	
690	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	9	947,00	–	8 523	–		–	9 205
		СП - 85%			–	–	–	–		682	
691	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Устройство плодородного слоя . С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	3200	1 013,64	17,88	3 243 656	57 224	1 455 360	1 536 945	5 163 049
		ЗП - 80%; СП - 85%			540,96	4,83	1 731 072	15 456		382 448	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 72	Тенге				3 435 261	119 576	1 455 360	1 687 628	5 532 721
							1 845 340	44 857	–	409 831	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 435 261				
	Материалы		Тенге				1 455 360				
	Всего заработная плата		Тенге					1 890 197			
	Транспортные расходы		Тенге				14 985				
		Накладные расходы	Тенге				1 687 628				
		Сметная прибыль	Тенге				409 831				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 532 720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 583
		Сметная заработная плата	Тенге					1 890 197			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 72	Тенге				5 532 720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 583
		Сметная заработная плата	Тенге					1 890 197			
		РАЗДЕЛ 73.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
692	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство дорожного корыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	36,2357495	41,01	41,01	1 486	1 486	–	472	2 114
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,08	–	655		157	
693	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НТАСНГ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	36,2357495	284,62	274,23	10 314	9 937	12	1 780	13 062
		НР - 72%; СП - 8%			10,07	58,16	365	2 107		967	
694	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (для утилизации)	т	63,4125616	621,00	–	39 379	–		–	42 529
		СП - 8%			–	–	–	–		3 150	
695	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	36,2357495	26,51	22,08	961	801	3	367	1 434
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	157	353		106	
696	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	31,1003519	84,85	84,85	2 639	2 638	–	820	3 735
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	1 138		277	
697	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	31,1003519	56,83	56,83	1 768	1 767	–	435	2 379
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	604		176	
698	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	31,1003519	100,30	83,92	3 119	2 610	96	805	4 238
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	413	705		314	
699	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	111,525	3 260,95	1 295,05	363 677	144 431	197 121	64 187	462 094
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	22 125	37 308		34 229	
700	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,1364	142 683,72	2 286,48	19 462	312	19 150	190	21 224
		НР - 108%; СП - 8%			–	1 288,64	–	176		1 572	
701	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	170,5	1 512,29	152,20	257 845	25 951	221 247	19 387	299 410
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	10 647	7 304		22 179	
702	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)	м2	170,5	324,20	0,05	55 276	8	55 209	64	59 767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			0,35	–	59	–		4 427	
		Установка дорожного бордюра									
703	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра НР - 72%; СП - 8%	м3	4,8225	2 314,70 2 314,70	– –	11 163 11 163	– –	–	8 037 1 536	20 736
704	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси НР - 108%; СП - 8%	м3	1,44675	3 260,95 198,39	1 295,05 334,52	4 718 287	1 874 484	2 557	833 444	5 995
705	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м	19,29	2 008,51 1 065,98	39,18 16,94	38 744 20 563	756 327	17 425	22 561 4 904	66 209
706	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	1,04166	43 020,00 –	– –	44 812 –	– –	44 812	– 3 585	48 397
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках									
707	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) НР - 72%; СП - 8%	м2	64,2915	1,38 –	1,38 0,61	89 –	89 39	–	28 9	127
708	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2	61,23	760,30 371,11	176,73 59,00	46 553 22 723	10 821 3 612	13 009	28 442 6 000	80 994
709	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см) НР - 108%; СП - 8%	м2	61,23	94,36 24,74	16,66 5,59	5 778 1 515	1 020 342	3 243	2 005 623	8 406
710	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2 НР - 108%; СП - 8%	т	0,048984	142 683,72 –	2 286,48 1 288,64	6 989 –	112 63	6 877	68 565	7 622
711	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2	61,23	1 305,35 254,86	3,60 1,46	79 927 15 605	220 89	64 102	16 950 7 750	104 627
712	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см) НР - 108%; СП - 8%	м2	61,23	812,78 164,22	– –	49 767 10 055	– –	39 712	10 860 4 850	65 477
		Установка тротуарного бордюра									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
713	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси**	м3	1,95405	3 260,95	1 295,05	6 372	2 531	3 453	1 125	8 096
		НР - 100%; СП - 80%			198,39	334,52	388	654		600	
714	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм**	м	130,27	2 780,00	39,18	362 151	5 104	218 182	152 358	585 670
		НР - 100%; СП - 80%			1 065,98	16,94	138 865	2 207		41 161	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 73	Тенге				1 412 989	212 468	906 210	331 774	1 884 342
							254 930	58 167	–	139 581	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 412 989				
	Материалы		Тенге				861 401				
	Всего заработная плата		Тенге					313 097			
	Местные материалы		Тенге				44 812				
	Транспортные расходы		Тенге				39 379				
		Накладные расходы	Тенге				331 774				
		Сметная прибыль	Тенге				139 581				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 884 344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
		Сметная заработная плата	Тенге					313 097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 73	Тенге				1 884 344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
		Сметная заработная плата	Тенге					313 097			
		РАЗДЕЛ 74.Устройство водоотвода									
		Устройство арыков									
715	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	9,156	233,80	223,43	2 141	2 046	–	363	2 704
		НР - 72%; СП - 80%			10,36	44,63	95	409		209	
716	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	9,156	346,95	333,36	3 177	3 052	3	592	4 070
		НР - 72%; СП - 80%			13,27	76,50	122	700		301	
717	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	16,023	947,00	–	15 174	–		–	16 388
		СП - 80%			–	–	–	–		1 214	
718	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	9,156	26,51	22,08	243	202	1	93	362
		НР - 72%; СП - 80%			4,32	9,73	40	89		27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
719	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	9,156	43,41	43,41	397	398	–	118	556
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,91	–	164		41	
720	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночной подготовки**	м3	2,4525	7 038,08	290,77	17 261	713	9 583	6 159	25 294
		НР - 84%; СП - 8%			2 840,03	149,79	6 965	367		1 874	
721	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки водопропускные железобетонные, БА-2**	м3	6,942	71 825,00	–	498 609	–	498 609	–	538 498
		СП - 8%			–	–	–	–		39 889	
722	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка швов лотков из бетона В-22,5 F200 W6**	м3	0,1635	20 867,69	1 317,30	3 412	215	2 910	312	4 021
		НР - 92%; СП - 8%			1 757,43	336,93	287	55		298	
723	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка стыков монолитным бетоном В-22,5 F200 W6**	м3	0,1635	20 867,69	1 317,30	3 412	215	2 910	312	4 021
		НР - 92%; СП - 8%			1 757,43	336,93	287	55		298	
724	1127-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытия водопропускных лотков. Устройство**	м3 сборных железобетонных плит	0,39375	80 525,84	3 089,96	31 707	1 217	29 414	1 716	36 097
		НР - 100%; СП - 8%			2 733,61	1 302,48	1 076	513		2 674	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 74	**Тенге**				575 533	8 058	543 430	9 665	632 011
							8 872	2 352	–	46 816	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				575 533				
	Материалы		Тенге				44 819				
	Всего заработная плата		Тенге					11 224			
	Местные материалы		Тенге				498 609				
	Транспортные расходы		Тенге				15 174				
		Накладные расходы	Тенге				9 665				
		Сметная прибыль	Тенге				46 816				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				632 014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11 224			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 74	Тенге				632 014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11 224			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 33	**Тенге**				5 423 783	340 102	2 905 000	2 029 067	8 049 074
							2 109 142	105 376	–	596 228	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 423 783				
	Материалы		Тенге				2 361 580				
	Всего заработная плата		Тенге					2 214 518			
	Местные материалы		Тенге				543 421				
	Транспортные расходы		Тенге				69 538				
		Накладные расходы	Тенге				2 029 067				
		Сметная прибыль	Тенге				596 228				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8 049 078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 805
		Сметная заработная плата	Тенге					2 214 518			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 33	Тенге				8 049 078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 805

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2 214 518			
		ОТДЕЛ 34. Микрорайон 3 дом № 36б									
		РАЗДЕЛ 75.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Разборка существующих покрытий									
725	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 7 см. . Разборка**	м3	64,89	3 845,04	1 554,52	249 504	100 873	--	211 892	498 308
		НР - 100%; СП - 80%			2 290,51	733,01	148 631	47 565		36 912	
		Санитарная обрезка деревьев									
726	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20**	1 дерево	29	1 866,31	--	54 123	--	--	47 628	109 891
		НР - 80%; СП - 80%			1 866,31	--	54 123	--		8 140	
727	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев**	т	21,75	718,00	--	15 616	--		--	16 865
		СП - 80%			--	--	--	--		1 249	
728	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	21,75	947,00	--	20 597	--		--	22 245
		СП - 80%			--	--	--	--		1 648	
729	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Устройство плодородного слоя . С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	1000	1 013,64	17,88	1 013 642	17 882	454 800	480 235	1 613 452
		НР - 80%; СП - 80%			540,96	4,83	540 960	4 830		119 515	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 75	Тенге				1 353 482	118 755	454 800	739 815	2 260 761
							743 714	52 395	--	167 464	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 353 482				
	Материалы		Тенге				454 800				
	Всего заработная плата		Тенге					796 109			
	Транспортные расходы		Тенге				36 214				
		Накладные расходы	Тенге				739 815				
		Сметная прибыль	Тенге				167 464				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 260 761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								636
		Сметная заработная плата	Тенге					796 109			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 75	Тенге				2 260 761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								636
		Сметная заработная плата	Тенге					796 109			
		РАЗДЕЛ 76.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
730	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3	109,581	3 260,95	1 295,05	357 338	141 912	193 687	63 069	454 039
		НР - 100%; СП - 80%			198,39	334,52	21 739	36 657		33 633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 76	Тенге				357 338	141 912	193 687	63 069	454 039
							21 739	36 657	--	33 633	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				357 338				
	Материалы		Тенге				193 686				
	Всего заработная плата		Тенге					58 396			
		Накладные расходы	Тенге				63 069				
		Сметная прибыль	Тенге				33 633				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				454 040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					58 396			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 76	Тенге				454 040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					58 396			
		РАЗДЕЛ 77.Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
731	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Устройство дорожного корыта. Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3	33,74	46,68	46,68	1 575	1 575	--	500	2 241
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,57	--	694		166	
732	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	33,74	33,73	33,73	1 138	1 138	--	361	1 619
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,87	--	502		120	
733	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ПГАСП" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	33,74	372,41	358,83	12 565	12 107	13	2 169	15 912
		НР - 72%; СП - 8%			13,20	76,07	445	2 567		1 179	
734	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	59,045	947,00	--	55 916	--		--	60 389
		СП - 8%			--	--	--	--		4 473	
735	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	33,74	32,29	27,85	1 089	940	3	341	1 545
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	146	328		114	
736	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	20,244	84,85	84,85	1 718	1 718	--	534	2 432
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,60	--	741		180	
737	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	20,244	56,83	56,83	1 151	1 150	--	283	1 549
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,44	--	393		115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
738	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	20,244	100,30	83,92	2 030	1 699	62	524	2 759
		ЗП - 72%; ТД - 8%			13,28	22,68	269	459		204	
739	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. в зон. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	10,122	3 260,95	1 295,05	33 007	13 108	17 891	5 826	41 939
		ЗП - 100%; ТД - 8%			198,39	334,52	2 008	3 386		3 107	
740	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,053984	142 683,72	2 286,48	7 703	124	7 579	75	8 400
		ЗП - 100%; ТД - 8%			–	1 288,64	–	70		622	
741	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1.Устройство	м2	67,48	1 512,29	152,20	102 049	10 271	87 564	7 673	118 500
		ЗП - 100%; ТД - 8%			62,45	42,84	4 214	2 891		8 778	
742	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)	м2	67,48	324,20	0,05	21 877	3	21 851	25	23 654
		ЗП - 100%; ТД - 8%			0,35	–	23	–		1 752	
743	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. в зон. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство	м2 покрытия	67,48	3 455,58	28,73	233 182	1 938	169 617	67 383	324 611
		ЗП - 100%; ТД - 8%			913,26	11,34	61 627	765		24 045	
744	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 15 мм	м2	68,8296	24 381,00	–	1 678 134	–	1 678 134	–	1 812 385
		ТД - 8%			–	–	–	–		134 251	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 77	Тенге				2 153 134	45 771	1 982 714	85 694	2 417 935
							68 732	12 796	–	179 106	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 153 134				
	Материалы		Тенге				304 582				
	Всего заработная плата		Тенге					81 528			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1 678 134				
	Транспортные расходы		Тенге				55 916				
		Накладные расходы	Тенге				85 694				
		Сметная прибыль	Тенге				179 106				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 417 934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					81 528			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 77	Тенге				2 417 934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					81 528			

РАЗДЕЛ 78.Устройство водоотвода

Устройство арыков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
745	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки водопропускные железобетонные, БА-2**	м3	4,4928	71 825,00	--	322 695	--	322 695	--	348 511
		СП - 8%			--	--	--	--		25 816	
746	1127-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытия водопропускных лотков. Устройство**	м3 сборных железобетонных плит	0,135	80 525,84	3 089,96	10 871	417	10 085	588	12 376
		ЗП - 100%; СП - 8%			2 733,61	1 302,48	369	176		917	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 78	Тенге				333 566	417	332 780	588	360 887
							369	176	--	26 733	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				333 566				
	Материалы		Тенге				10 085				
	Всего заработная плата		Тенге					545			
	Местные материалы		Тенге				322 695				
		Накладные расходы	Тенге				588				
		Сметная прибыль	Тенге				26 733				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				360 887				
		Сметная заработная плата	Тенге					545			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 78	Тенге				360 887				
		Сметная заработная плата	Тенге					545			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 34	Тенге				4 197 520	306 855	2 963 981	889 166	5 493 622
							834 554	102 024	--	406 936	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 197 520				
	Материалы		Тенге				963 153				
	Всего заработная плата		Тенге					936 578			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1 678 134				
	Местные материалы		Тенге				322 695				
	Транспортные расходы		Тенге				92 129				
		Накладные расходы	Тенге				889 166				
		Сметная прибыль	Тенге				406 936				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 493 622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								727
		Сметная заработная плата	Тенге					936 578			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 34	Тенге				5 493 622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								727
		Сметная заработная плата	Тенге					936 578			
		ОТДЕЛ 35. Микрорайон 3 дом № 37									
		РАЗДЕЛ 79.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Разборка существующих покрытий									
747	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 7 см. . Разборка**	м3	74,06	3 845,04	1 554,52	284 763	115 128	--	241 836	568 727
		ЗП - 100%; СП - 8%			2 290,51	733,01	169 635	54 287		42 128	
		Санитарная обрезка деревьев									
748	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20**	1 дерево	17	1 866,31	--	31 727	--	--	27 920	64 419
		ЗП - 80%; СП - 8%			1 866,31	--	31 727	--		4 772	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
749	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев	т	12,75	718,00	--	9 154	--		--	9 886
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
750	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	12,75	947,00	--	12 074	--		--	13 040
		СП - 8%			--	--	--	--		966	
751	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Устройство плодородного слоя . С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1500	1 013,64	17,88	1 520 464	26 824	682 200	720 443	2 420 179
		НР - 80%; СП - 8%			540,96	4,83	811 440	7 245		179 273	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 79	Тенге				1 858 182	141 952	682 200	990 199	3 076 251
							1 012 802	61 532	--	227 871	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 858 182				
	Материалы		Тенге				682 200				
	Всего заработная плата		Тенге					1 074 334			
	Транспортные расходы		Тенге				21 229				
		Накладные расходы	Тенге				990 199				
		Сметная прибыль	Тенге				227 871				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 076 252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								875
		Сметная заработная плата	Тенге					1 074 334			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 79	Тенге				3 076 252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								875
		Сметная заработная плата	Тенге					1 074 334			
		РАЗДЕЛ 80.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
752	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	60,5775	3 260,95	1 295,05	197 540	78 451	107 071	34 865	250 997
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	334,52	12 018	20 265		18 592	
		Установка тротуарного бордюра									
753	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	0,1413	3 260,95	1 295,05	461	183	250	81	586
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	334,52	28	47		43	
754	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм	м	9,42	2 780,00	39,18	26 188	370	15 776	11 017	40 182
		НР - 100%; СП - 8%			1 065,98	16,94	10 042	160		2 976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия на площадке для отдыха и площадке для игры в настольный теннис									
755	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площад. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)	м2	147,2625	1,38	1,38	203	203	–	65	289
		НР - 72%; СП - 8%			–	0,61	–	90		21	
756	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	140,25	760,30	176,73	106 632	24 787	29 798	65 147	185 522
		НР - 109%; СП - 8%			371,11	59,00	52 047	8 274		13 742	
757	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	140,25	94,36	16,66	13 234	2 337	7 428	4 593	19 254
		НР - 109%; СП - 8%			24,74	5,59	3 469	784		1 426	
758	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,1122	142 683,72	2 286,48	16 009	257	15 752	156	17 458
		НР - 109%; СП - 8%			–	1 288,64	–	145		1 293	
759	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м2	140,25	1 305,35	3,60	183 076	505	146 826	38 825	239 653
		НР - 109%; СП - 8%			254,86	1,46	35 745	205		17 752	
760	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)	м2	140,25	812,78	–	113 992	–	90 960	24 874	149 976
		НР - 109%; СП - 8%			164,22	–	23 032	–		11 109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 80	**Тенге**				657 335	107 093	413 861	179 623	903 917
							136 381	29 970	–	66 954	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				657 335				
	Материалы		Тенге				413 864				
	Всего заработная плата		Тенге					166 351			
		Накладные расходы	Тенге				179 623				
		Сметная прибыль	Тенге				66 954				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				903 912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					166 351			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 80	Тенге				903 912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					166 351			
		РАЗДЕЛ 81.Устройство водоотвода									
		Устройство арыков									
761	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	12,5636	233,80	223,43	2 937	2 807	–	497	3 709

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			10,36	44,63	130	561		275	
762	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	12,5636	346,95	333,36	4 359	4 188	4	812	5 585
		НР - 72%; СП - 8%			13,27	76,50	167	961		414	
763	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	21,9863	947,00	–	20 821	–		–	22 487
		СП - 8%			–	–	–	–		1 666	
764	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12,5636	26,51	22,08	333	277	2	127	497
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	54	122		37	
765	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,5636	43,41	43,41	545	545	–	162	764
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,91	–	225		57	
766	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3	3,36825	7 038,08	290,77	23 685	978	13 150	8 452	34 708
		НР - 84%; СП - 8%			2 840,03	149,79	9 557	504		2 571	
767	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Укладка лотков из сборного бетона	м3	1,5672	17 001,33	7 183,74	26 644	11 259	7 352	13 976	43 870
		НР - 108%; СП - 8%			5 126,01	3 131,48	8 033	4 908		3 250	
768	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные, БА-2	м3	5,3922	71 825,00	–	387 295	–	387 295	–	418 279
		СП - 8%			–	–	–	–		30 984	
769	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка пазух лотков из бетона В-22,5 F200 W6	м3	0,22435	20 867,69	1 317,30	4 682	296	3 992	428	5 518
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	394	76		409	
770	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка стыков монолитным бетоном В-22,5 F200 W6	м3	0,22435	20 867,69	1 317,30	4 682	296	3 992	428	5 518
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	394	76		409	
771	1127-0801-0202 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытия водопропускных лотков. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	2,43	80 525,84	3 089,96	195 678	7 509	181 526	10 592	222 772
		НР - 108%; СП - 8%			2 733,61	1 302,48	6 643	3 165		16 502	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 81	Тенге				671 661	28 155	597 313	35 474	763 707
							25 372	10 598	–	56 574	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				671 661				
	Материалы		Тенге				210 018				
	Всего заработная плата		Тенге					35 970			
	Местные материалы		Тенге				387 295				
	Транспортные расходы		Тенге				20 821				
		Накладные расходы	Тенге				35 474				
		Сметная прибыль	Тенге				56 574				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				763 709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					35 970			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 81	Тенге				763 709				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					35 970			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 35	**Тенге**				3 187 178	277 200	1 693 374	1 205 296	4 743 875
							1 174 555	102 100	–	351 399	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 187 178				
	Материалы		Тенге				1 300 082				
	Всего заработная плата		Тенге					1 276 655			
	Местные материалы		Тенге				387 295				
	Транспортные расходы		Тенге				42 050				
		Накладные расходы	Тенге				1 205 296				
		Сметная прибыль	Тенге				351 399				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 743 873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 010
		Сметная заработная плата	Тенге					1 276 655			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 35	Тенге				4 743 873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 010
		Сметная заработная плата	Тенге					1 276 655			
		ОТДЕЛ 36, Микрорайон 3 дом № 38									
		РАЗДЕЛ 82.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Разборка существующих покрытий									
772	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 7 см. . Разборка**	**м3**	43,82	3 845,04	1 554,52	168 489	68 119	–	143 090	336 505
		НР - 100%; СП - 80%			2 290,51	733,01	100 370	32 120		24 926	
		Санитарная обрезка деревьев									
773	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20**	**1 дерево**	77	1 866,31	–	143 706	–	–	126 461	291 781
		НР - 80%; СП - 80%			1 866,31	–	143 706	–		21 613	
774	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев**	**т**	57,75	718,00	–	41 464	–		–	44 781
		СП - 80%			–	–	–	–		3 317	
775	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьера. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	57,75	947,00	–	54 589	–		–	59 064
		СП - 80%			–	–	–	–		4 375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 82	**Тенге**				408 348	68 119	–	269 551	732 131
							244 976	32 120	–	54 231	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				408 348				
	Всего заработная плата		Тенге					276 196			
	Транспортные расходы		Тенге				96 154				
		Накладные расходы	Тенге				269 551				
		Сметная прибыль	Тенге				54 231				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				732 130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					276 196			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 82	Тенге				732 130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					276 196			
		РАЗДЕЛ 83.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
776	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство дорожно-корыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1,4829968	41,01	41,01	61	61	–	19	87
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,08	–	27		6	
777	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1,4829968	284,62	274,23	422	406	1	73	534
		НР - 72%; СП - 8%			10,07	58,16	15	86		40	
778	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (для утилизации)	т	2,5952445	621,00	–	1 612	–		–	1 741
		СП - 8%			–	–	–	–		129	
779	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	1,4829968	26,51	22,08	39	32	1	15	58
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	6	14		4	
780	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1,7795962	84,85	84,85	151	151	–	47	214
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	65		16	
781	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	1,7795962	56,83	56,83	101	102	–	25	136
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	35		10	
782	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	1,7795962	100,30	83,92	178	149	5	46	242
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	24	40		18	
783	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	164,4165	3 260,95	1 295,05	536 153	212 927	290 608	94 629	681 244
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	32 618	55 001		50 463	
784	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,376088	142 683,72	2 286,48	53 662	860	52 802	523	58 520
		НР - 108%; СП - 8%			–	1 288,64	–	485		4 335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	470,11	1 512,29	152,20	710 941	71 552	610 033	53 454	825 547
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	29 356	20 138		61 152	
786	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)	м2	470,11	324,20	0,05	152 410	22	152 226	175	164 792
		НР - 108%; СП - 8%			0,35	–	162	–		12 207	
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках									
787	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2	82,7715	1,38	1,38	114	114	–	36	162
		НР - 72%; СП - 8%			–	0,61	–	50		12	
788	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	78,83	760,30	176,73	59 934	13 932	16 748	36 617	104 275
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	29 254	4 651		7 724	
789	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	78,83	94,36	16,66	7 438	1 314	4 174	2 582	10 821
		НР - 108%; СП - 8%			24,74	5,59	1 950	441		802	
790	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,063064	142 683,72	2 286,48	8 998	144	8 854	88	9 813
		НР - 108%; СП - 8%			–	1 288,64	–	81		727	
791	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м2	78,83	1 305,35	3,60	102 901	284	82 526	21 822	134 701
		НР - 108%; СП - 8%			254,86	1,46	20 091	115		9 978	
792	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)	м2	78,83	812,78	–	64 071	–	51 126	13 981	84 296
		НР - 108%; СП - 8%			164,22	–	12 945	–		6 244	
		Установка тротуарного бордюра									
793	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	1,29315	3 260,95	1 295,05	4 217	1 675	2 285	744	5 358
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	257	433		397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
794	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм**	м	86,21	2 780,00	39,18	239 664	3 377	144 389	100 827	367 731
		НР - 108%; СП - 85%			1 865,98	16,94	91 898	1 460		27 239	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 83	Тенге				1 943 067	307 102	1 415 778	325 703	2 450 272
							218 576	83 122	–	181 503	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 943 067				
	Материалы		Тенге				1 415 779				
	Всего заработная плата		Тенге					301 698			
	Транспортные расходы		Тенге				1 612				
		Накладные расходы	Тенге				325 703				
		Сметная прибыль	Тенге				181 503				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 450 273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					301 698			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 83	Тенге				2 450 273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					301 698			
		РАЗДЕЛ 84.Устройство водоотвода									
		Устройство труб диаметром 0,5м со смотровыми блоками									
795	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	0,9225	233,80	223,43	216	206	–	37	273
		НР - 72%; СП - 80%			10,36	44,63	10	41		20	
796	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	0,9346	346,95	333,36	324	311	1	60	415
		НР - 72%; СП - 80%			13,27	76,50	12	71		31	
797	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	1,63555	947,00	–	1 549	–		–	1 673
		СП - 80%			–	–	–	–		124	
798	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	0,9346	26,51	22,08	25	21	–	9	37
		НР - 72%; СП - 80%			4,32	9,73	4	9		3	
799	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,9225	43,41	43,41	40	41	–	12	56
		НР - 72%; СП - 80%			–	17,91	–	17		4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
800	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полушки под фундаменты из гравийно-песчаной смеси. Устройство	м3	0,758	4 788,70	254,69	3 630	193	1 338	1 846	5 915
		НР - 54%; СП - 8%			2 768,67	131,20	2 099	99		438	
801	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка	м3	0,5301	52 886,74	24 427,94	28 035	12 949	4 397	12 234	43 491
		НР - 54%; СП - 8%			20 165,02	7 309,72	10 689	3 875		3 222	
802	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	2,79	24 747,00	–	69 044	–	69 044	–	74 568
		СП - 8%			–	–	–	–		5 524	
803	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В15. Устройство	м3	0,1	18 698,15	1 317,30	1 870	132	1 562	191	2 225
		НР - 91%; СП - 8%			1 757,43	336,93	176	34		165	
804	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Укладка смотровых блоков	м3	0,37	17 001,33	7 183,74	6 290	2 658	1 735	3 300	10 357
		НР - 100%; СП - 8%			5 126,01	3 131,48	1 897	1 159		767	
805	2104-0303-0105 РСНБ РК 2015	Смотровые блоки марки СБ из тяжелого бетона класса В15, объемом до 0,5 м3	м3	0,37	64 620,00	–	23 909	–	23 909	–	25 822
		СП - 8%			–	–	–	–		1 913	
806	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	2 424,12	242,63	2 424	243	102	2 187	4 980
		НР - 99%; СП - 8%			2 078,97	130,69	2 079	130		369	
807	2303-0101-0314 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с решеткой	комплект	1	24 580,00	–	24 580	–	24 580	–	26 546
		СП - 8%			–	–	–	–		1 966	
808	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2	14,446	4 278,46	169,74	61 807	2 452	44 158	13 531	81 365
		НР - 54%; СП - 8%			1 051,97	63,07	15 197	911		6 027	
809	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2	2,4552	5 201,42	252,79	12 771	621	8 129	3 571	17 649
		НР - 54%; СП - 8%			1 637,77	93,71	4 021	230		1 307	
810	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный бетон оголовков В15. Устройство	м3	0,313875	25 799,41	4 193,03	8 098	1 316	5 365	1 494	10 360
		НР - 54%; СП - 8%			4 513,12	1 154,15	1 417	362		767	
811	1130-0403-0101 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб из дорожного бордюра	м3	0,22599	22 931,77	12 155,97	5 182	2 747	326	2 463	8 257
		НР - 54%; СП - 8%			9 330,59	3 643,75	2 109	823		612	
		Устройство арыков									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
812	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	16,6768	233,80	223,43	3 899	3 726	–	660	4 924
		НР - 72%; СП - 8%			10,36	44,63	173	744		365	
813	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	16,6768	346,95	333,36	5 786	5 560	5	1 078	7 413
		НР - 72%; СП - 8%			13,27	76,50	221	1 276		549	
814	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	29,1844	947,00	–	27 638	–		–	29 849
		СП - 8%			–	–	–	–		2 211	
815	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	16,6768	26,51	22,08	442	368	2	169	660
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	72	162		49	
816	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,6768	43,41	43,41	724	724	–	215	1 014
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,91	–	299		75	
817	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3	4,467	7 038,08	290,77	31 439	1 299	17 454	11 219	46 070
		НР - 84%; СП - 8%			2 840,03	149,79	12 686	669		3 413	
818	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Укладка лотков из сборного бетона	м3	1,7236	17 001,33	7 183,74	29 303	12 381	8 087	15 371	48 248
		НР - 100%; СП - 8%			5 126,01	3 131,48	8 835	5 397		3 574	
819	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные, БА-2	м3	8,0136	71 825,00	–	575 577	–	575 577	–	621 623
		СП - 8%			–	–	–	–		46 046	
820	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка швов лотков из бетона В-22,5 F200 W6	м3	0,2978	20 867,69	1 317,30	6 214	392	5 299	568	7 324
		НР - 93%; СП - 8%			1 757,43	336,93	523	100		543	
821	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка стыков монолитным бетоном В-22,5 F200 W6	м3	0,2978	20 867,69	1 317,30	6 214	392	5 299	568	7 324
		НР - 93%; СП - 8%			1 757,43	336,93	523	100		543	
822	1127-0801-0202 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытия водопропускных лотков. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	7,5675	80 525,84	3 089,96	609 379	23 384	565 308	32 987	693 755
		НР - 108%; СП - 8%			2 733,61	1 302,48	20 687	9 857		51 389	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 84	Тенге				1 546 409	72 116	1 361 677	103 770	1 782 193
							83 430	26 365	–	132 016	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 521 829				
	Материалы		Тенге				668 569				
	Всего заработная плата		Тенге					109 795			
	Местные материалы		Тенге				668 530				
	Транспортные расходы		Тенге				29 186				
		Накладные расходы	Тенге				103 770				
		Сметная прибыль	Тенге				130 050				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 755 649				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					109 795			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24 580				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24 580				
		Сметная прибыль	Тенге				1 966				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26 546				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 84	Тенге				1 782 195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					109 795			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 36	**Тенге**		3 897 824		3 897 824	447 337	2 777 455	699 024	4 964 596
					546 082		546 082	141 607	--	367 750	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 873 244				
	Материалы		Тенге				2 084 348				
	Всего заработная плата		Тенге					687 689			
	Местные материалы		Тенге				668 530				
	Транспортные расходы		Тенге				126 952				
		Накладные расходы	Тенге				699 024				
		Сметная прибыль	Тенге				365 784				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 938 052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								442
		Сметная заработная плата	Тенге					687 689			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24 580				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24 580				
		Сметная прибыль	Тенге				1 966				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26 546				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 36	Тенге				4 964 598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								442
		Сметная заработная плата	Тенге					687 689			
		ОТДЕЛ 37. Микрорайон 3 дом № 38а									
		РАЗДЕЛ 85.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Разборка существующих покрытий									
823	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 7 см. . Разборка**	м3	37,24	3 845,04	1 554,52	143 189	57 890	--	121 604	285 976
		НР - 100%; СП - 85%			2 290,51	733,01	85 299	27 297		21 183	
		Санитарная обрезка деревьев									
824	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20**	1 дерево	85	1 866,31	--	158 637	--	--	139 600	322 096
		НР - 80%; СП - 80%			1 866,31	--	158 637	--		23 859	
825	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев**	т	63,75	718,00	--	45 772	--		--	49 434
		СП - 85%			--	--	--	--		3 662	
826	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	63,75	947,00	--	60 371	--		--	65 201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		4 830	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 85	Тенге				407 969	57 890	–	261 204	722 707
							243 936	27 297	–	53 534	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				407 969				
	Всего заработная плата		Тенге					271 233			
	Транспортные расходы		Тенге				106 144				
		Накладные расходы	Тенге				261 204				
		Сметная прибыль	Тенге				53 534				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				722 707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					271 233			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 85	Тенге				722 707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					271 233			
		РАЗДЕЛ 86.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
827	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Устройство дорожного корыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	0,4061754	41,01	41,01	17	16	–	5	24
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,08	–	7		2	
828	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	0,4061754	284,62	274,23	116	112	–	20	147
		НР - 72%; СП - 8%			10,07	58,16	4	24		11	
829	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (для утилизации)**	т	0,7108069	621,00	–	441	–		–	476
		СП - 8%			–	–	–	–		35	
830	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3	0,4061754	26,51	22,08	11	9	–	4	16
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	2	4		1	
831	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Доуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	0,4874104	84,85	84,85	41	42	–	13	58
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	18		4	
832	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**	м3	0,4874104	56,83	56,83	28	27	–	7	38
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	9		3	
833	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3	0,4874104	100,30	83,92	49	41	2	13	67
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	6	11		5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
834	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	112,4565	3 260,95	1 295,05	366 715	145 636	198 769	64 724	465 954
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	22 310	37 619		34 515	
835	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,174168	142 683,72	2 286,48	24 851	398	24 453	242	27 101
		НР - 108%; СП - 8%			–	1 288,64	–	224		2 007	
836	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	217,71	1 512,29	152,20	329 240	33 136	282 509	24 755	382 314
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	13 595	9 326		28 320	
837	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)	м2	217,71	324,20	0,05	70 582	10	70 497	81	76 316
		НР - 108%; СП - 8%			0,35	–	75	–		5 653	
		Установка дорожного бордюра									
838	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	9,555	2 314,70	–	22 117	–	–	15 924	41 084
		НР - 72%; СП - 8%			2 314,70	–	22 117	–		3 043	
839	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	2,8665	3 260,95	1 295,05	9 348	3 712	5 067	1 650	11 878
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,52	569	959		880	
840	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установки при других видах покрытий	м	38,22	2 008,51	39,18	76 765	1 497	34 526	44 700	131 183
		НР - 108%; СП - 8%			1 065,98	16,94	40 742	647		9 717	
841	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,06388	43 020,00	–	88 788	–	88 788	–	95 891
		СП - 8%			–	–	–	–		7 103	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 86	Тенге				989 109	184 636	704 611	152 138	1 232 547
							99 420	48 848	–	91 299	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				989 109				
	Материалы		Тенге				615 822				
	Всего заработная плата		Тенге					148 268			
	Местные материалы		Тенге				88 788				
	Транспортные расходы		Тенге				441				
		Накладные расходы	Тенге				152 138				
		Сметная прибыль	Тенге				91 299				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 232 546				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					148 268			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 86	Тенге				1 232 546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					148 268			
		РАЗДЕЛ 87.Устройство водоотвода									
		Устройство арыков									
842	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 80%*	м3 грунта	12,9276	233,80 10,36	223,43 44,63	3 022 134	2 888 577	–	512 283	3 817
843	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 80%*	м3 грунта	12,9276	346,95 13,27	333,36 76,50	4 485 172	4 310 989	3	836 426	5 746
844	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *СП - 80%*	т	22,6233	947,00 –	– –	21 424 –	– –		– 1 714	23 138
845	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 80%*	м3 грунта	12,9276	26,51 4,32	22,08 9,73	343 56	286 126	1	131 38	512
846	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 80%*	м3 грунта	12,9276	43,41 –	43,41 17,91	561 –	561 231	–	167 58	786
847	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки *НР - 84%; СП - 85%*	м3	3,46275	7 038,08 2 840,03	290,77 149,79	24 371 9 834	1 007 519	13 530	8 697 2 645	35 713
848	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Укладка лотков из сборного бетона *НР - 108%; СП - 85%*	м3	3,92445	17 001,33 5 126,01	7 183,74 3 131,48	66 721 20 117	28 192 12 289	18 412	34 999 8 138	109 857
849	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные, БА-2 *СП - 85%*	м3	6,3702	71 825,00 –	– –	457 540 –	– –	457 540	– 36 603	494 143
850	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка пазух лотков из бетона В-22,5 F200 W6 *НР - 93%; СП - 80%*	м3	0,23085	20 867,69 1 757,43	1 317,30 336,93	4 817 406	304 78	4 107	440 421	5 678
851	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка стыков монолитным бетоном В-22,5 F200 W6 *НР - 93%; СП - 80%*	м3	0,23085	20 867,69 1 757,43	1 317,30 336,93	4 817 406	304 78	4 107	440 421	5 678
852	1127-0801-0202 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытия водопропускных лотков. Устройство *НР - 108%; СП - 85%*	м3 сборных железобетонных плит	1,17315	80 525,84 2 733,61	3 089,96 1 302,48	94 469 3 207	3 625 1 528	87 637	5 114 7 967	107 549
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 87	Тенге				682 570 34 332	41 477 16 415	585 337 –	51 336 58 714	792 617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				682 570				
	Материалы		Тенге				127 800				
	Всего заработная плата		Тенге					50 747			
	Местные материалы		Тенге				457 540				
	Транспортные расходы		Тенге				21 424				
		Накладные расходы	Тенге				51 336				
		Сметная прибыль	Тенге				58 714				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				792 620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					50 747			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 87	Тенге				792 620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					50 747			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 37	**Тенге**				2 079 648	284 003	1 289 948	464 678	2 747 871
							377 688	92 560	--	203 547	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 079 648				
	Материалы		Тенге				743 622				
	Всего заработная плата		Тенге					470 248			
	Местные материалы		Тенге				546 328				
	Транспортные расходы		Тенге				128 009				
		Накладные расходы	Тенге				464 678				
		Сметная прибыль	Тенге				203 547				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 747 873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								295
		Сметная заработная плата	Тенге					470 248			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 37	Тенге				2 747 873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								295
		Сметная заработная плата	Тенге					470 248			
		ОТДЕЛ 38. Микрорайон 3 дом № 57									
		РАЗДЕЛ 88.Подготовительные работы (Демонтаж)									
		Разборка существующих покрытий									
853	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 7 см. . Разборка**	м3	31,5	3 845,04	1 554,52	121 119	48 968	--	102 860	241 898
		НР - 108%; СП - 85%			2 250,51	733,01	72 151	23 090		17 918	
		Санитарная обрезка деревьев									
854	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20**	1 дерево	6	1 866,31	--	11 198	--	--	9 854	22 736
		НР - 108%; СП - 85%			1 866,31	--	11 198	--		1 684	
855	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев**	т	4,5	718,00	--	3 231	--		--	3 489
		СП - 85%			--	--	--	--		258	
856	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	4,5	947,00	--	4 262	--		--	4 603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		341	
857	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Устройство плодородного слоя . С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	503,2446575	1 013,64	17,88	510 110	9 000	228 875	241 706	811 961
		НР - 88%; СП - 8%			540,96	4,83	272 235	2 431		60 145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 88	Тенге				649 920	57 968	228 875	354 420	1 084 687
							355 584	25 521	–	80 346	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				649 920				
	Материалы		Тенге				228 876				
	Всего заработная плата		Тенге					381 105			
	Транспортные расходы		Тенге				7 493				
		Накладные расходы	Тенге				354 420				
		Сметная прибыль	Тенге				80 346				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 084 686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								309
		Сметная заработная плата	Тенге					381 105			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 88	Тенге				1 084 686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								309
		Сметная заработная плата	Тенге					381 105			
		РАЗДЕЛ 89.Капитальный ремонт дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
858	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Устройство дорожногокорыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	0,2594493	41,01	41,01	11	11	–	3	15
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,08	–	5		1	
859	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	0,2594493	284,62	274,23	74	71	–	13	94
		НР - 72%; СП - 8%			10,07	58,16	3	15		7	
860	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (для утилизации)**	т	0,4540363	621,00	–	282	–		–	305
		СП - 8%			–	–	–	–		23	
861	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3	0,2594493	26,51	22,08	7	6	–	3	10
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	1	3		1	
862	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Доуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	0,3113392	84,85	84,85	26	26	–	8	37
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,60	–	11		3	
863	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**	м3	0,3113392	56,83	56,83	18	18	–	4	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,44	–	6		2	
864	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	0,3113392	100,30	83,92	31	26	1	8	42
		НР - 72%; СП - 8%			13,28	22,68	4	7		3	
865	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	85,1685	3 260,95	1 295,05	277 730	110 298	150 536	49 018	352 888
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	334,52	16 896	28 491		26 140	
866	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Разлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,094232	142 683,72	2 286,48	13 445	215	13 230	131	14 662
		НР - 100%; СП - 8%			–	1 288,64	–	121		1 086	
867	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	117,79	1 512,29	152,20	178 132	17 928	152 849	13 393	206 847
		НР - 100%; СП - 8%			62,45	42,84	7 355	5 046		15 322	
868	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)	м2	117,79	324,20	0,05	38 188	5	38 142	44	41 290
		НР - 100%; СП - 8%			0,35	–	41	–		3 059	
		Установка дорожного бордюра									
869	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	4,42	2 314,70	–	10 231	–	–	7 366	19 005
		НР - 72%; СП - 8%			2 314,70	–	10 231	–		1 408	
870	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	1,326	3 260,95	1 295,05	4 324	1 718	2 343	763	5 494
		НР - 100%; СП - 8%			198,39	334,52	263	444		407	
871	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	17,68	2 008,51	39,18	35 510	692	15 971	20 678	60 683
		НР - 100%; СП - 8%			1 065,98	16,94	18 847	299		4 495	
872	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,95472	43 020,00	–	41 072	–	41 072	–	44 358
		СП - 8%			–	–	–	–		3 286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 89	Тенге				599 081	131 014	414 144	91 432	745 754
							53 641	34 448	–	55 243	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				599 081				
	Материалы		Тенге				373 073				
	Всего заработная плата		Тенге					88 089			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				41 072				
	Транспортные расходы		Тенге				282				
		Накладные расходы	Тенге				91 432				
		Сметная прибыль	Тенге				55 243				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				745 756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					88 089			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 89	Тенге				745 756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					88 089			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 38	**Тенге**				1 249 001	188 982	643 019	445 852	1 830 441
							409 225	59 969	–	135 589	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 249 001				
	Материалы		Тенге				601 949				
	Всего заработная плата		Тенге					469 194			
	Местные материалы		Тенге				41 072				
	Транспортные расходы		Тенге				7 774				
		Накладные расходы	Тенге				445 852				
		Сметная прибыль	Тенге				135 589				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 830 442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366
		Сметная заработная плата	Тенге					469 194			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 38	Тенге				1 830 442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366
		Сметная заработная плата	Тенге					469 194			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								384 150 820
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				44 663 201				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9 665 226			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3 352 181			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						252 753 499		
		- Перевозка грузов	Тенге				1 887 024				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3 928 571		
		- Накладные расходы	Тенге							43 088 688	
		- Сметная прибыль	Тенге							28 164 621	

		Временные здания и сооружения			1,3 %		4 942 889				
		Итого с временными									389 093 702
		Зимние удорожания			1,35 %		5 199 729				
		Итого с зимними удорожаниями									394 293 431
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		7 807 297				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									402 100 728
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									422 220 240
		НДС			12 %		50 666 429				
		Итого с НДС									472 886 669

		Всего									472 886 669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тендерная скидка , 10%									47 288 667
		Итого к оплате									**425 598 002,07**
		в т.ч НДС									45 599 786

Заказчик:

Зам.Акима Ауэзовского района г.Алматы

_____ Кенеев Р.Б.

Технический надзор:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ Нариков М.Д.

Подрядчик:

Ген.директор ТОО «EC ENERGY Qazaqstan»

_____ Брокгитов Д.С.

Авторский надзор:

ТОО " ЗМ Транспроект "

_____ Соловьева Е.С.