Форма КС №3

АНЫҚТАМА №8
атқарылған жұмыстардың құны бойынша
17.11.2021 жылғы

Тапсырыс беруші: "Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ
Мердігер: "Гидро құрылыс" ЖШС
Инженер: ТОО "Шаңырақ ордасы"
Келісім-шарт: . №186 21.12.2019 ж.,шартқа қосымша 186/1 07.02.2020 ж., 186/2 22.04.2020 ж.,186/3 28.09.2020 ж., 186/4 14.12.2020 ж., 186/5 03.02.2021 ж., 186/6 08.07.2021 ж
Нысан атауы: Түркістан облысы Кентау қаласы Шорнак ауылдық округінің 34 бірлік көлеміндегі тік дренаж ұңғымасын қалпына келтіру

Атауы	Келісім-шарт құны	Атқарылған жұмыстардың құны, теңге						Келісім-шарт бойынша қалған қаржы
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
Түркістан облысы Кентау қаласы Шорнак ауылдық округінің 34 бірлік көлеміндегі тік дренаж ұңғымасын қалпына келтіру	**716 582 926,26**	607 815 066,58	680 752 874,57	121 673 335,54	136 274 135,81	77 004 048,66	86 244 534,50	**35 830 051,69**
Барлығы	**716 582 926,26**	**607 815 066,58**	**680 752 874,57**	**121 673 335,54**	**136 274 135,81**	**77 004 048,66**	**86 244 534,50**	**35 830 051,69**

Тапсырыс беруші:
"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары
Т.Оспанов

"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і
су ресурстары бөлімінің басшысы
Е. Куралбеков

"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і
су ресурстары бөлімінің бас маманы
К.Сәдібек

Инженер:
"Шаңырақ ордасы" ЖШС-нің
директоры
Е.А.Жанбирбаев

Мердігер:
"Гидро құрылыс" ЖШС-нің
директоры
Е. Байзаков

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской обл "** ИИН/БИН **990640001221**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРО ҚҰРЫЛЫС",Республика Казахстан, ТО, Байдибекский район, с.Бораллай** **081140002918**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение 186/1 от 07.02.2020г.,186/2 от 22.04.2020г.,186/3 от 28.09.2020г.,186/4 186/5 от (
от 14.12.2020г.,186/5 от 03.02.2021 г.,186/6 от 08.07.2021 г.к договору №186 от 21.12.2019 г.

Номер документа	Дата составления
00000000027	17.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Восстановление скважин вертикального дренажа в количестве 34 единиц, сельского округа Шорнак, г. Кентау Туркестанская область			услуга	1	86 244 534,50	86 244 534,50	9 240 485,84
				Итого	1	x	86 244 534,50	9 240 485,84

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байзаков Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма КС -2

Заказчик: **ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Гидро құрылыс"**
Инженер: **ТОО "Шаңырақ ордасы"**
Объект: **Восстановление скважин вертикального дренажа в количестве 34 единиц сельского округа Шорнак города Кентау Туркестанская область**
Договор: Доп.согл. №186/1 07.02.2020 г., №186/2 от 22.04.2020 г,186/3 28.09.2020 г, 186/4 14.12.2020 г.,186/5 03.02.2021 г., 186/6 08.07.2021 г. К договору № 186 от 21.12.2019 г.

А К Т
приемки выполненных работ от 17.11.2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-3-2. Скважина вертикального дренажа с перебуркой Тип2 2 шт (Ч-7, Ч-13)										
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м Срезка растительного грунта	м3 грунта	64		41,53	41,53	2658	2658	0	679	3604
		НР - 72%; СП - 8%					14,74	0	943		267	
2	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	Устройство отстойника для промывочной жидкости с последующей засыпкой	м3 грунта	12		289,06	275,89	3469	3311	0	1004	4831
		НР - 72%; СП - 8%				13,17	103,06	158	1237		358	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	12		29,17	29,17	350	350	0	89	475
		НР - 72%; СП - 8%					10,35	0	124		35	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12		151,99	72,61	1824	871	0	970	3018
		НР - 72%; СП - 8%				79,38	32,92	953	395		224	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Проходка шурфа вручную 2х2 глубиной 2м для установки кондуктора	м3 грунта	16		1560,02		24960	0	0	17971	46366
		НР - 72%; СП - 8%				1560,02		24960	0		3435	
6	1122-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Крепление кондуктора из трубы стальной д=1420	км трубопровода	0,004		10714963,80	6550527,12	42860	26202	1819	21444	69448
		НР - 99%; СП - 8%				3709750,00	1705283,22	14839	6821		5144	
7	1122-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Демонтаж кондуктора из трубы стальной д=1420	км трубопровода	0,004		6156166,27	3930316,27	24625	15721	0	12866	40490
		НР - 99%; СП - 8%				2225850,00	1023169,93	8903	4093		2999	

8	1104-0101-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы д=1100мм	м бурения	32	4017,04	1705,61	128545	54580	50274	35312	176965
		НР - 85%; СП - 8%			740,36	557,86	23692	17852		13109	
9	1104-0101-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы д=1100мм	м бурения	10	16711,06	6296,52	167111	62965	74870	41125	224895
		НР - 85%; СП - 8%			2927,59	1910,69	29276	19107		16659	
10	1104-0101-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы д=1100мм	м бурения	48	35856,26	12570,14	1721100	603367	827367	388037	2277869
		НР - 85%; СП - 8%			6049,30	3461,42	290366	166148		168731	
11	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	39,24	34002,00		1334238	0	1334238	0	1440978
		СП - 8%					0	0		106739	
12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	342	29,00		9918	0	9918	0	10711
		СП - 8%					0	0		793	
13	1104-0201-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м закрепленной скважины	90	2008,84	1100,23	180796	99021	1058	89754	292194
		НР - 85%; СП - 8%			896,86	276,39	80717	24875		21644	
14	2301-0501-1324 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 Обсадная труба из ПВХ	м	63	19842,00		1250046	0	1250046	0	1350050
		СП - 8%					0	0		100004	
15	2301-0501-1324 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 Фильтр из ПВХ	м	18	19842,00		357156	0	357156	0	385728
		СП - 8%					0	0		28572	
16	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	6660	58,53	0,94	389801	6251	0	276156	719234
		НР - 72%; СП - 8%			57,59		383550	0		53277	
17	2301-0501-1324 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 Стоимость отстойника из трубы ПВХ	м	10	19842,00		198420	0	198420	0	214294
		СП - 8%					0	0		15874	
18	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка центратора изаглушки	шт.	16	1370,93	894,00	21935	14304	0	11320	35916
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	7631	3804		2660	
19	2302-1104-2207 РСНБ РК 2015	Стоимость направляющих центраторов из ПВХ	шт.	14	6814,00		95396	0	95396	0	103028
		СП - 8%					0	0		7632	

20	2302-0302-8921 РСНБ РК 2015	Стоимость заглушки из ПВХ д 400мм	шт.	2	66196,00		132392	0	132392	0	142983
		СП - 8%					0	0		10591	
21	1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	м3	85,4	11958,60		1021264	0	0	868075	2040486
		НР - 85%; СП - 8%			11958,60		1021264	0		151147	
22	2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 разовый гравий	м3	32,508	3840,00		124831	0	124831	0	134817
		СП - 8%					0	0		9986	
23	2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 фракционный гравий	м3	37,548	3840,00		144184	0	144184	0	155719
		СП - 8%					0	0		11535	
24	2101-0301-0102 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 фракционный гравий	м3	22,5288	3526,00		79437	0	79437	0	85791
		СП - 8%					0	0		6355	
25	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 фракционный гравий	м3	15,0192	3290,00		49413	0	49413	0	53366
		СП - 8%					0	0		3953	
26	1104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	4	419157,30	247359,30	1676629	989437	0	850846	2729673
		НР - 85%; СП - 8%			171798,00	78450,90	687192	313804		202198	
27	2102-0101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	38	15153,00		575814	0	575814	0	621879
		СП - 8%					0	0		46065	
28	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	127,5	437,91	278,56	55834	35517	2090	22830	84957
		НР - 85%; СП - 8%			142,96	67,70	18227	8632		6293	
29	2301-0303-0122 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм водоподъемная труба	м	127,5	11523,00		1469183	0	1469183	0	1586717
		СП - 8%					0	0		117535	
30	2301-0303-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм муфта к водоподъемной трубе д 245	м	32	15658,00		501056	0	501056	0	541140
		СП - 8%					0	0		40084	
31	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 пъезометр	м	146,74188	793,00		116366	0	116366	0	125676
		СП - 8%					0	0		9309	

32	1104-0501-0104 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от электродвигателя	сутки откачки	12	305223,83	223628,63	3662686	2683544	0	1696304	5787709
		НР - 85%; СП - 8%			81595,20	84709,14	979142	1016510		428719	
33	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство оголовка из В15	м3 подстилающего слоя	6	20535,05	8,16	123210	49	102014	19879	154536
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58		21147	0		11447	
34	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками Подготовка	м3 подстилающего слоя	3,2	6050,86	1657,05	19363	5303	4507	11054	32851
		НР - 94%; СП - 8%			2985,30	689,70	9553	2207		2433	
		Оборудование									
35	1311-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	8	4944,35	1728,54	39555	13828	2290	21596	66043
		НР - 75%; СП - 8%			2929,50	669,90	23436	5359		4892	
37	1307-0403-0403 РСНБ РК 2015	Монтаж насоса	шт.	8	176882,26	84725,70	1415058	677806	57828	557349	2130200
		НР - 61%; СП - 8%			84928,00	29282,85	679424	234263		157793	
39	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	8	25125,31	7004,00	201002	56032	14554	107931	333648
		НР - 72%; СП - 8%			16302,00	2436,00	130416	19488		24715	
41	1308-0201-2701 РСНБ РК 2015	Муфта кабельная	шт.	8	8155,99	87,55	65248	700	4356	43514	117462
		НР - 72%; СП - 8%			7524,00	30,45	60192	244		8701	
43	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж реле	шт.	8	657,55		5260	0	52	3906	9900
		НР - 75%; СП - 8%			651,00		5208	0		733	
45	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	280	1025,17	707,64	287049	198140	39752	83768	400482
		НР - 72%; СП - 8%			175,56	239,96	49157	67188		29665	
47	1104-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Строительная откачка воды из скважины после монтажа оборудования	сутки откачки	8	132174,80	73416,80	1057398	587334	0	537006	1721956
		НР - 85%; СП - 8%			58758,00	20213,40	470064	161707		127552	
48	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м Разравнивание шлама	м3 грунта	410,4	64,19	64,19	26345	26345	0	5610	34511
		НР - 72%; СП - 8%				18,98	0	7791		2556	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				18803786	6163636	7620682	5726396	26492598
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					5019469	2082591	0	1962415	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5019469				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6163636			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2082591			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7620682		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							5726396	
		- Сметная прибыль	Тенге							1962415	

Локальная смета 2-3-3. Оголовок скважины Тип1 13 шт (Ч-2, Ч-3, Ч-4, Ч-5, Ч-6, Ч-7, Ч-8, Ч-11,Ч-13, Ч-14,Ч-15, Ч-17, Ч-16)											
1	1137-0401-0213 РСНБ РК 2015	Установка кондуктора из ж\б кольца д=1500мм	м3 сборных конструкций	10,4	13173,69	4737,68	137006	49272	26129	71747	225453
		НР - 91%; СП - 8%			5923,65	1657,36	61606	17237		16700	
2	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	26	14058,00		365508	0	365508	0	394749
		СП - 8%					0	0		29241	
3	1137-0103-0104 РСНБ РК 2015	Подготовка песчаная под сооружения. Устройство ГПС	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	42,25	2784,90	298,15	117662	12597	61543	44308	174928
		НР - 91%; СП - 8%			1030,12	122,32	43523	5168		12958	
4	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крепление кондуктора монолитным бетоном В12,5	м3 конструкции	46,8	24200,57	1044,69	1132587	48891	855462	225692	1466941
		НР - 91%; СП - 8%			4876,77	422,66	228233	19780		108662	
5	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крепление кондуктора монолитным бетоном В15(воротник)	м3 конструкции	73,112	25226,74	1044,69	1844377	76379	1411448	352581	2372715
		НР - 91%; СП - 8%			4876,77	422,66	356550	30902		175757	
		Опора водоподъемной трубы-оголовок									
6	1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка Патрубок	м трубопровода	5,512	29528,11	433,76	162759	2391	140559	20005	197385
		НР - 98%; СП - 8%			3593,85	109,53	19809	604		14621	
7	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	1,53829	55443,60	2643,86	85288	4067	6024	52367	148668
		НР - 69%; СП - 8%			48883,40	453,18	75197	697		11012	
8	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,53829	589400,00		906668	0	906668	0	979202
		СП - 8%					0	0		72533	
9	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	39	1568,40	127,28	61168	4964	3624	52538	122802
		НР - 99%; СП - 8%			1348,20	12,54	52580	489		9096	
10	2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	39	3608,00		140712	0	140712	0	151969
		СП - 8%					0	0		11257	
11	1122-1201-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец	13	5158,52	449,16	67061	5839	4942	56201	133123
		НР - 99%; СП - 8%			4329,22	37,62	56280	489		9861	
12	2302-0103-0118 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	13	12498,00		162474	0	162474	0	175472
		СП - 8%					0	0		12998	

13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,13	985136,99	497995,54	128068	64739	2433	78398	222983
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	60895	18295		16517	
14	2302-0101-0249 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	13	7770,00		101010	0	101010	0	109091
		СП - 8%					0	0		8081	
15	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,093496	499537,00		46705	0	46705	0	50441
		СП - 8%					0	0		3736	
16	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка Пьезометры	м трубопровода	8,697	773,77	38,23	6729	332	251	6140	13899
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	6146	119		1030	
17	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,397	553,00		4091	0	4091	0	4418
		СП - 8%					0	0		327	
18	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3	705,00		917	0	917	0	990
		СП - 8%					0	0		73	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				5470789	269472	4240498	959977	6945228
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					960819	93779	0	514461	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				960819				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					269472			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					93779			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4240498		
		- Накладные расходы	Тенге							959977	
		- Сметная прибыль	Тенге							514461	
		Локальная смета 2-4-1. Напорный трубопровод 17 шт (Ч1-Ч17)									
1	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,2023	1108861,32	510462,61	224323	103267	16467	135383	388482
		НР - 99%; СП - 8%			517000,00	158980,27	104589	32162		28776	
2	2301-0201-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	203,1092	6746,00		1370175	0	1370175	0	1479789
		СП - 8%					0	0		109614	
3	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1681926	985136,99	497995,54	165693	83759	3148	101430	288493
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	78786	23669		21370	
4	2302-0101-0249 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	17	7770,00		132090	0	132090	0	142657
		СП - 8%					0	0		10567	
6	1116-0901-0505 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 150 мм. Установка	счетчик (водомер)	17	4670,50	258,99	79399	4403	20305	54224	144312

		НР - 98%; СП - 8%			3217,10	37,62	54691	640		10690	
7	ТПРАЙС лист	Водомерное устройство ВСХн-150	шт	17	163017,86		2771304	0	2771304	0	2993008
		СП - 8%					0	0		221704	
8	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	17	2876,61	184,10	48902	3130	7976	38896	94823
		НР - 99%; СП - 8%			2223,36	87,78	37797	1492		7024	
9	2304-0101-0305 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	17	46597,00		792149	0	792149	0	855521
		СП - 8%					0	0		63372	
10	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	85	1568,40	127,28	133314	10819	7898	114506	267646
		НР - 99%; СП - 8%			1348,20	12,54	114597	1066		19826	
11	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	85	5227,00		444295	0	444295	0	479839
		СП - 8%					0	0		35544	
12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,13293859	499537,00		66408	0	66408	0	71720
		СП - 8%					0	0		5313	
13	1122-0701-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,4223	61279,30		25878	0	14936	10833	39648
		НР - 99%; СП - 8%			25910,30		10942	0		2937	
14	1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска металлоконструкций кузбаслаком за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	121,38	633,61		76908	0	5871	56829	144436
		НР - 80%; СП - 8%			585,24		71036	0		10699	
15	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,2023	2200309,04	168275,50	445123	34042	361225	55176	540322
		НР - 99%; СП - 8%			246442,00	29055,09	49855	5878		40024	
33	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	17	2490,28		42335	0	37319	4915	51030
		НР - 98%; СП - 8%			295,03		5016	0		3780	
34	2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 10Б8бк	шт.	17	891,00		15147	0	15147	0	16359
		СП - 8%					0	0		1212	
35	2302-0101-0601 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	17	311,00		5287	0	5287	0	5710
		СП - 8%					0	0		423	
36	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	17	249,00		4233	0	4233	0	4572
		СП - 8%					0	0		339	
37	2302-0101-2102 РСНБ РК 2015	Бобышки	шт.	17	84,00		1428	0	1428	0	1542
		СП - 8%					0	0		114	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				6844388	239419	6077661	572193	8009907
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					527309	64907	0	593326	

Локальная смета 2-4-2. Бетонная опора 17 шт (Ч1-Ч17)

1	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В15,с\с	м3	1,2409	24295,37	1723,46	30148	2139	22269	5637	38648
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	5741	455		2863	
2	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД1	т	0,1758	838411,00	1275,00	147393	224	107069	36575	198686
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	40099	94		14717	
3	1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж Седло	т конструкций	0,08143	56676,81	9130,64	4615	744	165	2746	7950
		НР - 69%; СП - 8%			45520,20	3353,13	3707	273		589	
4	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08143	555009,00		45194	0	45194	0	48810
		СП - 8%					0	0		3616	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				227350	3106	174698	44959	294094
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					49547	821	0	21785	

Локальная смета 2-4-3. Стойка тип 1 17 шт (Ч1-Ч17)

1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	44,2	2458,40		108661	0	0	78236	201849
		НР - 72%; СП - 8%			2458,40		108661	0		14952	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	30,6	741,63		22694	0	0	16340	42156
		НР - 72%; СП - 8%			741,63		22694	0		3123	
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство ГПС	м3 основания	5,1	5530,14	1666,64	28204	8500	15529	7187	38222
		НР - 93%; СП - 8%			818,55	696,68	4175	3553		2831	
4	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В15,с\с	м3	17	24295,37	1723,46	413021	29299	305079	77232	529473
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	78644	6227		39220	
5	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж Стойка,седло	т конструкций	1,15737971	104775,93	2625,34	121266	3039	2888	80053	217424
		НР - 69%; СП - 8%			99655,00	587,52	115339	680		16105	
6	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,15737971	593835,00		687293	0	687293	0	742276
		СП - 8%					0	0		54983	
7	1115-0404-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком Опоры-металлическая часть	м2 окрашиваемой поверхности	23,8	248,73		5920	0	1151	3815	10513
		НР - 80%; СП - 8%			200,36		4769	0		779	
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	102	854,37	21,09	87146	2151	58289	25074	121198
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	26706	256		8978	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1474204	42988	1070229	287936	1903111

		В ТОМ ЧИСЛЕ:					360986	10716	0	140971	
		Локальная смета 2-4-5. Колодец гаситель 11 шт									
8	1137-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство В20,F150,W6	м3 конструкции	8,58	23882,97	728,66	204916	6252	158319	39149	263590
		НР - 91%; СП - 8%			4702,21	311,84	40345	2676		19525	
11	1141-0103-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	122,4	739,33	21,76	90494	2663	39621	38086	138866
		НР - 79%; СП - 8%			393,87		48210	0		10286	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				295410	8915	197940	77234	402456
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					88555	2676	0	29812	
		Локальная смета 3-1.Площадка скважины 17 шт (Ч1-Ч17)									
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м Растительный слой	м3 грунта	629	56,49	56,49	35532	35532	0	7566	46547
		НР - 72%; СП - 8%				16,71	0	10509		3448	
2	1101-0107-1307 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 (отвалы растительного грунта)	м3 грунта	629	31,47	31,47	19794	19794	0	3455	25109
		НР - 72%; СП - 8%				7,63	0	4799		1860	
3	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 в карьере	м3 грунта	1615	176,70	172,04	285377	277840	476	34386	345345
		НР - 72%; СП - 8%			4,37	25,20	7061	40697		25581	
4	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2584	113,00		291992	0		0	315351
		СП - 8%					0	0		23359	
5	1136-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5	м3 грунта	1615	258,05	232,40	416743	375334	4684	102235	560496
		НР - 72%; СП - 8%			22,74	65,18	36726	105267		41518	
6	1101-0107-1503 РСНБ РК 2015	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3	м2 спланированной поверхности	2916	2,75	2,75	8028	8028	0	2600	11478
		НР - 72%; СП - 8%				1,24	0	3611		850	
7	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	3,65	56,49	56,49	206	206	0	44	270
		НР - 72%; СП - 8%				16,71	0	61		20	

8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	50,15	2526,58	1052,43	126708	52779	67219	19468	157870
		НР - 108%; СП - 8%			133,78	225,66	6709	11317		11694	
9	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство	м2 покрытия	365,5	3367,90	59,25	1230967	21656	1198846	15823	1346534
		НР - 108%; СП - 8%			28,63	11,45	10466	4185		99743	
		Прочие работы									
10	1137-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16к=0,8	Демонтаж сборных ж\б конструкций	м3 сборных конструкций	1,055	10082,31	5186,69	10637	5472	0	6432	18434
		НР - 91%; СП - 8%			4895,62	1803,83	5165	1903		1365	
11	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кэтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкций	т конструкций	1,03279	33138,91	1850,70	34226	1911	2022	21127	59781
		НР - 69%; СП - 8%			29330,04	317,23	30292	328		4428	
12	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	3,56479	77,00		274	0		0	296
		СП - 8%					0	0		22	
13	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м Растительный слой	м3 грунта	15,3	56,49	56,49	864	864	0	184	1132
		НР - 72%; СП - 8%				16,71	0	256		84	
14	1101-0107-1307 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 (отвалы растительного грунта)	м3 грунта	15,3	31,47	31,47	481	481	0	84	611
		НР - 72%; СП - 8%				7,63	0	117		45	
15	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м Срезка бугра	м3 грунта	35,25	64,19	64,19	2263	2263	0	482	2964
		НР - 72%; СП - 8%				18,98	0	669		220	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	44,574	814,53		36307	0	0	26141	67444
		НР - 72%; СП - 8%			814,53		36307	0		4996	
17	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	178,296	36,94	36,94	6586	6586	0	1403	8628
		НР - 72%; СП - 8%				10,93	0	1948		639	

18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	178,296	151,99	72,61	27099	12946	-1	14416	44836
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	14153	5869		3321	
19	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Арык	м3 грунта	6	1560,02		9360	0	0	6739	17387
		НР - 72%; СП - 8%			1560,02		9360	0		1288	
		Ограждение площадки									
20	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	126,48	1352,12		171016	0	0	123132	317680
		НР - 72%; СП - 8%			1352,12		171016	0		23532	
21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	106,08	814,54		86406	0	0	62212	160508
		НР - 72%; СП - 8%			814,54		86406	0		11889	
		Фундамент ФМ1-272шт									
22	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,93	5530,14	1666,64	27264	8217	15012	6947	36948
		НР - 93%; СП - 8%			818,55	696,68	4035	3435		2737	
23	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В7,5,W6	м3	17,68	22201,31	1723,46	392519	30471	280259	80321	510667
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	81789	6476		37827	
24	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,64328	838411,00	1275,00	539333	820	391783	133835	727022
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	146730	342		53853	
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	152,32	854,37	21,09	130137	3213	87044	37444	180988
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	39880	382		13407	
		Стойка Ст1-272шт									
26	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	3,31432	24323,02	11215,90	80614	37173	7091	31997	121620
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	36350	10022		9009	
27	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,31432	2958,20	507,39	9804	1682	946	4955	15940
		НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	7177	4		1181	
28	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,31432	514897,00		1706533	0	1706533	0	1843056
		СП - 8%					0	0		136523	
		Панель ПМ1-102шт									

29	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж Установка панелей	т конструкций	4,69608	55443,60	2643,86	260368	12416	18391	159865	453851
		НР - 69%; СП - 8%			48883,40	453,18	229560	2128		33619	
30	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу Изготовление панелей	т конструкций	4,69608	158727,19	39511,64	745396	185550	23957	410028	1247858
		НР - 69%; СП - 8%			114114,00	12426,36	535888	58355		92434	
31	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	3,31908	241782,00		802494	0	802494	0	866693
		СП - 8%					0	0		64200	
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19584	221225,00		43325	0	43325	0	46791
		СП - 8%					0	0		3466	
33	2105-0107-0202 РСНБ РК 2015	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	т	0,03672	240348,00		8826	0	8826	0	9532
		СП - 8%					0	0		706	
34	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	472,77	1211,00		572524	0	572524	0	618326
		СП - 8%					0	0		45802	
35	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС	т стальных элементов	0,24412	711967,70	6916,40	173806	1688	158034	16990	206059
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	14083	315		15264	
		Калитка									
36	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,44455	55443,60	2643,86	24647	1175	1741	15133	42963
		НР - 69%; СП - 8%			48883,40	453,18	21731	201		3182	
37	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,44455	158727,19	39511,64	70562	17565	2268	38815	118127
		НР - 69%; СП - 8%			114114,00	12426,36	50729	5524		8750	
38	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,44455	241782,00		107484	0	107484	0	116083
		СП - 8%					0	0		8599	
39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01989	221225,00		4400	0	4400	0	4752
		СП - 8%					0	0		352	
40	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00408	283857,00		1158	0	1158	0	1251
		СП - 8%					0	0		93	

41	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02176	233974,00		5091	0	5091	0	5499
		СП - 8%					0	0		407	
42	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	25,398	1165,00		29589	0	29589	0	31956
		СП - 8%					0	0		2367	
43	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Петля	т	0,0748	547142,00		40926	0	40926	0	44200
		СП - 8%					0	0		3274	
44	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	17	1612,00		27404	0	27404	0	29596
		СП - 8%					0	0		2192	
45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	151,25	86,99	1,65	13157	250	9196	2587	17004
		НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	3712	38		1260	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				7387263	1100258	4419878	1371024	9458950
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1574860	274573	0	700663	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1574860				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1100258			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					274573			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4419878		
		- Перевозка грузов	Тенге				584533				
		- Накладные расходы	Тенге							1371024	
		- Сметная прибыль	Тенге							700663	
		Локальная смета 3-2-1.Помещение станция управления 17 шт (Ч1-Ч17)									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под ленточный фундамент	м3 грунта	40,8	1560,02		63649	0	0	45827	118234
		НР - 72%; СП - 8%			1560,02		63649	0		8758	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,41	814,54		23956	0	0	17248	44500
		НР - 72%; СП - 8%			814,54		23956	0		3296	
3	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	54,4	129,03		7019	0	0	5054	13038
		НР - 72%; СП - 8%			129,03		7019	0		966	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разравнивание оставшего грунта	м3 грунта	4,59	1560,02		7160	0	0	5156	13301
		НР - 72%; СП - 8%			1560,02		7160	0		985	
5	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	10,2	5530,14	1666,64	56407	17000	31058	14373	76443
		НР - 93%; СП - 8%			818,55	696,68	8349	7106		5662	
6	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В7,5 сульфатостойкий	м3	40,8	19267,46	1330,45	786112	54282	608720	122635	981447
		НР - 91%; СП - 8%			3017,40	285,62	123110	11653		72700	

7	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,7072	838411,00	1275,00	592924	902	430713	147134	799263
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	161309	376		59205	
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	204	854,37	21,09	174291	4302	116578	50148	242395
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	53411	512		17955	
		Блок стеновой Б1-1шт									
9	1106-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство В12,5	м3	11,9	66941,94	11435,17	796609	136079	313887	340817	1228420
		НР - 91%; СП - 8%			29129,70	2342,93	346643	27881		90994	
10	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,578	287262,00		166037	0	166037	0	179320
		СП - 8%					0	0		13283	
11	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0238	256962,00		6116	0	6116	0	6605
		СП - 8%					0	0		489	
12	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,8364	838411,00	1275,00	701247	1066	509401	174014	945282
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	190779	445		70021	
		Блок стеновой Б2,Б2Н-2шт									
13	1106-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. УстройствоВ12,5	м3	15,98	66941,94	11435,17	1069732	182734	421506	457669	1649593
		НР - 91%; СП - 8%			29129,70	2342,93	465493	37440		122192	
14	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,714	287262,00		205105	0	205105	0	221513
		СП - 8%					0	0		16408	
15	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0374	256962,00		9610	0	9610	0	10379
		СП - 8%					0	0		769	
16	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,1152	838411,00	1275,00	934996	1422	679201	232019	1260376
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	254373	593		93361	
		Блок стеновой Б3-1шт									
17	1106-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство В12,5	м3	9,69	66941,94	11435,17	648667	110807	255594	277523	1000285
		НР - 91%; СП - 8%			29129,70	2342,93	282267	22703		74095	

18	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4556	287262,00		130877	0	130877	0	141347
		СП - 8%					0	0		10470	
19	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0272	256962,00		6989	0	6989	0	7549
		СП - 8%					0	0		559	
20	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,5576	838411,00	1275,00	467498	711	339601	116010	630188
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	127186	297		46681	
		Блок покрытия Б4-1шт									
21	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м В12,5	м3	12,58	32825,51	1812,10	412945	22796	281656	103261	557502
		НР - 91%; СП - 8%			8624,20	395,92	108492	4981		41296	
22	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5202	287262,00		149434	0	149434	0	161388
		СП - 8%					0	0		11955	
23	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0306	256962,00		7863	0	7863	0	8492
		СП - 8%					0	0		629	
24	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,5576	838411,00	1275,00	467498	711	339601	116010	630188
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	127186	297		46681	
		Кровля									
25	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	121,21	581,89	100,52	70531	12183	32487	26504	104798
		НР - 92%; СП - 8%			213,35	24,33	25860	2948		7763	
26	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701(т=20мм)	м2 стяжки	121,21	93,72	7,42	11360	899	8065	2413	14875
		НР - 92%; СП - 8%			19,76	1,88	2395	228		1102	
27	1112-0101-0102 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	121,21	2075,75	143,59	251602	17405	199617	33893	308335
		НР - 92%; СП - 8%			285,29	18,65	34580	2261		22840	
		Полы									
28	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,84	8491,25	1657,05	75063	14648	32832	31658	115258
		НР - 94%; СП - 8%			3120,12	689,70	27582	6097		8538	
29	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство В12,5	м2 покрытия	88,91	899,75	93,03	79997	8271	42454	30350	119174

		НР - 94%; СП - 8%			329,23	33,91	29272	3015		8828	
30	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 к=14	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 В12,5	м2 покрытия	88,91	1161,70	57,44	103287	5107	86373	13430	126054
		НР - 94%; СП - 8%			132,79	27,90	11806	2481		9337	
		Дверь металлическая-1шт									
31	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	1,2036	148163,26	74604,33	178329	89794	22412	56352	253456
		НР - 69%; СП - 8%			54937,80	12916,55	66123	15546		18775	
32	2109-0403-0201 РСНБ РК 2015	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.02.1	шт.	17	66622,00		1132574	0	1132574	0	1223180
		СП - 8%					0	0		90606	
33	1206-0101-1205 РСНБ РК 2015	Установка замка	шт.	17	777,76		13222	0	168	9399	24430
		НР - 72%; СП - 8%			767,87		13054	0		1810	
34	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	17	1612,00		27404	0	27404	0	29596
		СП - 8%					0	0		2192	
		Отделочные работы									
35	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	377,23	511,13	5,22	192815	1968	38571	122613	340662
		НР - 80%; СП - 8%			403,67	2,62	152276	990		25234	
36	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	102	625,50	6,26	63801	639	12168	41053	113242
		НР - 80%; СП - 8%			499,95	3,15	50995	321		8388	
37	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	479,23	97,05	0,73	46509	352	3699	34103	87061
		НР - 80%; СП - 8%			88,60	0,36	42458	171		6449	
38	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	389,64	77,58	0,58	30228	224	6298	19043	53213
		НР - 80%; СП - 8%			60,84	0,25	23706	97		3942	
		Футляр									
39	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка Футляр	м трубопровода	136	3919,33	66,88	533029	9096	397922	126520	712313
		НР - 98%; СП - 8%			926,55	22,73	126011	3091		52764	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				10702493	693398	7052592	2772226	14552697
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					2956503	151529	0	1077978	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2956503				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					693398			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					151529			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7052592		
		- Накладные расходы	Тенге							2772226	
		- Сметная прибыль	Тенге							1077978	

Локальная смета 4-1-18. Скважины Ч-1-- Ч-17 - 17 шт

РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-10КВ

УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ КОНЦЕВОЕ УОК(1шт)

16	**2306-1004-0105 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**1,915**	**985308,00**		**1886865**	**0**	**1886865**	**0**	**2037814**
		СП - 8%					**0**	**0**		**150949**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1886865**	**0**	**1886865**	**0**	**2037814**
							0	**0**	**0**	**150949**	
ВСЕГО			Тенге							70096855	
	в том числе	Стоимость оборудования	Тенге							0	
Временные здания и сооружения 3,44%										2411332	
Итого										72508187	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,61%										1167382	
Итого										73675569	
Непредвиденные работы и затраты 2%										1473511	
Итого в текущих ценах за 2 квартал 2018 года										75149080	
Итого в текущих ценах 2019 года 30% К=1										22544724	
Итого в текущих ценах 2020 года 70% К=1,049901										55229366	
Итого										77774089,92	
Итого с понижающим К=0,990099										77004048,66	
Налог на добавленную стоимость 12%										9240485,84	
Всего к оплате										86244534,50	

Технадзор:

Инженер - эксперт ТОО "Шанырак ордасы"

Н. Утенов

Подрядчик:

Директор ТОО "Гидро құрылыс"

Е. Байзаков