Форма КС-3

Заказчик: КГУ " Управление строительства акимата Жамбылской области"

Генподрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"
Договор подряда (контракт): № 174 от 22. 09. 2021 года
По объекту: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Каракемер Жамбылского района Жамбылской области

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за __октябрь__ 2021 г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
			СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Каракемер Жамбылского района Жамбылской области	478 200,00	426 964,29	51 235,71	-	478 200,00	426 964,29	51 235,71	0
2	Удержание авансового платежа	143 460,00				143 460,00			
3	Удержание на завершение строительства 5 %	-				-			
4	Итого к оплате	334 740,00				334 740,00			
5	в том числе НДС 12%	35 865,00				35 865,00			

Заказчик:

Руководитель

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"_____Орумбаев Е.К.

Подрядчик:

Руководитель:

ТОО "КазМунайКурылыс"_____Жантаев А.Ж.

Технический надзор:

ТОО "Курылыс-Жоба Инжиниринг"

_____Байжанов Ж.Т.

Заказчик: КГУ " Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Договор: № 174 от 22. 09. 2021 года

Акт №1

выполненных работ по объекту "Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Каракемер Жамбылского района Жамбылской области"

за октябрь 2021 года

Раздел	Наименование работ	Сметная стоимость, тенге				Выполнено тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего
II	Основные объекты строительства														
	Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену	82 558 971	18 741 487	0	101 300 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общестроительные работы	67 806 346	0	0	67 806 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Земляные работы	383 640			383 640	0				0	0				0
	Фундаменты	5 590 016			5 590 016	0				0	0				0
	Стены	8 817 895			8 817 895	0				0	0				0
	Перегородки	2 204 277			2 204 277	0				0	0				0
	Покрытие	5 398 860			5 398 860	0				0	0				0
	Кровля	15 826 359			15 826 359	0				0	0				0
	Проемы	5 773 119			5 773 119	0				0	0				0
	Полы	4 354 827			4 354 827	0				0	0				0
	Внутренняя отделка	8 863 701			8 863 701	0				0	0				0
	Наружная отделка	6 138 683			6 138 683	0				0	0				0
	Разные работы	4 454 969			4 454 969	0				0	0				0
	Отопление и вентиляция	4 723 608	531 915		5 255 523	0				0	0				0
	Водоснабжение и канализация	2 775 522	342 692		3 118 214	0				0	0				0
	Медицинская мебель и инвентарь	846 541	17 024 885		17 871 426	0				0	0				0
	Электроосещение	3 489 843			3 489 843	0				0	0				0
	Силовое электрооборудование	1 282 204	841 995		2 124 199	0				0	0				0
	Телефонизация + интернет и оповестительная сигнализация	541 043	0	0	541 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Телефонизация + интернет	403 375			403 375	0				0	0				0
	Оповестительная сигнализация	137 668			137 668	0				0	0				0
	Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	1 093 864	0	0	1 093 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Пожарная сигнализация	854 351			854 351	0				0	0				0
	Оповещение о пожаре	239 513			239 513	0				0	0				0
	Всего по главе 2	82 558 971	18 741 487	0	101 300 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Объекты подсобного и обслуживающего назначения				0					0					0
	Навес для угля	6 484 399			6 484 399	0				0	0				0
	Всего по главе 3	6 484 399	0	0	6 484 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Объекты подсобного и обслуживающего назначения														
	Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 63 кВа	469 156	3 374 434	0	3 843 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	КТПН-63/10/0,4 кВ	324 773	1 580 754		1 905 527	0				0	0				0
	Дизель генератор	144 383	1 793 680		1 938 063	0				0	0				0
	ВЛЗ-10 кВ	815 329	102 059		917 388	0				0	0				0
	Кабельная линия 0,4 кВ	747 687			747 687	0				0	0				0
	Наружное освещение	1 265 402			1 265 402	0				0	0				0
	Всего по главе 4	3 297 574	3 476 493	0	6 774 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Объекты транспортного хозяйства и связи														
	Наружные сети телефонизации	935 122			935 122	0				0	0				0
	Всего по главе 5	935 122	0	0	935 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
	Наружные сети водопровода и канализации	4 129 434	0	0	4 129 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Водопровод	1 509 325			1 509 325	0			0	0	0			0	0
	Внутриплощадочные сети канализации	2 620 109			2 620 109	0				0	0				0
	Резервуар для сточных вод емкостью 50 м3	3 819 555			3 819 555	0				0	0				0
	Резервуар пожарный емкостью 100 м3 2 шт.	15 811 052	0	0	15 811 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Резервуар	13 269 931			13 269 931	0				0	0				0
	Отводящий трубопровод	274 615			274 615	0				0	0				0

	Поплавковый запорный клапан	2 266 506			2 266 506	0			0	0	0			0	0
	Устройство насосной станции с трубчатым колодцем	**2 127 072**	**522 874**	**0**	**2 649 946**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
	Насосная станция	714 164			714 164	0				0	0				0
	Вентиляция	51 432			51 432	0			0	0	0			0	0
	Оборудование насосной установки	317 352	368 076		685 428	0				0	0				0
	Буровые работы	963 220			963 220	0				0	0				0
	Электрооборудование	80 904	154 798		235 702	0			0	0	0			0	0
	Всего по главе 6	**25 887 113**	**522 874**	**0**	**26 409 987**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
VII	**Благоустройство и озеленение территории**														
	Благоустройство														
	Покрытие	**14 275 603**	**7 068**	**0**	**14 282 671**	**3**	**447 963**	**0**	**0**	**447 963**	**3**	**447 963**	**0**	**0**	**447 963**
	Озеленение	5 375 139			5 375 139	0				0	0				0
	Малые архитектурные формы	548 616			548 616	0				0	0				0
	Вертикальная планировка	7 635 103	7 068	0	7 642 171	6	447 963		0	447 963	6	**447 963**		0	447 963
	Уборная	716 745			716 745	0				0	0				0
	Всего по главе 7	**715 032**			715 032	**0**				0	**0**				0
	Итого по главам 1-7	**14 990 635**	**7 068**	**0**	**14 997 703**	3	**447 963**	**0**	**0**	**447 963**	3	**447 963**	**0**	**0**	**447 963**
	Глава 8. Временные здания и сооружения	**134 153 814**	**22 747 922**	**0**	**156 901 736**	0,3	**447 963**	**0**	**0**	**447 963**	0,3	**447 963**	**0**	**0**	**447 963**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	3 890 461			3 890 461	0,3	12 991			12 991	0,3	12 991			12 991
	Всего по главе	**3 890 461**			**3 890 461**	0,3	**12 991**			**12 991**	0,3	**12 991**			**12 991**
	Итого по главам 1-8	**138 044 275**	**22 747 922**		**160 792 197**	0,3	**460 954**	**0**		**460 954**	0,3	**460 954**	**0**		**460 954**
	Глава 9. Прочие работы и затраты														
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	1 242 398			1 242 398	0,3	4 149			4 149	0,3	4 149			4 149
	Всего по главе	**1 242 398**			**1 242 398**	0,3	**4 149**			**4 149**	0,3	**4 149**			**4 149**
	Итого по главам 1-9	**139 286 673**	**22 747 922**		**162 034 595**	0,3	**465 103**	**0**		**465 103**	0,3	**465 103**	**0**		**465 103**
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	2 785 733			2 785 733	0,3	9 302			9 302	0,3	9 302			9 302
	Итого сметная стоимость	**142 072 407**	**22 747 922**		**164 820 329**	0,3	**474 405**	**0**		**474 405**	0,3	**474 405**	**0**		**474 405**
	в том числе на 2021 год - 100 %	142 072 407	22 747 922		164 820 329	0,3	474 405	0		474 405	0,3	474 405	0		474 405
	НДС на 2021 год, - 12 %			19 778 439	19 778 439	0,3			56 929	56 929	0,3			56 929	56 929
	Всего по сметному расчету	**142 072 407**	**22 747 922**	**19 778 439**	**184 598 768**	0,3	**474 405**	**0**	**56 929**	**531 333**	0,3	**474 405**	**0**	**56 929**	**531 333**
	Итого с понижающим коэффициентом, К=0,9	**127 865 165**	**20 473 130**	**17 800 595**	**166 138 890,62**	0,3	**426 964**	**0**	**51 236**	**478 200**	0,3	**426 964**	**0**	**51 236**	**478 200**

Технический надзор:
ТОО "Курылыс-Жоба Инжиниринг"

Байжанов Ж.Т.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "КазМунайКурылыс"

Жантаев А.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ " Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазМунайКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Каракемер Жамбылского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174 от 22.09.2021 года**

Акт выполненных работ №2-2

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **Благоустройство территории**

Составлен(а) на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Малые архитектурные формы									
27	8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип ІПМ - 30.16	секция	5	59302,00	6529,00	324356	35711	199103	90423	447963
		ЗП - 16532 тенге, СП - 6067 тенге			16371,00	2251,00	89542	12312		33184	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				324356	35711	199103	90423	447 963
							89542	12312	0	33184	0
	Стоимость оборудования		тенге				0				
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								447 963
		- Оборудование, инвентарь	тенге						0		
		Временные здания и сооружения		2,9 %							12 990,93
		Итого с временными									460 954,12
		Зимние удорожания		0,9 %							4 148,59

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями									465 102,71
		Непредвиденные работы и затраты		2 %							9 302,05
		Итого с непредвиденными работами и затратами									474 404,77
		Итого по акту с коэф. понижения к=0,9									426 964,29
		НДС		12 %							51 235,71
		Итого с НДС									478 200,00

Технический надзор:

ТОО "Құрылыс-Жоба Инжиниринг"

Байжанов Ж.Т.

Подрядчик:

Руководитель:

ТОО "КазМунайКурылыс" **Жантаев А.Ж.**