Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар:	ИИК	Кбе
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 БИН: 041140007085	KZ558560000000103181	17
Банк бенефициара: АО "Банк Центр Кредит"	БИК KCJBKZKX	Код назначения платежа 821

Счет на оплату № 00000000016 от 9 ноября 2020 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 041140007085,Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**

Покупатель: **БИН / ИИН 050940008016,ТОО "Sinooil ",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Муратбаева,147**

Договор: **Договор подряда № SO208I19 от 11.07.2019г,Допсогл.№1 от 01.07.2020г**

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	У0000014441	Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной автозаправочной станции на 350 заправок в сутки Актюбинская область, Айтекебийский р-он, Карабутакский с/о, с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"	1,000	шт	31 536 768,60	31 536 768,60

Итого: 31 536 768,60
В том числе НДС: 3 378 939,49

Всего наименований 1, на сумму 31 536 768,60 KZT
Всего к оплате: Тридцать один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь тенге 60 тиын

Исполнитель _____ /Лекерова Гульжан Иркеновна/

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "Sinooil ",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Муратбаева,147	050940008016
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48	041140007085
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор подряда № SO208I19 от 11.07.2019г,Допсогл.№1 от 01.07.2020г	

Номер документа	Дата составления
00000000085	09.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной автозаправочной станции на 350 заправок в сутки Актюбинская область, Айтекебийский р-он, Карабутакский с/о, с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"			Усл.	1	35 040 854,00	35 040 854,00	3 754 377,21
				Итого	1	x	35 040 854,00	3 754 377,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. «АЛИХАН ОЙЛ 3» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН... Республика Казахстан, город Актобе

Принял (Заказчик) Зам. Ген. Дир. / / Ержан Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.11.2020

М.П. SINOOIL

Ботторов А.О.

Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Sinooil"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алихан Ойл 3"
Договор № SO208119 от 11.07.2019г., Допсоглашение №1 от 01.07.2020г.
Наименование и адрес объекта строительства:

"Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной АЗС на 350 заправок в сутки", расположенной по адресу с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма
		номер	дата	Код	Наименование
		SO208119	11.07.2019		
		Допсоглашение №1	01.07.2020		

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах	дополнительные		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной АЗС на 350 заправок в сутки", на земельном участке Заказчика, расположенном по адресу: Актюбинская обл., Айтекебийский р-н, с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"	189 363 796	31 286 477						3 754 377	35 040 854
Итого к оплате:		**31 286 477**							**35 040 854**

Заместитель Генерального Директора

ТОО "Sinooil" _____ Чжан И.

Директор ТОО "Алихан Ойл 3" _____ Кожаев З.И.

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма 2-В

Заказчик: ТОО"Sinooil" БИН 0509400008016 г.Алматы, ул. Муратбаева, 147
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , ул. Маметовой, 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной АЗС на 350 заправок в сутки", расположенной по адресу с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"
(наименование, адрес)

Объект : Проезды и дороги

Договор подряда № SO208119 от 11 июля 2019 года, допсоглашение № 1 от 01.07.2020г.

АКТ приемки выполненных работ № 34 за ноябрь 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Внутриплощадочное покрытие ТИП 3									
1	26	Е11-270602-0303	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	515	1791,3	37,91	922518	19524	881398	2901	999452
						41,93	10,22	21595	5263		74033	
2	27	Е11-270602-0303 К=3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	515	1283,19	0,12	660842	63	660432	37	713750
						0,67	0	347	0		52870	
3	28	Е11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	515	1572,74	37,91	809961	19524	768841	2901	877890
						41,93	10,22	21595	5263		65029	
4	29	Е11-270602-0401 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	515	372,97	0,04	192081	22	191943	12	207461
						0,22	0	116	0		15367	2798553
			Итого по разделу: 1. Внутриплощадочное покрытие ТИП 3									
			Раздел: 2. Внутриплощадочное покрытие ТИП 4									
5	42	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	32,4	133,2	0	4316	0	0	466	5164
						133,2	0	4316	0		383	
6	43	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня . Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,24	3382,49	0	10959	0	10300	71	11913
						203,47	0	659	0		882	
7	44	Е11-270401-0101	Основания из песчано-цементных смесей. Устройство	м2 дорожного основания	216	133,2	0	28771	0	0	3107	34429
						133,2	0	28771	0		2550	
8	45	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	216	1077,84	0	232813	0	2040	21693	274866
						1068,4	0	230774	0		20360	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	46	С121-040509-0405	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	216	1400		302400		302400	24192	326592
												652964
			Итого по разделу: 2. Внутриплощадочное покрытие ТИП 4					3164661	39133	2817354	31188	3451517
			ИТОГО:					308173	10526		255666	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,0777242 %		37198				3488715
			Временные здания и сооружения									
			Итого с временными			2 %		69774				3558489
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами			12 %		427018				3985507
			НДС									
			Итого с НДС									

Заказчик

ТОО"Sinooil"

(наименование организации)

Зам.Генерального Директора

М.П. (должность,подпись,расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Алихан Ойл 3"

(наименование организации)

Директор Кажев З.И.

М.П. (должность,подпись,расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

Директор ф-ла Дауров Р.Ш.

Спец. страхкомпании ТОО „Sinooil" Балабеков Н.Н.

Зав. Директора Аникиев А.Г.

Инженер ПТО Кабиль-т-Ч.

Главный контролер Контиров Д.С.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма 2-В

Заказчик: ТОО"Sinooil" БИН 050940008016 г.Алматы, ул. Муратбаева, 147
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , ул. Маметовой, 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной АЗС на 350 заправок в сутки", расположенной по адресу с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"
(наименование, адрес)

Объект : Озеленение территории

Договор подряда № SO208119 от 11 июля 2019 года, допсоглашение № 1 от 01.07.2020г.

АКТ приемки выполненных работ № 35 за ноябрь 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Озеленение территории								82577	190529
1	1	Е11-470101-0103	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	м2	1145	81,95	0	93838	0	0	14113	
						81,95	0	93838	0			
2	2	Е11-470101-0101	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	м2	1145	10,61	10,61	12146	12146	0	3758	17176
						0	3,73	0	4271		1272	
3	3	Е11-470102-0410	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,8х0,8х0,5 м	яма	8	7975,01	0	63800	0	18275	40062	112171
						5690,61	0	45525	0		8309	
4	4	Е11-470102-0320	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,8х0,6 м	яма	12	5944,87	0	71338	0	17755	47153	127971
						4465,27	0	53583	0		9479	
5	5	Е11-470103-0106 Изм. и доп. вып. 6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	шт	8	4978,72	1145,4	39830	9163	1144	28444	73736
						3690,34	349,99	29523	2800		5462	
6	6	Е11-470103-0104 Изм. и доп. вып. 6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	шт	12	3370,14	988,97	40442	11868	1602	27062	72904
						2247,65	315,05	26972	3781		5400	
7	7	С125-010202-0701	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	12	0		0				0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	С125-010202-0501	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	8	0		0				0
9	9	Е11-470112-0103	Подготовка почвы для устройства обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	м2	1131	384,07	9,66	434380	10920	148444	244375	733056
						243,16	2,37	275017	2682		54300	
10	10	Е11-470112-0105	Подготовка почвы для устройства обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщиныслоя добавлять(б=20см)	м2	1131	93,57	0,15	105823	168	49481	49433	167677
						49,67	0	56174	0		12421	
11	11	Е11-470101-0102	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	м2	1131	89,15	0	100826	0	0	88727	204718
						89,15	0	100826	0		15164	
12	12	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	1131	243,21	153,08	275069	173138	41010	87645	391731
						53,87	34,2	60921	38675		29017	
13	13	Е11-010204-0301	Полив посевов трав водой	м2	1145	112,12	96,1	128379	110030	5022	27291	168124
						11,64	21,47	13326	24578		12454	
								1365871	327433	282733	726527	2259793
			ИТОГО:					755705	76787		167391	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,0777242 %		24354				2284147
			Временные здания и сооружения									
			Итого с временными			2 %		45683				2329830
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами			12 %		279580				2609410
			НДС									
			Итого с НДС									

Заказчик

ТОО"Sinooil"

(наименование организации)

Зам.Генерального Директора

М.П. (должность,подпись,расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Алихан Ойл 3"

(наименование организации)

Директор Кожаев З.И.

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

Главный инженер ТОО "Sinooil" Болабаев Ш.К.

Гл. инженер ТОО "Алихан Ойл 3" Кожаев З.И.

Директор ф-ла ТОО Ахтобинск

Сов. Директора Антипов А.Г.

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма 2-В

Заказчик: ТОО"Sinooil" БИН 050940008016 г.Алматы, ул. Муратбаева, 147
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , ул. Маметовой, 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной АЗС на 350 заправок в сутки", расположенной по адресу с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"
(наименование, адрес)

Объект : Автомобильные дороги

Договор подряда № SO208119 от 11 июля 2019 года, допсоглашение № 1 от 01.07.2020г.

АКТ приемки выполненных работ № 36 за ноябрь 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Устройство покрытия									
1	20	Е11-270602-0303	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	4135	1894,79	77,98	7834956	322466	7339098	30237	8494409
						41,93	25,78	173392	106582		629215	
2	21	Е11-270602-0403 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	4135	1330,85	0,12	5503074	506	5499782	301	5943645
						0,67	0	2787	0		440270	
3	22	Е11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	4135	1672,13	77,98	6914239	322466	6418381	30237	7500034
						41,93	25,78	173392	106582		555558	
4	23	Е11-270602-0401 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	4135	387,83	0,04	1603681	179	1602573	100	1732083
						0,22	0	929	0		128302	
												23670171
			Итого по разделу: 1. Устройство покрытия									
			Раздел: 2. Обочины									
5	28	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	162	1751,53	1,05	283748	171	167562	12538	319990
						716,15	0,5	116016	81		23703	
6	29	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	14,58	40930		596759		596759	47741	644500
												964490
			Итого по разделу: 2. Обочины									
			ИТОГО:					22736457	645788	21624155	73413	24634661
								466516	213245		1824789	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения			1,0777242 %		265494				
			Итого с временными									24900155
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		498003				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25398158
			НДС			12 %		3047779				
			Итого с НДС									28445937

Заказчик

ТОО"Sinooil"

(наименование организации)

Зам.Генерального Директора **Ижан И**

М.П. (должность,подпись,расшифровка подписи)

АКМУРЗИН БАКЫТБЕК АЛДАБОРИЦ
ЭКСПЕРТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
АТТЕСТАТ № KZ94VJE00022561
№ KZ24VJE00022560 № KZ85VJE00022863

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Алихан Ойл 3"

(наименование организации)

Директор **Кожаев З.И.**

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

Директор А-ка Долуров Р.И.
Инж.-строитель АБ ТОО „Sinooil" Балабеков Ю.Ш.
Сов. Директора Антипов А.Г.
Инженер ПТО Кабанов С.И.

Контроров А.О.

Сводная ведомость выполненных работ за ноябрь 2020 года

по строительству: "Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной АЗС на 350 заправок в сутки", расположенной по адресу с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"

№ акта	Наименование документов	Ед.изм.	Без НДС	НДС	Стоимость работ в (тенге), с учётом НДС
34	Проезды и площадки	тенге	3 558 489	427 018	**3 985 507**
35	Озеленение	тенге	2 329 830	279 580	**2 609 410**
36	Автомобильные дороги	тенге	25 398 158	3 047 779	**28 445 937**
	Итого:	**тенге**	31 286 477	3 754 377	**35 040 854**
	К оплате за -10%				**31 536 769**

Директор ТОО "Алихан Ойл 3" _____ **Кожаев З.И.**