Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДаренСтройСервис" Республика Казахстан, г. Кызылорда, Сейхун**

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы" Республика Казахстан, г. Кызылорда, пос. Тасбогет, ул. М. Шокай, 90**

Наименование объекта **Капитальный ремонт футбольной, волейбольной и баскетбольной площадок КГУ Областная специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Жалантос Бахадур Сейткулулы управления физической культуры и спорта Кызылординской области"**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор Субподряда номер	Договор Субподряда дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№4	06.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1: из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	11 369 437,79									
в.т.ч. за отчетный месяц	11 369 437,79	10 151 283,74							1 218 154,05	11 369 437,79

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ДаренСтройСервис"
БИН: 070140016923

Директор

Д. Мухамедеев

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы"
БИН: 140740019559

Директор

С. Карамурзаев

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ДаренСтройСервис" Республика Казахстан, г. Кызылорда, Сейхун

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Шынғыс құрылыс компаниясы" Республика Казахстан, г. Кызылорда, пос. Тасбогет, ул. М. Шокай, 90

Наименование объекта Капитальный ремонт футбольной, волейбольной и баскетбольной площадок КГУ Областная специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Жалантос Бахадур Сейткулулы управления физической культуры и спорта Кызылординской области"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2020 г

№	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, эксплуатация	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге материалы	Накладные	Всего
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вертикальная планировка									
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка									
1	Е11-010104-0702	**Плащади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)**	м2	2518,50	1,07	1,07 0,41	2694 0	2694 1021		735 274	3703
2	Е11-010104-0106	**Грнты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 квт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	м3	7,00	31,67	31,67 12,00	222 0	222 84		60 23	305
3	Е11-010104-0114	**Грнты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 квт (108 л.с) добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3	7,00	100,25	100,25 37,99	702 0	702 266		191 71	965
4	Е11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	146,00	199,14 8,50	190,55 50,27	29074 1241	27820 7339		6178 2820	38073
5	С341-020102-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 тн. Расстояние перевозки 10 км**	тн	240,90	227,00		54684 0	0 0		0 4375	59059
6	Е11-010201-0203	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 тн. Первый проход по дному следу при толщ слоя 20 см**	грунта	146,0	96,13	96,13 35,57	14036 0	14036 5195		3740 1422	19198
7	Е11-010201-0204	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 тн. Первый проход по дному следу при толщ слоя 20 см**	м3	146,0	14,11	14,11 4,50	2061 0	2061 656		472 203	2736
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				103474 1242	47534 14561		11377 9188	124038
		Покрытие площадок, дорожек и тротуаров									
		Раздел 1. Тип 3									
1	Е11-270401-0101	**Слой оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3	21,0	1146,56 131,62	1013,49 213,02	24078 2764	21283 4473		7816 2552	34446
2	С121-010601-0101	**Песок природный** *СП - 8%*	м3	23,1	2663,00		61515 0	0 0		0 4921	66437
3	Е11-270401-0102	**Основания и покрытия из дробленного гравия. Устройство**	м2	210,0	167,93 41,48	126,15 36,65	35263 8709	26491 7695		17716 4238	57217
4	С121-010601-0102	**Гравий для строительных работ М1000, фр 5-10 мм** *СП - 8%*	м3	25,6	3833,00		98201 0	0 0		0 7856	106058
5	Е11-270401-0103	**Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере**	м3	14,7	640,89 55,26	582,46 183,83	9421 812	8562 2702		3796 1057	14274
6	Е11-270401-0103	**Основания и покрытия толщ 7 см из готовой цементно-грунтовой смеси**	м3	210,0	62,30 21,48	40,82 8,33	13083 4511	8572 1749		6761 1588	21431
7	С121-0105	**Кирпичный отсев** *СП - 8%*	м3	8,8	950,00		8379 0	0 0		0 670	9049
8	С121-1301	**Отходы гашенной извести** *СП - 8%*	тн	1,5	46161,00		67857 0	0 0		0 5429	73285
9	С121-0101	**Супесчанный грунт**	м3	2,9	520,00		1529	0		0	1651

		СП - 8%					0	0		122	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				319326	64908	0	36089	383848
							16796	16620	0	28433	0
		Раздел 2. Тип 4									
10	Е11-270401-0102	**Слой оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3	19,606	1182,27 131,62	1048,63 222,03	23180 2581	20559 4353		7488 2453	33121
11	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные** *СП - 8%*	м3	23,91932	1387,00		33176 0	0 0		0 2654	35830
12	Е11-270401-0103	**Покрытия толщ 4 см из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство**	м2	196,060	143,09 41,46	96,47 28,43	28054 8129	18914 5574		14799 3428	46281
13	С121-0205	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные** *СП - 8%*	тн	18,940	15947,00		302028 0	0 0		0 24162	326190
14	С121-1301	**Битумы нефтяные дорожные вязкие** *СП - 8%*	тн	0,002	109503,00		219 0	0 0		0 18	237
15	Прайс	**Синтетические покрытие** *СП - 8%*	м2	196,060	12232,14		2398233 0	0 0		0 191859	2590092
16	Прайс	**Укладка синтетического покрытия** *СП - 8%*	м2	196,060	1875,00		367613 0	0 0		0 29409	397022
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3152503	39473	0	22287	3428773
							10709	9927	0	253983	0
		Раздел 3 Тип - 5									
17	Е11-270403+0301	**Основания из щебня фракции 5-20 мм, однослойные. Толщ 15 см. Устройство при участке каменных материалов**	м2	832	688,59 31,25	163,18 51,39	572902 26002	135765 42760		74264 51773	698940
18	Е11-270102-0201	**Основания и покрытия толщ 5 см из готовой цементно-грунтовой смесиУстройство автогрейдером**	м2	832	62,30 21,48	40,82 8,33	51833 17873	33959 6933		26790 6290	84912
19	С121-010501-0401	**Отсев**	м3	41,6	950,00		39520 0	0 0		0 3162	42682
20	Прайс	**Искусственная трава 40 мм**	м2	832,0	2276,79		1894281 0	0 0		0 151543	2045824
21	Прайс	**Разметочная линия ширина 100 мм**	м	200,0	227,68		45536 0	0 0		0 3643	49179
22	Прайс	**Соединительная лента 30 см**	кг	350,0	375,00		131250 0	0 0		0 10500	141750
23	Прайс	**Клей двухкомпонентный**	кг	360,0	2008,93		723215 0	0 0		0 57857	781072
24	прайс	**Песок**	тн	7,5	26785,71		200893 0	0 0		0 16071	216964
25	прайс	**Резиновый гранулят**	тн	8,5	178571,43		1517857 0	0 0		0 121429	1639286
26	прайс	**Монтаж искусственного газона**	м2	832,0	1071,43		891427 0	0 0		0 71314	962741
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6068713	169724	0	101055	6663349
		ИТОГО по Акту выполненных работ	Тенге				43875	49693	0	493581	0
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					9540543	274105	0	159431	10475970
		Малые архитектурные формы					71380	76240	0	775998	0
		Раздел 1. Тип 3									
1	86-010805	**Ворота футбольные игровые**	кт	1,0	108558,00 5317,00	1755,00 504,00	108558 5317	1755 504		10594 9532	128684
		ИТОГО по Акту выполненных работ	Тенге				108558	1755	0	10594	128684
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					5317	504	0	9532	0
		ИТОГО по акту выполненных работ	Тенге				9752574	323395	0	181402	10728695,47
			Тенге				77939	91304	0	794718	0,00
		Временные здания и сооружения -1,04%	Тенге								111578,43
		Итого:	Тенге								10840273,91
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%									146343,70

		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рад риска	Тенге								72854,20
		Итого :	Тенге								11059471,81
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								219732,35
		Итого									11279204,16
		НДС (12%)	Тенге								1353504,50
		ИТОГО:	Тенге								12632708,66
		Согласно договора понижающий коэффициент 0,9	Тенге								11369437,79

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ДаренСтройСервис"
БИН: 070140016923

Директор

_____ **Д. Мухамедеев**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "Шынгыс құрылыс компаниясы"
БИН: 140740019559

Директор

_____ **С. Карамурзаев**