Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "17" ноября 2014 г. с. Каракемер

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом №241-0 от "17" ноября 2014г., КГУ «Управление строительства, пассажирского траспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области» в составе:

Председателя - представителя заказчика:
Байтелиев Рахманкул Турсункулович – руководитель КГУ «Управление строительства, пассажирского траспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области» ;

Заместителя председателя:
Кулишев Нурлан Ауданбекович – директор ТОО «Компания «Арыстан Сервис» ;

Членов комиссии - представителей:
Мамажанов Бекежан Самижанович – заместитель руководителя КГУ «Управление строительства, пассажирского траспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области» ;

Джанибеков Бахытжана Оразалиевич - начальник отдела автомобильных дорог КГУ «Управление строительства , пассажирского траспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области» ;

Туругельдиев Жанибек Юртубекович - главный специалист отдела автомобильных дорог;

Битабаров Асан Кабылбаевич - главный специалист Жамбылского областного департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования

Кыргызбаева Камила Ержановна - специалист отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Кордайского района

Мырзаев Кадыржан Талыпулы - инженер-строитель по материалам ГУ«Жамбылжоллаборатория» ;

Сон Николай - капитан полиции старший сотрудник отдела дорог

Саулебаев Марат Майорович - Руководитель Кордайского районного управления по защите прав потребителей

Баекенов Габит Мукашевич - Начальник отдела чрезвычайных ситуаций Кордайского района подполковник противопожарной службы

Куатбеков Еркинбек -технический надзор;

Кожамкулов Сатбай Несипбекович - директор ТОО «Компания инвест mk»,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ТОО «Компания инвест mk»,** предъявлен к приемке в эксплуатацию «**Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Каракемер-Карсай батыра» км -28,8 Кордайского района Жамбылской области»,**

по адресу: **с.Каракемер, Кордайского района, Жамбылской области**

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "__"_____ 20__ г. № _____

_____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "___" _____ 20__ г. № _____

_____

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Компания инвест mk»**

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Компания «Арыстан Сервис», г.Тараз** выполнившим **Чертежи, сметы**

и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы **ГУ «Управление строительства, пассажирского траспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»**

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому,индивидуальному, повторно применяемому) **031/11-СД**

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **ГУ «Управление строительства , пассажирского траспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»**___от "___" _____ 2011 г. № ____.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 1 мая 2012 год;

окончание работ 30 октября 2014 год;

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по проекту организации строительства _____;

фактически _____.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: **Акты выполненных работ формы №2, Акты освидетельствования скрытых работ; Сертификаты качества на основные дорожно-строительные материалы, журнал производства работ, лабораторные заключения** Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих

мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измер.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
- Восстановление оси трассы на местности 3 категории сложности	км	28,8		28,8	
Демонтаж существующих металлических стоек с транспортировкой до 25 км -СКМ 1.3 L=2,5м	шт	15		15	
Демонтаж существующих ж/б сигнальных столбиков	шт	64		64	
Разборка насыпи и сущ.труб	м3	6706		6706	
Расчистка русла	м3/м2	16/53		16/53	
Заглубление на трубах	м3	1211		1211	
Земляные работы	м3	274120		274120	
Подготовка существующего земляного полотна	м3	26630		26630	
Разработка скального грунта (срезка и выемки)	м3	33253		33253	
Разработка грунта в внетрассовых резервах	м3	274120		274120	
Водоотводные канавы и кюветы /мощение/	м2	3092		3092	
- Рекультивация внетрассовых резервов грунта	м3	27000		27000	
Устройство труб					
Д-1,5м фундаментная с укреплением на входе и рисбермой укрепления	шт	23		23	
Д-1,5м бесфундаментная сканавой на входе и рисбермой укрепления		4		4	
Д-1,0м фундаментная с канавой на входе и рисбермой укрепления		7		7	
Д- 1,0м бесфундаментная с канавой на входе без рисбермы укрепления		5		5	
Дорожная одежда:					
Устройство основания из черного щебня устроенный по способу пропитки вязким битумом, М600, Н=0,1 м	м2	151093		151093	
Устройство покрытий из холодной асфальтобетонной смесей тип Бх, марки II, СГ-70/130 Н=5 см	м2	133860		133860	
Устройство присыпных обочин	м3	4899		4899	
Дорожная одежда / на закруглениях)/:					
Устройство основания из черного щебня устроенный по способу пропитки вязким битумом,	м2	3532		3532	

М600, Н=0,1 м					
Устройство покрытий из холодной асфальтобетонной смесей тип Бх, марки II, СГ-70/130 Н=5 см	м2	3129		3129	
Устройство присыпных обочин	м3	72		72	
Укрепление обочин	м2	97979		97979	
Трубы / на съездах/	шт/пм	7/88,79		7/88,79	
- Дорожная разметка Нанесение горизонтальной разметки белой дорожной эмалью - сплошной 1.1 в=0,10 м - прерывистый 1,6 соотношение линий 3:1 в=0,10 м	м	2837 200		2837 200	
Барьерное ограждение	пм	1394		1394	
Объездные дороги	км	29		29	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Восстановление оси трассы на местности 3 категории сложности - 28,8 км
- Демонтаж существующих металлических стоек с транспортировкой до 25 км
- СКМ 1.3 L=2,5м - 15шт
- Демонтаж существующих ж/б сигнальных столбиков - 64 шт
- Разборка насыпи и сущ.труб - 6706м3
- Расчистка русла -16/53 м3/м2
- Заглубление на трубах - 1211 м3
- Земляные работы - 274120 м3
- Подготовка существующего земляного полотна - 26630 м3
- Разработка скального грунта (срезка и выемки) - 33253 м3
- Разработка грунта в внетрассовых резервах - 274120 м3
- Водоотводные канавы и кюветы /мощение/ - 3092 м2
- Рекультивация внетрассовых резервов грунта - 27000м3
- Устройство труб

Д-1,5м фундаментная с укреплением на входе и рисбермой укрепления - 23шт
Д-1,5м бесфундаментная сканавой на входе и рисбермой укрепления - 4шт
Д-1,0м фундаментная с канавой на входе и рисбермой укрепления - 7 шт
Д- 1,0м бесфундаментная с канавой на входе без рисбермы укрепления - 5 шт
- Дорожная одежда:
Устройство основания из черного щебня устроенный по способу пропитки вязким битумом, М600, Н=0,1 м - 151093 м2
Устройство покрытий из холодной асфальтобетонной смесей тип Бх, марки II, СГ-70/130 Н=5 см - 133860 м2
- Устройство присыпных обочин - 4899 м3
- Дорожная одежда / на закруглениях)/:
Устройство основания из черного щебня устроенный по способу пропитки вязким битумом, М600, Н=0,1 м - 3532 м2
Устройство покрытий из холодной асфальтобетонной смесей тип Бх, марки II, СГ-70/130 Н=5 см - 3129 м2
- Устройство присыпных обочин - 72 м3
- Укрепление обочин - 97979 м2
-Трубы / на съездах/ - 7/88,79 шт/пм
- Дорожная разметка:
Нанесение горизонтальной разметки белой дорожной эмалью
- сплошной 1.1 в=0,10 м - 2837 м
- прерывистый 1,6 соотношение линий 3:1 в=0,10 м - 200 м
- Барьерное ограждение - 1394 пм
- Объездные дороги - 29 км

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены в соответствии со СНиП**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **1 070 600,5** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **900 335,24** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 041 979,785** тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **876 266,28** тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке «**Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Каракемер-Карсай батыра» км -28,8 Кордайского района Жамбылской области»**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии: _____ Байтелиев Р.Т.

Заместитель председателя: _____ Кулишев Н.А.

Члены гос-ной комиссии: _____ Мамажанов Б.С.

_____ Джанибеков Б.О.

_____ Туругельдиев Ж.Ю.

_____ Битабаров А.К.

_____ Кыргызбаева К.Е.

_____ Мырзаев К.Т.

_____ Сопиев В.

_____ Саулебаев М.М.

_____ Баекенов Г.М.

_____ Куатбеков Е. К.

_____ Кожамкулов С.Н.

Пронумеровано и прошнуровано

6 (шесть) страниц

Директор ТОО «Компания инвест mk»

Кожамкулов С.Н.