Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляемая ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
стоимости выполненных работ на 10 апрель 2014 года

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ЖШС "Темир Строй Сервис и Ко"
Договор №02-04-С от 28.02.2014 года

Объект:"Строительство противотуберкулезной больницы на 60 коек на территории Байзакского района Жамбылской области."

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство противотуберкулезной больницы на 60 коек на территории Байзакского района Жамбылской области."	60 000 000	60 000 000	51 802 600	8 197 401	0	60 000 000	51 802 600	8 197 401	0
2	В т. ч. НДС	6 428 571	6 428 571				6 428 571			
3	Возврат аванса без НДС									
4	Возврат аванса НДС									
5	Удержание 5% за гарантии качества	3 000 000	3 000 000				3 000 000			
6	В т. ч. НДС	321 429	321 429				321 429			
7	Всего к оплате без НДС	50 892 858	50 892 858				50 892 858			
8	Оплата суммы НДС	6 107 143	6 107 143				6 107 143			
	Всего к оплате	**57 000 000**	**57 000 000**				**57 000 000**			

Заказчик:
Начальник КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Байтелиев Р.Т.

17.04.2014.

Подрядчик:

Директор
ЖШС "Темир Строй Сервис и Ко"

Дабылов Т.Ж.

15.4.14.

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Темир Строй сервис и Ко"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство противотуберкулезной больницы на 60 коек на территории Байзакского района Жамбылской области."

Договор №02-04-С от 28.02.2014 года

Реестр выполненных работ на 10 апрель м. 2014 г

№ смет	№ акта	Найменование Ф2	Сумма	в т.ч. НДС
07-01	1	Благоустройство .Вертикальная планировка.	1 240 930	132 957
07-02	2	Генеральный план (Участок противотуберкулезной больницы на 60 коек).Благоустройство территории.	17 031 663	1 824 821
07-03	3	Генеральный план (Участок водозаборных сооружений).Благоустройство территории.	20 188 529	2 163 057
04-01-01	4	Трансформаторная подстанция.Общестроительные работы.	5 116 592	548 206
06-01-01	5	Котельная.Общестроительные работы.	3 004 903	321 954
03-03-01	6	Служба приготовления.Общестроительные работы.	2 229 344	238 858
03-02-01	7	Прачечная с дезотделением.Общестроительные работы.	3 520 357	377 181
02-01-01	8	Туберкулязная больница на 60 коек Блок 1 .Общестроительные работы.	7 667 682	821 537
		Итого	**60 000 000**	**6 428 571**

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Жамбылской области

М.П

Подрядчик:

ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"

М.П

Республикасы Жамбыл облысы Кордай ауданы * Казахстан Жамбыльская область Кордайский район * Мемлекеттік шаруашылық серіктестігі "Темир-Строй Сервис и Ко" 090500215248 Товарищество с ограниченной ответственностью Для документов

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"
Договор №02-04-С от 28.02.2014 года

АКТ

выполненных работ по объекту: "Строительство противотуберкулезной больницы на 60 коек на территории Байзакского района Жамбылской области."

на 10 апрель 2014 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	**02-01**	**Больницы на 60 коек Блок 1**														
	02-01-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	694,345			694,345	100%	694,345			694,345	100%	694,345			694,345
	Раздел 2	Фундаменты и стены подвала	5 010,887			5 010,887	47%	2 349,308			2 349,308	47%	2 349,308			2 349,308
	Раздел 3	Разные работы	57,133			57,133	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 4	Стены	12 829,253			12 829,253	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 5	Перекрытие и покрытие	10 545,363			10 545,363	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 6	Кровля	7 385,620			7 385,620	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 7	Двери	4 883,037			4 883,037	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 8	Окна	4 388,089			4 388,089	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 9	Витражи	2 132,133			2 132,133	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 10	Перегородки	2 725,262			2 725,262	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 11	Полы	7 029,113			7 029,113	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 12	Внутреняя отделка	11 368,089			11 368,089	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 13	Наружняя отделка	4 480,725			4 480,725	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 14	Лестницы	868,406			868,406	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 15	Лифт больничный	1 302,685			1 302,685	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 16	Разные работы	1 210,510			1 210,510	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**76 910,650**	**0,000**	**0,000**	**76 910,650**	**4%**	**3 043,653**	**0,000**	**0,000**	**3 043,653**	**4%**	**3 043,653**	**0,000**	**0,000**	**3 043,653**
	02-01-02	Отопление	1 877,781			1 877,781	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-01-03	Вентиляция	5 288,636			5 288,636	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-01-04	Водопровод холодной воды	795,945			795,945	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-01-05	Водопровод горячей воды	881,705			881,705	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-01-06	Канализация К1	1 115,090			1 115,090	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-01-07	Электроосвещение и электросиловое оборудование	2 770,953	115,051		2 886,004	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-01-08	Воздухозаборная шахта	219,241			219,241	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по больницы на 60 коек блок 1	**89 860,001**	**115,051**	**0,000**	**89 975,052**	**3%**	**3 043,653**	**0,000**	**0,000**	**3 043,653**	**3%**	**3 043,653**	**0,000**	**0,000**	**3 043,653**
		Больница на 60 коек Блок 2														
	02-02-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	504,594			504,594	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты и стены подвала	4 416,497			4 416,497	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 3	Разные работы	50,754			50,754	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 4	Стены	11 851,401			11 851,401	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 5	Перекрытие и покрытие	8 635,682			8 635,682	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 6	Кровля	6 111,270			6 111,270	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 7	Двери	5 150,087			5 150,087	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 8	Окна	3 937,908			3 937,908	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 9	Витражи	825,081			825,081	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 10	Перегородки	2 368,644			2 368,644	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 11	Полы	5 872,595			5 872,595	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 12	Внутреняя отделка	10 155,872			10 155,872	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 13	Наружняя отделка	4 140,278			4 140,278	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 14	Лестницы	543,838			543,838	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 15	Лифт малый грузовой (1шт)	93,403			93,403	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 16	Лифт больничный по оси Л	1 366,204			1 366,204	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 17	Лифт пассажирский по оси Д	439,563			439,563	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 18	Разные работы	2 470,798			2 470,798	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**68 934,529**	**0,000**	**0,000**	**68 934,529**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	02-02-02	Отопление	1 292,384			1 292,384	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-02-03	Вентиляция	7 958,695			7 958,695	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-02-04	Водопровод холодной воды	861,597			861,597	0%	0,000			0,000	0%				0,000

	02-02-05	Водопровод горячей воды	1 045,742			1 045,742	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-02-06	Канализация К1	1 515,310			1 515,310	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-02-07	Электроосвещение и электросиловое оборудование	2 566,430	352,728		2 919,158	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-02-08	Пожарно-охранная сигнализация	1 693,058			1 693,058	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-02-09	Электрочасофикация	55,155	140,970		196,125	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-02-10	Телевидение	50,146	23,170		73,316	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-02-11	Воздухозаборная шахта	246,266			246,266	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-02-12	Технологическое оборудование блока 1,2 (прочее)	1 062,818	17 405,850		18 468,668	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-02-13	Технологическое оборудование блока 1,2 , **не облагаемое НДС**	482,458	24 946,822		25 429,280	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-02-14	Технологическое оборудование блока 1,2 , **облагаемое НДС**	119,122	4 096,832		4 215,954	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по больницы на 60 коек блок 2	**87 883,710**	**46 966,372**	**0,000**	**134 850,082**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Итого по больницы на 60 коек блок 1, 2	**177 743,741**	**47 081,423**	**0,000**	**224 825,164**	**1%**	**3 043,683**	**0,000**	**0,000**	**3 043,683**	**1%**	**3 043,683**	**0,000**	**0,000**	**3 043,683**
		в т.ч.														
		медицинское оборудование не облагаемое НДС		24 946,822		24 946,822	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		медицинское оборудование облагаемое НДС		4 096,832		4 096,832	0%	0,000			0,000	0%				0,000
2	**02-03**	**Лабораторный корпус**														
	02-03-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	99,618			99,618	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	561,509			561,509	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 3	Стены	1 461,765			1 461,765	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 4	Покрытие	1 096,590			1 096,590	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 5	Кровля	1 980,932			1 980,932	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 6	Двери	395,674			395,674	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 7	Окна	214,858			214,858	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 8	Перегородки	878,931			878,931	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 9	Полы	713,722			713,722	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 10	Внутреняя отделка	2 133,747			2 133,747	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 11	Наружняя отделка	840,599			840,599	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 12	Разные работы	964,105			964,105	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**11 342,050**	**0,000**	**0,000**	**11 342,050**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	02-03-02	Отопление	554,341			554,341	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-03-03	Вентиляция	993,842			993,842	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-03-04	Водопровод холодной воды	162,151			162,151	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-03-05	Водопровод горячей воды	215,137			215,137	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-03-06	Канализация К1	236,755			236,755	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-03-07	Электроосвещение	511,263	64,240		575,503	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-03-08	Пожарно-охранная сигнализация	104,456			104,456	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-03-09	Технологическое оборудование, **не облагаемое НДС**	61,916	2 376,190		2 438,106	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-03-10	Технологическое оборудование, **облагаемое НДС**	28,088	383,491		411,579	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по лабораторный корпус	**14 290,010**	**2 823,921**	**0,000**	**17 113,930**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		в т.ч.														
		медицинское оборудование не облагаемое НДС		2 376,190		2 376,190	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		медицинское оборудование облагаемое НДС		383,491		383,491	0%	0,000			0,000	0%				0,000
3	**02-04**	**Патологический корпус**														
	02-04-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	68,323			68,323	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	702,014			702,014	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 3	Стены	1 149,799			1 149,799	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 4	Покрытие	961,187			961,187	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 5	Кровля	1 645,840			1 645,840	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 6	Двери	703,657			703,657	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 7	Окна	196,001			196,001	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 8	Перегородки	561,090			561,090	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 9	Полы	873,366			873,366	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 10	Внутренняя отделка	1 292,621			1 292,621	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 11	Наружняя отделка	818,486			818,486	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 12	Разные работы	1 069,400			1 069,400	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**10 032,694**	**0,000**	**0,000**	**10 032,694**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	02-04-02	Отопление	313,107			313,107	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-04-03	Вентиляция	266,003			266,003	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-04-04	Водопровод холодной воды	72,210	23,976		96,186	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-04-05	Водопровод горячей воды	104,896			104,896	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-04-06	Канализация	140,367			140,367	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-04-07	Холодоснабжение	103,290	84,130		187,420	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-04-08	Электроосвещение	304,962	37,876		342,838	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-04-09	Пожарно-охранная сигнализация	106,262	7,871		114,133	0%	0,000			0,000	0%				0,000

	02-04-10	Технологическое оборудование, **облагаемое НДС**	20,104	848,089		868,193	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-04-11	Технологическое оборудование, **не облагаемое НДС**	27,153	338,744		365,897	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-04-12	Технологическое оборудование (прочее)	40,264	468,374		508,638	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по патологический корпус	**11 531,320**	**1 809,060**	**0,000**	**13 340,372**	0%	**0,000**	**0,000**	**0,000**	0,000	0%	**0,000**	**0,000**	**0,000**	0,000
		в т.ч.														
		медицинское оборудование не облагаемое НДС		338,744		338,744	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		медицинское оборудование облагаемое НДС		848,089		848,089	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по главе 2	**203 565,071**	**51 714,404**	**0,000**	**255 279,466**	**1%**	**3 043,683**	**0,000**	**0,000**	**3 043,683**	**1%**	**3 043,683**	**0,000**	**0,000**	**3 043,683**
		в т.ч.														
		медицинское оборудование не облагаемое НДС		27 661,756		27 661,756	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		медицинское оборудование облагаемое НДС		5 328,412		5 328,412	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения														
4	**03-01**	**Проходная 1**														
	03-01-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	5,347			5,347	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	68,876			68,876	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 3	Стены	173,542			173,542	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 4	Покрытие и перекрытие	123,291			123,291	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 5	Проемы	81,179			81,179	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 6	Перегородки	23,015			23,015	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 7	Полы	33,380			33,380	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 10	Внутренняя отделка	29,840			29,840	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 11	Наружняя отделка	25,547			25,547	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 12	Разные работы	24,877			24,877	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**588,894**	**0,000**	**0,000**	**588,894**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	03-01-02	Электросвещение	16,909	70,147		87,056	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по проходной №1	**605,803**	**70,147**	**0,000**	**675,950**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	03-01	**Проходная 2**														
	03-01-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	5,347			5,347	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	68,876			68,876	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 3	Стены	173,542			173,542	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 4	Покрытие и перекрытие	123,291			123,291	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 5	Проемы	81,179			81,179	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 6	Перегородки	23,015			23,015	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 7	Полы	33,380			33,380	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 10	Внутренняя отделка	29,840			29,840	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 11	Наружняя отделка	25,547			25,547	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 12	Разные работы	24,877			24,877	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**588,894**	**0,000**	**0,000**	**588,894**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	03-01-02	Электросвещение	16,909	70,147		87,056	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по проходной №2	**605,803**	**70,147**	**0,000**	**675,950**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Итого по проходной №1,2	**1 211,606**	**140,294**	**0,000**	**1 351,900**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
5	**03-02**	**Прачечная с дезотделением**														
	03-02-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	115,290			115,290	100%	115,269			115,269	100%	115,269			115,269
	Раздел 2	Фундаменты	1 282,129			1 282,129	100%	1 282,147			1 282,147	100%	1 282,147			1 282,147
	Раздел 3	Стены	2 014,839			2 014,839	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 4	Покрытие	1 266,585			1 266,585	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 5	Кровля	2 510,370			2 510,370	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 6	Двери	1 194,677			1 194,677	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 7	Окна	791,553			791,553	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 8	Перегородки	2 027,543			2 027,543	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 9	Полы	1 192,049			1 192,049	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 10	Внутреняя отделка	2 675,810			2 675,810	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 11	Наружняя отделка	264,274			264,274	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 12	Разные работы	1 090,221			1 090,221	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**16 425,340**	**0,000**	**0,000**	**16 425,340**	**9%**	**1 397,416**	**0,000**	**0,000**	**1 397,416**	**9%**	**1 397,416**	**0,000**	**0,000**	**1 397,416**
	03-02-02	Отопление	421,939			421,939	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-02-03	Вентиляция	883,966			883,966	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-02-04	Водопровод холодной воды	124,669	23,976		148,645	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-02-05	Водопровод горячей воды	162,373			162,373	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-02-06	Канализация	319,588			319,588	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-02-07	Технологическое оборудование	111,318	2 464,511		2 575,829	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-02-08	Электросиловое оборудование	112,761	267,676		380,437	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-02-09	Электроосвещение	266,741	29,841		296,582	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-02-10	Пожарно-охранная сигнализация	155,868	3,404		159,272	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по прачечной с дезотделением	**18 984,563**	**2 789,408**	**0,000**	**21 773,971**	**6%**	**1 397,416**	**0,000**	**0,000**	**1 397,416**	**6%**	**1 397,416**	**0,000**	**0,000**	**1 397,416**
6	**03-03**	**Служба приготовления пищи**														

	03-03-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	80,502			80,502	100%	80,500			80,500	100%	80,500			80,500
	Раздел 2	Фундаменты	804,450			804,450	100%	804,450			804,450	100%	804,450			804,450
	Раздел 3	Стены	1 772,250			1 772,250	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 4	Покрытие	1 282,758			1 282,758	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 5	Кровля	2 510,869			2 510,869	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 6	Двери	968,027			968,027	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 7	Окна	486,782			486,782	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 8	Перегородки	715,443			715,443	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 9	Полы	1 204,221			1 204,221	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 10	Внутреняя отделка	1 719,368			1 719,368	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 11	Наружняя отделка	901,491			901,491	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 12	Разные работы	703,717			703,717	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**13 149,878**	**0,000**	**0,000**	**13 149,878**	**7%**	**884,950**	**0,000**	**0,000**	**884,950**	**7%**	**884,950**	**0,000**	**0,000**	**884,950**
	03-03-02	Отопление	302,091			302,091	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-03-03	Вентиляция и теплоснабжение П1	731,450			731,450	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-03-04	Водопровод холодной воды	185,203			185,203	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-03-05	Водопровод горячей воды	139,105			139,105	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-03-06	Канализация	268,361			268,361	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-03-07	Технологическое оборудование	108,838	2 543,454		2 652,292	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-03-08	Электроосвещение и электрооборудование	480,723	261,746		742,469	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-03-09	Пожарно-охранная сигнализация	265,820	6,946		272,766	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по службе приготовления пищи	**15 631,469**	**2 812,146**	**0,000**	**18 443,615**	**5%**	**884,950**	**0,000**	**0,000**	**884,950**	**5%**	**884,950**	**0,000**	**0,000**	**884,950**
7	**03-04**	**Пункт сжигания медицинских отходов**														
	03-04-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	4,693			4,693	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	62,590			62,590	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 3	Стены	155,213			155,213	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 4	Покрытие и кровля	89,704			89,704	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 5	Проемы	28,712			28,712	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 6	Полы	38,016			38,016	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 10	Внутреняя отделка	18,922			18,922	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 11	Наружняя отделка	25,330			25,330	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 12	Разные работы	58,482			58,482	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**481,661**	**0,000**	**0,000**	**481,661**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	03-04-02	Вентиляция	5,132			5,132	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-04-03	Водопровод и канализация	31,401			31,401	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-04-04	Электроосвещение	13,326	1,049		14,375	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-04-05	Технологическое оборудование	18,723	4,627,542		4,646,266	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по пункту сжигания медицинских отходов	**550,243**	**4 628,591**	**0,000**	**5 178,834**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
8	**03-05**	**Овощехранилище**														
	03-05-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	98,595			98,595	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты и стены	841,515			841,515	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 3	Покрытие	542,868			542,868	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 4	Двери	116,630			116,630	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 5	Перегородки	58,171			58,171	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 6	Полы	85,835			85,835	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 7	Внутреняя отделка	97,929			97,929	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 8	Разные работы	134,735			134,735	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**1 976,279**	**0,000**	**0,000**	**1 976,279**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	03-05-02	Электроосвещение	26,154			26,154	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по овощехранилище	**2 002,433**	**0,000**	**0,000**	**2 002,433**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
9	**03-06**	**Гараж**														
	03-06-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	19,767			19,767	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	194,490			194,490	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 3	Стены	465,861			465,861	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 4	Перегородки	40,446			40,446	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 5	Покрытие	285,720			285,720	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 6	Кровля	351,475			351,475	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 7	Полы	92,430			92,430	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 8	Проемы	360,201			360,201	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 9	Внутреняя отделка	98,561			98,561	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 10	Наружняя отделка	72,973			72,973	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 11	Разные работы	40,338			40,338	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**2 022,262**	**0,000**	**0,000**	**2 022,262**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**				**0,000**
	03-06-02	Электроосвещение	23,484	0,980		24,464	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по гаражу	**2 045,746**	**0,980**	**0,000**	**2 046,726**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

		Итого по главе 3:	**40 426,040**	**10 371,429**	**0,000**	**50 797,479**	**4%**	**2 282,346**	**0,010**	**0,000**	**2 282,356**	**4%**	**2 282,346**	**0,010**	**0,000**	**2 282,356**
		Глава 4. Объекты Энергетического хозяйства															
10	**04-01**	**Трансформаторная подстанция**															
	04-01-01	Общестроительные работы															
	Раздел 1	Земляные работы	41,922			41,922	100%	41,922			41,922	100%	41,922			41,922
	Раздел 2	Фундаменты	582,438			582,438	100%	582,438			582,438	100%	582,438			582,438
	Раздел 3	Стены	585,796			585,796	100%	585,796			585,796	100%	585,796			585,796
	Раздел 4	Покрытие, кровля	342,895			342,895	100%	342,895			342,895	100%	342,895			342,895
	Раздел 5	Полы	76,163			76,163	100%	76,163			76,163	100%	76,163			76,163
	Раздел 6	Проемы	241,351			241,351	100%	241,352			241,352	100%	241,352			241,352
	Раздел 7	Отделочные работы	140,241			140,241	100%	140,241			140,241	100%	140,241			140,241
	Раздел 8	Разные работы	20,207			20,207	100%	20,207			20,207	100%	20,207			20,207
		Итого по общестроительным работам	**2 031,013**	**0,000**	**0,000**	**2 031,013**	**100%**	**2 031,014**	**0,000**	**0,000**	**2 031,014**	**100%**	**2 031,014**	**0,000**	**0,000**	**2 031,014**
	04-01-02	Электроосвещение	33,622	2,572		36,194	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	04-01-03	Электрооборудование	211,717	1 664,973		1 876,690	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по трансформаторному подстанцию	**2 276,352**	**1 667,545**	**0,000**	**3 943,897**	**51%**	**2 031,014**	**0,000**	**0,000**	**2 031,014**	**51%**	**2 031,014**	**0,000**	**0,000**	**2 031,014**
11	04-02	ВЛ-10кв	6 834,486	2 677,965		9 512,451	0%	0,000			0,000	0%				0,000
12	04-03	КЛ-0,4кв	2 721,037			2 721,037	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по главе 4:	**11 831,875**	**4 345,510**	**0,000**	**16 177,385**	**13%**	**2 031,014**	**0,000**	**0,000**	**2 031,014**	**13%**	**2 031,014**	**0,000**	**0,000**	**2 031,014**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи															
13	05-01	Внутриплощадочные сети телефонизации	330,099	55,737		385,836	0%	0,000			0,000	0%				0,000
14	05-02	Внутриплощадочные сети охранной сигнализации	438,374			438,374	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по главе 5:	**768,473**	**55,737**	**0,000**	**824,210**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения															
15	**06-01**	**Котельная**															
	06-01-01	Общестроительные работы															
	Раздел 1	Земляные работы	13,405			13,405	100%	13,405			13,405	100%	13,405			13,405
	Раздел 2	Фундаменты	172,652			172,652	100%	172,652			172,652	100%	172,652			172,652
	Раздел 3	Стены	601,961			601,961	100%	601,961			601,961	100%	601,961			601,961
	Раздел 4	Перегородки	25,854			25,854	100%	25,854			25,854	100%	25,854			25,854
	Раздел 5	Перекрытие	108,420			108,420	100%	108,420			108,420	100%	108,420			108,420
	Раздел 6	Кровля	159,420			159,420	100%	159,420			159,420	100%	159,420			159,420
	Раздел 7	Полы	125,295			125,295	89%	111,093			111,093	89%	111,093			111,093
	Раздел 8	Проемы	100,506			100,506	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 9	Внутреняя отделка	80,587			80,587	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 10	Наружняя отделка	105,880			105,880	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 11	Разные работы	93,471			93,471	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**1 587,451**	**0,000**	**0,000**	**1 587,451**	**75%**	**1 192,805**	**0,000**	**0,000**	**1 192,805**	**75%**	**1 192,805**	**0,000**	**0,000**	**1 192,805**
	06-01-02	Отопление и вентиляция	82,371			82,371	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-01-03	Водопровод и канализация	151,314			151,314	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-01-04	Электроосвещение и электрооборудование	106,601	138,497		245,098	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-01-05	Автоматизация	83,037	85,774		168,811	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-01-06	Технологическое оборудование, трубопроводы	6 246,140	225,123		6 471,263	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-01-07	Внутреннее газоснабжение	1 171,141	442,188		1 613,329	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по котельной	**9 428,055**	**891,582**	**0,000**	**10 319,637**	**12%**	**1 192,805**	**0,000**	**0,000**	**1 192,805**	**12%**	**1 192,805**	**0,000**	**0,000**	**1 192,805**
16	06-02	Тепловые сети	12 021,385			12 021,385	0%	0,000			0,000	0%				0,000
17	06-03	Наружные сети водопровода	715,174			715,174	0%	0,000			0,000	0%				0,000
18	06-04	Наружные сети канализации	701,834			701,834	0%	0,000			0,000	0%				0,000
19	06-05	Водопроводные сети	2 164,470			2 164,470	0%	0,000			0,000	0%				0,000
20	06-06	Внутриплощадочные сети канализации	3 049,066			3 049,066	0%	0,000			0,000	0%				0,000
21	**06-07**	**Резервуар емк.200 м3 (1)**															
	06-07-01	Общестроительные работы															
	Раздел 1	Земляные работы	280,293			280,293	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 2	Бетонные и ж/бетонные работы	2 017,106			2 017,106	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**2 297,398**	**0,000**	**0,000**	**2 297,398**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-07-02	Технологические трубопроводы	65,219			65,219	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-07-03	Автоматика	6,814	8,143		14,957	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по резервуару емк.200м3 (1)	**2 369,431**	**8,143**	**0,000**	**2 377,574**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-07	**Резервуар емк.200 м3 (2)**															
	06-07-01	Общестроительные работы															
	Раздел 1	Земляные работы	280,293			280,293	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 2	Бетонные и ж/бетонные работы	2 017,106			2 017,106	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**2 297,398**	**0,000**	**0,000**	**2 297,398**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-07-02	Технологические трубопроводы	65,219			65,219	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-07-03	Автоматика	6,814	8,143		14,957	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по резервуару емк.200м3 (2)	**2 369,431**	**8,143**	**0,000**	**2 377,574**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Итого по резервуару емк.200м3 (1,2)	**4 738,863**	**16,286**	**0,000**	**4 755,149**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
22	06-08	Насосная на водозаборной скважине (1)															
	06-08-01	Общестроительные работы															
	Раздел 1	Земляные работы	4,066			4,066	0%	0,000			0,000	0%				0,000

	Раздел 2	Фундаменты	55,304			55,304	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 3	Стены	105,555			105,555	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 4	Покрытие и кровля	101,532			101,532	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 5	Проемы	25,959			25,959	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 6	Полы	20,281			20,281	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 7	Внутреняя отделка	13,385			13,385	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 8	Наружняя отделка	19,173			19,173	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 9	Разные работы	11,539			11,539	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**356,795**	**0,000**	**0,000**	**356,795**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-08-02	Отопление и вентиляция	7,219	5,797		13,016	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-08-03	Технологиченское оборудование	630,731			630,731	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-08-04	Электрооборудование и автоматизация	77,594	72,628		150,222	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-08-05	Охранная сигнализация	20,566	5,297		25,863	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по насосной и водозаборной скважине	**1 092,905**	**83,722**	**0,000**	**1 176,627**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-08	Насосная на водозаборной скважине (2)														
	06-08-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	4,066			4,066	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	55,304			55,304	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 3	Стены	105,555			105,555	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 4	Покрытие и кровля	101,532			101,532	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 5	Проемы	25,959			25,959	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 6	Полы	20,281			20,281	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 7	Внутреняя отделка	13,385			13,385	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 8	Наружняя отделка	19,173			19,173	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 9	Разные работы	11,539			11,539	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**356,795**	**0,000**	**0,000**	**356,795**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-08-02	Отопление и вентиляция	7,219	5,797		13,016	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-08-03	Технологиченское оборудование	630,731			630,731	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-08-04	Электрооборудование и автоматизация	77,594	72,628		150,222	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-08-05	Охранная сигнализация	20,566	5,297		25,863	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по насосной и водозаборной скважине	**1 092,905**	**83,722**	**0,000**	**1 176,627**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Итого по насосной и водозаборной скважине (1, 2)	**2 185,810**	**167,444**	**0,000**	**2 353,254**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
23	06-09	Водопроводная насосная станция														
	06-09-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	15,546			15,546	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	225,982			225,982	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 3	Стены и перегородки	551,357			551,357	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 4	Покрытие и кровля	676,946			676,946	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 5	Проемы	116,152			116,152	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 6	Полы	205,607			205,607	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 7	Внутреняя отделка	93,037			93,037	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 8	Наружняя отделка	56,518			56,518	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 9	Разные работы	36,178			36,178	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**1 977,319**	**0,000**	**0,000**	**1 977,319**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-09-02	Отопление и вентиляция	66,080	28,730		94,810	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-09-03	Водопровод и канализация	123,838			123,838	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-09-04	Технологическое ооорудование и труоопроводы	1 032,162			1 032,162	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-09-05	Электромонтажные работы	101,744	395,798		497,542	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-09-06	Автоматизация хозпитьевых насосов	58,101	21,165		79,266	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-09-07	Автоматизация пожарных насосов	30,545	29,793		60,338	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по водопроводной насосной станции	**3 389,789**	**475,486**	**0,000**	**3 865,275**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
24	06-10	Здание с бактерицидными установками														
	06-10-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	6,010			6,010	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	64,95474			64,955	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 3	Стены	133,449			133,449	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 4	Покрытие и кровля	134,506			134,506	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 5	Проемы	20,914			20,914	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 6	Полы	11,509			11,509	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 7	Внутреняя отделка	19,003			19,003	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 8	Наружняя отделка	23,511			23,511	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 9	Разные работы	25,135			25,135	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**438,991**	**0,000**	**0,000**	**438,991**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-10-02	Технологическое оборудование	107,593	480,682		588,275	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-10-03	Электрооборудование и электроосвещение	53,436	197,820		251,256	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по здание с бактерицидными установками	**600,030**	**678,502**	**0,000**	**1 278,532**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

25	06-11	Фильтры поглотители (1)														
	06-11-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Камера для фильтров-поглотителей	987,131			987,131	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 2	Фильтры-поглотители ФП1, ФП1М	64,540			64,540	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**1 051,671**	**0,000**	**0,000**	**1 051,671**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-11-02	Технолгическое оборудование и трубопроводы	227,893	64,772		292,665	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-11-03	Электрооборудование, электроосвещение и автоматика	124,960	111,222		236,182	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по фильтру поглотителю (1)	**1 404,524**	**175,994**	**0,000**	**1 580,518**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-11	Фильтры поглотители (2)														
	06-11-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Камера для фильтров-поглотителей	987,131			987,131	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 2	Фильтры-поглотители ФП1, ФП1М	64,540			64,540	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**1 051,671**	**0,000**	**0,000**	**1 051,671**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-11-02	Технолгическое оборудование и трубопроводы	227,893	64,772		292,665	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-11-03	Электрооборудование, электроосвещение и автоматика	124,960	111,222		236,182	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по фильтру поглотителю (2)	**1 404,524**	**175,994**	**0,000**	**1 580,518**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Итого по фильтру поглотителю (1,2)	**2 809,048**	**351,988**	**0,000**	**3 161,036**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
26	06-12	Водонапорная башня														
	06-12-01	Ощестроительные работы	1 789,078			1 789,078	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-12-02	Приобретение и монтаж технологического оборудования	69,647			69,647	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-12-03	Контроль уровня воды в башне и молнезащита	5,472	16,818		22,290	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по водонапорной башне	**1 864,197**	**16,818**	**0,000**	**1 881,015**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
27	06-13	Дезбарьер	962,386			962,386	0%	0,000			0,000	0%				0,000
28	06-14	Резервуар для топлива емк. 5м3 (1)														
	06-14-01	Общестроительные работы	433,428			433,428	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-14-02	Технологическое оборудование	20,404	69,411		89,815	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по резервуару 5 м3 (1)	**453,832**	**69,411**	**0,000**	**523,243**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
29	06-14	Резервуар для топлива емк. 5м3 (2)														
	06-14-01	Общестроительные работы	433,428			433,428	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-14-02	Технологическое оборудование	20,404	69,411		89,815	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по резервуару 5 м3 (2)	**453,832**	**69,411**	**0,000**	**523,243**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Итого по резервуару 5 м3 (1, 2)	**907,664**	**138,822**	**0,000**	**1 046,486**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
30	06-15	Резервуар для сточных вод емк. 10м3	417,254			417,254	0%	0,000			0,000	0%				0,000
31	06-16	Канализационная насосная станция														
	06-16-1	Общестроительные работы	1 023,526			1 023,526	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-16-2	Технологические трубопроводы и нестандартизированное оборудование	318,670			318,670	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-16-3	Электроснабжение	40,362	51,387		91,749	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по канал.насосному станцию	**1 382,558**	**51,387**	**0,000**	**1 433,945**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
32	06-17	Очистные сооружения														

	06-17-01	Септики СКС-3 (1)	745,895			745,895	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-17-01	Септики СКС-3 (2)	745,895			745,895	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-17-01	Септики СКС-3 (3)	745,895			745,895	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-17-01	Септики СКС-3 (4)	745,895			745,895	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-17-01	Септики СКС-3 (5)	745,895			745,895	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по септику СКС (1,2,3,4,5)	**2 237,685**	**0,000**	**0,000**	**2 237,685**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-17-02	Собирающие колодцы (3 шт)	153,716			153,716	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-17-03	Распределительные колодцы (7шт)	383,810			383,810	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-17-04	Поля подземной фильтрации (1)	1 313,021			1 313,021	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-17-04	Поля подземной фильтрации (2)	1 313,021			1 313,021	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-17-04	Поля подземной фильтрации (3)	1 313,021			1 313,021	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по поля подземным фильтрации(1,2,3)	**3 939,063**	**0,000**	**0,000**	**3 939,063**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-17-05	Общестроительные работы приемной камеры	69,106			69,106	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по очистному сооружению	**6 783,380**	**0,000**	**0,000**	**6 783,380**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
33	06-18	Жиромаслоуловитель	150,275			150,275	0%	0,000			0,000	0%				0,000
34	06-19	Хлораторная														
	06-19-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	267,555			267,555	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	879,700			879,700	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 3	Стены	216,628			216,628	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 4	Перекрытие и покрытие	275,316			275,316	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 5	Кровля	87,267			87,267	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 6	Полы	34,835			34,835	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 7	Проемы	24,798			24,798	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 8	Внутреняя отделка	28,599			28,599	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 9	Наружняя отделка	39,070			39,070	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 10	Разные работы	143,484			143,484	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 11	Иловый колодец	184,658			184,658	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**2 181,910**	**0,000**	**0,000**	**2 181,910**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-19-02	Отопление и вентиляция	57,420	2,663		60,083	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-19-03	Хозпитьевой водопровод	58,076			58,076	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-19-04	Сети хлорирования	39,078			39,078	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-19-05	Канализация	386,036			386,036	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-19-06	Электроосвещение и электрооборудование	28,693	0,477		29,170	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по хлораторной	**2 751,213**	**3,140**	**0,000**	**2 754,353**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
35	06-20	Водопровод водозаборных сооружение	1 327,852			1 327,852	0%	0,000			0,000	0%				0,000
36	06-21	Канализация водозаборных сооружение	1 036,331			1 036,331	0%	0,000			0,000	0%				0,000
37	06-22	Наружные сети (Газ) [illegible]	[illegible]			[illegible]	0%	0,000			0,000	0%				0,000
38	06-23	Наружное газоснабжение	9 216,710			9 216,710	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по главе 6	**76 148,430**	**2 791,455**	**0,000**	**78 939,880**	**2%**	**1 192,839**	**0,000**	**0,000**	**1 192,839**	**2%**	**1 192,839**	**0,000**	**0,000**	**1 192,839**
		Глава 7. Благоустройство территории строительства														
39	07-01	Вертикальная планировка														
	Раздел 1	Территория больницы	407,366			407,366	100%	407,366			407,366	100%	407,366			407,366
	Раздел 2	Территория водозаборной сооружений	43,159			43,159	100%	43,159			43,159	100%	43,159			43,159
	Раздел 3	Территория очистных сооружений	42,067			42,067	100%	42,067			42,067	100%	42,067			[illegible]
		Итого по вертикальному планировку	**492,592**	**0,000**	**0,000**	**492,592**	**100%**	**492,592**	**0,000**	**0,000**	**492,592**	**100%**	**492,592**	**0,000**	**0,000**	**492,592**
40	07-02	Благоустройство территории больницы														
	Раздел 1	Озеленение	2528,382			2528,382	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 2	Малые архитектурные формы и ограждения	4097,303			4097,303	90%	3 705,151			3 705,151	90%	3 705,151			3 705,151
	Раздел 3	Покрытие территории	19748,415			19748,415	15%	2 055,617			2 055,617	15%	2 055,617			2 055,617
		Итого по благоустройству территории больницы	**26 374,100**	**0,000**	**0,000**	**26 374,100**	**26%**	**6 760,768**	**0,000**	**0,000**	**6 760,768**	**26%**	**6 760,768**	**0,000**	**0,000**	**6 760,768**
41	07-03	Благоустройство территории водозаборных сооружений														
	Раздел 1	Озеленение	584,202			584,202	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 2	Малые архитектурные формы и ограждения	6938,346			6938,346	99%	6 860,282			6 860,282	99%	6 860,282			6 860,282
	Раздел 3	Покрытие территории	4056,721			4056,721	28%	1 153,614			1 153,614	28%	1 153,614			1 153,614
		Итого по благоустройству водозаборных сооружений	**11579,269**	**0**	**0**	**11579,269**	**69%**	**8 013,896**	**0,000**	**0,000**	**8 013,896**	**69%**	**8 013,896**	**0,000**	**0,000**	**8 013,896**
42	07-04	Благоустройство территории очистных сооружений														
	Раздел 1	Озеленение	489,401			489,401	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 2	Малые архитектурные формы и ограждения	1840,054			1840,054	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 3	Покрытие территории	709,733			709,733	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по благоустройству очистных сооружений	**3039,188**	**0**	**0**	**3039,188**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	07-05	Наружное освещение														
	Раздел 1	Наружное освещение больницы	1 609,799			1 609,799	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 2	Наружное освещение насосной 1-го подъема	525,996			525,996	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 3	Наружное освещение КНС	189,511			189,511	0%	0,000			0,000	0%				0,000

		Итого по наружному освещению	**2 325,306**	**0**	**0**	**2325,306**	**0%**	**0,000**	**0**	**0**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0**	**0**	**0,000**
44	07-06	Пожарный щит	9,926			9,926	0%	0,000			0,000	0%				0,000
45	07-07	Ящик с песком	20,615			20,615	0%	0,000			0,000	0%				0,000
46	07-08	Уборная на 2 очка	334,393			334,393	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по главе 7	**44 175,389**	**0,000**	**0,000**	**44 175,389**	**35%**	**15 267,256**	**0,000**	**0,000**	**15 267,256**	**35%**	**15 267,256**	**0,000**	**0,000**	**15 267,256**
		Итого по главе 1-7	**376 915,278**	**69 278,535**	**0,000**	**446 193,809**	**5%**	**23 817,138**	**0,010**	**0,000**	**23 817,148**	**5%**	**23 817,138**	**0,010**	**0,000**	**23 817,148**
		в т.ч.														
		медицинское оборудование не облагаемое НДС		27 661,756		27 661,756	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		медицинское оборудование облагаемое НДС		5 328,412		5 328,412	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
47	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 3,4%	12 815,119			12 815,119	6%	809,783			809,783	6%	809,783			809,783
		Итого по главе 8	**12 815,119**			**12 815,119**	**6%**	**809,783**			**809,783**	**6%**	**809,783**			**809,783**
		Итого по главам 1-8	**389 730,397**	**69 278,535**	**0,000**	**459 008,928**	**5%**	**24 626,920**	**0,000**	**0,000**	**24 626,930**	**5%**	**24 626,920**	**0,000**	**0,000**	**24 626,930**
		в т.ч.														
		медицинское оборудование не облагаемое НДС		27 661,756		27 661,756	0%		0,000		0,000	0%		0,000		0,000
		медицинское оборудование облагаемое НДС		5 328,412		5 328,412	0%		0,000		0,000	0%		0,000		0,000
		Глава 9. Прочие работы и затраты														
48		Дополнительные затраты, при производстве работ в зимнее время 0,95%	3 702,439			3 702,439	6%	233,956			233,956	6%	233,956			233,956
49	НДЗ-2001	Выслуга лет 1%			3 897,304	3 897,304	6%			246,269	246,269	6%			246,269	246,269
50		Доп. отпуска 0,4%			1 558,922	1 558,922	6%			98,508	98,508	6%			98,508	98,508
51	Т.ч.сб.4	Геофизические работы 6%	120,706			120,706	0%				0,000	0%				0,000
		Итого по главе 9	**3 823,145**	**0,000**	**5 456,226**	**9 279,371**	**6%**	**233,956**	**0,000**	**344,777**	**578,733**	**6%**	**233,956**	**0,000**	**344,777**	**578,733**
		Итого по главам 1-9	**393 553,542**	**69 278,535**	**5 456,226**	**468 288,299**	**5%**	**24 860,876**	**0,000**	**344,777**	**25 205,663**	**5%**	**24 860,876**	**0,000**	**344,777**	**25 205,663**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	393 553,542	69 278,535	5 456,226	468 288,299	5%	24 860,876	0,000	344,777	25 205,663	5%	24 860,876	0,000	344,777	25 205,663
		в т.ч.														
		медицинское оборудование не облагаемое НДС		27 661,756		27 661,756	0%		0,000		0,000	0%		0,000		0,000
		медицинское оборудование облагаемое НДС		5 328,412		5 328,412	0%		0,000		0,000	0%		0,000		0,000
		Из них на 2012 г.	196 776,771	34 639,268	2 728,113	234 144,149	11%	24 860,876	0,000	344,777	25 205,663	11%	24 860,876	0,000	344,777	25 205,663
		на 2013 г.	196 776,771	34 639,268	2 728,113	234 144,149	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		в т.ч. медицинское оборудование не облагаемое НДС		27 661,756		27 661,756	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		медицинское оборудование облагаемое НДС		5 328,412		5 328,412	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого в текущих ценах 2012 г. 2,087741935	410 819,117	72 317,851	5 695,595	488 832,559	11%	51 903,174	0,000	719,805	52 622,919	11%	51 903,174	0,000	719,805	52 622,919
		на 2013 г. 2,233548387	439 510,440	77 368,475	6 093,372	522 972,287	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		в т.ч.														
		медицинское оборудование не облагаемое НДС		61 783,870		61 783,870	0%		0,000		0,000	0%		0,000		0,000
		медицинское оборудование облагаемое НДС		11 901,266		11 901,266	0%		0,000		0,000	0%		0,000		0,000
		Всего по сметному расчету в текущих ценах	**850 329,556**	**149 686,326**	**11 788,967**	**1 011 804,846**	**5%**	**51 903,174**	**0,000**	**719,805**	**52 622,919**	**5%**	**51 903,174**	**0,000**	**719,805**	**52 622,919**
		в т.ч.														
		медицинское оборудование не облагаемое НДС		61 783,870		61 783,870	0%		0,000		0,000	0%		0,000		0,000
		медицинское оборудование облагаемое НДС		11 901,266		11 901,266	0%		0,000		0,000	0%		0,000		0,000
52		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			20 236,097	20 236,097	5%			1 052,458	1 052,458	5%			1 052,458	1 052,458
		в том числе на 2012г.			9 776,651	9 776,651	11%			1 052,458	1 052,458	11%			1 052,458	1 052,458
		на 2013г.			10 459,446	10 459,446	0%					0%			0,000	0,000
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**850 329,556**	**149 686,326**	**32 025,064**	**1 032 040,945**	**5%**	**51 903,174**	**0,000**	**1 772,264**	**53 675,438**	**5%**	**51 903,174**	**0,000**	**1 772,264**	**53 675,438**
		из них на 2012г.	410 819,117	72 317,851	15 472,247	498 609,211	11%	51 903,174	0,000	1 772,264	53 675,438	11%	51 903,174	0,000	1 772,264	53 675,438
		на 2013г.	439 510,440	77 368,475	16 552,818	533 431,733	0%					0%				
		в т.ч.														
		медицинское оборудование не облагаемое НДС		63 019,545		63 019,545			0,000		0,000			0,000		0,000
		медицинское оборудование облагаемое НДС		12 139,282		12 139,282			0,000		0,000			0,000		0,000
53		Всего налог на добавленную стоимость 12%														
-		(1032040 ,945-61783,870*1,02)*0,12			116 282,568	116 282,568	6%			6 441,053	6 441,053	6%			6 441,053	6 441,053
		в том числе на 2012 г.			59 833,105	59 833,105	11%			6 441,053	6 441,053	11%			6 441,053	6 441,053
		на 2013 г.			56 449,462	56 449,462	0%			0,000	0,000	0%			0,000	0,000
		(533431,733-61783,870*1,02)*0,12														
		Всего по сметному расчету	**850 329,556**	**149 686,326**	**148 307,632**	**1 148 323,515**	**5%**	**51 903,174**	**0,000**	**8 213,316**	**60 116,490**	**5%**	**51 903,174**	**0,000**	**8 213,316**	**60 116,490**

		из них: на 2012 г.	**410 819,117**	**72 317,851**	**75 305,352**	**558 442,320**	**11%**	**51 903,174**	**0,000**	**8 213,316**	**60 116,490**	**11%**	**51 903,174**	**0,000**	**8 213,316**	**60 116,490**
		на 2013 г.	**439 510,440**	**77 368,475**	**73 002,280**	**589 881,200**	**0%**					**0%**				
		в т.ч.														
		медицинское оборудование не облагаемое НДС		**63 019,548**		**63 019,548**	**0%**		**0,000**		**0,000**	0%		**0,000**		**0,000**
		медицинское оборудование облагаемое НДС		**13 596,000**		**13 596,000**	**0%**		**0,000**		**0,000**	0%		**0,000**		**0,000**
		Понижающий коэффициент				**0,9980622651**					**0,9980622651**					**0,9980622651**
		Всего договорная цена	**848 681,649**	**149 396,274**	**148 020,251**	**1 146 098,174**	**5%**	**51 802,600**	**0,000**	**8 197,401**	**60 000,000**	**5%**	**51 802,600**	**0,000**	**8 197,401**	**60 000,000**
		В том числе НДС 12%:				**122 796,233**					**6 428,571**					**6 428,571**

Заказчик:

Технический надзор:
ИП Тортаев С. Р.

Тортаев С.Р.

Подрядчик:
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

Генеральный директор

Дабылов Т.Ж.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство противотуберкулезной больницы на 60 коек на территории Байзакского района Жамбылской области.**
наименование, адрес

Объект **Благоустройство .Вертикальная планировка.Локальная смета 07-01**

Договор подряда	номер	02-04-С
	дата	28.02. 2014 г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т № 1

о приемке выполненных работ за апрель 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Территория больницы								
1	1	1-24-5	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	1003	4,85	4,85	4866	4866	1637	0	0
				м3	0	1,68	0	1688	97	0,01	6
2	2	1-24-13	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	1003	14,27	14,27	14317	14317	4818	0	0
				м3	0	4,95	0	4967	97	0,02	16
3	3	1-24-13	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	1003	14,27	14,27	14317	14317	4818	0	0
				м3	0	4,95	0	4967	97	0,02	16
4	4	1-24-6	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	1605	6,01	6,01	9640	9640	3244	0	0
				м3	0	2,08	0	3345	97	0,01	11
5	5	1-24-14	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	1605	16,16	16,16	25942	25942	8730	0	0
				м3	0	5,61	0	9000	97	0,02	29
6	6	1-24-6	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	2841	6,01	6,01	17064	17064	5743	0	0
				м3	0	2,08	0	5920	97	0,01	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	2841	16,16	16,16	45921	45921	15454	0	0
				м3	0	5,61	0	15932	97	0,02	52
8	8	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	821	39,75	37,82	32633	31047	10248	0,01	11
				м3	1,87	11	1535	9029	97	0,04	31
9	9	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1436,75	19,7		28304				
				т							
10	10	1-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2841	6,01	6,01	17064	17064	5743	0	0
				м3	0	2,08	0	5920	97	0,01	19
11	11	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2841	21,55	4,52	61212	12830	46931	0,11	307
				м3	17,03	0	48382	0	97	0	0
			Итого по разделу: Территория больницы				271281				
			Раздел: Территория водозаборных сооружений								
12	12	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	435	39,75	37,82	17290	16450	5430	0,01	6
				м3	1,87	11	813	4784	97	0,04	16
13	13	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	761,25	19,7		14997				
				т							
			Итого по разделу: Территория водозаборных сооружений				32287				
			Раздел: Территория очистных сооружений								
14	14	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	424	39,75	37,82	16853	16034	5292	0,01	6
				м3	1,87	11	793	4663	97	0,04	16
15	15	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	742	19,7		14617				
				т							
			Итого по разделу: Территория очистных сооружений				31470				
			ИТОГО:				335 037	225493			572
			Накладные расходы :				63 106	70215			232
			На общестроительные работы				129 671				
			Всего накладных расходов:				129 671				
			Итого с накладными				464 708				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				27 883				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				492 591				
			Итого с временными, 3,4 %				509 339				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %				514 178				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				516 215				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				521 308				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				1 088 357				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				21 767				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 110 124				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				133 215				
			Итого с НДС				1 243 339				
			Итого с понижающим коэффициентом	0,998062265			1 240 930				

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Заказчик **КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство противотуберкулезной больницы на 60 коек на территории Байзакского района Жамбылской области.**
наименование, адрес

Объект **Генеральный план (Участок противотуберкулезной больницы на 60 коек).Благоустройство территории.Локальная смета 07-02**

Договор подряда	номер	02-04-С
	дата	28.02. 2014 г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т № 2

о приемке выполненных работ за апрель 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Малые архитектурные формы и ограждения										
1	28	1-32-33	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой по железобетонным столбам, с цоколем высотой 1,6 м, типа М8Б, строительные работы	742	3024,94	176,97	2244505	131312	187857	0,75	556		
				м	123,59	57,25	91704	42480	140	0,28	208		
2	29	1-32-34	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой по железобетонным столбам, с цоколем высотой 1,6 м, типа М8Б, монтаж металлоконструкций	742	989,47	1,72	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,68	505		
				м	116,99	0,52	86807	386	90	0	1		
3	30	1-34-9	Ворота металлические решетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ3Б, строительные работы	3	43456,1	2763,74	130368	8291	19644	23	69		
				ворота	3811,5	865,74	11435	2597	140	4,2	13		
4	31	1-34-10	Ворота металлические решетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ3Б, монтаж металлоконструкций	3	23523,58	40,59	70571	122	7575	16	48		
				ворота	2792,59	13,09	8378	39	90	0,05	0		
5	32	1-34-70	Калитки металлические, типов I, II, строительные работы	2	3168,93	85,44	6338	171	1621	3,4	7		
				калитка	559,35	19,74	1119	39	140	0,1	0		
6	33	1-34-71	Калитки металлические, типов I, II, монтаж металлоконструкций	2	6225,47	9,37	12451	19	1835	5,9	12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				калитка	1017,6	1,87	2035	4	90	0,01	0
			Итого по разделу: Малые архитектурные формы и ограждения				3198420				
			Раздел: Покрытие территории								
			Асфальтобетонное покрытие проездов (вне участка)								
7	59	27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	4185	33,43	29,06	139905	121616	62841	0,01	39
				м2	1,03	10,26	4311	42938	133	0,05	210
8	60	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	418,5	1211,76	68,13	507122	28513	19003	0,14	60
				м3	21,38	12,76	8948	5340	133	0,04	18
9	61	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	4185	278,45	34,29	1165307	143506	82405	0,04	167
				м2	6,01	8,79	25152	36807	133	0,03	126
10	62	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	41850	20,98	1,37	878188	57230	27886	0	26
				м2	0,1	0,4	4185	16782	133	0	56
			Итого по разделу: Покрытие территории				2690522				
			ИТОГО:				5 888 942	492055			1488
			Накладные расходы :				244 073	147412			632
			На общестроительные работы								
			На металломонтажные работы				401 257				
			Всего накладных расходов:				87 884				
			Итого с накладными				489 141				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				6 378 083				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				382 685				
			Итого с временными, 3,4 %				6 760 768				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %				6 990 634				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7 057 045				
			Итого с затратами на [illegible]				7 085 008				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				7 154 914				
			Налоги, сборы, обязательные платежи. 2 %				14 937 614				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				298 752				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				15 236 366				
			Итого с НДС				1 828 364				
			Итого с понижающим коэффициентом	0,998062265			17 064 730				
							17 031 663				

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Республика Казахстан Жамбыл облысы Кордай ауданы * Республика Казахстан Жамбыльская область Кордайский район * Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Темир-Строй Сервис и Ко" 090600215248 Товарищество с ограниченной ответственностью Для документов

Республика Казахстан Тараз қаласы Жеке кәсіпкер ЖК ТОРТАЕВ С.Р. ИП Республика Казахстан город Тараз Индивидуальный предприниматель

Заказчик **КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство противотуберкулезной больницы на 60 коек на территории Байзакского района Жамбылской области.**
наименование, адрес

Объект **Генеральный план (Участок водозаборных сооружений).Благоустройство территории.Локальная смета 07-03**

Договор подряда	номер	02-04-С
	дата	28.02. 2014 г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т № 3

о приемке выполненных работ за апрель 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Малые архитектурные формы и ограждения								
1	6	1-31-15	**Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-1, строительные работы**	520	9154,62	378,84	4760402	196997	517979	3,6	1872
				м	597,3	114,21	310596	59389	140	0,56	290
2	7	1-33-7	**Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы**	520	31,27	0	16260	0	8851	0,07	38
				м ограды	12,13	0	6308	0	140	0	0
3	8	1-33-8	**Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций**	520	29,27	0,05	15220	26	1582	0,02	10
				м ограды	3,36	0,02	1747	10	90	0	0
4	9	1-33-3	**Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высотой 1,6 м, типа М9Б/Б/, строительные работы**	463	1655,97	141,91	766714	65704	135778	1	463
				м ограды	168,3	41,17	77923	19062	140	0,2	93
5	10	1-33-4	**Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высотой 1,6 м, типа М9Б/Б/, монтаж металлоконструкций**	463	159,3	0,27	73756	125	7892	0,11	51
				м ограды	18,87	0,07	8737	32	90	0	0
6	11	1-34-37	**Ворота металлические решетчатые с калиткой по бетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ8В, строительные работы**	1	96466,01	4616,21	96466	4616	7372	24	24
				ворота	3960	1305,66	3960	1306	140	6,4	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	12	1-34-38	Ворота металлические решетчатые с калиткой по бетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ8В, монтаж металлоконструкций	1	57534,51	99,92	57535	100	6177	40	40
				ворота	6833,39	29,92	6833	30	90	0,11	0
			Итого по разделу: Малые архитектурные формы и ограждения				5786354				
			Раздел: Покрытие территории								
			Асфальтобетонное покрытие проездов								
8	15	27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1147	33,43	29,06	38344	33332	17223	0,01	11
				м2	1,03	10,26	1181	11768	133	0,05	57
9	16	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	114,7	1211,76	68,13	138989	7815	5208	0,14	17
				м3	21,38	12,76	2452	1464	133	0,04	5
10	17	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1147	278,45	34,29	319380	39331	22585	0,04	46
				м2	6,01	8,79	6893	10088	133	0,03	35
11	18	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	11470	20,98	1,37	240689	15685	7643	0	7
				м2	0,1	0,4	1147	4599	133	0	15
			Асфальтобетонное покрытие проездов (вне участка)								
12	28	27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	433	33,43	29,06	14475	12583	6502	0,01	[illegible]
				м2	1,03	10,26	446	4443	133	0,05	22
13	29	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	43,3	1211,76	68,13	52469	2950	1966	0,14	6
				м3	21,38	12,76	926	553	133	0,04	2
14	30	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	433	278,45	34,29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,04	17
				м2	6,01	8,79	2602	3808	133	0,03	[illegible]
15	31	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	4330	20,98	[illegible]	[illegible]	5921	2885	0	3
				м2	0,1	0,4	433	1736	133	0	6
			Итого по разделу: Покрытие территории				1015777				
			ИТОГО:				6 802 129	400036			2609
			Накладные расходы :				432 184	118288			545
			На общестроительные работы				742 499				
			На металломонтажные работы				15 651				
			Всего накладных расходов:				758 150				
			Итого с накладными				7 560 279				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				453 617				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8 013 896				
			Итого с временными, 3,4 %				8 286 368				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %				8 365 088				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8 398 233				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				8 481 097				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				17 706 342				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				354 127				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				18 060 469				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 167 256				
			Итого с НДС				20 227 725				
			Итого с понижающим коэффициентом	0,998062265			20 188 529				

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Заказчик **КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство противотуберкулезной больницы на 60 коек на территории Байзакского района Жамбылской области.**
наименование, адрес

Объект **Трансформаторная подстанция.Общестроительные работы. Локальная смета 04-01-01**

Договор подряда	номер	02-04-С
	дата	28.02. 2014 г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т № 4

о приемке выполненных работ за апрель 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	1	1-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	109,373	35,29	33,19	3860	3630	1191	0,01	2
				м3	2,1	9,13	230	999	97	0,03	3
2	2	1-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /разработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	7,656	467,1	0	3576	0	4041	2,98	23
				м3	467,1	0	3576	0	113	0	0
3	3	1-24-7	**Перемещение разработанного грунта во временный отвал бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	117,029	6,84	6,84	800	800	269	0	0
				м3	0	2,37	0	278	97	0,01	1
4	4	1-24-15	**Перемещение разработанного грунта во временный отвал бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	468,116	4,94	4,94	2312	2312	778	0	0
				м3	0	1,71	0	802	97	0,01	3
5	5	1-24-7	**Перемещение необходимого грунта из временного отвала бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	84,415	6,84	6,84	577	577	194	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	0	2,37	0	200	97	0,01	1
6	6	1-24-15	Перемещение необходимого грунта из временного отвала бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	337,659	4,94	4,94	1668	1668	561	0	0
				м3	0	1,71	0	579	97	0,01	2
7	7	1-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	19,782	3,82	3,82	76	76	25	0	0
				м3	0	1,32	0	26	97	0	0
8	8	1-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	19,782	25,65	5,38	507	106	389	0,13	3
				м3	20,27	0	401	0	97	0	0
9	9	1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	4,946	167,18	0	827	0	934	1,21	6
				м3	167,18	0	827	0	113	0	0
10	10	1-17-15	Подсыпка под полы и обратная засыпка за внутренние стены фундаментов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	47,749	50,85	48,38	2428	2310	762	0,02	1
				м3	2,39	14,07	114	672	97	0,05	2
11	11	1-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	47,749	25,65	5,38	1225	257	939	0,13	6
				м3	20,27	0	968	0	97	0	0
12	12	1-166-2	Подсыпка под полы и засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,937	134,1	0	1601	0	1809	0,97	12
				м3	134,1	0	1601	0	113	0	0
13	13	1-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	32,614	50,85	48,38	1658	1578	521	0,02	1
				м3	2,39	14,07	78	459	97	0,05	2
14	14	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	63,598	76,6	76,6	4872	4872	974	0	0
				т	0	15,32	0	974	100	0,32	20
15	15	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	32,614	3,79	3,24	123	106	[illegible]	0	0
				м3	0,48	1,12	16	37	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				26109				
			Раздел: Фундаменты								
16	16	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	8,079	7583,17	66,01	61266	533	1872	1,35	11
				м3	195,75	24,93	1582	201	105	0,12	1
17	17	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	22,726	8524,4	311,32	193725	7075	13330	2,82	64
				м3	441	117,61	10022	2673	105	0,57	13
18	18	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	22,726	253		5750				
				м3							
19	19	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок,выпуски из фундаментов	0,016	5239,08	327,33	84	5	34	11,6	0
				1т	1890	123,75	30	2	105	0,6	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	20	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,016	52400		838				
				т							
21	21	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	17,482	237,7	4,19	4155	73	1230	0,38	7
				м2	58,05	1,58	1015	28	118	0,01	0
22	22	22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,0595	388304,07	1984,82	23104	118	3608	270	16
				км	45900	749,25	2731	45	130	3,66	0
23	23	16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	16,4	606,31	7,95	9943	130	135	0,37	6
				м	65,48	2,97	1074	49	12	0,01	0
24	24	22-13-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0164	147905,62	23407,87	2426	384	783	159	3
				км	27900	8842,5	458	145	130	43,19	1
25	25	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	12,1	11393,5	1327,03	137861	16057	32953	12,49	151
				м3	2137,5	456,24	25864	5521	105	1,72	21
26	26	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1392	93997,62	304,24	13084	42	4851	198	28
				1т	33075	114,75	4604	16	105	0,56	0
27	27	6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,4881	64092,87	304,24	31284	148	1765	20	10
				1т	3330	114,75	1625	56	105	0,56	0
28	28	7-20-1	Установка металлического заземляющего контура	0,04	89308,57	2434,57	3572	97	1841	170	7
				т	31950	920,25	1278	37	140	4,49	0
			Итого по разделу: Фундаменты				487093				
			Раздел: Стены								
29	29	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50	43,294	6619,44	335,84	286583	14540	42185	4,54	197
				м3	699,75	126	30295	5455	118	0,61	26
30	30	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	12,375	6578,26	337,41	81408	4176	11631	4,38	54
				м3	670,5	126	8298	1559	118	0,62	8
31	31	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1284	8679,65	422,15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30,4	7
				т	8257,5	157,5	1060	20	118	0,77	0
32	32	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из [illegible]	0,0095	64100		609				
				т							
33	33	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1189	41200		4899				
				т							
34	34	6-14-4	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	2,519	12308,3	990,15	31007	2494	5340	10,4	26
				м3	1644,75	374,04	4143	942	105	1,83	5
35	35	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0196	65000		1274				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	36	4-1-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,1026	63500		6515				
				т							
37	37	6-18-9	Устройство перемычек	1,47	14810,82	367,51	21772	540	3614	13,1	19
				м3	2202,75	138,83	3238	204	105	0,68	1
38	38	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-III, d 16 мм	0,08	64400		5152				
				т							
39	39	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0321	68800		2208				
				т							
40	40	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,0359	62100		2229				
				т							
41	41	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0481	69000		3319				
				т							
42	42	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	2,5	10574,17	316,01	26435	790	3904	8,25	21
				м3	1368	119,39	3420	298	105	0,58	1
43	43	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,034	69000		2346				
				т							
44	44	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,11	71100		7821				
				т							
			Итого по разделу: Стены				484692				
			Раздел: Покрытие,кровля								
45	45	7-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	9	1763,75	403,26	15874	3629	7485	2,74	25
				шт	447,75	146,29	4030	1317	140	0,66	6
46	46	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	56,901	2540		144528				
				м2							
47	47	30-17-8	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	56,901	45		2561				
				м2							
48	48	30-17-70	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 560-650 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	56,901	144		8194				
				м2							
49	49	7-65-1	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в каналах	11,52	381,91	96,39	4400	1110	1843	0,5	6
				м2	82,8	31,5	954	363	140	0,14	2
50	50	1-1-361	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, непрессованные, толщиной 10 мм,диафрагма	11,52	476		5484				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	51	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0155	93997,62	304,24	1457	5	540	198	3
				1т	33075	114,75	513	2	105	0,56	0
52	52	6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,2808	64092,87	304,24	17997	85	1016	20	6
				1т	3330	114,75	935	32	105	0,56	0
53	53	12-17-1	Подливка из цем.раствора	1,7	175,89	15,94	299	27	82	0,24	0
				м2	34,65	5,96	59	10	119	0,03	0
54	54	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	64,948	175,89	15,94	11424	1035	3139	0,24	16
				м2	34,65	5,96	2250	387	119	0,03	2
55	55	12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	324,742	6,33	0,14	2055	45	62	0	0
				м2	0,11	0,05	36	16	119	0	0
56	56	12-2-2	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	64,948	1107,18	8,54	71909	555	3743	0,26	17
				м2	45,23	3,2	2938	208	119	0,02	1
57	57	12-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	154,743	31,04	0,05	4803	8	1422	0,05	8
				м2	7,7	0,02	1192	3	119	0	0
58	58	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	11	715,87	1,24	7875	14	2012	0,97	11
				м2	153,23	0,47	1686	5	119	0	0
59	59	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по парапетам	8	175,89	15,94	1407	128	367	0,24	2
				м2	34,65	5,96	277	48	119	0,03	0
60	60	8-12-1	Молниеприемная сетка в кровле	0,018	72779,65	422,15	1310	8	179	56,4	1
				т	8257,5	157,5	140	3	[illegible]	0,77	0
			Итого по разделу: Покрытие,кровля				301575				
			Раздел: Полы								
61	61	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	51,87	91,22	2,62	4732	136	734	0,07	4
				м2	10,51	0,99	545	51	123	0	0
62	62	11-2-9	Устройство уплотняемых и трамбуемых подстилающих слоев бетонных	5,187	8131,58	0	42179	0	[illegible]	[illegible]	19
				м3	567	0	2941	0	123	0	0
63	63	11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	51,87	230,11	9,95	11936	516	2765	0,27	14
				м2	39,6	3,74	2054	194	123	0,02	1
64	64	6-36-4	Железнение поверхности	51,87	59,59	0,23	3091	12	2799	0,29	15
				м2	51,3	0,09	2661	5	105	0	0
			Итого по разделу: Полы				61937				
			Раздел: Проемы								
65	65	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,35	398,48	102,53	936	241	528	0,9	2
				м2	151,65	35,67	356	84	120	0,14	0
66	66	10-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3,52	323,78	83,13	1140	293	710	0,8	3
				м2	138,83	29,17	489	103	120	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	67	6-3-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 24-10ПЩ	2,35	4810		11304				
				м2							
68	68	6-3-6	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15ПЩ	3,52	5960		20979				
				м2							
69	69	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
				комплект							
70	70	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980		2980				
				комплект							
71	71	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	2	583		1166				
				шт							
72	72	20-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	232,15	16,15	464	32	44	1,07	2
				шт	177,75	6,75	356	14	12	0,03	0
73	73	20-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	4	343,48	28,48	1374	114	116	1,39	6
				шт	229,5	11,25	918	45	12	0,05	0
74	74	20-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	4	447,17	35,42	1789	142	138	1,66	7
				шт	274,5	13,5	1098	54	12	0,07	0
75	75	2-1-268	Сварная решетка	0,3738	134000		50089				
				т							
76	76	10-30-1	Установка ворот с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками								
				8,16	5645,52	140,25	46067	1144	3976	2,06	17
				м2	355,5	50,56	2901	413	120	0,22	2
77	77	6-6-8	Ворота деревянные распашные с глухими неутепленными полотнами, обшитыми с одной стороны строганными досками ВРГ 24-24Н	8,16	9790		79886				
				м2							
78	78	14-15-1	Установка деревянного щита	1,35	1446,25	15,01	1952	20	91	0,4	1
				м2	58,5	5,63	79	8	105	0,03	0
			Итого по разделу: Проемы				222087				
			Раздел: Отделочные работы								
79	79	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором цоколя	10,38	254,88	1,96	2646	20	1192	0,61	6
				м2	108,9	0,45	1130	5	105	0,03	0
80	80	15-157-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная	10,38	42,61	0,85	442	9	117	0,06	1
				м2	10,44	0,32	108	3	105	0	0
81	81	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	125,953	254,88	1,96	32103	247	14462	0,61	77
				м2	108,9	0,45	13716	57	105	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	82	15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм	25,3	109,03	0,6	2759	15	1530	0,32	8
				м	57,38	0,23	1452	6	105	0	0
83	83	15-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	145,055	10,56	0,9	1532	131	1074	0,04	6
				м2	6,71	0,34	973	49	105	0	0
84	84	15-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	41,7	83,73	0,65	3492	27	2040	0,29	12
				м2	46,35	0,25	1933	10	105	0	0
85	85	15-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	41,7	9,9	0,12	413	5	298	0,04	2
				м2	6,75	0,05	281	2	105	0	0
86	86	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	168,4	249,51	3,39	42018	570	20815	0,65	109
				м2	117	0,72	19703	121	105	0,05	9
87	87	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	168,4	17,43	0,12	2935	20	2437	0,09	15
				м2	13,73	0,05	2312	8	105	0	0
			Итого по разделу: Отделочные работы				88338				
			Раздел: Разные работы								
88	88	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	25,74	278,45	34,29	7167	883	507	0,04	1
				м2	6,01	8,79	155	226	133	0,03	1
89	89	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к тр.1,2	51,48	20,98	1,37	-1080	-70	-34	0	0
				м2	0,1	0,4	-5	-21	133	0	0
90	90	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	25,74	452,85	0	11656	0	847	0,14	4
				м2	24,75	0	[illegible]	0	133	0	0
			Итого по разделу: Разные работы				17743				
			ИТОГО:				1 689 577	76709			1102
			Накладные расходы :				180 360	26108			140
			На общестроительные работы				226 504				
			Всего накладных расходов:				226 504				
			Итого с накладными				1 916 081				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				114 965				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 031 013				
			Итого с временными, 3,4 %				2 100 102				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %				2 120 053				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 128 453				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2 149 454				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				**4 487 505**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**89 750**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4 577 255**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**549 271**				
			Итого с НДС				**5 126 526**				
			Итого с понижающим коэффициентом	**0,998062265**			**5 116 592**				

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Заказчик **КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство противотуберкулезной больницы на 60 коек на территории Байзакского района Жамбылской области.**
наименование, адрес

Объект **Котельная.Общестроительные работы.Локальная смета 06-01-01**

Договор подряда	номер	02-04-С
	дата	28.02. 2014 г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т № 5

о приемке выполненных работ за апрель 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	1	1-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	38,296	35,29	33,19	1351	1271	417	0,01	1
				м3	2,1	9,13	80	350	97	0,03	1
2	2	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,681	467,1	0	1252	0	1415	2,98	8
				м3	467,1	0	1252	0	113	0	0
3	3	1-24-7	Перемещение разработанного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) во временный отвал на 50 м, при перемещении 3 группы грунтов до 10 м,на 50м	40,977	6,84	6,84	280	280	94	0	0
				м3	0	2,37	0	97	97	0,01	0
4	4	1-24-15	Перемещение разработанного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) во временный отвал на 50 м, при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	163,908	4,94	4,94	810	810	272	0	0
				м3	0	1,71	0	281	97	0,01	1
5	5	1-24-7	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) из временного отвала на 50 м, при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	40,977	6,84	6,84	280	280	94	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	0	2,37	0	97	97	0,01	0
6	6	1-24-15	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) из временного отвала на 50 м, при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	163,908	4,94	4,94	810	810	272	0	0
				м3	0	1,71	0	281	97	0,01	1
7	7	1-17-14	Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	6,018	39,75	37,82	239	228	75	0,01	0
				м3	1,87	11	11	66	97	0,04	0
8	8	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	10,531	19,7	19,7	207	207	41	0	0
				т	0	3,94	0	41	100	0,08	1
9	9	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	23,515	3,35	3,35	79	79	27	0	0
				м3	0	1,16	0	27	97	0	0
10	10	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	23,515	21,55	4,52	507	106	388	0,11	3
				м3	17,03	0	400	0	97	0	0
11	11	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,879	134,1	0	788	0	891	0,97	6
				м3	134,1	0	788	0	113	0	0
12	12	1-12-14	Подсыпка под полы грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	14,081	27,84	26,18	392	369	121	0,01	0
				м3	1,66	7,2	23	101	97	0,03	0
13	13	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	14,081	21,55	4,52	303	64	233	0,11	2
				м3	17,03	0	240	0	97	0	0
14	14	1-166-2	Подсыпка под полы вручную	3,52	134,1	0	472	0	533	0,97	3
				м3	134,1	0	472	0	113	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				[illegible]				
			Раздел: Фундаменты								
15	15	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	16,5	8524,4	311,32	140653	5137	9678	2,82	47
				1м3	[illegible]	117,01	7277	1941	105	0,57	9
16	16	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	16,5	253		4175				
				м3							
17	17	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	27,184	237,7	4,19	6462	114	1913	0,38	10
				м2	58,05	1,58	1578	43	118	0,01	0
			Итого по разделу: Фундаменты				151289				
			Раздел: Стены								
18	18	6-18-9	Устройство перемычек	2,21	14810,82	367,51	32732	812	5434	13,1	29
				м3	2202,75	138,83	4868	307	105	0,68	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм,для перемычек	0,0265	69000		1829				
				т							
20	20	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0136	68800		936				
				т							
21	21	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0523	64400		3368				
				т							
22	22	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,0454	62100		2819				
				т							
23	23	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	4,6	10574,17	316,01	48641	1454	7184	8,25	38
				м3	1368	119,39	6293	549	105	0,58	3
24	24	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,049	69000		3381				
				т							
25	25	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1765	71100		12549				
				т							
26	26	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0329	68800		2264				
				т							
27	27	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0078	64400		502				
				т							
28	28	6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,3241	64092,87	304,24	20772	99	1172	20	6
				1т	3330	114,75	1079	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0
29	29	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50	46,51	6619,44	335,84	307871	15620	45319	4,54	211
				м3	699,75	126	32545	5860	118	0,61	28
30	30	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	7,402	6578,26	337,41	48695	2498	6957	4,38	32
				м3	670,5	126	4963	933	118	0,62	5
31	31	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0844	[illegible]	[illegible]	733	36	838	56,4	5
				т	8257,5	157,5	697	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0
32	32	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0785	41200		3234				
				т							
33	33	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0059	64100		378				
				т							
34	34	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг,швеллеров №16	0,07	70437,87	304,24	4931	21	720	58	4
				1т	9675	114,75	677	8	105	0,56	0
35	35	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0359	93997,62	304,24	3375	11	1251	198	7
				1т	33075	114,75	1187	4	105	0,56	0
			Итого по разделу: Стены				499009				
			Раздел: Перегородки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	36	11-2-9	Устройство уширения под перегородки из бетона	0,35	8131,58	0	2846	0	244	3,66	1
				м3	567	0	198	0	123	0	0
37	37	6-11-10	Армирование фундаментов под перегородки	0,0055	5239,08	327,33	29	2	12	11,6	0
				1т	1890	123,75	10	1	105	0,6	0
38	38	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0007	50600		35				
				т							
39	39	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0048	53000		254				
				т							
40	40	8-7-4	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	9,51	935,91	34,73	8901	330	2085	1,14	11
				м2	172,8	13,01	1643	124	118	0,06	1
41	41	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0096	89308,57	2434,57	857	23	442	170	2
				т	31950	920,25	307	9	140	4,49	0
42	42	9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	20	20,14	0,23	403	5	360	0,12	2
				шт	19,91	0,09	398	2	90	0	0
43	43	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0007	149300		105				
				т							
44	44	6-14-4	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,2	12145,9	990,15	2429	198	424	10,4	2
				м3	1644,75	374,04	329	75	105	1,83	0
45	45	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002	65000		130				
				т							
46	46	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0227	65900		1496				
				т							
47	47	6-19-2	Устройство поясов без опалубки,по верху перегородок	0,0094	8364,8	283,24	79	3	8	4,15	0
				м3	722,25	106,99	7	1	105	0,52	0
48	48	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0001	64100		6				
				т							
49	49	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0008	41200		33				
				т							
50	50	7-57-1	Устройство горизонтальных стыков горизонтальных и вертикальных паклей пропитанной	10,6	10,78	0,18	114	2	158	0,06	1
				м	10,6	0,07	112	1	140	0	0
51	51	1-1-457	Пакля пропитанная	6,106	195		1191				
				кг							
52	52	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	0,054	237,7	4,19	13	0	4	0,38	0
				м2	58,05	1,58	3	0	118	0,01	0
53	53	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок,над отверстиями	0,0287	5239,08	327,33	150	9	61	11,6	0
				1т	1890	123,75	54	4	105	0,6	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	54	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0287	53000		1521				
				т							
			Итого по разделу: Перегородки				20592				
			Раздел: Покрытие								
55	55	7-13-7	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	3	1983,4	586,05	5950	1758	2670	2,76	8
				шт	459	176,74	1377	530	140	0,72	2
56	56	30-17-17	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 401-600 кг/м2	54	991		53514				
				м2							
57	57	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0026	93997,62	304,24	244	1	91	198	1
				1т	33075	114,75	86	0	105	0,56	0
58	58	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0026	40200		105				
				т							
59	59	7-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	34	401,97	24,15	13667	821	8603	1,03	35
				шт	171,9	8,83	5845	300	140	0,04	1
60	60	30-21-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские,карнизные и парапетные плиты	1,264	13800		17443				
				м3							
			Итого по разделу: Покрытие				99923				
			Раздел: Кровля								
61	61	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	54,498	37,08	0,99	2021	54	776	0,07	4
				м2	11,59	0,38	632	21	119	0	0
62	62	1-1-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,0599	30400		1821				
				1000м2							
63	63	12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	54,498	189,45	4,72	10324	257	4712	0,4	22
				м2	70,88	1,78	3863	97	119	0,01	0
64	64	1-3-102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200	7,859	5510		43301				
				м3							
65	65	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	54,498	37,08	0,99	2021	54	776	0,07	4
				м2	11,59	0,38	632	21	119	0	0
66	66	1-1-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,0599	30400		1821				
				1000м2							
67	67	12-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	2,725	4119,92	245,72	11226	670	1539	2,71	7
				м3	382,5	92,25	1042	251	119	0,45	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	68	12-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	60,97	1090,85	9,15	66509	558	3546	0,26	16
				м2	45,45	3,42	2771	209	119	0,02	1
			Итого по разделу: Кровля				139044				
			Раздел: Полы								
69	69	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	79,64	646,03	24,55	51450	1955	4803	0,26	21
				м2	39,83	9,2	3172	733	123	0,04	4
70	70	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,662	8131,58	0	29775	0	2554	3,66	13
				м3	567	0	2076	0	123	0	0
71	71	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	45,77	323,74	14,76	14818	676	3264	0,36	17
				м2	52,43	5,54	2400	254	123	0,03	1
72	72	11-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	91,54	39,74	0,67	-3638	-61	-218	0,01	-1
				м2	1,69	0,25	-155	-23	123	0	0
73	73	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	37,64	30,35	0,22	1142	8	861	0,1	4
				м	18,5	0,09	696	3	123	0	0
			Итого по разделу: Полы				93 546				
			ИТОГО:				1 002 174	37624			582
							91 927	13649			65
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				122 754				
			На металломонтажные работы				360				
			Всего накладные расходы				123 114				
			Итого с накладными				1 125 288				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				67 517				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 192 805				
			Итого с временными, 3,4 %				[illegible]				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %				1 245 077				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 250 010				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 262 344				
			Пересчет в текущие цены К-2 08774				2 635 449				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				52 709				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2 688 158				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				322 579				
			Итого с НДС				3 010 737				
			Итого с понижающим коэффициентом	0,998062265			3 004 903				

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Заказчик **КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство противотуберкулезной больницы на 60 коек на территории Байзакского района Жамбылской области.**
наименование, адрес

Объект **Служба приготовления.Общестроительные работы.Локальная смета 03-03-01**

Договор подряда	номер	02-04-С
	дата	28.02. 2014 г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т № 6

о приемке выполненных работ за апрель 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	1	1-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	207,9	35,29	33,19	7337	6900	2265	0,01	3
				м3	2,1	9,13	437	1898	97	0,03	7
2	2	1-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	14,555	467,1	0	6798	0	7681	2,98	43
				м3	467,1	0	6798	0	115	0	0
3	3	1-24-7	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) во временный отвал на 50 м, при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	222,453	6,84	6,84	1521	1521	512	0	0
				м3	0	2,37	0	528	97	0,01	2
4	4	1-24-15	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	889,812	4,94	4,94	4395	4395	1479	0	0
				м3	0	1,71	0	1525	97	0,01	5
5	5	1-24-7	**Перемещение из отвала необходимого грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	220,941	6,84	6,84	1510	1510	508	0	0
				м3	0	2,37	0	524	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1-24-15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	883,764	4,94	4,94	4365	4365	1469	0	0
				м3	0	1,71	0	1514	97	0,01	5
7	7	1-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	60,414	3,82	3,82	231	231	78	0	0
				м3	0	1,32	0	80	97	0	0
8	8	1-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	60,414	25,65	5,38	1549	325	1188	0,13	8
				м3	20,27	0	1225	0	97	0	0
9	9	1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	6,713	167,18	0	1122	0	1268	1,21	8
				м3	167,18	0	1122	0	113	0	0
10	10	1-12-15	Обратная засыпка и подсыпка под полы грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	138,433	35,29	33,19	4885	4595	1508	0,01	2
				м3	2,1	9,13	291	1264	97	0,03	4
11	11	1-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	138,433	25,65	5,38	3550	744	2722	0,13	18
				м3	20,27	0	2806	0	97	0	0
12	12	1-166-3	Засыпка и подсыпка под полы вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	15,381	167,18	0	2571	0	2906	1,21	19
				м3	167,18	0	2571	0	113	0	0
13	13	1-17-15	Разработка лишнего грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	75,159	50,85	48,38	3822	3636	1200	0,02	1
				м3	2,39	14,07	180	1057	[illegible]	[illegible]	4
14	14	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	131,528	45		5919				
				т							
15	15	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	75,159	3,79	3,24	284	244	117	0	0
				м3	0,48	[illegible]	[illegible]	84	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				49860				
			Раздел: Фундаменты								
16	16	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	[illegible]	1470,97	66,01	62965	556	1953	1,35	11
				м3	195,75	24,93	1650	210	105	0,12	1
17	17	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	70,56	8524,4	311,32	601482	21967	41386	2,82	199
				1м3	441	117,61	31117	8299	105	0,57	41
18	18	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по вОдонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	70,56	253		17852				
				м3							
19	19	6-11-10	Устройство выпусков арматуры	0,023	5239,08	327,33	120	8	49	11,6	0
				1т	1890	123,75	43	3	105	0,6	0
20	20	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,023	52400		1205				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	6-11-10	Укладка арматуры над отверстиями	0,027	5239,08	327,33	141	9	57	11,6	0
				1т	1890	123,75	51	3	105	0,6	0
22	22	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,027	52400		1415				
				т							
23	23	6-18-9	Устройство перемычек	0,24	14810,82	367,51	3555	88	590	13,1	3
				м3	2202,75	138,83	529	33	105	0,68	0
24	24	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0266	69000		1835				
				т							
25	25	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,042	64400		2705				
				т							
26	26	6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг,кожух их трубы	0,0515	64092,87	304,24	3301	16	186	20	1
				1т	3330	114,75	171	6	105	0,56	0
27	28	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	58,8	237,7	4,19	13977	246	4137	0,38	22
				м2	58,05	1,58	3413	93	118	0,01	0
			Итого по разделу: Фундаменты				710 553				
			ИТОГО:				760 412	51355			365
			Накладные расходы :				53 624	17121			71
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				74 442				
			Итого с накладными				74 442				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				834 854				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				50 091				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				884 945				
			Итого с временными, 3,4 %				915 033				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %				923 726				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				927 386				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				936 536				
			Пересчет в текущие цены, К=2,08774				1 955 245				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				39 105				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 994 350				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				239 322				
			Итого с НДС				2 233 672				
			Итого с понижающим коэффициентом	0,998062265			2 229 344				

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Заказчик **КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство противотуберкулезной больницы на 60 коек на территории Байзакского района Жамбылской области.**
наименование, адрес

Объект **Прачечная с дезотделением.Общестроительные работы.Локальная смета 03-02-01**

Договор подряда	номер	02-04-С
	дата	28.02. 2014 г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т № 7

о приемке выполненных работ за апрель 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: земляные работы								
1	1	1-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	359,1	35,29	33,19	12673	11918	3912	0,01	5
				м3	2,1	9,13	754	3278	97	0,03	11
2	2	1-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	25,137	467,1	0	11741	0	13268	2,98	75
				м3	467,1	0	11741	0	113	0	0
3	3	1-24-7	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) во временный отвал на 50 м, при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	384,237	6,84	6,84	2626	2626	884	0	0
				м3	0	2,37	0	911	97	0,01	3
4	4	1-24-15	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	1536,948	4,94	4,94	7591	7591	2555	0	0
				м3	0	1,71	0	2634	97	0,01	9
5	5	1-24-7	**Перемещение из отвала необходимого грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	383,061	6,84	6,84	2618	2618	881	0	0
				м3	0	2,37	0	908	97	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1-24-15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1532,244	4,94	4,94	7568	7568	2547	0	0
				м3	0	1,71	0	2626	97	0,01	9
7	7	1-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	133,368	3,82	3,82	509	509	171	0	0
				м3	0	1,32	0	177	97	0	1
8	8	1-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	133,368	25,65	5,38	3420	717	2622	0,13	17
				м3	20,27	0	2703	0	97	0	0
9	9	1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	14,819	167,18	0	2477	0	2799	1,21	18
				м3	167,18	0	2477	0	113	0	0
10	10	1-12-15	Обратная засыпка и подсыпка под полы грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	211,387	35,29	33,19	7460	7016	2303	0,01	3
				м3	2,1	9,13	444	1930	97	0,03	7
11	11	1-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	211,387	25,65	5,38	5421	1136	4156	0,13	27
				м3	20,27	0	4285	0	97	0	0
12	12	1-166-3	Засыпка и подсыпка под полы вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	23,488	167,18	0	3927	0	4437	1,21	28
				м3	167,18	0	3927	0	113	0	0
13	13	1-17-15	Разработка лишнего грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1,176	50,85	48,38	60	57	19	0,02	0
				м3	2,39	14,07	3	17	97	0,05	0
14	14	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	2,058	45		93				
				т							
15	15	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1,176	3,79	3,24	4	4	2	0	0
				м3	0,48	1,12	1	1	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				68190				
			Раздел: Фундаменты								
16	16	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,064	[illegible]	[illegible]	[illegible]	658	2309	1,35	13
				м3	195,75	24,93	1950	248	105	0,12	1
17	17	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	104,168	8524,4	311,32	887970	32430	61099	2,82	294
				1м3	441	117,61	45938	12251	105	0,57	60
18	18	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по вОдонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	104,168	253		26355				
				м3							
19	19	6-11-10	Устройство выпусков арматуры из фундаментов	0,052	5239,08	327,33	272	17	110	11,6	1
				1т	1890	123,75	98	6	105	0,6	0
20	20	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0307	52400		1609				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0213	50900		1084				
				т							
22	22	6-18-9	Устройство перемычек	0,24	14810,82	367,51	3555	88	590	13,1	3
				м3	2202,75	138,83	529	33	105	0,68	0
23	23	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0266	69000		1835				
				т							
24	24	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,042	64400		2705				
				т							
25	25	6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг,кожух их трубы	0,1546	64092,87	304,24	9909	47	559	20	3
				1т	3330	114,75	515	18	105	0,56	0
26	26	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	58,48	237,7	4,19	13901	245	4115	0,38	22
				м2	58,05	1,58	3395	92	118	0,01	0
27	27	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	402,24	245,44	3,82	98726	1537	18411	0,21	85
				м2	37,35	1,44	15024	579	118	0,01	3
			Итого по разделу: Фундаменты				1 122 360				
			ИТОГО:				1 190 550	76780			596
							93 803	25709			106
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				127 767				
			Всего накладных расходов:				[illegible]				
			Итого с накладными				1 318 317				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				79 099				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 397 416				
			Итого с временными, 3,4 %				1 444 928				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %				1 458 655				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				[illegible]				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 478 884				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				[illegible]				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				61 751				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3 149 279				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				377 913				
			Итого с НДС				3 527 192				
			Итого с понижающим коэффициентом	0,998062265			3 520 357				

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Заказчик **КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство противотуберкулезной больницы на 60 коек на территории Байзакского района Жамбылской области.**
наименование, адрес

Объект **Тубуркулязная больница на 60 коек Блок 1 .Общестроительные работы.Локальная смета 02-01-01**

Договор подряда	номер	02-04-С
	дата	28.02. 2014 г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т №8

о приемке выполненных работ за апрель 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	1	1-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1759,938	35,29	33,19	62108	58412	19170	0,01	26
				м3	2,1	9,13	3696	16068	97	0,03	56
2	2	[illegible]	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами [illegible] инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	123,196	560,52	0	69054	0	78031	3,57	440
				м3	560,52	0	69054	0	113	0	0
3	3	1-24-7	**Перемещение грунта бульдозерами [illegible] (л.с.) во временный отвал, при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	1883,133	6,84	6,84	12872	12872	4332	0	0
				м3	0	2,37	0	4466	97	0,01	15
4	4	1-24-15	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) в отвал, при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	7532,534	4,2	4,2	31624	31624	10642	0	0
				м3	0	1,46	0	10972	97	0,01	42
5	5	1-24-7	**Перемещение из отвала необходимого грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	868,991	6,84	6,84	5940	5940	1999	0	0
				м3	0	2,37	0	2061	97	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1-24-15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3475,964	4,94	4,94	17168	17168	5778	0	0
				м3	0	1,71	0	5956	97	0,01	19
7	7	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	287,289	3,35	3,35	963	963	324	0	0
				м3	0	1,16	0	334	97	0	1
8	8	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	287,289	25,65	5,38	7368	1545	5649	0,13	37
				м3	20,27	0	5823	0	97	0	0
9	9	1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	71,822	167,18	0	12007	0	13568	1,21	87
				м3	167,18	0	12007	0	113	0	0
10	10	1-12-15	Обратная засыпка и подсыпка под полы грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	458,892	35,29	33,19	16194	15231	4999	0,01	7
				м3	2,1	9,13	964	4190	97	0,03	15
11	11	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	458,892	25,65	5,38	11769	2467	9023	0,13	59
				м3	20,27	0	9302	0	97	0	0
12	12	1-166-3	Засыпка и подсыпка под полы вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	50,988	167,18	0	8524	0	9632	1,21	62
				м3	167,18	0	8524	0	113	0	0
13	13	1-17-15	Разработка лишнего грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1014,143	50,85	48,38	51566	49065	16191	0,02	17
				м3	2,39	14,07	2424	14268	97	0,05	49
14	14	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1774,749	76,6		135946				
				т							
15	15	1-20-2	Работа на отвале 2,3 группы грунтов	1014,143	3,79	3,24	3839	3290	1574	0	3
				м3	0,48	1,12	487	[illegible]	[illegible]	0	4
			Итого по разделу: Земляные работы				446942				
			Раздел: Фундаменты и стены подвала								
16	16	8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	6,305	[illegible]	[illegible]	[illegible]	621	1121	0,78	5
				м3	112,5	36	719	230	118	0,18	1
17	17	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	81,86	8524,4	311,32	697803	25484	48014	2,82	231
				м3	441	117,61	36100	9627	105	0,57	47
18	18	6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	129,681	8489,47	86,6	1100924	11230	71244	3,06	397
				м3	490,5	32,72	63609	4243	105	0,16	21
19	19	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	211,541	253		53520				
				м3							
20	20	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	66,106	237,7	4,19	15713	277	4651	0,38	25
				м2	58,05	1,58	3837	104	118	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	6-11-10	Установка выпусков арматуры	0,0114	5239,08	327,33	60	4	24	11,6	0
				1т	1890	123,75	22	1	105	0,6	0
22	22	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,выпуски	0,0114	52400		597				
				т							
23	23	6-11-10	Укладка арматуры над отверстиями	0,0259	5239,08	327,33	136	8	55	11,6	0
				1т	1890	123,75	49	3	105	0,6	0
24	24	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0259	50900		1318				
				т							
25	25	6-18-9	Устройство перемычек	2,569	14810,82	367,51	38046	944	6316	13,1	34
				м3	2202,75	138,83	5658	357	105	0,68	2
26	26	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0847	69000		5844				
				т							
27	27	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0161	68800		1108				
				т							
28	28	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,1393	64400		8971				
				т							
29	29	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,0362	64400		2331				
				т							
30	30	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,2171	62100		13482				
				т							
31	31	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,303	7470,97	66,01	17209	152	534	1,35	3
				м3	195,75	24,93	451	57	105	0,12	0
32	32	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	7,317	9738,05	112,36	71250	822	8174	6,34	46
				м3	1021,5	42,44	7474	311	105	0,21	2
33	33	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,317	253		1851				
				м3							
34	34	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III. d 12 мм	0,3061	[illegible]		20172				
				т							
35	35	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,102	64400		6569				
				т							
36	36	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,1094	62100		6794				
				т							
37	37	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0598	66000		3947				
				т							
			Итого по разделу: Фундаменты и стены подвала				2 076 196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				**2 523 138**	**238120**			**2050**
			Накладные расходы :				**257 389**	**74384**			**280**
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				**348 233**				
			Итого с накладными				**348 233**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**2 871 371**				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**172 282**				
			Итого с временными, 3,4 %				**3 043 653**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %				**3 147 137**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**3 177 035**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**3 189 624**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				**3 221 095**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**6 724 938**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**134 499**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**6 859 437**				
			Итого с НДС				**823 132**				
			Итого с понижающим коэффициентом	**0,998062265**			**7 682 569**				
							7 667 682				

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

ЖК ТОРТАЕВ С.Р. ИП

Жамбыл облысы Кордай ауданы Жамбылская область Кордайский район * Қазақстан Республикасы Жамбыл облысы Кордай ауданы * Республика Казахстан Жамбылская область Кордайский район * Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Темир-Строй Сервис и Ко" 090600021524 Товарищество с ограниченной ответственностью Для документов