Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляемая ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

VI ф - Сентябрь

СПРАВКА
стоимости выполненных работ на 23 сентября 2014 года

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ЖШС "Темир Строй Сервис и Ко"
Договор №02-04-С от 28.02.2014 года
Объект: "Строительство противотуберкулезной больницы на 60 коек на территории Байзакского района Жамбылской области."

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство противотуберкулезной больницы на 60 коек на территории Байзакского района Жамбылской области."	302 802 573	302 802 573	258 364 674	41 323 746	3 114 153	28 616 588	24 706 893	3 909 695	0
2	В т. ч. НДС	32 443 133	32 443 133				3 066 063			
3	Возврат аванса без НДС									
4	Возврат аванса НДС									
5	Удержание 5% за гарантии качества	15 140 129	15 140 129				1 430 829			
6	В т. ч. НДС	1 622 157	1 622 157				153 303			
7	Всего к оплате без НДС	256 841 468	256 841 468				24 272 999			
8	Оплата суммы НДС	30 820 976	30 820 976				2 912 760			
	Всего к оплате	**287 662 444**	**287 662 444**				**27 185 759**			

Заказчик:

Начальник КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Байтелиев Р.

Подрядчик:

Директор
ЖШС "Темир Строй Сервис и Ко"

Дабылов Т.Ж.

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"
Договор №02-04-С от 28.02.2014 года

АКТ

выполненных работ по объекту: "Строительство противотуберкулезной больницы на 60 коек на территории Байзакского района Жамбылской области."

на сентябрь 2014 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	02-01	**Больницы на 60 коек Блок 1**														
	02-01-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	694,345			694,345	100%	694,345			694,345	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты и стены подвала	5 010,887			5 010,887	100%	5 010,887			5 010,887	0%				0,000
	Раздел 3	Разные работы	57,133			57,133	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 4	Стены	12 829,253			12 829,253	33%	4 279,472			4 279,472	0%				0,000
	Раздел 5	Перекрытие и покрытие	10 545,363			10 545,363	33%	3 516,814			3 516,814	0%				0,000
	Раздел 6	Кровля	7 385,620			7 385,620	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 7	Двери	4 883,037			4 883,037	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 8	Окна	4 388,089			4 388,089	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 9	Витражи	2 132,133			2 132,133	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 10	Перегородки	2 725,262			2 725,262	30%	817,588			817,588	30%	817,588			817,588
	Раздел 11	Полы	7 029,113			7 029,113	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 12	Внутреняя отделка	11 368,089			11 368,089	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 13	Наружняя отделка	4 480,725			4 480,725	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 14	Лестницы	868,406			868,406	60%	521,059			521,059	60%	521,059			521,059
	Раздел 15	Лифт больничный	1 302,685			1 302,685	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 16	Разные работы	1 210,510			1 210,510	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**76 910,650**	**0,000**	**0,000**	**76 910,650**	**19%**	**14 840,166**	**0,000**	**0,000**	**14 840,166**	**2%**	**1 338,650**	**0,000**	**0,000**	**1 338,650**
	02-01-02	Отопление	1 877,781			1 877,781	6%	105,600			105,600	0%				0,000
	02-01-03	Вентиляция	5 288,636			5 288,636	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-01-04	Водопровод холодной воды	795,945			795,945	13%	101,417			101,417	0%				0,000
	02-01-05	Водопровод горячей воды	881,705			881,705	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-01-06	Канализация К1	1 115,090			1 115,090	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-01-07	Электроосвещение и электросиловое оборудование	2 770,953	115,051		2 886,004	10%	291,846			291,846	0%				0,000
	02-01-08	Воздухозаборная шахта	219,241			219,241	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по больницы на 60 коек блок 1	**89 860,001**	**115,051**	**0,000**	**89 975,052**	**17%**	**15 339,029**	**0,000**	**0,000**	**15 339,029**	**1%**	**1 338,650**	**0,000**	**0,000**	**1 338,650**
		Больницы на 60 коек Блок 2														
	02-02-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	504,594			504,594	100%	504,594			504,594	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты и стены подвала	4 416,497			4 416,497	100%	4 416,497			4 416,497	0%				0,000
	Раздел 3	Разные работы	50,754			50,754	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 4	Стены	11 851,461			11 851,461	67%	7 888,200			7 888,200	33%	3 944,086			3 944,086
	Раздел 5	Перекрытие и покрытие	8 635,682			8 635,682	67%	5 746,524			5 746,524	33%	2 873,258			2 873,258
	Раздел 6	Кровля	6 111,270			6 111,270	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 7	Двери	5 150,087			5 150,087	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 8	Окна	3 937,908			3 937,908	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 9	Витражи	825,081			825,081	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 10	Перегородки	2 368,644			2 368,644	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 11	Полы	5 872,595			5 872,595	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 12	Внутреняя отделка	10 155,872			10 155,872	3%	312,457			312,457	3%	312,457			312,457
	Раздел 13	Наружняя отделка	4 140,278			4 140,278	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 14	Лестницы	543,838			543,838	70%	380,613			380,613	70%	380,613			380,613
	Раздел 15	Лифт малый грузовой (1шт)	93,403			93,403	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 16	Лифт больничный по оси Л	1 366,204			1 366,204	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 17	Лифт пассажирский по оси Д	439,563			439,563	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 18	Разные работы	2 470,798			2 470,798	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**68 934,529**	**0,000**	**0,000**	**68 934,529**	**28%**	**19 248,885**	**0,000**	**0,000**	**19 248,885**	**11%**	**7 510,417**	**0,000**	**0,000**	**7 510,417**
	02-02-02	Отопление	1 292,384			1 292,384	8%	99,581			99,581	0%				0,000

	02-02-03	Вентиляция	7 958,695			7 958,695	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-02-04	Водопровод холодной воды	861,597			861,597	11%	97,659			97,659	0%				0,000
	02-02-05	Водопровод горячей воды	1 045,742			1 045,742	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-02-06	Канализация К1	1 515,310			1 515,310	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-02-07	Электроосвещение и электросиловое оборудование	2 566,430	352,728		2 919,158	7%	197,550			197,550	0%				0,000
	02-02-08	Пожарно-охранная сигнализация	1 693,058			1 693,058	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-02-09	Электрочасофикация	55,155	140,970		196,125	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-02-10	Телевидение	50,146	23,170		73,316	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-02-11	Воздухозаборная шахта	246,266			246,266	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-02-12	Технологическое оборудование блока 1,2 (прочее)	1 062,818	17 405,850		18 468,668	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-02-13	Технологическое оборудование блока 1,2 , **не облагаемое НДС**	482,458	24 946,822		25 429,280	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-02-14	Технологическое оборудование блока 1,2 , **облагаемое НДС**	119,122	4 096,832		4 215,954	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по больницы на 60 коек блок 2	**87 883,710**	**46 966,372**	**0,000**	**134 850,082**	**15%**	**19 643,675**	**0,000**	**0,000**	**19 643,675**	**6%**	**7 510,417**	**0,000**	**0,000**	**7 510,417**
		Итого по больницы на 60 коек блок 1, 2	**177 743,741**	**47 081,423**	**0,000**	**224 825,164**	**16%**	**34 982,734**	**0,000**	**0,000**	**34 982,734**	**4%**	**8 849,067**	**0,000**	**0,000**	**8 849,067**
		в т.ч.														
		медицинское оборудование не облагаемое НДС		24 946,822		24 946,822	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		медицинское оборудование облагаемое НДС		4 096,832		4 096,832	0%	0,000			0,000	0%				0,000
2	02-03	**Лабораторный корпус**														
	02-03-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	99,618			99,618	100%	99,618			99,618	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	561,509			561,509	100%	561,509			561,509	0%				0,000
	Раздел 3	Стены	1 461,765			1 461,765	100%	1 461,765			1 461,765	0%				0,000
	Раздел 4	Покрытие	1 096,590			1 096,590	100%	1 096,590			1 096,590	0%				0,000
	Раздел 5	Кровля	1 980,932			1 980,932	100%	1 980,932			1 980,932	0%				0,000
	Раздел 6	Двери	395,674			395,674	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 7	Окна	214,858			214,858	100%	214,858			214,858	0%				0,000
	Раздел 8	Перегородки	878,931			878,931	100%	878,931			878,931	0%				0,000
	Раздел 9	Полы	713,722			713,722	49%	352,457			352,457	0%				0,000
	Раздел 10	Внутреняя отделка	2 133,747			2 133,747	20%	431,015			431,015	0%				0,000
	Раздел 11	Наружняя отделка	840,599			840,599	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 12	Разные работы	964,105			964,105	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**11 342,050**	**0,000**	**0,000**	**11 342,050**	**62%**	**7 077,675**	**0,000**	**0,000**	**7 077,675**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	02-03-02	Отопление	554,341			554,341	12%	68,269			68,269	0%				0,000
	02-03-03	Вентиляция	993,842			993,842	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-03-04	Водопровод холодной воды	162,151			162,151	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-03-05	Водопровод горячей воды	215,137			215,137	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-03-06	Канализация К1	236,755			236,755	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-03-07	Электроосвещение	511,263	64,240		575,503	16%	93,331			93,331	0%				0,000
	02-03-08	Пожарная сигнализация	184,456			184,456	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-03-09	Технологическое оборудование, **не облагаемое НДС**	61,916	2 376,190		2 438,106	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-03-10	Технологическое оборудование, **облагаемое НДС**	28,088	383,491		411,579	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по лабораторный корпус	**14 290,010**	**2 823,921**	**0,000**	**17 113,930**	**42%**	**7 239,275**	**0,000**	**0,000**	**7 239,275**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		в т.ч.														
		медицинское оборудование не облагаемое НДС		2 376,190		2 376,190	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		медицинское оборудование облагаемое НДС		383,491		383,491	0%	0,000			0,000	0%				0,000
3	**02-04**	**Патологический корпус**														
	02-04-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	68,323			68,323	100%	68,323			68,323	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	702,014			702,014	100%	702,014			702,014	0%				0,000
	Раздел 3	Стены	1 140,709			1 140,709	100%	1 140,709			1 140,709	0%				0,000
	Раздел 4	Покрытие	961,187			961,187	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 5	Кровля	1 645,840			1 645,840	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 6	Двери	703,657			703,657	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 7	Окна	196,001			196,001	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 8	Перегородки	561,090			561,090	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 9	Полы	873,366			873,366	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 10	Внутренняя отделка	1 292,621			1 292,621	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 11	Наружняя отделка	818,486			818,486	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 12	Разные работы	1 069,400			1 069,400	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**10 032,694**	**0,000**	**0,000**	**10 032,694**	**19%**	**1 911,046**	**0,000**	**0,000**	**1 911,046**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	02-04-02	Отопление	313,107			313,107	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-04-03	Вентиляция	266,003			266,003	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-04-04	Водопровод холодной воды	72,210	23,976		96,186	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-04-05	Водопровод горячей воды	104,896			104,896	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-04-06	Канализация	140,367			140,367	0%	0,000			0,000	0%				0,000

	02-04-07	Холодоснабжение	103,290	84,[illegible]		187,420	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-04-08	Электроосвещение	304,962	37,876		342,838	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-04-09	Пожарно-охранная сигнализация	106,262	7,871		114,133	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-04-10	Технологическое оборудование, **облагаемое НДС**	20,104	848,089		868,193	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-04-11	Технологическое оборудование, **не облагаемое НДС**	27,153	338,744		365,897	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-04-12	Технологическое оборудование (прочее)	40,264	468,374		508,638	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по патологический корпус	**11 531,320**	**1 809,060**	**0,000**	**13 340,372**	**14%**	**1 911,046**	**0,000**	**0,000**	1 911,046	0%	**0,000**	**0,000**	**0,000**	0,000
		в т.ч.														
		медицинское оборудование не облагаемое НДС		338,744		338,744	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		медицинское оборудование облагаемое НДС		848,089		848,089	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по главе 2	**203 565,071**	**51 714,404**	**0,000**	**255 279,466**	**17%**	**44 133,055**	**0,000**	**0,000**	**44 133,055**	**3%**	**8 849,067**	**0,000**	**0,000**	**8 849,067**
		в т.ч.														
		медицинское оборудование не облагаемое НДС		27 661,756		27 661,756	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		медицинское оборудование облагаемое НДС		5 328,412		5 328,412	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения														
4	**03-01**	**Проходная 1**														
	03-01-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	5,347			5,347	100%	5,347			5,347	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	68,876			68,876	100%	68,876			68,876	0%				0,000
	Раздел 3	Стены	[illegible]			173,542	100%	173,542			173,542	0%				0,000
	Раздел 4	Покрытие и перекрытие	123,291			123,291	100%	123,291			123,291	0%				0,000
	Раздел 5	Проемы	81,179			81,179	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 6	Перегородки	[illegible]			23,015	100%	23,015			23,015	0%				0,000
	Раздел 7	Полы	33,380			33,380	33%	11,059			11,059	0%				0,000
	Раздел 10	Внутренняя отделка	29,840			29,840	17%	5,068			5,068	0%				0,000
	Раздел 11	Наружняя отделка	25,547			25,547	81%	20,666			20,666	0%				0,000
	Раздел 12	Разные работы	24,877			24,877	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**588,894**	**0,000**	**0,000**	**588,894**	**73%**	**430,864**	**0,000**	**0,000**	**430,864**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	03-01-02	Электросвещение	16,909	70,147		87,056	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по проходной №1	**605,803**	**70,147**	**0,000**	**675,950**	**64%**	**430,864**	**0,000**	**0,000**	**430,864**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	03-01	**Проходная 2**														
	03-01-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	5,347			5,347	100%	5,347			5,347	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	68,876			68,876	100%	68,876			68,876	0%				0,000
	Раздел 3	Стены	173,542			173,542	100%	173,542			173,542	0%				0,000
	Раздел 4	Покрытие и перекрытие	123,291			123,291	100%	123,291			123,291	0%				0,000
	Раздел 5	Проемы	81,179			81,179	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 6	Перегородки	23,015			23,015	100%	23,015			23,015	0%				0,000
	Раздел 7	Полы	33,380			33,380	33%	11,059			11,059	0%				0,000
	Раздел 10	Внутренняя отделка	29,840			29,840	17%	5,068			5,068	0%				0,000
	Раздел 11	Наружняя отделка	25,547			25,547	81%	20,666			20,666	0%				0,000
	Раздел 12	Разные работы	24,877			24,877	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**588,894**	**0,000**	**0,000**	**588,894**	**73%**	**430,864**	**0,000**	**0,000**	**430,864**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	03-01-02	Электросвещение	16,909	70,147		87,056	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по проходной №2	**605,803**	**70,147**	**0,000**	**675,950**	**64%**	**430,864**	**0,000**	**0,000**	**430,864**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Итого по проходной №1,2	**1 211,606**	**140,294**	**0,000**	**1 351,900**	**64%**	**861,728**	**0,000**	**0,000**	**861,728**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
5	**03-02**	**Прачечная с дезотделением**														
	03-02-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	115,290			115,290	100%	115,269			115,269	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	1 282,129			1 282,129	100%	1 282,147			1 282,147	0%				0,000
	Раздел 3	Стены	2 014,839			2 014,839	100%	2 014,839			2 014,839	0%				0,000
	Раздел 4	Покрытие	1 266,585			1 266,585	100%	1 266,585			1 266,585	0%				0,000
	Раздел 5	Кровля	2 510,370			2 510,370	100%	2 510,369			2 510,369	100%	2 510,369			2 510,369
	Раздел 6	Двери	1 194,677			1 194,677	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 7	Окна	791,553			791,553	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 8	Перегородки	2 027,543			2 027,543	100%	2 027,543			2 027,543	0%				0,000
	Раздел 9	Полы	1 192,049			1 192,049	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 10	Внутреняя отделка	2 675,810			2 675,810	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 11	Наружняя отделка	264,274			264,274	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 12	Разные работы	1 090,221			1 090,221	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**16 425,340**	**0,000**	**0,000**	**16 425,340**	**56%**	**9 216,752**	**0,000**	**0,000**	**9 216,752**	**15%**	**2 510,369**	**0,000**	**0,000**	**2 510,369**
	03-02-02	Отопление	421,939			421,939	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-02-03	Вентиляция	883,966			883,966	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-02-04	Водопровод холодной воды	124,669	23,976		148,645	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-02-05	Водопровод горячей воды	162,373			162,373	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-02-06	Канализация	319,588			319,588	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-02-07	Технологическое оборудование	111,318	2 464,511		2 575,829	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-02-08	Электросиловое оборудование	112,761	267,676		380,437	0%	0,000			0,000	0%				0,000

	03-02-09	Электроосвещение	266,741	[illegible]		296,582	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-02-10	Пожарно-охранная сигнализация	155,868	3,404		159,272	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по прачечной с дезотделением	**18 984,563**	**2 789,408**	**0,000**	**21 773,971**	**42%**	**9 216,752**	**0,000**	**0,000**	**9 216,752**	**12%**	**2 510,369**	**0,000**	**0,000**	**2 510,369**
6	**03-03**	**Служба приготовления пищи**														
	03-03-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	80,502			80,502	100%	80,500			80,500	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	804,450			804,450	100%	804,450			804,450	0%				0,000
	Раздел 3	Стены	1 772,250			1 772,250	100%	1 772,250			1 772,250	0%				0,000
	Раздел 4	Покрытие	1 282,758			1 282,758	100%	1 282,758			1 282,758	0%				0,000
	Раздел 5	Кровля	2 510,869			2 510,869	100%	2 510,869			2 510,869	0%				0,000
	Раздел 6	Двери	968,027			968,027	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 7	Окна	486,782			486,782	100%	486,783			486,783	0%				0,000
	Раздел 8	Перегородки	715,443			715,443	100%	715,443			715,443	0%				0,000
	Раздел 9	Полы	1 204,221			1 204,221	64%	773,333			773,333	0%				0,000
	Раздел 10	Внутреняя отделка	1 719,368			1 719,368	48%	818,928			818,928	0%				0,000
	Раздел 11	Наружняя отделка	901,491			901,491	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 12	Разные работы	703,717			703,717	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**13 149,878**	**0,000**	**0,000**	**13 149,878**	**70%**	**9 245,314**	**0,000**	**0,000**	**9 245,314**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	03-03-02	Отопление	302,001			[illegible]	[illegible]	0,000			0,000	0%				0,000
	03-03-03	Вентиляция и теплоснабжение П1	731,450			731,450	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-03-04	Водопровод холодной воды	185,203			185,203	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-03-05	Водопровод горячей воды	120,106			[illegible]	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-03-06	Канализация	268,361			268,361	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-03-07	Технологическое оборудование	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-03-08	Электроосвещение и электрооборудование	480,723	261,746		742,469	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-03-09	Пожарно-охранная сигнализация	265,820	6,946		272,766	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по службе приготовления пищи	**15 631,469**	**2 812,146**	**0,000**	**18 443,615**	**50%**	**9 245,314**	**0,000**	**0,000**	**9 245,314**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
7	**03-04**	**Пункт сжигания медицинских отходов**														
	03-04-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	4,693			4,693	100%	4,693			4,693	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	62,590			62,590	100%	62,590			62,590	0%				0,000
	Раздел 3	Стены	155,213			155,213	100%	155,213			155,213	0%				0,000
	Раздел 4	Покрытие и кровля	89,704			89,704	100%	89,704			89,704	0%				0,000
	Раздел 5	Проемы	28,712			28,712	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 6	Полы	38,016			38,016	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 10	Внутреняя отделка	18,922			18,922	86%	16,272			16,272	0%				0,000
	Раздел 11	Наружняя отделка	25,330			25,330	94%	23,783			23,783	0%				0,000
	Раздел 12	Разные работы	58,482			58,482	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**481,661**	**0,000**	**0,000**	**481,661**	**73%**	**352,255**	**0,000**	**0,000**	**352,255**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	03-04-02	Вентиляция	5,132			5,132	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-04-03	Водопровод и канализация	31,401			31,401	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-04-04	Электроосвещение	13,326	1,049		14,375	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-04-05	Технологическое оборудование	18,723	4 627,542		4 646,265	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по пункту сжигания медицинских отходов	**550,243**	**4 628,591**	**0,000**	**5 178,834**	**7%**	**352,255**	**0,000**	**0,000**	**352,255**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
8	**03-05**	**Овощехранилище**														
	03-05-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	98,595			98,595	100%	98,595			98,595	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты и стены	841,515			841,515	100%	841,515			841,515	0%				0,000
	Раздел 3	Покрытие	542,868			542,868	100%	542,868			542,868	0%				0,000
	Раздел 4	Двери	116,630			116,630	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 5	Перегородки	58,171			58,171	100%	58,171			58,171	0%				0,000
	Раздел 6	Полы	85,835			85,835	100%	85,835			85,835	0%				0,000
	Раздел 7	Внутреняя отделка	97,929			97,929	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 8	Разные работы	134,735			134,735	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**1 976,279**	**0,000**	**0,000**	**1 976,279**	**82%**	**1 626,984**	**0,000**	**0,000**	**1 626,984**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	03-05-02	Электроосвещение	26,154			26,154	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по овощехранилище	**2 002,433**	**0,000**	**0,000**	**2 002,433**	**81%**	**1 626,984**	**0,000**	**0,000**	**1 626,984**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
9	**03-06**	**Гараж**														
	03-06-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	19,767			19,767	100%	19,767			19,767	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	194,490			194,490	100%	194,490			194,490	0%				0,000
	Раздел 3	Стены	465,861			465,861	100%	465,861			465,861	0%				0,000
	Раздел 4	Перегородки	40,446			40,446	100%	40,446			40,446	0%				0,000
	Раздел 5	Покрытие	285,720			285,720	83%	237,295			237,295	0%				0,000
	Раздел 6	Кровля	351,475			351,475	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 7	Полы	92,430			92,430	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 8	Проемы	360,201			360,201	0%	0,000			0,000	0%				0,000

	Раздел 9	Внутреняя отделка	98,561			98,561	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 10	Наружняя отделка	72,973			72,973	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 11	Разные работы	40,338			40,338	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**2 022,262**	**0,000**	**0,000**	**2 022,262**	**47%**	**957,859**	**0,000**	**0,000**	**957,859**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	03-06-02	Электроосвещение	23,484	0,980		24,464	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по гаражу	**2 045,746**	**0,980**	**0,000**	**2 046,726**	**47%**	**957,859**	**0,000**	**0,000**	**957,859**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Итого по главе 3:	**40 426,040**	**10 371,429**	**0,000**	**50 797,479**	**44%**	**22 260,872**	**0,010**	**0,000**	**22 260,882**	**5%**	**2 510,369**	**0,000**	**0,000**	**2 510,369**
		Глава 4. Объекты Энергетического хозяйства														
10	**04-01**	**Трансформаторная подстанция**														
	04-01-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	41,922			41,922	100%	41,922			41,922	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	582,438			582,438	100%	582,438			582,438	0%				0,000
	Раздел 3	Стены	585,796			585,796	100%	585,796			585,796	0%				0,000
	Раздел 4	Покрытие, кровля	342,895			342,895	100%	342,895			342,895	0%				0,000
	Раздел 5	Полы	76,163			76,163	100%	76,163			76,163	0%				0,000
	Раздел 6	Проемы	241,351			241,351	100%	241,352			241,352	0%				0,000
	Раздел 7	Отделочные работы	140,241			140,241	100%	140,241			140,241	0%				0,000
	Раздел 8	Разные работы	20,207			20,207	100%	20,207			20,207	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**2 031,013**	**0,000**	**0,000**	**2 031,013**	**100%**	**2 031,014**	**0,000**	**0,000**	**2 031,014**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	04-01-02	Электроосвещение	33,622	2,572		36,194	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	04-01-03	Электрооборудование	211,717	1 664,973		1 876,690	68%	0,000	1 269,400		1 269,400	0%				0,000
		Итого по трансформаторному подстанцию	**2 276,352**	**1 667,545**	**0,000**	**3 943,897**	**84%**	**2 031,014**	**1 269,400**	**0,000**	**3 300,414**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
11	04-02	КЛ-10кв	6 834,486	2 677,965		9 512,451	22%	2 094,747			2 094,747	0%				0,000
12	04-03	КЛ-0,4кв	2 721,037			2 721,037	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по главе 4:	**11 831,875**	**4 345,510**	**0,000**	**16 177,385**	**33%**	**4 125,761**	**1 269,400**	**0,000**	**5 395,161**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
13	05-01	Внутриплощадочные сети телефонизации	330,099	55,737		385,836	0%	0,000			0,000	0%				0,000
14	05-02	Внутриплощадочные сети охранной сигнализации	438,374			438,374	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по главе 5:	**768,473**	**55,737**	**0,000**	**824,210**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабждения и газоснабжения														
15	**06-01**	**Котельная**														
	06-01-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	13,405			13,405	100%	13,405			13,405	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	172,652			172,652	100%	172,652			172,652	0%				0,000
	Раздел 3	Стены	601,961			601,961	100%	601,961			601,961	0%				0,000
	Раздел 4	Перегородки	25,854			25,854	100%	25,854			25,854	0%				0,000
	Раздел 5	Перекрытие	108,420			108,420	100%	108,420			108,420	0%				0,000
	Раздел 6	Кровля	159,420			159,420	100%	159,420			159,420	0%				0,000
	Раздел 7	Полы	125,295			125,295	89%	111,093			111,093	0%				0,000
	Раздел 8	Проемы	100,506			100,506	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 9	Внутреняя отделка	80,587			80,587	84%	67,877			67,877	0%				0,000
	Раздел 10	Наружняя отделка	105,880			105,880	91%	96,434			96,434	0%				0,000
	Раздел 11	Разные работы	93,471			93,471	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**1 587,451**	**0,000**	**0,000**	**1 587,451**	**85%**	**1 357,116**	**0,000**	**0,000**	**1 357,116**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-01-02	Отопление и вентиляция	82,371			82,371	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-01-03	Водопровод и канализация	151,314			151,314	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-01-04	Электроосвещение и электрооборудование	106,601	138,497		245,098	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-01-05	Автоматизация	83,037	85,774		168,811	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-01-06	Технологическое оборудование, трубопроводы	6 246,140	225,123		6 471,263	100%	6 246,140	225,123		6 471,263	0%				0,000
	06-01-07	Внутреннее газоснабжение	1 171,141	442,188		1 613,329	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по котельной	**9 428,055**	**891,582**	**0,000**	**10 319,637**	**76%**	**7 603,256**	**225,123**	**0,000**	**7 828,379**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
16	06-02	Тепловые сети	12 021,385			12 021,385	24%	2 841,775			2 841,775	0%				0,000
17	06-03	Наружные сети водопровода	715,174			715,174	0%	0,000			0,000	0%				0,000
18	06-04	Наружные сети канализации	701,834			701,834	0%	0,000			0,000	0%				0,000
19	06-05	Водопроводные сети	2 164,470			2 164,470	0%	0,000			0,000	0%				0,000
20	06-06	Внутриплощадочные сети канализации	3 049,066			3 049,066	0%	0,000			0,000	0%				0,000
21	**06-07**	**Резервуар емк.200 м3 (1)**														
	06-07-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	280,293			280,293	100%	280,293			280,293	0%				0,000
	Раздел 2	Бетонные и ж/бетонные работы	2 017,106			2 017,106	100%	2 017,106			2 017,106	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**2 297,398**	**0,000**	**0,000**	**2 297,398**	**100%**	**2 297,399**	**0,000**	**0,000**	**2 297,399**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-07-02	Технологические трубопроводы	65,219			65,219	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-07-03	Автоматика	6,814	8,143		14,957	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по резервуару емк.200м3 (1)	**2 369,431**	**8,143**	**0,000**	**2 377,574**	**97%**	**2 297,399**	**0,000**	**0,000**	**2 297,399**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-07	**Резервуар емк.200 м3 (2)**														
	06-07-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	280,293			280,293	100%	280,293			280,293	0%				0,000
	Раздел 2	Бетонные и ж/бетонные работы	2 017,106			2 017,106	100%	2 017,106			2 017,106	0%				0,000

		Итого по общестроительным работам	**2 297,398**	[illegible]	**0,000**	**2 297,398**	**100%**	**2 297,399**	**0,000**	**0,000**	**2 297,399**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-07-02	Технологические трубопроводы	65,219			65,219	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-07-03	Автоматика	6,814	8,143		14,957	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по резервуару емк.200м3 (2)	**2 369,431**	**8,143**	**0,000**	**2 377,574**	**97%**	**2 297,399**	**0,000**	**0,000**	**2 297,399**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Итого по резервуару емк.200м3 (1,2)	**4 738,863**	**16,286**	**0,000**	**4 755,149**	**97%**	**4 594,798**	**0,000**	**0,000**	**4 594,798**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
22	06-08	Насосная на водозаборной скважине (1)														
	06-08-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	4,066			4,066	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	55,304			55,304	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 3	Стены	105,555			105,555	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 4	Покрытие и кровля	101,532			101,532	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 5	Проемы	25,959			25,959	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 6	Полы	20,281			20,281	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 7	Внутреняя отделка	13,385			13,385	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 8	Наружняя отделка	19,173			19,173	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 9	Разные работы	11,539			11,539	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**356,795**	**0,000**	**0,000**	**356,795**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-08-02	Отопление и вентиляция	7,219	5,797		13,016	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-08-03	Технологическое оборудование	630,731			630,731	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-08-04	[illegible]	77,594	72,628		150,222	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-08-05	Охранная сигнализация	20,566	5,297		25,863	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по насосной и водозаборной скважине	**1 092,905**	**83,722**	**0,000**	**1 176,627**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	[illegible]	[illegible]														
	06-08-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	4,066			4,066	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	55,304			55,304	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 3	Стены	105,555			105,555	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 4	Покрытие и кровля	101,532			101,532	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 5	Проемы	25,959			25,959	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 6	Полы	20,281			20,281	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 7	Внутреняя отделка	13,385			[illegible]	[illegible]	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 8	Наружняя отделка	19,173			19,173	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 9	Разные работы	11,539			11,539	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**356,795**	**0,000**	**0,000**	**356,795**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-08-02	Отопление и вентиляция	7,219	5,797		13,016	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-08-03	Технологическое оборудование	630,731			630,731	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-08-04	Электрооборудование и автоматизация	77,594	72,628		150,222	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-08-05	Охранная сигнализация	20,566	5,297		25,863	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по насосной и водозаборной скважине	**1 092,905**	**83,722**	**0,000**	**1 176,627**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Итого по насосной и водозаборной скважине (1, 2)	**2 185,810**	**167,444**	**0,000**	**2 353,254**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
23	06-09	Водопроводная насосная станция														
	06-09-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	15,546			15,546	100%	15,546			15,546	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	225,982			225,982	99%	223,826			223,826	0%				0,000
	Раздел 3	Стены и перегородки	551,357			551,357	100%	551,357			551,357	0%				0,000
	Раздел 4	Покрытие и кровля	676,946			676,946	97%	653,556			653,556	0%				0,000
	Раздел 5	Проемы	116,152			116,152	47%	54,907			54,907	0%				0,000
	Раздел 6	Полы	205,607			205,607	38%	78,821			78,821	0%				0,000
	Раздел 7	Внутреняя отделка	93,037			93,037	80%	74,268			74,268	0%				0,000
	Раздел 8	Наружняя отделка	56,518			56,518	94%	52,886			52,886	0%				0,000
	Раздел 9	Разные работы	36,178			36,178	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**1 977,319**	**0,000**	**0,000**	**1 977,319**	**86%**	**1 705,167**	**0,000**	**0,000**	**1 705,167**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-09-02	Отопление и вентиляция	66,080	28,730		94,810	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-09-03	Водопровод и канализация	123,838			123,838	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-09-04	Технологическое оборудование и трубопроводы	1 032,162			1 032,162	100%	1 032,162			1 032,162	0%				0,000
	06-09-05	Электромонтажные работы	101,744	395,798		497,542	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-09-06	Автоматизация хозпитьевых насосов	58,101	21,165		79,266	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-09-07	Автоматизация пожарных насосов	30,545	29,793		60,338	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по водопроводной насосной станции	**3 389,789**	**475,486**	**0,000**	**3 865,275**	**71%**	**2 737,329**	**0,000**	**0,000**	**2 737,329**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
24	06-10	Здание с бактерицидными установками														
	06-10-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	6,010			6,010	100%	6,010			6,010	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	64,95474			64,955	100%	64,955			64,955	0%				0,000
	Раздел 3	Стены	133,449			133,449	100%	133,449			133,449	0%				0,000
	Раздел 4	Покрытие и кровля	134,506			134,506	99%	132,669			132,669	0%				0,000

	Раздел 5	Проемы	20,914			20,914	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 6	Полы	11,509			11,509	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 7	Внутреняя отделка	19,003			19,003	85%	16,239			16,239	0%				0,000
	Раздел 8	Наружняя отделка	23,511			23,511	94%	22,071			22,071	0%				0,000
	Раздел 9	Разные работы	25,135			25,135	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**438,991**	**0,000**	**0,000**	**438,991**	**86%**	**375,393**	**0,000**	**0,000**	**375,393**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-10-02	Технологическое оборудование	107,593	480,682		588,275	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-10-03	Электрооборудование и электроосвещение	53,436	197,820		251,256	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по здание с бактерицидными установками	**600,030**	**678,502**	**0,000**	**1 278,532**	**29%**	**375,393**	**0,000**	**0,000**	**375,393**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
25	06-11	Фильтры поглотители (1)														
	06-11-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Камера для фильтров-поглотителей	987,131			987,131	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 2	Фильтры-поглотители ФП1, ФП1М	64,540			64,540	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**1 051,671**	**0,000**	**0,000**	**1 051,671**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-11-02	Технолгическое оборудование и трубопроводы	227,893	64,772		292,665	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-11-03	Электрооборудование, электроосвещение и автоматика	124,960	111,222		236,182	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по фильтру поглотителю (1)	**1 404,524**	**175,994**	**0,000**	**1 580,518**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-11	Фильтры поглотители (2)														
	06-11-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Камера для фильтров-поглотителей	987,131			987,131	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 2	Фильтры-поглотители ФП1, ФП1М	64,540			64,540	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**1 051,671**	**0,000**	**0,000**	**1 051,671**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-11-02	Технолгическое оборудование и трубопроводы	227,893	64,772		292,665	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-11-03	Электрооборудование, электроосвещение и автоматика	124,960	111,222		236,182	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по фильтру поглотителю (2)	**1 404,524**	**175,994**	**0,000**	**1 580,518**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Итого по фильтру поглотителю (1,2)	**2 809,048**	**351,988**	**0,000**	**3 161,036**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
26	06-12	Водонапорная башня														
	06-12-01	Общестроительные работы	1 789,078			1 789,078	100%	1 789,078			1 789,078	0%				0,000
	06-12-02	Приобретение и монтаж технологического оборудования	69,647			69,647	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-12-03	Контроль уровня воды в башне и молнезащита	5,472	16,818		22,290	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по водонапорной башне	**1 864,197**	**16,818**	**0,000**	**1 881,015**	**95%**	**1 789,078**	**0,000**	**0,000**	**1 789,078**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
27	06-13	Дезбарьер	962,386			962,386	0%	0,000			0,000	0%				0,000
28	06-14	Резервуар для топлива емк. 5м3 (1)														
	06-14-01	Общестроительные работы	433,428			433,428	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-14-02	Технологическое оборудование	20,404	69,411		89,815	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по резервуару 5 м3 (1)	**453,832**	**69,411**	**0,000**	**523,243**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
29	06-14	Резервуар для топлива емк. 5м3 (2)														
	06-14-01	Общестроительные работы	433,428			433,428	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-14-02	Технологическое оборудование	20,404	69,411		89,815	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по резервуару 5 м3 (2)	**453,832**	**69,411**	**0,000**	**523,243**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Итого по резервуару 5 м3 (1, 2)	**907,664**	**138,822**	**0,000**	**1 046,486**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
30	06-15	Резервуар для сточных вод емк. 10м3	417,254			417,254	0%	0,000			0,000	0%				0,000
31	06-16	Канализационная насосная станция														
	06-16-1	Общестроительные работы	1 023,526			1 023,526	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-16-2	Технологические трубопроводы и нестандартизированное оборудование	318,670			318,670	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-16-3	Электроснабжение	40,362	51,387		91,749	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по канал.насосному станцию	**1 382,558**	**51,387**	**0,000**	**1 433,945**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
32	06-17	Очистные сооружения														

	06-17-01	Септики СКС-3 (1)	745,895			745,895	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-17-01	Септики СКС-3 (2)	745,895			745,895	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-17-01	Септики СКС-3 (3)	745,895			745,895	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-17-01	Септики СКС-3 (4)	745,895			745,895	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-17-01	Септики СКС-3 (5)	745,895			745,895	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по септику СКС (1,2,3,4,5)	**2 237,685**	**0,000**	**0,000**	**2 237,685**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-17-02	Собирающие колодцы (3 шт)	153,716			153,716	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-17-03	Распределительные колодцы (7шт)	383,810			383,810	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-17-04	Поля подземной фильтрации (1)	1 313,021			1 313,021	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-17-04	Поля подземной фильтрации (2)	1 313,021			1 313,021	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-17-04	Поля подземной фильтрации (3)	1 313,021			1 313,021	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по поля подземным фильтрации(1,2,3)	**3 939,063**	**0,000**	**0,000**	**3 939,063**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-17-05	Общестроительные работы приемной камеры	69,106			69,106	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по очистному сооружению	**6 783,380**	**0,000**	**0,000**	**6 783,380**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
33	06-18	Жиромаслоуловитель	150,275			150,275	0%	0,000			0,000	0%				0,000
34	06-19	Хлораторная														
	06-19-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	267,555			267,555	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	879,700			879,700	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 3	Стены	216,628			216,628	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 4	Перекрытие и покрытие	275,316			275,316	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 5	Кровля	87,267			87,267	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 6	Полы	34,835			34,835	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 7	Проемы	24,798			24,798	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 8	Внутреняя отделка	28,599			28,599	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 9	Наружняя отделка	39,070			39,070	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 10	Разные работы	143,484			143,484	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 11	Иловый колодец	184,658			184,658	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**2 181,910**	**0,000**	**0,000**	**2 181,910**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-19-02	Отопление и вентиляция	57,420	2,663		60,083	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-19-03	Хозпитьевой водопровод	58,076			58,076	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-19-04	Сети хлорирования	39,078			39,078	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-19-05	Канализация	386,036			386,036	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-19-06	Электроосвещение и электрооборудование	28,693	0,477		29,170	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по хлораторной	**2 751,213**	**3,140**	**0,000**	**2 754,353**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
35	06-20	Водопровод водозаборных сооружение	1 327,852			1 327,852	0%	0,000			0,000	0%				0,000
36	06-21	Канализация водозаборных сооружение	1 036,331			1 036,331	0%	0,000			0,000	0%				0,000
37	06-22	Бурение скважин (2шт) в т.ч. (2011,77 т.т)	7 545,052			7 545,052	24%	1 791,043			1 791,043	0%				0,000
38	06-23	Наружное газоснабжение	9 216,710			9 216,710	78%	7 174,861			7 174,861	0%				0,000
		Итого по главе 6	**76 148,430**	**2 791,455**	**0,000**	**78 939,880**	**37%**	**28 907,567**	**225,123**	**0,000**	**29 132,690**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Глава 7. Благоустройство территории строительства														
39	07-01	Вертикальная планировка														
	Раздел 1	Территория больницы	407,366			407,366	100%	407,366			407,366	0%				0,000
	Раздел 2	Территория водозаборной сооружений	43,159			43,159	100%	43,159			43,159	0%				0,000
	Раздел 3	Территория очистных сооружений	42,067			42,067	100%	42,067			42,067	0%				0,000
		Итого по вертикальному планировку	**492,592**	**0,000**	**0,000**	**492,592**	**100%**	**492,592**	**0,000**	**0,000**	**492,592**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
40	07-02	Благоустройство территории больницы														
	Раздел 1	Озеленение	2528,382			2528,382	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 2	Малые архитектурные формы и ограждения	4097,303			4097,303	90%	3 705,151			3 705,151	0%				0,000
	Раздел 3	Покрытие территории	19748,415			19748,415	15%	3 055,617			3 055,617	0%				0,000
		Итого по благоустройству территории больницы	**26 374,100**	**0,000**	**0,000**	**26 374,100**	**26%**	**6 760,768**	**0,000**	**0,000**	**6 760,768**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
41	07-03	Благоустройство территории водозаборных сооружений														
	Раздел 1	Озеленение	584,202			584,202	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 2	Малые архитектурные формы и ограждения	6938,346			6938,346	99%	6 860,282			6 860,282	0%				0,000
	Раздел 3	Покрытие территории	4056,721			4056,721	28%	1 153,614			1 153,614	0%				0,000
		Итого по благоустройству водозаборных сооружений	**11579,269**	**0**	**0**	**11579,269**	**69%**	**8 013,896**	**0,000**	**0,000**	**8 013,896**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
42	07-04	Благоустройство территории очистных сооружений														
	Раздел 1	Озеленение	489,401			489,401	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 2	Малые архитектурные формы и ограждения	1840,054			1840,054	100%	1 840,055			1 840,055	0%				0,000
	Раздел 3	Покрытие территории	709,733			709,733	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по благоустройству очистных сооружений	**3039,188**	**0**	**0**	**3039,188**	**61%**	**1840,055**	**0**	**0**	**1840,055**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	07-05	Наружное освещение														
	Раздел 1	Наружное освещение больницы	1 609,799			1 609,799	100%	1 609,799			1 609,799	0%				0,000

	Раздел 2	Наружное освещение насосной 1-го подъема	525,996			525,996	100%	525,996			525,996	0%				0,000
	Раздел 3	Наружное освещение КНС	189,511			189,511	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по наружному освещению	**2 325,306**	**0**	**0**	**2325,306**	**92%**	**2 135,795**	**0**	**0**	**2 135,795**	**0%**	**0,000**	**0**	**0**	**0,000**
44	07-06	Пожарный щит	9,926			9,926	0%	0,000			0,000	0%				0,000
45	07-07	Ящик с песком	20,615			20,615	0%	0,000			0,000	0%				0,000
46	07-08	Уборная на 2 очка	334,393			334,393	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по главе 7	**44 175,389**	**0,000**	**0,000**	**44 175,389**	**44%**	**19 243,106**	**0,000**	**0,000**	**19 243,106**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Итого по главе 1-7	**376 915,278**	**69 278,535**	**0,000**	**446 193,809**	**27%**	**118 670,361**	**1 494,533**	**0,000**	**120 164,894**	**3%**	**11 359,436**	**0,000**	**0,000**	**11 359,436**
		В том числе на 2013 г.	**142 571,901**		**0,000**	**142 571,901**										
		В том числе на 2014 г.	**234 343,377**	**69 278,535**		**303 621,908**			**1 494,533**					**0,000**		
		в т.ч.														
		медицинское оборудование не облагаемое НДС		27 661,756		27 661,756	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		медицинское оборудование облагаемое НДС		5 328,412		5 328,412	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
47	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 3,4%	12 815,119			12 815,119	31%	4 034,792			4 034,792	3%	386,221			386,221
		Итого по главе 8	**12 815,119**			**12 815,119**	**31%**	**4 034,792**			**4 034,792**	**3%**	**386,221**			**386,221**
		Итого по главам 1-8	**389 730,397**	**69 278,535**	**0,000**	**459 008,928**	**27%**	**122 705,154**	**1 494,533**	**0,000**	**124 199,687**	**3%**	**11 745,657**	**0,000**	**0,000**	**11 745,657**
		в т.ч.														
		медицинское оборудование не облагаемое НДС		27 661,756		27 661,756	0%		0,000		0,000	0%		0,000		0,000
		медицинское оборудование облагаемое НДС		5 328,412		5 328,412	0%		0,000		0,000	0%		0,000		0,000
		Глава 9. Прочие работы и затраты														
48		Дополнительные затраты, при производстве работ в стесненном времени 0,95%	3 702,439			3 702,439	31%	1 165,699			1 165,699	3%	111,584			111,584
49	НДЗ-2001	Выслуга лет 1%			3 897,304	3 897,304	31%			1 227,052	1 227,052	3%			117,457	117,457
50		Доп. отпуска 0,4%			1 558,922	1 558,922	31%			490,821	490,821	3%			46,983	46,983
51	Т.ч.сб.4	Геофизические работы 6%	120,706			120,706	100%	120,706			120,706	0%				0,000
		Итого по главе 9	**3 823,145**	**0,000**	**5 456,226**	**9 279,371**	**32%**	**1 286,405**	**0,000**	**1 717,872**	**3 004,277**	**3%**	**111,584**	**0,000**	**164,439**	**276,023**
		Итого по главам 1-9	**393 553,542**	**69 278,535**	**5 456,226**	**468 288,299**	**27%**	**123 991,559**	**1 494,533**	**1 717,872**	**127 203,964**	**3%**	**11 857,241**	**0,000**	**164,439**	**12 021,680**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	393 553,542	69 278,535	5 456,226	468 288,299	27%	123 991,559	1 494,533	1 717,872	127 203,964	3%	11 857,241	0,000	164,439	12 021,680
		в т.ч.														
		медицинское оборудование не облагаемое НДС		27 661,756		27 661,756	0%		0,000		0,000	0%		0,000		0,000
		медицинское оборудование облагаемое НДС		5 328,412		5 328,412	0%		0,000		0,000	0%		0,000		0,000
		Из них на 2012 г.	196 776,771	34 639,268	2 728,113	234 144,149	54%	123 991,559	1 494,533	1 717,872	127 203,964	5%	11 857,241	0,000	164,439	12 021,680
		на 2013 г.	196 776,771	34 639,268	2 728,113	234 144,149	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		в т.ч.медицинское оборудование не облагаемое НДС		27 661,756		27 661,756	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		медицинское оборудование облагаемое НДС		5 328,412		5 328,412	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого в текущих ценах 2012 г. 2,087741935	410 819,117	72 317,851	5 695,595	488 832,559	54%	258 866,288	3 120,199	3 586,474	265 569,050	5%	24 754,861	0,000	343,307	25 098,166
		на 2013 г. 2,233548387	439 510,440	77 368,475	6 093,372	522 972,287	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		в т.ч.														
		медицинское оборудование не облагаемое НДС		61 783,870		61 783,870	0%		0,000		0,000	0%		0,000		0,000
		медицинское оборудование облагаемое НДС		11 901,266		11 901,266	0%		0,000		0,000	0%		0,000		0,000
		Всего по сметному расчету в текущих ценах	**850 329,556**	**149 686,326**	**11 788,967**	**1 011 804,846**	**26%**	**258 866,288**	**3 120,199**	**3 586,474**	**265 569,050**	**2%**	**24 754,861**	**0,000**	**343,307**	**25 098,166**
		в т.ч.														
		медицинское оборудование не облагаемое НДС		61 783,870		61 783,870	0%		0,000		0,000	0%		0,000		0,000
		медицинское оборудование облагаемое НДС		11 901,266		11 901,266	0%		0,000		0,000	0%		0,000		0,000
52		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			20 236,097	20 236,097	26%			5 311,381	5 311,381	2%			501,963	501,963
		в том числе на 2012г.			9 776,651	9 776,651	54%			5 311,381	5 311,381	5%			501,963	501,963
		на 2013г.			10 459,446	10 459,446	0%					0%			0,000	0,000
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**850 329,556**	**149 686,326**	**32 025,064**	**1 032 040,945**	**26%**	**258 866,288**	**3 120,199**	**8 897,855**	**270 884,342**	**2%**	**24 754,861**	**0,000**	**845,270**	**25 600,131**
		из них на 2012г.	410 819,117	72 317,851	15 472,247	498 609,211	54%	258 866,288	3 120,199	8 897,855	270 884,342	5%	24 754,861	0,000	845,270	25 600,131
		на 2013г.	439 510,440	77 368,475	16 552,818	533 431,733	0%					0%				
		в т.ч.														
		медицинское оборудование не облагаемое НДС		63 019,545		63 019,545			0,000		0,000			0,000		0,000
		медицинское оборудование облагаемое НДС		12 139,282		12 139,282			0,000		0,000			0,000		0,000
53		Всего налог на добавленную стоимость 12%														

		(1032040 ,945-61783,870*1,02)*0,12			116 282,568	116 282,568	28%			506,121	32 506,121	3%			3 072,016	3 072,016
		в том числе на 2012 г.			59 833,105	59 833,105	54%			32 506,121	32 506,121	5%			3 072,016	3 072,016
		на 2013 г.			56 449,462	56 449,462	0%			0,000	0,000	0%			0,000	0,000
		(533431,733-61783,870*1,02)*0,12														
		Всего по сметному расчету	**850 329,556**	**149 686,326**	**148 307,632**	**1 148 323,515**	**26%**	**258 866,288**	**3 120,199**	**41 403,976**	**303 390,463**	**2%**	**24 754,861**	**0,000**	**3 917,286**	**28 672,147**
		из них: на 2012 г.	**410 819,117**	**72 317,851**	**75 305,352**	**558 442,320**	**54%**	**258 866,288**	**3 120,199**	**41 403,976**	**303 390,463**	**5%**	**24 754,861**	**0,000**	**3 917,286**	**28 672,147**
		на 2013 г.	**439 510,440**	**77 368,475**	**73 002,280**	**589 881,200**	**0%**					**0%**				
		в т.ч.														
		медицинское оборудование не облагаемое НДС		**63 019,548**		**63 019,548**	**0%**		**0,000**		**0,000**	0%		**0,000**		**0,000**
		медицинское оборудование облагаемое НДС		13 596,000		13 596,000	0%		**0,000**		**0,000**	0%		**0,000**		**0,000**
		Понижающий коэффициент				**0,9980622651**					**0,9980622651**					**0,9980622651**
		Всего договорная цена	**848 681,649**	**149 396,274**	**148 020,251**	**1 146 098,174**	**26%**	**258 364,674**	**3 114,153**	**41 323,746**	**302 802,573**	**2%**	**24 706,893**	**0,000**	**3 909,695**	**28 616,588**
		В том числе НДС 12%:				**122 796,233**					**32 443,133**					**3 066,063**

Заказчик:

Заместитель начальника КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Ахатаев А.Б.

Технический надзор:

ИП Торттаев С.Р.

Торттаев С.Р.

Подрядчик:

ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

Генеральный директор

Ахмозиев Р.

23.08.14г Войнорин Н. Н.

Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляемая ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
стоимости выполненных работ на 2 сентября 2014 года

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ЖШС "Темир Строй Сервис и Ко"
Договор №02-04-С от 28.02.2014 года

Объект:"Строительство противотуберкулезной больницы на 60 коек на территории Байзакского района Жамбылской области."

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство противотуберкулезной больницы на 60 коек на территории Байзакского района Жамбылской области."	274 185 985	274 185 985	233 657 780	37 414 051	3 114 153	50 488 179	43 127 642	6 891 449	469 088
2	В т. ч. НДС	29 377 070	29 377 070				5 409 448			
3	Возврат аванса без НДС									
4	Возврат аванса НДС									
5	Удержание 5% за гарантии качества	13 709 299	13 709 299				2 524 409			
6	В т. ч. НДС	1 468 853	1 468 853				270 472			
7	Всего к оплате без НДС	232 568 469	232 568 469				42 824 795			
8	Оплата суммы НДС	27 908 216	27 908 216				5 138 975			
	Всего к оплате	**260 476 685**	**260 476 685**				**47 963 770**			

Заказчик:

Руководителю КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Байтелиев Р.Т.

Подрядчик:

Директор
ЖШС "Темир Строй Сервис и Ко"

Дабылов Т.Ж.

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

Договор №02-04-С от 28.02.2014 года

АКТ

выполненных работ по объекту: "Строительство противотуберкулезной больницы на 60 коек на территории Байзакского района Жамбылской области."

на 2 сентября 2014 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	02-01	**Больницы на 60 коек Блок 1**														
	02-01-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	694,345			694,345	100%	694,345			694,345	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты и стены подвала	5 010,887			5 010,887	100%	5 010,887			5 010,887	0%				0,000
	Раздел 3	Разные работы	57,133			57,133	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 4	Стены	12 829,253			12 829,253	33%	4 279,472			4 279,472	33%	4 279,472			4 279,472
	Раздел 5	Перекрытие и покрытие	10 545,363			10 545,363	33%	3 516,814			3 516,814	33%	3 516,814			3 516,814
	Раздел 6	Кровля	7 385,620			7 385,620	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 7	Двери	4 883,037			4 883,037	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 8	Окна	4 388,089			4 388,089	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 9	Витражи	2 132,133			2 132,133	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 10	Перегородки	2 725,262			2 725,262	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 11	Полы	7 029,113			7 029,113	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 12	Внутреняя отделка	11 368,089			11 368,089	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 13	Наружняя отделка	4 480,725			4 480,725	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 14	Лестницы	868,406			868,406	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 15	Лифт больничный	1 302,685			1 302,685	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 16	Разные работы	1 210,510			1 210,510	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**76 910,650**	**0,000**	**0,000**	**76 910,650**	**18%**	**13 501,520**	**0,000**	**0,000**	**13 501,520**	**10%**	**7 796,288**	**0,000**	**0,000**	**7 796,288**
	02-01-02	Отопление	1 877,781			1 877,781	6%	105,600			105,600	6%	105,600			105,600
	02-01-03	Вентиляция	5 288,636			5 288,636	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-01-04	Водопровод холодной воды	795,945			795,945	13%	101,417			101,417	13%	101,417			101,417
	02-01-05	Водопровод горячей воды	881,705			881,705	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-01-06	Канализация К1	1 115,090			1 115,090	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-01-07	Электроосвещение и электросиловое оборудование	2 770,953	115,051		2 886,004	10%	291,846			291,846	10%	291,846			291,846
	02-01-08	Воздухозаборная шахта	219,241			219,241	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по больницы на 60 коек блок 1	**89 860,001**	**115,051**	**0,000**	**89 975,052**	**16%**	**14 000,383**	**0,000**	**0,000**	**14 000,383**	**9%**	**8 295,151**	**0,000**	**0,000**	**8 295,151**
		Больницы на 60 коек Блок 2														
	02-02-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	504,594			504,594	100%	504,594			504,594	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты и стены подвала	4 416,497			4 416,497	100%	4 416,497			4 416,497	0%				0,000
	Раздел 3	Разные работы	50,754			50,754	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 4	Стены	11 851,461			11 851,461	33%	3 944,114			3 944,114	0%				0,000
	Раздел 5	Перекрытие и покрытие	8 635,682			8 635,682	33%	2 873,266			2 873,266	0%				0,000
	Раздел 6	Кровля	6 111,270			6 111,270	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 7	Двери	5 150,087			5 150,087	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 8	Окна	3 937,908			3 937,908	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 9	Витражи	825,081			825,081	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 10	Перегородки	2 368,644			2 368,644	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 11	Полы	5 872,595			5 872,595	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 12	Внутреняя отделка	10 155,872			10 155,872	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 13	Наружняя отделка	4 140,278			4 140,278	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 14	Лестницы	543,838			543,838	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 15	Лифт малый грузовой (1шт)	93,403			93,403	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 16	Лифт больничный по оси Л	1 366,204			1 366,204	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 17	Лифт пассажирский по оси Д	439,563			439,563	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 18	Разные работы	2 470,798			2 470,798	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**68 934,529**	**0,000**	**0,000**	**68 934,529**	**17%**	**11 738,471**	**0,000**	**0,000**	**11 738,471**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	02-02-02	Отопление	1 292,384			1 292,384	8%	99,581			99,581	8%	99,581			99,581
	02-02-03	Вентиляция	7 958,695			7 958,695	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-02-04	Водопровод холодной воды	861,597			861,597	11%	97,659			97,659	11%	97,659			97,659
	02-02-05	Водопровод горячей воды	1 045,742			1 045,742	0%	0,000			0,000	0%				0,000

	02-02-03	Вентиляция	7 958,695			7 958,695	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-02-04	Водопровод холодной воды	861,597			861,597	11%	97,659			97,659	11%	97,659			97,659
	02-02-05	Водопровод горячей воды	1 045,742			1 045,742	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-02-06	Канализация К1	1 515,310			1 515,310	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-02-07	Электроосвещение и электросиловое оборудование	2 566,430	352,728		2 919,158	7%	197,550			197,550	7%	197,550			197,550
	02-02-08	Пожарно-охранная сигнализация	1 693,058			1 693,058	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-02-09	Электрочасофикация	55,155	140,970		196,125	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-02-10	Телевидение	50,146	23,170		73,316	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-02-11	Воздухозаборная шахта	246,266			246,266	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-02-12	Технологическое оборудование блока 1,2 (прочее)	1 062,818	17 405,850		18 468,668	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-02-13	Технологическое оборудование блока 1,2 , **не облагаемое НДС**	482,458	24 946,822		25 429,280	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-02-14	Технологическое оборудование блока 1,2 , **облагаемое НДС**	119,122	4 096,832		4 215,954	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по больницы на 60 коек блок 2	**87 883,710**	**46 966,372**	**0,000**	**134 850,082**	**9%**	**12 133,261**	**0,000**	**0,000**	**12 133,261**	**0%**	**394,790**	**0,000**	**0,000**	**394,790**
		Итого по больницы на 60 коек блок 1, 2	**177 743,741**	**47 081,423**	**0,000**	**224 825,164**	**12%**	**26 133,674**	**0,000**	**0,000**	**26 133,674**	**4%**	**8 689,941**	**0,000**	**0,000**	**8 689,941**
		в т.ч.														
		медицинское оборудование не облагаемое НДС		24 946,822		24 946,822	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		медицинское оборудование облагаемое НДС		4 096,832		4 096,832	0%	0,000			0,000	0%				0,000
2	**02-03**	**Лабораторный корпус**														
	02-03-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	99,618			99,618	100%	99,618			99,618	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	501,509			501,509	100%	501,509			501,509	0%				0,000
	Раздел 3	Стены	1 461,765			1 461,765	100%	1 461,765			1 461,765	0%				0,000
	Раздел 4	Покрытие	1 096,590			1 096,590	100%	1 096,590			1 096,590	0%				0,000
	Раздел 5	Кровля	1 980,932			1 980,932	100%	1 980,932			1 980,932	0%				0,000
	Раздел 6	Двери	395,674			395,674	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 7	Окна	214,858			214,858	100%	214,858			214,858	100%	214,858			214,858
	Раздел 8	Перегородки	878,931			878,931	100%	878,931			878,931	0%				0,000
	Раздел 9	Полы	713,722			713,722	49%	352,457			352,457	0%				0,000
	Раздел 10	Внутренняя отделка	2 155,147			2 155,147	20%	431,015			431,015	0%				0,000
	Раздел 11	Наружняя отделка	840,599			840,599	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 12	Разные работы	964,105			964,105	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**11 342,050**	**0,000**	**0,000**	**11 342,050**	**62%**	**7 077,675**	**0,000**	**0,000**	**7 077,675**	**2%**	**214,858**	**0,000**	**0,000**	**214,858**
	02-03-02	Отопление	554,341			554,341	12%	68,269			68,269	12%	68,269			68,269
	02-03-03	Вентиляция	993,842			993,842	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-03-04	Водопровод холодной воды	162,151			162,151	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-03-05	Водопровод горячей воды	215,137			215,137	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-03-06	Канализация К1	236,755			236,755	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-03-07	Электроосвещение	511,263	64,240		575,503	16%	93,331			93,331	16%	93,331			93,331
	02-03-08	Пожарная сигнализация	184,456			184,456	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-03-09	Технологическое оборудование, **не облагаемое НДС**	61,916	2 376,190		2 438,106	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-03-10	Технологическое оборудование, **облагаемое НДС**	28,088	383,491		411,579	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по лабораторный корпус	**14 290,010**	**2 823,921**	**0,000**	**17 113,930**	**42%**	**7 239,275**	**0,000**	**0,000**	**7 239,275**	**2%**	**376,458**	**0,000**	**0,000**	**376,458**
		в т.ч.														
		медицинское оборудование не облагаемое НДС		2 376,190		2 376,190	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		медицинское оборудование облагаемое НДС		383,491		383,491	0%	0,000			0,000	0%				0,000
3	**02-04**	**Патологический корпус**														
	02-04-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	68,323			68,323	100%	68,323			68,323	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	702,014			702,014	100%	702,014			702,014	0%				0,000
	Раздел 3	Стены	1 140,709			1 140,709	100%	1 140,709			1 140,709	0%				0,000
	Раздел 4	Покрытие	961,187			961,187	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 5	Кровля	1 645,840			1 645,840	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 6	Двери	703,657			703,657	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 7	Окна	196,001			196,001	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 8	Перегородки	561,090			561,090	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 9	Полы	873,366			873,366	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 10	Внутренняя отделка	1 292,621			1 292,621	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 11	Наружняя отделка	818,486			818,486	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 12	Разные работы	1 069,400			1 069,400	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**10 032,694**	**0,000**	**0,000**	**10 032,694**	**19%**	**1 911,046**	**0,000**	**0,000**	**1 911,046**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	02-04-02	Отопление	313,107			313,107	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-04-03	Вентиляция	266,003			266,003	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-04-04	Водопровод холодной воды	72,210	23,976		96,186	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-04-05	Водопровод горячей воды	104,896			104,896	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-04-06	Канализация	140,367			140,367	0%	0,000			0,000	0%				0,000

	02-04-07	Холодоснабжение	103,290	84,130		187,420	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-04-08	Электроосвещение	304,962	37,876		342,838	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-04-09	Пожарно-охранная сигнализация	106,262	7,871		114,133	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-04-10	Технологическое оборудование, **облагаемое НДС**	20,104	848,089		868,193	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-04-11	Технологическое оборудование, **не облагаемое НДС**	27,153	338,744		365,897	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	02-04-12	Технологическое оборудование (прочее)	40,264	468,374		508,638	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по патологический корпус	**11 531,320**	**1 809,060**	**0,000**	**13 340,372**	14%	**1 911,046**	**0,000**	**0,000**	1 911,046	0%	**0,000**	**0,000**	**0,000**	0,000
		в т.ч.														
		медицинское оборудование не облагаемое НДС		338,744		338,744	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		медицинское оборудование облагаемое НДС		848,089		848,089	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по главе 2	**203 565,071**	**51 714,404**	**0,000**	**255 279,466**	**14%**	**35 283,995**	**0,000**	**0,000**	**35 283,995**	**4%**	**9 066,399**	**0,000**	**0,000**	**9 066,399**
		в т.ч.														
		медицинское оборудование не облагаемое НДС		27 661,756		27 661,756	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		медицинское оборудование облагаемое НДС		5 328,412		5 328,412	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения														
4	**03-01**	**Проходная 1**														
	03-01-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	5,347			5,347	100%	5,347			5,347	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	68,876			68,876	100%	68,876			68,876	0%				0,000
	Раздел 3	Стены	173,542			173,542	100%	173,542			173,542	0%				0,000
	Раздел 4	Покрытие и перекрытие	123,291			123,291	100%	123,291			123,291	0%				0,000
	Раздел 5	Проемы	81,179			81,179	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 6	Перегородки	23,015			23,015	100%	23,015			23,015	0%				0,000
	Раздел 7	Полы	33,380			33,380	33%	11,059			11,059	0%				0,000
	Раздел 10	Внутренняя отделка	29,840			29,840	17%	5,068			5,068	0%				0,000
	Раздел 11	Наружняя отделка	25,547			25,547	81%	20,666			20,666	0%				0,000
	Раздел 12	Разные работы	24,877			24,877	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**588,894**	**0,000**	**0,000**	**588,894**	**73%**	**430,864**	**0,000**	**0,000**	**430,864**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	03-01-02	Электросвещение	16,909	70,147		87,056	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по проходной №1	**605,803**	**70,147**	**0,000**	**675,950**	**64%**	**430,864**	**0,000**	**0,000**	**430,864**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	03-01	**Проходная 2**														
	03-01-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	5,347			5,347	100%	5,347			5,347	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	68,876			68,876	100%	68,876			68,876	0%				0,000
	Раздел 3	Стены	173,542			173,542	100%	173,542			173,542	0%				0,000
	Раздел 4	Покрытие и перекрытие	123,291			123,291	100%	123,291			123,291	0%				0,000
	Раздел 5	Проемы	81,179			81,179	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 6	Перегородки	23,015			23,015	100%	23,015			23,015	0%				0,000
	Раздел 7	Полы	33,380			33,380	33%	11,059			11,059	0%				0,000
	Раздел 10	Внутренняя отделка	29,840			29,840	17%	5,068			5,068	0%				0,000
	Раздел 11	Наружняя отделка	25,547			25,547	81%	20,666			20,666	0%				0,000
	Раздел 12	Разные работы	24,877			24,877	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**588,894**	**0,000**	**0,000**	**588,894**	**73%**	**430,864**	**0,000**	**0,000**	**430,864**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	03-01-02	Электросвещение	16,909	70,147		87,056	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по проходной №2	**605,803**	**70,147**	**0,000**	**675,950**	**64%**	**430,864**	**0,000**	**0,000**	**430,864**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Итого по проходной №1,2	**1 211,606**	**140,294**	**0,000**	**1 351,900**	**64%**	**861,728**	**0,000**	**0,000**	**861,728**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
5	**03-02**	**Прачечная с дезотделением**														
	03-02-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	115,290			115,290	100%	115,269			115,269	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	1 282,129			1 282,129	100%	1 282,147			1 282,147	0%				0,000
	Раздел 3	Стены	2 014,839			2 014,839	100%	2 014,839			2 014,839	0%				0,000
	Раздел 4	Покрытие	1 266,585			1 266,585	100%	1 266,585			1 266,585	0%				0,000
	Раздел 5	Кровля	2 510,370			2 510,370	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 6	Двери	1 194,677			1 194,677	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 7	Окна	791,553			791,553	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 8	Перегородки	2 027,543			2 027,543	100%	2 027,543			2 027,543	0%				0,000
	Раздел 9	Полы	1 192,049			1 192,049	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 10	Внутреняя отделка	2 675,810			2 675,810	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 11	Наружняя отделка	264,274			264,274	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 12	Разные работы	1 090,221			1 090,221	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**16 425,340**	**0,000**	**0,000**	**16 425,340**	**41%**	**6 706,383**	**0,000**	**0,000**	**6 706,383**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	03-02-02	Отопление	421,939			421,939	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-02-03	Вентиляция	883,966			883,966	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-02-04	Водопровод холодной воды	124,669	23,976		148,645	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-02-05	Водопровод горячей воды	162,373			162,373	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-02-06	Канализация	319,588			319,588	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-02-07	Технологическое оборудование	111,318	2 464,511		2 575,829	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-02-08	Электросиловое оборудование	112,761	267,676		380,437	0%	0,000			0,000	0%				0,000

	03-02-09	Электроосвещение	266,741	29,841		296,582	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-02-10	Пожарно-охранная сигнализация	155,868	3,404		159,272	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по прачечной с дезотделением	**18 984,563**	**2 789,408**	**0,000**	**21 773,971**	**31%**	**6 706,383**	**0,000**	**0,000**	**6 706,383**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
6	**03-03**	**Служба приготовления пищи**														
	03-03-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	80,502			80,502	100%	80,500			80,500	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	804,450			804,450	100%	804,450			804,450	0%				0,000
	Раздел 3	Стены	1 772,250			1 772,250	100%	1 772,250			1 772,250	0%				0,000
	Раздел 4	Покрытие	1 282,758			1 282,758	100%	1 282,758			1 282,758	0%				0,000
	Раздел 5	Кровля	2 510,869			2 510,869	100%	2 510,869			2 510,869	0%				0,000
	Раздел 6	Двери	968,027			968,027	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 7	Окна	486,782			486,782	100%	486,783			486,783	100%	486,783			486,783
	Раздел 8	Перегородки	715,443			715,443	100%	715,443			715,443	0%				0,000
	Раздел 9	Полы	1 204,221			1 204,221	64%	773,333			773,333	0%				0,000
	Раздел 10	Внутреняя отделка	1 719,368			1 719,368	48%	818,928			818,928	0%				0,000
	Раздел 11	Наружняя отделка	901,491			901,491	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 12	Разные работы	703,717			703,717	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**13 149,878**	**0,000**	**0,000**	**13 149,878**	**70%**	**9 245,314**	**0,000**	**0,000**	**9 245,314**	**4%**	**486,783**	**0,000**	**0,000**	**486,783**
	03-03-02	Отопление	[illegible]			[illegible]	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-03-03	Вентиляция и теплоснабжение ПП	731,450			731,450	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-03-04	Водопровод холодной воды	185,203			185,203	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-03-05	Водопровод горячей воды	[illegible]			[illegible]	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-03-06	Канализация	268,361			268,361	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-03-07	Технологическое оборудование	108,838	2 543,454		2 652,292	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-03-08	Электроосвещение и электрооборудование	480,723	261,746		742,469	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-03-09	Пожарно-охранная сигнализация	265,820	6,946		272,766	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по службе приготовления пищи	**15 631,469**	**2 812,146**	**0,000**	**18 443,615**	**50%**	**9 245,314**	**0,000**	**0,000**	**9 245,314**	**3%**	**486,783**	**0,000**	**0,000**	**486,783**
7	**03-04**	**Пункт сжигания медицинских отходов**														
	03-04-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	4,693			4,693	100%	4,693			4,693	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	62,590			62,590	100%	62,590			62,590	0%				0,000
	Раздел 3	Стены	155,213			155,213	100%	155,213			155,213	0%				0,000
	Раздел 4	Покрытие и кровля	89,704			89,704	100%	89,704			89,704	0%				0,000
	Раздел 5	Проемы	28,712			28,712	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 6	Полы	38,016			38,016	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 10	Внутреняя отделка	18,922			18,922	86%	16,272			16,272	0%				0,000
	Раздел 11	Наружняя отделка	25,330			25,330	94%	23,783			23,783	0%				0,000
	Раздел 12	Разные работы	58,482			58,482	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**481,661**	**0,000**	**0,000**	**481,661**	**73%**	**352,255**	**0,000**	**0,000**	**352,255**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	03-04-02	Вентиляция	5,132			5,132	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-04-03	Водопровод и канализация	31,401			31,401	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-04-04	Электроосвещение	13,326	1,049		14,375	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	03-04-05	Технологическое оборудование	18,723	4 627,542		4 646,265	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по пункту сжигания медицинских отходов	**550,243**	**4 628,591**	**0,000**	**5 178,834**	**7%**	**352,255**	**0,000**	**0,000**	**352,255**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
8	**03-05**	**Овощехранилище**														
	03-05-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	98,595			98,595	100%	98,595			98,595	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты и стены	841,515			841,515	100%	841,515			841,515	0%				0,000
	Раздел 3	Покрытие	542,868			542,868	100%	542,868			542,868	0%				0,000
	Раздел 4	Двери	116,630			116,630	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 5	Перегородки	58,171			58,171	100%	58,171			58,171	0%				0,000
	Раздел 6	Полы	85,835			85,835	100%	85,835			85,835	0%				0,000
	Раздел 7	Внутреняя отделка	97,929			97,929	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 8	Разные работы	134,735			134,735	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**1 976,279**	**0,000**	**0,000**	**1 976,279**	**82%**	**1 626,984**	**0,000**	**0,000**	**1 626,984**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	03-05-02	Электроосвещение	26,154			26,154	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по овощехранилище	**2 002,433**	**0,000**	**0,000**	**2 002,433**	**81%**	**1 626,984**	**0,000**	**0,000**	**1 626,984**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
9	**03-06**	**Гараж**														
	03-06-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	19,767			19,767	100%	19,767			19,767	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	194,490			194,490	100%	194,490			194,490	0%				0,000
	Раздел 3	Стены	465,861			465,861	100%	465,861			465,861	0%				0,000
	Раздел 4	Перегородки	40,446			40,446	100%	40,446			40,446	0%				0,000
	Раздел 5	Покрытие	285,720			285,720	83%	237,295			237,295	0%				0,000
	Раздел 6	Кровля	351,475			351,475	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 7	Полы	92,430			92,430	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 8	Проемы	360,201			360,201	0%	0,000			0,000	0%				0,000

	Раздел 9	Внутреняя отделка	98,561			98,561	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 10	Наружняя отделка	72,973			72,973	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 11	Разные работы	40,338			40,338	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**2 022,262**	**0,000**	**0,000**	**2 022,262**	**47%**	**957,859**	**0,000**	**0,000**	**957,859**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	03-06-02	Электроосвещение	23,484	0,980		24,464	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по гаражу	**2 045,746**	**0,980**	**0,000**	**2 046,726**	**47%**	**957,859**	**0,000**	**0,000**	**957,859**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Итого по главе 3:	**40 426,040**	**10 371,429**	**0,000**	**50 797,479**	**39%**	**19 750,503**	**0,010**	**0,000**	**19 750,513**	**1%**	**486,783**	**0,000**	**0,000**	**486,783**
		Глава 4. Объекты Энергетического хозяйства														
10	**04-01**	**Трансформаторная подстанция**														
	04-01-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	41,922			41,922	100%	41,922			41,922	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	582,438			582,438	100%	582,438			582,438	0%				0,000
	Раздел 3	Стены	585,796			585,796	100%	585,796			585,796	0%				0,000
	Раздел 4	Покрытие, кровля	342,895			342,895	100%	342,895			342,895	0%				0,000
	Раздел 5	Полы	76,163			76,163	100%	76,163			76,163	0%				0,000
	Раздел 6	Проемы	241,351			241,351	100%	241,352			241,352	0%				0,000
	Раздел 7	Отделочные работы	140,241			140,241	100%	140,241			140,241	0%				0,000
	Раздел 8	Разные работы	20,207			20,207	100%	20,207			20,207	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**2 031,013**	**0,000**	**0,000**	**2 031,013**	**100%**	**2 031,014**	**0,000**	**0,000**	**2 031,014**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	04-01-02	Электроосвещение	33,622	2,572		36,194	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	04-01-03	Электрооборудование	211,717	1 664,973		1 876,690	68%	0,000	1 269,400		1 269,400	0%				0,000
		Итого по трансформаторному подстанцию	**2 276,352**	**1 667,545**	**0,000**	**3 943,897**	**84%**	**2 031,014**	**1 269,400**	**0,000**	**3 300,414**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
11	04-02	КЛ-10кв	6 834,486	2 677,965		9 512,451	22%	2 094,747			2 094,747	0%				0,000
12	04-03	КЛ-0,4кв	2 721,037			2 721,037	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по главе 4:	**11 831,875**	**4 345,510**	**0,000**	**16 177,385**	**33%**	**4 125,761**	**1 269,400**	**0,000**	**5 395,161**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
13	05-01	Внутриплощадочные сети телефонизации	330,099	55,737		385,836	0%	0,000			0,000	0%				0,000
14	05-02	Внутриплощадочные сети охранной сигнализации	438,374			438,374	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по главе 5:	**768,473**	**55,737**	**0,000**	**824,210**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабждения и газоснабжения														
15	**06-01**	**Котельная**														
	06-01-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	13,405			13,405	100%	13,405			13,405	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	172,652			172,652	100%	172,652			172,652	0%				0,000
	Раздел 3	Стены	601,961			601,961	100%	601,961			601,961	0%				0,000
	Раздел 4	Перегородки	25,854			25,854	100%	25,854			25,854	0%				0,000
	Раздел 5	Перекрытие	108,420			108,420	100%	108,420			108,420	0%				0,000
	Раздел 6	Кровля	159,420			159,420	100%	159,420			159,420	0%				0,000
	Раздел 7	Полы	125,295			125,295	89%	111,093			111,093	0%				0,000
	Раздел 8	Проемы	100,506			100,506	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 9	Внутреняя отделка	80,587			80,587	84%	67,877			67,877	0%				0,000
	Раздел 10	Наружняя отделка	105,880			105,880	91%	96,434			96,434	0%				0,000
	Раздел 11	Разные работы	93,471			93,471	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**1 587,451**	**0,000**	**0,000**	**1 587,451**	**85%**	**1 357,116**	**0,000**	**0,000**	**1 357,116**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-01-02	Отопление и вентиляция	82,371			82,371	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-01-03	Водопровод и канализация	151,314			151,314	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-01-04	Электроосвещение и электрооборудование	106,601	138,497		245,098	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-01-05	Автоматизация	83,037	85,774		168,811	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-01-06	Технологическое оборудование, трубопроводы	6 246,140	225,123		6 471,263	100%	6 246,140	225,123		6 471,263	100%	6 246,140	225,123		6 471,263
	06-01-07	Внутреннее газоснабжение	1 171,141	442,188		1 613,329	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по котельной	**9 428,055**	**891,582**	**0,000**	**10 319,637**	**76%**	**7 603,256**	**225,123**	**0,000**	**7 828,379**	**63%**	**6 246,140**	**225,123**	**0,000**	**6 471,263**
16	06-02	Тепловые сети	12 021,385			12 021,385	24%	2 841,775			2 841,775	24%	2 841,775			2 841,775
17	06-03	Наружные сети водопровода	715,174			715,174	0%	0,000			0,000	0%				0,000
18	06-04	Наружные сети канализации	701,834			701,834	0%	0,000			0,000	0%				0,000
19	06-05	Водопроводные сети	2 164,470			2 164,470	0%	0,000			0,000	0%				0,000
20	06-06	Внутриплощадочные сети канализации	3 049,066			3 049,066	0%	0,000			0,000	0%				0,000
21	**06-07**	**Резервуар емк.200 м3 (1)**														
	06-07-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	280,293			280,293	100%	280,293			280,293	0%				0,000
	Раздел 2	Бетонные и ж/бетонные работы	2 017,106			2 017,106	100%	2 017,106			2 017,106	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**2 297,398**	**0,000**	**0,000**	**2 297,398**	**100%**	**2 297,399**	**0,000**	**0,000**	**2 297,399**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-07-02	Технологические трубопроводы	65,219			65,219	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-07-03	Автоматика	6,814	8,143		14,957	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по резервуару емк.200м3 (1)	**2 369,431**	**8,143**	**0,000**	**2 377,574**	**97%**	**2 297,399**	**0,000**	**0,000**	**2 297,399**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-07	**Резервуар емк.200 м3 (2)**														
	06-07-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	280,293			280,293	100%	280,293			280,293	0%				0,000
	Раздел 2	Бетонные и ж/бетонные работы	2 017,106			2 017,106	100%	2 017,106			2 017,106	0%				0,000

		Итого по общестроительным работам	**2 297,398**	**0,000**	**0,000**	**2 297,398**	**100%**	**2 297,399**	**0,000**	**0,000**	**2 297,399**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-07-02	Технологические трубопроводы	65,219			65,219	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-07-03	Автоматика	6,814	8,143		14,957	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по резервуару емк.200м3 (2)	**2 369,431**	**8,143**	**0,000**	**2 377,574**	**97%**	**2 297,399**	**0,000**	**0,000**	**2 297,399**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Итого по резервуару емк.200м3 (1,2)	**4 738,863**	**16,286**	**0,000**	**4 755,149**	**97%**	**4 594,798**	**0,000**	**0,000**	**4 594,798**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
22	06-08	Насосная на водозаборной скважине (1)														
	06-08-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	4,066			4,066	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	55,304			55,304	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 3	Стены	105,555			105,555	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 4	Покрытие и кровля	101,532			101,532	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 5	Проемы	25,959			25,959	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 6	Полы	20,281			20,281	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 7	Внутреняя отделка	13,385			13,385	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 8	Наружняя отделка	19,173			19,173	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 9	Разные работы	11,539			11,539	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**356,795**	**0,000**	**0,000**	**356,795**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-08-02	Отопление и вентиляция	7,219	5,797		13,016	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-08-03	Технологическое оборудование	630,731			630,731	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	[illegible]	Электрооборудование и автоматизация	77,594	72,628		150,222	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-08-05	Охранная сигнализация	20,566	5,297		25,863	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по насосной и водозаборной скважине	**1 092,905**	**83,722**	**0,000**	**1 176,627**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	[illegible]	Насосная на водозаборной скважине (2)														
	06-08-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	4,066			4,066	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	55,304			55,304	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 3	Стены	105,555			105,555	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 4	Покрытие и кровля	101,532			101,532	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 5	Проемы	25,959			25,959	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 6	Полы	20,281			20,281	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 7	Внутреняя отделка	13,385			13,385	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 8	Наружняя отделка	19,173			19,173	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 9	Разные работы	11,539			11,539	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**356,795**	**0,000**	**0,000**	**356,795**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-08-02	Отопление и вентиляция	7,219	5,797		13,016	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-08-03	Технологиченское оборудование	630,731			630,731	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-08-04	Электрооборудование и автоматизация	77,594	72,628		150,222	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-08-05	Охранная сигнализация	20,566	5,297		25,863	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по насосной и водозаборной скважине	**1 092,905**	**83,722**	**0,000**	**1 176,627**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Итого по насосной и водозаборной скважине (1, 2)	**2 185,810**	**167,444**	**0,000**	**2 353,254**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
23	06-09	Водопроводная насосная станция														
	06-09-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	15,546			15,546	100%	15,546			15,546	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	225,982			225,982	99%	223,826			223,826	10%	21,718			21,718
	Раздел 3	Стены и перегородки	551,357			551,357	100%	551,357			551,357	0%				0,000
	Раздел 4	Покрытие и кровля	676,946			676,946	97%	653,556			653,556	0%				0,000
	Раздел 5	Проемы	116,152			116,152	47%	54,907			54,907	47%	54,907			54,907
	Раздел 6	Полы	205,607			205,607	38%	78,821			78,821	38%	78,821			78,821
	Раздел 7	Внутреняя отделка	93,037			93,037	80%	74,268			74,268	0%				0,000
	Раздел 8	Наружняя отделка	56,518			56,518	94%	52,886			52,886	0%				0,000
	Раздел 9	Разные работы	36,178			36,178	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**1 977,319**	**0,000**	**0,000**	**1 977,319**	**86%**	**1 705,167**	**0,000**	**0,000**	**1 705,167**	**8%**	**155,446**	**0,000**	**0,000**	**155,446**
	06-09-02	Отопление и вентиляция	66,080	28,730		94,810	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-09-03	Водопровод и канализация	123,838			123,838	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-09-04	Технологическое оборудование и трубопроводы	1 032,162			1 032,162	100%	1 032,162			1 032,162	100%	1 032,162			1 032,162
	06-09-05	Электромонтажные работы	101,744	395,798		497,542	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-09-06	Автоматизация хозпитьевых насосов	58,101	21,165		79,266	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-09-07	Автоматизация пожарных насосов	30,545	29,793		60,338	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по водопроводной насосной станции	**3 389,789**	**475,486**	**0,000**	**3 865,275**	**71%**	**2 737,329**	**0,000**	**0,000**	**2 737,329**	**31%**	**1 187,608**	**0,000**	**0,000**	**1 187,608**
24	06-10	Здание с бактерицидными установками														
	06-10-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	6,010			6,010	100%	6,010			6,010	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	64,95474			64,955	100%	64,955			64,955	0%				0,000
	Раздел 3	Стены	133,449			133,449	100%	133,449			133,449	0%				0,000
	Раздел 4	Покрытие и кровля	134,506			134,506	99%	132,669			132,669	0%				0,000

	Раздел 5	Проемы	20,914			20,914	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 6	Полы	11,509			11,509	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 7	Внутреняя отделка	19,003			19,003	85%	16,239			16,239	0%				0,000
	Раздел 8	Наружняя отделка	23,511			23,511	94%	22,071			22,071	0%				0,000
	Раздел 9	Разные работы	25,135			25,135	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**438,991**	**0,000**	**0,000**	**438,991**	**86%**	**375,393**	**0,000**	**0,000**	**375,393**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-10-02	Технологическое оборудование	107,593	480,682		588,275	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-10-03	Электрооборудование и электроосвещение	53,436	197,820		251,256	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по здание с бактерицидными установками	**600,030**	**678,502**	**0,000**	**1 278,532**	**29%**	**375,393**	**0,000**	**0,000**	**375,393**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
25	06-11	Фильтры поглотители (1)														
	06-11-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Камера для фильтров-поглотителей	987,131			987,131	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 2	Фильтры-поглотители ФП1, ФП1М	64,540			64,540	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**1 051,671**	**0,000**	**0,000**	**1 051,671**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-11-02	Технолгическое оборудование и трубопроводы	227,893	64,772		292,665	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-11-03	Электрооборудование, электроосвещение и автоматика	124,960	111,222		236,182	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по фильтру поглотителю (1)	**1 404,524**	**175,994**	**0,000**	**1 580,518**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-11	Фильтры поглотители (2)														
	06-11-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Камера для фильтров-поглотителей	987,131			987,131	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 2	Фильтры поглотители ФП1, ФП1М	64,540			64,540	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**1 051,671**	**0,000**	**0,000**	**1 051,671**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-11-02	Технолгическое оборудование и трубопроводы	227,893	64,772		292,665	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-11-03	Электрооборудование, электроосвещение и автоматика	124,960	111,222		236,182	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по фильтру поглотителю (2)	**1 404,524**	**175,994**	**0,000**	**1 580,518**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Итого по фильтру поглотителю (1,2)	**2 809,048**	**351,988**	**0,000**	**3 161,036**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
26	06-12	Водонапорная башня														
	06-12-01	Общестроительные работы	1 789,078			1 789,078	100%	1 789,078			1 789,078	0%				0,000
	06-12-02	Приобретение и монтаж технологического оборудования	69,647			69,647	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-12-03	Контроль уровня воды в башне и молнезащита	5,472	16,818		22,290	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по водонапорной башне	**1 864,197**	**16,818**	**0,000**	**1 881,015**	**95%**	**1 789,078**	**0,000**	**0,000**	**1 789,078**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
27	06-13	Дезбарьер	962,386			962,386	0%	0,000			0,000	0%				0,000
28	06-14	Резервуар для топлива емк. 5м3 (1)														
	06-14-01	Общестроительные работы	433,428			433,428	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-14-02	Технологическое оборудование	20,404	69,411		89,815	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по резервуару 5 м3 (1)	**453,832**	**69,411**	**0,000**	**523,243**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
29	06-14	Резервуар для топлива емк. 5м3 (2)														
	06-14-01	Общестроительные работы	433,428			433,428	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-14-02	Технологическое оборудование	20,404	69,411		89,815	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по резервуару 5 м3 (2)	**453,832**	**69,411**	**0,000**	**523,243**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Итого по резервуару 5 м3 (1, 2)	**907,664**	**138,822**	**0,000**	**1 046,486**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
30	06-15	Резервуар для сточных вод емк. 10м3	417,254			417,254	0%	0,000			0,000	0%				0,000
31	06-16	Канализационная насосная станция														
	06-16-1	Общестроительные работы	1 023,526			1 023,526	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-16-2	Технологические трубопроводы и нестандартизированное оборудование	318,670			318,670	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-16-3	Электроснабжение	40,362	51,387		91,749	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по канал.насосному станцию	**1 382,558**	**51,387**	**0,000**	**1 433,945**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
32	06-17	Очистные сооружения														

	06-17-01	Септики СКС-3 (1)	745,895			745,895	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-17-01	Септики СКС-3 (2)	745,895			745,895	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-17-01	Септики СКС-3 (3)	745,895			745,895	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-17-01	Септики СКС-3 (4)	745,895			745,895	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-17-01	Септики СКС-3 (5)	745,895			745,895	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по септику СКС (1,2,3,4,5)	**2 237,685**	**0,000**	**0,000**	**2 237,685**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-17-02	Собирающие колодцы (3 шт)	153,716			153,716	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-17-03	Распределительные колодцы (7шт)	383,810			383,810	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-17-04	Поля подземной фильтрации (1)	1 313,021			1 313,021	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-17-04	Поля подземной фильтрации (2)	1 313,021			1 313,021	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-17-04	Поля подземной фильтрации (3)	1 313,021			1 313,021	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по поля подземным фильтрации(1,2,3)	**3 939,063**	**0,000**	**0,000**	**3 939,063**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-17-05	Общестроительные работы приемной камеры	69,106			69,106	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по очистному сооружению	**6 783,380**	**0,000**	**0,000**	**6 783,380**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
33	06-18	Жиромаслоуловитель	150,275			150,275	0%	0,000			0,000	0%				0,000
34	06-19	Хлораторная														
	06-19-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	267,555			267,555	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 2	Фундаменты	879,700			879,700	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 3	Стены	216,628			216,628	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 4	Перекрытие и покрытие	275,316			275,316	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 5	Кровля	87,267			87,267	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 6	Полы	34,835			34,835	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 7	Кровля	24,798			24,798	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 8	Внутреняя отделка	28,599			28,599	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 9	Наружняя отделка	39,070			39,070	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 10	Разные работы	143,484			143,484	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 11	Иловый колодец	184,658			184,658	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по общестроительным работам	**2 181,910**	**0,000**	**0,000**	**2 181,910**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	06-19-02	Отопление и вентиляция	57,420	2,663		60,083	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-19-03	Хозпитьевой водопровод	58,076			58,076	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-19-04	Сети хлорирования	39,078			39,078	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-19-05	Канализация	386,036			386,036	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	06-19-06	Электроосвещение и электрооборудование	28,693	0,477		29,170	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по хлораторной	**2 751,213**	**3,140**	**0,000**	**2 754,353**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
35	06-20	Водопровод водозаборных сооружение	1 327,852			1 327,852	0%	0,000			0,000	0%				0,000
36	06-21	Канализация водозаборных сооружение	1 036,331			1 036,331	0%	0,000			0,000	0%				0,000
37	06-22	Бурение скважин (2шт) в т.ч. (2011,77 т.т)	7 545,052			7 545,052	24%	1 791,043			1 791,043	0%				0,000
38	06-23	Наружное газоснабжение	9 216,710			9 216,710	78%	7 174,861			7 174,861	0%				0,000
		Итого по главе 6	**76 148,430**	**2 791,455**	**0,000**	**78 939,880**	**37%**	**28 907,567**	**225,123**	**0,000**	**29 132,690**	**13%**	**10 275,523**	**225,123**	**0,000**	**10 500,646**
		Глава 7. Благоустройство территории строительства														
39	07-01	Вертикальная планировка														
	Раздел 1	Территория больницы	407,366			407,366	100%	407,366			407,366	0%				0,000
	Раздел 2	Территория водозаборной сооружений	43,159			43,159	100%	43,159			43,159	0%				0,000
	Раздел 3	Территория очистных сооружений	42,067			42,067	100%	42,067			42,067	0%				0,000
		Итого по вертикальному планировку	**492,592**	**0,000**	**0,000**	**492,592**	**100%**	**492,592**	**0,000**	**0,000**	**492,592**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
40	07-02	Благоустройство территории больницы														
	Раздел 1	Озеленение	2528,382			2528,382	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 2	Малые архитектурные формы и ограждения	4097,303			4097,303	90%	3 705,151			3 705,151	0%				0,000
	Раздел 3	Покрытие территории	19748,415			19748,415	15%	3 055,617			3 055,617	0%				0,000
		Итого по благоустройству территории больницы	**26 374,100**	**0,000**	**0,000**	**26 374,100**	**26%**	**6 760,768**	**0,000**	**0,000**	**6 760,768**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
41	07-03	Благоустройство территории водозаборных сооружений														
	Раздел 1	Озеленение	584,202			584,202	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 2	Малые архитектурные формы и ограждения	6938,346			6938,346	99%	6 860,282			6 860,282	0%				0,000
	Раздел 3	Покрытие территории	4056,721			4056,721	28%	1 153,614			1 153,614	0%				0,000
		Итого по благоустройству водозаборных сооружений	**11579,269**	**0**	**0**	**11579,269**	**69%**	**8 013,896**	**0,000**	**0,000**	**8 013,896**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
42	07-04	Благоустройство территории очистных сооружений														
	Раздел 1	Озеленение	489,401			489,401	0%	0,000			0,000	0%				0,000
	Раздел 2	Малые архитектурные формы и ограждения	1840,054			1840,054	100%	1 840,055			1 840,055	0%				0,000
	Раздел 3	Покрытие территории	709,733			709,733	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по благоустройству очистных сооружений	**3039,188**	**0**	**0**	**3039,188**	**61%**	**1840,055**	**0**	**0**	**1840,055**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	07-05	Наружное освещение														
	Раздел 1	Наружное освещение больницы	1 609,799			1 609,799	100%	1 609,799			1 609,799	0%				0,000

	Раздел 2	Наружное освещение насосной 1-го подъема	525,996			525,996	100%	525,996			525,996	0%				0,000
	Раздел 3	Наружное освещение КНС	189,511			189,511	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по наружному освещению	**2 325,306**	**0**	**0**	**2325,306**	**92%**	**2 135,795**	**0**	**0**	**2 135,795**	**0%**	**0,000**	**0**	**0**	**0,000**
44	07-06	Пожарный щит	9,926			9,926	0%	0,000			0,000	0%				0,000
45	07-07	Ящик с песком	20,615			20,615	0%	0,000			0,000	0%				0,000
46	07-08	Уборная на 2 очка	334,393			334,393	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого по главе 7	**44 175,389**	**0,000**	**0,000**	**44 175,389**	**44%**	**19 243,106**	**0,000**	**0,000**	**19 243,106**	**0%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Итого по главе 1-7	**376 915,278**	**69 278,535**	**0,000**	**446 193,809**	**24%**	**107 310,932**	**1 494,533**	**0,000**	**108 805,465**	**4%**	**19 828,705**	**225,123**	**0,000**	**20 053,828**
		В том числе на 2013 г.	**142 571,901**		**0,000**	**142 571,901**										
		В том числе на 2014 г.	**234 343,377**	**69 278,535**		**303 621,908**			**1 494,533**					**225,123**		
		в т.ч.														
		медицинское оборудование не облагаемое НДС		27 661,756		27 661,756	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		медицинское оборудование облагаемое НДС		5 328,412		5 328,412	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
47	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 3,4%	12 815,119			12 815,119	28%	3 648,572			3 648,572	5%	674,176			674,176
		Итого по главе 8	**12 815,119**			**12 815,119**	**28%**	**3 648,572**			**3 648,572**	**5%**	**674,176**			**674,176**
		Итого по главам 1-8	**389 730,397**	**69 278,535**	**0,000**	**459 008,928**	**24%**	**110 959,504**	**1 494,533**	**0,000**	**112 454,037**	**5%**	**20 502,881**	**225,123**	**0,000**	**20 728,004**
		в т.ч.														
		медицинское оборудование не облагаемое НДС		27 661,756		27 661,756	0%		0,000		0,000	0%		0,000		0,000
		медицинское оборудование облагаемое НДС		5 328,412		5 328,412	0%		0,000		0,000	0%		0,000		0,000
		Глава 9. Прочие затраты и затраты														
48		Дополнительные затраты, при производстве работ в [illegible] 0,5%	3 702,439			3 702,439	28%	1 054,115			1 054,115	5%	194,777			194,777
49	НДЗ-2001	Выслуга лет 1%			3 897,304	3 897,304	28%			1 109,595	1 109,595	5%			205,029	205,029
50		Доп. отпуска 0,4%			1 558,922	1 558,922	28%			443,838	443,838	5%			82,012	82,012
51	Т.ч.сб.4	Геофизические работы 6%	120,706			120,706	100%	120,706			120,706	0%				0,000
		Итого по главам 1-9	**393 553,542**	**69 278,535**	**5 456,226**	**468 288,299**	**25%**	**112 134,325**	**1 494,533**	**1 553,433**	**115 182,291**	**5%**	**20 697,658**	**225,123**	**287,040**	**21 209,822**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	393 553,542	69 278,535	5 456,226	468 288,299	25%	112 134,325	1 494,533	1 553,433	115 182,291	5%	20 697,658	225,123	287,040	21 209,822
		в т.ч.														
		медицинское оборудование не облагаемое НДС		27 661,756		27 661,756	0%		0,000		0,000	0%		0,000		0,000
		медицинское оборудование облагаемое НДС		5 328,412		5 328,412	0%		0,000		0,000	0%		0,000		0,000
		Из них на 2012 г.	196 776,771	34 639,268	2 728,113	234 144,149	49%	112 134,325	1 494,533	1 553,433	115 182,291	9%	20 697,658	225,123	287,040	21 209,822
		на 2013 г.	196 776,771	34 639,268	2 728,113	234 144,149	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		в т.ч.медицинское оборудование не облагаемое НДС		27 661,756		27 661,756	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		медицинское оборудование облагаемое НДС		5 328,412		5 328,412	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		Итого в текущих ценах 2012 г. 2,087741935	410 819,117	72 317,851	5 695,595	488 832,559	49%	234 111,426	3 120,199	3 243,167	240 470,900	9%	43 211,374	469,999	599,266	44 280,634
		на 2013 г. 2,233548387	439 510,440	77 368,475	6 093,372	522 972,287	0%	0,000			0,000	0%				0,000
		в т.ч.														
		медицинское оборудование не облагаемое НДС		61 783,870		61 783,870	0%		0,000		0,000	0%		0,000		0,000
		медицинское оборудование облагаемое НДС		11 901,266		11 901,266	0%		0,000		0,000	0%		0,000		0,000
		Всего по сметному расчету в текущих ценах	**850 329,556**	**149 686,326**	**11 788,967**	**1 011 804,846**	**24%**	**234 111,426**	**3 120,199**	**3 243,167**	**240 470,900**	**4%**	**43 211,374**	**469,999**	**599,266**	**44 280,634**
		в т.ч.														
		медицинское оборудование не облагаемое НДС		61 783,870		61 783,870	0%		0,000		0,000	0%		0,000		0,000
		медицинское оборудование облагаемое НДС		11 901,266		11 901,266	0%		0,000		0,000	0%		0,000		0,000
52		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			20 236,097	20 236,097	24%			4 809,418	4 809,418	4%			885,613	885,613
		в том числе на 2012г.			9 776,651	9 776,651	49%			4 809,418	4 809,418	9%			885,613	885,613
		на 2013г.			10 459,446	10 459,446	0%					0%			0,000	0,000
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**850 329,556**	**149 686,326**	**32 025,064**	**1 032 040,945**	**24%**	**234 111,426**	**3 120,199**	**8 052,585**	**245 284,211**	**4%**	**43 211,374**	**469,999**	**1 484,879**	**45 166,252**
		из них на 2012г.	410 819,117	72 317,851	15 472,247	498 609,211	49%	234 111,426	3 120,199	8 052,585	245 284,211	9%	43 211,374	469,999	1 484,879	45 166,252
		на 2013г.	439 510,440	77 368,475	16 552,818	533 431,733	**0%**					0%				
		в т.ч.														
		медицинское оборудование не облагаемое НДС		63 019,545		63 019,545			0,000		0,000			0,000		0,000
		медицинское оборудование облагаемое НДС		12 139,282		12 139,282			0,000		0,000			0,000		0,000
53		Всего налог на добавленную стоимость 12%														

		(1032040 ,945-61783,870*1,02)*0,12			116 282,568	116 282,568	25%			29 434,105	29 434,105	5%			5 419,950	5 419,950
		в том числе на 2012 г.			59 833,105	59 833,105	49%			29 434,105	29 434,105	9%			5 419,950	5 419,950
		на 2013 г.														
		(533431,733-61783,870*1,02)*0,12			56 449,462	56 449,462	0%			0,000	0,000	0%			0,000	0,000
		Всего по сметному расчету	**850 329,556**	**149 686,326**	**148 307,632**	**1 148 323,515**	**24%**	**234 111,426**	**3 120,199**	**37 486,691**	**274 718,316**	**4%**	**43 211,374**	**469,999**	**6 904,829**	**50 586,202**
		из них: на 2012 г.	**410 819,117**	**72 317,851**	**75 305,352**	**558 442,320**	**49%**	**234 111,426**	**3 120,199**	**37 486,691**	**274 718,316**	**9%**	**43 211,374**	**469,999**	**6 904,829**	**50 586,202**
		на 2013 г.	**439 510,440**	**77 368,475**	**73 002,280**	**589 881,200**	**0%**					**0%**				
		в т.ч.														
		медицинское оборудование не облагаемое НДС		**63 019,548**		**63 019,548**	**0%**		**0,000**		**0,000**	0%		**0,000**		**0,000**
		медицинское оборудование облагаемое НДС		**13 596,000**		**13 596,000**	**0%**		**0,000**		**0,000**	0%		**0,000**		**0,000**
		Понижающий коэффициент				**0,9980622651**					**0,9980622651**					**0,9980622651**
		Всего договорная цена	**848 681,649**	**149 396,274**	**148 020,251**	**1 146 098,174**	**24%**	**233 657,780**	**3 114,153**	**37 414,051**	**274 185,985**	**4%**	**43 127,642**	**469,088**	**6 891,449**	**50 488,179**
		В том числе НДС 12%:				**122 796,233**					**29 377,070**					**5 409,448**

Заказчик:

Технический надзор:
ИП Торттаев С.Р.

Торттаев С.Р.

Подрядчик:
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

Генеральный директор