Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 05 » 02 2020 г.

Заказчик **КГП «Областная клиническая больница» УЗКО, 100012, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Ерубаева, 15, директор Абеуов Марат Ертаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,
наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) **от 2020г., Производственный кооператив «Аспап», председатель Ашимов Толеген Мукатаевич, г.Караганды, ул. Пугачева, д. 35**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от 2020 г., ТОО «УКС-ПВ», эксперт технического надзора Шайпранов Даулет Тасбулатович, № аттестата эксперта №KZ59VJE00020475 от 14.10.2016 г., №KZ32VJE00020476 от 14.10.2016 ., №KZ88VJE00020729 от 28.10.2016 г., №KZ61VJE00020730 от 28.10.2016 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту(прилагается) **от 2020г. ТОО «КОНЭС», директор Архипова Татьяна Николаевна**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт здания КГКП "Областная инфекционная больница" УЗКО**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г.Караганда, ул.Охотская, 2А**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок **от 25.06.2003 г. № Акимат г.Караганды**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области», KZ67REA00127218 от 23.04.2019 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «КОНЭС» 21-09-2017**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **КГКП «Областная инфекционная больница» УЗКО, приказом №71-п от 28.03.2018 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2019 г.** ;

месяц, год

окончание работ **январь 2020 г.** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6** ;

фактически, месяц: **10** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Гараж	Площадь застройки м2	202,5	202,5	202,5	202,5
Здание прачечной	Площадь застройки м2	563,4	563,4	563,4	563,4
Здание лечебного корпуса №3	Площадь застройки м2	1811,1	1811,1	1811,1	1811,1
Здание лечебного корпуса №2	Площадь застройки м2	-	-	-	-
Здание лечебного корпуса №1	Площадь застройки м2	-	-	-	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
	-	общая	жилая	-	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: гараж – одноэтажное здание, стены кирпичные, кровля скатная из профлиста, ворота металлические; прачечная – одноэтажное здание, стены кирпичные, кровля скатная из профлиста, двери металлопластиковые и стальные, окна металлопластиковые, полы из керамической плитки, линолеума и бетонные; здания лечебного корпуса №3,2,1 – двухэтажное здание, стены кирпичные, кровля скатная из профлиста, двери металлопластиковые, деревянные и стальные, окна металлопластиковые, полы из керамической плитки, линолеума и бетонные

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего **310 910,472** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **250718,14** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **13344,140** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт здания КГКП "Областная инфекционная больница" УЗКО**
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Абеуов М.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Шайпранов Д.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Архипова Т. Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ашимов Т.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Форма № 3
от 30.01.2020 г.

Заказчик: КГП «Областная клиническая больница» управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: ПК "Аспап"

Договор №85 от 11.04.2019 г.

АКТ №5 от 30.01.2020 г.

выполненных работ за декабрь 2019 г. - январь 2020 г.

Объект: Капитальный ремонт здания КГКП "Областная инфекционная больница"

№№ п.п.	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	266 174 778,24
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	238 390 210,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	79 852 433,47
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	166 873 147,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	266 174 778,24
7	Сумма выполненных работ за январь 2020 г.	27 784 568,24
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	8 335 370,47
9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	19 449 197,77

Заказчик:

КГП "Областная клиническая больница"
БИН 990140002162
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ208560000006298037
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор

_____ Абеуов М.Е.

Подрядчик:

ПК "Аспап"
БИН 920240000206
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ718560000000092417
АО "БанкЦентрКредит"

Председатель

_____ Ашимов Т.М.

Форма 2В

Заказчик: КГП «Областная клиническая больница» управления здравоохранения Карагандинской области, БИН 990140002162, г.Караганда, ул.Ерубаева, 15, 8 (7212)412670

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ПК "Аспап", БИН 920240000206, г.Караганда, ул.Пугачева, 35, тел. 8(7212) 517966

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГКП "Областная инфекционная больница" УЗКО

(наименование, адрес)

Объект: Лечебный корпус №1

Договор подряда (контракт): №85 от 11.04.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №5

за январь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. С2-1-2. Лечебный корпус (№№1,2,3). ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		ВЕНТИЛЯЦИЯ (лечебный корпус №1)									
		СИСТЕМЫ В1,В2,В3,В4 (сан.узлы)									
1	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	4	5256,27	249,47	21025	998	176	19768	44057
					4962,70	80,22	19851	321		3263	
2	прайс-лист ТОО "КазВентКурылыс"	Вентилятор канальный VC-160	шт	4	19443,75	--	77775	--	77775	--	83997
					--	--	--	--		6222	
3	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами	зонт	4	2848,16	51,29	11393	205	9357	1852	14305
					457,74	14,78	1831	59		1060	
4	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2 (круглые). Установка	решетка	12	1492,41	67,69	17909	812	1345	15611	36202
					1312,70	14,78	15752	177		2682	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	прайс-лист ТОО "КазВентКурылыс"	Диффузор SR-100 (решетка круглая)	шт	12	629,46	--	7554	--	7554	--	8158
					--	--	--	--		604	
6	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	4	1483,08	50,20	5932	201	766	4924	11724
					1241,24	14,78	4965	59		868	
7	прайс-лист ТОО "КазВентКурылыс"	Клапан обратный Ков-160 для системы вентиляции	шт	4	1285,71	--	5143	--	5143	--	5554
					--	--	--	--		411	
8	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25	4902,04	60,18	122551	1504	75535	45154	181121
					1820,50	22,50	45512	563		13416	
9	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	28	252,00	--	7056	--	7056	--	7620
					--	--	--	--		564	
10	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными	м3 изоляции	1,08	29741,15	2025,98	32120	2188	3079	21148	57530
					24864,09	900,80	26853	973		4261	
11	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,134	11750,00	--	13325	--	13325	--	14390
					--	--	--	--		1066	
		СИСТЕМА ВЕ									
12	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	81	5290,04	60,18	428494	4875	276159	146297	620774
					1820,50	22,50	147460	1823		45983	
13	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	187	5123,97	47,87	958183	8952	637535	308699	1368233
					1666,82	17,67	311696	3304		101351	
14	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 315 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	133	4902,04	60,18	651972	8004	401842	240217	963564
					1820,50	22,50	242126	2993		71375	
15	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	31	4674,23	40,32	144901	1250	116459	27020	185675
					877,15	12,26	27192	380		13754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1120-0101-0313 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	60	4623,43	42,69	277406	2562	226400	48251	351710
					807,40	13,19	48444	792		26053	
17	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	83	4874,03	45,46	404545	3773	281068	118290	564661
					1442,21	12,05	119704	1000		41827	
18	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхность изоляции. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	23	5363,00	202,67	123349	4661	73630	34510	170488
					1959,05	15,20	45058	350		12629	
19	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	353	252,00	--	88956	--	88956	--	96072
					--	--	--	--		7116	
20	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	184	1492,41	67,69	274604	12454	20614	239370	555092
					1312,70	14,78	241536	2719		41118	
21	2305-0306-0703 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм (200Х250 И 300Х300)	шт.	184	1689,00	--	310776	--	310776	--	335638
					--	--	--	--		24862	
22	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015 прим. т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Шибер клапан диаметр до 355 мм. Установка	клапан	41	1483,08	50,20	60806	2058	7857	50467	120175
					1241,24	14,78	50891	606		8902	
23	2305-0305-0302 РСНБ РК 2015	Шиберы диаметром до 315 мм	шт.	41	5491,00	--	225131	--	225131	--	243141
					--	--	--	--		18010	
24	1120-0801-0105 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Дефлекторы, диаметр патрубка 710 мм. Установка	дефлектор	2	12333,89	415,26	24668	831	860	22716	51174
					11488,40	101,33	22977	203		3791	
25	прайс-лист ТОО "КазВентКурылыс"	Дефлектор ТД-710 с полимерным покрытием	шт	2	53253,57	--	106507	--	106507	--	115028
					--	--	--	--		8521	
26	1120-0801-0106 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Дефлекторы, диаметр патрубка 800 мм. Установка	дефлектор	3	12450,36	415,26	37351	1246	1640	34074	77139
					11488,40	101,33	34465	304		5714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	прайс-лист ТОО "КазВентКурылыс"	Дефлектор ТД-800 с полимерным покрытием	шт	3	67252,68	--	201758	--	201758	--	217899
					--	--	--	--		16141	
28	1120-0501-0104 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Заслонки воздушные, диаметр до 800 мм. Установка	заслонка	2	3400,18	158,43	6800	317	1232	5245	13009
					2625,39	50,66	5251	101		964	
29	прайс-лист ТОО "КазВентКурылыс"	Воздушная заслонка 700х700	шт	2	13928,57	--	27857	--	27857	--	30086
					--	--	--	--		2229	
30	1120-0501-0105 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Заслонки воздушные, диаметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3	4191,20	159,77	12574	479	2268	9779	24141
					3275,61	50,66	9827	152		1788	
31	прайс-лист ТОО "КазВентКурылыс"	Воздушная заслонка 900х900	шт	3	13928,57	--	41786	--	41786	--	45129
					--	--	--	--		3343	
32	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными	м3 изоляции	33,8	29741,15	2025,98	1005251	68478	96367	661849	1800467
					24864,09	900,80	840406	30447		133368	
33	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	35,49	11750,00	--	417008	--	417008	--	450368
					--	--	--	--		33361	
		СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА (система П1,П2,В1,В2,В3)									
		СИСТЕМА П1									
34	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	58994,78	3607,25	58995	3607	4401	50900	118687
					50987,05	952,01	50987	952		8792	
35	прайс-лист ТОО "КазВентКурылыс"	Приточная установка П2 в комплекте с вентилятором VCN-SH 40-20/22-GH/2E, нагревателем, воздушным клапаном с приводом, фильтром, сменной кассетой, гибкой вставкой, шумоглушителем, щитом управления)	комплект	1	426218,75	--	426219	--		--	426219
					--	--	--	--	426219	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					31050			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2960993				
	Материалы		Тенге				217980				
	Всего заработная плата		Тенге					1216812			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1480791				
		Накладные расходы	Тенге				916089				
		Сметная прибыль	Тенге				310167				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4187248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1151
		Сметная заработная плата	Тенге					1216812			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4750805				
	Материалы		Тенге				2377761				
	Всего заработная плата		Тенге					1657978			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				670117				
	Сдача и испытание		Тенге				81092				
		Накладные расходы	Тенге				1624818				
		Сметная прибыль	Тенге				510050				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6885673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1666
		Сметная заработная плата	Тенге					1657978			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11737350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2847
		Сметная заработная плата	Тенге					2905840			
		РАЗДЕЛ 2. С2-1-4. Лечебный корпус (№№1,2,3). ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС №1									
		КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДО 1000В									
			ШРВ								
104	**1308-0304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной. Установка**	**шт.**	**7**	**3653,92**	**1241,57**	**25577**	**8691**	**520**	**13997**	**42740**
					2338,00	**439,10**	**16366**	**3074**		**3166**	
105	**прайс-лист 220 вольт**	**Бокс с прозрачной крышкой КМПн 2/2 для 2-х автоматических выключателей наружной установки ИЭК**	**шт**	**7**	**320,54**	**--**	**2244**	**--**	**2244**	**--**	**2423**
					--	**--**	**--**	**--**		**179**	
106	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**14**	**2120,56**	**25,26**	**29688**	**354**	**13822**	**11169**	**44125**
					1108,00	**--**	**15512**	**--**		**3269**	
107	**2307-0204-0711 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**14**	**429,00**	**--**	**6006**	**--**	**6006**	**--**	**6486**
					--	**--**	**--**	**--**		**480**	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
108	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**695**	**298,48**	**139,31**	**207444**	**96822**	**32365**	**75822**	**305928**
					112,60	**38,92**	**78257**	**27051**		**22661**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой (коридор операционного блока)	м кабеля	30	332,62	158,37	9979	4751	977	4177	15288
					141,70	51,67	4251	1550		1132	
110	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1224	1001859,00	--	122628	--	122628	--	132438
					--	--	--	--		9810	
111	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1224	703718,00	--	86135	--	86135	--	93026
					--	--	--	--		6891	
112	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4947	167027,00	--	82628	--	82628	--	89239
					--	--	--	--		6610	
		ТРУБЫ									
113	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	80	557,17	52,57	44573	4206	15079	18554	68177
					316,10	6,01	25288	481		5050	
114	2113-0814-1801 РСНБ РК 2015	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х	м	81,6	160,00	--	13056	--	13056	--	14100
					--	--	--	--		1044	
115	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	239	203,85	2,20	48721	527	5056	31075	86181
					180,49	0,09	43138	23		6384	
116	2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	45,9	45,00	--	2066	--	2066	--	2231
					--	--	--	--		165	
117	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	197,88	67,00	--	13258	--	13258	--	14319
					--	--	--	--		1061	
118	1308-0206-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по чердаку	м	65	379,00	72,68	24635	4724	5741	11226	38730
					218,00	21,87	14170	1422		2869	
119	2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	66,3	873,00	--	57880	--	57880	--	62510
					--	--	--	--		4630	
120	2307-0202-0106 РСНБ РК 2015 применит.	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP54	шт.	14	1044,00	--	14616	--	14616	--	15785
					--	--	--	--		1169	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА									
121	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж	шт.	1	431,81	4,13	432	4	7	304	794
					420,84	1,09	421	1		59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	2307-0220-0513 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	330,00	--	330	--	330	--	356
					--	--	--	--		26	
123	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	395,94	3,32	1188	10	21	835	2185
					385,77	0,82	1157	2		162	
124	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	217,00	--	651	--	651	--	703
					--	--	--	--		52	
		ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ									
125	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	4	150,75	1,54	603	6	--	432	1118
					149,20	0,75	597	3		83	
126	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4	1941,88	853,98	7768	3416	518	4353	13091
					958,58	553,00	3834	2212		970	
127	2307-0102-1326 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с рассеивателем Standart-23627	шт.	4	2954,00	--	11816	--	11816	--	12761
					--	--	--	--		945	
128	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	8	507,00	--	4056	--	4056	--	4380
					--	--	--	--		324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				817977	123511	491476	171944	1069114
							202991	35819	--	79191	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				746438				
	Материалы		Тенге				74107				
	Всего заработная плата		Тенге					238210			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				346433				
		Накладные расходы	Тенге				171511				
		Сметная прибыль	Тенге				73436				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				991386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
		Сметная заработная плата	Тенге					238210			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13659				
	Всего заработная плата		Тенге					600			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13056				
		Накладные расходы	Тенге				432				
		Сметная прибыль	Тенге				1127				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					600			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	6	203,85	2,20	1223	13	127	780	2164
					180,49	0,09	1083	1		160	
194	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16 мм х 10 мм	м	6	34,00	--	204	--	204	--	220
					--	--	--	--		16	
195	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	10	298,48	139,31	2985	1393	466	1091	4402
					112,60	38,92	1126	389		326	
196	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,0102	14492,00	--	148	--	148	--	160
					--	--	--	--		12	
197	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования (ДИНАМИК)	шт.	2	1183,72	--	2367	--	115	1374	4040
					1126,00	--	2252	--		299	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9793347	95230	5250241	3315816	14157895
							4447878	38103	--	1048729	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				21081				
	Материалы		Тенге				1109				
	Всего заработная плата		Тенге					13859			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5088				
		Накладные расходы	Тенге				8740				
		Сметная прибыль	Тенге				2386				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				32207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13859			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9578162				
	Материалы		Тенге				3255236				
	Всего заработная плата		Тенге					4328552			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1945675				
		Накладные расходы	Тенге				3200123				
		Сметная прибыль	Тенге				1022263				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13800548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4420
		Сметная заработная плата	Тенге					4328552			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				132127				
	Всего заработная плата		Тенге					116355			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12043				
		Накладные расходы	Тенге				80285				
		Сметная прибыль	Тенге				16993				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				229404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					116355			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				61977				
	Материалы		Тенге				563				
	Всего заработная плата		Тенге					27215			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30526				
		Накладные расходы	Тенге				26670				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				7092				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				95740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					27215			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14157898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4554
		Сметная заработная плата	Тенге					4485980			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				18964609	362084	10488400	6047608	26964359
							7503724	126907	610405	1952136	
	Стоимость оборудования		Тенге				610404				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				610404				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				798602				
	Материалы		Тенге				75248				
	Всего заработная плата		Тенге					283119			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				351521				
		Накладные расходы	Тенге				199192				
		Сметная прибыль	Тенге				79823				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1077617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								257
		Сметная заработная плата	Тенге					283119			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12552813				
	Материалы		Тенге				3473216				
	Всего заработная плата		Тенге					5545964			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3439522				
		Накладные расходы	Тенге				4116644				
		Сметная прибыль	Тенге				1333557				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18003014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5572
		Сметная заработная плата	Тенге					5545964			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				132127				
	Всего заработная плата		Тенге					116355			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12043				
		Накладные расходы	Тенге				80285				
		Сметная прибыль	Тенге				16993				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				229404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					116355			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4870663				
	Материалы		Тенге				2378323				
	Всего заработная плата		Тенге					1685192			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				758523				
	Сдача и испытание		Тенге				81092				
		Накладные расходы	Тенге				1651489				
		Сметная прибыль	Тенге				521772				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7043923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1690
		Сметная заработная плата	Тенге					1685192			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				26964363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7616
		Сметная заработная плата	Тенге					7630630			
		Временные здания и сооружения (1,2 %)					316 248				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого					**27 280 611**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)					**704 093**				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.					**27 984 704**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					**547 486**				
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат (2%)					**28 532 190**				
		Итого с учетом ценовой скидки					**25 678 968,96**				
		НДС, 12 %					**3 081 476,28**				
		Итого с НДС					**28 760 445,24**				
		Дополнительная ценовая скидка					**-975 877,00**				
		Итого с учетом дополнительной ценовой скидки					**27 784 568,24**				

Сдал (Подрядчик): ПК "Аспап"

(наименование организации)

Принял (Заказчик): КГП «Областная клиническая больница» управления здравоохранения Карагандинской области

(наименование организации)

Директор КГП «Областная клиническая больница» УЗКО

Председатель ПК "Аспап" _____ Ашимов Т.М.

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

_____ Абеуов М.Е.

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер строитель КГП "Областная клиническая больница"

_____Мункебаев Е. О.

М. П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Прораб ПК "Аспап" _____ Акеев Т.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО «УКС-ПВ» _____ Шайпранов Д.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество)