Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» 05 2020 г.

Заказчик **КГП «Областная клиническая больница» УЗКО, 100012, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Ерубаева, 15, директор Абеуов Марат Ертаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от 18.05. 2020г., Производственный кооператив «Аспап», председатель Ашимов Толеген Мукатаевич, г.Караганды, ул. Пугачева, д. 35**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от 21.05.2020 г., ТОО «Стройтехнология», эксперт технического надзора Шаймерденов Каир Сыздыкович, аттестат эксперта №KZ01VJE00024041 от 10.03.2017 г., №06938 от 01.04.2014 г. №06997 от 14.04.2014г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту(прилагается) **от 21.05. 2020г. ТОО «МГТ-проект», руководитель авторского надзора Котенко Юрий Владимирович**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт терапевтического корпуса КГП «Областная клиническая больница» (блок Б)**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г.Караганда, ул.Ерубаева, 41-43**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок **выданное Департаментом управления коммунальной собственностью от 24.04.2001 г.**
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от **"16" 09 2019 года №Юл-К-1093 ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Караганды»;**

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области», KZ66REA00149934 от 24.10.2019 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «МГТ-проект» №080817**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **КГП «Областная клиническая больница» УЗКО, приказом №16-о от 11.01.2018 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2019 г. ;**

месяц, год

окончание работ **апрель 2020 г. ;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8,5 ;**

фактически, месяц: **6 ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Терапевтический корпус. Блок Б	Площадь м2	4693,07	4693,07	4693,07	4693,07

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
	-	общая	жилая	-	общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: здание терапевтического корпуса (блок Б) – пятиэтажное здание, стены кирпичные, кровля скатная из профлиста, двери металлопластиковые, стальные, окна металлопластиковые, полы из керамогранита, линолеума и бетонные

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего **353289,48** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **288511,69** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **16017,06** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт терапевтического корпуса КГП «Областная клиническая больница», г.Караганда, ул.Ерубаева, 41-43 (блок Б)**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Абеуов М.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Шаймерденов К.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Котенко Ю. В.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ашимов Т.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Форма 2В

Заказчик **КГП "ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПК "АСПАП"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО КОРПУСА КГП "ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"**
(наименование, адрес)

Объект **ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КОРПУС/БЛОК А,БЛОК Б/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№427** от **18.10.2019**

Дата составления
23.12.2019

Акт приемки выполненных работ №2

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	**12-060101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**135,5200**		**259,58**	**35178**
		Итого оплата труда:				**259,58**	**35178**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--		168,28	22805
		Сметная прибыль	%	8		34,23	4639
		Сметная стоимость:				**462,09**	**62622**
2	**11-460302-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	**м3**	**3,9500**		**13522,23**	**53413**
		Итого оплата труда:				**10761,07**	**42506**
		Итого эксплуатация машин:				**4963,36**	**19605**
		Накладные расходы	%	--		6150,22	24293

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1573,80	6216
		Сметная стоимость:				**21246,24**	**83923**
3	**12-070101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**1990,0000**		**81,88**	**162949**
		Итого оплата труда:				**81,02**	**161225**
		Итого эксплуатация машин:				**1,86**	**3711**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		52,55	104580
		Сметная прибыль	%	8		10,75	21402
		Сметная стоимость:				**145,19**	**288932**
4	**12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**94,0000**		**1505,68**	**141534**
		Итого оплата труда:				**1505,68**	**141534**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--		976,10	91753
		Сметная прибыль	%	8		198,54	18663
		Сметная стоимость:				**2680,32**	**251951**
5	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**120,0000**		**437,00**	**52440**
		Накладные расходы	%	--		15,73	1888
		Сметная прибыль	%	8		36,22	4346
		Сметная стоимость:				**488,95**	**58674**
6	**41-010203-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 10 км**	**т**	**120,0000**		**377,93**	**45352**
		Накладные расходы	%	--		13,61	1633
		Сметная прибыль	%	8		31,32	3759
		Сметная стоимость:				**422,86**	**50743**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**490866**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**490866**
Всего заработная плата -			Тенге				**380444**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Транспортные расходы -		Тенге				**97792**
		Накладные расходы -	Тенге				**246953**
		Сметная прибыль -	Тенге				**59025**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**796844**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**532**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**380444**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**796844**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**532**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**380444**
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
7	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**115,0000**		**312,25**	**35909**
		Итого оплата труда:				**153,91**	**17699**
		Итого эксплуатация машин:				**153,17**	**17614**
		Итого материалов:				**42,46**	**4883**
		Накладные расходы	%	--		110,26	12680
		Сметная прибыль	%	8		33,80	3887
		Сметная стоимость:				**456,31**	**52476**
8	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**2,6418**		**72170,30**	**190659**
		Накладные расходы	%	--		2598,13	6864
		Сметная прибыль	%	8		5981,47	15802
		Сметная стоимость:				**80749,91**	**213325**
9	**11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**835,2071**		**3325,34**	**2777350**
		Итого оплата труда:				**964,84**	**805842**
		Итого эксплуатация машин:				**149,54**	**124899**
		Итого материалов:				**2246,59**	**1876371**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		627,50	524090
		Сметная прибыль	%	8		316,23	264115
		Сметная стоимость:				**4269,07**	**3565555**
10	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки перегородок**	**т металлических изделий**	**0,8148**		**283264,86**	**230804**
		Итого оплата труда:				**45460,16**	**37041**
		Итого эксплуатация машин:				**1398,69**	**1140**
		Итого материалов:				**236874,20**	**193005**
		Накладные расходы	%	--		34122,67	27803
		Сметная прибыль	%	8		25391,00	20689
		Сметная стоимость:				**342778,54**	**279296**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3234723**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3234723**
Материалы -			Тенге				**2074258**
Всего заработная плата -			Тенге				**860583**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**190659**
		Накладные расходы -	Тенге				**571437**
		Сметная прибыль -	Тенге				**304493**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4110652**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1113**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**860583**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4110652**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1113**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**860583**
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ					
		ПОЛЫ 2-5 ЭТАЖИ					
		ТИП 12					
11	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**131,1943**		**667,76**	**87607**
		Итого оплата труда:				**264,47**	**34697**
		Итого эксплуатация машин:				**19,38**	**2543**
		Итого материалов:				**393,66**	**51646**
		Накладные расходы	%	--		190,90	25045
		Сметная прибыль	%	8		68,69	9012

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**927,35**	**121663**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**87607**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**87607**
	Материалы -		Тенге				**51646**
	Всего заработная плата -		Тенге				**34697**
		Накладные расходы -	Тенге				**25045**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9012**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**121663**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34697**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**121663**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34697**
		ОТДЕЛ 2.БЛОК Б					
		РАЗДЕЛ 3.Холодное водоснабжение					
		Демонтажные работы					
		В1					
12	**11-180501-0101 РСНБ РК 2015 К=0,4**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж**	**насос**	**0,4000**		**1921,88**	**769**
		Итого оплата труда:				**1828,35**	**731**
		Итого эксплуатация машин:				**128,20**	**51**
		Накладные расходы	%	--		1213,27	485
		Сметная прибыль	%	8		250,81	100
		Сметная стоимость:				**3385,97**	**1354**
13	**12-150101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**106,7400**		**496,43**	**52989**
		Итого оплата труда:				**447,57**	**47774**
		Итого эксплуатация машин:				**3,41**	**364**
		Итого материалов:				**46,75**	**4990**
		Накладные расходы	%	--		291,91	31158
		Сметная прибыль	%	8		63,07	6732
		Сметная стоимость:				**851,41**	**90879**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**12-150101-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**0,4600**		**630,18**	**290**
		Итого оплата труда:				**573,72**	**264**
		Итого эксплуатация машин:				**4,84**	**2**
		Итого материалов:				**53,62**	**25**
		Накладные расходы	%	--		373,96	172
		Сметная прибыль	%	8		80,33	37
		Сметная стоимость:				**1084,47**	**499**
15	**11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0,4**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Разборка**	**м трубопровода**	**18,3200**		**119,81**	**2195**
		Итого оплата труда:				**108,33**	**1985**
		Итого эксплуатация машин:				**17,74**	**325**
		Накладные расходы	%	--		72,10	1321
		Сметная прибыль	%	8		15,35	281
		Сметная стоимость:				**207,27**	**3797**
16	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0,4**	**Манометры с трехходовым краном. Демонтаж**	**комплект**	**0,2000**		**32,40**	**6**
		Итого оплата труда:				**32,40**	**6**
		Накладные расходы	%	--		21,44	4
		Сметная прибыль	%	8		4,31	1
		Сметная стоимость:				**58,14**	**12**
17	**12-150101-0308 РСНБ РК 2015**	**Водомер диаметром до 50 мм. Снятие**	**шт. арматуры**	**0,2000**		**220,08**	**44**
		Итого оплата труда:				**215,88**	**43**
		Итого эксплуатация машин:				**6,59**	**1**
		Накладные расходы	%	--		140,10	28
		Сметная прибыль	%	8		28,81	6
		Сметная стоимость:				**389,00**	**78**
18	**11-181001-0104 РСНБ РК 2015 К=0,4**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	**фильтр**	**0,2000**		**196,12**	**39**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**144,03**	**29**
		Итого эксплуатация машин:				**70,56**	**14**
		Накладные расходы	%	--		97,18	19
		Сметная прибыль	%	8		23,46	5
		Сметная стоимость:				**316,77**	**63**
19	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015 К=0,4**	**Кран шаровый 15с18п, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Демонтаж**	**шт.**	**0,2000**		**233,05**	**47**
		Итого оплата труда:				**199,28**	**40**
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**8**
		Накладные расходы	%	--		133,09	27
		Сметная прибыль	%	8		29,29	6
		Сметная стоимость:				**395,43**	**79**
20	**12-150101-0304 РСНБ РК 2015**	**Клапан фланцевый обратный 16кч9п, диаметром до 50 мм. Снятие**	**шт. арматуры**	**0,2000**		**365,09**	**73**
		Итого оплата труда:				**362,62**	**73**
		Итого эксплуатация машин:				**5,31**	**1**
		Накладные расходы	%	--		235,17	47
		Сметная прибыль	%	8		48,02	10
		Сметная стоимость:				**648,27**	**130**
21	**12-150101-0313 РСНБ РК 2015**	**Задвижка, 30ч6бр, диаметром до 100 мм. Снятие**	**шт. арматуры**	**0,4000**		**735,43**	**294**
		Итого оплата труда:				**733,77**	**294**
		Итого эксплуатация машин:				**3,59**	**1**
		Накладные расходы	%	--		475,74	190
		Сметная прибыль	%	8		96,89	39
		Сметная стоимость:				**1308,07**	**523**
22	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0,4**	**Вентиль чугунный 15кч19п, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Демонтаж**	**шт.**	**40,0000**		**225,80**	**9032**
		Итого оплата труда:				**195,81**	**7833**
		Итого эксплуатация машин:				**33,46**	**1338**
		Накладные расходы	%	--		130,66	5226
		Сметная прибыль	%	8		28,52	1141
		Сметная стоимость:				**384,98**	**15399**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015 К=0,4**	**Вентиль чугунный 15кч19п, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Демонтаж**	**шт.**	**4,2000**		**233,05**	**979**
		Итого оплата труда:				**199,28**	**837**
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**171**
		Накладные расходы	%	--		133,09	559
		Сметная прибыль	%	8		29,29	123
		Сметная стоимость:				**395,43**	**1661**
24	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0,4**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Демонтаж**	**м трубопровода**	**6,0000**		**361,71**	**2170**
		Итого оплата труда:				**276,52**	**1659**
		Итого эксплуатация машин:				**127,24**	**763**
		Накладные расходы	%	--		186,05	1116
		Сметная прибыль	%	8		43,82	263
		Сметная стоимость:				**591,58**	**3550**
25	**11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0,4**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Демонтаж**	**м подводок**	**6,3600**		**39,66**	**252**
		Итого оплата труда:				**39,66**	**252**
		Накладные расходы	%	--		26,25	167
		Сметная прибыль	%	8		5,27	34
		Сметная стоимость:				**71,18**	**453**
26	**11-160701-0101 РСНБ РК 2015 К=0,4**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Демонтаж**	**кран**	**2,8000**		**154,89**	**434**
		Итого оплата труда:				**135,25**	**379**
		Итого эксплуатация машин:				**30,04**	**84**
		Накладные расходы	%	--		90,21	253
		Сметная прибыль	%	8		19,61	55
		Сметная стоимость:				**264,71**	**741**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**11-161401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9К=0,4**	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Снятие**	**шт.**	**2,8000**		**104,75**	**293**
		Итого оплата труда:				**101,42**	**284**
		Итого эксплуатация машин:				**4,85**	**14**
		Накладные расходы	%	--		67,23	188
		Сметная прибыль	%	8		13,76	39
		Сметная стоимость:				**185,74**	**520**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**69906**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**53690**
Материалы -			Тенге				**5015**
Всего заработная плата -			Тенге				**48447**
Накладные расходы -			Тенге				**31596**
Сметная прибыль -			Тенге				**6823**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**92109**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**65**
Сметная заработная плата -			Тенге				**48447**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**16216**
Всего заработная плата -			Тенге				**14035**
Сдача и испытание -			Тенге				**24**
Накладные расходы -			Тенге				**9366**
Сметная прибыль -			Тенге				**2047**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**27629**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**41**
Сметная заработная плата -			Тенге				**14035**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**119738**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**106**
Сметная заработная плата -			Тенге				**62482**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге				**69906**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**53690**
Материалы -			Тенге				**5015**
Всего заработная плата -			Тенге				**48447**
Накладные расходы -			Тенге				**31596**
Сметная прибыль -			Тенге				**6823**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**92109**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		84,15	24336
		Сметная прибыль	%	8		17,16	4962
		Сметная стоимость:				**231,61**	**66983**
31	**12-170101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели, розетки, коробки ответвительные. Демонтаж**	**шт.**	**411,2000**		**41,03**	**16871**
		Итого оплата труда:				**41,03**	**16871**
		Накладные расходы	%	--		26,60	10937
		Сметная прибыль	%	8		5,41	2225
		Сметная стоимость:				**73,04**	**30032**
32	**12-170101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**11160,0000**		**17,84**	**199145**
		Итого оплата труда:				**17,84**	**199145**
		Накладные расходы	%	--		11,57	129101
		Сметная прибыль	%	8		2,35	26260
		Сметная стоимость:				**31,77**	**354505**
33	**12-170101-0509 РСНБ РК 2015**	**Проводки трубные с трубами по конструкциям диаметром 25 мм. Демонтаж**	**м**	**18,0000**		**127,73**	**2299**
		Итого оплата труда:				**124,41**	**2239**
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**23**
		Итого материалов:				**2,61**	**47**
		Накладные расходы	%	--		80,77	1454
		Сметная прибыль	%	8		16,68	300
		Сметная стоимость:				**225,18**	**4053**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**266987**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**5321**
Всего заработная плата -			Тенге				**5205**
		Накладные расходы -	Тенге				**2500**
		Сметная прибыль -	Тенге				**626**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**8446**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5205**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**261667**
Материалы -			Тенге				**47**
Всего заработная плата -			Тенге				**261427**
		Накладные расходы -	Тенге				**169486**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				34492
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				465644
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				371
		Сметная заработная плата -	Тенге				261427
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				474090
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				376
		Сметная заработная плата -	Тенге				266633
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3			Тенге				266987
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				5321
	Всего заработная плата -		Тенге				5205
		Накладные расходы -	Тенге				2500
		Сметная прибыль -	Тенге				626
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				8446
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5205
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				261667
	Материалы -		Тенге				47
	Всего заработная плата -		Тенге				261427
		Накладные расходы -	Тенге				169486
		Сметная прибыль -	Тенге				34492
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				465644
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				371
		Сметная заработная плата -	Тенге				261427
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				474090
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				376
		Сметная заработная плата -	Тенге				266633
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			Тенге				3659223
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				5321
	Всего заработная плата -		Тенге				5205
		Накладные расходы -	Тенге				2500
		Сметная прибыль -	Тенге				626
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				8446
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5205
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3637686
	Материалы -		Тенге				2130967
	Всего заработная плата -		Тенге				1205154

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				190659
		Накладные расходы -	Тенге				797563
		Сметная прибыль -	Тенге				354820
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4790068
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1597
		Сметная заработная плата -	Тенге				1205154
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				16216
		Всего заработная плата -	Тенге				14035
		Сдача и испытание -	Тенге				24
		Накладные расходы -	Тенге				9366
		Сметная прибыль -	Тенге				2047
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				27629
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				41
		Сметная заработная плата -	Тенге				14035
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				4826144
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1644
		Сметная заработная плата -	Тенге				1224394
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				4150089
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1557438
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				173233
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				47400
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2321626
		- перевозка грузов	Тенге				97792
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				875461
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				5025550
		Накладные расходы II уровня	Тенге				180920
		ИТОГО:	Тенге				5206470
		Сметная прибыль	Тенге				416518
		ИТОГО по смете:	Тенге				5622988
		В том числе :					
		Накладные расходы					1056381
		Сметная прибыль					416518
		Итого с временными			1,5 %	84344,83	5707333,23
		Итого с зимними удорожаниями			2,64 %	150673,60	5858006,82
		Итого в текущих ценах 2018 года (45%), к = 1,0599383					2794107

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого в текущих ценах 2019 года (55%), к = 1,112825					**3585415**
		Итого					**6379522**
		Итого с учетом скидки					**5741569**
		Итого с НДС			**12 %**	**688988**	**6430558**

Сдал (Подрядчик): ПК "Аспап"

(наименование организации)

Председатель ПК "Аспап"_____ Ашимов Т.М.

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Прораб ПК "Аспап" _____ Акеев Т .

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Стройтехнология»

_____ Ахметов М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик): КГП "ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

(наименование организации)

Директор КГП "ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

_____ Абеуов М.Е.

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер строитель КГП "ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

_____ Мункебаев Е.О.

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Сметчик КГП "ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

_____ Глуговская Т. Н.

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)