«Утверждаю:
Руководитель ГУ «Отдел
культуры, развития
языков, физической культуры и
спорта Бокейординского района»
14.05.20 Сисенгалиев Ж.Б.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

«Капитальный ремонт здания сельского клуба в с. Жарменке Бокейординского района ЗКО» (техническое заключение по обследованию здания от 07.2019г. выданное ЗКОФ АО «Курылысконсалтинг»)

Мы нижеподписавшиеся в составе, председателя комиссий: Жардемов Е- и.о директора РЦД Бокейординского района.
Членов комиссий:
Коштанова М- заведущие сельского клуба Жарменке
Нургалиевой Г.Б-зав к/ч Бокейординского РЦД
произвели визуально-технический осмотр, строительных конструкций зданий сельского клуба Жарменке, построенного в 1979 г. , были обнаружены разрушения и износы строительных конструкций, результат длительной эксплуатаций,для проведения Капитального ремонта зданий сельского клуба Жарменке в п.Жарменке, Сайхинский с/о Бокейординского района,ЗКО, составили настоящий акт по физическому обмеру, обьёмов работ подлежащих капитальному ремонту.

№1	Наименования работ	Ед. изм	К – во
1	Демонтаж электрооборудования - Электрический кабель - Розетки - автоматы	 м шт шт	 250 8 2
2	Демонтаж системы отопления чугунные радиаторы МС-90 Трубы стальные Ду32	 шт м	 33 154
3	Демонтаж стен из ГВЛ	м³	4,9
4	Демонтаж деревянных дверей	шт/м²	9/17,01
5	Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки. Стены каркасно-обшивные	м²	4,9
6	Полы дощатые. Разборка покрытия	м²	52,34
7	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м²	52,34
8	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м²	52,34
9	Полы цементные. Разборка покрытия	м²	9,24
	Потолки. Разборка подшивки оштукатуренной	м²	258,9
10	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	423,55
11	Стены кирпичные. Разборка	м³	1,452

погрузка и вывоз строительного мусора по обьекту «Капитальный ремонт здания сельского клуба в с. Жарменке Бокейординского района ЗКО» на существующую площадку, находящийся на расстоянии 5км.

Председатель комиссий: Жардемов Е _____

Члены комиссий: Коштанова М _____

Нургалиева Г.Б _____