Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР № 64 от 22.05.2020.
Наименование стройки: Строительство разводящих сетей и площадки водопроводных сооружений в с. Полтавка района М.Жумабаева СКО

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		64	22.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	112 800 773,60	9 679 846,96		-	-	-	-	-	1 161 581,64	10 841 428,60

Заказчик:
Руководитель

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

Краубаев А.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Кызылорда Дос Строй Проект"
Сеилханов Е.

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
Бухонин Р.В.
KZ89VJE00043506

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР № 64 от 22.05.2020.
Наименование стройки: Строительство разводящих сетей и площадки водопроводных сооружений в с. Полтавка района М.Жумабаева СКО

Акт выполненных работ №3
за июль 2021г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная ресурсная смета № 1-1-1. Демонтаж												
1	1	8115-0110-0101	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 15 м3, Н=12,0 м, диаметр опоры1,22 м, для районов с сейсмичностью 7-8 баллов,(тп.901-5-32с). Демонтаж НР = 0 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	объект	1	1058615	641750	1058615	641750	–	–	1058615
						416865	–	416865	–	–	–	
2	2	1146-0601-0102	Здания кирпичные 1, 2-хэтажных. Разборка надземной части с сохранением годных материалов НР = 84 %	м3 строительного объема	160	2147,14	835,66	343542	133705	–	215919	604218
						1311,48	295,06	209837	47209	–	44757	
3	3	1109-0202-0205	Резервуары траншейного типа вместимостью до 5000 м3. Демонтаж НР = 69 % К=4,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	т конструкций	16	44340,63	14551,5	709450	232824	–	373334	1169407
						29789,13	4027,38	476626	64438	–	86623	
4	4	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	603	637,53	4,95	384433	2983	30929	253133	688571
						581,3	1,75	350521	1053	–	51005	

Итого	**3 520 811**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 453 849
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 011 262
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	112 700

- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 929
- накладные расходы, тенге	842 386
в т.ч. зарплата, тенге	75 815
- сметная прибыль (8 %), тенге	182 385
Всего	**3 520 811**

Локальная ресурсная смета № 6-1-1. Наружные водопровод

Раздел 1 Водопровод В1

1.1 Монтажные работы

1	7	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,95	336133,24	104239,32	655460	203267	10339	491638	1238866
						226591,98	28076,81	441854	54750	–	91768	

1.2 Гидрант пожарный

1.3 Колодцы

1.4 Мокрый канализационный колодец

Раздел 3 Водопонижения

2	72	1101-0208-0101	Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки НР = 72 %	иглофильтр	485	3708,36	326,23	1798554	158224	270011	1011713	3035088
						2825,4	71,83	1370319	34838	–	224821	
3	73	1101-0208-0201	Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение НР = 72 %	иглофильтр	485	1290,43	622,88	625858	302096	–	327379	1029496
						667,55	269,96	323762	130931	–	76259	
4	74	1101-0208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж НР = 72 %	м коллектора	92,283	5791,69	510,03	534474	47067	463358	26819	606196
						260,6	143,02	24049	13199	–	44903	
5	75	1101-0208-0302	Коллектор всасывающий. Демонтаж НР = 72 %	м коллектора	152	466,95	300,86	70977	45731	–	28113	107017
						166,09	90,79	25246	13800	–	7927	

Итого	**6 016 663**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 185 230
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	756 385
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	247 518
- материалы, изделия и конструкции, тенге	743 708
- накладные расходы, тенге	1 885 662

в т.ч. зарплата, тенге	169 709
- сметная прибыль (8 %), тенге	445 678

Всего **6 016 663**

			Итого по акту									**9 537 474**
			в т.ч. оборудование и прочие затраты									**-**
			в т.ч. Прочие									
			Временные здания и сооружения 1,3%									123 560
			Всего									**9 661 033**
			Зимние 3,96%									381 275
			Затратына временные здания и сооружения и зимнее удорожание для норм УПСС									9 642
			Итого в текущих ценах по акту									**10 051 950**
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)									201 039
			Итого в текущих ценах по акту									**10 252 989**
			Итого в текущих в прогнозных ценах 2020 г. К-1,049									**10 755 386**
			Всего по акту с пониж коэффициентом									9 679 847
			Налог на добавленную стоимость (12 %)									1 161 581,64
			Всего по акту									**10 841 428,60**

Заказчик:
Руководитель

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

_____ **Краубаев А.Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

_____**Калмагамбетова Ж.Б.**

Авторский надзор:

ТОО "Кызылорда Дос Строй Проект"

_____**Абилов Н.Т.**

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____**Бухонин Р.В.**
KZ89VJE00043506