Заказчик: ГУ "Отдел строительства Атбасарского района"

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство сетей водоснабжения в ауле Бейса-Хазирета Атбасарского района, Акмолинской области»

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№22	10.03.21				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство сетей водоснабжения в ауле Бейса-Хазирета Атбасарского района, Акмолинской области"	23 099 165,75	20 624 255,13							2 474 910,62	23 099 165,75

Подрядчик:

ТОО "Байсын-А", БИН 070340005757
Директор _____ Калмагамбетова Ж.Б.

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Атбасарского района", БИН 060140008217
Руководитель _____ Каранагаев С. Т.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Атбасарского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

ДОГОВОР №22 от 10.03.2021

Наименование стройки: «Строительство сетей водоснабжения в ауле Бейса-Хазирета Атбасарского района, Акмолинской области»

Акт выполненных работ №1
за май 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-3-1 Водовод									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	12667	151,06	143,32	1913430	1815457	--	383153	2480309
					7,73	34,28	97973	434184		183727	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	392	1857,24	--	728038	--	--	524187	1352404
					1857,24	--	728038	--		100178	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	759	807,73	--	613069	--	--	441409	1138836
					807,73	--	613069	--		84358	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	11898	17,95	17,95	213538	213538	--	57814	293060
					--	6,75	--	80297		21708	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	11898	152,10	73,37	1809695	872941	--	953979	2984767
					78,73	32,63	936753	388217		221094	
6	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м2	6454	1,09	1,09	7011	7011	--	1898	9622
					--	0,41	--	2636		713	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	174,9	3539,13	154,88	618994	27088	421714	176023	858618
					973,08	43,51	170192	7609		63601	
8	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,422	339138,13	104442,25	482254	148517	7385	363117	913001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2301-0501-1009 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1450,44	229502,00 777,00 --	28433,65 -- --	326352 1126992 --	40433 -- --	1126992 --	67630 -- 90159	1217151
10	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	16,7727273	36397,50 9577,66	8973,38 3503,17	610485 160643	150508 58758	299334	217207 66215	893908
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	19830,84 --	-- --	178478 --	-- --	178478	-- 14278	192756
12	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	9425,82 --	-- --	84832 --	-- --	84832	-- 6787	91619
13	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	18439,56 --	-- --	165956 --	-- --	165956	-- 13276	179233
14	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	5211,18 --	-- --	46901 --	-- --	46901	-- 3752	50653
15	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	17193,12 --	-- --	154738 --	-- --	154738	-- 12379	167117
16	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	25208,28 --	-- --	453749 --	-- --	453749	-- 36300	490049
17	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	2908,02 --	-- --	26172 --	-- --	26172	-- 2094	28266
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				9234332	3235060	2966251	3118787	13341369
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3033020	1012134	--	988249	
	Материалы		Тенге				8107340				
	Всего заработная плата		Тенге				728434				
	Местные материалы		Тенге					4045154			
		Накладные расходы	Тенге				1110826				
		Сметная прибыль	Тенге				3118787				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				898090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12124218				
		Сметная заработная плата	Тенге					4045154			4147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1126992				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1126992				
		Сметная прибыль	Тенге				90159				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1217151				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13341369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4147
		Сметная заработная плата	Тенге					4045154			
		Локальная смет №2-3-2 Водопроводная сеть									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	1135,659554	25,98	25,98	29500	29500	--	7987	40487
					--	9,77	--	11093		2999	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	1135,659554	22,48	22,48	25531	25531	--	6912	35039
					--	8,45	--	9601		2595	
3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	1135,659554	15,02	15,02	17057	17057	--	4618	23409
					--	5,65	--	6414		1734	
4	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	3406,978662	7,42	7,42	25263	25263	--	6840	34671
					--	2,79	--	9500		2568	
5	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	6687,827566	151,06	143,32	1010238	958511	--	202294	1309535
					7,73	34,28	51727	229237		97003	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	206,5282584	1857,24	--	383573	--	--	276172	712524
					1857,24	--	383573	--		52780	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	391,9119569	807,73	--	316560	--	--	227923	588042
					807,73	--	316560	--		43559	
8	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	6139,05248	17,95	17,95	110180	110180	--	29830	151211
					--	6,75	--	41431		11201	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6139,05248	152,10	73,37	933754	450415	--	492228	1540061
					78,73	32,63	483340	200310		114079	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	363,3913879	40,91	40,91	14865	14865	--	3513	19849
					--	13,43	--	4879		1470	
11	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**	м2	4296,279508	1,09	1,09	4667	4667	--	1264	6405
					--	0,41	--	1755		474	
12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	160,649481	3539,13	154,88	568560	24881	387354	161681	788660
					973,08	43,51	156325	6989		58419	
13	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	1,279	339138,13	104442,25	433758	133582	6643	326601	821187
					229502,00	28433,65	293533	36367		60829	
14	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1291,79	1138,00	--	1470057	--	1470057	--	1587662
					--	--	--	--		117605	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5343564	1794452	1864054	1747863	7658742
							1685057	557575	--	567315	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3873507				
		Материалы	Тенге				393997				
		Всего заработная плата	Тенге					2242632			
		Накладные расходы	Тенге				1747863				
		Сметная прибыль	Тенге				449710				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6071079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2275
		Сметная заработная плата	Тенге					2242632			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1470057				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1470057				
		Сметная прибыль	Тенге				117605				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1587662				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7658741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2275
		Сметная заработная плата	Тенге					2242632			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								21000111
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4718077				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5029512			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1569709			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4830305		
		- Накладные расходы	Тенге							4866650	
		- Сметная прибыль	Тенге							1555564	

	Всего по акту										**21 000 111,00**
	в том числе оборудования										**0,00**
	Временные здания и сооружения (3,4 %)										714 003,77
	Итого с временными зданиями и сооружениями										**21 714 114,77**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,465 %										752 394,08
	Итого										**22 466 508,85**
	Непредвиденные работы и затраты 2%										449 330,18
	Итого на 2020 год										**22 915 839,03**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с понижающим коэффициентом	0,90									
	Налог на добавленную стоимость-12%										**20 624 255,13**
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)										2 474 910,62
											23 099 165,75

Подрядчик:

ТОО "Байсын-А", БИН 070340005757

Директор_____Калмагамбетова Ж.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ТЛГ 2002»

эксперт_____Ахметжанов Б. Б.

ИНН 581228350018
№ KZ41VJE00029917

эксперт_____Жумагалиев А. С.

ИНН 880920350971
№ KZ80VJE00034841, № KZ40VJE00059423

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Атбасарского района", БИН 060140008217

Руководитель_____Каранагаев С. Т.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Кокшетау Горсельпроект", БИН 170740004625

Ответственный инженер_____Феоктистов Ю. Ф.

Приказ№

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Атбасарского района,Республика Казахстан, г. Кокшетау, ул. Ауельбекова 139а** **060140008217**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Байсын-А",Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Исатая, дом № 2А** **070340005757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №22 от 10.03.2021г

Номер документа	Дата составления
28	31.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей водоснабжения в с. Бейса Хазирета Атбасарского района Акмолинской области			работа	1	23 099 165,75	23 099 165,75
				Итого	1	х	23 099 165,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / [подпись] / Жалмолинбетова Ж.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / [подпись] / Карамалаев С.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2021

М.П.