Приложение 4
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 16 » __августа_ 2016 г.

Заказчик **КГП «Областная клиническая больница» Управления здравоохранения Карагандинской области, 100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ерубаева, 15**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,
наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 15.08.2016 г., ПК «Аспап», Ашимов Толеген Мукатаевич, г. Караганда, ул.Пугачева, д. 35;**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 15.08.2016 г., ТОО «Стройтехнология», Шаймерденов Каир Сыздыкович, аттестат эксперта КДСЖКХ № 06938 от 01.04.2014 г. и КДСЖКХ № 06997 от 14.04.2014 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от **15.08.2016 г, ТОО «BEST-7», директор Жданов Павел Андреевич, ГСЛ №14013437 от 12.09.2014 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков здания терапевтического корпуса КГП "Областная клиническая больница" УЗКО по адресу: г.Караганда, ул.Ерубаева, 41-43**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область, г.Караганды, район им. Казыбек би, ул. Ерубаева, 41-43;**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «-----»----------20---года
№----------;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «BEST-7»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) утвержденным (ой) **КГП «Областная клиническая больница» Управления здравоохранения Карагандинской области, приказ №33-Ѳ от 10.03.2016 г. ;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2016 г. ;**
месяц, год

окончание работ **август 2016 г. ;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 ;**
фактически, месяц: **3 ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Число этажей	этаж	5	5	5	5
Площадь застройки	М2	2396,1	2396,1	2396,1	2396,1
Объем здания	М3	32545	32545	32545	32545
Общая площадь	М2	8650,7	8650,7	8650,7	8650,7

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание терапевтического корпуса пятиэтажное с подвалом, фундаменты – ленточные из бетонных блоков, стены – кирпичные, перегородки – кирпичные, металлопластиковые, гипсокартонные, перекрытие – сборные железобетонные плиты, кровля – многоскатная из профлиста, окна – металлопластиковые. Капитальным ремонтом выполнены работы по замене покрытия кровли и частично деревянных конструкций кровли, водосточной системы, по замене оконных блоков с подоконными досками, отделка откосов_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего 63125,69 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 53381,53 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0,0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 47168,21656 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков здания терапевтического корпуса КГП "Областная клиническая больница" УЗКО по адресу: г.Караганда, ул.Ерубаева, 41-43**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Абеуов М.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Шаймерденов К.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Жданов П. А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ашимов Т.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

« 15 » августа 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Производственный кооператив «Аспап», г.Караганды, ул.Пугачева, д.35;**
наименование организации, юридический адрес

в лице **председателя Ашимова Толеген Мукатаевича;**
имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков здания терапевтического корпуса КГП "Областная клиническая больница" УЗКО по адресу: г.Караганда, ул.Ерубаева, 41-43**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГП «Областная клиническая больница» Управления здравоохранения Карагандинской области, директор Абеуов Марат Ертаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "РАЙС KZ", Копжасаром М.Г., БиН 110240020454 .
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «BEST-7»;**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГП «Областная клиническая больница» Управления здравоохранения Карагандинской области, приказ №33-О от 10.03.2016 г.;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Число этажей	этаж	5	5	5	5
Площадь застройки	М2	2396,1	2396,1	2396,1	2396,1
Объем здания	М3	32545	32545	32545	32545
Общая площадь	М2	8650,7	8650,7	8650,7	8650,7

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Здание терапевтического корпуса пятиэтажное с подвалом, фундаменты – ленточные из бетонных блоков, стены – кирпичные, перегородки – кирпичные, металлопластиковые, гипсокартонные, перекрытие – сборные железобетонные плиты, кровля – многоскатная из профлиста, окна – металлопластиковые. Капитальным ремонтом выполнены работы по замене покрытия кровли и частично деревянных конструкций кровли, водосточной системы, по замене оконных блоков с подоконными досками, отделка откосов

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2016 г.** ;
месяц, год

окончание работ **август 2016 г.** ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3** ;
фактически, месяц: **3** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков здания терапевтического корпуса КГП "Областная клиническая больница" УЗКО по адресу: г.Караганда, ул.Ерубаева, 41-43

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Ашимов Толеген Мукатаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Заказчик КГП "Областная клиническая больница" Управления здравоохранения Карагандинской области
Генподрядчик ПК "Аспап"
Договор № 138 от 17.05.2016г.
Наименование объекта - Капитальный ремонт КГП "Областная клиническая больница"

Акт выполненных работ №2

за июль 2016 года

Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков здания терапевтического корпуса КГП "Областная клиническая больница" УЗКО по адресу: г.Караганда, ул.Ерубаева, 41-43

Составлен(а) в ценах на 1 квартал 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
1	**12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**1000,0000**		**295,46**	**295460,65**	**59,1 97594,34**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,2875	287,5	574,38	165134,25	
		Итого оплата труда:				**165,13**	**165134,25**	
1. 2	31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	6,3	212,64	1339,63	
		Итого эксплуатация машин:				**1,34**	**1339,63**	
		Итого прямые затраты:				**166,47**	**166473,88**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				264,07	264068,22	
		НР второго уровня	%	3,6		9,51	9506,46	
		Накладные расходы	%	--		107,10	107100,80	
		Сметная прибыль	%	8		21,89	21885,97	
2	**12-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**96,0000**		**93,09**	**8936,24**	**59,1 2965,51**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,091	8,736	574,38	5017,78	
		Итого оплата труда:				**52,27**	**5017,78**	
2. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,1152	30,20	3,48	
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**3,48**	
		Итого прямые затраты:				**52,30**	**5021,26**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				83,20	7986,77	
		НР второго уровня	%	3,6		3,00	287,52	
		Накладные расходы	%	--		33,89	3253,03	
		Сметная прибыль	%	8		6,90	661,94	
3	**12-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**1000,0000**		**178,30**	**178296,86**	**59,1 59099,74**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1741	174,1	574,38	99999,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**100,00**	**99999,56**	
3. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0084	8,4	30,20	253,68	
		Итого эксплуатация машин:				**0,25**	**253,68**	
		Итого прямые затраты:				**100,25**	**100253,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				159,35	159352,98	
		НР второго уровня	%	3,6		5,74	5736,71	
		Накладные расходы	%	--		64,84	64836,45	
		Сметная прибыль	%	8		13,21	13207,17	
4	**12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**85,0000**		**174,10**	**14798,65**	**59,1 4618,64**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,1516	12,886	584,96	7537,79	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	0,391	708,84	277,16	
		Итого оплата труда:				**91,94**	**7814,95**	
4. 3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	0,391	2736,26	1069,88	
		Итого эксплуатация машин:				**12,59**	**1069,88**	
		Итого прямые затраты:				**101,27**	**8607,67**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				155,60	13226,31	
		НР второго уровня	%	3,6		5,60	476,15	
		Накладные расходы	%	--		59,94	5094,78	
		Сметная прибыль	%	8		12,90	1096,20	
5	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Разборка**	**м3 древесины**	**1,2000**		**23299,54**	**27959,44**	**59,8 9142,89**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	20,332	24,398	611,96	14930,84	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,444	806,92	358,27	
		Итого оплата труда:				**12740,93**	**15289,12**	
5. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,18	2623,68	472,26	
5. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,528	69,17	36,52	
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,264	1538,85	406,26	
		Итого эксплуатация машин:				**762,53**	**915,04**	
		Итого прямые затраты:				**13204,90**	**15845,89**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20823,98	24988,78	
		НР второго уровня	%	3,6		749,66	899,60	
		Накладные расходы	%	--		8368,74	10042,49	
		Сметная прибыль	%	8		1725,89	2071,07	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**296201,94**	**173421,12**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**296201,94**	
Всего заработная плата -			Тенге				**293255,66**	
Накладные расходы -			Тенге				**190327,55**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**173421,12**	**173421,12**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**16906,43**	
Сметная прибыль -			Тенге				**38922,36**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**525451,85**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**508,46**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**293255,66**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**525451,85**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**508,46**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**293255,66**	
		РАЗДЕЛ 2.Кровельные работы. Монтажные работы						
6	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины**	**1,2000**		**80887,23**	**97064,68**	**59,8 11428,62**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	25,415	30,498	611,96	18663,56	
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4625	0,555	806,92	447,84	
		Итого оплата труда:				**15926,16**	**19111,40**	
6. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,225	2623,68	590,33	
6. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,55	0,66	69,17	45,65	
6. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	0,33	1538,85	507,82	
		Итого эксплуатация машин:				**953,17**	**1143,80**	
6. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,0456	205870,68	9387,70	
6. 7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	5,256	66,30	348,47	
6. 8	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,192	30385,42	5834,00	
6. 9	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,072	32236,78	2321,05	
6.10	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,996	34206,31	34069,48	
6.11	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	4,056	215,22	872,93	
6.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	8,64	153,64	1327,45	
6.13	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,002352	575926,68	1354,58	
		Итого материалов:				**46263,06**	**55515,67**	
		Итого прямые затраты:				**62769,19**	**75323,03**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				72293,04	86751,64	
		НР второго уровня	%	3,6		2602,55	3123,06	
		Накладные расходы	%	--		12126,40	14551,67	
		Сметная прибыль	%	8		5991,65	7189,98	
7	**12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**85,0000**		**499,02**	**42416,57**	**59,1 5925,2**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,1959	16,652	584,96	9740,46	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	0,4335	658,02	285,25	
		Итого оплата труда:				**117,95**	**10025,71**	
7. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,272	1240,38	337,38	
7. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,1615	1538,85	248,52	
		Итого эксплуатация машин:				**6,89**	**585,91**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,51	16414,32	8371,30	
7. 6	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	1,02	12258,25	12503,42	
7. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	5,1	153,64	783,56	
		Итого материалов:				**254,80**	**21658,28**	
		Итого прямые затраты:				**376,29**	**31984,65**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				446,00	37909,85	
		НР второго уровня	%	3,6		16,06	1364,75	
		Накладные расходы	%	--		85,76	7289,95	
		Сметная прибыль	%	8		36,96	3141,97	
8	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**1000,0000**		**327,49**	**327485,08**	**56,4 30134,69**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,07981	79,81	644,26	51418,39	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	2,625	766,44	2011,91	
		Итого оплата труда:				**53,43**	**53430,30**	
8. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	1	3163,37	3163,37	
8. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,625	2623,68	1639,80	
8. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005125	5,125	517,07	2649,98	
8. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1	1538,85	1538,85	
		Итого эксплуатация машин:				**8,99**	**8992,00**	
8. 7	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	1100	153,00	168300,00	
8. 8	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	500	67,69	33845,00	
		Итого материалов:				**202,15**	**202145,00**	
		Итого прямые затраты:				**262,56**	**262555,39**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				292,69	292690,08	
		НР второго уровня	%	3,6		10,54	10536,84	
		Накладные расходы	%	--		40,67	40671,53	
		Сметная прибыль	%	8		24,26	24258,15	
9	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**1000,0000**		**828,12**	**828118,23**	**56,4 245299,56**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,651245	651,245	660,14	429912,87	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005625	5,625	891,63	5015,43	
		Итого оплата труда:				**434,93**	**434928,30**	
9. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	4,25	2623,68	11150,64	
9. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	36,75	15,45	567,79	
9. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	81,25	8,46	687,38	
9. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	1,375	1538,85	2115,92	
		Итого эксплуатация машин:				**14,52**	**14521,72**	
9. 7	21-100103-9901	Настил профилированный оцинкованный ГОСТ 24045-2010	м2	1,15	1150	--	--	
9. 8	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	7,1	4575,50	32486,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 9	21-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	3030	1,46	4423,80	
9.10	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	20	674,37	13487,40	
		Итого материалов:				**50,40**	**50397,25**	
		Итого прямые затраты:				**494,83**	**494831,85**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				740,13	740131,41	
		НР второго уровня	%	3,6		26,64	26644,73	
		Накладные расходы	%	--		271,94	271944,29	
		Сметная прибыль	%	8		61,34	61342,09	
10	**21-100104-0722 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**1150,0000**		**2288,57**	**2631853,59**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2045,41**	**2352221,50**	
		НР второго уровня	%	3,6		73,63	84679,97	
		Накладные расходы	%	--		73,63	84679,97	
		Сметная прибыль	%	8		169,52	194952,12	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3216916,42**	**466209,19**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3216916,42**	
		Материалы -	Тенге				**329716,20**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**517495,71**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2352221,50**	
		Накладные расходы -	Тенге				**419137,42**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**292788,06**	**292788,06**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**126349,36**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**290884,31**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3926938,15**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**787,44**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**517495,71**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3926938,15**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**787,44**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**517495,71**	
		РАЗДЕЛ 3.ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
11	**11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**375,0000**		**1796,97**	**673862,95**	**50,8** **196896,03**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	1,654	620,212	595,55	369367,55	
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	29,025	627,84	18223,06	
		Итого оплата труда:				**1033,57**	**387590,61**	
11. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	29,025	1240,38	36002,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**96,01**	**36002,03**	
		Итого прямые затраты:				**1080,99**	**405369,58**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1606,04	602265,61	
		НР второго уровня	%	3,6		57,82	21681,56	
		Накладные расходы	%	--		582,87	218577,59	
		Сметная прибыль	%	8		133,11	49915,77	
12	**12-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**173,0000**		**93,09**	**16103,85**	**59,1 5344,1**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,091	15,743	574,38	9042,46	
		Итого оплата труда:				**52,27**	**9042,46**	
12. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,2076	30,20	6,27	
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**6,27**	
		Итого прямые затраты:				**52,30**	**9048,73**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				83,20	14392,83	
		НР второго уровня	%	3,6		3,00	518,14	
		Накладные расходы	%	--		33,89	5862,24	
		Сметная прибыль	%	8		6,90	1192,88	
13	**41-310102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Пиломатериалы. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**9,3000**		**373,71**	**3475,47**	
		Итого прямые затраты:				**334,00**	**3106,20**	
		НР второго уровня	%	3,6		12,02	111,82	
		Накладные расходы	%	--		12,02	111,82	
		Сметная прибыль	%	8		27,68	257,44	
14	**41-010102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**тенге за 1 тонну**	**9,3000**		**524,15**	**4874,60**	
		Итого прямые затраты:				**468,46**	**4356,68**	
		НР второго уровня	%	3,6		16,86	156,84	
		Накладные расходы	%	--		16,86	156,84	
		Сметная прибыль	%	8		38,83	361,08	
15	**41-310102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Пиломатериалы. Разгрузка**	**тенге за 1 тонну**	**9,3000**		**538,18**	**5005,09**	
		Итого прямые затраты:				**481,00**	**4473,30**	
		НР второго уровня	%	3,6		17,32	161,04	
		Накладные расходы	%	--		17,32	161,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		39,87	370,75	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**426354,50**	**668449,32**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**426354,50**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**396633,07**	
		Транспортные расходы -	Тенге				**11936,18**	
		Накладные расходы -	Тенге				**224869,53**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**202240,13**	**202240,13**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**22629,40**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**52097,92**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**703321,95**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**664,98**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**396633,07**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**703321,95**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**664,98**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**396633,07**	
		РАЗДЕЛ 4.ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
16	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**375,0000**		**2243,46**	**841296,69**	**59,8 148243,1**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,938975	352,116	644,26	226854,01	
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,083625	31,359	671,06	21044,15	
		Итого оплата труда:				**661,06**	**247898,17**	
16. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	14,625	1240,38	18140,56	
16. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,155875	58,453	8,46	494,51	
16. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	16,734	1538,85	25751,69	
16. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,24025	90,094	15,45	1391,95	
		Итого эксплуатация машин:				**122,08**	**45778,71**	
16. 7	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	375	--	--	
16. 8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	258,75	585,90	151601,63	
16. 9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	1458,75	25,51	37212,71	
16.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	210	108,12	22705,20	
16.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	585	80,58	47139,30	
16.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	3000	9,18	27540,00	
16.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	915	49,00	44835,00	
		Итого материалов:				**882,76**	**331033,84**	
		Итого прямые затраты:				**1609,78**	**603666,56**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2005,09	751909,67	
		НР второго уровня	%	3,6		72,18	27068,75	
		Накладные расходы	%	--		467,50	175311,85	
		Сметная прибыль	%	8		166,18	62318,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	**21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**375,0000**		**17020,75**	**6382781,00**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**15212,31**	**5704616,25**	
		НР второго уровня	%	3,6		547,64	205366,18	
		Накладные расходы	%	--		547,64	205366,18	
		Сметная прибыль	%	8		1260,80	472798,59	
18	**11-260201-0505 РСНБ РК 2015**	**Поверхности откосов. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	**м3 изоляции**	**2,3000**		**54847,01**	**126148,11**	**55,3 9940,64**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	10,89	25,048	692,43	17344,09	
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3875	0,89125	708,84	631,75	
		Итого оплата труда:				**7815,58**	**17975,84**	
18. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,5625	1,294	71,48	92,48	
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3875	0,89125	1538,85	1371,50	
		Итого эксплуатация машин:				**636,51**	**1463,98**	
18. 5	21-130816-2907	Пенопласт ФРП-1	м3	1,02	2,346	35804,04	83996,28	
		Итого материалов:				**36520,12**	**83996,28**	
		Итого прямые затраты:				**44697,54**	**102804,35**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				49019,56	112744,99	
		НР второго уровня	%	3,6		1764,70	4058,82	
		Накладные расходы	%	--		6086,72	13999,46	
		Сметная прибыль	%	8		4062,74	9344,30	
19	**11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности откосов. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов**	**м3 изоляции**	**1,1000**		**29272,35**	**32199,58**	**49,77 9278,14**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	23,046	25,351	708,84	17969,52	
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8625	0,94875	708,84	672,51	
		Итого оплата труда:				**16947,30**	**18642,03**	
19. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,9	0,99	71,48	70,77	
19. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,8625	0,94875	1538,85	1459,98	
		Итого эксплуатация машин:				**1391,59**	**1530,75**	
		Итого прямые затраты:				**17727,52**	**19500,27**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26162,19	28778,41	
		НР второго уровня	%	3,6		941,84	1036,02	
		Накладные расходы	%	--		9376,51	10314,16	
		Сметная прибыль	%	8		2168,32	2385,15	
20	**21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**1,0670**		**15384,35**	**16415,11**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**13749,78**	**14671,02**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		494,99	528,16	
		Накладные расходы	%	--		494,99	528,16	
		Сметная прибыль	%	8		1139,58	1215,93	
21	**11-340108-0703 РСНБ РК 2015**	**Откосы. Облицовка из декоративного пластика толщиной 2 мм**	**м2 поверхност**	**145,6465**		**4169,67**	**607297,28**	**62,1 53146,25**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,8556	124,615	684,49	85297,82	
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00275	0,400528	708,84	283,91	
		Итого оплата труда:				**587,60**	**85581,73**	
21. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3125	45,515	11,03	502,03	
21. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00275	0,400528	1538,85	616,35	
		Итого эксплуатация машин:				**7,68**	**1118,38**	
21. 5	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000025	0,003641	229932,48	837,22	
21. 6	21-130816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,00103	0,150016	2682201,18	402372,82	
		Итого материалов:				**2768,42**	**403210,03**	
		Итого прямые затраты:				**3361,74**	**489626,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3726,64	542772,49	
		НР второго уровня	%	3,6		134,16	19539,81	
		Накладные расходы	%	--		499,06	72686,06	
		Сметная прибыль	%	8		308,86	44984,98	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**6934884,67**	**889057,45**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6934884,67**	
Материалы -			Тенге				**818240,15**	
Всего заработная плата -			Тенге				**370097,77**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5719287,27**	
		Накладные расходы -	Тенге				**478205,88**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**220608,14**	**220608,14**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**257597,74**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**593047,24**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8006137,80**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**560,73**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**370097,77**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**8006137,80**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**560,73**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**370097,77**	
		РАЗДЕЛ 5.ПРОЧИЕ РАБОТЫ						
22	**12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**10,0000**		**2191,37**	**21913,70**	**59,1 7275,28**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2,143	21,432	574,38	12310,11	
		Итого оплата труда:				**1231,01**	**12310,11**	
		Итого прямые затраты:				**1231,01**	**12310,11**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1958,54	19585,39	
		НР второго уровня	%	3,6		70,51	705,07	
		Накладные расходы	%	--		798,04	7980,35	
		Сметная прибыль	%	8		162,32	1623,24	
23	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**10,0000**		**70,49**	**704,89**	
		Итого прямые затраты:				**63,00**	**630,00**	
		НР второго уровня	%	3,6		2,27	22,68	
		Накладные расходы	%	--		2,27	22,68	
		Сметная прибыль	%	8		5,22	52,21	
24	**41-010101-1007 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	**тенге за 1 тонну**	**10,0000**		**507,74**	**5077,37**	
		Итого прямые затраты:				**453,79**	**4537,90**	
		НР второго уровня	%	3,6		16,34	163,36	
		Накладные расходы	%	--		16,34	163,36	
		Сметная прибыль	%	8		37,61	376,10	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**17478,01**	**896332,73**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17478,01**	
Всего заработная плата -			Тенге				**12310,11**	
Транспортные расходы -			Тенге				**5167,90**	
		Накладные расходы -	Тенге				**8166,39**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**7275,28**	**7275,28**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**891,11**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**2051,55**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**27695,96**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21,43**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12310,11**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**27695,96**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21,43**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12310,11**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**10891835,54**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1540541,09**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**114725,26**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**49251,24**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**9219465,12**	
		- перевозка грузов	Тенге				**17104,08**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**896332,72**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**11788168,26**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**424374,06**	
	ИТОГО:		Тенге				**12212542,32**	
	Сметная прибыль		Тенге				**977003,39**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**13189545,71**	
	Временные здания и сооружения 1,5%						197 843	
	Итого с временными зданиями и сооружениями						13 387 389	
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%						309 249	
	Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время						13 696 638	
	Итого в ценах 1 кв. 2016 г.						13 696 638	
	Ценовая скидка						3 492 643	
	Итого с учетом ценовой скидки						10 203 995	
	НДС в текущих ценах 12%						1 224 479	
	Итого в текущих ценах с НДС						11 428 474	

Сдал: Председатель ПК "Аспап" Ашимов Т.М.

Прораб ПК "Аспап" Калиленов К. К.

Принял: Директор КГП "Областная клиническая больница"
Управления здравоохранения Карагандинской области Абеуов М.Е.

Начальник АХЧ КГП "Областная клиническая больница"
Управления здравоохранения Карагандинской области Есимжанов С.А.

Инженер-строитель КГП "Областная клиническая больница"
Управления здравоохранения Карагандинской области Мункебаев Е.У.

Эксперт технического надзора ТОО "Стройтехнология" Шаймерденов К.С.