форма №3

вдвое

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер: ТОО «Орда Құрылыс Инжиниринг »
Подрядчик: ТОО «SK-Engineering & Technology»
Договор: Дополнительное соглашение №2 от 11 января 2019 г. к договору №64 от 03 апреля 2018 г.

Наименование объекта: "Строительство системы водоснабжения в микрорайоне Коктобе, Телемунара, г.Сарыагаш, Сарыагашского района"

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных работ
за 06 августа месяц 2019 года

Наименование работ	Стоимость выполненных работ, в тенге					
	С начала строительства		С начала года за отчетный период		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
"Строительство системы водоснабжения в микрорайоне Коктобе-Телемунара, г.Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО"	268 426 895,41	300 638 122,86	104 732 346,54	117 300 228,13	14 488 895,16	16 227 562,58
Удержание 5%	13 421 344,77	15 031 906,14	5 236 617,33	5 865 011,41	724 444,76	811 378
Итого к оплате	**255 005 550,64**	**285 606 216,72**	**99 495 729,21**	**111 435 216,72**	**13 764 450,40**	**15 416 184**

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района»

Руководитель _____ Ермеков Б. М.

Инженер:

Инженер техналзор
ТОО «Орда Құрылыс Инжиниринг »

Директор _____ Еламан А. Ә.

Подрядчик:

ТОО «SK-Engineering & Technology»

Директор _____ Борибаев Н. А.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
организация, адрес, телефон, факс

Технадзор: ТОО «Орда Курылыс Инжиниринг »
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "SK-Engineering & Technology"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: **Строительство системы водоснабжения в микрорайоне Коктоб, Телемунара, г.Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО**
наименование, адрес

Договор: Дополнительное соглашение №2 от 11 января 2019 г. к договору №64 от 03 апреля 2018 г.

А К Т № 10
о приемке выполненных работ за август 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 Внутрипоселковые водопроводные сети										
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	2710,6800	73,06	66,80	198036	181064	55882	0,01	27
		м3 грунта		6,26	22,53	16972	61059	59,1	0,02	54
		Накладные расходы -		*20,62*		*55882*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,01*				*46116*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,60*				*9766*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,49*		*20313*				
		Сметная стоимость				*274231*				
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	38,1400	1045,83		39888	0	26112	1,42	2455
		м3 грунта		1045,83		39888	0	59,1	0,00	0
		Накладные расходы -		*684,64*		*26112*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*618,09*				*23574*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66,56*				*2538*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,44*		*5280*				
		Сметная стоимость				*71280*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ	134,89	119,35	50,94	16099	6871	8162	0,11	15
		м3		68,41	22,26	9228	3003	59,1	0,03	4
		Накладные расходы -		*60,51*		*8162*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*7229*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,92*				*933*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*1941*				
		Сметная стоимость				*26201*				
4	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1024,31900	594,22		608675	0	398463	0,89	912
		м3 грунта		594,22		608675	0	59,1	0,00	0
		Накладные расходы -		*389,00*		*398463*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*359727*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*37,82*				*38736*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,66*		*80571*				
		Сметная стоимость				*1087710*				
5	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	5778,8200	18,95	18,95	109497	109497	28353	0,00	0
		м3 грунта		0,00	6,75	0	39003	59,1	0,01	58
		Накладные расходы -		*4,91*		*28353*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*23051*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,92*				*5302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*11028*				
		Сметная стоимость				*148877*				
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	5778,8145	119,35	50,94	689689	294357	349655	0,11	636
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	395331	128662	59,1	0,03	173
		Накладные расходы -		*60,51*		*349655*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*309680*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,92*				*39975*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*83147*				
		Сметная стоимость				*1122491*				
7	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	492,10000	26,98	26,98	13278	13278	3438	0,00	0
		м3		0,00	9,61	0	4730	59,1	0,01	5
		Накладные расходы -		*6,99*		*3438*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,68*				*2795*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,31*				*643*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,72*		*1337*				
		Сметная стоимость				*18053*				
8	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	491,90930	24,98	24,98	12288	12288	3182	0,00	0
		м3 грунта		0,00	8,90	0	4377	59,1	0,01	5
		Накладные расходы -		*6,47*		*3182*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,26*				*2587*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,21*				*595*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,52*		*1238*				
		Сметная стоимость				*16708*				
		Прямые расходы	Тенге			1 687 449				
		в т.ч. оборудования	*Тенге*			-				
		Накладные расходы -	Тенге			873 247				
		Сметная прибыль -	Тенге			204 856				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2 765 551				

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

15	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,378	196647,86	48527,34	74333	18343	42659	179,00	68
		км трубопровода		146606,37	15954,25	55417	6031	62,1	21,05	8
		Накладные расходы -		*112854,07*		*42659*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950,14*				*38159*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11903,92*				*4500*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24760,15*		*9359*				
		Сметная стоимость				*126351*				
17	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДО 50 мм. Укладка	0,110	185652,98	43009,61	20422	4731	11887	173,00	19
		км трубопровода		141692,19	14136,41	15586	1555	62,1	18,65	2
		Накладные расходы -		*108066,47*		*11887*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*96769,56*				*10645*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11296,90*				*1243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23497,56*		*2585*				
		Сметная стоимость				*34894*				
20	23-030103-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	71	55615,10		3948672	0	157947	0,00	0
		шт.				0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*2224,60*		*157947*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2224,60*				*157947*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4627,18*		*328530*				
		Сметная стоимость				*4435149*				
24	23-040102-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 шт.	8	46499,41		371995	0	14880	0,00	0
						0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*1859,98*		*14880*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1859,98*				*14880*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3868,75*		*30950*				
		Сметная стоимость				*417825*				
26	23-040102-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 шт.	2	71165,17		142330	0	5693	0,00	0
						0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*2846,61*		*5693*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2846,61*				*5693*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5920,94*		*11842*				
		Сметная стоимость				*159865*				
28	23-040102-1406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 шт.	13	102765,09		1335946	0	53438	0,00	0
						0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*4110,60*		*53438*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4110,60*				*53438*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8550,06*		*111151*				
		Сметная стоимость				*1500535*				
34	23-020101-0633 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) шт.	16	7108,49		113736	0	4549	0,00	0
						0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*284,34*		*4549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*284,34*				*4549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*591,43*		*9463*				
		Сметная стоимость				*127748*				
35	23-020101-0625 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) шт.	9	2218,31		19965	0	799	0,00	0
						0	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*88,73*		*799*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*88,73*				*799*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*184,56*		*1661*				
		Сметная стоимость				*22424*				
39	23-020803-1303 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 150 ГОСТ 5525-88**	8	92201,89		737615	0	29505	0,00	0
		шт.				0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*3688,08*		*29505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3688,08*				*29505*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7671,20*		*61370*				
		Сметная стоимость				*828489*				
45	23-020101-1052 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	11	1385,14		15237	0	609	0,00	0
		шт.				0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*55,41*		*609*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,41*				*609*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*115,24*		*1268*				
		Сметная стоимость				*17114*				
47	23-020101-1031 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	10	578,90		5789	0	232	0,00	0
		шт.				0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*23,16*		*232*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23,16*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*48,16*		*482*				
		Сметная стоимость				*6502*				
51	23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	26	3521,17		91550	0	3662	0,00	0
		шт.				0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*140,85*		*3662*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*140,85*				*3662*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*292,96*		*7617*				
		Сметная стоимость				*102829*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	23-020103-0311 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 133 ГОСТ 12816-80								
		шт.	24	2864,39		68745	0	2750	0,00	0
						0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*114,58*		*2750*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*114,58*				*2750*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*238,32*		*5720*				
		Сметная стоимость				*77215*				
57	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80								
		шт.	15	1176,75		17651	0	706	0,00	0
						0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*47,07*		*706*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*47,07*				*706*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,91*		*1469*				
		Сметная стоимость				*19826*				
Вантузы										
100	23-040102-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002								
		шт.	2	46499,41		92999	0	3720	0,00	0
						0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*1859,98*		*3720*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1859,98*				*3720*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3868,75*		*7738*				
		Сметная стоимость				*104456*				
108	23-020101-1042 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)								
		шт.	4	1002,87		4011	0	160	0,00	0
						0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*40,11*		*160*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*40,11*				*160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,44*		*334*				
		Сметная стоимость				*4506*				
112	23-020302-2411 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1913,57		7654	0	306	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.				0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*76,54*		*306*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*76,54*				*306*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*637*				
		Сметная стоимость				*8597*				
ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1000мм-12шт				ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1000мм-12шт						
130	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-2,МС-3,МС-6,МС-7. Установка	1,8426	417071,51	5894,56	768496	10861	77485	42,70	79
		т стальных элементов		38407,37	873,62	70769	1610	62,1	1,03	2
		Накладные расходы -		*42052,09*		*77485*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*44947*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17658,60*				*32538*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729,89*		*67678*				
		Сметная стоимость				*913660*				
		Прямые расходы	Тенге			7 837 147				
		в т.ч. оборудования	*Тенге*			-				
		Накладные расходы -	Тенге			410 987				
		Сметная прибыль -	Тенге			659 851				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			8 907 985				
РАЗДЕЛ 3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ						0	0	0		
ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 АБОНЕНТА - 5ШТ										
159	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	0,1092	417071,51	5894,56	45544	644	4592	42,70	5
		т стальных элементов		38407,37	873,62	4194	95	62,1	1,03	0
		Накладные расходы -		*42052,09*		*4592*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*2664*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17658,60*				*1928*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729,89*		*4011*				
		Сметная стоимость				*54147*				
ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА - 15ШТ						0	0	0		
188	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	0,3276	417071,51	5894,56	136633	1931	13776	42,70	14
		т стальных элементов		38407,37	873,62	12582	286	62,1	1,03	0
		Накладные расходы -		*42052,09*		*13776*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*7991*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17658,60*				*5785*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729,89*		*12033*				
		Сметная стоимость				*162442*				
ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 АБОНЕНТА - 12ШТ						0	0	0		
217	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	0,26208	417071,51	5894,56	109306	1545	11021	42,70	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т стальных элементов		38407,37	873,62	10066	229	62,1	1,03	0
		Накладные расходы -		*42052,09*		*11021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*6393*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17658,60*				*4628*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729,89*		*9626*				
		Сметная стоимость				*129953*				
ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 АБОНЕНТА - 12ШТ						0	0	0		
246	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	0,26208	417071,51	5894,56	109306	1545	11021	42,70	11
		т стальных элементов		38407,37	873,62	10066	229	62,1	1,03	0
		Накладные расходы -		*42052,09*		*11021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*6393*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17658,60*				*4628*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729,89*		*9626*				
		Сметная стоимость				*129953*				
ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 6 АБОНЕНТА - 15ШТ						0	0	0		
275	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	0,3276	417071,51	5894,56	136633	1931	13776	42,70	14
		т стальных элементов		38407,37	873,62	12582	286	62,1	1,03	0
		Накладные расходы -		*42052,09*		*13776*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*7991*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17658,60*				*5785*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729,89*		*12033*				
		Сметная стоимость				*162442*				
ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 АБОНЕНТА - 3ШТ						0	0	0		
304	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	0,06552	417071,51	5894,56	27327	386	2755	42,70	3
		т стальных элементов		38407,37	873,62	2516	57	62,1	1,03	0
		Накладные расходы -		*42052,09*		*2755*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*1598*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17658,60*				*1157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729,89*		*2407*				
		Сметная стоимость				*32488*				
ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА - 10ШТ						0	0	0		
333	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	0,2184	417071,51	5894,56	91088	1287	9184	42,70	9
		т стальных элементов		38407,37	873,62	8388	191	62,1	1,03	0
		Накладные расходы -		*42052,09*		*9184*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*5328*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17658,60*				*3857*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729,89*		*8022*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*108294*				
ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 АБОНЕНТА - 17ШТ						0	0	0		
362	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	0,37128	417071,51	5894,56	154850	2189	15613	42,70	16
		т стальных элементов		38407,37	873,62	14260	324	62,1	1,03	0
		Накладные расходы -		*42052,09*		*15613*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*9057*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17658,60*				*6556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729,89*		*13637*				
		Сметная стоимость				*184100*				
ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 АБОНЕНТА - 10ШТ						0	0	0		
391	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	0,2184	417071,51	5894,56	91088	1287	9184	42,70	9
		т стальных элементов		38407,37	873,62	8388	191	62,1	1,03	0
		Накладные расходы -		*42052,09*		*9184*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*5328*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17658,60*				*3857*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729,89*		*8022*				
		Сметная стоимость				*108294*				
ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 6 АБОНЕНТА - 26ШТ						0	0	0		
420	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	0,56784	417071,51	5894,56	236830	3347	23879	42,70	24
		т стальных элементов		38407,37	873,62	21809	496	62,1	1,03	1
		Накладные расходы -		*42052,09*		*23879*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*13852*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17658,60*				*10027*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729,89*		*20857*				
		Сметная стоимость				*281565*				
ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 АБОНЕНТА - 7ШТ						0	0	0		
449	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	0,15288	417071,51	5894,56	63762	901	6429	42,70	7
		т стальных элементов		38407,37	873,62	5872	134	62,1	1,03	0
		Накладные расходы -		*42052,09*		*6429*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*3729*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17658,60*				*2700*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729,89*		*5615*				
		Сметная стоимость				*75806*				
ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА - 8ШТ						0	0	0		
478	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	0,17472	417071,51	5894,56	72871	1030	7347	42,70	7
		т стальных элементов		38407,37	873,62	6711	153	62,1	1,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*42052,09*		*7347*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*4262*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17658,60*				*3085*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729,89*		*6417*				
		Сметная стоимость				*86636*				
ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 АБОНЕНТА - 18ШТ						0	0	0		
507	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка**	0,39312	417071,51	5894,56	163959	2317	16532	42,70	17
		т стальных элементов		38407,37	873,62	15099	343	62,1	1,03	0
		Накладные расходы -		*42052,09*		*16532*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*9590*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17658,60*				*6942*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729,89*		*14439*				
		Сметная стоимость				*194930*				
ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 АБОНЕНТА - 18ШТ						0	0	0		
536	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка**	0,39312	417071,51	5894,56	163959	2317	16532	42,70	17
		т стальных элементов		38407,37	873,62	15099	343	62,1	1,03	0
		Накладные расходы -		*42052,09*		*16532*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*9590*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17658,60*				*6942*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729,89*		*14439*				
		Сметная стоимость				*194930*				
ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 6 АБОНЕНТА - 36ШТ						0	0	0		
565	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка**	0,78624	417071,51	5894,56	327918	4635	33063	42,70	34
		т стальных элементов		38407,37	873,62	30197	687	62,1	1,03	1
		Накладные расходы -		*42052,09*		*33063*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*19179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17658,60*				*13884*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729,89*		*28879*				
		Сметная стоимость				*389860*				
ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА - 1ШТ						0	0	0		
595	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка**	0,02184	417071,51	5894,56	9109	129	918	42,70	1
		т стальных элементов		38407,37	873,62	839	19	62,1	1,03	0
		Накладные расходы -		*42052,09*		*918*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*533*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17658,60*				*386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729,89*		*802*				
		Сметная стоимость				*10830*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 АБОНЕНТА - 3ШТ						19941	1659	798		
608	23-040905-2301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	12	1661,73		19941	0	798	0,00	0
		шт.				0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*66,47*		*798*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66,47*				*798*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,26*		*1659*				
		Сметная стоимость				*22398*				
622	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2	0,05124	299949,74		15369	0	615	0,00	0
		т				0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*11997,99*		*615*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11997,99*				*615*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955,82*		*1279*				
		Сметная стоимость				*17262*				
624	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	0,06552	417071,51	5894,56	27327	386	2755	42,70	3
		т стальных элементов		38407,37	873,62	2516	57	62,1	1,03	0
		Накладные расходы -		*42052,09*		*2755*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*1598*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17658,60*				*1157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729,89*		*2407*				
		Сметная стоимость				*32488*				
ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 АБОНЕНТА - 1ШТ						0	0	0		
653	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	0,02184	417071,51	5894,56	9109	129	918	42,70	1
		т стальных элементов		38407,37	873,62	839	19	62,1	1,03	0
		Накладные расходы -		*42052,09*		*918*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*533*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17658,60*				*386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729,89*		*802*				
		Сметная стоимость				*10830*				
ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 6 АБОНЕНТА - 8ШТ						0	0	0		
682	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	0,17472	417071,51	5894,56	72871	1030	7348	42,70	7
		т стальных элементов		38407,37	873,62	6711	153	62,1	1,03	0
		Накладные расходы -		*42052,09*		*7348*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*4263*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17658,60*				*3085*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729,89*		*6418*				
		Сметная стоимость				*86636*				
ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 АБОНЕНТА - 5ШТ						0	0	0		
707	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	0,1092	417071,51	5894,56	45544	644	4592	42,70	5
		т стальных элементов		38407,37	873,62	4194	95	62,1	1,03	0
		Накладные расходы -		*42052,09*		*4592*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*2663*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17658,60*				*1928*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729,89*		*4011*				
		Сметная стоимость				*54147*				
ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА - 2ШТ						0	0	0		
732	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	0,04368	417071,51	5894,56	18218	257	1837	42,70	2
		т стальных элементов		38407,37	873,62	1678	38	62,1	1,03	0
		Накладные расходы -		*42052,09*		*1837*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*1066*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17658,60*				*771*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729,89*		*1604*				
		Сметная стоимость				*21659*				
ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 АБОНЕНТА - 5ШТ						0	0	0		
757	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	0,1092	417071,51	5894,56	45544	644	4592	42,70	5
		т стальных элементов		38407,37	873,62	4194	95	62,1	1,03	0
		Накладные расходы -		*42052,09*		*4592*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*2663*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17658,60*				*1928*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729,89*		*4011*				
		Сметная стоимость				*54147*				
ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 АБОНЕНТА - 5ШТ						0	0	0		
782	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	0,1092	417071,51	5894,56	45544	644	4592	42,70	5
		т стальных элементов		38407,37	873,62	4194	95	62,1	1,03	0
		Накладные расходы -		*42052,09*		*4592*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*2663*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17658,60*				*1928*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729,89*		*4011*				
		Сметная стоимость				*54147*				
ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 6 АБОНЕНТА - 9ШТ						0	0	0		
807	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	0,19656	417071,51	5894,56	81980	1159	8266	42,70	8
		т стальных элементов		38407,37	873,62	7549	172	62,1	1,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*42052,09*		*8266*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*4795*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17658,60*				*3471*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729,89*		*7220*				
		Сметная стоимость				*97465*				
		Прямые расходы	Тенге			2 321 631				
		в т.ч. оборудования	*Тенге*			-				
		Накладные расходы -	Тенге			231 935				
		Сметная прибыль -	Тенге			204 285				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2 757 851				
		Прямые расходы	**Тенге**			**11 846 227**				
		в т.ч. оборудования	***Тенге***			-				
		Накладные расходы -	**Тенге**			**1 516 169**				
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**1 068 992**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**14 431 388**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1 Подъемная насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ (АС-5)

84	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**0,03905**	**175714,56**		**6862**	**0**	**274**	**0,00**	**0**
		т				**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
		Накладные расходы -		*7028,58*		*274*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7028,58*				*274*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14619,45*		*571*				
		Сметная стоимость				*7707*				
85	11-120101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство**	**35,5**	**2517,95**	**92,13**	**89387**	**3270**	**8336**	**0,26**	**9**
		м2 кровли		**217,90**	**10,73**	**7736**	**381**	**56,4**	**0,01**	**0**
		Накладные расходы -		*234,83*		*8336*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*128,95*				*4578*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*105,88*				*3759*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220,22*		*7818*				
		Сметная стоимость				*105541*				
86	11-120101-0402 РСНБ РК 2015	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком**	**18,9**	**2088,10**	**36,18**	**39465**	**684**	**5402**	**0,42**	**8**
		м примыканий		**340,00**	**4,87**	**6426**	**92**	**56,4**	**0,01**	**0**
		Накладные расходы -		*285,81*		*5402*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*194,51*				*3676*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*91,30*				*1726*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,91*		*3589*				
		Сметная стоимость				*48456*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство по парапету	8,4	2513,78	8,50	21116	71	4454	0,97	8
		м2 покрытия		730,22	2,29	6134	19	56,4	0,00	0
		Накладные расходы -		*530,21*		*4454*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*3470*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*117,08*				*983*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*243,52*		*2046*				
		Сметная стоимость				*27615*				
ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА КВ-1 (АС-6)										
90	11-120101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	2,2	2517,95	92,13	5539	203	517	0,26	1
		м2 кровли		217,90	10,73	479	24	56,4	0,01	0
		Накладные расходы -		*234,83*		*517*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*128,95*				*284*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*105,88*				*233*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*220,22*		*484*				
		Сметная стоимость				*6540*				
		Прямые расходы	Тенге			162 369				
		в т.ч. оборудования	*Тенге*			0				
		Накладные расходы -	Тенге			18 983				
		Сметная прибыль -	Тенге			14 508				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			195 860				
		Прямые расходы	**Тенге**			**162 369**				
		в т.ч. оборудования	***Тенге***			-				
		Накладные расходы -	**Тенге**			**18 983**				
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**14 508**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**195 860**				
		Прямые расходы по Акту	**Тенге**			**12 008 595**				
		в т.ч. оборудования	***Тенге***			-				
		Накладные расходы по Акту -	**Тенге**			**1 535 152**				
		Сметная прибыль по Акту -	**Тенге**			**1 083 500**				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**14 627 247**				
		ИТОГО:				**14 627 247**				
		в том числе оборудования:				**0**				
		СМР:				**14 627 247**				
		Временные здания и сооружения (2,9%)				424 190				
		ИТОГО с временными				**15 051 437**				
		Зимнее удорожание (0,91%)				136 968				
		Итого по главе 9				**136 968**				
		ИТОГО по главам 1-9 в ценах 2017г.				**15 188 405**				
		ИТОГО на 2018 год К=1,05993829881005				**16 098 772**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**16 098 772**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,900000009583892)				14 488 895				
		НДС 12%				1 738 667				
		ВСЕГО к оплате в ценах 2017 года с НДС 12%				16 227 562,58				

Инженер :

Инженер технадзор ТОО «Орда Құрылыс Инжиниринг »

Джуматаев Е.Б

Подрядчик:

Директор ТОО «SK-Engineering & Technology»

Борибаев Н.А.