Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район "Алматы", И. Жансугурова, 7** — **041140003314**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Байсын-А",Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Исатая, дом № 2А** — **070340005757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №374/17-21 от 25.03.2021г

Номер документа	Дата составления
113	27.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту: "Реконструкция теплотрассы с закольцовкой ТМ-23-ТМ-24-ТМ-42 (1-й участок от УТ-22(23) до секции в р-не д.4 по ул.Куйши Дина) в г. Нур-Султан"			Работа	1	35 206 927,00	35 206 927,00
				Итого	1	x	35 206 927,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / Кем / Жаманкулова Ж.Б. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2021

М.П.

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ЗАКАЗЧИК: Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

Наименование стройки: "Реконструкция теплотрассы с закольцовкой ТМ-23-ТМ-24-ТМ-42 (1-й участок от УТ-22(23) до секции в р-не д.4 по ул.Куйши Дина) в г. Нур-Султан"

ДОГОВОР №374/17-21 от 25.03.2021г

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименов.	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		374/17-21	25.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	75 799 875	31 434 757		-	-	-	-	-	3 772 170	35 206 927

Заказчик:
Заместитель председателя правления строительству и перспективному развитию
Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
_____ Куматаев Е.О.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
_____ Калмагамбетова Ж.Б.

ЗАКАЗЧИК: Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №374/17-21 от 25.03.2021г
Наименование стройки: "Реконструкция теплотрассы с закольцовкой ТМ-23-ТМ-24-ТМ-42 (1-й участок от УТ-22(23) до секции в р-не д.4 по ул.Куйши Дина) в г. Нур-Султан"

Акт выполненных работ №2
за сентябрь 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3грунта	659,259		241,89	231,41	159468	152559	66	46445	222386
			НР - 84%; СП - 8%				10,38	73,49	6843	48449		16473	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	4102-0102-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки 15 км//ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ**	т·км	19184,4		40,00	–	767376	–		–	828766
			СП - 8%				–	–	–	–		61390	
3	3	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	526,161		278,35	261,27	146457	137470	–	40980	202432
			НР - 84%; СП - 8%				17,08	75,64	8987	39799		14995	
4	4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратамтруда - 1,2**	м3 грунта	37,58		4017,60	–	150981	–	–	126824	300030

		к 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м3	150,93	1218,00	--	183833	--	183833	--	198540
6	14	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	48,3	2818,28 1307,64	170,84 58,45	136123 63159	8251 2823	64713	55425 15324	206872
			РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛИТЫ Л.4									
7	16	1127-0601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольныхжелезобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных плит	14,25	5081,18 2069,76	3011,42 1170,83	72407 29494	42912 16684	--	38790 8896	120093
8	17	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 СП - 8%	м3	14,25	54637,00 --	-- --	778577 --	-- --	778577	-- 62286	840863
9	18	ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.4 п.5	Скидки при изменени класа бетона по прочности на сжатие с В22,5на В20 СП - 8%	м3	14,25	-648,00 --	-- --	-9234 --	-- --	-9234	-- -739	-9973
10	19	ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.4 п.6	Скидки при изменени класа бетона по прочности на сжатие с В20 наВ15 СП - 8%	м3	14,25	-763,00 --	-- --	-10873 --	-- --	-10873	-- -870	-11743
11	20	ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2кгс/см2давления воды В15W4- 1%+1%=2% Ц/О=16110.0,02=322,2 СП - 8%	м3	14,25	-322,20 --	-- --	-4591 --	-- --	-4591	-- -367	-4958
12	21	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной2 мм. Устройство в один слой НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	96,615	886,90 476,52	44,60 6,69	85688 46039	4309 646	35340	39216 9992	134896
13	22	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять накаждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхност	96,615	334,12 160,80	23,13 3,74	32281 15536	2234 361	14511	13354 3651	49285

			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**3077489**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**321039**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**347735**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**108762**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**1052341**		
			- Перевозка грузов	тенге				**767376**				
			- Накладные расходы	тенге							**361034**	
			- Сметная прибыль	тенге							**227962**	
			Всего по акту									**3 077 489**
			в том числе оборудования									**0**
			Всего по акту с пониж коэффициентом k=0,898062912968297									**2 763 779**
			Налог на добавленную стоимость-12%									331 653
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**3 095 432**

Заказчик:
Начальник производственно-технической службы
Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"

_____ Литовченко А.Н.

Инженер технического надзора
Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"

_____ Морошан В.Г.

Ведущий инженер-сметчик
Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"

_____ Тригуб Л.К.

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарэнергопроект"
_____ Филонов В.А.
Приказ №147 от 18.02.2021

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

_____ Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор:
ТОО "СтройПотенциал"
_____ Панов В.В.
Аттестат KZ18VJE00042456

Инженер-сметчик ТОО "СтройПотенциал"
_____ Ошакбаева Ж.Т.

ЗАКАЗЧИК: Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №374/17-21 от 25.03.2021г
Наименование стройки: "Реконструкция теплотрассы с закольцовкой ТМ-23-ТМ-24-ТМ-42 (1-й участок от УТ-22(23) до секции в р-не д.4 по ул.Куйши Дина) в г. Нур-Султан"

Акт выполненных работ №3
за сентябрь 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ поз. по смете	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2. ТРУБОПРОВОДЫ.										
			Трубы										
1	1	1124-0108-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,368		2419725,27	941212,58	890459	346366	17652	635249	1 647 764
			НР - 99%; СП - 8%				1430546,37	313109,11	526441	115224		122057	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	11	2301-0402-0112 РСНБ РК 2015	**Труба Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	м	368		55824,00	--	20543232	--	20543232	--	22 186 691
			СП - 8%				--	--	--	--		1643459	
			Фасонные части										
3	43	1124-0108-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительноизолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка**	шт.	22		49092,93	16072,10	1080044	353586	25046	812780	2 044 250
			НР - 99%; СП - 8%				31882,38	5435,33	701412	119577		151426	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	62	2302-0201-3174 РСНБ РК 2015	**Тройниковое ответвление Ст 325-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 325х7,0/89х5,0-1/2-ППУ-ПЭ с накладкой 6х40,5**	шт.	1		149387,00	--	149387	--	149387	--	161 338

			СП - 8%			--	--	--	--		11951	
5	63	2302-0201-3174 РСНБ РК 2015	**Тройниковое ответвление Ст 325-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 325х7,0/89х5,0-1/2-ППУ-ПЭ с накладкой 6х40,5, L 900мм, L1 1540мм**	**шт.**	**1**	**149387,00**	**--**	**149387**	**--**	**149387**	**--**	**161 338**
			СП - 8%			--	--	--	--		11951	
6	78	2302-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Отвод Ст 325х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 325х9,0-90°-1-ППУ-ПЭ**	**шт.**	**18**	**192480,00**	**--**	**3464640**	**--**	**3464640**	**--**	**3 741 811**
			СП - 8%			--	--	--	--		277171	
7	117	2302-0201-5512 РСНБ РК 2015	**Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2**	**53189,00**	**--**	**106378**	**--**	**106378**	**--**	**114 888**
			СП - 8%			--	--	--	--		8510	
8	130	2111-0404-0208 РСНБ РК 2015	**Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3**	**м2**	**36,3**	**4305,00**	**--**	**156272**	**--**	**156272**	**--**	**168 774**
			СП - 8%			--	--	--	--		12502	
9	131	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0,1628**	**31666,57**	**20534,47**	**5155**	**3343**	**--**	**1649**	**7 348**
			НР - 61%; СП - 8%			**11132,10**	**5474,16**	**1812**	**891**		**544**	
10	132	2113-0809-1618 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2**	**м**	**162,8**	**93,00**	**--**	**15140**	**--**	**15140**	**--**	**16 351**
			СП - 8%			--	--	--	--		1211	
			Комплекты изоляции стыка									
11	134	2302-0201-6112 РСНБ РК 2015	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 650 мм, диаметром 450 мм ГОСТ 30732- 2006**	**комплект**	**57**	**27206,00**	**--**	**1550742**	**--**	**1550742**	**--**	**1 674 801**
			СП - 8%			--	--	--	--		124059	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**31 925 355**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1229665				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					703295			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					235692			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						26177876		

			- Накладные расходы	тенге								1449678	
			- Сметная прибыль	тенге								2364841	
			Всего по акту										**31 925 355**
			в том числе оборудования										**0**
			Всего по акту с пониж коэффициентом k=0,898062912968297										**28 670 977**
			Налог на добавленную стоимость-12%										3 440 517
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**32 111 495**

Заказчик:
Начальник производственно-технической службы
Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"

_____ Литовченко А.Н.

Инженер технического надзора
Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"

_____ Морошан В.Г.

Ведущий инженер-сметчик
Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"

_____ Тригуб Л.К.

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарэнергопроект"
_____ Филонов В.А.
Приказ №147 от 18.02.2021

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
_____ Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор:
ТОО "СтройПотенциал"
_____ Панов В.В.
Аттестат KZ18VJE00042456

Инженер-сметчик ТОО "СтройПотенциал"
_____ Ошакбаева Ж.Т.