Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 3 » сентября 2020 г.

Заказчик **КГП «Перинатальный центр города Караганды» УЗКО, 100020. РК. Карагандинская область, г.Караганда (Пришахтинск), ул. Луначарского, 6А, директор Мамалинова Гульбан Копеевна**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,
наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) **от 2020г., Производственный кооператив «Аспап», председатель Ашимов Толеген Мукатаевич, г.Караганды, ул. Пугачева, д. 35**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от 2020 г., ТОО «Broad Mark Construction», эксперт технического надзора Абдильдин Даулет Серикович, № аттестата эксперта №KZ02VJE00026933. KZ05VJE00033475. KZ71VJE00026079 от 26.05.2017 г., 2.12.2017 г., 12.05.2017 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту(прилагается) **от 2020г. ТОО «КОНЭС», директор Архипова Татьяна Николаевна**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт КГП «Перинатальный центр города Караганды» УЗКО**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г.Караганда, (Пришахтинск), ул. Луначарского, 6А,**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Решение о предоставлении соответствующего права на землю №Юл-к-18 от 20ю04.2018г,
2) документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области», KZ15REA00177430 от 03.06.2020 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «КОНЭС» 10-17-1-АС**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **КГП «Перинатальный центр города Караганды» УЗКО, приказом №65/1 от 01.02.2018 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **05.06. 2020 г.** ;
месяц, год

окончание работ **.09. 2020 г.** ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6** ;

фактически, месяц: **3,5** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

производительность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
4 этаж	Площадь застройки м2	923,4	923,4	923,4	923,4

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
	-	общая	жилая	-	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: здание перинатального центра – четырехэтажное здание, двери металлопластиковые, ПВХ и стальные, полы из керамической плитки, линолеума и бетонные

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего **44 517 544,85** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **37 800 317** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт КГП «Перинатальный центр города Караганды» УЗКО
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Мамалинова Г.К. _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор Абдильдин Д.С. _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор Архипова Т. Н. _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ашимов Т.М. _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

« 3 » сентября 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Производственный кооператив «Аспап», г.Караганды, ул. Пугачева, д. 35;**
наименование организации, юридический адрес

в лице **председателя Ашимова Толеген Мукатаевича;**
имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт КГП «Перинатальный центр города Караганды» УЗКО, 100020. РК. Карагандинская область, г.Караганда (Пришахтинск), ул. Луначарского, 6А**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГП «Перинатальный центр города Караганды» УЗКО, директор Мамалинова Гульбан Копеевна;**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «КазВентКурылыс», ТОО «Асер-2005»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «КОНЭС» 10-17-1-АС;**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГП «Перинатальный центр города Караганды» УЗКО, приказом №65/1 от 01.02.2018 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
4 этаж	Площадь застройки м2	923,4	923,4	923,4	923,4

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
	-	общая	жилая	-	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: здание перинатального центра – четырехэтажное здание, двери металлопластиковые, ПВХ и стальные, полы из керамической плитки, линолеума и бетонные

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **05. 06. 2020 г.** ;

месяц, год
окончание работ **.09. 2020 г.** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6** ;
фактически, месяц: **3,5** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт КГП «Перинатальный центр города Караганды» УЗКО** *наименование объекта (комплекса)*

готовым к **приемке в эксплуатацию,** гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Ашимов Толеген Мукатаевич
фамилия, имя отчество (при наличии) руководителя, подпись , дата *М.П.*

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« 3 » сентября 2020 г.

Технический надзор **ТОО «Broad Mark Construction», директор Абдильдин Даулет Серикович, РК, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Ленина, 69**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **ТОО «Broad Mark Construction», эксперт технического надзора Абдильдин Даулет Серикович, № аттестата эксперта №KZ02VJE00026933. KZ05VJE00033475. KZ71VJE00026079 от 26.05.2017 г., 2.12.2017 г., 12.05.2017 г**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **договора № 45/1 от 14 апреля 2020 г.**

№ договора и дата

по объекту: **КГП «Перинатальный центр города Караганды» УЗКО, 100020. РК. Карагандинская область, г.Караганда (Пришахтинск), ул. Луначарского, 6А**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГП «Перинатальный центр города Караганды» УЗКО, директор Мамалинова Гульбан Копеевна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ПК «Аспап», ГСЛ №14021423 от 30.05.2014г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **председателя Ашимова Толеген Мукатаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями ТОО «КазВентКурылыс» №18020420 от 08.11.2018г, ТОО «Асер-2005»

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Усенбекова Р.Ж. Сазамбаев А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **05.06, 2020 г.** ;
месяц, год
окончание работ **.09. 2020 г.** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6** ;
фактически, месяц: **3,5** ;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего **44 517 544,85** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **37 800 317** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «КОНЭС» 10-17-1-АС;
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **КГП «Перинатальный центр города Караганды» УЗКО, приказом №65/1 от 01.02.2018 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и

соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «Broad Mark Construction», эксперт технического надзора Абдильдин Даулет Серикович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору **ТОО «Broad Mark Construction», эксперт технического надзора Абдильдин Даулет Серикович, № аттестата эксперта №KZ02VJE00026933. KZ05VJE00033475. KZ71VJE00026079 от 26.05.2017 г., 2.12.2017 г., 12.05.2017 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата М.П

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

« 3 » сентября 2020 г.

Авторский надзор **ТОО «КОНЭС», директор Архипова Татьяна Николаевна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице _____
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **договора № 81 от 19.03.2019 г.**
№ договора и дата

по объекту: **КГП «Перинатальный центр города Караганды» УЗКО, 100020. РК. Карагандинская область, г.Караганда (Пришахтинск), ул. Луначарского, 6А**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГП «Перинатальный центр города Караганды» УЗКО, директор Мамалинова Гульбан Копеевна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ПК «Аспап», ГСЛ №14021423 от 30.05.2014г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **председателя Ашимова Толеген Мукатаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями ТОО «КазВентКурылыс» №18020420 от 08.11.2018 г., ТОО «АСКА-KZ», ТОО «Нур-Құрылыс» ГСЛ№00303 от 10.01.2019 г., ТОО «Р.К.Строй» №15021252 от 07.12.2015 г., ТОО «Сарань Стеклопакет» ГСЛ –КР №00096 от 17.05.2005 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Усенбекова Р.Ж., Сазамбаева А.А., Абилкасова Е.Т., Кадырова Р.Ф., Синютина П.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **5 июня 2020 г.** ;
месяц, год

окончание работ **сентября 2020 г.** ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6** ;

фактически, месяц: **3,5** ;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «КОНЭС» 10-17-1-АС;

наименование проектной организации, номер проекта

утверждённым (ой) **КГП «Перинатальный центр города Караганды» УЗКО, приказом №65/1 от 01.02.2018 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор: **ТОО «КОНЭС», директор Архипова Татьяна Николаевна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

эксперт по авторскому надзору **ТОО «КОНЭС», Карманова Анастасия Николаевна, инженер-проектировщик пр. №84-П от 04.06.2020г**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
твления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГП "Перинатальный центр города Караганды» Управления здравоохранения Карагандинской области
Подрядчик: ПК "Аспап"
Наименование объекта: Капитальный ремонт КГП "Перинатальный центр г Караганды", (мкрн Пришахтинск).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировани		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован	код	наименование	код
	№	200091/00-8	05.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июнь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2019г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт КГП "Перинатальный центр г Караганды", (мкрн Пришахтинск).	9963823	8896270							1 067 553	9 963 823

м.п. Заказчик Директор КГП "Перинатальный центр города Караганды" УЗКО Карагандинской области Мамалинова Г.К. БИН 990140002300
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик Председатель Ашимов Т.М. БИН 920240000206
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора Абдильдин Д.С. ТОО «Broad Mark Construction» KZ02VJE00026933
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

м.п. Эксперт авторского надзора Главный инженер проекта ТОО "КОНЭС" ГСЛ № 12011771 20.08.2012г Карманова А.Н.
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

Заказчик: КГП "Перинатальный центр города Караганды» Управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: ПК "Аспап"

Стройка: Капитальный ремонт КГП "Перинатальный центр г Караганды", (мкрн Пришахтинск).

Договор подряда (контракт): № 200091/00-8 от 05.05.2020 г.

АКТ № 1

приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
		ПРОЕМЫ								
1	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	112,44	774,99	111,02	87140	12483	45946	0,91	102
				663,97	59,44	74657	6683	50,8	0,08	9
		м2								
		Накладные расходы -		408,62		45946				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		367,49				41321		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		41,13				4625		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		94,69		10647				
		Сметная стоимость				143732				
		Пожарный шкаф								
2	11-100111-0101 РСНБ РК 2015	Ящики пожарные и деревянные встроенные шкафы. Демонтаж	20,33	445,45	80,61	9056	1639	5261	0,62	13
				364,84	26,98	7417	549	59,8	0,04	1
		м2 детал								
		Накладные расходы -		258,78		5261				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		234,31				4764		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		24,47				498		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		56,34		1145				
		Сметная стоимость				15462				
		ПОТОЛОК								
3	12-120104-	Очистка вручную от краски	432,84	125,05	-	54128	-	35090	0,18	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0501 РСНБ	известковой								
	РК 2015			125,05	-	54128	-	59,1	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		81,07		35090				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		73,91				31989		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7,16				3100		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,49		7137				
		Сметная стоимость				96355				
4	12-120104-	-Очистка вручную от краски	132,8	180,55	-	23977	-	15544	0,26	34
	0504 РСНБ	масляной								
	РК 2015			180,55	-	23977	-	59,1	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		117,05		15544				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		106,71				14171		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		10,34				1373		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23,81		3162				
		Сметная стоимость				42683				
5	12-130103-	-Разборка облицовки потолков	79,27	78,12	3,62	6193	287	3923	0,1	8
	0402 РСНБ	из плитки ПВХ								
	РК 2015			74,5	1,73	5906	137	59,1	-	-
		м2 облиц								
		Накладные расходы -		49,49		3923				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		45,05				3571		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4,43				352		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,21		809				
		Сметная стоимость				10925				
6	12-130103-	-Облицовка из гипсокартонных	16,79	62,5	2,9	1049	49	665	0,08	1
	0402 РСНБ	листов потолков. Разборка								
	РК 2015			59,6	1,39	1001	23	59,1	-	-
	К=0,8	м2 облиц								
		Накладные расходы -		39,59		665				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		36,04				605		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3,55				60		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,17		137				
		Сметная стоимость				1851				
7	11-150108-	-Потолки подвесные из	18,98	770,15	75,66	14617	1436	8402	0,82	16
	1401 РСНБ	металлосайдинга. Демонтаж								
	РК 2015			694,49	36,44	13181	692	54,8	0,05	1
	К=0,8	м2								
		Накладные расходы -		442,69		8402				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		400,55				7602		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		42,15				800		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		97,03		1842				
		Сметная стоимость				24861				
8	11-110101-	-Галтели поливинилхлоридные.	140,1	31,86	0,22	4464	30	161	0,09	13
	4001 РСНБ	Демонтаж								
	РК 2015			31,64	0,1	4433	15	-	-	-
	Изм. и доп. вып.	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8прим									
		Накладные расходы -		1,15		161				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1,15				161		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,64		370				
		Сметная стоимость				4995				
		СТЕНЫ								
9	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	-Очистка вручную от краски известковой	349,4	125,05	-	43693	-	28325	0,18	62
				125,05	-	43693	-	59,1	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		81,07		28325				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		73,91				25823		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7,16				2503		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,49		5761				
		Сметная стоимость				77780				
10	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	-Очистка вручную от краски масляной	1579,05	180,55	-	285102	-	184825	0,26	406
				180,55	-	285102	-	59,1	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		117,05		184825				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		106,71				168495		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		10,34				16329		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23,81		37594				
		Сметная стоимость				507521				
11	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	-Откосы и стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей и в местах снятия кафеля	308,05	160,32	-	49386	-	27769	0,23	70
				160,32	-	49386	-	50,8	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		90,15		27769				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		81,44				25088		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		8,70				2681		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,04		6172				
		Сметная стоимость				83328				
12	11-460302-0103 РСНБ РК 2015	-Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	3,03	13522,23	4963,36	40972	15039	18635	10,6	32
				8558,86	2202,21	25933	6673	50,8	2,54	8
		м3								
		Накладные расходы -		6150,22		18635				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		5466,62				16564		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		683,60				2071		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1573,80		4769				
		Сметная стоимость				64376				
13	12-130102-0101 РСНБ РК 2015	-Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	67,53	82,2	-	5551	-	3598	0,12	8
				82,2	-	5551	-	59,1	-	-
		м2 оклее								
		Накладные расходы -		53,29		3598				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		48,58				3281		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4,71				318		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,84		732				
		Сметная стоимость				9881				
14	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	-Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	320,38	563,87	37,07	180652	11876	113158	0,74	238
				526,8	16,91	168777	5417	59,1	0,02	6
		м2 облиц								
		Накладные расходы -		353,20		113158				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		321,33				102948		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		31,87				10210		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		73,37		23505				
		Сметная стоимость				317315				
15	12-130103-0401 РСНБ РК 2015	-Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	41,41	60,47	3,62	2504	150	1575	0,07	3
				56,85	1,73	2354	72	59,1	-	-
		м2 облиц								
		Накладные расходы -		38,04		1575				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		34,62				1434		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3,42				142		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,88		326				
		Сметная стоимость				4406				
16	12-050101-0301 РСНБ РК 2015	-Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	17,6	1215,65	131,31	21395	2311	13083	1,41	25
				1084,33	58,26	19084	1025	59,1	0,07	1
		м2 перег								
		Накладные расходы -		743,35		13083				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		675,27				11885		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		68,07				1198		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		156,72		2758				
		Сметная стоимость				37236				
17	11-100501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки внутренние из блоков ПВХ профилей. Демонтаж	7,67	563,74	95,02	4324	729	2602	0,74	6
				468,71	46,14	3595	354	59,8	0,07	1
		м2								
		Накладные расходы -		339,26		2602				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		307,88				2361		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		31,38				241		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		72,24		554				
		Сметная стоимость				7480				
18	11-460401-0201 РСНБ РК 2015	-Перегородки бетонные толщиной 70мм. Разборка	0,1624	16238,88	8812,9	2637	1431	1064	9,67	2
				7425,98	3910,22	1206	635	50,8	4,51	1
		м3								
		Накладные расходы -		6550,70		1064				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		5758,79				935		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		791,92				129		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1823,17		296				
		Сметная стоимость				3997				
19	12-150103-0301 РСНБ РК 2015	-Воздуховод диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	197,55	377,83	10,76	74641	2125	47783	0,48	94
				367,08	5,76	72516	1138	59,1	0,01	1
		м2 повер								
		Накладные расходы -		241,88		47783				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		220,35				43529		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		21,53				4254		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,58		9794				
		Сметная стоимость				132218				
20	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	-Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором под прокладку сетей интернета	60	42,9	0,74	2574	44	1641	0,05	3
				42,16	-	2530	-	59,1	-	-
		отверсти								
		Накладные расходы -		27,36		1641				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		24,92				1495		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,44				146		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,62		337				
		Сметная стоимость				4553				
21	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	-Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	60	41,26	0,71	2476	43	1579	0,05	3
				40,55	-	2433	-	59,1	-	-
		отверсти								
		Накладные расходы -		26,31		1579				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		23,96				1438		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,35				141		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,41		324				
		Сметная стоимость				4379				
		ПОЛЫ								
22	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	754,95	81,88	1,86	61818	1408	39675	0,11	86
				80,02	1	60411	754	59,1	-	1
		м2								
		Накладные расходы -		52,55		39675				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		47,88				36148		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4,67				3527		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,75		8119				
		Сметная стоимость				109612				
23	12-070101-	-Полы из керамических плиток.	163,05	557,21	20,65	90854	3368	57940	0,7	114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0207 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия		536,56	11,06	87486	1803	59,1	0,01	2
		м2								
		Накладные расходы -		355,35		57940				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		323,64				52770		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		31,71				5170		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		73,01		11904				
		Сметная стоимость				160698				
24	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	281,97	26,49	-	7468	-	4841	0,04	11
				26,49	-	7468	-	59,1	-	-
		м								
		Накладные расходы -		17,17		4841				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		15,65				4414		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1,52				428		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,49		985				
		Сметная стоимость				13294				
25	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	153,38	100,32	-	15387	-	9975	0,14	22
				100,32	-	15387	-	59,1	-	-
		м								
		Накладные расходы -		65,04		9975				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		59,29				9094		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		5,75				881		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,23		2029				
		Сметная стоимость				27391				
26	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы . Разборка	9,5326	10713,28	4416,22	102125	42098	45099	7,7	73
				6297,06	1959,44	60027	18679	50,8	2,26	22
		м3								
		Накладные расходы -		4730,98		45099				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		4194,30				39983		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		536,67				5116		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1235,54		11778				
		Сметная стоимость				159001				
27	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия (в том числе 24,62м2 в 2 слоя)	114,75	248,39	12,34	28503	1415	18075	0,34	39
				236,05	6,6	27087	758	59,1	0,01	1
		м2								
		Накладные расходы -		157,52		18075				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		143,41				16456		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		14,10				1619		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,47		3726				
		Сметная стоимость				50304				
28	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	114,75	53,88	-	6183	-	4008	0,08	9
				53,88	-	6183	-	59,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Накладные расходы -		34,93		4008				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		31,85				3654		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3,09				354		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,11		815				
		Сметная стоимость				11007				
29	12-070101-0210 РСНБ РК 2015	-Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия	106	115,75	2,15	12270	228	7889	0,16	17
				113,6	1,15	12042	122	59,1	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		74,43		7889				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		67,82				7189		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6,61				701		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,21		1613				
		Сметная стоимость				21772				
		Прочие работы								
30	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Мусор строительный после разборки покрытия. Погрузка	33,556	437	-	14664	-	528	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		15,73		528				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		15,73				528		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,22		1215				
		Сметная стоимость				16407				
31	41-020103-3015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Перевозка самосвалами мусора после разборки покрытия. Грузоподъемность 20 т. Расстояние перевозки 15 км	33,556	472,59	-	15858	-	571	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		17,01		571				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		17,01				571		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39,17		1314				
		Сметная стоимость				17743				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1271663	98189			1586
			Тенге			1142952	45527			55
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1271663	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1188479	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Транспортные расходы -	Тенге			30522	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			749231	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	679007		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	70224		-
		Сметная прибыль -	Тенге			161672	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2182566	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1641
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1188479	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2182566	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1641
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1188479	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Общестроительные работы								
		ПОТОЛОК								
32	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	237,45	306,18	2,27	72703	538	48173	0,34	81
				297,12	1,08	70552	257	62,1	-	-
		м шва								
		Накладные расходы -		202,88		48173				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		185,19				43973		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		17,69				4200		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		40,72		9670				
		Сметная стоимость				130546				
33	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Потолки. Сплошное выравнивание поверхностей сухими растворными смесями -шпаклевание(на 1м2-2,4кг шпаклевки)	341,695	583,89	25,46	199511	8700	99593	0,52	177
				455,38	20,99	155601	7172	54,8	0,02	7
		м2 повер								
		Накладные расходы -		291,47		99593				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		261,05				89199		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		30,42				10394		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		70,03		23928				
		Сметная стоимость				323032				
		СТЕНЫ								
34	12-110101-0203 РСНБ РК 2015	-Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементным раствором 1:2 при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	258,33	1768,06	9,61	456742	2483	236930	1,74	450
				1388,85	5,15	358781	1329	59,1	0,01	2
		м2								
		Накладные расходы -		917,16		236930				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		823,85				212825		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		93,31				24104		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		214,82		55494				
		Сметная стоимость				749165				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены. Сплошное выравнивание поверхностей сухими растворными смесями -шпаклевание (на 1м2-2,4кг шпаклевки)	656,68	476,91	21,79	313177	14309	149256	0,43	279
				352,11	18	231221	11820	54,8	0,02	12
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		227,29		149256				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		202,82				133186		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		24,47				16069		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		56,34		36995				
		Сметная стоимость				499427				
36	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	183,73	3925,7	21,67	721269	3981	178509	1,75	321
				1446,49	15,94	265763	2928	54,8	0,02	3
		м2 повер								
		Накладные расходы -		971,59		178509				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		801,41				147243		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		170,18				31266		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		391,78		71982				
		Сметная стоимость				971761				
37	11-100402-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С двумя дверными проемами. Устройство	63,296	1243,71	21,82	78722	1381	37994	1,09	69
				888,7	7,92	56251	501	59,8	0,01	-
		м2 перег								
		Накладные расходы -		600,25		37994				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		536,18				33938		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		64,08				4056		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		147,52		9337				
		Сметная стоимость				126053				
38	21-110101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	3,1648	7867,56	-	24899	-	896	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		283,23		896				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		283,23				896		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		652,06		2064				
		Сметная стоимость				27859				
		ПОЛЫ РЕМОНТ ОСНОВАНИЯ ПОЛА								
39	12-070101-0401 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Перестилка	24,62	1052,59	9,42	25915	232	14988	1,21	30
		м2		929,21	3,17	22877	78	59,1	-	-
		Накладные расходы -		608,77		14988				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		551,04				13566		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		57,73				1421		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		132,91		3272				
		Сметная стоимость				44175				
40	12-070101-0404 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 25 %	12,5	1236,14	21,66	15452	271	7976	1,25	16
				959,93	9,51	11999	119	59,1	0,01	-
		м2								
		Накладные расходы -		638,06		7976				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		572,94				7162		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		65,13				814		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		149,94		1874				
		Сметная стоимость				25302				
		Тип 5								
41	11-110101-0802 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция засыпная шлаковая. Устройство	4,983	5412,24	1184,96	26969	5905	10447	3,44	17
				2641,71	372,32	13164	1855	60,9	0,45	2
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		2096,47		10447				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		1835,55				9147		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		260,92				1300		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		600,70		2993				
		Сметная стоимость				40409				
42	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20-30 мм по шлаковой подсыпке. Устройство	99,66	568,54	18,82	56661	1876	18821	0,37	36
				257,13	9,75	25626	972	60,9	0,01	1
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		188,85		18821				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		162,53				16198		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		26,32				2623		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		60,59		6039				
		Сметная стоимость				81520				
43	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	99,66	158,61	6,62	15807	660	1161	0,01	1
				6,18	3,23	616	321	60,9	-	-
		м2 стяжк								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		11,65		1161				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		5,73				571		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		5,92				590		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,62		1357				
		Сметная стоимость				18325				
44	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20-70 мм . Устройство	115,56	568,54	18,82	65700	2175	21823	0,37	42
				257,13	9,75	29714	1127	60,9	0,01	1
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		188,85		21823				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		162,53				18782		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		26,32				3041		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		60,59		7002				
		Сметная стоимость				94525				
45	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=10	-Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	115,56	793,07	33,11	91647	3826	6729	0,04	5
				30,91	16,13	3572	1864	60,9	-	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		58,23		6729				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		28,65				3310		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		29,58				3418		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,10		7870				
		Сметная стоимость				106246				
		Прочие работы								
46	11-460302-0501 РСНБ РК 2015	-Стены кирпичные. Пробивка борозд	1038	190,88	79,34	198138	82350	87300	0,13	140
				111,55	35,2	115787	36538	50,8	0,04	42
		м борозд								
		Накладные расходы -		84,10		87300				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		74,55				77381		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		9,56				9919		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		22,00		22835				
		Сметная стоимость				308273				
47	11-460303-0103 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	2,076	83097,41	787,77	172510	1635	66770	75,58	157
				55055,5	372,81	114295	774	50,8	0,43	1
		м3 задел								
		Накладные расходы -		32162,76		66770				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		28157,58				58455		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4005,18				8315		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9220,81		19142				
		Сметная стоимость				258422				
48	41-310104-0601 РСНБ	-Мусор строительный после разборки покрытия. Погрузка	26,75	437	-	11690	-	421	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		15,73		421				
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	15,73				421		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	36,22		969				
		Сметная стоимость				13080				
49	41-020103-3015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка самосвалами мусора после разборки покрытия. Грузоподъемность 20 т. Расстояние перевозки 15 км	26,75 т	472,59	-	12642	-	455	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		17,01		455				
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	17,01				455		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	39,17		1048				
		Сметная стоимость				14145				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2560154	130322			1821
			Тенге			1475819	67656			74
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2560154	-	-		-
	Материалы -		Тенге			904782	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1543475	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24899	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			24332	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			988240	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	864937		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	123303		-
	Сметная прибыль -		Тенге			283872	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3832266	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1895
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1543475	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3832266	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1895
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1543475	-		-

РАЗДЕЛ 3. Водопровод, канализация, отопление

Водопровод и канализация

50	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	120	1796,76	318,1	215611	38172	125695	1,64	197
				1465,44	105,13	175853	12616	60,4	0,14	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6									
		м трубоп								
		Накладные расходы -		1047,46		125695				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		948,63				113835		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		98,83				11860		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		227,54		27305				
		Сметная стоимость				368611				
51	23-010602-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25х5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	119,76	232,56	-	27851	-	1003	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		8,37		1003				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		8,37				1003		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,27		2308				
		Сметная стоимость				31162				
		Демонтажные работы								
52	12-150101-0401 РСНБ РК 2015	-Умывальники и раковины. Демонтаж	28	397,68	3,73	11135	104	7189	0,51	14
				393,95	2	11031	56	59,1	-	-
		прибор								
		Накладные расходы -		256,75		7189				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		234,01				6552		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		22,74				637		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		52,35		1466				
		Сметная стоимость				19790				
53	12-150101-0403 РСНБ РК 2015	-Мойка. Демонтаж	6	799,24	11,33	4795	68	3089	1,03	6
				787,91	6,07	4727	36	59,1	0,01	-
		прибор								
		Накладные расходы -		514,90		3089				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		469,24				2815		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		45,67				274		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		105,13		631				
		Сметная стоимость				8515				
54	12-150101-0402 РСНБ РК 2015	-Унитазы и писсуары. Демонтаж	6	494,41	4,16	2966	25	1916	0,64	4
				490,25	2,23	2942	13	59,1	-	-
		прибор								
		Накладные расходы -		319,33		1916				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		291,06				1746		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		28,28				170		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		65,10		391				
		Сметная стоимость				5273				
55	12-150101-0307 РСНБ РК 2015	-Смеситель без душевой сетки. Снятие	28	282,91	1	7922	28	5127	0,37	10
				281,91	0,54	7894	15	59,1	-	-
		шт. арма								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		183,12		5127				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		166,93				4674		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		16,19				453		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		37,28		1044				
		Сметная стоимость				14093				
56	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	Кабины душевые . Демонтаж	1	401,48	58,14	401	58	247	0,4	-
		комплект		343,34	28,57	343	29	60,4	0,09	-
		Накладные расходы -		247,17		247				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		224,63				225		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		22,54				23		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		51,89		52				
		Сметная стоимость				700				
57	12-150101-0306 РСНБ РК 2015	Смеситель с душевой сеткой. Снятие	1	443,82	1,72	444	2	287	0,58	1
		шт. арма		442,1	0,92	442	1	59,1	-	-
		Накладные расходы -		287,23		287				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		261,83				262		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		25,40				25		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		58,48		58				
		Сметная стоимость				790				
58	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Разборка	73,5	209,08	0,35	15367	25	10159	0,23	17
				208,74	0,12	15342	9	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		138,21		10159				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		126,15				9272		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		12,07				887		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27,78		2042				
		Сметная стоимость				27568				
59	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Разборка	12	200,99	0,84	2412	10	1592	0,22	3
				200,16	0,27	2402	3	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		132,65		1592				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		121,06				1453		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		11,59				139		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26,69		320				
		Сметная стоимость				4324				
60	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Разборка	159	713,41	127,24	113433	20231	66588	0,66	104
				586,18	42,05	93202	6686	60,4	0,14	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	м трубоп								
		Накладные расходы -		418,79		66588				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		379,45				60333		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		39,34				6256		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		90,58		14402				
		Сметная стоимость				194423				
61	12-150102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	50	812,05	32,13	40603	1606	25865	1,1	55
				779,92	17,2	38996	860	59,1	0,02	1
		шт.								
		Накладные расходы -		517,29		25865				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		471,10				23555		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		46,19				2310		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		106,35		5317				
		Сметная стоимость				71785				
62	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Снятие	2	293,49	19,51	587	39	376	0,32	1
				273,98	9,66	548	19	60,4	0,03	-
		комплект								
		Накладные расходы -		188,05		376				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		171,32				343		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		16,73				33		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		38,52		77				
		Сметная стоимость				1040				
63	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	12	288,58	2	3463	24	2036	0,35	4
				259,44	0,77	3113	9	59,1	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		169,71		2036				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		153,78				1845		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		15,93				191		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,66		440				
		Сметная стоимость				5939				
64	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Демонтаж	3	421,32	46,02	1264	138	779	0,42	1
				375,3	15,33	1126	46	60,4	0,05	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		259,60		779				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		235,94				708		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		23,66				71		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		54,47		163				
		Сметная стоимость				2206				
65	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные. Демонтаж	67	381,31	18,45	25548	1236	16285	1,12	75
		решетка		362,86	3,64	24312	244	60,4	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		243,07		16285				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		221,37				14832		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		21,70				1454		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,95		3347				
		Сметная стоимость				45180				
66	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 15 мм. Разборка	12	288,58	2	3463	24	2036	0,35	4
				259,44	0,77	3113	9	59,1	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		169,71		2036				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		153,78				1845		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		15,93				191		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,66		440				
		Сметная стоимость				5939				
67	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Демонтаж	1	2785,96	119,79	2786	120	1803	7,87	8
				2666,17	54,32	2666	54	60,4	0,15	-
		комплект								
		Накладные расходы -		1802,62		1803				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1643,17				1643		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		159,45				159		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		367,09		367				
		Сметная стоимость				4956				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	480052	61911			505
	Тенге	388051	20706			41
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	74791	-	-		-
Материалы -	Тенге	652	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	73258	-		-
Накладные расходы -	Тенге	47547	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	43295		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	4252		-
Сметная прибыль -	Тенге	9787	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	132125	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		100
Сметная заработная плата -	Тенге	-	73258	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	405262	-	-		-
Материалы -	Тенге	1587	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	335500	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	27851	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	1217	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	224526	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	202642		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	21884		-
Сметная прибыль -	Тенге	50383	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	680171	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	335500	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			812296	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		545
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	408758	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Электромонтажные работы								
		КАБЕЛИ								
68	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	865	312,92	12,04	270672	10415	82066	0,22	190
				186,33	2,23	161173	1931	42,8	-	2
		м								
		Накладные расходы -		94,87		82066				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		80,70				69809		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		14,17				12257		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,62		28219				
		Сметная стоимость				380957				
69	23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	865	120,58	-	104302	-	3755	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		4,34		3755				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4,34				3755		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,99		8645				
		Сметная стоимость				116701				
70	13-080206-1202 РСНБ РК 2015	-Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях	1730	263,23	98,87	455391	171045	119893	0,12	208
				101,63	33,29	175825	57593	42,8	0,03	57
		м кабеля								
		Накладные расходы -		69,30		119893				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		57,75				99903		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		11,56				19991		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26,60		46023				
		Сметная стоимость				621307				
		Демонтажные работы								
71	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	-Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	9	44,83	0,43	403	4	260	0,06	1
				44,4	0,23	400	2	59,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
		Накладные расходы -		28,94		260				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		26,38				237		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,56				23		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,90		53				
		Сметная стоимость				717				
72	12-170101-0704 РСНБ РК 2015	-Бра и плафоны. Демонтаж	33	76,37	0,43	2520	14	1630	0,11	4
		шт.		75,94	0,23	2506	8	59,1	-	-
		Накладные расходы -		49,39		1630				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		45,02				1486		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4,37				144		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,06		332				
		Сметная стоимость				4482				
73	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	51	130,31	1,15	6646	59	4292	0,18	9
		шт.		129,16	0,61	6587	31	59,1	-	-
		Накладные расходы -		84,15		4292				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		76,70				3912		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7,45				380		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,16		875				
		Сметная стоимость				11813				
74	12-170101-0703 РСНБ РК 2015 прим	-Бактерицидные лампы. Демонтаж	27	44,83	0,43	1210	12	781	0,06	2
		шт.		44,4	0,23	1199	6	59,1	-	-
		Накладные расходы -		28,94		781				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		26,38				712		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,56				69		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,90		159				
		Сметная стоимость				2151				
75	12-170101-0601 РСНБ РК 2015	-Кабель. Демонтаж	416	67,87	0,14	28233	60	18286	0,1	40
		м		67,72	0,08	28174	32	59,1	-	-
		Накладные расходы -		43,96		18286				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		40,07				16669		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3,89				1616		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,95		3722				
		Сметная стоимость				50240				
76	12-070101-0301 РСНБ РК 2015 прим	-Кабелегоны. Разборка	693	26,49	-	18355	-	11899	0,04	26
		м		26,49	-	18355	-	59,1	-	-
		Накладные расходы -		17,17		11899				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		15,65				10848		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1,52				1051		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,49		2420				
		Сметная стоимость				32674				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	-Выключатели и розетки, распредкоробки. Демонтаж	355	41,03	-	14565	-	9442	0,06	21
				41,03	-	14565	-	59,1	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		26,60		9442				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		24,25				8608		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,35				834		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,41		1921				
		Сметная стоимость				25928				
78	13-080303-1004 РСНБ РК 2015	-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Демонтаж	19	1037,37	32,7	19710	621	9242	3	57
				1004,68	8,12	19089	154	42,8	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		486,43		9242				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		433,48				8236		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		52,95				1006		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		121,90		2316				
		Сметная стоимость				31268				
79	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Демонтаж	62	352,85	9,93	21877	616	10215	1	62
				342,92	-	21261	-	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		164,76		10215				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		146,77				9100		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		17,99				1115		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		41,41		2567				
		Сметная стоимость				34659				
80	13-080205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Щиток до трех групп. Демонтаж	7	704,59	295,92	4932	2071	1774	1,08	8
		шт.		408,68	105,56	2861	739	42,8	0,26	2
		Накладные расходы -		253,38		1774				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		220,09				1541		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		33,29				233		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		76,64		536				
		Сметная стоимость				7242				
		ИНТЕРНЕТ Демонтаж								
81	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	-Провод интернета. Демонтаж	130	17,84	-	2320	-	1504	0,03	3
		м		17,84	-	2320	-	59,1	-	-
		Накладные расходы -		11,57		1504				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		10,55				1371		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1,02				133		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,35		306				
		Сметная стоимость				4130				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			951136	184916			630
			Тенге			454313	60497			61
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			772582	-	-		-
		Материалы -	Тенге			207605	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	440626	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			223190	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	188588		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	34602		-
		Сметная прибыль -	Тенге			79662	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1075434	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		585
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	440626	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74253	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	74184	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48094	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	43843		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	4251		-
		Сметная прибыль -	Тенге			9788	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			132135	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		105
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74184	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			104302	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			104302	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3755	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			8645	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			116701	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1324269	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		691
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	514810	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Пожарная сигнализация								
		ДЕМОНТАЖ								
82	12-170101-	-Пожарная проводка. Демонтаж	315,8	17,84	-	5635	-	3653	0,03	8
	0401 РСНБ									
	РК 2015	м		17,84	-	5635	-	59,1	-	-
		Накладные расходы -		11,57		3653				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		10,55				3330		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1,02				323		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,35		743				
		Сметная стоимость				10031				
83	13-100701-	-Извещатель ПС. Демонтаж	52	347,1	0,3	18049	15	8235	1	52
	0201 РСНБ									
	РК 2015	шт.		346,8	-	18034	-	40,6	-	-
		Накладные расходы -		158,37		8235				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		140,80				7322		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		17,56				913		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		40,44		2103				
		Сметная стоимость				28387				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			23685	15			60
			----			---	---			---
			Тенге			23669	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			18049	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18034	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8235	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	7322		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	913		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2103	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			28387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18034	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5635	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5635	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3653	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	3330		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	323		-
		Сметная прибыль -	Тенге			743	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10032	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5635	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			38419	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23669	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5286690	475353			4602
			----			---	---			---
			Тенге			3484805	194387			230
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			790631	-	-		-
		Материалы -	Тенге			207605	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	458660	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			231425	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	195910		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	35515		-
		Сметная прибыль -	Тенге			81764	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1103821	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		637
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	458660	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3986496	-	-		-
		Материалы -	Тенге			905434	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2885032	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24899	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			54854	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1836766	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1634413		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	202353		-
		Сметная прибыль -	Тенге			465861	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6289123	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3749
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2885032	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			509563	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1587	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	335500	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			132153	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1217	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			228281	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	202642		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	25639		-
		Сметная прибыль -	Тенге			59028	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			796872	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		446
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	335500	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8189815	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4832
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3679191	-		-
		Временные здания и сооружения 1,08%	Тенге			88450				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге			8278265				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	Тенге			182122				
		ИТОГО по АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017Г:	Тенге			8460387				
		ИТОГО по АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020Г (2651/2269) :	Тенге			9884745				
		ИТОГО С ЦЕНОВОЙ СКИДКОЙ (К=1,1111):	Тенге			8896270				
		НДС-12%	Тенге			1067553				
		ИТОГО С НДС	Тенге			9963823				

ЗАКАЗЧИК:
Директор КГП «Перинатальный центр города Караганды» Мамалинова Г.К.

Ответственное лицо от Заказчика:
Инженер-строитель Ким А.В.

Инженер-сметчик Смирнова Г.А.

Технический надзор:
Эксперт ТОО «Broad Mark Construction» Абдильдин Д.С.

Авторский надзор:
ТОО «КОНЭС» Карманова А.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Председатель ПК «Аспап» Ашимов Т.М.

Прораб ПК «Аспап» Науырзбаев Д.Н.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
:твления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГП "Перинатальный центр города Караганды» Управления здравоохранения Карагандинской области
Подрядчик: ПК "Аспап"
Наименование объекта: Капитальный ремонт КГП "Перинатальный центр г Караганды", (мкрн Пришахтинск).

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировани		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован	код	наименование	код
	№ 200091/00-8		05.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (май) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2019г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт КГП "Перинатальный центр г Караганды", (мкрн Пришахтинск).	21495024	11531201							2 303 038,3	11 531 201

м.п. Заказчик — Директор КГП "Перинатальный центр города Караганды" УЗКО Карагандинской области Мамалинова Г.К. БИН 990140002300
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик — Председатель Ашимов Т.М. БИН 920240000206
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора — Абдильдин Д.С. ТОО «Broad Mark Construction» KZ02VJE00026933
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

м.п. Эксперт авторского надзора — Главный инженер проекта ТОО "КОНЭС" ГСЛ № 12011771 20.08.2012г Карманова А.Н.
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

Заказчик: КГП "Перинатальный центр города Караганды» Управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: ПК "Аспап"

Стройка: Капитальный ремонт КГП "Перинатальный центр г Караганды", (мкрн Пришахтинск).

Договор подряда (контракт): № 200091/00-8 от 05.05.2020 г.

АКТ № 2

приемки выполненных работ за июль месяц 2020 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы								
		ПОТОЛОК								
1	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	237,45	306,18	2,27	72703	538	48173	0,34	81
				297,12	1,08	70552	257	62,1	-	-
		м шва								
		Накладные расходы -		202,88		48173				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		185,19				43973		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		17,69				4200		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		40,72		9670				
		Сметная стоимость				130546				
2	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание поверхностей сухими растворными смесями -шпаклевание(на 1м2-2,4кг шпаклевки)	205,02	583,89	25,46	119708	5220	59757	0,52	106
				455,38	20,99	93362	4303	54,8	0,02	4
		м2 повер								
		Накладные расходы -		291,47		59757				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		261,05				53520		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		30,42				6236		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		70,03		14357				
		Сметная стоимость				193822				
3	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	45,4175	1116,54	118,21	50711	5369	29035	1,18	54
				998,33	56,93	45342	2586	54,8	0,05	2
		м2								
		Накладные расходы -		639,30		29035				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		578,28				26264		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		61,01				2771		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		140,47		6380			
		Сметная стоимость				86126			
4	22-030301-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте м2	45,4175	4638,63 --- -	- --- -	210675 --- -	- --- -	7584 --- -	- --- -
		Накладные расходы -		166,99		7584			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		166,99				7584	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		384,45		17461			
		Сметная стоимость				235720			
		СТЕНЫ ==========							
5	12-110101-0203 РСНБ РК 2015	-Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм м2	237,431773	1738,48 --- 1388,85	9,61 --- 5,15	412770 --- 329757	2282 --- 1222	217510 --- 59,1	1,74 --- 0,01	413 --- 2
		Накладные расходы -		916,09		217510			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		823,85				195608	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		92,24				21902	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		212,37		50422			
		Сметная стоимость				680702			
6	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены. Сплошное выравнивание поверхностей сухими растворными смесями -шпаклевание (на 1м2-2,4кг шпаклевки) м2 оштук	492,51	476,91 --- 352,11	21,79 --- 18	234883 --- 173415	10732 --- 8865	111942 --- 54,8	0,43 --- 0,02	210 --- 9
		Накладные расходы -		227,29		111942			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		202,82				99890	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		24,47				12052	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		56,34		27746			
		Сметная стоимость				374571			
7	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону м2 повер	214,911	3925,7 --- 1446,49	21,67 --- 15,94	843677 --- 310866	4656 --- 3425	208804 --- 54,8	1,75 --- 0,02	376 --- 4
		Накладные расходы -		971,59		208804			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		801,41				172232	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		170,18				36573	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		391,78		84198			
		Сметная стоимость				1136680			
8	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Облицовка стен плиткой в зоне умывальников и моек м2 повер	47,43	3925,7 --- 1446,49	21,67 --- 15,94	186196 --- 68607	1028 --- 756	46082 --- 54,8	1,75 --- 0,02	83 --- 1

		Накладные расходы -		971,59		46082			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		801,41			38011		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		170,18			8071		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		391,78		18582			
		Сметная стоимость				250861			
9	12-190101-0401 РСНБ РК 2015	-Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	20	709,02	0,72	14180	14	7912	0,79	16
				604,06	0,38	12081	8	59,1	-	-
		отверсти								
		Накладные расходы -		395,61		7912			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		357,23			7145		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		38,39			768		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		88,37		1767			
		Сметная стоимость				23860			
10	11-100402-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С двумя дверными проемами. Устройство	15,824	1243,71	21,82	19681	345	9498	1,09	17
				888,7	7,92	14063	125	59,8	0,01	-
		м2 перег								
		Накладные расходы -		600,25		9498			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		536,18			8484		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		64,08			1014		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		147,52		2334			
		Сметная стоимость				31514			
11	21-110101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	0,7912	7867,56	-	6225	-	224	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		283,23		224			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		283,23			224		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		652,06		516			
		Сметная стоимость				6965			
12	11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Устройство коробов для труб с обшивкой гипсокартоном по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	43,16	1701,34	12,07	73430	521	22612	0,91	39
				742,5	4,31	32046	186	59,8	-	-
		м2 стен								
		Накладные расходы -		523,92		22612			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		446,60			19275		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		77,33			3337		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		178,02		7683			
		Сметная стоимость				103726			
		ПОЛЫ Тип2								
13	11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	74	3711,86	111,44	274677	8246	50146	1,03	76
				820,6	41,65	60725	3082	60,9	0,04	3

доп. вып. 9		м2 покры							
	Накладные расходы -			677,65		50146			
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9			525,11			38859		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			152,53			11287		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			351,16		25986			
	Сметная стоимость					350809			
	РЕМОНТ ОСНОВАНИЯ ПОЛА								
14 11-110101-1107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Стяжки из плит ориентированно-стружечных OSB. Устройство	284,62	74,68	15,78	21256	4492	12076	0,08	24
			58,9	4,09	16763	1164	60,9	-	1
	м2 стяжк								
	Накладные расходы -			42,43		12076			
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9			38,36			10918		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			4,07			1158		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			9,37		2667			
	Сметная стоимость					35999			
15 21-070509-0409 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм	290,3124	908,39	-	263717	-	9494	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
	Накладные расходы -			32,70		9494			
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			32,70			9494		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			75,29		21857			
	Сметная стоимость					295068			
	Тип 4								
16 11-110101-1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20-70 мм . Устройство	30	568,54	18,82	17056	565	5665	0,37	11
			257,13	9,75	7714	293	60,9	0,01	-
	м2 стяжк								
	Накладные расходы -			188,85		5665			
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9			162,53			4876		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			26,32			790		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			60,59		1818			
	Сметная стоимость					24539			
17 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=10	-Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	30	793,07	33,11	23792	993	1747	0,04	1
			30,91	16,13	927	484	60,9	-	-
	м2 стяжк								
	Накладные расходы -			58,23		1747			
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9			28,65			859		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			29,58			887		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			68,10		2043			
	Сметная стоимость					27582			
	ПРОЕМЫ								
18 11-100501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	105,712	2846,86	149,34	300947	15787	65506	0,96	101
			765,29	69,5	80900	7347	59,8	0,07	7
	м2								
	Накладные расходы -			619,66		65506			
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,8			499,20			52772		

		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		120,46			12734		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		277,32		29316			
		Сметная стоимость				395769			
19	21-090202-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	105,712	16398,43	-	1733511	-	62406	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		590,34		62406				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		590,34			62406			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1359,10		143673				
		Сметная стоимость				1939591				
20	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	-Решетки. Монтаж	0,05	41346,22	2342,51	2067	117	1213	46,6	2
				35786	304,28	1789	15	60,9	0,31	-
		т констр								
		Накладные расходы -		24258,69		1213				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		21978,98				1099		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2279,71				114		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5248,39		262				
		Сметная стоимость				3542				
21	21-060405-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	0,05	136540,24	-	6827	-	246	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4915,45		246				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4915,45				246		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11316,46		566				
		Сметная стоимость				7639				
22	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,78	59,76	1,06	226	4	69	0,03	-
				28,29	0,17	107	1	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		18,13		69				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		15,43				58		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,71				10		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,23		24				
		Сметная стоимость				318				
23	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	3,78	58,83	0,84	222	3	45	0,02	-
				17,42	0,17	66	1	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		12,00		45				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		9,54				36		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,46				9		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,67		21				
		Сметная стоимость				289				
24	11-090403-0401 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	4	2235,02	39,99	8940	160	4964	2,31	9
				1823,14	16,1	7293	64	60,9	0,01	-

	Изм. и доп. вып. 9		м2							
		Накладные расходы -			1240,88		4964			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9			1120,10				4480	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			120,78				483	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			278,07		1112			
		Сметная стоимость					15016			
25	21-090402-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	4	16518,46	-	66074	-	2379	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
		Накладные расходы -			594,66		2379			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			594,66				2379	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			1369,05		5476			
		Сметная стоимость					73929			
26	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка.	1	1459,94	785,92	1460	786	585	0,81	1
				640,66	187,27	641	187	62,1	0,22	-
			шт. сбор							
		Накладные расходы -			585,21		585			
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1			514,15				514	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			71,07				71	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			163,61		164			
		Сметная стоимость					2209			
27	21-040105-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	1	1718,39	-	1718	-	62	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
		Накладные расходы -			61,86		62			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			61,86				62	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			142,42		142			
		Сметная стоимость					1922			
28	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили. Монтаж металлических перемычек	0,0539	60708,43	14191,73	3272	765	1755	56,5	3
				44523,13	3627,57	2400	196	60,9	3,61	-
			т констр							
		Накладные расходы -			32564,94		1755			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9			29323,78				1581	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			3241,16				175	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			7461,87		402			
		Сметная стоимость					5429			
29	21-050101-0404 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 40х6 мм ГОСТ 14637-89	0,0017	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
30	21-050204-	-Швеллер горячекатаный с	0,0522	-	-	-	-	-	-	-

0702 РСНБ РК 2015	внутренним уклоном граней полок № 18У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		-	-	-	-	-	-	-
		т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4970602	62624			1624
		Тенге			1329416	34567			35
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4883421	-	-		-
	Материалы -	Тенге			1288059	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	1352226	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2214128	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			1718	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			976936	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	773294		-
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	203642		-
	Сметная прибыль -	Тенге			468829	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6329186	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1644
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1352226	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			87180	-	-		-
	Материалы -	Тенге			1756	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	11757	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			72901	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			10556	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	7160		-
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	3396		-
	Сметная прибыль -	Тенге			7819	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			105556	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	11757	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6434741	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1659
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1363983	-		-

РАЗДЕЛ 2. Водопровод, канализация, отопление

Водопровод и канализация

31	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	40	604,6	1,08	24184	43	15900	0,67	27
				600,11	0,36	24005	14	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		397,51		15900				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		362,69				14508		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		34,82				1393		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		80,17		3207				
		Сметная стоимость				43291				
32	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	14	587,88	2,61	8230	37	5345	0,64	9
				575,45	0,83	8056	12	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		381,77		5345				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		348,08				4873		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		33,69				472		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		77,57		1086				
		Сметная стоимость				14661				

33	23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации - 50х3 ГОСТ 22689-2014 м	40	316,3	-	12652	-	455	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		11,39		455				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		11,39				455		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26,21		1049				
		Сметная стоимость				14156				
34	23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 м	14	963,35	-	13487	-	486	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		34,68		486				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		34,68				486		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79,84		1118				
		Сметная стоимость				15090				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	58553	80			36
	Тенге	32061	26			-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	58553	-	-		-
Материалы -	Тенге	274	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	32087	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	26139	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	22186	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	19381		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	2805		-
Сметная прибыль -	Тенге	6459	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	87199	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		36
Сметная заработная плата -	Тенге	-	32087	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	87199	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		36
Сметная заработная плата -	Тенге	-	32087	-		-

РАЗДЕЛ 3. Электромонтажные работы

		Монтажные работы							
35	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка шт.	2	2816,62	969,1	5633	1938	2083	2	4
				1787,12	332,84	3574	666	42,8	0,36	1
		Накладные расходы -		1041,40		2083				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		907,34				1815		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		134,06				268		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		308,64		617				
		Сметная стоимость				8333				
36	23-070201-0207 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р	2	3818,55	-	7637	-	275	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	в ценах II квартала 2017 года	51778-2001 шт.							
		Накладные расходы -		137,47		275			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		137,47			275		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		316,48		633			
		Сметная стоимость				8545			
37	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	9	1795,7	24,83	16161	223	4003	1	9
				857,3	-	7716	-	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		444,78		4003				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		366,92				3302		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		77,85				701		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		179,24		1613				
		Сметная стоимость				21777				
38	23-070204-0608 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	9	439,22	-	3953	-	142	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		15,81		142				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		15,81				142		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,40		328				
		Сметная стоимость				4423				
39	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	20	2998,92	87,36	59978	1747	17545	2	40
				1714,6	20,3	34292	406	42,8	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		877,23		17545				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		742,54				14851		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		134,69				2694		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		310,09		6202				
		Сметная стоимость				83724				
40	23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	20	3840,59	-	76812	-	2765	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		138,26		2765				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		138,26				2765		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		318,31		6366				
		Сметная стоимость				85943				
		КАБЕЛИ								
41	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	865	312,92	12,04	270672	10415	82066	0,22	190
				186,33	2,23	161173	1931	42,8	-	2

		м							
		Накладные расходы -		94,87		82066			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		80,70				69809	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		14,17				12257	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,62		28219			
		Сметная стоимость				380957			
42	23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	865	120,58	-	104302	-	3755	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		4,34		3755			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4,34				3755	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,99		8645			
		Сметная стоимость				116701			
43	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	1730	70,27	1,14	121567	1969	43669	0,06	104
				50,82	0,41	87912	702	42,8	-	1
		м								
		Накладные расходы -		25,24		43669			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		21,92				37927	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3,32				5742	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,64		13219			
		Сметная стоимость				178455			
44	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2.	20	82,37	2,28	1647	46	592	0,07	1
				59,29	0,81	1186	16	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		29,61		592			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		25,72				514	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3,89				78	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,96		179			
		Сметная стоимость				2418			
45	23-060902-0314 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,02	378428,24	-	7569	-	272	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		13623,42		272			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		13623,42				272	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31364,13		627			
		Сметная стоимость				8469			
46	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,5	224000,13	-	336000	-	12096	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								

		Накладные расходы -		8064,00		12096				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		8064,00				12096		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18565,13		27848				
		Сметная стоимость				375944				
47	23-060144-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,07	459364,98	-	32156	-	1158	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		16537,14		1158				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		16537,14				1158		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		38072,17		2665				
		Сметная стоимость				35979				
48	23-060131-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,14	102096,88	-	14294	-	515	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		3675,49		515				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3675,49				515		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8461,79		1185				
		Сметная стоимость				15993				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1058381	16338			349
			Тенге			295853	3722			4
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			954079	-	-		-
		Материалы -	Тенге			163468	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	299574	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			478420	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			167181	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	128218		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	38963		-
		Сметная прибыль -	Тенге			89701	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1210960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		352
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	299574	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			104302	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			104302	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3755	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			8645	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			116701	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1327661	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		352
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	299574	-		-

РАЗДЕЛ 4. ИНТЕРНЕТ

		Монтаж								
49	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования м	310	159,52	2,14	49452	664	20987	0,16	50
				139,65	0,08	43293	24	42,8	-	-

		Накладные расходы -		67,70		20987			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		59,80				18540	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7,90				2448	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,18		5635			
		Сметная стоимость				76074			
50	23-061710-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	60	135,96	-	8158	-	294	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		4,89		294			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4,89				294	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,27		676			
		Сметная стоимость				9128			
51	23-061710-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Канал кабельный размерами 40 мм х 16 мм	170	113,19	-	19242	-	693	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		4,07		693			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4,07				693	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,38		1595			
		Сметная стоимость				21530			
52	23-061710-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	80	55,82	-	4466	-	161	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		2,01		161			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,01				161	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,63		370			
		Сметная стоимость				4997			
53	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка (600 м материал заказчика)	1605	504,15	53,04	809166	85136	220274	0,33	530
				269,87	13,27	433148	21291	40,6	0,02	25
		м кабеля								
		Накладные расходы -		137,24		220274			
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		114,95				184502	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		22,29				35772	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		51,31		82355			
		Сметная стоимость				1111795			
54	23-060409-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1,0251	68344,96	-	70060	-	2522	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		2460,42		2522			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2460,42				2522	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5664,43		5807			
		Сметная стоимость				78389			
55	13-100408-0507 РСНБ РК 2015	-Розетка. Монтаж оборудования	20	782,76	-	15655	-	7024	1	20
		шт.		767,94	-	15359	-	40,6	-	-
		Накладные расходы -		351,19		7024				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		311,78				6236		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		39,40				788		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		90,72		1814				
		Сметная стоимость				24493				
56	23-070220-0705 РСНБ РК 2015 применит. в ценах II квартала 2017 года	-Розетка коммуникационная двухместная RG 45	20	387,63	-	7753	-	279	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		13,95		279				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		13,95				279		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,13		643				
		Сметная стоимость				8675				
57	23-061709-0410 РСНБ РК 2015 применит. в ценах II квартала 2017 года	-Коннектор RJ 45	20	28,57	-	571	-	21	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1,03		21				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1,03				21		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,37		47				
		Сметная стоимость				639				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	984524	85800			600
	Тенге	491799	21315			25
Стоимость монтажных работ -	Тенге	984524	-	-		-
Материалы -	Тенге	296674	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	513114	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	110250	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	252254	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	209277		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	42977		-
Сметная прибыль -	Тенге	98942	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1335720	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		625
Сметная заработная плата -	Тенге	-	513114	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	1335720	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		625
Сметная заработная плата -	Тенге	-	513114	-		-

РАЗДЕЛ 5. Пожарная сигнализация

		МОНТАЖ							
58	13-080201-0901 РСНБ	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах,	670	210,38	91,55	140954	61341	40028	0,1	67

	РК 2015	масса 1 м до 1 кг		86,7	30,95	58090	20740	42,8	0,04	25
		м								
		Накладные расходы -		59,74		40028				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		50,36				33739		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		9,39				6289		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21,61		14479				
		Сметная стоимость				195461				
59	23-060408-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	0,0306	17317,56	-	530	-	19	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		623,43		19				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		623,43				19		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1435,28		44				
		Сметная стоимость				593				
60	23-060408-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	0,6528	9115,89	-	5951	-	214	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		328,17		214				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		328,17				214		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		755,52		493				
		Сметная стоимость				6658				
61	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	-Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	130	159,52	2,14	20738	279	8801	0,16	21
				139,65	0,08	18155	10	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		67,70		8801				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		59,80				7775		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7,90				1026		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,18		2363				
		Сметная стоимость				31902				
62	23-061710-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Канал кабельный размерами 16 мм х 10 мм	30	30,32	-	910	-	33	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1,09		33				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1,09				33		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,51		75				
		Сметная стоимость				1018				
63	23-061710-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	100	135,96	-	13596	-	489	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

		Накладные расходы -		4,89		489			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4,89				489	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,27		1127			
		Сметная стоимость				15212			
64	13-100902-1212 РСНБ РК 2015	-Коробка оконечная. Монтаж оборудования	5	211,33	-	1057	-	445	0,23	1
				183,48	-	917	-	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		88,96		445			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		78,53				393	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		10,43				52	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		24,02		120			
		Сметная стоимость				1622			
65	23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Разветвительная коробка УК-2П	5	59,29	-	296	-	11	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2,13		11			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,13				11	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,91		25			
		Сметная стоимость				331			
		ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ								
66	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	110	210,38	91,55	23142	10071	6572	0,1	11
				86,7	30,95	9537	3405	42,8	0,04	4
		м								
		Накладные расходы -		59,74		6572			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		50,36				5539	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		9,39				1033	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21,61		2377			
		Сметная стоимость				32091			
67	прайс-лист	-Кабель силовой ТТР	20	93,75	-	1875	-	68	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		3,38		68			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3,38				68	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,77		155			
		Сметная стоимость				2098			
68	23-061623-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	0,0918	56689,86	-	5204	-	187	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		2040,83		187			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2040,83				187	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4698,46		431			
		Сметная стоимость				5823			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	5	Тенге			214252	71690			100
			Тенге			86699	24155			29

Стоимость монтажных работ -	Тенге	214252	-	-	-
Материалы -	Тенге	27501	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	110854	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	28362	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	56867	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	47446	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	9421	-
Сметная прибыль -	Тенге	21690	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	292809	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	130
Сметная заработная плата -	Тенге	-	110854	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	292809	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	130
Сметная заработная плата -	Тенге	-	110854	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге	7286312	236532		2709
	Тенге	2235828	83784		92
Стоимость монтажных работ -	Тенге	2152855	-	-	-
Материалы -	Тенге	487644	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	923542	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	617032	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	476301	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	384941	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	91360	-
Сметная прибыль -	Тенге	210332	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	2839489	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1107
Сметная заработная плата -	Тенге	-	923542	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4883421	-	-	-
Материалы -	Тенге	1288059	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1352226	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2214128	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1718	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	976936	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	773294	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	203642	-
Сметная прибыль -	Тенге	468829	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6329186	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1644
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1352226	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	87180	-	-	-
Материалы -	Тенге	1756	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	11757	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	72901	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	10556	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	7160	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	3396	-
Сметная прибыль -	Тенге	7819	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	105556	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	15
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11757	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	162855	-	-	-
Материалы -	Тенге	274	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	32087	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	130441	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	25941	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	19381	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	6560	-
Сметная прибыль -	Тенге	15104	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	203900	-	-	-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	36
Сметная заработная плата -	Тенге	-	32087	-	-
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	9478129	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2801
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2319612	-	-
Временные здания и сооружения 1,08%	Тенге	102364			
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге	9580493			
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	Тенге	210771			
ИТОГО по АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017Г:	Тенге	9791264			
ИТОГО по АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020Г (2651/2269) :	Тенге	11439683			
ИТОГО С ЦЕНОВОЙ СКИДКОЙ (К=0,89999999):	Тенге	10295715			
НДС-12%	Тенге	1235486			
ИТОГО С НДС	Тенге	11531201			

ЗАКАЗЧИК:
Директор КГП «Перинатальный центр города Караганды» Мамалинова Г.К.

Ответственное лицо от Заказчика:
Инженер-строитель Ким А.В.

Инженер-сметчик Смирнова Г.А.

Технический надзор:
Эксперт ТОО «Broad Mark Construction» Абдильдин Д.С.

Авторский надзор:
ТОО «КОНЭС» Карманова А.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Председатель ПК «Аспап» Ашимов Т.М.

Прораб ПК «Аспап» Науырзбаев Д.Н.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
уществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГП "Перинатальный центр города Караганды» Управления здравоохранения Карагандинской области
Подрядчик: ПК "Аспап"
Наименование объекта: Капитальный ремонт КГП "Перинатальный центр г Караганды", (мкрн Пришахтинск).

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансировани		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован	код	наименование	код
		№ 200091/00-8	05.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (май) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2019г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт КГП "Перинатальный центр г Караганды", (мкрн Пришахтинск).	44517544,85	20555822,2							4 769 736,95	23 022 520,85

м.п. Заказчик — Директор КГП "Перинатальный центр города Караганды" УЗКО Карагандинской области Мамалинова Г.К. БИН 990140002300
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик — Председатель Ашимов Т.М. БИН 920240000206
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора — Абдильдин Д.С. ТОО «Broad Mark Construction» KZ02VJE00026933
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

м.п. Эксперт авторского надзора — Главный инженер проекта ТОО "КОНЭС" ГСЛ № 12011771 20.08.2012г Карманова А.Н.
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

Заказчик: КГП "Перинатальный центр города Караганды» Управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: ПК "Аспап"

Стройка: Капитальный ремонт КГП "Перинатальный центр г Караганды", (мкрн Пришахтинск).

Договор подряда (контракт): № 200091/00-8 от 05.05.2020 г.

АКТ № 3

приемки выполненных работ за август месяц 2020 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы												
		СТЕНЫ												
1	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	12,32	160,32	-	1975	-	1111	0,23	3				
				160,32	-	1975	-	50,8	-	-				
		м2												
		Накладные расходы -		90,15		1111								
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		81,44				1003						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		8,70				107						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,04		247								
		Сметная стоимость				3332								
2	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	235,95	160,32	-	37827	-	21270	0,23	54				
				160,32	-	37827	-	50,8	-	-				
		м2												
		Накладные расходы -		90,15		21270								
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		81,44				19216						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		8,70				2054						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,04		4728								
		Сметная стоимость				63825								
3	11-460302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	2,77	13522,23	4963,36	37457	13749	17036	10,6	29				
				8558,86	2202,21	23708	6100	50,8	2,54	7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Накладные расходы -		6150,22		17036				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		5466,62				15143		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		683,60				1894		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1573,80		4359				
		Сметная стоимость				58853				
4	12-150103-0301 РСНБ РК 2015	-Воздуховод диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	40,4	377,83	10,76	15264	435	9772	0,48	19
				367,08	5,76	14830	233	59,1	0,01	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		241,88		9772				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		220,35				8902		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		21,53				870		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,58		2003				
		Сметная стоимость				27039				
5	12-060101-0302 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные. Снятие	1,14	685,65	-	782	-	507	0,95	1
		м2		685,65	-	782	-	59,1	-	-
		Накладные расходы -		444,49		507				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		405,22				462		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		39,27				45		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		90,41		103				
		Сметная стоимость				1392				
6	12-030101-0101 РСНБ РК 2015	-Разборка обшивки откосов окна сэндвич-панелями	2,24	98,06	14,35	220	32	130	0,12	-
				83,71	5,23	187	12	59,1	-	-
		м2 стен								
		Накладные расходы -		57,98		130				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		52,56				118		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		5,42				12		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,48		28				
		Сметная стоимость				378				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		93525	14215			107
				Тенге		79310	6345			7
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		93525	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	85654	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		49825	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	44844		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	4981		-
		Сметная прибыль -		Тенге		11468	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		154818	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		114
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	85654	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		154818	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	85654	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Общестроительные работы								
		ПОТОЛОК								
7	11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	80,88	2003,38	12,01	162033	971	52680	1,12	91
				930,61	4,31	75267	349	59,8	-	-
		м2 потол								
		Накладные расходы -		651,33		52680				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		559,08				45219		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		92,25				7461		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		212,38		17177				
		Сметная стоимость				231890				
8	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Потолки. Сплошное выравнивание поверхностей сухими растворными смесями -шпаклевание(на 1м2-2,4кг шпаклевки)	151,445	583,89	25,46	88427	3856	44141	0,52	78
				455,38	20,99	68965	3179	54,8	0,02	3
		м2 повер								
		Накладные расходы -		291,47		44141				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		261,05				39535		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		30,42				4607		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		70,03		10605				
		Сметная стоимость				143174				
9	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки,подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	294,13	342,05	2,44	100608	719	44133	0,3	88
				241,42	1,18	71010	347	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		150,05		44133				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		132,95				39104		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		17,10				5030		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39,37		11579				
		Сметная стоимость				156321				
10	11-150403-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	-Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	404,03	1375,44	2,85	555719	1152	266249	1,31	530
				1072,14	1,38	433175	559	54,8	-	1
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		658,98		266249				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		588,29				237686		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		70,69				28563		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		162,75		65757				
		Сметная стоимость				887725				
11	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	114,7125	1116,54	118,21	128081	13560	73335	1,18	135
				998,33	56,93	114521	6531	54,8	0,05	6
		м2								
		Накладные расходы -		639,30		73335				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		578,28				66336		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		61,01				6999		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		140,47		16113				
		Сметная стоимость				217530				
12	22-030301-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	114,7125	4638,63	-	532109	-	19156	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		166,99		19156				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		166,99				19156		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		384,45		44101				
		Сметная стоимость				595366				
		СТЕНЫ								
13	12-110101-0203 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	237,431773	-1738,48	-9,61	-412770	-2282	-217510	-1,74	-413
				-1388,85	-5,15	-329757	-1222	59,1	-0,01	-2
		м2								
		Накладные расходы -		916,09		217510				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		823,85				195608		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		92,24				21902		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		212,37		50422				
		Сметная стоимость				-144838				
14	12-110101-0203 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	346,57	1768,06	9,61	612755	3331	317860	1,74	603
				1388,85	5,15	481333	1783	59,1	0,01	2
		м2								
		Накладные расходы -		917,16		317860				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		823,85				285522		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		93,31				32338		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		214,82		74449				
		Сметная стоимость				1005064				
15	Прайс-лист	-Сетка полимерная штукатурная	604,9	102,68	-	62110	-	2236	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		3,70		2236				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3,70				2236		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,51		5148				
		Сметная стоимость				69494				
16	12-110101-0701 РСНБ РК 2015	-Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	84,3	3818,02	16,64	321859	1403	172582	3,85	325
				3110,26	8,91	262195	751	59,1	0,01	1
		м2								
		Накладные расходы -		2047,24		172582				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1843,43				155401		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		203,81				17181		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		469,22		39555				
		Сметная стоимость				533997				
17	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены. Сплошное выравнивание поверхностей сухими растворными смесями -шпаклевание (на 1м2-2,4кг шпаклевки)	454,91	476,91	21,79	216951	9913	103396	0,43	194
				352,11	18	160176	8188	54,8	0,02	9
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		227,29		103396				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		202,82				92264		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		24,47				11132		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		56,34		25628				
		Сметная стоимость				345974				
18	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	151,32	306,71	2,44	46411	370	20199	0,27	40
				214,5	1,18	32458	179	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		133,49		20199				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		118,19				17885		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		15,30				2315		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,22		5329				
		Сметная стоимость				71939				
19	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	-Стены. Окраска улучшенная акриловая по сборным конструкциям, подготовленным	1452,78	387,13	1,09	562421	1577	261146	0,36	518
				291,55	0,53	423552	769	54,8	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 4	под окраску								
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		179,76		261146				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		160,06				232528		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		19,70				28618		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		45,35		65885				
		Сметная стоимость				889452				
20	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	281,359	3925,7	21,67	1104532	6096	273364	1,75	492
				1446,49	15,94	406982	4484	54,8	0,02	5
		м2 повер								
		Накладные расходы -		971,59		273364				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		801,41				225484		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		170,18				47881		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		391,78		110232				
		Сметная стоимость				1488128				
21	11-460201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	2,3244	31192,13	29,94	72503	70	17749	16,82	39
				12375,6	-	28766	-	50,8	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		7636,05		17749				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		6286,80				14613		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1349,24				3136		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3106,25		7220				
		Сметная стоимость				97472				
22	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Облицовка стен плиткой в зоне умывальников и моек	2,02	3925,7	21,67	7930	44	1963	1,75	4
				1446,49	15,94	2922	32	54,8	0,02	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		971,59		1963				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		801,41				1619		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		170,18				344		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		391,78		791				
		Сметная стоимость				10684				
23	11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены. Обшивка электрических шкафов и ниш в коридоре по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	40,59	1701,34	12,07	69058	490	21266	0,91	37
				742,5	4,31	30138	175	59,8	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 стен								
		Накладные расходы -		523,92		21266				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		446,60				18127		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		77,33				3139		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		178,02		7226				
		Сметная стоимость				97550				
24	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8прим	-Галтели поливинилхлоридные. Устройство на клее	273,42	139,16	0,54	38050	149	15061	0,09	25
				79,11	0,26	21630	71	60,9	-	-
		мп								
		Накладные расходы -		55,09		15061				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		48,34				13216		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6,75				1846		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,54		4249				
		Сметная стоимость				57360				
25	Прайс-лист	-Галтели ПВХ	138,0771	857,14	-	118352	-	4261	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		30,86		4261				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		30,86				4261		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		71,04		9809				
		Сметная стоимость				132422				
26	11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Устройство коробов для труб с обшивкой гипсокартоном по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	91,25	1701,34	12,07	155248	1102	47808	0,91	83
				742,5	4,31	67753	394	59,8	-	-
		м2 стен								
		Накладные расходы -		523,92		47808				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		446,60				40752		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		77,33				7056		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		178,02		16244				
		Сметная стоимость				219300				
27	11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Устройство вентиляционных коробов с обшивкой гипсокартоном по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля	119,57	1701,34	12,07	203430	1443	62645	0,91	109
				742,5	4,31	88781	516	59,8	-	-
		м2 стен								
		Накладные расходы -		523,92		62645				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		446,60				53399		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		77,33				9246		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		178,02		21286				
		Сметная стоимость				287361				
28	11-100405-	-Откосы дверных и оконных	29,47	1444,44	4,13	42568	122	7006	0,36	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами		298,22	1,6	8789	47	59,8	-	-
		м откоса								
		Накладные расходы -		237,75		7006				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		179,29				5284		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		58,45				1723		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		134,58		3966				
		Сметная стоимость				53540				
29	11-100403- 0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	10	2003,38	12,01	20034	120	6513	1,12	11
				930,61	4,31	9306	43	59,8	-	-
		м2 потол								
		Накладные расходы -		651,33		6513				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		559,08				5591		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		92,25				922		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		212,38		2124				
		Сметная стоимость				28671				
30	11-100405- 0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Примыкание перегородок к стене ПХВ. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	2,8	1444,44	4,13	4044	12	666	0,36	1
				298,22	1,6	835	4	59,8	-	-
		м откоса								
		Накладные расходы -		237,75		666				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		179,29				502		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		58,45				164		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		134,58		377				
		Сметная стоимость				5087				
31	11-130301- 0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности радиаторов. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	49,75	64,27	1,33	3197	66	1030	0,03	2
				32,53	0,22	1619	11	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		20,70		1030				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		17,75				883		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,95				147		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,80		338				
		Сметная стоимость				4565				
32	11-130301- 1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности радиаторов огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	49,75	123,3	2,09	6134	104	1352	0,05	2
				40,06	0,43	1993	22	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		27,18		1352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		21,95				1092		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		5,23				260		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,04		599				
		Сметная стоимость				8085				
33	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Уголки поливинилхлоридные. Устройство на клее	12	118,65	0,68	1424	8	742	0,1	1
		м плинту		90,97	0,33	1092	4	60,9	-	-
		Накладные расходы -		61,87		742				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		55,60				667		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6,27				75		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,44		173				
		Сметная стоимость				2340				
34	Прайс-лист	-Уголки ПВХ	6,06	82,67	-	501	-	18	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2,98		18				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,98				18		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,85		42				
		Сметная стоимость				561				
		ПОЛЫ Тип1								
35	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная пенетроном. Устройство в один слой	64,906	329,89	31,21	21412	2026	10723	0,24	16
		м2 изоли		239,48	3,55	15543	230	60,9	-	-
		Накладные расходы -		165,21		10723				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		148,00				9606		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		17,20				1117		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39,61		2571				
		Сметная стоимость				34706				
36	Прайс-лист	-Пенетрон	32,453	1522,32	-	49404	-	1779	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		54,80		1779				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		54,80				1779		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		126,17		4095				
		Сметная стоимость				55277				
37	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	711,31	2027,35	17,6	1442076	12521	203425	0,44	312
		м2 покры		328,82	8,78	233896	6244	60,9	0,01	6
		Накладные расходы -		285,99		203425				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		205,60				146246		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		80,39				57180		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		185,07		131640				
		Сметная стоимость				1777141				
38	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	588,36	270,65	0,68	159237	400	39624	0,1	61
		м плинту		90,97	0,33	53526	191	60,9	-	-
		Накладные расходы -		67,35		39624				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		55,60				32714		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		11,74				6910		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27,04		15909				
		Сметная стоимость				214770				
39	11-090306-0501 РСНБ РК 2015 прим	-Порожки стальные. Монтаж	76,7	110,99	2,06	8513	158	5513	0,13	10
		м		107,17	0,43	8220	33	60,9	-	-
		Накладные расходы -		71,88		5513				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		65,53				5026		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6,35				487		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,63		1122				
		Сметная стоимость				15148				
40	Прайс-лист	-Порожек стальной с полимерным покрытием длиной 2,7м	28,4074074	1312,5	-	37285	-	1342	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		47,25		1342				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		47,25				1342		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		108,78		3090				
		Сметная стоимость				41717				
		Тип2								
41	11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	109,99	3711,86	111,44	408267	12257	74534	1,03	113
		м2 покры		820,6	41,65	90258	4581	60,9	0,04	4
		Накладные расходы -		677,65		74534				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		525,11				57757		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		152,53				16777		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		351,16		38624				
		Сметная стоимость				521425				
		РЕМОНТ ОСНОВАНИЯ ПОЛА								
42	12-070101-0404 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 25 %	81,33	1236,14	21,66	100535	1761	51894	1,25	102
		м2		959,93	9,51	78071	774	59,1	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		638,06		51894				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		572,94				46597		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		65,13				5297		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		149,94		12194				
		Сметная стоимость				164623				
43	11-110101-1107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стяжки из плит ориентированно-стружечных OSB. Устройство м2 стяжк	426,93	74,68	15,78	31883	6738	18114	0,08	36
				58,9	4,09	25145	1746	60,9	-	2
		Накладные расходы -		42,43		18114				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		38,36				16377		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4,07				1737		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,37		4000				
		Сметная стоимость				53997				
44	21-070509-0409 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм м2	435,4686	908,39	-	395575	-	14241	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		32,70		14241				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		32,70				14241		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		75,29		32785				
		Сметная стоимость				442601				
		ПРОЕМЫ								
45	11-100501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей м2	22,628	2846,86	149,34	64419	3379	14022	0,96	22
				765,29	69,5	17317	1573	59,8	0,07	2
		Накладные расходы -		619,66		14022				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		499,20				11296		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		120,46				2726		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		277,32		6275				
		Сметная стоимость				84716				
46	21-090202-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 м2	22,628	16398,43	-	371064	-	13358	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		590,34		13358				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		590,34				13358		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1359,10		30754				
		Сметная стоимость				415176				
47	21-090205-0301 РСНБ РК 2015 прим	-Обналичка из ПВХ профилей шириной 90 мм ГОСТ 23166-99 м	303,85	203,2	-	61743	-	2223	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		7,32		2223				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7,32				2223		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,84		5117				
		Сметная стоимость				69083				
48	12-060101-1212 РСНБ РК 2015 прим	-Ограничитель. Установка шт.	46	134,75	-	6198	-	3753	0,16	8
				125,33	-	5765	-	59,1	-	-
		Накладные расходы -		81,59		3753				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		74,07				3407		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7,52				346		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,31		796				
		Сметная стоимость				10747				
49	Прайс 2020г	-Дверной ограничитель шт	46	1553,57	-	71464	-	2573	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		55,93		2573				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		55,93				2573		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		128,76		5923				
		Сметная стоимость				79960				
50	11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м п/м	1,9	1127,74	8,05	2143	15	304	0,25	-
				188,81	3,92	359	7	59,8	-	-
		Накладные расходы -		160,00		304				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		115,26				219		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		44,75				85		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		103,02		196				
		Сметная стоимость				2643				
51	21-090205-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99 м	1,9	1967,78	-	3739	-	135	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		70,84		135				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		70,84				135		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		163,09		310				
		Сметная стоимость				4183				
52	11-100405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка сэндвич панелями м откоса	1,75	586,34	4,13	1026	7	362	0,36	1
				298,22	1,6	522	3	59,8	-	-
		Накладные расходы -		206,86		362				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		179,29				314		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		27,56				48		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		63,46		111				
		Сметная стоимость				1499				
53	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Замена сэндвич-панели в ПХВ перегородке м2	2,24	317,88	2,15	712	5	428	0,4	1
				315,73	0,78	707	2	54,8	-	-
		Накладные расходы -		191,14		428				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		173,45				389		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		17,69				40		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		40,72		91				
		Сметная стоимость				1231				
54	Прайс-лист	-Сэндвич-панель м2	3,115	2053,57	-	6397	-	230	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		73,93		230				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		73,93				230		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		170,20		530				
		Сметная стоимость				7157				
55	21-050101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали б-6мм ГОСТ 14637-89 т	0,0017	44702,96	-	76	-	3	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1609,31		3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1609,31				3		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3704,98		6				
		Сметная стоимость				85				
56	21-050204-9912 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 18У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,0522	160889,12	-	8398	-	302	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		5792,01		302				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		5792,01				302		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13334,49		696				
		Сметная стоимость				9396				
		Прочие работы								
57	11-460302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд	1102	190,88	79,34	210354	87428	92683	0,13	149
				111,55	35,2	122926	38791	50,8	0,04	45
		м борозд								
		Накладные расходы -		84,10		92683				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		74,55				82152		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		9,56				10530		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		22,00		24243				
		Сметная стоимость				327280				
58	11-460303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	2,204	83097,41	787,77	183147	1736	70887	75,58	167
				55055,5	372,81	121342	822	50,8	0,43	1
		м3 задел								
		Накладные расходы -		32162,76		70887				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		28157,58				62059		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4005,18				8827		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9220,81		20323				
		Сметная стоимость				274356				
59	11-460303-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Заделка отверстий с армированием в местах прохода труб вентиляции	0,85	61688,95	452,96	52436	385	16534	44,66	38
				32532,13	208,08	27652	177	50,8	0,24	-
		м3 задел								
		Накладные расходы -		19451,58		16534				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		16632,03				14137		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2819,56				2397		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6491,24		5518				
		Сметная стоимость				74487				
60	41-310104-0601 РСНБ	Мусор строительный после разборки покрытия. Погрузка	11,41	437	-	4986	-	180	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		15,73		180				
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	15,73				180		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	36,22		413				
		Сметная стоимость				5579				
61	41-020103-3015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка самосвалами мусора после разборки покрытия. Грузоподъемность 20 т. Расстояние перевозки 15 км	11,41	472,59	-	5392	-	194	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		17,01		194				
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	17,01				194		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	39,17		447				
		Сметная стоимость				6033				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге		8531598	173211			4038
				Тенге		3264751	82391			88
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		8451621	-	-		-
	Материалы -			Тенге		3364906	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	3338889	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		1646753	-	-		-
	Транспортные расходы -			Тенге		10378	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		2252321	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге		-	-	1880370		-
	в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге		-	-	371951		-
	Сметная прибыль -			Тенге		856315	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		11560258	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		4116
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	3338889	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		79977	-	-		-
	Материалы -			Тенге		135	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	8253	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		71464	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		8086	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге		-	-	5026		-
	в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге		-	-	3060		-
	Сметная прибыль -			Тенге		7045	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		95108	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		10
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	8253	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11655366	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4126
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3347142	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Водопровод, канализация, отопление								
		Водопровод и канализация								
62	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	120	1770,61	104,55	212473	12547	112273	1,69	203
				1382,49	10,84	165899	1301	60,4	0,01	1
		шт.								
		Накладные расходы -		935,61		112273				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		841,57				100988		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		94,04				11285		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		216,50		25980				
		Сметная стоимость				350726				
63	Прайс	-Кран шаровый PP-R д-20	120	473,21	-	56786	-	2044	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		17,04		2044				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		17,04				2044		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39,22		4706				
		Сметная стоимость				63537				
64	Прайс	-Адаптер PP-R д-20х1/2 с наружной резьбой	68	237,5	-	16150	-	581	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		8,55		581				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		8,55				581		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,68		1339				
		Сметная стоимость				18070				
65	Прайс	-Клипса PP-R д-20	200	20,54	-	4107	-	148	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		0,74		148				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		0,74				148		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,70		340				
		Сметная стоимость				4595				
66	Прайс	-Гибкая подводка 80х1/2	4	642,86	-	2571	-	93	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		23,14		93				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		23,14				93		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,28		213				
		Сметная стоимость				2877				
67	23-020401-	-Муфта полипропиленовая PP-R	38	492,77	-	18725	-	674	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		17,74		674				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		17,74				674		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		40,84		1552				
		Сметная стоимость				20951				
68	23-020401-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	34,17	-	137	-	5	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1,23		5				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1,23				5		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,83		11				
		Сметная стоимость				153				
69	23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	50	13,07	-	654	-	24	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		0,47		24				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		0,47				24		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,08		54				
		Сметная стоимость				732				
70	23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	100	16,41	-	1641	-	59	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		0,59		59				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		0,59				59		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,36		136				
		Сметная стоимость				1836				
71	23-020401-1301 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	60	17,32	-	1039	-	37	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в ценах II квартала 2017 года шт.								
		Накладные расходы -		0,62		37				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		0,62				37		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,44		86				
		Сметная стоимость				1163				
72	23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	27	22,79	-	615	-	22	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		0,82		22				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		0,82				22		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,89		51				
		Сметная стоимость				688				
73	23-020401-2101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Мост полипропиленовый PP-R приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	25	278,8	-	6970	-	251	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		10,04		251				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		10,04				251		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23,11		578				
		Сметная стоимость				7799				
74	23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации - 50х3 ГОСТ 22689-2014 м	0,08	-316,3	-	-25	-	-1	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		11,39		1				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		11,39				1		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26,21		2				
		Сметная стоимость				-22				
75	23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 м	0,028	-963,35	-	-27	-	-1	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартала 2017 года									
		Накладные расходы -		34,68		1				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		34,68				1		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79,84		2				
		Сметная стоимость				-24				
76	23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 шт.	5	351,63	-	1758	-	63	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		12,66		63				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		12,66				63		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		29,14		146				
		Сметная стоимость				1967				
77	23-020601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 шт.	2	117,1	-	234	-	8	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4,22		8				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4,22				8		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,71		19				
		Сметная стоимость				262				
78	Прайс	Клипса для труб канализационных ПВХ д-100мм шт	10	205,36	-	2054	-	74	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		7,39		74				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7,39				74		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,02		170				
		Сметная стоимость				2298				
79	23-020601-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50 шт.	40	73,47	-	2939	-	106	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2,64		106				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,64				106		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,09		244				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				3288				
80	23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 шт.	38	71,2 -	- -	2706 -	- -	97 -	- -	- -
		Накладные расходы -		2,56		97				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,56				97		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,90		224				
		Сметная стоимость				3028				
81	23-020601-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 шт.	5	145,06 -	- -	725 -	- -	26 -	- -	- -
		Накладные расходы -		5,22		26				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		5,22				26		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,02		60				
		Сметная стоимость				811				
82	23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 шт.	18	112,34 -	- -	2022 -	- -	73 -	- -	- -
		Накладные расходы -		4,04		73				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4,04				73		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,31		168				
		Сметная стоимость				2262				
83	23-020601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50 шт.	15	78,52 -	- -	1178 -	- -	42 -	- -	- -
		Накладные расходы -		2,83		42				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,83				42		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,51		98				
		Сметная стоимость				1318				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	23-020601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	3	208,95	-	627	-	23	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		7,52		23				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7,52				23		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,32		52				
		Сметная стоимость				702				
85	23-020601-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой, DN 100x100x100	8	445,43	-	3563	-	128	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		16,04		128				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		16,04				128		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,92		295				
		Сметная стоимость				3987				
86	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	32	2229,99	73,46	71360	2351	42228	2,24	72
				1944,27	36,32	62217	1162	60,4	0,04	1
		комплект								
		Накладные расходы -		1319,62		42228				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1196,28				38281		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		123,35				3947		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		283,97		9087				
		Сметная стоимость				122675				
87	23-030102-0909 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	28	6024,45	-	168685	-	6073	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		216,88		6073				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		216,88				6073		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		499,31		13981				
		Сметная стоимость				188738				
88	23-030102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах	-Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	28	4461,68	-	124927	-	4497	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	II квартала 2017 года									
		Накладные расходы -		160,62		4497				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		160,62				4497		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		369,78		10354				
		Сметная стоимость				139778				
89	Прайс	-Умывальник керамический хирургический с пьедесталом и сифоном	4	29883,93	-	119536	-	4303	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		1075,82		4303				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1075,82				4303		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2476,78		9907				
		Сметная стоимость				133746				
90	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	32	608,36	-	19468	-	701	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		21,90		701				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		21,90				701		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		50,42		1613				
		Сметная стоимость				21782				
91	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	-Смесители. Установка	32	725,35	0,15	23211	5	14811	0,81	26
				697,94	-	22334	-	60,4	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		462,85		14811				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		421,56				13490		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		41,29				1321		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		95,06		3042				
		Сметная стоимость				41064				
92	Прайс	-Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой (хирургический)	4	9839,29	-	39357	-	1417	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		354,21		1417				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		354,21				1417		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		815,48		3262				
		Сметная стоимость				44036				
93	23-030102-1233 РСНБ РК 2015	-Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с	28	2386,03	-	66809	-	2405	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах II квартала 2017 года	аэратором ГОСТ 25809-96								
		шт.								
		Накладные расходы -		85,90		2405				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		85,90				2405		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		197,75		5537				
		Сметная стоимость				74751				
94	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	5	2818,82	146,04	14094	730	7584	2,55	13
				2188,69	72,98	10943	365	60,4	0,07	-
		комплект								
		Накладные расходы -		1516,70		7584				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1366,05				6830		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		150,66				753		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		346,84		1734				
		Сметная стоимость				23412				
95	23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	5	12318,45	-	61592	-	2217	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Накладные расходы -		443,46		2217				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		443,46				2217		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1020,95		5105				
		Сметная стоимость				68914				
96	11-170101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые глубокие. Установка	3	1910,81	184,85	5732	555	3272	1,78	5
				1545,45	87,74	4636	263	60,4	0,08	-
		комплект								
		Накладные расходы -		1090,74		3272				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		986,44				2959		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		104,30				313		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		240,12		720				
		Сметная стоимость				9725				
97	Прайс	Душевой поддон 800х800 стальной с выпуском и сифоном	3	10125	-	30375	-	1094	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		364,50		1094				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		364,50				1094		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		839,16		2517				
		Сметная стоимость				33986				
98	Прайс	Подставка под душевой поддон	3	5267,86	-	15804	-	569	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		189,64		569				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		189,64				569		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		436,60		1310				
		Сметная стоимость				17683				
99	23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	3	850,03	-	2550	-	92	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		30,60		92				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		30,60				92		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		70,45		211				
		Сметная стоимость				2853				
100	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	-Смесители. Установка	4	725,35	0,15	2901	1	1851	0,81	3
				697,94	-	2792	-	60,4	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		462,85		1851				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		421,56				1686		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		41,29				165		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		95,06		380				
		Сметная стоимость				5133				
101	23-030102-1226 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	4	6285,76	-	25143	-	905	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		226,29		905				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		226,29				905		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		520,96		2084				
		Сметная стоимость				28132				
102	11-170501-0102 РСНБ РК 2015	-Мойки на два-три отделения. Установка	2	2428,37	162,73	4857	325	2731	2,26	5
				1959,44	82,96	3919	166	60,4	0,1	-
		комплект								
		Накладные расходы -		1365,44		2731				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1233,61				2467		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		131,83				264		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		303,50		607				
		Сметная стоимость				8195				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Прайс	-Мойка стальная на 2 отделения	1	10028,57	-	10029	-	361	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		361,03		361				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		361,03				361		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		831,17		831				
		Сметная стоимость				11221				
104	Прайс	-Мойка стальная на 3 отделения	1	14721,43	-	14721	-	530	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		529,97		530				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		529,97				530		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1220,11		1220				
		Сметная стоимость				16471				
105	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	-Мойки на одно отделение. Установка	3	1893,88	55,33	5682	166	3176	1,79	5
				1555,42	27,65	4666	83	60,4	0,03	-
		комплект								
		Накладные расходы -		1058,77		3176				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		956,17				2869		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		102,60				308		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		236,21		709				
		Сметная стоимость				9567				
106	23-030102-1111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96	3	4737,03	-	14211	-	512	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		170,53		512				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		170,53				512		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		392,61		1178				
		Сметная стоимость				15900				
107	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	-Смесители. Установка	5	725,35	0,15	3627	1	2314	0,81	4
		шт.		697,94	-	3490	-	60,4	-	-
		Накладные расходы -		462,85		2314				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		421,56				2108		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		41,29				206		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		95,06		475				
		Сметная стоимость				6417				
108	23-030102-1233 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	5	2386,03	-	11930	-	429	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2017 года									
		Накладные расходы -		85,90		429				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		85,90				429		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		197,75		989				
		Сметная стоимость				13348				
109	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	-Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	9	7007,14	299,47	63064	2695	40573	7,87	71
				6665,42	135,8	59989	1222	60,4	0,15	1
		комплект								
		Накладные расходы -		4508,08		40573				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		4107,94				36971		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		400,14				3601		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		921,22		8291				
		Сметная стоимость				111928				
110	Прайс	-Водонагреватель Ariston ABS V50л	5	43303,57	-	216518	-	7795	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		1558,93		7795				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1558,93				7795		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3589,00		17945				
		Сметная стоимость				242258				
111	Прайс	-Водонагреватель Ariston ABS V80л	4	49491,07	-	197964	-	7127	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		1781,68		7127				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1781,68				7127		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4101,82		16407				
		Сметная стоимость				221498				
112	23-020401-4001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Клапан обратный полипропиленовый PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	718,74	-	7187	-	259	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		25,87		259				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		25,87				259		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		59,57		596				
		Сметная стоимость				8041				
		Санузел для инвалидов								
113	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	1	2818,82	146,04	2819	146	1517	2,55	3
				2188,69	72,98	2189	73	60,4	0,07	-
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		1516,70		1517				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1366,05				1366		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		150,66				151		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		346,84		347				
		Сметная стоимость				4683				
114	Прайс	-Унитаз керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры	1	27955,36	-	27955	-	1006	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Накладные расходы -		1006,39		1006				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1006,39				1006		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2316,94		2317				
		Сметная стоимость				31278				
115	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	1	2229,99	73,46	2230	73	1320	2,24	2
				1944,27	36,32	1944	36	60,4	0,04	-
		комплект								
		Накладные расходы -		1319,62		1320				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1196,28				1196		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		123,35				123		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		283,97		284				
		Сметная стоимость				3834				
116	Прайс	-Умывальник керамический с сифоном	1	20892,86	-	20893	-	752	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		752,14		752				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		752,14				752		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1731,60		1732				
		Сметная стоимость				23377				
117	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	-Смесители. Установка	1	725,35	0,15	725	-	463	0,81	1
		шт.		697,94	-	698	-	60,4	-	-
		Накладные расходы -		462,85		463				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		421,56				422		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		41,29				41		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		95,06		95				
		Сметная стоимость				1283				
118	23-030102-1233 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	1	2386,03	-	2386	-	86	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		85,90		86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		85,90				86		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		197,75		198				
		Сметная стоимость				2670				
119	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	-Монтаж поручней для санитарно-технических приборов для инвалидов	0,08	77634,7 / 69003,65	1205,21 / 304,28	6211 / 5520	96 / 24	3722 / 60,9	86,5 / 0,31	7 / -
		т констр								
		Накладные расходы -		46522,88		3722				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		42208,53				3377		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4314,36				345		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9932,61		795				
		Сметная стоимость				10727				
120	Прайс	-Комплект поручней для санитарно-технических приборов для инвалидов(унитаз, умывальник, душевое отделение)	1	99361,61 / -	- / -	99362 / -	- / -	3577 / -	- / -	- / -
		комплект								
		Накладные расходы -		3577,02		3577				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3577,02				3577		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8235,09		8235				
		Сметная стоимость				111174				
		Отопление								
121	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	8	1064,2 / 938,24	115,05 / 38,32	8514 / 7506	920 / 307	5195 / 60,4	1,05 / 0,05	8 / -
		м трубоп								
		Накладные расходы -		649,39		5195				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		589,84				4719		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		59,55				476		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		137,09		1097				
		Сметная стоимость				14806				
122	23-010602-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32х6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7,984	373,01 / -	- / -	2978 / -	- / -	107 / -	- / -	- / -
		м								
		Накладные расходы -		13,43		107				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		13,43				107		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,92		247				
		Сметная стоимость				3332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Радиаторы стальные. Установка после демонтажа (без стоимости радиаторов) кВт	68,58	595,83 491,51	56,22 27,01	40862 33708	3856 1852	23723 60,4	0,61 0,03	42 2
		Накладные расходы -		345,91		23723				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		313,19				21478		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		32,72				2244		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		75,34		5167				
		Сметная стоимость				69752				
124	23-020401-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Муфта полипропиленовая PP-R разъемная с внутренней резьбой DN 32x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	108	390,33 -	- -	42156 -	- -	1518 -	- -	- -
		Накладные расходы -		14,05		1518				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		14,05				1518		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,35		3494				
		Сметная стоимость				47167				
125	23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	40	46,2 -	- -	1848 -	- -	67 -	- -	- -
		Накладные расходы -		1,66		67				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1,66				67		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,83		153				
		Сметная стоимость				2068				
126	23-020401-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	216	42,85 -	- -	9256 -	- -	333 -	- -	- -
		Накладные расходы -		1,54		333				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1,54				333		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,55		767				
		Сметная стоимость				10356				
127	23-020401-0103 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	138	34,64 -	- -	4780 -	- -	172 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах II квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		1,25		172				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1,25				172		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,87		396				
		Сметная стоимость				5348				
128	Прайс	-Клипса PP-R Д-32	120	40,18	-	4821	-	174	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1,45		174				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1,45				174		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,33		400				
		Сметная стоимость				5394				
129	Прайс	-Дюбель пластиковый с шурупом 6х60	330	16,07	-	5304	-	191	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		0,58		191				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		0,58				191		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,33		440				
		Сметная стоимость				5934				
130	11-201101-0107 РСНБ РК 2015	-Люки герметические. Установка	2	2225,8	188,16	4452	376	1728	1,32	3
		люк		1216,45	36,41	2433	73	60,4	0,04	-
		Накладные расходы -		864,10		1728				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		756,73				1513		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		107,37				215		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		247,19		494				
		Сметная стоимость				6675				
131	чет ТОО "Novostroy Group" 2020г	-Люк-дверца ревизионная с фланцем и ручкой 60х60	2	740,18	-	1480	-	53	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		26,65		53				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		26,65				53		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		61,35		123				
		Сметная стоимость				1656				
132	чет ТОО "Novostroy Group" 2020г	-Люк-дверца ревизионная с фланцем и ручкой 30х30	1	566,07	-	566	-	20	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		20,38		20				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		20,38				20		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		46,92		47				
		Сметная стоимость				633				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	-Решетки вентиляционные, площадь в свету до 0,5 м2.	10	1064,15	46,13	10641	461	6117	1,12	11
		Установка		907,16	9,1	9072	91	60,4	0,01	-
		решетка								
		Накладные расходы -		611,66		6117				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		553,42				5534		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		58,23				582		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		134,06		1341				
		Сметная стоимость				18098				
134	чет ТОО "Novostroy Group" 2020г	-Решетка вентиляционная АВС 200х200 2020РЦ	6	733,93	-	4404	-	159	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		26,42		159				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		26,42				159		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		60,83		365				
		Сметная стоимость				4927				
135	чет ТОО "Novostroy Group" 2020г	-Решетка вентиляционная АВС 300х300 3030РЦ	4	910,71	-	3643	-	131	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		32,79		131				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		32,79				131		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		75,48		302				
		Сметная стоимость				4076				
		Демонтажные работы								
136	12-150101-0401 РСНБ РК 2015	-Умывальники и раковины. Демонтаж	4	397,68	3,73	1591	15	1027	0,51	2
				393,95	2	1576	8	59,1	-	-
		прибор								
		Накладные расходы -		256,75		1027				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		234,01				936		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		22,74				91		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		52,35		209				
		Сметная стоимость				2827				
137	12-150101-0403 РСНБ РК 2015	-Мойка. Демонтаж	1	-799,24	-11,33	-799	-11	-515	-1,03	-1
				-787,91	-6,07	-788	-6	59,1	-0,01	-
		прибор								
		Накладные расходы -		514,90		515				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		469,24				469		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		45,67				46		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		105,13		105				
		Сметная стоимость				-179				
138	12-150101-0402 РСНБ РК 2015	-Унитазы и писсуары. Демонтаж	1	-494,41	-4,16	-494	-4	-319	-0,64	-1
				-490,25	-2,23	-490	-2	59,1	-	-
		прибор								
		Накладные расходы -		319,33		319				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		291,06				291		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		28,28				28		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		65,10		65				
		Сметная стоимость				-110				
139	12-150101- 0307 РСНБ РК 2015	Смеситель без душевой сетки. Снятие	9	282,91	1	2546	9	1648	0,37	3
				281,91	0,54	2537	5	59,1	-	-
		шт. арма								
		Накладные расходы -		183,12		1648				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		166,93				1502		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		16,19				146		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		37,28		336				
		Сметная стоимость				4530				
140	11-160501- 0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Разборка	4	200,99	0,84	804	3	531	0,22	1
				200,16	0,27	801	1	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		132,65		531				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		121,06				484		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		11,59				46		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26,69		107				
		Сметная стоимость				1441				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		1992888	25316			488

				Тенге		407590	7024			8
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		723360	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		723360	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		26041	-	-		-
		Сметная прибыль -		Тенге		59952	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		809353	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2843	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	2839	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1841	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	1678		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	163		-
		Сметная прибыль -		Тенге		375	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		4
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2839	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		6211	-	-		-
		Материалы -		Тенге		594	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	5545	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		3722	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	3377		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	345		-
		Сметная прибыль -		Тенге		795	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10727	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5545	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1260474	-	-		-
		Материалы -	Тенге			53602	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	406230	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			782426	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1682	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			299573	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	245363		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	54210		-
		Сметная прибыль -	Тенге			124804	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1684851	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		484
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	406230	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2509990	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		495
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	414614	-		-

РАЗДЕЛ 4. Электромонтажные работы

		Монтажные работы								
141	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	4	2816,62	969,1	11266	3876	4166	2	8
				1787,12	332,84	7148	1331	42,8	0,36	1
		шт.								
		Накладные расходы -		1041,40		4166				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		907,34				3629		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		134,06				536		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		308,64		1235				
		Сметная стоимость				16666				
142	23-070201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	3251,65	-	6503	-	234	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		117,06		234				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		117,06				234		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		269,50		539				
		Сметная стоимость				7276				
143	23-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3818,55	-	3819	-	137	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		137,47		137				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		137,47				137		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		316,48		316				
		Сметная стоимость				4273				
144	чет	-Бокс ЩРВ-П-24 модуля	1	3970,54	-	3971	-	143	-	-
		встроенный пластик IP41 типа		---	---	---	---	---	---	---
		ИЭК		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		142,94		143				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		142,94				143		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		329,08		329				
		Сметная стоимость				4443				
145	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	20	1795,7	24,83	35914	497	8896	1	20
				---	---	---	---	---	---	---
				857,3	-	17146	-	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		444,78		8896				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		366,92				7338		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		77,85				1557		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		179,24		3585				
		Сметная стоимость				48394				
146	23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	1314,42	-	3943	-	142	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		47,32		142				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		47,32				142		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		108,94		327				
		Сметная стоимость				4412				
147	23-070204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	382,48	-	1147	-	41	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		13,77		41				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		13,77				41		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,70		95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				1283				
148	23-070204-0608 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	10	439,22	-	4392	-	158	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		15,81		158				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		15,81				158		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,40		364				
		Сметная стоимость				4914				
149	23-070204-0643 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	2	1353,57	-	2707	-	97	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		48,73		97				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		48,73				97		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		112,18		224				
		Сметная стоимость				3029				
150	23-070204-1524 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	2	1341,39	-	2683	-	97	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		48,29		97				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		48,29				97		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		111,17		222				
		Сметная стоимость				3002				
151	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне шт.	20	2998,92	87,36	59978	1747	17545	2	40
				1714,6	20,3	34292	406	42,8	0,02	-
		Накладные расходы -		877,23		17545				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		742,54				14851		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		134,69				2694		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		310,09		6202				
		Сметная стоимость				83724				
152	23-070204-	-Выключатель автоматический	2	1729,7	-	3459	-	125	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0647 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		62,27		125				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		62,27				125		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		143,36		287				
		Сметная стоимость				3870				
153	23-070204-0646 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	2	1440,09	-	2880	-	104	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		51,84		104				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		51,84				104		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		119,35		239				
		Сметная стоимость				3222				
154	23-070204-0645 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	1	1379,99	-	1380	-	50	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		49,68		50				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		49,68				50		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		114,37		114				
		Сметная стоимость				1544				
155	23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	21	3840,59	-	80652	-	2903	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		138,26		2903				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		138,26				2903		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		318,31		6684				
		Сметная стоимость				90240				
156	23-070204-0301 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р	6	-3840,59	-	-23044	-	-830	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах II квартала 2017 года	51327.1-2010								
		шт.								
		Накладные расходы -		138,26		830				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		138,26				830		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		318,31		1910				
		Сметная стоимость				-20305				
157	чет	-Шина N "0"на двух угловых изоляторах ШНИ-8х12-10-У2-С	12	726,79	-	8721	-	314	-	-
		ИЭК		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		26,16		314				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		26,16				314		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		60,24		723				
		Сметная стоимость				9758				
158	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	113	273,48	2,28	30903	257	14137	0,29	33
				259,13	0,81	29282	92	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		125,11		14137				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		111,26				12572		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		13,85				1565		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,89		3603				
		Сметная стоимость				48643				
159	23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальноенапряжениедо 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степеньзащиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	113	246,98	-	27909	-	1005	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		8,89		1005				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		8,89				1005		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,47		2313				
		Сметная стоимость				31227				
160	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	10	273,48	2,28	2735	23	1251	0,29	3
				259,13	0,81	2591	8	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		125,11		1251				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		111,26				1113		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		13,85				139		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,89		319				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				4305				
161	23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжениедо 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степеньзащиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	10	259,21	-	2592	-	93	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		9,33		93				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		9,33				93		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21,48		215				
		Сметная стоимость				2900				
162	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	186	326,49	2,28	60728	423	27310	0,34	63
				303,81	0,81	56509	151	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		146,83		27310				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		130,38				24250		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		16,45				3059		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		37,87		7043				
		Сметная стоимость				95081				
163	23-070220-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	14	207,11	-	2900	-	104	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		7,46		104				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7,46				104		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,17		240				
		Сметная стоимость				3245				
164	23-070220-0509 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	172	344,49	-	59252	-	2133	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		12,40		2133				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		12,40				2133		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28,55		4911				
		Сметная стоимость				66296				
165	23-070202-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм, типа ИЭК шт.	295	43,88	-	12945	-	466	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1,58		466				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1,58				466		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,64		1073				
		Сметная стоимость				14484				
166	23-080306-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44 шт.	34	92,95	-	3160	-	114	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		3,35		114				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3,35				114		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,70		262				
		Сметная стоимость				3536				
167	чет	-СиЗ-1 оранжевый 2,0-4,0 шт	800	8,93	-	7143	-	257	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		0,32		257				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		0,32				257		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		0,74		592				
		Сметная стоимость				7992				
168	чет	-СиЗ-1 желтый 2,5-4,5 шт	300	8,93	-	2679	-	96	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		0,32		96				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		0,32				96		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		0,74		222				
		Сметная стоимость				2997				
169	чет	-СиЗ-1 красный 4,0-11,0 шт	200	8,93	-	1786	-	64	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		0,32		64				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		0,32				64		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		0,74		148				
		Сметная стоимость				1998				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оборудование светотехнической								
170	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	164	1686,13	607,72	276525	99666	101918	0,99	162
				884,62	380,01	145078	62321	42,8	0,48	78
		шт.								
		Накладные расходы -		621,45		101918				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		541,26				88767		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		80,19				13151		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		184,61		30275				
		Сметная стоимость				408718				
171	23-070102-0120 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-36-002 ГОСТ 17677-82	42	2051,28	-	86154	-	3102	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		73,85		3102				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		73,85				3102		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		170,01		7140				
		Сметная стоимость				96396				
172	23-070102-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х18-002 ГОСТ 17677-82	2	1978,64	-	3957	-	142	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		71,23		142				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		71,23				142		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		163,99		328				
		Сметная стоимость				4427				
173	23-070106-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Светильники для светодиодных ламп LED DBO 2835175-265V 595х595х19 Sparkled	95	1421,9	-	135081	-	4863	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		51,19		4863				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		51,19				4863		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		117,85		11195				
		Сметная стоимость				151139				
174	23-070106-0110 РСНБ	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65	25	1944,47	-	48612	-	1750	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	LED SLIM PANEL 36W 600x600 6400K шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		70,00		1750				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		70,00				1750		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		161,16		4029				
		Сметная стоимость				54391				
175	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк шт.	16	1710,04	459,76	27361	7356	5906	0,41	7
				366,36	327,23	5862	5236	42,8	0,43	7
		Накладные расходы -		369,10		5906				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		296,86				4750		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		72,25				1156		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		166,33		2661				
		Сметная стоимость				35928				
176	23-070101-0340 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Светильники потолочные, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82 шт.	16	959,78	-	15356	-	553	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		34,55		553				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		34,55				553		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79,55		1273				
		Сметная стоимость				17182				
177	23-070104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лампы светодиодные, модели ECO A60 , напряжение электрической сети 220 В, мощность 9 Вт шт.	16	695,65	-	11130	-	401	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		25,04		401				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		25,04				401		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		57,66		922				
		Сметная стоимость				12453				
178	23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Лампы люминесцентные, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 шт.	244	136,72	-	33360	-	1201	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2017 года									
		Накладные расходы -		4,92		1201				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4,92				1201		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,33		2765				
		Сметная стоимость				37326				
179	23-070104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, L-18 36W/765 25x1 FED OSRAM шт.	84	478,42	-	40187	-	1447	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		17,22		1447				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		17,22				1447		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39,65		3331				
		Сметная стоимость				44964				
180	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования шт.	7	904,38	111,66	6331	782	2573	0,82	6
				732,72	22,74	5129	159	42,8	0,02	-
		Накладные расходы -		367,53		2573				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		323,33				2263		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		44,20				309		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		101,75		712				
		Сметная стоимость				9616				
181	23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 шт.	7	762,04	-	5334	-	192	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		27,43		192				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		27,43				192		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		63,16		442				
		Сметная стоимость				5968				
182	13-080305-0401 РСНБ РК 2015 прим	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях шт.	28	1299,28	426,39	36380	11939	1310	0,76	21
				679,11	273,37	19015	7654	-	0,35	10
		Накладные расходы -		46,77		1310				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		46,77				1310		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		107,68		3015				
		Сметная стоимость				40705				
183	прайс-лист	Облучатель бактерицидный с	28	11607,14	-	325000	-	11700	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОО "Гелика"	лампами низкого давления настенно-потолочный ОБНП2х30-01 настенно-потолочный с лампой закрытого типа		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		417,86		11700				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		417,86				11700		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		962,00		26936				
		Сметная стоимость				363636				
184	прайс-лист ТОО "Гелика"	-Лампа ультрафиолетовая	56	4500	-	252000	-	9072	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		162,00		9072				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		162,00				9072		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		372,96		20886				
		Сметная стоимость				281958				
		КАБЕЛИ								
185	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	630	-312,92	-12,04	-197137	-7585	-59771	-0,22	-139
				-186,33	-2,23	-117386	-1407	42,8	-	-1
		м								
		Накладные расходы -		94,87		59771				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		80,70				50843		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		14,17				8927		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,62		20553				
		Сметная стоимость				-116814				
186	23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	1050	-120,58	-	-126609	-	-4558	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		4,34		4558				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4,34				4558		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,99		10493				
		Сметная стоимость				-111558				
187	23-010605-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	300	166,54	-	49962	-	1799	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		6,00		1799				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6,00				1799		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,80		4141				
		Сметная стоимость				55901				
188	23-010605-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм	120	254,42	-	30530	-	1099	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		9,16		1099				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		9,16				1099		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21,09		2530				
		Сметная стоимость				34159				
189	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	50	159,52	2,14	7976	107	3385	0,16	8
				139,65	0,08	6983	4	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		67,70		3385				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		59,80				2990		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7,90				395		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,18		909				
		Сметная стоимость				12270				
190	23-061710-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	50	55,82	-	2791	-	100	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		2,01		100				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,01				100		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,63		231				
		Сметная стоимость				3123				
191	13-080206-1202 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях	1730	-263,23	-98,87	-455391	-171045	-119893	-0,12	-208
				-101,63	-33,29	-175825	-57593	42,8	-0,03	-57
		м кабеля								
		Накладные расходы -		69,30		119893				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		57,75				99903		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		11,56				19991		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26,60		46023				
		Сметная стоимость				-289475				
192	13-080206-1201 РСНБ РК 2015	-Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	1120	251,99	113,13	282225	126702	83892	0,13	146
				110,1	38,37	123314	42970	42,8	0,04	42
		м кабеля								
		Накладные расходы -		74,90		83892				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		63,54				71170		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		11,36				12722		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26,15		29289				
		Сметная стоимость				395406				
193	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	610	-70,27	-1,14	-42865	-694	-15398	-0,06	-37
				-50,82	-0,41	-30998	-248	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		25,24		15398				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		21,92				13373		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3,32				2025		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,64		4661				
		Сметная стоимость				-22806				
194	13-080206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	2435	645,57	19,76	1571969	48104	464424	0,44	1071
				372,65	5,07	907412	12357	42,8	0,01	12
		м кабеля								
		Накладные расходы -		190,73		464424				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		161,67				393661		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		29,06				70763		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,90		162911				
		Сметная стоимость				2199304				
195	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,5	-224000,13	-	-336000	-	-12096	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		8064,00		12096				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		8064,00				12096		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18565,13		27848				
		Сметная стоимость				-296056				
196	23-060144-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,07	-459364,98	-	-32156	-	-1158	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		16537,14		1158				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		16537,14				1158		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		38072,17		2665				
		Сметная стоимость				-28333				
197	23-060131-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,14	-102096,88	-	-14294	-	-515	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		3675,49		515				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3675,49				515		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8461,79		1185				
		Сметная стоимость				-12595				
198	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	1,734	122522,65	-	212454	-	7648	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4410,82		7648				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4410,82				7648		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10154,68		17608				
		Сметная стоимость				237711				
199	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	1,4076	192469,17	-	270920	-	9753	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6928,89		9753				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6928,89				9753		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15951,84		22454				
		Сметная стоимость				303127				
200	23-060128-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0306	300041,74	-	9181	-	331	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		10801,50		331				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		10801,50				331		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		24867,46		761				
		Сметная стоимость				10272				
201	23-060141-0905 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,4539	391398,96	-	177656	-	6396	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		14090,36		6396				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		14090,36				6396		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32439,15		14724				
		Сметная стоимость				198776				
202	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка кабеля видеонаблюдения(материал заказчика) м кабеля	105	504,15	53,04	52936	5570	14410	0,33	35
				269,87	13,27	28337	1393	40,6	0,02	2
		Накладные расходы -		137,24		14410				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		114,95				12070		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		22,29				2340		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		51,31		5388				
		Сметная стоимость				72734				
203	13-100104-0206 РСНБ РК 2015	-Кнопка и звонок. Монтаж оборудования шт.	1	1535,88	-	1536	-	701	2	2
				1535,88	-	1536	-	40,6	-	-
		Накладные расходы -		701,31		701				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		623,57				624		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		77,74				78		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		178,97		179				
		Сметная стоимость				2416				
204	Прайс-лист	-Звонок с кнопкой электрический	1	5000	-	5000	-	180	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Накладные расходы -		180,00		180				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		180,00				180		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		414,40		414				
		Сметная стоимость				5594				
205	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2.	25	82,37	2,28	2059	57	740	0,07	2
				59,29	0,81	1482	20	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		29,61		740				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		25,72				643		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3,89				97		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,96		224				
		Сметная стоимость				3023				
206	23-061401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2	0,0255	51969,09	-	1325	-	48	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		1870,89		48				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1870,89				48		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4307,20		110				
		Сметная стоимость				1483				
		Демонтажные работы								
207	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	7	44,83	0,43	314	3	203	0,06	-
				44,4	0,23	311	2	59,1	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		28,94		203				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		26,38				185		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,56				18		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,90		41				
		Сметная стоимость				558				
208	12-170101-0704 РСНБ РК 2015	Бра и плафоны. Демонтаж	33	-76,37	-0,43	-2520	-14	-1630	-0,11	-4
		шт.		-75,94	-0,23	-2506	-8	59,1	-	-
		Накладные расходы -		49,39		1630				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		45,02				1486		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4,37				144		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,06		332				
		Сметная стоимость				-558				
209	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	113	130,31	1,15	14725	130	9509	0,18	20
				129,16	0,61	14595	69	59,1	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		84,15		9509				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		76,70				8667		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7,45				842		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,16		1939				
		Сметная стоимость				26173				
210	12-170101-0703 РСНБ РК 2015 прим	-Бактерицидные лампы. Демонтаж	1	44,83	0,43	45	-	29	0,06	-
		шт.		44,4	0,23	44	-	59,1	-	-
		Накладные расходы -		28,94		29				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		26,38				26		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,56				3		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,90		6				
		Сметная стоимость				80				
211	12-170101-0601 РСНБ РК 2015	-Кабель. Демонтаж	2844	67,87	0,14	193017	408	125013	0,1	274
		м		67,72	0,08	192609	218	59,1	-	-
		Накладные расходы -		43,96		125013				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		40,07				113961		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3,89				11051		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,95		25442				
		Сметная стоимость				343472				
212	12-070101-0301 РСНБ РК 2015 прим	-Кабелегоны. Разборка	407	26,49	-	10780	-	6988	0,04	15
		м		26,49	-	10780	-	59,1	-	-
		Накладные расходы -		17,17		6988				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		15,65				6371		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1,52				617		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,49		1421				
		Сметная стоимость				19190				
213	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	-Выключатели и розетки, автоматы, распредкоробки, пускатели. Демонтаж	283	41,03	-	11611	-	7527	0,06	17
		шт.		41,03	-	11611	-	59,1	-	-
		Накладные расходы -		26,60		7527				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		24,25				6862		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,35				665		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,41		1531				
		Сметная стоимость				20669				
214	13-080303-1004 РСНБ РК 2015	-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Демонтаж	19	-1037,37	-32,7	-19710	-621	-9242	-3	-57
		шт.		-1004,68	-8,12	-19089	-154	42,8	-0,02	-
		Накладные расходы -		486,43		9242				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		433,48				8236		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		52,95				1006		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		121,90		2316				
		Сметная стоимость				-8152				
215	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	7	352,85	9,93	2470	70	1153	1	7
		Демонтаж		342,92	-	2400	-	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		164,76		1153				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		146,77				1027		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		17,99				126		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		41,41		290				
		Сметная стоимость				3913				
216	13-080205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Щиток до трех групп. Демонтаж	1	-704,59	-295,92	-705	-296	-253	-1,08	-1
		шт.		-408,68	-105,56	-409	-106	42,8	-0,26	-
		Накладные расходы -		253,38		253				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		220,09				220		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		33,29				33		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		76,64		77				
		Сметная стоимость				-375				
		ИНТЕРНЕТ Монтаж								
217	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	-Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	270	-159,52	-2,14	-43071	-578	-18279	-0,16	-44
		м		-139,65	-0,08	-37707	-21	42,8	-	-
		Накладные расходы -		67,70		18279				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		59,80				16147		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7,90				2132		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,18		4908				
		Сметная стоимость				-19884				
218	23-061710-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	40	37,6	-	1504	-	54	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1,35		54				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1,35				54		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,12		125				
		Сметная стоимость				1683				
219	23-061710-0108 РСНБ	-Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	60	-135,96	-	-8158	-	-294	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
	в ценах II квартала 2017 года	м								
		Накладные расходы -		4,89		294				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4,89				294		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,27		676				
		Сметная стоимость				-7188				
220	23-061710-0107 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 40 мм х 16 мм	170	-113,19	-	-19242	-	-693	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах II квартала 2017 года	м								
		Накладные расходы -		4,07		693				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4,07				693		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,38		1595				
		Сметная стоимость				-16954				
221	23-061710-0104 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	80	-55,82	-	-4466	-	-161	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах II квартала 2017 года	м								
		Накладные расходы -		2,01		161				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,01				161		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,63		370				
		Сметная стоимость				-3935				
222	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка (600 м материал заказчика)	610	-504,15	-53,04	-307534	-32357	-83718	-0,33	-201
				-269,87	-13,27	-164623	-8092	40,6	-0,02	-9
		м кабеля								
		Накладные расходы -		137,24		83718				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		114,95				70122		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		22,29				13596		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		51,31		31300				
		Сметная стоимость				-192516				
223	23-060409-0102 РСНБ РК 2015	-Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	0,6222	-68344,96	-	-42524	-	-1531	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах II квартала	км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2017 года									
		Накладные расходы -		2460,42		1531				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2460,42				1531		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5664,43		3524				
		Сметная стоимость				-37469				
224	13-100408-0507 РСНБ РК 2015	-Розетка. Монтаж оборудования	13	-782,76	-	-10176	-	-4565	-1	-13
		шт.		-767,94	-	-9983	-	40,6	-	-
		Накладные расходы -		351,19		4565				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		311,78				4053		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		39,40				512		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		90,72		1179				
		Сметная стоимость				-4431				
225	23-070220-0705 РСНБ РК 2015 применит. в ценах II квартала 2017 года	-Розетка коммуникационная двухместная RG 45	13	-387,63	-	-5039	-	-181	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		13,95		181				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		13,95				181		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,13		418				
		Сметная стоимость				-4440				
226	23-061709-0410 РСНБ РК 2015 применит. в ценах II квартала 2017 года	-Коннектор RJ 45	13	-28,57	-	-371	-	-13	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1,03		13				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1,03				13		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,37		31				
		Сметная стоимость				-327				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	4	Тенге			2972892	94526			1257
			Тенге			1064942	66765			85
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2214038	-	-		-
	Материалы -		Тенге			461209	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	903980	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			821333	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			472163	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	378821		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	93342		-
		Сметная прибыль -	Тенге			214896	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2901097	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1019
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	903980	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			804971	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	227726	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			577000	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			168410	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	134586		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	33824		-
		Сметная прибыль -	Тенге			77871	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1051252	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		324
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	227726	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-46117	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-46117	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-1660	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			-3822	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-51599	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3900750	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1343
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1131706	-		-

РАЗДЕЛ 5. Пожарная сигнализация

МОНТАЖ

227	13-100701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	1	35149,19	1,98	35149	2	15754	38	38
				34447,38	-	34447	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		15754,49		15754				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		13985,64				13986		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1768,85				1769		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4072,29		4072				
		Сметная стоимость				54976				
228	Т123-08030-1301	Приборы приемно-контрольные С2000-М	1	43500	-	43500	-	1566	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1566,00		1566				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1566,00				1566		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3605,28		3605				
		Сметная стоимость				48671				
229	13-080105-	Аккумулятор кислотный	1	1960,78	-	1961	-	839	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0101 РСНБ РК 2015	стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования		1734,02	-	1734	-	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		839,47		839				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		742,16				742		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		97,31				97		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		224,02		224				
		Сметная стоимость				3024				
230	Прайс	-Аккумулятор GS 12V-7,2 А/ч	1	4017,86	-	4018	-	145	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		144,64		145				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		144,64				145		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		333,00		333				
		Сметная стоимость				4496				
231	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	95	1830,35	1,98	173883	188	75549	2	190
				1734,02	-	164732	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		795,25		75549				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		704,01				66881		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		91,24				8668		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		210,05		19955				
		Сметная стоимость				269386				
232	23-080302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Извещатели пожарные модели ИПР 513-10	2	2504,26	-	5009	-	180	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		90,15		180				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		90,15				180		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		207,55		415				
		Сметная стоимость				5604				
233	23-080302-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	93	1821,88	-	169435	-	6100	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		65,59		6100				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		65,59				6100		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		151,00		14043				
		Сметная стоимость				189577				
234	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	-Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	1	1126,83	227,63	1127	228	461	1	1
				867,01	81,2	867	81	42,8	0,08	-
		шт								
		Накладные расходы -		461,01		461				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		405,83				406		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		55,18				55		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		127,03		127				
		Сметная стоимость				1715				
235	23-080304-0313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	1	2259,54	-	2260	-	81	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		81,34		81				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		81,34				81		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		187,27		187				
		Сметная стоимость				2529				
236	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	177	210,38	91,55	37237	16205	10575	0,1	18
				86,7	30,95	15346	5479	42,8	0,04	7
		м								
		Накладные расходы -		59,74		10575				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		50,36				8913		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		9,39				1661		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21,61		3825				
		Сметная стоимость				51636				
237	23-060408-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	0,02346	-17317,56	-	-406	-	-15	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		623,43		15				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		623,43				15		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1435,28		34				
		Сметная стоимость				-358				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238	23-060408-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4 км	0,204	9115,89	-	1860	-	67	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		328,17		67				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		328,17				67		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		755,52		154				
		Сметная стоимость				2081				
239	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	-Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования м	120	-159,52	-2,14	-19143	-257	-8124	-0,16	-20
				-139,65	-0,08	-16759	-9	42,8	-	-
		Накладные расходы -		67,70		8124				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		59,80				7177		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7,90				947		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,18		2181				
		Сметная стоимость				-8838				
240	23-061710-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Канал кабельный размерами 16 мм х 10 мм м	30	-30,32	-	-910	-	-33	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1,09		33				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1,09				33		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,51		75				
		Сметная стоимость				-802				
241	23-061710-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм м	100	-135,96	-	-13596	-	-489	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4,89		489				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4,89				489		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,27		1127				
		Сметная стоимость				-11980				
242	23-061710-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм м	10	37,6	-	376	-	14	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартала 2017 года									
		Накладные расходы -		1,35		14				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1,35				14		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,12		31				
		Сметная стоимость				421				
243	13-100701-0306 РСНБ РК 2015	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	1	7796,7	2,1	7797	2	3420	8	8
				7464,48	-	7464	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		3420,36		3420				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		3030,58				3031		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		389,78				390		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		897,37		897				
		Сметная стоимость				12115				
244	прайс-лист	Блок резервированного питания ББП-50	1	10263,39	-	10263	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		369,48		369				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		369,48				369		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		850,63		851				
		Сметная стоимость				11483				
		ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ								
245	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	1	9878,12	1,61	9878	2	4427	11	11
				9679,56	-	9680	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		4426,99		4427				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		3929,90				3930		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		497,09				497		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1144,41		1144				
		Сметная стоимость				15449				
246	прайс-лист	Блок речевого оповещения БРО "Соната-К"	1	12500	-	12500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		450,00		450				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		450,00				450		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1036,00		1036				
		Сметная стоимость				13986				
247	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	1	1960,78	-	1961	-	839	2	2
				1734,02	-	1734	-	42,8	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
		Накладные расходы -		839,47		839				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		742,16				742		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		97,31				97		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		224,02		224				
		Сметная стоимость				3024				
248	23-080306-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	1	2012,8	-	2013	-	72	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		72,46		72				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		72,46				72		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		166,82		167				
		Сметная стоимость				2252				
249	13-100701-0204 РСНБ РК 2015	-Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей.	6	921,41	-	5528	-	2387	1	6
				867,01	-	5202	-	40,6	-	-
		Монтаж оборудования								
		шт.								
		Накладные расходы -		397,85		2387				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		352,01				2112		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		45,84				275		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		105,54		633				
		Сметная стоимость				8548				
250	Т123-083030-0802	-Динамик настенный "Соната-3 Mini"	6	4866,07	-	29196	-	1051	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		175,18		1051				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		175,18				1051		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		403,30		2420				
		Сметная стоимость				32667				
251	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	1	1795,7	24,83	1796	25	445	1	1
		Установка на конструкции на стене или колонне		857,3	-	857	-	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		444,78		445				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		366,92				367		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		77,85				78		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		179,24		179				
		Сметная стоимость				2420				
252	прайс-лист	-Автомат-выключатель с модулем	1	1232,14	-	1232	-	44	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		IEK		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		44,36		44				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		44,36				44		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		102,12		102				
		Сметная стоимость				1378				
		ДЕМОНТАЖ								
253	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	-Пожарная проводка. Демонтаж	354,2	17,84	-	6321	-	4097	0,03	9
		м		17,84	-	6321	-	59,1	-	-
		Накладные расходы -		11,57		4097				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		10,55				3735		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1,02				362		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,35		833				
		Сметная стоимость				11252				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			530244	16394			266
			Тенге			231626	5551			7
		Стоимость оборудования -	Тенге			22763	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			819	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1887	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			25470	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			501160	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15474	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	230856	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			243986	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			115356	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	93933		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	21423		-
		Сметная прибыль -	Тенге			49321	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			665837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		264
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	230856	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6321	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6321	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4097	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	3735		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	362		-
		Сметная прибыль -	Тенге			833	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11251	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6321	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			702558	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		273
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	237177	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			14121147	323662			6156
			----			---	---			---
			Тенге			5048218	168075			195
		Стоимость оборудования -	Тенге			22763	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			819	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1887	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			25470	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3438557	-	-		-
		Материалы -	Тенге			476683	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1134836	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1788679	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			613561	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	472753		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	140808		-
		Сметная прибыль -	Тенге			324169	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			4376287	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1283
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1134836	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9359281	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3364906	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3661429	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2223753	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			10378	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2476495	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	2065213		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	411282		-
		Сметная прибыль -	Тенге			946862	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12782638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4567
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3661429	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			86188	-	-		-
		Материалы -	Тенге			730	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13797	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			71464	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11808	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	8403		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	3405		-
		Сметная прибыль -	Тенге			7840	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			105836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13797	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1214357	-	-		-
		Материалы -	Тенге			53602	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	406230	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			736309	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1682	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			297913	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	245363		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	52550		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			120982	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1633252	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		484
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	406230	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			18923482	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6351
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5216293	-		-
		Временные здания и сооружения 1,08%	Тенге			204374				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге			19127854				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	Тенге			420813				
		ИТОГО по АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017Г:	Тенге			19548667				
		ИТОГО по АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020Г (2651/2269) :	Тенге			22839802,7				
		ИТОГО С ЦЕНОВОЙ СКИДКОЙ (К=0,89999999):	Тенге			20555822,2				
		НДС-12%	Тенге			2466698,66				
		ИТОГО С НДС	Тенге			23022520,85				

ЗАКАЗЧИК:
Директор КГП «Перинатальный центр города Караганды» — Мамалинова Г.К.

Ответственное лицо от Заказчика:
Инженер-строитель — Ким А.В.

Инженер-сметчик — Смирнова Г.А.

Технический надзор:
Эксперт ТОО «Broad Mark Construction» — Абдильдин Д.С.

Авторский надзор:
ТОО «КОНЭС» — Карманова А.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Председатель ПК «Аспап» — Ашимов Т.М.

Прораб ПК «Аспап» — Науырзбаев Д.Н.