Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Подрядчик: : ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211
БИН 141140003028

Форма №3

Справка стоимости
выполненных работ за апрель месяц 2022 г.
Дополнительное соглашение №1 от 15.02.2022г. к Договору № 74 от 01.07.2021г
Наименование бюджетной программы: 268-025-015-159, 268-025-011-159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	в том числе	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-38 «Кеген-Нарынкол»-«Комерчи», км 0-19,99 Райымбекского района Алматинской области»	тенге	612 403 004,64	**268-025-015-159**						
				2021 год						
				5 000 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				268-025-011-159						
				2022 год						
				607 403 004,64	54 801 075,06	182 220 901,39	0,00	54 801 075,06	16 440 322,52	38 360 752,54
	Всего по акту:		**612 403 004,64**	**612 403 004,64**	**59 801 075,06**	**183 720 901,39**	**5 000 000,00**	**54 801 075,06**	**16 440 322,52**	**38 360 752,54**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области

_____ **С. Самуратов**

_____ **А.Накыпбаев**

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"

_____ **Утешов С.Б.**

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН 050140000775

Подрядчик: ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211

БИН 141140003028

Акт выполненных работ за апрель месяц 2022 года

по объекту: Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-38 "Кеген-Нарынкол" - Комерчи" - км 0-19,99 Райымбекского района Алматинской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ ЗНАКОВ И БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ										
1	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Знаки дорожные на металлических стойках. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0 *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	36		2884,29 2353,92	530,37 181,68	103835 84741	19093 6541	–	98584 16194	218612
2	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Знаки дорожные на металлических стойках. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0 *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	36		2884,29 2353,92	530,37 181,68	103835 84741	19093 6541	–	98584 16194	218612
3	1127-0901-0501 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Ограждения металлические барьерные. Демонтаж металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0 *НР - 108%; СП - 8%*	м	200		686,78 369,08	317,71 59,07	137357 73815	63542 11815	–	92480 18387	248224
4	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка *СП - 8%*	т	7,54		564,00 –	– –	4253 –	– –		– 340	4593
5	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка *СП - 8%*	т	7,54		564,00 –	– –	4253 –	– –		– 340	4593
6	4101-0204-1063 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 63 км (металл на базу ДЭУ) *СП - 8%*	т	7,54		1691,00 –	– –	12750 –	– –		– 1020	13770
7	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (километровые столбики). Погрузка *СП - 8%*	т	0,075		102,00 –	– –	8 –	– –		– 1	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,075	419,00	--	31	--		--	34
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРУБ									
9	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отва л экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ко вшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	20	210,25	198,45	4205	3969	--	923	5538
		НР - 72%; СП - 8%			11,80	52,30	236	1046		410	
10	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдо зерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	20	34,19	34,19	684	684	--	205	960
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,25	--	285		71	
11	1123-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,121	476800,13	73807,73	57693	8931	--	50878	117257
		НР - 99%; СП - 8%			402992,40	21737,28	48762	2630		8686	
12	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1,226	102,00	--	125	--		--	135
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
13	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Клас с груза 1. Расстояние перевозки 20 км (на свалку)	т	1,226	419,00	--	514	--		--	555
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
14	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14к=0,8	Демонтаж Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог.	м3 железобетона звеньев	7,5	18260,28	9764,33	136952	73232	--	70635	224194
		НР - 84%; СП - 8%			8495,95	2716,00	63720	20370		16607	
15	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	18	585,00	--	10530	--		--	11372
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
16	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров(на свалку). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	18	419,00	--	7542	--		--	8145
		СП - 8%			--	--	--	--		603	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				584564	188544	--	412289	1076602
							356015	49227	--	79749	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				584564				
		Всего заработная плата	Тенге					405242			
		Транспортные расходы	Тенге				40005				
		Накладные расходы	Тенге				412290				
		Сметная прибыль	Тенге				79748				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1076603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								308
		Сметная заработная плата	Тенге					405242			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1076603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								308
		Сметная заработная плата	Тенге					405242			

РАЗДЕЛ 2. Работы на основная дорога

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	1101-0203-0604 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	180		8,55	8,55	1540	1540	--	298	1985
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,30	--	414		147	
18	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	180		64,12	64,12	11542	11542	--	2711	15393
		НР - 72%; СП - 8%				--	20,92	--	3766		1140	
19	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (1 08 л с). (до 50м)	м3 грунта	180		215,44	215,44	38780	38780	--	9110	51721
		НР - 72%; СП - 8%				--	70,29	--	12652		3831	
20	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	200		164,76	155,78	32952	31156	38	7291	43462
		НР - 72%; СП - 8%				8,79	41,84	1758	8368		3219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,008	4684,66				37		
21	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	330		248,00	--	81840	--		--	88387
		СП - 8%				--	--	--	--		6547	
22	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015 К=3	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход	600		3,46	3,46	2078	2078	--	624	2918
		НР - 72%; СП - 8%				--	1,44	--	866		216	
23	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	180		70,79	70,79	12742	12742	--	3738	17798
		НР - 72%; СП - 8%				--	28,84	--	5191		1318	
24	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (до 6-ти проходов)	м3 уплотненного грунта	180		34,16	34,16	6149	6149	--	1418	8172
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,94	--	1969		605	
25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой с доставкой на 15 км	м3 уплотненного грунта	180		163,07	149,81	29353	26965	504	6233	38433
		НР - 72%; СП - 8%				10,47	37,62	1884	6772		2847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	18	28,00				504		
26	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	6738		164,76	155,78	1110139	1049646	1262	245627	1464228
		НР - 72%; СП - 8%				8,79	41,84	59231	281918		108461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,26952	4684,66				1263		
27	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	11117,7		66,00	--	733768	--		--	792470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		58701	
28	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	68061,9115	50,17	22,38	3414695	1523363	--	1618053	5435367
		НР - 72%; СП - 8%			27,79	5,23	1891332	355964		402620	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5475577	2703960	1804	1895103	7960334
							1954205	677880	--	589652	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5475577				
	Материалы		Тенге				1804				
	Всего заработная плата		Тенге					2632085			
	Транспортные расходы		Тенге				815608				
		Накладные расходы	Тенге				1895101				
		Сметная прибыль	Тенге				589654				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7960333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2275
		Сметная заработная плата	Тенге					2632085			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7960333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2275
		Сметная заработная плата	Тенге					2632085			
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда (основная дорога)									
29	1218-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	м2 площади основания	23100	825,92	460,73	19078806	10642911	6207774	3776221	24683429
		НР - 72%; СП - 8%			96,46	130,59	2228121	3016630		1828402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	2101-0201-0603	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,055 1270,5	4873,36				6191604		
30	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных породдля строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТРК 1284-2004**	м3	1400	4873,36	--	6822704	--	6822704	--	7368520
		СП - 8%			--	--	--	--		545816	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				25901510	10642911	13030478	3776221	32051949
							2228121	3016630	--	2374218	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25901510				
	Материалы		Тенге				16170				
	Всего заработная плата		Тенге					5244751			
	Местные материалы		Тенге				13014308				
		Накладные расходы	Тенге				3776221				
		Сметная прибыль	Тенге				2374218				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32051949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3642
		Сметная заработная плата	Тенге					5244751			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				32051949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3642
		Сметная заработная плата	Тенге					5244751			
		РАЗДЕЛ 4. ТРУБЫ ОТВ.0,5- 8ШТ.									
		ТЕЛО ТРУБЫ									
31	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отва л экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	10	210,25	198,45	2102	1985	--	462	2769
		НР - 72%; СП - 8%			11,80	52,30	118	523		205	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1		2188,03	--	2188	--	--	1575	4064
		НР - 72%; СП - 8%				2188,03	--	2188	--		301	
33	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	19,73		7694,09	210,74	151804	4158	104624	37852	204829
		НР - 84%; СП - 8%				2180,56	103,36	43022	2039		15173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	21,703	4820,72				104624		
34	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи(на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	14,7		44679,59	20642,91	656790	303451	119862	267214	997925
		НР - 84%; СП - 8%				15882,80	5757,50	233477	84635		73920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,17	2,499	9979,00				24938		
34.2	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,735	35745,00				26273		
34.3	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	10	147	223,00				32781		
34.4	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,83	56,301	575,00				32373		
35	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(тела трубы). Устройство	м2 изолируемой поверхности	157,82		4052,95	142,44	639637	22479	486349	116465	816590
		НР - 84%; СП - 8%				828,85	49,68	130809	7840		60488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0045	0,71019	152763,00				108491		
35.2	2113-0401-0335	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,0016	0,252512	194349,00				49075		
35.3	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00079	0,124678	471631,00				58802		
35.4	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	157,82	1280,00				202010		
36	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	49,32		4864,32	212,15	239908	10463	165803	56517	320140
		НР - 84%; СП - 8%				1290,38	73,83	63642	3641		23714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0068	0,335376	152763,00				51233		
36.2	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,234	11,54088	6932,00				80001		
36.3	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,77	37,9764	575,00				21836		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1692430	342536	876638	480085	2346317
								473256	98679	--	173801	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1692430				
	Материалы		Тенге					876638				
	Всего заработная плата		Тенге						571935			
		Накладные расходы	Тенге					480086				
		Сметная прибыль	Тенге					173801				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2346317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									412
		Сметная заработная плата	Тенге						571935			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2346317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					571935			
		РАЗДЕЛ 5. Укрепительные работы (мост пк52+52)									
37	2104-0501-0427 РСНБ РК 2015	**Плита переходная железобетонная ПТ200.75.15 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92**	шт.	40	23400,94	--	936038	--	936038	--	1010921
		СП - 8%			--	--	--	--		74883	
38	2104-0501-0414 РСНБ РК 2015	**Плита переходная железобетонная П400.98.25 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-9 2**	шт.	8	100717,25	--	805738	--	805738	--	870197
		СП - 8%			--	--	--	--		64459	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1741776	--	1741776	--	1881118
							--	--	--	139342	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1741776				
		Местные материалы	Тенге				1741776				
		Сметная прибыль	Тенге				139342				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1881118				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1881118				
		РАЗДЕЛ 6. Укрепительные работы (мост пк90+11)									
39	2104-0501-0427 РСНБ РК 2015	**Плита переходная железобетонная ПТ200.75.15 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92**	шт.	50	23400,94	--	1170047	--	1170047	--	1263651
		СП - 8%			--	--	--	--		93604	
40	2104-0501-0414 РСНБ РК 2015	**Плита переходная железобетонная П400.98.25 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92**	шт.	8	100717,25	--	805738	--	805738	--	870197
		СП - 8%			--	--	--	--		64459	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1975785	--	1975785	--	2133848
							--	--	--	158063	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1975785				
		Местные материалы	Тенге				1975785				
		Сметная прибыль	Тенге				158063				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2133848				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2133848				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								47450168
Всего по смете:											47 450 168,00
Итого в ценах на 2021 год - 100 %, К=1,05003599712											49 824 384,47
ИТОГО С НДС-12%											55 803 310,61
Тендерное снижение											54 801 075,06

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области

_____ С. Самуратов

_____ А. Накыпбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"

_____ Утешов С.Б.