PK Petro Kazakhstan
Kumkol Resources

"ПЕТРОҚАЗАҚСТАН
ҚҰМКӨЛ РЕСОРСИЗ"
АҚ

АО
"ПЕТРОКАЗАХСТАН
КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ"

Бұйрық № 10-Б
Приказ № 10-П
Order # 10-ОГд

«09» 02 2022 г.

Қызылорда қ.
г. Кызылорда
Kyzylorda

Об утверждении Акта приемки объекта в эксплуатацию

В соответствии со статьей 73 главы 11 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242-II, Декларации подрядчика ТОО «Асанас-Дар» от 20 января 2022 года о соответствии выполненных строительно-монтажных работ утвержденному проекту, государственным нормативам в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, положительного Заключения технического надзора от 20 января 2022 года о качестве строительно-монтажных работ, Заключения авторского надзора от 20 января 2022 года о соответствии выполненных работ проекту по объекту строительства:
- Система сбора нефти на месторождения Арыскум. Выкидные линии от скважин №232, 275. **(Выкидная линия от скважины №232),**

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Акт приемки в эксплуатацию объекта строительства:
- Система сбора нефти на месторождения Арыскум. Выкидные линии от скважин №232, 275. **(Выкидная линия от скважины №232).**

2. Арынгазиев К.Т. / Пань Синьцзюнь – директор по производству/ заместитель директора (директор, вице-президент) по производству
- ввести объект строительства в эксплуатацию.

3. Беркенову С. – директору по капитальному строительству обеспечить:
- передачу утвержденного Акта приемки объекта в эксплуатацию с приложением к нему технических характеристик объекта, декларации о соответствии, и заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ утвержденному проекту в государственную корпорацию «Правительство для граждан» по месту нахождения объекта;
- внесение в базу правового кадастра идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество.

4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Вице-президент по капитальному строительству и внешним связям **Е. Кушербаев**

Казахстан Республикасы, 467001, Қызылорда қ., Қазыбек би көшесі, 13
тел.: 8(324 22) 610 53 факс: 8(324 22) 772 71

Республика Казахстан, 467001, г. Кызылорда, ул. Казыбек би, 13
тел.: 8(324 22) 610 53 факс: 8(324 22) 772 71

13 Kazybek B. St., 467001, Kyzylorda, Republic of Kazakhstan
tel: 7(324 22) 610 53 fax: 7(324 22) 772 71

www.petrokazakhstan.com

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
(с изменениями от 09.08.2019 г, от 08.02.2021 г)

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"09" 02 2022 года

Заказчик: АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»,
120001, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Казыбек би 13.
БИН-940540000210, тел:8(7242)29-99-59, 8(7242)29-99-68.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) от «20» 01 2022 года.
ТОО «Асанас-Дар», Карабаева Рыскуль Абушаметовна – директор.
120000, город Кызылорда, ул. Кашаубаева 13. БИН: 030640005245 , тел: 8-708-833-21-31

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «20» 01 2022 г.
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», в лице:
Тлеубергенов Рустем Орынбасарович – ведущий инженер, капитальное строительство:
- аттестат № KZ45VJE00058945 от 02 ноября 2020 года, № KZ18VJE00058946 от 02 ноября 2020 года и KZ30VJE00059894 от 26 ноября 2020 года. БИН-940540000210, тел:8(7242)29-89-23

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда», в лице:
Усенов Алимжан Сарсенбаевич - инженер по техническому надзору:
аттестат № KZ07VJE00053130 от 28.02.2020 г, № KZ34VJE00053129 от 28.02. 2020 г.
БИН: 070340004739, тел:8(7242) 29-99-04.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «20» 01 2022 г.
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз».
Оразбахов Нурлан – главный инженер проекта (начальник отдела), отдел проектов. Лицензия на проектные работы 12-ГСЛ №005019 от 01.06.2001 года.
БИН-940540000210, тел:8(7242)29-96-17.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
- Система сбора нефти на месторождения Арыскум. Выкидные линии от скважин №232, 275. ***(Выкидная линия от скважины №232).***
Новое строительство. Технически сложный I (повышенный) уровень ответственности.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Кызылординская область, Жалагашский район, месторождение Арыскум,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "20" 01 2022 года,

дата ознакомления

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок:

- постановление Акимата Кызылординской области от 18.10.2001 года №87,

- постановление Акимата Кызылординской области от 29.08.2018 года №1215(продление №87),

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок,в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "—" — 20___года №—;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ:

Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области»:

- уведомительный талон KZ30REA00234584 от 02.08.2021 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации), разработанного проектной группой АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»: проект 20-25-01. Система сбора нефти на месторождения Арыскум. Выкидные линии от скважин №232, 275,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз», приказ № 122-П от 12.08.2020 года.

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 06 августа 2021 года;

месяц, год

окончание работ 13 декабря 2021 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;

фактически, месяц: 4;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность 4" выкидной линии от скважины №232 до существующей выкидной линии скважины № 223	метр	100	-	100	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Показатели	*Единица измерения*	*По проекту*	*Фактически*
Общая площадь	*метр в квадрате (далее-м^2)*		
Число этажей	*этаж*		
Общий строительный объем	*метр в кубе (далее- ^{3})*		
В том числе подземной части	*м^3*		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	*м^2*		

Показатели	*По проекту*			*Фактически*		
	число квартир	*площадь квартир, м^2*		*число квартир*	*площадь квартир, м^2*	
		общая	*жилая*		*общая*	*жилая*
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
- нефтяной 4" трубопровод из стальных бесшовных труб с желтой изоляцией 4"sch-40 предназначен для транспортировки нефтегазожидкостной смеси от скважины до спутника. Трубопроводы классифицируются как нефтесборные трубопроводы III класса IV категории. Материалы трубопроводов приняты по ANSI, что соответствует марки стали 20.
Прокладка подземных трубопроводов произведена в траншее на глубине 1.8 м от низа трубы. Для подземных переходов под автомобильными дорогами используются дорожные плиты.
Антикоррозионное покрытие надземных трубопроводов выполнено бесцветным лаком БТ-177 и по грунту ГФ-021.
Предусмотрена тепловая изоляция надземных трубопроводов матами минераловатными толщиной 50мм, покровной слой-лист оцинкованной стали. Арматуру и фланцевые соединения изолировать теплоизоляционными кожухами съемного типа.
На устье скважины установлены дренажная емкость и камера запуска скребка.
Сварные соединения подземных трубопроводов подвергаются 100% радиографическому контролю. В местах соединения надземной и подземной частей трубопровода установлены изолирующие фланцы.
По окончании строительства произведено гидравлическое испытание подземного трубопровода: Рисп.=1,25хРраб=1,25х4МПа= 5МПа (50кгс/см2).
Гидравлическое испытание надземной части трубопровода произведено: Рисп.=1,5хРраб=1,5х4МПа=6МПа(60кгс/см2)
По трассе предусмотрена рекультивация и установка указательных знаков через каждые 1км, на углах поворота трассы и на пересечениях с автодорогой.
Режим работы - круглогодичный, круглосуточный.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:
- дренажная емкость – 1 ед;
- камера запуска скребка – 1 ед.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации), №AFE FD21013 от 10.02.2021 года:

- Всего: 14 182 536 тенге, в том числе: строительно-монтажные работы – 5 757 845 тенге, оборудование – 2 792 500 тенге, прочие затраты – 5 632 191 тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

- Всего: 14 182 536 тенге, в том числе: строительно-монтажные работы – 5 757 845 тенге, оборудование – 2 792 500 тенге, прочие затраты – 5 632 191 тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___ % и фактически применено ___ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания ___;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Объект строительства:

- Система сбора нефти на месторождения Арыскум. Выкидные линии от скважин №232, 275. ***(Выкидная линия от скважины №232),***

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:

Арынгазиев Кайрат Тулегенович/Пань Синьцзюнь – АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», заместитель директора (директор, вице-президент) по производству:

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы): ___

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация:

Организация:

АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»,

Байтасов Гани Нагыметбаевич - начальник отдела, капитальное строительство:

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Тлеубергенов Рустем Орынбасарович, несущие и ограждающие конструкции, технологическое оборудование, инженерные сети:

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Организация:
ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда», Рысбай Әділет Сәтбекұлы – директор:

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Усенов Алимжан Сарсенбаевич, несущие и ограждающие конструкции, инженерные сети.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
1) разработчик проекта:
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», Хэ Янмин - заместитель директора (директор, вице-президент) по производству:

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация:
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», Хэ Янмин - заместитель директора (директор, вице-президент) по производству:

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Оразбахов Нурлан – Лицензия на проектные работы 12-ГСЛ №005019 от 01.06.2001 года.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы): ——

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Асанас-Дар»,
Карабаева Рыскуль Абушаметовна – директор:

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

к Акту приемки в эксплуатацию объекта: Система сбора нефти на месторождения Арыскум. Выкидные линии от скважин №232, 275. (Выкидная линия от скважины №232)

Приложение 15
к акту приемки объектов
эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта

Проект **AR20-25/01.** «Система сбора нефти на месторождения Арыскум. Выкидные линии от скважин №232, 275» **(Выкидная линия от скважины №232).**

Выкидная линия от скв.№232

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода:	м	100	Кадастровый номер 10-148-025-994
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	100	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =	шт		
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба	Ст.20	сталь	Ø114 х 6мм	100м	

Заказчик
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»
заместитель директора (директор, вице-президент) по производству:

Арынгазиев Кайрат Тулегенович / Пань Синьцзюнь
фамилия,имя,отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Авторский надзор:
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз».
главный инженер проекта (начальник отдела), отдел проектов:
Оразбахов Нурлан
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.