ф-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Дортехмонтажсервис»
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология 132А, БИН 030240002404 АО ForteBank

Справка стоимости выполненных работ за апрель месяц 2022г.
к договору № 33 от 09.02.2022г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог общего пользования областного значения Каратальского района Алматинской области	тенге	605120383,82	21557087,08	0,00	14511783,38	7045303,70	0,00	7045303,70
	в т.ч. на 2022г.	тенге	169508194,42	21557087,08	0,00	14511783,38	7045303,70	0,00	7045303,70
	в т.ч. на 2023г.	тенге	212965959,26						
	в т.ч. на 2024г.	тенге	222646230,14						
	Всего по акту:	тенге	605120383,82	21557087,08	0,00	14511783,38	7045303,70	0,00	7045303,70

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ Самуратов С.З.
МП

Представитель заказчика:
_____Далдыбаев Н.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"
_____Гринченко В.Н.
МП

Республика Казахстан Алматинская обл. Жамбылский район
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Дортехмонтажсервис"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ
Жамбылский район
Республика Казахстан Алматинская обл.

Форма-2

АКТ

Приемки выполненных работ за апрель месяц 2022г.

Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог общего пользования областного значения Каратальского района Алматинской области

Очистка труб

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0043-0101СРД-43-01-01	Очистка водопропускных труб от поросли и наносного ила с выноской грунта вручную НР=108 %									
			м3 грунта	180	7005,6	0	1261008	0	0	1361889	2832728
					7005,6	0	1261008	0	0	209832	
2	1291-0187-0101СРД-187-01-01	Очистка от наносов русел малых мостов и труб с выноской грунта носилками НР=108 %	м3 по обмеру в естественном состоянии	90	4115,4	0	370386	0	0	400017	832035
					4115,4	0	370386	0	0	61632	

Всего	**3 664 763,48**
Итого в текущих ценах на 2022 г	**3 848 001,66**
НДС (12 %)	461 760,20
Итого	**4 309 761,86**

Летнее содержание

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	1291-0345-0101СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР=108 %	км в одном направлении	47,47385	300,45	164,25	14264	7798	0	11154	27451
					136,2	81,35	6466	3862	0	2033	
2	1291-0259-0101СРД-259-01-01	Уборка различных предметов, мусора вручную: с обочин и проезжей части НР=108 %	1000 м2	456,600	816	394,2	372586	179992	0	304280	731015
					421,8	195,24	192594	89147	0	54149	
3	1291-0005-0101СРД-5-01-01	Ремонтная планировка обочин автогрейдером среднего типа НР=108 %	км прохода по одному следу	225,652	2349,38	2349,38	530142	530142	0	124601	707123
					0	511,28	0	115371	0	52379	

Всего	**1 465 588,46**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**1 538 867,88**
НДС (12 %)	184 664,14
Итого	**1 723 532,02**

Валка деревьев

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0207-0106	Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня НР=72 %	дерево	10	333,94	11,06	3339	111	0	2325	6117
					322,88	0	3229	0	0	453	
2	414-102-0201	Стволы. Погрузка	т	4,64	867		4023	0	0	0	4345

					0		0	0	0	322	
3	411-103-0215	Вывоз стволов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=15,000;	т·км	69,6	44		3062	0	0	0	3307
					0		0	0	0	245	

Всего	**13 769,37**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**14 457,84**
НДС (12 %)	1 734,94
Итого	**16 192,78**

Окраска стоек дорожных знаков

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-2219-0101СРД-2-219-01-01	**Окраска стоек дорожных знаков малых круглого сечения за один раз НР=108 %**	**стойка**	**340**	748,1	0	254354	0	62951	206715	497955
					562,95	0	191403	0	0	36886	

Всего	**497 954,78**
Итого в текущих ценах 2022 г.	522 852,52
НДС (12 %)	**62742,30**
Итого	**585 594,82**

Окраска блоков "Джерси"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль	

					строителей		строителей	машин	инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1113-0301-0909	**Поверхности бетонные. Окраска эмалями НР=69 %**	**м2**	**740**	406,88	2,26	301091	1672	279505	21898	348828
					26,91	0,49	19913	363	0	25839	

Всего	**348 828,42**
Итого в текущих ценах 2022 г.	366 269,84
НДС (12 %)	**43952,38**
Итого	**410 222,22**
Всего по акту	**7 045 303,70**
Всего НДС 12%	**754 853,97**

Заказчик: Зам. руководителя ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области _____ Самуратов С.З.

Представитель заказчика: _____ Далдыбаев Н.Б.

Подрядчик: Директор ТОО "Дортехмонтажсервис" _____ Гринченко В.Н.

Казахстан Республикасы Алматы обл. Жамбыл ауданы
"Дортехмонтажсервис"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ
Жамбылский район
Республика Казахстан Алматинская обл.