Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

Справка стоимости выполненых работ за апрель месяц 2022 года
Доп соглашение № 02 от 25.02.2022 года к Договору № 112 от 01 сентября 2021 года.
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	по Капитальному ремонту а/д "Алматы-Усть-Каменогорск", подъезд к с.Каратал, км 0-5,257 Коксуского района Алматинской области	тенге	595 929 306,67	159 956 430,72	-	140 375 251,07	19 581 179,65	-	19 581 179,65
			268 025 032 422						
	в т. ч. 2021г.		140 375 251,07	140 375 251,07	-	140 375 251,07		-	-
			268 025 015 422						
	в т.ч. 2022г.		455 554 055,60	19 581 179,65	-	-	19 581 179,65		19 581 179,65
	Всего по акту:		595 929 306,67	159 956 430,72	-	140 375 251,07	19 581 179,65	-	19 581 179,65

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.Руководителя _____Самуратов С.З.
М.П.

Технадзор:
ТОО "KazTransBuilding"
_____ **Розиев Р.М.**
М.П.
Зам.директора ТОО "KazTransBuilding"
_____ **Алдибеков М.Е.**
М.П.

Авторский надзор:
ТОО "Алматы Жоба
_____ **Юров П.Я.**

Представитель заказчика:

_____**Досжанов А.М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____**Ибраев А.С.**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Доп согл № 02 от 25.02.2022 года к Договору № 112 от 01.09.2021г. НБП 268 025 015 422

Акт приемки выполненных работ
по Капитальному ремонту а/д "Алматы-Усть-Каменогорск", подъезд к с.Каратал, км 0-5,257
Коксуского района за апрель месяц 2022 года

Составлен(а) в ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№1-1-2 Подготовительные работы											
		ДЕМОНТАЖ СУЩ-ГО А/Б ПОКРЫТИЯ									
1	1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	м2 покрытия	24000	160,48	154,89	3851570	3717415	723	473359	4670923
		НР - 108%, СП - 8%			5,56	12,70	133431	304865		345994	
2	4102-0104-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	1661,074172	78,00	0,00	129564	0	129564	0	139929
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		10365	
3	4102-0104-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	1320,42581	44,00	0,00	58099	0	58099	0	62747
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		4648	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**								**4 873 598**
	Временные здания и сооружения	**Тенге**								**152 056.27**
	Итого	**Тенге**								**5 025 654.74**
	Работы в зимнее время	**Тенге**								**122 123.41**
	Итого	**Тенге**								**5 147 778.15**
	с учетом коефицента = 1,049901	**Тенге**								**5 404 657.43**
	НДС 12%	**Тенге**								**648 558.89**
	Итого с НДС	**Тенге**								**6 053 216.32**
	Итого с тендерной скидкой	**Тенге**								**5 447 894.69**

Устройство объездной дороги № 8-1-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия из фрезер-го материала/Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (4+3=7см). Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	10000	168,25	45,54	1682481	455421	733469	632304	2499968
		НР - 108%; СП - 8%			49,36	9,19	493591	91876		185183	
5	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=6	Устройство покрытия из фрезер-го материала/Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201	м2 покрытия	10000	9,70	9,11	97036	91123	0	21058	127541
		НР - 108%; СП - 8%			0,59	1,36	5913	13584		9447	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2 627 509
		с учетом коефицента = 1,049901									2 758 624
		НДС 12%	Тенге								331 035
		Итого с НДС	Тенге								3 089 659
		Итого с тендерной скидкой	Тенге								2 780 693

№ 2-1-3 Искусственные сооружения

РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д-0.5м

15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	20	1609,48	31,73	32190	635	15752	17338	53490
		НР - 108%; СП - 8%			790,14	12,55	15803	251		3962	
16	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,05	55930,27	0,00	58727	0	58727	0	63425
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		4698	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								116 915
							711518	157481	--	499419	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5013294				
	Материалы		Тенге				1309170				
	Всего заработная плата		Тенге					868999			
	Местные материалы		Тенге				2402605				
	Транспортные расходы		Тенге				9055				
		Накладные расходы	Тенге				738394				
		Сметная прибыль	Тенге				460135				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6211823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								664
		Сметная заработная плата	Тенге					868999			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				491058				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				491058				
		Сметная прибыль	Тенге				39285				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				530343				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6742166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								664
		Сметная заработная плата	Тенге					868999			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения									3 647,74
		Итого									120 562,47
		Работы в зимнее время									3 797,72
		Итого									124 360,19
		с учетом коефициента = 1,049901									130 565,88
		НДС 12%	Тенге								15 667,91
		Итого с НДС	Тенге								146 233,79
		Итого с тендерной скидкой	Тенге								131 610,41

РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ДВУХОЧКОВОЙ Ж/Б ТРУБЫ ОТВ. 2х(2,0х2,5)

55	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	-12	205,97	194,88	-2472	-2339	0	-521	-3232
		НР - 72%; СП - 8%			11,10	49,18	-133	-590		-239	
56	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	-1,28	1714,02	0,00	-2194	0	0	-1580	-4075
		НР - 72%; СП - 8%			1714,02	0,00	-2194	0		-302	
59	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	60,67	23876,97	3497,72	1448616	212207	1033586	213942	1795563
		НР - 84%; СП - 8%			3343,05	854,96	202823	51870		133005	
60	1130-0404-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 2 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3,5/5 м	м3 звеньев	92,04	16843,06	4237,61	1550235	390030	572210	579179	2299768
		НР - 84%; СП - 8%			6388,48	1102,82	587996	101504		170353	
61	2104-0802-0125 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 13.100 (Блок № 49) из тяжелого бетона класса В35 ГОСТ 24547-81	шт.	-11	199871,65	0,00	-2198588	0	-2198588	0	-2374475
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		-175887	
62	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	71,26	4727,22	213,57	336862	15219	235137	76821	446777
		НР - 84%; СП - 8%			1213,94	69,44	86505	4948		33095	
63	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	-10,86	3863,72	143,33	-41960	-1557	-31941	-7535	-53454
		НР - 84%; СП - 8%			779,24	46,72	-8463	-507		-3960	
64	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты. Устройство	м3 подушки	15,79	6092,97	232,37	96208	3669	59326	29371	135626
		НР - 84%; СП - 8%			2103,43	110,99	33213	1753		10046	
65	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	183,35	18,59	18,59	3408	3408	0	986	4746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	7,47	0	1370		352	
66	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	183,35	163,62	76,47	30000	14021	-2	16278	49980
		НР - 72%; СП - 8%			87,16	36,15	15931	6628		3702	
67	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	183,35	82,48	69,74	15123	12787	530	3518	20132
		НР - 72%; СП - 8%			9,85	16,80	1806	3080		1491	
68	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	26,4	23876,97	3497,72	630352	92340	449756	93095	781323
		НР - 85%; СП - 8%			3343,05	854,96	88257	22571		57876	
69	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	16,8	18275,38	1111,55	307026	18674	266466	23733	357220
		НР - 91%; СП - 8%			1302,75	249,65	21836	4194		26461	
70	1130-0404-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 2 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3,5/5 м	м3 звеньев	17,52	16843,06	4237,61	295090	74243	108921	110248	437765
		НР - 85%; СП - 8%			6388,48	1102,82	111926	19321		32427	
72	1130-0405-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стенок труб и оголовков, двухочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	м3 сборных конструкций	21,2	15187,99	3181,65	321985	67451	146677	105549	461737
		НР - 85%; СП - 8%			5087,60	839,46	107857	17797		34203	
75	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	16,4	4727,22	213,57	77526	3503	54115	17680	102823
		НР - 85%; СП - 8%			1213,94	69,44	19909	1139		7617	
77	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты. Устройство	м3 подушки	69,2	2335,80	232,37	161637	16080	0	128720	313586
		НР - 85%; СП - 8%			2103,43	110,99	145557	7681		23229	
78	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	84,424	1423,00	0,00	120135	0	120135	0	129746
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		9611	
79	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты. Устройство	м3 подушки	11,6	6092,97	232,37	70678	2695	43583	21577	99636
		НР - 85%; СП - 8%			2103,43	110,99	24400	1287		7380	
80	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	273,6	18,59	18,59	5086	5086	0	1472	7082
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	7,47	0	2044		525	
81	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	273,6	163,62	76,47	44766	20922	-3	24291	74582
		НР - 72%; СП - 8%			87,16	36,15	23847	9891		5525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	273,6	82,48	69,74	22567	19081	791	5250	30042
		НР - 72%; СП - 8%			9,85	16,80	2695	4596		2225	
83	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,4	894,24	0,00	27185	0	0	19573	50499
		НР - 72%; СП - 8%			894,24	0,00	27185	0		3741	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								5 167 472
							2881116	390768	--	2362934	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26855268				
	Материалы		Тенге				6319354				
	Всего заработная плата		Тенге					3271884			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				243531				
	Монтные материалы		Тенге				15962274				
		Накладные расходы	Тенге				2681365				
		Сметная прибыль	Тенге				2362931				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31899563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2620
		Сметная заработная плата	Тенге					3271884			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				31899563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2620
		Сметная заработная плата	Тенге					3271884			
		Временные здания и сооружения	Тенге								161 225,13
		Итого	Тенге								5 328 697,32
		Работы в зимнее время	Тенге								167 853,97
		Итого	Тенге								5 496 551,28
		с учетом коефициента = 1,049901	Тенге								5 770 834,69
		НДС 12%	Тенге								692 500,16
		Итого с НДС	Тенге								6 463 334,85
		Итого с тендерной скидкой	Тенге								5 817 001,36
		РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ДВУХОЧКОВОЙ Ж/Б ТРУБЫ ОТВ. 2х(4,0х2,5)									
103	1130-0404-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 3 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 9/10 м	м3 звеньев	94,10	9475,02	2337,87	891599	219994	326184	338294	1328285
		НР - 84%; СП - 8%			3670,80	609,02	345422	57309		98391	
105	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	50,16	4727,22	213,57	237117	10713	165513	54074	314487
		НР - 84%; СП - 8%			1213,94	69,44	60891	3483		23295	
107	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заполнение пазух бетоном/Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	17	23876,97	3497,72	405908	59461	289615	59948	503125
		НР - 84%; СП - 8%			3343,05	854,96	56832	14534		37268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м3 подушки	11,88	6092,97 2103,43	232,37 110,99	72384 24989	2761 1319	44635	22098 7559	102041
109	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	22,44	18,59 0,00	18,59 7,47	417 0	417 168	0	121 43	581
110	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	22,44	163,62 87,16	76,47 36,15	3672 1956	1716 811	0	1992 453	6117
111	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	22,44	82,48 9,85	69,74 16,80	1851 221	1565 377	65	431 183	2464
112	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м3 бетона в деле	41,2	23876,97 3343,05	3497,72 854,96	983731 137734	144106 35224	701891	145285 90321	1219337
113	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,96	18275,38 1302,75	1111,55 249,65	72371 5159	4402 989	62810	5594 6237	84202
114	1130-0404-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 3 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 9/10 м *НР - 84%; СП - 8%*	м3 звеньев	15,84	9475,02 3670,80	2337,87 609,02	150084 58145	37032 9647	54907	56946 16562	223592
116	1130-0405-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стенок труб и оголовков, двухочковых, отверстие труб до 6 м. Установка *НР - 84%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	14,88	16628,46 4482,24	2137,34 559,64	247431 66696	31804 8327	148932	63019 24836	335287
119	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	19,4	4727,22 1213,94	213,57 69,44	91708 23550	4143 1347	64014	20914 9010	121632
121	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м3 подушки	8,6	6092,97 2103,43	232,37 110,99	52400 18089	1998 955	32312	15997 5472	73868
122	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м3 подушки	56,8	2335,80 2103,43	232,37 110,99	132673 119475	13199 6304	0	105654 19066	257394
123	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	69,3	1423,00 0,00	0,00 0,00	98614 0	0 0	98614	0 7889	106503
124	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	205,2	18,59	18,59	3815	3815	0	1104	5312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	7,47	0	1533		393	
125	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	205,2	163,62	76,47	33575	15692	-2	18218	55937
		НР - 72%; СП - 8%			87,16	36,15	17885	7418		4143	
126	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	205,2	82,48	69,74	16925	14311	593	3937	22531
		НР - 72%; СП - 8%			9,85	16,80	2021	3447		1669	
127	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,8	894,24	0,00	20389	0	0	14680	37874
		НР - 72%; СП - 8%			894,24	0,00	20389	0		2805	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								4 800 569
		Временные здания и сооружения	Тенге								149 777,75
		Итого	Тенге								4 950 346,54
		Работы в зимнее время	Тенге								155 935,92
		Итого	Тенге								5 106 282,46
		с учетом коефицента = 1,049901	Тенге								5 361 091,06
		НДС 12%	Тенге								643 330,93
		Итого с НДС	Тенге								6 004 421,98
		Итого с тендерной скидкой	Тенге								5 403 979,78
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14 958 554
		Временные здания и сооружения	Тенге								466 706,89
		Итого	Тенге								15 425 261,06
		Работы в зимнее время	Тенге								449 711,01
		Итого	Тенге								15 874 972,07
		с учетом коефицента = 1,049901	Тенге								19 425 773,46
		НДС 12%	Тенге								2 331 092,82
		Итого с НДС	Тенге								21 756 866,28
		Итого с тендерной скидкой	Тенге								19 581 179,65

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.Руководителя_____Самуратов С.З.

Представитель заказчика_____ Досжанов А.М.

Технадзор:
ТОО "KazTransBuilding"
_____ Розиев Р.М.

Зам.директора ТОО "KazTransBuilding"
_____ Алдибеков М.Е.

Авторский надзор:
ТОО "Алматы Жоба
_____Юров П.Я.

Подрядчик:
ТОО "Балхаш жолдары"
_____Ибраев А.С.