Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС" БИН 060140014529

Наименование строительства и его адрес: "СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 300 МЕСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЛ. С. СУЛТАНМУРАТОВА В П. ЖАНАКОРГАН ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Договор №5 от 11.02.2022г

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за апрель 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		5	11.02.2022							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	170 451 071									
Акт вып работ №3 Общестроительные работы Блок А		28 006 593							3 360 791	31 367 384
Акт вып работ №4 Общестроительные работы Блок Б		34 157 400							4 098 888	38 256 288
Акт вып работ №5 Вертикальная планировка		527 175							63 261	590 436
Всего к оплате:		**62 691 168**							**7 522 940**	**70 214 108**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
К.Сейтханов

ТОО "Проммедконтракт"
Директор **М. Идрисов**

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Директор **Ә. Рысбай**
Технадзор **М. Ысқақов**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС" **Р. Искаков**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Наименование объекта: "Строительство школы на 300 мест обучающихся по ул. С. Султанмуратова в п. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
за апрель месяц 2022 г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК А

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8.СТЕНЫ										
58	Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%, СП - 8%*	м3 кладки	200		8542,43 5713,84	2313,57 467,84	1708487 1142768	462714 93568	103005	1149792 228662	3086941
59	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 *СП - 8%*	м3	124,979		15025,00 --	-- --	1877809 --	-- --	1877809	-- 150225	2028034
60	С121-030101-0104 2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000 шт.	126,152725		28541,00 --	-- --	3600525 --	-- --	3600525	-- 288042	3888567
61	С121-030101-0204 2103-0101-0204 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000 шт.	49,185725		-71349,00 --	-- --	-3509352 --	-- --	-3509352	-- -280748	-3790100
68	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%, СП - 8%*	м3 кладки	162,83		10044,97 3788,70	2305,60 435,20	1635623 616914	375421 70864	643288	639633 182020	2457276
69	С121-030101-0104 2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000 шт.	185,63		28541,00 --	-- --	5298066 --	-- --	5298066	-- 423845	5721911
70	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	454,23		2107,80	239,61	957428	108839	257500	569109	1648659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			1301,30	45,91	591089	20855		122123	
71	С121-030101-0104 2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	68.68008	28541,00	--	1960198	--	1960198	--	2117014
		СП - 8%			--	--	--	--		156816	
72	Е11-070104-0305 1107-0104-0305 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т	шт. сборных конструкций	34	2120,55	1318,03	72099	44813	1137	40285	121374
		НР - 118%; СП - 8%			769,10	235,01	26149	7990		8991	
73	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	178	421,66	241,91	75056	43061	7074	39234	123433
		НР - 118%; СП - 8%			140,01	46,78	24921	8328		9143	
74	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	21,36	67739,00	--	1446905	--	1446905	--	1562657
		СП - 8%			--	--	--	--		115752	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				15122843	1034848	11686155	2438053	18965766
							2401842	201605	--	1404871	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15122843				
	Материалы		Тенге				1012002				
	Всего заработная плата		Тенге					2603447			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1877809				
	Местные материалы		Тенге				8796342				
		Накладные расходы	Тенге				2438053				
		Сметная прибыль	Тенге				1404872				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18965767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2810
		Сметная заработная плата	Тенге					2603447			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				18965767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2810
		Сметная заработная плата	Тенге					2603447			
		РАЗДЕЛ 9.ПЕРЕКРЫТИЯ									
		1 ЭТАЖ									
75	Е11-070504-0101 1107-0504-0101 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	42	3451,12	926,76	144947	38924	25214	104090	268960
		НР - 118%; СП - 8%			1924,02	176,26	80809	7403		19923	
76	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м 2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	54	5934,69	1244,92	320473	67226	99409	196795	558650
		НР - 118%; СП - 8%			2848,86	239,58	153838	12937		41381	
77	Е11-070504-0102 1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м 2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	32	5247,69	1460,74	167926	46744	26386	122697	313873
		НР - 118%; СП - 8%			2962,38	287,01	94796	9184		23250	
79	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	1	11434,62	6213,08	11435	6213	392	7075	19991
		НР - 118%; СП - 8%			4830,00	1166,01	4830	1166		1481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С121-040111-9912 2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты козырьков железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	0,42	73532,00	--	30883	--	30883	--	33354
		СП - 8%			--	--	--	--		2471	
81	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,056	679631,61	6236,45	38059	349	34908	3381	44756
		НР - 118%, СП - 8%			50044,40	1120,64	2802	63		3315	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ4 2ШТ									
82	Е11-060801-0103 1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,12	32129,74	1434,14	35985	1606	28403	5725	45048
		НР - 91%, СП - 8%			5336,00	281,63	5976	315		3337	
83	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0716	190757,00	--	13658	--	13658	--	14751
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	
84	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02196	197029,00	--	4327	--	4327	--	4673
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
85	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0392	201003,00	--	7879	--	7879	--	8510
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ 5-2ШТ									
86	Е11-060801-0103 1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,4	32129,74	1434,14	44982	2008	35504	7157	56310
		НР - 91%, СП - 8%			5336,00	281,63	7470	394		4171	
87	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03798	197029,00	--	7483	--	7483	--	8082
		СП - 8%			--	--	--	--		599	
88	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0392	201003,00	--	7879	--	7879	--	8510
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
		2ЭТАЖ									
92	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	933,51	5082,00	--	4744098	--	4744098	--	5123626
		СП - 8%			--	--	--	--		379528	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				5580015	163070	5066423	446920	6509094
							350523	31463	--	482155	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5580015				
	Материалы		Тенге				250215				
	Всего заработная плата		Тенге					381986			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41227				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				4774981				
		Накладные расходы	Тенге				446921				
		Сметная прибыль	Тенге				482155				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6509091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								367
		Сметная заработная плата	Тенге					381986			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6509091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								367
		Сметная заработная плата	Тенге					381986			
		РАЗДЕЛ 11.ЛЕСТНИЦЫ №1,№2									
		ЛЕСТНИЦЫ									
136	Е11-070506-0101 1107-0506-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	2	3538,78	1808,34	7078	3617	264	4576	12585
		НР - 118%; СП - 8%			1598,26	340,54	3197	681		932	
137	С121-040110-9906 2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85**	м2	7,28	6157,00	--	44823	--	44823	--	48409
		СП - 8%			--	--	--	--		3586	
138	Е11-070506-0105 1107-0506-0105 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные массой до 1 т. Установка со сваркой**	шт. сборных конструкций	2	5400,67	2200,88	10801	4402	1928	6984	19209
		НР - 118%; СП - 8%			2235,60	723,91	4471	1448		1423	
139	С121-040110-9904 2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85**	м2	14,56	7537,00	--	109739	--	109739	--	118518
		СП - 8%			--	--	--	--		8779	
140	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	51,8	1163,56	47,23	60272	2447	1881	67160	137627
		НР - 118%; СП - 8%			1080,00	18,74	55944	971		10195	
141	С121-040110-9903 2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	51,8	3567,00	--	184771	--	184771	--	199552
		СП - 8%			--	--	--	--		14782	
144	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	6	1609,94	55,33	9660	332	3148	7366	18388
		НР - 118%; СП - 8%			1030,00	10,44	6180	63		1362	
145	С121-040102-0101 2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	шт.	6	1537,00	--	9222	--	9222	--	9960
		СП - 8%			--	--	--	--		738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				872730	21594	711553	172172	1128495
							139583	6325	--	83593	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				872730				
	Материалы		Тенге				14444				
	Всего заработная плата		Тенге					145908			
	Местные материалы		Тенге				697109				
		Накладные расходы	Тенге				172172				
		Сметная прибыль	Тенге				83592				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1128495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						145908			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					1128495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									144
		Сметная заработная плата	Тенге						145908			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									26603354
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2891948				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1219511			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						239393			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							17464131		
		- Накладные расходы	Тенге								3057145	
		- Сметная прибыль	Тенге								1970619	
		ИТОГО:			**26 603 354**			**26 603 354**				
		Временные здания и сооружения		1,5%	399 050			399 050				
		Итого с временными			27 002 404	0		27 002 404				
		Доп.затраты в зимнее время		1,35%	364 532			364 532				
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия					1 347 927	1 347 927				
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			27 366 937	0	1 347 927	28 714 864				
		Непредвиденные работы и затраты		2%	547 339			547 339				
		Итого с непредвиденными затратами			27 914 276	0	1 347 927	29 262 203				
		в том числе на 2019 год		63%	17 585 994	0	849 194	18 435 188				
		в том числе на 2020 год		37%	10 328 282	0	498 733	10 827 015				
		2019 год - 63 %, К=1,0498961			18 463 466	-	891 565	19 355 032				
		НДС в текущих ценах 2019 г		12%			2 322 604	2 322 604				
		Итого в текущих ценах 2019 г			18 463 466	-	3 214 169	21 677 635				
		2020 год - 37 %, К=1,0864865			11 221 539	-	541 867	11 763 406				
		НДС в текущих ценах 2020 г		12%			1 411 609	1 411 609				
		Итого в текущих ценах 2020 г			11 221 539	-	1 953 475	13 175 014				
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9	26 716 504	-	1 290 089	28 006 593				
		НДС-12%		12%			3 360 791	3 360 791				
		ИТОГО по акту			**26 716 504**	-	**4 650 880**	**31 367 384**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

К.Сейтханов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Проммедконтракт"

М. Идрисов

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Директор

Ө. Рысбай

Технадзор

М. Ысқақов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

Р. Искаков

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Наименование объекта: "Строительство школы на 300 мест обучающихся по ул. С. Султанмуратова в п. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за апрель месяц 2022 г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК Б

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ТЕХПОДПОЛЬЕМ										
42	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м 2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	10		5934,69 2848,86	1244,92 239,58	59347 28489	12449 2396	18409	36444 7663	103454
43	Е11-070504-0102 1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 15 м 2. Установка с опиранием по контуру** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	9		5247,69 2962,38	1460,74 287,01	47229 26661	13147 2583	7421	34509 6539	88277
44	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** *СП - 8%*	м2	182,54		5082,00 --	-- --	927668 --	-- --	927668	-- 74213	1001882
45	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,0121		679631,61 50044,40	6236,45 1120,64	8224 606	75 14	7543	731 716	9670
		МОНОЛИТЬНЫЙ УАСТОК УМ4 2ШТ										
46	Е11-060801-0103 1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,12		32129,74 5336,00	1434,14 281,63	35985 5976	1606 315	28403	5725 3337	45048
47	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0716		190757,00 --	-- --	13658 --	-- --	13658	-- 1093	14751
48	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02196		197029,00	--	4327	--	4327	--	4673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
49	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0392	201003,00	--	7879	--	7879	--	8510
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ 5-2ШТ									
50	Е11-060801-0103 1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	1,4	32129,74	1434,14	44982	2008	35504	7157	56310
		НР - 91%; СП - 8%			5336,00	281,63	7470	394		4171	
51	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03798	197029,00	--	7483	--	7483	--	8082
		СП - 8%			--	--	--	--		599	
52	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0392	201003,00	--	7879	--	7879	--	8510
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
53	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	7	2047,54	1245,02	14333	8715	234	8294	24437
		НР - 118%; СП - 8%			769,10	235,01	5384	1645		1810	
54	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	2	421,66	241,91	843	484	79	441	1387
		НР - 118%; СП - 8%			140,01	46,78	280	94		103	
55	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	1,2	67739,00	--	81287	--	81287	--	87790
		СП - 8%			--	--	--	--		6503	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1261124	38484	1147774	93301	1462781
							74866	7441	--	108353	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1261124				
	Материалы		Тенге				97592				
	Всего заработная плата		Тенге					82307			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41227				
	Местные материалы		Тенге				1008955				
		Накладные расходы	Тенге				93300				
		Сметная прибыль	Тенге				108354				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1462778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					82307			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1462778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					82307			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8.СТЕНЫ									
67	Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	328,48	8542,43	2313,57	2806018	759961	169175	1888419	5069992
		НР - 93%; СП - 8%			5713,84	467,84	1876882	153676		375555	
68	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	140,45	15025,00	--	2110261	--	2110261	--	2279082
		СП - 8%			--	--	--	--		168821	
69	С121-030101-0104 2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	201,9241406	28541,00	--	5763117	--	5763117	--	6224166
		СП - 8%			--	--	--	--		461049	
70	С121-030101-0204 2103-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кирпич красный керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	97,2227344	71349,00	--	6936745	--	6936745	--	7491684
		СП - 8%			--	--	--	--		554940	
77	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	69,78	10044,97	2305,60	700938	160885	275678	274112	1053054
		НР - 93%; СП - 8%			3788,70	435,20	264375	30368		78004	
78	С121-030101-0104 2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	88,388	28541,00	--	2522682	--	2522682	--	2724496
		СП - 8%			--	--	--	--		201815	
79	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	449,71	2107,80	239,61	947900	107756	254936	563446	1632254
		НР - 93%; СП - 8%			1301,30	45,91	585208	20648		120908	
80	С121-030101-0104 2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	64,757952	28541,00	--	1848257	--	1848257	--	1996117
		СП - 8%			--	--	--	--		147861	
81	Е11-070104-0305 1107-0104-0305 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т	шт. сборных конструкций	20	2120,55	1318,03	42411	26361	668	23697	71397
		НР - 118%; СП - 8%			769,10	235,01	15382	4700		5289	
82	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	79	421,66	241,91	33311	19111	3139	17413	54782
		НР - 118%; СП - 8%			140,01	46,78	11061	3696		4058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	4,88	67739,00	--	330566	--	330566	--	357012
		СП - 8%			--	--	--	--		26445	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				24042207	1074074	20215224	2767087	28954036
							2752908	213088	--	2144745	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24042207				
	Материалы		Тенге				703597				
	Всего заработная плата		Тенге					2965996			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2110261				
	Местные материалы		Тенге				17401367				
		Накладные расходы	Тенге				2767086				
		Сметная прибыль	Тенге				2144743				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28954037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3157
		Сметная заработная плата	Тенге					2965996			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				28954037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3157
		Сметная заработная плата	Тенге					2965996			

РАЗДЕЛ 10.ПЕРЕКРЫТИЯ

1 ЭТАЖ

108	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	347,61	5082,00	--	1766554	--	1766554	--	1907878
		СП - 8%			--	--	--	--		141324	
110	С121-040111-9912 2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	**Плиты козырьков железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**	м3	1,68	73532,00	--	123534	--	123534	--	133416
		СП - 8%			--	--	--	--		9883	
116	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	3	421,66	241,91	1265	726	119	661	2080
		НР - 118%; СП - 8%			140,01	46,78	420	140		154	
117	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,159	67739,00	--	10771	--	10771	--	11632
		СП - 8%			--	--	--	--		862	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1902123	726	1900978	661	2055006
							420	140	--	152223	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1902123				
	Материалы		Тенге				119				
	Всего заработная плата		Тенге					560			
	Местные материалы		Тенге				1900858				
		Накладные расходы	Тенге				661				
		Сметная прибыль	Тенге				152223				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2055007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					560			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2055007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					560			
		РАЗДЕЛ 12.ЛЕСТНИЦЫ №1,№2									
		ЛЕСТНИЦЫ									
161	Е11-070506-0101 1107-0506-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	1							
		НР - 118%; СП - 8%			3538,78 1598,26	1808,34 340,54	3539 1598	1808 341	133	2288 466	6293
162	С121-040110-9906 2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85**	м2	5,18							
		СП - 8%			6157,00 --	-- --	31893 --	-- --	31893	-- 2551	34445
163	Е11-070506-0105 1107-0506-0105 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные массой до 1 т. Установка со сваркой**	шт. сборных конструкций	1							
		НР - 118%; СП - 8%			5400,67 2235,60	2200,88 723,91	5401 2236	2201 724	964	3492 711	9604
164	С121-040110-9904 2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85**	м2	5,46							
		СП - 8%			7537,00 --	-- --	41152 --	-- --	41152	-- 3292	44444
165	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	27,3							
		НР - 118%; СП - 8%			1163,56 1080,00	47,23 18,74	31765 29484	1289 512	992	35395 5373	72533
166	С121-040110-9903 2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	27,3							
		СП - 8%			3567,00 --	-- --	97379 --	-- --	97379	-- 7790	105169
169	С121-040102-0101 2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	шт.	2							
		СП - 8%			1537,00 --	-- --	3074 --	-- --	3074	-- 246	3320
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				214203	5299	175587	41175	275808
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				33318	1576	--	20429	
		Материалы	Тенге				214203				
		Всего заработная плата	Тенге				2088				
		Местные материалы	Тенге					34894			
		Накладные расходы	Тенге				173498				
		Сметная прибыль	Тенге				41175				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				275808				
		Сметная заработная плата	Тенге								34
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					34894			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				275808				
		Сметная заработная плата	Тенге								34
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					34894			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									32747631

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2861512				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1118583			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						222246			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							23439563		
		- Накладные расходы	Тенге								2902224	
		- Сметная прибыль	Тенге								2425750	
		ИТОГО:			**32 747 631**			**32 747 631**				
		Временные здания и сооружения		1,5%	491 214			491 214				
		Итого с временными			33 238 845	0		33 238 845				
		Доп.затраты в зимнее время		1,35%	448 724			448 724				
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия					1 327 444	1 327 444				
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			33 687 570	0	1 327 444	35 015 014				
		Непредвиденные работы и затраты		2%	673 751			673 751				
		Итого с непредвиденными затратами			34 361 321	0	1 327 444	35 688 766				
		в том числе на 2019 год		63%	21 647 632	0	836 290	22 483 922				
		в том числе на 2020 год		37%	12 713 689	0	491 154	13 204 843				
		2019 год - 63 %, К=1,0498961			22 727 765	-	878 018	23 605 782				
		НДС в текущих ценах 2019 г		12%			2 832 694	2 832 694				
		Итого в текущих ценах 2019 г			22 727 765	-	3 710 712	26 438 476				
		2020 год - 37 %, К=1,0864865			13 813 251	-	533 633	14 346 884				
		НДС в текущих ценах 2020 г		12%			1 721 626	1 721 626				
		Итого в текущих ценах 2020 г			13 813 251	-	2 255 259	16 068 510				
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9	32 886 915	-	1 270 485	34 157 400				
		НДС-12%		12%			4 098 888	4 098 888				
		ИТОГО по акту			**32 886 915**	-	**5 369 373**	**38 256 288**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ К.Сейтханов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Проммедконтракт"

_____ М. Идрисов

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Директор _____ Ә. Рысбай

Технадзор _____ М. Ысқақов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

_____ Р. Искаков

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Наименование объекта: "Строительство школы на 300 мест обучающихся по ул. С. Султанмуратова в п. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
за апрель месяц 2022 г.

на ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010106-3401 1101-0106-3401 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	22500		1,14	1,14	25690	25690	--	2516	30463
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,16	--	3495		2256	
		ГРУНТ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ВЫСОКИХ ПОЛОВ										
5	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1012		28,34	28,34	28676	28676	--	7711	39298
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,58	--	10710		2911	
6	Е11-010105-0101 1101-0105-0101 РСНБ РК 2015	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшомвместимостью 1 м3. Группа грунтов 1	м3 грунта	383		170,61	168,24	65343	64435	--	16078	87934
		НР - 72%; СП - 8%				2,37	55,93	908	21423		6514	
7	Е11-010105-0302 1101-0105-0302 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	383		187,95	185,43	71984	71021	--	17776	96940
		НР - 72%; СП - 8%				2,51	61,95	963	23726		7181	
8	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	383		65,89	65,89	25237	25237	--	6619	34404
		НР - 72%; СП - 8%				--	24,00	--	9193		2548	
9	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	383		31,95	31,95	12236	12236	--	2456	15867
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,91	--	3411		1175	
10	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Поливводой	м3 уплотненного грунта	383		76,87	66,09	29442	25311	1150	5807	38068
		НР - 72%; СП - 8%				7,78	13,27	2981	5084		2820	
		ЗАВОЗ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ										
11	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	220		184,20	176,62	40525	38857	18	8210	52634

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				7,50	44,34	1650	9754		3899	
12	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	385		219,00	--	84315	--		--	91060
		СП - 8%				--	--	--	--		6745	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									486668
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6501				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						291463			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						86794			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1168		
		- Перевозка грузов	Тенге					84315				
		- Накладные расходы	Тенге								67173	
		- Сметная прибыль	Тенге								36049	
		ИТОГО:			486 668			486 668				
		Временные здания и сооружения		1,5%	7 300			7 300				
		Итого с временными			493 968	0		493 968				
		Доп.затраты в зимнее время		1,35%	6 669			6 669				
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия					40 160	40 160				
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			500 637	0	40 160	540 797				
		Непредвиденные работы и затраты		2%	10 013			10 013				
		Итого с непредвиденными затратами			510 649	0	40 160	550 809				
		в том числе на 2019 год		63%	321 709	0	25 301	347 010				
		в том числе на 2020 год		37%	188 940	0	14 859	203 799				
		2019 год - 63 %, К=1,0498961			337 761	-	26 563	364 324				
		НДС в текущих ценах 2019 г		12%			43 719	43 719				
		Итого в текущих ценах 2019 г			337 761	-	70 282	408 043				
		2020 год - 37 %, К=1,0864865			205 281	-	16 144	221 425				
		НДС в текущих ценах 2020 г		12%			26 571	26 571				
		Итого в текущих ценах 2020 г			205 281	-	42 715	247 996				
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9	488 738	-	38 437	527 175				
		НДС-12%		12%			63 261	63 261				
		ИТОГО по акту			**488 738**	**-**	**101 698**	**590 436**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ К.Сейтханов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Проммедконтракт"

_____ М. Идрисов

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Директор _____ Ә. Рысбай

Технадзор _____ М. Ысқақов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

_____ Р. Искаков