Типовая форма №КС-3
Утверждена поставлениям
Госкомстата РК от 16.11.94г №73

Заказчик: **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**
Подрядчик: **ТОО "Нұр-Жол құрылыс"**
Наименование объекта: **"Строительство инженерных сетей незавершенных участков село Тенге, Рахат города Жанаозен (Водоснабжение)"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		№08-ГЗ	18.02.2021г.				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобрете-ние материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	100 720 110,76		89 928 670,32						10 791 440,44	100 720 110,76
В том числе за ноябрь месяц		4 879 914,32	4 357 066,36						522 847,96	4 879 914,32
удержние 5%		243 995,71	217 853,31						26 142,40	243 995,71
удержание 30%		1 463 974,30	1 307 119,91						156 854,39	1 463 974,30
К оплате:		**3 171 944,31**	**2 832 093,14**						**339 851,18**	**3 171 944,31**

Всего к оплате: 3 171 944,31 (Три миллиона сто семьдесят одна тысячи девятьсот сорок четыре) тенге 31 тиын

Подрядчик: _____

Заказчик: _____

Подрядчик: **ТОО "Нұр-Жол құрылыс"**

Заказчик: **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**

Наименование объекта: **"Строительство инженерных сетей незавершенных участков село Тенге, Рахат города Жанаозен (Водоснабжение)"**

АКТ №3 от 22.11.2021 года

выполненных работ по объекту: "Строительство инженерных сетей незавершенных участков село Тенге, Рахат города Жанаозен (Водоснабжение)" за ноябрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

N п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водоснабжение мкр. Аксу по ул. Устюрт. (ЛС 2-1-1)									
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ Ду-1500мм (2шт)									
30	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	10,6	2765,82	168,70	29318	1788	23608	4373	36386
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	3922	729		2695	
31	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство отмостки из асфальтобетона**	м2 покрытия	10,6	1179,57	3,27	12503	35	9852	2842	16573
		НР - 108%; СП - 8%			246,82	1,41	2616	15		1228	
		ИТОГО:					52 959				
		Водоснабжение мкр. Аксу по ул. Матжан би-Жосалы. (ЛС 2-1-2)									
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ Ду-1500мм (7шт)									
43	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	37,1	2765,82	168,70	102612	6259	82624	15305	127350
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	13729	2553		9433	
44	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство отмостки из асфальтобетона**	м2 покрытия	37,1	1179,57	3,27	43762	121	34484	9946	58005
		НР - 108%; СП - 8%			246,82	1,41	9157	52		4297	
		ИТОГО:					185 355				
		Водоснабжение мкр. Мамыр по ул. Тилеген-Жаманкара. (ЛС 2-1-3)									
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ Ду-1500мм (5шт)									
53	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	26,5	2765,82	168,70	73294	4471	59017	10932	90964
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	9806	1824		6738	
54	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство отмостки из асфальтобетона**	м2 покрытия	26,5	1179,57	3,27	31259	87	24631	7104	41432

		НР - 108%; СП - 8%			246,82	1,41	6541	37		3069	
		ИТОГО:					132 396				
		Водоснабжение мкр. Мерей от ул. N34 до ул. N46. (ЛС 2-1-4)									
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ Ду-2000мм (2шт)									
42	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,6	2765,82	168,70	29318	1788	23608	4373	36386
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	3922	729		2695	
43	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство отмостки из асфальтобетона	м2 покрытия	10,6	1179,57	3,27	12503	35	9852	2842	16573
		НР - 108%; СП - 8%			246,82	1,41	2616	15		1228	
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ Ду-1500мм (15шт)									
54	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	79,5	2765,82	168,70	219883	13412	177053	32796	272893
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	29418	5471		20214	
55	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство отмостки из асфальтобетона	м2 покрытия	79,5	1179,57	3,27	93776	260	73894	21313	124296
		НР - 108%; СП - 8%			246,82	1,41	19622	112		9207	
		ИТОГО:					450 148				
		Водоснабжение мкр. Мерей от ул. N47 до ул. N68. (ЛС 2-1-5)									
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ Ду-2000мм (4шт)									
42	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	21,2	2765,82	168,70	58635	3576	47214	8746	72771
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	7845	1459		5390	
43	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство отмостки из асфальтобетона	м2 покрытия	21,2	1179,57	3,27	25007	69	19706	5683	33146
		НР - 108%; СП - 8%			246,82	1,41	5232	30		2455	
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ Ду-1500мм (17шт)									
54	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	90,1	2765,82	168,70	249200	15200	200659	37169	309278
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	33341	6201		22910	
55	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство отмостки из асфальтобетона	м2 покрытия	90,1	1179,57	3,27	106279	295	83746	24155	140869
		НР - 108%; СП - 8%			246,82	1,41	22238	127		10435	
		ИТОГО:					556 064				
		Водоснабжение мкр. Мерей от ул. N69 до ул. N78. (ЛС 2-1-6)									
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ Ду-2000мм (2шт)									

43	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,6	2765,82	168,70	29318	1788	23608	4373	36386
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	3922	729		2695	
44	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство отмостки из асфальтобетона	м2 покрытия	10,6	1179,57	3,27	12503	35	9852	2842	16573
		НР - 108%; СП - 8%			246,82	1,41	2616	15		1228	
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ Ду-1500мм (10шт)									
55	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	53	2765,82	168,70	146588	8941	118035	21864	181929
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	19612	3647		13476	
56	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство отмостки из асфальтобетона	м2 покрытия	53	1179,57	3,27	62517	174	49262	14209	82864
		НР - 108%; СП - 8%			246,82	1,41	13081	75		6138	
		ИТОГО:					317 752				
		Водоснабжение мкр. Бостандык по ул. Кайсагалиев. (ЛС 2-1-7)									
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ Ду-1500мм (2шт)									
35	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,6	2765,82	168,70	29318	1788	23608	4373	36386
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	3922	729		2695	
36	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство отмостки из асфальтобетона	м2 покрытия	10,6	1179,57	3,27	12503	35	9852	2842	16573
		НР - 108%; СП - 8%			246,82	1,41	2616	15		1228	
		ИТОГО:					52 959				
		Водоснабжение мкр. Бостандык по ул. Ш. Хожаев. (ЛС 2-1-8)									
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ Ду-2000мм (2шт)									
47	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,6	2765,82	168,70	29318	1788	23608	4373	36386
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	3922	729		2695	
48	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство отмостки из асфальтобетона	м2 покрытия	10,6	1179,57	3,27	12503	35	9852	2842	16573
		НР - 108%; СП - 8%			246,82	1,41	2616	15		1228	
		ИТОГО:					52 959				
		Водоснабжение мкр. Аксу по ул. Сауыскан (10). (ЛС 2-1-9)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	67,7133	169,75	158,55	11494	10736	--	2966	15617
		НР - 72%; СП - 8%			11,20	49,64	758	3361		1157	

2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную	м3 грунта	5,0967	2688,84	--	13704	--	--	9867	25457
		НР - 72%; СП - 8%			2688,84	--	13704	--		1886	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	62,352	20,90	20,90	1303	1303	--	439	1881
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,77	--	609		139	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	31,176	201,96	88,02	6296	2744	--	3618	10708
		НР - 72%; СП - 8%			113,94	47,25	3552	1473		793	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,928	1169,32	--	8101	--	--	5833	15048
		НР - 72%; СП - 8%			1169,32	--	8101	--		1115	
		ТРУБЫ									
6	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,04	453247,59	116924,15	18130	4677	152	14799	35563
		НР - 99%; СП - 8%			332516,00	41198,84	13301	1648		2634	
8	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,04	88141,55	--	3526	--	422	3073	7127
		НР - 99%; СП - 8%			77610,50	--	3104	--		528	
9	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Врезка в существующие сети, диаметр 100 мм	врезка	1	9099,99	4674,25	9100	4674	318	5862	16159
		НР - 99%; СП - 8%			4108,44	1812,80	4108	1813		1197	
		ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА									
10	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6618,12	1944,86	6618	1945	530	4822	12355
		НР - 99%; СП - 8%			4142,64	727,84	4143	728		915	
13	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3	62396,00	--	187188	--	187188	--	202163
		СП - 8%			--	--	--	--		14975	
14	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	5119,00	--	10238	--	10238	--	11057
		СП - 8%			--	--	--	--		819	

15	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	3103,00	--	18618	--	18618	--	20107
		СП - 8%			--	--	--	--		1489	
		ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ									
16	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1693,08	1007,91	13545	8063	--	8131	23410
		НР - 99%; СП - 8%			685,17	341,52	5481	2732		1734	
17	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 160	шт.	2	3033,00	--	6066	--	6066	--	6551
		СП - 8%			--	--	--	--		485	
18	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 110	шт.	6	1444,00	--	8664	--	8664	--	9357
		СП - 8%			--	--	--	--		693	
19	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские PN 10, DN 100	шт.	8	2490,00	--	19920	--	19920	--	21514
		СП - 8%			--	--	--	--		1594	
20	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	3	2495,39	1484,19	7486	4453	--	4497	12942
		НР - 99%; СП - 8%			1011,21	503,06	3034	1509		959	
21	2302-0302-4763 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 250x110	шт.	2	18563,00	--	37126	--	37126	--	40096
		СП - 8%			--	--	--	--		2970	
22	2302-0302-4733 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110	шт.	1	8061,00	--	8061	--	8061	--	8706
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
23	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	3	1993,64	--	5981	--	203	4334	11140
		НР - 75%; СП - 8%			1926,10	--	5778	--		825	
24	2305-1501-0105 РСНБ РК 2015	Манометр	комплект	3	4305,00	--	12915	--	12915	--	13948
		СП - 8%			--	--	--	--		1033	
25	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опора под задвижки (ОП-1) из бетона кл. В7,5. Устройство	м3	0,044	27707,08	1245,39	1219	55	839	310	1652
		НР - 91%; СП - 8%			7384,30	360,31	325	16		122	
26	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 325x4,0 мм	м трубопровода	0,4	14466,64	325,68	5787	130	4019	1649	8031
		НР - 98%; СП - 8%			4095,63	111,22	1638	44		595	

27	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 159х4,0 мм	м трубопровода	0,2	8707,69	104,19	1742	21	1352	369	2280
		НР - 98%; СП - 8%			1843,92	40,94	369	8		169	
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ Ду-1500мм (1шт)									
28	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,46	5531,64	337,40	19139	1167	15411	2855	23754
		НР - 94%; СП - 8%			740,08	137,64	2561	476		1760	
29	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций	1,47	27134,33	10562,74	39887	15527	3964	27575	72859
		НР - 99%; СП - 8%			13874,76	5073,20	20396	7458		5397	
30	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20807,00	--	20807	--	20807	--	22472
		СП - 8%			--	--	--	--		1665	
31	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21033,00	--	42066	--	42066	--	45431
		СП - 8%			--	--	--	--		3365	
32	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18000,00	--	18000	--	18000	--	19440
		СП - 8%			--	--	--	--		1440	
33	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2204,00	--	2204	--	2204	--	2380
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
34	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4543,00	--	4543	--	4543	--	4906
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
35	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных стенах	отверстие	2	379,76	147,86	760	296	--	521	1383
		НР - 84%; СП - 8%			231,91	78,30	464	157		102	
36	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,48	972,87	20,65	8250	175	4888	2993	12142
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	3187	31		899	
37	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки	т	0,0097	497974,00	--	4830	--	4830	--	5217
		СП - 8%			--	--	--	--		386	

38	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,3	2765,82	168,70	14659	894	11804	2186	18193
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	1961	365		1348	
39	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство отмостки из асфальтобетона	м2 покрытия	5,3	1179,57	3,27	6252	17	4927	1421	8286
		НР - 108%; СП - 8%			246,82	1,41	1308	7		614	
		ИТОГО:					769 332				
		Водоснабжение мкр. Аксу по ул. Сауыскан (10), ул. Маната (11), ул. Жосалы (12). (ЛС 2-1-10)									
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ Ду-1500мм (3шт)									
26	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	15,9	2765,82	168,70	43977	2682	35411	6559	54579
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	5884	1094		4043	
27	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство отмостки из асфальтобетона	м2 покрытия	15,9	1179,57	3,27	18755	52	14779	4263	24859
		НР - 108%; СП - 8%			246,82	1,41	3924	22		1841	
		ИТОГО:					79 438				
		Водоснабжение село Тенге по ул. Тобанияз. (ЛС 2-1-11)									
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ Ду-1500мм (2шт)									
35	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,6	2765,82	168,70	29318	1788	23608	4373	36386
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	3922	729		2695	
36	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство отмостки из асфальтобетона	м2 покрытия	10,6	1179,57	3,27	12503	35	9852	2842	16573
		НР - 108%; СП - 8%			246,82	1,41	2616	15		1228	
		ИТОГО:					52 959				
		Водоснабжение село Тенге по ул. Кулшар Куйши. (ЛС 2-1-12)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	188,5575	169,75	158,55	32007	29896	--	8259	43488
		НР - 72%; СП - 8%			11,20	49,64	2111	9360		3221	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную	м3 грунта	14,1925	2688,84	--	38161	--	--	27476	70889
		НР - 72%; СП - 8%			2688,84	--	38161	--		5251	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	176,112	20,90	20,90	3681	3681	--	1239	5314
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,77	--	1721		394	

4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	88,056	201,96	88,02	17783	7750	--	10219	30243
		НР - 72%; СП - 8%			113,94	47,25	10033	4161		2240	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,568	1169,32	--	22881	--	--	16474	42504
		НР - 72%; СП - 8%			1169,32	--	22881	--		3148	
		ТРУБЫ									
6	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,114	591593,54	165658,10	67442	18885	1139	53599	130724
		НР - 99%; СП - 8%			415948,00	58965,14	47418	6722		9683	
8	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,114	117331,60	--	13376	--	2759	10511	25798
		НР - 99%; СП - 8%			93132,60	--	10617	--		1911	
9	1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Врезка в существующие сети, диаметр 150 мм	врезка	2	14509,15	7958,16	29018	15916	1418	17515	50256
		НР - 99%; СП - 8%			5841,99	3003,84	11684	6008		3723	
		ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА									
10	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	6618,12	1944,86	13236	3890	1061	9644	24710
		НР - 99%; СП - 8%			4142,64	727,84	8285	1456		1830	
		ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ									
13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1693,08	1007,91	6772	4032	--	4066	11705
		НР - 99%; СП - 8%			685,17	341,52	2741	1366		867	
16	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	2495,39	1484,19	4991	2968	--	2998	8628
		НР - 99%; СП - 8%			1011,21	503,06	2022	1006		639	
18	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1993,64	--	3987	--	135	2889	7427
		НР - 75%; СП - 8%			1926,10	--	3852	--		550	
19	2305-1501-0105 РСНБ РК 2015	Манометр	комплект	2	4305,00	--	8610	--	8610	--	9299
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
20	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опора под задвижки (ОП-1) из бетона кл. В7,5. Устройство	м3	0,022	27707,08	1245,39	610	27	421	155	826
		НР - 91%; СП - 8%			7384,30	360,31	162	8		61	
21	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 325х4,0 мм	м трубопровода	0,8	14466,64	325,68	11573	261	8035	3298	16061

		НР - 98%; СП - 8%			4095,63	111,22	3277	89		1190	
22	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 219х4,0 мм	м трубопровода	0,4	8841,67	151,75	3537	61	2299	1170	5084
		НР - 98%; СП - 8%			2943,18	42,48	1177	17		377	
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ Ду-1500мм (2шт)									
23	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,92	5531,64	337,40	38279	2335	30823	5709	47507
		НР - 94%; СП - 8%			740,08	137,64	5121	952		3519	
24	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	железобетонных и бетонных конструкций	2,94	27134,33	10562,74	79775	31054	7929	55150	145719
		НР - 99%; СП - 8%			13874,76	5073,20	40792	14915		10794	
30	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных стенах	отверстие	4	379,76	147,86	1519	591	--	1042	2766
		НР - 84%; СП - 8%			231,91	78,30	928	313		205	
31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,96	972,87	20,65	16500	350	9775	5985	24284
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	6375	61		1799	
33	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,6	2765,82	168,70	29318	1788	23608	4373	36386
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	3922	729		2695	
34	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство отмостки из асфальтобетона	м2 покрытия	10,6	1179,57	3,27	12503	35	9852	2842	16573
		НР - 108%; СП - 8%			246,82	1,41	2616	15		1228	
		ИТОГО:					756 191				
		Водоснабжение село Кызылсай по ул. К. Сатбаева, возле ж/д N15. (ЛС 2-1-13)									
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ Ду-1500мм (7шт)									
40	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	37,1	2765,82	168,70	102612	6259	82624	15305	127350
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	13729	2553		9433	
41	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство отмостки из асфальтобетона	м2 покрытия	37,1	1179,57	3,27	43762	121	34484	9946	58005
		НР - 108%; СП - 8%			246,82	1,41	9157	52		4297	
		ИТОГО:					185 355				
		Водоснабжение село Кызылсай, Южный ауыл, возле ж/д N120,122,123. (ЛС 2-1-14)									
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ Ду-1500мм (3шт)									

38	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	15,9	2765,82	168,70	43977	2682	35411	6559	54579
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	5884	1094		4043	
39	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство отмостки из асфальтобетона	м2 покрытия	15,9	1179,57	3,27	18755	52	14779	4263	24859
		НР - 108%; СП - 8%			246,82	1,41	3924	22		1841	
		ИТОГО:					79 438				
		Водоснабжение село Кызылсай, Южный ауыл, возле ж/д N105. (ЛС 2-1-15)									
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ Ду-1500мм (7шт)									
40	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	37,1	2765,82	168,70	102612	6259	82624	15305	127350
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	13729	2553		9433	
41	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство отмостки из асфальтобетона	м2 покрытия	37,1	1179,57	3,27	43762	121	34484	9946	58005
		НР - 108%; СП - 8%			246,82	1,41	9157	52		4297	
		ИТОГО:					185 355				
		Водоснабжение село Кызылсай по ул. М. Оскинбаева, возле ж/д N19. (ЛС 2-1-16)									
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ Ду-1500мм (3шт)									
40	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	15,9	2765,82	168,70	43977	2682	35411	6559	54579
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	5884	1094		4043	
41	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство отмостки из асфальтобетона	м2 покрытия	15,9	1179,57	3,27	18755	52	14779	4263	24859
		НР - 108%; СП - 8%			246,82	1,41	3924	22		1841	
		ИТОГО:					79 438				
		Водоснабжение село Кызылсай по ул. Т. Рыскулова, возле ж/д N17,19. (ЛС 2-1-17)									
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ Ду-1500мм (7шт)									
42	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	37,1	2765,82	168,70	102612	6259	82624	15305	127350
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	13729	2553		9433	
43	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство отмостки из асфальтобетона	м2 покрытия	37,1	1179,57	3,27	43762	121	34484	9946	58005
		НР - 108%; СП - 8%			246,82	1,41	9157	52		4297	
		ИТОГО:					185 355				
		Водоснабжение село Кызылсай, Южный ауыл, возле ж/д N95,96. (ЛС 2-1-18)									
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ Ду-1500мм (6шт)									
40	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	31,8	2765,82	168,70	87953	5365	70821	13118	109157
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	11767	2188		8086	

41	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство отмостки из асфальтобетона	м2 покрытия	31,8	1179,57	3,27	37510	104	29557	8525	49718
		НР - 108%; СП - 8%			246,82	1,41	7849	45		3683	
		ИТОГО:					158 875				
		Водоснабжение село Кызылсай, по ул. М. Шолтаманулы, Н. Шыршыгулулы, Отегулулы, Ж. Тенизбайулы, Д. Мустафа. (ЛС 2-1-19)									
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ Ду-1500мм (34шт)									
49	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	26,535015	2765,82	168,70	73391	4476	59096	10946	91085
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	9819	1826		6747	
50	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство отмостки из асфальтобетона	м2 покрытия	26,5281	1179,57	3,27	31292	87	24657	7112	41476
		НР - 108%; СП - 8%			246,82	1,41	6548	37		3072	
		ФУТЛЯР ИЗ ПЭ ТРУБ 110х6,6 мм, L-12 м (5шт)									
54	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,06	448639,59	116024,15	26918	6961	6	22199	53046
		НР - 99%; СП - 8%			332516,00	41198,84	19951	2472		3929	
56	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20,455346	1682,51	8,31	34416	170	3171	30827	70463
		НР - 99%; СП - 8%			1519,20	3,06	31076	63		5219	
		ИТОГО:					256 069				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			4 588 397				

Временное здание и сооружение 2,9%	133064
Итого:	4721461
Дополнительные затраты в зимнее время 0,525%	24788
Итого:	4746248
Непредвиденные работы и затраты - 2%	94925
Итого:	4841173
Коэффициент понижения К=0,9	4 357 066,36
НДС 12%	522 847,96
ВСЕГО:	**4 879 914,32**
удержание 5%	243 995,71
удержание 30%	1 463 974,30
Всего к оплате:	**3 171 944,31**

Заказчик: _____

Технический надзор: _____

Подрядчик: _____