Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

Справка стоимости выполненых работ за апрель месяц 2022 года
По доп соглашению № 01 от 15.02.2022 года к договору № 81 от 02 июля 2021 года.
Наименование бюджетной программы: 268 025 032 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения и искусственных сооружений «Сарыозек-Коктал-Майтобе», км 3,600-20,413 Кербулакского района	тенге	637 815 505,82	156 237 050,26	-	136 607 000,00	19 630 050,26	-	19 630 050,26
						268 025 032 159			
	в т. ч. 2021г.		136 607 000,00	136 607 000,00	-	136 607 000,00		-	
						268 025 053 159			
	в т. ч. 2022г.		232 000 000,00	19 630 050,26	-	-	19 630 050,26		19 630 050,26
						268 025 015 159			
			269 208 505,82	-	-	-			19 630 050,26
	Всего по акту:		637 815 505,82	156 237 050,26	-	136 607 000,00	19 630 050,26	-	19 630 050,26

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.Руководителя _____С.Самуратов
М.П.

Представитель заказчика:
_____А.Досжанов

Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____Х.Ибраев
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
По доп соглашению № 01 от 15.02.2022 года к договору № 81 от 02 июля 2021 года. НБП 268 025 032 159

Акт приемки выполненных работ

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения и искусственных сооружений «Сарыозек-Коктал-Майтобе», км 3,600-20,413 Кербулакского района за апрель месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-0,75м на КМ 6+060 (замена 4-х звеньев d-0,75м)										
120	2104-0801-0103 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 2.100 (Блок № 11),размерами 910 мм х 910 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	шт.		4	28052,55	0,00	112210	0	112210	0	121187
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		8977	
124	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности		26,8	4075,54	142,44	109224	3817	83194	19777	139322
		НР - 24%; СП - 8%				828,85	49,68	22213	1331		10320	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге									260509
		РАЗДЕЛ 10. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-0,75м НА КМ 7+370 (замена на ж/б 1,0м,L-12,0м)										
156	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100,размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	шт.		8	27347,42	0,00	218779	0	218779	0	236282
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		17502	
166	2104-0801-0205 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.100 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.		12	48343,51	0,00	580122	0	580122	0	626532
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		46410	
168	2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.		2	98891,55	0,00	197783	0	197783	0	213606
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		15823	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл),размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	81232,29	0,00	324929	0	324929	0	350923
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		25994	
171	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	73,2	4075,54	142,44	298330	10427	227231	54019	380536
		НР - 64%; СП - 8%			828,85	49,68	60672	3637		28188	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								1 808 907
		РАЗДЕЛ 14. Ремонт ж/б трубы отв.-2,0м х 2,0м (тюбинг) на КМ 10+390 (наращивание 1-го звена отв.-2,0м х 2,0м)									
260	2104-0802-0209 РСНБ РК 2015	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 35 (Блок № 53) из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	шт.	1	200883,08	0,00	200883	0	200883	0	216954
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		16071	
262	2104-0803-0208 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 57пл (ст1пл),размерами 1890 мм х 3610 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2	110350,13	0,00	220700	0	220700	0	238356
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		17656	
263	2104-0803-0210 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 59пл (ст3пл),размерами 1750 мм х 2790 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2	80158,13	0,00	160316	0	160316	0	173142
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		12825	
264	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство	м2 изолируемой поверхности	49,7	4075,54	142,44	202554	7079	154281	36677	258370
		НР - 64%; СП - 8%			828,85	49,68	41194	2469		19138	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге								886 821
		РАЗДЕЛ 15. Ремонт асб.трубы d-0.50м на КМ 11+340 (замена на ж/б d-1,5м,L-12,0м)									
306	2104-0801-0125 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.100 (Блок № 17),размерами 1820 мм х 1820 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	шт.	12	85081,57	0,00	1020979	0	1020979	0	1102657
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		81678	
308	2104-0803-0107 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2	137763,24	0,00	275526	0	275526	0	297569
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		22042	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
309	2104-0803-0206 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок № 40пл),размерами 2700 мм х 2790 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.		4	124219,27	0,00	496877	0	496877	0	536627
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		39750	
310	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство	м2 изолируемой поверхности		93	4075,54	142,44	379025	13247	288695	68631	483468
		НР - 84% СП - 8%				828,85	49,68	77083	4620		35812	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге									2 420 321
		РАЗДЕЛ 16. Ремонт ж/б трубы d-0,75м на КМ 11+740 (замена 4-х звеньев и наращивание 2-х звеньев d-0,75м)										
350	2104-0801-0103 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 2.100 (Блок № 11),размерами 910 мм х 910 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	шт.		6	28052,55	0,00	168315	0	168315	0	181781
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		13465	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге									181 781
		РАЗДЕЛ 17. Ремонт ж/б трубы отв.- 2х4.0х2.5м на КМ 12+270										
368	2104-0803-0213 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 108пл (ст4пл),размерами 2700 мм х 3030 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.		4	122812,28	0,00	491249	0	491249	0	530549
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		39300	
369	2104-0803-0210 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 59пл (ст3пл),размерами 1750 мм х 2790 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.		4	80158,13	0,00	320633	0	320633	0	346283
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		25651	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге									876 832
		РАЗДЕЛ 18. Ремонт ж/б трубы отв.- 2х2.0х2.0м на КМ 13+020 (наращивание 2-х звеньев отв.- 2х2.0х2.0м)										
399	2104-0802-0119 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 10.100 (Блок № 47) из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	шт.		2	169450,05	0,00	338900	0	338900	0	366012
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		27112	
401	2104-0802-0209 РСНБ РК 2015	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 35 (Блок № 53) из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	шт.		4	200883,08	0,00	803532	0	803532	0	867815
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		64283	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
403	2104-0803-0208 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 57пл (ст1пл),размерами 1890 мм х 3610 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.		4	110350,13	0,00	441401	0	441401	0	476713
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		35312	
404	2104-0803-0210 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 59пл (ст3пл),размерами 1750 мм х 2790 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.		4	80158,13	0,00	320633	0	320633	0	346283
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		25651	
405	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство	м2 изолируемой поверхности		143	4075,54	142,44	582802	20369	443908	105529	743398
		НР - 24%; СП - 8%				828,85	49,68	118526	7104		55066	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге									2 823 396
		РАЗДЕЛ 20. Ремонт ж/б трубы d-0,75м на КМ 14+080 (замена 4-х звеньев и наращивание 2-х звеньев d-0,75м)										
455	2104-0801-0103 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 2.100 (Блок № 11),размерами 910 мм х 910 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	шт.		4	28052,55	0,00	112210	0	112210	0	121187
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		8977	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					540257	57345	400821	81318	121 187
		РАЗДЕЛ 22. Ремонт ж/б трубы d-3х,0.80 на КМ 16+700 (замена на ж/б d-3х1.0м,L-14м)										
481	2104-0801-0109 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13),размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	шт.		8	46340,95	0,00	370728	0	370728	0	400386
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		29658	
491	2104-0801-0205 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.100 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.		42	48343,51	0,00	2030427	0	2030427	0	2192862
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		162434	
493	2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.		6	98891,55	0,00	593349	0	593349	0	640817
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		47468	
494	2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл),размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.		4	81232,29	0,00	324929	0	324929	0	350923
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		25994	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
497	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности		447	4075,54	142,44	1821766	63671	1387600	329870	2323768
		НР - 84%; СП - 8%				828,85	49,68	370496	22207		172131	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге									5 908756
		РАЗДЕЛ 23. Ремонт ж/б трубы d-1,0м на КМ 18+360 (замена на ж/б d-1,0м,L-14)										
540	2104-0801-0109 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13),размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	шт.		8	46340,95	0,00	370728	0	370728	0	400386
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		29658	
552	2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.		2	98891,55	0,00	197783	0	197783	0	213606
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		15823	
553	2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл),размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.		4	81232,29	0,00	324929	0	324929	0	350923
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		25994	
555	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности		79,6	4075,54	142,44	324413	11338	247098	58742	413807
		НР - 84%; СП - 8%				828,85	49,68	65976	3955		30652	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге									1 378722
		РАЗДЕЛ 24. Ремонт ж/б трубы d-0,5м на КМ 19+090 (замена на ж/б d-0,5 м,L-11)										
599	2104-0801-0503 РСНБ РК 2015	Смотровой блок,размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-81	шт.		2	27056,21	0,00	54112	0	54112	0	58441
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		4329	
603	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100,размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.		9	25542,00	0,00	229878	0	229878	0	248268
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		18390	
605	2104-0803-0101 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.		2	48180,52	0,00	96361	0	96361	0	104070
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		7709	
606	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности		40,44	4075,54	142,44	164815	5760	125536	29843	210231
		НР - 84%; СП - 8%				828,85	49,68	33519	2009		15573	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					876606	93941	651895	129815	1 086 935
		РАЗДЕЛ 25. Ремонт ж/б трубы d-0,75м на КМ 20+290 (замена на ж/б d-0,5 м,L-15)										
617	2104-0801-0503 РСНБ РК 2015	Смотровой блок,размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-81	шт.		3	27056,21	0,00	81169	0	81169	0	87662
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		6493	
621	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100,размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.		12	25542,00	0,00	306504	0	306504	0	331024
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		24520	
623	2104-0803-0101 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.		2	48180,52	0,00	96361	0	96361	0	104070
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		7709	
624	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности		51,8	4075,54	142,44	211113	7378	160800	38227	269287
		НР - 24% СП - 8%				828,85	49,68	42934	2573		19947	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге									792 043
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									18 546 211,79
		Итого с коэфициентом К=1,050036	тенге									19 474 193,04
		Итого НДС 12%	тенге									2 336 902,80
		Итого с НДС 12%	тенге									21 811 092,84
		Итого с тендерной скидки	тенге									19 630 050,26

Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильный дорог Алматинской области"
Зам.Руководителя_____С.Самуратов

Представитель заказчика_____А.Досжанов

Подрядчик:
ТОО "Балхаш жолдары"
_____**А.Ибраев**
М.П.