Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

форма 3

Инженер: "Мир-Строй и Компания" ЖШС

Мердігер: "Корпорация Береке А" ЖШС

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны

24.05.2019 жылғы №102 келісім шартқа 23.04.2020 жылғы №2 қосымша келісім

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Капитальный ремонт ул. Замана, ул. Гажайып, ул. Шамшырак, ул. Несибе, ул.Жасын, ул.Жанару, ул.Бакыт ана, ул.Онеге, ул.Сарыарка, ул.Ушкулык, ул.Керемет, ул.Безназвания, мкр.Бадам, ул. Еламан мкр. Еламан т. Шымкент

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2020 жылғы 24 сәуір айындағы №2 анықтама

Код	Код	Шарт			Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі		күні	атауы	коды	коды	атауы
	18634	24.05.2019 жылғы №102 келісім шартқа 23.04.2020 жылғы №2 қосымша келісім		23.04.2020	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	ЖШС
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан					ҚҚС-сыз есепті айда (сәуір айы үшін)	ҚҚС-мен есепті айда
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі КМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт ул. Замана, ул. Гажайып, ул. Шамшырак, ул. Несибе, ул.Жасын, ул.Жанару, ул.Бакыт ана, ул.Онеге, ул.Сарыарка, ул.Ушкулык, ул.Керемет, ул.Безназвания, мкр.Бадам, ул. Еламан мкр. Еламан т. Шымкент	31 582 201							18 797 549	21 053 255
Ұстап қалу 5%									1 052 663
Қайтарым 5%									
Төлеу сомасы									20 000 592

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

А. Тұрханов

М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

"_____" _____ 2020 жыл

Инженер:

"Мир-Строй и Компания" ЖШС-і директоры

М.И. Раматуллаев

М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

"_____" _____ 2020 жыл

Мердігер:

"Корпорация" Береке А" ЖШС-нің бас директоры

Е.Ж. Оспаналиева

М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

"_____" _____ 2020 жыл

форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ул. Замана, ул. Гажайып (уч.№1), ул. Гажайып (уч.№2), ул. Шамшырак, ул. Несибе, ул.Несибе1, ул.Несибе-2, ул.Жасын, ул.Жанару, ул.Бакыт ана, ул.Онеге, ул.Сарыарка, ул.Ушкудык (уч.№1), ул.Ушкудук (уч.№2), ул.Керемет, ул.Безназвания, ул.Безназавания-1, ул.Керемет-1 мкр.Бадам, ул. Еламан (уч.№1,2,3) мкр. Еламан г. Шымкент

АКТ

приёмки выполненных работ за апрель 2020 года

на СМР работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ул. Б/н-1, ул. Жасын										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Разработка существующего покрытия (основания). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	1479,1		198,94	185,04	294255	273693	--	73674	397364
		НР - 72%; СП - 8%				13,90	55,28	20562	81764		29434	
2	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /в насыпь/**	т	2588,434		55,00	--	142364	--		--	153753
		СП - 8%				--	--	--	--		11389	
3	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/**	м3 уплотненного грунта	1479,105		59,59	59,59	88133	88133	--	23607	120679
		НР - 72%; СП - 8%				--	22,17	--	32788		8939	
4	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	1479,105		29,43	29,43	43532	43532	--	8952	56683
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,41	--	12434		4199	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	1479,105		77,60	66,55	114783	98436	4437	23205	149027
		НР - 72%; СП - 8%				8,05	13,74	11910	20319		11039	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ул. Б/н-1, ул. Жасын									
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда проездов									
7	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см /15см/. Устройство. *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	4930,05	308,38 20,59	92,08 25,82	1520338 101520	453939 127315	964879	247142 141398	1908877
8	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см /15см/. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	4829	310,60 32,13	82,27 22,04	1499878 155158	397299 106429	947421	282514 142591	1924983
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	2,233	93515,76 --	1642,85 780,10	208821 --	3668 1742	205153	1881 16856	227558
10	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	3190	1273,62 37,83	91,09 25,86	4062843 120689	290589 82496	3651565	219440 342583	4624866
11	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	3190	574,03 0,41	0,08 --	1831144 1293	260 --	1829591	1397 146603	1979144
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	1230	1539,18 645,65	27,74 10,26	1893194 794150	34117 12619	1064927	871310 221160	2985664
15	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/ *СП - 8%*	м3	52,89	32756,00 --	-- --	1732465 --	-- --	1732465	-- 138597	1871062
		ул. Б/н-1, ул. Жасын									
		РАЗДЕЛ 4. Лотки и трубы водопропускные									
		Устройство ж/б арычного лотка-802п.м.									
24	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10,8	195,30 --	195,30 71,42	2109 --	2109 771	--	555 213	2878
25	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,08	1681,68	--	1816	--	--	1308	3374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	1816	--		250	
26	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под лотки гравийное. Устройство**	м3 основания	3,6	5818,44	1475,44	20946	5312	12990	4553	27539
		НР - 93%; СП - 8%			734,40	625,56	2644	2252		2040	
27	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором**	м3 сборных конструкций	3,6	9885,77	3705,94	35589	13341	1137	23333	63635
		НР - 91%; СП - 8%			5864,20	1258,18	21111	4529		4714	
28	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	м3	3,6	42937,00	--	154573	--	154573	--	166939
		СП - 8%			--	--	--	--		12366	
29	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,5552	730,94	--	1137	--	--	818	2112
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	1137	--		156	
				Устройство металлической трубы водопропускной d-325мм-40п.м.							
30	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	м3 грунта	2	1401,40	--	2803	--	--	2018	5206
		НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	2803	--		386	
31	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы гравийное. Устройство**	м3 основания	0,5	5017,42	218,64	2509	109	1959	465	3211
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	57,43	441	29		238	
32	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	0,01	1314096,91	621467,74	13141	6215	702	8065	22903
		НР - 99%; СП - 8%			622440,00	192255,17	6224	1923		1697	
33	2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	10	9336,00	--	93360	--	93360	--	100829
		СП - 8%			--	--	--	--		7469	
34	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	10,205	3686,87	126,67	37625	1293	29831	5789	46886
		НР - 84%; СП - 8%			637,07	38,20	6501	390		3473	

ИТОГО:				16845174				
Итого с временными		3,12%	525569	17370743				
Итого с зимними удорожаниями		1,05%	182393	17553136				
Итого с непредвиденными работами и затратами		2%	351063	17904199				
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				18797549				
Итого с НДС		12 %	2255706	21053255				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО стоимость				21053255						

Инженер
Эксперт-технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания"

М.П._____Сулейменов Т. М.

Эксперт-технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____Торнев Б.Т.

Эксперт-технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____Раматуллаев М. И.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Корпорация "Береке А"

М.П._____Оспаналиева Е.Ж.

Начальник участка ТОО "Корпорация "Береке А"

_____Тультебаев Е.