Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

форма 3

Инженер: "Мир-Строй и Компания" ЖШС

Мердігер: "Корпорация Береке А" ЖШС

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманын нысаны

24.05.2019 жылғы №102 келісім шартқа 29.01.2020 жылғы №1 қосымша келісім

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Капитальный ремонт ул. Замана, ул. Гажайып, ул. Шамшырак, ул. Несибе, ул.Жасын, ул.Жанару, ул.Бакыт ана, ул.Онеге, ул.Сарыарка, ул.Ушкудык, ул.Керемет, ул.Безназвания, мкр.Бадам, ул. Еламан мкр. Еламан г. Шымкент

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2020 жылғы 17 наурыз айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	коды	атауы
	18634	24.05.2019 жылғы №102 келісім шартқа 29.01.2020 жылғы №1 қосымша келісім	29.01.2020	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда (наурыз айы үшін)	ҚҚС-мен есепті айда
			соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	косымша шығындар			
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де косымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт ул. Замана, ул. Гажайып, ул. Шамшырак, ул. Несибе, ул.Жасын, ул.Жанару, ул.Бакыт ана, ул.Онеге, ул.Сарыарка, ул.Ушкудык, ул.Керемет, ул.Безназвания, мкр.Бадам, ул. Еламан мкр. Еламан г. Шымкент	10 528 946							9 400 844	10 528 946
Ұстап қалу 5%									526 447
Қайтарым 5%									
Төлеу сомасы									10 002 499

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының м.у.а.

А. Рурханов

М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

"____" _____ 2020 жыл

Инженер:

"Мир-Строй и Компания" ЖШС-і директоры

М.И. Раматуллаев

М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

"____" _____ 2020 жыл

Мердігер:

"Корпорация" Береке А" ЖШС-нің бас директоры

Е.Ж. Оспаналиева

М.Ө. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

"____" _____ 2020 жыл

форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ул. Замана, ул. Гажайып (уч.№1), ул. Гажайып (уч.№2), ул. Шамшырак, ул. Несибе, ул.Несибе1, ул.Несибе-2, ул.Жасын, ул.Жанару, ул.Бакыт ана, ул.Онеге, ул.Сарыарка, ул.Ушкудык (уч.№1), ул.Ушкудук (уч.№2), ул.Керемет, ул.Безназвания, ул.Безназавания-1, ул.Керемет-1 мкр.Бадам, ул. Еламан (уч.№1,2,3) мкр. Еламан г. Шымкент

АКТ
приёмки выполненных работ за март 2020 года
на СМР работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ул. Несибе-1										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Разработка существующего покрытия (основания). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	917,853		198,94	185,04	182600	169841	--	45719	246585
		НР - 72%; СП - 8%				13,90	55,28	12760	50738		18266	
2	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /в насыпь/**	т	1606,2375		55,00	--	88343	--		--	95411
		СП - 8%				--	--	--	--		7067	
3	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/**	м3 уплотненного грунта	917,85		59,59	59,59	54690	54690	--	14649	74887
		НР - 72%; СП - 8%				--	22,17	--	20346		5547	
4	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	917,85		29,43	29,43	27013	27013	--	5555	35174
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,41	--	7716		2606	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	917,85		77,60	66,55	71228	61084	2753	14399	92478
		НР - 72%; СП - 8%				8,05	13,74	7391	12609		6850	
		ул. Несибе-1										
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда проездов										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см /15см/. Устройство.	м2 основания или покрытия	2105,97	308,38	92,08	649443	193909	412168	105571	815415
		НР - 108%; СП - 8%			20,59	25,82	43366	54385		60401	
7	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см /15см/. Устройство	м2 основания или покрытия	2069	310,60	82,27	642627	170224	405925	121044	824765
		НР - 108%; СП - 8%			32,13	22,04	66478	45600		61094	
8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,2124	93515,76	1642,85	113379	1992	111387	1021	123552
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	946		9152	
9	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1732	1273,62	91,09	2205907	157774	1982605	119144	2511056
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,86	65528	44791		186004	
10	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1732	574,03	0,08	994214	141	993371	758	1074570
		НР - 108%; СП - 8%			0,41	--	702	--		79598	
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	635	1539,18	27,74	977381	17613	549780	449823	1541380
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	409988	6515		114176	
15	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/	м3	27,305	32756,00	--	894403	--	894403	--	965955
		СП - 8%			--	--	--	--		71552	
		ул. Несибе-1									
		РАЗДЕЛ 7. Наращивание колодцев									
48	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,45	7453,03	3984,26	3354	1793	165	2380	6193
		НР - 118%; СП - 8%			3102,93	1379,89	1396	621		459	
51	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15762,00	--	15762	--	15762	--	17023
		СП - 8%			--	--	--	--		1261	

ИТОГО:				8424442				
Итого с временными		3,12%	262843	8687285				
Итого с зимними удорожаниями		1,05%	91216	8778501				
Итого с непредвиденными работами и затратами		2%	175570	8954071				
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				9400844				
Итого с НДС		12 %	1128101	10528946				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО стоимость				10528946						

Инженер
Эксперт-технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания"

М.П._____Сулейменов Т. М.

Эксперт-технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____Ториев Б.Т.

Эксперт-технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____Раматуллаев М. И.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Корпорация "Береке А"

М.П._____Оепаналиева Е.Ж.

Начальник участка ТОО "Корпорация "Береке А"

_____Тультебаев Е.