Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт административного здания ул.Мауленова, 21 в г.Костанае (СМР)

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2021 года

Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код	
	Договор №169 доп. согл.№169-1 доп. согл.№169-2	24.08.2021 16.09.2021 19.11.2021							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт административного здания ул.Мауленова, 21 в г.Костанае (СМР)	136931299,46	61520663							7382480	68 903 142

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931
И.о. руководителя _____ **Есергепов Н.С.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт _____ **Галымбекулы Асылан**
Место печати (при наличии)
ИИН 870523350713
KZ47VJE00038442

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
TOO"DN architects and engineering partners"
Специалист по авторскому надзору _____ **Сапарбаев Е.Ж.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении 1/26-08 от 26.08.2021г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" Костанайская область, г.Костанай, А.БАЙТУРСЫНОВА, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания ул.Мауленова, 21 в г.Костанае (СМР)**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы. Демонтажные**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 169 от 24.08.2021**
доп. соглашение № 169-1 от 16.09.2
доп. соглашение № 169-2 от19.11.2021г.

Акт выполненных работ №11

за декабрь 2021 (месяц, год) на 1-1 Подготовительные работы. Демонтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 14. Система видеонаблюдения										
1	5	**Е12-080101-0203**	**Кровли из металлочерепицы. Разборка покрытий**	м2 кровли	361,9165977	706,01	0,51	255517	185	0	183839	474505	
						705,5	0	255332	0		35149		
2	6	**Е12-080101-0101**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	361,9165977	165,4	0	59861	0	0	43100	111198	
						165,4	0	59861	0		8237		
3	7	**Е12-080101-0103**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	м2 кровли	361,9165977	306,27	0	110844	0	0	79808	205905	
						306,27	0	110844	0		15252		
4	10	**Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м2	8,02	1846,91	36,78	14812	295	0	10538	27378	
						1810,14	14,79	14517	119		2028		
	10.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт		1712							
	10.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг		314							
	10.3	261-104-0121	Блоки дверные	м2									
5	14	**Е12-070101-0301**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	816,2469982	39,58	0	32307	0	0	23261	60014	
						39,58	0	32307	0		4445		
6	15	**Е12-070101-0205**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	473,72	122,8	3,2	58173	1516	0	41349	107484	
						119,6	1,63	56657	772		7962		
7	22	**Е12-070101-0207**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	62,59	912,31	35,44	57101	2218	0	40330	105226	
						876,87	18,07	54883	1131		7795		
8	23	**Е11-090306-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Конструкции стальные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м2	48,87	2377,05	0	116166	0	0	83640	215791	
						2377,05	0	116166	0		15985		
	23.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		474502							
	23.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3		70372							
	23.3	261-107-0747	Резина прессованная	кг		1143							
	23.4	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т		1589156							
	23.5	261-105-0633	Клей резиновый марки П-9 ГОСТ 2199-78	кг		550							
9	24	**Е11-070519-0202 Изм. и доп. вып. 19К=0,8**	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Деммонтаж**		20	1407,21	0	28144	0	0	20264	52281	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		1407,21	0	28144	0		3873		
	24.1	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м		11392							
	24.2	261-105-0642	Клей эпоксидный	т		3161235							
			Итого по разделу: 14. Система видеонаблюдения									1359781	
			Раздел: 15. Водоснабжение и канализация										
10	25	Е12-150101-0102	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 65 мм. Разборка**	м трубопроводов	22	773,11	5,78	17008	127	1247	11291	30563	
						710,67	2,13	15635	47		2264		
	25.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,1628	5867				955,15			
	25.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,0406	280				291,37			
11	26	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18К=0,4	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Демонтаж**	м трубопровода	12	884,41	0	10613	0	0	7641	19714	
						884,41	0	10613	0		1460		
	26.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт		44							
	26.2	261-301-0191	Трубы полимерные	м									
12	27	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18К=0,4	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Демонтаж**	м трубопровода	2	816,36	0	1633	0	0	1176	3033	
						816,36	0	1633	0		225		
	27.1	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт		28							
	27.2	261-301-0191	Трубы полимерные	м									
13	28	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18К=0,4	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж**	м трубопровода	1,8	738,71	0	1330	0	0	957	2470	
						738,71	0	1330	0		183		
	28.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт		12							
	28.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кт		836							
	28.3	261-301-0191	Трубы полимерные	м									
14	29	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18К=0,4	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж**	м трубопровода	4	627,18	0	2509	0	0	1806	4660	
						627,18	0	2509	0		345		
	29.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт		7							
	29.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кт		836							
	29.3	261-301-0191	Трубы полимерные	м									
15	30	Е11-160501-0602 Изм. и доп. вып. 18К=0,4	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж**	м трубопровода	4	445,8	0	1783	0	0	1284	3313	
						445,8	0	1783	0		245		
	30.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт		7							
	30.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кт		836							
	30.3	261-301-0191	Трубы полимерные	м									
16	31	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6К=0,4	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж**	м трубопровода	14	348,77	0	4883	0	0	3516	9070	
						348,77	0	4883	0		672		
	31.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т		165361							
	31.2	261-107-0370	Вода	м3									
	31.3	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м									
17	32	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6К=0,4	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж**	м трубопровода	4	363,72	0	1455	0	0	1048	2703	
						363,72	0	1455	0		200		
	32.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т		165361							
	32.2	261-107-0370	Вода	м3									
	32.3	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м									
18	33	Е12-150101-0401	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор	4	650,22	6,4	2601	25	0	1864	4822	
						643,82	3,26	2575	13		357		
19	35	Е12-150101-0402	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор	6	808,33	7,14	4850	43	0	3477	8993	
						801,19	3,64	4807	22		666		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	36	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 18К=0,8	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Демонтаж		3	826,53	0	2480	0	0	1785	4606	
				шт.		826,53	0	2480	0		341		
	36.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг		836							
	36.2	261-303-0123	Шкаф пожарный	шт									
			Итого по разделу: 15. Водоснабжение и канализация									93947	
			Раздел: 17. Внутренние сети электроснабжения										
21	41	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж		80	200,73	1,97	16058	158	0	11506	29770	
				шт.		198,76	1	15901	80		2205		
22	44	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж		29	101,47	0,25	2943	7	0	2116	5464	
				м		101,22	0,13	2935	4		405		
			Итого по разделу: 17. Внутренние сети электроснабжения									35234	
			Раздел: 18. Система видеонаблюдения										
23	49	С3414-101-0101	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг. Погрузка		8,68072	915		7943				8578	
				т							636		
24	50	С3414-102-0301	Пиломатериалы. Погрузка		37,4088	731		27346				29534	
				т							2188		
25	51	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		81,3032	117		9512				10273	
				т							761		
26	52	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		1910,8908	30		57327				61913	
				т*км							4586		
			Итого по разделу: 18. Система видеонаблюдения									110297	
			ИТОГО:					905199	4575	1247	575596	1599261	
								797250	2188		118465		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		19191				1618451	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		35606				1654057	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		33081				1687138	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									*1518424*	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9										
			НДС			12 %		182211				1700635	
			Итого с НДС										

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
Зав.сектором _____ **Бейсенов Н.А.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт _____ **Галымбекулы А.**
Место печати (при наличии)
ИИН870523350713
KZ47VJK00038442 от 31.05.2018г.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО"DN architects and engineering partners"
Специалист по авторскому надзору _____ **Сапарбаев Е.Ж.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении 1/26-08 от 26.08.2021г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" Костанайская область, г.Костанай, А.БАЙТУРСЫНОВА, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания ул.Мауленова, 21 в г.Костанае (СМР)**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт административного здания ул.Мауленова, 21**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 169** от **24.08.2021**
доп. соглашение № 169-1 от 16.09.2
доп. соглашение № 169-2 от19.11.2021г.

Акт выполненных работ №12

за декабрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 30. Наружная отделка										
1	23	Е11-070519-0202 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка**	м	135	1653,3 1529,58	5,38 0	223196 206493	726 0	15976	148676 29750	401621	
	23.1	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0.0028	3161235				8962.1			
2	24	САлкон+	**Перила ограждения алюминиевая**	м	135	11702,68		1579862		1579862	126389	1706251	
3	25	Е11-150108-1001	**Ступени. Облицовка гранитными плитами (крыльцо)**	м2 облицовки	62,59	41993,59 22503	3611,23 2950,65	2628379 1408463	226027 184681	993889	1147064 302035	4077478	
	25.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	2.2532	19008				42829.59			Казахстан 100%
	25.2	261-102-0236	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1.5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	16.8993	1039				17558.37			
	25.3	261-107-0795	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0.0513	173989				8929.78			
	25.4	231-201-0109	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м2	63.8418	13179				841371.08			Казахстан 100%
	25.5	261-105-0303	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	50.072	1512				75708.86			
			Итого по разделу: 30. Наружная отделка									6185349	
			Раздел: 31. Полы										
4	26	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	646,19	843,75 446,66	41,11 19,93	545224 288627	26566 12875	230031	217082 60985	823291	
	26.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	13.1823	17402				229397.97			Казахстан 100%
5	27	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	646,19	5234,02 1373,07	189,31 84,14	3382170 887261	122332 54369	2372577	677974 324811	4384955	
	27.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	4943.3535	58				286714.5			Казахстан 100%
	27.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	659.1138	3092				2037979.87			Казахстан 100%
6	34	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	17,13	843,75 446,66	41,11 19,93	14454 7651	704 341	6098	5755 1617	21825	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	34.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.3495	17402				6081.16			Казахстан 100%
7	35	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**17,13**	**5234,02**	**189,31**	**89659**	**3243**	**62895**	**17973**	**116242**	
						1373,07	**84,14**	**23521**	**1441**		**8611**		
	35.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	131.0445	58				7600.58			Казахстан 100%
	35.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	17.4726	3092				54025.28			Казахстан 100%
8	36	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**19,42**	**843,75**	**41,11**	**16386**	**798**	**6913**	**6524**	**24743**	
						446,66	**19,93**	**8674**	**387**		**1833**		
	36.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.3962	17402				6894.12			Казахстан 100%
9	37	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**19,42**	**5234,02**	**189,31**	**101645**	**3676**	**71303**	**20375**	**131782**	
						1373,07	**84,14**	**26665**	**1634**		**9762**		
	37.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	148.563	58				8616.65			Казахстан 100%
	37.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	19.8084	3092				61247.57			Казахстан 100%
10	43	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**35,6**	**843,75**	**41,11**	**30038**	**1463**	**12673**	**11960**	**45358**	
						446,66	**19,93**	**15901**	**709**		**3360**		
	43.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.7262	17402				12638.03			Казахстан 100%
11	44	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**35,6**	**5234,02**	**189,31**	**186331**	**6739**	**130710**	**37351**	**241577**	
						1373,07	**84,14**	**48881**	**2995**		**17895**		
	44.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	272.34	58				15795.72			Казахстан 100%
	44.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	36.312	3092				112276.7			Казахстан 100%
12	45	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**122,9**	**843,75**	**41,11**	**103697**	**5053**	**43750**	**41287**	**156583**	
						446,66	**19,93**	**54895**	**2449**		**11599**		
	45.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2.5072	17402				43629.6			Казахстан 100%
13	46	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**122,9**	**5234,02**	**189,31**	**643261**	**23266**	**451245**	**128945**	**833982**	
						1373,07	**84,14**	**168750**	**10340**		**61776**		
	46.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	940.185	58				54530.73			Казахстан 100%
	46.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	125.358	3092				387606.94			Казахстан 100%
14	47	**Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**1251,87**	**1601,46**	**17,84**	**2004815**	**22331**	**1534480**	**328276**	**2519738**	
						357,87	**6,34**	**448005**	**7934**		**186647**		
	47.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1264.3887	1173				1483127.95			
			Итого по разделу: 31. Полы									**9300076**	
			Раздел: 32. Двери										
15	49	**Е11-100107-0103 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**		**164,64**	**4219,43**	**154,83**	**694687**	**25490**	**374599**	**220772**	**988696**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		1789,34	73,08	294597	12031		73237		
	49.1	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	889.056	290				257826.24			Казахстан 100%
	49.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	177.8112	575				102241.44			
16	50	С1223-201-0103	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	164,64	5812		956888		956888	76551	1033439	
			Итого по разделу: 32. Двери									2022135	
			Раздел: 33. Окна										
17	59	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	62,475	2650,72	245,01	165604	15307	73801	60288	243963	
						1224,43	115,84	76496	7237		18071		
	59.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	43.1077	1712				73800.47			Казахстан 100%
18	60	С1223-102-0207	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	62,475	24665		1540946		1540946	123276	1664222	
19	61	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	1,4934	4153,68	248,03	6203	371	2915	2224	9101	
						1953,98	114,28	2918	171		674		
	61.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1.7025	1712				2914.64			Казахстан 100%
20	62	С1223-102-0105	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м2	1,4934	28235		42166		42166	3373	45539	
21	63	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	1,92708	3491,93	249,19	6729	480	3035	2475	9940	
						1667,71	115,84	3214	223		736		
	63.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1.7729	1712				3035.23			Казахстан 100%
22	64	С1223-102-0207	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	1,92708	24665		47531		47531	3803	51334	
23	65	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	53,049	1322	7,19	70131	381	53526	11812	88498	
						305,82	3,44	16223	182		6555		
	65.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	30.0257	1712				51404.06			Казахстан 100%
24	66	С1223-501-0109	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 550 мм**	м	47,082	3079		144965		144965	11597	156563	
25	67	С1223-501-0107	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм**	м	6,669	2718		18126		18126	1450	19577	
			Итого по разделу: 33. Окна									2288737	
			Раздел: 35. Внутренняя отделка										
26	75	Е11-150108-2001 Изм. и доп. вып. 12	**Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)**	м2	199,62	3293,71	11,93	657490	2380	518609	98280	816232	
						683,8	0	136500	0		60462		
	75.1	232-401-0501	Потолок натяжной пленочный	м2	195.6276	2651				518608.77			Казахстан 100%
27	76	Е11-150406-0201 Изм. и доп. вып. 15	**Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)**		77,964	431,71	0	33658	0	6736	19384	57285	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1 м карниза (галтели)			345,31	0	26922	0		4243		
	76.1	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	81,8622	63				5157,32			
	76.2	261-105-0624	Клей Бустилат	кг	4,7129	335				1578,83			
28	77	Е11-150206-0103 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями		48,86	108,95	3,39	5323	165	762	3226	9233	
			м2 отделываемой поверхности			89,98	1,73	4396	84		684		
	77.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0293	18897				553,98			Казахстан 100%
	77.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,3616	575				207,9			
29	78	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за два раза		48,86	1134,55	8,55	55434	417	15484	28606	90763	
			м2 окрашиваемой поверхности			809,09	4,06	39532	198		6723		
	78.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0674	220158				14844,55			
30	79	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство		262,404	1917,88	206,34	503260	54144	0	341830	912697	
			м2			1711,55	97,74	449116	25647		67607		
31	80	С1232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм		262,404	3122		819225		819225		884763	
			м2								65538		
32	81	Е11-150108-2001 Изм. и доп. вып. 12	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)		304,96	3293,71	11,93	1004449	3637	792280	150143	1246959	
			м2			683,8	0	208532	0		92367		
	81.1	232-401-0501	Потолок натяжной плёночный	м2	298,8608	2651				792279,98			Казахстан 100%
33	82	Е11-150406-0201 Изм. и доп. вып. 15	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)		270,23	431,71	0	116661	0	23348	67186	198555	
			1 м карниза (галтели)			345,31	0	93313	0		14708		
	82.1	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	283,7415	63				17875,71			
	82.2	261-105-0624	Клей Бустилат	кг	16,3354	335				5472,36			
34	83	Е11-150206-0103 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями		66,13	108,95	3,39	7205	224	1031	4366	12497	
			м2 отделываемой поверхности			89,98	1,73	5950	114		926		
	83.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0397	18897				749,8			Казахстан 100%
	83.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,4894	575				281,38			
35	84	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за два раза		66,13	1134,55	8,55	75028	566	20957	38717	122845	
			м2 окрашиваемой поверхности			809,09	4,06	53505	269		9100		
	84.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0913	220158				20091,49			
36	85	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство		248,604	1917,88	206,34	476793	51296	0	323852	864697	
			м2			1711,55	97,74	425497	24298		64052		
37	86	С1232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм		248,604	3122		776141		776141		838233	
			м2								62092		
38	88	Е11-150406-0201 Изм. и доп. вып. 15	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)		220,06	431,71	0	95002	0	19013	54712	161691	
			1 м карниза (галтели)			345,31	0	75989	0		11977		
	88.1	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	231,063	63				14556,97			
	88.2	261-105-0624	Клей Бустилат	кг	13,3026	335				4456,38			
39	89	Е11-150206-0103 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями		31	108,95	3,39	3378	105	483	2047	5859	
			м2 отделываемой поверхности			89,98	1,73	2789	53		434		
	89.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0186	18897				351,48			Казахстан 100%
	89.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,2294	575				131,91			
40	90	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за два раза		31	1134,55	8,55	35171	265	9824	18150	57587	
			м2 окрашиваемой поверхности			809,09	4,06	25082	126		4266		
	90.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0428	220158				9418,36			
41	91	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство		32,406	1917,88	206,34	62151	6686	0	42215	112715	
			м2			1711,55	97,74	55465	3167		8349		
42	92	С1232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм		32,406	3122		101171		101171		109265	
			м2								8094		
43	93	Е11-150108-2001 Изм. и доп. вып. 12	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)		285,95	3293,71	11,93	941835	3410	742892	140784	1169229	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		683,8	0	195533	0		86610		
	93.1	232-401-0501	Потолок натяжной плёночный	м2	280.231	2651				742892.38			Казахстан 100%
44	94	Е11-150406-0201 Изм. и доп. вып. 15	**Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)**		212,32	431,71	0	91661	0	18344	52788	156005	
				1 м карниза (галтели)		345,31	0	73316	0		11556		
	94.1	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	222.936	63				14044.97			
	94.2	261-105-0624	Клей Бустилат	кг	12.8347	335				4299.64			
45	95	Е11-150206-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**		31,65	108,95	3,39	3448	108	493	2090	5981	
				м2 отдельваемой поверхности		89,98	1,73	2848	55		443		
	95.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0.019	18897				358.85			Казахстан 100%
	95.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0.2342	575				134.67			
46	96	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за два раза**		31,65	1134,55	8,55	35909	271	10030	18530	58794	
				м2 окрашиваемой поверхности		809,09	4,06	25608	129		4355		
	96.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.0437	220158				9615.84			
47	97	Е11-150108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**		35,01	1917,88	206,34	67145	7224	0	45607	121772	
				м2		1711,55	97,74	59921	3422		9020		
48	98	С1232-401-0101	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм**		35,01	3122		109301		109301		118045	
				м2							8744		
49	103	Е11-150206-0101	**Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**		541,83	157,17	4,31	85157	2336	10777	52730	148918	
				м2 отдельваемой поверхности		132,96	2,2	72043	1192		11031		
	103.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4335	18897				8191.17			Казахстан 100%
	103.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	4.4972	575				2585.88			
50	106	Е11-150206-0101	**Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**		945,7	157,17	4,31	148632	4078	18810	92033	259918	
				м2 отдельваемой поверхности		132,96	2,2	125743	2080		19254		
	106.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0.7566	18897				14296.71			Казахстан 100%
	106.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	7.8493	575				4513.35			
51	107	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за два раза**		621,593	1017	8,55	632162	5314	180020	323534	1032151	
				м2 окрашиваемой поверхности		718,84	4,06	446828	2525		76455		
	107.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.7832	220158				172429.33			
52	108	Е11-150212-0205 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микрокминерала до 0,7 мм**		118,473	2274,18	10,23	269429	1211	200839	48920	343816	
				м2 отдельваемой поверхности		568,72	4,78	67378	566		25468		
	108.1	212-402-0201	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микрокминерала (размер зерна 0,7 мм)	кг	248.7933	753				187341.35			Казахстан 100%
53	109	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		68,1	3993,21	48,38	271938	3295	139264	94303	395540	
				м2 поверхности облицовки		1899,83	23,46	129379	1598		29299		
	109.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	68.1	1781				121286.1			
54	111	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за два раза**		1057,970002	1017	8,55	1075958	9045	306399	550664	1756752	
				м2 окрашиваемой поверхности		718,84	4,06	760513	4298		130130		
	111.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1.333	220158				293479.91			
55	112	Е11-150212-0205 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микрокминерала до 0,7 мм**		111,231	2274,18	10,23	252959	1137	188562	45929	322799	
				м2 отдельваемой поверхности		568,72	4,78	63260	531		23911		
	112.1	212-402-0201	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микрокминерала (размер зерна 0,7 мм)	кг	233.5851	753				175889.58			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	113	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		146,22	3993,21	48,38	583887	7074	299020	202482	849278	
			м2 поверхности облицовки			1899,83	23,46	277794	3431		62909		
	113.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	146,22	1781				260417.82			
57	116	Е11-150212-0205 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полимерных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микрокрошки до 0,7 мм**		37,917	2274,18	10,23	86230	388	64278	15657	110038	
			м2 отделываемой поверхности			568,72	4,78	21564	181		8151		
	116.1	212-402-0201	Минеральный или полимерный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микрокрошки (размер зерна 0,7 мм)	кг	79,6257	753				59958.15			Казахстан 100%
58	120	Е11-150212-0205 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полимерных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микрокрошки до 0,7 мм**		47,313	2274,18	10,23	107598	484	80207	19536	137305	
			м2 отделываемой поверхности			568,72	4,78	26908	226		10171		
	120.1	212-402-0201	Минеральный или полимерный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микрокрошки (размер зерна 0,7 мм)	кг	99,3573	753				74816.05			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 35. Внутренняя отделка									13488217	
			Раздел: 36. Козырек К-1 - 3шт										
			Раздел: 37. Пожарная лестница ЛП-1										
			ИТОГО:					24833880	650217	16245200	5985114	33284515	
								7938456	374190		2465522		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		399414					
			Итого с временными									33683925	
			Зимние удорожания			2,2 %		741046					
			Итого с зимними удорожаниями									34424971	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		688499					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									35113470	
			Итого с понижающим коэффициентом 0,9									*31602123*	
			НДС			12 %		3792255					
			Итого с НДС									35394378	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
Зав.сектором _____ **Бейсенов Н.А.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт **Тлымбекулы А.**
Место печати (при наличии)
ИИН870523350713
KZ47VJE00038442 от 31.05.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО"DN architect and engineering partners"
Специалист по авторскому надзору **Сапарбаев Е.Ж.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении 1/26-08 от 26.08.2021г.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" Костанайская область, г.Костанай, А.БАЙТУРСЫНОВА, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания ул.Мауленова, 21 в г.Костанае (СМР)**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт административного здания ул.Мауленова, 21**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 169 от 24.08.2021**
доп. соглашение № 169-1 от 16.09.2
доп. соглашение № 169-2 от19.11.2021г.

Акт выполненных работ №13

за декабрь 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Водоснабжение и канализация

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 45. Система В1										
1	15	**Е11-220701-0101**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,031	66997,35	0	2077	0	73	1984	4386	
						64632,5	0	2004	0		325		
	15.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,3658	187				68,4			Казахстан 100%
2	16	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	33,75	998,76	0,95	33708	32	4701	23192	61452	
						858,53	0,45	28975	15		4552		
	16.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	8,3025	483				4010,11			
3	17	**С1242-301-1203**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	5	1457		7285		7285	583	7868	
4	18	**С1242-301-1201**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п, 15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	22	858		18876		18876	1510	20386	
5	19	**С1242-307-0201**	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б16к ГОСТ 33423-2015 DN 15**	шт.	1	3719		3719		3719	298	4017	
6	20	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	39,8	537		21373		21373	1710	23083	
7	27	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	8	2444,2	144,37	19554	1155	2193	16116	38524	
						2025,66	29,98	16205	240		2854		
	27.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	206112				230,85			
	27.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,016	31711				507,38			
	27.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0088	165361				1455,18			
8	28	**С1242-101-1302**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	8	55723		445784		445784	35663	481447	
			Итого по разделу: 45. Система В1									641163	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 46. Система Т3										
9	29	**Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		9	1875,69	25,58	16881	231	30	16291	35826	
				м трубопровода		1846,77	0,29	16621	3		2654		
	29.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	836				30.1			Казахстан 100%
10	30	**С1241-205-1104**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**		9,09	379		3445		3445		3721	
				м							276		
11	31	**С1241-221-0103**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**		15	10		150		150		162	
				шт.							12		
12	32	**Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		23	1590,09	17,96	36572	414	96	35344	77669	
				м трубопровода		1567,95	0,11	36063	3		5753		
	32.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,115	836				96.14			Казахстан 100%
13	33	**С1241-205-1102**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**		23,23	143		3322		3322		3588	
				м							266		
14	34	**С1241-221-0101**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм**		46	7		322		322		348	
				шт.							26		
15	35	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		32	97,22	1,48	3111	47	22	2980	6578	
				м трубопровода		95,04	0	3041	0		487		
	35.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0064	568				3.64			
	35.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,32	28				8.96			
	35.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,016	483				7.73			
16	36	**Е11-220701-0101**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**		0,032	66997,35	0	2144	0	76	2048	4527	
				км трубопровода		64632,5	0	2068	0		335		
	36.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,3776	187				70,61			Казахстан 100%
17	37	**С1242-207-0601**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**		10	2420		24200		24200		26136	
				шт.							1936		
18	38	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**		9	478,24	79,4	4304	714	633	2504	7353	
				м трубопровода		328,53	37,48	2957	337		545		
	38.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,1287	4580				589.45			
19	39	**С1234-303-0607**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 32 мм диаметром 35 мм**		9,9	2482		24572		24572		26538	
				м							1966		
			Итого по разделу: 46. Система Т3									192446	
			Раздел: 47. Система К1										
			Раздел: 48. Система К2										
20	55	**Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**		69	878,45	1,69	60613	116	334	59009	129192	
				м трубопровода		871,92	0,73	60162	50		9570		
	55.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,0833	28				30.33			
	55.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0018	165361				303.5			
21	56	**С1241-201-0812**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм**		69	1304		89976		89976		97174	
				м							7198		
22	57	**Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка выпуск**		0,008	620728,03	204815,69	4966	1638	117	3685	9343	
				км трубопровода		401258	64042,34	3210	512		692		
	57.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,592	187				110.7			Казахстан 100%
23	58	**С1241-201-0818**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х10,8 мм**		8	5320		42560		42560		45965	
				м							3405		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	59	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	20,1	537		10794		10794	863	11657	
25	60	С1241-220-0204	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	3	642		1926		1926	154	2080	
26	61	С1244-201-1505	**Патрубки подключения ПНД DN от 110 мм до 315 мм ГОСТ 54475 2011**	шт.	8	7528		60224		60224	4818	65042	
27	62	С1241-208-0407	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	2	1772		3544		3544	284	3828	
28	63	С1241-212-0102	**Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	1	1839		1839		1839	147	1986	
29	64	С1241-209-0202	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	12	2533		30396		30396	2432	32828	
30	65	С1241-704-0201	**Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 57х159 мм**	комплект	2	18999		37998		37998	3040	41038	
31	66	Е11-160801-0101	**Воронки водосточные. Установка**	воронка	8	18495,34 3942,24	401,36 14,99	147963 31538	3211 120	113214	31025 14319	193307	
66.1		224-106-0301	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт	8	14001				112008			
			Итого по разделу: 48. Система К2									633440	
			Раздел: 49. Система КЗи										
			Раздел: 50. Санитарно-технические приборы										
32	81	Е11-170101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя**	комплект	6	45186,79 2398,87	94,22 43,47	271121 14393	565 261	256162	14361 22839	308320	
81.1		244-104-0701	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм	комплект	6	33480				200880			Казахстан 100%
81.2		244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	6	7103				42618			Казахстан 100%
33	82	С1244-104-0408	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	шт.	6	3191		19146		19146	1532	20678	
34	83	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	8	3934,99 3276,72	124,2 58,46	31480 26214	993 467	4273	26148 4610	62238	
83.1		261-107-0447	Каболка	т	0.0008	1358578				1086.86			
83.2		261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0.64	1252				801.28			
83.3		217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.288	836				240.77			Казахстан 100%
83.4		261-105-0618	Замазка защитная	кг	3.2	357				1142.4			
83.5		261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0.0006	1176898				753.21			
35	84	С1261-107-0981	**Унитаз подвесной керамический с инсталляцией, с прямым выпуском, со скрытым бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	8	64907		519256		519256	41541	560797	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 50. Сантарно-технические приборы									952033	
			ИТОГО:					2005201	9117	1752631	234687	2419082	
								243451	2009		179195		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		29029					
			Итого с временными									2448110	
			Зимние удорожания			2,2 %		53858					
			Итого с зимними удорожаниями									2501968	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		50039					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2552007	
			Итого с понижающим коэффициентом 0,9*									*2296806*	
			НДС			12 %		275617					
			Итого с НДС									2572423	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт **Галымбекулы А.**
Место печати (при наличии)
ИИН870523350713
KZ47VJE00038442 от 31.05.2018г.

Принял

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
Зав.сектором _____ **Бейсенов Н.А.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства и/или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО"DN architects and engineering partners"
Специалист по авторскому надзору _____ **Сапарбаев Е.Ж.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении 1/26-08 от 26.08.2021г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" Костанайская область, г.Костанай, А.БАЙТУРСЫНОВА, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания ул.Мауленова, 21 в г.Костанае (СМР)**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт административного здания ул.Мауленова, 21**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 169** от **24.08.2021**
доп. соглашение № 169-1 от 16.09.2
доп. соглашение № 169-2 от19.11.2021г.

Акт выполненных работ №14

за декабрь 2021 (месяц, год) на 2-1-3 Отопление и вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 55. Отопление										
1	5	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	234,1047096	1665,38	20,19	389873	4727	280923	76381	503555	
						445,2	7,95	104223	1861		37300		
	5.1	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	234,1047	1191				278818.71			
			Итого по разделу: 55. Отопление									503554	
			Раздел: 56. Тепловой узел										
			Раздел: 57. Вентиляция										
			ИТОГО:					389873	4726	280923	76381	503555	
								104223	1861		37300		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		6043					
			Итого с временными									509597	
			Зимние удорожания			2,2 %		11211					
			Итого с зимними удорожаниями									520808	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		10416					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									531224	
			Итого с понижающим коэффициентом 0.9									*478102*	
			НДС			12 %		57372					
			Итого с НДС									535474	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт _____ **Ералымбекулы А.**
Место печати (при наличии)
ИИН870823350115
KZ47VJE00038442 от 31.05.2018г.

Принял

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 070140000931
Зав.сектором _____ **Бейсенов Н.А.**
Место печати (при наличии)

Разработчика проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО"DN architects and engineering partners"
Специалист по авторскому надзору _____ **Сыпрыбаев Е.Ж.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении 1/26-08 от 26.08.2021г.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" Костанайская область, г.Костанай, А.БАЙТУРСЫНОВА, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания ул.Мауленова, 21 в г.Костанае (СМР)**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт административного здания ул.Мауленова, 21**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 169** от **24.08.2021**
доп. соглашение № 169-1 от 16.09.2

Акт выполненных работ №15

доп. соглашение № 169-2 от19.11.2021г.

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-4 Силовое электрооборудование и электроосвещение**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 66. Низковольтное комплектное оборудование										
1	1	**Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1	19721,98 8787,94	717,51 300,38	19722 8788	718 301	10217	6544 2101	28367	
	1.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0.015	600359				9005.39			Казахстан 100%
2	2	**515-301-0301 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А**	шт.	1	693838		693838		693838		693838	
			Отпускная цена			693838		693838					
			Сметная стоимость оборудования					***693838***					
3	7	**Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1	19721,98 8787,94	717,51 300,38	19722 8788	717 300	10217	6544 2101	28367	
	7.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0.015	600359				9005.39			Казахстан 100%
4	8	**515-301-1001 РСНБ РК 2015**	**Панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-90 с аппаратурой АВР+ /Устройство АВР на 3 ввода АВР-Ь-200-3-1G**	шт.	1	1065179		1065179		1065179		1065179	
			Отпускная цена			1065179		1065179					
			Сметная стоимость оборудования					***1065179***					
5	9	**Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4677,86 3114	1465,5 584,65	4678 3114	1466 585	98	2663 587	7928	
6	10	**515-301-0535 РСНБ РК 2015**	**Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3054-21У3**	шт.	1	197456		197456		197456		197456	
			Отпускная цена			197456		197456					
			Сметная стоимость оборудования					***197456***					
7	11	**Ц13-080304-0501**	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	5	1569,95 1557	0 0	7850 7785	0 0	65	5605 1076	14531	
8	12	**С1247-204-3424**	**Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 160А 35кА**	шт.	1	25021		25021		25021	2002	27023	
9	13	**С1247-204-0762**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"**	шт.	1	2128		2128		2128	170	2298	
10	14	**С1247-204-0763**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"**	шт.	3	2128		6384		6384	511	6895	
11	15	**Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**		1	4677,86	1465,5	4678	1466	98	2663	7928	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		3114	584,65	3114	585		587		
12	16	С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31		1	5706		5706		5706		6162	
				шт.							456		
13	17	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка		5	1569,95	0	7850	0	65	5605	14531	
				шт.		1557	0	7785	0		1076		
14	18	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"		1	1691		1691		1691		1826	
				шт.							135		
15	19	С1247-204-0753	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"		1	1645		1645		1645		1777	
				шт.							132		
16	20	С1247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"		3	527		1581		1581		1707	
				шт.							126		
17	21	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47		1	5976		5976		5976		6454	
				шт.							478		
18	22	Ц13-080303-0902 Изм. и доп. вып. 17	Контактор постоянного тока на ток до 400 А. Установка на конструкции		4	13085,62	134,68	52342	539	25964	18710	76736	
				шт.		6460	36,41	25840	146		5684		
19	23	С1247-208-0202	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54		1	10471		10471		10471		11309	
				шт.							838		
20	24	С1247-208-0201	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54		3	8378		25134		25134		27145	
				шт.							2011		
21	46	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	4677,86	1465,5	4678	1466	98	2663	7928	
				шт.		3114	584,65	3114	585		587		
22	47	С1247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31		1	5780		5780		5780		6242	
				шт.							462		
23	48	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка		10	1569,95	0	15700	0	130	11210	29063	
				шт.		1557	0	15570	0		2153		
24	49	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		6	527		3162		3162		3415	
				шт.							253		
25	50	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА		3	4609		13827		13827		14933	
				шт.							1106		
26	51	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"		1	1815		1815		1815		1960	
				шт.							145		
27	52	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	4677,86	1465,5	4678	1466	98	2663	7928	
				шт.		3114	584,65	3114	585		587		
28	53	С1247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31		1	5780		5780		5780		6242	
				шт.							462		
29	54	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка		10	1569,95	0	15700	0	130	11210	29063	
				шт.		1557	0	15570	0		2153		
30	55	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		6	527		3162		3162		3415	
				шт.							253		
31	56	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА		3	4609		13827		13827		14933	
				шт.							1106		
32	57	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"		1	1815		1815		1815		1960	
				шт.							145		
33	58	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	4677,86	1465,5	4678	1466	98	2663	7928	
				шт.		3114	584,65	3114	585		587		
34	59	С1247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31		1	5892		5892		5892		6363	
				шт.							471		
35	60	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка		15	1569,95	0	23549	0	194	16816	43594	
				шт.		1557	0	23355	0		3229		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	61	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	9	527		4743		4743		5122	
											379		
37	62	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	5	4609		23045		23045		24889	
											1844		
38	63	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815		1815		1815		1960	
											145		
39	64	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4677,86	1465,5	4678	1466	98	2663	7928	
						3114	584,65	3114	585		587		
40	65	С1247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5780		5780		5780		6242	
											462		
41	66	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	1569,95	0	15700	0	130	11210	29063	
						1557	0	15570	0		2153		
42	67	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	527		3162		3162		3415	
											253		
43	68	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	3	4609		13827		13827		14933	
											1106		
44	69	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815		1815		1815		1960	
											145		
45	70	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4677,86	1465,5	4678	1466	98	2663	7928	
						3114	584,65	3114	585		587		
46	71	С1247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5892		5892		5892		6363	
											471		
47	72	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	13	1569,95	0	20409	0	168	14574	37782	
						1557	0	20241	0		2799		
48	73	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	527		3689		3689		3984	
											295		
49	74	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	5	4609		23045		23045		24889	
											1844		
50	75	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815		1815		1815		1960	
											145		
51	76	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4677,86	1465,5	4678	1466	98	2663	7928	
						3114	584,65	3114	585		587		
52	77	С1247-201-0213	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8383		8383		8383		9054	
											671		
53	78	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	13	1569,95	0	20409	0	168	14574	37782	
						1557	0	20241	0		2799		
54	79	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	527		3689		3689		3984	
											295		
55	80	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	5	4609		23045		23045		24889	
											1844		
56	81	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815		1815		1815		1960	
											145		
57	82	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4677,86	1465,5	4678	1466	98	2663	7928	
						3114	584,65	3114	585		587		
58	83	С1247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5892		5892		5892		6363	
											471		
59	84	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	9	1569,95	0	14130	0	117	10089	26157	
						1557	0	14013	0		1938		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	85	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	8	4609		36872		36872	2950	39822	
61	86	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815		1815		1815	145	1960	
62	92	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4677,86 3114	1465,5 584,65	4678 3114	1466 585	98	2663 587	7928	
63	93	С1247-201-0213	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8383		8383		8383	671	9054	
64	94	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	13	1569,95 1557	0 0	20409 20241	0 0	168	14574 2799	37782	
65	95	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	12	4609		55308		55308	4425	59733	
66	96	С1247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2128		2128		2128	170	2298	
67	102	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4677,86 3114	1465,5 584,65	4678 3114	1466 585	98	2663 587	7928	
68	103	С1247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5892		5892		5892	471	6363	
69	104	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	1569,95 1557	0 0	17269 17127	0 0	142	12331 2368	31968	
70	105	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	10	4609		46090		46090	3687	49777	
71	106	С1247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2128		2128		2128	170	2298	
72	107	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4677,86 3114	1465,5 584,65	4678 3114	1466 585	98	2663 587	7928	
73	108	С1247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5892		5892		5892	471	6363	
74	109	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	1569,95 1557	0 0	15700 15570	0 0	130	11210 2153	29063	
75	110	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	9	4609		41481		41481	3318	44799	
76	111	С1247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2128		2128		2128	170	2298	
			Итого по разделу: 66. Низковольтное комплектное оборудование									3064245	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 67. Светотехническое оборудование										
77	116	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	281	614,65 541,98	4,22 1,82	172717 152296	1186 512	19234	110022 22619	305357	
	116.1	261-404-0531	Зажимы соединительные	100 шт	5.7324	951				5451.51			
	116.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт	28.662	460				13184.52			
78	117	С1247-102-0320	**Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-МДД-220В D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017, Opal Led**	шт.	48	9837		472176		472176	37774	509950	
79	118	С1247-102-0308	**Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017, Led 3511**	шт.	13	6922		89986		89986	7199	97185	
80	119	С1247-102-0101	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014, ARS/S UNI Led 600**	шт.	220	4277		940940		940940	75275	1016215	
			Итого по разделу: 67. Светотехническое оборудование									1928707	
			Раздел: 68. Электроустановочные изделия										
81	124	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	300,3	249,67 215,61	0,22 0,1	74976 64748	66 30	10162	46640 9729	131345	
	124.1	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт	306.306	32				9801.79			
82	125	С1247-212-0101	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	21	345		7245		7245	580	7825	
83	126	С1247-212-0104	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	32,9	368		12107		12107	969	13076	
84	127	С1247-214-0115	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	240,1	411		98681		98681	7895	106576	
85	128	С1247-214-0116	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	6,3	476		2999		2999	240	3239	
86	129	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	17	203,54 193,65	0,22 0,09	3460 3292	3 1	165	2371 466	6297	
	129.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0.3468	450				156.06			
87	130	С1247-212-0204	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44**	шт.	17	396		6732		6732	539	7271	
88	131	С1247-202-0801	**Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207**	шт.	280	39		10920		10920	874	11794	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	132	С1247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	70,000002	479		33530		33530		36212	
											2682		
			Итого по разделу: 68. Электроустановочные изделия									323637	
			Раздел: 69. Кабельные изделия										
			Раздел: 70. Трубы										
			Раздел: 71. Заземление и молниезащита										
			ИТОГО:					4705905	20820	2234424	361795	5316591	
								494188	8309	1956473	248892		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1956473			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		40321					
			Итого с временными									5356909	
			Зимние удорожания			2,2 %		74810					
			Итого с зимними удорожаниями									5431719	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		69505					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5501224	
			Итого с понижающим коэффициентом 0,9									*4951102*	
			НДС			12 %		594132					
			Итого с НДС									5545234	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт _____ Ғалымбекұлы А.
Место печати (при наличии)
ИИН870523350713
KZ47VJE00038442 от 31.05.2018г.

Принял

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
Зав.сектором _____ Бейсенов Н.А.
Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО"DN architects and engineering partners"
Специалист по авторскому надзору _____ Сапарбаев Е.Ж.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении 1/26-08 от 26.08.2021г.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" Костанайская область, г.Костанай, А.БАЙТУРСЫНОВА, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания ул.Мауленова, 21 в г.Костанае (СМР)**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт административного здания ул.Мауленова, 21**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 169** от **24.08.2021**
доп. соглашение № 169-1 от 16.09.2
доп. соглашение № 169-2 от19.11.2021г.

Акт выполненных работ №16

за **декабрь 2021** (месяц, год) на Корректировочная смета №1

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

Форма по приложению 5-1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 84. ВКЛЮЧИТЬ										
1	17	**Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		4,06	35610,24	1662,62	144578	6750	108471	22350	180282	
				м3 кладки		7230,69	415,07	29357	1685		13354		
	17.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,9744	16108				15695,64			Казахстан 100%
	17.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт	1,5428	60131				92770,11			Казахстан 100%
2	18	**Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением**		6,3592	114480,76	1559,88	728006	9919	550565	123597	919731	
				м3 древесины в конструкции		26343,2	651,08	167522	4140		68128		
	18.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,2416	216199				52244,4			
	18.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,0175	69870				71090,77			
	18.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	5,2781	69663				367690,79			
3	19	**Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		16,7536	114538,23	1201,39	1918928	20128	1441929	335456	2434735	
				м3 древесины в конструкции		27270	539,64	456871	9041		180351		
	19.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	15,5808	70707				1101675,02			
	19.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,0104	69663				140052,72			
4	20	**Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**		1,5751	97144,65	1458,06	153013	2297	118133	24181	191369	
				м3 древесины в конструкции		20686,2	636,09	32583	1002		14175		
	20.1	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,6066	70372				113059,8			
5	21	**Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Доски ходовые. Укладка**		134,55	152,83	5,48	20563	738	14134	4322	26876	
				м ходов		42,3	2,31	5691	311		1991		
	21.1	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,4037	34153				13785,86			
6	22	**Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Устройство карнизов**		3,7503	4589,26	28,8	17211	108	10373	4882	23860	
				м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1794,65	13,49	6730	51		1767		
	22.1	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0345	69663				2403,57			
	22.2	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0398	161450				6418,15			
7	23	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		21,15	8956,84	64,41	189437	1362	166959	15641	221484	
				м3 древесины в конструкции		998,4	28,7	21116	607		16406		
	23.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,1417	1148617				162764,77			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	24	**Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**		75	312,32	2,99	23424	224	20363	2114	27581	
				м2 обработанной поверхности		37,82	1,33	2836	100		2043		
	24.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0173	1148617				19813.64			
9	25	**Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Окна слуховые. Устройство**		1	21620,84	930,36	21621	931	13060	5782	29595	
				слуховое окно		7630,4	400,51	7630	401		2192		
	25.1	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0.06	46556				2793.36			
	25.2	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.06	60737				3644.22			
	25.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.1	60737				6073.7			
	25.4	261-104-0103	Переплеты оконные деревянные	м2	0.5								
10	26	**С1223-102-0201**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	2	16029		32058		32058	2565	34623	
11	27	**Е11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		72	969,21	12,59	69783	906	42088	19460	96382	
				м планки		372,06	3,32	26788	239		7139		
	27.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	148,32	236				35003.52			
12	28	**С1224-105-0112**	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	72	1692		121824		121824	9746	131570	Казахстан
13	29	**С1224-105-0302**	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	шт.	2	363		726		726	58	784	Казахстан
14	30	**Е11-120101-2002 Изм. и доп. вып. 19**	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		108	1770,41	1182,06	191204	127663	29640	45353	255482	
				м планки		313,91	269,33	33902	29088		18925		
	30.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	111,24	236				26252.64			
15	31	**С1224-105-0103**	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	108	729		78732		78732	6299	85031	Казахстан
16	32	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		76	3455,47	14,89	262616	1132	168775	66972	355955	
				м2 покрытия		1219,86	4,05	92709	308		26367		
	32.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.4332	384947				166759.04			
17	33	**Е11-120101-1503 К=2**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		650	660,44	26,44	429286	17186	294450	87956	558621	
				м2 изолируемой поверхности		181	6,94	117650	4511		41379		
	33.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	650	145				94250			Казахстан 100%
	33.2	261-105-0705	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 90 г/м2	м2	1430	140				200200			
18	34	**Е11-120101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**		597	5343,42	54,96	3190022	32811	2802097	261583	3727733	
				м2 утепляемого покрытия		594,83	13,73	355114	8197		276128		
	34.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1199,97	145				173995.65			Казахстан 100%
19	35	**Е11-120101-1501**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**		98	789,77	26,98	77397	2644	52698	16208	101093	
				м2 изолируемой поверхности		225,06	4,65	22056	456		7488		
	35.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	107.8	175				18865			
	35.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	192.08	145				27851.6			Казахстан 100%
20	36	**Е11-120101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**		615,74	5620,06	106,19	3460496	65386	2047379	984154	4800222	
				м2 кровли		2188,8	31,1	1347732	19150		355572		
	36.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3.325	69870				232317.47			
	36.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3.0787	69663				214471.48			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	36.3	224-101-0202	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	681.0084	2021				1376318.06			Казахстан 100%
	36.4	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.2463	384947				94810.91			
	36.5	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759 0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0.0653	1589156				103721.73			Казахстан 100%
21	37	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**102**	**3455,47**	**14,89**	**352458**	**1519**	**226513**	**89884**	**477729**	
						1219,86	**4,05**	**124426**	**413**		**35387**		
	37.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.5814	384947				223808.19			
22	39	**Е11-120101-0902**	**Желоба подвесные. Устройство**	**м желобов**	**97**	**2170,19**	**12,46**	**210508**	**1209**	**175457**	**24651**	**253972**	
						348,89	**4,07**	**33842**	**395**		**18813**		
	39.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0.1639	309881				50798.79			
	39.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.3201	384947				123221.53			
23	40	**С1224-106-0103**	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**4**	**2006**		**8024**		**8024**	**642**	**8666**	**Казахстан**
24	41	**С1224-106-0108**	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	**шт.**	**120**	**1047**		**125640**		**125640**	**10051**	**135691**	**Казахстан**
25	42	**С1224-106-0107**	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**167**	**805**		**134435**		**134435**	**10755**	**145190**	**Казахстан**
26	43	**С1224-204-0110**	**Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм**	**шт.**	**25**	**842**		**21050**		**21050**	**1684**	**22734**	**Казахстан**
27	44	**С1224-106-0104**	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**8**	**1918**		**15344**		**15344**	**1228**	**16572**	
28	45	**С1224-106-0109**	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**2**	**837**		**1674**		**1674**	**134**	**1808**	**Казахстан**
29	46	**Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж**	**т конструкций**	**0,35672**	**59699,09**	**3546,86**	**21296**	**1265**	**1262**	**13842**	**37949**	
						5261,4,9	**1280,74**	**18769**	**457**		**2811**		
	46.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.6064	280				169.8			
	46.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0021	211214				452.07			
	46.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.0002	651547				139.45			Казахстан 100%
	46.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.0007	434848				300.93			
	46.5	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0.3567								
30	47	**С1261-102-0368**	**Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная**	**м**	**364**	**189**		**68796**		**68796**	**5504**	**74300**	
31	48	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**18,2**	**94,95**	**0,83**	**1728**	**15**	**799**	**662**	**2581**	
						50,21	**0,3**	**914**	**5**		**191**		
	48.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0016	439993				720.71			
32	49	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**18,2**	**162,49**	**1,66**	**2957**	**30**	**1859**	**777**	**4033**	
						58,7	**0,6**	**1068**	**11**		**299**		
	49.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.0033	508438				1665.64			
			Итого по разделу: 84. ВКЛЮЧИТЬ									**15384234**	
			Раздел: 87. ВКЛЮЧИТЬ										
33	55	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**285,95**	**777,27**	**32,89**	**222260**	**9405**	**101792**	**83247**	**329948**	
						388,4	**15,94**	**111063**	**4558**		**24441**		
	55.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	5.8334	17402				101512.48			Казахстан 100%
34	56	**Е11-110101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**285,95**	**1620,03**	**111,71**	**463248**	**31943**	**406049**	**29036**	**531667**	
						88,32	**52,71**	**25255**	**15072**		**39383**		
	56.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	23.3335	17402				406049.92			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	57	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,579	16988,08	1540,32	9836	891	18	6707	17866	
				т		15416,4	672,5	8926	389		1323		
	57.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.1621	112				18.16			
	57.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0.579								
36	58	**С1214-401-0115**	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 4 мм х 80 мм/200х200/**		305,9665	1091		333809		333809		360514	
				м2							26705		
37	59	**Е11-110101-3408 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом**		791,04	4174,11	13,99	3301888	11067	3061166	169230	3748808	
				м2 покрытия		290,32	6,81	229654	5387		277690		
	59.1	233-201-0103	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	м2	822.6816	3617				2975639.35			
			Итого по разделу: 87. ВКЛЮЧИТЬ									4988803	
			Раздел: 90. ВКЛЮЧИТЬ										
38	70	**Е11-210301-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами**		1525	446,44	3,44	680821	5246	66368	439266	1209694	
				м		399,48	0,58	609207	884		89607		
	70.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт	183	227				41541			
	70.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт	6.1	1978				12065.8			
39	71	**Прайс**	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PE Cat 5e**		915	116,57		106662		106662		115195	
				м							8533		
40	72	**Прайс**	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 Cat 5e**		610	116,57		71108		71108		76797	
				м2							5689		
			Итого по разделу: 90. ВКЛЮЧИТЬ									1401686	
			Раздел: 91. ИСКЛЮЧИТЬ										
			ИТОГО:					17284467	352775	13042279	2877313	21774723	
								3889412	106858		1612943		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		261297					
			Итого с временными									22036020	
			Зимние удорожания			2,2 %		484792					
			Итого с зимними удорожаниями									22520812	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		450416					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22971228	
			Итого с понижающим коэффициентом 0,9									*20674105*	
			НДС			12 %		2480893					
			Итого с НДС									23154998	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Эксперты(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт Гальмбекулы А.
Место печати (при наличии)
ИИН870523350713
KZ47VJI00038442 от 31.05.2018г.

Принял

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
Зав.сектором Бейсенов Н.А.
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперты(ы) авторского надзора :

ТОО"DN architects and engineering partners"
Специалист по авторскому надзору Сапарбаев Е.Ж.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении 1/26-08 от 26.08.2021г.