Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"20" сентября 2019 года

Заказчик КГУ "Многопрофильная школа-гимназия №34" ГУ «Городской отдел образования» 60027, г.Атырау, мкрн Алмагуль, 26

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от 19.09.2019г. ТОО «Кварц-Спецсервис», Асан Нұрлыбек Жанабергенулы, г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии 7,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 19.09.2019г. ТОО «Актаустройэксперт»», Тусупкалиев Жумаш Шарипович АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №KZ69VJE00022332, KZ96VJE00022331 от 31.01.2017 г., KZ36VJE00010413 от 18.12.2014г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 19.09.2019г. ТОО «WESTKAROS» ГИП Кдрашев Нурхат Ермекович

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта Капитальный ремонт первого этажа здания и устройство ограждения территория школы КГУ «Многопрофильная школа-гимназия №34» по адресу: г.Атырау мкрн.Алмагуль 26»

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, **капитальный ремонт),**

II уровень ответственности, **техническая** и технологическая сложность объекта по адресу г.Атырау, мкрн.Алмагуль, 26

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "15" декабря 2009 года №8019744 Гос.акт

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о

праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области» от 21.06.2019г._

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «WESTKAROS», заказ №007-18

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) КГУ "Многопрофильная школа-гимназия №34" ГУ «Городской отдел образования» №258 от 23.11.2018г. ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 21 июня 2019г;

месяц, год

окончание работ: 21 сентября 2019г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:3;

фактически, месяц:3;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Школа	Мест	600		600	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Школа имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	6 496,8	6 496,8
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	31 349	31 349
В том числе подземной части	м3	---	---
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	---	---

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных етырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Фундаменты – железобетонный.
Перекрытие и покрытие – сборные железобетонные многопустотные плиты.
Стены – из кирпича.
Перегородки – из камня-ракушечника и из кирпича керамического.
Кровля – металлочерепица по деревянным обрешеткам.
Окна – металлопластиковые.
Двери – деревянные.
Полы – линолеумные, керамические плитки.
Внутренняя отделка – штукатурка, водоэмульсионная окраска, облицовка глазурованной плиткой.
Крыша – скатная, чердачная с кровлей из профилированных листов.
Ограждения – металлическая (548,5п.м.)

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 156 851,560 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 156 851,560 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ---- тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 141 166,404 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 141 166,404 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря --- тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ: Капитальный ремонт первого этажа здания и устройство ограждения территория школы КГУ «Многопрофильная школа-гимназия №34» по адресу: г.Атырау мкрн.Алмагуль 26»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Хуандыкова Орынгуль Хаджыгалиевна _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор Тусупкалиев Жумаш Шарипович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор Кдрашев Нурхат Ермекович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"19" сентября 2019года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Кварц-Спецсервис», г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии 7

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Капитальный ремонт первого этажа здания и устройство ограждения территория школы КГУ «Многопрофильная школа-гимназия №34» по адресу: г.Атырау мкрн.Алмагуль 26» расположенный по адресу: г.Атырау, мкрн.Алмагуль, 26

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ "Многопрофильная школа-гимназия №34" ГУ «Городской отдел образования» в лице Директора Хуандыкова Орынгуль Хаджыгалиевна

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «AiserStroyService», ТОО «Сункар Актобе 2005»;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)) ТОО «WESTKAROS», заказ №007-18

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ "Многопрофильная школа-гимназия №34" ГУ «Городской отдел образования» №258 от 23.11.2018г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Школа	Мест	600		600	

Школа имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	6 496,8	6 496,8
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	31 349	31 349
В том числе подземной части	м3	---	---
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	---	---

Показатели	По проекту		Фактически			
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2		
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Уровень ответственности здания – II. Технически сложный

Фундаменты – железобетонный.

Перекрытие и покрытие – сборные железобетонные многопустотные плиты.

Стены – из кирпича.

Перегородки – из камня-ракушечника и из кирпича керамического.

Кровля – металлочерепица по деревянным обрешеткам.

Окна – металлопластиковые.

Двери – деревянные.

Полы – линолеумные, керамические плитки.

Внутренняя отделка – штукатурка, водоэмульсионная окраска, облицовка глазурованной плиткой.

Крыша – скатная, чердачная с кровлей из профилированных листов.

Ограждения – металлическая (548,5п.м.)

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 21 июня 2019г;

месяц, год

окончание работ: 21 сентября 2019г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: 3;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,

теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____ 26.09.2019г. ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

ТОО «Кварц-Спецсервис» (генеральный подрядчик) считает объект по капитальному ремонту первого этажа здания и устройство ограждения территория школы КГУ «Многопрофильная школа-гимназия №34 по адресу: г.Атырау мкрн.Алмагуль 26» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Кварц-Спецсервис»

Директор: Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы _____ 19.09.2019г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«19» сентября 2019г.

Технический надзор ТОО «Актаустройэксперт», директор Имангалиев Азамат Казбекович, расположенный по адресу: г.Нур-Султан проспект Абая 13 офис 806
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице эксперта Тусупкалиев Жумаш Шарипович АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №KZ69VJE00022332, KZ96VJE00022331 от 31.01.2017 г.,KZ36VJE00010413 от 18.12.2014г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании Договора №30от 13.06.2019 г.
№ договора и дата
по объекту: Капитальный ремонт первого этажа здания и устройство ограждения территория школы КГУ «Многопрофильная школа-гимназия №34» по адресу: г.Атырау мкрн.Алмагуль 26»расположенный по адресу: г.Атырау, мкрн.Алмагуль, 26
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является КГУ "Многопрофильная школа-гимназия №34" ГУ «Городской отдел образования»в лице Директора Хуандыкова ОрынгульХаджыгалиевна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Кварц-Спецсервис», лицензияГСЛ №011639 от 08.05.2003г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора АсанНұрлыбек Жанабергенұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями ТОО «AiserStroyService»_ГСЛ №001585 от 13.04.2011г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Конырбаева Темиржана Жолжановича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в) субподрядными организациями ТОО «СункарАктобе 2005» №16002034 от 05.02.2016г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ:21 июня 2019г;
месяц, год
окончание работ:21 сентября 2019г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3
фактически, месяц: 3;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):всего 156 851 560 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 156 851 000. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря --- тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 141 166 404 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 141 166 404 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря --- тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметнойдокументацией)
ТОО «WESTKAROS»,заказ №007-18

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)КГУ "Многопрофильная школа-гимназия №34" ГУ «Городской отдел образования» №258от 23.11.2018г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в областиархитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют проекту и требованиям государственныхнормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность,устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы(эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиямгосударственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация ТОО «Актаустройэксперт», директор Имангалиев Азамат Казбекович

19.09.2019г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору Тусупкалиев Жумаш Шарипович АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №KZ69VJE00022332, KZ96VJE00022331 от 31.01.2017 г.,KZ36VJE00010413 от 18.12.2014г.

19.09.2019г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«19» сентября 2019г.

Авторский надзор: ТОО «WESTKAROS» директор Абилев Ертай Канатович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице ГИП Кдрашев Нурхат Ермекович
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании договора №28 от 06.03.2019г.
№ договора и дата
по объекту: Капитальный ремонт первого этажа здания и устройство ограждения территория школы КГУ «Многопрофильная школа-гимназия №34» по адресу: г.Атырау мкрн.Алмагуль 26» расположенный по адресу: г.Атырау, мкрн.Алмагуль, 26
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является КГУ "Многопрофильная школа-гимназия №34" ГУ «Городской отдел образования» в лице Директора Хуандыкова Орынгуль Хаджыгалиевна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Кварц-Спецсервис», лицензия ГСЛ №011639 от 08.05.2003 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями ТОО «AiserStroyService» ГСЛ №001585 от 13.04.2011г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Конырбаева Темиржана Жолжановича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в) субподрядными организациями ТОО «Сункар Актобе 2005» №16002034 от 05.02.2016г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 21 июня 2019г;
месяц, год
окончание работ: 21 сентября 2019г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 3 месяца;
фактически 3 месяца.

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «WESTKAROS», заказ №007-18

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ "Многопрофильная школа-гимназия №34" ГУ «Городской отдел образования» №258 от 23.11.2018г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация ТОО «WESTKAROS» директор Абилев Ертай Канатович _____

19.09.2019г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору ГИП Кдрашев Нурхат Ермекович 19.09.2019г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

34

Заказчик: **КГУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ГУ "Городской отдел образования", БИН 090240019806**
Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис" , БИН 030140005782**
Наименование стройки: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЕРВОГО ЭТАЖА И УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ШКОЛЫ ГКУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ПО АДРЕСУ: Г.АТЫРАУ, МКР. АЛМАГУЛЬ,26**
Наименование объекта: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЕРВОГО ЭТАЖА И УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ШКОЛЫ ГКУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ПО АДРЕСУ: Г.АТЫРАУ, МКР. АЛМАГУЛЬ,26**
Основание: **Договор № 23 от 23.04.2019 г доп. Согл №1 от 22.07.2019г**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов					Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименовани	Код					
		23	**23.04.2019 г.**							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС 12%	Всего
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**158 106 372,48**	**141 166 404**	**141 166 404**						**16 939 968,48**	**158 106 372,48**
в том числе:										
за сентябрь месяц	67 106 372,48	59 916 404,00	**59 916 404,00**						7 189 968,48	67 106 372,48

Заказчик:
КГУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ГУ "ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ"

Директор _____ **Хуандыкова О.Х.**

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор _____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____ **Тусупкалиев Ж.Ш.**

Заказчик: **КГУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ГУ "Городской отдел образования", БИН 090240019806**
Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис" , БИН 030140005782**
Наименование стройки: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЕРВОГО ЭТАЖА И УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ШКОЛЫ ГКУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ПО АДРЕСУ: Г.АТЫРАУ, МКР. АЛМАГУЛЬ,26**
Наименование объекта: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЕРВОГО ЭТАЖА И УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ШКОЛЫ ГКУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ПО АДРЕСУ: Г.АТЫРАУ, МКР. АЛМАГУЛЬ,26**
Основание: **Договор № 23-2019-04-23 от 23.04.2019 г доп.согл №1 от 22.07.2019г.**

А К Т № 3

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Общестроительные работы мета № 2-1-1											
	РАЗДЕЛ 2.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
			ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КИРПИЧА									
34	1	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**18,3**	**2193,08**	**242,45**	**40133**	**4437**	**13022**	**21943**	**67042**
			НР - 93%; СП - 8%			**1239,04**	**50,27**	**22674**	**920**		**4966**	
35	2	2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	**Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015**	**1000 шт.**	**0,922**	**47869,00**	**--**	**44135**	**--**	**44135**	**--**	**47666**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3531**	
			ОКНА									
36	3	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**165,16**	**2751,50**	**162,90**	**454438**	**26904**	**247692**	**173234**	**677886**
			НР - 90%; СП - 8%			**1088,90**	**76,53**	**179842**	**12640**		**50214**	
37	4	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**2,16**	**2485,27**	**160,77**	**5368**	**347**	**3144**	**1836**	**7780**
			НР - 90%; СП - 8%			**868,76**	**75,61**	**1877**	**163**		**576**	
38	5	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**2,586**	**3916,11**	**163,33**	**10127**	**422**	**6120**	**3400**	**14610**
			НР - 90%; СП - 8%			**1386,39**	**74,59**	**3585**	**193**		**1082**	

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	6	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	0,4	3804,90	165,53	1522	66	833	588	2279
			НР - 90%; СП - 8%			1557,16	76,53	623	31		169	
40	7	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,29	14963,00	--	19302	--	19302	--	20846
			СП - 8%			--	--	--	--		1544	
41	8	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	21,49	21075,00	--	452902	--	452902	--	489134
			СП - 8%			--	--	--	--		36232	
42	9	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,16	20982,00	--	45321	--	45321	--	48947
			СП - 8%			--	--	--	--		3626	
43	10	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1,696	24400,00	--	41382	--	41382	--	44693
			СП - 8%			--	--	--	--		3311	
44	11	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	32,08	1509,28	9,20	48418	295	41100	6448	59255
			НР - 90%; СП - 8%			218,93	4,39	7023	141		4389	
45	12	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	32,08	2231,00	--	71570	--	71570	--	77296
			СП - 8%			--	--	--	--		5726	
46	13	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	30	113,00	--	3390	--	3390	--	3661
			СП - 8%			--	--	--	--		271	
47	14	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	32,08	921,72	1,98	29569	64	20925	6201	38631
			НР - 72%; СП - 8%			267,47	0,98	8580	31		2862	

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	15	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	32,08	662,00	--	21237	--	21237	--	22936
			СП - 8%			--	--	--	--		1699	
			ДВЕРИ									
49	16	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	25,2	1331,14	101,22	33545	2551	8708	21091	59007
			НР - 90%; СП - 8%			884,37	45,58	22286	1149		4371	
50	17	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	78,54	1589,20	72,94	124816	5729	37585	75585	216433
			НР - 90%; СП - 8%			1037,72	31,59	81502	2481		16032	
51	18	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	25,2	4857,00	--	122396	--	122396	--	132188
			СП - 8%			--	--	--	--		9792	
52	19	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	68,46	4091,00	--	280070	--	280070	--	302475
			СП - 8%			--	--	--	--		22406	
53	20	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,35	4992,00	--	36691	--	36691	--	39626
			СП - 8%			--	--	--	--		2935	
54	21	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,73	4857,00	--	13260	--	13260	--	14320
			СП - 8%			--	--	--	--		1061	
55	22	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	50	5439,00	--	271950	--	271950	--	293706
			СП - 8%			--	--	--	--		21756	
56	23	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	120	588,00	--	70560	--	70560	--	76205
			СП - 8%			--	--	--	--		5645	
57	24	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	50	635,00	--	31750	--	31750	--	34290
			СП - 8%			--	--	--	--		2540	
58	25	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	16,35	2374,94	166,89	38830	2729	23167	12808	55769
			НР - 90%; СП - 8%			791,08	79,30	12934	1296		4131	
59	26	2109-0202-1003 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 24-15, двупольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	6,9	29769,00	--	205406	--	205406	--	221839
			СП - 8%			--	--	--	--		16432	

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	27	2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	4	3820,00	--	15280	--	15280	--	16502
			СП - 8%			--	--	--	--		1222	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3113727**	**43544**	**2729255**	**323134**	**3088301**
								340928	**19045**	--	**274950**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2724187**				
		Материалы		Тенге				**402294**				
		Всего заработная плата		Тенге					**359973**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1893285**				
		Местные материалы		Тенге				**44135**				
			Накладные расходы	Тенге				**323133**				
			Сметная прибыль	Тенге				**243786**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3291106**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339
			Сметная заработная плата	Тенге					**359973**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**389540**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**389540**				
			Сметная прибыль	Тенге				**31163**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**420703**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3088301**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339
			Сметная заработная плата	Тенге					**359973**			
	РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ											
67	28	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	1468,2	1663,67	69,13	2442595	101495	685205	1599848	4365838
			НР - 94%; СП - 8%			1127,84	31,38	1655895	46071		323395	
68	29	2206-0301-0656 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с многоцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 500х500 ГОСТ 6787-2001	м2	1497,564	3883,00	--	5815041	--	5815041	--	6280244
			СП - 8%			--	--	--	--		465203	
			ТИП2 - 616,31м2									
72	30	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	--	3166,47	20,01	1951525	--	--	--	--
			НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	228838	--		--	
			ТИП3 - 556м2									
76	31	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	556	846,72	18,68	470776	10385	205894	243190	771083
			НР - 94%; СП - 8%			457,73	7,58	254497	4216		57117	
77	32	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	556	741,68	45,03	412372	25038	45158	332744	804725

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			615,42	21,24	342176	11807		59609	
78	33	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	556	764,54	3,26	425087	1813	131425	234169	711996
			НР - 80%; СП - 8%			524,91	1,55	291849	862		52740	
			ТИП6 - 50м2									
93	34	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по бетону**	м2 окрашиваемой поверхности	50	764,54	3,26	38227	163	11819	21058	64028
			НР - 80%; СП - 8%			524,91	1,55	26245	78		4743	
			ПЛИНТУСЫ									
94	35	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	600	380,31	2,08	228184	1248	179934	44733	294751
			НР - 94%; СП - 8%			78,34	0,98	47002	587		21833	
95	36	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	782,4	571,28	1,56	446967	1221	223432	209515	709001
			НР - 94%; СП - 8%			284,14	0,73	222314	574		52519	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				12230774	153698	9008261	2905984	16347698
								3068816	70172	--	1210939	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12230774				
		Материалы		Тенге				3193219				
		Всего заработная плата		Тенге					3138988			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5815041				
			Накладные расходы	Тенге				2905984				
			Сметная прибыль	Тенге				1210941				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16347698				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2952
			Сметная заработная плата	Тенге					3138988			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16347698				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2952
			Сметная заработная плата	Тенге					3138988			
			РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
96	37	1134-0108-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркас подвесного потолка. Устройство**	м2 поверхности	97,722	5276,74	110,71	515654	10819	163590	261163	838962
			НР - 76%; СП - 8%			3492,00	24,46	341245	2390		62145	
97	38	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте**	м2	97,722	2665,00	--	260429	--	260429	--	281263
			СП - 8%			--	--	--	--		20834	
98	39	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,32	1652,52	72,75	12096	533	5150	5463	18964

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			876,16	56,73	6413	415		1405	
99	40	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	464	1252,14	4,97	580992	2304	239751	271967	921196
			НР - 80%; СП - 8%			730,47	2,20	338937	1022		68237	
100	41	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	950,952	1456,15	7,90	1384730	7517	738812	513385	2049964
			НР - 80%; СП - 8%			671,33	3,50	638401	3331		151849	
101	42	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,06	3760,79	41,24	124332	1363	54087	55664	194395
			НР - 80%; СП - 8%			2083,56	21,09	68882	697		14400	
102	43	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,06	1345,68	40,72	44488	1346	25023	15402	64681
			НР - 80%; СП - 8%			548,06	34,28	18119	1133		4791	
103	44	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	440	479,23	2,80	210859	1233	83328	101505	337353
			НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	126298	583		24989	
104	45	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая	м2 окрашиваемой поверхности	83,626	95,53	0,72	7989	60	705	5803	14895
			НР - 80%; СП - 8%			86,39	0,35	7224	29		1103	
105	46	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	615,792	430,87	2,80	265327	1725	106560	126286	422942
			НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	157042	816		31329	
106	47	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	308,594	553,89	1,24	170927	383	63018	86167	277662
			НР - 80%; СП - 8%			348,44	0,59	107526	183		20568	
107	48	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	162,262	4676,74	22,61	758858	3668	473036	227937	1065739
			НР - 80%; СП - 8%			1738,88	17,06	282154	2767		78944	

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ4	**Тенге**				**4336681**	**30951**	**2213489**	**1670742**	**6488016**
								2092242	**13367**	**--**	**480594**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4336681**				
		Материалы		Тенге				**1953060**				
		Всего заработная плата		Тенге					**2105608**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**260429**				
			Накладные расходы	Тенге				**1670741**				
			Сметная прибыль	Тенге				**480594**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6488016**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1812**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2105608**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**6488016**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1812**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2105608**			
		РАЗДЕЛ 5.ФАСАД										
109	**49**	**1212-0102-0701 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	**м2**	**1138,298**	**241,42**	**5,69**	**274805**	**6478**	**221980**	**33470**	**332937**
			НР - 72%; СП - 8%			**40,72**	**0,12**	**46347**	**139**		**24662**	
110	**50**	**1212-0102-0707 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов**	**м2**	**1138,298**	**631,82**	**0,55**	**719198**	**623**	**477292**	**173924**	**964572**
			НР - 72%; СП - 8%			**211,97**	**0,24**	**241283**	**278**		**71450**	
111	**51**	**1212-0102-0807 РСНБ РК 2015**	**Фасады сложные. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов(цвет бежевый)**	**м2**	**814,1**	**274,13**	**14,83**	**223173**	**12070**	**138860**	**52732**	**297978**
			НР - 72%; СП - 8%			**88,74**	**1,22**	**72243**	**996**		**22072**	
112	**52**	**1212-0102-0801 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов(цвет черно-коричневый)**	**м2**	**324,198**	**259,74**	**12,96**	**84208**	**4202**	**55298**	**18075**	**110466**
			НР - 72%; СП - 8%			**76,21**	**1,22**	**24708**	**396**		**8183**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1301384**	**23372**	**893430**	**278201**	**1705953**
								384581	**1810**	**--**	**126367**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1301384**				
		Материалы		Тенге				**893432**				
		Всего заработная плата		Тенге					**386390**			
			Накладные расходы	Тенге				**278201**				
			Сметная прибыль	Тенге				**126367**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1705952**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**374**
			Сметная заработная плата	Тенге					**386390**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1705952**				

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								374
			Сметная заработная плата	Тенге					386390			
			РАЗДЕЛ 6.ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
			ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ - 8 ШТ									
113	53	**1109-0305-0401 РСНБ РК 2015**	**Ограждения защитные. Монтаж**	**т конструкций**	**0,001664**	**103220,19**	**1467,60**	**172**	**2**	**14**	**108**	**302**
			НР - 69%; СП - 8%			**93766,00**	**442,01**	**156**	**1**		**22**	
114	54	**2105-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,001664**	**234189,00**	**--**	**390**	**--**	**390**	**--**	**421**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31**	
115	55	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**6,4**	**92705,89**	**987,20**	**593318**	**6318**	**444584**	**130710**	**781950**
			НР - 90%; СП - 8%			**22252,50**	**440,28**	**142416**	**2818**		**57922**	
116	56	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,072**	**87,97**	**2,24**	**6**	**--**	**3**	**2**	**9**
			НР - 69%; СП - 8%			**40,98**	**0,24**	**3**	**--**		**1**	
117	57	**1113-0301-1414 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ВЛ-515(цвет черный)**	**м2**	**0,072**	**207,45**	**1,85**	**15**	**--**	**14**	**1**	**17**
			НР - 69%; СП - 8%			**15,40**	**0,37**	**1**	**--**		**1**	
118	58	**1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**6,4**	**8195,54**	**38,92**	**52451**	**249**	**39400**	**11618**	**69195**
			НР - 90%; СП - 8%			**2000,32**	**16,77**	**12802**	**107**		**5126**	
119	59	**1115-0404-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности или покрытия**	**8,08**	**703,25**	**0,72**	**5682**	**6**	**4223**	**1164**	**7394**
			НР - 80%; СП - 8%			**179,78**	**0,35**	**1453**	**3**		**548**	
			КРЫЛЬЦО									
120	60	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**38,4**	**984,42**	**26,79**	**37802**	**1029**	**24606**	**11906**	**53684**
			НР - 94%; СП - 8%			**316,84**	**13,00**	**12167**	**499**		**3977**	
121	61	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**38,4**	**1663,67**	**69,13**	**63885**	**2655**	**17921**	**41843**	**114186**

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			1127,84	31,38	43309	1205		8458	
122	62	2206-0301-0656 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с многоцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 500х500 ГОСТ 6787-2001	м2	39,168	3883,00	--	152089	--	152089	--	164256
			СП - 8%			--	--	--	--		12167	
			ОТМОСТКА									
123	63	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	521,7	1144,03	1013,56	596838	528775	--	197526	857913
			НР - 108%; СП - 8%			130,46	220,11	68063	114831		63549	
124	64	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	63,6474	4872,00	--	310090	--	310090	--	334897
			СП - 8%			--	--	--	--		24807	
125	65	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Бетонная отмостка. Устройство	м3	52,17	34922,85	1310,03	1821925	68344	1599988	152994	2132913
			НР - 91%; СП - 8%			2944,08	278,56	153593	14533		157994	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				3634663	607378	2593322	547872	4517137
								433962	133997	--	334603	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3634491				
		Материалы		Тенге				2130740				
		Всего заработная плата		Тенге					567803			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				152479				
		Местные материалы		Тенге				310090				
			Накладные расходы	Тенге				547765				
			Сметная прибыль	Тенге				334581				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4516837				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								524
			Сметная заработная плата	Тенге					567803			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				172				
		Материалы		Тенге				13				
		Всего заработная плата		Тенге					157			
			Накладные расходы	Тенге				108				
			Сметная прибыль	Тенге				22				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				302				
			Сметная заработная плата	Тенге					157			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ6	Тенге				4517139				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								524
			Сметная заработная плата	Тенге					567959			
			ИТОГО ПО смете №2-1-1	**Тенге**				24617229	858943	17437757	5725933	32147110
								6320528	238391	--	2427453	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				24227518				
		Материалы		Тенге				8572745				

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					6558762			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8121235				
		Местные материалы		Тенге				354225				
			Накладные расходы	Тенге				5725825				
			Сметная прибыль	Тенге				2396267				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32349610				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6001
			Сметная заработная плата	Тенге					6558762			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				389712				
		Материалы		Тенге				13				
		Всего заработная плата		Тенге					157			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				389540				
			Накладные расходы	Тенге				108				
			Сметная прибыль	Тенге				31186				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				421006				
			Сметная заработная плата	Тенге					157			
			ИТОГО ПО смете №2-1-1	Тенге				32147110				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6001
			Сметная заработная плата	Тенге					6558919			
		Отопление смета № 2-1-2										
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	66	**1215-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	76,4	371,29	2,86	28366	219	2408	18588	50711
			НР - 72%; СП - 8%			336,90	1,02	25739	78		3756	
2	67	**1215-0102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	32	1005,14	44,84	32165	1435	--	22654	59204
			НР - 72%; СП - 8%			960,30	22,94	30730	734		4385	
3	68	**1215-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Кран водоразборный или туалетный. Снятие**	**шт. арматуры**	32	58,57	0,20	1874	6	--	1347	3479
			НР - 72%; СП - 8%			58,37	0,10	1868	3		258	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ1	**Тенге**				62405	1660	2408	42589	113394
								58336	816	--	8399	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				62405				
		Материалы		Тенге				2409				
		Всего заработная плата		Тенге					59152			
			Накладные расходы	Тенге				42589				
			Сметная прибыль	Тенге				8400				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				113394				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
			Сметная заработная плата	Тенге					59152			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				113394				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
			Сметная заработная плата	Тенге					59152			
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	69	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	76,4	1419,91	38,80	108481	2964	51252	54208	175705
			НР - 98%; СП - 8%			710,28	13,73	54265	1049		13015	
5	70	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	210,00	--	420	--	420	--	454
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
6	71	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	74,4	328,00	--	24403	--	24403	--	26355
			СП - 8%			--	--	--	--		1952	
7	72	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	55,64	18829,36	149,24	1047666	8304	996212	46202	1181377
			НР - 98%; СП - 8%			775,52	71,80	43150	3995		87509	
8	73	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	32	2091,99	89,52	66944	2865	9620	53765	130365
			НР - 98%; СП - 8%			1701,85	12,60	54459	403		9657	
9	74	2304-1008-0406 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-G для двухтрубных систем отопления RA2990, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	32	6187,00	--	197984	--	197984	--	213823
			СП - 8%			--	--	--	--		15839	
10	75	2304-0905-1002 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	32	1255,00	--	40160	--	40160	--	43373
			СП - 8%			--	--	--	--		3213	
11	76	2302-0101-0602 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	377,00	--	754	--	754	--	814
			СП - 8%			--	--	--	--		60	
12	77	2302-0101-0603 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	444,00	--	888	--	888	--	959
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
13	78	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6	89,26	2,30	536	14	269	176	768
			НР - 69%; СП - 8%			42,20	0,25	253	2		57	
14	79	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6	188,07	3,28	1128	20	812	206	1441

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			49,32	0,50	296	3		107	
15	80	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,184	476,00	--	88	--		--	95
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
16	81	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0,184	262,00	--	48	--		--	52
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1489500	14166	1322774	154557	1775581
								152423	5452	--	131525	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1800				
		Материалы		Тенге				1081				
		Всего заработная плата		Тенге					554			
		Транспортные расходы		Тенге				136				
		Сдача и испытание		Тенге				17				
			Накладные расходы	Тенге				382				
			Сметная прибыль	Тенге				175				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2356				
			Сметная заработная плата	Тенге					554			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1487700				
		Материалы		Тенге				1057084				
		Всего заработная плата		Тенге					157321			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				264609				
		Сдача и испытание		Тенге				4835				
			Накладные расходы	Тенге				154175				
			Сметная прибыль	Тенге				131350				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1773225				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
			Сметная заработная плата	Тенге					157321			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1775581				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
			Сметная заработная плата	Тенге					157875			
			ИТОГО ПО смете №2-1-2	**Тенге**				1551905	15826	1325182	197146	1888975
								210759	6267	--	139924	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				64205				
		Материалы		Тенге				3490				
		Всего заработная плата		Тенге					59705			
		Транспортные расходы		Тенге				136				
		Сдача и испытание		Тенге				17				
			Накладные расходы	Тенге				42971				
			Сметная прибыль	Тенге				8574				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				115750				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
			Сметная заработная плата	Тенге					59705			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1487700				
		Материалы		Тенге				1057084				

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					157321			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				264609				
		Сдача и испытание		Тенге				4835				
			Накладные расходы	Тенге				154175				
			Сметная прибыль	Тенге				131350				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1773225				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
			Сметная заработная плата	Тенге					157321			
			ИТОГО ПО смете №2-1-2	Тенге				1888975				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
			Сметная заработная плата	Тенге					217027			
		3.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ смета № 2-1-3										
			САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
30	**82**	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**17**	**3464,76**	**170,74**	**58901**	**2903**	**9196**	**47247**	**114640**
			НР - 98%; СП - 8%			**2753,07**	**82,88**	**46802**	**1409**		**8492**	
31	**83**	**2303-0102-0402 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем, без цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**17**	**6771,00**	**--**	**115107**	**--**	**115107**	**--**	**124316**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9209**	
32	**84**	**2303-0102-0603 РСНБ РК 2015**	**Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**17**	**6775,00**	**--**	**115175**	**--**	**115175**	**--**	**124389**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9214**	
33	**85**	**2302-1104-1501 РСНБ РК 2015**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**17**	**401,00**	**--**	**6817**	**--**	**6817**	**--**	**7362**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**545**	
34	**86**	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**40**	**2765,07**	**86,01**	**110603**	**3441**	**8906**	**97915**	**225199**
			НР - 98%; СП - 8%			**2456,40**	**41,42**	**98256**	**1657**		**16681**	
35	**87**	**2303-0102-0937 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**40**	**9684,00**	**--**	**387360**	**--**	**387360**	**--**	**418349**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30989**	
36	**88**	**2303-0102-1001 РСНБ РК 2015**	**Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**40**	**4158,00**	**--**	**166320**	**--**	**166320**	**--**	**179626**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13306**	
37	**89**	**2303-0102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**40**	**1096,00**	**--**	**43840**	**--**	**43840**	**--**	**47347**

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		3507	
38	90	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	40	920,07	0,13	36803	5	1527	34566	77078
			НР - 98%; СП - 8%			881,78	--	35271	--		5709	
39	91	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	40	2405,00	--	96200	--	96200	--	103896
			СП - 8%			--	--	--	--		7696	
40	92	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	9	1726,14	213,53	15535	1922	2389	11902	29632
			НР - 98%; СП - 8%			1247,09	102,36	11224	921		2195	
41	93	2303-0102-0205 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	9	7376,00	--	66384	--	66384	--	71695
			СП - 8%			--	--	--	--		5311	
42	94	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	9	920,07	0,13	8281	1	344	7777	17343
			НР - 98%; СП - 8%			881,78	--	7936	--		1285	
43	95	2303-0102-1228 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	9	6662,00	--	59958	--	59958	--	64755
			СП - 8%			--	--	--	--		4797	
44	96	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	9	1096,00	--	9864	--	9864	--	10653
			СП - 8%			--	--	--	--		789	
45	97	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	12	2375,61	64,58	28507	775	4151	23478	56145
			НР - 98%; СП - 8%			1965,12	31,35	23581	376		4159	
46	98	2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	12	4686,00	--	56232	--	56232	--	60731
			СП - 8%			--	--	--	--		4499	
47	99	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	12	1096,00	--	13152	--	13152	--	14204
			СП - 8%			--	--	--	--		1052	
48	100	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	12	920,07	0,13	11041	2	458	10370	23123
			НР - 98%; СП - 8%			881,78	--	10581	--		1713	

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	**101**	**2303-0102-1240 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**12**	**2405,00**	**--**	**28860**	**--**	**28860**	**--**	**31169**
			СП - 8%			--	--	--	--		2309	
			ИТОГО ПО смете №2-1-3	**Тенге**				**1434940**	**9048**	**1192240**	**233255**	**1786679**
								233652	4363	--	133457	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1434940				
		Материалы		Тенге				26971				
		Всего заработная плата		Тенге					238015			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1165269				
		Сдача и испытание		Тенге				7069				
			Накладные расходы	Тенге				233255				
			Сметная прибыль	Тенге				133456				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1801650				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195
			Сметная заработная плата	Тенге					238015			
			ИТОГО ПО смете №2-1-3	Тенге				1786679				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195
			Сметная заработная плата	Тенге					238015			
			ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ смета № 2-1-4									
			Монтажные работы									
4	**102**	**1308-0305-0912 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции**	**шт.**	**2**	**4878,13**	**182,58**	**9995**	**365**	**1781**	**5739**	**16554**
			НР - 72%; СП - 8%			**3924,30**	**61,18**	**7849**	**122**		**1259**	
5	**103**	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2**	**4508,30**	**114,69**	**9168**	**229**	**3979**	**3616**	**13529**
			НР - 72%; СП - 8%			**2480,24**	**30,59**	**4960**	**61**		**1023**	
6	**104**	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**58**	**2286,95**	**23,83**	**150375**	**1382**	**77066**	**51787**	**214401**
			НР - 72%; СП - 8%			**1240,12**	--	**71927**	--		**16173**	
7	**105**	**1308-0305-0402 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**344**	**2349,40**	**849,08**	**808192**	**292083**	**70622**	**451819**	**1323398**
			НР - 72%; СП - 8%			**1295,02**	**529,19**	**445487**	**182040**		**100801**	
8	**106**	**1308-0305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**189**	**1746,14**	**592,91**	**338757**	**112060**	**38802**	**186948**	**552445**
			НР - 72%; СП - 8%			**994,16**	**379,65**	**187895**	**71754**		**42056**	

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	107	1308-0305-0417 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на закладных деталях в подвесных потолках	шт.	95	3024,51	965,08	295935	91683	450	191102	510694
			НР - 72%; СП - 8%			2145,28	648,61	203802	61618		38963	
10	108	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	82	384,82	3,44	32469	282	1080	22469	57639
			НР - 72%; СП - 8%			379,35	1,22	31107	100		4395	
11	109	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	40	384,82	3,44	15839	137	528	10960	28117
			НР - 72%; СП - 8%			379,35	1,22	15174	49		2144	
12	110	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	51	457,15	3,44	23981	175	1124	16376	42351
			НР - 72%; СП - 8%			444,75	1,22	22682	62		3229	
13	111	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	205	628,16	--	132607	--	955	80308	223280
			НР - 61%; СП - 8%			642,21	--	131652	--		17033	
					ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ							
18	112	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7994,00	--	7994	--	7994	--	8634
			СП - 8%			--	--	--	--		640	
19	113	2307-0201-0209 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12236,00	--	12236	--	12236	--	13215
			СП - 8%			--	--	--	--		979	
20	114	2307-0204-0934 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9190,00	--	9190	--	9190	--	9925
			СП - 8%			--	--	--	--		735	
21	115	2307-0204-0943 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9190,00	--	9190	--	9190	--	9925
			СП - 8%			--	--	--	--		735	
22	116	2307-0204-0824 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	1239,00	--	22302	--	22302	--	24086
			СП - 8%			--	--	--	--		1784	
23	117	2307-0204-0826 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	1239,00	--	14868	--	14868	--	16057
			СП - 8%			--	--	--	--		1189	

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	118	2307-0204-0827 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 20А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1239,00	--	2478	--	2478	--	2676
			СП - 8%			--	--	--	--		198	
25	119	2307-0204-1801 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	3158,00	--	56844	--	56844	--	61392
			СП - 8%			--	--	--	--		4548	
26	120	2307-0204-1803 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	3299,00	--	26392	--	26392	--	28503
			СП - 8%			--	--	--	--		2111	
27	121	2307-0103-0314 РСНБ РК 2015	Светильники люминисцентные OPL-236(прим)	шт.	317	12350,00	--	3914950	--	3914950	--	4228146
			СП - 8%			--	--	--	--		313196	
28	122	2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения CONVERSION KIT TM K-303	шт.	59	21374,00	--	1261066	--	1261066	--	1361951
			СП - 8%			--	--	--	--		100885	
29	123	2307-0102-0134 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	27	11881,00	--	320787	--	320787	--	346450
			СП - 8%			--	--	--	--		25663	
30	124	2307-0102-1104 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп OPTIK 32W	шт.	61	18669,00	--	1138809	--	1138809	--	1229914
			СП - 8%			--	--	--	--		91105	
31	125	2307-0102-1103 РСНБ РК 2015	Светильники влагозащищенные 40 вт IP44 Rondo	шт.	5	13117,00	--	65585	--	65585	--	70832
			СП - 8%			--	--	--	--		5247	
32	126	2307-0106-0328 РСНБ РК 2015	Светильники влагозащищенные 2х26вт IP65 NBT50 F226	шт.	15	45805,00	--	687075	--	687075	--	742041
			СП - 8%			--	--	--	--		54966	
33	127	2307-0106-0304 РСНБ РК 2015	Светильники 142Вт 10xOLYMPIC LED 160 ME6 4000K	шт.	24	108389,00	--	2601336	--	2601336	--	2809443
			СП - 8%			--	--	--	--		208107	
34	128	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные	шт.	634	507,00	--	321438	--	321438	--	347153
			СП - 8%			--	--	--	--		25715	
35	129	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	Стартер S10 4-65W sin 220-240v WH EUR	шт.	634	454,00	--	287836	--	287836	--	310863
			СП - 8%			--	--	--	--		23027	
36	130	2307-0106-0202 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 48 Вт, 3900 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013	шт.	95	12552,00	--	1192440	--	1192440	--	1287835
			СП - 8%			--	--	--	--		95395	

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	131	**2307-0106-0414 РСНБ РК 2015**	**Аварийный светильник NLP-PS2-36-4K-IP20-LED-A1**	**шт.**	**25**	**30376,00**	--	**759400**	--	**759400**	--	**820152**
			СП - 8%			--	--	--	--		**60752**	
38	132	**2307-0218-1501 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**82**	**306,00**	--	**25092**	--	**25092**	--	**27099**
			СП - 8%			--	--	--	--		**2007**	
39	133	**2307-0218-1503 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**40**	**315,00**	--	**12600**	--	**12600**	--	**13608**
			СП - 8%			--	--	--	--		**1008**	
40	134	**2307-0220-0503 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**35**	**364,00**	--	**12740**	--	**12740**	--	**13759**
			СП - 8%			--	--	--	--		**1019**	
41	135	**2307-0220-0511 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**16**	**477,00**	--	**7632**	--	**7632**	--	**8243**
			СП - 8%			--	--	--	--		**611**	
42	136	**2308-0306-0102 РСНБ РК 2015**	**Разветвительная коробка У-192**	**шт.**	**205**	**106,00**	--	**21730**	--	**21730**	--	**23468**
			СП - 8%			--	--	--	--		**1738**	
43	137	**2308-0306-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробка под выключатель, розетку**	**шт.**	**173**	**135,00**	--	**23355**	--	**23355**	--	**25223**
			СП - 8%			--	--	--	--		**1868**	
44	138	**2307-0202-0801 РСНБ РК 2015**	**Соединительные клеммы wago 222-413**	**шт.**	**695**	**241,00**	--	**167495**	--	**167495**	--	**180895**
			СП - 8%			--	--	--	--		**13400**	
			ИТОГО ПО смете №7-1	**Тенге**				**14800179**	**498397**	**13179247**	**1021124**	**17003898**
								1122535	**315807**	--	**1265704**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**14800179**				
		Материалы		Тенге				**196387**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1438342**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**12982860**				
		Сдача и испытание		Тенге				**47212**				
			Накладные расходы	Тенге				**1021125**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1265704**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**17087008**				

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1185
			Сметная заработная плата	Тенге					1438342			
			ИТОГО ПО смете №7-1	Тенге				17003898				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1185
			Сметная заработная плата	Тенге					1438342			
			ОГРАЖДЕНИЕ. Смета 7-1									
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	139	1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические, высотой до 1,7 м. Разборка**	м оград	548,5	2016,65	631,25	1139317	346242	--	1088556	2336022
			НР - 118%; СП - 8%			1445,90	235,97	793075	129430		178230	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				1139317	346242	--	1088556	2336022
								793075	129430	--	178230	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1139317				
		Всего заработная плата		Тенге					922505			
		Сдача и испытание		Тенге				33184				
			Накладные расходы	Тенге				1088556				
			Сметная прибыль	Тенге				178230				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2336022				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								788
			Сметная заработная плата	Тенге					922505			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2336022				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								788
			Сметная заработная плата	Тенге					922505			
			РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
2	140	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	26,3	1319,78	--	35752	--	--	25741	64478
			НР - 72%; СП - 8%			1359,37	--	35752	--		4919	
3	141	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	11,5	723,05	--	8564	--	--	6166	15446
			НР - 72%; СП - 8%			744,74	--	8564	--		1178	
4	142	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	14,8	40018,24	1158,04	594997	17139	501370	73000	716196
			НР - 91%; СП - 8%			5168,13	252,15	76488	3732		53440	
5	143	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж стоек из труб**	т конструкций	2,36948	24157,73	12066,74	58535	28592	14100	16352	78966
			НР - 69%; СП - 8%			6686,27	3315,36	15843	7856		5991	
6	144	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	550,5	932,00	--	513066	--	513066	--	554111
			СП - 8%			--	--	--	--		41045	

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	145	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1346	212660,00	--	28624	--	28624	--	30914
			СП - 8%			--	--	--	--		2290	
8	146	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03288	197031,00	--	6478	--	6478	--	6997
			СП - 8%			--	--	--	--		518	
9	147	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж панелей ограды, полотна ворот и калиток	т конструкций	4,08185	103220,19	1511,63	432991	6170	32600	273295	741597
			НР - 69%; СП - 8%			96578,98	455,27	394221	1858		56503	
10	148	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	4,08185	153576,56	38105,06	645035	155539	21586	358020	1052426
			НР - 69%; СП - 8%			114631,79	12484,44	467910	50960		80244	
11	149	2106-0405-1202 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т	т	4,08185	486665,00	--	1986494	--	1986494	--	2145413
			СП - 8%			--	--	--	--		158919	
12	150	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	171,44	87,97	2,30	15303	395	7672	5022	21554
			НР - 69%; СП - 8%			42,20	0,25	7236	43		1626	
13	151	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	171,44	93,27	1,64	16122	281	11613	2947	20359
			НР - 69%; СП - 8%			24,66	0,25	4228	43		1525	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4341962	208116	3123603	760543	5448457
								1010241	64492	--	408198	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				705840				
		Материалы		Тенге				520655				
		Всего заработная плата		Тенге					136086			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35102				
		Сдача и испытание		Тенге				4371				
			Накладные расходы	Тенге				112877				
			Сметная прибыль	Тенге				65497				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				884215				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
			Сметная заработная плата	Тенге					136086			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3123055				
		Материалы		Тенге				68287				
		Всего заработная плата		Тенге					938647			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1986494				
		Сдача и испытание		Тенге				31115				
			Накладные расходы	Тенге				647667				

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				301658				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4072380				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								798
			Сметная заработная плата	Тенге					938647			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				513066				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				513066				
			Сметная прибыль	Тенге				41045				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				554111				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5448457				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								937
			Сметная заработная плата	Тенге					1074733			
			ИТОГО ПО смете №7-1	**Тенге**				5481278	554358	3123603	1849099	7784479
								1803316	193922	--	586428	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1845157				
		Материалы		Тенге				520655				
		Всего заработная плата		Тенге					1058591			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35102				
		Сдача и испытание		Тенге				37555				
			Накладные расходы	Тенге				1201433				
			Сметная прибыль	Тенге				243727				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3290317				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								927
			Сметная заработная плата	Тенге					1058591			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3123055				
		Материалы		Тенге				68287				
		Всего заработная плата		Тенге					938647			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1986494				
		Сдача и испытание		Тенге				31115				
			Накладные расходы	Тенге				647667				
			Сметная прибыль	Тенге				301658				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4072380				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								798
			Сметная заработная плата	Тенге					938647			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				513066				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				513066				
			Сметная прибыль	Тенге				41045				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				554111				
			ИТОГО ПО смете №7-1	Тенге				7784479				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1725
			Сметная заработная плата	Тенге					1997238			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								60611141
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9690791				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1936572			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					758751			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						36258029		

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Перевозка грузов	Тенге				136				
			- Накладные расходы	Тенге							9026557	
			- Сметная прибыль	Тенге							4552966	
			ВСЕГО ПО СМЕТАМ					**60 611 141**				
			Временные здания и сооружения 1,2%					727 334				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%					828 069				
			Непредвиденные работы и затраты-2%					1 243 331				
			Итого					**63 409 875**				
			в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961					**66 573 780**				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %					7 988 854				
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ					**74 562 634**				
			ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ					**59 916 404**				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %					7 189 968,48				
			ВСЕГО с НДС					**67 106 372,48**				

Подрядчик:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор

Асан Ч.Ж.

Заказчик:
КГУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ГУ "ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ"

Директор

Хуандыкова О.Х.

Технадзор:
ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

Тусупкалиев Ж.Ш.

Заказчик: **КГУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ГУ "Городской отдел образования", БИН 090240019806**
Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис" , БИН 030140005782**
Наименование стройки: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЕРВОГО ЭТАЖА И УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ШКОЛЫ ГКУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ПО АДРЕСУ: Г.АТЫРАУ, МКР. АЛМАГУЛЬ,26**
Наименование объекта: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЕРВОГО ЭТАЖА И УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ШКОЛЫ ГКУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ПО АДРЕСУ: Г.АТЫРАУ, МКР. АЛМАГУЛЬ,26**
Основание: **Договор № 23 от 23.04.2019 г доп. Согл №1 от 22.07.2019г**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август месяц 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов				Организ.прав.форма
		№23	дата от 23.04.2019 г.	Наименование	Код			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС 12%	Всего
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2017г	дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**91 000 000**	**81 250 000**	**81 250 000**						**9 750 000**	**91 000 000**
в том числе:										
за август месяц	690 327	616 363	**616 363**						73 964	690 327

Заказчик:
КГУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ГУ "ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ"

Директор _____ Хуандыкова О.Х.

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор _____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"
_____ Нурманбетов Н.Б.

Авторский надзор:
ТОО "WESTKAROS"
_____ Абилев Е.К.

Заказчик: **КГУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ГУ "Городской отдел образования", БИН 090240019806**
Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис" , БИН 030140005782**
Наименование стройки: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЕРВОГО ЭТАЖА И УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ШКОЛЫ ГКУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ПО АДРЕСУ: Г.АТЫРАУ, МКР. АЛМАГУЛЬ,26**
Наименование объекта: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЕРВОГО ЭТАЖА И УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ШКОЛЫ ГКУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ПО АДРЕСУ: Г.АТЫРАУ, МКР. АЛМАГУЛЬ,26**
Основание: **Договор № 23-2019-04-23 от 23.04.2019 г доп.согл №1 от 22.07.2019г.**

АКТ

о стоимости выполненных работ за август месяц 2019 года.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		ОКНА									
1	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2	27,39	21075,00	--	577324	--	577324	--	623510
		СП - 8%			--	--	--	--		46186	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				577324	--	577324	--	623510
							--	--	--	46186	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				577324				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				577324				
		Сметная прибыль	Тенге				46186				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				623510				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				623510				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				577324	--	577324	--	623510
							--	--	--	46186	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				577324				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				577324				
		Сметная прибыль	Тенге				46186				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				623510				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				623510				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**623510**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**577324**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**46186**	
		ВСЕГО ПО СМЕТАМ					**623 510**				
		Временные здания и сооружения 1,2%					7 482				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%					8 518				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					12 790				
		Итого					**652 301**				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961					**684 848**				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %					82 182				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ					**767 030**				
		ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ					**616 363**				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %					73 964				
		ВСЕГО с НДС					**690 327**				

Подрядчик:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор

_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор:
ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____**Нурманбетов Н.Б.**

Заказчик:
КГУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ГУ "ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ"

Директор

_____**Хуандыкова О.Х.**

Авторский надзор:
ТОО «WESTKAROS»

_____**Абилев Е.К.**

Заказчик: **КГУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ГУ "Городской отдел образования", БИН 090240019806**

Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис" , БИН 030140005782**

Наименование стройки: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЕРВОГО ЭТАЖА И УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ШКОЛЫ ГКУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ПО АДРЕСУ: Г.АТЫРАУ, МКР. АЛМАГУЛЬ,26**

Наименование объекта: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЕРВОГО ЭТАЖА И УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ШКОЛЫ ГКУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ПО АДРЕСУ: Г.АТЫРАУ, МКР. АЛМАГУЛЬ,26**

Основание: **Договор № 23 от 23.04.2019 г доп.согл. №1 от 22.07.2019г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов				Организ.прав.форма
		№23	дата от 23.04.2019 г.	Наименование	Код			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС 12%	Всего
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2017г.	дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**90 309 673**	**80 633 637**	**80 633 637**						**9 676 036**	**90 309 673**
в том числе:										
за ИЮЛЬ месяц	90 309 673	80 633 637	**80 633 637**						9 676 036	90 309 673

Заказчик:
КГУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ГУ "ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ"

Директор _____Хуандыкова О.Х.

Технадзор
ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"
_____Нурманбетов Н.Б.

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор _____Асан Н.Ж.

Авторский надзор:
ТОО "WESTKAROS"
_____Абилев Е.К.

Заказчик: **КГУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ГУ "Городской отдел образования", БИН 090240019806**
Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис" , БИН 030140005782**
Наименование стройки: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЕРВОГО ЭТАЖА И УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ШКОЛЫ ГКУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ПО АДРЕСУ: Г.АТЫРАУ, МКР. АЛМАГУЛЬ,26**
Наименование объекта: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЕРВОГО ЭТАЖА И УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ШКОЛЫ ГКУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ПО АДРЕСУ: Г.АТЫРАУ, МКР. АЛМАГУЛЬ,26**
Основание: **Договор № 23-2019-04-23 от 23.04.2019 г доп.согл №1 от 22.07.2019г.**

А К Т

о стоимости выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2019 года.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ремонтно-строительные работы смета №2-1-1									
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородок	18,3	1619,00	173,11	29628	3168	--	20134	53742
			НР - 72%; СП - 8%			1445,89	82,19	26460	1504		3981	
2	2	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	1527,12	744,30	28,83	1136632	44025	--	802890	2094684
			НР - 72%; СП - 8%			715,47	14,75	1092607	22518		155162	
3	3	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума. Разборка покрытия**	м2	717,26	100,21	2,60	71880	1867	--	51097	132815
			НР - 72%; СП - 8%			97,61	1,33	70013	955		9838	
4	4	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	592,44	305,17	17,22	180794	10200	--	126584	331969
			НР - 72%; СП - 8%			287,95	8,81	170594	5217		24590	
5	5	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	м2	592,44	122,21	--	72401	--	--	52129	134492
			НР - 72%; СП - 8%			122,21	--	72401	--		9962	
6	6	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	592,44	65,73	--	38942	--	--	28038	72339
			НР - 72%; СП - 8%			65,73	--	38942	--		5358	
7	7	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	119,9	1669,32	530,63	200151	63622	--	120163	345939
			НР - 72%; СП - 8%			1138,69	253,25	136529	30364		25625	
8	8	1146-0401-0802 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы на кирпичном щебне. Разборка**	м3	286,7384	12344,64	4791,36	3539682	1373867	--	2367189	6379421
			НР - 84%; СП - 8%			7553,28	2274,78	2165815	652267		472550	
9	9	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	600	32,31	--	19385	--	--	13957	36010
			НР - 72%; СП - 8%			32,31	--	19385	--		2667	

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	782,4	122,38	--	95750	--	--	68940	177865
			НР - 72%; СП - 8%			122,38	--	95750	--		13175	
11	11	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка полов вручную от краски масляной	м2	50	220,25	--	11012	--	--	7929	20457
			НР - 72%; СП - 8%			220,25	--	11012	--		1515	
12	12	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка потолков вручную от краски известковой, водоэмульсионной с земли и лесов	м2	2356,4	152,55	--	359459	--	--	258811	667732
			НР - 72%; СП - 8%			152,55	--	359459	--		49462	
13	13	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	1626,14	220,25	--	358156	--	--	257872	665310
			НР - 72%; СП - 8%			220,25	--	358156	--		49282	
14	14	1204-0101-0302 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные. Разборка	м2 подшивки	488,61	128,55	1,80	62812	880	--	44915	116345
			НР - 72%; СП - 8%			126,75	0,92	61931	450		8618	
15	15	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка стен вручную от краски известковой, с земли и лесов	м2	298,13	152,55	--	45479	--	--	32745	84481
			НР - 72%; СП - 8%			152,55	--	45479	--		6258	
16	16	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка стен вручную от краски масляной, водоэмульсионной с земли и лесов	м2	3015,23	220,25	--	664101	--	--	478153	1233635
			НР - 72%; СП - 8%			220,25	--	664101	--		91380	
17	17	1213-0102-0101 РСНБ РК 2015	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	м2 оклеенной поверхности	50,01	100,27	--	5014	--	--	3610	9315
			НР - 72%; СП - 8%			100,27	--	5014	--		690	
18	18	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	710,99	697,89	49,25	496195	35019	--	344149	907571
			НР - 72%; СП - 8%			648,64	23,64	461176	16809		67227	
19	19	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Отмостки бетонные. Разборка	м3	43,474	16280,52	7315,84	707779	318049	--	454213	1254952
			НР - 84%; СП - 8%			8964,68	3473,32	389730	150999		92959	
20	20	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	83	1260,14	51,36	104591	4263	--	73724	192581
			НР - 72%; СП - 8%			1208,77	24,90	100328	2067		14265	
21	21	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	270,89	436,38	18,62	118210	5044	--	83337	217670
			НР - 72%; СП - 8%			417,76	9,52	113166	2580		16124	
22	22	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	80,2	860,43	--	69006	--	--	49685	128186
			НР - 72%; СП - 8%			860,43	--	69006	--		9495	
23	23	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	160,4	78,02	0,03	12514	5	--	9007	23243
			НР - 72%; СП - 8%			77,99	--	12509	--		1722	

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	24	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	55	1878,29	102,26	103306	5624	--	72254	189605
			НР - 72%; СП - 8%			1776,03	48,55	97682	2670		14045	
25	25	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	120,09	322,89	--	38776	--	--	27919	72030
			НР - 72%; СП - 8%			322,89	--	38776	--		5336	
26	26	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	Наличники. Снятие	м	296	37,47	--	11091	--	--	7985	20602
			НР - 72%; СП - 8%			37,47	--	11091	--		1526	
27	27	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	387,825	1836,72	--	712327	--	--	512875	1323218
			НР - 72%; СП - 8%			1836,72	--	712327	--		98016	
28	28	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	387,825	476,00	--	184605	--		--	199373
			СП - 8%			--	--	--	--		14768	
29	29	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	387,825	262,00	--	101610	--		--	109739
			СП - 8%			--	--	--	--		8129	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9551290	1865633	--	6370304	17195321
								7399442	888401	--	1273725	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9551290				
		Всего заработная плата		Тенге					8287842			
		Транспортные расходы		Тенге				286215				
			Накладные расходы	Тенге				6370304				
			Сметная прибыль	Тенге				1273727				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17195321				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8392
			Сметная заработная плата	Тенге					8287842			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17195321				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8392
			Сметная заработная плата	Тенге					8287842			
			РАЗДЕЛ 2.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КИРПИЧА									
30	30	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,3	5978,70	1531,20	1794	459	1096	412	2382
			НР - 95%; СП - 8%			798,15	679,54	239	204		176	
31	31	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,73	39541,03	1948,89	28865	1423	24593	2846	34247
			НР - 91%; СП - 8%			3902,40	381,28	2849	278		2537	
32	32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01735	196378,00	--	3407	--	3407	--	3680
			СП - 8%			--	--	--	--		273	

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	33	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1,83	2334,38	43,07	4272	79	3816	365	5008
			НР - 95%; СП - 8%			205,82	8,56	377	16		371	
			ОКНА									
36	34	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	80	2751,50	162,90	220120	13032	119976	83911	328354
			НР - 90%; СП - 8%			1088,90	76,53	87112	6123		24322	
37	35	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	8,64	2485,27	160,77	21473	1389	12578	7343	31121
			НР - 90%; СП - 8%			868,76	75,61	7506	653		2305	
38	36	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	10,344	3916,11	163,33	40508	1689	24478	13601	58438
			НР - 90%; СП - 8%			1386,39	74,59	14341	772		4329	
39	37	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	1,6	3804,90	165,53	6088	265	3332	2353	9116
			НР - 90%; СП - 8%			1557,16	76,53	2491	122		675	
40	38	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	5,16	14963,00	--	77209	--	77209	--	83386
			СП - 8%			--	--	--	--		6177	
41	39	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	196,128	21075,00	--	4133398	--	4133398	--	4464069
			СП - 8%			--	--	--	--		330672	
42	40	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	8,64	20982,00	--	181284	--	181284	--	195787
			СП - 8%			--	--	--	--		14503	

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	41	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	6,784	24400,00	--	165530	--	165530	--	178772
			СП - 8%			--	--	--	--		13242	
44	42	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	128,32	1509,28	9,20	193671	1181	164397	25790	237019
			НР - 20%; СП - 8%			218,93	4,39	28093	563		17557	
45	43	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	128,32	2231,00	--	286282	--	286282	--	309184
			СП - 8%			--	--	--	--		22903	
46	44	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	116	113,00	--	13198	--	13198	--	14254
			СП - 8%			--	--	--	--		1056	
47	45	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	128,32	921,72	1,98	118275	254	83699	24802	154524
			НР - 72%; СП - 8%			267,47	0,98	34322	126		11446	
48	46	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	128,32	662,00	--	84948	--	84948	--	91744
			СП - 8%			--	--	--	--		6796	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5580322	19771	5383221	161423	6201085
								177330	8856	--	459340	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5580322				
		Материалы		Тенге				437965				
		Всего заработная плата		Тенге					186186			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4945256				
			Накладные расходы	Тенге				161423				
			Сметная прибыль	Тенге				459340				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6201085				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
			Сметная заработная плата	Тенге					186186			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6201085				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
			Сметная заработная плата	Тенге					186186			
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ										
			ТИП1 - 1468,2м2									
61	47	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	117,456	39716,28	7,20	4664915	846	4260403	379446	5447910
			НР - 9%; СП - 8%			3436,74	--	403666	--		403549	
62	48	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,26	13902,86	1296,54	3615	337	9	3105	7257
			НР - 9%; СП - 8%			12574,40	548,58	3269	143		538	

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	49	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,26	277431,00	--	72132	--	72132	--	77903
			СП - 8%			--	--	--	--		5771	
64	50	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная пенетроном. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1468,2	391,75	42,35	575169	62183	661	488349	1148600
			НР - 94%, СП - 8%			348,95	4,90	512325	7195		85082	
65	51	2110-0502-0901 РСНБ РК 2015	Пенетрон(прим)	кг	1468,2	1129,00	--	1657598	--	1657598	--	1790206
			СП - 8%			--	--	--	--		132608	
66	52	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1468,2	984,42	26,79	1445319	39327	940808	455221	2052584
			НР - 94%, СП - 8%			316,84	13,00	465184	19094		152043	
			ТИП2 - 616,31м2									
69	53	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	49,3048	39716,28	7,20	1958203	355	1788400	159281	2286883
			НР - 94%, СП - 8%			3436,74	--	169448	--		169399	
70	54	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,109	13902,86	1296,54	1515	141	3	1302	3042
			НР - 91%, СП - 8%			12574,40	548,58	1371	60		225	
71	55	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,109	277431,00	--	30240	--	30240	--	32659
			СП - 8%			--	--	--	--		2419	
72	56	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная пенетроном. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	616,31	391,75	42,35	241440	26103	277	204996	482151
			НР - 94%, СП - 8%			348,95	4,90	215060	3020		35715	
74	57	2110-0502-0901 РСНБ РК 2015	Пенетрон(прим)	кг	616,31	1129,00	--	695814	--	695814	--	751479
			СП - 8%			--	--	--	--		55665	
74	58	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	616,31	984,42	26,79	606705	16508	394925	191089	861618
			НР - 94%, СП - 8%			316,84	13,00	195272	8015		63824	
76.8	59	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от	м3	1,3344	53988,00	--	72042	--	72042	--	77805
			СП - 8%			--	--	--	--		5763	
76.12	60	2206-0204-0402 РСНБ РК 2015	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	6,5608	58977,00	--	386936	--	386936	--	417891
			СП - 8%			--	--	--	--		30955	
77.8	61	2206-0204-0302 РСНБ РК 2015	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	20,6276	112776,00	--	2326298	--	2326298	--	2512402
			СП - 8%			--	--	--	--		186104	
			ТИП4 - 120м2									

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,6	39716,28	7,20	381276	69	348214	31013	445273
			НР - 94%; СП - 8%			3436,74	--	32993	--		32983	
80	63	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,021	13902,86	1296,54	292	27	1	251	586
			НР - 91%; СП - 8%			12574,40	548,58	264	12		43	
81	64	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,021	277431,00	--	5826	--	5826	--	6292
			СП - 8%			--	--	--	--		466	
82	65	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная пенетроном. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	120	391,75	42,35	47010	5082	54	39914	93878
			НР - 94%; СП - 8%			348,95	4,90	41874	588		6954	
83	66	2110-0502-0901	Пенетрон(прим)	кг	120	1129,00	--	135480	--	135480	--	146318
			СП - 8%			--	--	--	--		10838	
84	67	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	120	984,42	26,79	118130	3214	76895	37206	167763
			НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	38021	1561		12427	
85	68	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	120	1385,15	89,93	166218	10792	116871	39973	222686
			НР - 94%; СП - 8%			321,29	33,08	38555	3970		16495	
			ТИП5 - 85,57м2									
86	69	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,8456	39716,28	7,20	271882	49	248306	22115	317516
			НР - 94%; СП - 8%			3436,74	--	23527	--		23520	
87	70	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,015	13902,86	1296,54	209	19	1	179	419
			НР - 91%; СП - 8%			12574,40	548,58	189	8		31	
88	71	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,015	277431,00	--	4161	--	4161	--	4494
			СП - 8%			--	--	--	--		333	
89	72	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная пенетроном. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	85,57	391,75	42,35	33522	3624	39	28462	66943
			НР - 94%; СП - 8%			348,95	4,90	29859	419		4959	
90	73	2110-0502-0901 РСНБ РК 2015	Пенетрон(прим)	кг	85,57	1129,00	--	96609	--	96609	--	104337
			СП - 8%			--	--	--	--		7729	
91	74	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	85,57	984,42	26,79	84236	2292	54832	26531	119629
			НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	27112	1113		8861	
92	75	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	85,57	1385,15	89,93	118527	7696	83338	28504	158794
			НР - 94%; СП - 8%			321,29	33,08	27493	2831		11762	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16201320	178666	13797173	2136937	19805318
								2225481	48028	--	1467061	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				16201320				

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				8314037				
		Всего заработная плата		Тенге					2273509			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5483136				
			Накладные расходы	Тенге				2136939				
			Сметная прибыль	Тенге				1467061				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19805319				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2166
			Сметная заработная плата	Тенге					2273509			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19805319				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2166
			Сметная заработная плата	Тенге					2273509			
			РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
96	76	1134-0108-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркас подвесного потолка. Устройство**	м2 поверхности	390,888	5276,74	110,71	2062615	43275	654359	1044652	3355848
			НР - 76%, СП - 8%			3492,00	24,46	1364981	9561		248581	
97	77	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "экопом" t 12 мм в комплекте**	м2	390,888	2665,00	--	1041717	--	1041717	--	1125054
			СП - 8%			--	--	--	--		83337	
98	78	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,28	1652,52	72,75	48386	2130	20602	21852	75857
			НР - 80%, СП - 85%			876,16	56,73	25654	1661		5619	
99	79	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1856	1252,14	4,97	2323970	9216	959008	1087866	3684783
			НР - 80%, СП - 85%			730,47	2,20	1355746	4087		272947	
100	80	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3803,808	1456,15	7,90	5538919	30068	2955248	2053540	8199856
			НР - 80%, СП - 85%			671,33	3,50	2553603	13322		607397	
101	81	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	132,24	3760,79	41,24	497326	5454	216342	222656	777580
			НР - 80%, СП - 85%			2083,56	21,09	275530	2790		57599	
102	82	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	132,24	1345,68	40,72	177953	5385	100092	61607	258724
			НР - 80%, СП - 85%			548,06	34,28	72476	4533		19165	
103	83	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1760	479,23	2,80	843438	4930	333318	406018	1349413

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	505190	2333		99957	
104	84	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая	м2 окрашиваемой поверхности	334,504	95,53	0,72	31954	241	2816	23211	59578
			НР - 80%; СП - 8%			86,39	0,35	28897	116		4413	
105	85	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2463,168	430,87	2,80	1061306	6900	426239	505145	1691768
			НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	628167	3265		125316	
106	86	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по	окрашиваемо	1234,376	553,89	1,24	683710	1531	252073	344669	1110649
			НР - 80%; СП - 8%			348,44	0,59	430106	730		82270	
107	87	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных,	поверхности	649,048	4676,74	22,61	3035432	14672	1892143	911749	4262955
			НР - 80%; СП - 8%			1738,88	17,06	1128617	11070		315774	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17346725	123802	8853957	6682965	25952065
								8368967	53467	--	1922375	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				17346725				
		Материалы		Тенге				7812240				
		Всего заработная плата		Тенге					8422434			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1041717				
			Накладные расходы	Тенге				6682965				
			Сметная прибыль	Тенге				1922375				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25952066				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7247
			Сметная заработная плата	Тенге					8422434			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				25952066				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7247
			Сметная заработная плата	Тенге					8422434			
			РАЗДЕЛ 5.ФАСАД									
108	88	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1626,14	710,27	1,82	1154991	2961	413535	688095	1990533
			НР - 80%; СП - 8%			454,14	0,86	738495	1392		147447	
109	89	1212-0102-0701 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м2	487,842	241,42	5,69	117774	2776	95135	14344	142687
			НР - 80%; СП - 8%			40,72	0,12	19863	60		10569	
110	90	1212-0102-0707 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов	м2	487,842	631,82	0,55	308228	267	204554	74539	413388
			НР - 80%; СП - 8%			211,97	0,24	103407	119		30621	
111	91	1212-0102-0807	Фасады сложные. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	348,9	274,13	14,83	95646	5173	59512	22599	127705
			НР - 80%; СП - 8%			88,74	1,22	30961	427		9460	
112	92	1212-0102-0801	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	138,942	259,74	12,96	36089	1801	23699	7746	47342
			НР - 80%; СП - 8%			76,21	1,22	10589	170		3507	

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1712727**	**12977**	**796435**	**807323**	**2721655**
								903316	**2168**	**--**	**201604**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1712727**				
		Материалы		Тенге				**796434**				
		Всего заработная плата		Тенге					**905483**			
			Накладные расходы	Тенге				**807324**				
			Сметная прибыль	Тенге				**201604**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2721655**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**869**
			Сметная заработная плата	Тенге					**905483**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2721655**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**869**
			Сметная заработная плата	Тенге					**905483**			
			ИТОГО ПО смете №2-1-1	**Тенге**				**50392384**	**2200850**	**28830786**	**16158952**	**71875444**
								19074535	**1000920**	**--**	**5324105**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**50392384**				
		Материалы		Тенге				**17360675**				
		Всего заработная плата		Тенге					**20075454**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11470109**				
		Транспортные расходы		Тенге				**286215**				
			Накладные расходы	Тенге				**16158955**				
			Сметная прибыль	Тенге				**5324107**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**71875446**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18851**
			Сметная заработная плата	Тенге					**20075454**			
			ИТОГО ПО смете №2-1-1	Тенге				**71875446**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18851**
			Сметная заработная плата	Тенге					**20075454**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19195**
			Сметная заработная плата	Тенге					**20429437**			
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ смета № 2-1-3										
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	93	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор	40	530,52	5,21	21221	**208**	--	15206	39340
						525,31	2,66	21012	**106**		2914	
2	94	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Унитазы. Демонтаж**	прибор	17	659,53	5,81	11212	**99**	--	8038	20790
						653,72	2,97	11113	**50**		1540	
3	95	1215-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Мойка. Демонтаж**	прибор	12	1066,44	15,82	12797	**190**	--	9147	23700
						1050,62	8,09	12607	**97**		1756	
4	96	1215-0101-0409 РСНБ РК 2015	**Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж**	прибор	17	386,95	5,21	6578	**88**	--	4705	12186
						381,75	2,66	6490	**45**		903	
5	97	1215-0101-0306 РСНБ РК 2015	**Смеситель с душевой сеткой. Снятие**	шт. арматуры	9	591,92	2,40	5327	**22**	--	3828	9888
						589,52	1,23	5306	**11**		732	
6	98	1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Смеситель без душевой сетки. Снятие**	шт. арматуры	52	377,31	1,40	19620	**73**	--	14101	36419
						375,91	0,72	19547	**37**		2698	

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ						
45	129	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	120	69,00	--	8280	--	8280	--	8942
			СП - 8%			--	--	--	--		662	
46	130	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	5342	24,00	--	128208	--	128208	--	138465
			СП - 8%			--	--	--	--		10257	
47	131	2306-0145-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	3289712,00	--	394765	--	394765	--	426347
			СП - 8%			--	--	--	--		31581	
48	132	2306-0145-0604 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	5,342	296248,00	--	1582557	--	1582557	--	1709161
			СП - 8%			--	--	--	--		126605	
			ИТОГО ПО смета № 2-1-4	Тенге				5 911 198	105 502	2 901 725	2 110 364	8 663 285
								2 903 970	27 091	--	641 726	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				4 766 510				
		Материалы		Тенге				787 916				
		Всего заработная плата		Тенге					1 924 031			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1 977 322				
			Накладные расходы	Тенге				1 385 302				
			Сметная прибыль	Тенге				492 145				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6 643 957				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 621
			Сметная заработная плата	Тенге					1 924 031			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 008 200				
		Всего заработная плата		Тенге					1 007 030			
			Накладные расходы	Тенге				725 062				
			Сметная прибыль	Тенге				138 661				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 871 923				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 175
			Сметная заработная плата	Тенге					1 007 030			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				136 488				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				136 488				
			Сметная прибыль	Тенге				10 919				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				147 407				
			ИТОГО ПО смета № 2-1-4	Тенге				8 663 287				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2 795
			Сметная заработная плата	Тенге					2 931 061			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								81 568 593
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				22 356 358				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2 310 237			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 029 909			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32 026 503		
			- Перевозка грузов	Тенге				287 824				
			- Накладные расходы	Тенге							18 545 554	
			- Сметная прибыль	Тенге							6 042 116	

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО ПО СМЕТАМ					**81 568 593**				
			Временные здания и сооружения 1,2%					978 823				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%					1 114 390				
			Непредвиденные работы и затраты-2%					1 673 236				
			Итого					**85 335 042**				
			в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961					**89 592 928**				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %					10 751 151				
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ					**100 344 079**				
			ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ					**80 633 637**				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %					9 676 036				
			ВСЕГО с НДС					**90 309 673**				

Подрядчик:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор

_____ **Асан Н.Ж.**

Заказчик:
КГУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ГУ "ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ"

Директор

_____ **Хуандыкова О.Х.**

Технадзор:
ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____ **Пурманбетов Н.Б.**

Авторский надзор:
ТОО «WESTKAROS»

_____ **Абилев Е.К.**

#ID8281480 №090240019806/190022/01

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-04-23 № 23 қосымша келісім

Атырау облысы №1 2019-07-22

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Хуандыкова Орынгуль Хаджыгалиевна тұлғасындағы «Қалалық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесіне қарасты «№34 көп салалы мектеп-гимназия» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы тұлғасындағы "Кварц-Спецсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-04-23 № 23 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 1) шарттың жалпы сомасы -158 106 372.48 (бір жүз елу сегіз миллион бір жүз алты мың үш жүз жетпіс екі теңге қырық сегіз тиын) теңгені құрайды, оның ішінде ҚҚС 16 939 968.48 теңге (он алты миллион тоғыз жүз отыз тоғыз мың тоғыз жүз алпыс сегіз теңге қырық сегіз тиын) 2019 жылға - 83 099 566.76 (сексен үш миллион тоқсан тоғыз мың бес жүз алпыс алты көзделген-2020 жылға -75 006 805.72 (жетпіс бес миллион алты мың сегіз жүз бес теңге жетпіс екі тиын), соның ішінде ҚҚС.Атырау қалалық мәслихатының 27.03.2019 жылғы №344 шешіміне сәйкес, 2020 жылға қарастырылған сома – 75 006 805.72 (жетпіс бес миллион алты мың сегіз жүз бес теңге жетпіс екі тиын), соның ішінде ҚҚС азайтылады және 2019 жылға ауыстырылады. 3) 2019 жылға кассалық шығыс жоқ. 4) қайта тіркеу сомасы – 75 006 805.72 (жетпіс бес миллион алты мың сегіз жүз бес теңге жетпіс екі тиын), оның ішінде ҚҚС-8 036 443,47 (сегіз миллион отыз алты мың төрт жүз қырық үш теңге қырық жеті тиын) құрайды. - (Бір жүз елу сегіз миллион бір жүз алты мың үш жүз жетпіс екі теңге қырық сегіз тиын) теңге, оның ішінде ҚҚС 16 939 968.48 теңге (он алты миллион тоғыз жүз отыз тоғыз мың тоғыз жүз алпыс сегіз теңге қырық сегіз тиын)мөлшерінде белгіленсін және 067 - бюджеттік бағдарлама бойынша ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары, 015 - кіші бағдарлама бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, - 421 2020 жылға үй – жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру құрылғыларын күрделі жөндеу-75 006 805.72 (жетпіс бес миллион алты мың сегіз жүз бес теңге жетпіс екі тиын), соның ішінде ҚҚС.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
«Қалалық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесіне қарасты «№34 көп салалы мектеп-гимназия» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Атырауская область, г.Атырау, Микрорайон АЛМАГУЛ, 26
БСН 090240019806
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ31070103KSN1510000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8 (7122) 46-71-94
Директор Хуандыкова Орынгуль Хаджыгалиевна

Өнім беруші:
"Кварц-Спецсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Актюбинская область, г.Актобе, 312 Стрелковой дивизии, 7
БСН/ЖСН 030140005782
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ856010121000023394
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87132568868, 551161
Басшысы Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы

2019-07-22 16:09:46
Хуандыкова Орынгуль Хаджыгалиевна
«Қалалық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесіне қарасты «№34 көп салалы мектеп-гимназия» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение «Многопрофильная школа-гимназия №34» государственного учреждения «Городской отдел образования»

2019-07-22 16:10:26
Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
"Кварц-Спецсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3053141-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
067-015-421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						«Атырау қаласы, Алмагүл ықшам ауданы, 26-үй мекенжайы бойынша «№34 көп салалы мектеп-гимназия» КММ мектеп ғимаратының бірінші қабатын күрделі жөндеу және аумағын қоршау»						
24286202-ОК1	«Қалалық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесіне қарасты «№34 көп салалы мектеп-гимназия» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)	«Атырау қаласы, Алмагүл ықшам ауданы, 26-үй мекенжайы бойынша «№34 көп салалы мектеп-гимназия» КММ мектеп ғимаратының бірінші қабатын күрделі жөндеу және аумағын қоршау»	Жұмыс	1	158 106 372.48	ҚМЖ басталғаны жөніндехабарлама алған күннен бастап 3 ай ішінде	ҚМЖ басталғаны жөніндехабарлама алған күннен бастап 3 ай ішінде	Атырау облысы, Атырау к., Атырау а. Алмагүл мөлтек ауданы,26 (1)	0	158 106 372.48

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

#ID8281480 №090240019806/190022/01

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 23 от 2019-04-23

Атырауская область №1 2019-07-22

Коммунальное государственное учреждение «Многопрофильная школа-гимназия №34» государственного учреждения «Городской отдел образования», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Хуандыкова Орынгуль Хаджыгалиевна, действующий на основании устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 23 от 2019-04-23 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) 1) Общая сумма договора составляет –158 106 372.48 (сто пятьдесят восемь миллионов сто шесть тысяч триста семьдесят два тенге сорок восемь тиын) тенге, в том числе НДС 16 939 968.48 тенге (шестнадцать миллионов девятьсот тридцать девять тысяч девятьсот шестьдесят восемь тенге сорок восемь тиын) на 2019 год - 83 099 566.76 (восемьдесят три миллиона девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят шесть тенге семьдесят шесть тиын) в том числе. было предусмотрено – на 2020 год -75 006 805.72 (семьдесят пять миллионов шесть тысяч восемьсот пять тенге семьдесят два тиын) в том числе НДС.Согласно решения Атырауского Городского Маслихата №344 от 27.03.2019 года, сумма предусмотренная на 2020 год – 75 006 805.72 (семьдесят пять миллионов шесть тысяч восемьсот пять тенге семьдесят два тиын) в том числе НДС, уменьшается и переносится на 2019 год. 3) Кассовый расход на 2019 год не имеется. 4) Сумма перерегистрации составляет – 75 006 805.72 (семьдесят пять миллионов шесть тысяч восемьсот пять тенге семьдесят два тиын) в том числе НДС, в том числе НДС составляет –8 036 443,47 (восемь миллионов тридцать шесть тысяч четыреста сорок три тенге сорок семь тиын) 5) После изменения сумма договора на 2019 год составляет - 158 106 372.48 (сто пятьдесят восемь миллионов сто шесть тысяч триста семьдесят два тенге сорок восемь тиын) тенге, в том числе НДС 16 939 968.48 тенге (шестнадцать миллионов девятьсот тридцать девять тысяч девятьсот шестьдесят восемь тенге сорок восемь тиын)и подлежит регистрации в территориальном органе казначейства по бюджетной программе - 067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций, по подпрограмме - 015 За счет средств местного бюджета, по специфике - 421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств, на 2020 год составляет – 75 006 805.72 (семьдесят пять

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

миллионов шесть тысяч восемьсот пять тенге семьдесят два тиын) в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2019-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Многопрофильная школа-гимназия №34» государственного учреждения «Городской отдел образования»
Атырауская область, г.Атырау, Микрорайон АЛМАГУЛ, 26
БИН 090240019806
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ31070103KSN1510000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 (7122) 46-71-94
Директор Хуандыкова Орынгуль Хаджыгалиевна

2019-07-22 16:09:46
Хуандыкова Орынгуль Хаджыгалиевна
«Қалалық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесіне қарасты «№34 көп салалы мектеп-гимназия» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение «Многопрофильная школа-гимназия №34» государственного учреждения «Городской отдел образования»

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"
Актюбинская область, г.Актобе, 312 Стрелковой дивизии, 7
БИН/ИИН/ИНН/УНП 030140005782
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ856010121000023394
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87132568868, 551161
Директор Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы

2019-07-22 16:10:26
Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
"Кварц-Спецсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3053141-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
067-015-421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						«Капитальный ремонт первого этажа здания и устройство ограждения территории школы КГУ «Многопрофильная школа-гимназия №34 по адресу: г. Атырау мкрн. Алмагуль 26»						
24286202-ОК1	Коммунальное государственное учреждение «Многопрофильная школа-гимназия №34» государственного учреждения «Городской отдел образования»	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)	«Капитальный ремонт первого этажа здания и устройство ограждения территории школы КГУ «Многопрофильная школа-гимназия №34 по адресу: г. Атырау мкрн. Алмагуль 26»	Работа	1	158 106 372.48	3 месяца со дня получения уведомления о начале СМР	3 месяца со дня получения уведомления о начале СМР	Атырауская область, г.Атырау, с.Атырау Микрорайон Алмагуль,26 (1)	0	158 106 372.48

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID8281480 №090240019806/190022/01

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/8281480

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/8281480

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.