Заказчик (застройщик) - КГУ "Курчумская средняя школа №4 имени Н.Островского"
ВКО, Курчумский район, с.Курчум, Духовича, 20 БИН 000540003389
БИК KKMFKZ2A ИИК KZ55070103KSN1806000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС"
ВКО, Курчумский район, с.Курчум, ул. АНГЫШПАЕВА, 25, 1 БИН 040140006326
БИК KCJBKZKX ИИК KZ908562203100963521 в АО "Банк ЦентрКредит"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года №170

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания по замене оконных блоков и подводке водоснабжения КГУ «Курчумская средняя школа №4 имени Н.Островского»»

СПРАВКА№1

о стоимости выполненных работ и затрат от 20 июля 2020 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код		Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№32	20.05.2020г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТ №1	16 103 428	14 378 061	0	0	0	0			1 725 367	16 103 428
Всего по стройке	**16 103 428**	**14 378 061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 725 367**	**16 103 428**
Аванс	0									
Всего к оплате	16 103 428								1 725 367	16 103 428

Заказчик:
КГУ "Курчумская средняя школа №4 имени Н.Островского"

Руководитель
Сейтказин О.С.

Технический надзор:
ТОО "Matai LTD"

Эксперт
Щербатенко Р.С.

Авторский надзор:
ТОО "Акжар-Жоба"

Джаксылыкбаев М.Т.

Подрядчик:
ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС"

Директор
Скаков Е.О.

Заказчик: КГУ "Курчумская средняя школа №4 имени Н.Островского"
Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Духовича, 20 БИН 000540003389
БИК KKMFKZ2A ИИК KZ55070103KSN1806000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС"
Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, ул. АНГЫШПАЕВА, 25, 1
БИН 040140006326 БИК KCJBKZKX ИИК KZ908562203100963521 в АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания по замене оконных блоков и подводке водоснабжения КГУ «Курчумская средняя школа №4 имени Н.Островского»»
Договор №32 от 20.05.2020г.

Акт №1
выполненных работ от 20 июля месяца 2020 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета №2-1-1 (Общестроительные работы.)												
		Раздел 1 Оконные проемы										
1	1	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	15,84	2657,19	181,75	42089	2878	18332	16089	62832
						1318,14	92,61	20879	1467	–	4654	

2	7 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %	п/м	8,4	1793,54	10,23	15065	85	12755	1634	18035
					264,9	5,31	2225	44	–	1336	
	Раздел 2 Металлическая рама										
	2.1 МР-1										
3	13 1146-0101-0701	Проемы. Усиление стальными обоймами НР = 72 %	т усиления	2,12	82268,2	18578,54	174410	39387	7056	102948	299547
					60361,54	7083,01	127967	15016	–	22189	
4	14 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,437	276682		1227638		1227638	–	1325849
					–		–		–	98211	
	2.2 МР-2										
5	19 1146-0101-0701	Проемы. Усиление стальными обоймами НР = 72 %	т усиления	0,262	82268,2	18578,51	21554	4867	872	12723	37019
					60361,54	7083,03	15815	1856	–	2742	

6	20 2105-0201-0502							
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,59756	276682	442016	442016	–	477377
					–	–	–	35361	
	2.3 МР-3								
7	26 2105-0201-0502								
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,309	276682	85495	85495	–	92335
					–	–	–	6840	
	2.4 МР-4								
8	32 2105-0201-0502								
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2122	276682	58712	58712	–	63409
					–	–	–	4697	
	2.5 МР-5								

9	38	2105-0201-0502									
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4872	276682		134799		134799	–	145583
					–		–		–	10784	
	2.6 МР-6										
10	44	2105-0201-0502									
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,7725	276682		213737		213737	–	230836
					–		–		–	17099	
	Раздел 4 Полы										
	4.1 Тип1										
11	59	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	40,8	706,07	30,71	28808	1253	12086	11595	43635
						379,13	15,58	15469	635	–	3232	
12	60	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	20,4	1596,36	86,62	32565	1767	15489	11222	47290

					750,44	13,56	15309	277	–	3503	
13	61 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	20,4	988,8	43,02	20171	877	10057	6764	29090
					452,8	7,73	9237	158	–	2155	
	4.2 Тип2										
14	63 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	72	706,11	30,73	50839	2212	21329	20462	77005
					379,15	15,57	27298	1121	–	5704	
15	64 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	36	1596,42	86,61	57471	3119	27335	19804	83457
					750,46	13,55	27017	488	–	6182	
16	65 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	36	988,78	42,96	35596	1548	17747	11938	51337
					452,81	7,73	16301	279	–	3803	

Раздел 7 Прочие работы

7.1 Заделка проемов

17	75 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 72 %	м3	1,7	41697,06	17,65	70885	30	42577	20360	98545
					16634,12	–	28278	–	–	7300	
	Раздел 8 Демонтажные работы										
	8.1 Демонтаж										
18	84 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	284	2024,65	177,25	575001	50338	–	397367	1050157
					1847,41	95,9	524663	27235	–	77789	
19	85 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	10	26445	5055,3	264450	50553	–	171094	470388
					21389,7	2373,4	213897	23734	–	34844	
20	86 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	10	2272,9	122,5	22729	1225	–	15906	41726
					2150,4	58,8	21504	588	–	3091	
21	87 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	5,88	390,82	–	2298	–	–	1655	4269
					390,82	–	2298	–	–	316	
22	89 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	13,5	898,67	32,96	12132	445	–	8588	22378

					865,7	17,85	11687	241	–	1658	
23	90 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	9,9	121,01	2,93	1198	29	–	853	2215
					118,08	1,62	1169	16	–	164	
24	91 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	51,9	843,99	58,63	43803	3043	–	30416	80157
					785,36	28,61	40760	1485	–	5938	
25	92 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	21	102		2142		–	–	2313
					–		–		–	171	
26	93 4101-0101-1011	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км	т	21	1038		21798		–	–	23542
					–		–		–	1744	

Итого	**4 880 326**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 121 773
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	163 656
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	74 640
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 348 032
- перевозка грузов, тенге	23 940
- накладные расходы, тенге	861 418

	в т.ч. зарплата, тенге					77 527				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					361 507				
	Всего					**4 880 326**				

Локальная смета №2-1-2 (Водопровод и канализация)

Раздел 1 Хоз-питьевое водоснабжение

1	1 1116-0501-0202									
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	28	1695,09	16,39	47463	459	214	33692	87647
					1671,07	0,18	46790	5	–	6492	
2	2 2301-0601-0302									
		Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные К=0,990;	м	39,6	173		6851		6851	–	7399
					–		–		–	548	
3	3 2301-0601-0303									
		Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные К=0,990;	м	81,18	278		22568		22568	–	24373
					–		–		–	1805	
4	4 1116-0401-0202									
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	40	2931,63	41	117265	1640	82246	24497	153103

					834,48	16,13	33379	645	–	11341	
5	6 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	10	2409,27	110,71	24093	1107	2979	14618	41808
					2000,66	29,61	20007	296	–	3097	
6	7 2304-0501-0202	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	39	1037		40443		40443	–	43678
					–		–		–	3235	
7	8 2304-0501-0203	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1436		2872		2872	–	3102
					–		–		–	230	
8	10 2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	18	9372		168696		168696	–	182192
					–		–		–	13496	
9	12 2302-0403-2601	Крепление для полипропиленовых PP-R труб до DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	54	97		5238		5238	–	5657

					–		–		–	419	
	Раздел 2 Водопровод горячей воды Т3										
10	14 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	20	1695,1	16,38	33902	328	153	24065	62604
					1671,08	0,18	33421	.3	–	4637	
11	15 2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные К=0,990;	м	39,6	173		6851		6851	–	7399
					–		–		–	548	
12	17 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	10	2409,33	110,71	24093	1107	2979	14618	41808
					2000,67	29,62	20007	296	–	3097	
13	18 2304-0501-0202	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	21	1037		21777		21777	–	23519
					–		–		–	1742	

14	19	2302-0403-2601	Крепление для полипропиленовых PP-R труб до DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	39	97		3783		3783	–	4086
						–		–		–	303	
		Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация К1										
15	22	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	30	901,9	1,43	27057	43	68	19411	50185
						898,2	0,47	26946	14	–	3717	
16	23	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	95	869,76	3,46	82627	329	476	58991	152947
						861,28	1,16	81822	110	–	11329	
17	24	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	29,94	307		9192		9192	–	9927
						–		–		–	735	
18	25	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	94,81	921		87320		87320	–	94306

					–		–		–	6986	
19	26 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 %	м подводок	19	780,16	–	14823	–	7543	5242	21670
					383,16	–	7280	–	–	1605	
20	27 2302-0403-1301	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	6	303		1818		1818	–	1963
					–		–		–	145	
21	28 2302-0403-1303	Ревизия и прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	13	707		9191		9191	–	9926
					–		–		–	735	
22	29 2302-0403-2601	Крепление для полипропиленовых PP-R труб до DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	27	97		2619		2619	–	2829
					–		–		–	210	
23	30 1126-0101-0501	Трубопроводы. Изоляция штучными теплоизоляционными сегментами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми).Прим. НР = 72 %	м3	1,8	47906,67	1984,44	86232	3572	29033	39935	136260
					29792,78	1021,11	53627	1838	–	10093	

Раздел 4 Сантехническое оборудование

24	32 2303-0102-3205	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	18	8498		152964		152964	–	165201
					–		–		–	12237	

Раздел 6 Демонтажные работы

25	37 1116-0401-0203	Разборка трубопроводов диаметром до 25мм НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	200	415,62	19,66	83124	3932	–	58105	152527
					395,96	7,55	79192	1509	–	11298	
26	38 1215-0101-0306	Смеситель с душевой сеткой. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	18	716	2,72	12888	49	–	9264	23924
					713,28	1,5	12839	27	–	1772	
27	39 1116-0601-0102	Демонтаж вентилей и клапанов НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	118	844,56	44,29	99658	5226	–	68997	182147
					800,27	11,84	94432	1397	–	13492	
28	40 1116-0201-0201	Разборка трубопроводов ду50мм канализационные НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	35	428,11	13,71	14984	480	–	10580	27609
					414,4	5,46	14504	191	–	2045	

29	41 1116-0201-0202										
		Разборка трубопроводов Ду100мм канализационные НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	100	476,17	20,33	47617	2033	–	33400	87498
					455,84	8,05	45584	805	–	6481	
30	42 1215-0101-0401										
		Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	18	641,56	5,94	11548	107	–	8279	21413
					635,61	3,22	11441	58	–	1586	
31	43 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	19	797,63	6,63	15155	126	–	10870	28107
					791	3,58	15029	68	–	2082	
32	44 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	10	102		1020		–	–	1102
					–		–		–	82	
33	45 4101-0205-1011										
		Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 11 км	т	10	438		4380		–	–	4730
					–		–		–	350	

Итого **1 862 646**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 596 300

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 538
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 262
- материалы, изделия и конструкции, тенге	667 874
- перевозка грузов, тенге	5 400
- накладные расходы, тенге	434 564
в т.ч. зарплата, тенге	39 111
- сметная прибыль (8 %), тенге	137 970
Всего	**1 862 646**

Добавляемые работы

Раздел 1 Оконные проемы

1	1	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	4,62	2355,63	179,22	10883	828	5196	3803	15861
						1051,73	91,56	4859	423	–	1175	
2	2	2109-0201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	40	25657		1026280		1026280	–	1108382

3	5 2109-0205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	285,8	2997	856543	856543	–	925066
					–	–	–	82102	
4	7 2900-0000-0000(пл)	Откосы из ПВХ с комплектующими	м	804,4	5464	4395242	4395242	–	4746861
					–	–	–	68523	
	Раздел 2 Металлическая рама								
	2.1 МР-1								
5	8 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,806	276682	223006	223006	–	240846
					–	–	–	17840	
6	9 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	2,026	325083	658618	658618	–	711307
					–	–	–	52689	

7	10 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,411	243102	99915	99915	–	107908
					–	–	–	7993	
8	11 2113-0202-0103	Гайка шестигранная ГОСТ 1759.0-87	т	0,019	751552	14279	14279	–	15421
					–	–	–	1142	
	2.2 МР-2								
9	15 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,573	325083	186273	186273	–	201175
					–	–	–	14902	
10	16 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1174	243102	28540	28540	–	30823
					–	–	–	2283	
11	17 2113-0202-0103	Гайка шестигранная ГОСТ 1759.0-87	т	0,0054	751552	4058	4058	–	4383
					–	–	–	325	
	2.3 МР-3								

12	21 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0484	325083	15734	15734	–	16993
					–	–	–	1259	
13	22 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0124	243102	3014	3014	–	3255
					–	–	–	241	
14	23 2113-0202-0103	Гайка шестигранная ГОСТ 1759.0-87	т	0,00053	751552	398	398	–	430
					–	–	–	32	
	2.4 МР-4								
15	27 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08034	325083	26117	26117	–	28206
					–	–	–	2089	
16	28 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01545	243102	3756	3756	–	4056

					–	–	–	300	
17	29 2113-0202-0103	Гайка шестигранная ГОСТ 1759.0-87	т	0,00074	751552	556	556	–	600
					–	–	–	44	
	2.5 МР-5								
18	33 2105-0106-2402								
		Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,16892	325083	54913	54913	–	59306
					–	–	–	4393	
19	34 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,035	243102	8509	8509	–	9190
					–	–	–	681	
20	35 2113-0202-0103	Гайка шестигранная ГОСТ 1759.0-87	т	0,00158	751552	1187	1187	–	1282
					–	–	–	95	
	2.6 МР-6								
21	39 2105-0106-2402								
		Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,276	325083	89723	89723	–	96901

22	40 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05871	243102	–	14273	–	14273	–	7178	15415
23	41 2113-0202-0103	Гайка шестигранная ГОСТ 1759.0-87	т	0,00266	751552	–	1999	–	1999	–	1142	2159
						–		–		–	160	
	Раздел 8 Демонтажные работы											
	8.1 Демонтаж											
24	51 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	33	898,67	32,97	29656	1088	–	20993	54701
					865,7	17,85	28568	589	–	4052	

Итого	
в том числе	**8 400 527**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	33 427
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 916
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 012
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 718 129
- накладные расходы, тенге	24 796
в т.ч. зарплата, тенге	2 231
- сметная прибыль (8 %), тенге	622 259
Всего	**8 400 527**
ИТОГО	**15143499**
в т.ч. оборудование	0

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	181722
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	337155
Итого по сметному расчету:	
- **в текущих ценах с 01.01.20 г.**	313248
- **в текущих и прогнозных ценах**	**15 975 623**
Скидка	**15 975 623**
Итого с учетом скидки	**15 975 623**
Налог на добавленную стоимость (12%)	**1 597 562**
ВСЕГО	**14 378 061**
	1 725 367
	16 103 428

Заказчик:
КГУ "Курчумская средняя школа №4 имени Н.Островского"

Руководитель

_____ Сейтказин О.С.

Подрядчик:
ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС"

Директор

_____ Скаков Е.О.

Технический надзор:
ТОО "Matai LTD"

Эксперт

_____ Щербатенко Р.С.

Авторский надзор:
ТОО "Акжар-Жоба"

_____ Джаксылыкбаев М.Т.