Заказчик (застройщик) - **КГУ "Курчумская средняя школа №4 имени Н.Островского"**
ВКО, Курчумский район, с.Курчум, Духовича, 20 БИН 000540003389
БИК KKMFKZ2A ИИК KZ55070103KSN1806000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик **ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС"**
ВКО, Курчумский район, с.Курчум, ул. АНГЫШПАЕВА, 25, 1 БИН 040140006326
БИК KCJBKZKX ИИК KZ908562203100963521 в АО "Банк ЦентрКредит"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от "02" мая 2012 года №170

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания по замене оконных блоков и подводке водоснабжения КГУ «Курчумская средняя школа №4 имени Н.Островского»»

СПРАВКА№2
о стоимости выполненных работ и затрат от 17 августа 2020 г.

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код		Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
			№32	20.05.2020г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
АКТ №2	23 052 852	20 582 904	0	0	0	0			2 469 948	23 052 852
Всего по стройке	**39 156 280**	**20 582 904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 469 948**	**23 052 852**
Аванс	0									
Всего к оплате	39 156 280								2 469 948	23 052 852

Заказчик:
КГУ "Курчумская средняя школа №4 имени Н.Островского"

Руководитель
_____ Сейтказин О.С.

Технический надзор:
ТОО "Matai LTD"

Эксперт
_____ Щербатенко Р.С.

Авторский надзор:
ТОО "Акжар-Жоба"

_____ Джаксылыкбаев М.Т.

Подрядчик:
ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС"

Директор
_____ Скаков Е.О.

Заказчик: КГУ "Курчумская средняя школа №4 имени Н.Островского"
Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Духовича, 20 БИН 000540003389
БИК KKMFKZ2A ИИК KZ55070103KSN1806000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС"
Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, ул. АНГЫШПАЕВА, 25, 1
БИН 040140006326 БИК KCJBKZKX ИИК KZ908562203100963521 в АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания по замене оконных блоков и подводке водоснабжения КГУ «Курчумская средняя школа №4 имени Н.Островского»»
Договор №32 от 20.05.2020г.

Акт №2
выполненных работ от 17 августа 2020 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета №2-1-1 (Общестроительные работы.)												
		Раздел 1 Оконные проемы										
1	1	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	205	2657,19	181,75	544725	37259	237247	208226	813187
						1318,14	92,61	270219	18984	–	60236	
2	12	2900-0000-0000(пл)	Москитная сетка (белый цвет)	м2	147,11	3187		468840		468840	–	506347

										–	37507	
	Раздел 2 Металлическая рама											
	2.1 МР-1											
3	13 1146-0101-0701	Проемы. Усиление стальными обоймами НР = 72 %	т усиления	5,579	82268,2	18578,54	458974	103650	18567	270917	788282
					60361,54	7083,01	336757	39516	–	58391	
4	18 1106-1501-0304	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 75. Приготовление НР = 72 %	м3	8,7	14382,76	1169,54	125130	10175	94746	18469	155087
					2322,87	625,52	20209	5442	–	11488	
	2.2 МР-2										
5	19 1146-0101-0701	Проемы. Усиление стальными обоймами НР = 72 %	т усиления	2,0308	82268,1	18578,51	167071	37730	6759	98616	286942
					60361,54	7083,03	122582	14385	–	21255	
6	24 1106-1501-0304	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 75. Приготовление НР = 72 %	м3	3,4	14382,35	1169,41	48900	3976	37026	7218	60607
					2322,94	625,59	7898	2127	–	4489	
	2.3 МР-3										
7	25 1146-0101-0701	Проемы. Усиление стальными обоймами НР = 72 %	т усиления	0,37033	82268,2	18578,63	30467	6881	1232	17983	52326
					60360,76	7082,74	22354	2623	–	3876	

8	30 1106-1501-0304	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 75. Приготовление НР = 72 %	м3	0,4	14380	1170	5752	468	4355	850	7130
					2322,5	627,5	929	251	–	528	
	2.4 МР-4										
9	31 1146-0101-0701	Проемы. Усиление стальными обоймами НР = 72 %	т усиления	0,30869	82270,1	18580,24	25395	5735	1027	14990	43616
					60362,03	7082,63	18633	2186	–	3231	
10	36 1106-1501-0304	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 75. Приготовление НР = 72 %	м3	0,4	14380	1170	5752	468	4355	850	7130
					2322,5	627,5	929	251	–	528	
	2.5 МР-5										
11	37 1146-0101-0701	Проемы. Усиление стальными обоймами НР = 72 %	т усиления	0,693	82268,41	18578,78	57012	12875	2306	33653	97918
					60361,88	7083,41	41831	4909	–	7253	
12	42 1106-1501-0304	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 75. Приготовление НР = 72 %	м3	0,8	14381,25	1168,75	11505	935	8712	1698	14259
					2322,5	625	1858	500	–	1056	
	2.6 МР-6										
13	43 1146-0101-0701	Проемы. Усиление стальными обоймами НР = 72 %	т усиления	1,10987	82268,61	18578,66	91306	20619	3694	53896	156818

					60361,61	7083,3	66993	7862	–	11616	
14	48 1106-1501-0304	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 75. Приготовление НР = 72 %	м3	1,1	14382,73	1170	15821	1287	11979	2335	19608
					2322,73	625,45	2555	688	–	1452	
	Раздел 3 Внутренняя отделка										
15	51 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	87	4822,51	21,01	419556	1827	179349	172302	639207
					2740	10,66	238380	928	–	47349	
	Раздел 4 Полы										
	4.1 Тип1										
16	59 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	4,2	706,07	30,71	2965	129	1244	1193	4491
					379,13	15,58	1592	65	–	333	
17	60 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	2,1	1596,36	86,62	3353	182	1595	1155	4869

					750,44	13,56	1576	28	–	361	
18	61 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	2,1	988,8	43,02	2076	90	1035	696	2994
					452,8	7,73	951	16	–	222	
19	62 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство (нескользящие) НР = 72 %	м2 покрытия	22,5	5177,47	77,87	116493	1752	84356	22486	150097
					1350,44	37,56	30385	845	–	11118	
	4.2 Тип2										
20	63 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	6,4	706,11	30,73	4518	196	1896	1819	6844
					379,15	15,57	2426	100	–	507	
21	64 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	3,2	1596,4	86,61	5107	277	2429	1760	7416
					750,46	13,55	2401	43	–	549	

22	65	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	3,2	988,78	42,96	3165	138	1578	1061	4564
						452,81	7,73	1449	25	–	338	
23	66	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство (нескользящие) НР = 72 %	м2 покрытия	39,2	5177,45	77,86	202956	3052	146967	39175	261501
						1350,43	37,58	52937	1473	–	19370	
		Раздел 8 Демонтажные работы										
		8.1 Демонтаж										
24	84	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	209,02	2024,65	177,25	423193	37048	–	292457	772902
						1847,41	95,9	386145	20045	–	57252	
25	92	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	24	102		2448		–	–	2644
						–		–		–	196	

26	93 4101-0101-1011	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км	т	24	1038		24912	–	–	26905
					–		–	–	1993	

Итого	**4 893 691**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 631 989
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	286 749
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	123 292
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 321 294
- перевозка грузов, тенге	27 360
- накладные расходы, тенге	1 263 805
в т.ч. зарплата, тенге	113 742
- сметная прибыль (8 %), тенге	362 494
Всего	**4 893 691**

Локальная смета №2-1-2 (Водопровод и канализация)

Раздел 1 Хоз-питьевое водоснабжение

1	1 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	94	1695,09	16,39	159338	1540	718	113110	294244

2	5 1116-1101-0101				1671,07	0,18	157080	17	–	21796	
		Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	162	95,25	1,01	15430	163	65	10945	28485
					93,84	–	15202	–	–	2110	
3	6 1116-0601-0102										
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	31	2409,27	110,71	74689	3432	9236	45316	129605
					2000,66	29,61	62021	918	–	9600	
4	9 1117-0201-0103										
		Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	18	1059,61	0,11	19073	2	423	13427	35100
					1036	–	18648	–	–	2600	
5	11 1116-0501-0212										
		Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 %	м подводок	19	780,16	–	14823	–	7543	5242	21670
					383,16	–	7280	–	–	1605	

6	13 1126-0101-0501	Трубопроводы. Изоляция штучными теплоизоляционными сегментами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми).Прим. НР = 72 %	м3	1,6	47906,88	1984,38	76651	3175	25808	35497	121120
					29792,5	1021,25	47668	1634	–	8972	
	Раздел 2 Водопровод горячей воды Т3										
7	14 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	20	1695,1	16,38	33902	328	153	24065	62604
					1671,08	0,18	33421	3	–	4637	
8	16 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	40	95,25	1	3810	40	17	2702	7033
					93,83	–	3753	–	–	521	

9	17 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	11	2409,33	110,71	26502	1218	3277	16080	45989
					2000,67	29,62	22007	326	–	3407	
	Раздел 4 Сантехническое оборудование										
10	31 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	18	3167,83	93,28	57021	1679	3394	38033	102658
					2886	48,67	51948	876	–	7604	
	Раздел 5 Прочие работы										
11	35 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=2,000;	м2	14,4	36,94	1,74	532	25	90	303	902
					28,96	0,28	417	4	–	67	
12	36 1113-0301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз НР = 72 %	м2	7,2	99,86	2,36	719	17	439	191	983
					36,53	0,28	263	2	–	73	
	Итого						**850 393**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	419 708
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 619
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 780
- материалы, изделия и конструкции, тенге	51 163
- накладные расходы, тенге	304 911
в т.ч. зарплата, тенге	27 441
- сметная прибыль (8 %), тенге	62 992
Всего	**850 393**

Добавляемые работы

Раздел 1 Оконные проемы

1	2	2109-0201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	367,88	25657	9438697	9438697	–	10193793
						–	–	–	755096	

2	3 2109-0201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	71,28	29779		2122647		2122647	–	2292459
					–		–		–	169812	
3	4 2109-0201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	13,86	17165		237907		237907	–	256940
					–		–		–	19033	
	Раздел 2 Металлическая рама										
	2.1 МР-1										
4	12 1106-1501-0304	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 75. Приготовление НР = 72 %	м3	16,5	14382,67	1169,52	237314	19297	179689	35027	294128
					2322,91	625,45	38328	10320	–	21787	
5	13 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	737,52	97,93	2,43	72224	1791	33860	25386	105419

					49,59	0,3	36573	218	–	7809	
6	14 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 в 3 слоя НР = 69 % К=3,000;	м2	1106,28	334,83	2,01	370413	2229	347557	14571	415783
					18,65	0,44	20627	491	–	30799	
	2.2 МР-2										
7	18 1106-1501-0304	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 75. Приготовление НР = 72 %	м3	3,2	14383,13	1169,69	46026	3743	34850	6792	57043
					2322,81	625,31	7433	2001	–	4225	
8	19 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	210,54	97,93	2,43	20619	512	9666	7247	30095
					49,59	0,29	10441	62	–	2229	
9	20 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 в 3 слоя НР = 69 % К=3,000;	м2	315,81	334,83	2,02	105742	637	99217	4159	118693
					18,64	0,44	5888	140	–	8792	
	2.3 МР-3										

10	24 1106-1501-0304	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 75. Приготовление НР = 72 %	м3	0,8	14381,25	1168,75	11505	935	8712	1698	14259
					2322,5	625	1858	500	–	1056	
11	25 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	36,6	97,92	2,43	3584	89	1680	1259	5230
					49,59	0,27	1815	10	–	387	
12	26 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 в 3 слоя НР = 69 % К=3,000;	м2	54,9	334,85	2,02	18383	111	17248	723	20634
					18,65	0,44	1024	24	–	1528	
	2.4 МР-4										
13	30 1106-1501-0304	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 75. Приготовление НР = 72 %	м3	0,4	14380	1170	5752	468	4355	850	7130
					2322,5	627,5	929	251	–	528	
14	31 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	29,84	97,96	2,45	2923	73	1370	1027	4266
					49,6	0,27	1480	8	–	316	

15	32 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 в 3 слоя НР = 69 % К=3,000;	м2	44,76	334,85	2,01	14988	90	14063	590	16824
					18,66	0,45	835	20	–	1246	
	2.5 МР-5										
16	36 1106-1501-0304	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 75. Приготовление НР = 72 %	м3	1,12	14383,04	1169,64	16109	1310	12197	2377	19965
					2323,21	625	2602	700	–	1479	
17	37 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	66,752	97,91	2,41	6536	161	3065	2298	9541
					49,59	0,3	3310	20	–	707	
18	38 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 в 3 слоя НР = 69 % К=3,000;	м2	100,128	334,83	2,02	33526	202	31457	1319	37633
					18,65	0,45	1867	45	–	2788	
	2.6 МР-6										
19	42 1106-1501-0304	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 75. Приготовление НР = 72 %	м3	2,2	14382,73	1169,55	31642	2573	23959	4670	39217

20	43 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	106,92	2322,73	625,45	5110	1376	–	2905	
					97,92	2,42	10470	259	4909	3680	15282
					49,59	0,3	5302	32	–	1132	
21	44 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 в 3 слоя НР = 69 % К=3,000;	м2	160,38	334,82	2,01	53698	322	50386	2112	60275
					18,64	0,44	2990	71	–	4465	
	Раздел 3 Внутренняя отделка										
22	45 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	226,94	1540,22	19,63	349537	4453	108527	190499	583239
					1042,38	6,9	236557	1567	–	43203	
23	46 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	226,94	353,11	0,8	80135	183	18781	44112	134187
					269,55	0,42	61171	95	–	9940	

24	47	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	226,94	177,97	0,33	40387	75	8182	23162	68633
						141,58	0,18	32130	40	–	5084	
		Раздел 10 Устройство напольных чаш										
25	67	1203-0101-1901	Устройство основания под напольные чаши. Кладка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	10,8	33060,74	1686,76	357056	18217	266057	56892	447064
						6739,07	577,22	72782	6234	–	33116	
26	68	1117-0301-0104	Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка НР = 98 %	комплект	18	7441,61	347,89	133949	6262	43706	85359	236853
						4665,61	173,33	83981	3120	–	17545	
27	69	2910-1000-1000(пл)	Чаши Генуя в комплекте с бачком	комплект	18	23148		416664		416664	–	449997
						–		–		–	33333	

Итого	**15 934 582**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	635 033
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	63 992
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 345
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 539 408
- накладные расходы, тенге	515 809
в т.ч. зарплата, тенге	46 424

- сметная прибыль (8 %), тенге	1 180 340
Всего	**15 934 582**
ИТОГО	**21678666**
в т.ч. оборудование	0
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	260144
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	482654
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	448429
Итого по сметному расчету:	**22 869 893**
- в текущих ценах с 01.01.20 г.	**22 869 893**
- в текущих и прогнозных ценах	**22 869 893**
Скидка	**2 286 989**
Итого с учетом скидки	**20 582 904**
Налог на добавленную стоимость (12%)	**2 469 948**
ВСЕГО	**23 052 852**

Заказчик:
КГУ "Курчумская средняя школа №4 имени Н.Островского"
Руководитель
_____ Сейтказин О.С.

Подрядчик:
ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС"
Директор
_____ Скаков Е.О.

Технический надзор:
ТОО "Matai LTD"
Эксперт
_____ Щербатенко Р.С.

Авторский надзор:
ТОО "Акжар-Жоба"
_____ Джаксылыкбаев М.Т.